

ลำดับ	หมายเลขทางหลวง	มาตรฐานชั้นทาง	ชื่อสายทาง	จังหวัด	เริ่มต้น - สิ้นสุด กม.- กม.	ระยะทาง (กม.) / (แห่ง)	คำนวณตามสัญญา/ ประมาณค่าก่อสร้าง (บาท)	ก่อสร้างโดย	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ	วันเริ่ม สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลาทำงาน (วัน)	ผลการดำเนินงาน			สถานะโครงการ/ ปัญหาอุปสรรค
													สะสม แผน	สะสมผล	-ช้า -เร็ว	
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน																
โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน																
กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน																
1		พิเศษ	ทางเลี่ยงเมืองเข็ญราย ส่วนที่ 1 (ปี 2558)	เข็ญราย	0+000 - 9+025	9.025	902,272,111	บริษัท หาญเจริญเอนเตอร์ ไพราส์เข็ญราย จำกัด	สท.1	29 ก.ค. 2558	13 ม.ค. 2561 8 ธ.ค. 2561 7 ม.ค. 2562 15 ม.ค. 2562	900 1229 1259 1267	100.00 99.89	-0.11	งานแล้วเสร็จ 14 ม.ค. 62	
2		พิเศษ	ทางเลี่ยงเมืองเข็ญราย ส่วนที่ 2 (ปี 2558)	เข็ญราย	9+025 - 18+411 0+000 - 2+628	12.014	888,697,756	บริษัท เพ็ชรช้างควิทย์ จำกัด	สท.1	29 ก.ค. 2558	15 ต.ค. 2560 25 พ.ย. 2560 15 ก.ค. 2562 14 ก.ค. 2562 15 ส.ค. 2562	810 851 1448 1447 1479	99.28 99.71	0.43	งานแล้วเสร็จ 24 ก.ค. 62	
3	1		แยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข 42 (ป่าละอูป่าหิยะ) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 4136 (บ้านทอน) (รวม ทางเข้าสนามบินนราธิวาส) (ปี 2560)	นราธิวาส	0+000-11.200.402 9+792-12+570	13.978	349,888,812	บ. อี.แอนดี.ซี. ดีเวลลอป เมนท์ จำกัด	สท.1	27 ม.ค. 2560	18 ต.ค. 2561 15 ก.พ. 2562 10 มี.ค. 2562	630 750 773	100.00 99.27	-0.73	งานแล้วเสร็จ 8 มี.ค. 62	
4	4	พิเศษ	ดงแก้วป่า - บ.เขาหลัก - บ.โลกกลอย (ปี 2559)	พังงา	818+000 - 843+350	23.330	794,200,000	บ. เสริมสงวนก่อสร้าง จำกัด	สท.1	22 เม.ย. 2559	8 ต.ค. 2561 17 ธ.ค. 2561 3 ก.ค. 2562 12 ส.ค. 2562 21 ต.ค. 2562	900 970 1168 1208 1278	100.00 99.96	-0.04	งานแล้วเสร็จ ต.ค. 62	
5	4	พิเศษ	อ.ดงแก้วป่า - อ.ท้ายเหมือง ตอน บ.ทับละมุ - บ.ทุ่ง มะพร้าว (ปี 2561)	พังงา	803+000-813+300	10.300	371,700,000	บจก.สหการวิศวกร	สท.1	24 ก.พ. 2561	16 ต.ค. 2562 23 เม.ย. 2563	600 790	83.58 70.21	-13.37	ติดสาธารณูปโภค	
6	11	พิเศษ	สามแยกคอกติ - เข็ญใหม่ (ปี 2559)	เข็ญใหม่	526+249 - 550+599	24.350	1,476,710,000	บจก. เข็ญใหม่คอน สตรักชั่น	สท.1	31 พ.ค. 2559	15 พ.ค. 2562 7 มิ.ย. 2563 17 ก.ค. 2563	1080 1469 1509	65.77 82.35	16.58	ติดที่ดินไม่มีขังทาง	
7	24	พิเศษ	แยกบ้านจาน - อ.คชอุคม ตอน 1 (ปี 2561)	ศรีสะเกษ , อุบลราชธานี	330+780-352+310	21.530	582,634,600	บจก. คอนเมืองการช่าง	สท.2	29 ธ.ค. 2560	15 มิ.ย. 2563	900	87.73 89.54	1.81	ติดต้นไม้และสาธารณูปโภค	
8	24	พิเศษ	แยกบ้านจาน - อ.คชอุคม ตอน 2 (ปี 2561)	อุบลราชธานี	352+310-363+760 364+498-374+860	21.812	600,000,000	บจก. ช.ทวีก่อสร้าง	สท.2	9 มี.ค. 2561	24 ส.ค. 2563	900	74.12 75.07	0.95	ติดต้นไม้และสาธารณูปโภค	
9	121	พิเศษ	ทางเลี่ยงเมืองเข็ญใหม่รอบนอก (ด้านเหนือ) ตอน ด. ต้นป่า - ต.คอนแก้ว ตอน 1 (ปี 2561)	เข็ญใหม่	15+310-23+000	7.690	288,751,000	บจก.หาญเจริญเอนเตอร์ ไพราส์เข็ญราย	สท.1	1 ก.พ. 2561	23 ต.ค. 2562 22 มี.ค. 2563 24 เม.ย. 2563	630 781 814	88.55 84.66	-3.89	ติดต้นไม้หวงห้ามและ สาธารณูปโภค	
10	121	พิเศษ	ทางเลี่ยงเมืองเข็ญใหม่รอบนอก (ด้านเหนือ) ตอน ด. ต้นป่า - ต.คอนแก้ว ตอน 2 (ปี 2561)	เข็ญใหม่	23+000-31+644	8.644	328,240,000	บจก.หาญเจริญเอนเตอร์ ไพราส์เข็ญราย	สท.1	1 ก.พ. 2561	20 ก.พ. 2563 26 ก.ย. 2563	751 970	51.09 51.09	0.00	ติดต้นไม้หวงห้าม / ปรับแผน	

ลำดับ	หมายเลขทางหลวง	มาตรฐานชั้นทาง	ชื่อสายทาง	จังหวัด	เริ่มต้น - สิ้นสุด กม.- กม.	ระยะทาง (กม.) / (แห่ง)	ค่างานตามสัญญา/ ประมาณค่าก่อสร้าง (บาท)	ก่อสร้างโดย	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ	วันเริ่ม สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลาทำงาน (วัน)	ผลการดำเนินงาน			สถานะโครงการ/ ปัญหาอุปสรรค
													สะสม แผน	สะสมผล	-ช้า -เร็ว	
11	202	พิเศษ	อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ - อ.พุทไธสง ตอน 1 (ปี 2561)	นครราชสีมา บุรีรัมย์	92+000-107+000	15.000	534,600,000	บ. อิตาเลียนไทยดีเวล็อป เมนต์ จำกัด (มหาชน)	สท.2	16 ม.ค. 2561	4 เม.ย. 2563	810	98.59	99.79	1.20	ติดขัดสาธารณูปโภค
12	202	พิเศษ	อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ - อ.พุทไธสง ตอน 2 (ปี 2561)	บุรีรัมย์	107+000-121+665	14.665	533,000,000	บจก. อิงเจริญก่อสร้าง บุรีรัมย์	สท.2	30 ธ.ค. 2560	18 มี.ค. 2563	510	100.00	99.55	-0.45	งานแล้วเสร็จ 22 พ.ย. 62
13	208	พิเศษ	แยกทางหลวงหมายเลข 2 (บ.ท่าพระ) - มหาสารคาม (ปี 2560)	ขอนแก่น, มหาสารคาม	9+950-20+740 47+200-54+675	18.265	648,050,000	บริษัท ส.เพชรราชอินดัสตรี จำกัด	สท.2	16 ธ.ค. 2559	4 เม.ย. 2562 12 พ.ค. 2562	840 878	100.00	99.99	-0.01	งานแล้วเสร็จ 31 มี.ค. 62
14	214	พิเศษ	กาฬสินธุ์ - ร้อยเอ็ด (ปี 2561)	กาฬสินธุ์, ร้อยเอ็ด	14+500-20+225 20+820-30+500	15.405	538,698,310	บจก. ทิพากร	สท.2	18 ม.ค. 2561	9 ก.ย. 2562 7 พ.ย. 2563	600 1025	82.60	89.91	7.31	ติดต้นไม้หวงห้ามและ สาธารณูปโภค
15	218	พิเศษ	บุรีรัมย์ - อ.นางรอง ตอน บ.สระสี่เหลี่ยม - บ.โคกสี พัฒนา (ปี 2561)	บุรีรัมย์	35+300-46+700	11.400	302,000,000	หจก.บุรีรัมย์พัฒนาสิทธิ์	สท.1	10 ก.พ. 2561	2 ต.ค. 2562	600	95.62	99.96	4.34	งานแล้วเสร็จ 14 ก.พ. 62
16	232	พิเศษ	ถนนวงแหวนรอบเมืองร้อยเอ็ด (ด้านเหนือ) (ปี 2561)	ร้อยเอ็ด	0+200-4+100 5+600-12+250 12+800-15+500	13.250	289,700,000	หจก. ประชาพัฒน์	สท.2	1 ก.พ. 2561	22 ธ.ค. 2562 16 ม.ค. 2563 1 มี.ค. 2563	690 715 760	100.00	100.00	0.00	งานแล้วเสร็จ 1 มี.ค. 63
17	290	พิเศษ	ถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมา (ด้านเหนือ) ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 2 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 2068 (ทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 2 กับ ทางหลวงหมายเลข 290) (ปี 2560)	นครราชสีมา		1.000	1,394,800,000	บจก. เอส.เทค ซิวิล แอน คอนฯ	สส.	4 มี.ค. 2560	16 ก.พ. 2563	1080	97.48	83.07	-14.41	ติดสาธารณูปโภค
18	290	พิเศษ	ถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมา (ด้านเหนือ) ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 2 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 2068 (ปี 2560)	นครราชสีมา	0+000-9+111	9.110	991,400,000	บจก. บัญชกิจ จำกัด	สท.2	14 มี.ค. 2560	30 ต.ค. 2562 16 ก.พ. 2563 19 มี.ค. 2563	900 1070 1102	99.91	99.64	-0.27	งานแล้วเสร็จ 28 ม.ค. 63
19	290	พิเศษ	ถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมา ตอน แยกทาง หลวงหมายเลข 2068 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 205 (ด้านเหนือ) (รวมทางแยกต่างระดับ) ตอน 1 (ปี 2561)	นครราชสีมา	0+938-9+900	8.962	1,405,819,650	หจก. สีแสงโยธาการ	สส.	23 ก.พ. 2561	6 ก.พ. 2564	1080	63.08	43.43	-19.65	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
20	290	พิเศษ	ถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมา ตอน แยกทาง หลวงหมายเลข 2068 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 205 (ด้านเหนือ) (รวมทางแยกต่างระดับ) ตอน 2 (ปี 2561)	นครราชสีมา	9+900-24+400	14.500	1,400,998,295	บจก. สีแสงการโยธา (1979)	สท.2	23 ม.ค. 2561	6 ม.ค. 2564	1080	64.35	27.88	-36.47	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
21	294	พิเศษ	ทางเลี่ยงเมืองศรีสะเกษ (ปี 2561)	ศรีสะเกษ	1+300-8+325	7.025	134,900,000	หจก. เพชรสมวงศ์การโยธา	สท.2	3 ก.พ. 2561	27 มี.ย. 2562 2 ต.ค. 2562 27 ต.ค. 2562	510 607 632	100.00	99.50	-0.50	งานแล้วเสร็จ 27 ต.ค. 62
22	304	พิเศษ	มินบุรี - ตะเขียงตรา ตอน 2 (ปี 2559)	กรุงเทพมหานคร, ระยอง	50+300 - 59+900	9.600	1,049,737,000	บริษัท สุวดี จำกัด	สท.2	31 พ.ค. 2559	16 พ.ย. 2561 16 ธ.ค. 2561 3 ต.ค. 2562	900 930 1221	100.00	99.82	-0.18	งานแล้วเสร็จ 1 ต.ค. 62

ลำดับ	หมายเลขทางหลวง	มาตรฐานชั้นทาง	ชื่อสายทาง	จังหวัด	เริ่มต้น - สิ้นสุด กม.- กม.	ระยะทาง (กม.) / (แห่ง)	ค่างานตามสัญญา/ ประมาณค่าก่อสร้าง (บาท)	ก่อสร้างโดย	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ	วันเริ่ม สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลาทำงาน (วัน)	ผลการดำเนินงาน			สถานะโครงการ/ ปัญหาอุปสรรค
													สะสม แผน	สะสมผล	-ช้า -เร็ว	
23	319	พิเศษ 12 ช่อง จราจร	ปราจีนบุรี - อ.พนมสารคาม ตอน บ.หนองชะอม - อ.ศรีมโหสถ ตอน 1 (ปี 2561)	ปราจีนบุรี	3+800-10+500	6.700	299,862,000	หจก. มาตรฐานจี้กรกล	สท.1	1 ก.พ. 2561	21 ม.ค. 2563	720	100.00	81.81	-18.19	ติดค้ำไม้หวงห้าม
24	319	พิเศษ 12 ช่อง จราจร	ปราจีนบุรี - อ.พนมสารคาม ตอน บ.หนองชะอม - อ.ศรีมโหสถ ตอน 2 (ปี 2561)	ปราจีนบุรี	10+500-20+000	9.500	286,168,961	หจก. มาตรฐานจี้กรกล	สท.1	10 ก.พ. 2561	31 ธ.ค. 2562	690	100.00	42.10	-57.90	ติดค้ำไม้หวงห้าม
25	319	พิเศษ 12 ช่อง จราจร	ปราจีนบุรี - อ.พนมสารคาม ตอน บ.หนองชะอม - อ.ศรีมโหสถ ตอน 3 (ปี 2561)	ปราจีนบุรี	20+000-30+538	10.538	283,411,844	หจก. กองมณีก่อสร้าง	สท.1	31 มี.ค. 2561	18 พ.ค. 2563	780	94.53	60.11	-34.42	ติดค้ำไม้หวงห้าม
26	1026	พิเศษ	บ.ดอนไชย - บ.ผาเกียง (ปี 2561)	น่าน	0+000-7+000	7.000	188,000,000	บจก.กิม แซ่ จู้	สท.1	17 ก.พ. 2561	10 ส.ค. 2562 7 ก.ย. 2562	540 565	100.00	98.85	-1.15	งานแล้วเสร็จ 4 ก.ย. 62
27	2050	พิเศษ	อ.ตระการพิษผล - บ.ห้วยยาง ตอน บ.คอนหมากมลาย - บ.แสนสบาย (ปี 2560)	อุบลราชธานี	50+575-69+000	18.425	596,109,500	บริษัท ส.เขมราชอินดัสตรี จำกัด	สท.2	16 ธ.ค. 2559	5 ธ.ค. 2561 4 ม.ค. 2562	720 750	100.00	99.94	-0.06	งานแล้วเสร็จ 4 ธ.ค. 61
28	2050	พิเศษ	อุบลราชธานี - อ.ตระการพิษผล (ปี 2561)	อุบลราชธานี	29+750-37+500	7.750	248,000,000	หจก. จิวเซ็งค้ำไม้	สท.2	16 ม.ค. 2561	6 ธ.ค. 2562 19 พ.ค. 2563	690 855	77.47	64.98	-12.49	ติดขัดสาธารณูปโภค
29	2050	พิเศษ	อ.ตระการพิษผล - อ.เขมราช ตอน บ.แสนสบาย - อ.เขมราช (ปี 2561)	อุบลราชธานี	69+000-98+500	29.500	987,300,000	บจก. ส.เขมราชอินดัสตรี	สท.2	30 ม.ค. 2561	13 ม.ค. 2564	1080	55.85	75.04	19.19	ติดขัดสาธารณูปโภค
30	4066	1	บ.บือเล็งใต้ - ด.โคคาบารู (รวมสะพานข้ามแม่น้ำสายบุรี) (ปี 2561)	ยะลา	26+050-32+200 35+100-35+600 38+900-43+100	10.850	245,520,000	บจก. อัครพันธ์ก่อสร้าง	สท.1	20 ก.พ. 2561	11 ธ.ค. 2562	660	100.00	99.77	-0.23	งานแล้วเสร็จ ธ.ค. 62
31	4169	พิเศษ	ทางรอบเกาะสมุย ตอน บ.แดง - บ.ใต้ (ปี 2561)	สุราษฎร์ธานี	30+430-40+100	9.670	363,296,000	บจก. เอส.ซี.จี. 1995	สท.1	20 ก.พ. 2561	9 เม.ย. 2563	780	99.15	84.44	35.30	ติดสาธารณูปโภค
32	115	พิเศษ	กำแพงเพชร-พิจิตร ตอน บ.ศรีวิสัย - บ.ทุ่งรวงทอง (ปี 2562)	กำแพงเพชร	25+200-31+600 36+000-41+250 42+150-44+000	13.500	567,562,216	บจก. สระหลวงก่อสร้าง	สท.1	21 ก.พ. 2562	10 เม.ย. 2564	780	23.11	42.80	19.69	ติดค้ำไม้หวงห้าม
33	202	พิเศษ 4 ช่อง จราจร	อ.พัทธภูมิพิสัย - อ.เกษตรวิสัย ตอน บ.เมืองเดา - อ.เกษตรวิสัย (ปี 2562)	ร้อยเอ็ด	162+000-164024 165+411-167+300 172+000-183+772	15.685	796,296,000	บจก. ยิงเจริญก่อสร้าง บุรีรัมย์	สท.2	9 ก.พ. 2562	24 พ.ย. 2564	1020	16.62	31.15	14.53	
34	4169	พิเศษ	ทางรอบเกาะสมุย ตอน บ.หัวถนน - บ.แดง (ปี 2562)	สุราษฎร์ธานี	14+000-29+531	15.531	700,980,000	บจก. บุญสหการสร้าง	สท.1	12 ก.พ. 2562	29 ส.ค. 2564	930	19.43	12.42	-7.01	ติดสาธารณูปโภค
35	348	พิเศษ	อ.ปะคำ - อ.นางรอง (ปี 2562)	บุรีรัมย์	110+000-113+763 119+750-129+535	13.548	476,383,000	บจก. บุรีรัมย์พนาลีทอิ	สท.2	3 ส.ค. 2562	20 ต.ค. 2564	810	10.00	5.06	-4.94	ติดขัดสาธารณูปโภค
36	290	พิเศษ	ถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมา ช่วง แยกทางหลวงหมายเลข 224 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 226 (ด้านทิศใต้) ตอน 1 (ปี 2562)	นครราชสีมา	0+000-7+500 12+523-13+700	8.677	946,050,000	บจก. ชาราวัญคอนสตรัคชั่น	สท.2	23 ก.พ. 2562	8 พ.ย. 2564	990	21.31	5.22	-16.09	ติดขัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน

ลำดับ	หมายเลขทางหลวง	มาตรฐานชั้นทาง	ชื่อสายทาง	จังหวัด	เริ่มต้น - สิ้นสุด กม.- กม.	ระยะทาง (กม.) / (แห่ง)	ค่างานตามสัญญา/ ประมาณค่าก่อสร้าง (บาท)	ก่อสร้างโดย	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ	วันเริ่ม สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลาทำงาน (วัน)	ผลการดำเนินงาน			สถานะโครงการ/ ปัญหาอุปสรรค
													สะสม แผน	สะสมผล	-ช้า -เร็ว	
37	290	พิเศษ	ถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมา ช่วง แยกทางหลวงหมายเลข 224 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 226 (ด้านทิศใต้) ตอน 2 (ปี 2562)	นครราชสีมา	7+500-15+500	8.000	946,779,500	หจก. สี่แฉงการโยธา	สท.2	13 ก.พ. 2562	27 ม.ค. 2565	1080	21.86	31.66	9.80	ติดขัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
38	290	พิเศษ	ถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมา ช่วง แยกทางหลวงหมายเลข 224 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 226 (ด้านทิศใต้) ตอน 3 (ปี 2562)	นครราชสีมา	15+500-17+500	2.000	1,386,127,500	หจก. โขศชัยการโยธา	สส.	26 ก.ย. 2562	9 ก.ย. 2565	1080	2.32	0.13	-2.19	
39	11	พิเศษ	แยกอินทร์บุรี -อ.สากเหล็ก ช่วง แยกอินทร์บุรี - บ.หนองบัวทอง ตอน 1 (ปี 2562)	สิงห์บุรี,นครสวรรค์	0+000-14+600	14.600	996,957,300	บจก. โรจนสินก่อสร้าง	สท.1	19 เม.ย. 2562	4 ต.ค. 2564	900	18.74	20.97	2.23	
40	11	พิเศษ	แยกอินทร์บุรี -อ.สากเหล็ก ช่วง แยกอินทร์บุรี - บ.หนองบัวทอง ตอน 2 (ปี 2562)	สิงห์บุรี,นครสวรรค์	14+600-28+000	13.400	1,294,714,000	หจก. กิจการร่วมค้า เอสแอนดีเอส	สท.1	31 พ.ค. 2562	13 ก.พ. 2565	990	13.74	24.70	10.96	ติดป่าไม้ / กรมชลประทาน / การรถไฟ
41	226	พิเศษ	บุรีรัมย์ฯ - สุรินทร์ ตอน บุรีรัมย์ฯ - อ.กระสัง (ปี 2562)	บุรีรัมย์	117+748-146+400	28.652	596,420,528	บจก. บุรีรัมย์ซิงซ์ก่อสร้าง	สท.2	12 ก.พ. 2562	1 เม.ย. 2564	780	28.13	59.74	31.61	
42	202	พิเศษ 4 ช่อง จราจร	อ.เสลา - อ.บัวใหญ่ (ปี 2562)	นครราชสีมา	54+460-66+661	12.201	578,245,000	บ.วิวัฒน์ก่อสร้าง จำกัด	สท.2	29 ม.ค. 2562	16 ก.พ. 2564	750	29.62	32.53	2.91	
43	4	พิเศษ	อ.ตะกั่วป่า - อ.ท้ายเหมือง ตอน บ.บางลึก - บ.เขาหลัก (ปี 2562)	พังงา	780+906+797+062	16.156	744,422,200	บจก. เสริมสงวนก่อสร้าง	สท.1	12 ก.พ. 2562	31 พ.ค. 2564	840	23.11	4.33	-18.78	ติดสาธารณูปโภค /ติด ต้นไม้ในเขตทางหลวง
44	206	พิเศษ 4 ช่อง จราจร	อ.พิมาย - บ.หินลาด (ปี 2562)	นครราชสีมา	8+147-36+200	28.053	1,193,331,000	บจก. ถนนวงแหวนบริการ	สท.2	15 ก.พ. 2562	29 ม.ค. 2565	1080	16.66	58.06	41.40	ติดขีดสาธารณูปโภค
45	3701	3 ช่อง จราจร	ทางคู่ขนานทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายชลบุรี-พัทยา ตอนต่างระดับบางพระ - ต่างระดับหนองขาม (ปี 2562)	ชลบุรี	80+000-101+000	21.000	597,962,000	บ.ซีวิลเอนจิเนียริง จำกัด	สท.2	30 ม.ค. 2562	21 ส.ค. 2563	570	52.86	8.78	-44.08	ติดสาธารณูปโภค
46	1099	4	อ.สอດ - อ.อมก๋อย - บ.แม่คั้น (เป็นตอนๆ) (ปี 2562)	เชียงใหม่	0+300-121+000	30.000	118,398,000	บจก.เชียงใหม่ทีพีแอล คอนสตรัคชั่น	สท.1	19 มี.ค. 2562	12 มี.ค. 2563	360	94.57	5.71	-88.86	ติดสาธารณูปโภค
47	214	พิเศษ 4 ช่อง จราจร	อ.ท่าตูม - อ.จอมพระ (ปี 2562)	สุรินทร์	147+400-164+436	17.036	736,912,000	บจก. สิ้นเจริญสนม	สท.2	9 ก.พ. 2562	23 ม.ค. 2565	1080	16.95	22.58	5.63	ติดสาธารณูปโภค
48	1026	1	บ.ดอนไชย - บ.ผาเวียง ตอน ค.บ้านทรายทอง - บ.ผาเวียง (ปี 2562)	น่าน	8+600-17+000	8.400	282,600,000	บ.สหะชนสังอุทัยธานี จำกัด	สท.1	31 ม.ค. 2562	23 ก.ค. 2563	540	67.16	99.68	32.52	
49	4063	พิเศษ	บ.ปารามิเต - อ.โกตาบารู (ปี 2562)	ยะลา	0+100-2+000 3+700-7+200 9+400-9+917	5.917	265,620,000	บจก.อัครพันธ์ก่อสร้าง	สท.1	19 เม.ย. 2562	8 ธ.ค. 2563	600	25.07	16.75	-8.32	ติดสาธารณูปโภค / ปรับแบบ

ลำดับ	หมายเลขทางหลวง	มาตรฐานชั้นทาง	ชื่อสายทาง	จังหวัด	เริ่มต้น - สิ้นสุด กม.- กม.	ระยะทาง (กม.) / (แห่ง)	คำนวณตามสัญญา/ ประมาณค่าก่อสร้าง (บาท)	ก่อสร้างโดย	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ	วันเริ่ม สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลาทำงาน (วัน)	ผลการดำเนินงาน			สถานะโครงการ/ ปัญหาอุปสรรค
													สะสม แผน	สะสมผล	-ช้า -เร็ว	
50	1045	พิเศษ	แยกวงสี่สูบ-ทางแยกเข้าอำเภอท่าปลา ตอน แยกวงสี่สูบ - ด.ผาจุ (ปี 2562)	อุดรดิต์	13+100-17+379	4.279	112,668,000	บ.เอกทวีทรัพย์คอนกรีตชั้น จำกัด	สท.1	31 ม.ค. 2562	24 ก.พ. 2563 12 มี.ค. 2563	390 407	100.00	81.82	-18.18	ติดต้นไม้หวงห้าม
51	2074	พิเศษ	บุรีรัมย์ - อ.คูเมือง (ปี 2562)	บุรีรัมย์	7+150-12+200	5.050	159,494,000	หจก. ภูศิลา	สท.2	30 ม.ค. 2562	21 ส.ค. 2563	540	77.03	68.08	-8.95	ติดขัดสาธารณูปโภค
52	4027	พิเศษ	ท่าอากาศยานภูเก็ท - ท่าเรืออ่าวปอ ตอน บ.ป่าคลอก - บ.พารา (ปี 2562)	ภูเก็ต	5+900-14+000	8.100	384,161,425	หจก. หาดใหญ่เรือซึ่การโยธา	สท.1	12 ก.พ. 2562	3 ก.ย. 2563	570	61.56	33.66	-27.90	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน / ติดสาธารณูปโภค
53	220	พิเศษ	ศรีสะเกษ - อ.วังหิน (ปี 2562)	ศรีสะเกษ	2+625-16+000	13.375	518,335,780	บจก. บุรีรัมย์ซึ่กก่อสร้าง	สท.2	12 ก.พ. 2562	2 มี.ค. 2564	750	32.32	78.82	46.50	
		รวม	53	โครงการ		703.948	33,704,885,288									
กิจกรรมก่อสร้างทางแยกต่างระดับ สะพาน และท่ออุโมงค์																
1	1	พิเศษ 12 ช่องจราจร	สะพานกับริบรต หนองแคว - สระบุรี ขาออก รวม 1 แห่ง (ปี 2561)	สระบุรี	80+000-80+000	1.000	139,600,000	บจก. อีจเจริญก่อสร้างบุรีรัมย์	สส.	14 มี.ค. 2561	4 ก.ย. 2562 20 พ.ย. 2562 18 ก.พ. 2562	540 617 707	91.79	77.65	-14.14	ติดสาธารณูปโภค
2	1/11	พิเศษ	สะพานข้ามทางแยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข 1 กับทางหลวงหมายเลข 11 (แยกมโหรี หรือแยกภาคเหนือ) (ปี 2561)	ลำปาง	700+587-700+587	1.000	551,400,000	บจก. เชียงใหม่คอนกรีตชั้น	สส.	11 ม.ค. 2561	28 มิ.ย. 2563	900	93.70	55.55	-38.15	ติดสาธารณูปโภค
3	2	พิเศษ	สะพานกับริบรตบนทางหลวงหมายเลข 2 ที่ กม.43-44 (ขาเข้าและขาออก) รวมทางคู่ขนาน (ปี 2561)	นครราชสีมา	43+000-43+000	1.000	336,000,000	บจก. เอส. เทค.คอนฯ	สส.	7 ก.พ. 2561	27 ม.ค. 2563	720	100.00	27.83	-72.17	ติดสาธารณูปโภค
4	2/216	พิเศษ	ทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 2 กับถนนวงแหวนรอบเมืองอุดรธานี (ด้านเหนือ) (ปี 2560)	อุดรธานี	566+288-566+288	1.000	1,048,032,000	หจก. นกก่อสร้าง	สส.	16 มี.ค. 2560	1 ก.ย. 2562 3 ม.ค. 2563	900 984	100.00	100.00	0.00	งานแล้วเสร็จ
5	4	พิเศษ	ทางแยกต่างระดับปากท่อ (ปี 2561)	ราชบุรี	122+192-122+192	1.000	434,800,000	บมจ. คริสเตียนีฯ	สส.	11 ม.ค. 2561	28 มิ.ย. 2563	870	85.31	43.85	-41.46	ติดสาธารณูปโภค
6	4/ 4287	พิเศษ	สะพานข้ามทางแยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข 4 ตัดกับทางหลวงหมายเลข 4287 (แยกควนลึง) (ปี 2561)	สงขลา	31+224-31+224	1.000	448,900,000	บจก. ประชูปริวิศว์	สส.	6 ม.ค. 2561	24 พ.ค. 2563	900	96.60	95.33	-1.27	ติดสาธารณูปโภค
7	35	พิเศษ	สะพานลอยกับริบรตบนทางหลวงหมายเลข 35 (หน้ามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา) (ขาเข้า) (ปี 2560)	สมุทรสงคราม	59+000-59+000	1.000	199,132,375	บจก. กำแพงเพชรวิวัฒน์ก่อสร้าง	สส.	16 มี.ค. 2560	4 ม.ค. 2562 1 ก.ค. 2562 10 ส.ค. 2562	660 838 878	100.00	100.00	0.00	งานแล้วเสร็จ
8	41	พิเศษ	ทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 41 กับทางหลวงหมายเลข 403 (แยกทุ่งสง) (ปี 2559)	นครศรีธรรมราช	297+668 - 297+668	1.000	968,540,000	บริษัท คริสเตียนีและนิลเส็น(ไทย) จำกัด	สส.	29 ก.ย. 2559	13 ก.ย. 2562 11 ม.ค. 2563 7 ก.พ. 2563 6 มิ.ย. 2563	1080 1200 1227 1347	78.86	72.85	-6.01	ติดสาธารณูปโภค

ลำดับ	หมายเลขทางหลวง	มาตรฐานชั้นทาง	ชื่อสายทาง	จังหวัด	เริ่มต้น - สิ้นสุด กม.- กม.	ระยะทาง (กม.) / (แห่ง)	ค่างานตามสัญญา/ประมาณค่าก่อสร้าง (บาท)	ก่อสร้างโดย	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	วันเริ่มสัญญา	วันสิ้นสุดสัญญา	เวลาทำงาน (วัน)	ผลการดำเนินงาน			สถานะโครงการ/ปัญหาอุปสรรค
													สะสมแผน	สะสมผล	-ช้า -เร็ว	
9	304	พิเศษ	อ.กบินทร์บุรี - อ.ปักธงชัย (ทางเชื่อมตีนป่า)	ปราจีนบุรี	192+015 - 195+015	3.000	1,319,257,000	บ. อิตาเลียนไทยดีเวล็อปเม้นต์ จำกัด (มหาชน)	สส.	17 ก.ค. 2558	30 มี.ย. 2561 8 ธ.ค. 2561 26 ม.ค. 2562	1080 1241 1290	100.00	93.50	-6.50	งานแล้วเสร็จ 12 ก.พ. 62
10	402	พิเศษ	ทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 402 กับ 4026 (แยกเข้าสนามบิน) (ปี 2559)	ภูเก็ต	24+651 - 24+651	1.000	470,800,000	บ. อิตาเลียนไทยดีเวล็อปเม้นต์ จำกัด (มหาชน)	สส.	1 ต.ค. 2559	17 มี.ย. 2562 26 ต.ค. 2562	990 1060	100.00	100.00	0.00	งานแล้วเสร็จ
11	401 /402	พิเศษ	ปรับปรุงทางแยกต่างระดับจุดตัดทางเลี่ยงเมืองสุราษฎร์ธานี กับ ทางหลวงหมายเลข 420 (แยกบางกุ้ง) (ปี 2561)	สุราษฎร์ธานี	162+629-162+629	1.000	247,600,000	บจก. พีระมิดคอนกรีต	สส.	6 ม.ค. 2561	24 เม.ย. 2563	840	100.00	99.35	-0.65	งานแล้วเสร็จ
12	403 /4009	พิเศษ	สะพานลอยข้ามทางแยกจุดตัดทางเลี่ยงเมืองสุราษฎร์ธานีกับทางหลวงหมายเลข 4009 (แยกบางใหญ่) (ปี 2560)	สุราษฎร์ธานี	4+478-4+478	1.000	599,960,000	บจก. พีระมิดคอนกรีต	สส.	9 ธ.ค. 2559	27 พ.ค. 2562 24 ก.ย. 2562	900 1020	93.61	99.93	6.32	งานแล้วเสร็จ 2 ต.ค. 62
13	407	พิเศษ	ทางแยกต่างระดับห้าแยกน้ำกระจาย ทางหลวงหมายเลข 407 ตัด 408 ตัด 414	สงขลา	-	1.000	1,162,493,000	บริษัท ชีวิลเอนจิเนียริง จำกัด	สส.	25 มี.ค. 2558	8 มี.ค. 2561 9 มี.ย. 2561 6 ต.ค. 2561 6 ธ.ค. 2561	1080 1174 1293 1354	100.00	99.40	-0.60	งานแล้วเสร็จ 11 ธ.ค. 61
14	41 /4009	พิเศษ	สะพานข้ามทางแยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข 41 กับทางหลวงหมายเลข 4009 (แยกเวียงสระ) (ปี 2562)	สุราษฎร์ธานี	225+800-225+800	1.000	616,267,000	บจก. พีระมิดคอนกรีต	สส.	19 เม.ย. 2562	5 ต.ค. 2564	840	19.54	31.05	11.51	
15	231 /23	พิเศษ	ทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 231 กับ ทางหลวงหมายเลข 23 (แยกคงขี้ผึ้ง) (พร้อมทางคู่ขนาน) (ปี 2562)	อุบลราชธานี	2+241-2+241	1.000	798,655,400	บจก. ส.เกษมราษฎร์อินดัสทรี	สส.	30 เม.ย. 2562	13 เม.ย. 2565	1080	12.60	12.61	0.01	
16	41	พิเศษ	สะพานข้ามคลองชลประทานระหว่างสี่แยกปฐมพร - บ.เขาบ่อ (ปี 2562)	ชุมพร	2+878-2+878	1.000	175,400,000	บจก. ชุมพรแอสฟัลท์	สส.	8 มี.ค. 2562	24 ก.พ. 2564	720	36.83	10.43	-26.40	ปรับระบบงานสะพานตามกรมชลประทาน
17	307	พิเศษ	ซ่อมสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา (สะพานนวลฉวี) (ปี 2562)	นนทบุรี	-	1.000	146,494,000	กิจการความร่วมมือเอสเคเอ	สส.	30 เม.ย. 2562	20 ต.ค. 2563	540	57.46	44.66	-12.80	
18	1	พิเศษ	สะพานกลับรถบนทางหลวงหมายเลข 1 ที่ กม. 90+000,กม.104+200 (ขาเข้า) (ปี 2562)	สระบุรี	90+000-104+200	1.000	214,561,000	บจก. บูรีริมพนาสิทธิ	สส.	24 พ.ค. 2562	11 มี.ย. 2564	660	15.56	5.07	-10.49	
19	35	พิเศษ	สะพานกลับรถบนทางหลวงหมายเลข 35 ที่ กม. 34 (ขาออก) (พร้อมทางขนาน) (ปี 2562)	สมุทรสาคร	34+000-34+000	1.000	399,500,000	หจก.นากก่อสร้าง	สส.	26 มี.ค. 2562	13 ม.ค. 2564	660	28.13	38.53	10.40	
		รวม	19	โครงการ		21.000	10,277,391,775									
กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2)																
1	4	พิเศษ	ชุมพร - ระนอง คอน บ.ทรายแดง - บ.บางนอน (ปี 2560)	ระนอง	585+250-603+000	17.750	847,380,000	บ. ทอมากอนแทรคเคอร์ จำกัด	สท.1	21 มี.ค. 2560	4 มี.ค. 2563 24 ธ.ค. 2563	1080 1740	98.90	16.16	-82.74	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน / คัดพื้นที่อุทยาน

ลำดับ	หมายเลขทางหลวง	มาตรฐานชั้นทาง	ชื่อสายทาง	จังหวัด	เริ่มต้น - สิ้นสุด กม.- กม.	ระยะทาง (กม.) / (แห่ง)	ค่างานตามสัญญา/ ประมาณค่าก่อสร้าง (บาท)	ก่อสร้างโดย	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ	วันเริ่ม สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลาทำงาน (วัน)	ผลการดำเนินงาน			สถานะโครงการ/ ปัญหาอุปสรรค
													สะสม แผน	สะสมผล	-ช้า -เร็ว	
2	22	พิเศษ	อ.หนองหาน - อ.พังโคน ตอน 1 (ปี 2561)	สกลนคร	60+000-74+850 79+420-88+000	23.430	987,302,011	บจก. บัญชากิจ จำกัด 527,247,000	สท.	1 ต.ค. 2561	17 ม.ค. 2564	840	37.98	45.53	7.55	
3	22	พิเศษ	อ.หนองหาน - อ.พังโคน ตอน 2 (ปี 2561)	สกลนคร	88+000-104+700	16.700	954,248,133	บจก. ไทยวิวัฒน์วิศวกรรม ทาง 506,569,000	สท.	1 ต.ค. 2561	17 ม.ค. 2564	840	43.05	83.34	40.29	
4	22	พิเศษ	สกลนคร - นครพนม ตอน 1 (ปี 2561)	สกลนคร	155-480-156+950 180+540-188+400 189+100-197+676	17.906	827,776,711	บจก. เสริมสงวนก่อสร้าง 434,203,000	สท.	1 ต.ค. 2561	16 ก.พ. 2564	870	42.79	68.32	25.53	
5	22	พิเศษ	สกลนคร - นครพนม ตอน 2 (ปี 2561)	สกลนคร, นครพนม	197+676-223+073.635	25.398	867,033,106	บจก. พระนครศรีอยุธยา พาณิชย์และอุตสาหกรรม 454,879,000	สท.	1 ต.ค. 2561	16 ก.พ. 2564	870	49.98	71.97	21.99	
6	23	พิเศษ	ร้อยเอ็ด - ชัยพร ตอน 1 (ปี 2561)	ร้อยเอ็ด	115+512-141+412	25.900	960,724,162	China Railway 20 Bureau Group Corporation 537,854,000	สท.	1 ต.ค. 2561	16 ก.พ. 2564	870	44.00	53.66	9.66	
7	23	พิเศษ	ร้อยเอ็ด - ชัยพร ตอน 2 (ปี 2561)	ร้อยเอ็ด, ชัยพร	142+412-175+500	33.088	1,094,117,970	กิจการร่วมค้า ช.ทวี - ทอง มา 599,614,000	สท.	1 ต.ค. 2561	16 ก.พ. 2564	870	37.53	50.35	12.82	
8	24	พิเศษ	อ.ปราสาท - อ.อุบลรัตน์ - แยกทางหลวงหมายเลข 2085 ตอน 1 (ปี 2559)	ศรีสะเกษ	189+800 - 224+800	35.000	1,280,206,000	หจก. บูริรัมย์ชั่งชัยก่อสร้าง	สท.1	1 มิ.ย. 2559	16 พ.ค. 2562	1080	77.52	100.00	22.48	งานแล้วเสร็จ 30 พ.ย. 61
9	24	พิเศษ	อ.ปราสาท - อ.อุบลรัตน์ - แยกทางหลวงหมายเลข 2085 ตอน อ.ปราสาท - บ.กระเทียม (ปี 2560)	สุรินทร์	191+745.973- 218+188.973	26.443	1,094,994,800	บริษัท ถนนม่วงศรีบริการ จำกัด	สท.2	29 ธ.ค. 2559	13 ธ.ค. 2562	1080	100.00	99.94	-0.06	งานแล้วเสร็จ 27 ม.ค. 63
10	24	พิเศษ	อ.ปราสาท - อ.อุบลรัตน์ - แยกทางหลวงหมายเลข 2085 ตอน บ.กระเทียม - อ.สังขะ (ปี 2560)	สุรินทร์	218+1883973- 243+488.973	25.300	1,154,832,750	หจก. บูริรัมย์ชั่งชัยก่อสร้าง	สท.2	30 ธ.ค. 2559	14 ธ.ค. 2562	1080	100.00	100.00	0.00	งานแล้วเสร็จ 20 พ.ค. 62
11	24	พิเศษ	อ.ปราสาท - อ.อุบลรัตน์ - แยกทางหลวงหมายเลข 2085 ตอน อ.อุบลรัตน์ - แยกทางหลวงหมายเลข 2085 (ปี 2560)	ศรีสะเกษ	298+981-330+780	31.799	1,394,148,390	บริษัท คอนเมืองการช่าง จำกัด	สท.2	29 ธ.ค. 2559	13 ธ.ค. 2562 3 เม.ย. 2563	1080 11.92	100.00	100.00	0.00	งานแล้วเสร็จ 23 ธ.ค. 62
12	33	พิเศษ 4 ช่อง จราจร	อ.บางปะหัน - นครหลวง - อ.ภาชี - หินกอง (329 เดิม) ตอน บ.ภาชี - บ.หินกอง ตอน 1 (ปี 2561)	อยุธยา	54+273-69+250	14.977	628,760,000	บจก. บัญชากิจ	สท.1	27 ก.พ. 2561	13 ต.ค. 2563	960	69.46	54.85	-14.61	ติดสารธารณูปโภค
13	33	พิเศษ 4 ช่อง จราจร	อ.บางปะหัน - นครหลวง - อ.ภาชี - หินกอง (329 เดิม) ตอน บ.ภาชี - บ.หินกอง ตอน 2 (ปี 2561)	อยุธยา, สระบุรี	69+250-81+000	11.750	628,997,580	บจก. โรจน์สินก่อสร้าง	สท.1	20 ก.พ. 2561	6 ต.ค. 2563	960	61.71	65.93	4.22	

ลำดับ	หมายเลขทางหลวง	มาตรฐานชั้นทาง	ชื่อสายทาง	จังหวัด	เริ่มต้น - สิ้นสุด กม.- กม.	ระยะทาง (กม.) / (แห่ง)	ค่างานตามสัญญา/ ประมาณค่าก่อสร้าง (บาท)	ก่อสร้างโดย	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ	วันเริ่ม สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลาทำงาน (วัน)	ผลการดำเนินงาน			สถานะโครงการ/ ปัญหาอุปสรรค
													สะสม แผน	สะสมผล	-ช้า -เร็ว	
14	101	พิเศษ	อ.ร้องกวาง - น่าน ตอน บ.ผาหมู - บ.ปางยาว (ปี 2560)	แพร่, น่าน	282+650-291+575	8.925	541,410,000	บ. แพร่ธำรงวิทย์ จำกัด	สท.1	24 ธ.ค. 2559	31 ธ.ค. 2561 23 เม.ย. 2562 16 พ.ค. 2562 25 พ.ค. 2562	720 851 874 883	100.00 100.00	0.00	งานแล้วเสร็จ 25 พ.ค. 62	
15	103	พิเศษ	อ.ร้องกวาง - อ.จาว ตอน บ.แม่ตีบหลวง - บ.เปี๊ยะ (ปี 2561)	แพร่	49+770-64+115	14.345	674,032,000	หจก.แพร่วิศวกรรม	สท.1	18 ม.ค. 2561	7 ม.ค. 2562 12 ต.ค. 2562	720 999	56.18 59.13	2.95		
16	201	พิเศษ	อ.แก้งคร้อ - อ.ชุมแพ ตอน อ.แก้งคร้อ - อ.ภูเขียว (ปี 2560)	ชัยภูมิ	177+704-198+792, 201+954-204+504	23.638	977,050,000	บริษัท ทองมา คอนกรีตเคอร์	สท.2	29 ธ.ค. 2559	15 ส.ค. 2562	960	100.00 100.00	0.00	งานแล้วเสร็จ 30 ก.ย. 62	
17	304	พิเศษ	อ.กบินทร์บุรี-อ.วังน้ำเขียว ตอน 3 ส่วนที่ 1 (ปี 2558)	นครราชสีมา, ปราจีนบุรี	208+800 - 216+715	7.915	795,365,000	บ. อิตาเลียนไทยดีเวลอป เมนต์ จำกัด (มหาชน)	สส.	10 มี.ย. 2558	24 พ.ค. 2561 19 พ.ค. 2562 6 ก.ค. 2562	1080 1440 1488	86.50 95.50	9.00	งานแล้วเสร็จ 5 มี.ย. 62	
18	304	พิเศษ	อ.กบินทร์บุรี-อ.วังน้ำเขียว ตอน 3 ส่วนที่ 2 (ปี 2558)	นครราชสีมา, ปราจีนบุรี	192+015 - 195+465	3.450	794,200,000	บ. ธนะสินพัฒนา (1999) จำกัด	สส.	25 มี.ย. 2558	8 มี.ย. 2561 15 พ.ย. 2562 20 ม.ค. 2563 27 ม.ค. 2563 12 มี.ย. 2563	1080 1605 1671 1678 1815	47.77 44.84	-2.93	บุคลากร เครื่องจักรไม่เพียงพอ / ปรับแผน	
19	415	พิเศษ	พังงา - อ.บ้านตาขุน ตอน บ.นาเหนือ - บ.บางคราม ตอน 1 (ปี 2561)	กระบี่	0+000-10+061	10.061	309,000,000	บจก.สินเจริญสนาม	สท.1	1 ก.พ. 2561	23 ก.ย. 2562 21 ธ.ค. 2562 15 ม.ค. 2563	600 689 714	100.00 98.56	-1.44	งานแล้วเสร็จ 23 ม.ค. 63	
20	415	พิเศษ	พังงา - อ.บ้านตาขุน ตอน บ.นาเหนือ - บ.บางคราม ตอน 2 (ปี 2561)	กระบี่	10+061-21+381	11.320	331,000,000	บจก.คาปีแทรคเตอร์	สท.1	1 ก.พ. 2561	22 พ.ย. 2562 17 ธ.ค. 2562	660 685	100.00 94.70	-5.30	งานแล้วเสร็จ 11 ก.พ. 63	
21	2085/ 2178	พิเศษ	แยกทางหลวงหมายเลข 24 - อุบลราชธานี (บ.น้ำ เกลี้ยง) (ปี 2561)	อุบลราชธานี	13+000-22+725 45+579-44+500	10.804	278,020,000	หจก. โทนเจริญศรีสะเกษ	สท.2	19 ม.ค. 2561	9 ธ.ค. 2562 3 ม.ค. 2563	690 715	100.00 97.55	-2.45	งานแล้วเสร็จ 9 ก.พ. 63	
22	210	พิเศษ	หนองบัวลำภู - เลย ตอน อ.นาวัง - บ.วังสำราญ (ปี 2562)	หนองบัวลำภู	80+190-81+821 84+350-94+048	11.329	889,120,800	บจก. ทองมากคอนกรีต เตอร์	สท.2	1 มี.ค. 2562	12 ก.พ. 2565	1080	18.68 6.57	-12.11	ติดพื้นที่ป่าไม้	
23	2178	พิเศษ	แยกทางหลวงหมายเลข 2085 - อุบลราชธานี (ปี 2562)	อุบลราชธานี	41+500-27+910	14.590	598,166,800	บ.ส.ชมราษฎร์อินคัสตรี จำกัด	สท.2	26 ม.ค. 2562	1 พ.ค. 2564	840	21.90 23.79	1.89	ติดขีดสาหรณูปโภค	
24	12	พิเศษ	ลำน้ำพาน-บ.หุบ (ปี 2562)	กาฬสินธุ์	0+000-7+867	7.867	597,950,000	บจก. พระนครศรีอุษยา พาณิชย์และอุตสาหกรรม	สท.2	23 ก.พ. 2562	11 มี.ย. 2564	840	26.09 43.45	17.36	ติดขีดสาหรณูปโภค	
25	225	พิเศษ	นครสวรรค์ - ชัยภูมิ ตอน บ.ชัยอีลุม - บ.ชัยตะแบก (ปี 2562)	เพชรบูรณ์	142+780-152+200	9.420	290,999,756	หจก.เซิงใหม่ 49 คอน สตรัคชั่น	สท.1	31 ม.ค. 2562	20 ธ.ค. 2563	690	50.21 44.76	-5.45	ติดขีดสาหรณูปโภค / ติดต้นไม้ หวงห้าม	
26	101	พิเศษ	อ.ร้องกวาง - น่าน ตอน บ.ห้วยแก้ว - บ.ห้วยน้ำอุ่น (ปี 2562)	แพร่, น่าน	300+050-316+200	16.150	1,100,000,000		สท.1			1080			รอลงนามในสัญญา	



ลำดับ	หมายเลขทางหลวง	มาตรฐานชั้นทาง	ชื่อสายทาง	จังหวัด	เริ่มต้น - สิ้นสุด กม.- กม.	ระยะทาง (กม.) / (แห่ง)	ค่างานตามสัญญา/ ประมาณค่าก่อสร้าง (บาท)	ก่อสร้างโดย	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ	วันเริ่ม สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลาทำงาน (วัน)	ผลการดำเนินงาน			สถานะโครงการ/ ปัญหาอุปสรรค
													สะสม แผน	สะสมผล	-ช้า -เร็ว	
		รวม	26	โครงการ		455.255	20,896,835,969									
กิจกรรมแก้ไขปัญหาการจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก																
1	9	พิเศษ	ทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 9 (ถนนวงแหวนรอบนอกด้านตะวันตก) กับทางหลวงหมายเลข 345 (ปี 2559)	นนทบุรี	46+415 - 46+415	1.000	1,420,104,000	บมจ. จีโน-ไทย เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	สส.	28 พ.ค. 2559	12 พ.ค. 2562 11 มิ.ย. 2562	1080 1110	100.00	99.02	-0.98	งานแล้วเสร็จ 5 ส.ค. 62
2	9	พิเศษ 12 ช่อง จราจร	สะพานลอยกลับรถโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ (สถานีรถไฟฟ้ามหานคร) (ปี 2560)	นนทบุรี	42+500-42+500	1.000	150,000,000	ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3(ปทุมธานี)	สส.	1 ก.ค. 2560	30 ก.ย. 2561	457	100.00	100.00	0.00	งานแล้วเสร็จ
3	1/9/32	พิเศษ 8 ช่อง จราจร	ปรับปรุงทางแยกต่างระดับบางปะอิน (บางส่วน) (ปี 2561)	พระนครศรีอยุธยา	52+094-52+094	1.000	305,800,000	หจก. อีจแซง	สส.	31 มี.ค. 2561	17 ก.ค. 2563	840	86.30	76.86	-9.44	ติดขัดสาธารณูปโภค
4	35	พิเศษ	ปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 35 ตอน ทางแยกต่างระดับบางขุนเทียน - เอกชัย ตอน 1 (ปี 2561)	กรุงเทพมหานคร	9+800-13+300	3.500	707,500,000	บจก.บุญสหการสร้าง	สท.1	10 ก.พ. 2561	29 เม.ย. 2563 25 ธ.ค. 2563	810 1050	29.01	40.96	11.95	ติดขัดสาธารณูปโภค / ปรับแบบ
5	35	พิเศษ	ปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 35 ตอน ทางแยกต่างระดับบางขุนเทียน - เอกชัย ตอน 2 (ปี 2561)	กรุงเทพมหานคร	13+300-17+400	4.100	798,555,000	บจก.แสงชัยโชค	สท.1	1 ก.พ. 2561	20 พ.ค. 2563 14 ก.พ. 2563	840 1110	39.44	59.06	19.62	ติดขัดต้นไม้ / สาธารณูปโภค
6	35	พิเศษ	ปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 35 ตอน ทางแยกต่างระดับบางขุนเทียน - เอกชัย ตอน 3 (ปี 2561)	กรุงเทพมหานคร	17+400-21+500	4.100	794,043,000	บจก.เอ็ม.ซี.คอนสตรัคชั่น (1979)	สท.1	20 ก.พ. 2561	7 ส.ค. 2563 15 พ.ย. 2563	900 1000	59.88	70.04	10.16	ติดขัดสาธารณูปโภค
7	304	พิเศษ	สะพานลอยข้ามแยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข 304 บริเวณ กม.12 (ปี 2559)	กรุงเทพมหานคร	12+000 - 12+000	1.000	511,225,000	หจก. ปรุ่งเรืองคอนกรีต	สส.	31 มี.ค. 2559	18 มิ.ย. 2561	810	100.00	96.78	-3.22	งานแล้วเสร็จ 15 ม.ค. 62
8	3344	พิเศษ	แยกทางหลวงหมายเลข 34 (บางนา - ตราด) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 3 (สุขุมวิท) (ปี 2561)	สมุทรปราการ	16+450-19+500	3.050	379,800,000	หจก. อีจแซง	สท.2	11 ม.ค. 2561	28 มิ.ย. 2563	900	94.15	61.18	-32.97	ติดขัดสาธารณูปโภค
9	3901	3 ช่อง จราจร	ทางคู่ขนานวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ด้านซ้ายทาง ตอน 1 (ปี 2562)	ปทุมธานี	62+300-73+800	11.500	1,172,081,700	บจก. บุญชัยพาณิชย์ (1979)	สท.1	21 มิ.ย. 2562	5 ม.ค. 2565	930	12.45	21.00	8.55	ติดขัดสาธารณูปโภค
10	3901	3 ช่อง จราจร	ทางคู่ขนานวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ด้านซ้ายทาง ตอน 2 (ปี 2562)	พระนครศรีอยุธยา	73+800-84+127	10.327	1,265,406,463	บจก. เอส เทคซีวิล แอนด์ คอนสตรัคชั่น	สท.1	23 ส.ค. 2562	6 ส.ค. 2565	1080	3.52	4.21	0.69	ติดขัดสาธารณูปโภค
11	3902	3 ช่อง จราจร	ทางคู่ขนานวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ด้านขวาทาง ตอน 1 (ปี 2562)	ปทุมธานี	62+300-73+800	11.500	1,174,452,350	บจก. คอนเมืองการช่าง	สท.1	4 ก.ค. 2562	19 ธ.ค. 2564	900	12.07	22.10	10.03	ติดขัดสาธารณูปโภค

ลำดับ	หมายเลขทางหลวง	มาตรฐานชั้นทาง	ชื่อสายทาง	จังหวัด	เริ่มต้น - สิ้นสุด กม.- กม.	ระยะทาง (กม.) / (แห่ง)	ค่างานตามสัญญา/ ประมาณค่าก่อสร้าง (บาท)	ก่อสร้างโดย	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ	วันเริ่ม สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลาทำงาน (วัน)	ผลการดำเนินงาน			สถานะโครงการ/ ปัญหาอุปสรรค
													สะสม แผน	สะสมผล	-ช้า -เร็ว	
12	3902	3 ช่องจราจร	ทางคู่ขนานวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ด้านขวาทาง ตอน 2 (ปี 2562)	พระนครศรีอยุธยา	73+800-84+127	10.327	1,090,220,000	บจก. ธนะสินพัฒนา	สท.1	27 มี.ย. 2562	10 มี.ย. 2565	1080	2.11	6.97	4.86	
13	304	พิเศษ	อ.ปากเกร็ด - ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ (ปี 2562)	นนทบุรี, กรุงเทพฯ	0+000-9+000	9.000	1,293,366,000	บจก. บุญชัยพาณิชย์ (1979)	สท.1	1 ต.ค. 2562	16 ก.ค. 2565	1020	3.24	0.20	-3.04	
14	3233	พิเศษ	อนครชัยศรี - ต.คอนคาบ (ปี 2562)	นครปฐม	3+700-9+920 10+400-16+825 17+865-26+797	21.575	975,745,000	บจก.แสงชัยโชค	สท.1	19 เม.ย. 2562	4 ต.ค. 2564	900	15.95	9.99	-5.96	ติดขัดสาธารณูปโภค / ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
15	3423	พิเศษ 4 ช่องจราจร	สมุทรสาคร - ต.โลกขาม (ปี 2562)	สมุทรสาคร	0+200-7+137	6.937	150,099,000	หจก. ทนศักดิ์วิศวกรรม	สท.1	28 ก.พ. 2562	18 ธ.ค. 2563	660	37.78	38.04	0.26	ติดขัดสาธารณูปโภค
16	31	พิเศษ	พัฒนาถนนวิภาวดีรังสิต ตอน 1 (ปี 2562)	กรุงเทพมหานคร	5+500-10+700	1.000	677,325,000	บจก. สหการวิศวรร	สท.1	10 ก.ค. 2562	25 ธ.ค. 2564	990	10.01	4.29	-5.72	ติดขัดสาธารณูปโภค
17	31	พิเศษ	พัฒนาถนนวิภาวดีรังสิต ตอน 2 (ปี 2562)	กรุงเทพมหานคร	10+700-28+030	1.000	597,679,863	บจก. ซีวิลเอนจิเนียริง	สท.1	10 ก.ค. 2562	25 ธ.ค. 2564	990	10.41	6.57	-3.84	ติดขัดสาธารณูปโภค
18	31	พิเศษ	พัฒนาถนนวิภาวดีรังสิต ตอน 3 (ปี 2562)	กรุงเทพฯ, ปทุมธานี	28+030-30+300	1.000	314,246,700	บจก. สหการวิศวรร	สท.1	10 ก.ค. 2562	28 มี.ย. 2564	720	14.65	7.00	-7.65	ติดขัดสาธารณูปโภค
		รวม	18	โครงการ		102.916	13,777,649,076									
กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมต่อบนบขส																
1	3	พิเศษ	ตราด-อ.หาดเล็ก ตอน 2 ส่วนที่ 1 (ปี 2558)	ตราด	8+550(407+640) - 31+800(430+890)	23.250	686,437,000	บจก. สหวิศวรรก่อสร้าง	สท.2	25 ก.ค. 2558	13 ก.ค. 2560 20 ก.ย. 2561 23 เม.ย. 2562 23 ก.ย. 2562	720 1154 1369 1522	100.00	98.34	-1.66	งานแล้วเสร็จ 19 ต.ค. 62
2	3	พิเศษ	ตราด-อ.หาดเล็ก ตอน 2 ส่วนที่ 2 (ปี 2558)	ตราด	73+500 - 89+040	15.540	695,634,000	หจก. รุ่งเรืองก่อสร้าง	สท.2	25 ก.ค. 2558	13 ก.ค. 2560 28 พ.ย. 2560 21 เม.ย. 2561 9 มี.ย. 2561 5 ต.ค. 2561 5 ต.ค. 2561 15 ก.พ. 2562	720 858 1002 1051 1108 1302 1302	100.00	99.37	-0.63	งานแล้วเสร็จ 15 ก.พ. 62
3	4	พิเศษ	ชุมพร - ระนอง ตอน 4 (ปี 2559)	ชุมพร	513+300 - 545+750	32.450	1,310,200,000	บจก. ทองมากคอนกรีตเตอร์	สท.1	27 พ.ค. 2559	11 พ.ค. 2562 8 ก.ย. 2562 22 ก.ค. 2563	1080 1200 1518	85.49	88.50	3.01	ติดปัญหาป่าไม้ ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน และสาธารณูปโภค

ลำดับ	หมายเลขทางหลวง	มาตรฐานชั้นทาง	ชื่อสายทาง	จังหวัด	เริ่มต้น - สิ้นสุด กม.- กม.	ระยะทาง (กม.) / (แห่ง)	ค่างานตามสัญญา/ ประมาณค่าก่อสร้าง (บาท)	ก่อสร้างโดย	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ	วันเริ่ม สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลาทำงาน (วัน)	ผลการดำเนินงาน			สถานะโครงการ/ ปัญหาอุปสรรค
													สะสม แผน	สะสมผล	-ช้า -เร็ว	
4	290	พิเศษ	ถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมา ตอน 2 (ด้านใต้) (ปี 2559)	นครราชสีมา	2+400 - 19+500BK/กม. 0+00 AHD. - 12+523.486	29.233	987,934,080	บริษัท โรจันสินก่อสร้าง จำกัด	สท.2	1 มี.ย. 2559	16 ม.ค. 2562 31 พ.ค. 2562 17 ก.ค. 2562	960 1095 1142	100.00	100.00	0.00	งานแล้วเสร็จ 15 ก.ค. 62
5	317	พิเศษ	จันทบุรี - สระแก้ว ตอน 4 (ปี 2559)	สระแก้ว	113+500 - 130+100	16.600	572,256,000	หจก. เอส.พี.ที.ซีวิคกรุ๊ป	สท.2	1 เม.ย. 2559	21 มี.ค. 2561 13 ก.ย. 2561 13 ต.ค. 2561	720 896 926	100.00	99.49	-0.51	งานแล้วเสร็จ 10 ต.ค. 2561
6	317	พิเศษ 4 ช่อง จราจร	จันทบุรี - สระแก้ว ตอน บ.เขาแหลม - อ.วังน้ำเย็น (ปี 2561)	สระแก้ว	97+000-113+500	16.500	808,400,000	บจก. เอส.พี.ที.ซีวิคกรุ๊ป	สท.2	23 ม.ค. 2561	10 ก.ค. 2563	900	87.55	76.40	-11.15	คิด خسาดารูปโลก
7	1290	พิเศษ	อ.เชียงแสน - อ.เชียงของ ตอน 3 (ปี 2559)	เชียงราย	72+027 - 93+027	21.000	653,120,000	บ. ชาญเจริญ เอนเตอร์ ไพรส์ จำกัด	สท.1	31 มี.ค. 2559	18 มี.ย. 2561 27 ก.ค. 2561 8 ต.ค. 2561	810 880 921	100.00	99.42	-0.58	งานแล้วเสร็จ ต.ค. 2561
8	1421	พิเศษ	เชียงราย - อ.ขุนตาล ตอน บ.หัวคอย - บ.ใหม่มงคล (ปี 2560)	เชียงราย	0+000-19+000	14.172	1,088,088,000	บ. เชียงใหม่สทวิศโยธา การ จำกัด	สท.1	23 มี.ค. 2560	6 มี.ค. 2563	1080	99.83	15.86	-83.97	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
9	1421	พิเศษ	เชียงราย - อ.ขุนตาล ตอน บ.ใหม่มงคล - อ.ขุนตาล ตอน 1 (ปี 2561)	เชียงราย	19+000-35+000	16.000	646,358,680	บจก.ชาญเจริญเอนเตอร์ ไพรส์เชียงราย	สท.1	18 ม.ค. 2561	5 ก.ค. 2563	900	84.44	44.91	-39.53	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน / พื้นที่ สปก.
10	1421	พิเศษ	เชียงราย - อ.ขุนตาล ตอน บ.ใหม่มงคล - อ.ขุนตาล ตอน 2 (ปี 2561)	เชียงราย	35+000-18+190	13.190	680,816,411	บจก.ชาญเจริญเอนเตอร์ ไพรส์เชียงราย	สท.1	1 ก.พ. 2561	18 ส.ค. 2563	930	81.32	69.90	-11.42	คิดป่าไม้ สปก. สาธารณูปโภค
11	3126	พิเศษ	แก่งทางหลวงหมายเลข 3 – ทางเข้าท่าอากาศยานอุ ตะกาน (ปี 2560)	ชลบุรี	0+000-3+300	3.300	161,990,000	หจก. สุวรรณกิจก้านเพ ก่อสร้าง	สท.2	1 ต.ค. 2559	22 ก.พ. 2561 8 ส.ค. 2561 31 ส.ค. 2561	510 677 700	100.00	96.40	-3.60	งานแล้วเสร็จ 17 ต.ค. 2561
12	3180 /3201	1	ชุมพร - อ.ปะทิว (สนามบินชุมพร) (ปี 2561)	ชุมพร	12+270-27+722 17+950-31+558	28.820	365,400,000	บจก.สหสถาพรขนส่ง	สท.1	31 มี.ค. 2561	19 มี.ค. 2563	720	99.48	68.39	-31.09	ติดต้นไม้ในเขตทางและ สาธารณูปโภค
13	317	พิเศษ 4 ช่อง จราจร	จันทบุรี - สระแก้ว ตอน อ.โป่งน้ำร้อน - อ.สอยดาว (ปี 2562)	จันทบุรี	44+200-65+350	21.150	1,144,882,000	บจก. สทวิศก่อสร้าง	สท.2	16 มี.ค. 2562	28 ม.ค. 2563	1050	15.16	0.26	-14.90	ติดต้นไม้
14	4136	พิเศษ	นราธิวาส - บ.ปาเซปุด๊ะ ตอน บ.บาไร่ะบุดอ - บ.ตารอ (ปี 2562)	นราธิวาส	2+336-9+475	7.139	355,079,950	บจก. เอส. โอ.เอ็น. เอ็นจิ เนียริง	สท.1	24 เม.ย. 2562	12 ม.ค. 2564	630	24.91	21.88	0.19	คิดสาธารณูปโภค
		รวม	14	โครงการ		258.344	10,156,596,121									
โครงการก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ																
1	11	พิเศษ	สะพานข้ามแยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข 11 กับทาง หลวงหมายเลข 12 (แยกอินโดจีน) (ปี 2560)	พิษณุโลก		1.000	849,950,000	บมจ. คริสทีนนี่ฯ	สส.	16 ก.พ. 2560	4 ส.ค. 2562	900	100.00	100.00	0.00	งานแล้วเสร็จ

ลำดับ	หมายเลขทางหลวง	มาตรฐานชั้นทาง	ชื่อสายทาง	จังหวัด	เริ่มต้น - สิ้นสุด กม.- กม.	ระยะทาง (กม.) / (แห่ง)	ค่างานตามสัญญา/ ประมาณค่าก่อสร้าง (บาท)	ก่อสร้างโดย	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ	วันเริ่ม สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลาทำงาน (วัน)	ผลการดำเนินงาน			สถานะโครงการ/ ปัญหาอุปสรรค
													สะสม แผน	สะสมผล	-ช้า -เร็ว	
2	33	พิเศษ	ปราจีนบุรี - อ.กบินทร์บุรี (แนวใหม่) ตอน แยกหนอง ชะอม - อ.ประจันตคาม ตอน 1 (ปี 2561)	ปราจีนบุรี	146+711-156+200	9.489	330,090,000	หจก. กิจสินเลิศ	สท.2	19 ม.ค. 2561	8 ม.ค. 2563 20 ก.พ. 2564	720 1129	18.77	17.78	-0.99	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
3	33	พิเศษ	ปราจีนบุรี - อ.กบินทร์บุรี (แนวใหม่) ตอน แยกหนอง ชะอม - อ.ประจันตคาม ตอน 2 (ปี 2561)	ปราจีนบุรี	156+200-166+050	9.850	337,650,000	หจก. กิจสินเลิศ	สท.2	19 ม.ค. 2561	7 ก.พ. 2563 22 มี.ค. 2564	750 1159	30.14	30.65	0.51	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
4	33	พิเศษ	ปราจีนบุรี - อ.กบินทร์บุรี (แนวใหม่) ตอน แยกหนอง ชะอม - อ.ประจันตคาม ตอน 3 (ปี 2561)	ปราจีนบุรี	166+050-175+562.931	9.513	432,380,000	หจก. กิจสินเลิศ	สท.2	19 ม.ค. 2561	8 มี.ค. 2563 21 เม.ย. 2564	780 1189	34.88	40.51	5.63	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
5	101	พิเศษ	น่าน - อ.เฉลิมพระเกียรติ ตอน อ.ทุ่งช้าง - บ.ปอน (ปี 2561)	น่าน	452+400-471+955	19.555	628,500,000	บจก.แพร่ธำรงวิทย์	สท.1	1 มี.ค. 2561	18 ก.พ. 2563	720	100.00	99.73	-0.27	
6	118	พิเศษ	เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน ค.ป่าเมี่ยง - บ.ปางน้ำดู (ปี 2560)	เชียงใหม่	42+000-51+250	9.250	634,500,000	บ. เชียงใหม่สทวิศโยธา การ จำกัด	สท.1	14 มี.ค. 2560	3 ธ.ค. 2561 26 ธ.ค. 2561	630 653	100.00	85.18	-14.82	ขาดคน / ขาดเครื่องจักร
7	118	พิเศษ	เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน บ.ปางน้ำดู - บ.โป่งป่าตอง ตอน 1 (ปี 2561)	เชียงใหม่	51+250-57+900	6.950	238,422,908	หจก.ธนวงษ์กรู๊ป	สท.1	18 ม.ค. 2561	12 พ.ค. 2562 12 เม.ย. 2563	480 816	91.71	32.27	-59.44	รับมอบพื้นที่ 8 พ.ย. 62 เนื่องจาก ติดงานล้อมย้ายต้นไม้
8	118	พิเศษ	เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน บ.ปางน้ำดู - บ.โป่งป่าตอง ตอน 2 (ปี 2561)	เชียงใหม่	57+900-62+500	5.800	237,070,600	หจก.ธนวงษ์กรู๊ป	สท.1	18 ม.ค. 2561	12 เม.ย. 2562	450	100.00	10.65	-89.35	รับมอบพื้นที่ 20 พ.ย. 62 / รอปรับ แผนงาน
9	408	4 เลน ประหัด	อ.นาทวี - ค่านประกอบ (ปี 2559)	สงขลา	236+809 - 252+209	15.400	542,735,000	บ. เอ.เอส.เอสโซซิเอท เอนจิเนียริง (1964) จำกัด	สท.1	26 เม.ย. 2559	15 เม.ย. 2561 15 ต.ค. 2561	720 840	100.00	94.96	-5.04	งานแล้วเสร็จ 29 ต.ค. 61
10	3193	พิเศษ	อ.เขาชะหลวง - ค่านชายแดนบ้านแหลม (ปี 2560)	จันทบุรี	40+515-61+617	21.102	697,877,877	บริษัท สทวิศก่อสร้าง จำกัด	สท.2	27 ม.ค. 2560	16 ม.ค. 2562 16 ก.พ. 2562 30 พ.ค. 2562	720 751 854	100.00	99.94	-0.06	งานแล้วเสร็จ 23 พ.ค. 62
11	3193	4 เลน ประหัด	แยกทางหลวงหมายเลข 317 (โป่งน้ำร้อน) - ชายแดน ไทยกัมพูชา(บ.แหลม) (ปี 2559)	จันทบุรี	0+228 - 31+000	30.772	716,105,000	บริษัท สทวิศก่อสร้าง จำกัด	สท.2	1 มี.ย. 2559	18 ต.ค. 2561 17 พ.ย. 2561	870 900	100.00	99.48	-0.52	งานแล้วเสร็จ 15 พ.ย. 61
12		พิเศษ	ทางเลี่ยงเมืองปัตตานี ช่วง แยกทางหลวงหมายเลข 418 (บ.มะพร้าวคันเดียว) - อ.ยะหริ่ง ตอน 1 (ปี 2562)	ปัตตานี	7+800-9+900	2.100	380,220,000	บ.ก.นราพัฒน์ จำกัด	สท.1	31 ม.ค. 2562	20 ธ.ค. 2563	690	46.70	13.56	-33.14	งานสะพานรอการอนุมัติจากกรม เจ้าท่า
13		พิเศษ	ทางเลี่ยงเมืองปัตตานี ช่วง แยกทางหลวงหมายเลข 418 (บ.มะพร้าวคันเดียว) - อ.ยะหริ่ง ตอน 2 (ปี 2562)	ปัตตานี	9+900-12+050	2.150	366,140,000	บ.ก.นราพัฒน์ จำกัด	สท.1	31 ม.ค. 2562	20 ธ.ค. 2563	690	45.88	19.54	-26.34	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
14		พิเศษ	ทางเลี่ยงเมืองปัตตานี ช่วง แยกทางหลวงหมายเลข 418 (บ.มะพร้าวคันเดียว) - อ.ยะหริ่ง ตอน 3 (ปี 2562)	ปัตตานี	12+050-15+000	2.950	382,259,000	บ.ดาบีแทรคเคอร์ จำกัด	สท.1	31 ม.ค. 2562	21 ต.ค. 2563	630	46.99	21.11	-25.88	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
15		พิเศษ	ทางเลี่ยงเมืองปัตตานี ช่วง แยกทางหลวงหมายเลข 418 (บ.มะพร้าวคันเดียว) - อ.ยะหริ่ง ตอน 4 (ปี 2562)	ปัตตานี	15+000-18+500	3.500	338,736,109	หจก.หาดใหญ่เรือชัยการ โยธา	สท.1	31 ม.ค. 2562	21 ต.ค. 2563	630	52.28	30.96	-21.32	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
16		พิเศษ	ทางเลี่ยงเมืองปัตตานี ช่วง แยกทางหลวงหมายเลข 418 (บ.มะพร้าวคันเดียว) - อ.ยะหริ่ง ตอน 5 (ปี 2562)	ปัตตานี	18+500-22+000	3.500	384,578,000	บ.ดาบีแทรคเคอร์ จำกัด	สท.1	28 ก.พ. 2562	18 พ.ย. 2563	630	36.31	13.98	-22.33	

ลำดับ	หมายเลขทางหลวง	มาตรฐานชั้นทาง	ชื่อสายทาง	จังหวัด	เริ่มต้น - สิ้นสุด กม.- กม.	ระยะทาง (กม.) / (แห่ง)	ค่างานตามสัญญา/ ประมาณค่าก่อสร้าง (บาท)	ก่อสร้างโดย	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ	วันเริ่ม สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลาทำงาน (วัน)	ผลการดำเนินงาน			สถานะโครงการ/ ปัญหาอุปสรรค
													สะสม แผน	สะสมผล	-ช้า -เร็ว	
17	214	พิเศษ	อ.ปราสาท-ด่านช่องจอม ตอน บ.โลกตะเคียน-บ.ด่านพัฒนา (ปี 2562)	สุรินทร์	243+739-250+663 251+788-260+386 260+919-261+938	16.541	725,153,390	บริษัท สิ้นเจริญสาม จำกัด	สท.2	2 ก.พ. 2562	20 มี.ย. 2564	870	27.76	27.44	-0.32	ติดขัดสาธารณูปโภค
18	118	พิเศษ	เชียงใหม่ - เชียงราย ช่วง อ.ดอยสะเก็ด - ด.ป่าเมี่ยง ตอน 1 (ปี 2562)	เชียงใหม่	20+200-31+700	11.500	756,668,550	หจก. ชาญเจริญเอนเตอร์ ไพโรสซี่งราย	สท.1	21 ก.พ. 2562	9 ก.พ. 2564	720	30.88	20.93	-9.95	ติดคืนไม่ในเขตทางและ สาธารณูปโภค
19	118	พิเศษ	เชียงใหม่ - เชียงราย ช่วง อ.ดอยสะเก็ด - ด.ป่าเมี่ยง ตอน 2 (ปี 2562)	เชียงใหม่	31+700-41+500	10.800	767,000,000	บจก. เชียงใหม่คอน สตรัคชั่น	สท.1	12 ก.พ. 2562	2 ธ.ค. 2563	660	37.65	27.70	-9.95	ติดคืนไม่ในเขตทาง
20	410	พิเศษ	ปัตตานี - อ.เบตง ช่วง บ.เตือลามาบาตี๊ะ - บ.ตะบิงดิงจิง ตอน 1 (ปี 2562)	ยะลา	50+540-59+955	9.415	392,922,000	หจก. ชินวรยะลาก่อสร้าง	สท.1	31 ม.ค. 2562	24 มี.ย. 2563	510	73.33	58.59	-14.74	
21	410	พิเศษ	ปัตตานี - อ.เบตง ช่วง บ.เตือลามาบาตี๊ะ - บ.ตะบิงดิงจิง ตอน 2 (ปี 2562)	ยะลา	59+955-68+555	8.600	393,970,000	หจก. ภัทรชัยการโยธา	สท.1	31 ม.ค. 2562	24 พ.ค. 2563	480	75.48	35.56	-39.92	ติดขัดสาธารณูปโภค
		รวม	21	โครงการ		209.737	10,532,928,434									
โครงการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงเพื่อแก้ไขปัญหาจราจร และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (ระดับเศรษฐกิจ 2)																
1	402	พิเศษ	ทางลัดบรตต่างระดับบนทางหลวงหมายเลข 402	ภูเก็ต			159,400,000	หจก. ซี.ซี. จักรกลก่อสร้าง	สส.	9 ต.ค. 2559	31 มี.ค. 2561 9 มี.ย. 2561	600 670	100.00	4.35	-95.65	อยู่ระหว่างการจัดการกรณีสิทธิ์ ที่ดิน/ร้องเรียนรูปแบบการก่อสร้าง
2	4021	พิเศษ	ทางลัดจุดตัดทางหลวงหมายเลข 4021 กับ 4024 กับถนนเทศบาล (ห้าแยกฉลอง)	ภูเก็ต	0+000 - 1+000	1.000	548,174,877	บริษัท ซีวิลเอนจิเนียริง จำกัด	สส.	28 ก.ค. 2558	14 ก.ย. 2560 18 ต.ค. 2560 28 เม.ย. 2562 21 พ.ค. 2562 30 พ.ค. 2562	780 814 1371 1394 1403	100.00	97.80	-2.20	งานแล้วเสร็จ 18 มี.ย. 62
		รวม	2	โครงการ		1.000	707,574,877									
โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค																
กิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก (62)																
1	1	พิเศษ	นครสวรรค์ - สลกบาตร (ปี 2560)	นครสวรรค์	353+000-373+000	20.000	589,147,299	บ. เทคไท แอนดี โล จำกัด	สท.1	9 ธ.ค. 2559	28 พ.ย. 2561 18 ธ.ค. 2561	720 750	100.00	100.00	0.00	งานแล้วเสร็จ 26 ธ.ค. 61
2	4	พิเศษ	อ.ปราณบุรี - ประจวบคีรีขันธ์ ตอน 3 (LT, RT เป็นตอนๆ) (ปี 2559)	ประจวบคีรีขันธ์	249+000 - 381+113	32.979	949,584,533	บจก. เอ็ม.ซี.คอนสตรัคชั่น (1979)	สท.1	20 พ.ค. 2559	4 ม.ค. 2562 4 พ.ค. 2562	960 1080	100.00	100.00	0.00	งานแล้วเสร็จ มี.ย. 62
3	122	พิเศษ	ทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ (ด้านตะวันตก) (ปี 2560)	นครสวรรค์	0+000-12+600 เว้น 11+458-12+425 RT	12.117	542,043,000	บ. เทคไท แอนดี โล จำกัด	สท.1	31 ม.ค. 2560	20 ม.ค. 2562 12 ก.พ. 2562	720 743	100.00	99.99	-0.01	งานแล้วเสร็จ 5 เม.ย. 62
4	41	พิเศษ	บ.ท่าทอง - บ.สวนสมบุรณ์ (ขาขึ้น) (ปี 2562)	ชุมพร	54+700-89+000	34.300	738,556,100	บจก. ทองมากคอนแทรค เตอร์	สท.1	19 มี.ย. 2562	4 มี.ค. 2565	990	10.12	18.17	8.05	
5	2	พิเศษ 6 ช่อง จราจร	นครราชสีมา - บรรจบทางหลวงหมายเลข 2067 (บ.บึง) (ปี 2562)	นครราชสีมา	161+911-177+50	15.589	697,277,000	บจก. ซอส์ซีฟพอร์ดคิง	สท.2	26 เม.ย. 2562	9 เม.ย. 2565	1080	13.54	20.37	6.83	ติดขัดสาธารณูปโภค

ลำดับ	หมายเลขทางหลวง	มาตรฐานชั้นทาง	ชื่อสายทาง	จังหวัด	เริ่มต้น - สิ้นสุด กม.- กม.	ระยะทาง (กม.) / (แห่ง)	ค่างานตามสัญญา/ ประมาณค่าก่อสร้าง (บาท)	ก่อสร้างโดย	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ	วันเริ่ม สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลาทำงาน (วัน)	ผลการดำเนินงาน			สถานะโครงการ/ ปัญหาอุปสรรค
													สะสม แผน	สะสมผล	-ช้า -เร็ว	
6	217	พิเศษ	อ.พิบูลมังสาหาร - ด่านช่องเม็ก (ปี 2562)	อุบลราชธานี	47+800-61+800	14.000	163,196,000	หจก. เพชรสมวงศ์การโยธา	สท.2	7 ก.พ. 2562	29 ต.ค. 2563	570	66.22	79.61	13.39	
7	108	1/4	เข็ซงใหม่-แม่ฮ่องสอน ตอนสะพานแมริค -บ.แม่สุริน (เป็นตอนๆ) (ปี 2562)	แม่ฮ่องสอน	198+000-278+000	18.000	104,800,000	บจก. เอกทวีทรัพย์ คอน สตรัคชั่น	สท.1	23 มี.ค. 2562	16 มี.ค. 2563	360	97.89	75.10	-22.79	
		รวม	7	โครงการ		146.985	3,784,603,932									
โครงการก่อสร้างสะพานข้ามจุดตัดทางรถไฟ																
1	226	พิเศษ	ศรีสะเกษ - หัวชะบุง (ปี 2560)	ศรีสะเกษ	310+639-310+639	1.000	261,229,000	บจก. กำแพงเพชรวิวัฒน์ ก่อสร้าง	สส.	27 มี.ค. 2560	15 ก.ค. 2562 6 ก.พ. 2563	840 1046	100.00	100.00	0.00	งานแล้วเสร็จ ธ.ค. 62
2	293	1	ทางเลี่ยงเมืองสุรินทร์ (ด้านตะวันตก) (ปี 2561)	สุรินทร์	6+197-6+197	1.000	208,860,000	บจก. สินเจริญสามม	สส.	9 มี.ย. 2561	23 พ.ค. 2563	720	98.56	61.65	-36.91	ติดพื้นที่การรถไฟฯ
3	323	พิเศษ	ทางเลี่ยงเมืองบ้านโป่ง (ปี 2561)	ราชบุรี	10+701-10+707	1.000	302,880,000	บจก. สยามคัลทีดินฯ	สส.	6 ม.ค. 2561	25 มี.ค. 2563	810	98.17	90.87	-7.30	ติดขีดสาธาณูปโภค
4	329	พิเศษ	ถาชี - บางปะหัน (ปี 2559)	พระนครศรีอยุธยา	21+735 - 21+735	1.000	147,000,000	บริษัท สยามพันธุวิวัฒนา จำกัด (มหาชน)	สส.	29 ม.ค. 2559	17 ม.ค. 2561 25 ต.ค. 2561 26 ต.ค. 2562	720 1001 1258	100.00	99.48	-0.52	งานแล้วเสร็จ 4 พ.ย. 62
5	401	1	ท่าโรงช้าง - กิโกลูนย์ (ปี 2560)	สุราษฎร์ธานี	138+547-138+547	1.000	156,840,000	บจก. มรกตชมพูรก่อสร้าง	สส.	23 ก.พ. 2560	12 ก.ย. 2562 7 มี.ค. 2562	720 743	100.00	100.00	0.00	งานแล้วเสร็จ
6	1086	พิเศษ	มะขามสูง - วัดโบสถ์ (ปี 2561)	พิจนุโลก	14+791-14+791	1.000	246,543,210	หจก. ไรจนกรพาณิช	สส.	29 ธ.ค. 2560	16 เม.ย. 2563	840	97.46	90.12	-7.34	
7	1114	พิเศษ	แยกทางหลวงหมายเลข 11 (สันติบันเทิง) - บรรจบ ทางหลวงหมายเลข 1063 (ปี 2559)	พิจนุโลก	21+135 - 21+135	1.000	234,567,890	หจก. ไรจนกรพาณิช	สส.	6 ก.พ. 2559	26 มี.ค. 2561 8 ส.ค. 2562	780 1280	100.00	100.00	0.00	งานแล้วเสร็จ 10 ก.ย. 62
8	2247	พิเศษ	ป่าไผ่ - ปากช่อง (ปี 2561)	นครราชสีมา	64+312-64+312	1.000	214,790,000	บจก. บี ซี ดี ซี	สส.	19 พ.ค. 2561	5 ส.ค. 2563	810	84.61	47.64	-36.97	การรถไฟฯยังไม่อนุญาตให้ใช้พื้นที่
9	3017	พิเศษ	แยกทางหลวงหมายเลข 21 (ม่วงค่อม) - ต่อเขต เทศบาลตำบลวังม่วง (ปี 2560)	ลพบุรี	47+904-47+904	1.000	159,900,000	หจก. โชคชัยการโยธา	สส.	28 ก.พ. 2560	18 พ.ค. 2562 18 มี.ย. 2562 27 มี.ย. 2562	810 841 850	100.00	100.00	0.00	งานแล้วเสร็จ 10 ก.ค. 62
10	3093	พิเศษ	ท่าน้ำสมุทรสงคราม - บรรจบทางหลวงหมายเลข 4 (ปากท่อ) (ปี 2560)	ราชบุรี	2+390-2+390	1.000	219,900,000	บจก. บุญสหการสร้าง	สส.	27 มี.ค. 2560	15 เม.ย. 2562 9 พ.ค. 2562 21 มี.ย. 2562 30 มี.ย. 2562	750 773 839 848	100.00	100.00	0.00	งานแล้วเสร็จ 12 ก.ค. 62
11	3168	พิเศษ	ทางเลี่ยงเมืองปรางบุรี (ปี 2560)	ประจวบคีรีขันธ์	3+677-3+677	1.000	204,246,359	หจก. ดิเรกรัตน์	สส.	23 ก.พ. 2560	12 มี.ย. 2562 28 ส.ค. 2562 7 ต.ค. 2562	840 917 957	100.00	99.65	-0.35	งานแล้วเสร็จ 7 ต.ค. 62

ลำดับ	หมายเลขทางหลวง	มาตรฐานชั้นทาง	ชื่อสายทาง	จังหวัด	เริ่มต้น - สิ้นสุด กม.- กม.	ระยะทาง (กม.) / (แห่ง)	ค่างานตามสัญญา/ ประมาณค่าก่อสร้าง (บาท)	ก่อสร้างโดย	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ	วันเริ่ม สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลาทำงาน (วัน)	ผลการดำเนินงาน			สถานะโครงการ/ ปัญหาอุปสรรค
													สะสม แผน	สะสมผล	-ช้า -เร็ว	
12	3188	1	ทางเข้าเมืองแก่งคอย (ปี 2561)	สระบุรี		1.000	169,980,000	หจก. ไซกซ์การโยธา	สส.	12 พ.ค. 2561	30 เม.ย. 2563	720	88.93	55.99	-32.94	ติดขัดสาธารณูปโภค
13	3200	1	จะเข้เจียงเทรา - บางน้ำเปรี้ยว (ปี 2559)	จะเข้เจียงเทรา	5+577 - 5+577	1.000	138,600,000	บมจ. กรีนไลท์ฯ	สส.	5 ก.พ. 2559	24 ม.ค. 2561 13 ก.ย. 2561 13 ต.ค. 2561	720 1084 1114	100.00	95.68	-4.32	งานแล้วเสร็จ 16 พ.ย. 61
14	3233	1	อนครชัยศรี - บรรจบทางหลวงหมายเลข 3036 (วัดสามง่าม) (ปี 2560)	นครปฐม	0+608-0+608	1.000	185,860,670	บจก. แสงชัยโยธา	สส.	22 ก.พ. 2560	11 มี.ย. 2562	840	100.00	7.54	-92.46	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน / สาธารณูปโภค
15	114	พิเศษ	สายคอกคิ - ลำพูน (ปี 2562)	ลำพูน	0+336-0+336	1.000	520,378,000	บจก. บัญชากิจ	สส.	5 ก.ค. 2562	20 มี.ค. 2565	990	8.92	7.18	-1.74	
16	2187	1	สายเขื่อนเพชร - บางคูเวา (ปี 2562)	เพชรบุรี	17+965-17+965	1.000	159,489,000	บจก. สหสถาพรชนสง	สส.	6 มี.ย. 2562	19 ก.พ. 2565	990	12.31	8.79	-3.52	
17	319	พิเศษ	สายปราจีนบุรี - อ.ศรีมโหสถ (ปี 2562)	ปราจีนบุรี	9+719-9+719	1.000	186,774,000	หจก. ไซกซ์การโยธา	สส.	23 ก.พ. 2562	11 ก.พ. 2564	720	34.60	14.67	-19.93	
18	226	พิเศษ	ทางเลี่ยงเมืองห้วยแถลง (ปี 2562)	นครราชสีมา	64+425-64+425	1.000	173,919,337	หจก. ไซกซ์การโยธา	สส.	23 ก.พ. 2562	11 มี.ย. 2564	840	30.15	28.40	-1.75	
		รวม	18	โครงการ		18.000	3,891,757,466									
โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษ																
กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ																
1	3	พิเศษ	ตราด - หาดเล็ก ตอน 3 (ปี 2559)	ตราด	430+890 - 454+390	23.500	903,266,000	หจก. โทพีพัฒนา	สท.2	1 มี.ย. 2559	18 ก.ย. 2561 19 ก.ค. 2562 28 ต.ค. 2562	840 1144 1184	100.00	97.36	-2.64	งานแล้วเสร็จ 25 ต.ค. 62
2	3	พิเศษ	ตราด - หาดเล็ก ตอน ทางแยกเข้า ต.ไม้รุค - บ.คลองจาก (ปี 2560)	ตราด	454+390-477+840	23.450	985,471,490	หจก. โทพีพัฒนา	สท.2	17 มี.ค. 2560	2 ก.ย. 2562 28 พ.ย. 2564	900 1718	15.15	22.05	6.90	ติดที่ดินไม่ในเขตทางหลวงและสาธารณูปโภค / ปรับแผน
3	4369	พิเศษ	แยกทางหลวงหมายเลข 4 - ด้านสะพานแห่งที่ 2 ตอน 1 (ปี 2561)	สงขลา	0+000-4+100	4.100	295,000,000	หจก. หาดใหญ่เรือ ชัยการโยธา	สท.1	15 ก.พ. 2561	6 ธ.ค. 2561	660	100.00	3.17	-96.83	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
4	4369	พิเศษ	แยกทางหลวงหมายเลข 4 - ด้านสะพานแห่งที่ 2 ตอน 2 (ปี 2561)	สงขลา	4+100-5+496	1.396	168,000,000	บจก. พี.เอส ดี คอน สตรัคชั่น 2011	สท.1	18 ม.ค. 2561	9 ต.ค. 2562	630	100.00	3.18	-96.82	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
5	12	พิเศษ	กาฬสินธุ์ - บรรจบทางหลวงหมายเลข 12 (บ.นาไคร้) ตอน 2 (แนวใหม่) (ส่วนที่ 1) (ปี 2559)	กาฬสินธุ์	634+378 - 670+100	35.722	1,443,112,000	บริษัท ธนะสินพัฒนา (1991) จำกัด	สท.2	15 มี.ย. 2559	30 ม.ค. 2562 1 มี.ย. 2562 18 ก.ค. 2562	960 1082 1129	100.00	100.00	0.00	งานแล้วเสร็จ 8 ก.ค. 62

ลำดับ	หมายเลขทางหลวง	มาตรฐานชั้นทาง	ชื่อสายทาง	จังหวัด	เริ่มต้น - สิ้นสุด กม.- กม.	ระยะทาง (กม.) / (แห่ง)	ค่างานตามสัญญา/ ประมาณค่าก่อสร้าง (บาท)	ก่อสร้างโดย	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ	วันเริ่ม สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลาทำงาน (วัน)	ผลการดำเนินงาน			สถานะโครงการ/ ปัญหาอุปสรรค
													สะสม แผน	สะสมผล	-ช้า -เร็ว	
6	12	พิเศษ	กาฬสินธุ์ - บรรจบทางหลวงหมายเลข 12 (บ.นาไคร้) ตอน 2 (แนวใหม่) (ส่วนที่ 2) (ปี 2559)	กาฬสินธุ์	670+100 - 705+813.801	35.714	1,446,966,000	หจก. พระนครศรีอยุธยา พาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม	สท.2	15 มี.ย. 2559	30 ม.ค. 2562 21 มี.ย. 2562 7 ส.ค. 2562	960 1102 1149	100.00 100.00 0.00		งานแล้วเสร็จ 7 ก.ค. 62	
7	12	พิเศษ	ดาก - แม่สอด ตอน 4 (ปี 2559)	ดาก	28+814.888 (ทล.12) 49+266.137 (ทล.12)ใหม่ หรือ 63+000.000 (ทล. 105 - 36+250.000 (ทล. 105 ) เดิม	26.451	1,356,098,775	บจก. สีแสงการโยธา (1979)	สท.1	1 มี.ย. 2559	16 พ.ค. 2562 1 ต.ค. 2562 19 พ.ย. 2562	1080 1220 1267	100.00 99.43 -0.57		งานแล้วเสร็จ 18 พ.ย. 62	
8	12	พิเศษ	บ.นาไคร้ - อ.คำชะอี ตอน บ.นาไคร้ - อ.หนองสูง (ปี 2560)	มุกดาหาร	704+400-721+000	16.600	1,196,924,000	บริษัท ซอยส์ซัพพอร์ทดีจิจัล จำกัด	สท.2	11 มี.ค. 2560	26 ต.ค. 2562 17 ก.ย. 2563	960 1287	85.24 79.58 -5.66		ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน	
9	12	พิเศษ	บ.นาไคร้ - อ.คำชะอี ตอน อ.หนองสูง - อ.คำชะอี (ปี 2560)	มุกดาหาร	721+000-740+708	19.708	1,196,376,000	บริษัท วนิชชัยก่อสร้าง (1979)	สท.2	8 มี.ค. 2560	23 ต.ค. 2562 12 ส.ค. 2563	960 1254	80.74 71.77 -8.97		ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน	
10	211	พิเศษ	แยกทางหลวงหมายเลข 2 (อ.หนองสองห้อง) - อ.ท่าบ่อ (ปี 2561)	หนองคาย	11+545-24+633	13.088	299,300,000	หจก. ประชาพัฒน์	สท.2	26 ม.ค. 2561	17 ต.ค. 2562 9 มี.ค. 2562	630 774	99.07 92.45 -6.62		ต้นไม้หวงห้ามในเขตทาง	
11	212	พิเศษ	นครพนม - อ.ท่าอุเทน (ปี 2561)	นครพนม	284+571-303+424	18.853	644,155,495	หจก. กิจรุ่งเรืองก่อสร้าง	สท.2	29 ธ.ค. 2560	16 ก.พ. 2563 20 ม.ค. 2564	780 1019	39.19 35.15 -4.04		ต้นไม้หวงห้ามในเขตทาง	
12	212	พิเศษ	อ.หัวน้ำใหญ่ - อ.ธาตุนวม (ปี 2560)	มุกดาหาร, นครพนม	373+440-397+271	23.831	1,046,837,700	บริษัท โรจนสินก่อสร้าง จำกัด	สท.2	29 ธ.ค. 2559	14 ก.ย. 2562 31 ต.ค. 2562	990 1037	100.00 100.00 0.00		งานแล้วเสร็จ 31 ต.ค. 62	
13	212	พิเศษ	อ.บ้านแพง - อ.ท่าอุเทน ตอน ด.พะทาย - อ.ท่าอุเทน (ปี 2562)	นครพนม	255+000-284+571	29.571	1,392,800,000	บจก. บัญชากิจ	สท.2	23 ก.พ. 2562	6 ก.พ. 2565	1080	17.45 20.48 3.03		ติดต้นไม้หวงห้าม	
14	3646	พิเศษ	อ.รัฐประเทพ - ชายแดนไทย/กัมพูชา (บ.หนองเอี่ยน - สดิงบต) ช่วง แยกทางหลวงหมายเลข 33 บรรจบทางหลวงหมายเลข 3586 ตอน 1 (ปี 2562)	สระแก้ว	0+000-10+500	10.500	1,007,157,900	บจก. เอส.พี.ที. ซีวิลกรุ๊ป	สท.1	24 เม.ย. 2562	7 เม.ย. 2565	1080	12.21 10.65 -1.56		ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน / ติดขัด สาธารณูปโภค	
15	3646	พิเศษ	อ.รัฐประเทพ - ชายแดนไทย/กัมพูชา (บ.หนองเอี่ยน - สดิงบต) ช่วง แยกทางหลวงหมายเลข 33 บรรจบทางหลวงหมายเลข 3586 ตอน 2 (ปี 2562)	สระแก้ว	10+500-25+211	14.711	892,872,800	บจก. พี.ที.เอ. คอนสตรัคชั่น	สท.1	24 เม.ย. 2562	7 เม.ย. 2565	1080	12.13 10.26 -1.87		ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน และ สาธารณูปโภค	
16	348	พิเศษ	อ.รัฐประเทพ - อ.โคกสูง (ปี 2562)	สระแก้ว	2+425-22+389	19.964	900,525,944	บจก. ช.ทวีก่อสร้าง	สท.1	21 มี.ย. 2562	5 พ.ค. 2562	1050	9.91 4.85 -5.06		ติดสาธารณูปโภค	
17	4055	พิเศษ	นราธิวาส - อ.ระแงะ ตอน บ.จะแลเกาะ - อ.ระแงะ (ปี 2562)	นราธิวาส	6+392-12+565	6.173	310,194,998	บจก. อี.แอนดี.ซี. ดีเวลลอปเม้นท์	สท.1	23 มี.ค. 2562	14 เม.ย. 2563	450	78.21 42.77 -35.44		ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน และ สาธารณูปโภค	
18	372	พิเศษ	ทางเลี่ยงเมืองอ.รัฐประเทพ (ปี 2562)	สระแก้ว	0+790-5+190	4.400	315,000,000	บจก. เอส.พี.ที. ซีวิลกรุ๊ป	สท.1	12 ก.พ. 2562	1 เม.ย. 2564	780	24.02 25.40 1.38		ติดต้นไม้หวงห้ามในเขตทาง / ติด สาธารณูปโภค	



ลำดับ	หมายเลขทางหลวง	มาตรฐานชั้นทาง	ชื่อสายทาง	จังหวัด	เริ่มต้น - สิ้นสุด กม.- กม.	ระยะทาง (กม.) / (แห่ง)	ค่างานตามสัญญา/ ประมาณค่าก่อสร้าง (บาท)	ก่อสร้างโดย	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ	วันเริ่ม สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลาทำงาน (วัน)	ผลการดำเนินงาน			สถานะโครงการ/ ปัญหาอุปสรรค
													สะสม แผน	สะสมผล	-ช้า -เร็ว	
19	211	พิเศษ	อ.ท่าบ่อ - อ.ศรีเชียงใหม่ (ปี 2562)	หนองคาย	34+210-44+150 45+900-53+600 54+900-55+900	18.640	648,041,800	หจก. กิจรุ่งเรืองก่อสร้าง	สท.2	13 มี.ย. 2562	29 ก.ย. 2564	840	14.71	14.54	-0.17	ติดขัดสาธารณูปโภค / ติดต้นไม้ หวงห้าม
		รวม	19	โครงการ		346.372	16,448,100,902									
โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก																
กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงรองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก																
1	3	พิเศษ	บางปู - อ.บางปะกง ตอน 1 (ปี 2561)	ฉะเชิงเทรา	47+450-53+160	5.710	597,444,444	บจก. กรีนไลท์ อินเตอร์ เนชั่นแนล	สท.1	1 ก.พ. 2561	19 ก.ค. 2563 23 ธ.ค. 2563	900 1057	38.43	32.41	-6.02	ติดขัดสาธารณูปโภค
2	3	พิเศษ	บางปู - อ.บางปะกง ตอน 2 (ปี 2561)	ฉะเชิงเทรา	53+160-58+875	5.715	510,600,000	บจก.เอส เทค ซิวิล แอนด์ คอนสตรัคชั่น	สท.1	1 ก.พ. 2561	19 ก.ค. 2563 12 พ.ย. 2563	900 1057	43.32	38.18	-5.14	ติดขัดสาธารณูปโภค
3	3	พิเศษ	บางปู - อ.บางปะกง ตอน 3 (ปี 2561)	ฉะเชิงเทรา	58+875-64+600	5.725	517,000,000	บจก.กรีนไลท์ อินเตอร์ เนชั่นแนล	สท.1	10 ก.พ. 2561	28 ก.ค. 2563 12 พ.ย. 2563	900 1016	74.99	36.61	-38.38	ติดขัดสาธารณูปโภค
4	3	พิเศษ	บางปู - อ.บางปะกง ตอน 4 (ปี 2561)	ฉะเชิงเทรา	64+600-70+300	5.700	550,192,090	บจก.วิวัฒน์ก่อสร้าง	สท.1	1 ก.พ. 2561	16 พ.ย. 2563	1020	48.20	56.34	8.14	
5	3	พิเศษ	บางปู - อ.บางปะกง ตอน 5 (ปี 2561)	ฉะเชิงเทรา	70+300-76+022	5.722	551,600,000	บจก.บัญชากิจ	สท.1	27 ก.พ. 2561	13 ก.ย. 2563	930	63.57	59.10	-4.47	ติดขัดสาธารณูปโภค
6	36	พิเศษ	กระทิงลาย - ระยอง (รวมสะพานข้ามแยกหน้าไร่ และ แยกหนองบอน) ตอน ทางแยกต่างระดับเขาไม้แก้ว - จระजर	ชลบุรี	16+300-25+000	8.700	716,340,000	บจก. เอส.เค. วาย.คอน สตรัคชั่น	สท.2	16 ก.พ. 2561	3 ส.ค. 2563	900	83.39	91.23	7.84	ติดขัดสาธารณูปโภค
7	36	พิเศษ	กระทิงลาย - ระยอง (รวมสะพานข้ามแยกหน้าไร่ และ แยกหนองบอน) ตอน ทางแยกต่างระดับเขาไม้แก้ว - จระजर	ชลบุรี	25+000-33+000	8.000	672,230,000	หจก. โทพีพัฒนา	สท.2	10 ก.พ. 2561	28 ก.ค. 2563	900	86.51	89.73	3.22	ติดขัดท่อส่งก๊าซของ ปตท. / สาธารณูปโภค
8	36	พิเศษ	กระทิงลาย - ระยอง (รวมสะพานข้ามแยกหวมวดฯ ระยอง 3 แยกทับมา และแยกบ้านคอน) ตอน แยก หนองบอน - แยกบ้านแลง ตอน 1 (ปี 2561)	ระยอง	33+000-45+000	12.000	1,024,632,000	บจก. เท็ด ไท แอนด์ โค	สท.1	27 ก.พ. 2561	10 ก.พ. 2564	1080	59.93	51.33	-8.60	ติดงานต่อม่อสะพาน
9	36	พิเศษ	กระทิงลาย - ระยอง (รวมสะพานข้ามแยกหวมวดฯ ระยอง 3 แยกทับมา และแยกบ้านคอน) ตอน แยก หนองบอน - แยกบ้านแลง ตอน 2 (ปี 2561)	ระยอง	45+000-57+021	12.021	1,118,868,129	บจก. สีแสงการโยธา (1979)	สท.1	20 ก.พ. 2561	4 ม.ค. 2564	1080	55.83	82.73	26.90	

ลำดับ	หมายเลขทางหลวง	มาตรฐานชั้นทาง	ชื่อสายทาง	จังหวัด	เริ่มต้น - สิ้นสุด กม.- กม.	ระยะทาง (กม.) / (แห่ง)	ค่างานตามสัญญา/ ประมาณค่าก่อสร้าง (บาท)	ก่อสร้างโดย	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ	วันเริ่ม สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลาทำงาน (วัน)	ผลการดำเนินงาน			สถานะโครงการ/ ปัญหาอุปสรรค
													สะสม แผน	สะสมผล	-ช้า -เร็ว	
10	36	พิเศษ 6 ช่อง จราจร	กระทิงลาช - ระยอง ตอน แยกกระทิงลาช - แยกต่าง ระดับโป่ง (ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7) (ปี 2561)	ชลบุรี	0+000-6+900	6.900	408,897,000	หจก. ศรีประโคนชัย ก่อสร้าง	สท.2	29 ธ.ค. 2560	18 ธ.ค. 2562 18 ม.ค. 2563 26 ม.ค. 2563	720 757 759	100.00 98.49	-1.51	งานแล้วเสร็จ 24 ม.ค. 63	
11	304	พิเศษ 8 ช่อง จราจร	ฉะเชิงเทรา - ต.เขาหินซ้อน ตอน ฉะเชิงเทรา -อ.บาง คล้า รวมสะพานข้ามสามแยกเข้าวัดสมานรัตนาราม (ปี 2561)	ฉะเชิงเทรา	75+500-81+000	5.500	595,000,000	บจก. พีระมิดคอนกรีต	สท.2	24 ม.ค. 2561	14 พ.ย. 2562 4 พ.ค. 2563	660 862	100.00 99.85	-0.15	งานแล้วเสร็จ 26 พ.ย. 62	
12	304	พิเศษ 6 ช่อง จราจร	มีนบุรี - ฉะเชิงเทรา ตอน นครเนื่องเขต - ฉะเชิงเทรา รวมสะพานข้ามแยก คอน 1 (ปี 2561)	ฉะเชิงเทรา	59+900-65+600	5.700	690,614,980	บจก. ชัยนันท์ลำวัฑ ก่อสร้าง (2524)	สท.2	30 ม.ค. 2561	18 เม.ย. 2563	810	80.00 79.34	-0.66	คิดสาธารณูปโภค	
13	304	พิเศษ 6 ช่อง จราจร	มีนบุรี - ฉะเชิงเทรา ตอน นครเนื่องเขต - ฉะเชิงเทรา รวมสะพานข้ามแยก คอน 2 (ปี 2561)	ฉะเชิงเทรา	65+600-72+194	6.594	747,360,000	บจก. สุวดี	สท.2	9 ก.พ. 2561	28 เม.ย. 2563	810	99.04 90.24	-8.80	คิดสาธารณูปโภค	
14	315	พิเศษ 4 ช่อง จราจร	อ.พนัสนิคม - ฉะเชิงเทรา คอน 1 (ปี 2561)	ฉะเชิงเทรา	24+198-17+800	6.398	315,600,000	บจก. สุวดี	สท.2	19 ม.ค. 2561	13 พ.ค. 2562 7 มิ.ย. 2562 6 พ.ย. 2562	480 505 657	100.00 91.10	-8.90	งานแล้วเสร็จ 6 พ.ย. 62	
15	315	พิเศษ 4 ช่อง จราจร	อ.พนัสนิคม - ฉะเชิงเทรา คอน 2 (ปี 2561)	ฉะเชิงเทรา	17+800-11+400	6.100	314,428,025	บจก. ไชยศิริวิศวกรรม	สท.2	24 ก.พ. 2561	18 มิ.ย. 2562 13 ก.ค. 2562 10 ธ.ค. 2562	480 505 655	99.96 95.08	-4.88	งานแล้วเสร็จ 16 ธ.ค. 62	
16	315	พิเศษ 4 ช่อง จราจร	อ.พนัสนิคม - ฉะเชิงเทรา คอน 3 (ปี 2561)	ฉะเชิงเทรา	11+400-5+000	6.400	311,552,420	บจก. สมบูรณ์สุข	สท.2	6 มี.ค. 2561	28 มิ.ย. 2562 23 ก.ค. 2562 14 ต.ค. 2562 27 มี.ค. 2633	480 505 588 753	98.59 88.59	-10.00	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน	
17	331	พิเศษ	สะพานข้ามแยกนิคมอุตสาหกรรมบ่อวิน/อีสเทิร์นซี บอร์ด/อมตะซีดีและแยกปากกร่วม (ปี 2561)	ชลบุรี	37+667-49+511	1.000	3,465,645,159	หจก. บูริรัมย์ชัชก่อสร้าง	สส.	17 ก.พ. 2561	31 ม.ค. 2564	1080	56.69 67.32	10.63		
18	344	พิเศษ 4 ช่อง จราจร	อ.บ้านบึง - อ.แกลง ตอน บ.หนองเสือช้าง - อ.แกลง คอน 1 (ปี 2561)	ระยอง	62+600-84+000	21.400	612,958,000	บจก. สหวิศก่อสร้าง	สท.2	3 ก.พ. 2561	23 ม.ค. 2563	720	100.00 100.00	0.00	งานแล้วเสร็จ 23 ม.ค. 63	
19	344	พิเศษ 4 ช่อง จราจร	อ.บ้านบึง - อ.แกลง ตอน บ.หนองเสือช้าง - อ.แกลง คอน 2 (ปี 2561)	ระยอง	84+000-102+181	18.810	600,884,000	บจก. บ้านคำผลิตภัณฑ์	สท.2	30 ม.ค. 2561	19 ม.ค. 2563 13 ก.พ. 2563	720 745	96.39 98.87	2.48	งานแล้วเสร็จ 20 ม.ค. 63	
20	344	พิเศษ 6 ช่อง จราจร	อ.บ้านบึง - บรรจบทางหลวงหมายเลข 331 (แยก หนองปรือ) รวมสะพานข้ามแยกหนองซาก (ปี 2561)	ชลบุรี	12+700-25+000	13.300	1,196,859,600	บจก. กรุงธนเอ็นจิเนียริ์	สท.2	25 ม.ค. 2561	9 พ.ย. 2563	1020	73.04 54.24	-18.80	คิดสาธารณูปโภค / ต้นไม้	

ลำดับ	หมายเลขทางหลวง	มาตรฐานชั้นทาง	ชื่อสายทาง	จังหวัด	เริ่มต้น - สิ้นสุด กม.- กม.	ระยะทาง (กม.) / (แห่ง)	ค่างานตามสัญญา/ ประมาณค่าก่อสร้าง (บาท)	ก่อสร้างโดย	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ	วันเริ่ม สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลาทำงาน (วัน)	ผลการดำเนินงาน			สถานะโครงการ/ ปัญหาอุปสรรค
													สะสม แผน	สะสมผล	-ช้า -เร็ว	
21	349	พิเศษ 4 ช่อง จราจร	ต.หนองซอก - อ.พนัสนิคม ตอน 1 (ปี 2561)	ชลบุรี	0+164-7+500	7.336	303,500,000	บจก. บางแสนมหานคร	สท.2	29 ธ.ค. 2560	22 มี.ย. 2562 7 ม.ค. 2563	510 739	100.00	100.00	0.00	งานแล้วเสร็จ 26 ธ.ค. 62
22	349	พิเศษ 4 ช่อง จราจร	ต.หนองซอก - อ.พนัสนิคม ตอน 2 (ปี 2561)	ชลบุรี	7+500-16+900	9.400	266,217,444	หจก. ศรีประโคนชัย ก่อสร้าง	สท.2	26 ม.ค. 2561	19 มี.ย. 2562 14 ก.ค. 2562 19 พ.ย. 2562	510 535 663	100.00	98.95	-1.05	งานแล้วเสร็จ 18 พ.ย. 62
23	363	พิเศษ 4 ช่อง จราจร	ศูนย์ราชการระยอง - นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด พร้อมทางลอดแยกเนินสำลี (ลวดถนนสุขุมวิท) (ปี 2561)	ระยอง	0+000-3+740	3.740	498,644,000	หจก. นกก่อสร้าง	สส.	10 ก.พ. 2561	30 มี.ค. 2563	780	99.71	53.95	-45.76	ติดขัดสาธารณูปโภค
24	3126	พิเศษ 4 ช่อง จราจร	ทางเข้าท่าอากาศยานอู่ตะเภา - ท่าเรือจุกเสม็ด (ปี 2561)	ชลบุรี	3+400-11+163	7.763	401,000,000	บจก. สิริไพบูรณ์ พัฒนาการ	สท.2	19 ก.ย. 2561	9 ก.ค. 2563	660	91.35	81.63	-9.72	
25	3/331 /31/26	พิเศษ 8 ช่อง จราจร	ทางลอดทางแยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข 3 กับทาง หลวงหมายเลข 331 และทางหลวงหมายเลข 3126 (แยกบ้าน กม.10) (ปี 2562)	ชลบุรี - ระยอง	185+583-185+583	1.000	894,348,400	บริษัท ประจวบชัย (1984) จำกัด	สส.	4 ต.ค. 2562	14 ก.ย. 2562	1080	3.59	2.52	-1.07	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน / สาธารณูปโภค
26	332	พิเศษ 4 ช่อง จราจร	แยกทางหลวงหมายเลข 3 (แยกเจ) - บรรจบทางหลวง หมายเลข 3 (แยกอู่ตะเภา) (ปี 2562)	ชลบุรี - ระยอง	0+000-14+487	14.487	797,566,000	บจก. วนิชชัยก่อสร้าง (1979)	สท.2	13 ก.พ. 2562	1 ก.ค. 2564	870	23.30	26.36	3.06	
27	319	พิเศษ 4 ช่อง จราจร	ปราจีนบุรี - อ.พนมสารคาม ช่วง บ.หนองบัวหมี-อ. พนมสารคาม ตอน 1 (ปี 2562)	ปราจีนบุรี ,ระยอง	22+300-30+538	8.238	795,198,000	หจก. เพรียววิศวกรรม	สท.1	28 ก.พ. 2562	13 พ.ย. 2564	990	17.57	47.08	29.51	
28	319	พิเศษ 4 ช่อง จราจร	ปราจีนบุรี - อ.พนมสารคาม ช่วง บ.หนองบัวหมี-อ. พนมสารคาม ตอน 2 (ปี 2562)	ปราจีนบุรี ,ระยอง	34+938-48+064	13.126	740,900,000	บจก. นกก่อสร้าง	สท.1	17 ต.ค. 2562	3 มี.ค. 2565	930	7.17	4.38	-2.79	
29	3304	พิเศษ 4 ช่อง จราจร	แยกทางหลวงหมายเลข 315 (ดอนสีนทร์) - บรรจบ ทางหลวงหมายเลข 331(แปลงขาว) ตอน 1 (ปี 2562)	ระยอง	1+310-1+660 2+875-12+500	9.975	597,943,000	บจก. สุวดี	สท.2	1 ก.พ. 2562	3 ธ.ค. 2563	660	38.79	31.59	-7.20	ติดสาธารณูปโภค
30	3304	พิเศษ 4 ช่อง จราจร	แยกทางหลวงหมายเลข 315 (ดอนสีนทร์) - บรรจบ ทางหลวงหมายเลข 331(แปลงขาว) ตอน 2 (ปี 2562)	ระยอง	12+500-20+279	7.779	598,000,000	บจก. สหการวิศวกรรม	สท.2	1 มี.ค. 2562	18 ม.ค. 2564	660	26.86	27.40	0.54	ติดสาธารณูปโภค
31	304	พิเศษ 6 ช่อง จราจร	ละหานทราย - ต.เขาหินซ้อน ช่วง อ.พนมสารคาม - ต. เขาหินซ้อน (รวมสะพานข้ามแยกทางหลวงหมายเลข 319) ตอน 1 (ปี 2562)	ระยอง	105+000-114+000	9.000	1,213,843,000	บจก. วนิชชัยก่อสร้าง (1979)	สท.2	22 ก.พ. 2562	5 ก.พ. 2565	1080	27.61	15.31	10.77	ติดสาธารณูปโภค

ลำดับ	หมายเลขทางหลวง	มาตรฐานชั้นทาง	ชื่อสายทาง	จังหวัด	เริ่มต้น - สิ้นสุด กม.- กม.	ระยะทาง (กม.) / (แห่ง)	ค่างานตามสัญญา/ประมาณค่าก่อสร้าง (บาท)	ก่อสร้างโดย	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	วันเริ่มสัญญา	วันสิ้นสุดสัญญา	เวลาทำงาน (วัน)	ผลการดำเนินงาน			สถานะโครงการ/ปัญหาอุปสรรค
													สะสมแผน	สะสมผล	-ช้า -เร็ว	
32	304	พิเศษ 6 ช่องจราจร	ละโว้เทรา - ด.เขาหินซ้อน ช่วง อ.พนมสารคาม - ด.เขาหินซ้อน (รวมสะพานข้ามแยกทางหลวงหมายเลข 319) ตอน 2 (ปี 2562)	ละโว้เทรา	114+000-127+000	13.000	1,101,000,000	บจก. กรูรงธนเอ็นจิเนียริ์	สส.	26 เม.ย. 2562	10 ธ.ค. 2564	690	12.36	19.42	7.06	
33	3245	พิเศษ 4 ช่องจราจร	อ.ปลวกแดง - อ.หนองใหญ่ (ปี 2562)	ชลบุรี	22+142-34+000	11.858	546,559,000	บ.บ้านค่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำกัด	สท.2	31 ม.ค. 2562	19 ธ.ค. 2564	720	31.52	22.89	-8.63	ติดสาธารณูปโภค / ติดต้นไม้
34	3246	พิเศษ 4 ช่องจราจร	อ.พนัสนิคม - ด.เกาะโพธิ์ (ปี 2562)	ชลบุรี	0+000-12+135	12.135	565,720,000	บจก. บุญชัยพาณิชย์ (1979)	สท.2	26 ก.พ. 2562	15 ม.ค. 2564	690	26.89	15.51	-11.38	
35	3191	พิเศษ 6 ช่องจราจร	อ.มาบตาพุด - อ.นิคมพัฒนาทางลอดจุดตัดทางหลวงหมายเลข 3191 กับทางหลวงหมายเลข 3375 (เดิม) (แยกนิคมพัฒนา) (ปี 2562)	ระยอง	0+000-13+600	13.600	1,447,433,600	บมจ. ศรีเสียดนี้ฯ	สส.	5 ก.ค. 2562	18 มิ.ย. 2565	1080	8.35	10.04	1.69	
36	3	พิเศษ 8 ช่องจราจร	อ.สัตหีบ - อ.บ้านฉาง (ปี 2562)	ชลบุรี - ระยอง	175+442-185+583	10.141	897,500,000	บ.กรีนไลท์ อินเทอร์เน็ต แอนด์ จำกัด	สท.2	26 ม.ค. 2562	14 พ.ค. 2564	840	24.05	30.10	6.05	ติดสาธารณูปโภค
37	3376	พิเศษ 4 ช่องจราจร	อ.บ้านฉาง - ถนนซอย 13 ขอนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง (ปี 2562)	ระยอง	1+000-23+000	22.000	857,274,000	หจก. โทพิพัฒนา	สท.2	21 ก.พ. 2562	7 ธ.ค. 2564	1080	21.80	29.23	7.43	ติดสาธารณูปโภค
38	331	พิเศษ 8 ช่องจราจร	แยกทางหลวงหมายเลข.36 - ต่างระดับมาบตาพุด (ปี 2562)	ชลบุรี	25+927-37+666	11.739	868,425,670	บจก. ชัยนันท์ลำวัดก่อสร้าง (2524)	สส.	6 มิ.ย. 2561	20 พ.ค. 2565	1080	10.29	10.44	0.15	
39	331	พิเศษ 8 ช่องจราจร	ต่างระดับมาบตาพุด - แยกทางหลวงหมายเลข 344 (แยกหนองปรือ) (ปี 2562)	ชลบุรี	49+511-68+300	18.789	896,900,000	บจก. บางแสนมหานคร	สท.2	1 มิ.ย. 2562	12 ก.พ. 2565	1080	15.70	10.21	-5.49	ติดสาธารณูปโภค
40	304 /359	พิเศษ 4 ช่องจราจร	ทางแยกต่างระดับเขาหินซ้อน (ปี 2562)	ละโว้เทรา, ปราจีนบุรี	127+100-127+100	1.000	513,959,300	บจก. ทีพากร	สส.	10 ส.ค. 2562	25 ม.ค. 2562	900	8.15	10.50	2.35	
		รวม	40	โครงการ		373.501	30,320,637,261									
โครงการก่อสร้างขยายทางคู่ขนานลอยฟ้าถนนบรมราชชนนี																
1	338	พิเศษ 4 ช่องจราจร	ปรับปรุงทางแยกต่างระดับฉิมพลีและพุทธมณฑลสาย 4 (ปี 2561)	กรุงเทพมหานคร, นครปฐม	9+506-18+350	1.000	197,006,000	บจก. วณิชชัยก่อสร้าง (1979)	สส.	27 เม.ย. 2561	17 ธ.ค. 2562	600	100.00	51.52	-48.48	ติดสาธารณูปโภค
		รวม	1	โครงการ		1.000	197,006,000									

ลำดับ	หมายเลขทางหลวง	มาตรฐานชั้นทาง	ชื่อสายทาง	จังหวัด	เริ่มต้น - สิ้นสุด กม.- กม.	ระยะทาง (กม.) / (แห่ง)	ค่างานตามสัญญา/ ประมาณค่าก่อสร้าง (บาท)	ก่อสร้างโดย	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ	วันเริ่ม สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลาทำงาน (วัน)	ผลการดำเนินงาน			สถานะโครงการ/ ปัญหาอุปสรรค
													สะสม แผน	สะสมผล	-ช้า -เร็ว	
โครงการก่อสร้างทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 35 สายธนบุรี - ปากท่อ (ถนนพระราม 2)																
1	35	พิเศษ	ทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 35 สายธนบุรี - ปากท่อ (ถนนพระราม 2) ช่วง ทางแยกต่างระดับบางขุนเทียน - เอกชัย ตอน 1	กรุงเทพมหานคร	9+731-13+981	4.250	3,994,400,000	บจก. บูรีรัมย์พัฒนาสิทธิ	สส.	28 ส.ค. 2562	11 ส.ค. 2562	1080	1.96	0.90	-1.06	
2	35	พิเศษ	ทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 35 สายธนบุรี - ปากท่อ (ถนนพระราม 2) ช่วง ทางแยกต่างระดับบางขุนเทียน - เอกชัย ตอน 2	สมุทรสาคร	13+981-18+122	4.141	3,991,986,000	บจก. วิจิตรกัมภักดิ์ก่อสร้าง	สส.	28 ส.ค. 2562	11 ส.ค. 2562	1080	2.85	0.11	-2.74	
3	35	พิเศษ	ทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 35 สายธนบุรี - ปากท่อ (ถนนพระราม 2) ช่วง ทางแยกต่างระดับบางขุนเทียน - เอกชัย ตอน 3	สมุทรสาคร	18+122-20+500	2.378	2,491,000,000	บจก. อีตาเลียนไทยฯ	สส.	28 ส.ค. 2562	11 ส.ค. 2562	1080	3.68	7.54	3.86	พื้นที่ก่อสร้างทับซ้อนกับโครงการฯ ปรับปรุงทางหมายเลข 35 ตอน 3 ซึ่งยังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ / ติดปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดิน
		รวม	3	โครงการ		10.769	10,477,386,000									
โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำแม่ปทุมหรือมีโครงข่าย อ.แม่สอด จ.ตาก (ส่วนที่ก่อสร้างยังไม่เสร็จเฉพาะด้านพรมแดน)																
	130		งานก่อสร้างด้านพรมแดนสะพานข้ามแม่น้ำแม่ปทุมแห่งที่ 2 (ฝั่งไทย)				586,000,000	บจก. ดิโอทีทีเอส แอนด์ เทิร์นคีย์	สส.	1 ก.ย. 2560	21 ส.ค. 2562	720	100.00	100.00	0.00	งานแล้วเสร็จ 30 ม.ค. 62
	130		งานก่อสร้างด้านพรมแดนสะพานข้ามแม่น้ำแม่ปทุมแห่งที่ 2 (ฝั่งเมียนมาร์)				541,000,000	บจก. ดิโอทีทีเอส แอนด์ เทิร์นคีย์	สส.	1 ก.ย. 2560	21 ส.ค. 2562	720	100.00	100.00	0.00	งานแล้วเสร็จ 24 พ.ย. 61
		รวม	2	โครงการ		-	1,127,000,000									