

● มหากาพย์พระราม 2 ได้ฤกษ์ปิดฉาก ก.ค.นี้รถได้วิ่งฉิว “ศักดิ์สยาม” บั้ทางหลวงรายวัน

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคมเปิดเผยภายหลังการประชุมติดตามโครงการขนาดใหญ่ที่ล่าช้าของกรมทางหลวงว่า ขณะนี้ยังมีหลายโครงการที่มีความล่าช้าเนื่องจากติดปัญหาในเรื่องของการบังคับใช้ข้อกฎหมาย การเข้าพื้นที่ และการควบคุมงานที่ไม่มีประสิทธิภาพ โดยในปัจจุบันภาพรวมโครงการทางของกรมทางหลวง (ทล.) ข้อมูล ณ สิ้นเดือน มี.ค.63 มีโครงการขนาดใหญ่ที่มีมูลค่าโครงการ 500-10,000 ล้านบาท ซึ่งมีจำนวน 308 โครงการ แบ่งเป็นโครงการแล้วเสร็จ 81 โครงการ และโครงการยังไม่แล้วเสร็จ 222 โครงการ

ทั้งนี้ ได้สั่งการให้เร่งรัดดำเนินการ 5 โครงการ ได้แก่ 1.โครงการก่อสร้างถนนพระราม 2/ทางหลวงหมายเลข 35 ทางแยกต่างระดับบางขุนเทียน-เอกชัย ซึ่งในขณะนี้ภาพรวมเร็วกว่าแผนที่วางไว้ หรือมีความคืบหน้า 69.3% โดยสั่งการให้เร่งการคืนผิวทางหรือการรูดยาง โดยตอนที่ 1 และ 2 จะแล้วเสร็จภายใน พ.ค.63 และแล้วเสร็จครบ 3 ตอนหรือ 100% ภายในก.ค. 63 จากนั้นจะดำเนินการทางกลับรถ หรือเก็อกม้าให้แล้วเสร็จได้ ก.พ.64 นอกจากนี้ ภายหลังก พ.ค.63 จะเริ่ม

ก่อสร้างโครงการทางด่วนพระราม 3 ซึ่งเป็นทางด่วนยกระดับ โดยสั่งการให้มีการบูรณาการร่วมกับการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) เพื่อไม่ให้มีปัญหาติดขัดเรื่องจราจร 2.โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 118 สายเชียงใหม่-เชียงใหม่ 8 สัญญา จากข้อมูลพบว่า การก่อสร้างยังมีปัญหา ทั้งนี้ได้สั่งการให้อธิบดีกรมทางหลวง(ทล.)เร่งรัดการก่อสร้าง คาดว่าทุกช่วงจะดำเนินการแล้วเสร็จ พร้อมเปิดบริการได้ในช่วง ก.พ.64

3.โครงการพัฒนาคูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิต ระยะที่ 2 ซึ่งมี 3 ตอนนั้นคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในต้น ธ.ค.64 เมื่อแล้วเสร็จจะป้องกันปัญหาน้ำท่วมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4.โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (มอเตอร์เวย์) สายบางใหญ่-กาญจนบุรี (M81) ที่ได้เริ่มมาตั้งแต่ปี 59 คาดว่า จะแล้วเสร็จในก.พ.66 5.โครงการมอเตอร์เวย์สายบางปะอิน-สระบุรี-นครราชสีมา จำนวน 40 สัญญา ขณะนี้ภาพรวมโครงการแล้วเสร็จกว่า 80% ยืนยันว่า จะเปิดให้บริการได้ในปี 65 พร้อมได้สั่งการให้เร่งรัดให้เปิดให้บริการก่อน โดยขณะนี้เหลือเพียงการติดตั้งระบบและค่าผ่านทาง.