

รายงานความก้าวหน้า งาน/โครงการ ก่อสร้างและบูรณะและปรับปรุงทางหลวงแผ่นดินและสะพาน

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564

กลุ่มวางแผนดำเนินงาน สำนักแผนงาน

ลำดับ	หมายเลข ทางหลวง	ชื่อสายทาง	จังหวัด	เริ่มต้น - สิ้นสุด กม.- กม.	ระยะทาง (กม.) / (แห่ง)	ค่างานตามสัญญา (บาท)	ก่อสร้างโดย	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วันเริ่ม สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำงาน (วัน)	ผลการดำเนินงาน			สถานะโครงการ/ ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ / แนวทางแก้ไข
												สะสม แผน	สะสม ผล	-ช้า +เร็ว		
โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน																
กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน																
1	121	ทางเลี่ยงเมืองเชิงใหม่รอบนอก (ด้านเหนือ) ดอน ด.สันป่า - ด.ดอนแก้ว ดอน 2 (ปี 2561)	เชียงใหม่	23+000-31+644	8.644	328,240,000	บจก.ส.เซียงรายคอน สตรัคชั่น	ศท.1	1 ก.พ. 2561	20 ก.พ. 2563 26 ก.ย. 2563	751 970	100.00	82.77	-17.23	ขอปรับแผนงาน	อยู่ระหว่างขอขยายอายุสัญญา และขอปรับแผนงาน
2	214	กาฬสินธุ์ - ร้อยเอ็ด (ปี 2561)	กาฬสินธุ์, ร้อยเอ็ด	14+500-20+225 20+820-30+500	15.405	538,698,310	บจก. กิพการ	ศท.2	18 ม.ค. 2561	9 ก.ย. 2562 7 พ.ย. 2563 22 ธ.ค. 2563	600 1025 1070	100.00	99.97	-0.03	งานแล้วเสร็จ 5 ธ.ค. 63	
3	2068/205	ถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมา ดอน แยกทาง หลวงหมายเลข 2068 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 205 (ด้านเหนือ) (รวมทางแยกต่างระดับ) ดอน 1 (ปี 2561)	นครราชสีมา	0+938-9+900	8.962	1,405,819,650	หจก.สีเส่งโยธาการ	ศส.	23 ก.พ. 2561	6 ก.พ. 2564	1080	73.49	88.72	15.23	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน	
4	290	ถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมา ดอน แยกทาง หลวงหมายเลข 2068 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 205 (ด้านเหนือ) (รวมทางแยกต่างระดับ) ดอน 2 (ปี 2561)	นครราชสีมา	9+900-24+400	14.500	1,400,998,295	กิจการร่วมค้า สีเส่ง - โชคชัย	ศท.2	23 ม.ค. 2561	6 ม.ค. 2564	1080	100.00	51.61	-48.39	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน	อยู่ระหว่างดำเนินการจัด กรรมสิทธิ์ที่ดิน เพื่อเข้าทำงาน
5	319	ปราจีนบุรี - อ.พนมสารคาม ดอน บ.หนองชะมอ - อ.ศรีมโหสถ ดอน 2 (ปี 2561)	ปราจีนบุรี	10+500-16+300	9.500	286,168,961	หจก. มาครศรีจักรกล	ศท.1	10 ก.พ. 2561	31 ธ.ค. 2562	690	100.00	91.09	-8.91		
6	2050	อ.ตระการพิเศษ - อ.เขมรราชู ดอน บ.แสนสาย - อ.เขมรราชู (ปี 2561)	อุบลราชธานี	69+000-98+500	29.500	987,300,000	บจก. ส.เขมรราชูอินคัสตรี	ศท.2	30 ม.ค. 2561	13 ม.ค. 2564	1080	100.00	100.00	0.00	งานแล้วเสร็จ 18 ธ.ค. 63	
7	115	กำแพงเพชร-พิจิตร ดอน บ.ศรีวิสัย - บ.ทุ่งรวงทอง (ปี 2562)	กำแพงเพชร	25+200-31+600 36+000-41+250 42+150-44+000	13.500	567,562,216	บจก. สระหลวงก่อสร้าง	ศท.1	21 ก.พ. 2562	10 เม.ย. 2564	780	85.46	98.55	13.09		
8	202	อ.พืชมงคลพิสัย - อ.เกษตรวิสัย ดอน บ.เมืองเตา - อ.เกษตรวิสัย (ปี 2562)	ร้อยเอ็ด	162+000-164024 165+411-167+300 172+000-183+772	15.685	796,296,000	บจก. ชิงเจริญก่อสร้าง บุรีรัมย์	ศท.2	9 ก.พ. 2562	24 พ.ย. 2564	1020	55.96	82.90	26.94		
9	4169	ทางรอบเกาะสมุย ดอน บ.หัวถนน - บ.แดง (ปี 2562)	สุราษฎร์ธานี	14+000-29+531	15.531	700,980,000	บจก. บุญสหการสร้าง	ศท.1	12 ก.พ. 2562	29 ต.ค. 2564	930	45.15	50.27	5.12	ติดสาธารณูปโภค	
10	348	อ.ปะคำ - อ.นางรอง (ปี 2562)	บุรีรัมย์	110+000-113+763 119+750-129+535	13.548	476,383,000	บจก. บุรีรัมย์พัฒนาสิทธิ	ศท.2	3 ต.ค. 2562	20 ต.ค. 2564	810	53.37	86.34	32.97		
11	290	ถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมา ช่วง แยกทาง หลวงหมายเลข 224 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 226 (ด้านทิศใต้) ดอน 1 (ปี 2562)	นครราชสีมา	0+000-7+500 12+523-13+700	8.677	946,050,000	บจก. ชารายัญคอน สตรัคชั่น	ศท.2	23 ก.พ. 2562	8 พ.ย. 2564	990	26.99	28.10	1.11	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน	
12	290	ถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมา ช่วง แยกทาง หลวงหมายเลข 224 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 226 (ด้านทิศใต้) ดอน 2 (ปี 2562)	นครราชสีมา	7+500-15+500	8.000	946,779,500	หจก. สีเส่งการโยธา	ศท.2	13 ก.พ. 2562	27 ม.ค. 2565	1080	57.42	72.33	14.91	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน	
13	224/226	ถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมา ช่วง แยกทาง หลวงหมายเลข 224 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 226 (ด้านทิศใต้) ดอน 3 (ปี 2562)	นครราชสีมา	15+500-17+500	2.000	1,386,127,500	หจก. โชคชัยการโยธา	ศส.	26 ก.ย. 2562	9 ก.ย. 2565	1080	20.36	10.99	-9.37	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน	

รายงานความก้าวหน้า งาน/โครงการ ก่อสร้างและบูรณะและปรับปรุงทางหลวงแผ่นดินและสะพาน

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564

กลุ่มวางแผนดำเนินงาน สำนักแผนงาน

ลำดับ	หมายเลข ทางหลวง	ชื่อสายทาง	จังหวัด	เริ่มต้น - สิ้นสุด กม.- กม.	ระยะทาง (กม.) / (แห่ง)	ค่างานตามสัญญา (บาท)	ก่อสร้างโดย	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วันเริ่ม สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำงาน (วัน)	ผลการดำเนินงาน			สถานะโครงการ/ ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ / แนวทางแก้ไข
												สะสม แผน	สะสม ผล	-ช้า +เร็ว		
14	11	แยกอินทร์บุรี - อ.ซากเหล็ก ช่วง แยกอินทร์บุรี - บ.หนองบัวทอง ตอน 1 (ปี 2562)	สิงห์บุรี, นครสวรรค์	0+000-14+600	14.600	996,957,300	บจก. โรจันสินก่อสร้าง	สท.1	19 เม.ย. 2562	4 ต.ค. 2564	900	58.91	71.75	12.84		
15	11	แยกอินทร์บุรี - อ.ซากเหล็ก ช่วง แยกอินทร์บุรี - บ.หนองบัวทอง ตอน 2 (ปี 2562)	สิงห์บุรี, นครสวรรค์	14+600-28+000	13.400	1,294,714,000	หจก. กิจการร่วมค้า เอส แอนด์ เอส	สท.1	31 พ.ค. 2562	13 ก.พ. 2565	990	46.31	62.16	15.85	ที่ดินที่กรมชลประทาน / ติตติสารูปโลก	อยู่ระหว่างประสานกรมชลประทาน เพื่อแก้ไข
16	202	อ.เสีดา - อ.บัวใหญ่ (ปี 2562)	นครราชสีมา	54+460-66+661	12.201	578,245,000	บ.วิวัฒน์ก่อสร้าง จำกัด	สท.2	29 ม.ค. 2562	16 ก.พ. 2564	750	100.00	99.78	-0.22		
17	4	อ.ตะกั่วป่า - อ.ท้ายเหมือง ตอน บ.บางลึก - บ.เขาหลัก (ปี 2562)	พังงา	780+906+797+062	16.156	744,422,200	บจก. เสริมสงวนก่อสร้าง	สท.1	12 ก.พ. 2562	31 พ.ค. 2564	840	27.76	40.73	12.97	ติตติสารูปโลก/คิด ต้นไม้ ในเขตทางหลวง	
18	206	อ.พิมาย - บ.หินลาด (ปี 2562)	นครราชสีมา	8+147-36+200	28.053	1,193,331,000	บจก. ถนนวงศักริการ	สท.2	15 ก.พ. 2562	29 ม.ค. 2565	1080	49.85	81.19	31.34		
19	3701	ทางคู่ขนานทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายชลบุรี- พัทยา ตอนต่างระดับบางพระ - ต่างระดับหนองขาม (ปี 2562)	ชลบุรี	80+000-101+000	21.000	597,962,000	บ.ซีวิลอนจินเนียร์ จำกัด	สท.2	30 ม.ค. 2562	21 ต.ค. 2563 17 มี.ค. 2564	570 778	67.44	47.44	-20.00	ติตติสารูปโลก	เร่งรัด รื้อย้าย สารูปโลกที่ ติตติการก่อสร้าง
20	1099	อ.ฮอด - อ.อมก๋อย - บ.แม่ตื่น (เป็นตอนๆ) (ปี 2562)	เชียงใหม่	0+300-121+000	30.000	118,398,000	บจก. เชียงใหม่ทวีผล คอน สตรัคชั่น	สท.1	19 มี.ค. 2562	12 มี.ค. 2563 29 มี.ค. 2563	360 377	100.00	43.35	-56.65	ติตติสารูปโลก	เร่งรัด รื้อย้าย สารูปโลกที่ ติตติการก่อสร้าง (ขอขยาย อายุสัญญา)
21	214	อ.ท่าตูม - อ.จอมพระ (ปี 2562)	สุรินทร์	147+400-164+436	17.036	736,912,000	บจก. สินเจริญสาม	สท.2	9 ก.พ. 2562	23 ม.ค. 2565	1080	50.71	98.60	47.89		
22	4063	บ.ปารามิเต - อ.โคกนาฎ (ปี 2562)	ยะลา	0+100-2+000 3+700-7+200 9+400-9+917	5.917	265,620,000	บจก. ยักษ์พันธุก่อสร้าง	สท.1	19 เม.ย. 2562	8 ธ.ค. 2563 28 ธ.ค. 2563	600 620	100.00	99.90	-0.10	งานแล้วเสร็จ 27 ธ.ค.63	
23	4027	ท่าอากาศยานภูเก็ต - ท่าเรืออ่าวปอ ตอน บ.ป่าคลอก - บ.พารา (ปี 2562)	ภูเก็ต	5+900-14+000	8.100	384,161,425	หจก. หาดใหญ่เรือ ซึการโยธา	สท.1	12 ก.พ. 2562	3 ก.ย. 2563	570	100.00	90.72	-9.28	ติตติกรรมสิทธิ์ที่ดิน / ติตติสารูปโลก	
24	212	อ.โพธารน - บึงภาพ ตอน ด.หอคำ - บึงภาพ (ปี 2563)	บึงภาพ	108+984-125+416.103 126+694.399- 127+189.000	16.926	631,541,500	บจก. พระนครศรีอยุธยา พาณิชย์และอุตสาหกรรม	สท.2	11 ก.ค. 2563	26 ม.ค. 2566	930	8.70	11.09	2.39		
25	11	อ.เด่นชัย - ลำปาง ตอน สามแยกเด่นชัย - สามแยกปาง เคาะ (ปี 2563)	แพร่	370+913-385+55	14.637	747,300,000	บจก. คริสเตียนและนิลเสน	สท.1	18 ส.ค. 2563	8 มิ.ย. 2565	660	7.70	1.50	-6.20	ติตติป่าสงวน / ที่ดินที่การรถไฟ	
26	214	ร้อยเอ็ด - อ.เกษตรวิสัย (ปี 2563)	ร้อยเอ็ด	51+953-53+760 54+280-56+203 56+703-59+503 60+601-69+900 73+275-79+200 88+200-91+903	25.457	893,286,500	บจก. ชิงเจริญก่อสร้าง บุรีรัมย์	สท.2	1 ก.ค. 2563	15 ก.พ. 2566	960	8.30	6.84	-1.46	ติตติสารูปโลก / คิดต้นไม้ หวงห้าม	
27	4051	สตูล - ท่าเรือเจบีตัง (ปี 2563)	สตูล	3+400-11+900	8.500	166,399,935	หจก. ซี.ซี. จักรกลก่อสร้าง	สท.1	6 มิ.ย. 2563	29 ส.ค. 2564	450	22.44	8.10	-14.34	ติตติสารูปโลก	
28	1091	พะเยา - น่าน ตอน บ.สองแคว - น่าน (ปี 2563)	น่าน	116+000-134+827	18.827	749,999,744		สท.1							รอลงนามในสัญญา	
29	207	บ.วัด - อ.ประทาย (ปี 2563)	นครราชสีมา	0+650-8+000 16+522-36+172	27.000	977,741,300	บจก. สินเจริญสาม	สท.2	19 ส.ค. 2563	5 พ.ค. 2566	990	5.01	7.02	2.01	ติตติสารูปโลก	
30	1001	เชียงใหม่ - บ.โป่ง (ปี 2563)	เชียงใหม่	13+700-28+200	14.500	592,037,700	บจก. เชียงใหม่คอน สตรัคชั่น	สท.1	3 ก.ค. 2563	19 พ.ย. 2565	870	6.64	1.60	-5.04	คิดต้นไม้ / ติตติสารูปโลก	
31	226	อ.หัวทึบตัน - ศรีสะเกษ (ปี 2563)	ศรีสะเกษ	235+705-249+500	13.795	659,128,800	บมจ. ส.พนมราชอุทิศศรี	สท.2	4 ก.ค. 2563	18 มิ.ย. 2566	1080	7.28	5.24	-2.04	ติตติกรรมสิทธิ์ที่ดิน / ที่ดินที่ การรถไฟ / ติตติสารูปโลก	

รายงานความก้าวหน้า งาน/โครงการ ก่อสร้างและบูรณะและปรับปรุงทางหลวงแผ่นดินและสะพาน

ประจำปีเดือน กุมภาพันธ์ 2564

กลุ่มวางแผนดำเนินงาน สำนักแผนงาน

ลำดับ	หมายเลข ทางหลวง	ชื่อสายทาง	จังหวัด	เริ่มต้น - สิ้นสุด กม.- กม.	ระยะทาง (กม.) / (แห่ง)	ค่างานตามสัญญา (บาท)	ก่อสร้างโดย	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วันเริ่ม สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำงาน (วัน)	ผลการดำเนินงาน			สถานะโครงการ/ ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ / แนวทางแก้ไข
												สะสม แผน	สะสม ผล	-ช้า +เร็ว		
32	4	อ.ตะกั่วป่า - บ.บางสัก (ปี 2563)	พังงา	769+300-776+700	7.400	290,416,000	หจก. น้อยเล็กสถาปัตย์	ศท.1	25 ก.ค. 2563	14 ก.พ. 2565	570	6.44	9.42	2.98	คิดสาธารณูปโภค	
33	366	ทางเลี่ยงเมืองสทปรีด้านใต้ ตอน 1 (ปี 2563)	สทปรี	4+450-11+000	6.550	749,690,330	บจก. ช.ทวีก่อสร้าง	ศท.1	25 ก.ค. 2563	12 ม.ค. 2566	840	1.51	9.48	5.20	คิดสาธารณูปโภค / คิดพื้นที่ถม รฟท. / คิดพื้นที่กรม ชลประทาน	
34	366	ทางเลี่ยงเมืองสทปรีด้านใต้ ตอน 2 (ปี 2563)	สทปรี	11+000-18+952	7.952	849,000,000	หจก. ชูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์คอนสตรัคชั่น	ศท.1	25 ก.ค. 2563	13 ธ.ค. 2565	810	2.65	9.41	6.76	คิดพื้นที่รฟท.	
35	4006	ตราขจร - อ.หลังสวน ตอน บ.หาดขย - บ.วังตะกอก (ปี 2563)	ชุมพร	57+500-63+900	6.400	179,600,000	บจก. นันทาราชไชย 2002	ศท.1	15 ส.ค. 2563	5 ก.พ. 2565	540	10.00	2.01	-7.99	คิดสาธารณูปโภค	
36	290	ถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมา ช่วงแยกทาง หลวงหมายเลข 205 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 2 (ด้านเหนือ) (ปี 2563)	นครราชสีมา	1+234-16+141	14.907	1,273,452,100	หจก. สีแสงการโยธา	ศท.2	24 ก.ค. 2563	8 ก.ค. 2566	1080	3.28	3.11	-0.17	คิดกรรมสิทธิ์ที่ดิน	
37	11	แยกอินทร์บุรี - อ.สากเหล็ก ตอน อ.ทับคล้อ - อ.สาก เหล็ก (ปี 2563)	พิจิตร	142+000-172+900	30.900	1,413,650,000	บจก. สรหะหลวงก่อสร้าง	ศท.1	25 ก.ค. 2563	9 ก.ค. 2566	1080	2.68	7.05	4.37		
38	4009	สุราษฎร์ธานี - อ.อ่าวลึก ตอน บ.ชอชสืบ - อ.บ้านนา สาร (ปี 2563)	สุราษฎร์ธานี	18+000-41+000	23.000	1,113,164,400	บจก. บุญสหการสร้าง	ศท.1	22 ส.ค. 2563	9 ธ.ค. 2565	840	6.37	1.73	-4.64		
39	290	ถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมา ช่วงแยกทาง หลวงหมายเลข 2 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 226 (ด้านใต้) ตอน 1 (ปี 2563)	นครราชสีมา	1+121-9+239	8.118	798,500,000	บจก. ชารววิทยคอน สตรัคชั่น	ศท.2	25 ก.ค. 2563	11 มี.ย. 2566	990	2.10	0.33	-1.77	คิดกรรมสิทธิ์ที่ดิน	
40	290	ถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมา ช่วงแยกทาง หลวงหมายเลข 2 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 226 (ด้านใต้) ตอน 2 (ปี 2563)	นครราชสีมา	9+239-13+300	4.061	898,297,900	หจก. โชคชัยการโยธา	ศท.2	26 ก.ค. 2563	10 ก.ค. 2566	1080	2.95	0.50	-2.45	คิดกรรมสิทธิ์ที่ดิน	
41	3111	อ.สามโคก - อ.เสนา (ปี 2563)	พระนครศรีอยุธยา	16+406-25+706	9.300	582,762,400	บจก. กรีนไลท์ อินเตอร์ เนชั่นแนล	ศท.1	23 ก.ค. 2563	9 พ.ย. 2565	840	5.27	7.33	2.06		
42	101	กำแพงเพชร - สุโขทัย ตอน แยก อ.ลานกระบือ - อ.สิริมาศ (ปี 2563)	ตาก , สุโขทัย	33+000-36+010 36+400-55+625	22.235	816,482,800	บจก. เทคไท แอนด์ โท	ศท.1	1 ก.ย. 2563	17 ก.พ. 2566	900	3.78	3.64	-0.14	ที่ดินไม่หวงห้าม	
43	404	ตรัง - อ.ละงู ตอน บ.นา - บ.สามแยก (ปี 2563)	ตรัง	21+869-43+000	21.131	1,054,947,000	บจก. เสริมสงวนก่อสร้าง	ศท.1	16 ก.ค. 2563	3 ม.ค. 2566 3 ก.ค. 2566	840	2.08	1.36	-0.72	คิดสาธารณูปโภค / คิดต้นไม้	
44	202	ขุขันธ์ - อ.นางเจริญ ตอน ขุขันธ์ - บ.น้ำปลัก ตอน 1 (ปี 2563)	ขุขันธ์ อำนาจเจริญ	267+630-283+980	16.350	622,701,900	บจก. บูรีรัมย์ซังซังก่อสร้าง	ศท.2	16 ก.ค. 2563	6 เม.ย. 2565	630	13.78	18.65	4.87		
45	202	ขุขันธ์ - อ.นางเจริญ ตอน ขุขันธ์ - บ.น้ำปลัก ตอน 2 (ปี 2563)	ขุขันธ์ อำนาจเจริญ	283+980-300+423	16.443	648,557,400	บจก. ดอนเมืองการช่าง	ศท.2	3 ก.ค. 2563	21 ธ.ค. 2565	840	7.90	14.88	6.98	คิดสาธารณูปโภค	
46	115	กำแพงเพชร - พิจิตร ตอน ต.บึงบัว - บ.คลองโนน (ปี 2563)	กำแพงเพชร พิจิตร	57+000-66+150	9.150	393,975,230		ศท.1							รอลงนามในสัญญา	
47	226	อ.เฉลิมพระเกียรติ - อ.จักราช - อ.หัวแถลง (ปี 2563)	นครราชสีมา	35+600-46+700	18.510	764,122,000	บจก. บูรีรัมย์ซังซังก่อสร้าง	ศท.1	18 ส.ค. 2563	4 พ.ค. 2566	990	5.56	16.39	10.83		
48	419	บ.นาขา - บ.ควนปริง (ปี 2563)	ตรัง	1+691-8+572	6.881	391,898,500	หจก. นัครชัยการโยธา	ศท.1	12 ก.ค. 2563	4 พ.ค. 2565	600	6.18	8.67	2.49		
49	205	อ.หนองบัวโคก - อ.พระทองคำ (ปี 2563)	นครราชสีมา	170+100-186+772	16.672	658,794,430	บจก. ถนนวงกบบริการ	ศท.2	22 ส.ค. 2563	9 มี.ค. 2566	930	3.31	17.48	14.17	ที่ดินไม่	
50	2166	โนนศรีภูมิ - หอมพะองคัง (ปี 2563)	บุรีรัมย์	69+000-81+000	12.000	139,557,000	บจก. เค.เอ.พี.เทวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	ศท.1	31 ก.ค. 2563	22 ธ.ค. 2564	510	12.22	16.34	4.12		
51	3481	บ.หัวสะแก - บ.หัวไผ่ (ปี 2563)	ปราจีนบุรี	37+000-47+500	10.500	898,324,300	หจก. เพ็ชรวิสากรรม	ศท.1	19 ก.ค. 2563	6 ม.ค. 2566	840	2.15	3.86	1.71	คิดสาธารณูปโภค / คิดต้นไม้	

รายงานความก้าวหน้า งาน/โครงการ ก่อสร้างและบูรณะและปรับปรุงทางหลวงแผ่นดินและสะพาน

ประจำปีเดือน กุมภาพันธ์ 2564

กลุ่มวางแผนดำเนินงาน สำนักแผนงาน

ลำดับ	หมายเลข ทางหลวง	ชื่อสายทาง	จังหวัด	เริ่มต้น - สิ้นสุด กม.- กม.	ระยะทาง (กม.) / (แห่ง)	ค่างานตามสัญญา (บาท)	ก่อสร้างโดย	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วันเริ่ม สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำงาน (วัน)	ผลการดำเนินงาน			สถานะโครงการ/ ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ / แนวทางแก้ไข
												สะสม แผน	สะสม ผล	-ช้า +เร็ว		
52	3222	อ.แก่งคอย - อ.บ้านนา ตอน ค.ห้ากิโลเมตร - ค.ชะอม (ปี 2563)	สระบุรี	10+847-24+000	11.610	573,474,000	บจก. ซอซซ์ซีพีพอร์ตติง	ศท.1	17 ก.ค. 2563	8 มี.ค. 2565	600	10.06	8.95	-1.11	ติดสาธารณูปโภค / ต้นไม้ หวงห้าม	
53	2445	บุรีรัมย์ฯ - ค.แสงโสม - อ.ประโคนชัย (ปี 2563)	บุรีรัมย์	26+500-36+600	14.100	450,002,222	หจก. ศรีประ โคนชัย ก่อสร้าง	ศท.1	25 ก.ค. 2563	14 มี.ย. 2565	690	6.10	4.98	-1.12		
54	216	ถนนวงแหวนรอบเมืองอุดรธานี (ด้านตะวันออก) ตอน แยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข 2 - แยกจุดตัดทาง หลวงหมายเลข 22 (ปี 2563)	อุดรธานี	17+392-24+554	7.162	363,000,000	บจก. เอ.อาร์.ซี.เอ็นจิเนียริ่ง	ศท.2	31 ก.ค. 2563	19 ส.ค. 2565	750	10.02	4.87	-5.15	ติดสาธารณูปโภค	
55	102	บ.ห้วยช้าง - อ.ศรีสังขาลย์ (ปี 2563)	สุโขทัย	29+545-36+600	7.055	150,099,998	หจก. รัตนชาติก่อสร้าง	ศท.1	21 ก.ค. 2563	10 ก.พ. 2565	570	12.51	12.50	-0.01	ติดต้นไม้	
56	2208	บ.โคกขี้เหล็ก - บ.ระกา (ปี 2563)	บุรีรัมย์	28+000-42+016	14.016	443,654,700	หจก. น้อยเล็กสถาปัตย์	ศท.1	29 ส.ค. 2563	18 ส.ค. 2565	720	5.27	2.78	-2.49		
57	117/225	ทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ ด้านตะวันออก ตอน แยก ทางหลวงหมายเลข 117 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 225 ตอน 1 (ปี 2564)	นครสวรรค์	0+000-1+100	1.100	950,000,000		สส.							อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง	
58		ทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ ด้านตะวันออก ตอน แยก ทางหลวงหมายเลข 117 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 225 ตอน 2 (ปี 2564)	นครสวรรค์	1+100-6+000	4.900	540,000,000		ศท.1							อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง	
59		ทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ ด้านตะวันออก ตอน แยก ทางหลวงหมายเลข 117 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 225 ตอน 3 (ปี 2564)	นครสวรรค์	6+000-11+200	5.200	740,000,000		ศท.1							อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง	
60		ทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ ด้านตะวันออก ตอน แยก ทางหลวงหมายเลข 117 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 225 ตอน 4 (ปี 2564)	นครสวรรค์	11+200-15+267	4.067	970,000,000		ศท.1							อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง	
61	226	อ.ศรีขรภูมิ - อ.ห้วยทับทัน (ปี 2564)	สุรินทร์	212+000-222+175 223+500-233+891	20.566	800,000,000		ศท.2							คค. อนุมัติทราบร่าง TOR	
62	4	สามแยกปลาสิง - อ.เหนือคลอง ตอน 1 (ปี 2564)	กระบี่	970+108-977+625	7.517	600,000,000		ศท.1							อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง	
63	4	สามแยกปลาสิง - อ.เหนือคลอง ตอน 2 (ปี 2564)	กระบี่	977+625-984+544	6.919	700,000,000		ศท.1							อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง	
64	1048	บ.สามหลัง - อ.สวรรคโลก (ปี 2564)	สุโขทัย	71+600-89+580	17.980	700,000,000		ศท.1							คค. อนุมัติทราบร่าง TOR	
65	333	อ.หนองฉาง - อุทัยธานี ตอน 1 (ปี 2564)	อุทัยธานี	147+000-155+700	8.700	470,000,000		ศท.1							คค. อนุมัติทราบร่าง TOR	
66	333	อ.หนองฉาง - อุทัยธานี ตอน 2 (ปี 2564)	อุทัยธานี	155+700-164+300	8.600	520,000,000		ศท.1							คค. อนุมัติทราบร่าง TOR	
67	202	อ.แก่งสนามนาง - อ.บัวใหญ่ (ปี 2564)	นครราชสีมา	25+660-25+900 26+900-28+245 28+245-48+000	20.918	900,000,000		ศท.2							คค. อนุมัติทราบร่าง TOR	
68	42	บ.คลองแจะ - จุดข้ามแดนถาวรสู่โขงโก-ลก ตอน บ.ไค้หน้ - บ.ลำซิ่ง (ปี 2564)	สงขลา	15+000-25+720	10.720	600,000,000		ศท.1							คค. อนุมัติทราบร่าง TOR	
69	1370	อ.สวรรคโลก - บ.ปลายาง (ปี 2564)	สุโขทัย	0+000-3+280 5+563-9+583	7.300	350,000,000		ศท.1							คค. อนุมัติทราบร่าง TOR	
70	11	อ.อินทร์บุรี - อ.สากเหล็ก ตอน ไค้ตา - เขาทراب ตอน 1 (ปี 2564)	นครสวรรค์	72+275-92+275	20.000	1,000,000,000		ศท.2							คค. อนุมัติทราบร่าง TOR	

รายงานความก้าวหน้า งาน/โครงการ ก่อสร้างและบูรณะและปรับปรุงทางหลวงแผ่นดินและสะพาน

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564

กลุ่มวางแผนดำเนินงาน สำนักแผนงาน

ลำดับ	หมายเลข ทางหลวง	ชื่อสายทาง	จังหวัด	เริ่มต้น - สิ้นสุด กม.- กม.	ระยะทาง (กม.) / (แห่ง)	ค่างานตามสัญญา (บาท)	ก่อสร้างโดย	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วันเริ่ม สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำงาน (วัน)	ผลการดำเนินงาน			สถานะโครงการ/ ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ / แนวทางแก้ไข
												สะสม แผน	สะสม ผล	-ช้า +เร็ว		
71	11	อ.อินทร์บุรี - อ.สาทเหล็ก ตอน โคดลาด - เขาทราช ตอน 2 (ปี 2564)	นครสวรรค์	92+275-112+275	20.000	1,000,000,000		ศท.2							คค. อนุมัติทราบร่าง TOR	
72	11	อ.อินทร์บุรี - อ.สาทเหล็ก ตอน โคดลาด - เขาทราช ตอน 3 (ปี 2564)	พิจิตร	112+275-131+798	19.523	1,000,000,000		ศท.2							คค. อนุมัติทราบร่าง TOR	
73	1035	บ.วังหม้อพัฒนา - บ.สำเภาทอง (ปี 2564)	ลำปาง	10+000-30+000	20.000	950,000,000		ศท.1							คค. อนุมัติทราบร่าง TOR	
74	3079	ปราจีนบุรี - อ.ศรีมหาโพธิ์ (ปี 2564)	ปราจีนบุรี	4+300-17+700	13.400	550,000,000		ศท.2							คค. อนุมัติทราบร่าง TOR	
75	4019	อ.ทุ่งใหญ่ - บ.หนองดี (ปี 2564)	นครศรีธรรมราช	1+000-15+000	14.000	700,000,000		ศท.1							คค. อนุมัติทราบร่าง TOR	
76	101	กำแพงเพชร - พิจิตร ตอน บ.คุประคู่ - บ.คลองโพธิ์ (ปี 2564)	สุโขทัย	68+250-74+890	6.640	300,000,000		ศท.1							คค. อนุมัติทราบร่าง TOR	
77	4	บ.ตำหนัก - แยกโลกเขียน ตอน 1 (ปี 2564)	พังงา	743+000-753+500	10.500	700,000,000		ศท.1							อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง	
78	4	บ.ตำหนัก - แยกโลกเขียน ตอน 2 (ปี 2564)	พังงา	753+500-762+000	8.500	650,000,000		ศท.1							อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง	
79	205	อ.เทพสถิต - อ.ป่าหน่อดงครก ตอน บ.ช่องสำราญ - บ.ลำปิง ตอน 1 (ปี 2564)	ชัยภูมิ	111+572-119+672 122+472-137+100	22.728	680,000,000		ศท.2							คค. อนุมัติทราบร่าง TOR	
80	205	อ.เทพสถิต - อ.ป่าหน่อดงครก ตอน บ.ช่องสำราญ - บ.ลำปิง ตอน 2 (ปี 2564)	ชัยภูมิ	137+100-150+752	13.652	680,000,000		ศท.2							คค. อนุมัติทราบร่าง TOR	
81	333	อ.อุททอง - บ.สระกระโจม (ปี 2564)	สุพรรณบุรี	2+450-17+450	15.000	640,000,000		ศท.1							คค. อนุมัติทราบร่าง TOR	
82	223	สกลนคร - อ.ธาตุนม ตอน สกลนคร - อ.นาแก (ปี 2564)	สกลนคร นครพนม	22+517-25+000 26+250-39+516	15.750	600,000,000		ศท.2							คค. อนุมัติทราบร่าง TOR	
83	4034	ปากน้ำกระเปาะ-บ.เขาทอง ตอน บ.เขากลม - บ.ท่าหิน ดาน (ปี 2564)	กระบี่	16+500-19+500 21+000-25+565	7.565	250,000,000		ศท.1							คค. อนุมัติทราบร่าง TOR	
84	106	บ.ม่วงโตน - บ.บ่อหิน (ปี 2564)	ลำพูน	119+820-136+000	16.180	800,000,000		ศท.1							คค. อนุมัติทราบร่าง TOR	
85	3481	บ.บางขนาก - ปราจีนบุรี ตอน บ.หัวไร่ - การเคหะฯ ปราจีนบุรี (ปี 2564)	ปราจีนบุรี	47+650-59+500	11.850	950,000,000		ศท.2							เสนอ TOR ให้ คค. พิจารณา	
86	3260	บ.มะขามส้ม - บรรจบทางหลวงหมายเลข 357 (ถนนวงแหวนสุพรรณบุรี) (ปี 2564)	สุพรรณบุรี	31+856-39+500	7.644	300,000,000		ศท.1							คค. อนุมัติทราบร่าง TOR	
87	2045	บ.สนาม - อ.วาปีปทุม (ปี 2564)	มหาสารคาม	25+300-36+476	11.137	445,000,000		ศท.2							คค. อนุมัติทราบร่าง TOR	
88	115	กำแพงเพชร - พิจิตร ตอน บ.เนินสมอ - สี่แยกซาก เหล็ก (ปี 2564)	พิจิตร	95+980-106+840	10.860	650,000,000		ศท.1							คค. อนุมัติทราบร่าง TOR	
89	375	ด.ลำลูกบัว - บรรจบทางหลวงหมายเลข 346 (ปี 2564)	นครปฐม	62+076-69+324	7.248	350,000,000		ศท.1							อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง	
90	2445	บ.แสงโสม - หัวเสา (ปี 2564)	บุรีรัมย์	53+120-59+400	6.280	200,000,000		ศท.2							คค. อนุมัติทราบร่าง TOR	
91	228	อ.ศรีบุญเรือง - บ.วังหิน (ปี 2564)	หนองบัวลำภู	59+374-84+617	25.243	950,000,000		ศท.2							เสนอ TOR ให้ คค. พิจารณา	
92	2077	สุรินทร์ - บ.หนองลู (ปี 2564)	สุรินทร์	12+050-18+500 27+000-35+800	15.250	600,000,000		ศท.2							คค. อนุมัติทราบร่าง TOR	
93	3210	บ.พังงอน - บ.จางวาง (ปี 2564)	จันทบุรี	0+000-14+520	14.520	570,000,000		ศท.2							เสนอ TOR ให้ คค. พิจารณา	

รายงานความก้าวหน้า งาน/โครงการ ก่อสร้างและบูรณะและปรับปรุงทางหลวงแผ่นดินและสะพาน

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564

กลุ่มวางแผนดำเนินงาน สำนักแผนงาน

ลำดับ	หมายเลข ทางหลวง	ชื่อสายทาง	จังหวัด	เริ่มต้น - สิ้นสุด กม.- กม.	ระยะทาง (กม.) / (แห่ง)	ค่างานตามสัญญา (บาท)	ก่อสร้างโดย	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วันเริ่ม สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำงาน (วัน)	ผลการดำเนินงาน			สถานะโครงการ/ ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ / แนวทางแก้ไข
												สะสม แผน	สะสม ผล	-ช้า +เร็ว		
94	4137	บ.ทุ่งคันทา - แยกสวนทศ (ปี 2564)	สตูล	0+200-23+430	23.230	800,000,000		ศท.1							อยู่ระหว่างจัดทำการากลาง	
95	2083	อ.มหาชนะชัย - อ.คำเขื่อนแก้ว (ปี 2564)	ยโสธร	43+205-48+205 49+848-54+380 55+805-59+190	12.917	520,000,000		ศท.2							เสนอ TOR ให้ คค. พิจารณา	
96	3291	บ.เจดีย์หัก - บ.หนองหอย (ปี 2564)	ราชบุรี	0+000-3+920 4+207-9+242	8.955	150,000,000		ศท.1							คค. อนุมัติทราบร่าง TOR	
97	201	บ.ผานกเค้า - บ.หลักร้อยหกสิบ (ปี 2564)	เลย	270+000-272+268 275+575-186+600 289+075-296+337	20.555	900,000,000		ศท.1							คค. อนุมัติทราบร่าง TOR	
98	2074	บุรีรัมย์ - ลำน้ำมูล (ปี 2564)	บุรีรัมย์	13+500-43+193	29.693	600,000,000		ศท.2							คค. อนุมัติทราบร่าง TOR	
99	2208	อ.ประโคนชัย - ระเบกา (ปี 2564)	บุรีรัมย์	2+000-26+000	24.000	900,000,000		ศท.2							คค. อนุมัติทราบร่าง TOR	
100	3290	บ.โคกอุดม - อ.นาคี (ปี 2564)	ปราจีนบุรี	0+000-9+000	9.000	300,000,000		ศท.2							คค. อนุมัติทราบร่าง TOR	
101	3481	บ.บางขนก - ปราจีนบุรี ตอน บ.บางขนก - บ.บางคย (ปี 2564)	ปราจีนบุรี	27+000-35+000	8.000	700,000,000		ศท.2							เสนอ TOR ให้ คค. พิจารณา	
102	304	ปรับปรุงทางคู่ขนานบริเวณบ้านหนองก่ 2 แห่ง (ปี 2564)	ปราจีนบุรี			150,000,000		ศส.							คค. อนุมัติทราบร่าง TOR	
103	2120	บ.สัมปอ - บ.หนองกรด (ปี 2564)	บุรีรัมย์	0+000-6+000	6.000	200,000,000		ศท.2							คค. อนุมัติทราบร่าง TOR	
104	1023	แพร่ - อ.วังชัน ตอน บ. นารี - อ.วังชัน (ปี 2564)	แพร่	24+000-33+500 36+000-40+500 43+000-59+500 62+000-64+000 66+000-77+000	43.500	950,000,000		ศท.1							อยู่ระหว่างจัดทำการากลาง	
105	1202	พะเยา - บ.สันคันทาน (ปี 2564)	พะเยา	4+640-33+922	29.282	1,100,000,000		ศท.1							อยู่ระหว่างจัดทำการากลาง	
106	3497	บ.ช้างแรด - อ.บางสะพานน้อย (ปี 2564)	ประจวบคีรีขันธ์	0+000-10+590	10.590	150,000,000		ศท.1							คค. อนุมัติทราบร่าง TOR	
107	4055	บ.ป่าซ - บ.ไอร่ไพแซ (ปี 2564)	นราธิวาส	24+700-30+500 33+552-36+000	5.248	160,000,000		ศท.1							อยู่ระหว่างจัดทำการากลาง	
108	2023	อ.กุมภวาปี - บ.โนนสวรรค์ (ปี 2564)	อุดรธานี	9+000-29+000	20.000	275,000,000		ศท.2							คค. อนุมัติทราบร่าง TOR	
109	215	ร้อยเอ็ด - สุวรรณภูมิ ตอน ร้อยเอ็ด - บ.หนองเม็ก (ปี 2564)	ร้อยเอ็ด	4+800-15+500 22+000-25+700	14.400	730,000,000		ศท.2							คค. อนุมัติทราบร่าง TOR	
110	2032	บ.ท่าดอกแก้ว - อ.ศรีสงคราม (ปี 2564)	นครพนม	0+000-28+000	28.000	980,000,000		ศท.2							คค. อนุมัติทราบร่าง TOR	
		110	โครงการ		1,543.287	73,533,686,447										
กิจกรรมก่อสร้างทางแยกต่างระดับ สะพาน และท่ออุโมงค์																
1	1/11	สะพานข้ามทางแยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข 1 กับ ทางหลวงหมายเลข 11 (แยกมโหรี หรือแยก ภาคเหนือ) (ปี 2561)	ลำปาง	700+587-700+587	1.000	551,400,000	บจก. เชียงใหม่คอน สตรัคชั่น	ศส.	11 ม.ค. 2561	28 มี.ย. 2563 29 ต.ค. 2563 3 ต.ค. 2563	900 962 997	100.00	99.48	-0.52	งานแล้วเสร็จ/ ส่งมอบงาน 21 ม.ค. 64	

รายงานความก้าวหน้า งาน/โครงการ ก่อสร้างและบูรณะและปรับปรุงทางหลวงแผ่นดินและสะพาน

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564

กลุ่มวางแผนดำเนินงาน สำนักแผนงาน

ลำดับ	หมายเลข ทางหลวง	ชื่อสายทาง	จังหวัด	เริ่มต้น - สิ้นสุด กม.- กม.	ระยะทาง (กม.) / (แห่ง)	ค่างานตามสัญญา (บาท)	ก่อสร้างโดย	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วันเริ่ม สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำงาน (วัน)	ผลการดำเนินงาน			สถานะโครงการ/ ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ / แนวทางแก้ไข
												สะสม แผน	สะสม ผล	-ช้า +เร็ว		
2	2	สะพานกับริบนทางหลวงหมายเลข 2 ที่ กม.43-44 (ขาเข้าและขาออก) รวมทางคู่ขนาน (ปี 2561)	นครราชสีมา	43+000-43+000	1.000	336,000,000	บจก. เอส. เทค.คอนฯ	สศ.	7 ก.พ. 2561	27 ม.ค. 2563 18 พ.ค. 2563 20 มิ.ย. 2563	720 832 865	100.00	47.86	-52.14	คำสั่งศาลปกครองระงับการก่อสร้างสะพานกับริบชั่วคราวก่อนจนกว่าศาลจะมีคำพิพากษาหรือมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น	สะพาน กม.43 กำลังดำเนินการแก้ไขแบบและสัญญาเพื่อตัดงานออก
3	2	ทางแยกต่างระดับปากท่อ (ปี 2561)	ราชบุรี	122+192-122+192	1.000	434,800,000	บมจ.คริสเตียนีและนิลเสน (ไทย)จำกัด(มหาชน)	สศ.	11 ม.ค. 2561	28 มิ.ย. 2563 20 ธ.ค. 2563 3 ก.พ. 2564	870 1075 1120	100.00	97.63	-2.37	งานแล้วเสร็จ 17 ก.พ.64	
4	41 /4009	สะพานข้ามทางแยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข 41 กับทางหลวงหมายเลข 4009 (แยกเวียงสระ) (ปี 2562)	สุราษฎร์ธานี	225+800-225+800	1.000	616,267,000	บจก. พีระมิดคอนกรีต	สศ.	19 เม.ย. 2562	5 ส.ค. 2564	840	54.25	99.70	45.45		
5	231 /23	ทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 231 กับทางหลวงหมายเลข 23 (แยกคงอุลิ่ง)(พร้อมทางคู่ขนาน) (ปี 2562)	อุบลราชธานี	2+241-2+241	1.000	798,655,400	บจก. ส.एमรามูอินดิสทรี	สศ.	30 เม.ย. 2562	13 เม.ย. 2565	1080	47.26	52.59	5.33	ติดसारูปโลก	
6	41	สะพานข้ามคลองชลประทานระหว่างสี่แยกปฐมพร - บ.เขาบ่อ (ปี 2562)	ชุมพร	2+878-2+878	1.000	175,400,000	บจก. ชุมพรแอสฟัลท์	สศ.	8 มี.ค. 2562	24 ก.พ. 2564 12 ต.ค. 2565	720 1320	51.55	20.72	-30.83	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินของกรมชลประทานด้านขวาทาง/ได้รับอนุมัติปรับแผนงาน ลว.
7	307	ซ่อมสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา (สะพานบวลจวี) (ปี 2562)	นนทบุรี	-	1.000	146,494,000	กิจการสำรวจวัดเอสเคฯ	สศ.	30 เม.ย. 2562	20 ต.ค. 2563 28 มี.ค. 2564	540 720	100.00	99.04	-0.96		
8	1	สะพานกับริบนทางหลวงหมายเลข 1 ที่ กม. 90+000,กม.104+200 (ขาเข้า) (ปี 2562)	สระบุรี	90+000-104+200	1.000	214,561,000	บจก. บูริมพนาลีทรี	สศ.	24 พ.ค. 2562	11 มิ.ย. 2564	750	33.15	39.39	6.24	ติดसारูปโลก (ปรับแผน)	
9	35	สะพานกับริบนทางหลวงหมายเลข 35 ที่ กม. 34 (ขาออก) (พร้อมทางขนาน) (ปี 2562)	สมุทรสาคร	34+000-34+000	1.000	399,500,000	หจก.นภาก่อสร้าง	สศ.	26 มี.ค. 2562	13 ม.ค. 2564 11 ก.พ. 2564 25 ก.พ.2564	660 689 703	92.03	100.00	7.97	ติดसारูปโลก	
10	4	ทางแยกต่างระดับวังยาว (ปี 2563)	ประจวบคีรีขันธ์		1.000	410,000,000	บจก. เอส.เค.วาช.คอนสตรัคชั่น	สศ.			780				อยู่ระหว่างขออนุมัติจ้าง	
11	3 /3152	ปรับปรุงทางแยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข 3 กับทางหลวงหมายเลข 3152 (แยกเข้า อ.ท่าใหม่) (ปี 2563)	จันทบุรี		1.000	322,868,000	บจก. สามัคคีที่ดินและเกาะ	สศ.	4 ก.พ. 2564	22 ส.ค.2566	930	1.09	0.80	-0.29	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน/ติดขัฒสารูปโลก	
12	1 /11	ปรับปรุงทางแยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข 1 กับทางหลวงหมายเลข 11 (แยกภาคเหนือ) (ปี 2563)	ลำปาง		1.000	91,080,000	บจก. เชียงใหม่คอนสตรัคชั่น	สศ.	30 พ.ค. 2563	23 ก.ค. 2564	420	20.83	64.59	43.76		
13	362 /3041	สะพานข้ามทางแยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข 362 กับทางหลวงหมายเลข 3041 ถนนวงแหวนรอบ เมืองสระบุรี ด้านตะวันตก (แยกสี่แยกเมืองเสาใหม่) (ปี 2563)	สระบุรี		1.000	507,718,600	บจก. ชวาวัญคอนสตรัคชั่น	สศ.	17 ก.ค. 2563	1 ก.ค. 2566	1080	10.10	14.59	4.49		
14	41 /417	ทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 41 กับทางหลวงหมายเลข 417 (แยกสนามบิน) (ปี 2563)	สุราษฎร์ธานี		1.000	1,324,951,800	บจก. อิตาเลียนไทยฯ	สศ.	29 ส.ค. 2563	13 ส.ค. 2566	1080	1.36	8.38	7.02		

รายงานความก้าวหน้า งาน/โครงการ ก่อสร้างและบูรณะและปรับปรุงทางหลวงแผ่นดินและสะพาน

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564

กลุ่มวางแผนดำเนินงาน สำนักแผนงาน

ลำดับ	หมายเลข ทางหลวง	ชื่อสายทาง	จังหวัด	เริ่มต้น - สิ้นสุด กม.- กม.	ระยะทาง (กม.) / (แห่ง)	ค่างานตามสัญญา (บาท)	ก่อสร้างโดย	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วันเริ่ม สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำงาน (วัน)	ผลการดำเนินงาน			สถานะโครงการ/ ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ / แนวทางแก้ไข
												สะสม แผน	สะสม ผล	-ช้า +เร็ว		
15	4	สะพานข้ามทางแยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข 4 กับ ทางหลวงหมายเลข 3087 (แยกข้าง) (ปี 2563)	ราชบุรี		1.000	544,560,800	บจก. บูริรัมย์ธงษ์ก่อสร้าง	สศ.	5 ต.ค. 2563	24 ต.ค. 2565	750	7.61	12.43	4.82		
16	1	สะพานกัลป์รบนทางหลวงหมายเลข 1 บริเวณกอง คลังแสงทหาร (ขาเข้าและขาออก) (ปี 2563)	นครสวรรค์		1.000	270,454,900	บจก. พรสวัสดิ์ก่อสร้าง	สศ.	25 ก.ย. 2563	12 ม.ค. 2566	840	1.91	9.66	7.75		
17	34	สะพานลอยกลับรบนทางหลวงหมายเลข 34 บริเวณ บางบ่อ (ขาเข้าและออก) (ปี 2563)	สมุทรปราการ		1.000	355,730,000	หจก. ประโยชน์การโยธา	สศ.	25 ก.ย. 2563	13 พ.ย. 2565	780	1.38	4.55	3.17		
18	304	สะพานกัลป์รบนทางหลวงหมายเลข 304 บริเวณ บ้านหนองก่ (ขาเข้าและขาออก) (ปี 2563)	ปราจีนบุรี		1.000	268,000,000	บจก. ไทยวิวัฒน์วิศวกรรม ทาง	สศ.			780				อยู่ระหว่างขออนุมัติจ้าง	
19	35	ทางแยกต่างระดับบ้านแพ้ว (ปี 2564)	สมุทรสาคร	37+600-37+600	1.000	600,000,000		สศ.							อยู่ระหว่างจัดทราคารากลาง	
20	290/304	ทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 290 กับ ทางหลวงหมายเลข 304 (ปี 2564)	นครราชสีมา	17+941-17+941 284+614-284+614	1.000	1,580,000,000		สศ.							คค. อนุมัติทราบร่าง TOR	
21	1	สะพานลอยกลับรบนทางหลวงหมายเลข 1 บริเวณ บ.ชะแมบ (ขาเข้า) (ปี 2564)	พระนครศรีอยุธยา	71+200-71+200	1.000	150,000,000		สศ.							คค. อนุมัติทราบร่าง TOR	
22	2	สะพานลอยกลับรบนทางหลวงหมายเลข 1 บริเวณ บ.ชะแมบ (ขาออก) (ปี 2564)	พระนครศรีอยุธยา	74+550-74+550	1.000	150,000,000		สศ.							คค. อนุมัติทราบร่าง TOR	
23	4/406	ทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 4 กับทาง หลวงหมายเลข 406 (แยกขวา) (ปี 2564)	สงขลา	1228+900-1228+900	1.000	950,000,000		สศ.							อยู่ระหว่างจัดทราคารากลาง	
24	4	ปรับปรุงทางแยกต่าง (ปี 2564)	เพชรบุรี	168+982-168+982	1.000	100,000,000		สศ.							คค. อนุมัติทราบร่าง TOR	
25	M6/น.ม.1120	ทางแยกต่างระดับเชื่อมทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอิน-นครราชสีมา กับ ทางหลวงชนบท หมายเลข น.ม.1120 (ถนนสุรนารี2) (ปี 2564)	พระนครศรีอยุธยา		1.000	400,000,000		สศ.							คค. อนุมัติทราบร่าง TOR	
25					โครงการ	25.000	11,698,441,500									
กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2)																
1	4	ชุมพร - ระนอง ดอน บ.ทรายแดง - บ.บางนอน (ปี 2560)	ระนอง	585+250-603+000	17.750	847,380,000	บ.ทองมาคอนกรีตเคอร์ จำกัด	สท.1	21 มี.ค. 2560	4 มี.ค. 2563 24 ธ.ค. 2563	1080 1740	40.19	55.84	15.65	ติดสารานูปโลก	
2	22	อ.หนองหาน - อ.พังโคน ดอน 1 (ปี 2561)	สกลนคร	60+000-74+850 79+420-88+000	23.430	987,302,011	บจก. บัญชากิจ จำกัด	สค.	1 ต.ค. 2561	17 ม.ค. 2564	840	95.52	96.11	0.59		
3	22	อ.หนองหาน - อ.พังโคน ดอน 2 (ปี 2561)	สกลนคร	88+000-104+700	16.700	954,248,133	บจก. ไทยวิวัฒน์วิศวกรรม ทาง	สค.	1 ต.ค. 2561	17 ม.ค. 2564	840	98.98	100.00	1.02	งานแล้วเสร็จ 2 พ.ย. 63	
4	22	สกลนคร - นครพนม ดอน 1 (ปี 2561)	สกลนคร	155-480-156+950 180+540-188+400 189+100-197+676	17.906	827,776,711	บจก. เสริมสงวนก่อสร้าง	สค.	1 ต.ค. 2561	16 ก.พ. 2564	870	99.89	97.37	-2.52	งานแล้วเสร็จ 16 ก.พ.64	
5	22	สกลนคร - นครพนม ดอน 2 (ปี 2561)	สกลนคร, นครพนม	197+676-223+073.635	25.398	867,033,106	บจก. พระนครศรีอยุธยา พาณิชย์และอุตสาหกรรม	สค.	1 ต.ค. 2561	16 ก.พ. 2564	870	99.84	100.00	0.16	งานแล้วเสร็จ 17 ก.พ.64	

รายงานความก้าวหน้า งาน/โครงการ ก่อสร้างและบูรณะและปรับปรุงทางหลวงแผ่นดินและสะพาน

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564

กลุ่มวางแผนดำเนินงาน สำนักแผนงาน

ลำดับ	หมายเลข ทางหลวง	ชื่อสายทาง	จังหวัด	เริ่มต้น - สิ้นสุด กม.- กม.	ระยะทาง (กม.) / (แห่ง)	ค่างานตามสัญญา (บาท)	ก่อสร้างโดย	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วันเริ่ม สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำงาน (วัน)	ผลการดำเนินงาน			สถานะโครงการ/ ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ / แนวทางแก้ไข
												สะสม แผน	สะสม ผล	-ช้า +เร็ว		
6	23	ร้อยเอ็ด - โขสทร ตอน 1 (ปี 2561)	ร้อยเอ็ด	115+512-141+412	25.900	960,724,162	China Railway 20 Bureau Group Corporation 537.854.000	ศค.	1 ต.ค. 2561	16 ก.พ. 2564	870	99.90	79.94	-19.97		
7	23	ร้อยเอ็ด - โขสทร ตอน 2 (ปี 2561)	ร้อยเอ็ด, โขสทร	142+412-175+500	33.088	1,094,117,970	กิจการร่วมค้า ช.ทวี - ทองมา 599,614,000	ศค.	1 ต.ค. 2561	16 ก.พ. 2564	870	98.81	99.99	1.18		
8	33	อ.บางปะหัน - อ.นครหลวง - อ.ภาชี - หินกอง (329 เดิม) ตอน บ.ภาชี - บ.หินกอง ตอน 1 (ปี 2561)	อยุธยา	54+273-69+250	14.977	628,760,000	บจก.บิยูชากิจ	ศท.1	27 ก.พ. 2561	13 ต.ค. 2563 27 พ.ย. 2563	960 1005	100.00	85.41	-14.59	ติดसारูปโลก	
9	33	อ.บางปะหัน - อ.นครหลวง - อ.ภาชี - หินกอง (329 เดิม) ตอน บ.ภาชี - บ.หินกอง ตอน 2 (ปี 2561)	อยุธยา, สระบุรี	69+250-81+000	11.750	628,997,580	บจก.โรจสินก่อสร้าง	ศท.1	20 ก.พ. 2561	6 ต.ค. 2563 20 พ.ย. 2563	960 1005	100.00	99.99	-0.01	งานแล้วเสร็จ 18 พ.ย. 63	
10	103	อ.ร้องกวาง - อ.จาว ตอน บ.แม่ติบหลวง - บ.เปือย (ปี 2561)	แพร่	49+770-64+115	14.345	674,032,000	หจก.แพร่วิศวกรรม	ศท.1	18 ม.ค. 2561	7 ม.ค. 2563 12 ต.ค. 2563 18 พ.ย. 2563	720 999 1036	100.00	99.89	-0.11	งานแล้วเสร็จ 18 พ.ย. 63	
11	304	อ.ภินทรบุรี-อ.วังน้ำเขียว ตอน 3 ส่วนที่ 2 (ปี 2558)	นครราชสีมา, ประจวบคีรีขันธ์	192+015 - 195+465	3.450	794,200,000	บ.ชนะสินพัฒนา (1999) จำกัด	ศส.	25 มี.ย. 2558	8 มี.ย. 2561 15 พ.ย. 2562 20 ม.ค. 2563 27 ม.ค. 2563 12 มี.ย. 2563 10 ก.ย. 2563	1080 1605 1671 1678 1815 1905	100.00	77.10	-22.90	ปัญหาวัสดุในการทำงาน	โครงการฯ ได้เร่งรัดบริษัทฯ เร่งนำเครื่องจักรและแรงงาน เข้ามาเพื่อเร่งรัดงานก่อสร้าง ให้แล้วเสร็จตามสัญญา/ โครงการฯ ทำหนังสือเร่งรัด งานก่อสร้าง และประชุม เร่งรัดงานก่อสร้างอย่างต่อเนื่อง
12	210	หนองบัวลำภู - เสดย ตอน อ.นาหว้า - บ.วังสำราญ (ปี 2562)	หนองบัวลำภู	80+190-81+821 84+350-94+048	11.329	889,120,800	บจก. ทองมอกอนเทรค เคอร์	ศท.2	1 มี.ค. 2562	12 ก.พ. 2565 4 พ.ย. 2565	1080 1345	29.18	35.37	6.19		
13	2178	แยกทางหลวงหมายเลข 2085 - อุบลราชธานี (ปี 2562)	อุบลราชธานี	41+500-27+910	14.590	598,166,800	บ.ส.เขมรราชอินดัสตรี จำกัด	ศท.2	26 ม.ค. 2562	1 พ.ค. 2564	840	91.74	87.32	-4.42		
14	12	ลำน้ำพาน-บ.หลุม (ปี 2562)	กาฬสินธุ์	0+000-7+867	7.867	597,950,000	บจก. พระนครศรีอยุธยา พาณิชย์และอุตสาหกรรม	ศท.2	23 ก.พ. 2562	11 มี.ย. 2564	840	85.50	99.29	13.79		
15	225	นครสวรรค์ - ชัยภูมิ ตอน บ.ชัยภูมิ - บ.ชัยตะแบก (ปี 2562)	เพชรบูรณ์	142+780-152+200	9.420	290,999,756	หจก.เชียงใหม่ 49 คอน สตรัคชั่น	ศท.1	31 ม.ค. 2562	20 ธ.ค. 2563	690	100.00	93.20	-6.80	ติดคั่นไม้หวงห้าม	
16	101	อ.ร้องกวาง - น่าน ตอน บ.ห้วยแก้ว - บ.ห้วยน้ำอุ่น (ปี 2562)	แพร่, น่าน	300+050-316+200	16.150	1,093,900,000	บจก.แพร่ธำรงวิทย์	ศท.1	15 พ.ค. 2563	29 เม.ย. 2566	1080	8.66	15.93	7.27	ติดกรมสิทธิที่ดิน / सारูปโลก / ติดคั่นไม้	
17	225	นครสวรรค์ - ชัยภูมิ ตอน อ.บ้านเขว้า - ชัยภูมิ (ปี 2563)	ชัยภูมิ	236+755-251+690	14.935	621,325,100	บจก. กิพทการ	ศท.2	3 ก.ค. 2563	21 ต.ค. 2565	780	12.00	12.54	0.54	ติดसारูปโลก / ติดคั่นไม้	
18	101	สุโขทัย - อ.สวรรคโลก ตอน ด.บางยม - อ.สวรรคโลก (ปี 2563)	สุโขทัย	105+400-130+000	24.600	982,972,000	บจก. ชัยนันท์ทิวาวิ ก่อสร้าง (2524)	ศท.1	18 ก.ย. 2563	4 มี.ย. 2566	990	1.66	10.28	8.62	ติดसारูปโลก / ติดคั่นไม้	
19	415	พังงา - อ.บ้านคานง ตอน บ.บางคราม - บ.ปากน้ำ ตอน 1 (ปี 2563)	สุราษฎร์ธานี	21+381-29+540	8.159	325,993,000	บจก. ศิริวิบูลย์พัฒนาการ	ศท.1	17 ก.ย. 2563	5 มี.ค. 2565 10 มี.ค. 2565	540	6.23	1.38	-4.85		

รายงานความก้าวหน้า งาน/โครงการ ก่อสร้างและบูรณะและปรับปรุงทางหลวงแผ่นดินและสะพาน

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564

กลุ่มวางแผนดำเนินงาน สำนักแผนงาน

ลำดับ	หมายเลข ทางหลวง	ชื่อสายทาง	จังหวัด	เริ่มต้น - สิ้นสุด กม.- กม.	ระยะทาง (กม.) / (แห่ง)	ค่างานตามสัญญา (บาท)	ก่อสร้างโดย	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วันเริ่ม สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำงาน (วัน)	ผลการดำเนินงาน			สถานะโครงการ/ ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ / แนวทางแก้ไข
												สะสม แผน	สะสม ผล	-ช้า +เร็ว		
20	415	พังงา - อ.บ้านตาขุน ตอน บ.บางคราม - บ.ปากน้ำ ตอน 2 (ปี 2563)	สุราษฎร์ธานี	29+540-39+400	9.860	325,992,000	บจก. สิริโพนุลย์ พัฒนาการ	ศท.1	17 ก.ย. 2563	9 เม.ย. 2565	570	4.43	2.89	-1.54		
21	415	พังงา - อ.บ้านตาขุน ตอน บ.บางคราม - บ.ปากน้ำ ตอน 3 (ปี 2563)	สุราษฎร์ธานี	39+400-47+300	7.900	397,792,000	บจก. สหสถาพรขนส่ง	ศท.1	18 ก.ย. 2563	10 พ.ค. 2565	600	3.23	4.81	1.58		
22	415	พังงา - อ.บ้านตาขุน ตอน บ.บางคราม - บ.ปากน้ำ ตอน 4 (ปี 2563)	สุราษฎร์ธานี	47+300-48+161	0.861	363,600,000	บจก. เอส ซี จี 1995	ศท.1	18 ก.ย. 2563	6 ธ.ค. 2565	810	2.94	4.78	1.84		
23	225	นครสวรรค์ - ชัยภูมิ ตอน อ.ชุมแสง - อ.หนองบัว ตอน 1 (ปี 2563)	นครสวรรค์	33+000-45+000	12.000	872,819,000	บจก. เอส.เค. วาย.คอน สตรัคชั่น	ศท.1	29 ต.ค. 2563	14 มิ.ย. 2566	1020	3.18	4.13	0.95	ติดสาธารณูปโภค	
24	225	นครสวรรค์ - ชัยภูมิ ตอน อ.ชุมแสง - อ.หนองบัว ตอน 2 (ปี 2563)	นครสวรรค์	45+000-70+000	25.000	915,358,732	หจก. สี่แฉงการโยธา	ศท.1	28 ต.ค. 2563	15 พ.ย. 2565	810	4.36	14.20	9.84	ติดสาธารณูปโภค	
25	225	นครสวรรค์ - ชัยภูมิ ตอน อ.หนองบัวระเหว - อ.บ้านเขว้า (ปี 2564)	ชัยภูมิ	224+300-236+755	12.455	520,000,000		ศท.2							คก. อนุมัติทราบร่าง TOR	
26	225	นครสวรรค์ - ชัยภูมิ ตอน บ.ศรีมงคล - อ.บึงสามพัน (ปี 2564)	เพชรบูรณ์	94+750-114+852	20.102	1,000,000,000		ศท.2							คก. อนุมัติทราบร่าง TOR	
27	229	อ.มัญจาคีรี - แยกช่องสามหมอ (ปี 2564)	ขอนแก่น	26+095-39+545 42+000-54+885	26.335	1,130,000,000		ศท.2							คก. อนุมัติทราบร่าง TOR	
		27	โครงการ		426.257	20,190,560,861										
กิจกรรมแก้ไขปัญหารถจักรยานยนต์ที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก																
1	35	ปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 35 ตอน ทางแยกต่าง ระดับบางขุนเทียน - เอกชัย ตอน 1 (ปี 2561)	กรุงเทพมหานคร	9+800-13+300	3.500	707,500,000	บจก.บุญสหการก่อสร้าง	ศท.1	10 ก.พ. 2561	29 เม.ย. 2563 25 ธ.ค. 2563	810 1050	100.00	87.16	-12.84	ติดสาธารณูปโภค	
2	35	ปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 35 ตอน ทางแยกต่าง ระดับบางขุนเทียน - เอกชัย ตอน 2 (ปี 2561)	กรุงเทพมหานคร	13+300-17+400	4.100	798,555,000	บจก.เมสซิ่งโซล	ศท.1	1 ก.พ. 2561	20 พ.ค. 2563 14 ก.พ. 2564 14 เม.ย. 2564	840 1110 1169	95.11	92.99	-2.12		
3	35	ปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 35 ตอน ทางแยกต่าง ระดับบางขุนเทียน - เอกชัย ตอน 3 (ปี 2561)	กรุงเทพมหานคร	17+400-21+500	4.100	794,043,000	บจก.เอ็ม.ซี.คอนสตรัคชั่น (1979)	ศท.1	20 ก.พ. 2561	7 ต.ค. 2563 15 พ.ย. 2563	900 1000	99.78	94.34	-5.44	งานแล้วเสร็จ 5 พ.ย. 63	
4	3344	แยกทางหลวงหมายเลข 34 (บางนา - ตราด) - บรรจบ ทางหลวงหมายเลข 3 (สุขุมวิท) (ปี 2561)	สมุทรปราการ	16+450-19+500	3.050	379,800,000	หจก. อึ้งแสวง	ศท.2	11 ม.ค. 2561	28 มิ.ย. 2563 16 ม.ค. 2564 2 มี.ค. 2564	900 1102 1147	100.00	97.21	-2.79	ติดสาธารณูปโภค	
5	3901	ทางคู่ขนานวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ด้านซ้ายทาง ตอน 1 (ปี 2562)	ปทุมธานี	62+300-73+800	11.500	1,172,081,700	บจก. ซีวิลเอนจิเนียริง	ศท.1	21 มิ.ย. 2562	5 ม.ค. 2565	930	40.43	61.14	20.71	ติดสาธารณูปโภค	
6	3901	ทางคู่ขนานวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ด้านซ้ายทาง ตอน 2 (ปี 2562)	พระนครศรีอยุธยา	73+800-84+127	10.327	1,265,406,463	บจก. เอส เทคซีวิล แอนด์ คอนสตรัคชั่น	ศท.1	23 ต.ค. 2562	6 ต.ค. 2565	1080	47.04	50.19	3.15	ติดสาธารณูปโภค	
7	3902	ทางคู่ขนานวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ด้านขวาทาง ตอน 1 (ปี 2562)	ปทุมธานี	62+300-73+800	11.500	1,174,452,350	บจก. ดอนเมืองการช่าง	ศท.1	4 ก.ค. 2562	19 ธ.ค. 2564	900	44.47	63.86	19.39	ติดสาธารณูปโภค	
8	3902	ทางคู่ขนานวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ด้านขวาทาง ตอน 2 (ปี 2562)	พระนครศรีอยุธยา	73+800-84+127	10.327	1,090,220,000	บจก. ธนะสินพัฒนา	ศท.1	27 มิ.ย. 2562	10 มิ.ย. 2565	1080	29.19	37.24	8.05		

รายงานความก้าวหน้า งาน/โครงการ ก่อสร้างและบูรณะและปรับปรุงทางหลวงแผ่นดินและสะพาน

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564

กลุ่มวางแผนดำเนินงาน สำนักแผนงาน

ลำดับ	หมายเลข ทางหลวง	ชื่อสายทาง	จังหวัด	เริ่มต้น - สิ้นสุด กม.- กม.	ระยะทาง (กม.) / (แห่ง)	ค่างานตามสัญญา (บาท)	ก่อสร้างโดย	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วันเริ่ม สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำงาน (วัน)	ผลการดำเนินงาน			สถานะโครงการ/ ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ / แนวทางแก้ไข
												สะสม แผน	สะสม ผล	-ช้า +เร็ว		
9	304	อ.ปากเกร็ด - ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ (ปี 2562)	นนทบุรี, กรุงเทพฯ	0+000-9+000	9.000	1,293,366,000	บจก. บุญชัยพาณิชย์ (1979)	ศท.1	1 ต.ค. 2562	16 ก.ค. 2565	1020	9.96	3.54	-6.42	ติดสาธารณูปโภค / พื้นที่ทับซ้อนกับ รฟม. / รอรับพื้นที่จากกรมชลประทาน	
10	3233	อนครชัยศรี - ค.คอนลุม (ปี 2562)	นครปฐม	3+700-9+920 10+400-16+825 17+865-26+797	21.575	975,745,000	บจก. แสงชัยโชค	ศท.1	19 เม.ย. 2562	4 ต.ค. 2564	900	46.90	43.40	-3.50	ติดสาธารณูปโภค / ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน	
11	3423	สมุทรสาคร - ค.โลกขาม (ปี 2562)	สมุทรสาคร	0+200-7+137	6.937	150,099,000	บจก. ทนงศักดิ์วิวัฒน์	ศท.1	28 ก.พ. 2562	18 ธ.ค. 2563	660	100.00	97.73	-2.27	ติดสาธารณูปโภค	
12	31	พัฒนาภูมิวิมถนนวนิภาวศิริรังสิต ตอน 1 (ปี 2562)	กรุงเทพมหานคร	5+500-10+700	1.000	677,325,000	บจก. สหการวิศวกรรม	ศท.1	10 ก.ค. 2562	25 ธ.ค. 2564	990	44.68	43.49	-1.19	ติดสาธารณูปโภค	
13	31	พัฒนาภูมิวิมถนนวนิภาวศิริรังสิต ตอน 2 (ปี 2562)	กรุงเทพมหานคร	10+700-28+030	1.000	597,679,863	บจก. ซีวิลเอนจิเนียริง	ศท.1	10 ก.ค. 2562	25 ธ.ค. 2564	990	38.26	40.56	2.30	ติดสาธารณูปโภค	
14	31	พัฒนาภูมิวิมถนนวนิภาวศิริรังสิต ตอน 3 (ปี 2562)	กรุงเทพฯ, ปทุมธานี	28+030-30+300	1.000	314,246,700	บจก. สหการวิศวกรรม	ศท.1	10 ก.ค. 2562	28 มี.ย. 2564 1 ส.ค. 2564	720 754	68.21	59.10	-9.11	ติดสาธารณูปโภค	
15	3901	ทางบริการด้านนอกของทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 (ด้านตะวันตก) ด้านซ้ายทาง ตอน 1 (ปี 2563)	นนทบุรี, ปทุมธานี	50+988-56+700	5.712	677,383,500	บจก. ซีวิล คอนสตรัคชั่น เซอร์วิสเซส แอนด์ โปริซิง	ศท.1	1 ต.ค. 2563	18 มี.ค. 2566	840	3.14	9.27	6.13		
16	3901	ทางบริการด้านนอกของทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 (ด้านตะวันตก) ด้านซ้ายทาง ตอน 2 (ปี 2563)	นนทบุรี, ปทุมธานี	56+700-62+300	5.600	664,595,900	บจก. ซีวิลเอนจิเนียริง	ศท.1	18 ก.ย. 2563	6 ธ.ค. 2565	810	4.15	17.43	13.28	ติดสาธารณูปโภค และสิ่งปลูกสร้าง	
17	3902	ทางบริการด้านนอกของทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 (ด้านตะวันตก) ด้านขวาทาง ตอน 1 (ปี 2563)	นนทบุรี, ปทุมธานี	50+988-56+700	5.712	689,702,000	บจก. วิจิตรวิวัฒน์ก่อสร้าง	ศท.1	29 ส.ค. 2563	16 ธ.ค. 2565	840	2.60	14.08	11.48	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน / ติดสาธารณูปโภค และสิ่งปลูกสร้าง	
18	3902	ทางบริการด้านนอกของทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 (ด้านตะวันตก) ด้านขวาทาง ตอน 2 (ปี 2563)	นนทบุรี, ปทุมธานี	56+700-62+300	5.600	639,457,600	บจก. เอ.เอส.เอส โซลูชั่น ออเพนอินิเอริง (1964)	ศท.1	12 ก.ย. 2563	30 พ.ย. 2565	810	3.44	14.10	10.66	ติดสาธารณูปโภค และสิ่งปลูกสร้าง	
19	9	ปรับปรุงสะพานข้ามคลองที่สี่ง (ปี 2563)	ปทุมธานี		1.000	493,734,800	บจก. ประจักษ์วิศวะ	ศส.	23 ก.ย. 2563	7 ก.ย. 2566	1080	3.86	0.32	-3.54		
20	3902	ทางบริการด้านนอกของทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ช่วง พระประแดง - บางขุนเทียน (ปี 2563)	สมุทรปราการ กรุงเทพฯ	0+000-13+600	13.600	582,703,000	บจก. ช.ทวีก่อสร้าง	ศท.1	11 ก.ย. 2563	27 ก.พ. 2566	900	2.84	9.31	6.47		
21	338	อ.สามพราน - บรรจบทางหลวงหมายเลข 338 (ปี 2563)	นครปฐม		1.000	695,244,929	บจก. แสงชัยโชค	ศส.	13 พ.ย. 2563	30 ต.ค. 2566	1080	0.20	1.22	1.02		
22	9	ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ช่วง พระประแดง - บางแค (ปี 2563)	กรุงเทพมหานคร	15+217-21+803	6.586	513,980,000	บจก. สหการวิศวกรรม	ศท.1	1 ต.ค. 2563	20 ต.ค. 2565	750	2.09	3.16	1.07	ติดต้นไม้ / ติดสาธารณูปโภค และแนวท่อก๊าซ ปตท.	
23	305/ 352	ปรับปรุงทางแยกต่างระดับทางหลวงหมายเลข 305 ติดกับทางหลวงหมายเลข 352 (ปี 2563)	ปทุมธานี		1.000	847,470,000	บจก. ประจักษ์วิศวะ	ศส.	23 ก.ย. 2563	7 ก.ย. 2566	1080	2.32	11.12	8.80		
24	335	สะพานข้ามแม่น้ำนครชัยศรี (ทางคู่ขนาน) (ปี 2563)	นครปฐม		1.000	363,770,000	บจก. ธงชัยเจริญ 2566	ศส.	21 ส.ค. 2563	7 พ.ค. 2566	990	3.49	2.02	-1.47	ติดสาธารณูปโภค	
25	340	แยกบางบัวทอง - คลองจึก (ปี 2564)	นนทบุรี	0+000-6+800	6.800	920,000,000		ศท.1							อยู่ระหว่างจัดหาราคากลาง	
26	3	บ.บางปูใหม่ - บ.บางปู (ปี 2564)	สมุทรปราการ	40+510-47+450	6.940	700,000,000		ศท.1							อยู่ระหว่างจัดหาราคากลาง	
		26	โครงการ		159.466	19,178,561,805										

รายงานความก้าวหน้า งาน/โครงการ ก่อสร้างและบูรณะและปรับปรุงทางหลวงแผ่นดินและสะพาน

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564

กลุ่มวางแผนดำเนินงาน สำนักแผนงาน

ลำดับ	หมายเลข ทางหลวง	ชื่อสายทาง	จังหวัด	เริ่มต้น - สิ้นสุด กม.- กม.	ระยะทาง (กม.) / (แห่ง)	ค่างานตามสัญญา (บาท)	ก่อสร้างโดย	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วันเริ่ม สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำงาน (วัน)	ผลการดำเนินงาน			สถานะโครงการ/ ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ / แนวทางแก้ไข
												สะสม แผน	สะสม ผล	-ช้า +เร็ว		
กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมต่อบนบขส																
1	4	ชุมพร - ระนอง ตอน 4 (ปี 2559)	ชุมพร	513+300 - 545+750	32.450	1,310,200,000	บจก. ทองมากคอนกรีต เดอร์	สท.1	27 พ.ค. 2559	11 พ.ค. 2562 8 ก.ย. 2562 22 ก.ค. 2563 19 พ.ย. 2563	1080 1200 1518 1638	97.40	98.31	0.91	งานแล้วเสร็จ 19 ต.ค. 63	
2	1421	เข็ญทราย - อ.ขุนตาล ตอน บ.หัวคอก - บ.ใหม่มงคล (ปี 2560)	เข็ญทราย	0+000-19+000	14.172	1,088,088,000	บ. เข็ญใหม่สหวิศวะโยธา การ จำกัด	สท.1	23 มี.ค. 2560	6 มี.ค. 2563 23 เม.ย. 2563 5 ม.ค. 2565	1080 1128 1750	40.09	52.78	12.69	คิดพื้นที่ป่าสงวน และอยู่ ระหว่างจัดทำ IEE	
3	1421	เข็ญทราย - อ.ขุนตาล ตอน บ.ใหม่มงคล - อ.ขุนตาล ตอน 1 (ปี 2561)	เข็ญทราย	19+000-35+000	16.000	646,358,680	บจก.หาญเจริญคอนกรีต ไพโรสเข็ญทราย	สท.1	18 ม.ค. 2561	5 ก.ค. 2563 7 ต.ค. 2563	900 933	67.57	70.05	2.48	ติดกรมสิทธิ์ที่ดิน / คิดพื้นที่ สปก. / คิดพื้นที่ป่าสงวน และ อยู่ระหว่างจัดทำ IEE	
4	1421	เข็ญทราย - อ.ขุนตาล ตอน บ.ใหม่มงคล - อ.ขุนตาล ตอน 2 (ปี 2561)	เข็ญทราย	35+000-18+190	13.190	680,816,411	บจก.หาญเจริญคอนกรีต ไพโรสเข็ญทราย	สท.1	1 ก.พ. 2561	18 ต.ค. 2563 20 ก.ย. 2563 26 ก.ย. 2563 2 ต.ค. 2563	930 963 969 975	79.58	82.13	2.55	คิดพื้นที่ป่าไม้รอกการขอ อนุญาต	
5	3180 /3201	ชุมพร - อ.ปะทิว (สนามบินชุมพร) (ปี 2561)	ชุมพร	12+270-27+722 17+950-31+558	28.820	365,400,000	บจก.สหสถาพรขนส่ง	สท.1	31 มี.ค. 2561	19 มี.ค. 2563 30 มี.ย. 2563	720 823	100.00	95.05	-4.95	งานแล้วเสร็จ 4 ต.ค.63	
6	317	จันทบุรี - สระแก้ว ตอน อ.โป่งน้ำร้อน - อ.สอยดาว (ปี 2562)	จันทบุรี	44+200-65+350	21.150	1,144,882,000	บจก. สหวิศวก่อสร้าง	สท.2	16 มี.ค. 2562	28 ม.ค. 2565 5 มี.ค. 2566	1050 1451	19.82	23.67	3.85	ติดต้นไม้ / ติดสาธารณูปโภค	
7	4136	นราธิวาส - บ.ป่าขลุ่ยเต๊ะ ตอน บ.บาโร๊ะบูคอ - บ.คารอ (ปี 2562)	นราธิวาส	2+336-9+475	7.139	355,079,950	บจก. เอส. ไอ. เอ็น. เอ็นจี เนียร์	สท.1	24 เม.ย. 2562	12 ม.ค. 2564 20 เม.ย. 2564	630 728	78.16	83.58	5.42	ติดสาธารณูปโภค / คิด กรมสิทธิ์ที่ดิน	
8	317	จันทบุรี - สระแก้ว ตอน อ.สอยดาว - บ.เขาแหลม ตอน 1 (ปี 2563)	จันทบุรี, สระแก้ว	65+350-82+000	16.650	896,934,789	บจก. สหวิศวก่อสร้าง	สท.2	24 ก.ย. 2563	11 เม.ย. 2566	930	2.35	1.25	-1.10	ติดต้นไม้	
9	317	จันทบุรี - สระแก้ว ตอน อ.สอยดาว - บ.เขาแหลม ตอน 2 (ปี 2563)	จันทบุรี, สระแก้ว	91+100-97+000	6.000	522,500,000	บจก. เอส.พี.ที.ซี.วิจิตรู๊ป	สท.2	24 ธ.ค. 2563	14 ก.ย. 2565	630	2.91	2.68	-0.23	ติดสาธารณูปโภค	
10	3056	ค.บ้านห้วย - อ.ภามูย ตอน 1 (ปี 2563)	พระนครศรีอยุธยา	0+00-5+523	5.523	373,700,000	บจก. เทคไท แอนด์ โค	สท.1	10 ก.ย. 2563	29 ก.ย. 2565	750	3.74	5.37	1.63	ติดกรมสิทธิ์ที่ดิน	
11	3056	ค.บ้านห้วย - อ.ภามูย ตอน 2 (ปี 2563)	พระนครศรีอยุธยา	15+213-23+727	8.514	528,788,600	บจก. สี่แฉกรโยธา	สท.1	12 ต.ค. 2563	30 ก.ย. 2565	780	5.73	12.08	6.35	ติดสาธารณูปโภค / คิดพื้นที่ ชลประทาน	
12	4085	ปากน้ำเทพา - บ.มันังคามา ตอน บ.ปลักบ่อ - บ.ทุ่งโหนด (ปี 2564)	สงขลา	25+000-34+500	9.500	400,000,000		สท.1							คก. อนุมัติทราบร่าง TOR	
12					โครงการ	179.108	8,312,748,430									
โครงการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ																
1	33	ปราจีนบุรี - อ.กบินทร์บุรี (แนวใหม่) ตอน แยกหนอง ชะอม - อ.ประจันตคาม ตอน 1 (ปี 2561)	ปราจีนบุรี	146+711-156+200	9.489	330,090,000	บจก. กิจสินเลิศ	สท.2	19 ม.ค. 2561	8 ม.ค. 2563 20 ก.พ. 2564	720 1129	85.27	68.86	-16.41	ติดสาธารณูปโภค	อยู่ระหว่างการร้องขอ สาธารณูปโภค
2	33	ปราจีนบุรี - อ.กบินทร์บุรี (แนวใหม่) ตอน แยกหนอง ชะอม - อ.ประจันตคาม ตอน 2 (ปี 2561)	ปราจีนบุรี	156+200-166+050	9.850	337,650,000	บจก. กิจสินเลิศ	สท.2	19 ม.ค. 2561	7 ก.พ. 2563 22 มี.ค. 2564	750 1159	78.95	88.24	9.29	ติดสาธารณูปโภค	

รายงานความก้าวหน้า งาน/โครงการ ก่อสร้างและบูรณะและปรับปรุงทางหลวงแผ่นดินและสะพาน

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564

กลุ่มวางแผนดำเนินงาน สำนักแผนงาน

ลำดับ	หมายเลข ทางหลวง	ชื่อสายทาง	จังหวัด	เริ่มต้น - สิ้นสุด กม.- กม.	ระยะทาง (กม.) / (แห่ง)	ค่างานตามสัญญา (บาท)	ก่อสร้างโดย	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วันเริ่ม สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำงาน (วัน)	ผลการดำเนินงาน			สถานะโครงการ/ ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ / แนวทางแก้ไข
												สะสม แผน	สะสม ผล	-ช้า +เร็ว		
3	33	ปราจีนบุรี - อ.กบินทร์บุรี (แนวใหม่) ตอน แยกหนอง ชะอม - อ.ประจันตคาม ตอน 3 (ปี 2561)	ปราจีนบุรี	166+050-175+562.931	9.513	432,380,000	หจก. กิจสินเลิศ	ศท.2	19 ม.ค. 2561	8 มี.ค. 2563 21 เม.ย. 2564	780 1189	98.33	99.16	0.83		
4	118	เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน บ.ปางน้ำจืด - บ.โป่งป่าตอง ตอน 2 (ปี 2561)	เชียงใหม่	57+900-62+500	5.800	237,070,600	หจก.ธนวงษ์ก่อสร้าง	ศท.1	18 ม.ค. 2561	12 เม.ย. 2562	450	94.24	94.17	-0.07	ติดสารอุปสรรค	
5		ทางเลี่ยงเมืองบัตตานิ ช่วง แยกทางหลวงหมายเลข 418 (บ.มะพร้าวคันเดียว) - อ.ชะหรั่ง ตอน 1 (ปี 2562)	บัตตานิ	7+800-9+900	2.100	380,220,000	บ.ก.นราพัฒน์ จำกัด	ศท.1	31 ม.ค. 2562	20 ธ.ค. 2563 17 เม.ย. 2564	690 808	86.43	36.20	-50.23	ได้รับอนุญาตจากโครงการส่ง น้ำฯ ให้เข้าพื้นที่ซ้ำ	
6		ทางเลี่ยงเมืองบัตตานิ ช่วง แยกทางหลวงหมายเลข 418 (บ.มะพร้าวคันเดียว) - อ.ชะหรั่ง ตอน 2 (ปี 2562)	บัตตานิ	9+900-12+050	2.150	366,140,000	บ.ก.นราพัฒน์ จำกัด	ศท.1	31 ม.ค. 2562	20 ธ.ค. 2563 23 มี.ค. 2564	690 783	88.49	37.29	-51.20	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน / ได้รับ อนุญาตจากโครงการส่งน้ำฯ ให้เข้าพื้นที่ซ้ำ	อยู่ระหว่างดำเนินการจัด กรรมสิทธิ์ที่ดิน เพื่อเข้าทำงาน
7		ทางเลี่ยงเมืองบัตตานิ ช่วง แยกทางหลวงหมายเลข 418 (บ.มะพร้าวคันเดียว) - อ.ชะหรั่ง ตอน 3 (ปี 2562)	บัตตานิ	12+050-15+000	2.950	382,259,000	บ.ลาปีแตรคเคอร์ จำกัด	ศท.1	31 ม.ค. 2562	21 ต.ค. 2563	630	100.00	46.63	-53.37	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน	อยู่ระหว่างดำเนินการจัด กรรมสิทธิ์ที่ดิน เพื่อเข้าทำงาน
8		ทางเลี่ยงเมืองบัตตานิ ช่วง แยกทางหลวงหมายเลข 418 (บ.มะพร้าวคันเดียว) - อ.ชะหรั่ง ตอน 4 (ปี 2562)	บัตตานิ	15+000-18+500	3.500	338,736,109	หจก.หาดใหญ่เรือซังการ โยธา	ศท.1	31 ม.ค. 2562	21 ต.ค. 2563	630	100.00	62.88	-37.12	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน	อยู่ระหว่างดำเนินการจัด กรรมสิทธิ์ที่ดิน เพื่อเข้าทำงาน
9		ทางเลี่ยงเมืองบัตตานิ ช่วง แยกทางหลวงหมายเลข 418 (บ.มะพร้าวคันเดียว) - อ.ชะหรั่ง ตอน 5 (ปี 2562)	บัตตานิ	18+500-22+000	3.500	384,578,000	บ.ลาปีแตรคเคอร์ จำกัด	ศท.1	28 ก.พ. 2562	18 พ.ย. 2563	630	100.00	42.86	-57.14	ติดสารอุปสรรค	อยู่ระหว่างดำเนินการจัด กรรมสิทธิ์ที่ดิน เพื่อเข้าทำงาน
10	214	อ.ปราสาท-ด่านช่องจอม ตอน บ.โคกตะเคียน-บ.ด่าน พัฒนา (ปี 2562)	สุรินทร์	243+739-250+663 251+788-260+386 260+919-261+938	16.541	725,153,390	บริษัท สินเจริญสาม จำกัด	ศท.2	2 ก.พ. 2562	20 มี.ย. 2564	870	91.68	99.20	7.52	งานแล้วเสร็จ 18 พ.ย. 63	
11	118	เชียงใหม่ - เชียงราย ช่วง อ.คอกสะเท็ด - ด.ป่าเมี่ยง ตอน 1 (ปี 2562)	เชียงใหม่	20+200-31+700	11.500	756,668,550	หจก. หาญเจริญเอนเตอร์ ไพร์สซิงขราย	ศท.1	21 ก.พ. 2562	9 ก.พ. 2564	720	89.64	85.02	-4.62	ติดสารอุปสรรค	
12	118	เชียงใหม่ - เชียงราย ช่วง อ.คอกสะเท็ด - ด.ป่าเมี่ยง ตอน 2 (ปี 2562)	เชียงใหม่	31+700-41+500	10.800	767,000,000	บจก. เชียงใหม่คอน สตรัคชั่น	ศท.1	12 ก.พ. 2562	2 ธ.ค. 2563 6 มี.ย. 2564	660 846	74.81	87.57	12.76	ติดสารอุปสรรค	
13	410	บัตตานิ - อ.เบตง ช่วง บ.เคือถาขอบาห๊ะ - บ.ตะบิงคิง ตอน 1 (ปี 2562)	ยะลา	50+540-59+955	9.415	392,922,000	หจก.ชินวรยะลาก่อสร้าง	ศท.1	31 ม.ค. 2562	24 มี.ย. 2563 9 ต.ค. 2563	510 618	100.00	98.03	-1.97	สิ่งปลูกสร้างถูกน้ำกัดเซาะ/ ปัญหาความไม่สงบในสาม จังหวัดชายแดนใต้	
14	410	บัตตานิ - อ.เบตง ช่วง บ.เคือถาขอบาห๊ะ - บ.ตะบิงคิง ตอน 2 (ปี 2562)	ยะลา	59+955-68+555	8.600	393,970,000	หจก.สิริศรีการโยธา	ศท.1	31 ม.ค. 2562	24 พ.ค. 2563 3 ธ.ค. 2563	480 673	100.00	85.57	-14.43	ปัญหาความไม่สงบในสาม จังหวัดชายแดนใต้	
15	201	อ.หนองหิน - อ.วังสะพุง (ปี 2563)	เลย	295+739-300+557	19.668	910,010,000	บจก. ทอแมกคอนแทรค เคอร์	ศท.1	12 ก.ย. 2563	27 ส.ค. 2566	1080	2.12	0.98	-1.14	ติดต้นไม้หวงห้าม	
16	3193	แยกทางหลวงหมายเลข 317 (โป่งน้ำร้อน) - บรรจบ ทางหลวงหมายเลข 317 (เขาฮอยดาว) ตอน ด่าน ชายแดนไทย/กัมพูชา บ้านคัดกาด - ด่านชายแดนไทย/ กัมพูชา บ้านแหลม (ปี 2563)	จันทบุรี	31+000-40+331	9.331	303,900,000	หจก. กอมมณีก่อสร้าง	ศท.2	29 ส.ค. 2563	19 มี.ย. 2565	660	10.01	12.14	2.13	ติดสารอุปสรรค	
17	222	อ.พังโคน - บึงกาฬ ตอน อ.ศรีวิไล - บึงกาฬ (ปี 2563)	บึงกาฬ	97+500-113+400	15.900	544,265,000	บจก. ถนนวงษ์บริการ	ศท.2	19 ก.ย. 2563	6 ม.ค. 2566	840	2.14	17.74	15.60	ติดสารอุปสรรค	
18	101	น่าน - อ.ท่าวังผา ตอน น่าน - ด.บ่อ (ปี 2563)	น่าน	371+225-381+893 383+917-387+000	13.751	535,727,000	บจก. แพร่ธำรงวิทย์	ศท.1	18 ก.ย. 2563	7 ต.ค. 2565	750	3.46	8.47	5.01		

รายงานความก้าวหน้า งาน/โครงการ ก่อสร้างและบูรณะและปรับปรุงทางหลวงแผ่นดินและสะพาน

ประจำปีเดือน กุมภาพันธ์ 2564

กลุ่มวางแผนดำเนินงาน สำนักแผนงาน

ลำดับ	หมายเลขทางหลวง	ชื่อสายทาง	จังหวัด	เริ่มต้น - สิ้นสุด กม.- กม.	ระยะทาง (กม.) / (แห่ง)	ค่างานตามสัญญา (บาท)	ก่อสร้างโดย	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	วันเริ่มสัญญา	วันสิ้นสุดสัญญา	เวลาทำงาน (วัน)	ผลการดำเนินงาน			สถานะโครงการ/ ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ / แนวทางแก้ไข
												สะสม แผน	สะสม ผล	-ช้า +เร็ว		
19	425	ทางเลี่ยงเมืองหาดใหญ่ (ด้านตะวันออก) ตอน บ.พรุ - ทางเข้าสนามบินหาดใหญ่ (ปี 2563)	สงขลา	24+153-31+335	7.182	569,018,100	บจก. สหระหวังก่อสร้าง	ศท.1	22 ต.ค. 2563	9 เม.ย. 2566	990	0.45	0.46	0.01	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน	
20		สะพานมิตรภาพไทย - ลาว แห่งที่ 5 (บึงกาฬ - บอลิคำไซ) ตอน 1 งานถนนฝั่งไทย (ปี 2563)	บึงกาฬ	0+000-9+400	9.400	831,110,000	บจก. บัญชากิจ จำกัด	ศท.	30 มี.ย. 2563	16 ธ.ค. 2565	900	4.48	7.67	3.19		
21		สะพานมิตรภาพไทย - ลาว แห่งที่ 5 (บึงกาฬ - บอลิคำไซ) ตอน 2 งานถนนฝั่งไทย และด่านพรมแดนฝั่งไทย (ปี 2563)	บึงกาฬ	9+400-12+083	2.683	883,110,000	บจก. เทคโคโน แอนด์ โท	ศท.	25 ก.ย. 2563	13 มี.ค. 2566	900	4.59	4.23	-0.36		
22		สะพานมิตรภาพไทย - ลาว แห่งที่ 5 (บึงกาฬ - บอลิคำไซ) ตอน 3 งานสะพานข้ามแม่น้ำโขงฝั่งไทย (รวมงานปรับปรุงสี่แยกทางหลวงหมายเลข 212 และลานอเนกประสงค์ใต้สะพาน) 1 แห่ง (ปี 2563)	บึงกาฬ	12+082.930-13+032.930	1.000	786,523,850	บจก. นากก่อสร้าง	ศท.	24 พ.ย. 2563	8 พ.ย. 2566	1080	0.05	0.23	0.18		
23	202	อ.สุวรรณภูมิ - อ.โพนทอง (ปี 2564)	ร้อยเอ็ด, อ.โพนทอง อำนาจเจริญ	233+500-259+677	26.177	1,110,000,000		ศท.2							คค. อนุมัติทราบร่าง TOR	
24	1020	เขื่องราษ - อ.เชียงของ ตอน อ.เทิง - บ.คำ (ปี 2564)	เขื่องราษ	64+000-80+000	16.000	900,000,000		ศท.1							คค. อนุมัติทราบร่าง TOR	
25	202	บ.น้ำปลีก - บ.หนองค้อ ตอน 1 (ปี 2564)	ร้อยเอ็ด, อ.โพนทอง อำนาจเจริญ	300+423-308+408 323+580-340+500	24.900	940,000,000		ศท.2							เสนอ TOR ให้ คค. พิจารณา	
26	202	บ.น้ำปลีก - บ.หนองค้อ ตอน 2 (ปี 2564)	อำนาจเจริญ อุบลราชธานี	340+500-368+100	27.600	1,000,000,000		ศท.2							เสนอ TOR ให้ คค. พิจารณา	
		26	โครงการ		279.300	15,538,501,599										
โครงการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงเพื่อแก้ไขปัญหาการจราจร และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (กระตุ้นเศรษฐกิจ 2)																
1	402	ทางกลับรถต่างระดับบนทางหลวงหมายเลข 402	ภูเก็ต			159,400,000	บจก. ซี.ซี. จำกัดก่อสร้าง	ศส.	9 ส.ค. 2559	31 มี.ค. 2561 9 มี.ย. 2561	600 670	4.35	4.35	0.00	อยู่ระหว่างการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน (ด้าน พรฎ.)	
		1	โครงการ		-	159,400,000										
โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค																
กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก																
1	41	บ.ท่าทอง - บ.สวนสมบุรณ์ (ขาขึ้น) (ปี 2562)	ชุมพร	54+700-89+000	34.300	738,556,100	บจก. ทองมากคอนกรีตเคอร์	ศท.1	19 มี.ย. 2562	4 มี.ค. 2565	990	34.00	76.89	42.89		
2	2	นครราชสีมา - บรจบทางหลวงหมายเลข 2067 (บ.บึง) (ปี 2562)	นครราชสีมา	161+911-177+50	15.589	697,277,000	บจก. ซอส์ซีพีคอนกรีต	ศท.2	26 เม.ย. 2562	9 เม.ย. 2565	1080	39.04	57.80	18.76	ติดสาธารณูปโภค	
3	2	ขอนแก่น - บ.ห้วยหินลาด (เป็นคอนฯ) (ปี 2563)	ขอนแก่น	336+786-365+027	24.042	620,219,000	บจก. ชาราวีคอนกรีต	ศท.2	13 ก.ย. 2563	29 เม.ค. 2566	870	4.37	5.34	0.97	ติดสาธารณูปโภค	
4	41	อ.ร่องพูนธุ์-บ.ไม้เสียบ (เป็นคอนฯ) (ปี 2563)	นครศรีธรรมราช	315+237-349+825	27.000	816,004,400	บจก. วิวัฒน์ก่อสร้าง	ศท.1	12 ก.ย. 2563	29 เม.ย. 2566	960	0.49	1.17	0.68		
5	4	พัทลุง - อ.หาดใหญ่ ตอน บ.ห้วยทราย - บ.พรุห้อย (ปี 2563)	พัทลุง	1203+585-1218+644	15.059	514,077,100	บจก. พี.ที.เอ.คอนกรีต	ศท.1	1 ก.ย. 2563	19 พ.ย. 2565	810	3.06	1.46	-1.60		
6	1	คมเม็ก - พะเยา (เป็นคอนฯ) (ปี 2563)	เขื่องราษ	814+000-881+325	27.887	699,548,300	บจก. เพ็ญวิศกรรม	ศท.1	12 ก.ย. 2563	2 ส.ค. 2565	690	5.21	13.37	8.16		
7	2	บ.ห้วยหินลาด - อ.โนนสะอาด (เป็นคอนฯ) (ปี 2563)	ขอนแก่น, อุดรธานี	365+027-395+027	30.000	870,271,200	บจก. นากก่อสร้าง	ศท.2	10 ก.ย. 2563	26 มี.ย. 2566	1020	2.02	10.48	8.46		
8	41	บ.ไม้เสียบ - พัทลุง (เป็นคอนฯ) (ปี 2563)	พัทลุง	349+526-381+963	32.437	889,365,800	บจก. สหการวิศวรร	ศท.1	18 ก.ย. 2563	2 ก.ย. 2566	1080	0.96	2.33	1.37		

รายงานความก้าวหน้า งาน/โครงการ ก่อสร้างและบูรณะและปรับปรุงทางหลวงแผ่นดินและสะพาน

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564

กลุ่มวางแผนดำเนินงาน สำนักแผนงาน

ลำดับ	หมายเลข ทางหลวง	ชื่อสายทาง	จังหวัด	เริ่มต้น - สิ้นสุด กม.- กม.	ระยะทาง (กม.) / (แห่ง)	ค่างานตามสัญญา (บาท)	ก่อสร้างโดย	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วันเริ่ม สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำงาน (วัน)	ผลการดำเนินงาน			สถานะโครงการ/ ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ / แนวทางแก้ไข
												สะสม แผน	สะสม ผล	-ช้า +เร็ว		
9	1	อ.แม่ลาว-อ.แม่สาย (เป็นตอนๆ) ตอน 1 (ปี 2563)	เชียงราย	890+370-933+481	40.088	854,895,600	บจก.หาญเจริญเอนเตอร์ ไพร์สซีเอจ	ศท.1	29 ต.ค. 2563	15 เม.ย. 2566	960	3.82	22.08	18.26		
10	1	อ.แม่ลาว-อ.แม่สาย (เป็นตอนๆ) ตอน 2 (ปี 2563)	เชียงราย	933+481-994+749	55.487	849,776,400	บจก. บัญชากิจ	ศท.1	10 ก.ย. 2563	25 ต.ค. 2566	1080	1.89	2.07	0.18		
11	41	บ.เขมบ่อ - บ.ท่าทอง (ขาขึ้น) เป็นตอนๆ (ปี 2564)	ชุมพร	12+200-54+700	42.500	720,000,000		ศท.1							คค. อนุมัติทราบร่าง TOR	
12	2	อุดรธานี - อ.สระใคร (เป็นตอนๆ) (ปี 2564)	อุดรธานี	466+3554-468+0004 71+455-85+000	15.190	680,000,000		ศท.2							คค. อนุมัติทราบร่าง TOR	
12			โครงการ		359.579	8,949,990,900										
โครงการก่อสร้างสะพานข้ามจุดตัดทางรถไฟ																
1	2247	ป่าไผ่ - ป่าช่อง (ปี 2561)	นครราชสีมา	64+312-64+312	1.000	214,790,000	บจก. บี ซี ดี ซี	ศส.	19 พ.ค. 2561	5 ต.ค. 2563 21 ก.พ. 2564 15 มี.ค. 2564	810 200 222	85.94	97.17	11.23		
2	3233	อ.นครราชสีมา - บริเวณทางหลวงหมายเลข 3036 (วัดสามง่าม) (ปี 2560)	นครปฐม	0+608-0+608	1.000	185,860,670	บจก. แสงชัยโชค	ศส.	22 ก.พ. 2560	11 มี.ย. 2562	840	100.00	12.79	-87.21	ติดกรมสิทธิที่ดิน / สาธารณูปโภค / คิดพื้นที่การ รถไฟ	อยู่ระหว่างดำเนินการจัด กรรมสิทธิ์ พรฎ. เวเนคืน, อยู่ ระหว่างดำเนินการรื้อย้าย สาธารณูปโภคที่ติดขัดการ ก่อสร้างอยู่ระหว่างดำเนินการ จัดทำรายละเอียดการรื้อย้าย ของการรถไฟแห่งประเทศไทย/ สิ้นสุดสัญญาเดิมแล้ว เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2562 และอยู่ระหว่างขอขยายอายุ สัญญาเพื่อปรับแผนการ ก่อสร้างคาดว่าจะได้รับทางงค หรือลดค่าปรับจำนวน 720 วัน
3	114	สายคอยติ - ลำพูน (ปี 2562)	ลำพูน	0+336-0+336	1.000	520,378,000	บจก. บัญชากิจ	ศส.	5 ก.ค. 2562	20 มี.ค. 2565	990	29.73	50.14	20.41	แก้ไขแบบก่อสร้าง / คิดสันไม้หวงห้าม / คิดสาธารณูปโภค	
4	3187	สายเขื่อนเพชร - บางฤๅ (ปี 2562)	เพชรบุรี	17+965-17+965	1.000	159,489,000	บจก. สหสถาพรชนสง	ศส.	6 มี.ย. 2562	19 ก.พ. 2565	990	34.89	57.20	22.31	ขออนุญาตใช้พื้นที่การรถไฟ และกรมชลประทาน	
5	319	สายปราจีนบุรี - อ.ศรีมโหสถ (ปี 2562)	ปราจีนบุรี	9+719-9+719	1.000	186,774,000	หจก. โชชัยการโยธา	ศส.	23 ก.พ. 2562	11 ก.พ. 2564	720	90.52	47.53	-42.99	ได้รับพื้นที่จากการรถไฟฯ 16 ธ.ค. 63	กำลังดำเนินการขอขยายอายุ สัญญาอีก 365 วัน/ ส่งหนังสือ เร่งรัดการทำงานถึงผู้รับจ้าง
6	226	ทางเลี่ยงเมืองห้วยแถลง (ปี 2562)	นครราชสีมา	64+425-64+425	1.000	173,919,337	หจก. โชชัยการโยธา	ศส.	23 ก.พ. 2562	11 มี.ย. 2564	840	55.38	63.48	8.10		
7	3090	สายบ้านเลือก - นองคางา (ทางเลี่ยงเมืองโพธาราม) (ปี 2563)	ราชบุรี		1.000	508,161,000	บจก. บุญสหการสร้าง	ศส.	11 ก.ย. 2563	26 ต.ค. 2566	1080	0.97	3.67	2.70		
8	4009	สายนาสาร - เรียงสระ (ต่อเขตเทศบาลเมืองนาสาร - พระแสง) (ปี 2563)	สุราษฎร์ธานี		1.000	518,203,800	บจก. พีระมิลคอนกรีต	ศส.	4 ก.ย. 2563	20 มี.ย. 2566	1020	2.01	8.74	6.73		

รายงานความก้าวหน้า งาน/โครงการ ก่อสร้างและบูรณะและปรับปรุงทางหลวงแผ่นดินและสะพาน

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564

กลุ่มวางแผนดำเนินงาน สำนักแผนงาน

ลำดับ	หมายเลข ทางหลวง	ชื่อสายทาง	จังหวัด	เริ่มต้น - สิ้นสุด กม.- กม.	ระยะทาง (กม.) / (แห่ง)	ค่างานตามสัญญา (บาท)	ก่อสร้างโดย	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วันเริ่ม สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำงาน (วัน)	ผลการดำเนินงาน			สถานะโครงการ/ ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ / แนวทางแก้ไข
												สะสม แผน	สะสม ผล	-ช้า +เร็ว		
9	323	สายท่าเรือ-กาญจนบุรี (แยกพระแท่นดงรัง - ต่อทางเทศบาลเมืองกาญจนบุรี) (ปี 2563)	กาญจนบุรี		1.000	328,688,000	บจก. สามัคคีที่ดินและ เคหะ	ศส.	14 ต.ค. 2563	31 ธ.ค. 2565	870	12.75	31.38	18.63	ขออนุญาตใช้พื้นที่การรถไฟ	
10	3188	สายขอนแก่น-บ้านเหนือ (ทางเข้าเมืองแก่งคอย) (ปี 2563)	สระบุรี		1.000	517,590,000	บจก. สหระหลวงก่อสร้าง	ศส.	16 ก.ย. 2563	31 ต.ค. 2566	1080	2.11	4.80	2.69		
11	3325	ทางเข้าหาดทรายใหญ่ (ปี 2563)	ประจวบคีรีขันธ์		1.000	152,947,000	บจก. สหสถาพรขนส่ง	ศส.	11 ต.ค. 2563	31 ก.ค. 2565	720	4.33	5.29	0.96		
12	3241	หิรัยวา - อ่างเก็บน้ำหนองค้อ (ปี 2564)	ชลบุรี	2+250-2+050	1.000	390,000,000		ศส.							ยกเลิกโครงการ เนื่องจากมีความเชื่อมโยงกับโครงการออกเบรคไฟฟ้าความเร็วสูง 3 สนามบิน	
13	4114	แยกทางหลวงหมายเลข 41 (สมอทอง)- ชาติตระการ (ปี 2564)	สุราษฎร์ธานี	4+492-4+492	1.000	200,000,000		ศส.							คค. อนุมัติทราบร่าง TOR	
14	4049	หัวขทราย - ปากพะยูน (ปี 2564)	พัทลุง	12+500-12+500	1.000	180,000,000		ศส.							คค. อนุมัติทราบร่าง TOR	
15	3224	บ้านป่า - ท่าคร้อ (ปี 2564)	สระบุรี	4+000-4+000	1.000	240,000,000		ศส.							คค. อนุมัติทราบร่าง TOR	
16	226	ทางเลี่ยงเมืองจักราช (ปี 2564)	นครราชสีมา	40+292-40+292	1.000	290,000,000		ศส.							คค. อนุมัติทราบร่าง TOR	
		16	โครงการ		16.000	4,766,800,807										
โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษ																
1	3	ตราด - หาดเล็ก ตอน ทางแยกเข้า ด.ไม้รูด - บ.คลองจาก (ปี 2560)	ตราด	454+390-477+840	23.450	985,471,490	หจก. โทพีพัฒนา	ศท.2	17 มี.ค. 2560	2 ก.ย. 2562 28 พ.ย. 2564	900 1718	46.46	69.03	22.57	ติดสาธารณูปโภค / ติดต้นไม้ในเขตทางหลวง	
2	4	แยกทางหลวงหมายเลข 4 - ด้านสะพานแห่งที่ 2 ตอน 1 (ปี 2561)	สงขลา	0+000-4+100	4.100	295,000,000	หจก. หาดใหญ่เรือ ชัยการโยธา	ศท.1	15 ก.พ. 2561	6 ธ.ค. 2562	660	3.17	3.17	0.00	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน	
3	4	แยกทางหลวงหมายเลข 4 - ด้านสะพานแห่งที่ 2 ตอน 2 (ปี 2561)	สงขลา	4+100-5+496	1.396	168,000,000	บจก. พี.เอส ดี คอน สตรัคชั่น 2011	ศท.1	18 ม.ค. 2561	9 ต.ค. 2562	630	3.18	3.18	0.00	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน	
4	12	บ.นาไคร้ - อ.ลำชะอี ตอน บ.นาไคร้ - อ.หนองสูง (ปี 2560)	มุกดาหาร	704+400-721+000	16.600	1,196,294,000	บริษัท ซอส์ซัพพอร์ทคิง จำกัด	ศท.2	11 มี.ค. 2560	26 ต.ค. 2562 17 ก.ย. 2563 26 ต.ค. 2563	960 1287 1326	100.00	96.73	-3.27	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน	
5	12	บ.นาไคร้ - อ.ลำชะอี ตอน อ.หนองสูง - อ.ลำชะอี (ปี 2560)	มุกดาหาร	721+000-740+708	19.708	1,196,376,000	บริษัท วนิชชัยก่อสร้าง (1979)	ศท.2	8 มี.ค. 2560	23 ต.ค. 2562 12 ต.ค. 2563 15 ก.ย. 2563 6 ธ.ค. 2563	960 1254 1288 1370	100.00	100.00	0.00	งานแล้วเสร็จ 7 ธ.ค. 63	
6	212	นครพนม - อ.ท่าอุเทน (ปี 2561)	นครพนม	284+571-303+424	18.853	644,155,495	หจก. กิจรุ่งเรืองก่อสร้าง	ศท.2	29 ธ.ค. 2560	16 ก.พ. 2563 20 ม.ค. 2564 2 มี.ค. 2564	780 1019 1160	94.68	99.82	5.14		
7	212	อ.บ้านแพง - อ.ท่าอุเทน ตอน ด.พะทาย - อ.ท่าอุเทน (ปี 2562)	นครพนม	255+000-284+571	29.571	1,392,800,000	บจก. บัญชากิจ	ศท.2	23 ก.พ. 2562	6 ก.พ. 2565	1080	47.54	69.89	22.35		
8	3646	อ.อรัญประเทศ - ชายแดนไทย/กัมพูชา (บ.หนองเอี่ยน - สดิงบท) ช่วง แยกทางหลวงหมายเลข 33 บรรจบทางหลวงหมายเลข 3586 ตอน 1 (ปี 2562)	สระแก้ว	0+000-10+500	10.500	1,007,157,900	บจก. เอส.พี.ที. ซีวิลกรุ๊ป	ศท.1	24 เม.ย. 2562	7 เม.ย. 2565 9 มิ.ย. 2565	1080 1143	32.53	58.62	26.09		
9	3646	อ.อรัญประเทศ - ชายแดนไทย/กัมพูชา (บ.หนองเอี่ยน - สดิงบท) ช่วง แยกทางหลวงหมายเลข 33 บรรจบทางหลวงหมายเลข 3586 ตอน 2 (ปี 2562)	สระแก้ว	10+500-25+211	14.711	892,872,800	บจก. พี.ที.เอ. คอนสตรัคชั่น	ศท.1	24 เม.ย. 2562	7 เม.ย. 2565 9 มิ.ย. 2565	1080 1143	31.32	55.66	24.34		

รายงานความก้าวหน้า งาน/โครงการ ก่อสร้างและบูรณะและปรับปรุงทางหลวงแผ่นดินและสะพาน

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564

กลุ่มวางแผนดำเนินงาน สำนักแผนงาน

ลำดับ	หมายเลข ทางหลวง	ชื่อสายทาง	จังหวัด	เริ่มต้น - สิ้นสุด กม.- กม.	ระยะทาง (กม.) / (แห่ง)	ค่างานตามสัญญา (บาท)	ก่อสร้างโดย	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วันเริ่ม สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำงาน (วัน)	ผลการดำเนินงาน			สถานะโครงการ/ ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ / แนวทางแก้ไข
												สะสม แผน	สะสม ผล	-ช้า +เร็ว		
10	348	อ.อรัญประเทศ - อ.โคกสูง (ปี 2562)	สระแก้ว	2+425-22+389	19.964	900,525,944	บจก. ข.ทวีก่อสร้าง	ศท.1	21 มี.ย. 2562	5 พ.ค. 2565	1050	24.81	58.48	33.67		
11	4055	นราธิวาส - อ.ระแงะ ตอน บ.จะแลเกาะ - อ.ระแงะ (ปี 2562)	นราธิวาส	6+392-12+565	6.173	310,194,998	บจก. อี.มอนด์.ซี. ดีเวลลอปเม้นท์	ศท.1	23 มี.ค. 2562	14 เม.ย. 2563 23 ต.ค. 2563 9 ก.ย. 2563 15 ก.ย. 2563	450 520 537 543	100.00	98.35	-1.65	งานแล้วเสร็จ 19 ค.ค. 63	
12	372	ทางเลี่ยงเมืองอรัญประเทศ (ปี 2562)	สระแก้ว	0+790-5+190	4.400	315,000,000	บจก. เอส.พี.ที.ซี.วิศกรูป	ศท.1	12 ก.พ. 2562	1 เม.ย. 2564	780	84.85	91.21	6.36		
13	211	อ.ท่าบ่อ - อ.ศรีเชียงใหม่ (ปี 2562)	หนองคาย	34+210-44+150 45+900-53+600 54+900-55+900	18.640	648,041,800	หจก. กิจรุ่งเรืองก่อสร้าง	ศท.2	13 มี.ย. 2562	29 ก.ย. 2564	840	58.27	59.69	1.42	ติดสาธารณูปโภค / ติดต้นไม้ หวงห้าม	
14	324	สะพานข้ามทางแยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข 324 กับ ทางหลวงหมายเลข 367 (แยกวังสาวรี) (ปี 2563)	กาญจนบุรี			450,000,000		ศส.							ยกเลิก มีปัญหาเรื่องเรียนใน พื้นที่ก่อสร้าง	
15	1021	อ.ดอกคำใต้ - อ.เทิง ตอน อ.เชียงคำ - อ.เทิง ตอน 1 (ปี 2563)	เชียงราย	63+000-75+000	12.000	637,621,800	บจก. เชียงใหม่คอน สตรัคชั่น	ศท.1	12 ก.ย. 2563	1 ก.ย. 2565	720	1.06	6.60	5.54		
16	1021	อ.ดอกคำใต้ - อ.เทิง ตอน อ.เชียงคำ - อ.เทิง ตอน 2 (ปี 2563)	เชียงราย	75+000-86+000	11.000	728,269,200	บจก. เชียงใหม่คอน สตรัคชั่น	ศท.1	1 ต.ค. 2563	22 มี.ย. 2565	630	2.96	2.96	0.00	ติดต้นไม้ / ติดสาธารณูปโภค	
17	1021	อ.ดอกคำใต้ - อ.เทิง ตอน อ.เชียงคำ - อ.เทิง ตอน 3 (ปี 2563)	เชียงราย	86+000-100+019	14.019	681,959,900	บจก. เชียงใหม่คอน สตรัคชั่น	ศท.1	1 ต.ค. 2563	20 ค.ค. 2565	750	3.04	3.97	0.93	ติดสาธารณูปโภค	
18	212	อ.บ้านแพง - อ.ท่าอุเทน ตอน อ.บ้านแพง - บ.โนน สมบูรณ์ ตอน 1 (ปี 2563)	นครพนม	222+743-237+000	14.257	669,440,320	หจก. กิจรุ่งเรืองก่อสร้าง	ศท.2	16 ก.ค. 2563	30 มี.ค. 2566	1080	5.63	2.29	-3.34	ติดต้นไม้หวงห้าม	
19	212	อ.บ้านแพง - อ.ท่าอุเทน ตอน อ.บ้านแพง - บ.โนน สมบูรณ์ ตอน 2 (ปี 2563)	นครพนม	237+000-242+550 247+875-255+000	12.675	610,504,000	บจก. บัญชากิจ	ศท.2	2 ก.ค. 2563	18 มี.ค. 2566	990	7.30	1.86	-5.44	ติดต้นไม้หวงห้าม	
20		ทางเลี่ยงเมืองหนองคาย (ด้านตะวันออก) ตอน 1 (ปี 2563)	หนองคาย			1,544,634,300	บมจ. ซีโน-ไทยฯ	ศส.	29 ต.ค. 2563	13 ต.ค. 2566	1080	1.26	3.21	1.95	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน / ติดปัญหา การเข้าพื้นที่ของกรรอปไฟ	
21		ทางเลี่ยงเมืองหนองคาย (ด้านตะวันออก) ตอน 2 (ปี 2563)	หนองคาย	0+000-11+600	11.600	670,968,400	บจก. ไทยวิวัฒน์วิศวกรรม ทาง	ศท.2	30 ก.ค. 2563	16 มี.ค. 2565	840	8.86	1.36	-7.50	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน / ติดสาธารณูปโภค	
22		ทางเลี่ยงเมืองหนองคาย (ด้านตะวันออก) ตอน 3 (ปี 2563)	หนองคาย	11+600-16+1273164	4.527	678,236,300	บจก. วณิชชัยก่อสร้าง (1979)	ศท.2	24 ก.ค. 2563	9 พ.ค. 2566	1020	6.86	0.70	-6.16	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน / ติดสาธารณูปโภค	
23	4056	นราธิวาส - อ.สุไหงโกกอล ตอน บ.โคกตา - บ.กือบงกาม (ปี 2564)	นราธิวาส	37+500-49+000	11.500	520,000,000		ศท.1							คค. อนุมัติทราบร่าง TOR	
24		ทางเลี่ยงเมืองเชียงของ (ปี 2564)	เชียงราย	0+000-9+103	9.103	1,100,000,000		ศท.1							อยู่ระหว่างจัดทราคาดกลาง	
25	323 ตัด 367	ปรับปรุงบริเวณจุดตัดทางหลวงหมายเลข 323 กับทาง หลวงหมายเลข 367 (แยกท่าล้อ) (ปี 2564)	กาญจนบุรี			450,000,000		ศส.							คค. อนุมัติทราบร่าง TOR	
25			โครงการ		288.747	18,693,524,647										
โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก																
1	3	บางปู - อ.บางปะกง ตอน 1 (ปี 2561)	ฉะเชิงเทรา	47+450-53+160	5.710	597,444,444	บจก. กรีนไลท์ อินเตอร์ เนชั่นแนล	ศท.1	1 ก.พ. 2561	19 ก.ค. 2563 23 ต.ค. 2563 12 ต.ค. 2564	900 1057 1289	56.61	55.59	-1.02	ติดสาธารณูปโภค / ติดสิ่ง ปลูกสร้าง	

รายงานความก้าวหน้า งาน/โครงการ ก่อสร้างและบูรณะและปรับปรุงทางหลวงแผ่นดินและสะพาน

ประจำปี เดือน กุมภาพันธ์ 2564

กลุ่มวางแผนดำเนินงาน สำนักแผนงาน

ลำดับ	หมายเลขทางหลวง	ชื่อสายทาง	จังหวัด	เริ่มต้น - สิ้นสุด กม.- กม.	ระยะทาง (กม.) / (แห่ง)	ค่างานตามสัญญา (บาท)	ก่อสร้างโดย	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วันเริ่ม สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำงาน (วัน)	ผลการดำเนินงาน			สถานะโครงการ/ ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ / แนวทางแก้ไข
												สะสม แผน	สะสม ผล	-เข้า +เร็ว		
2	3	บางปู - อ.บางปะกง ตอน 2 (ปี 2561)	ฉะเชิงเทรา	53+160-58+875	5.715	510,600,000	บจก.เอส เทค ซีวิล แอนด์ คอนสตรัคชั่น	ศท.1	1 ก.พ. 2561	19 ก.ค. 2563 12 พ.ย. 2563 11 เม.ย. 2564	900 1057 1166	72.65 76.41 3.76	ดีดสารานูปโลก			
3	3	บางปู - อ.บางปะกง ตอน 3 (ปี 2561)	ฉะเชิงเทรา	58+875-64+600	5.725	517,000,000	บจก.กรีนไลท์ อินเตอร์ เนชั่นแนล	ศท.1	10 ก.พ. 2561	28 ก.ค. 2563 24 ก.พ. 2564	900 1111	92.51 67.70 -24.81	ดีดสารานูปโลก			
4	3	บางปู - อ.บางปะกง ตอน 4 (ปี 2561)	ฉะเชิงเทรา	64+600-70+300	5.700	550,192,090	บจก.วิวัฒน์ก่อสร้าง	ศท.1	1 ก.พ. 2561	16 พ.ย. 2563 25 ธ.ค. 2563	1020 1059	100.00 97.32 -2.68	ดีดสารานูปโลก			
5	3	บางปู - อ.บางปะกง ตอน 5 (ปี 2561)	ฉะเชิงเทรา	70+300-76+022	5.722	551,600,000	บจก.บัญชากิจ	ศท.1	27 ก.พ. 2561	13 ก.ย. 2563	930	100.00 99.19 -0.81	ดีดสารานูปโลก			
6	36	กระทิงลาย - ระยอง (รวมสะพานข้ามเขื่อนน้ำไร่ และ แยกหนองบอน) ตอน ทางแยกต่างระดับเขาไม้แก้ว - แยกหนองบอน ตอน 1 (ปี 2561)	ชลบุรี	16+300-25+000	8.700	716,340,000	บจก. เอส.เค. วาย.คอน สตรัคชั่น	ศท.2	16 ก.พ. 2561	3 ส.ค. 2563 31 ธ.ค. 2563	900 1050	99.59 99.74 0.15	งานแล้วเสร็จ 7 ธ.ค. 2563			
7	36	กระทิงลาย - ระยอง (รวมสะพานข้ามเขื่อนหวนดา ระยอง 3 แยกทับมา และแยกบ้านดอน) ตอน แยก หนองบอน - แยกบ้านแดง ตอน 1 (ปี 2561)	ระยอง	33+000-45+000	12.000	1,024,632,000	บจก. เทคไท แอนด์ โกล	ศท.1	27 ก.พ. 2561	10 ก.พ. 2564	1080	99.18 100.00 0.82				
8	36	กระทิงลาย - ระยอง (รวมสะพานข้ามเขื่อนหวนดา ระยอง 3 แยกทับมา และแยกบ้านดอน) ตอน แยก หนองบอน - แยกบ้านแดง ตอน 2 (ปี 2561)	ระยอง	45+000-57+021	12.021	1,118,868,129	บจก. ซีแองการโยธา (1979)	ศท.1	20 ก.พ. 2561	4 ม.ค. 2564	1080	97.97 99.74 1.77	งานแล้วเสร็จ 3 ธ.ค. 63			
9	315	อ.พนัสนิคม - ฉะเชิงเทรา ตอน 3 (ปี 2561)	ฉะเชิงเทรา	11+400-5+000	6.400	311,552,420	บจก.สมุทรสุข	ศท.2	6 มี.ค. 2561	28 มี.ย. 2562 23 ก.ค. 2562 14 ต.ค. 2562 27 มี.ค. 2633 4 เม.ย. 2563	480 505 588 753 761	100.00 90.02 -9.98	งานแล้วเสร็จ 4 พ.ย. 63			
10	331	สะพานข้ามแยกนิคมอุตสาหกรรมบ่อวิน/อิตเซอร์นิจ บอร์คอมตะจิตต์และแยกป่ากร่วม (ปี 2561)	ชลบุรี	37+667-49+511	1.000	3,465,645,159	หจก. บูร์มิชชิ่งก่อสร้าง	ศส.	17 ก.พ. 2561	31 ม.ค. 2564	1080	99.96 99.96 0.00	งานแล้วเสร็จ			
11	344	อ.บ้านบึง - บรรจบทางหลวงหมายเลข 331 (แยก หนองปรือ) รวมสะพานข้ามแยกหนองซาก (ปี 2561)	ชลบุรี	12+700-25+000	13.300	1,196,859,600	บจก. กรุงธนเอ็นจิเนียริ์	ศท.2	25 ม.ค. 2561	9 พ.ย. 2563 22 ม.ค. 2564 8 มี.ค. 2564	1020 1094 1139	100.00 91.17 -8.83	ดีดสารานูปโลก			
12	363	ศูนย์ราชการระยอง - นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด พร้อมทางลอดแยกเนินสำลี (ลวดถนนสุขุมวิท) (ปี 2561)	ระยอง	0+000-3+740	3.740	498,644,000	หจก.นภาก่อสร้าง	ศส.	10 ก.พ. 2561	30 มี.ค. 2563 14 ก.ย. 2563 23 ต.ค. 2563	780 947 985	100.00 100.00 0.00	งานแล้วเสร็จ			
13	3/331 /3126	ทางลอดทางแยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข 3 กับทาง หลวงหมายเลข 331 และทางหลวงหมายเลข 3126 (แยกบ้าน กม.10) (ปี 2562)	ชลบุรี - ระยอง	185+583-185+583	1.000	894,348,400	บริษัท ประชูปริษฐ์ (1984) จำกัด	ศส.	4 ต.ค. 2562	14 ก.ย. 2565	1080	20.33 28.62 8.29	ดีดกรรมสิทธิ์ที่ดิน / สารานูปโลก			
14	332	แยกทางหลวงหมายเลข 3 (แยกจ) - บรรจบทางหลวง หมายเลข 3 (แยกผู้ตะเภา) (ปี 2562)	ชลบุรี - ระยอง	0+000-14+487	14.487	797,566,000	บจก. วณิชชิ่งก่อสร้าง (1979)	ศท.2	13 ก.พ. 2562	1 ก.ค. 2564	870	78.27 82.17 3.90				
15	319	ปราจีนบุรี - อ.พนมสารคาม ช่วง บ.หนองบัวหมู - อ.พนมสารคาม ตอน 1 (ปี 2562)	ปราจีนบุรี, ฉะเชิงเทรา	22+300-30+538	8.238	795,198,000	หจก. แพร่วิวศวรรรม	ศท.1	28 ก.พ. 2562	13 พ.ย. 2564	990	53.43 77.91 24.48				
16	319	ปราจีนบุรี - อ.พนมสารคาม ช่วง บ.หนองบัวหมู - อ.พนมสารคาม ตอน 2 (ปี 2562)	ปราจีนบุรี, ฉะเชิงเทรา	34+938-48+064	13.126	740,900,000	บจก. นภาก่อสร้าง	ศท.1	17 ส.ค. 2562	3 มี.ค. 2565	930	17.51 40.57 23.06	ดีดสารานูปโลก / ดัดต้นไม้ ในเขตทางหลวง			

รายงานความก้าวหน้า งาน/โครงการ ก่อสร้างและบูรณะและปรับปรุงทางหลวงแผ่นดินและสะพาน

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564

กลุ่มวางแผนดำเนินงาน สำนักแผนงาน

ลำดับ	หมายเลข ทางหลวง	ชื่อสายทาง	จังหวัด	เริ่มต้น - สิ้นสุด กม.- กม.	ระยะทาง (กม.) / (แห่ง)	ค่างานตามสัญญา (บาท)	ก่อสร้างโดย	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วันเริ่ม สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำงาน (วัน)	ผลการดำเนินงาน			สถานะโครงการ/ ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ / แนวทางแก้ไข
												สะสม แผน	สะสม ผล	-ช้า +เร็ว		
17	3304	แยกทางหลวงหมายเลข 315 (ดอนสีนทร์) - บรรจบ ทางหลวงหมายเลข 331(เปล่งขาว) ตอน 1 (ปี 2562)	ฉะเชิงเทรา	1+310-1+660 2+875-12+500	9.975	597,943,000	บจก. สุวดี	ศท.2	1 ก.พ. 2562	3 ธ.ค. 2563 5 ม.ค. 2564	660 693	99.33	92.51	-6.82	ติดसारูปโลก	
18	3304	แยกทางหลวงหมายเลข 315 (ดอนสีนทร์) - บรรจบ ทางหลวงหมายเลข 331(เปล่งขาว) ตอน 2 (ปี 2562)	ฉะเชิงเทรา	12+500-20+279	7.779	598,000,000	บจก. สหการวิสาหกร	ศท.2	1 มี.ค. 2562	18 ม.ค. 2564	690	100.00	74.31	-25.69	ติดसारูปโลก	อยู่ระหว่างประสานหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง
19	304	ฉะเชิงเทรา - ด.เขาหินซ้อน ช่วง อ.พนมสารคาม - ด.เขาหินซ้อน (รวมสะพานข้ามแยกทางหลวง หมายเลข 319) ตอน 1 (ปี 2562)	ฉะเชิงเทรา	105+000-114+000	9.000	1,213,843,000	บจก. นิมิซก่อสร้าง (1979)	ศท.2	22 ก.พ. 2562	5 ก.พ. 2565	1080	42.05	44.91	2.86	ติดसारูปโลก	
20	304	ฉะเชิงเทรา - ด.เขาหินซ้อน ช่วง อ.พนมสารคาม - ด.เขาหินซ้อน (รวมสะพานข้ามแยกทางหลวง หมายเลข 319) ตอน 2 (ปี 2562)	ฉะเชิงเทรา	114+000-127+000	13.000	1,101,000,000	บจก. กรุงธนอินเธิร์	ศส.	26 เม.ย. 2562	10 ธ.ค. 2564	960	44.14	62.93	18.79	ติดसारูปโลก	
21	3245	อ.ปลวกแดง - อ.หนองใหญ่ (ปี 2562)	ชลบุรี	22+142-34+000	11.858	546,559,000	บ.บ้านค่ายผลิตภัณฑ์ คอนกรีต จำกัด	ศท.2	31 ม.ค. 2562	19 ธ.ค. 2564 8 มี.ย. 2564	720 860	71.27	63.31	-7.96	ติดसारูปโลก	ประชุมและติดตามประสาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการร้อยย้าย
22	3246	อ.พนัสนิคม - ด.เกาะโพธิ์ (ปี 2562)	ชลบุรี	0+000-12+135	12.135	565,720,000	บจก. บุญชัยพานิชย์ (1979)	ศท.2	26 ก.พ. 2562	15 ม.ค. 2564 27 มี.ย. 2564	690 853	71.22	65.16	-6.06	ติดसारูปโลก / ติด กรรมสิทธิ์ที่ดิน	
23	3191	อ.มาบตาพุด - อ.นิคมพัฒนาทางลุดจตุรทิศทาง หลวงหมายเลข 3191 กับทางหลวงหมายเลข 3375 (เดิม) (แยกนิคมพัฒนา) (ปี 2562)	ระยอง	0+000-13+600	13.600	1,447,433,600	บมจ. ศรีสเคียต้า	ศส.	5 ก.ค. 2562	18 มี.ย. 2565	1080	25.02	41.55	16.53	ติดसारูปโลก	
24	3	อ.สัตหีบ - อ.บ้านฉาง (ปี 2562)	ชลบุรี - ระยอง	175+442-185+583	10.141	897,500,000	บ.กรีนไลฟ์ อินเตอร์เนชั่น แนล จำกัด	ศท.2	26 ม.ค. 2562	14 พ.ค. 2564	840	87.08	69.49	-17.59	ติดसारูปโลก	จัดประชุมหน่วยงาน สาธารณูปโภคที่เกี่ยวข้องเพื่อ ดำเนินการร้อยย้าย
25	3376	อ.บ้านฉาง - ถนนซอย 13 ของนิคมสร้างตนเองจังหวัด ระยอง (ปี 2562)	ระยอง	1+000-23+000	22.000	857,274,000	หจก. ไททิพัฒนา	ศท.2	21 ก.พ. 2562	7 ต.ค. 2564	1080	70.47	74.53	4.06	ติดसारูปโลก	
26	331	แยกทางหลวงหมายเลข.36 - ค่างระดิมมาบเชิง (ปี 2562)	ชลบุรี	25+927-37+666	11.739	868,425,670	บจก. ชัยนันท์วิบูลย์ ก่อสร้าง (2524)	ศส.	6 มี.ย. 2562	20 พ.ค. 2565	1080	30.90	32.67	1.77		
27	331	ค่างระดิมมาบเชิง - แยกทางหลวงหมายเลข 344 (แยกหนองปรือ) (ปี 2562)	ชลบุรี	49+511.500-69+500	19.989	896,900,000	บจก. บางแสนมหานคร	ศท.2	1 มี.ค. 2562	12 ก.พ. 2565	1080	50.57	46.20	-4.37	ติดसारูปโลก / ติดท่อก๊าซ ธรรมชาติ	
28	304 /359	ทางแยกค่างระดิมมาบเชิงตอน (ปี 2562)	ฉะเชิงเทรา, ปราจีนบุรี	127+100-127+100	1.000	513,959,300	บจก. ทิพากร	ศส.	10 ส.ค. 2562	25 ม.ค. 2565	900	45.96	54.20	8.24	ติดसारูปโลก	
29	3	อ.บ้านฉาง - ระยอง ตอน 1 (ปี 2563)	ระยอง	192+150-204+100 204+600-208+400	15.750	1,124,468,000	บจก. สุวดี	ศท.2	16 ต.ค. 2563	2 มี.ย. 2566	960	2.35	0.40	-1.95	ติดसारูปโลก	
30	3	อ.บ้านฉาง - ระยอง ตอน 2 (ปี 2563)	ระยอง	208+400-210+445 211+295-216+900	7.740	696,383,500	หจก. ไททิพัฒนา	ศท.2	1 ต.ค. 2563	18 เม.ย. 2565	930	1.09	5.68	4.59	ติดसारูปโลก	
31	3	อ.พัทลุง - อ.สัตหีบ ตอน 1 (ปี 2563)	ชลบุรี	153+200-160+500	7.300	879,569,700	บจก. เอสเทค ซิวิล แอนด์ คอนสตรัคชั่น	ศท.2	4 ก.ค. 2563	22 ส.ค. 2565	780	10.37	5.50	-4.87	ติดसारูปโลก	
32	3	อ.พัทลุง - อ.สัตหีบ ตอน 2 (ปี 2563)	ชลบุรี	160+500-168+700	8.200	928,689,700	บจก. บางแสนมหานคร	ศท.2	4 ก.ค. 2563	22 ส.ค. 2565	780	12.32	5.26	-7.06	ติดसारูปโลก / ติดต้นไม้	
33	3	อ.พัทลุง - อ.สัตหีบ ตอน 3 (ปี 2563)	ชลบุรี	168+700-175+442	6.742	1,137,101,500	บจก. กรุงธนอินเธิร์	ศท.2	25 ก.ค. 2563	10 พ.ค. 2566	1020	3.86	6.99	3.13	ติดसारูปโลก / ติดต้นไม้	
34	365	สายทางเลื้องเมืองฉะเชิงเทราด้านใต้ (ปี 2563)	ฉะเชิงเทรา			1,037,500,500	บจก. เวนวิรัตน์พัฒนาการ	ศส.	4 ก.ย. 2563	19 ส.ค. 2566	1080	2.40	9.55	7.15	ติดसारูปโลก	

รายงานความก้าวหน้า งาน/โครงการ ก่อสร้างและบูรณะและปรับปรุงทางหลวงแผ่นดินและสะพาน

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564

กลุ่มวางแผนดำเนินงาน สำนักแผนงาน

ลำดับ	หมายเลข ทางหลวง	ชื่อสายทาง	จังหวัด	เริ่มต้น - สิ้นสุด กม.- กม.	ระยะทาง (กม.) / (แห่ง)	ค่างานตามสัญญา (บาท)	ก่อสร้างโดย	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วันเริ่ม สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำงาน (วัน)	ผลการดำเนินงาน			สถานะโครงการ/ ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ / แนวทางแก้ไข
												สะสม แผน	สะสม ผล	-ช้า +เร็ว		
35	3	ทางแยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข 3 กับถนนเมืองใหม่เหนือและถนนนิคมแหลมฉบัง 4 (ปี 2563)	ชลบุรี			177,000,000	บจก. อีทงก์	สศ.	26 มี.ย. 2563	16 ม.ค. 2565	570	13.62	12.27	-1.35	คิดสาธารณูปโภค	
36	36 /331	ปรับปรุงทางแยกต่างระดับเขาไม้แก้ว (ปี 2563)	ชลบุรี, ระยอง			591,900,000	บจก. บูริรัมย์ธัชชัยก่อสร้าง	สศ.	1 ต.ค. 2563	15 ก.ย. 2566	1080	0.12	5.13	5.01		
37	3471	ด.บางบุตร - ด.ชุมแสง ตอน บ.หนองพะวา - ด.ชุมแสง (ปี 2563)	ระยอง	4+000-29+760	25.760	1,049,016,800	บจก. บ้านค่ายผลิตภัณฑ์	สท.2	27 ส.ค. 2563	13 เม.ย. 2566	960	3.34	1.47	-1.87		
38	304	ฉะเชิงเทรา - ด.เขาหินซ้อน ตอน อ.บางคล้า - อ.พนมสารคาม ตอน 1 (ปี 2563)	ฉะเชิงเทรา	81+000-85+000	4.000	634,789,200	บจก. พีระมิดคอนกรีต	สท.2	30 ก.ค. 2563	18 ส.ค. 2565	750	16.54	26.07	9.53	คิดสาธารณูปโภค	
39	304	ฉะเชิงเทรา - ด.เขาหินซ้อน ตอน อ.บางคล้า - อ.พนมสารคาม ตอน 2 (ปี 2563)	ฉะเชิงเทรา	85+000-90+400	5.400	797,105,000	บจก. วณิชชัยก่อสร้าง (1979)	สท.2	18 ส.ค. 2563	2 ส.ค. 2566	1080	4.76	12.55	7.79	คิดต้นไม้หวงห้าม	
40	304	ฉะเชิงเทรา - ด.เขาหินซ้อน ตอน อ.บางคล้า - อ.พนมสารคาม ตอน 3 (ปี 2563)	ฉะเชิงเทรา	90+400-93+800	3.400	665,273,672	บจก. เอ็ม.ซี.คอนสตรัคชั่น (1979)	สท.2	29 ส.ค. 2563	15 พ.ค. 2566	990	3.90	10.84	6.94	คิดสาธารณูปโภค	
41	365	ทางเลี่ยงเมืองฉะเชิงเทราด้านเหนือ (ปี 2564)	ฉะเชิงเทรา	0+000-5+886	5.886	1,150,000,000		สท.2							อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง	
42	365	ทางเลี่ยงเมืองฉะเชิงเทราด้านใต้ (สะพานข้ามแม่น้ำบางปะกง) (ปี 2564)	ฉะเชิงเทรา	4+625-4+625	1.000	196,000,000		สท.2							เสนอ TOR ให้ คค. พิจารณา	
		42	โครงการ		355.978	35,456,745,384										
โครงการก่อสร้างขยายทางคู่ขนานลอยฟ้าถนนบรมราชชนนี																
1	338	ปรับปรุงทางแยกต่างระดับฉิมพลีและพุทธมณฑลสาย 4 (ปี 2561)	กรุงเทพมหานคร, นครปฐม	9+506-18+350	1.000	197,006,000	บจก. วณิชชัยก่อสร้าง (1979)	สศ.	27 เม.ย. 2561	17 ธ.ค. 2562 3 ม.ค. 2563 28 พ.ค. 2563 6 ส.ค. 2563 20 ส.ค. 2563	600 617 763 833 847	100.00	100	0.00	งานแล้วเสร็จ / ส่งมอบงาน 14 ม.ค. 64	
		1	โครงการ		1.000	197,006,000										
โครงการก่อสร้างทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 35 สายธนบุรี - ปากท่อ (ถนนพระราม 2)																
1	35	ทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 35 สายธนบุรี - ปากท่อ (ถนนพระราม 2) ช่วง ทางแยกต่างระดับบางขุนเทียน - เอกชัย ตอน 1 (ปี 2562)	กรุงเทพมหานคร	9+731-13+981	4.250	3,994,400,000	กิจการร่วมค้าเอ็นทีเอ	สศ.	28 ส.ค. 2562	11 ส.ค. 2565	1080	22.23	25.07	2.84	ติดปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดินบางส่วน / คิดสาธารณูปโภค	
2	35	ทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 35 สายธนบุรี - ปากท่อ (ถนนพระราม 2) ช่วง ทางแยกต่างระดับบางขุนเทียน - เอกชัย ตอน 2 (ปี 2562)	สมุทรสาคร	13+981-18+122	4.141	3,991,986,000	บจก. วิจิตรภัณฑ์ก่อสร้าง	สศ.	28 ส.ค. 2562	11 ส.ค. 2565	1080	21.47	22.96	1.49	พื้นที่ก่อสร้างทับซ้อนกับโครงการฯ ปรับปรุงทางหมายเลข 35 บางส่วน ของสำนักก่อสร้างทางที่ 1	
3	35	ทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 35 สายธนบุรี - ปากท่อ (ถนนพระราม 2) ช่วง ทางแยกต่างระดับบางขุนเทียน - เอกชัย ตอน 3 (ปี 2562)	สมุทรสาคร	18+122-20+500	2.378	2,491,000,000	บจก. อีลาเลียนไทยฯ	สศ.	28 ส.ค. 2562	11 ส.ค. 2565	1080	22.09	50.35	28.26	พื้นที่ก่อสร้างทับซ้อนกับโครงการฯ ปรับปรุงทางหมายเลข 35 ตอน 3 ซึ่งยังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ / ติดปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดิน / คิดสาธารณูปโภค	
		3	โครงการ		10.769	10,477,386,000										