

รายงานความก้าวหน้า งาน/โครงการ ก่อสร้างและบูรณะและปรับปรุงทางหลวงแผ่นดินและสะพาน

ประจำเดือน พฤษภาคม 2564

กลุ่มวางแผนดำเนินงาน สำนักแผนงาน

ลำดับ	หมายเลข ทางหลวง	ชื่อสายทาง	จังหวัด	เริ่มต้น - สิ้นสุด กม.- กม.	ระยะทาง (กม.) / (แห่ง)	ค่างานตามสัญญา (บาท)	ก่อสร้างโดย	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วันเริ่ม สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำงาน (วัน)	ผลการดำเนินงาน			สถานะโครงการ/ ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ / แนวทางแก้ไข
												สะสม แผน	สะสม ผล	-ช้า +เร็ว		
โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน																
กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน																
1	121	ทางเลี่ยงเมืองเชิงใหม่รอบนอก (ด้านเหนือ) ดอน ด.สันป่า - ด.ดอนแก้ว ดอน 2 (ปี 2561)	เชียงใหม่	23+000-31+644	8.644	328,240,000	บจก.ส.เซียงรายคอน สตรัคชัน	สท.1	1 ก.พ. 2561	20 ก.พ. 2563 26 ก.ย. 2563	751 970	100.00	95.96	-4.04		
2	214	กาฬสินธุ์ - ร้อยเอ็ด (ปี 2561)	กาฬสินธุ์, ร้อยเอ็ด	14+500-20+225 20+820-30+500	15.405	538,698,310	บจก. กิพการ	สท.2	18 ม.ค. 2561	9 ก.ย. 2562 7 พ.ย. 2563 22 ธ.ค. 2563	600 1025 1070	100.00	99.97	-0.03	งานแล้วเสร็จ 5 ธ.ค. 63	
3	2068/205	ถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมา ดอน แยกทาง หลวงหมายเลข 2068 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 205 (ด้านเหนือ) (รวมทางแยกต่างระดับ) ดอน 1 (ปี 2561)	นครราชสีมา	0+938-9+900	8.962	1,405,819,650	หจก.สีเส่งโยธาการ	สส.	23 ก.พ. 2561	6 ก.พ. 2564	1080	100.00	100.00	0.00	งานแล้วเสร็จ	
4	290	ถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมา ดอน แยกทาง หลวงหมายเลข 2068 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 205 (ด้านเหนือ) (รวมทางแยกต่างระดับ) ดอน 2 (ปี 2561)	นครราชสีมา	9+900-24+400	14.500	1,400,998,295	กิจการร่วมค้า สีเส่ง - โชคชัย	สท.2	23 ม.ค. 2561	6 ม.ค. 2564	1080	61.42	63.75	2.33	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน	อยู่ระหว่างดำเนินการจัด กรรมสิทธิ์ที่ดิน เพื่อเข้าทำงาน
5	319	ปราจีนบุรี - อ.พนมสารคาม ดอน บ.หนองชะอม - อ.ศรีมโหสถ ดอน 2 (ปี 2561)	ปราจีนบุรี	10+500-16+300	9.500	286,168,961	หจก. มาครศรีจักรกล	สท.1	10 ก.พ. 2561	31 ธ.ค. 2562	690	100.00	91.09	-8.91	งานแล้วเสร็จ 3 ธ.ค. 63	
6	2050	อ.ตระการพิเศษ - อ.เขมราฐ ดอน บ.แสนสวย - อ.เขมราฐ (ปี 2561)	อุบลราชธานี	69+000-98+500	29.500	987,300,000	บจก. ส.เขมราฐอินคัสตรี	สท.2	30 ม.ค. 2561	13 ม.ค. 2564	1080	99.52	100.00	0.48	งานแล้วเสร็จ 18 ธ.ค. 63	
7	115	กำแพงเพชร-พิจิตร ดอน บ.ศรีวิสัย - บ.ทุ่งรวงทอง (ปี 2562)	กำแพงเพชร	25+200-31+600 36+000-41+250 42+150-44+000	13.500	567,562,216	บจก. สระหลวงก่อสร้าง	สท.1	21 ก.พ. 2562	10 เม.ย. 2564 15 พ.ค. 2564	780 815	100.00	99.96	-0.04	งานแล้วเสร็จ 14 พ.ค. 64	
8	202	อ.พืชมงคลพิสัย - อ.เกษตรวิสัย ดอน บ.เมืองเตา - อ.เกษตรวิสัย (ปี 2562)	ร้อยเอ็ด	162+000-164024 165+411-167+300 172+000-183+772	15.685	796,296,000	บจก. ชิงเจริญก่อสร้าง บุรีรัมย์	สท.2	9 ก.พ. 2562	24 พ.ย. 2564	1020	80.37	97.90	17.53		
9	4169	ทางรอบเกาะสมุย ดอน บ.หัวถนน - บ.แดง (ปี 2562)	สุราษฎร์ธานี	14+000-29+531	15.531	700,980,000	บจก. บุญสหการสร้าง	สท.1	12 ก.พ. 2562	29 ต.ค. 2564	930	59.76	59.08	-0.68	ติดสาธารณูปโภค	
10	348	อ.ปะคำ - อ.นางรอง (ปี 2562)	บุรีรัมย์	110+000-113+763 119+750-129+535	13.548	476,383,000	บจก. บุรีรัมย์พัฒนาสิทธิ	สท.2	3 ต.ค. 2562	20 ต.ค. 2564	810	81.97	99.75	17.78	งานแล้วเสร็จ 26 เม.ย. 64	
11	290	ถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมา ช่วง แยกทาง หลวงหมายเลข 224 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 226 (ด้านทิศใต้) ดอน 1 (ปี 2562)	นครราชสีมา	0+000-7+500 12+523-13+700	8.677	946,050,000	บจก. ชารายัญคอน สตรัคชัน	สท.2	23 ก.พ. 2562	8 พ.ย. 2564	990	44.36	39.46	-4.90	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน	
12	290	ถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมา ช่วง แยกทาง หลวงหมายเลข 224 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 226 (ด้านทิศใต้) ดอน 2 (ปี 2562)	นครราชสีมา	7+500-15+500	8.000	946,779,500	หจก. สีเส่งการโยธา	สท.2	13 ก.พ. 2562	27 ม.ค. 2565	1080	73.05	81.31	8.26	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน	
13	224/226	ถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมา ช่วง แยกทาง หลวงหมายเลข 224 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 226 (ด้านทิศใต้) ดอน 3 (ปี 2562)	นครราชสีมา	15+500-17+500	2.000	1,386,127,500	หจก. โชคชัยการโยธา	สส.	26 ก.ย. 2562	9 ก.ย. 2565	1080	12.97	17.63	4.66	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน	

รายงานความก้าวหน้า งาน/โครงการ ก่อสร้างและบูรณะและปรับปรุงทางหลวงแผ่นดินและสะพาน

ประจำเดือน พฤษภาคม 2564

กลุ่มวางแผนดำเนินงาน สำนักแผนงาน

ลำดับ	หมายเลข ทางหลวง	ชื่อสายทาง	จังหวัด	เริ่มต้น - สิ้นสุด กม.- กม.	ระยะทาง (กม.) / (แห่ง)	ค่างานตามสัญญา (บาท)	ก่อสร้างโดย	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วันเริ่ม สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำงาน (วัน)	ผลการดำเนินงาน			สถานะโครงการ/ ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ / แนวทางแก้ไข
												สะสม แผน	สะสม ผล	-ช้า +เร็ว		
14	11	แยกอินทร์บุรี -อ.ซากเหล็ก ช่วง แยกอินทร์บุรี - บ.หนองบัวทอง ตอน 1 (ปี 2562)	สิงห์บุรี,นครสวรรค์	0+000-14+600	14.600	996,957,300	บจก. โรจน์สินก่อสร้าง	ศท.1	19 เม.ย. 2562	4 ต.ค. 2564	900	87.07	85.73	-1.34		
15	11	แยกอินทร์บุรี -อ.ซากเหล็ก ช่วง แยกอินทร์บุรี - บ.หนองบัวทอง ตอน 2 (ปี 2562)	สิงห์บุรี,นครสวรรค์	14+600-28+000	13.400	1,294,714,000	หจก. กิจการร่วมค้า เอส แอนด์เอส	ศท.1	31 พ.ค. 2562	13 ก.พ. 2565	990	69.33	68.05	-1.28	ติดพื้นที่กรมชลประทาน / ติดสาธารณูปโภค	อยู่ระหว่างประสานกรมชลประทาน เพื่อแก้ไข
16	202	อ.สีดา - อ.บัวใหญ่ (ปี 2562)	นครราชสีมา	54+460-66+661	12.201	578,245,000	บ.วิวัฒน์ก่อสร้าง จำกัด	ศท.2	29 ม.ค. 2562	16 ก.พ. 2564	750	100.00	99.78	-0.22	งานแล้วเสร็จ 15 มี.ค.64	
17	4	อ.ตะกั่วป่า - อ.ท้ายเหมือง ตอน บ.บางลึก - บ.เขาหลัก (ปี 2562)	พังงา	780+906+797+062	16.156	744,422,200	บจก. เสริมสงวนก่อสร้าง	ศท.1	12 ก.พ. 2562	31 พ.ค. 2564 24 ก.พ. 2565	840 1109	58.04	55.20	-2.84	ติดสาธารณูปโภค	
18	206	อ.พิมาย - บ.หินดาด (ปี 2562)	นครราชสีมา	8+147-36+200	28.053	1,193,331,000	บจก. ถนนม่วงค่าบริการ	ศท.2	15 ก.พ. 2562	29 ม.ค. 2565	1080	77.78	87.93	10.15		
19	3701	ทางคู่ขนานทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายชลบุรี- พัทยา ตอนต่างระดับบางพระ - ต่างระดับหนองขาม (ปี 2562)	ชลบุรี	80+000-101+000	21.000	597,962,000	บ.วิวัลออนจินนี่ชัย จำกัด	ศท.2	30 ม.ค. 2562	21 ต.ค. 2563 17 มี.ค. 2564 16 พ.ค. 2564	570 778 838	100.00	60.81	-39.19	ติดสาธารณูปโภค	เร่งรัด รื้อย้าย สาธารณูปโภคที่ติดขัดการก่อสร้าง
20	1099	อ.สอค - อ.อมก๋อย - บ.แม่ตื่น (เป็นตอนๆ) (ปี 2562)	เชียงใหม่	0+300-121+000	30.000	118,398,000	บจก.เชียงใหม่ทวีผล คอนสตรัคชั่น	ศท.1	19 มี.ค. 2562	12 มี.ค. 2563 29 มี.ค. 2563	360 377	100.00	44.84	-55.16	ติดสาธารณูปโภค	เร่งรัด รื้อย้าย สาธารณูปโภคที่ติดขัดการก่อสร้าง (ขอขยายอายุสัญญา)
21	214	อ.ท่าดม - อ.จอมพระ (ปี 2562)	สุรินทร์	147+400-164+436	17.036	736,912,000	บจก. สันเจริญสาม	ศท.2	9 ก.พ. 2562	23 ม.ค. 2565	1080	76.05	99.92	23.87		
22	4063	บ.ปารามิตเด - อ.โคกนาฎ (ปี 2562)	ยะลา	0+100-2+000 3+700-7+200 9+400-9+917	5.917	265,620,000	บจก.อัครพันธ์ก่อสร้าง	ศท.1	19 เม.ย. 2562	8 ธ.ค. 2563 28 ธ.ค. 2563	600 620	100.00	99.90	-0.10	งานแล้วเสร็จ 5 ม.ค.64	
23	4027	ท่าอากาศยานภูเก็ต - ท่าเรืออ่าวปอ ตอน บ.ป่าลอก - บ.พารา (ปี 2562)	ภูเก็ต	5+900-14+000	8.100	384,161,425	หจก. หาดใหญ่เรือช่างโยธา	ศท.1	12 ก.พ. 2562	3 ก.ย. 2563	570	100.00	96.82	-3.18	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน / ติดสาธารณูปโภค	
24	212	อ.โพธิ์ชัย - บึงกาฬ ตอน ด.หอคำ - บึงกาฬ (ปี 2563)	บึงกาฬ	108+984-125+416.103 126+694.399- 127+189.000	16.926	631,541,500	บจก. พระนครศรีอยุธยา พาณิชย์และอุตสาหกรรม	ศท.2	11 ก.ค. 2563	26 ม.ค. 2566	930	18.55	18.92	0.37		
25	11	อ.เด่นชัย - ลำปาง ตอน สามแยกเด่นชัย - สามแยกปางเกาะ (ปี 2563)	แพร่	370+913-385+55	14.637	747,300,000	บจก. คริสเตียนีและนิลเสน	ศท.1	18 ต.ค. 2563	8 มิ.ย. 2565	660	18.87	3.19	-15.68	ติดป่าสงวน / ติดพื้นที่การรถไฟ	
26	214	ร้อยเอ็ด - อ.เกษตรวิสัย (ปี 2563)	ร้อยเอ็ด	51+953-53+760 54+280-56+203 56+703-59+503 60+601-69+900 73+275-79+200 88+200-91+903	25.457	893,286,500	บจก. ชิงเจริญก่อสร้างบุรีรัมย์	ศท.2	1 ก.ค. 2563	15 ก.พ. 2566	960	14.64	17.18	2.54	ติดสาธารณูปโภค / ติดต้นไม้หวงห้าม	
27	4051	สตูล - ท่าเรือเจ๊ะบิลัง (ปี 2563)	สตูล	3+400-11+900	8.500	166,399,935	หจก. ซี.ซี. จักรกลก่อสร้าง	ศท.1	6 มิ.ย. 2563	29 ต.ค. 2564	450	73.53	19.63	-53.90	ติดสาธารณูปโภค	อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขข้อขัดแย้ง
28	1091	พะเยา - น่าน ตอน บ.สองแคว - น่าน (ปี 2563)	น่าน	116+000-134+827	18.827	749,999,744		ศท.1							รองนามในสัญญา	
29	207	บ.วัด - อ.ประทาย (ปี 2563)	นครราชสีมา	0+650-8+000 16+522-36+172	27.000	977,741,300	บจก. สันเจริญสาม	ศท.2	19 ต.ค. 2563	5 พ.ค. 2566	990	11.22	21.34	10.12		
30	1001	เชียงใหม่ - บ.โป่ง (ปี 2563)	เชียงใหม่	13+700-28+200	14.500	592,037,700	บจก. เชียงใหม่คอนสตรัคชั่น	ศท.1	3 ก.ค. 2563	19 พ.ย. 2565	870	2.08	1.99	-0.09	ติดต้นไม้ / ติดสาธารณูปโภค (ปรับแผนงาน)	

รายงานความก้าวหน้า งาน/โครงการ ก่อสร้างและบูรณะและปรับปรุงทางหลวงแผ่นดินและสะพาน

ประจำเดือน พฤษภาคม 2564

กลุ่มวางแผนดำเนินงาน สำนักแผนงาน

ลำดับ	หมายเลข ทางหลวง	ชื่อสายทาง	จังหวัด	เริ่มต้น - สิ้นสุด กม.- กม.	ระยะทาง (กม.) / (แห่ง)	ค่างานตามสัญญา (บาท)	ก่อสร้างโดย	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วันเริ่ม สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำงาน (วัน)	ผลการดำเนินงาน			สถานะโครงการ/ ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ / แนวทางแก้ไข
												สะสม แผน	สะสม ผล	-ช้า +เร็ว		
31	226	อ.หัวทับทัน - ศรีสะเกษ (ปี 2563)	ศรีสะเกษ	235+705-249+500	13.795	659,128,800	บจก. ส.เขมราฐอินดัสตรี	ศท.2	4 ก.ค. 2563	18 มิ.ย. 2566	1080	13.32	11.51	-1.81	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน / ติดพื้นที่ การรถไฟ / ติดสาธารณูปโภค	
32	4	อ.ตะกั่วป่า - บ.บางลึก (ปี 2563)	พังงา	769+300-776+700	7.400	290,416,000	หจก. น้อยเล็กสถาปัตย์	ศท.1	25 ก.ค. 2563	14 ก.พ. 2565	570	23.25	24.31	1.06	ติดสาธารณูปโภค (ปรับแผนงาน)	
33	366	ทางเลี่ยงเมืองลพบุรีด้านใต้ ตอน 1 (ปี 2563)	ลพบุรี	4+450-11+000	6.550	749,690,330	บจก. ช.ทวีก่อสร้าง	ศท.1	25 ก.ย. 2563	12 ม.ค. 2566	840	13.48	16.85	5.20	ติดสาธารณูปโภค / ติดพื้นที่ รถไฟ / ติดพื้นที่กรม ชลประทาน	
34	366	ทางเลี่ยงเมืองลพบุรีด้านใต้ ตอน 2 (ปี 2563)	ลพบุรี	11+000-18+952	7.952	849,000,000	หจก. ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์คอนสตรัคชั่น	ศท.1	25 ก.ย. 2563	13 ธ.ค. 2565	810	22.34	20.49	-1.85	ติดสาธารณูปโภค / พื้นที่ทับ ซ้อนกับพื้นที่ก่อสร้างรถไฟ รางคู่	
35	4006	ด.ราชครูถ - อ.หลังสวน ตอน บ.หาดยาย - บ.วังตะกอก (ปี 2563)	ชุมพร	57+500-63+900	6.400	179,600,000	บจก. นันทวรรณไชย 2002	ศท.1	15 ส.ค. 2563	5 ก.พ. 2565	540	31.85	4.06	-27.79	ติดสาธารณูปโภค / ติดสิ่ง ปลูกสร้าง	
36	290	ถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมา ช่วงแยกทาง หลวงหมายเลข 205 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 2 (ด้านเหนือ) (ปี 2563)	นครราชสีมา	1+234-16+141	14.907	1,273,452,100	หจก. สีแสงการโยธา	ศท.2	24 ก.ย. 2563	8 ก.ย. 2566	1080	8.91	9.00	0.09	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน	
37	11	แยกอินทร์บุรี - อ.สากเหล็ก ตอน อ.ทับคล้อ - อ.สาก เหล็ก (ปี 2563)	พิจิตร	142+000-172+900	30.900	1,413,650,000	บจก. สหระหวังก่อสร้าง	ศท.1	25 ก.ย. 2563	9 ก.ย. 2566	1080	8.99	14.87	5.88	ติดต้นไม้หวงห้าม	
38	4009	สุราษฎร์ธานี - อ.อ่าวลึก ตอน บ.ชอฮิลบ - อ.บ้านนา สาร (ปี 2563)	สุราษฎร์ธานี	18+000-41+000	23.000	1,113,164,400	บจก. บุญสมุทรก่อสร้าง	ศท.1	22 ส.ค. 2563	9 ธ.ค. 2565	840	17.92	5.35	-12.57	ติดสาธารณูปโภค / ติดสิ่ง ปลูกสร้าง	
39	290	ถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมา ช่วงแยกทาง หลวงหมายเลข 2 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 226 (ด้านใต้) ตอน 1 (ปี 2563)	นครราชสีมา	1+121-9+239	8.118	798,500,000	บจก. ชารววิทยุคอน สตรัคชั่น	ศท.2	25 ก.ย. 2563	11 มิ.ย. 2566	990	10.10	1.25	-8.85	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน	
40	290	ถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมา ช่วงแยกทาง หลวงหมายเลข 2 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 226 (ด้านใต้) ตอน 2 (ปี 2563)	นครราชสีมา	9+239-13+300	4.061	898,297,900	หจก. โชคชัยการโยธา	ศท.2	26 ก.ย. 2563	10 ก.ย. 2566	1080	8.93	0.71	-8.22	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน	
41	3111	อ.สามโคก - อ.เสนา (ปี 2563)	พระนครศรีอยุธยา	16+406-25+706	9.300	582,762,400	บจก. กรีนไลท์ อินเตอร์ เนชั่นแนล	ศท.1	23 ก.ค. 2563	9 พ.ย. 2565	840	18.21	18.51	0.30		
42	101	กำแพงเพชร - สุโขทัย ตอน แยก อ.ลานกระบือ - อ.สิริมาศ (ปี 2563)	ตาก , สุโขทัย	33+000-36+010 36+400-55+625	22.235	816,482,800	บจก. เทคไท แอนด์ โค	ศท.1	1 ก.ย. 2563	17 ก.พ. 2566	900	13.12	8.87	-4.25	ติดต้นไม้หวงห้าม	
43	404	ตรัง - อ.ละงู ตอน บ.นา - บ.สามแยก (ปี 2563)	ตรัง	21+869-43+000	21.131	1,054,947,000	บจก. เสริมสงวนก่อสร้าง	ศท.1	16 ก.ย. 2563	3 ม.ค. 2566 3 ก.ค. 2566	840	14.04	5.04	-9.00	ติดสาธารณูปโภค / ติดต้นไม้	
44	202	ขุขันธ์ - อำนาจเจริญ ตอน ขุขันธ์ - บ.น้ำปลีก ตอน 1 (ปี 2563)	ขุขันธ์ อำนาจเจริญ	267+630-283+980	16.350	622,701,900	บจก. บูรีรัมย์ชัยก่อสร้าง	ศท.2	16 ก.ค. 2563	6 เม.ย. 2565	630	25.89	38.52	12.63		
45	202	ขุขันธ์ - อำนาจเจริญ ตอน ขุขันธ์ - บ.น้ำปลีก ตอน 2 (ปี 2563)	ขุขันธ์ อำนาจเจริญ	283+980-300+423	16.443	648,557,400	บจก. ดอนเมืองการช่าง	ศท.2	3 ก.ย. 2563	21 ธ.ค. 2565	840	23.56	29.64	6.08		
46	115	กำแพงเพชร - พิจิตร ตอน ด.บึงบัว - บ.คลองโนน (ปี 2563)	กำแพงเพชร พิจิตร	57+000-66+150	9.150	393,975,230		ศท.1							หรือ กรมบัญชีกลาง กรณี หรือ ร้องเรียน	

รายงานความก้าวหน้า งาน/โครงการ ก่อสร้างและบูรณะและปรับปรุงทางหลวงแผ่นดินและสะพาน

ประจำเดือน พฤษภาคม 2564

กลุ่มวางแผนดำเนินงาน สำนักแผนงาน

ลำดับ	หมายเลข ทางหลวง	ชื่อสายทาง	จังหวัด	เริ่มต้น - สิ้นสุด กม.- กม.	ระยะทาง (กม.) / (แห่ง)	ค่างานตามสัญญา (บาท)	ก่อสร้างโดย	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วันเริ่ม สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำงาน (วัน)	ผลการดำเนินงาน			สถานะโครงการ/ ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ / แนวทางแก้ไข
												สะสม แผน	สะสม ผล	-ช้า +เร็ว		
47	226	อ.เฉลิมพระเกียรติ - อ.จักราช - อ.ห้วยแถลง (ปี 2563)	นครราชสีมา	35+600-46+700	18.510	764,122,000	บจก.บุรีรัมย์ชัชก่อสร้าง	ศท.1	18 ส.ค. 2563	4 พ.ค. 2566	990	16.22	31.81	15.59		
48	419	บ.นาขา - บ.ควนปรัง (ปี 2563)	ตรัง	1+691-8+572	6.881	391,898,500	พจก.นัครชัยการโยธา	ศท.1	12 ก.ย. 2563	4 พ.ค. 2565	600	22.31	19.33	-2.98		
49	205	อ.หนองบัวโคก - อ.พระทองคำ (ปี 2563)	นครราชสีมา	170+100-186+772	16.672	658,794,430	บจก.ถนนวงษ์บริการ	ศท.2	22 ส.ค. 2563	9 มี.ค. 2566	930	13.68	32.63	18.95		
50	2166	โนนศรีภูม - หอนงะองค์ (ปี 2563)	บุรีรัมย์	69+000-81+000	12.000	139,557,000	บจก.เค.เอ.พี.เพาเวอร์ อินดอร์เซ็นแนล	ศท.1	31 ก.ค. 2563	22 ธ.ค. 2564	510	56.12	48.72	-7.40		
51	3481	บ.หัวสะแก - บ.หัวไผ่ (ปี 2563)	ปราจีนบุรี	37+000-47+500	10.500	898,324,300	พจก.แพรววิศวกรรม	ศท.1	19 ก.ย. 2563	6 ม.ค. 2566	840	21.84	17.29	-4.55	ติดสัญญาอุปโภค / ติดต้นไม้	
52	3222	อ.แก่งคอย - อ.บ้านนา ดอน ค.ช้างศึกแพว - ค.ระยอม (ปี 2563)	สระบุรี	10+847-24+000	11.610	573,474,000	บจก.ซอส์ซีฟพอร์ทติ้ง	ศท.1	17 ก.ค. 2563	8 มี.ค. 2565	600	25.96	17.24	-8.72	ติดสัญญาอุปโภค / ต้นไม้ หวงห้าม	
53	2445	บุรีรัมย์ - ค.แสงโพน - อ.ประโคนชัย (ปี 2563)	บุรีรัมย์	26+500-36+600	14.100	450,002,222	พจก.ศรีประโคนชัย ก่อสร้าง	ศท.1	25 ก.ค. 2563	14 มี.ย. 2565	690	16.73	18.63	1.90		
54	216	ถนนวงแหวนรอบเมืองอุดรธานี (ด้านตะวันออก) ดอน แยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข 2 - แยกจุดตัดทาง หลวงหมายเลข 22 (ปี 2563)	อุดรธานี	17+392-24+554	7.162	363,000,000	บจก.เค.อาร์.ซี.เอ็นจิเนียริ่ง	ศท.2	31 ก.ค. 2563	19 ส.ค. 2565	750	17.59	17.67	0.08		
55	102	บ.หัวช้าง - อ.ศรีสังขาลย์ (ปี 2563)	สุโขทัย	29+545-36+600	7.055	150,099,998	พจก.รัตนชาติก่อสร้าง	ศท.1	21 ก.ค. 2563	10 ก.พ. 2565	570	34.52	26.13	-8.39	ติดต้นไม้	
56	2208	บ.โลกมื่น - บ.ระกา (ปี 2563)	บุรีรัมย์	28+000-42+016	14.016	443,654,700	พจก.น้องเล็กสถาปัตย์	ศท.1	29 ส.ค. 2563	18 ส.ค. 2565	720	19.40	18.20	-1.20		
57	117/225	ทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ ด้านตะวันออก ดอน แยก ทางหลวงหมายเลข 117 - บรจบทางหลวงหมายเลข 225 ดอน 1 (ปี 2564)	นครสวรรค์	0+000-1+100	1.100	950,000,000		สส.							อยู่ระหว่างจัดหาราคากลาง	
58		ทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ ด้านตะวันออก ดอน แยก ทางหลวงหมายเลข 117 - บรจบทางหลวงหมายเลข 225 ดอน 2 (ปี 2564)	นครสวรรค์	1+100-6+000	4.900	539,999,388		ศท.1							e-bidding 28 มี.ย. 64	
59		ทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ ด้านตะวันออก ดอน แยก ทางหลวงหมายเลข 117 - บรจบทางหลวงหมายเลข 225 ดอน 3 (ปี 2564)	นครสวรรค์	6+000-11+200	5.200	739,998,717		ศท.1							e-bidding 28 มี.ย. 64	
60		ทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ ด้านตะวันออก ดอน แยก ทางหลวงหมายเลข 117 - บรจบทางหลวงหมายเลข 225 ดอน 4 (ปี 2564)	นครสวรรค์	11+200-15+267	4.067	969,999,258		ศท.1							e-bidding 28 มี.ย. 64	
61	226	อ.ศรีบุญมี - อ.หัวหินทับัน (ปี 2564)	สุรินทร์	212+000-222+175 223+500-233+891	20.566	800,000,000		ศท.2							เสนอกรมฯอนุมัติรับราคา	
62	4	สามแยกปลาลัง - อ.เหนือคลอง ดอน 1 (ปี 2564)	กระบี่	970+108-977+625	7.517	599,990,351		ศท.1							e-bidding 29 มี.ย. 64	
63	4	สามแยกปลาลัง - อ.เหนือคลอง ดอน 2 (ปี 2564)	กระบี่	977+625-984+544	6.919	699,980,363		ศท.1							e-bidding 29 มี.ย. 64	
64	1048	บ.สามหลัง - อ.สวรรคโลก (ปี 2564)	สุโขทัย	71+600-89+580	17.980	699,121,739		ศท.1							e-bidding 8 มี.ย. 64	
65	333	อ.หนองฉาง - อุทัยธานี ดอน 1 (ปี 2564)	อุทัยธานี	147+000-155+700	8.700	469,983,449		ศท.1							เสนอสำนักงบประมาณ พิจารณาความเหมาะสมของ ราคา	
66	333	อ.หนองฉาง - อุทัยธานี ดอน 2 (ปี 2564)	อุทัยธานี	155+700-164+300	8.600	507,824,395		ศท.1							e-bidding 21 มี.ย. 64	

รายงานความก้าวหน้า งาน/โครงการ ก่อสร้างและบูรณะและปรับปรุงทางหลวงแผ่นดินและสะพาน

ประจำเดือน พฤษภาคม 2564

กลุ่มวางแผนดำเนินงาน สำนักแผนงาน

ลำดับ	หมายเลข ทางหลวง	ชื่อสายทาง	จังหวัด	เริ่มต้น - สิ้นสุด กม.- กม.	ระยะทาง (กม.) / (แห่ง)	ค่างานตามสัญญา (บาท)	ก่อสร้างโดย	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วันเริ่ม สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำงาน (วัน)	ผลการดำเนินงาน			สถานะโครงการ/ ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ / แนวทางแก้ไข
												สะสม แผน	สะสม ผล	-ช้า +เร็ว		
67	202	อ.แก้งสามนาง - อ.บัวใหญ่ (ปี 2564)	นครราชสีมา	25+660-25+900 26+900-28+245 28+245-48+000	20.918	900,000,000		ศท.2							เสนอสำนักงานประมาณ พิจารณาความเหมาะสมของ ราคา	
68	42	บ.คลองแจะ - จุดผ่านแดนถาวรสุโขทัยโก-ลก ตอน บ.โศนนท์ - บ.ลำซิ่ง (ปี 2564)	สงขลา	15+000-25+720	10.720	599,998,867		ศท.1							e-bidding 9 มี.ย. 64	
69	1370	อ.สวรรคโลก - บ.ปลายาง (ปี 2564)	สุโขทัย	0+000-3+280 5+563-9+583	7.300	350,000,000		ศท.1							เสนอ กรมฯ รับราคาก่อสร้าง	
70	11	อ.อินทร์บุรี - อ.สากเหล็ก ตอน ไคลาล - เขาทราช ตอน 1 (ปี 2564)	นครสวรรค์	72+275-92+275	20.000	1,000,000,000		ศท.2							เสนอสำนักงานประมาณ พิจารณาความเหมาะสมของ ราคา	
71	11	อ.อินทร์บุรี - อ.สากเหล็ก ตอน ไคลาล - เขาทราช ตอน 2 (ปี 2564)	นครสวรรค์	92+275-112+275	20.000	1,000,000,000		ศท.2							เสนอสำนักงานประมาณ พิจารณาความเหมาะสมของ ราคา	
72	11	อ.อินทร์บุรี - อ.สากเหล็ก ตอน ไคลาล - เขาทราช ตอน 3 (ปี 2564)	พิจิตร	112+275-131+798	19.523	1,000,000,000		ศท.2							เสนอสำนักงานประมาณ พิจารณาความเหมาะสมของ ราคา	
73	1035	บ.วังหม้อพัฒนา - บ.ลำภาทอง (ปี 2564)	ลำปาง	10+000-30+000	20.000	950,000,000		ศท.1							เสนอ กรมฯ รับราคาก่อสร้าง	
74	3079	ปราจีนบุรี - อ.ศรีมหาโพธิ์ (ปี 2564)	ปราจีนบุรี	4+300-17+700	13.400	550,000,000		ศท.2							เสนอสำนักงานประมาณ พิจารณาความเหมาะสมของ ราคา	
75	4019	อ.ทุ่งใหญ่ - บ.หนองดี (ปี 2564)	นครศรีธรรมราช	1+000-15+000	14.000	699,996,702		ศท.1							e-bidding 21 มี.ย. 64	
76	101	กัณฑ์เพชร - พิจิตร ตอน บ.คุยประสู - บ.คลองโพธิ์ (ปี 2564)	สุโขทัย	68+250-74+890	6.640	300,000,000		ศท.1							เสนอสำนักงานประมาณ พิจารณาความเหมาะสมของ ราคา	
77	4	บ.คำหนึ่ง - แยกโคกเคียน ตอน 1 (ปี 2564)	พังงา	743+000-753+500	10.500	699,988,811		ศท.1							e-bidding 21 มี.ย. 64	
78	4	บ.คำหนึ่ง - แยกโคกเคียน ตอน 2 (ปี 2564)	พังงา	753+500-762+000	8.500	649,988,642		ศท.1							e-bidding 29 มี.ย. 64	
79	205	อ.เทพสถิต - อ.บ้านไร่จระงศ์ ตอน บ.ช่องสำราญ - บ.ลำปิง ตอน 1 (ปี 2564)	ชัยภูมิ	111+572-119+672 122+472-137+100	22.728	680,000,000		ศท.2							เสนอสำนักงานประมาณ พิจารณาความเหมาะสมของ ราคา	
80	205	อ.เทพสถิต - อ.บ้านไร่จระงศ์ ตอน บ.ช่องสำราญ - บ.ลำปิง ตอน 2 (ปี 2564)	ชัยภูมิ	137+100-150+752	13.652	680,000,000		ศท.2							เสนอสำนักงานประมาณ พิจารณาความเหมาะสมของ ราคา	
81	333	อ.อุททอง - บ.สระกระโจม (ปี 2564)	สุพรรณบุรี	2+450-17+450	15.000	639,615,015		ศท.1							คณะกรรมการพิจารณา	
82	223	สกลนคร - อ.ธาตุพนม ตอน สกลนคร - อ.นาแก (ปี 2564)	สกลนคร นครพนม	22+517-25+000 26+250-39+516	15.750	600,000,000		ศท.2							เสนอสำนักงานประมาณ พิจารณาความเหมาะสมของ ราคา	
83	4034	ปากน้ำกระเป๋ - บ.เขาทอง ตอน บ.เขากลม - บ.ท่าหิน ดาน (ปี 2564)	กระบี่	16+500-19+500 21+000-25+565	7.565	250,000,000		ศท.1							เสนอ กรมฯ รับราคาก่อสร้าง	

รายงานความก้าวหน้า งาน/โครงการ ก่อสร้างและบูรณะและปรับปรุงทางหลวงแผ่นดินและสะพาน

ประจำเดือน พฤษภาคม 2564

กลุ่มวางแผนดำเนินงาน สำนักแผนงาน

ลำดับ	หมายเลข ทางหลวง	ชื่อสายทาง	จังหวัด	เริ่มต้น - สิ้นสุด กม.- กม.	ระยะทาง (กม.) / (แห่ง)	ค่างานตามสัญญา (บาท)	ก่อสร้างโดย	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วันเริ่ม สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำงาน (วัน)	ผลการดำเนินงาน			สถานะโครงการ/ ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ / แนวทางแก้ไข
												สะสม แผน	สะสม ผล	-ช้า +เร็ว		
84	106	บ.ม่วงโตน - บ.บ่อหิน (ปี 2564)	ลำพูน	119+820-136+000	16.180	800,000,000		ศท.1							เสนอสำนักงบประมาณ พิจารณาความเหมาะสมของ ราคา	
85	3481	บ.บางขนาก - ประจันบุรี ตอน บ.หัวไผ่ - การเคหะฯ ประจันบุรี (ปี 2564)	ประจันบุรี	47+650-59+500	11.850	950,000,000		ศท.2							เสนอราคา 1 มี.ย. 64	
86	3260	บ.มะขามส้ม - บรรจบทางหลวงหมายเลข 357 (ถนนวงแหวนสุพรรณบุรี) (ปี 2564)	สุพรรณบุรี	31+856-39+500	7.644	300,000,000		ศท.1							คณะกรรมการพิจารณา	
87	2045	บ.สนาม - อ.วาปีปทุม (ปี 2564)	มหาสารคาม	25+300-36+476	11.137	445,000,000		ศท.2							เสนอสำนักงบประมาณ พิจารณาความเหมาะสมของ ราคา	
88	115	กั้นแพงเพชร - พิจิตร ตอน บ.เนินสมอ - สีแยกซาก เหล็ก (ปี 2564)	พิจิตร	95+980-106+840	10.860	650,000,000		ศท.1							เสนอ กรมฯ รับราคาก่อสร้าง	
89	375	ด.ลำลูกบัว - บรรจบทางหลวงหมายเลข 346 (ปี 2564)	นครปฐม	62+076-69+324	7.248	349,996,811		ศท.1							เสนอ กรมฯ รับราคาก่อสร้าง	
90	2445	บ.แสลงโทน - หัวเสา (ปี 2564)	บุรีรัมย์	53+120-59+400	6.280	200,000,000		ศท.2							เสนอสำนักงบประมาณ พิจารณาความเหมาะสมของ ราคา	
91	228	อ.ศรีบุญเรือง - บ.วังหมื่น (ปี 2564)	หนองบัวลำภู	59+374-84+617	25.243	950,000,000		ศท.2							เสนอราคา 15 มี.ย. 64	
92	2077	สุรินทร์ - บ.หนองลู (ปี 2564)	สุรินทร์	12+050-18+500 27+000-35+800	15.250	600,000,000		ศท.2							เสนอสำนักงบประมาณ พิจารณาความเหมาะสมของ ราคา	
93	3210	บ.พังงอน - บ.จางวาง (ปี 2564)	จันทบุรี	0+000-14+520	14.520	570,000,000		ศท.2							เสนอสำนักงบประมาณ พิจารณาความเหมาะสมของ ราคา	
94	4137	บ.ทุ่งคำเสา - แยกสวนเทศ (ปี 2564)	สตูล	0+200-23+430	23.230	799,955,262		ศท.1							e-bidding 9 มี.ย. 64	
95	2083	อ.มหาชนะชัย - อ.คำเขื่อนแก้ว (ปี 2564)	ยโสธร	43+205-48+205 49+848-54+380 55+805-59+190	12.917	520,000,000		ศท.2							เสนอราคา 1 มี.ย. 64	
96	3291	บ.เจดีย์หัก - บ.หนองหอย (ปี 2564)	ราชบุรี	0+000-3+920 4+207-9+242	8.955	149,997,933		ศท.1							e-bidding 9 มี.ย. 64	
97	201	บ.ผานกั๊ก - บ.หลักร้อยหกสิบ (ปี 2564)	เลย	270+000-272+268 275+575-186+600 289+075-296+337	20.555	899,997,156		ศท.1							e-bidding 8 มี.ย. 64	
98	2074	บุรีรัมย์ - ลำน้ำมูล (ปี 2564)	บุรีรัมย์	13+500-43+193	29.693	600,000,000		ศท.2							เสนอกระทรวงฯอนุมัติรับราคา	
99	2208	อ.ประโคนชัย - บ.ระกา (ปี 2564)	บุรีรัมย์	2+000-26+000	24.000	900,000,000		ศท.2							เสนอกระทรวงฯอนุมัติรับราคา	

รายงานความก้าวหน้า งาน/โครงการ ก่อสร้างและบูรณะและปรับปรุงทางหลวงแผ่นดินและสะพาน

ประจำเดือน พฤษภาคม 2564

กลุ่มวางแผนดำเนินงาน สำนักแผนงาน

ลำดับ	หมายเลข ทางหลวง	ชื่อสายทาง	จังหวัด	เริ่มต้น - สิ้นสุด กม.- กม.	ระยะทาง (กม.) / (แห่ง)	ค่างานตามสัญญา (บาท)	ก่อสร้างโดย	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วันเริ่ม สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำงาน (วัน)	ผลการดำเนินงาน			สถานะโครงการ/ ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ / แนวทางแก้ไข
												สะสม แผน	สะสม ผล	-ช้า +เร็ว		
100	3290	บ.โคกอุ้ม - อ.นาดี (ปี 2564)	ปราจีนบุรี	0+000-9+000	9.000	300,000,000		สท.2							เสนอสำนักงบประมาณ พิจารณาความเหมาะสมของ ราคา	
101	3481	บ.บางขนาก - ปราจีนบุรี ตอน บ.บางขนาก - บ.บางค้อ (ปี 2564)	ปราจีนบุรี	27+000-35+000	8.000	700,000,000		สท.2							เสนอสำนักงบประมาณ พิจารณาความเหมาะสมของ ราคา	
102	304	ปรับปรุงทางคู่ขนานบริเวณบ้านหนองกั 2 แห่ง (ปี 2564)	ปราจีนบุรี			150,000,000		สส.							อยู่ระหว่างจัดทราคารากลาง	
103	2120	บ.สัมปอช - บ.หนองกรด (ปี 2564)	บุรีรัมย์	0+000-6+000	6.000	200,000,000		สท.2							เสนอสำนักงบประมาณ พิจารณาความเหมาะสมของ ราคา	
104	1023	แพร์ - อ.วังหิน ตอน บ.น้ำริน - อ.วังหิน (ปี 2564)	แพร์	24+000-33+500 36+000-40+500 43+000-59+500 62+000-64+000 66+000-77+000	43.500	949,999,125		สท.1							e-bidding 8 มี.ย. 64	
105	1202	พะเยา - บ.สันต้นแต (ปี 2564)	พะเยา	4+640-33+922	29.282	1,100,000,000		สท.1							เสนอกระทรวงคมนาคมได้รับราคา	
106	3497	บ.ช้างแรด - อ.บางสะพานน้อย (ปี 2564)	ประจวบคีรีขันธ์	0+000-10+590	10.590	150,000,000		สท.1							เสนอ กรมฯ รับราคาก่อสร้าง	
107	4055	บ.ป่าซอ - บ.ไอรพีแซ (ปี 2564)	นครราชสีมา	24+700-30+500 33+552-36+000	5.248	159,466,489		สท.1							เสนอ กรมฯ รับราคาก่อสร้าง	
108	2023	อ.กุมภวาปี - บ.โนนสวรรค์ (ปี 2564)	อุดรธานี	9+000-29+000	20.000	275,000,000		สท.2							อยู่ระหว่างรอเสนอราคา	
109	215	ร้อยเอ็ด - สุวรรณภูมิ ตอน ร้อยเอ็ด - บ.หนองเม็ก (ปี 2564)	ร้อยเอ็ด	4+800-15+500 22+000-25+700	14.400	730,000,000		สท.2							เสนอสำนักงบประมาณ พิจารณาความเหมาะสมของ ราคา	
110	2032	บ.ท่าดอกแก้ว - อ.ศรีสงคราม (ปี 2564)	นครพนม	0+000-28+000	28.000	980,000,000		สท.2							เสนอสำนักงบประมาณ พิจารณาความเหมาะสมของ ราคา	
		110	โครงการ		1,543.287	73,519,584,917										
กิจกรรมก่อสร้างทางแยกต่างระดับ สะพาน และท่ออุโมงค์																
1	1/11	สะพานข้ามทางแยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข 1 กับ ทางหลวงหมายเลข 11 (แยกมิตร หรือแยก ภาคเหนือ) (ปี 2561)	ลำปาง	700+587-700+587	1.000	551,400,000	บจก. เชียงใหม่คอน สตรัคชัน	สส.	11 ม.ค. 2561	28 มี.ย. 2563 29 ต.ค. 2563 3 ต.ค. 2563	900 962 997	100.00 100.00 0.00			งานแล้วเสร็จ	
2	2	สะพานกัลปกรบมทางหลวงหมายเลข 2 ที่ กม.43-44 (ขาเข้าและขาออก) รวมทางคู่ขนาน (ปี 2561)	นครราชสีมา	43+000-43+000	1.000	336,000,000	บจก. เอส. เทค.คอนฯ	สส.	7 ก.พ. 2561	27 ม.ค. 2563 18 พ.ค. 2563 20 มี.ย. 2563	720 832 865	100.00 47.86 -52.14			คำสั่งศาลปกครองระงับการ ก่อสร้างสะพานกลับรถ ชั่วคราวก่อนจนกว่าศาลจะมี คำพิพากษาหรือมีคำสั่งเป็น อย่างอื่น	สะพาน กม.43 กำลัง ดำเนินการแก้ไขแบบและ สัญญาเพื่อตัดงานออก

รายงานความก้าวหน้า งาน/โครงการ ก่อสร้างและบูรณะและปรับปรุงทางหลวงแผ่นดินและสะพาน

ประจำเดือน พฤษภาคม 2564

กลุ่มวางแผนดำเนินงาน สำนักแผนงาน

ลำดับ	หมายเลข ทางหลวง	ชื่อสายทาง	จังหวัด	เริ่มต้น - สิ้นสุด กม.- กม.	ระยะทาง (กม.) / (แห่ง)	ค่างานตามสัญญา (บาท)	ก่อสร้างโดย	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วันเริ่ม สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำงาน (วัน)	ผลการดำเนินงาน			สถานะโครงการ/ ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ / แนวทางแก้ไข
												สะสม แผน	สะสม ผล	-ช้า +เร็ว		
3	2	ทางแยกต่างระดับปากท่อ (ปี 2561)	ราชบุรี	122+192-122+192	1.000	434,800,000	บมจ.คริสเตียนีและนิลสัน (ไทยจำกัด(มหาชน))	สศ.	11 ม.ค. 2561	28 มี.ย. 2563 20 ธ.ค. 2563 3 ก.พ. 2564 17 ก.พ. 2564	870 1075 1120 1348	100.00	100.00	0.00	งานแล้วเสร็จ 17 ก.พ.64	
4	41 /4009	สะพานข้ามทางแยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข 41 กับทางหลวงหมายเลข 4009 (แยกเวียงสระ) (ปี 2562)	สุราษฎร์ธานี	225+800-225+800	1.000	616,267,000	บจก. พีระมิตคอนกรีต	สศ.	19 เม.ย. 2562	5 ต.ค. 2564	840	100.00	100.00	0.00	งานแล้วเสร็จ	
5	231 /23	ทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 231 กับ ทางหลวงหมายเลข 23 (แยกคงอุทัย)(พร้อมทาง คู่ขนาน) (ปี 2562)	อุบลราชธานี	2+241-2+241	1.000	798,655,400	บจก. ส.เขมราฐอินคัสทรี	สศ.	30 เม.ย. 2562	13 เม.ย. 2565	1080	72.90	62.99	-9.91	ติดสารอุปโภค	
6	41	สะพานข้ามคลองชลประทานระหว่างที่แยกปฐมพร - น.เขาม่อ (ปี 2562)	ชุมพร	2+878-2+878	1.000	175,400,000	บจก. ชุมพรแอสฟัลท์	สศ.	8 มี.ค. 2562	24 ก.พ. 2564 12 ต.ค. 2565	720 1320	33.22	31.28	-1.94	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน	
7	307	ซ่อมสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา (สะพานนวลฉวี) (ปี 2562)	นนทบุรี	-	1.000	146,494,000	กิจการความร่วมมือสหคช	สศ.	30 เม.ย. 2562	20 ต.ค. 2563 28 มี.ค. 2564	540 720	100.00	100.00	0.00	งานแล้วเสร็จ	
8	1	สะพานกลับรถบนทางหลวงหมายเลข 1 ที่ กม. 90+000,กม.104+200 (ขาเข้า) (ปี 2562)	สระบุรี	90+000-104+200	1.000	214,561,000	บจก. บูรีรัมย์พาณิชย์	สศ.	24 พ.ค. 2562	11 มี.ย. 2564 1 ก.ค. 2564	750 770	94.07	51.42	-42.65	ติดสารอุปโภค	มีการแก้ไขแบบและแก้ไข สัญญา
9	35	สะพานกลับรถบนทางหลวงหมายเลข 35 ที่ กม. 34 (ขาออก) (พร้อมทางขนาน) (ปี 2562)	สมุทรสาคร	34+000-34+000	1.000	399,500,000	หจก.นภาก่อสร้าง	สศ.	26 มี.ค. 2562	13 ม.ค. 2564 11 ก.พ. 2564 25 ก.พ.2564	660 689 703	100.00	100.00	0.00	งานแล้วเสร็จ	
10	4	ทางแยกต่างระดับวังยาว (ปี 2563)	ประจวบคีรีขันธ์		1.000	410,000,000	บจก. เอส.เค. วาย.คอน สตรัคชั่น	สศ.			780				อยู่ระหว่างขออนุมัติจ้าง	
11	3 /3152	ปรับปรุงทางแยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข 3 กับทาง หลวงหมายเลข 3152 (แยกเข้า อ.ท่าใหม่) (ปี 2563)	จันทบุรี		1.000	322,868,000	บจก. สยามกิติที่ดินและ เคหะ	สศ.	4 ก.พ. 2564	22 ต.ค.2566	930	6.91	6.26	-0.65	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน/ติดขัด สารอุปโภค	
12	1 /11	ปรับปรุงทางแยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข 1 กับทาง หลวงหมายเลข 11 (แยกภาคเหนือ) (ปี 2563)	ลำปาง		1.000	91,080,000	บจก. เชียงใหม่คอน สตรัคชั่น	สศ.	30 พ.ค. 2563	23 ก.ค. 2564	420	88.81	86.24	-2.57		
13	362 /3041	สะพานข้ามทางแยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข 362 กับ ทางหลวงหมายเลข 3041 ถนนวงแหวนรอบ เมือง สระบุรี ด้านตะวันตก (แยกเลี้ยวเมืองเสาไห้) (ปี 2563)	สระบุรี		1.000	507,718,600	บจก. ชาราวัญคอน สตรัคชั่น	สศ.	17 ก.ค. 2563	1 ก.ค. 2566	1080	32.96	23.01	-9.95		
14	41 /417	ทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 41 กับ ทางหลวงหมายเลข 417 (แยกสนามบิน) (ปี 2563)	สุราษฎร์ธานี		1.000	1,324,951,800	บจก. อิตาเลียนไทยฯ	สศ.	29 ต.ค. 2563	13 ต.ค. 2566	1080	14.03	22.39	8.36		
15	4 /3087	สะพานข้ามทางแยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข 4 กับ ทางหลวงหมายเลข 3087 (แยกเขาปู่) (ปี 2563)	ราชบุรี		1.000	544,560,800	บจก. บูรีรัมย์ซิงซ์ก่อสร้าง	สศ.	5 ต.ค. 2563	24 ต.ค. 2565	750	20.47	21.40	0.93		
16	1	สะพานกลับรถบนทางหลวงหมายเลข 1 บริเวณกอง คลังแสงทหาร (ขาเข้าและขาออก) (ปี 2563)	นครสวรรค์		1.000	270,454,900	บจก. พรสวรรค์ก่อสร้าง	สศ.	25 ก.ย. 2563	12 ม.ค. 2566	840	16.27	19.51	3.24		
17	34	สะพานลอยกลับรถบนทางหลวงหมายเลข 34 บริเวณ บางบ่อ (ขาเข้าและออก) (ปี 2563)	สมุทรปราการ		1.000	355,730,000	หจก. ประโยชน์การโยธา	สศ.	25 ก.ย. 2563	13 พ.ย. 2565	780	21.35	14.61	-6.74		

รายงานความก้าวหน้า งาน/โครงการ ก่อสร้างและบูรณะและปรับปรุงทางหลวงแผ่นดินและสะพาน

ประจำเดือน พฤษภาคม 2564

กลุ่มวางแผนดำเนินงาน สำนักแผนงาน

ลำดับ	หมายเลข ทางหลวง	ชื่อสายทาง	จังหวัด	เริ่มต้น - สิ้นสุด กม.- กม.	ระยะทาง (กม.) / (แห่ง)	ค่างานตามสัญญา (บาท)	ก่อสร้างโดย	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วันเริ่ม สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำงาน (วัน)	ผลการดำเนินงาน			สถานะโครงการ/ ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ / แนวทางแก้ไข
												สะสม แผน	สะสม ผล	-ช้า +เร็ว		
18	304	สะพานกับริบบนทางหลวงหมายเลข 304 บริเวณ บ้านหนองก่ (ขาเข้าและขาออก) (ปี 2563)	ปราจีนบุรี		1.000	268,000,000	บจก. ไทยวิวัฒน์วิศวกรรม ทาง	สศ.	30 มี.ค.2564	18 พ.ค. 2566	780	0.30	0.05	-0.25		
19	35	ทางแยกต่างระดับบ้านแพ้ว (ปี 2564)	สมุทรสาคร	37+600-37+600	1.000	600,000,000		สศ.							ประกาศฯ ขายแบบ	
20	290/304	ทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 290 กับ ทางหลวงหมายเลข 304 (ปี 2564)	นครราชสีมา	17+941-17+941 284+614-284+614	1.000	1,580,000,000		สศ.							อยู่ระหว่างจัดทําราคากลาง	
21	1	สะพานลอยกลับรถบนทางหลวงหมายเลข 1 บริเวณ บ.ชะเมิบ (ขาเข้า) (ปี 2564)	พระนครศรีอยุธยา	71+200-71+200	1.000	150,000,000		สศ.							อยู่ระหว่างจัดทําราคากลาง	
22	1	สะพานลอยกลับรถบนทางหลวงหมายเลข 1 บริเวณ บ.ชะเมิบ (ขาออก) (ปี 2564)	พระนครศรีอยุธยา	74+550-74+550	1.000	150,000,000		สศ.							อยู่ระหว่างจัดทําราคากลาง	
23	4/406	ทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 4 กับทาง หลวงหมายเลข 406 (แยกภูเขา) (ปี 2564)	สงขลา	1228+900-1228+900	1.000	950,000,000		สศ.							อยู่ระหว่างจัดทําราคากลาง	
24	4	ปรับปรุงทางแยกท่าช้าง (ปี 2564)	เพชรบุรี	168+982-168+982	1.000	100,000,000		สศ.							อยู่ระหว่างจัดทําราคากลาง	
25	M6/นม.1120	ทางแยกต่างระดับเชื่อมทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอิน-นครราชสีมา กับ ทางหลวงชนบท หมายเลข นม.1120 (ถนนสุรนารี2) (ปี 2564)	พระนครศรีอยุธยา		1.000	400,000,000		สศ.							อยู่ระหว่างเตรียม e-bidding	
25					โครงการ	25.000	11,698,441,500									
กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2)																
1	4	ชุมพร - ระนอง ดอน บ.ทรายแดง - บ.บางนอน (ปี 2560)	ระนอง	585+250-603+000	17.750	847,380,000	บ. ทอแมกอนเทรลเคอร์ จำกัด	สท.1	21 มี.ค. 2560	4 มี.ค. 2563 24 ธ.ค. 2563	1080 1740	61.68	63.56	1.88	คิดสาธารณูปโภค	
2	22	อ.หนองหาน - อ.พังโคน ดอน 1 (ปี 2561)	สกลนคร	60+000-74+850 79+420-88+000	23.430	987,302,011	บจก. บัญชากิจ จำกัด	สศ.	1 ต.ค. 2561	17 ม.ค. 2564 23 ก.พ. 2564 5 มี.ค. 2564	840 877 887	100.00	99.97	-0.03		
3	22	อ.หนองหาน - อ.พังโคน ดอน 2 (ปี 2561)	สกลนคร	88+000-104+700	16.700	954,248,133	บจก.ไทยวิวัฒน์วิศวกรรม ทาง	สศ.	1 ต.ค. 2561	17 ม.ค. 2564	840	100.00	100.00	0.00	งานแล้วเสร็จ 2 พ.ย. 63	
4	22	สกลนคร - นครพนม ดอน 1 (ปี 2561)	สกลนคร	155-480-156+950 180+540-188+400 189+100-197+676	17.906	827,776,711	บจก. เสริมสงวนก่อสร้าง	สศ.	1 ต.ค. 2561	16 ก.พ. 2564	870	100.00	97.37	-2.63	งานแล้วเสร็จ 16 ก.พ.64	
5	22	สกลนคร - นครพนม ดอน 2 (ปี 2561)	สกลนคร, นครพนม	197+676-223+073.635	25.398	867,033,106	บจก. พระนครศรีอยุธยา พาณิชย์และอุตสาหกรรม	สศ.	1 ต.ค. 2561	16 ก.พ. 2564	870	100.00	100.00	0.00	งานแล้วเสร็จ 17 ก.พ.64	
6	23	ร้อยเอ็ด - ชัยภูมิ ดอน 1 (ปี 2561)	ร้อยเอ็ด	115+512-141+412	25.900	960,724,162	China Railway 20 Bureau Group Corporation	สศ.	1 ต.ค. 2561	16 ก.พ. 2564	870	100.00	86.88	-13.12		
7	23	ร้อยเอ็ด - ชัยภูมิ ดอน 2 (ปี 2561)	ร้อยเอ็ด, ชัยภูมิ	142+412-175+500	33.088	1,094,117,970	กิจการร่วมค้า ช.ทวี - ทองมา	สศ.	1 ต.ค. 2561	16 ก.พ. 2564	870	100.00	99.99	-0.01	งานแล้วเสร็จ 3 มี.ค.64	

รายงานความก้าวหน้า งาน/โครงการ ก่อสร้างและบูรณะและปรับปรุงทางหลวงแผ่นดินและสะพาน

ประจำเดือน พฤษภาคม 2564

กลุ่มวางแผนดำเนินงาน สำนักแผนงาน

ลำดับ	หมายเลข ทางหลวง	ชื่อสายทาง	จังหวัด	เริ่มต้น - สิ้นสุด กม.- กม.	ระยะทาง (กม.) / (แห่ง)	ค่างานตามสัญญา (บาท)	ก่อสร้างโดย	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วันเริ่ม สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำงาน (วัน)	ผลการดำเนินงาน			สถานะโครงการ/ ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ / แนวทางแก้ไข
												สะสม แผน	สะสม ผล	-ช้า +เร็ว		
8	33	อ.บางปะหัน - อ.นครหลวง - อ.ภาชี - หินกอง (329 เดิม) ตอน บ.ภาชี - บ.หินกอง ตอน 1 (ปี 2561)	อยุธยา	54+273-69+250	14.977	628,760,000	บจก.บัญชากิจ	ศท.1	27 ก.พ. 2561	13 ต.ค. 2563 27 พ.ย. 2563	960 1005	100.00	92.06	-7.94	ติดสาธาณูปโภค	
9	33	อ.บางปะหัน - อ.นครหลวง - อ.ภาชี - หินกอง (329 เดิม) ตอน บ.ภาชี - บ.หินกอง ตอน 2 (ปี 2561)	อยุธยา, สระบุรี	69+250-81+000	11.750	628,997,580	บจก.โรจน์สินก่อสร้าง	ศท.1	20 ก.พ. 2561	6 ต.ค. 2563 20 พ.ย. 2563	960 1005	100.00	99.99	-0.01	งานแล้วเสร็จ 18 พ.ย. 63	
10	103	อ.ร้องกวาง - อ.จาง ตอน บ.แม่ติบหลวง - บ.เปือยะ (ปี 2561)	แพร่	49+770-64+115	14.345	674,032,000	หจก.เพชรวิสาหกรรม	ศท.1	18 ม.ค. 2561	7 ม.ค. 2563 12 ต.ค. 2563 18 พ.ย. 2563	720 999 1036	100.00	99.89	-0.11	งานแล้วเสร็จ 18 พ.ย. 63	
11	304	อ.ภินทรบุรี-อ.วังน้ำเขียว ตอน 3 ส่วนที่ 2 (ปี 2558)	นครราชสีมา, ประจวบคีรีขันธ์	192+015 - 195+465	3.450	794,200,000	บ.ชนะสินพัฒนา (1999) จำกัด	ศส.	25 มี.ย. 2558	8 มี.ย. 2561 15 พ.ย. 2562 20 ม.ค. 2563 27 ม.ค. 2563 12 มี.ย. 2563 10 ก.ย. 2563	1080 1605 1671 1678 1815 1905	100.00	80.67	-19.33	ขาดวัสดุ / เครื่องจักร ในกร ทำงาน	โครงการฯ ได้เร่งรัดบริษัทฯ เร่งนำเครื่องจักรและแรงงาน เข้ามาเพื่อเร่งรัดงานก่อสร้าง ให้แล้วเสร็จตามสัญญา
12	210	หนองบัวลำภู - เลข ตอน อ.นาวัง - บ.วังสำราญ (ปี 2562)	หนองบัวลำภู	80+190-81+821 84+350-94+048	11.329	889,120,800	บจก. ทองมรกต เดอรั	ศท.2	1 มี.ค. 2562	12 ก.พ. 2565 4 พ.ย. 2565	1080 1345	35.43	38.64	3.21		
13	2178	แยกทางหลวงหมายเลข 2085 - อุบลราชธานี (ปี 2562)	อุบลราชธานี	41+500-27+910	14.590	598,166,800	บ.ส.เขมรราชอินดัสตรี จำกัด	ศท.2	26 ม.ค. 2562	1 พ.ค. 2564	840	100.00	99.99	-0.01	งานแล้วเสร็จ 13 พ.ค. 64	
14	12	ลำน้ำพาน-บ.หลุม (ปี 2562)	กาฬสินธุ์	0+000-7+867	7.867	597,950,000	บจก. พระนครศรีอยุธยา พาณิชย์และอุตสาหกรรม	ศท.2	23 ก.พ. 2562	11 มี.ย. 2564	840	98.22	99.92	1.70	งานแล้วเสร็จ 26 มี.ค. 64	
15	225	นครสวรรค์ - ชัยภูมิ ตอน บ.ชัยภูมิ - บ.ชัยตะแบก (ปี 2562)	เพชรบูรณ์	142+780-152+200	9.420	290,999,756	หจก.เชียงใหม่ 49 ตอน สตรักชั่น	ศท.1	31 ม.ค. 2562	20 ธ.ค. 2563	690	100.00	97.99	-2.01	งานแล้วเสร็จ 22 เม.ย. 64	
16	101	อ.ร้องกวาง - น่าน ตอน บ.ห้วยเก็ด - บ.ห้วยน้ำอุ่น (ปี 2562)	แพร่, น่าน	300+050-316+200	16.150	1,093,900,000	บจก.แมริธาร์วิทย์	ศท.1	15 พ.ค. 2563	29 เม.ย. 2566	1080	15.95	24.00	8.05	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน / สาธาณูปโภค / คิดค้นไม่ หวงห้าม	
17	225	นครสวรรค์ - ชัยภูมิ ตอน อ.บ้านขาว - ชัยภูมิ (ปี 2563)	ชัยภูมิ	236+755-251+690	14.935	621,325,100	บจก. ทิพาการ	ศท.2	3 ก.ค. 2563	21 ต.ค. 2565	780	30.26	20.28	-9.98	ติดสาธาณูปโภค / คิดค้นไม่	
18	101	สุโขทัย - อ.สวรรคโลก ตอน ต.บางยม - อ.สวรรคโลก (ปี 2563)	สุโขทัย	105+400-130+000	24.600	982,972,000	บจก. ชัยนันท์หัววัด ก่อสร้าง (2524)	ศท.1	18 ก.ย. 2563	4 มี.ย. 2566	990	10.23	17.15	6.92	ติดสาธาณูปโภค	
19	415	พังงา - อ.บ้านตาขุน ตอน บ.บางคราม - บ.ปากน้ำ ตอน 1 (ปี 2563)	สุราษฎร์ธานี	21+381-29+540	8.159	325,993,000	บจก. สิริไพบูลย์ พัฒนาการ	ศท.1	17 ก.ย. 2563	5 มี.ค. 2565 10 มี.ค. 2565	540	22.72	9.92	-12.80	ติดสาธาณูปโภค	
20	415	พังงา - อ.บ้านตาขุน ตอน บ.บางคราม - บ.ปากน้ำ ตอน 2 (ปี 2563)	สุราษฎร์ธานี	29+540-39+400	9.860	325,992,000	บจก. สิริไพบูลย์ พัฒนาการ	ศท.1	17 ก.ย. 2563	9 เม.ย. 2565	570	23.11	4.45	-18.66		
21	415	พังงา - อ.บ้านตาขุน ตอน บ.บางคราม - บ.ปากน้ำ ตอน 3 (ปี 2563)	สุราษฎร์ธานี	39+400-47+300	7.900	397,792,000	บจก.สหสหพรชนสง	ศท.1	18 ก.ย. 2563	10 พ.ค. 2565	600	17.93	11.65	-6.28	ติดสาธาณูปโภค	
22	415	พังงา - อ.บ้านตาขุน ตอน บ.บางคราม - บ.ปากน้ำ ตอน 4 (ปี 2563)	สุราษฎร์ธานี	47+300-48+161	0.861	363,600,000	บจก. เอส ซี จี 1995	ศท.1	18 ก.ย. 2563	6 ธ.ค. 2565	810	18.29	16.76	-1.53		

รายงานความก้าวหน้า งาน/โครงการ ก่อสร้างและบูรณะและปรับปรุงทางหลวงแผ่นดินและสะพาน

ประจำเดือน พฤษภาคม 2564

กลุ่มวางแผนดำเนินงาน สำนักแผนงาน

ลำดับ	หมายเลข ทางหลวง	ชื่อสายทาง	จังหวัด	เริ่มต้น - สิ้นสุด กม.- กม.	ระยะทาง (กม.) / (แห่ง)	ค่างานตามสัญญา (บาท)	ก่อสร้างโดย	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วันเริ่ม สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำงาน (วัน)	ผลการดำเนินงาน			สถานะโครงการ/ ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ / แนวทางแก้ไข
												สะสม แผน	สะสม ผล	-ช้า +เร็ว		
23	225	นครสวรรค์ - ชัยภูมิ ตอน อ.ชุมแสง - อ.หนองบัว ตอน 1 (ปี 2563)	นครสวรรค์	33+000-45+000	12.000	872,819,000	บจก. เอส.เค. วาย.คอน สตรัคชั่น	ศท.1	29 ส.ค. 2563	14 มี.ย. 2566	1020	11.10	15.10	4.00		
24	225	นครสวรรค์ - ชัยภูมิ ตอน อ.ชุมแสง - อ.หนองบัว ตอน 2 (ปี 2563)	นครสวรรค์	45+000-70+000	25.000	915,358,732	หจก. สีแสงการโยธา	ศท.1	28 ส.ค. 2563	15 พ.ย. 2565	810	15.75	22.94	7.19	ติดसारูปโลก	
25	225	นครสวรรค์ - ชัยภูมิ ตอน อ.หนองบัวระแหง - อ.บ้านเขว้า (ปี 2564)	ชัยภูมิ	224+300-236+755	12.455	520,000,000		ศท.2							เสนอสำนักงานประมาณ พิจารณาความเหมาะสมของ ราคา	
26	225	นครสวรรค์ - ชัยภูมิ ตอน บ.ศรีมงคล - อ.บึงสามพัน (ปี 2564)	เพชรบูรณ์	94+750-114+852	20.102	1,000,000,000		ศท.2							เสนอสำนักงานประมาณ พิจารณาความเหมาะสมของ ราคา	
27	229	อ.มัญจาคีรี - แยกช่องสามหมอ (ปี 2564)	ขอนแก่น	26+095-39+545 42+000-54+885	26.335	1,130,000,000		ศท.2							เสนอสำนักงานประมาณ พิจารณาความเหมาะสมของ ราคา	
		27	โครงการ		426.257	20,190,560,861										
กิจกรรมแก้ไขปัญหารถจมน้ำที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก																
1	35	ปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 35 ตอน ทางแยกต่าง ระดับบางขุนเทียน - เอกชัย ตอน 1 (ปี 2561)	กรุงเทพมหานคร	9+800-13+300	3.500	707,500,000	บจก.บุญสหการก่อสร้าง	ศท.1	10 ก.พ. 2561	29 เม.ย. 2563 25 ธ.ค. 2563	810 1050	100.00	91.29	-8.71	ติดसारูปโลก	
2	35	ปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 35 ตอน ทางแยกต่าง ระดับบางขุนเทียน - เอกชัย ตอน 2 (ปี 2561)	กรุงเทพมหานคร	13+300-17+400	4.100	798,555,000	บจก.แสงชัยโชค	ศท.1	1 ก.พ. 2561	20 พ.ค. 2563 14 ก.พ. 2564 14 เม.ย. 2564	840 1110 1169	100.00	96.29	-3.71	งานแล้วเสร็จ 9 เม.ย. 64	
3	35	ปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 35 ตอน ทางแยกต่าง ระดับบางขุนเทียน - เอกชัย ตอน 3 (ปี 2561)	กรุงเทพมหานคร	17+400-21+500	4.100	794,043,000	บจก.เอ็ม.ซี.คอนสตรัคชั่น (1979)	ศท.1	20 ก.พ. 2561	7 ส.ค. 2563 15 พ.ย. 2563	900 1000	99.78	94.34	-5.44	งานแล้วเสร็จ 5 พ.ย. 63	
4	3344	แยกทางหลวงหมายเลข 34 (บางนา - ตราด) - บรรจบ ทางหลวงหมายเลข 3 (สุขุมวิท) (ปี 2561)	สมุทรปราการ	16+450-19+500	3.050	379,800,000	หจก. อีจแซง	ศท.2	11 ม.ค. 2561	28 มี.ย. 2563 16 ม.ค. 2564 2 มี.ค. 2564 16 มี.ค. 2564 12 พ.ค. 2564	900 1102 1147 1161 1218	99.83	99.89	0.06	ติดसारูปโลก	
5	3901	ทางคู่ขนานวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ด้านซ้ายทาง ตอน 1 (ปี 2562)	ปทุมธานี	62+300-73+800	11.500	1,172,081,700	บจก. ซีวิลเอนจิเนียริง	ศท.1	21 มี.ย. 2562	5 ม.ค. 2565	930	69.01	76.49	7.48	ติดसारูปโลก	
6	3901	ทางคู่ขนานวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ด้านซ้ายทาง ตอน 2 (ปี 2562)	พระนครศรีอยุธยา	73+800-84+127	10.327	1,265,406,463	บจก. เอส เทคซีวิล แอนด์ คอนสตรัคชั่น	ศท.1	23 ส.ค. 2562	6 ส.ค. 2565	1080	60.60	57.66	-2.94	ติดसारูปโลก	
7	3902	ทางคู่ขนานวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ด้านขวาทาง ตอน 1 (ปี 2562)	ปทุมธานี	62+300-73+800	11.500	1,174,452,350	บจก. คอนเน็คชั่นการช่าง	ศท.1	4 ก.ค. 2562	19 ธ.ค. 2564	900	78.03	76.48	-1.55	ติดसारูปโลก	
8	3902	ทางคู่ขนานวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ด้านขวาทาง ตอน 2 (ปี 2562)	พระนครศรีอยุธยา	73+800-84+127	10.327	1,090,220,000	บจก. ธนสินพัฒนา	ศท.1	27 มี.ย. 2562	10 มี.ย. 2565	1080	57.44	49.41	-8.03	ติดसारูปโลก	

รายงานความก้าวหน้า งาน/โครงการ ก่อสร้างและบูรณะและปรับปรุงทางหลวงแผ่นดินและสะพาน

ประจำเดือน พฤษภาคม 2564

กลุ่มวางแผนดำเนินงาน สำนักแผนงาน

ลำดับ	หมายเลข ทางหลวง	ชื่อสายทาง	จังหวัด	เริ่มต้น - สิ้นสุด กม.- กม.	ระยะทาง (กม.) / (แห่ง)	ค่างานตามสัญญา (บาท)	ก่อสร้างโดย	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วันเริ่ม สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำงาน (วัน)	ผลการดำเนินงาน			สถานะโครงการ/ ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ / แนวทางแก้ไข
												สะสม แผน	สะสม ผล	-ช้า +เร็ว		
9	304	อ.ปากเกร็ด - ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ (ปี 2562)	นนทบุรี, กรุงเทพฯ	0+000-9+000	9.000	1,293,366,000	บจก. บุญชัยพาณิชย์ (1979)	ศท.1	1 ต.ค. 2562	16 ก.ค. 2565	1020	21.71	6.83	-14.88	ติดสาธารณูปโภค / พื้นที่ทับซ้อนกับ รฟม. / รอรับพื้นที่จากกรมชลประทาน	
10	3233	อ.นครชัยศรี - ต.ดอนตูม (ปี 2562)	นครปฐม	3+700-9+920 10+400-16+825 17+865-26+797	21.575	975,745,000	บจก.แสงชัยโชค	ศท.1	19 เม.ย. 2562	4 ต.ค. 2564	900	74.26	60.75	-13.51	ติดสาธารณูปโภค / ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน	
11	3423	สมุทรสาคร - ต.โคกขาม (ปี 2562)	สมุทรสาคร	0+200-7+137	6.937	150,099,000	หจก. ทนงศักดิ์วิศวกรรมท์	ศท.1	28 ก.พ. 2562	18 ธ.ค. 2563	660	100.00	100.00	0.00	งานแล้วเสร็จ มี.ค.64	
12	31	พัฒนาศูนย์ริมนถนนวิภาวดีรังสิต ตอน 1 (ปี 2562)	กรุงเทพมหานคร	5+500-10+700	1.000	677,325,000	บจก. สหการวิศวกรรม	ศท.1	10 ก.ค. 2562	25 ธ.ค. 2564	990	48.92	49.01	0.09	ติดสาธารณูปโภค	
13	31	พัฒนาศูนย์ริมนถนนวิภาวดีรังสิต ตอน 2 (ปี 2562)	กรุงเทพมหานคร	10+700-28+030	1.000	597,679,863	บจก. ซีวิลเอนจิเนียริง	ศท.1	10 ก.ค. 2562	25 ธ.ค. 2564	990	48.60	48.17	-0.43	ติดสาธารณูปโภค (ปรับแผน)	
14	31	พัฒนาศูนย์ริมนถนนวิภาวดีรังสิต ตอน 3 (ปี 2562)	กรุงเทพฯ, ปทุมธานี	28+030-30+300	1.000	314,246,700	บจก. สหการวิศวกรรม	ศท.1	10 ก.ค. 2562	28 มี.ย. 2564 1 ต.ค. 2564	720 754	70.15	66.34	-3.81		
15	3901	ทางบริการด้านนอกของทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 (ด้านตะวันตก) ด้านซ้ายทาง ตอน 1 (ปี 2563)	นนทบุรี, ปทุมธานี	50+988-56+700	5.712	677,383,500	บจก. ซีวิล คอนสตรัคชั่น เซอร์วิสแอนด์ โปรเจ็คส์	ศท.1	1 ต.ค. 2563	18 ม.ค. 2566	840	21.03	23.25	2.22		
16	3901	ทางบริการด้านนอกของทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 (ด้านตะวันตก) ด้านซ้ายทาง ตอน 2 (ปี 2563)	นนทบุรี, ปทุมธานี	56+700-62+300	5.600	664,595,900	บจก. ซีวิลเอนจิเนียริง	ศท.1	18 ก.ย. 2563	6 ธ.ค. 2565	810	13.46	26.89	13.43	ติดสาธารณูปโภค และสิ่งปลูกสร้าง	
17	3902	ทางบริการด้านนอกของทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 (ด้านตะวันตก) ด้านขวาทาง ตอน 1 (ปี 2563)	นนทบุรี, ปทุมธานี	50+988-56+700	5.712	689,702,000	บจก. วิจิตรวิทย์ก่อสร้าง	ศท.1	29 ส.ค. 2563	16 ธ.ค. 2565	840	14.79	23.08	8.29	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน / ติดสาธารณูปโภค และสิ่งปลูกสร้าง	
18	3902	ทางบริการด้านนอกของทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 (ด้านตะวันตก) ด้านขวาทาง ตอน 2 (ปี 2563)	นนทบุรี, ปทุมธานี	56+700-62+300	5.600	639,457,600	บจก. เอ.เอส.เอส โซลูชัน ออเพนนิ่ง (1964)	ศท.1	12 ก.ย. 2563	30 พ.ย. 2565	810	17.40	22.82	5.42	ติดสาธารณูปโภค และสิ่งปลูกสร้าง	
19	9	ปรับปรุงสะพานข้ามคลองที่สี่ง (ปี 2563)	ปทุมธานี		1.000	493,734,800	บจก. ประจักษ์วิศวะ	ศส.	23 ก.ย. 2563	7 ก.ย. 2566	1080	21.35	0.50	-20.85	ติดสาธารณูปโภค คิดค้นไม้หวงห้าม	อยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบและอนุญาตหรือข้ายัดไม้หวงห้าม, รอการแก้ไขและปรับปรุงแบบทางกลับรถได้สะพาน
20	3902	ทางบริการด้านนอกของทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ช่วง พระประแดง - บางขุนเทียน (ปี 2563)	สมุทรปราการ กรุงเทพฯ	0+000-13+600	13.600	582,703,000	บจก. ช.ทวีก่อสร้าง	ศท.1	11 ก.ย. 2563	27 ก.พ. 2566	900	12.35	25.76	13.41		
21	338	อ.สามพราน - บรรจบทางหลวงหมายเลข 338 (ปี 2563)	นครปฐม		1.000	695,244,929	บจก. แสงชัยโชค	ศส.	13 พ.ย. 2563	30 ต.ค. 2566	1080	6.94	3.81	-3.13		
22	9	ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ช่วง พระประแดง - บางแค (ปี 2563)	กรุงเทพมหานคร	15+217-21+803	6.586	513,980,000	บจก. สหการวิศวกรรม	ศท.1	1 ต.ค. 2563	20 ต.ค. 2565	750	16.15	6.04	-10.11	คิดค้นไม้ / ติดสาธารณูปโภค และแนวท่อก๊าซ ปดท.	
23	305/ 352	ปรับปรุงทางแยกต่างระดับทางหลวงหมายเลข 305ตัดกับทางหลวงหมายเลข 352 (ปี 2563)	ปทุมธานี		1.000	847,470,000	บจก. ประจักษ์วิศวะ	ศส.	23 ก.ย. 2563	7 ก.ย. 2566	1080	11.52	22.57	11.05		
24	335	สะพานข้ามแม่น้ำนครชัยศรี (ทางคู่ขนาน) (ปี 2563)	นครปฐม		1.000	363,770,000	บจก. ชงชัยเจริญ 2566	ศส.	21 ส.ค. 2563	7 พ.ค. 2566	990	12.28	3.87	-8.41		

รายงานความก้าวหน้า งาน/โครงการ ก่อสร้างและบูรณะและปรับปรุงทางหลวงแผ่นดินและสะพาน

ประจำเดือน พฤษภาคม 2564

กลุ่มวางแผนดำเนินงาน สำนักแผนงาน

ลำดับ	หมายเลข ทางหลวง	ชื่อสายทาง	จังหวัด	เริ่มต้น - สิ้นสุด กม.- กม.	ระยะทาง (กม.) / (แห่ง)	ค่างานตามสัญญา (บาท)	ก่อสร้างโดย	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วันเริ่ม สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำงาน (วัน)	ผลการดำเนินงาน			สถานะโครงการ/ ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ / แนวทางแก้ไข
												สะสม แผน	สะสม ผล	-ช้า +เร็ว		
25	340	เขตนางบัวทอง - คลองจึก (ปี 2564)	นนทบุรี	0+000-6+800	6.800	919,955,350		ศท.1							e-bidding 25 มิ.ย. 64	
26	3	บ.บางปูใหม่ - บ.บางปู (ปี 2564)	สมุทรปราการ	40+510-47+450	6.940	699,990,979		ศท.1							e-bidding 25 มิ.ย. 64	
		26	โครงการ		159.466	19,178,508,134										
กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมต่อระบบขนส่ง																
1	4	ชุมพร - ระนอง ตอน 4 (ปี 2559)	ชุมพร	513+300 - 545+750	32.450	1,310,200,000	บจก. ทอสมคอนแทรค เตอร์	ศท.1	27 พ.ค. 2559	11 พ.ค. 2562 8 ก.ย. 2562 22 ก.ค. 2563 19 พ.ย. 2563	1080 1200 1518 1638	97.40 98.31 0.91			งานแล้วเสร็จ 19 ต.ค. 63	
2	1421	เขียงราช - อ.ขุนคด ตอน บ.หัวคด - บ.ใหม่มงคล (ปี 2560)	เขียงราช	0+000-19+000	14.172	1,088,088,000	บ. เชียงใหม่ สหวิสาโยธา การ จำกัด	ศท.1	23 มี.ค. 2560	6 มี.ค. 2563 23 เม.ย. 2563 5 ม.ค. 2565	1080 1128 1750	66.55 62.25 -4.30			ที่ดินที่ป่าสงวน และอยู่ ระหว่างจัดทำ IEE	
3	1421	เขียงราช - อ.ขุนคด ตอน บ.ใหม่มงคล - อ.ขุนคด ตอน 1 (ปี 2561)	เขียงราช	19+000-35+000	16.000	646,358,680	บจก.หาญเจริญคอนกรีต ไพร์สเขียงราช	ศท.1	18 ม.ค. 2561	5 ก.ค. 2563 7 ส.ค. 2563	900 933	100.00 86.14 -13.86			ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน / ติดพื้นที่ป่าสงวน และ อยู่ระหว่างจัดทำ IEE	
4	1421	เขียงราช - อ.ขุนคด ตอน บ.ใหม่มงคล - อ.ขุนคด ตอน 2 (ปี 2561)	เขียงราช	35+000-18+190	13.190	680,816,411	บจก.หาญเจริญคอนกรีต ไพร์สเขียงราช	ศท.1	1 ก.พ. 2561	18 ส.ค. 2563 20 ก.ย. 2563 26 ก.ย. 2563 2 ต.ค. 2563	930 963 969 975	100.00 98.94 -1.06			ที่ดินที่ป่าไม้ รกรกรขอ อนุญาต	
5	3180 /3201	ชุมพร - อ.ปะทิว (สนามบินชุมพร) (ปี 2561)	ชุมพร	12+270-27+722 17+950-31+558	28.820	365,400,000	บจก.สหสถาพรขนส่ง	ศท.1	31 มี.ค. 2561	19 มี.ค. 2563 30 มี.ย. 2563	720 823	100.00 95.05 -4.95			งานแล้วเสร็จ 4 ธ.ค.63	
6	317	จันทบุรี - สระแก้ว ตอน อ.โป่งน้ำร้อน - อ.สอยดาว (ปี 2562)	จันทบุรี	44+200-65+350	21.150	1,144,882,000	บจก. สหวิสกก่อสร้าง	ศท.2	16 มี.ค. 2562	28 ม.ค. 2565 5 มี.ค. 2566	1050 1451	28.64 35.90 7.26			ติดสาธารณูปโภค	
7	4136	นราธิวาส - บ.ป่าขลุ่ยโต๊ะ ตอน บ.บาไร่บูดอ - บ.คารอ (ปี 2562)	นราธิวาส	2+336-9+475	7.139	355,079,950	บจก. เอส. โอ.เอ็น. เอ็นจิ เนียริง	ศท.1	24 เม.ย. 2562	12 ม.ค. 2564 20 เม.ย. 2564 24 พ.ค. 2564 1 มี.ย. 2564	630 728 762 770	100.00 92.20 -7.80			ติดสาธารณูปโภค / ติด กรรมสิทธิ์ที่ดิน	
8	317	จันทบุรี - สระแก้ว ตอน อ.สอยดาว - บ.เขาแหลม ตอน 1 (ปี 2563)	จันทบุรี, สระแก้ว	65+350-82+000	16.650	896,934,789	บจก. สหวิสกก่อสร้าง	ศท.2	24 ก.ย. 2563	11 เม.ย. 2566	930	11.80 2.28 -9.52			ที่ดินไม่	
9	317	จันทบุรี - สระแก้ว ตอน อ.สอยดาว - บ.เขาแหลม ตอน 2 (ปี 2563)	จันทบุรี, สระแก้ว	91+100-97+000	6.000	522,500,000	บจก. เอส.พี.ที.ซี.วิสิทกรุ๊ป	ศท.2	24 ธ.ค. 2563	14 ก.ย. 2565	630	10.24 13.32 3.08			ติดสาธารณูปโภค	
10	3056	ค.บ้านห้วย - อ.ภาชัย ตอน 1 (ปี 2563)	พระนครศรีอยุธยา	0+00-5+523	5.523	373,700,000	บจก. เทคไท แอนด์ โค	ศท.1	10 ก.ย. 2563	29 ก.ย. 2565	750	16.76 13.08 -3.68			ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน	
11	3056	ค.บ้านห้วย - อ.ภาชัย ตอน 2 (ปี 2563)	พระนครศรีอยุธยา	15+213-23+727	8.514	528,788,600	หจก. ซี.แสวงการโยธา	ศท.1	12 ส.ค. 2563	30 ก.ย. 2565	780	23.72 20.38 -3.34			ติดสาธารณูปโภค / ติดพื้นที่ ชลประทาน	
12	4085	ปากน้ำเทพา - บ.บันนังตวย ตอน บ.ปลักบอ - บ.ทุ่งโหนด (ปี 2564)	สงขลา	25+000-34+500	9.500	399,953,229		ศท.1							เสนอ กรมฯ ราคาก่อสร้าง	
		12	โครงการ		179.108	8,312,701,659										

รายงานความก้าวหน้า งาน/โครงการ ก่อสร้างและบูรณะและปรับปรุงทางหลวงแผ่นดินและสะพาน

ประจำเดือน พฤษภาคม 2564

กลุ่มวางแผนดำเนินงาน สำนักแผนงาน

ลำดับ	หมายเลข ทางหลวง	ชื่อสายทาง	จังหวัด	เริ่มต้น - สิ้นสุด กม.- กม.	ระยะทาง (กม.) / (แห่ง)	ค่างานตามสัญญา (บาท)	ก่อสร้างโดย	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วันเริ่ม สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำงาน (วัน)	ผลการดำเนินงาน			สถานะโครงการ/ ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ / แนวทางแก้ไข
												สะสม แผน	สะสม ผล	-ช้า +เร็ว		
โครงการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ																
1	33	ปราจีนบุรี - อ.กบินทร์บุรี (แนวใหม่) ตอน แยกหนอง ชะอม - อ.ประจันตคาม ตอน 1 (ปี 2561)	ปราจีนบุรี	146+711-156+200	9.489	330,090,000	หจก. กิจสินเลิศ	ศท.2	19 ม.ค. 2561	8 ม.ค. 2563 20 ก.พ. 2564 25 ก.ค. 2564	720 1129 1284	89.13 89.51 0.38		คิดสาธารณูปโภค	อยู่ระหว่างการรอชี้ข สาธารณูปโภค	
2	33	ปราจีนบุรี - อ.กบินทร์บุรี (แนวใหม่) ตอน แยกหนอง ชะอม - อ.ประจันตคาม ตอน 2 (ปี 2561)	ปราจีนบุรี	156+200-166+050	9.850	337,650,000	หจก. กิจสินเลิศ	ศท.2	19 ม.ค. 2561	7 ก.พ. 2563 22 มี.ค. 2564 4 พ.ค. 2564	750 1159 1202	100.00 96.48 -3.52		งานแล้วเสร็จ 22 เม.ย. 64		
3	33	ปราจีนบุรี - อ.กบินทร์บุรี (แนวใหม่) ตอน แยกหนอง ชะอม - อ.ประจันตคาม ตอน 3 (ปี 2561)	ปราจีนบุรี	166+050-175+562.931	9.513	432,380,000	หจก. กิจสินเลิศ	ศท.2	19 ม.ค. 2561	8 มี.ค. 2563 21 เม.ย. 2564 3 มิ.ย. 2564	780 1189 1232	100.00 100.00 0.00		งานแล้วเสร็จ		
4	118	เชิงใหม่ - เชียงราย ตอน บ.ปางน้ำจ - บ.โป่งป่าตอง ตอน 2 (ปี 2561)	เชิงใหม่	57+900-62+500	5.800	237,070,600	หจก.ธนะวงศกรูป	ศท.1	18 ม.ค. 2561	12 เม.ย. 2562	450	100.00 96.88 -3.12		งานแล้วเสร็จ มี.ค.64		
5		ทางเลี่ยงเมืองบัตคานี ช่วง แยกทางหลวงหมายเลข 418 (บ.มะพร้าวคันเดียว) - อ.ชะหรั่ง ตอน 1 (ปี 2562)	บัตคานี	7+800-9+900	2.100	380,220,000	บ.ก.นราพัฒน์ จำกัด	ศท.1	31 ม.ค. 2562	20 ธ.ค. 2563 17 เม.ย. 2564 30 พ.ค. 2564	690 808 851	100.00 42.72 -57.28		ได้รับอนุญาตจากโครงการส่ง น้ำ ให้เข้าพื้นที่ซ้ำ	อยู่ระหว่างดำเนินการเข้า แก้ไขปัญหา	
6		ทางเลี่ยงเมืองบัตคานี ช่วง แยกทางหลวงหมายเลข 418 (บ.มะพร้าวคันเดียว) - อ.ชะหรั่ง ตอน 2 (ปี 2562)	บัตคานี	9+900-12+050	2.150	366,140,000	บ.ก.นราพัฒน์ จำกัด	ศท.1	31 ม.ค. 2562	20 ธ.ค. 2563 23 มี.ค. 2564 5 พ.ค. 2564	690 783 826	100.00 44.82 -55.18		ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน / ได้รับ อนุญาตจากโครงการส่งน้ำ ให้เข้าพื้นที่ซ้ำ	อยู่ระหว่างดำเนินการจัด กรรมสิทธิ์ที่ดิน เพื่อเข้าทำงาน ให้เข้าพื้นที่ซ้ำ	
7		ทางเลี่ยงเมืองบัตคานี ช่วง แยกทางหลวงหมายเลข 418 (บ.มะพร้าวคันเดียว) - อ.ชะหรั่ง ตอน 3 (ปี 2562)	บัตคานี	12+050-15+000	2.950	382,259,000	บ.ค.บีแตรคเตอร์ จำกัด	ศท.1	31 ม.ค. 2562	21 ต.ค. 2563	630	100.00 55.60 -44.40		ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน	อยู่ระหว่างดำเนินการจัด กรรมสิทธิ์ที่ดิน เพื่อเข้าทำงาน	
8		ทางเลี่ยงเมืองบัตคานี ช่วง แยกทางหลวงหมายเลข 418 (บ.มะพร้าวคันเดียว) - อ.ชะหรั่ง ตอน 4 (ปี 2562)	บัตคานี	15+000-18+500	3.500	338,736,109	หจก.หาดใหญ่เรือซังการ โยธา	ศท.1	31 ม.ค. 2562	21 ต.ค. 2563	630	100.00 75.30 -24.70		ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน	อยู่ระหว่างดำเนินการจัด กรรมสิทธิ์ที่ดิน เพื่อเข้าทำงาน	
9		ทางเลี่ยงเมืองบัตคานี ช่วง แยกทางหลวงหมายเลข 418 (บ.มะพร้าวคันเดียว) - อ.ชะหรั่ง ตอน 5 (ปี 2562)	บัตคานี	18+500-22+000	3.500	384,578,000	บ.ค.บีแตรคเตอร์ จำกัด	ศท.1	28 ก.พ. 2562	18 พ.ย. 2563	630	100.00 46.80 -53.20		คิดสาธารณูปโภค	อยู่ระหว่างดำเนินการจัด กรรมสิทธิ์ที่ดิน เพื่อเข้าทำงาน	
10	214	อ.ปราสาท-ด่านช่องจอม ตอน บ.โคกตะเคียน-บ.ด่าน พัฒนา (ปี 2562)	สุรินทร์	243+739-250+663 251+788-260+386 260+919-261+938	16.541	725,153,390	บริษัท สินเจริญสาม จำกัด	ศท.2	2 ก.พ. 2562	20 มิ.ย. 2564	870	91.68 99.20 7.52		งานแล้วเสร็จ 18 พ.ย. 63		
11	118	เชิงใหม่ - เชียงราย ช่วง อ.ดอยสะเก็ด - ด.ป่าเมี่ยง ตอน 1 (ปี 2562)	เชิงใหม่	20+200-31+700	11.500	756,668,550	หจก. ชาญเจริญคอนกรีต ไพรัชชิงราย	ศท.1	21 ก.พ. 2562	9 ก.พ. 2564	720	89.73 90.13 0.40		คิดสาธารณูปโภค (ปรับแผน)	อยู่ระหว่างดำเนินการเข้า แก้ไขปัญหา	
12	118	เชิงใหม่ - เชียงราย ช่วง อ.ดอยสะเก็ด - ด.ป่าเมี่ยง ตอน 2 (ปี 2562)	เชิงใหม่	31+700-41+500	10.800	767,000,000	บจก. เชียงใหม่ก่อน สตรีคชั่น	ศท.1	12 ก.พ. 2562	2 ธ.ค. 2563 6 มิ.ย. 2564	660 846	98.81 98.00 -0.81		คิดสาธารณูปโภค		
13	410	บัตคานี - อ.บดง ช่วง บ.ตือถามอบาดี - บ.ตะบิงดิง ตอน 1 (ปี 2562)	ยะลา	50+540-59+955	9.415	392,922,000	หจก.ชินวระสถาก่อสร้าง	ศท.1	31 ม.ค. 2562	24 มิ.ย. 2563 9 ต.ค. 2563	510 618	100.00 99.59 -0.41		งานแล้วเสร็จ 19 เม.ย. 64		
14	410	บัตคานี - อ.บดง ช่วง บ.ตือถามอบาดี - บ.ตะบิงดิง ตอน 2 (ปี 2562)	ยะลา	59+955-68+555	8.600	393,970,000	หจก.นัครชัยการโยธา	ศท.1	31 ม.ค. 2562	24 พ.ค. 2563 3 ธ.ค. 2563	480 673	100.00 90.80 -9.20		ปัญหาความไม่สงบในสาม จังหวัดชายแดนใต้		
15	201	อ.หนองหิน - อ.วังสะพุง (ปี 2563)	เลย	295+739-300+557	19.668	910,010,000	บจก. ทอมกอนแทรค เตอร์	ศท.1	12 ก.ย. 2563	27 ต.ค. 2566	1080	15.19 1.14 -14.05		ติดต้นไม้หวงห้าม		

รายงานความก้าวหน้า งาน/โครงการ ก่อสร้างและบูรณะและปรับปรุงทางหลวงแผ่นดินและสะพาน

ประจำเดือน พฤษภาคม 2564

กลุ่มวางแผนดำเนินงาน สำนักแผนงาน

ลำดับ	หมายเลข ทางหลวง	ชื่อสายทาง	จังหวัด	เริ่มต้น - สิ้นสุด กม.- กม.	ระยะทาง (กม.) / (แห่ง)	ค่างานตามสัญญา (บาท)	ก่อสร้างโดย	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วันเริ่ม สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำงาน (วัน)	ผลการดำเนินงาน			สถานะโครงการ/ ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ / แนวทางแก้ไข
												สะสม แผน	สะสม ผล	-ช้า +เร็ว		
16	3193	แยกทางหลวงหมายเลข 317 (โป่งน้ำร้อน) - บรรจบ ทางหลวงหมายเลข 317 (เขาสองดาว) ตอน ด้าน ชายแดนไทย/กัมพูชา บ้านตึกภาค - ด้านชายแดนไทย/ กัมพูชา บ้านแหลม (ปี 2563)	จันทบุรี	31+000-40+331	9.331	303,900,000	หจก. กอมมิ่งก่อสร้าง	ศท.2	29 ส.ค. 2563	19 มี.ย. 2565	660	20.44	20.82	0.38	ติดสารานูปโภค	
17	222	อ.พังโคน - บึงกาฬ ตอน อ.ศรีวิไล - บึงกาฬ (ปี 2563)	บึงกาฬ	97+500-113+400	15.900	544,265,000	บจก. ถนนวงษ์ศรีบริการ	ศท.2	19 ก.ย. 2563	6 ม.ค. 2566	840	16.66	34.73	18.07	ติดสารานูปโภค	
18	101	น่าน - อ.ท่าวังผา ตอน น่าน - ด.บ่อ (ปี 2563)	น่าน	371+225-381+893 383+917-387+000	13.751	535,727,000	บจก. แพร์ธัวร์วิทซ์	ศท.1	18 ก.ย. 2563	7 ต.ค. 2565	750	16.92	20.10	3.18		
19	425	ทางเลี่ยงเมืองหาดใหญ่ (ด้านตะวันออก) ตอน บ.พรุ - ทางเข้าสนามบินหาดใหญ่ (ปี 2563)	สงขลา	24+153-31+335	7.182	569,018,100	บจก. สระหลวงก่อสร้าง	ศท.1	22 ต.ค. 2563	9 เม.ย. 2566	990	10.39	0.65	-9.74	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน	
20		สะพานมิตรภาพไทย - ลาว แห่งที่ 5 (บึงกาฬ - บอลิคำ ไซ) ตอน 1 งานถนนฝั่งไทย (ปี 2563)	บึงกาฬ	0+000-9+400	9.400	831,110,000	บจก. บัญชากิจ จำกัด	ศก.	30 มี.ย. 2563	16 ธ.ค. 2565	900	12.99	13.94	0.95		
21		สะพานมิตรภาพไทย - ลาว แห่งที่ 5 (บึงกาฬ - บอลิคำ ไซ) ตอน 2 งานถนนฝั่งไทย และด้านพรมแดนฝั่งไทย (ปี 2563)	บึงกาฬ	9+400-12+083	2.683	883,110,000	บจก. เทคโไว แอนด์ โท	ศก.	25 ก.ย. 2563	13 มี.ค. 2566	900	13.60	15.40	1.80		
22		สะพานมิตรภาพไทย - ลาว แห่งที่ 5 (บึงกาฬ - บอลิคำ ไซ) ตอน 3 งานสะพานข้ามแม่น้ำโขงฝั่งไทย (รวม งานปรับปรุงสี่แยกทางหลวงหมายเลข 212 และลาน อเนกประสงค์ใต้สะพาน) 1 แห่ง (ปี 2563)	บึงกาฬ	12+082.930- 13+032.930	1.000	786,523,850	บจก. นภาก่อสร้าง	ศก.	24 พ.ย. 2563	8 พ.ย. 2566	1080	5.26	0.77	-4.49		
23	202	อ.สุวรรณภูมิ - อ.โพนทอง (ปี 2564)	ร้อยเอ็ด, อ.โพน ทอง	233+500-259+677	26.177	1,110,000,000		ศท.2							เสนอราคา 8 มี.ย. 64	
24	1020	เขื่องราษ - อ.เชียงทอง ตอน อ.เทิง - บ.คำ (ปี 2564)	เขื่องราษ	64+000-80+000	16.000	899,968,680		ศท.1							e-bidding 25 มี.ย. 64	
25	202	บ.น้ำปลีก - บ.หนองผือ ตอน 1 (ปี 2564)	ร้อยเอ็ด, อ.โพน ทอง	300+423-308+408 323+580-340+500	24.900	940,000,000		ศท.2							เสนอราคา 2 มี.ย. 64	
26	202	บ.น้ำปลีก - บ.หนองผือ ตอน 2 (ปี 2564)	ร้อยเอ็ด, อ.โพน ทอง	340+500-368+100	27.600	1,000,000,000		ศท.2							เสนอราคา 17 มี.ย. 64	
		26	โครงการ		279.300	15,538,470,279										
โครงการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงเพื่อแก้ไขปัญหาการจราจร และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (กระตุ้นเศรษฐกิจ 2)																
1	402	ทางกลับรถต่างระดับบนทางหลวงหมายเลข 402	ภูเก็ต			159,400,000	หจก. ซี.ซี. จำกัดก่อสร้าง	ศส.	9 ส.ค. 2559	31 มี.ค. 2561 9 มี.ย. 2561	600 670	4.35	4.35	0.00	อยู่ระหว่างการจัด กรรมสิทธิ์ที่ดิน (ด้าน พรฎ.)	
		1	โครงการ		-	159,400,000										
โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค																
กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก																
1	41	บ.ท่าทอง - บ.สวนสมบูรณ (ขาขึ้น) (ปี 2562)	ชุมพร	54+700-89+000	34.300	738,556,100	บจก. ทองมอกอนเทรค เคอร์	ศท.1	19 มี.ย. 2562	4 มี.ค. 2565	990	59.55	89.11	29.56		
2	2	นครราชสีมา - บรรจบทางหลวงหมายเลข 2067 (บ.บึง) (ปี 2562)	นครราชสีมา	161+911-177+50	15.589	697,277,000	บจก. ซอลซ์เพอร์คัง	ศท.2	26 เม.ย. 2562	9 เม.ย. 2565	1080	64.43	67.80	3.37	ติดสารานูปโภค	

รายงานความก้าวหน้า งาน/โครงการ ก่อสร้างและบูรณะและปรับปรุงทางหลวงแผ่นดินและสะพาน

ประจำเดือน พฤษภาคม 2564

กลุ่มวางแผนดำเนินงาน สำนักแผนงาน

ลำดับ	หมายเลข ทางหลวง	ชื่อสายทาง	จังหวัด	เริ่มต้น - สิ้นสุด กม.- กม.	ระยะทาง (กม.) / (แห่ง)	ค่างานตามสัญญา (บาท)	ก่อสร้างโดย	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วันเริ่ม สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำงาน (วัน)	ผลการดำเนินงาน			สถานะโครงการ/ ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ / แนวทางแก้ไข
												สะสม แผน	สะสม ผล	-ช้า +เร็ว		
3	2	ขอนแก่น - บ.ห้วยหินลาด (เป็นตอนๆ) (ปี 2563)	ขอนแก่น	336+786-365+027	24.042	620,219,000	บจก. ชารวัญคอน สตรัคชั่น	ศท.2	13 ก.ย. 2563	29 ม.ค. 2566	870	11.72	16.65	4.93	ติดสาธาณูปโภค	
4	41	อ.ร่อนพิบูลย์-บ.ไม้เสียบ (เป็นตอนๆ) (ปี 2563)	นครศรีธรรมราช	315+237-349+525	27.000	816,004,400	บจก. วิวัฒน์ก่อสร้าง	ศท.1	12 ก.ย. 2563	29 เม.ย. 2566	960	12.11	10.14	-1.97		
5	4	พัทลุง - อ.หาดใหญ่ ตอน บ.ห้วยทราย - บ.พรุฬ (ปี 2563)	พัทลุง	1203+585-1218+644	15.059	514,077,100	บจก. พี.ที.เอ.คอนสตรัคชั่น	ศท.1	1 ก.ย. 2563	19 พ.ย. 2565	810	16.27	2.97	-13.30	ติดสาธาณูปโภค	
6	1	ค.แม่ลา - พะเยา (เป็นตอนๆ) (ปี 2563)	เชียงราย	814+000-881+325	27.887	699,548,300	บจก. เพ็ญวิสากรรม	ศท.1	12 ก.ย. 2563	2 ส.ค. 2565	690	28.39	26.81	-1.58		
7	2	บ.ห้วยหินลาด - อ.โนนสะอาด (เป็นตอนๆ) (ปี 2563)	ขอนแก่น, อุครธานี	365+027-395+027	30.000	870,271,200	บจก. นภาก่อสร้าง	ศท.2	10 ก.ย. 2563	26 มี.ย. 2566	1020	11.79	25.97	14.18		
8	41	บ.ไม้เสียบ - พัทลุง (เป็นตอนๆ) (ปี 2563)	พัทลุง	349+526-381+963	32.437	889,365,800	บจก. สหการวิศวกร	ศท.1	18 ก.ย. 2563	2 ก.ย. 2566	1080	11.52	7.90	-3.62		
9	1	อ.แม่ลา-อ.แม่สาย (เป็นตอนๆ) ตอน 1 (ปี 2563)	เชียงราย	890+370-933+481	40.088	854,895,600	บจก.หาญเจริญคอนกรีต ไพรัสซีเมนต์	ศท.1	29 ส.ค. 2563	15 เม.ย. 2566	960	19.50	38.74	19.24		
10	1	อ.แม่ลา-อ.แม่สาย (เป็นตอนๆ) ตอน 2 (ปี 2563)	เชียงราย	933+481-994+749	55.487	849,776,400	บจก. บัญชากิจ	ศท.1	10 ก.ย. 2563	25 ส.ค. 2566	1080	10.21	18.18	7.97		
11	41	บ.เขาบ่อ - บ.ท่าทอง (ขาขึ้น) เป็นตอนๆ (ปี 2564)	ชุมพร	12+200-54+700	42.500	720,000,000		ศท.1							เสนอ กรมฯ รับราคาก่อสร้าง	
12	202	อุครธานี - อ.สระใคร (เป็นตอนๆ) (ปี 2564)	อุครธานี	466+3554-468+0004 71+455-85+000	15.190	680,000,000		ศท.2							เสนอสำนักงบประมาณ พิจารณาความเหมาะสมของ ราคา	
12			โครงการ		359.579	8,949,990,900										
โครงการก่อสร้างสะพานข้ามจุดตัดทางรถไฟ																
1	2247	ป่าไผ่ - ป่าช่อง (ปี 2561)	นครราชสีมา	64+312-64+312	1.000	214,790,000	บจก. บี ซี ดี ซี	ศส.	19 พ.ค. 2561	5 ส.ค. 2563 21 ก.พ. 2564 15 มี.ค. 2564	810 200 222	100.00	99.88	-0.12	งานแล้วเสร็จ	
2	3233	อนครชัยศรี - บรรจบทางหลวงหมายเลข 3036 (วัดสามง่าม) (ปี 2560)	นครปฐม	0+608-0+608	1.000	185,860,670	บจก. แสงชัย โชน	ศส.	22 ก.พ. 2560	11 มี.ย. 2562	840	100.00	12.87	-87.13	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน / สาธาณูปโภค / ดัดพื้นที่การ รถไฟ	อยู่ระหว่างดำเนินการจัด กรรมสิทธิ์ พรฎ. เว้นคืน, อยู่ระหว่างดำเนินการร้อยย้าย สาธาณูปโภคที่ติดขัดการ ก่อสร้าง อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำ รายละเอียดการร้อยย้ายของการ รถไฟแห่งประเทศไทย
3	114	สายคอคอด - ลำพูน (ปี 2562)	ลำพูน	0+336-0+336	1.000	520,378,000	บจก. บัญชากิจ	ศส.	5 ก.ค. 2562	20 มี.ค. 2565	990	48.50	64.87	16.37		
4	3187	สายเขื่อนเพชร - บางกุกา (ปี 2562)	เพชรบุรี	17+965-17+965	1.000	159,489,000	บจก. สหสถาพรขนส่ง	ศส.	6 มี.ย. 2562	19 ก.พ. 2565	990	56.63	64.33	7.70		
5	319	สายปราจีนบุรี - อ.ศรีมโหสถ (ปี 2562)	ปราจีนบุรี	9+719-9+719	1.000	186,774,000	บจก. โชนชัยการโยธา	ศส.	23 ก.พ. 2562	11 ก.พ. 2564 25 ส.ค. 2564	720	74.91	65.55	-9.36		

รายงานความก้าวหน้า งาน/โครงการ ก่อสร้างและบูรณะและปรับปรุงทางหลวงแผ่นดินและสะพาน

ประจำเดือน พฤษภาคม 2564

กลุ่มวางแผนดำเนินงาน สำนักแผนงาน

ลำดับ	หมายเลข ทางหลวง	ชื่อสายทาง	จังหวัด	เริ่มต้น - สิ้นสุด กม.- กม.	ระยะทาง (กม.) / (แห่ง)	ค่างานตามสัญญา (บาท)	ก่อสร้างโดย	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วันเริ่ม สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำงาน (วัน)	ผลการดำเนินงาน			สถานะโครงการ/ ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ / แนวทางแก้ไข
												สะสม แผน	สะสม ผล	-ช้า +เร็ว		
6	226	ทางเลี่ยงเมืองหัวไทร (ปี 2562)	นครราชสีมา	64+425-64+425	1.000	173,919,337	หจก. โซซซ็องการ โยธา	สศ.	23 ก.พ. 2562	11 มี.ย. 2564	840	91.77	71.36	-20.41	เครื่องจักร แรงงานมีปริมาณ น้อย	
7	3090	สายบ้านเลือก - นอนดากตา (ทางเลี่ยงเมืองโพธาราม) (ปี 2563)	ราชบุรี		1.000	508,161,000	บจก. บุญสหการสร้าง	สศ.	11 ก.ย. 2563	26 ส.ค. 2566	1080	11.01	6.85	-4.16		
8	4009	สายนาสาร - เรียงสระ (ต่อเขตเทศบาลเมืองนาสาร - พระแสง) (ปี 2563)	สุราษฎร์ธานี		1.000	518,203,800	บจก. พีระมิตรคอนกรีต	สศ.	4 ก.ย. 2563	20 มี.ย. 2566	1020	11.14	18.06	6.92		
9	323	สายท่าเรือ-กาญจนบุรี (แยกพระแท่นดงรัง - ต่อทาง เทศบาลเมืองกาญจนบุรี) (ปี 2563)	กาญจนบุรี		1.000	328,688,000	บจก. สามัคคีทีตินและ เคหะ	สศ.	14 ส.ค. 2563	31 ธ.ค. 2565	870	21.73	54.58	32.85		
10	3188	สายขอนแก่น-บ้านเหนือ (ทางเข้าเมืองแก่งคอย) (ปี 2563)	สระบุรี		1.000	517,590,000	บจก. สระหลวงก่อสร้าง	สศ.	16 ก.ย. 2563	31 ส.ค. 2566	1080	10.84	8.21	-2.63		
11	3325	ทางเข้าหาดทรายใหญ่ (ปี 2563)	ประจวบคีรีขันธ์		1.000	152,947,000	บจก. สหสถาพรขนส่ง	สศ.	11 ส.ค. 2563	31 ก.ค. 2565	720	18.57	4.29	-14.28		
12	3241	ห้วยราช - อ่างเก็บน้ำหนองค้อ (ปี 2564)	ชลบุรี	2+250-2+050	1.000	390,000,000		สศ.							ยกเลิกโครงการ เนื่องจากมี ความเชื่อมโยงกับโครงการ ออกแบรกรไฟฟ้าความเร็วสูง 3 สนามบิน	
13	4114	แยกทางหลวงหมายเลข 41 (สมอทอง)- ชายทะเล (ปี 2564)	สุราษฎร์ธานี	4+492-4+492	1.000	200,000,000		สศ.							อยู่ระหว่างจัดหาราคากลาง	
14	4049	ห้วยทราย - ปากตะกูน (ปี 2564)	พัทลุง	12+500-12+500	1.000	180,000,000		สศ.							อยู่ระหว่างสำนักฯ เสนอรับ ราคา	
15	3224	บ้านป่า - ท่าคร้อ (ปี 2564)	สระบุรี	4+000-4+000	1.000	240,000,000		สศ.							ประกาศฯ ขาดแบบ	
16	226	ทางเลี่ยงเมืองจักราช (ปี 2564)	นครราชสีมา	40+292-40+292	1.000	290,000,000		สศ.							ประกาศฯ ขาดแบบ	
		16	โครงการ		16.000	4,766,800,807										
โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษ																
1	3	ตราด - หาดเล็ก คอน ทางแยกเข้า ต.ไม้รูด - บ.คลอง จาก (ปี 2560)	ตราด	454+390-477+840	23.450	985,471,490	หจก. โทพีพัฒนา	สท.2	17 มี.ค. 2560	2 ก.ย. 2562 28 พ.ย. 2564	900 1718	72.58	81.73	9.15	จัดสาธารณูปโภค	
2	4	แยกทางหลวงหมายเลข 4 - ด้านสะพานแห่งที่ 2 ตอน 1 (ปี 2561)	สงขลา	0+000-4+100	4.100	295,000,000	หจก. หาดใหญ่เรือ ชัยการ โยธา	สท.1	15 ก.พ. 2561	6 ธ.ค. 2562	660	4.50	5.27	0.77	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน (จ่ายเงิน ทดแทนแล้วบางส่วน)	
3	4	แยกทางหลวงหมายเลข 4 - ด้านสะพานแห่งที่ 2 ตอน 2 (ปี 2561)	สงขลา	4+100-5+496	1.396	168,000,000	บจก. ทีเอส ดี คอน สตรัคชั่น 2011	สท.1	18 ม.ค. 2561	9 ต.ค. 2562	630	3.96	3.27	-0.69	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน (จ่ายเงิน ทดแทนแล้วบางส่วน)	
4	12	บ.นาไคร้ - อ.คำชะอี ตอน บ.นาไคร้ - อ.หนองสูง (ปี 2560)	มุกดาหาร	704+400-721+000	16.600	1,196,294,000	บริษัท ซอยส์พีเพอร์คิง จำกัด	สท.2	11 มี.ค. 2560	26 ต.ค. 2562 17 ก.ย. 2563 26 ต.ค. 2563	960 1287 1326	100.00	98.27	-1.73	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน	
5	12	บ.นาไคร้ - อ.คำชะอี ตอน อ.หนองสูง - อ.คำชะอี (ปี 2560)	มุกดาหาร	721+000-740+708	19.708	1,196,376,000	บริษัท วนิชย์ก่อสร้าง (1979)	สท.2	8 มี.ค. 2560	23 ต.ค. 2562 12 ส.ค. 2563 15 ก.ย. 2563 6 ธ.ค. 2563	960 1254 1288 1370	100.00	100.00	0.00	งานแล้วเสร็จ 7 ธ.ค. 63	

รายงานความก้าวหน้า งาน/โครงการ ก่อสร้างและบูรณะและปรับปรุงทางหลวงแผ่นดินและสะพาน

ประจำเดือน พฤษภาคม 2564

กลุ่มวางแผนดำเนินงาน สำนักแผนงาน

ลำดับ	หมายเลข ทางหลวง	ชื่อสายทาง	จังหวัด	เริ่มต้น - สิ้นสุด กม.- กม.	ระยะทาง (กม.) / (แห่ง)	ค่างานตามสัญญา (บาท)	ก่อสร้างโดย	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วันเริ่ม สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำงาน (วัน)	ผลการดำเนินงาน			สถานะโครงการ/ ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ / แนวทางแก้ไข
												สะสม แผน	สะสม ผล	-ช้า +เร็ว		
6	212	นครพนม - อ.ท่าอุเทน (ปี 2561)	นครพนม	284+571-303+424	18.853	644,155,495	หจก. กิจรุ่งเรืองก่อสร้าง	ศท.2	29 ธ.ค. 2560	16 ก.พ. 2563 20 ม.ค. 2564 2 มี.ค. 2564 12 มี.ค. 2564	780 1019 1160 1170	100.00	99.88	-0.12	งานแล้วเสร็จ 12 มี.ค.2564	
7	212	อ.บ้านแพง - อ.ท่าอุเทน ตอน ด.ปะทาย - อ.ท่าอุเทน (ปี 2562)	นครพนม	255+000-284+571	29.571	1,392,800,000	บจก. บัญชากิจ	ศท.2	23 ก.พ. 2562	6 ก.พ. 2565	1080	65.45	73.56	8.11		
8	3646	อ.อรัญประเทศ - ชายแดนไทย/กัมพูชา (บ.หนองเอี่ยน - สดิงบท) ช่วง แยกทางหลวงหมายเลข 33 บรรจบทางหลวงหมายเลข 3586 ตอน 1 (ปี 2562)	สระแก้ว	0+000-10+500	10.500	1,007,157,900	บจก. เอส.พี.ที. ซีวิลกรุ๊ป	ศท.1	24 เม.ย. 2562	7 เม.ย. 2565 9 มิ.ย. 2565	1080 1143	58.51	73.06	14.55		
9	3646	อ.อรัญประเทศ - ชายแดนไทย/กัมพูชา (บ.หนองเอี่ยน - สดิงบท) ช่วง แยกทางหลวงหมายเลข 33 บรรจบทางหลวงหมายเลข 3586 ตอน 2 (ปี 2562)	สระแก้ว	10+500-25+211	14.711	892,872,800	บจก. พี.ที.เอ. คอนสตรัคชั่น	ศท.1	24 เม.ย. 2562	7 เม.ย. 2565 9 มิ.ย. 2565	1080 1143	54.09	73.91	19.82		
10	348	อ.อรัญประเทศ - อ.โคกสูง (ปี 2562)	สระแก้ว	2+425-22+389	19.964	900,525,944	บจก. ช.ทวีก่อสร้าง	ศท.1	21 มิ.ย. 2562	5 พ.ค. 2565	1050	43.03	76.65	33.62		
11	4055	นราธิวาส - อ.ระแงะ ตอน บ.จะแลเกาะ - อ.ระแงะ (ปี 2562)	นราธิวาส	6+392-12+565	6.173	310,194,998	บจก. อี.แอนดี.ซี. ดีเวลลอปเม้นท์	ศท.1	23 มี.ค. 2562	14 เม.ย. 2563 23 ส.ค. 2563 9 ก.ย. 2563 15 ก.ย. 2563	450 520 537 543	100.00	98.35	-1.65	งานแล้วเสร็จ 19 ค.ค. 63	
12	372	ทางเลี่ยงเมืองอรัญประเทศ (ปี 2562)	สระแก้ว	0+790-5+190	4.400	315,000,000	บจก. เอส.พี.ที.ซีวิลกรุ๊ป	ศท.1	12 ก.พ. 2562	1 เม.ย. 2564 14 พ.ค. 2564	780 823	100.00	96.86	-3.14	งานแล้วเสร็จ เม.ย. 64	
13	211	อ.ท่าบ่อ - อ.ศรีเชียงใหม่ (ปี 2562)	หนองคาย	34+210-44+150 45+900-53+600 54+900-55+900	18.640	648,041,800	หจก. กิจรุ่งเรืองก่อสร้าง	ศท.2	13 มิ.ย. 2562	29 ก.ย. 2564	840	84.97	75.37	-9.60	ติดสารานุปโลก / คัดค้นไม่ หวงห้าม	
14	324 /367	สะพานข้ามทางแยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข 324 กับทางหลวงหมายเลข 367 (แยกวังสาวที) (ปี 2563)	กาญจนบุรี			450,000,000		สศ.							ยกเลิก มีปัญหาเรื่องเงินใน พื้นที่ก่อสร้าง	
15	1021	อ.ดอกคำใต้ - อ.เทิง ตอน อ.เชียงคำ - อ.เทิง ตอน 1 (ปี 2563)	เชียงราย	63+000-75+000	12.000	637,621,800	บจก. เชียงใหม่คอนสตรัคชั่น	ศท.1	12 ก.ย. 2563	1 ก.ย. 2565	720	18.43	14.96	-3.47		
16	1021	อ.ดอกคำใต้ - อ.เทิง ตอน อ.เชียงคำ - อ.เทิง ตอน 2 (ปี 2563)	เชียงราย	75+000-86+000	11.000	728,269,200	บจก. เชียงใหม่คอนสตรัคชั่น	ศท.1	1 ต.ค. 2563	22 มิ.ย. 2565	630	18.78	11.08	-7.70	ติดสารานุปโลก	
17	1021	อ.ดอกคำใต้ - อ.เทิง ตอน อ.เชียงคำ - อ.เทิง ตอน 3 (ปี 2563)	เชียงราย	86+000-100+019	14.019	681,959,900	บจก. เชียงใหม่คอนสตรัคชั่น	ศท.1	1 ต.ค. 2563	20 ต.ค. 2565	750	14.22	13.40	-0.82	ติดสารานุปโลก	
18	212	อ.บ้านแพง - อ.ท่าอุเทน ตอน อ.บ้านแพง - บ.โนนสมบูรณ์ ตอน 1 (ปี 2563)	นครพนม	222+743-237+000	14.257	669,440,320	หจก. กิจรุ่งเรืองก่อสร้าง	ศท.2	16 ก.ค. 2563	30 มี.ค. 2566	1080	11.52	2.29	-9.23	คัดค้นไม่หวงห้าม	
19	212	อ.บ้านแพง - อ.ท่าอุเทน ตอน อ.บ้านแพง - บ.โนนสมบูรณ์ ตอน 2 (ปี 2563)	นครพนม	237+000-242+550 247+875-255+000	12.675	610,504,000	บจก. บัญชากิจ	ศท.2	2 ก.ค. 2563	18 มี.ค. 2566	990	19.20	5.59	-13.61	คัดค้นไม่หวงห้าม	
20		ทางเลี่ยงเมืองหนองคาย (ด้านตะวันออก) ตอน 1 (ปี 2563)	หนองคาย			1,544,634,300	บมจ. ซีโน-ไทยฯ	สศ.	29 ส.ค. 2563	13 ส.ค. 2566	1080	10.67	10.75	0.08	ติดกรมสิทธิที่ดิน / คัดปัญหา การเข้าพื้นที่ของกรรอฟ	

รายงานความก้าวหน้า งาน/โครงการ ก่อสร้างและบูรณะและปรับปรุงทางหลวงแผ่นดินและสะพาน

ประจำเดือน พฤษภาคม 2564

กลุ่มวางแผนดำเนินงาน สำนักแผนงาน

ลำดับ	หมายเลข ทางหลวง	ชื่อสายทาง	จังหวัด	เริ่มต้น - สิ้นสุด กม.- กม.	ระยะทาง (กม.) / (แห่ง)	ค่างานตามสัญญา (บาท)	ก่อสร้างโดย	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วันเริ่ม สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำงาน (วัน)	ผลการดำเนินงาน			สถานะโครงการ/ ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ / แนวทางแก้ไข
												สะสม แผน	สะสม ผล	-ช้า +เร็ว		
21		ทางเลี่ยงเมืองหนองคาย (ด้านตะวันออก) ตอน 2 (ปี 2563)	หนองคาย	0+000-11+600	11.600	670,968,400	บจก. ไทยวิวัฒน์วิศวกรรม ทาง	ศท.2	30 ก.ค. 2563	16 มี.ค. 2565	840	16.09	1.38	-14.71	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน / ติดสาธารณูปโภค	
22		ทางเลี่ยงเมืองหนองคาย (ด้านตะวันออก) ตอน 3 (ปี 2563)	หนองคาย	11+600-16+1273164	4.527	678,236,300	บจก. วณิชชัยก่อสร้าง (1979)	ศท.2	24 ก.ค. 2563	9 พ.ค. 2566	1020	13.23	25.32	12.09	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน / ติดสาธารณูปโภค	
23	4056	นราธิวาส - อ.สุไหงโกกลก ตอน บ.โคกคา - บ.กือบงกาม (ปี 2564)	นราธิวาส	37+500-49+000	11.500	519,997,248		ศท.1							e-bidding 8 มี.ย. 64	
24		ทางเลี่ยงเมืองเขื่องของ (ปี 2564)	เขื่องราช	0+000-9+103	9.103	1,099,937,425		ศท.1							คณะกรรมการพิจารณา	
25	323 ตัด 367	ปรับปรุงบริเวณจุดตัดทางหลวงหมายเลข 323 กับทาง หลวงหมายเลข 367 (แยกท่าล้อ) (ปี 2564)	กาญจนบุรี			450,000,000		สส.							อยู่ระหว่างจัดทราคาดกลาง	
			25	โครงการ		288.747	18,693,459,319									
โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก																
1	3	บางปู - อ.บางปะกง ตอน 1 (ปี 2561)	ฉะเชิงเทรา	47+450-53+160	5.710	597,444,444	บจก. กรีนไลท์ อินเตอร์ เนชั่นแนล	ศท.1	1 ก.พ. 2561	19 ก.ค. 2563 23 ธ.ค. 2563 12 ส.ค. 2564 18 ต.ค. 2564	900 1057 1289 1356	61.12	61.40	0.28	ติดสาธารณูปโภค / ติดสิ่ง ปลูกสร้าง (ปรับแผน)	
2	3	บางปู - อ.บางปะกง ตอน 2 (ปี 2561)	ฉะเชิงเทรา	53+160-58+875	5.715	510,600,000	บจก. เอส เทค ซีวิล แอนด์ คอนสตรัคชั่น	ศท.1	1 ก.พ. 2561	19 ก.ค. 2563 12 พ.ย. 2563 11 เม.ย. 2564 9 มี.ย. 2564 17 มี.ย. 2564	900 1057 1166 1225 1233	96.02	89.73	-6.29	ติดสาธารณูปโภค	
3	3	บางปู - อ.บางปะกง ตอน 3 (ปี 2561)	ฉะเชิงเทรา	58+875-64+600	5.725	517,000,000	บจก. กรีนไลท์ อินเตอร์ เนชั่นแนล	ศท.1	10 ก.พ. 2561	28 ก.ค. 2563 24 ก.พ. 2564 24 เม.ย. 2564 2 พ.ค. 2564	900 1111 1170 1178	100.00	78.85	-21.15	ติดสาธารณูปโภค	
4	3	บางปู - อ.บางปะกง ตอน 4 (ปี 2561)	ฉะเชิงเทรา	64+600-70+300	5.700	550,192,090	บจก. วิวัฒน์ก่อสร้าง	ศท.1	1 ก.พ. 2561	16 พ.ย. 2563 25 ธ.ค. 2563	1020 1059	100.00	97.32	-2.68	งานแล้วเสร็จ 8 ม.ค. 64	
5	3	บางปู - อ.บางปะกง ตอน 5 (ปี 2561)	ฉะเชิงเทรา	70+300-76+022	5.722	551,600,000	บจก. บัญชากิจ	ศท.1	27 ก.พ. 2561	13 ก.ย. 2563	930	100.00	99.03	-0.97	งานแล้วเสร็จ 23 ธ.ค. 63	
6	36	กระทิงลาย - ระยอง (รวมสะพานข้ามแยกหน้าไร่ และ แยกหนองบอน) ตอน ทางแยกต่างระดับเขาไม้แก้ว - แยกหนองบอน ตอน 1 (ปี 2561)	ชลบุรี	16+300-25+000	8.700	716,340,000	บจก. เอส.เค. วาย.คอน สตรัคชั่น	ศท.2	16 ก.พ. 2561	3 ส.ค. 2563 31 ธ.ค. 2563	900 1050	99.59	99.74	0.15	งานแล้วเสร็จ 7 ธ.ค. 2563	
7	36	กระทิงลาย - ระยอง (รวมสะพานข้ามแยกหวนดง ระยอง 3 แยกทับมา และแยกบ้านดอน) ตอน แยก หนองบอน - แยกบ้านแลง ตอน 1 (ปี 2561)	ระยอง	33+000-45+000	12.000	1,024,632,000	บจก. เท็ดโท แอนด์ โอด	ศท.1	27 ก.พ. 2561	10 ก.พ. 2564 4 เม.ย. 2564	1080 1133	100.00	100.00	0.00	งานแล้วเสร็จ 3 เม.ย. 64	
8	36	กระทิงลาย - ระยอง (รวมสะพานข้ามแยกหวนดง ระยอง 3 แยกทับมา และแยกบ้านดอน) ตอน แยก หนองบอน - แยกบ้านแลง ตอน 2 (ปี 2561)	ระยอง	45+000-57+021	12.021	1,118,868,129	บจก. สีเส็งการโยธา (1979)	ศท.1	20 ก.พ. 2561	4 ม.ค. 2564	1080	97.97	99.74	1.77	งานแล้วเสร็จ 3 ธ.ค. 63	

รายงานความก้าวหน้า งาน/โครงการ ก่อสร้างและบูรณะและปรับปรุงทางหลวงแผ่นดินและสะพาน

ประจำเดือน พฤษภาคม 2564

กลุ่มวางแผนดำเนินงาน สำนักแผนงาน

ลำดับ	หมายเลข ทางหลวง	ชื่อสายทาง	จังหวัด	เริ่มต้น - สิ้นสุด กม.- กม.	ระยะทาง (กม.) / (แห่ง)	ค่างานตามสัญญา (บาท)	ก่อสร้างโดย	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วันเริ่ม สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำงาน (วัน)	ผลการดำเนินงาน			สถานะโครงการ/ ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ / แนวทางแก้ไข
												สะสม แผน	สะสม ผล	-ช้า +เร็ว		
9	315	อ.พนัสนิคม - ฉะเชิงเทรา ตอน 3 (ปี 2561)	ฉะเชิงเทรา	11+400-5+000	6.400	311,552,420	บจก.สมุทรสุข	ศท.2	6 มี.ค. 2561	28 มี.ย. 2562 23 ก.ค. 2562 14 ต.ค. 2562 27 มี.ค. 2633 4 เม.ย. 2563	480 505 588 753 761	100.00	90.02	-9.98	งานแล้วเสร็จ 3 เม.ย. 63	
10	331	สะพานข้ามแยกนิคมอุตสาหกรรมบ่อวิน/อีสเทิร์นซี บอร์ด/อมตะซิตี้และแยกปากร่วม (ปี 2561)	ชลบุรี	37+667-49+511	1.000	3,465,645,159	หจก. บูรีริชมิ่งชัยก่อสร้าง	ศส.	17 ก.พ. 2561	31 ม.ค. 2564	1080	100.00	100.00	0.00	งานแล้วเสร็จ	
11	344	อ.บ้านโป่ง - บรรจบทางหลวงหมายเลข 331 (แยก หนองปรือ) รวมสะพานข้ามแยกหนองซาก (ปี 2561)	ชลบุรี	12+700-25+000	13.300	1,196,859,600	บจก. กรุงธนอินดี้	ศท.2	25 ม.ค. 2561	9 พ.ย. 2563 22 ม.ค. 2564 8 มี.ค. 2564 18 มี.ค. 2564	1020 1094 1139 1149	100.00	95.23	-4.77	ติดसारณูปโลก	
12	363	ศูนย์ราชการระยอง - นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด พร้อมทางลอดแยกเนินสำลี (ลวดถนนสุขุมวิท) (ปี 2561)	ระยอง	0+000-3+740	3.740	498,644,000	หจก.นภาก่อสร้าง	ศส.	10 ก.พ. 2561	30 มี.ค. 2563 14 ก.ย. 2563 23 ต.ค. 2563	780 947 985	100.00	100.00	0.00	งานแล้วเสร็จ	
13	3/331 /3126	ทางลอดทางแยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข 3 กับทาง หลวงหมายเลข 331 และทางหลวงหมายเลข 3126 (แยกบ้าน กม.10) (ปี 2562)	ชลบุรี - ระยอง	185+583-185+583	1.000	894,348,400	บริษัท ประชुरชัย (1984) จำกัด	ศส.	4 ต.ค. 2562	14 ก.ย. 2565	1080	32.60	41.29	8.69	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน / सारณูปโลก	
14	332	แยกทางหลวงหมายเลข 3 (แยกเจ) - บรรจบทางหลวง หมายเลข 3 (แยกอยู่ตะกั่ว) (ปี 2562)	ชลบุรี - ระยอง	0+000-14+487	14.487	797,566,000	บจก. วณิชชัยก่อสร้าง (1979)	ศท.2	13 ก.พ. 2562	1 ก.ค. 2564	870	99.57	89.51	-10.06		
15	319	ปราจีนบุรี - อ.พนมสารคาม ช่วง บ.หนองบัวหมี - อ.พนมสารคาม ตอน 1 (ปี 2562)	ปราจีนบุรี, ฉะเชิงเทรา	22+300-30+538	8.238	795,198,000	หจก. แพรววิศกรรม	ศท.1	28 ก.พ. 2562	13 พ.ย. 2564	990	76.40	86.60	10.20		
16	319	ปราจีนบุรี - อ.พนมสารคาม ช่วง บ.หนองบัวหมี - อ.พนมสารคาม ตอน 2 (ปี 2562)	ปราจีนบุรี, ฉะเชิงเทรา	34+938-48+064	13.126	740,900,000	บจก. นภาก่อสร้าง	ศท.1	17 ส.ค. 2562	3 มี.ค. 2565	930	31.92	48.07	16.15	ติดसारณูปโลก / ติดต้นไม้ ในเขตทางหลวง	
17	3304	แยกทางหลวงหมายเลข 315 (ดอนสีนันท) - บรรจบ ทางหลวงหมายเลข 331(แปลงยาว) ตอน 1 (ปี 2562)	ฉะเชิงเทรา	1+310-1+660 2+875-12+500	9.975	597,943,000	บจก. สุวดี	ศท.2	1 ก.พ. 2562	3 ธ.ค. 2563 5 ม.ค. 2564 11 ส.ค. 2564	660 693 911	99.33	95.72	-3.61	ติดसारณูปโลก	
18	3304	แยกทางหลวงหมายเลข 315 (ดอนสีนันท) - บรรจบ ทางหลวงหมายเลข 331(แปลงยาว) ตอน 2 (ปี 2562)	ฉะเชิงเทรา	12+500-20+279	7.779	598,000,000	บจก. สหการวิศกร	ศท.2	1 มี.ค. 2562	18 ม.ค. 2564 18 ก.ค. 2564	690 859	89.69	83.16	-6.53		
19	304	ฉะเชิงเทรา - ด.เขาหินซ้อน ช่วง อ.พนมสารคาม - ด.เขาหินซ้อน (รวมสะพานข้ามแยกทางหลวง หมายเลข 319) ตอน 1 (ปี 2562)	ฉะเชิงเทรา	105+000-114+000	9.000	1,213,843,000	บจก. วณิชชัยก่อสร้าง (1979)	ศท.2	22 ก.พ. 2562	5 ก.พ. 2565	1080	65.28	56.31	-8.97	ติดसारณูปโลก	
20	304	ฉะเชิงเทรา - ด.เขาหินซ้อน ช่วง อ.พนมสารคาม - ด.เขาหินซ้อน (รวมสะพานข้ามแยกทางหลวง หมายเลข 319) ตอน 2 (ปี 2562)	ฉะเชิงเทรา	114+000-127+000	13.000	1,101,000,000	บจก. กรุงธนอินดี้	ศส.	26 เม.ย. 2562	10 ธ.ค. 2564	960	82.54	73.05	-9.49	ติดसारณูปโลก	
21	3245	อ.ปลวกแดง - อ.หนองใหญ่ (ปี 2562)	ชลบุรี	22+142-34+000	11.858	546,559,000	บ.บ้านค่ายผลิตภัณฑ์ คอนกรีต จำกัด	ศท.2	31 ม.ค. 2562	19 ธ.ค. 2564 8 มี.ย. 2564	720 860	96.26	69.20	-27.06	ติดसारณูปโลก ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์	ประชุมและติดตามประสาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการร้อยย้าย

รายงานความก้าวหน้า งาน/โครงการ ก่อสร้างและบูรณะและปรับปรุงทางหลวงแผ่นดินและสะพาน

ประจำเดือน พฤษภาคม 2564

กลุ่มวางแผนดำเนินงาน สำนักแผนงาน

ลำดับ	หมายเลข ทางหลวง	ชื่อสายทาง	จังหวัด	เริ่มต้น - สิ้นสุด กม.- กม.	ระยะทาง (กม.) / (แห่ง)	ค่างานตามสัญญา (บาท)	ก่อสร้างโดย	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วันเริ่ม สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำงาน (วัน)	ผลการดำเนินงาน			สถานะโครงการ/ ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ / แนวทางแก้ไข
												สะสม แผน	สะสม ผล	-ช้า +เร็ว		
22	3246	อ.พนัสนิคม - ด.เกาะโพธิ์ (ปี 2562)	ชลบุรี	0+000-12+135	12.135	565,720,000	บจก. บุญชัยพาณิชย์ (1979)	ศท.2	26 ก.พ. 2562	15 ม.ค. 2564 27 มิ.ย. 2564	690 853	98.30	77.00	-21.30	ติดสาธารณูปโภค / ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน	ประสานหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางแก้ไข
23	3191	อ.มาบตาพุด - อ.นิคมพัฒนาทางลัดจุดตัดทางหลวงหมายเลข 3191 กับทางหลวงหมายเลข 3375 (เดิม) (แยกนิคมพัฒนา) (ปี 2562)	ระยอง	0+000-13+600	13.600	1,447,433,600	บมจ. คริสเตียนีซ่า	ศส.	5 ก.ค. 2562	18 มิ.ย. 2565	1080	43.69	48.82	5.13		
24	3	อ.สัตหีบ - อ.บ้านฉาง (ปี 2562)	ชลบุรี - ระยอง	175+442-185+583	10.141	897,500,000	บ.กรีนไท์ อินเทอร์เน็ต แอนด์ ซอฟต์แวร์ จำกัด	ศท.2	26 ม.ค. 2562	14 พ.ค. 2564	840	100.00	75.70	-24.30	ติดสาธารณูปโภค	จัดประชุมหน่วยงานสาธารณูปโภคที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการร้อยย้าย
25	3376	อ.บ้านฉาง - ถนนซอย 13 ของนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง (ปี 2562)	ระยอง	1+000-23+000	22.000	857,274,000	หจก. โททีพัฒนา	ศท.2	21 ก.พ. 2562	7 ต.ค. 2564	1080	93.79	86.38	-7.41	ติดสาธารณูปโภค	
26	331	แยกทางหลวงหมายเลข.36 - ต่างระดับมาบเรียง (ปี 2562)	ชลบุรี	25+927-37+666	11.739	868,425,670	บจก. ชัยนันท์ทิวาวิฑู ก่อสร้าง (2524)	ศส.	6 มิ.ย. 2562	20 พ.ค. 2565	1080	49.19	41.70	-7.49		
27	331	ต่างระดับมาบเรียง - แยกทางหลวงหมายเลข 344 (แยกหนองปรือ) (ปี 2562)	ชลบุรี	49+511.500-69+500	19.989	896,900,000	บจก. บางแสนมหานคร	ศท.2	1 มี.ค. 2562	12 ก.พ. 2565	1080	67.62	55.15	-12.47	ติดสาธารณูปโภค ต้นไม้ เสาไฟฟ้า	
28	304 /359	ทางแยกต่างระดับเขาหินซ้อน (ปี 2562)	ฉะเชิงเทรา, ปราจีนบุรี	127+100-127+100	1.000	513,959,300	บจก. ทิพากร	ศส.	10 ส.ค. 2562	25 ม.ค. 2565	900	70.00	64.68	-5.32	ติดสาธารณูปโภค	
29	3	อ.บ้านฉาง - ระยอง ตอน 1 (ปี 2563)	ระยอง	192+150-204+100 204+600-208+400	15.750	1,124,468,000	บจก. สุวดี	ศท.2	16 ต.ค. 2563	2 มิ.ย. 2566	960	9.49	6.26	-3.23	ติดสาธารณูปโภค	
30	3	อ.บ้านฉาง - ระยอง ตอน 2 (ปี 2563)	ระยอง	208+400-210+445 211+295-216+900	7.740	696,383,500	หจก. โททีพัฒนา	ศท.2	1 ต.ค. 2563	18 เม.ย. 2565	930	11.72	16.36	4.64	ติดสาธารณูปโภค	
31	3	อ.พัตยา - อ.สัตหีบ ตอน 1 (ปี 2563)	ชลบุรี	153+200-160+500	7.300	879,569,700	บจก. เอสเทค ซิวิล แอนด์ คอนสตรัคชั่น	ศท.2	4 ก.ค. 2563	22 ส.ค. 2565	780	22.20	16.50	-5.70	ติดสาธารณูปโภค	
32	3	อ.พัตยา - อ.สัตหีบ ตอน 2 (ปี 2563)	ชลบุรี	160+500-168+700	8.200	928,689,700	บจก. บางแสนมหานคร	ศท.2	4 ก.ค. 2563	22 ส.ค. 2565	780	21.75	17.59	-4.16	ติดสาธารณูปโภค / ติดต้นไม้	
33	3	อ.พัตยา - อ.สัตหีบ ตอน 3 (ปี 2563)	ชลบุรี	168+700-175+442	6.742	1,137,101,500	บจก. กรุงธนอินเวสต์	ศท.2	25 ก.ค. 2563	10 พ.ค. 2566	1020	15.02	14.58	-0.44	ติดสาธารณูปโภค / ติดต้นไม้	
34	365	สายทางเลี้ยวเมืองฉะเชิงเทราด้านใต้ (ปี 2563)	ฉะเชิงเทรา			1,037,500,500	บจก. เยาวรัตน์พัฒนาการ	ศส.	4 ก.ย. 2563	19 ส.ค. 2566	1080	11.00	18.11	7.11		
35	3	ทางแยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข 3 กับถนนเมืองใหม่เหนือและถนนนิคมแหลมฉบัง 4 (ปี 2563)	ชลบุรี			177,000,000	บจก. อีจังก์	ศส.	26 มิ.ย. 2563	16 ม.ค. 2565	570	35.97	21.04	-14.93	ติดสาธารณูปโภค	
36	36 /331	ปรับปรุงทางแยกต่างระดับเขาไม้แก้ว (ปี 2563)	ชลบุรี, ระยอง			591,900,000	บจก. บูรีรัมย์ซิงซ์ก่อสร้าง	ศส.	1 ต.ค. 2563	15 ก.ย. 2566	1080	4.52	19.84	15.32		
37	3471	ค.บางบุตร - ค.ชุมแสง ตอน บ.หนองพะวา - ค.ชุมแสง (ปี 2563)	ระยอง	4+000-29+760	25.760	1,049,016,800	บจก. บ้านค่ายผลิตภัณฑ์	ศท.2	27 ส.ค. 2563	13 เม.ย. 2566	960	12.69	4.82	-7.87		
38	304	ฉะเชิงเทรา - ค.เขาหินซ้อน ตอน อ.บางคล้า - อ.พนมสารคาม ตอน 1 (ปี 2563)	ฉะเชิงเทรา	81+000-85+000	4.000	634,789,200	บจก. พีระมิดคอนกรีต	ศท.2	30 ก.ค. 2563	18 ส.ค. 2565	750	32.97	45.78	12.81		
39	304	ฉะเชิงเทรา - ค.เขาหินซ้อน ตอน อ.บางคล้า - อ.พนมสารคาม ตอน 2 (ปี 2563)	ฉะเชิงเทรา	85+000-90+400	5.400	797,105,000	บจก. วณิชซ์ก่อสร้าง (1979)	ศท.2	18 ส.ค. 2563	2 ส.ค. 2566	1080	11.73	19.90	8.17		

รายงานความก้าวหน้า งาน/โครงการ ก่อสร้างและบูรณะและปรับปรุงทางหลวงแผ่นดินและสะพาน

ประจำเดือน พฤษภาคม 2564

กลุ่มวางแผนดำเนินงาน สำนักแผนงาน

ลำดับ	หมายเลข ทางหลวง	ชื่อสายทาง	จังหวัด	เริ่มต้น - สิ้นสุด กม.- กม.	ระยะทาง (กม.) / (แห่ง)	ค่างานตามสัญญา (บาท)	ก่อสร้างโดย	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วันเริ่ม สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำงาน (วัน)	ผลการดำเนินงาน			สถานะโครงการ/ ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ / แนวทางแก้ไข
												สะสม แผน	สะสม ผล	-ช้า +เร็ว		
40	304	ละโว้-ท.เขาหินซ้อน ตอน อ.บางคล้า - อ.พนมสารคาม ตอน 3 (ปี 2563)	ฉะเชิงเทรา	90+400-93+800	3.400	665,273,672	บจก. เอ็ม.ซี.คอนสตรัคชั่น (1979)	ศท.2	29 ส.ค. 2563	15 พ.ค. 2566	990	13.49	15.26	1.77	ติดสาธารณูปโภค	
41	365	ทางเลี่ยงเมืองฉะเชิงเทราด้านเหนือ (ปี 2564)	ฉะเชิงเทรา	0+000-5+886	5.886	1,150,000,000		ศท.2							เสนอสำนักงบประมาณ พิจารณาความเหมาะสมของราคา	
42	365	ทางเลี่ยงเมืองฉะเชิงเทราด้านใต้ (สะพานข้ามแม่น้ำบางปะกง) (ปี 2564)	ฉะเชิงเทรา	4+625-4+625	1.000	980,000,000		ศส.							กรรมการฯ คัดกรองราคา	
		42	โครงการ		355.978	36,240,745,384										
โครงการก่อสร้างขยายทางคู่ขนานลอยฟ้าถนนบรมราชชนนี																
1	338	ปรับปรุงทางแยกต่างระดับจิมพิลและพุทธมณฑลสาย 4 (ปี 2561)	กรุงเทพมหานคร นครปฐม	9+506-18+350	1.000	197,006,000	บจก.วณิชชัยก่อสร้าง (1979)	ศส.	27 เม.ย. 2561	17 ธ.ค. 2562 3 ม.ค. 2563 28 พ.ค. 2563 6 ส.ค. 2563 20 ส.ค. 2563	600 617 763 833 847	100.00	100.00	0.00	งานแล้วเสร็จ	
		1	โครงการ		1.000	197,006,000										
โครงการก่อสร้างทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 35 สายธนบุรี - ปากท่อ (ถนนพระราม 2)																
1	35	ทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 35 สายธนบุรี - ปากท่อ (ถนนพระราม 2) ช่วง ทางแยกต่างระดับบางขุนเทียน - เอกชัย ตอน 1 (ปี 2562)	กรุงเทพมหานคร	9+731-13+981	4.250	3,994,400,000	กิจการร่วมค้าเอ็นทีเอ	ศส.	28 ส.ค. 2562	11 ส.ค. 2565	1080	36.42	36.59	0.17	ติดปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดินบางส่วน / ติดสาธารณูปโภค	
2	35	ทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 35 สายธนบุรี - ปากท่อ (ถนนพระราม 2) ช่วง ทางแยกต่างระดับบางขุนเทียน - เอกชัย ตอน 2 (ปี 2562)	สมุทรสาคร	13+981-18+122	4.141	3,991,986,000	บจก.วิจิตรภัณฑ์ก่อสร้าง	ศส.	28 ส.ค. 2562	11 ส.ค. 2565	1080	41.52	33.31	-8.21	พื้นที่ก่อสร้างทับซ้อนกับโครงการฯ ปรับปรุงทางหมายเลข 35 บางส่วน ของสำนักก่อสร้างทางที่ 1	
3	35	ทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 35 สายธนบุรี - ปากท่อ (ถนนพระราม 2) ช่วง ทางแยกต่างระดับบางขุนเทียน - เอกชัย ตอน 3 (ปี 2562)	สมุทรสาคร	18+122-20+500	2.378	2,491,000,000	บจก. อีคาเลียนไทยฯ	ศส.	28 ส.ค. 2562	11 ส.ค. 2565	1080	35.94	60.18	24.24	พื้นที่ก่อสร้างทับซ้อนกับโครงการฯ ปรับปรุงทางหมายเลข 35 ตอน 3 ซึ่งยังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ / ติดปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดิน / ติดสาธารณูปโภค	
		3	โครงการ		10.769	10,477,386,000										