

เปิดความก้าวหน้าสะพานพระราม9/2

- สร้าง पू่ง 68% เปิดบริการปลายปี 66
- เสรจาสัญญา 3 ทำทางขึ้นลงสุขสวัสดิ์

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม เปิดเผยว่า วันที่ 9 มี.ค.นี้ จะลงพื้นที่ตรวจราชการโครงการก่อสร้างทางพิเศษพระราม 3-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) และโครงการก่อสร้างทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 35 สายชนบุรี-ปากท่อ (พระราม 2) หรือมอเตอร์เวย์ สาย 82 ระยะแรก (เฟส) 1 ตอนทางแยกต่างระดับบางขุนเทียน-เอกชัย และเฟส 2 ช่วงเอกชัย-บ้านแพ้ว ตอน 1-10 ของกรมทางหลวง (ทล.) เพื่อติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้าง และเร่งรัดให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผนที่วางไว้

นายสุรเชษฐ์ เหล่าพูลสุข ผู้ว่าการ กทพ. กล่าวว่า โครงการก่อสร้างทางด่วนสายพระราม 3-ดาวคะนอง-ถนนวงแหวนรอบนอกฯ ระยะทาง 18.7 กิโลเมตร (กม.) วงเงินประมาณ 3 หมื่นล้านบาท อยู่ระหว่างการก่อสร้างทั้ง 4 สัญญา โดยสัญญาที่ 1 งานสร้างทางยกระดับจากแยกต่างระดับบางขุนเทียน-เซ็นทรัลพระราม 2 ระยะทาง 6.4 กม. และสัญญาที่ 3 งานสร้างทางยกระดับจาก รพ.บางปะกอก 9-ด้านดาวคะนอง ระยะทาง 5 กม. ผู้รับจ้างเพิ่งเริ่มเข้าพื้นที่ก่อสร้าง มีความคืบหน้าประมาณ 1% คาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณปลายปี 67

ส่วนสัญญาที่ 2 งานสร้างทางยกระดับจากเซ็นทรัลพระราม 2-รพ.บางปะกอก 9 ระยะทาง 5.3 กม. คืบหน้า 34.33% ขณะที่สัญญาที่ 4 งานสร้างสะพานจึงคู่ขนาน (สะพานพระราม 9ตัวใหม่หรือสะพานพระราม 9/2) ระยะทาง 2 กม.

คืบหน้า 68% เร็วกว่าแผนเล็กน้อย ทั้ง 2 สัญญา คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จ และเปิดบริการได้ประมาณปลายปี 66 ทั้ง 2 สัญญายังประสบปัญหาขาดแคลนแรงงานต่างชาติ แม้จะจัดหาแรงงานไทยมาทดแทนแต่ไม่เพียงพอ คนไทยส่วนใหญ่เป็นแรงงานฝีมือมากกว่าแรงงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างเร่งแก้ปัญหาในระยะยาว เพื่อไม่ให้กระทบการก่อสร้าง



นายสุรเชษฐ์ กล่าวอีกว่า เบื้องต้นมีแนวโน้มว่าจะเปิดให้บริการช่วงสัญญาที่ 2 และ 4 ได้ก่อน กำลังเจรจาผู้รับจ้างสัญญา





ที่ 3 ให้เร่งก่อสร้างทางขึ้น-ลงบริเวณถนนสุขสวัสดิ์ให้แล้วเสร็จภายในปี 66 เพื่อเปิดใช้สะพานพระราม 9 แห่งใหม่ให้รถขึ้นลงถนนสุขสวัสดิ์ได้ จะช่วยแบ่งเบารถเข้า-ออกเมืองที่ใช้สะพานพระราม 9 เดิมได้ในระหว่างที่ยังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จทั้งโครงการ โดยจะให้รถจากสุขสวัสดิ์ขึ้นใช้สะพานใหม่ ส่วนรถจากดาวคะนองให้ใช้สะพานเดิม

นายสุรเชษฐ์ กล่าวด้วยว่า ส่วนสัญญาที่ 5 งานระบบจัดเก็บค่าผ่านทาง ระบบควบคุมจราจร และระบบสื่อสาร วงเงินประมาณ 800 ล้านบาท อยู่ระหว่างปรับปรุงร่างเอกสารรายละเอียดการประกวดราคา (ทีโออาร์) ให้เป็นระบบ M-Flow ตามนโยบายของกระทรวงคมนาคม คาดว่าจะเปิดประมูลได้กลางปี 65 และเริ่มงานได้ปลายปี 65

รายงานข่าวแจ้งว่า สำหรับมอเตอร์เวย์ถนนพระราม 2 ตาม

สัญญาต้องก่อสร้างเฟสแรกให้เสร็จเดือน ส.ค.นี้ แต่ผู้รับเหมา มีสิทธิขอขยายเวลาได้จากผลกระทบของโควิด-19 เฟสแรก ระยะทาง 8.3 กม. แบ่งเป็น 3 สัญญา (3 ตอน) ได้ผลงานกว่า 55% มีด่านฯ ขึ้นลง 6 แห่ง ได้แก่ ด่านพื้นที่ยานรสิงห์, ด่านมหาชัย 1, ด่านมหาชัย 2, ด่านสมุทรสาคร 1, ด่านสมุทรสาคร 2 และ ด่านบ้านแพ้ว ทล.มีนโยบายเปิดทดลองให้ประชาชนใช้ชั่วคราว (ฟรี) ไปก่อนระหว่างรอเฟส 2 โดย คาดว่าฝั่งขาออก ตั้งแต่ด่านพื้นที่ยานรสิงห์ให้บริการถึงด่านมหาชัย 1 พื้นที่ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร ระยะทาง 4 กม.

ในทางกลับกันฝั่งขาเข้ากรุงเทพฯ จากด่านมหาชัย 1 ลงที่ด่านพื้นที่ยานรสิงห์ เช่นเดียวกัน ไม่สามารถเปิดบริการได้ครบเฟสแรก 8.3 กม. เนื่องจากช่วงต้นโครงการตอน 1 ที่เชื่อมต่อกับด่านบางขุนเทียน ของ กทพ. อาจเสร็จไม่ทัน ส่วนเฟส 2 ตามแผนจะเปิดบริการปี 68.