

ลำดับ	หมายเลข ทางหลวง	ชื่อสายทาง	จังหวัด	เริ่มต้น - สิ้นสุด กม.- กม.	ระยะทาง (กม.) / (แห่ง)	ค่างานตามสัญญา (บาท)	ก่อสร้างโดย	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วันเริ่ม สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำงาน (วัน)	ผลการดำเนินงาน			สถานะโครงการ/ ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ / แนวทางแก้ไข
												สะสม แผน	สะสม ผล	-ช้า +เร็ว		
โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน																
กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน																
1	226	อ.หัวทับทัน - ศรีสะเกษ (ปี 2563)	ศรีสะเกษ	235+705-249+500	13.795	659,128,800	บริษัท ส.เขมราฐอินคัสตรี จำกัด	สท.2	4 ก.ค. 2563	18 มี.ย. 2566 21 พ.ย. 2566 5 ม.ค. 2567	1080 1236 1281			งานแล้วเสร็จ 16 ต.ค. 67 ส่งมอบงาน 25 ต.ค. 67		
2	11	แยกอินทร์บุรี - อ.สาทเหล็ก ตอน อ.ทับคล้อ - อ.สาทเหล็ก (ปี 2563)	พิจิตร	142+000-172+900	30.900	1,413,650,000	บริษัท สหะหลวง ก่อสร้าง จำกัด	สท.1	25 ก.ย. 2563	9 ก.ย. 2566 16 ต.ค. 2566	1080 1117	99.25	99.64	0.39		ปรับร้อยละ 0 (17 ต.ค. 66 - 14 มี.ย. 68)
3	4009	สุราษฎร์ธานี - อ.อ่าวลึก ตอน บ.ชอชสืบ - อ.บ้านนาสาร (ปี 2563)	สุราษฎร์ธานี	18+000-41+000	23.000	1,113,164,400	บริษัท บุญสหการสร้าง จำกัด	สท.1	22 ต.ค. 2563	9 ธ.ค. 2565 15 ม.ค. 2566	840 877			งานแล้วเสร็จ เม.ย 68	ปรับร้อยละ 0 (16 ม.ค. 66 - 17 ต.ค. 67) งด/ลดค่าปรับ (18 ต.ค. 67 - 14 พ.ย. 67, 15 พ.ย. 67 - 31 ม.ค. 68, 1 ก.พ. 68-8 ก.พ.68)	
4	290	ถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมา ช่วงแยกทางหลวง หมายเลข 2 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 226 (ด้านใต้) ตอน 1 (ปี 2563)	นครราชสีมา	1+121-9+239	8.118	798,500,000	บริษัท ธาราวิญ คอน สตรัคชั่น จำกัด	สท.2	25 ก.ย. 2563	11 มี.ย. 2566 27 ม.ค. 2567 3 มี.ค. 2567	990 1220 1256	100.00	98.59	-1.41	พื้นที่บางส่วนอยู่ระหว่าง จัดการมรดกที่ดิน	อยู่ระหว่างจัดการมรดกที่ดิน (งด/ลดค่าปรับ ถึง 7 ธ.ค. 68)
5	290	ถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมา ช่วงแยกทางหลวง หมายเลข 2 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 226 (ด้านใต้) ตอน 2 (ปี 2563)	นครราชสีมา	9+239-13+300	4.061	898,297,900	บริษัท ไชยชัยการโยธา จำกัด	สท.2	26 ก.ย. 2563	10 ก.ย. 2566 13 เม.ย. 2567 19 พ.ค. 2567 26 พ.ค. 2567	1080 1296 1332 1339	78.88	83.18	4.30	คิดกรรมสิทธิ์ที่ดิน	เข้าเจรจากับเจ้าของพื้นที่ เพื่อดำเนินการก่อสร้าง (งด/ลดค่าปรับ ถึง 20 ต.ค. 68)
6	117 / 225	ทางเชื่อมเมืองนครสวรรค์ ด้านตะวันออก ตอน แยกทางหลวง หมายเลข 117 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 225 ตอน 1 (ปี 2564)	นครสวรรค์	0+000-1+100	1.100	949,000,000	บริษัท บี ซี ดี ซี จำกัด	สส.	23 ก.ย. 2564	6 ก.ย. 2567 19 ต.ค. 2567	1080 1123	100.00	99.92	-0.08		ได้รับอนุมัติแก้ไขสัญญา โดยคิดค่าปรับในอัตราร้อยละ 0
7		ทางเชื่อมเมืองนครสวรรค์ ด้านตะวันออก ตอน แยกทางหลวง หมายเลข 117 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 225 ตอน 4 (ปี 2564)	นครสวรรค์	11+200-15+267	4.067	968,233,000	บริษัท ทองมาคอนแทรค เตอร์ จำกัด	สท.1	28 ก.ย. 2564	11 ก.ย. 2567 4 ม.ค. 2568 16 มี.ค. 2568	1080 1195 1266				งานแล้วเสร็จ พ.ค. 68	ปรับร้อยละ 0 (5 ม.ค. 68 - 14 มี.ย. 68)
8	4	สามแยกปลาลัง - อ.เหนือคลอง ตอน 1 (ปี 2564)	กระบี่	970+108-977+625	7.517	599,332,699	บริษัท ซอยด์ ซีพอร์ทคิง จำกัด	สท.1	3 ต.ค. 2565	17 มี.ย. 2568	1050	99.77	93.16	-6.61	คิดสาธารณูปโภค	
9	4	สามแยกปลาลัง - อ.เหนือคลอง ตอน 2 (ปี 2564)	กระบี่	977+625-984+544	6.919	698,919,000	บริษัท เจริญสวนก่อสร้าง จำกัด	สท.1	9 ก.ค. 2565	22 มี.ย. 2568 5 ม.ค. 2569	1080 1277	91.28	87.49	-3.79	คิดสาธารณูปโภค	
10	202	อ.แก้งสนามนาง - อ.บัวใหญ่ (ปี 2564)	นครราชสีมา	25+660-26+063 26+900-27+660 28+245-48+000	20.918	899,300,000	บริษัท บัญชากิจ จำกัด	สท.2	19 ต.ค. 2564	5 มี.ค. 2567	930				งานแล้วเสร็จ 14 ม.ค. 68 ส่งมอบงาน 24 ม.ค. 68	ได้รับอนุมัติงด/ลดค่าปรับ (6 มี.ค. 67 - 15 ม.ค. 68)
11	42	บ.คลองแวง - จุดผ่านแดนถาวรสุโขทัย-ลก-ลก ตอน บ.ไต้นนท์ - บ.ลำซิ่ง (ปี 2564)	สงขลา	15+000-25+720	10.720	599,100,789	กิจการร่วมค้า วิซิอาร์ซี	สท.1	16 ก.ย. 2564	2 พ.ค. 2567	960	100.00	78.60	-21.40	ความปลอดภัยในพื้นที่	ปรับร้อยละ 0 (3 พ.ค. 67 - 14 ก.พ. 68) งด/ลดค่าปรับ (15 ก.พ. 68 - 27 ม.ค. 69)
12	3079	ปราจีนบุรี - อ.ศรีมหาโพธิ์ (ปี 2564)	ปราจีนบุรี	4+300-17+700	13.400	549,415,000	บริษัท พีซีเอ็น คอร์ป จำกัด (มหาชน)	สท.2	11 ต.ค. 2564	29 ก.ย. 2566 14 ต.ค. 2566	780 795			งานแล้วเสร็จ 30 ก.ย. 67 ส่งมอบงาน 15 ต.ค. 67	ได้รับอนุมัติงด/ลดค่าปรับร้อยละ 0	

ลำดับ	หมายเลข ทางหลวง	ชื่อสายทาง	จังหวัด	เริ่มต้น - สิ้นสุด กม.- กม.	ระยะทาง (กม.) / (แห่ง)	ค่างานตามสัญญา (บาท)	ก่อสร้างโดย	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วันเริ่ม สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำงาน (วัน)	ผลการดำเนินงาน			สถานะโครงการ/ ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ / แนวทางแก้ไข
												สะสม แผน	สะสม ผล	-ช้า +เร็ว		
13	4	บ.ลำพอง - แยกโลกเขื่อน ตอน 1 (ปี 2564)	พังงา	743+000-753+500	10.500	698,960,000	บริษัท สหการวิศวกรรม จำกัด	ศท.1	16 ก.ย. 2564	3 ม.ค. 2567	840	100.00	54.81	-45.19	คิดกรรมสิทธิ์ที่ดิน, สาธารณูปโภค	ปรับร้อยละ 0 (4 ม.ค. 67 - 17 ต.ค. 67) งด/ลดค่าปรับ (18 ต.ค. 67 - 14 พ.ย. 67), (15 พ.ย. 67 - 4 ก.พ. 69)
14	4	บ.ลำพอง - แยกโลกเขื่อน ตอน 2 (ปี 2564)	พังงา	753+500-762+000	8.500	648,800,000	บริษัท บุญสหการสร้าง จำกัด	ศท.1	21 ก.ย. 2564	9 ธ.ค. 2566	810	89.11	63.12	-25.99	คิดกรรมสิทธิ์ที่ดิน, สาธารณูปโภค	ปรับร้อยละ 0 (10 ธ.ค. 66 - 17 ก.ย. 67) งด/ลดค่าปรับ (18 ก.ย. 67 - 13 มี.ย. 68)
15	106	บ.ม่วงโตน - บ.บ่อหิน (ปี 2564)	ลำพูน	119+820-136+000	16.180	794,279,950	บริษัท อุดมศักดิ์ เชียงใหม่ จำกัด	ศท.1	17 ธ.ค. 2564	4 พ.ค. 2567 24 ธ.ค. 2567 21 ม.ค. 2568	870 1104 1132				งานแล้วเสร็จ 27 ม.ค. 68	
16	3210	บ.พังงอน - บ.จางวาง (ปี 2564)	จันทบุรี	0+000-14+520	14.520	569,179,064	บริษัท สหวิศวกก่อสร้าง จำกัด	ศท.2	17 ส.ค. 2564	31 ก.ค. 2567 9 เม.ย. 2569	1080 1697	64.78	34.84	-29.94		
17	201	บ.ผานกเค้า - บ.หลักร้อยหกสิบ (ปี 2564)	เลย	269+000-272+100 274+650-286+500 289+400-295+005	20.555	898,819,629	บริษัท ทองมากคอนกรีต เคอร์ จำกัด	ศท.1	21 ก.ย. 2564	6 มี.ย. 2567 14 พ.ย. 2568	990 1516	69.64	95.17	25.53		
18	3481	บ.บางขนาก - ปรางจินบุรี ตอน บ.บางขนาก - บ.บางเคย (ปี 2564)	ปราจีนบุรี	26+800-34+800	8.000	620,661,802	บริษัท ไทยวิศวะวิศวกรรม ทาง จำกัด	ศท.2	3 ก.ย. 2564	21 พ.ย. 2566 24 มี.ค. 2567	810 934				งานแล้วเสร็จ 12 ธ.ค. 67 ส่งมอบงาน 23 ธ.ค. 67	
19	1023	แพร่ - อ.วังชัน ตอน บ. น้าริน - อ.วังชัน (ปี 2564)	แพร่	23+000-33+500 35+700-40+650 43+000-53+447.067 54+600-55+860 57+425-59+500 62+000-64+000 65+000-77+267.933	43.500	947,147,000	บริษัท แพร่ธรรมาวิศวะ จำกัด	ศท.1	14 ก.ย. 2564	29 มี.ย. 2567	1020	100.00	99.93	-0.07		ปรับร้อยละ 0 (30 มี.ย. 67 - 15 เม.ย. 68) งด/ลดค่าปรับ (16 เม.ย. 68 - 5 มี.ย. 68)
20	1202	พะเยา - บ.สันต้นหมื่น (ปี 2564)	พะเยา	8+500-37+782	29.282	1,096,700,000	บริษัท แพร่วิศวะกรรม จำกัด	ศท.1	6 ส.ค. 2564	20 ก.ค. 2567 1 ม.ค. 2568	1080 1245	100.00	80.08	-19.92	คิดกรรมสิทธิ์, สาธารณูปโภค, สิ่งปลูกสร้าง	
21	4055	บ.ป่าซอ - บ.ไอรพีแซ (ปี 2564)	นราธิวาส	24+700-30+500 33+552-36+000	8.248	158,947,818	บริษัท อี.แอนดี ซี.ดีเวลล อปเม้นท์ จำกัด	ศท.1	6 ส.ค. 2564	29 ต.ค. 2565 13 พ.ย. 2565	450 465				งานแล้วเสร็จ 25 พ.ย. 67	
22	2032	บ.ท่าดอกแก้ว - อ.ศรีสงคราม (ปี 2564)	นครพนม	0+000-28+000	28.000	979,437,479	บริษัท บัญชากิจ จำกัด	ศท.2	19 ส.ค. 2564	2 ส.ค. 2567 12 เม.ย. 2568	1080 1333				งานแล้วเสร็จ 6 มี.ค. 2568 ส่งมอบงาน 19 มี.ค. 2568	
23	3702	บ.บางควาย - บ.เขาดิน (สะพานข้ามแม่น้ำบางปะกง) (ปี 2565)	ฉะเชิงเทรา	47+000.000 49+000.000	2.000	349,500,000	กิจการเข้าร่วม VG	สส.	27 ก.ย. 2565	10 ก.ย. 2568	1080	88.66	76.53	-12.13	คิดสาธารณูปโภค	ประสานหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง
24	1091	พะเยา - น่าน ตอน บ. สระ - บ.โขยสถาน (ปี 2565)	พะเยา	58+800-72+000	13.200	197,999,000	กิจการเข้าร่วม Consortium of ACG and RNP	ศท.1	16 ก.พ. 2566	8 ส.ค. 2567 31 มี.ค. 2568	540 775				งานแล้วเสร็จ พ.ค. 68	
25	-	ก่อสร้างทางแนวใหม่ สายแยกทางหลวงหมายเลข 44 (บ.วังจ) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 4040 (เดิม) (บ.นาเหนือ) ตอน 1 (ปี 2566)	กระบี่	0+000-13+000	13.000	985,000,000	กิจการเข้าร่วม บ.ธราวิญ คอนสตรัคชั่น จก. และ บจก. ชัยกร	ศท.1	26 ก.ค. 2566	9 ก.ค. 2569	1080	46.58	32.14	-14.44	คิดสาธารณูปโภค	

ลำดับ	หมายเลข ทางหลวง	ชื่อสายทาง	จังหวัด	เริ่มต้น - สิ้นสุด กม.- กม.	ระยะทาง (กม.) / (แห่ง)	ค่างานตามสัญญา (บาท)	ก่อสร้างโดย	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วันเริ่ม สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำงาน (วัน)	ผลการดำเนินงาน			สถานะโครงการ/ ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ / แนวทางแก้ไข
												สะสม แผน	สะสม ผล	-ช้า +เร็ว		
26	-	ก่อสร้างทางแนวใหม่ สายแยกทางหลวงหมายเลข 44 (บ.วังจ) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 4040 (เดิม) (บ.นาเหนือ) ตอน 2 (ปี 2566)	กระบี่	13+000-26+042	13.042	885,000,000	กิจการร่วม บจก. ธราวิญ คอนสตรัคชั่น, บจก.ช่อกลมรัตน์, บจก. ชัยกร และ บจก.สุนิสา จฬารัตน์กรโยธา	ศท.1	26 ก.ค. 2566	9 ก.ค. 2569	1080	41.28	18.04	-23.24	คิดสาธารณูปโภค, เขตป่า สงวน และการขออนุญาต กรมเจ้าท่า	
27	118	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 118 สาย เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ.แม่สรวย - บรรจบทางหลวงหมายเลข 1 ตอน 1 (ปี 2566)	เชียงราย	141+000-146+500	5.500	598,991,280	บริษัท ชาญเจริญคอนกรีต ไพโรต์เชียงราย จำกัด	ศท.1	19 ก.ค. 2566	3 เม.ย. 2569 19 ก.ค. 2569	990 1159	39.75	47.47	7.72	จัดการสิทธิ์ที่ดิน, สาธารณูปโภค, เขตป่าสงวน	
28	118	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 118 สาย เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ.แม่สรวย - บรรจบทางหลวงหมายเลข 1 ตอน 2 (ปี2566)	เชียงราย	146+500-154+000	7.500	798,477,603	บริษัท ศ.เชียงรายคอน สตรัคชั่น จำกัด	ศท.1	4 ส.ค. 2566	18 ก.ค. 2569 17 ส.ค. 2569	1080 1232	27.89	14.94	-12.95	คิดสาธารณูปโภค, จัดการสิทธิ์ที่ดิน	
29	118	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 118 สาย เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ.แม่สรวย - บรรจบทางหลวงหมายเลข 1 ตอน 3 (ปี2566)	เชียงราย	154+000-158+472	4.472	799,000,000	บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)	ศท.1	17 ส.ค. 2566	31 ก.ค. 2569	1080	51.66	47.10	-4.56	คิดเสาไฟฟ้า	
30	224	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 224 สาย บ.โลกกวัด - บ.หนองสงวน (ปี2566)	นครราชสีมา	66+331-80+000 92+555-102+000	23.114	778,877,890	บริษัท โชคชัยการโยธา จำกัด	ศท.2	5 ก.ย. 2566	19 ส.ค. 2569	1080	45.98	93.08	47.10		
31	220	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 220 สาย อ.วังหิน - อ.อุซันต์ ตอน 1 (ปี2566)	ศรีสะเกษ	22+000-35+000	13.000	519,468,136	บริษัท กิจรุ่งเรืองก่อสร้าง จำกัด	ศท.2	15 มี.ค. 2566	3 มี.ค. 2568	720				งานแล้วเสร็จ 24 ก.พ. 67 ส่งมอบงาน 4 เม.ย. 67	
32	290	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 290 สาย บ.หนองยาง - บ.หมูสี (ปี2566)	นครราชสีมา	9+000-14+825	5.825	248,000,000	ห้างหุ้นส่วนจำกัด นครนาคการโยธา	ศท.2	4 มี.ค. 2566	24 ส.ค. 2567 7 ก.ย. 2567 16 พ.ย. 2567 23 พ.ย. 2567	540 554 624 631				งานแล้วเสร็จ 23 พ.ย. 67 ส่งมอบงาน 9 ส.ค. 67	
33	3206 และ 3510	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3206 และ 3510 สาย บ.ห้วยยาง โทน - ทางแยกเข้าอำเภอหนองหญ้าปล้อง ตอน 1 (ปี2566)	ราชบุรี	15+300-22+023 0+000-3+700	10.423	648,495,000	บริษัท บุญสหการสร้าง จำกัด	ศท.2	25 ก.ค. 2566	10 มี.ค. 2569	960	59.34	26.34	-33.00	อยู่ระหว่างรอการอนุมัติใช้ พื้นที่จากกรมป่าไม้	
34	3206 และ 3510	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3206 และ 3510 สาย บ.ห้วยยาง โทน - ทางแยกเข้าอำเภอหนองหญ้าปล้อง ตอน 2 (ปี2566)	เพชรบุรี	3+700-15+125	11.425	649,382,000	กิจการร่วมค้า พีอีจี- พีเอสที	ศท.2	19 ก.ค. 2566	2 ก.พ. 2569	930	56.25	51.41	-4.84		
35	1048	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1048 สาย บ.หอรบ - บ.ทุ่งเสลี่ยม (ปี2566)	สุโขทัย	54+000-63+575 65+550-71+300	15.325	699,495,000	บริษัท ที.ที.แอนด์ โค จำกัด	ศท.2	1 เม.ย. 2566	18 มี.ย. 2568 2 ก.ค. 2568	810 824	90.23	76.13	-14.10	สาธารณูปโภคไฟฟ้าติดตั้ง การก่อสร้าง	ทำหนังสือถึงหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องเพื่อเร่งรัด ดำเนินการ
36	215	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 215 สาย ร้อยเอ็ด - อ.ท่าอุเทน ตอน บ.หนองเม็ก - บ.สาหร่าย (ปี2566)	ร้อยเอ็ด	33+000-39+500 42+500-46+050 66+300-72+200 78+500-85+110	22.560	1,129,031,900	บริษัท ข.ทวี ก่อสร้าง จำกัด	ศท.2	1 เม.ย. 2566	15 มี.ค. 2569	1080	57.39	67.00	9.61		
37	352	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 352 สาย อ.ธัญบุรี - อ.วังน้อย ตอน บ.คลองเจ็ด - บ.วังจุก (ปี2566)	ปทุมธานี	16+700-22+200	5.500	269,599,010	ห้างหุ้นส่วนจำกัด มาลศรีจักรกล	ศท.1	21 เม.ย. 2566	9 พ.ค. 2568	750				งานแล้วเสร็จ พ.ค. 68	
38	3395	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3395 สาย บ.ช้องกุ่ม - บ.โคกลาน ตอน 1 (ปี2566)	สระแก้ว	86+000-100+000	14.000	559,148,443	บริษัท เอส.พี.ที.ซีวิลกรุ๊ป จำกัด	ศท.1	29 มี.ค. 2566	16 เม.ย. 2568 15 พ.ค. 2568	750 779				งานแล้วเสร็จ พ.ค. 68	
39	3395	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3395 สาย บ.ช้องกุ่ม - บ.โคกลาน ตอน 2 (ปี2566)	สระแก้ว	100+000-114+000	14.000	559,153,000	บริษัท พี.ที.เอ.คอน สตรัคชั่น จำกัด	ศท.1	29 มี.ค. 2566	16 เม.ย. 2568 15 พ.ค. 2568	750 779				งานแล้วเสร็จ พ.ค. 68	
40	106	ก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 106 สาย บ.แม่ป่าไฟ - ค.แม่ดิน (ปี2566)	ลำพูน	60+600-74+500	13.900	647,515,000	บริษัท พีซีเอ็น คอร์ป จำกัด (มหาชน)	ศท.1	24 มี.ค. 2566	12 มี.ค. 2568 2 เม.ย. 2568 10 เม.ย. 2568	720 741 749				งานแล้วเสร็จ เม.ย. 68	
41	3087	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3087 สาย ราชบุรี - แก้มฮั่น (ปี2566)	ประจวบคีรีขันธ์	15+525-22+500 47+240-54+940	27.675	771,000,000	บริษัท ซีวิล คอนสตรัคชั่น เซอร์วิสเซส แอนด์ โปร คักส์ จำกัด	ศท.2	31 ส.ค. 2566	14 ส.ค. 2569 12 มี.ค. 2570	1080 1231	32.85	50.94	18.09		

ลำดับ	หมายเลข ทางหลวง	ชื่อสายทาง	จังหวัด	เริ่มต้น - สิ้นสุด กม.- กม.	ระยะทาง (กม.) / (แห่ง)	ค่างานตามสัญญา (บาท)	ก่อสร้างโดย	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วันเริ่ม สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำงาน (วัน)	ผลการดำเนินงาน			สถานะโครงการ/ ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ / แนวทางแก้ไข
												สะสม แผน	สะสม ผล	-ช้า +เร็ว		
42	2275	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2275 สาย บ.หนองพง - บ.เนินคนธา (ปี2566)	เพชรบูรณ์	79+000.000-90+280.000	11.280	546,700,000	กิจการร่วมค้า บิออร์คัมบิว	ศท.1	29 มี.ย. 2566	17 มี.ย. 2568 27 ม.ค. 2569	720 944	69.67	55.17	-14.50		
43	2040	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2040 สาย มหาสารคาม - อ.วาปีปทุม (ปี2566)	มหาสารคาม	6+354-10+600 13+370-18+900 23+620-26+700 30+000-33+040	15.896	819,386,711	บริษัท ชิงเจริญ ก่อสร้าง บุรีรัมย์ จำกัด	ศท.2	18 มี.ค. 2566	31 ธ.ค. 2568	1020	87.80	91.29	3.49		
44	4140	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4140 สาย อ.ท่าศาลา - อ.บึงพิลา (ปี2566)	นครศรีธรรมราช	4+125-21+650	17.525	799,000,000	บริษัท สหการวิศกร จำกัด	ศท.1	10 พ.ค. 2566	25 ต.ค. 2568	900	96.43	62.30	-34.13	คิดสาธารณูปโภค	
45	1074	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1074 สาย บ.คอปปล่อง - บ.บึงบ้าน (ปี2566)	กำแพงเพชร	30+175-41+650	11.475	519,519,000	กิจการร่วมค้า ซีเคเอส	ศท.2	25 เม.ย. 2566	12 ก.ค. 2568	810	98.33	96.95	-1.38		
46	3208	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3208 สาย เขาวัง - เหมืองผาปกดั่งขาว ตอน 1 (ปี2566)	ราชบุรี	9+050-19+100 20+200-25+157	15.007	628,993,200	บริษัท ชัยนันท์จำกัด ก่อสร้าง (2524) จำกัด	ศท.2	31 มี.ค. 2566	19 มี.ค. 2568	720				งานแล้วเสร็จ 24 ต.ค. 67 ส่งมอบงาน 1 พ.ย. 67	
47	3208	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3208 สาย เขาวัง - เหมืองผาปกดั่งขาว ตอน 2 (ปี2566)	ราชบุรี	25+656-40+656	15.000	629,793,640	บริษัท แสงชัยโชค จำกัด	ศท.2	31 มี.ค. 2566	19 มี.ค. 2568 17 เม.ย. 2568	720 749	100.00	100.00	0.00	อยู่ระหว่างรอแก้ไขสัญญา	
48	2378	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2378 สาย อ.จอมพระ - บ.ไทรงาม ตอน 2 (ปี2566)	บุรีรัมย์	22+500-43+425	20.925	869,750,000	บริษัท สีนอุดมสุรินทร์ (1990) จำกัด	ศท.2	27 เม.ย. 2566	10 เม.ย. 2569	1080	60.74	79.53	18.79		
49	1124	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1124 สาย อ.เดิน - อ.วังชัน ตอน บ.ปางกุ่ม - อ.วังชัน (ปี2566)	แพร่	1+600-9+100 11+450-27+500 29+000-30+000 49+500-41+280	26.330	549,500,000	บริษัท กรีนโลค อินเตอร์ เนชั่นแนล จำกัด	ศท.1	20 มี.ย. 2566	8 มี.ย. 2568	720	98.51	69.89	-28.62	ต้นไม้ตัดจัดการก่อสร้าง	
50	-	ก่อสร้างทางแนวใหม่ สาย ทางเลี่ยงเมืองอ่างทอง ตอน 1 (ปี2567)	อ่างทอง	0+000-1+200	1.200	817,460,000	บริษัท บัญชากิจ จำกัด	ศส.	21 ก.ย. 2567	5 ก.ย. 2570	1080	7.85	6.93	-0.92	ลดกรรมสิทธิ์ที่ดิน คิดสาธารณูปโภค	แจ้งหน่วยงานเรือข้าม
51	-	ก่อสร้างทางแนวใหม่ สาย ทางเลี่ยงเมืองอ่างทอง ตอน 2 (ปี2567)	อ่างทอง	1+200-2+150	0.950	794,199,000	บริษัท พรหมวิโรจ ก่อสร้างและขนส่ง จำกัด	ศส.	5 ก.ย. 2567	20 ต.ค. 2570	1080	7.36	8.14	0.78	ลดกรรมสิทธิ์ที่ดิน	
52	-	ก่อสร้างทางแนวใหม่ สาย ทางเลี่ยงเมืองอ่างทอง ตอน 3 (ปี2567)	อ่างทอง	2+150-3+300	1.150	788,100,000	บริษัท บัญชากิจ จำกัด	ศส.	21 ก.ย. 2567	5 ก.ย. 2570	1080	8.58	5.65	-2.93	ลดกรรมสิทธิ์ที่ดิน	
53	-	ก่อสร้างทางแนวใหม่ สาย ทางเลี่ยงเมืองอ่างทอง ตอน 4 (ปี2567)	อ่างทอง	3+300-5+150	1.850	1,661,920,000	บริษัท ไทยวัฒนาวิศกร ทาง จำกัด	ศส.	1 ต.ค. 2567	15 ก.ย. 2570	1080	8.02	6.07	-1.95	ลดกรรมสิทธิ์ที่ดิน	
54	-	ก่อสร้างทางแนวใหม่ สาย ทางเลี่ยงเมืองอ่างทอง ตอน 5 (ปี2567)	อ่างทอง	5+150-5+700	0.550	806,900,000	บริษัท เอ.เอส.เอส.ไซซิ เอท เอนิเนอริ่ง (1964) จำกัด	ศส.	28 ก.ย. 2567	12 ก.ย. 2570	1080	10.05	4.29	-5.76	ลดกรรมสิทธิ์ที่ดิน	
55	32	ก่อสร้างทางขนานทางหลวงหมายเลข 32 สาย โพนางค้อออก - ท่าฉนวน ตอน บ.วัดมะปราง - บ.บางตาพร (ปี2567)	ชัยนาท	114+000-120+000	6.000	170,986,981	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธงไทย หินคา	ศท.1	27 ก.ค. 2567	16 มี.ย. 2569	690	20.34	39.05	18.71	คิดแนวท่อประปา	
56	4	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 สาย ราชครูด - กะเปอร์ ตอน บ.นกงาง - บ.ขจัดภัย (ปี2567)	ระนอง	631+000-634+500	3.500	262,272,264	บริษัท พรมพรเอสพีที จำกัด	ศท.1	19 ก.ย. 2567	10 มี.ย. 2569	630	19.70	9.06	-10.64	คิดต้นไม้หวงห้าม , คิดสาธารณูปโภค	
57	42	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 42 สาย คลองมะ - จุดผ่านแดนถาวรสุโขทัย-โคก ตอน บ.เขามี่เกียรติ - บ.โค่นนท์ (ปี2567)	สงขลา	9+000-15+000	6.000	399,558,000	บริษัท หาดใหญ่เรือธงชัย การโยธา จำกัด	ศท.1	30 ต.ค. 2567	20 มี.ย. 2569	660	21.34	13.91	-7.43	คิดสาธารณูปโภค	
58	1065	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1065 สาย อ.พรานกระต่าย - พิชญโลก ตอน บ.หนองกุลา - อ.บางระกำ (ปี2567)	พิจญโลก	38+388-51+325 49+200-56+645	16.132	648,399,000	บริษัท ชัยนันท์จำกัด ก่อสร้าง (2524) จำกัด	ศท.1	13 ก.ย. 2567	29 ก.ค. 2570	1050	10.04	10.17	0.13		
59	1112	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1112 สาย สลกบาตร - ไร่ปลาข้าว ตอน บ่อถ้ำ - บ.ปางมะค่า (ปี2567)	กำแพงเพชร	5+805-25+350 24+425-34+200	27.470	359,781,000	บริษัท นื่องถักสทาบิลด์ จำกัด	ศท.1	23 ต.ค. 2567	11 ก.ย. 2569	750	19.87	9.56	-10.31	คิดต้นไม้หวงห้าม	

ลำดับ	หมายเลข ทางหลวง	ชื่อสายทาง	จังหวัด	เริ่มต้น - สิ้นสุด กม.- กม.	ระยะทาง (กม.) / (แห่ง)	ค่างานตามสัญญา (บาท)	ก่อสร้างโดย	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วันเริ่ม สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำงาน (วัน)	ผลการดำเนินงาน			สถานะโครงการ/ ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ / แนวทางแก้ไข
												สะสม แผน	สะสม ผล	-ช้า +เร็ว		
60	212	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 212 สาย โพนพิสัย - บึงกาฬ ตอน ปากคาด - ด.หอคำ (ปี2567)	บึงกาฬ	93+440-107+560	14.120	799,690,000	บริษัท ไทยวิวัฒน์วิศวกรรม ทาง จำกัด	ศท.2	27 ก.ค. 2567	11 ก.ค. 2570	1080	12.35	13.49	1.14	คิดสาธารณูปโภค	ประสานกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง
61	226	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 226 สาย บ้านพม่า - อ.ศรีนครภูมิ (ปี2567)	สุรินทร์	188+800-200+910	12.110	629,681,000	บริษัท สิ้นเจริญสาม จำกัด	ศท.2	16 ต.ค. 2567	4 ก.ย. 2569	750	9.88	36.10	26.22		
62	2040	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2040 สายมหาสารคาม - พุศัคมภูมิ พิศัย ตอน อ.วาปีปทุม - อ.พุศัคมภูมิพิสัย (ปี2567)	มหาสารคาม	47+200-79+462	32.262	659,651,000	กิจการร่วมค้า วีทีเอส	ศท.2	23 ต.ค. 2567	10 มี.ค. 2570	930	16.13	23.45	7.32		
63	202	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 202 สาย ชัยภูมิ - บัวใหญ่ ตอน โพนทอง - แก้งสนามนาง ตอน 1 (ปี2567)	ชัยภูมิ	4+700-14+000	9.300	424,267,500	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.ที.ที.	ศท.2	11 ก.ย. 2567	30 ก.ย. 2569	750	16.89	10.11	-6.78	คิดสาธารณูปโภค	ประสานกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง
64	202	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 202 สาย ชัยภูมิ - บัวใหญ่ ตอน โพนทอง - แก้งสนามนาง ตอน 2 (ปี2567)	ชัยภูมิ	14+000-17+300 15+000-25+660	9.360	450,000,000	บริษัท ธนวงส์กรุ๊ป จำกัด	ศท.2	18 ก.ย. 2567	6 ธ.ค. 2569	810	13.89	12.46	-1.43		
65	22	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 22 สาย สูงเนิน - ท่าแร่ (ปี2567)	สกลนคร	150+000-153+500	3.500	150,062,000	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิริสิน ก่อสร้าง	ศท.2	27 ก.ค. 2567	19 ต.ค. 2568	450	47.06	47.41	0.35	คิดสาธารณูปโภค	ประสานกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง
66	3070	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3070 สาย ศรีมโหสถ - ศรีมหาโพธิ์ ตอน หัวไร่ -หนองโพรง (ปี2567)	ปราจีนบุรี	7+000-11+500	4.500	209,895,955	บริษัท ภูมิกร การโยธา จำกัด	ศท.2	28 ต.ค. 2567	18 ก.พ. 2569	540	27.95	28.05	0.10	คิดสาธารณูปโภค, สิ่งปลูกสร้างรั้วข้างทาง	ประสานกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง
67	4027	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4027 สายท่าเรือ - เมืองใหม่ ตอน บ.พารา - บ.เมืองใหม่ (ปี2567)	ภูเก็ต	14+300-18+850	4.550	646,500,000	บริษัท ธารวิญญ์ คอน สตรัคชั่น จำกัด	ศท.1	1 ต.ค. 2567	22 ก.ค. 2569	660	21.80	1.15	-20.65	คิดกรรมสิทธิ์ที่ดิน , สิ่งปลูก สร้าง, สาธารูปโภค	
68	221	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 221 สาย ศรีสะเกษ - ภูงิ้ว (ปี2567)	ศรีสะเกษ	21+870-35+000	13.130	679,488,000	บริษัท สิ้นอุดมสุรินทร์ (1990) จำกัด	ศท.2	10 ต.ค. 2567	29 ต.ค. 2569	750	18.31	10.72	-7.59	คิดสาธารณูปโภค	ประสานกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง
69	425	ก่อสร้างทางแนวใหม่ ทางหลวงหมายเลข 425 สาย ทางเลี่ยงเมืองหาดใหญ่ (ด้านตะวันออก) (ปี2567)	สงขลา	24+148-31+331	7.183	699,962,573	บริษัท สระหลวง ก่อสร้าง จำกัด	ศท.1	13 ก.ย. 2567	28 ต.ค. 2570	1080	8.48	4.85	-3.63	คิดกรรมสิทธิ์ที่ดิน	
70	118	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 118 สาย เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ.เวียงป่าเป้า - บ.สันมะแฟน ตอน 1 (ปี2567)	เชียงราย	91+000-101+000	10.000	699,788,888	บริษัท บัญชากิจ จำกัด	ศท.1	19 ธ.ค. 2567	7 ม.ค. 2570	750	8.45	0.76	-7.69	คิดกรรมสิทธิ์ที่ดิน คิดสาธารณูปโภค	
71	118	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 118 สาย เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ.เวียงป่าเป้า - บ.สันมะแฟน ตอน 2 (ปี2567)	เชียงราย	101+000-109+000	8.000	699,799,000	บริษัท พรหมวิวกิจ ก่อสร้างและขนส่ง จำกัด	ศท.1	19 ธ.ค. 2567	7 ธ.ค. 2570	840	7.91	2.46	-5.45	พื้นที่ทับซ้อนเขตอุทยาน แห่งชาติ	
72	118	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 118 สาย เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ.เวียงป่าเป้า - บ.สันมะแฟน ตอน 3 (ปี2567)	เชียงราย	109+000-118+000	9.000	699,651,000	บริษัท ชาญเจริญคอนคเรท ไพเรศเชียงราย จำกัด	ศท.1	19 ธ.ค. 2567	8 ธ.ค. 2569	720	10.02	10.99	0.97	คิดสาธารณูปโภค และ ต้นไม้หวงห้าม	
73	231	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 231 สายวงแหวนรอบเมือง อุบลราชธานี ด้านตะวันออก รวมสะพานข้ามแม่น้ำมูล ตอน 1 (ปี2567)	อุบลราชธานี	18+500-28+900	10.400	649,850,365	บริษัท พระนครศรีอุชอุษา พาณิชย์และอุตสาหกรรม จำกัด	ศท.2	10 ต.ค. 2567	28 ก.ย. 2569	780	18.76	10.68	-8.08	คิดสาธารณูปโภค, สิ่งปลูกสร้างติดจัดการ ก่อสร้าง	ประสานกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง
74	231	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 231 สายวงแหวนรอบเมือง อุบลราชธานี ด้านตะวันออก รวมสะพานข้ามแม่น้ำมูล ตอน 2 (ปี2567)	อุบลราชธานี	28+900-36+600	7.700	899,720,986	บริษัท ซอยด์ ซีพอร์ทดิ่ง จำกัด	ศท.2	20 ก.ค. 2567	4 ก.ค. 2570	1080	15.60	12.08	-3.52	คิดสาธารณูปโภค, สิ่งปลูกสร้างติดจัดการ ก่อสร้าง	ประสานกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง
75	2039	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2039 สาย อ.น้ำพอง - อ.กระนวน ตอน 1 (ปี2567)	ขอนแก่น	0+500-14+000	13.500	698,330,600	บริษัท บูรีรัมย์ พนาสิทธิ์ จำกัด	ศท.2	24 ต.ค. 2567	8 ต.ค. 2570	1080	10.88	11.65	0.77	คิดสาธารณูปโภค	ประสานกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง
76	2039	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2039 สาย อ.น้ำพอง - อ.กระนวน ตอน 2 (ปี2567)	ขอนแก่น	14+000-29+495	15.495	799,488,000	บริษัท บูรีรัมย์ พนาสิทธิ์ จำกัด	ศท.2	20 ก.ค. 2567	4 ก.ค. 2570	1080	13.61	15.75	2.14	ไม่หวงห้ามติดจัดการก่อสร้าง	ทำหนังสือแจ้งหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง
77	333	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 333 สาย อ.บ้านไร่ - อ.หนองยาง ตอน ค.เมืองกาฬ - ค.หนองสรวง ตอน 1 (ปี2567)	อุทัยธานี	114+478-128+950	14.472	624,545,000	บริษัท สหชนสงอุทัยธานี จำกัด	ศท.1	13 ก.ย. 2567	1 ธ.ค. 2569	810	15.69	12.28	-3.41	คิดสาธารณูปโภค	
78	333	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 333 สาย อ.บ้านไร่ - อ.หนองยาง ตอน ค.เมืองกาฬ - ค.หนองสรวง ตอน 2 (ปี2567)	อุทัยธานี	128+950-143+425	14.475	624,551,700	บริษัท สหชนสงอุทัยธานี จำกัด	ศท.1	30 ต.ค. 2567	17 ธ.ค. 2569	840	17.32	11.15	-6.17	คิดสาธารณูปโภค	

ลำดับ	หมายเลข ทางหลวง	ชื่อสายทาง	จังหวัด	เริ่มต้น - สิ้นสุด กม.- กม.	ระยะทาง (กม.) / (แห่ง)	ค่างานตามสัญญา (บาท)	ก่อสร้างโดย	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วันเริ่ม สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำงาน (วัน)	ผลการดำเนินงาน			สถานะโครงการ/ ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ / แนวทางแก้ไข
												สะสม แผน	สะสม ผล	-ช้า +เร็ว		
79	3260	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3260 สาย อ.สองพี่น้อง - สุพรรณบุรี ตอน อ.สองพี่น้อง - บ.มะขามส้ม (ปี2567)	สุพรรณบุรี	12+400-31+856	19.456	799,514,470	บริษัท โซคิตีวิศกัณฑ์ จำกัด	ศท.1	14 ก.ย. 2567	30 มี.ย. 2570	1020	10.60	9.16	-1.44	คิดสาธารณูปโภค	
80	4037	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4037 สาย เหนือคลอง - ความสว่าง ตอน อ.เหนือคลอง - อ.เขาพนม (ปี2567)	กระบี่	4+319-21+307	16.988	899,082,000	กิจการร่วมค้า เสริมสงวน-เอส.เอส.ซี	ศท.1	5 ก.ย. 2567	23 ธ.ค. 2569	840	15.87	6.69	-9.18	คิดสาธารณูปโภค,สิ่งปลูกสร้างติดตั้งในพื้นที่ก่อสร้าง	
81	419	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 419 สาย ถนนวงแหวนรอบเมือง ตรัง ตอน บ.ควนปรัง - บ.ควน (ปี2567)	ตรัง	8+572-14+500	5.928	699,577,000	บริษัท ซีวิล คอนสตรัคชั่น เซอร์วิสเซส แอนด์ โปรเจกต์ จำกัด	ศท.1	4 ก.ย. 2567	19 ส.ค. 2570	1080	10.16	8.51	-1.65	คิดสาธารณูปโภค, การเข้าพื้นที่การรถไฟและกรมชลประทาน	
82	3	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3 สาย ระยอง - บ้านเพ ตอน 1 (ปี 2568)	ระยอง	225+380-228+925	3.545	851,206,808		ศท.2							อยู่ระหว่างขออนุมัติจ้าง	
83	3	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3 สาย ระยอง - บ้านเพ ตอน 2 (ปี 2568)	ระยอง	228+925-230+650	1.725	900,000,000		ศท.2							อยู่ระหว่างขออนุมัติจ้าง	
84	3	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3 สาย ระยอง - บ้านเพ ตอน 3 (ปี 2568)	ระยอง	230+650-233+125	2.475	625,106,123		ศท.2							อยู่ระหว่างขออนุมัติจ้าง	
85	3	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3 สาย ระยอง - บ้านเพ ตอน 4 (ปี 2568)	ระยอง	233+125-236+200	3.075	640,000,000		ศท.2							อยู่ระหว่างขออนุมัติจ้าง	
86	3	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3 สาย ระยอง - บ้านเพ ตอน 5 (ปี 2568)	ระยอง	236+200-239+250	3.050	640,000,000		ศท.2							อยู่ระหว่างขออนุมัติจ้าง	
87	4103	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4103 สาย ปากพูน - จังหูน ตอน บ.นาพู่ - บ.จังหูน (ปี 2568)	นครศรีธรรมราช	24+450-32+560	8.110	925,000,000		ศท.1							อยู่ระหว่างขออนุมัติจ้าง	
88	410	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 410 สาย บิดดาณี- อ.เบดง ตอน บ.ละมิงคัง - อ.ธารโต (ปี 2568)	ยะลา	69+214-74+706 76+014-81+000	10.478	670,000,000		ศท.1							ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา	
89	4	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 สาย ราชกรูด - กะเปอร์ ตอน บ.ม่วงคلاغ - อ.กะเปอร์ (ปี 2568)	ระนอง	644+300-648+000	3.700	300,000,000		ศท.1							อยู่ระหว่างเสนอ พิจารณาเห็นชอบราคา	
90	4006	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4006 สาย ราชกรูด - หลังสวน ตอน บ.พระรัศมี - บ.หาดยาย (ปี 2568)	ชุมพร	43+990-53+900	10.000	790,000,000		ศท.1							อยู่ระหว่างเสนอ พิจารณาเห็นชอบราคา	
91	4009	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4009 สาย บางใหญ่ - อ่าวลึก ตอน บ.อึ้น - บ.สาธุ (ปี 2568)	สุราษฎร์ธานี	79+500-89+000	9.500	650,000,000		ศท.1							อยู่ระหว่างเสนอ พิจารณาเห็นชอบราคา	
92	42	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 42 สาย คลองแงะ - จุดด่านแดนถาวรสู่โง้งโก-ลก ตอน บ.ควนหมาก - อ.โคกโพธิ์ ตอน 1 (ปี 2568)	สงขลา, บิดดาณี	51+000-62+500	11.500	1,100,000,000		ศท.1							อยู่ระหว่างขออนุมัติจ้าง	
93	42	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 42 สาย คลองแงะ - จุดด่านแดนถาวรสู่โง้งโก-ลก ตอน บ.ควนหมาก - อ.โคกโพธิ์ ตอน 2 (ปี 2568)	สงขลา, บิดดาณี	62+500-76+100	13.600	870,000,000		ศท.1							อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาราคา	
94	401	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 401 สาย ท่าโรงช้าง - กิโลเมตร 1 ตอน บ.ท่าโรงช้าง - บ.เขาหัวควาย (ปี 2568)	สุราษฎร์ธานี	129+300-137+430	8.130	650,000,000		ศท.1							อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาราคา	
95	3296	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3296 สาย อ.ดอนตูม - อ.บางเลน (ปี 2568)	นครปฐม	0+000-12+574	12.574	800,000,000		ศท.1							อยู่ระหว่างขออนุมัติจ้าง	
96	4013	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4013 สาย นครศรีธรรมราช - หัวไทร ตอน บ.ศรีสมบูรณ์ - อ.ปากพอง (ปี 2568)	นครศรีธรรมราช	29+350-31+030 31+300-35+636	6.016	650,000,000		ศท.1							อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาราคา	
97	4016	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4016 สาย นครศรีธรรมราช - นบพิตำ ตอน บ.ในดูล - อ.นบพิตำ (ปี 2568)	นครศรีธรรมราช	33+659-40+789	7.130	425,000,000		ศท.1							อยู่ระหว่างเสนอ พิจารณาเห็นชอบราคา	
98	4014	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4014 สาย คลองหลง - ขนอม ตอน คลองหลง - บ.เขาคิน (ปี 2568)	นครศรีธรรมราช	0+200-10+500	10.300	650,000,000		ศท.1							พิจารณาเห็นชอบราคาแล้ว	

ลำดับ	หมายเลข ทางหลวง	ชื่อสายทาง	จังหวัด	เริ่มต้น - สิ้นสุด กม.- กม.	ระยะทาง (กม.) / (แห่ง)	ค่างานตามสัญญา (บาท)	ก่อสร้างโดย	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วันเริ่ม สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำงาน (วัน)	ผลการดำเนินงาน			สถานะโครงการ/ ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ / แนวทางแก้ไข
												สะสม แผน	สะสม ผล	-เข้า +เร็ว		
99	4151	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4151 สาย บ่อล้อ - ลำทับ ตอน บ.กะปาง - อ.บางขัน (ปี 2568)	นครศรีธรรมราช	62+443-75+693	13.250	765,000,000		ศท.1							อยู่ระหว่างเสนอ พิจารณา เห็นชอบราคา	
100	4	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 สาย บ.หินลาด - บ.นายทุย (ปี 2568)	พังงา	707+600-721+000	13.400	950,000,000		ศท.1							พิจารณาเห็นชอบราคาแล้ว	
101	1020	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1020 สาย เขียงราย - อ.เขียงของ ตอน บ. หัวค้อย - บ.ใหม่ค้อยลาน ตอน 1 (ปี 2568)	เขียงราย	7+420-18+600	11.180	650,000,000		ศท.1							ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา	
102	1020	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1020 สาย เขียงราย - อ.เขียงของ ตอน บ. หัวค้อย - บ.ใหม่ค้อยลาน ตอน 2 (ปี 2568)	เขียงราย	18+600-30+000	11.400	650,000,000		ศท.1							ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา	
103	115	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 115 สาย กำแพงเพชร - พิจิตร ตอน บ.ทุ่งรวงทอง - บ.บึงบัว (ปี 2568)	กำแพงเพชร, พิจิตร	47+000-56+215	9.215	450,000,000		ศท.1							อยู่ระหว่างเสนอ พิจารณา เห็นชอบราคา	
104	107	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 107 สาย เขียงใหม่ - อ.แม่จัน ตอน อ.ปาง - อ.แม่เมาะ (ปี 2568)	เขียงใหม่	133+416-137+525 149+853-159+846	14.302	650,000,000		ศท.1							อยู่ระหว่างเสนอ พิจารณา เห็นชอบราคา	
105	1021	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1021 สาย อ.ดอกคำใต้ - อ.เทิง ตอน บ.เวียงเทิง - บ.ทุ่ง ตอน 1 (ปี 2568)	พะเยา	12+000-22+500	10.500	650,000,000		ศท.1							อยู่ระหว่างขออนุมัติจ้าง	
106	1021	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1021 สาย อ.ดอกคำใต้ - อ.เทิง ตอน บ.เวียงเทิง - บ.ทุ่ง ตอน 2 (ปี 2568)	พะเยา	22+500-33+300	10.800	650,000,000		ศท.1							อยู่ระหว่างขออนุมัติจ้าง	
107	101	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 101 สาย น่าน - อ.ท่าวังผา ตอน บ.หัวขี้ - บ.ปง (ปี 2568)	น่าน	387+00-395+000	8.000	420,000,000		ศท.1							อยู่ระหว่างเสนอ พิจารณา เห็นชอบราคา	
108	228	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 228 สาย ซุมแพ -หนองบัวลำภู ตอน บ.หัวขี้หนิง - อ.ศรีบุญเรือง (ปี 2568)	ขอนแก่น, หนองบัวลำภู	37+900-43+000 45+500-51+200	10.800	699,985,446		ศท.2							อยู่ระหว่างขออนุมัติจ้าง	
109	2013	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2013 สาย บ.แยง - บ.หนองกระเทียม (ปี 2568)	พิจิตร	8+000-22+275	14.275	650,000,000		ศท.1							พิจารณาเห็นชอบราคาแล้ว	
110	106	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 106 สาย อ.เถิน - อ.ดี ตอน บ.ศรีบุญเรือง - ด.บ้านโสม (ปี 2568)	ลำพูน	185+00-204+091	19.091	900,000,000		ศท.1							อยู่ระหว่างขออนุมัติจ้าง	
111	1317	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1317 สาย สันกลางใต้ - หัวแก้ว ตอน บ.ค้อยขาว - บ.แม่แล่น (ปี 2568)	เขียงใหม่	16+000-30+000	14.000	700,000,000		ศท.1							อยู่ระหว่างขออนุมัติจ้าง	
112	1	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1 สาย นครสวรรค์ - กำแพงเพชร ตอน ด.ปากคอง - ด.นครชุม (ปี 2568)	กำแพงเพชร	438+500-451+000	12.500	900,000,000		ศท.1							อยู่ระหว่างขออนุมัติจ้าง	
113	223	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 223 สาย อ.นาแก - บ.ดอ้ง (ปี 2568)	นครพนม	53+164-64+575	11.411	650,000,000		ศท.2							อยู่ระหว่างขออนุมัติจ้าง	
114	2109	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2109 สาย กำแพงดิน - เขื่อนอุบลรัตน์ (ปี 2568)	ขอนแก่น	0+100-9+800	9.700	650,000,000		ศท.2							อยู่ระหว่างขออนุมัติจ้าง	
115	348	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 348 สาย อ.โนนดินแดง - อ.ปะคำ ตอน บ.สัมปอ - บ.บุทนาม (ปี 2568)	บุรีรัมย์	106+500-113+000	6.500	350,000,000		ศท.2							อยู่ระหว่างขออนุมัติจ้าง	
116	2022	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2022 สาย อ.เพี้ย - อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี (ปี 2568)	อุดรธานี	23+485-26+300 29+200-29+900 34+000-53+700 55+455-56+000	23.760	699,818,083		ศท.2							อยู่ระหว่างขออนุมัติจ้าง	
117	3395	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3395 สาย อ.วัฒนานคร - โศภาน ตอน บ.หนองหม่ม - บ.ช่องกุ่ม (ปี 2568)	สระแก้ว	69+700-86+000	16.300	900,000,000		ศท.1							อยู่ระหว่างขออนุมัติจ้าง	

ลำดับ	หมายเลข ทางหลวง	ชื่อสายทาง	จังหวัด	เริ่มต้น - สิ้นสุด กม.- กม.	ระยะทาง (กม.) / (แห่ง)	ค่างานตามสัญญา (บาท)	ก่อสร้างโดย	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วันเริ่ม สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำงาน (วัน)	ผลการดำเนินงาน			สถานะโครงการ/ ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ / แนวทางแก้ไข
												สะสม แผน	สะสม ผล	-ช้า +เร็ว		
118	2046	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2046 สาย อ.โพธิ์ทอง - อ.กุฉินารายณ์ ตอน อ.โพธิ์ทอง - บรรจบ ทล.12 (กฉินารายณ์) (ปี 2568)	ร้อยเอ็ด, กาฬสินธุ์	36+500-39+500 41+300-42+375 43+300-52+150	12.925	649,954,530		ศท.2							อยู่ระหว่างขออนุมัติจ้าง	
119	212	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 212 สาย อ.บึงโขงหลง - อ.บ้านแพง ตอน บ้านท่าดอกคำ - คมบัง (ปี 2568)	บึงกาฬ	197+446-209+032	11.586	649,992,685		ศท.2							อยู่ระหว่างขออนุมัติจ้าง	
120	3079	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3079 สาย อ.ศรีมหาโพธิ์ - พญาชัย (ปี 2568)	ปราจีนบุรี	33+310-44+640	11.330	650,000,000		ศท.2							อยู่ระหว่างขออนุมัติจ้าง	
121	220	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 220 สาย อ.อุทัย - บรรจบ ทล.24 (แยกกันแค) (ปี 2568)	ศรีสะเกษ	51+800-56+294	4.494	250,000,000		ศท.2							อยู่ระหว่างพิจารณาผลการ เสนอราคา	
122	204	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 204 สายทางเลี่ยงเมืองนครราชสีมา (ปี 2568)	นครราชสีมา	3+546-18+839	15.293	899,969,819		ศท.2							อยู่ระหว่างขออนุมัติจ้าง	
123	2134	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2134 สาย อ.ตระการพืชผล - ด.ดอนใหญ่ ตอน 1 (ปี 2568)	อุบลราชธานี	45+695-56+300	10.605	650,000,000		ศท.2							อยู่ระหว่างพิจารณาผลการ เสนอราคา	
124	2134	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2134 สาย อ.ตระการพืชผล - ด.ดอนใหญ่ ตอน 2 (ปี 2568)	อุบลราชธานี	56+300-67+500	11.200	650,000,000		ศท.2							อยู่ระหว่างพิจารณาผลการ เสนอราคา	
125	2116	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2116 สาย อ.วังคำ - อ.โพธิ์ทอง (ปี 2568)	ร้อยเอ็ด	47+338-51+600	4.262	220,000,000		ศท.2							อยู่ระหว่างขออนุมัติจ้าง	
126	216 คัด 2423	ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 216 ตัด ทางหลวงหมายเลข 2423 (แยกเข้าสนามบินอุบลราชธานี) (ปี 2568)	อุบลราชธานี	9+824-0+000	1 แห่ง	650,000,000		สศ.							อยู่ระหว่างคณะกรรมการ พิจารณาราคา	
127	23 คัด 232	ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 23 ตัดทางหลวงหมายเลข 232 (แยกโนนเมือง) (ปี 2568)	ร้อยเอ็ด	106+924-0+000	1 แห่ง	700,000,000		สศ.							อยู่ระหว่างประกาศ TOR	
128	214	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 214 สาย กาฬสินธุ์ - ช้องจอม ตอน อ.จตุรพักตรพิมาน - อ.เกษตรวิสัย (ปี 2568)	ร้อยเอ็ด	79+200-88+200	9.000	450,000,000		ศท.2							อยู่ระหว่างขออนุมัติจ้าง	
129	11	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 11 สาย อ.เด่นชัย - ลำปาง ตอน แยกแม่แจ่ม - บ.มาย ตอน 1 (ปี 2568)	แพร่, ลำปาง	413+800-420+066	6.266	650,000,000		ศท.1							อยู่ระหว่างคณะกรรมการ พิจารณาราคา	
130	11	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 11 สาย อ.เด่นชัย - ลำปาง ตอน แยกแม่แจ่ม - บ.มาย ตอน 2 (ปี 2568)	แพร่, ลำปาง	420+066-426+908	6.842	650,000,000		ศท.1							อยู่ระหว่างคณะกรรมการ พิจารณาราคา	
131	-	ก่อสร้างทางแนวใหม่ สาย บ.เมืองใหม่ - สามแยกเข้าสนามบิน (ปี 2568)	ภูเก็ต	18+850-20+800	1.950	1,300,000,000		ศท.1							อยู่ระหว่างคณะกรรมการ พิจารณาราคา	
132	4225	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4225 สาย สวนป่าส้ม - คลองชี ตอน บ.โป่ง - คลองชี (ปี 2568)	ตรัง	25+000-47+040	22.040	650,000,000		ศท.1							อยู่ระหว่างขออนุมัติจ้าง	
133	2445	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2445 สาย บุรีรัมย์ - นิคมบ้านกรวด ตอน บุรีรัมย์ - แสงทอง (ปี 2568)	บุรีรัมย์	10+750-17+400 19+385-24+000	11.265	650,000,000		ศท.2							อยู่ระหว่างขออนุมัติจ้าง	
134	2083	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2083 สาย อ.อุทุมพรพิสัย - อ.คำเขื่อนแก้ว ตอน บ.บัวหุ้ง - อ.ราษีไศล รวมสะพานข้าม แม่น้ำมูล (ปี 2568)	ศรีสะเกษ	10+505-20+089	9.584	860,000,000		ศท.2							อยู่ระหว่างขออนุมัติจ้าง	
135	3093	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3093 สาย ปากท่อ - ท่าน้ำสมุทรสงคราม ตอน อ.ปากท่อ - บ.ปากวน (ปี 2568)	ราชบุรี, สมุทรสงคราม	3+200-13+500	10.300	650,000,000		ศท.1							อยู่ระหว่างคณะกรรมการ พิจารณาราคา	
136	205	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 205 สาย อ.บ้านเข็ญจรศักดิ์ - อ.จัตุรัส ตอน บ.ลำปิง - หอนงบัวโลก (ปี 2568)	ชัยภูมิ	149+630-165+000 167+860-170+578	18.088	900,000,000		ศท.2							อยู่ระหว่างขออนุมัติจ้าง	
		136	โครงการ			1,563,252	93,668,456,917									

ลำดับ	หมายเลข ทางหลวง	ชื่อสายทาง	จังหวัด	เริ่มต้น - สิ้นสุด กม.- กม.	ระยะทาง (กม.) / (แห่ง)	ค่างานตามสัญญา (บาท)	ก่อสร้างโดย	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วันเริ่ม สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำงาน (วัน)	ผลการดำเนินงาน			สถานะโครงการ/ ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ / แนวทางแก้ไข
												สะสม แผน	สะสม ผล	-ช้า +เร็ว		
กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ																
1	35	ทางแยกต่างระดับบ้านแพ้ว (ปี 2564)	สมุทรสาคร	37+600-37+623 0+000-0+656.25	1.000	595,000,000	บริษัท คริสเตียนีและนิล เซ็น(ไทย) จำกัด(มหาชน)	ศส.	19 ต.ค. 2564	2 ต.ค. 2567 24 พ.ย. 2567	1080 1194	100.00	91.70	-8.30	คิดสาธารณูปโภค คิดกรรมสิทธิ์ที่ดิน	ดำเนินการแก้ไขแบบ สะพานเพื่อให้สอดคล้องกับ เขตทาง
2	290 / 304	ทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 290 กับทางหลวงหมายเลข 304 (ปี 2564)	นครราชสีมา	16+500-19+500 117+000-120+000	1.000	1,578,014,300	กิจการร่วมค้า พี ซี	ศส.	21 ก.ย. 2564	4 ก.ย. 2567	1080				งานแล้วเสร็จ ส่งมอบงาน 27 ก.พ. 68	
3	1	สะพานลอยยกสลับรอบทางหลวงหมายเลข 1 บริเวณ บ.ชะเมม (ขาเข้า) (ปี 2564)	พระนครศรีอยุธยา	69+700-72+300	1.000	145,888,000	กิจการร่วมค้า UEC-WGE	ศส.	27 ต.ค. 2564	16 ต.ค. 2566 15 ก.ค. 2567	720 1054	99.48	99.82	0.34	คิดสาธารณูปโภค	จัดการประชุม สาธารณูปโภคที่คางงาน (งด/ลดค่าปรับถึง 1 ก.ค. 68)
4	1	สะพานลอยยกสลับรอบทางหลวงหมายเลข 1 บริเวณ บ.ชะเมม (ขาออก) (ปี 2564)	พระนครศรีอยุธยา	72+353.650- 73+129.245	1.000	145,280,000	กิจการร่วมค้า UEC-WGE	ศส.	27 ต.ค. 2564	16 ต.ค. 2566 15 ก.ค. 2567	720 1054				งานแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างส่ง มอบงาน	
5	4/406	ทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 4 กับ ทางหลวงหมายเลข 406 (แยกคูหา) (ปี 2564)	สงขลา	1228+900-1228+900	1.000	949,770,000	กิจการร่วมค้า พีซี- เอสเอ็ม	ศส.	24 ก.ย. 2564	7 ก.ย. 2567 6 ต.ค. 2567 6 ก.ค. 2568	1080 1360 1382	69.52	69.29	-0.23	คิดสาธารณูปโภค, สิ่งก่อสร้างรุกล้ำเขตทาง	แจ้งเรียกชำระอุปโภคที่ ติดขัดงานก่อสร้าง ได้รับ หรือลดค่าปรับในอัตรา ร้อยละ 0 (8 ก.ย.67 - 14 มิ.ย.68)
6	4	ปรับปรุงทางแยกท่ายาง (ปี 2564)	เพชรบุรี	168+920-169+314.931	1.000	99,980,000	บริษัท เพชรพลัง จำกัด	ศส.	19 ต.ค. 2564	8 ต.ค. 2566 29 ต.ค. 2567	720 1168	100.00	99.99	-0.01	พื้นที่ก่อสร้างบางส่วนอยู่ใน เขตพื้นที่คลองส่งน้ำ	ออกหนังสือแจ้งหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไข ได้รับ งลดหรือลดค่าปรับในอัตรา ร้อยละ 0 (30 ต.ค.67 - 10 ก.ย.68)
7	M6/นม.1120	ทางแยกต่างระดับเชื่อมทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายบางปะ อิน-นครราชสีมา กับ ทางหลวงชนบทหมายเลข นม.1120 (ถนนสุรนารี2) (ปี 2564)	พระนครศรีอยุธยา	195+250-195+950 3+000-4+000 0+000-0+550	1.000	383,700,000	ห้างหุ้นส่วนจำกัด อึ้งแซง	ศส.	16 ก.ย. 2564	3 ม.ค. 2567 6 มี.ค. 2567 11 เม.ย. 2567	840 903 939				งานแล้วเสร็จ ส่งมอบงาน 30 ต.ค. 67	
8	2 ตัด ถ. ช้างเผือกตัด, สิริราชธานี	ก่อสร้างทางลอดจุดตัดทางหลวงหมายเลข 2 ตัดถนนช้างเผือก ตัดถนนสิริราชธานี (แยกประจักษ์โลก) (ปี2566)	นครราชสีมา	149+432.415 - 151+182.415		849,000,000	บริษัท อิงทงก์ จำกัด	ศส.	27 ก.ค. 2566	10 ก.ค. 2569	1080	46.11	62.55	16.44		
9	117 ตัด 122 ตัด 225	ก่อสร้างปรับปรุงทางแยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข 117 ตัดทางหลวงหมายเลข 122 ตัดทางหลวงหมายเลข 225 (ทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์) ตอน 1 (ปี2566)	นครสวรรค์	0+000.000 - 8+000.000	8.000	1,174,350,000	บริษัท บี ซี ดี ซี จำกัด	ศส.	22 ต.ค. 2566	5 ต.ค. 2569	1080	31.60	61.18	29.58		
10	117 ตัด 122 ตัด 225	ก่อสร้างปรับปรุงทางแยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข 117 ตัดทางหลวงหมายเลข 122 ตัดทางหลวงหมายเลข 225 (ทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์) ตอน 2 (ปี2566)	นครสวรรค์	8+000.000 - 15+267.077	7.267	1,171,945,000	บริษัท ทอมกอนเทรค เดอริ จำกัด	ศส.	8 ต.ค. 2566	22 ก.ค. 2569	1080	36.91	60.20	23.29		
11	2ตัด224	ก่อสร้างทางลอดจุดตัดทางหลวงหมายเลข 2 ตัดทางหลวง หมายเลข 224 (แยกนครราชสีมา) (ปี2566)	นครราชสีมา	148+000		373,251,000	บริษัท รัชดินทร์ จำกัด	ศส.	30 ต.ค. 2566	15 เม.ย. 2569	960	40.30	63.70	23.40		
12	24 ตัด 224	ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 24 ตัดทางหลวงหมายเลข 224 (แยกโชคชัย) (ปี2566)	นครราชสีมา	51+350 - 54+575 31+400 - 32+800	4.625	736,981,600	ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคชัยการโยธา	ศส.	13 ก.ย. 2566	27 ต.ค. 2569	1080	40.75	36.58	-4.17	ท่อประปาที่คางงานระบบ ระบายน้ำ	
13	37 ตัด พบ. 1001	ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 37 ตัดทางหลวงชนบท พบ.1001 (แยกห้วยตะแบก)(ปี2566)	เพชรบุรี	9+700- 11+200		227,240,000	ห้างหุ้นส่วนจำกัด นวรรณ	ศส.	13 มิ.ย. 2566	1 ก.ค. 2568	750	99.74	98.83	-0.91		
14	2083	ก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำชี บนทางหลวงหมายเลข2083 (ปี2566)	ยโสธร	43+750-43+861.25		153,888,000	บริษัท เอกชัยอุบล (2523) จำกัด	ศส.	28 เม.ย. 2566	11 เม.ค. 2569	990	70.77	76.10	5.33		
15	121 ตัด 1317	ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 121 ตัดทางหลวงหมายเลข 1317 (แยกสันกลาง) (ปี2566)	เชียงใหม่	12+200-13+900	3.536	995,210,789	บริษัท เชียงใหม่ คอน สตรัคชั่น จำกัด	ศส.	11 พ.ค. 2566	24 เม.ย. 2569 9 พ.ค. 2570	1080 1460	48.84	57.03	8.19	คิดสาธารณูปโภค, คิด กรรมสิทธิ์ที่ดิน	

ลำดับ	หมายเลข ทางหลวง	ชื่อสายทาง	จังหวัด	เริ่มต้น - สิ้นสุด กม.- กม.	ระยะทาง (กม.) / (แห่ง)	ค่างานตามสัญญา (บาท)	ก่อสร้างโดย	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วันเริ่ม สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำงาน (วัน)	ผลการดำเนินงาน			สถานะโครงการ/ ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ / แนวทางการแก้ไข
												สะสม แผน	สะสม ผล	-ช้า +เร็ว		
16	37 ตัด พบ. 1010	ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 37 ตัดทางหลวงชนบท พบ.1010 (แยกข้างแยกราชดำเนิน) (ปี2566)	เพชรบุรี	16+838	1.600	278,953,500	กิจการร่วมค้า ศิริวิทย์	สต.	26 ต.ค. 2566	13 ก.ย. 2568	750	83.77	79.36	-4.41	คิดสาธารณูปโภค	ประชุมหาแนวทางการแก้ไข
17	309	ปรับปรุงซ่อมแซมสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา ทางหลวงหมายเลข 309 (สะพานปรีดี-ธีระ) (ปี2566)	พระนครศรีอยุธยา	20+550		110,899,000	บริษัท ไอเอ็มเอ็มเอส จำกัด	สต.	22 ต.ค. 2566	10 ต.ค. 2568	720	48.80	50.07	1.27	อยู่ระหว่างแก้ไขแบบ	ขออนุมัติแบบ
18	3	ก่อสร้างปรับปรุงจุดตัดทางแยกบนทางหลวงหมายเลข 3 แยกบางพระ - คลองสุทรีบ (ปี2566)	ชลบุรี	110+975.000 - 115+150.000	4.175	529,580,000	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไททีพัฒนา	สต.	21 ก.ค. 2566	4 ก.ค. 2569	1080	45.52	44.53	-0.99	ท่อประปาเกิดวางงานระบบ ระบายน้ำ	ประสานงานการประปา ชลบุรีทางแก้ไข
19	224 ตัด 290	ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 224 ตัดทางหลวงหมายเลข 290 (ปี2566)	นครราชสีมา	13+500 (ถ.ล.224)	2.621	558,723,200	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สีแสง โยธการ	สต.	31 ต.ค. 2566	14 ต.ค. 2569	1080	36.34	67.31	30.97		
20	11	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 11 สาย แยกอินทร์บุรี - บ.หนองบัวทอง (สะพานข้ามคลองอนุศาสนนันท์) (ปี2567)	นครสวรรค์	14+900	2.000	618,762,000	กิจการร่วมค้า เอสแอนด์ เอส	สต.	13 ก.ย. 2567	28 ต.ค. 2570	1080	9.06	12.32	3.26	พื้นที่ก่อสร้างบางส่วนอยู่ใน เขตกรมชลประทาน	ทำหนังสือถึงหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องเพื่อทำการรื้อย้าย
21	42 ตัด 410	ก่อสร้างจุดตัดทางหลวงหมายเลข 42 ตัดทางหลวงหมายเลข 410 (แยกละอุน) (ปี2567)	ปัตตานี	2+500	1.953	899,600,000	บริษัท วิวัฒน์ก่อสร้าง จำกัด	สต.	16 ต.ค. 2567	30 ก.ย. 2570	1080	10.00	20.91	10.91	คิดสาธารณูปโภค	ทำหนังสือถึงหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องเพื่อทำการรื้อย้าย
22	4 ตัด 3337 ตัด 3339	ก่อสร้างจุดตัดทางหลวงหมายเลข 4 ตัดทางหลวงหมายเลข 3337 ตัดทางหลวงหมายเลข 3339 (แยกหัวหินสีห์) (ปี2567)	ราชบุรี	112+000	3.373	969,550,000	บริษัท ทารมก่อสร้าง จำกัด	สต.	1 ต.ค. 2567	15 ก.ย. 270	1080	8.81	8.54	-0.27	คิดสาธารณูปโภค, คิดกรรมสิทธิ์ที่ดิน	ประชุมเร่งรัดหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องแก้ไขปัญหา
23	402 ตัด 4027	ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 402 กับ ทางหลวงหมายเลข 4027 (แยกท่าเรือ) (ปี2567)	ภูเก็ต	34+680		2,380,000,000		สต.							อยู่ระหว่างเสนอพิจารณา ยกเลิกโครงการ ฯ	
24	367 ตัด 324	ก่อสร้างจุดตัดทางหลวงหมายเลข 367 ตัดทางหลวงหมายเลข 324 (แยกวังสารภี) (ปี2567)	กาญจนบุรี	4+932	4.500	648,503,700	บริษัท เค.เอ.พี.เพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	สต.	8 ต.ค. 2567	26 มี.ค. 2570	900	11.14	22.95	11.81		
25	367 ตัด 323 ตัด 3199	ก่อสร้างจุดตัดทางหลวงหมายเลข 367 ตัดทางหลวงหมายเลข 323 ตัดทางหลวงหมายเลข 3199 (แยกแก่งเสี้ยน) (ปี2567)	กาญจนบุรี	13+154	1.915	899,700,000	บริษัท คริสเตียนีแอนด์นิล เซ็น (ไทย) จำกัด (มหาชน)	สต.	21 ก.ย. 2567	5 ก.ย. 2570	1080	10.05	9.43	-0.62		
26	2 ตัด ถนนเข้า เมืองสีคิ้ว	ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 2 กับถนน เข้าเมืองสีคิ้ว (ปี2567)	นครราชสีมา	104+430	3.415	648,293,400	บริษัท เอส เทค ซิวิล แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	สต.	4 ก.ย. 2567	19 ต.ค. 2570	1080	11.60	11.64	0.04	คิดสาธารณูปโภค	แจ้งหน่วยงานรื้อย้าย
27	32 ตัด 3212	ก่อสร้างจุดตัดทางหลวงหมายเลข 32 ตัดทางหลวงหมายเลข 3212 (แยกหางน้ำสาคร) (ปี2567)	ชัยนาท	138+820 (ถ.ล.32)	2.250	686,900,000	กิจการร่วมค้า ทีซี	สต.	1 ต.ค. 2567	15 ก.ย. 2570	1080	7.52	6.70	-0.82		
28	311	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 311 สาย แยกศาลหลักเมือง - แยกไทรสรราชสีห์ (ปี 2568)	สิงห์บุรี	31+678-33+109	1 แห่ง	1,100,000,000		สต.							อยู่ระหว่างคณะกรรมการ พิจารณาราคา	
29	1 ตัด 21	ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 1 ตัดทางหลวงหมายเลข 21 (แยกทุแล) (ปี 2568)	สระบุรี	123+150	1 แห่ง	620,000,000		สต.							อยู่ระหว่างประกาศ TOR	
30	2	ก่อสร้างสะพานกลับรถบนทางหลวงหมายเลข 2 บริเวณ บ.หลุมตา (ขาเข้าและขาออก) (ปี 2568)	สระบุรี	8+500	1 แห่ง	400,000,000		สต.							อยู่ระหว่างเตรียมประกาศ TOR	
31	34 ตัด สป.2001	ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 34 ตัดทางหลวงชนบทหมายเลข สป.2001 (แยกวัดศรีวารีน้อย) (ปี 2568)	สมุทรปราการ	18+000	1 แห่ง	650,000,000		สต.							อยู่ระหว่างคณะกรรมการ พิจารณาราคา	
32	3 ตัด 361	ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 3 ตัดทางหลวงหมายเลข 361 (แยกหัวกะปิ) (ปี 2568)	ชลบุรี	97+800	1 แห่ง	860,000,000		สต.							อยู่ระหว่างประกาศ TOR	
33	3 ตัด 3134	ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 3 ตัดทางหลวงหมายเลข 3134 (แยกอ่างศิลา) (ปี 2568)	ชลบุรี	100+500	1 แห่ง	900,000,000		สต.							อยู่ระหว่างประกาศ TOR	
34	2	ก่อสร้างสะพานกลับรถบนทางหลวงหมายเลข 2 บริเวณ ต.ปากเหว (ขาออก) (ปี 2568)	สระบุรี	3+000	1 แห่ง	250,000,000		สต.							อยู่ระหว่างประกาศ TOR	
35	42 ตัด 43	ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 42 ตัดทาง หลวงหมายเลข 43 (แยกดอนยาง) (ปี 2568)	ปัตตานี	89+600	1 แห่ง	650,000,000		สต.							อยู่ระหว่างคณะกรรมการ พิจารณาราคา	

รายงานความก้าวหน้า งาน/โครงการ ก่อสร้างและบูรณะและปรับปรุงทางหลวงแผ่นดินและสะพาน

ประจำเดือน พฤษภาคม 2568

กลุ่มงานวิเคราะห์นโยบาย สำนักแผนงาน

ลำดับ	หมายเลข ทางหลวง	ชื่อสายทาง	จังหวัด	เริ่มต้น - สิ้นสุด กม.- กม.	ระยะทาง (กม.) / (แห่ง)	ค่างานตามสัญญา (บาท)	ก่อสร้างโดย	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วันเริ่ม สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำงาน (วัน)	ผลการดำเนินงาน			สถานะโครงการ/ ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ / แนวทางแก้ไข
												สะสม แผน	สะสม ผล	-ช้า +เร็ว		
36	37 ตัด ปช.2030	ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 37 ตัดทางหลวงชนบทหมายเลข ปช.2030 (แยกหนองไผ่) (ปี 2568)	ประจวบคีรีขันธ์	39+173	1 แห่ง	300,000,000		สส.							อยู่ระหว่างประกาศ TOR	
37	41 ตัด 4048	ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 41 ตัดทางหลวงหมายเลข 4048 (แยกวังปับ) (ปี 2568)	พัทลุง	376+000	1 แห่ง	300,000,000		สส.							อยู่ระหว่างประกาศ TOR	
38	2 ตัด 230	ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 2 ตัดทางหลวงหมายเลข 230 (แยกเมืองเก่า) (ปี 2568)	ขอนแก่น	331+700	1 แห่ง	650,000,000		สส.							อยู่ระหว่างประกาศ TOR	
39	231 ตัด 2050	ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 231 ตัดทางหลวงหมายเลข 2050 (แยกโนนหมกทอง) (ปี 2568)	อุบลราชธานี	41+390-4+737	1 แห่ง	650,000,000		สส.							อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาราคา	
40	121/11	ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 121 ตัดทางหลวงหมายเลข 11 (แยกชุมชนปอไรซ์) (ปี 2568)	เชียงใหม่	10+000	1 แห่ง	700,000,000		สส.							คำนวณราคากลาง	
41	121/106	ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 121 ตัดทางหลวงหมายเลข 106 (แยกกองทราย) (ปี 2568)	เชียงใหม่	8+000-12+000	1 แห่ง	445,000,000		สส.							คำนวณราคากลาง	
42	121/108	ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 121 ตัดทางหลวงหมายเลข 108 (แยกเสมิง) (ปี 2568)	เชียงใหม่	0+000-2+000	1 แห่ง	920,000,000		สส.							อยู่ระหว่างประกาศ TOR	
43	121ตัด1006	ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 121 ตัดทางหลวงหมายเลข 1006 (แยกต้นป้าพัฒนา) (ปี 2568)	เชียงใหม่	13+900-16+345	1 แห่ง	650,000,000		สส.							อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาราคา	
44	121 ตัด 1317	ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 121 ตัดทางหลวงหมายเลข 1317 (แยกสันกลาง) ระยะที่ 2 (ปี 2568)	เชียงใหม่	12+200-13+900	1 แห่ง	430,000,000		สส.							อยู่ระหว่างประกาศ TOR	
45	1	ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 1 ตัดทางหลวงชนบทหมายเลข ชร.1418 (ทางเข้าสนามบินเชียงราย) (ปี 2568)	เชียงราย	938+878	1 แห่ง	650,000,000		สส.							อยู่ระหว่างประกาศ TOR	
46	1	ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 1 ตัดทางข้ามห้วยวิทยายุทธพะเยา (ปี 2568)	พะเยา	822+500	1 แห่ง	550,000,000		ศท.1							อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาราคา	
47	226 ตัด 231	ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 226 ตัดทางหลวงหมายเลข 231 (แยกน้ำแซบ) (ปี 2568)	อุบลราชธานี	331+100	1 แห่ง	1,050,000,000		สส.							อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบเอกสารและพิจารณาราคา	
48	4 ตัด 326	ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 4 ช่วง แยกประจวบคีรีขันธ์ - แยกเกาะหลัก (ปี 2568)	ประจวบคีรีขันธ์	309+107-312+000	1 แห่ง	900,000,000		สส.							อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบเอกสารและพิจารณาราคา	
49	4 ตัด 3201 ตัด 3180 ตัด 3181	ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 4 ตัดทางหลวงหมายเลข 3201 ตัดทางหลวงหมายเลข 3180 ตัดทางหลวงหมายเลข 3181 (แยกปะทิวและแยกท่าแซะ) (ปี 2568)	ชุมพร	460+900-463+640	2.740	1,600,000,000		สส.							อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบเอกสารและพิจารณาราคา	
50	2	ก่อสร้างสะพานกัลยารัตนทางหลวงหมายเลข 2 บริเวณ ต.มัทราภ (ขาออก) (ปี 2568)	สระบุรี	31+300	1 แห่ง	250,000,000		สส.							คำนวณราคากลาง	
50			โครงการ		60.970	34,283,963,489										
กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2)																
1	415	พังงา - อ.บ้านตาขุน ตอน บ.บางคราม - บ.ปากน้ำคอน 1 (ปี 2563)	สุราษฎร์ธานี	21+381-29+540		8.159	325,993,000	บริษัท ซีอีโพลล์พัฒนาการ จำกัด	ศท.1	17 ก.ย. 2563	10 มี.ค. 2565 8 เม.ย. 2565	540 569	100.00	49.52	-50.48	บอกลิกสัญญาเนื่องจากผู้รับจ้างไม่เร่งรัดการก่อสร้างทำให้งานล่าช้ากว่าที่กำหนดไว้โดยไม่มีเหตุอันสมควร

ลำดับ	หมายเลข ทางหลวง	ชื่อสายทาง	จังหวัด	เริ่มต้น - สิ้นสุด กม.- กม.	ระยะทาง (กม.) / (แห่ง)	ค่างานตามสัญญา (บาท)	ก่อสร้างโดย	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วันเริ่ม สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำงาน (วัน)	ผลการดำเนินงาน			สถานะโครงการ/ ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ / แนวทางแก้ไข
												สะสม แผน	สะสม ผล	-ช้า +เร็ว		
2	415	พังงา - อ.บ้านตาขุน ตอน บ.บางคราม - บ.ปากน้ำ ตอน 2 (ปี 2563)	สุราษฎร์ธานี	29+540-39+400	9.860	325,992,000	บริษัท ซีทีโพลล์ พัฒนาการ จำกัด	ศท.1	17 ก.ย. 2563	9 เม.ย. 2565 8 พ.ค. 2565	570 599	100.00	38.59	-61.41	บอกเลิกสัญญา เนื่องจากผู้รับจ้างไม่เร่งรัด การก่อสร้างทำให้งานล่าช้า กว่าที่กำหนดไว้โดยไม่มีเหตุ อันสมควร	
3	415	พังงา - อ.บ้านตาขุน ตอน บ.บางคราม - บ.ปากน้ำ ตอน 4 (ปี 2563)	สุราษฎร์ธานี	47+300-48+161	0.861	363,600,000	บริษัท เอส ซี จี 1995 จำกัด	ศท.1	18 ก.ย. 2563	6 ธ.ค. 2565 12 ม.ค. 2566	810 847				งานแล้วเสร็จ ๑๓.๖7	ปรับร้อยละ 0 (13 ม.ค. 66 - 17 ก.ย. 67) งค/ลดค่าปรับ 18 ก.ย. 67 - 15 ต.ค. 67)
4	103	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 103 สาย อ.ร้องกวาง - อ.งาว ตอน บ.วังดิน - บ.แม่ตีบหลวง ตอน 1 (ปี 2567)	แพร่	30+000-36+500	6.500	450,000,000	บริษัท สหสถาพรขนส่ง จำกัด	ศท.1	28 ก.ย. 2567	13 ต.ค. 2570	1050	10.45	2.06	-8.39	คิดสาธารณูปโภค, คิดค้นไม้หวงห้าม	
5	103	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 103 สาย อ.ร้องกวาง - อ.งาว ตอน บ.วังดิน - บ.แม่ตีบหลวง ตอน 2 (ปี 2567)	แพร่	36+500-43+000	6.500	450,000,000	บริษัท สุวรรณกิจกำแพง ก่อสร้าง จำกัด	ศท.1	1 ต.ค. 2567	15 ก.ย. 2570	1080	8.58	1.04	-7.54	คิดสาธารณูปโภค, คิดค้นไม้หวงห้าม	
6	103	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 103 สาย อ.ร้องกวาง - อ.งาว ตอน บ.วังดิน - บ.แม่ตีบหลวง ตอน 3 (ปี 2567)	ลำปาง	43+000-46+550 46+100-49+770	6.320	450,000,000	ห้างหุ้นส่วนจำกัด อึ้งแซงสง	ศท.1	1 ต.ค. 2567	15 ก.ย. 2570	1080	8.29	4.77	-3.52	คิดสาธารณูปโภค, คิดค้นไม้หวงห้าม และพื้นที่ ทับซ้อนการรถไฟ	
7	33	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 33 สาย อ.ปากฝืด - อ.ประจันตคาม (ปี 2567)	ปราจีนบุรี	148+800-161+600 154+500-168+000	12.100	649,468,970	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีประทีปชัยก่อสร้าง	ศท.2	3 ต.ค. 2567	23 ก.ค. 2569	720	25.46	20.76	-4.70		
8	229	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 229 สาย อ.บ้านไร่ - อ.มัญจาคีรี (ปี 2568)	ขอนแก่น	12+500-17+400 19+595-23+000	8.305	650,000,000		ศท.2							อยู่ระหว่างขออนุมัติจ้าง	
9	225	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 225 สาย นครสวรรค์ - ชัยภูมิ ตอน บ.เขาทอง - บ.ท่าโป่ง ตอน 1 (ปี 2568)	ชัยภูมิ	185+500-196+500	11.000	649,520,370		ศท.2							อยู่ระหว่างขออนุมัติจ้าง	
10	225	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 225 สาย นครสวรรค์ - ชัยภูมิ ตอน บ.เขาทอง - บ.ท่าโป่ง ตอน 2 (ปี 2568)	ชัยภูมิ	196+500-207+000	10.500	649,668,910		ศท.2							อยู่ระหว่างขออนุมัติจ้าง	
11	21	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 21 สาย อ.ห่มเกล้า - เลย ตอน ต.ร้องจึก- ต.สามคม ตอน 1 (ปี 2568)	เลย	354+500-361+500	7.000	670,000,000		ศท.1							อยู่ระหว่างขออนุมัติจ้าง	
12	21	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 21 สาย อ.ห่มเกล้า - เลย ตอน ต.ร้องจึก- ต.สามคม ตอน 2 (ปี 2568)	เลย	361+500-367+750	6.250	670,000,000		ศท.1							พิจารณาเห็นชอบราคาแล้ว	
13	21	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 21 สาย อ.ห่มเกล้า - เลย ตอน ต.ร้องจึก- ต.สามคม ตอน 3 (ปี 2568)	เลย	367+750-376+625	8.875	660,000,000		ศท.1							พิจารณาเห็นชอบราคาแล้ว	
		13	โครงการ		102.230	6,964,243,250										
กิจกรรมแก้ไขปัญหาราจรในพื้นที่ กทม. ปริมาณ และเมืองหลัก																
1	3901	ทางคู่ขนานวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ด้านซ้ายทาง ตอน 2 (ปี 2562)	พระนครศรีอยุธยา	73+800-86+559.873	12.759	1,265,406,463	บริษัท เอส เทค ซีวิล แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	ศท.1	23 ต.ค. 2562	6 ต.ค. 2565 10 ก.ค. 2566 28 ต.ค. 2566	1080 1418 1467				งานแล้วเสร็จ 9 ต.ค. 67	ปรับร้อยละ 0 (29 ต.ค. 66 - 22 ต.ค. 68)
2	3902	ทางคู่ขนานวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ด้านขวาทาง ตอน 2 (ปี 2562)	พระนครศรีอยุธยา	73+800-86+559.87	12.759	1,090,220,000	บริษัท ธนะสินพัฒนา (1999) จำกัด	ศท.1	27 มี.ย. 2562	10 มี.ย. 2565 28 ก.ค. 2565	1080 1128				งานแล้วเสร็จ ๑๓.๖8	ปรับร้อยละ 0 (29 ก.ค. 65 - 22 ก.ย. 67) งค/ลดค่าปรับ (23 ก.ย. 67 - 20 ต.ค. 67)
3	304, 306	อ.ปากเกร็ด - ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ (ปี 2562)	นนทบุรี, กรุงเทพฯ	2+123.204 - 12+532.470 (ทล.306)	10.409	1,293,366,000	บริษัท ซีวิลเอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน)	ศท.1	1 ต.ค. 2562	16 ก.ค. 2565 2 ธ.ค. 2565 20 ม.ค. 2566	1020 1159 1208	56.40	53.73	-2.67	คิดสาธารณูปโภคและแก้ไข รูปแบบระบบระบายน้ำ	ปรับร้อยละ 0 (21 ม.ค. 66-8 มี.ค. 68) งค/ลดค่าปรับ (8 ม.ค. 68 - 25 พ.ย. 68)

รายงานความก้าวหน้า งาน/โครงการ ก่อสร้างและบูรณะและปรับปรุงทางหลวงแผ่นดินและสะพาน

ประจำเดือน พฤษภาคม 2568

กลุ่มงานวิเคราะห์นโยบาย สำนักแผนงาน

ลำดับ	หมายเลข ทางหลวง	ชื่อสายทาง	จังหวัด	เริ่มต้น - สิ้นสุด กม.- กม.	ระยะทาง (กม.) / (แห่ง)	ค่างานตามสัญญา (บาท)	ก่อสร้างโดย	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วันเริ่ม สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำงาน (วัน)	ผลการดำเนินงาน			สถานะโครงการ/ ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ / แนวทางแก้ไข
												สะสม แผน	สะสม ผล	-ช้า +เร็ว		
4	31	พัฒนาถนนริมนอนวิภาวดีรังสิต ตอน 1 (ปี 2562)	กรุงเทพมหานคร	5+500-10+700	1.000	748,944,557	บริษัท สหการวิศวกรรม จำกัด	ศท.1	10 ก.ค. 2562	25 ธ.ค. 2564 10 เม.ย. 2565	990 1006				งานแล้วเสร็จ 30 พ.ย. 67	
5	31	พัฒนาถนนริมนอนวิภาวดีรังสิต ตอน 2 (ปี 2562)	กรุงเทพมหานคร	10+700-28+030	1.000	597,800,192	บริษัท ซีวิล คอนสตรัคชั่น เซอร์วิสแอนด์ โพรเจกต์ จำกัด	ศท.1	10 ก.ค. 2562	25 ธ.ค. 2564 4 มิ.ย. 2565 23 ก.ค. 2565	990 1061 1110				งานแล้วเสร็จ 9 ธ.ค. 67	
6	9	ปรับปรุงสะพานข้ามคลองที่เลี้ยง (ปี 2563)	ปทุมธานี	71+914-73+800	1.000	493,734,800	บริษัท ประชารัฐ จำกัด	ศส.	23 ก.ย. 2563	7 ก.ย. 2566 15 ก.ย. 2566 12 เม.ย. 2568 18 พ.ค. 2568	1080 1088 1663 1699				งานแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างส่งมอบงาน	
7	338	อ.สามพราน - บรรจบทางหลวงหมายเลข 338 (ปี 2563)	นครปฐม		1.000	694,500,000	บริษัท แสงชัยโชค จำกัด	ศส.	13 พ.ย. 2563	28 ต.ค. 2566 6 ก.ค. 2567	1080 1335				งานแล้วเสร็จ ส่งมอบงาน 13 ก.ย. 67	
8	9	ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ช่วง พระประแดง - บางแค (ปี 2563)	กรุงเทพมหานคร	15+217-21+803	6.586	513,980,000	บริษัท สหการวิศวกรรม จำกัด	ศท.1	1 ต.ค. 2563	20 ต.ค. 2565	750				งานแล้วเสร็จ 11 ก.พ. 68	งดลดค่าปรับ (21ต.ค.65-18 ธ.ค.65) ปรับร้อยละ 0 (21ต.ค.65-19ก.ค.67)
9	305 / 352	ปรับปรุงทางแยกต่างระดับทางหลวงหมายเลข 305 ติดกับทางหลวงหมายเลข 352 (ปี 2563)	ปทุมธานี	14+767-15+554 0+000-3+540	1.000	847,470,000	บริษัท ประชารัฐ จำกัด	ศส.	23 ก.ย. 2563	7 ก.ย. 2566 14 ต.ค. 2566	1080 1117				งานแล้วเสร็จ ส่งมอบงาน 26 ธ.ค. 67	ได้รับอนุมัติค่าปรับร้อยละ 0 (15 ต.ค. 66 - 15 มิ.ย. 68)
10	338	สะพานข้ามแม่น้ำนครชัยศรี (ทางคู่ขนาน) (ปี 2563)	นครปฐม	25+150.000 28+670.000	1.000	363,770,000	บริษัท ธงชัยเจริญ ก่อสร้าง 2566 จำกัด	ศส.	21 ต.ค. 2563	7 พ.ค. 2566 16 ม.ค. 2567 6 ก.พ. 2567 27 พ.ค. 2567 3 มิ.ย. 2567	990 1244 1265 1376 1383				งานแล้วเสร็จ ส่งมอบงาน 8 พ.ค. 68	(งดลดค่าปรับถึง 2 ต.ค. 68)
11	340	แยกบางบัวทอง - คลองเจ๊ก (ปี 2564)	นนทบุรี	0+000-6+800	6.800	919,645,000	กิจการร่วมค้า ซี.ดี.ลัค	ศท.1	21 ก.ย. 2564	4 ก.ย. 2567 17 ต.ค. 2567	1080 1123	98.87	86.15	-12.72	คิดสาธารณูปโภค	ปรับร้อยละ 0 (18 ต.ค.67 - 12 ก.ค.68)
12	3	บ.บางปูใหม่ - บ.บางปู (ปี 2564)	สมุทรปราการ	40+510-47+450	6.940	699,000,000	บริษัท กรีนไฮท์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	ศท.1	16 ก.ย. 2564	1 มิ.ย. 2567	990	100.00	56.03	-43.97	คิดสาธารณูปโภค, สิ่งปลูกสร้างรุกล้ำเขตทาง	ปรับร้อยละ 0 (2 มิ.ย. 67-16 มิ.ค.68)
13	34	สะพานถลอมรอบทางหลวงหมายเลข 34 ขาเข้าและขาออก (บริเวณคลองหอมทึบ) (ปี 2565)	สมุทรปราการ	35+500-35+500	1.000	279,916,395	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดิเรก รัตน์ก่อสร้าง	ศส.	1 เม.ย. 2565	18 มิ.ย. 2567 30 ต.ค. 2568	810 438	89.38	60.86	-28.52	คิดขีดสาธารณูปโภค	ประชุมแก้ไขในส่วนที่ติดขัดงานก่อสร้าง
14	31	พัฒนาถนนริมนอนวิภาวดีรังสิต ระยะ 3 (ปี 2566)	กรุงเทพมหานคร	8+700-25+500	1.000	948,533,800	บริษัท ซีวิล คอนสตรัคชั่น เซอร์วิสแอนด์ โพรเจกต์ จำกัด	ศท.1	28 ก.ค. 2566	11 ก.ค. 2569	1080	42.24	33.64	-8.60	คิดสาธารณูปโภค	
15	3901 และ 3902	ก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา บนทางหลวงหมายเลข 3901 และ 3902 (ปี 2566)	ปทุมธานี	74+650		1,148,900,000	บริษัท ประชารัฐ จำกัด	ศส.	8 ก.ย. 2566	22 ต.ค. 2569	1080	35.40	50.44	15.04	คิดสาธารณูปโภค การรุกล้ำแนวเขตทาง	ประชุมเพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหา
16	1	ก่อสร้างสะพานถลอมบนทางหลวงหมายเลข 1 บริเวณ บ.ลำไทร (ขาออก) (ปี 2566)	พระนครศรีอยุธยา	55+075-56+305		202,446,395	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดิเรก รัตน์ก่อสร้าง	ศส.	11 พ.ค. 2566	30 ธ.ค. 2567 1 เม.ย. 2568 23 เม.ย. 2568	600 692 714	100.00	62.95	-37.05	คิดขีดสาธารณูปโภค	ประชุมหารือระหว่างโครงการ
17	3 ติด 3256	ก่อสร้างสะพานข้ามแยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข 3 ติดทางหลวงหมายเลข 3256 (แยกคำหूरู) (ปี 2566)	สมุทรปราการ	40+161.500 - 40+843.500		196,585,300	กิจการร่วมค้า GG	ศส.	12 ก.ย. 2566	27 ก.พ. 2569	900	47.71	45.43	-2.28	ไม่สามารถเข้าพื้นที่ก่อสร้างได้เนื่องจากอยู่ระหว่างขออนุมัติเบื้องต้นจากราจรเพื่อกรก่อสร้าง	
18	-	ก่อสร้างทางแนวใหม่ สาย แยกทางหลวงหมายเลข 9 (บ.บางเดย) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 3214 (บ.พริ้ว) ตอน 1 (ปี 2567)	ปทุมธานี	0+000-1+750	1.750	799,295,580	บริษัท วิจิตรภัณฑ์ ก่อสร้าง จำกัด	ศส.	28 ก.ย. 2567	12 ก.ย. 2570	1080	12.00	1.10	-10.90	คิดกรรมสิทธิ์	ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ	หมายเลข ทางหลวง	ชื่อสายทาง	จังหวัด	เริ่มต้น - สิ้นสุด กม.- กม.	ระยะทาง (กม.) / (แห่ง)	ค่างานตามสัญญา (บาท)	ก่อสร้างโดย	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วันเริ่ม สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำงาน (วัน)	ผลการดำเนินงาน			สถานะโครงการ/ ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ / แนวทางแก้ไข
												สะสม แผน	สะสม ผล	-ช้า +เร็ว		
19	-	ก่อสร้างทางแนวใหม่ สาย แยกทางหลวงหมายเลข 9 (บ.บางเดย) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 3214 (บ.พริ้ว) ตอน 2 (ปี2567)	ปทุมธานี	1+750-3+450	1.700	749,040,000	กิจการร่วมค้า วิค	สต.	28 ก.ย. 2567	12 ก.ย. 2570	1080	8.09	0.95	-7.14	ติดสาธารณูปโภค, ดัดกรรมสิทธิ์	ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
20	-	ก่อสร้างทางแนวใหม่ สาย แยกทางหลวงหมายเลข 9 (บ.บางเดย) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 3214 (บ.พริ้ว) ตอน 3 (ปี2567)	ปทุมธานี	3+450-4+750	1.300	899,351,480	บริษัท ซีวิล คอนสตรัคชั่น เซอร์วิสเซส แอนด์ โพรเจกต์ จำกัด	สต.	25 ก.ย. 2567	9 ก.ย. 2570	1080	10.14	1.46	-8.68	ติดสาธารณูปโภค, ดัดกรรมสิทธิ์	ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
21	-	ก่อสร้างทางแนวใหม่ สาย แยกทางหลวงหมายเลข 9 (บ.บางเดย) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 3214 (บ.พริ้ว) ตอน 4 (ปี2567)	ปทุมธานี	4+750-8+500	3.750	2,488,372	บริษัท ซีวิลเอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน)	สต.	1 ต.ค. 2567	15 ก.ย. 2570	1080	8.40	0.37	-8.03	ติดสาธารณูปโภค, ดัดกรรมสิทธิ์	ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
22	-	ก่อสร้างทางแนวใหม่ สาย แยกทางหลวงหมายเลข 9 (บ.บางเดย) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 3214 (บ.พริ้ว) ตอน 5 (ปี2567)	ปทุมธานี	8+500-9+360	0.860	1,496,586,900	บริษัท สีแสงการโยธา (1979) จำกัด	สต.	1 ต.ค. 2567	15 ก.ย. 2570	1080	8.08	5.74	-2.34	ติดสาธารณูปโภค, ดัดกรรมสิทธิ์	ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
23	338	ก่อสร้างส่วนต่อขยายทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 338 (ถนนบรมราชชนนี) ช่วงพุทธมณฑลสาย 3 - พุทธมณฑลสาย 4 ตอน 1 (ปี 2568)	กรุงเทพมหานคร	11+270-12+780	1.510	550,000,000		สต.							คำนวณราคากลาง	
24	338	ก่อสร้างส่วนต่อขยายทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 338 (ถนนบรมราชชนนี) ช่วงพุทธมณฑลสาย 3 - พุทธมณฑลสาย 4 ตอน 2 (ปี 2568)	กรุงเทพมหานคร		1 แห่ง	740,000,000		สต.							คำนวณราคากลาง	
25	338	ก่อสร้างส่วนต่อขยายทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 338 (ถนนบรมราชชนนี) ช่วงพุทธมณฑลสาย 3 - พุทธมณฑลสาย 4 ตอน 3 (ปี 2568)	กรุงเทพมหานคร	12+780-13+660	0.880	830,000,000		สต.							คำนวณราคากลาง	
26	338	ก่อสร้างส่วนต่อขยายทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 338 (ถนนบรมราชชนนี) ช่วงพุทธมณฑลสาย 3 - พุทธมณฑลสาย 4 ตอน 4 (ปี 2568)	กรุงเทพมหานคร	13+660-14+590	0.930	870,000,000		สต.							คำนวณราคากลาง	
27	338	ก่อสร้างส่วนต่อขยายทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 338 (ถนนบรมราชชนนี) ช่วงพุทธมณฑลสาย 3 - พุทธมณฑลสาย 4 ตอน 5 (ปี 2568)	กรุงเทพมหานคร	14+590-15+480	0.890	840,000,000		สต.							คำนวณราคากลาง	
28	338	ก่อสร้างส่วนต่อขยายทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 338 (ถนนบรมราชชนนี) ช่วงพุทธมณฑลสาย 3 - พุทธมณฑลสาย 4 ตอน 6 (ปี 2568)	กรุงเทพมหานคร	15+480-15+900	0.420	660,000,000		สต.							คำนวณราคากลาง	
29	34	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 34 สาย บางโจลง - แยกหนองไม้แดง ตอน บางโจลง - บางวัว ตอน 1 (ปี 2568)	สมุทรปราการ	14+229-17+000	2.710	750,000,000		ศท.2							อยู่ระหว่างพิจารณาผลการเสนอราคา	
30	34	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 34 สาย บางโจลง - แยกหนองไม้แดง ตอน บางโจลง - บางวัว ตอน 2 (ปี 2568)	สมุทรปราการ	19+000-22+000	3.000	750,000,000		ศท.2							อยู่ระหว่างพิจารณาผลการเสนอราคา	
31	34	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 34 สาย บางโจลง - แยกหนองไม้แดง ตอน บางโจลง - บางวัว ตอน 3 (ปี 2568)	สมุทรปราการ	25+000-27+500	2.500	750,000,000		ศท.2							อยู่ระหว่างพิจารณาผลการเสนอราคา	
32	34	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 34 สาย บางโจลง - แยกหนองไม้แดง ตอน บางโจลง - บางวัว ตอน 4 (ปี 2568)	สมุทรปราการ	27+550-30+000	2.500	750,000,000		ศท.2							อยู่ระหว่างพิจารณาผลการเสนอราคา	
33	34	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 34 สาย บางโจลง - แยกหนองไม้แดง ตอน บางโจลง - บางวัว ตอน 5 (ปี 2568)	สมุทรปราการ	32+000-34+000	2.000	760,000,000		ศท.2							อยู่ระหว่างพิจารณาผลการเสนอราคา	
34	34	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 34 สาย บางโจลง - แยกหนองไม้แดง ตอน บางโจลง - บางวัว ตอน 6 (ปี 2568)	สมุทรปราการ	36+000-39+200	3.200	760,000,000		ศท.2							อยู่ระหว่างพิจารณาผลการเสนอราคา	

ลำดับ	หมายเลข ทางหลวง	ชื่อสายทาง	จังหวัด	เริ่มต้น - สิ้นสุด กม.- กม.	ระยะทาง (กม.) / (แห่ง)	ค่างานตามสัญญา (บาท)	ก่อสร้างโดย	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วันเริ่ม สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำงาน (วัน)	ผลการดำเนินงาน			สถานะโครงการ/ ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ / แนวทางแก้ไข
												สะสม แผน	สะสม ผล	-ช้า +เร็ว		
35	34	ก่อสร้างทางขนานทางหลวงหมายเลข 34 บริเวณคลองหอมทึล (ปี 2568)	สมุทรปราการ	33+000-35+000	2.000	270,000,000		ศท.1							อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาราคา	
36	1	ก่อสร้างสะพานกัลปมณฑลทางหลวงหมายเลข 1 บริเวณ บ.สนับทึบ (ขาเข้าและขาออก) (ปี 2568)	พระนครศรีอยุธยา	74+550	1 แห่ง	410,000,000		สส.							คำนวณราคากลาง	
37	361	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 361 สาย ทางเลี่ยงเมืองชลบุรี ตอน จุดตัดถนนบ้านสวน หนองข้างคอก - จุดตัดทางหลวงหมายเลข 3 (ปี 2568)	ชลบุรี	10+000-14+000	4.000	1,300,000,000		สส.							อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบเอกสารและพิจารณาราคา	
38	3340	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3340 สายจุดตัดทางแยกทางหลวงหมายเลข 331 (หนองเสม็ด) - อ.บ่อทอง (ปี 2568)	ชลบุรี	0+000-8+600	8.600	649,996,507		ศท.2							อยู่ระหว่างขออนุมัติจ้าง	
39	34	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 34 สาย บางโจลง - แยกหนองไม้แดง ตอน แยกคลองอ้อม - แยกหนองไม้แดง ตอน 1 (ปี 2568)	ฉะเชิงเทรา, ชลบุรี	46+600-51+000	4.400	650,000,000		สส.							อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบเอกสารและพิจารณาราคา	
40	34	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 34 สาย บางโจลง - แยกหนองไม้แดง ตอน แยกคลองอ้อม - แยกหนองไม้แดง ตอน 2 (ปี 2568)	ฉะเชิงเทรา, ชลบุรี	51+000-57+550	6.500	820,000,000		สส.							อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาราคา	
41	4	ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 4 สาย อ้อมน้อย - สามพราน ช่วง แยกอ้อมน้อย - แยกซอยโรมัน (ปี 2568)	นครปฐม	24+930-31+000	1 แห่ง	880,000,000		สส.							อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาราคา	
42	35	ก่อสร้างทางคู่ขนานถนนพระราม 2 สาย ทางแยกต่างระดับบ้านแพ้ว - บ.บางบัววน (ปี 2568)	สมุทรสาคร	39+000-40+050	1.050	400,000,000		ศท.1							อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาราคา	
42			โครงการ		120.703	30,640,977,742										
กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมต่อระบบขนส่ง																
1	317	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 317 สายจันทบุรี - สระแก้ว ตอน บ.เขาแดง - บ.ทรัพย์ภู (ปี 2567)	จันทบุรี	82+000-91+000	9.000	949,496,000	บริษัท สหวิศวก่อสร้าง จำกัด	ศท.2	10 ก.ย. 2567	25 ต.ค. 2570	1080	10.25	0.54	-9.71	ไปไม่ได้พิจารณาการก่อสร้าง	ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2	113	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 113 สาย วังฆมู - พิจิตร ตอน บ.เขาทราย - แยกสะพานหิน (ปี 2568)	พิจิตร	54+000-56+453 57+153-59+350 63+552-67+353 68+753-77+614	17.312	800,000,000		ศท.1							พิจารณาเห็นชอบราคาแล้ว	
3	4046	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4046 สาย ตรัง - ควนกูน ตอน ตรัง - บ.โลกโค่น ตอน 1 (ปี 2568)	ตรัง	8+750-19+250	10.500	650,000,000		ศท.1							อยู่ระหว่างขออนุมัติจ้าง	
4	4046	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4046 สาย ตรัง - ควนกูน ตอน ตรัง - บ.โลกโค่น ตอน 2 (ปี 2568)	ตรัง	19+250-30+029	10.779	650,000,000		ศท.1							อยู่ระหว่างขออนุมัติจ้าง	
4			โครงการ		47.591	3,049,496,000										
กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ																
1	425	ทางเลี่ยงเมืองหาดใหญ่ (ด้านตะวันออก) ตอน บ.พรุ - ทางเข้าสนามบินหาดใหญ่ (ปี 2563)	สงขลา	24+153-31+335	7.183	569,018,100	บริษัท สหหลวง ก่อสร้าง จำกัด	ศท.1	22 ต.ค. 2563	9 เม.ย. 2566	900	100.00	33.45	-66.55	คิดกรรมสิทธิ์ที่ดิน	ปรับร้อยละ 0 (10 เม.ย. 66 - 16 ต.ค. 67) งด/ลดค่าปรับ (17 ต.ค. 67 - 22 เม.ค. 68)
2		สะพานมิตรภาพไทย - ลาว แห่งที่ 5 (บึงกาฬ - บอลิคำไซ) ตอน 2 งานถนนฝั่งไทย และด่านพรมแดนฝั่งไทย (ปี 2563)	บึงกาฬ	9+400-12+083	2.683	883,110,000	บริษัท เทคโท แอนด์ โค จำกัด	สค.	25 ก.ย. 2563	13 มี.ค. 2566 26 เม.ย. 2566 9 ต.ค. 2566	900 944 1110				งานแล้วเสร็จ ส่งมอบงาน 11 พ.ย. 67	

ลำดับ	หมายเลข ทางหลวง	ชื่อสายทาง	จังหวัด	เริ่มต้น - สิ้นสุด กม.- กม.	ระยะทาง (กม.) / (แห่ง)	ค่างานตามสัญญา (บาท)	ก่อสร้างโดย	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วันเริ่ม สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำงาน (วัน)	ผลการดำเนินงาน			สถานะโครงการ/ ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ / แนวทางแก้ไข
												สะสม แผน	สะสม ผล	-ช้า +เร็ว		
3		สะพานมิตรภาพไทย - ลาว แห่งที่ 5 (บึงกาฬ - บอลิคำไซ) คอน 3 งานสะพานข้ามแม่น้ำโขงฝั่งไทย (รวมงานปรับปรุงสี่ แยกทางหลวงหมายเลข 212 และลานอเนกประสงค์สะพาน) 1 แห่ง (ปี 2563)	บึงกาฬ	12+082.930- 13+032.930	1.000	786,523,850	บริษัท นาก่อสร้าง จำกัด	สท.	24 พ.ย. 2563	8 พ.ย. 2566 14 ธ.ค. 2566 31 พ.ค. 2567	1080 1116 1285	100.00	95.47	-4.53		
4	202	อ.สุวรรณภูมิ - ชโสร (ปี 2564)	ร้อยเอ็ด,ชโสร อำนาจเจริญ	232+688-258+865	26.177	1,108,990,000	กิจการร่วมค้า บีทีซีพี	สท.2	23 ก.ย. 2564	9 พ.ค. 2567	960				งานแล้วเสร็จ 14 พ.ย. 67 ส่งมอบงาน 24 พ.ย. 67	
5	202	บ.น้ำปลีก - บ.หนองคือ คอน 2 (ปี 2564)	อำนาจเจริญ อุบลราชธานี	339+500-367+100	27.600	999,000,000	บริษัท ส.เขมราฐอินดัสตรี จำกัด	สท.2	8 ก.ย. 2564	22 ต.ค. 2567 12 ก.ย. 2567	1080 1101				งานแล้วเสร็จ 8 ต.ค. 67 ส่งมอบงาน 17 ต.ค. 67	
6	202	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 202 สาย บ.หนองคือ - อ.เขมราฐ (ปี2566)	อุบลราชธานี	367+100-387+325	20.225	899,436,000	บริษัท ส.เขมราฐอินดัสตรี จำกัด	สท.2	15 ก.ค. 2566	28 ก.พ. 2569	960	53.93	51.13	-2.80	คิดสาธารณูปโภค	ประสานหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง
7	101	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 101 สาย น่าน - อ.เฉลิมพระเกียรติ คอน บ.ปอน - อ.เฉลิมพระเกียรติ คอน 1 (ปี2566)	น่าน	471+955-490+200	18.245	797,560,100	บริษัท เพชรธำรงวิทย์ จำกัด	สท.1	30 มี.ค. 2566	15 ต.ค. 2568 18 ก.พ. 2569	870 1057	77.98	77.32	-0.66	คิดกรรมสิทธิ์ที่ดิน	
8	101	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 101 สาย น่าน - อ.เฉลิมพระเกียรติ คอน บ.ปอน - อ.เฉลิมพระเกียรติ คอน 2 (ปี2566)	น่าน	490+200-505+853	15.653	747,749,000	บริษัท เพชรธำรงวิทย์ จำกัด	สท.1	21 เม.ย. 2566	7 ต.ค. 2568 19 เม.ค. 2569	840 1005	94.56	72.37	-22.19	รอขยายสัญญาจากการ ขอใช้พื้นที่เขตป่าสงวน	
9	2169	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2169 สาย ชโสร - อ.กุฉุขม คอน 1 (ปี2567)	ชโสร	8+000-21+500	13.500	397,600,000	ห้างหุ้นส่วนจำกัด จ้าวเซียง คำไม้	สท.2	27 พ.ย. 2567	16 มี.ค. 2570	840	6.90	6.09	-0.81	คิดสาธารณูปโภค	ประสานหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง
10	2169	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2169 สาย ชโสร - อ.กุฉุขม คอน 2 (ปี2567)	ชโสร	21+500-35+800	14.300	404,000,000	ห้างหุ้นส่วนจำกัด จ้าวเซียง คำไม้	สท.2	27 พ.ย. 2567	15 เม.ย. 2570	870	7.10	4.27	-2.83	แก้ไขรูปแบบการก่อสร้าง	ทำหนังสือถึงหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาให้ ความเห็นชอบ
11	118	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 118 สาย เชียงใหม่ - เชียงราย คอน บ.สันมะแฟน - อ.แม่สรวย คอน 1 (ปี 2568)	เชียงราย	118+00-130+000	12.000	750,000,000		สท.1							อยู่ระหว่างขออนุมัติจ้าง	
12	118	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 118 สาย เชียงใหม่ - เชียงราย คอน บ.สันมะแฟน - อ.แม่สรวย คอน 2 (ปี 2568)	เชียงราย	130+00-141+000	11.000	750,000,000		สท.1							อยู่ระหว่างขออนุมัติจ้าง	
13	222	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 222 สาย อ.พังโคน - บึงกาฬ คอน อ.วานรนิวาส - อ.คำตากล้า คอน 1 (ปี 2568)	สกลนคร	31+500-41+150	9.650	649,993,332		สท.2							อยู่ระหว่างขออนุมัติจ้าง	
14	222	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 222 สาย อ.พังโคน - บึงกาฬ คอน อ.วานรนิวาส - อ.คำตากล้า คอน 2 (ปี 2568)	สกลนคร	41+900-54+117	12.217	649,997,845		สท.2							อยู่ระหว่างพิจารณาผลการ เสนอราคา	
15	-	ก่อสร้างสะพานถูขนานข้ามแม่น้ำโก-ลก ที่ อ.สุไหงโก-ลก (ปี 2568)	นราธิวาส		1 แห่ง	160,000,000		สส.								
16	117	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 117 สาย อุครดิษฐ์ - กูฉุ คอน อ.น้ำป่าด - ต.สองห้อง (ปี 2568)	อุครดิษฐ์	320+330-343+544	23.214	650,000,000		สท.1							อยู่ระหว่างคณะกรรมการ พิจารณาราคา	
		16	โครงการ		214.647	11,202,978,227										
กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงรองรับเขตพัฒนาพิเศษ																
1		ทางเชื่อมเมืองหนองคาย (ด้านตะวันออก) คอน 1 (ปี 2563)	หนองคาย	0+000-1+525 502+000 - 507+750	7.250	1,544,634,300	บริษัท ชีโน-ไทย เอ็นจิ เนียริง แอนด์ คอน สตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	สส.	29 ต.ค. 2563	13 ต.ค. 2566 31 ธ.ค. 2566	1080 1192	100.00	93.11	-6.89	คิดกรรมสิทธิ์ที่ดิน คิดสาธารณูปโภค	ประชุมเร่งรัด, รื้อย้าย, ส่วน ที่ติดขัดงานก่อสร้าง (งด/ลดงบประมาณถึง 14 มี.ย. 68)
2		ทางเชื่อมเมืองเชียงของ (ปี 2564)	เชียงราย	0+000-9+103.567	9.103	1,044,937,000	บริษัท หาญเจริญคอนคอร์ต ไพเรสเชียงราย จำกัด	สท.1	9 ก.ย. 2564	23 ต.ค. 2567 14 มี.ย. 2568 20 เม.ค. 2569	1080 1375 1595	53.11	50.40	-2.71	คิดกรรมสิทธิ์ที่ดิน, คิดสาธารณูปโภค	
		2	โครงการ		16.353	2,589,571,300										

ลำดับ	หมายเลข ทางหลวง	ชื่อสายทาง	จังหวัด	เริ่มต้น - สิ้นสุด กม.- กม.	ระยะทาง (กม.) / (แห่ง)	ค่างานตามสัญญา (บาท)	ก่อสร้างโดย	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วันเริ่ม สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำงาน (วัน)	ผลการดำเนินงาน			สถานะโครงการ/ ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ / แนวทางแก้ไข
												สะสม แผน	สะสม ผล	-ช้า +เร็ว		
กิจกรรมก่อสร้างสะพานข้ามจุดตัดทางรถไฟ																
1	3233	อ.นครชัยศรี - บรรจบทางหลวงหมายเลข 3036 (วัดสามง่าม) (ปี 2560)	นครปฐม	0+608-0+608	1.000	185,860,670	บริษัท แสงชัยโชค จำกัด	สต.	22 ก.พ. 2560	11 มี.ย. 2562 9 ต.ค. 2567 4 ธ.ค. 2567	840 1886 2003	51.01 77.00 25.99	คิดขีดसारณูปโภค, อยู่ ระหว่างส่งมอบพื้นที่ของ การรถไฟ	อยู่ระหว่างรื้อย้ายเสาและ สายไฟฟ้า ท่อประปา		
2	3090	สายบ้านเดื่อ - หองดากขา (ทางเลี่ยงเมืองโพธาราม) (ปี 2563)	ราชบุรี	0+550.000-1+928.949	1.000	508,161,000	บริษัท บุญสหการสร้าง จำกัด	สต.	11 ก.ย. 2563	26 ต.ค. 2566 12 ต.ค. 2566	1080 1127	99.97 85.69 -14.28	การรื้อกล้าแนวเขตทาง	ประสานการรื้อย้าย ได้รับอนุมัติงดหรือลด ค่าปรับเนื่องจาก โควิด-19 13 ต.ค. 66 - 14 เม.ย.68		
3	3188	สายขอนแก่น-บ้านเหนือ (ทางเข้าเมืองแก่งคอย) (ปี 2563)	สระบุรี	8+159-9+400	1.000	517,590,000	บริษัท สระหลวงก่อสร้าง จำกัด	สต.	16 ก.ย. 2563	31 ต.ค. 2566 3 ต.ค. 2566 30 ต.ค. 2567	1080 1113 1445		งานแล้วเสร็จ ส่งมอบงาน 2 พ.ค. 68			
4	4114	แยกทางหลวงหมายเลข 41 (สมอทอง)- ราชทะเล (ปี 2564)	สุราษฎร์ธานี	3+720-5+300	1.000	198,800,000	บริษัท มรกตชุมพร ก่อสร้าง จำกัด	สต.	10 ก.ย. 2564	28 ธ.ค. 2566 12 ม.ค. 2567	840 855	100.00 85.41 -14.59				
5	4049	หัวทราย - ปากพะยูน (ปี 2564)	พัทลุง	11+835-13+417	1.000	179,600,000	กิจการร่วมค้า CC-WGE	สต.	30 มี.ย. 2564	19 ก.ค. 2566 26 ก.ค. 2566 19 ก.ค. 2567 16 ต.ค. 2567	750 757 1116 1205		งานแล้วเสร็จ ส่งมอบงาน 30 ต.ค. 67			
6	4248	แยกทางหลวงหมายเลข 41 (ท่าเรือใต้) - บรรจบ ทางหลวงหมายเลข 401 (เขาหัวควาย) (ปี 2565)	สุราษฎร์ธานี	13+750-15+240	1.000	236,319,000	กิจการร่วมค้า MAC	สต.	10 มี.ค. 2565	25 ต.ค. 2567	900		งานแล้วเสร็จ ส่งมอบงาน 13 ธ.ค. 67			
7	3470	ก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟบนทางหลวงหมายเลข 3470 สาย ภาชี - ท่าเรือ (ปี 2568)	พระนครศรีอยุธยา	14+490	1 แห่ง	690,000,000		สต.					อยู่ระหว่างประกาศ TOR			
8	408	ก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟบนทางหลวงหมายเลข 408 แยกทางหลวงหมายเลข 43 - นาทวี (ปี 2568)	สงขลา	196800	1 แห่ง	650,000,000		สต.					อยู่ระหว่างคณะกรรมการ พิจารณาตรวจสอบเอกสาร และพิจารณาราคา			
9	4187	ก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟบนทางหลวงหมายเลข 4187 สาย แยกทางหลวงหมายเลข 41 - ทะเลน้อย (ปี 2568)	พัทลุง	10685	1 แห่ง	320,000,000		สต.					อยู่ระหว่างประกาศ TOR			
		9	โครงการ		6.000	3,486,330,670										
กิจกรรมบริหารจัดการลำดับขั้นทางหลวง เพื่อยกระดับประสิทธิภาพและความปลอดภัย																
1	24	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 24 สาย แยกบึงทรงชัย - แยกโชคชัย คอน 1 (ปี2566)	นครราชสีมา	39+500-45+500	6.000	579,600,000	บริษัท เอส เทค ซิวิล แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	สท.2	11 ก.ค. 2566	25 พ.ค. 2569 22 พ.ค. 2569	1050 1047			งานแล้วเสร็จ 29 เม.ย. 68 ส่งมอบงาน 8 พ.ค. 68		
2	24	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 24 สาย แยกบึงทรงชัย - แยกโชคชัย คอน 2 (ปี2566)	นครราชสีมา	45+500-51+350	5.850	559,742,000	บริษัท สมบูรณ์สุข จำกัด	สท.2	9 มี.ย. 2566	27 ก.ค. 2568 31 ก.ค. 2568	780 784	92.61 98.44 5.83				
3	4	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 สาย อ.บางสะพาน - บ.น้ำรอด (ปี2566)	ประจวบคีรีขันธ์	386+063-407+463	21.400	185,750,000	บริษัท พะเยาไทยทอง จำกัด	สท.1	16 มี.ค. 2566	3 ม.ค. 2568 9 มี.ย. 2568 15 ก.ค. 2568	660 817 853	69.39 54.73 -14.66	คิดแนวสายเคเบิล และ ประชาชนคัดค้านก่อสร้าง	ขอปรับปรุงแบบ		
4	4	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 สาย บ.ห้วยยาง - อ.บางสะพาน (ปี2566)	ประจวบคีรีขันธ์	337+313-381+863	44.550	608,832,300	บริษัท เอ็ม.ซี. คอนสตรัคชั่น (1979) จำกัด	สท.1	26 เม.ย. 2566	8 ก.พ. 2569	1020	65.52 56.91 -8.61	คิดसारณูปโภค			
5	1	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1 สาย แม่เขียงรายชน - คอนไซ (ปี2566)	ลำปาง	583+216-593+569	10.353	192,216,600	กิจการร่วมค้า เอสเอสท	สท.1	24 มี.ค. 2566	11 ม.ค. 2568	660			งานแล้วเสร็จ พ.ค. 68		
6	1	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1 สาย ดาด - ลำปาง คอน อ.แม่พริก - อ.เถิน (ปี2567)	ลำปาง	593+569-619+500	25.931	859,469,000	บริษัท พีซีเอ็น คอร์ป จำกัด (มหาชน)	สท.1	4 ก.ย. 2567	21 ม.ค. 2570	870	14.51 7.92 -6.59	คิดसारณูปโภคและท่อส่ง น้ำมัน			

ลำดับ	หมายเลข ทางหลวง	ชื่อสายทาง	จังหวัด	เริ่มต้น - สิ้นสุด กม.- กม.	ระยะทาง (กม.) / (แห่ง)	ค่างานตามสัญญา (บาท)	ก่อสร้างโดย	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วันเริ่ม สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำงาน (วัน)	ผลการดำเนินงาน			สถานะโครงการ/ ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ / แนวทางแก้ไข
												สะสม แผน	สะสม ผล	-ช้า +เร็ว		
7	117	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 117 สาย นครสวรรค์ - พิชญโลก ตอน หนองนา - พิชญโลก (ปี 2568)	พิชญโลก	101+550-113+300	11.750	650,000,000		ศท.1							ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา	
8	24	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 24 สาย อ.ปราสาท - อ.สังขะ ตอน 1 (ปี 2568)	สุรินทร์	192+000-200+230	8.230	720,000,000		ศท.2							อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง	
9	24	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 24 สาย อ.ปราสาท - อ.สังขะ ตอน 2 (ปี 2568)	สุรินทร์	200+230-209+550	9.320	749,994,128		ศท.2							อยู่ระหว่างขออนุมัติจ้าง	
10	24	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 24 สาย อ.ปราสาท - อ.สังขะ ตอน 3 (ปี 2568)	สุรินทร์	209+550-215+300	5.750	679,994,392		ศท.2							อยู่ระหว่างขออนุมัติจ้าง	
11	24	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 24 สาย อ.ปราสาท - อ.สังขะ ตอน 4 (ปี 2568)	สุรินทร์	215+300-221+300	6.000	680,000,000		ศท.2							อยู่ระหว่างขออนุมัติจ้าง	
12	24	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 24 สาย อ.อุบลรัตน์ - อ.เดชอุดม ตอน หัวช้าง - แยกการช่าง - นากระแซง ตอน 1 (ปี 2568)	ศรีสะเกษ	305+000-316+500	11.500	650,000,000		ศท.2							อยู่ระหว่างขออนุมัติจ้าง	
13	24	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 24 สาย อ.อุบลรัตน์ - อ.เดชอุดม ตอน หัวช้าง - แยกการช่าง - นากระแซง ตอน 2 (ปี 2568)	ศรีสะเกษ	333+000-343+000 345+500-348+500	13.000	650,000,000		ศท.2							อยู่ระหว่างขออนุมัติจ้าง	
14	4	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 สาย กรุงเทพมหานคร - จุดผ่าน แดนถาวรสะเตา ตอน บ.พ่อตาหินช้าง - บ.วังครก (เป็นช่วง ๆ) (ปี 2568)	ชุมพร	440+813-460+900	20.087	900,000,000		ศท.1							อยู่ระหว่างขออนุมัติจ้าง	
		14	โครงการ		199.721	8,665,598,420										

โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค

กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก

1	41	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 41 สาย อ.ไชยา - อ.บ้านนาเดิม (เป็นตอนๆ) ตอน 1 (ปี2566)	สุราษฎร์ธานี	127+000-137+000	5.000	569,541,000	กิจการร่วมค้า ทีซีซี	ศท.1	15 ก.ค. 2566	28 ก.พ. 2569	960	59.22	97.04	37.82		
2	41	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 41 สาย อ.ไชยา - อ.บ้านนาเดิม (เป็นตอนๆ) ตอน 2 (ปี2566)	สุราษฎร์ธานี	137+000-157+000	14.200	549,174,000	บริษัท ศรีสติชนันและ นิลเสน (ไทย) จำกัด (มหาชน)	ศท.1	25 พ.ค. 2566	12 ก.ค. 2568 10 ส.ค. 2568	780 809	91.59	84.24	-7.35		
3	41	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 41 สาย อ.ไชยา - อ.บ้านนาเดิม (เป็นตอนๆ) ตอน 3 (ปี2566)	สุราษฎร์ธานี	157+000-195+000	22.300	739,247,600	บริษัท พีระมิตคอนกรีต จำกัด	ศท.1	15 ก.ค. 2566	29 เม.ย. 2569	1020	49.57	87.10	37.53		
4	347	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 347 สาย เขียงรากน้อย - บ.เกาะเกิด (ปี2566)	ปทุมธานี	11+500-24+000	12.500	899,011,900	บริษัท พรหมวิวกิจ ก่อสร้างและขนส่ง จำกัด	ศท.1	19 ก.ค. 2566	3 พ.ค. 2569 30 เม.ย. 2570	1020 1382	70.27	70.99	0.72	คิดสาธารณูปโภค	
5	317	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 317 สาย อ.เขาลงกรรจ์ - สระแก้ว ตอน 1 (ปี2566)	สระแก้ว	130+100-142+500	12.400	899,092,300	บริษัท เอส.พี.ที. ซีวิลกรุ๊ป จำกัด	ศท.1	19 ก.ค. 2566	2 ก.พ. 2569	930	65.46	79.46	14.00		
6	317	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 317 สาย อ.เขาลงกรรจ์ - สระแก้ว ตอน 2 (ปี2566)	สระแก้ว	142+500-147+600	5.100	899,089,400	บริษัท คอนมือง การช่าง จำกัด	ศท.1	27 เม.ย. 2566	10 เม.ย. 2569	1080	60.33	90.21	29.88		
7	117	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 117 สาย นครสวรรค์ - พิจิตร ตอน นครสวรรค์ - คลองพึงด่านใต้ ตอน 1 (ปี2567)	นครสวรรค์	8+000-23+500	15.500	759,161,123	บริษัท อรสิกมน์สิงห์บุรี (1994) จำกัด	ศท.1	13 ก.ย. 2567	29 ก.ค. 2570	1050	10.02	5.34	-4.68	คิดสาธารณูปโภค	
8	117	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 117 สาย นครสวรรค์ - พิจิตร ตอน นครสวรรค์ - คลองพึงด่านใต้ ตอน 2 (ปี2567)	นครสวรรค์	23+500-38+700	15.200	739,146,658	บริษัท บี ซี ดี ซี จำกัด	ศท.1	18 ก.ย. 2567	3 ส.ค. 2570	1050	8.06	2.52	-5.54	คิดต้นไม้หวงห้าม	
9	201	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 201 สาย ทางต่างระดับ สีคิ้ว - หินร่อง (ปี2567)	นครราชสีมา	0+000-21+860 7+917-29+000	15.084	899,449,280	บริษัท โชคชัยการโยธา จำกัด	ศท.2	23 ส.ค. 2567	7 ส.ค. 2570	1080	12.49	20.00	7.51		
10	2135	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2135 สาย อ.ศรีเมืองใหม่ (ตอนใหญ่) - ผาแต้ม (หนามแท่ง) (ปี2567)	อุบลราชธานี	0+000-37+491	37.491	899,009,000	บริษัท ส.เขมรราฐอินดัสตรี จำกัด	ศท.2	8 ส.ค. 2567	26 ต.ค. 2569	810	19.46	36.56	17.10		

ลำดับ	หมายเลข ทางหลวง	ชื่อสายทาง	จังหวัด	เริ่มต้น - สิ้นสุด กม.- กม.	ระยะทาง (กม.) / (แห่ง)	ค่างานตามสัญญา (บาท)	ก่อสร้างโดย	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วันเริ่ม สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำงาน (วัน)	ผลการดำเนินงาน			สถานะโครงการ/ ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ / แนวทางแก้ไข
												สะสม แผน	สะสม ผล	-ช้า +เร็ว		
11	340	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 340 สาย บ.ศาลี - สุพรรณบุรี ตอน 1 (ปี2567)	สุพรรณบุรี	48+841-57+250	8.409	686,761,000	บริษัท เอส.เค.วาย.คอน สตรัคชั่น จำกัด	ศท.1	13 ก.ย. 2567	28 ต.ค. 2570	1080	9.04	14.97	5.93		
12	340	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 340 สาย บ.ศาลี - สุพรรณบุรี ตอน 2 (ปี2567)	สุพรรณบุรี	57+250-65+600	8.350	689,596,000	กิจการร่วมค้า ซีทีทีทีดี	ศท.1	18 ก.ย. 2567	2 ก.ย. 2570	1080	4.07	2.50	-1.57	คิดสาธารณูปโภค และการ ขออนุญาตกรมชลประทาน และกรมเจ้าท่า	
13	11	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 11 สาย ปางมะโอ - ป่าขาม (เป็นตอนๆ) (ปี 2568)	ลำปาง	427+000-457+000	20.000	800,000,000		ศท.1							อยู่ระหว่างขออนุมัติจ้าง	
14	117	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 117 สาย นครสวรรค์ - พิจิตร ตอน อ.โพธิ์ประทับช้าง - อ.วิชรบุรีมณี ตอน 1 (ปี 2568)	พิจิตร	62+000-79+000	17.000	850,000,000		ศท.2							อยู่ระหว่างขออนุมัติจ้าง	
15	117	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 117 สาย นครสวรรค์ - พิจิตร ตอน อ.โพธิ์ประทับช้าง - อ.วิชรบุรีมณี ตอน 2 (ปี 2568)	พิจิตร	79+000-96+700	17.700	949,995,414		ศท.2							อยู่ระหว่างขออนุมัติจ้าง	
15			โครงการ			226.234	11,828,274,675									
โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับระเบียบเศรษฐกิจภาคตะวันออก																
1	3	อ.บ้านดง - ระยอง ตอน 1 (ปี 2563)	ระยอง	192+150-204+100 204+600-208+400	15.750	1,124,468,000	บริษัท สุวิที จำกัด	ศท.2	16 ต.ค. 2563	2 มิ.ย. 2566	960				งานแล้วเสร็จ 26 ก.พ. 68 ส่งมอบงานวันที่ 14 พ.ค. 68	
2	304	ละหานทราย - ด.เขาหินซ้อน ตอน อ.บางคล้า - อ.พนมสารคาม ตอน 3 (ปี 2563)	ละหานทราย	90+400-93+800	3.400	665,273,672	บริษัท เอ็ม.ซี. คอนสตรัคชั่น (1979) จำกัด	ศท.2	29 ต.ค. 2563	15 พ.ค. 2566	990				งานแล้วเสร็จ 25 ต.ค. 67 ส่งมอบงาน 4 พ.ย. 67	ได้รับอนุมัติให้งดลดค่าปรับ
3	365	ทางเลี่ยงเมืองจะเข้ทางด่านเหนือ (ปี 2564)	จะเข้ทาง	0+000-5+886	5.886	1,149,000,000	บริษัท วนิชชัยก่อสร้าง (1979) จำกัด	ศท.2	24 ต.ค. 2564	7 ต.ค. 2567	1080				งานแล้วเสร็จ 29 เม.ย. 68 ส่งมอบงาน 6 พ.ค. 68	ได้รับอนุมัติค่าปรับร้อยละ 0 (8 ต.ค. 67 - 14 มิ.ย. 68)
4	365	ทางเลี่ยงเมืองจะเข้ทางด่านใต้ (สะพานข้ามแม่น้ำ บางปะกง) (ปี 2564)	จะเข้ทาง	4+625-4+625	1.000	978,700,000	บริษัท เนาวิคพัฒนากการ จำกัด (มหาชน)	ศส.	21 ต.ค. 2564	4 ต.ค. 2567 16 ก.พ. 2568	1080 1276	99.52	97.73	-1.79		(ได้รับอนุมัติแก้ไขสัญญา คิดค่าปรับในอัตราร้อยละ 0 (5 ต.ค. 67 - 14 มิ.ย. 68))
5	3648	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3648 สาย ทางเลี่ยงเมืองแกลง ตอน 1 (ปี2567)	ระยอง	0+000-2+300	2.300	442,767,888	บริษัท นื่องเล็กสถาปัตยกรรม จำกัด	ศท.2	28 ก.ย. 2567	12 ก.ย. 2570	1080	7.49	7.55	0.06	คิดสาธารณูปโภค	อยู่ระหว่างประสานงาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6	3648	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3648 สาย ทางเลี่ยงเมืองแกลง ตอน 2 (ปี2567)	ระยอง	2+300-5+950	3.650	789,485,100	บริษัท บ้านค่ายผลิตภัณฑ์ คอนกรีต จำกัด	ศท.2	24 ต.ค. 2567	8 ต.ค. 2570	1080	12.94	11.72	-1.22	คิดสาธารณูปโภค	อยู่ระหว่างประสานงาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
7	3648	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3648 สาย ทางเลี่ยงเมืองแกลง ตอน 3 (ปี2567)	ระยอง	5+950-9+400	3.450	789,270,000	บริษัท เนาวิคพัฒนากการ จำกัด (มหาชน)	ศท.2	24 ต.ค. 2567	8 ต.ค. 2570	1080	11.27	19.80	8.53		
8	3648	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3648 สาย ทางเลี่ยงเมืองแกลง ตอน 4 (ปี2567)	ระยอง	9+400-11+533	2.133	834,929,690	บริษัท เค.อาร์.ซี.เอ็นจิ เนียริง จำกัด	ศท.2	21 ต.ค. 2567	5 ต.ค. 2570	1080	11.02	15.16	4.14	คิดสาธารณูปโภค	อยู่ระหว่างประสานงาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
9	7	โครงการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงเขตพัฒนาพิเศษภาค ตะวันออก เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 ส่วนต่อขยายเชื่อม สามบึงสู่ตะกั่วป่า (ปี2567)	ระยอง	0+000-1+920	1.920	713,755,500		ศส.							อยู่ระหว่างลงนามสัญญา	(ส่งงานก่อสร้างเฉพาะเงิน งบประมาณ)
10	304	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 304 สาย ละหานทราย - ด.เขาหิน ซ้อน ตอน บ.ท่าทองกลาง - อ.พนมสารคาม ตอน 1 (ปี 2568)	ละหานทราย	93+800-96+900	3.100	899,999,748		ศท.2							อยู่ระหว่างขออนุมัติจ้าง	
11	304	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 304 สาย ละหานทราย - ด.เขาหิน ซ้อน ตอน บ.ท่าทองกลาง - อ.พนมสารคาม ตอน 2 (ปี 2568)	ละหานทราย	96+900-99+900	3.000	879,996,911		ศท.2							อยู่ระหว่างขออนุมัติจ้าง	
12	304	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 304 สาย ละหานทราย - ด.เขาหิน ซ้อน ตอน บ.ท่าทองกลาง - อ.พนมสารคาม ตอน 3 (ปี 2568)	ละหานทราย	99+900-102+500	2.600	719,998,305		ศท.2							อยู่ระหว่างขออนุมัติจ้าง	
13	3200	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3200 สาย ละหานทราย - อ.บางน้ำเปรี้ยว ตอน 1 (ปี 2568)	ละหานทราย	8+775-15+400	6.625	675,000,000		ศท.2							อยู่ระหว่างขออนุมัติจ้าง	

ลำดับ	หมายเลข ทางหลวง	ชื่อสายทาง	จังหวัด	เริ่มต้น - สิ้นสุด กม.- กม.	ระยะทาง (กม.) / (แห่ง)	ค่างานตามสัญญา (บาท)	ก่อสร้างโดย	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วันเริ่ม สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำงาน (วัน)	ผลการดำเนินงาน			สถานะโครงการ/ ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ / แนวทางแก้ไข
												สะสม แผน	สะสม ผล	-ช้า +เร็ว		
14	3200	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3200 สาย ฉะเชิงเทรา - อ.บางน้ำเปรี้ยว ตอน 2 (ปี 2568)	ฉะเชิงเทรา	15+400-18+409	3.009	675,000,000		ศท.2							อยู่ระหว่างอนุมัติจ้าง	
15	3471	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3471 สายบางบุตร - ชุมแสง ตอน ด.บางบุตร - บ.หนองพะวา (ปี 2568)	ระยอง	0+000-4+000	4.000	680,000,000		ศท.2							อยู่ระหว่างอนุมัติ TOR	
16	3 คัด 36	ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 3 ตัดทางหลวงหมายเลข 36 (แยกกระทิงลา) (ปี 2568)	ชลบุรี	137+000 (ทล.3)	1 แห่ง	400,000,000		ศส.							คำนวณราคากลาง	
17	304 คัด 3076	ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 304 ตัดทางหลวงหมายเลข 3076 (แยกพนมสารคาม) (ปี 2568)	ฉะเชิงเทรา	106000	1 แห่ง	880,000,000		ศส.							อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบเอกสารและพิจารณาราคา	
18	34 คัด 314	ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 34 ตัดทางหลวงหมายเลข 314 (แยกคลองอ้อม) (ปี 2568)	ฉะเชิงเทรา	46540	1 แห่ง	300,000,000		ศส.							คำนวณราคากลาง	
19	3 คัด 34 คัด 361	ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 3 ตัดทางหลวงหมายเลข 34 ตัดทางหลวงหมายเลข 361 (แยกหนองไม้แดง) (ปี 2568)	ชลบุรี	58400	1 แห่ง	300,000,000		ศส.							อยู่ระหว่างประกาศ TOR	
19			โครงการ		61.823	13,897,644,814										
โครงการก่อสร้างทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 35 สายธนบุรี - ปากท่อ (ถนนพระราม 2)																
1	35	ทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 35 สายธนบุรี - ปากท่อ (ถนนพระราม 2) ช่วง ทางแยกต่างระดับบางขุนเทียน - เอกชัย ตอน 1 (ปี 2562)	กรุงเทพมหานคร	9+731-13+981	4.250	3,994,400,000	กิจการร่วมค้า เอ็นทีเอ	ศส.	28 ต.ค. 2562	11 ต.ค. 2565 22 ก.ย. 2565 1 ต.ค. 2566 4 ก.ย. 2567	1080 1122 1496 1836	100.00	99.73	-0.27	คิดกรรมสิทธิ์ที่ดิน	ปรับแนวก่อสร้าง ได้รับอนุมัติค่าปรับ 0 (2 ต.ค.66-15 พ.ย.67)
2	35	ทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 35 สายธนบุรี - ปากท่อ (ถนนพระราม 2) ช่วง ทางแยกต่างระดับบางขุนเทียน - เอกชัย ตอน 2 (ปี 2562)	สมุทรสาคร	13+981-18+122	4.141	3,991,986,000	บริษัท วิจิตรเกษย์ก่อสร้าง จำกัด	ศส.	28 ต.ค. 2562	11 ต.ค. 2565 22 ก.ย. 2565 1 ต.ค. 2566 30 ต.ค. 2566 5 ก.ย. 2567	1080 1122 1496 1525 1865				งานแล้วเสร็จ ส่งมอบงาน 13 ก.พ. 68	อนุมัติคิดค่าปรับในอัตรา ร้อยละ 0 (2 ต.ค.66 - 23 พ.ย. 67)
3	35	ทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 35 สายธนบุรี - ปากท่อ (ถนนพระราม 2) ช่วง ทางแยกต่างระดับบางขุนเทียน - เอกชัย ตอน 3 (ปี 2562)	สมุทรสาคร	18+122-20+500	2.378	2,491,000,000	บริษัท อีคาเลียนไทย ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	ศส.	28 ต.ค. 2562	11 ต.ค. 2565 24 ก.ย. 2565 3 ต.ค. 2566 25 ต.ค. 2566	1080 1124 1498 1520				งานแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างส่งมอบงาน	อนุมัติคิดค่าปรับในอัตรา ร้อยละ 0 (26 ต.ค.66 - 15 พ.ย. 67)
3			โครงการ		10.769	10,477,386,000										