

ลำดับ	หมายเลข ทางหลวง	ชื่อสายทาง	จังหวัด	เริ่มต้น - สิ้นสุด กม.- กม.	ระยะทาง (กม.) / (แห่ง)	ค่างานตามสัญญา (บาท)	ก่อสร้างโดย	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วันเริ่ม สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำงาน (วัน)	ผลการดำเนินงาน			สถานะโครงการ/ ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ / แนวทางการแก้ไข
												สะสม แผน	สะสม ผล	-ช้า +เร็ว		
<b>โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน</b>																
<b>กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน</b>																
1	226	อ.หัวทับทัน - ศรีสะเกษ (ปี 2563)	ศรีสะเกษ	235+705-249+500	13.795	659,128,800	บริษัท ส.ขมราษฎร์อินทร์ จำกัด	ศท.2	4 ก.ค. 2563	18 มี.ย. 2566 21 พ.ย. 2566 5 ม.ค. 2567	1080 1236 1281				งานแล้วเสร็จ 16 ต.ค. 67 ส่งมอบงาน 25 ต.ค. 67	
2	11	แยกอินทร์บุรี - อ.สาทเหล็ก ตอน อ.ทับคล้อ - อ.สาทเหล็ก (ปี 2563)	พิจิตร	142+000-172+900	30.900	1,413,650,000	บริษัท สระหลวง ก่อสร้าง จำกัด	ศท.1	25 ก.ย. 2563	9 ก.ย. 2566 16 ต.ค. 2566	1080 1117				งานแล้วเสร็จ มี.ย. 68	ปรับร้อยละ 0 (17 ต.ค. 66 - 14 มี.ย. 68)
3	4009	สุราษฎร์ธานี - อ.อ่าวลึก ตอน บ.ชอชสิบ - อ.บ้านนาสาร (ปี 2563)	สุราษฎร์ธานี	18+000-41+000	23.000	1,113,164,400	บริษัท บุญสหะการสร้าง จำกัด	ศท.1	22 ต.ค. 2563	9 ธ.ค. 2565 15 ม.ค. 2566	840 877				งานแล้วเสร็จ เม.ย 68	ปรับร้อยละ 0 (16 ม.ค. 66 - 17 ต.ค. 67) งด/ลดค่าปรับ (18 ต.ค. 67 - 14 พ.ย. 67, 15 พ.ย. 67 - 31 ม.ค 68, 1 ก.พ. 68-8 ก.พ.68)
4	290	ถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมา ช่วงแยกทางหลวง หมายเลข 2 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 226 (ด้านใต้) ตอน 1 (ปี 2563)	นครราชสีมา	1+121-9+239	8.118	798,500,000	บริษัท ธาราวิญ คอน สตรัคชั่น จำกัด	ศท.2	25 ก.ย. 2563	11 มี.ย. 2566 27 ม.ค. 2567 3 มี.ค. 2567	990 1220 1256	100.00	99.22	-0.78	พื้นที่บางส่วนของระหว่าง จัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน	อยู่ระหว่างจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน (งด/ลดค่าปรับ ถึง 7 ธ.ค. 68)
5	290	ถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมา ช่วงแยกทางหลวง หมายเลข 2 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 226 (ด้านใต้) ตอน 2 (ปี 2563)	นครราชสีมา	9+239-13+300	4.061	898,297,900	บริษัท ไชยชัยการโยธา จำกัด	ศท.2	26 ก.ย. 2563	10 ก.ย. 2566 13 เม.ย. 2567 19 พ.ค. 2567 26 พ.ค. 2567	1080 1296 1332 1339	81.83	86.27	4.44	คิดกรรมสิทธิ์ที่ดิน	เข้าเจรจากับเจ้าของพื้นที่ เพื่อดำเนินการก่อสร้าง (งด/ลดค่าปรับ ถึง 20 ต.ค. 68)
6	117 / 225	ทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ ด้านตะวันออก ตอน แยกทางหลวง หมายเลข 117 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 225 ตอน 1 (ปี 2564)	นครสวรรค์	0+000-1+100	1.100	949,000,000	บริษัท บี ซี ดี ซี จำกัด	สส.	23 ก.ย. 2564	6 ก.ย. 2567 19 ต.ค. 2567	1080 1123				งานแล้วเสร็จ ส่งมอบงาน 13 มี.ย. 68	ได้รับอนุมัติแก้ไขสัญญา โดยคิดค่าปรับในอัตราร้อย ละ 0
7		ทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ ด้านตะวันออก ตอน แยกทางหลวง หมายเลข 117 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 225 ตอน 4 (ปี 2564)	นครสวรรค์	11+200-15+267	4.067	968,233,000	บริษัท ทองมากคอนแทรค เตอร์ จำกัด	ศท.1	28 ก.ย. 2564	11 ก.ย. 2567 4 ม.ค. 2568 16 มี.ค. 2568	1080 1195 1266				งานแล้วเสร็จ พ.ค. 68	ปรับร้อยละ 0 (5 ม.ค. 68 - 14 มี.ย. 68)
8	4	สามแยกปลาล้าง - อ.เหนือคลอง ตอน 1 (ปี 2564)	กระบี่	970+108-977+625	7.517	599,332,699	บริษัท ซอยด์ ซีพอร์ทคิง จำกัด	ศท.1	3 ธ.ค. 2565	17 มี.ย. 2568 30 ก.ค. 2568	1050 1093				งานแล้วเสร็จ ก.ค. 68	
9	4	สามแยกปลาล้าง - อ.เหนือคลอง ตอน 2 (ปี 2564)	กระบี่	977+625-984+544	6.919	698,919,000	บริษัท เสริมสรวงก่อสร้าง จำกัด	ศท.1	9 ก.ค. 2565	22 มี.ย. 2568 5 ม.ค. 2569 17 ก.พ. 69	1080 1277 1320	97.12	92.55	-4.57	คิดสาธารณูปโภค	
10	202	อ.แก้งสนามนาง - อ.บัวใหญ่ (ปี 2564)	นครราชสีมา	25+660-26+063 26+900-27+660 28+245-48+000	20.918	899,300,000	บริษัท บัญชากิจ จำกัด	ศท.2	19 ต.ค. 2564	5 มี.ค. 2567	930				งานแล้วเสร็จ 14 ม.ค. 68 ส่งมอบงาน 24 ม.ค. 68	ได้รับอนุมัติงด/ลดค่าปรับ (6 มี.ค. 67 - 15 ม.ค. 68)
11	42	บ.คลองแงะ - จุดผ่านแดนถาวรสุโขทัย-โก-ลก ตอน บ.ไต้นนท์ - บ.ลำซิ่ง (ปี 2564)	สงขลา	15+000-25+720	10.720	599,100,789	กิจการร่วมค้า วิจิธอารีซี จำกัด	ศท.1	16 ก.ย. 2564	2 พ.ค. 2567	960	89.49	81.72	-7.77	ความปลอดภัยในพื้นที่	ปรับร้อยละ 0 (3 พ.ค. 67 - 14 ก.พ. 68) งด/ลดค่าปรับ (15 ก.พ. 68 - 27 ม.ค. 69)
12	3079	ปราจีนบุรี - อ.ศรีมหาโพธิ์ (ปี 2564)	ปราจีนบุรี	4+300-17+700	13.400	549,415,000	บริษัท พีซีเอ็น คอร์ป จำกัด (มหาชน)	ศท.2	11 ต.ค. 2564	29 ก.ย. 2566 14 ต.ค. 2566	780 795				งานแล้วเสร็จ 30 ก.ย. 67 ส่งมอบงาน 15 ต.ค. 67	ได้รับอนุมัติค่าปรับร้อยละ 0

ลำดับ	หมายเลข ทางหลวง	ชื่อสายทาง	จังหวัด	เริ่มต้น - สิ้นสุด กม.- กม.	ระยะทาง (กม.) / (แห่ง)	ค่างานตามสัญญา (บาท)	ก่อสร้างโดย	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วันเริ่ม สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำงาน (วัน)	ผลการดำเนินงาน			สถานะโครงการ/ ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ / แนวทางการแก้ไข
												สะสม แผน	สะสม ผล	-ช้า +เร็ว		
13	4	บ.ลำหนึ่ง - แยกโลกเขื่อน ดอน 1 (ปี 2564)	พังงา	743+000-753+500	10.500	698,960,000	บริษัท สหการวิศวกรรม จำกัด	ศท.1	16 ก.ย. 2564	3 ม.ค. 2567	840	73.37	58.18	-15.19	ติดกรมสิทธิที่ดิน, สาธารณูปโภค	ปรับร้อยละ 0 (4 ม.ค. 67 - 17 ต.ค. 67) งด/ลดค่าปรับ (18 ต.ค. 67 - 14 พ.ย. 67), (15 พ.ย. 67 - 4 ก.พ. 69)
14	4	บ.ลำหนึ่ง - แยกโลกเขื่อน ดอน 2 (ปี 2564)	พังงา	753+500-762+000	8.500	648,800,000	บริษัท บุญสหการสร้าง จำกัด	ศท.1	21 ก.ย. 2564	9 ธ.ค. 2566	810	100.00	77.21	-22.79	ติดกรมสิทธิที่ดิน, สาธารณูปโภค	ปรับร้อยละ 0 (10 ธ.ค. 66 - 17 ก.ย. 67) งด/ลดค่าปรับ (18 ก.ย. 67 - 13 มี.ย. 68)
15	106	บ.ม่วงโตน - บ.บ่อหิน (ปี 2564)	ลำพูน	119+820-136+000	16.180	794,279,950	บริษัท อุดมศักดิ์ เชียงใหม่ จำกัด	ศท.1	17 ธ.ค. 2564	4 พ.ค. 2567 24 ธ.ค. 2567 21 ม.ค. 2568	870 1104 1132				งานแล้วเสร็จ 27 ม.ค. 68	
16	3210	บ.พังงอน - บ.จางวาง (ปี 2564)	จันทบุรี	0+000-14+520	14.520	569,179,064	บริษัท สหวิศกก่อสร้าง จำกัด	ศท.2	17 ส.ค. 2564	31 ก.ค. 2567 9 เม.ย. 2569	1080 1697	80.85	50.29	-30.56		
17	201	บ.ผานกเค้า - บ.หลักร้อยหกสิบ (ปี 2564)	เลย	269+000-272+100 274+650-286+500 289+400-295+005	20.555	898,819,629	บริษัท ทองมุกคอนกรีต เดอริ จำกัด	ศท.1	21 ก.ย. 2564	6 มี.ย. 2567 14 พ.ย. 2568	990 1516				งานแล้วเสร็จ ก.ค. 68	
18	3481	บ.บางขนาก - ปราจีนบุรี ดอน บ.บางขนาก - บ.บางเดย (ปี 2564)	ปราจีนบุรี	26+800-34+800	8.000	620,661,802	บริษัท ไทยวัฒนาวิศวกรรม ทาง จำกัด	ศท.2	3 ก.ย. 2564	21 พ.ย. 2566 24 มี.ค. 2567	810 934				งานแล้วเสร็จ 12 ธ.ค. 67 ส่งมอบงาน 23 ธ.ค. 67	
19	1023	แพร่ - อ.วังชิ้น ดอน บ. น้าริน - อ.วังชิ้น (ปี 2564)	แพร่	23+000-33+500 35+700-40+650 43+000-53+447.067 54+600-55+860 57+425-59+500 62+000-64+000 65+000-77+267.933	43.500	947,147,000	บริษัท แพร่ธรรมาวิทย์ จำกัด	ศท.1	14 ก.ย. 2564	29 มี.ย. 2567	1020				งานแล้วเสร็จ มี.ย. 68	
20	1202	พะเยา - บ.สันต้นหมื่น (ปี 2564)	พะเยา	8+500-37+782	29.282	1,096,700,000	บริษัท แพร่วิศวกรรม จำกัด	ศท.1	6 ส.ค. 2564	20 ก.ค. 2567 1 ม.ค. 2568	1080 1245	100.00	83.20	-16.80	ติดกรมสิทธิ,สาธารณูปโภค, สิ่งปลูกสร้าง	
21	4055	บ.ป่าเข - บ.ไอรพีแห่ (ปี 2564)	นราธิวาส	24+700-30+500 33+552-36+000	8.248	158,947,818	บริษัท อี.แอนดี ซี.ดีเวลล อปเม้นท์ จำกัด	ศท.1	6 ส.ค. 2564	29 ต.ค. 2565 13 พ.ย. 2565	450 465				งานแล้วเสร็จ 25 พ.ย. 67	
22	2032	บ.ท่าดอกแก้ว - อ.ศรีสงคราม (ปี 2564)	นครพนม	0+000-28+000	28.000	979,437,479	บริษัท บัญชากิจ จำกัด	ศท.2	19 ส.ค. 2564	2 ส.ค. 2567 12 เม.ย. 2568	1080 1333				งานแล้วเสร็จ 6 มี.ค. 68 ส่งมอบงาน 19 มี.ค. 68	
23	3702	บ.บางควาย - บ.เขาดิน (สะพานข้ามแม่น้ำบางปะกง) (ปี 2565)	ฉะเชิงเทรา	47+000.000 49+000.000	2.000	349,500,000	กิจการเข้าร่วม VG	สส.	27 ก.ย. 2565	10 ก.ย. 2568 16 มี.ค. 2569	1080 1267	95.56	87.14	-8.42		
24	1091	พะเยา - น่าน ดอน บ. สระ - บ.ไชยสถาน (ปี 2565)	พะเยา	58+800-72+000	13.200	197,999,000	กิจการเข้าร่วม Consortium of ACG and RNP	ศท.1	16 ก.พ. 2566	8 ส.ค. 2567 31 มี.ค. 2568	540 775				งานแล้วเสร็จ พ.ค. 68	
25	-	ก่อสร้างทางแนวใหม่ สายแยกทางหลวงหมายเลข 44 (บ.วังจ) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 4040 (เดิม) (บ.นาเหนือ) ดอน 1 (ปี 2566)	กระบี่	0+000-13+000	13.000	985,000,000	กิจการเข้าร่วม บ.ธรรมาวิ คอนสตรัคชั่น จก. และ บจก. ชัยกร	ศท.1	26 ก.ค. 2566	9 ก.ค. 2569	1080	65.16	36.94	-28.22	ติดสาธารณูปโภค	
26	-	ก่อสร้างทางแนวใหม่ สายแยกทางหลวงหมายเลข 44 (บ.วังจ) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 4040 (เดิม) (บ.นาเหนือ) ดอน 2 (ปี 2566)	กระบี่	13+000-26+042	13.042	885,000,000	กิจการเข้าร่วม บจก. ธรรมาวิญ คอนสตรัคชั่น, บจก.ช่อกลมรัตน์, บจก. ชัยกร และ บจก.ศุภนิศา จทรรัตน์การโยธา	ศท.1	26 ก.ค. 2566	9 ก.ค. 2569	1080	57.88	25.28	-32.60	ติดสาธารณูปโภค, เขตป่า สงวน และการขออนุญาต กรมเจ้าท่า	

ลำดับ	หมายเลข ทางหลวง	ชื่อสายทาง	จังหวัด	เริ่มต้น - สิ้นสุด กม.- กม.	ระยะทาง (กม.) / (แห่ง)	ค่างานตามสัญญา (บาท)	ก่อสร้างโดย	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วันเริ่ม สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำงาน (วัน)	ผลการดำเนินงาน			สถานะโครงการ/ ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ / แนวทางแก้ไข
												สะสม แผน	สะสม ผล	-ช้า +เร็ว		
27	118	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 118 สาย เชียงใหม่ - เชียงราย คอน อ.แม่สรวย - บรรจบทางหลวงหมายเลข 1 ตอน 1 (ปี 2566)	เชียงราย	141+000-146+500	5.500	598,991,280	บริษัท ชาญเจริญคอนกรีต ไพร์ส เชียงราย จำกัด	ศท.1	19 ก.ค. 2566	3 เม.ย. 2569 19 ก.ย. 2569	990 1159	51.77 58.19 6.42	คาดการณ์สิทธิ์ที่ดิน, สาธารณูปโภค, เขตป่าสงวน			
28	118	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 118 สาย เชียงใหม่ - เชียงราย คอน อ.แม่สรวย - บรรจบทางหลวงหมายเลข 1 ตอน 2 (ปี 2566)	เชียงราย	146+500-154+000	7.500	798,477,603	บริษัท ส.เชียงรายคอน สตรัคชั่น จำกัด	ศท.1	4 ส.ค. 2566	18 ก.ค. 2569 17 ธ.ค. 2569	1080 1232	40.21 20.52 -19.69	คิดสาธารณูปโภค, คิดกรรมสิทธิ์ที่ดิน			
29	118	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 118 สาย เชียงใหม่ - เชียงราย คอน อ.แม่สรวย - บรรจบทางหลวงหมายเลข 1 ตอน 3 (ปี 2566)	เชียงราย	154+000-158+472	4.472	799,000,000	บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)	ศท.1	17 ส.ค. 2566	31 ก.ค. 2569	1080	68.92 57.74 -11.18	คิดสาธารณูปโภค			
30	224	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 224 สาย บ.โคกกรวด - บ.หนองสงวน (ปี 2566)	นครราชสีมา	66+331-80+000 92+555-102+000	23.114	778,877,890	บริษัท โชคชัยการโยธา จำกัด	ศท.2	5 ก.ย. 2566	19 ส.ค. 2569	1080	68.42 98.25 29.83				
31	220	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 220 สาย อ.วังหิน - อ.อุซันต์ ตอน 1 (ปี 2566)	ศรีสะเกษ	22+000-35+000	13.000	519,468,136	บริษัท กิจรุ่งเรืองก่อสร้าง จำกัด	ศท.2	15 มี.ค. 2566	3 มี.ค. 2568	720			งานแล้วเสร็จ 24 ก.พ. 67 ส่งมอบงาน 4 เม.ย. 67		
32	290	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 290 สาย บ.หนองยาง - บ.หมูสี (ปี 2566)	นครราชสีมา	9+000-14+825	5.825	248,000,000	ห้างหุ้นส่วนจำกัด นครนายกการโยธา	ศท.2	4 มี.ค. 2566	24 ส.ค. 2567 7 ก.ย. 2567 16 พ.ย. 2567 23 พ.ย. 2567	540 554 624 631			งานแล้วเสร็จ 23 พ.ย. 67 ส่งมอบงาน 9 ธ.ค. 67		
33	3206 และ 3510	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3206 และ 3510 สาย บ.หัวขาง โทน - ทางแยกเข้าอำเภอหนองหญ้าปล้อง ตอน 1 (ปี 2566)	ราชบุรี	15+300-22+023 0+000-3+700	10.423	648,495,000	บริษัท บุญสหการสร้าง จำกัด	ศท.2	25 ก.ค. 2566	10 มี.ค. 2569	960	76.43 34.66 -41.77		อยู่ระหว่างรอการอนุมัติใช้ พื้นที่จากกรมป่าไม้		
34	3206 และ 3510	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3206 และ 3510 สาย บ.หัวขาง โทน - ทางแยกเข้าอำเภอหนองหญ้าปล้อง ตอน 2 (ปี 2566)	เพชรบุรี	3+700-15+125	11.425	649,382,000	กิจการร่วมค้า พีอีจี- พีเอสที	ศท.2	19 ก.ค. 2566	2 ก.พ. 2569	930	73.13 64.04 -9.09				
35	1048	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1048 สาย บ.หอรบ - บ.ทุ่งเสลี่ยม (ปี 2566)	สุโขทัย	54+000-63+575 65+550-71+300	15.325	699,495,000	บริษัท เทคโท แอนด์ โค จำกัด	ศท.2	1 เม.ย. 2566	18 มี.ย. 2568 2 ก.ค. 2568 17 ก.ค. 2568 24 ก.ค. 2568	810 824 839 846			งานแล้วเสร็จ 29 ส.ค. 2568		
36	215	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 215 สาย ร้อยเอ็ด - อ.ท่าตูม ตอน บ.หนองเม็ก - บ.สาหร่าย (ปี 2566)	ร้อยเอ็ด	33+000-39+500 42+500-46+050 66+300-72+200 78+500-85+110	22.560	1,129,031,900	บริษัท ช.ทวี ก่อสร้าง จำกัด	ศท.2	1 เม.ย. 2566	15 มี.ค. 2569	1080	73.08 80.27 7.19				
37	352	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 352 สาย อ.ธัญบุรี - อ.วังน้อย คอน บ.คลองจืด - บ.วังจุก (ปี 2566)	ปทุมธานี	16+700-22+200	5.500	269,599,010	ห้างหุ้นส่วนจำกัด มาครศรีจักรกล	ศท.1	21 เม.ย. 2566	9 พ.ค. 2568	750			งานแล้วเสร็จ มี.ย. 68		
38	3395	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3395 สาย บ.ช่อกลุ่ม - บ.โคกลาน ตอน 1 (ปี 2566)	สระแก้ว	86+000-100+000	14.000	559,148,443	บริษัท เอส.พี.ที.ซีวิลกรุ๊ป จำกัด	ศท.1	29 มี.ค. 2566	16 เม.ย. 2568 15 พ.ค. 2568	750 779			งานแล้วเสร็จ พ.ค. 68		
39	3395	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3395 สาย บ.ช่อกลุ่ม - บ.โคกลาน ตอน 2 (ปี 2566)	สระแก้ว	100+000-114+000	14.000	559,153,000	บริษัท พี.ที.เอ.คอน สตรัคชั่น จำกัด	ศท.1	29 มี.ค. 2566	16 เม.ย. 2568 15 พ.ค. 2568	750 779			งานแล้วเสร็จ พ.ค. 68		
40	106	ก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 106 สาย บ.แม่ป่าไฟ - ค.แม่ดิน (ปี 2566)	ลำพูน	60+600-74+500	13.900	647,515,000	บริษัท พีซีเอ็น คอร์ป จำกัด (มหาชน)	ศท.1	24 มี.ค. 2566	12 มี.ค. 2568 2 เม.ย. 2568 10 เม.ย. 2568	720 741 749			งานแล้วเสร็จ เม.ย. 68		
41	3087	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3087 สาย ราชบุรี - แก้มขี้ (ปี 2566)	ประจวบคีรีขันธ์	15+525-22+500 47+240-54+940	27.675	771,000,000	บริษัท ซีวิล คอนสตรัคชั่น เซอร์วิสเอส แอนด์ โปร ดักส์ จำกัด	ศท.2	31 ส.ค. 2566	14 ส.ค. 2569 12 ม.ค. 2570	1080 1231	41.17 60.96 19.79				
42	2275	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2275 สาย บ.หนองพวง - บ.เนินคนธา (ปี 2566)	เพชรบูรณ์	79+000-000- 90+280.000	11.280	546,700,000	กิจการร่วมค้า บิอาร์ดับบลิว	ศท.1	29 มี.ย. 2566	17 มี.ย. 2568 27 ม.ค. 2569	720 944	74.51 72.91 -1.60				

ลำดับ	หมายเลข ทางหลวง	ชื่อสายทาง	จังหวัด	เริ่มต้น - สิ้นสุด กม.- กม.	ระยะทาง (กม.) / (แห่ง)	ค่างานตามสัญญา (บาท)	ก่อสร้างโดย	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วันเริ่ม สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำงาน (วัน)	ผลการดำเนินงาน			สถานะโครงการ/ ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ / แนวทางการแก้ไข
												สะสม แผน	สะสม ผล	-ช้า +เร็ว		
43	2040	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2040 สาย มหาสารคาม - อ.วาปีปทุม (ปี2566)	มหาสารคาม	6+354-10+600 13+370-18+900 23+620-26+700 30+000-33+040	15.896	819,386,711	บริษัท อีจิงกรีญ ก่อสร้าง บุรีรัมย์ จำกัด	ศท.2	18 มี.ค. 2566	31 ธ.ค. 2568	1020	97.70	98.88	1.18		
44	4140	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4140 สาย อ.ท่าศาลา - อ.นบพิตำ (ปี2566)	นครศรีธรรมราช	4+125-21+650		799,000,000	บริษัท สหการวิศวกรรม จำกัด	ศท.1	10 พ.ค. 2566	25 ต.ค. 2568	900	99.23	77.74	-21.49	ติดสาธารณูปโภค	
45	1074	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1074 สาย บ.คลองเค็ง - บ.บึงบ้าน (ปี2566)	กำแพงเพชร	30+175-41+650		519,519,000	กิจการร่วมค้า ซีเคเอส	ศท.2	25 เม.ย. 2566	12 ก.ค. 2568	810				งานแล้วเสร็จ 22 ต.ค. 2568 ส่งมอบงาน 22 ต.ค. 2568	
46	3208	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3208 สาย เขาวัง - เขามือเมืองผาปกค้างคาว ตอน 1 (ปี2566)	ราชบุรี	9+050-19+100 20+200-25+157	15.007	628,993,200	บริษัท ชัยนันท์จำกัด ก่อสร้าง (2524) จำกัด	ศท.2	31 มี.ค. 2566	19 มี.ค. 2568	720				งานแล้วเสร็จ 24 ต.ค. 67 ส่งมอบงาน 1 พ.ย. 67	
47	3208	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3208 สาย เขาวัง - เขามือเมืองผาปกค้างคาว ตอน 2 (ปี2566)	ราชบุรี	25+656-40+656	15.000	629,793,640	บริษัท แสงชัยโชค จำกัด	ศท.2	31 มี.ค. 2566	19 มี.ค. 2568 17 เม.ย. 2568	720 749				งานแล้วเสร็จ 24 มี.ย. 68 ส่งมอบงาน 7 ก.ค. 68	
48	2378	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2378 สาย อ.จอมพระ - บ.โทรจาม ตอน 2 (ปี2566)	บุรีรัมย์	22+500-43+425	20.925	869,750,000	บริษัท สิบอุดมสุรินทร์ (1990) จำกัด	ศท.2	27 เม.ย. 2566	10 เม.ย. 2569	1080	75.95	99.11	23.16		
49	1124	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1124 สาย อ.เดิน - อ.วังชิ้น ตอน บ.ปางกุ่ม - อ.วังชิ้น (ปี2566)	แพร่	1+600-9+100 11+450-27+500 29+000-30+000 49+500-41+280	26.330	549,500,000	บริษัท กรีนไลท์ อินเตอร์ เนชั่นแนล จำกัด	ศท.1	20 มิ.ย. 2566	8 มิ.ย. 2568	720				งานแล้วเสร็จ ส.ค. 68	
50	-	ก่อสร้างทางแนวใหม่ สาย ทางเลี่ยงเมืองอ่างทอง ตอน 1 (ปี2567)	อ่างทอง	0+000-1+200	1.200	817,460,000	บริษัท มัญชากิจ จำกัด	ศส.	21 ก.ย. 2567	5 ก.ย. 2570	1080	16.16	12.79	-3.37	ติดสาธารณูปโภค	แจ้งหน่วยงานเกี่ยวข้อง
51	-	ก่อสร้างทางแนวใหม่ สาย ทางเลี่ยงเมืองอ่างทอง ตอน 2 (ปี2567)	อ่างทอง	1+200-2+150	0.950	794,199,000	บริษัท พรหมวิวกิจ ก่อสร้างและขนส่ง จำกัด	ศส.	5 ก.ย. 2567	20 ต.ค. 2570	1080	12.52	17.43	4.91	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน	
52	-	ก่อสร้างทางแนวใหม่ สาย ทางเลี่ยงเมืองอ่างทอง ตอน 3 (ปี2567)	อ่างทอง	2+150-3+300	1.150	788,100,000	บริษัท มัญชากิจ จำกัด	ศส.	21 ก.ย. 2567	5 ก.ย. 2570	1080	15.43	12.64	-2.79	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน	
53	-	ก่อสร้างทางแนวใหม่ สาย ทางเลี่ยงเมืองอ่างทอง ตอน 4 (ปี2567)	อ่างทอง	3+300-5+150	1.850	1,661,920,000	บริษัท ไทยวัฒนาวิศวกรรม ทาง จำกัด	ศส.	1 ต.ค. 2567	15 ก.ย. 2570	1080	14.39	18.63	4.24	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน	
54	-	ก่อสร้างทางแนวใหม่ สาย ทางเลี่ยงเมืองอ่างทอง ตอน 5 (ปี2567)	อ่างทอง	5+150-5+700	0.550	806,900,000	บริษัท เอ.เอส.แอสโซซิเอท เอนจิเนียริ่ง (1964) จำกัด	ศส.	28 ก.ย. 2567	12 ก.ย. 2570	1080	15.49	12.15	-3.34	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน	
55	32	ก่อสร้างทางขนานทางหลวงหมายเลข 32 สาย โพนางคำออก - ท่าฉนวน ตอน บ.วัดมะปราง - บ.บางตาพร (ปี2567)	ชัยนาท	114+000-120+000	6.000	170,986,981	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธงไทย หินกลา	ศท.1	27 ก.ค. 2567	16 มิ.ย. 2569	690	36.36	56.14	19.78		
56	4	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 สาย ราชกรูด - กะเปอร์ ตอน บ.นกงาง - บ.ขจัดภัย (ปี2567)	ระนอง	631+000-634+500	3.500	262,272,264	บริษัท ชุมพรแอสฟัลท์ จำกัด	ศท.1	19 ก.ย. 2567	10 มิ.ย. 2569	630	35.31	12.41	-22.90	ติดต้นไม้หวงห้าม , ติดสาธารณูปโภค	
57	42	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 42 สาย คลองแจ๊ะ - จุดผ่านแดนถาวรสุโขทัย-โกก ตอน บ.เขามิเกียรติ - บ.ไต้หน่ม (ปี2567)	สงขลา	9+000-15+000	6.000	399,558,000	บริษัท หาดใหญ่เรือขัง การโยธา จำกัด	ศท.1	30 ต.ค. 2567	20 มิ.ย. 2569	660	34.41	26.12	-8.29	ติดสาธารณูปโภค	
58	1065	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1065 สาย อ.พรานกระต่าย - พัทลุง ตอน บ.หนองภูคา - อ.บางระกำ (ปี2567)	พิจิตร	38+388-51+325 49+200-56+645	16.132	648,399,000	บริษัท ชัยนันท์จำกัด ก่อสร้าง (2524) จำกัด	ศท.1	13 ก.ย. 2567	29 ก.ค. 2570	1050	13.08	13.69	0.61		
59	1112	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1112 สาย สกบนคร - วังปลาข้าว ตอน บ่อเต้า - บ.ปางมะค่า (ปี2567)	กำแพงเพชร	5+805-25+350 24+425-34+200	27.470	359,781,000	บริษัท เนื่องเส็กสถาปัตย์ จำกัด	ศท.1	23 ต.ค. 2567	11 ก.ย. 2569	750	34.60	25.09	-9.51		
60	212	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 212 สาย โพนพิสัย - บึงกาฬ ตอน ปากคาด - ด.หอคำ (ปี2567)	บึงกาฬ	93+440-107+560	14.120	799,690,000	บริษัท ไทยวัฒนาวิศวกรรม ทาง จำกัด	ศท.2	27 ก.ค. 2567	11 ก.ค. 2570	1080	15.29	18.03	2.74	ติดสาธารณูปโภค	ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ	หมายเลข ทางหลวง	ชื่อสายทาง	จังหวัด	เริ่มต้น - สิ้นสุด กม.- กม.	ระยะทาง (กม.) / (แห่ง)	ค่างานตามสัญญา (บาท)	ก่อสร้างโดย	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วันเริ่ม สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำงาน (วัน)	ผลการดำเนินงาน			สถานะโครงการ/ ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ / แนวทางแก้ไข
												สะสม แผน	สะสม ผล	-ช้า +เร็ว		
61	226	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 226 สาย บ้านพม่า - อ.ศรีขรภูมิ (ปี2567)	สุรินทร์	188+800-200+910	12.110	629,681,000	บริษัท สิ้นเจริญสาม จำกัด	ศท.2	16 ต.ค. 2567	4 ก.ย. 2569	750	26.00	95.20	69.20		
62	2040	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2040 สายมหาสารคาม - พุคคิงภูมิพิสัย ตอน อ.วาปีปทุม - อ.พุทไธสง (ปี2567)	มหาสารคาม	47+200-79+462	32.262	659,651,000	กิจการร่วมค้า วีทีเอส	ศท.2	23 ต.ค. 2567	10 มี.ค. 2570	930	24.51	35.93	11.42		
63	202	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 202 สาย ชัยภูมิ - บ้านใหญ่ ตอน โพนทอง - แก้งสนามนาง ตอน 1 (ปี2567)	ชัยภูมิ	4+700-14+000	9.300	424,267,500	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที.ที.ที.	ศท.2	11 ก.ย. 2567	30 ก.ย. 2569	750	25.80	18.78	-7.02	ติดสารอุปโภค	ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
64	202	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 202 สาย ชัยภูมิ - บ้านใหญ่ ตอน โพนทอง - แก้งสนามนาง ตอน 2 (ปี2567)	ชัยภูมิ	14+000-17+300 15+000-25+660	9.360	450,000,000	บริษัท ธนะวงศกรู๊ป จำกัด	ศท.2	18 ก.ย. 2567	6 ธ.ค. 2569	810	20.10	20.11	0.01	ติดกรรมสิทธิ์	
65	22	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 22 สาย สูงเนิน - ท่าวัว (ปี2567)	สกลนคร	150+000-153+500	3.500	150,062,000	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิริสินก่อสร้าง	ศท.2	27 ก.ค. 2567	19 ต.ค. 2568 3 พ.ย. 2568	450 465	77.65	78.07	0.42	ติดสารอุปโภค	ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
66	3070	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3070 สาย ศรีมโหสถ - ศรีมหาโพธิ์ ตอน หัวหว้า - หองโพรง (ปี2567)	ปราจีนบุรี	7+000-11+500	4.500		บริษัท ภูมิกร การโยธา จำกัด	ศท.2	28 ต.ค. 2567	18 ก.พ. 2569	540	70.20	60.46	-9.74	ติดสารอุปโภค, สิ่งปลูกสร้างรุกล้ำเขตทาง	ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
67	4027	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4027 สายท่าเรือ - เมืองใหม่ ตอน บ.พารา - บ.เมืองใหม่ (ปี2567)	ภูเก็ต	14+300-18+850	4.550	646,500,000	บริษัท ธาราวิญ คอนสตรัคชั่น จำกัด	ศท.1	1 ต.ค. 2567	22 ก.ค. 2569	660	38.26	3.53	-34.73	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน, สิ่งปลูกสร้าง, สารอุปโภค และพื้นที่ป่าไม้	
68	221	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 221 สาย ศรีสะเกษ - ภูงิน (ปี2567)	ศรีสะเกษ	21+870-35+000	13.130	679,488,000	บริษัท สิ้นอุดมสุรินทร์ (1990) จำกัด	ศท.2	10 ต.ค. 2567	29 ต.ค. 2569	750	26.58	27.93	1.35	ติดสารอุปโภค	ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
69	425	ก่อสร้างทางแนวใหม่ ทางหลวงหมายเลข 425 สาย ทางเลี่ยงเมืองหาดใหญ่ (ด้านตะวันออก) (ปี2567)	สงขลา	24+148-31+331	7.183	699,679,900	บริษัท สระหลวง ก่อสร้าง จำกัด	ศท.1	13 ก.ย. 2567	28 ต.ค. 2570	1080	14.05	11.21	-2.84	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน	
70	118	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 118 สาย เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ.เวียงป่าเป้า - บ.สันมะแฟน ตอน 1 (ปี2567)	เชียงราย	91+000-101+000	10.000	699,788,888	บริษัท บัญชากิจ จำกัด	ศท.1	19 ธ.ค. 2567	7 มี.ค. 2570	750	16.73	2.28	-14.45	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน ติดสารอุปโภค	
71	118	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 118 สาย เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ.เวียงป่าเป้า - บ.สันมะแฟน ตอน 2 (ปี2567)	เชียงราย	101+000-109+000	8.000	699,799,000	บริษัท พรหมวิวกิจก่อสร้างและขนส่ง จำกัด	ศท.1	19 ธ.ค. 2567	7 ธ.ค. 2570	840	11.20	13.16	1.96	พื้นที่ทับซ้อนเขตอุทยานแห่งชาติ	
72	118	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 118 สาย เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ.เวียงป่าเป้า - บ.สันมะแฟน ตอน 3 (ปี2567)	เชียงราย	109+000-118+000	9.000	699,651,000	บริษัท หาญเจริญคอนกรีตไพร์ตเชียงราย จำกัด	ศท.1	19 ธ.ค. 2567	8 ธ.ค. 2569	720	18.33	14.20	-4.13	ติดสารอุปโภค และต้นไม้หวงห้าม	
73	231	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 231 สายวงแหวนรอบเมืองอุบลราชธานี ด้านตะวันออก รวมสะพานข้ามแม่น้ำมูล ตอน 1 (ปี2567)	อุบลราชธานี	18+500-28+900	10.400	649,850,365	บริษัท พระนครศรีอยุธยาพาณิชย์และอุตสาหกรรม จำกัด	ศท.2	10 ต.ค. 2567	28 ก.ย. 2569	780	24.58	20.19	-4.39	ติดสารอุปโภค, สิ่งปลูกสร้างติดขัดการก่อสร้าง	ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
74	231	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 231 สายวงแหวนรอบเมืองอุบลราชธานี ด้านตะวันออก รวมสะพานข้ามแม่น้ำมูล ตอน 2 (ปี2567)	อุบลราชธานี	28+900-36+600	7.700	899,720,986	บริษัท ซอยด์ซัพพอร์ตลิง จำกัด	ศท.2	20 ก.ค. 2567	4 ก.ค. 2570	1080	20.47	16.40	-4.07	ติดสารอุปโภค, สิ่งปลูกสร้างติดขัดการก่อสร้าง	ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
75	2039	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2039 สาย อ.น้ำพอง - อ.กระนวน ตอน 1 (ปี2567)	ขอนแก่น	0+500-14+000	13.500	698,330,600	บริษัท บุรีรัมย์พนาสิทธิ์ จำกัด	ศท.2	24 ต.ค. 2567	8 ต.ค. 2570	1080	16.77	21.48	4.71	ติดสารอุปโภค	ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
76	2039	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2039 สาย อ.น้ำพอง - อ.กระนวน ตอน 2 (ปี2567)	ขอนแก่น	14+000-29+495	15.495	799,488,000	บริษัท บุรีรัมย์พนาสิทธิ์ จำกัด	ศท.2	20 ก.ค. 2567	4 ก.ค. 2570	1080	20.01	28.46	8.45	ไม่หวงห้ามติดขัดการก่อสร้าง	ทำหนังสือแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
77	333	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 333 สาย อ.บ้านไร่ - อ.หนองยาง ตอน ค.เมืองกาบัง - ค.หนองสรวง ตอน 1 (ปี2567)	อุทัยธานี	114+478-128+950	14.472	624,545,000	บริษัท สหชนสงอุทัยธานี จำกัด	ศท.1	13 ก.ย. 2567	1 ธ.ค. 2569	810	22.93	19.78	-3.15		
78	333	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 333 สาย อ.บ้านไร่ - อ.หนองยาง ตอน ค.เมืองกาบัง - ค.หนองสรวง ตอน 2 (ปี2567)	อุทัยธานี	128+950-143+425	14.475	624,551,700	บริษัท สหชนสงอุทัยธานี จำกัด	ศท.1	30 ต.ค. 2567	17 ธ.ค. 2569	840	28.59	21.54	-7.05	ติดสารอุปโภค	
79	3260	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3260 สาย อ.สองพี่น้อง - สุพรรณบุรี ตอน อ.สองพี่น้อง - บ.มะขามส้ม (ปี2567)	สุพรรณบุรี	12+400-31+856	19.456	799,514,470	บริษัท โชคดีวิสาหกิจ จำกัด	ศท.1	14 ก.ย. 2567	30 มี.ย. 2570	1020	16.05	16.34	0.29	ติดสารอุปโภค	

ลำดับ	หมายเลข ทางหลวง	ชื่อสายทาง	จังหวัด	เริ่มต้น - สิ้นสุด กม.- กม.	ระยะทาง (กม.) / (แห่ง)	ค่างานตามสัญญา (บาท)	ก่อสร้างโดย	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วันเริ่ม สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำงาน (วัน)	ผลการดำเนินงาน			สถานะโครงการ/ ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ / แนวทางแก้ไข
												สะสม แผน	สะสม ผล	-ช้า +เร็ว		
80	4037	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4037 สาย เหนือคลอง - ควนสว่าง ตอน อ.เหนือคลอง - อ.เขาพนม (ปี2567)	กระบี่	4+319-21+307	16.988	899,082,000	กิจการร่วมค้า เสริมสงวน- เอส.เอส.ซี	ศท.1	5 ก.ย. 2567	23 ธ.ค. 2569	840	24.53	9.82	-14.71	คิดสาธารณูปโภค,สิ่งปลูก สร้างติดตั้งในพื้นที่ก่อสร้าง	
81	419	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 419 สาย ถนนวงแหวนรอบเมือง ตรัง ตอน บ.ควนปรัง - บ.ควน (ปี2567)	ตรัง	8+572-14+500	5.928	699,577,000	บริษัท ซีวิล คอนสตรัคชั่น เซอร์วิสเซส แอนด์ โปร เจ็คส์ จำกัด	ศท.1	4 ก.ย. 2567	19 ธ.ค. 2570	1080	15.13	17.82	2.69	คิดสาธารณูปโภค, การเข้า พื้นที่การรถไฟและกรม ชลประทาน	
82	3	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3 สาย ระยอง - บ้านเพ ตอน 1 (ปี 2568)	ระยอง	225+380-228+925	3.545	844,116,000	บริษัท บ้านคำผลิตภัณฑ์ คอนกรีต จำกัด	ศท.2	24 ก.ค. 2568	7 ก.ค. 2571	1080	0.21	0.03	-0.18	คิดสาธารณูปโภค	
83	3	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3 สาย ระยอง - บ้านเพ ตอน 2 (ปี 2568)	ระยอง	228+925-230+650	1.725	619,550,000	กิจการร่วมค้า ไทอวิวัฒน์ - เคซี	ศท.2	24 ก.ค. 2568	7 ก.ค. 2571	1080	0.11	0.00	-0.11		
84	3	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3 สาย ระยอง - บ้านเพ ตอน 3 (ปี 2568)	ระยอง	230+650-233+125	2.475	625,106,123	บริษัท ระยองวิศวะโยธา จำกัด	ศท.2	24 ก.ค. 2568	7 ก.ค. 2571	1080	0.29	0.06	-0.23		
85	3	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3 สาย ระยอง - บ้านเพ ตอน 4 (ปี 2568)	ระยอง	233+125-236+200	3.075	639,450,000	บริษัท ระยองวิศวะโยธา จำกัด	ศท.2	24 ก.ค. 2568	7 ก.ค. 2571	1080	0.77	0.49	-0.28		
86	3	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3 สาย ระยอง - บ้านเพ ตอน 5 (ปี 2568)	ระยอง	236+200-239+250	3.050	600,350,000	กิจการร่วมค้า ไทอวิวัฒน์ - เคซี	ศท.2	24 ก.ค. 2568	7 ก.ค. 2571	1080	0.10	0.00	-0.10		
87	4103	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4103 สาย ปากพูน - จังหูน ตอน บ.นาพรุ - บ.จังหูน (ปี 2568)	นครศรีธรรมราช	24+450-32+560	8.110	924,532,674	กิจการร่วมค้า พีซีอี	ศท.1	31 ก.ค. 2568	14 ก.ค. 2571	1080	0.00	0.00	0.00		
88	410	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 410 สาย บัลดานี- อ.เบดง ตอน บ.ละมิงคัง - อ.ธารโต (ปี 2568)	ยะลา	69+214-74+706 76+014-81+000	10.478	669,485,175	บริษัท วินิชย์ก่อสร้าง (1979) จำกัด	ศท.1	17 มิ.ย. 2568	4 ต.ค. 2570	840	0.37	0.12	-0.25	คิดเงินให้ทางข้าม	
89	4	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 สาย ราชกรูด - กะเปอร์ ตอน บ.ม่วงกลวง - อ.กะเปอร์ (ปี 2568)	ระนอง	644+300-648+000	3.700	300,000,000		ศท.1							ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา	
90	4006	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4006 สาย ราชกรูด - หลังสวน ตอน บ.พระรัศมี - บ.หาดขาม (ปี 2568)	ชุมพร	43+990-53+900	10.000	789,200,000	กิจการร่วมค้า TKC 2025	ศท.1	23 ต.ค. 2568	7 ก.ค. 2571	1050	0.00	0.00	0.00		
91	4009	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4009 สาย บางใหญ่ - อำเภอลำดวน บ.อียิปต์ - บ.สาธุ (ปี 2568)	สุราษฎร์ธานี	79+500-89+000	9.500	650,000,000	บริษัท เพ็ญวิศกรรม จำกัด	ศท.1	9 ต.ค. 2568	26 ธ.ค. 2570	870	0.00	0.00	0.00		
92	42	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 42 สาย คลองมะ - จุดผ่านแดน ถาวรสู่โงก-ลก ตอน บ.ควนหมาก - อ.โลกโพธิ์ ตอน 1 (ปี 2568)	สงขลา, บัลดานี	51+000-62+500	11.500	1,100,000,000		ศท.1							ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา	
93	42	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 42 สาย คลองมะ - จุดผ่านแดน ถาวรสู่โงก-ลก ตอน บ.ควนหมาก - อ.โลกโพธิ์ ตอน 2 (ปี 2568)	สงขลา, บัลดานี	62+500-76+100	13.600	870,000,000		ศท.1							ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา	
94	401	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 401 สาย ท่าโรงช้าง - กิโลเมตร ตอน บ.ท่าโรงช้าง - บ.เขาหัวควาย (ปี 2568)	สุราษฎร์ธานี	129+300-137+430	8.130	650,000,000		ศท.1							อยู่ระหว่างขออนุมัติจ้าง	
95	3296	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3296 สาย อ.ดอนตูม - อ.บางเลน (ปี 2568)	นครปฐม	0+000-12+574	12.574	798,434,834	บริษัท แสงชัยโชค จำกัด	ศท.1	26 ก.ค. 2568	11 ม.ค. 2571	900	1.17	0.03	-1.14	ติดกรรมสิทธิ์, คิดสาธารณูปโภค	
96	4013	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4013 สาย นครศรีธรรมราช - หัวไทร ตอน บ.ศรีสมบูรณ์ - อ.ปากหนัง (ปี 2568)	นครศรีธรรมราช	29+350-31+030 31+300-35+636	6.016	650,000,000		ศท.1							ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา	
97	4016	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4016 สาย นครศรีธรรมราช - นบพิตำ ตอน บ.โนล - อ.นบพิตำ (ปี 2568)	นครศรีธรรมราช	33+659-40+789	7.130	424,845,074	บริษัท ซี.ซี. จี.กรและ ก่อสร้าง จำกัด	ศท.1	30 ต.ค. 2568	19 ต.ค. 2570	720	0.00	0.00	0.00		
98	4014	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4014 สาย คลองหลง - ขนอม ตอน คลองหลง - บ.เขาดิน (ปี 2568)	นครศรีธรรมราช	0+200-10+500	10.300	649,469,199	กิจการร่วมค้า เอสบีพี	ศท.1	16 ต.ค. 2568	3 พ.ย. 2570	810	0.00	0.00	0.00		
99	4151	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4151 สาย บ่อลือ - ลำทับ ตอน บ.กะปาง - อ.บางขัน (ปี 2568)	นครศรีธรรมราช	62+443-75+693	13.250	764,477,700	กิจการร่วมค้า บีพีซีที	ศท.1	30 ต.ค. 2568	17 พ.ย. 2570	810	0.00	0.00	0.00		

ลำดับ	หมายเลข ทางหลวง	ชื่อสายทาง	จังหวัด	เริ่มต้น - สิ้นสุด กม.- กม.	ระยะทาง (กม.) / (แห่ง)	ค่างานตามสัญญา (บาท)	ก่อสร้างโดย	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วันเริ่ม สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำงาน (วัน)	ผลการดำเนินงาน			สถานะโครงการ/ ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ / แนวทางแก้ไข
												สะสม แผน	สะสม ผล	-ช้า +เร็ว		
100	4	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 สาย บ.หินลาด - บ.นาขุข	พังงา	707+600-721+000	13.400	942,725,000	บริษัท เสริมสงวนก่อสร้าง จำกัด	สท.1	19 ส.ค. 2568	4 พ.ค. 2571	990	0.00	0.00	0.00		
101	1020	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1020 สาย เชียงวราช - อ.เชียงของ ตอน บ. หัวคอก - บ.ใหม่ดอยลาน ตอน 1 (ปี 2568)	เชียงราย	7+420-18+600	11.180	649,666,000	บริษัท ชาญเจริญคอนกรีต ไพโรส เชียงวราช จำกัด	สท.1	19 มิ.ย. 2568	8 มิ.ย. 2570	720	1.35	0.09	-1.26	ติดสารอุปโภค และ ต้นไม้หวงห้าม	
102	1020	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1020 สาย เชียงวราช - อ.เชียงของ ตอน บ. หัวคอก - บ.ใหม่ดอยลาน ตอน 2 (ปี 2568)	เชียงราย	18+600-30+000	11.400	649,747,716	บริษัท เชียงวราชแลนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด	สท.1	19 มิ.ย. 2568	8 ก.ค. 2570	750	0.62	0.14	-0.48	ติดพื้นที่ป่าไม้	
103	115	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 115 สาย กำแพงเพชร - พิจิตร ตอน บ.ทุ่งรวงทอง - บ.บึงบัว (ปี 2568)	กำแพงเพชร, พิจิตร	47+000-56+215	9.215	449,789,000	บ.สุวรรณภิกษาแก่ง ก่อสร้าง	สท.1	19 ส.ค. 2568	9 มิ.ย. 2570	660	0.02	0.01	-0.01		
104	107	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 107 สาย เชียงใหม่ - อ.แม่จัน ตอน อ.ฝาง - อ.แม่อาว (ปี 2568)	เชียงใหม่	133+416-137+525 149+853-159+846	14.302	649,260,000	บริษัท อุดมศักดิ์ เชียงใหม่ จำกัด	สท.1	30 ก.ค. 2568	17 ก.ย. 2570	780	0.25	0.03	-0.22	ติดต้นไม้หวงห้าม	
105	1021	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1021 สาย อ.ดอกคำใต้ - อ.เทิง ตอน บ.เวียงเทิง - บ.ทุ่ง ตอน 1 (ปี 2568)	พะเยา	12+000-22+500	10.500	649,775,130	บริษัท คริสเตียนีและ นิลเสน (ไทย) จำกัด (มหาชน)	สท.1	26 ก.ค. 2568	14 ส.ค. 2570	750	0.71	0.06	-0.65	ติดป่าไม้	
106	1021	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1021 สาย อ.ดอกคำใต้ - อ.เทิง ตอน บ.เวียงเทิง - บ.ทุ่ง ตอน 2 (ปี 2568)	พะเยา	22+500-33+300	10.800	649,539,230	บริษัท ศ.เชียงวราชคอน สตรัคชั่น จำกัด	สท.1	26 ก.ค. 2568	14 ส.ค. 2570	750	0.22	0.17	-0.05	ติดป่าไม้	
107	101	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 101 สาย น่าน - อ.ท่าวังผา ตอน บ.หัวขี้ - บ.ปง (ปี 2568)	น่าน	387+00-395+000	8.000	419,400,000	บ.ส.ตั้งไทรรัตน์ (น่าน) จก.	สท.1	21 ส.ค. 2568	9 ก.ค. 2570	780	0.00	0.00	0.00		
108	228	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 228 สาย ชุมแพ - นนทบุรีสำภู ตอน บ.หัวขี้สายหนึ่ง - อ.ศรีบุญเรือง (ปี 2568)	ขอนแก่น, หนองบัวลำภู	37+900-43+000 45+500-51+200	10.800	683,605,300	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดิครเพชร แลนด์ แอนด์ เฮาส์	สท.2	1 ก.ค. 2568	18 ส.ค. 2570	840	0.40	0.42	0.02		
109	2013	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2013 สาย บ.แยง - บ.หนองกระเทียม (ปี 2568)	พิจิตร	8+000-22+275	14.275	645,772,000	กิจการร่วม เอ็มเอ็นอาร์ (MNR)	สท.1	19 ส.ค. 2568	6 พ.ย. 2570	810	0.00	0.00	0.00		
110	106	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 106 สาย อ.เถิน - อ.สี ตอน บ.ศรีบุญเรือง - ด.บ้านโอง (ปี 2568)	ลำพูน	185+00-204+091	19.091	899,277,000	บริษัท พีซีเอ็น คอร์ป จำกัด (มหาชน)	สท.1	18 ก.ค. 2568	3 มี.ค. 2571	960	0.06	0.06	0.00	ติดต้นไม้	
111	1317	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1317 สาย สันกลางใต้ - หัวขี้แก้ว ตอน บ.คอกยาว - บ.แม่แล่น (ปี 2568)	เชียงใหม่	16+000-30+000	14.000	699,783,747	บริษัท ฅนอมวงศบริการ จำกัด	สท.1	31 ก.ค. 2568	20 ก.ค. 2570	720	0.08	0.02	-0.06	อยู่ระหว่างขออนุญาตเข้า ดำเนินการ	
112	1	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1 สาย นครสวรรค์ - กำแพงเพชร ตอน ด.ปากดง - ด.นครชุม (ปี 2568)	กำแพงเพชร	438+500-451+000	12.500	889,170,411	บริษัท กรีนไฮท์ อินเตอร์ เนชั่นแนล จำกัด	สท.1	26 ก.ค. 2568	10 เม.ย. 2571	990	0.05	0.03	-0.02	ติดต้นไม้หวงห้าม	
113	223	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 223 สาย อ.นาแก - บ.ดอ้ง (ปี 2568)	นครพนม	53+164-64+575	11.411	649,839,900	บริษัท แสงชัยโชค จำกัด	สท.2	1 ก.ค. 2568	16 เม.ย. 2571	930	0.62	0.36	-0.26	ติดต้นไม้หวงห้าม	
114	2109	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2109 สาย กำแพงเพชร - เขื่อนอุบลรัตน์ (ปี 2568)	ขอนแก่น	0+100-9+800	9.700	649,390,000	กิจการร่วมห้า เอสที-อาร์อาร์ (ST-RR Joint Venture)	สท.2	27 มิ.ย. 2568	12 เม.ย. 2571	930	0.77	0.06	-0.71	ติดสารอุปโภค	
115	348	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 348 สาย อ.โนนดินแดง - อ.ปะคำ ตอน บ.สัมปอ - บ.บุทนาม (ปี 2568)	บุรีรัมย์	106+500-113+000	6.500	329,200,000	บริษัท เค.เอ.พี. เพาเวอร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล จำกัด	สท.2	16 ก.ค. 2568	6 เม.ย. 2570	630	2.18	2.35	0.17	ติดสารอุปโภค	
116	2022	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2022 สายอ.เพ็ญ - อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี (ปี 2568)	อุดรธานี	23+485-26+300 29+200-29+900 34+000-53+700 55+455-56+000	23.760	691,985,000	บริษัท กิจรุ่งเรือง ก่อสร้าง จำกัด	สท.2	2 ก.ค. 2568	21 พ.ค. 2570	690	0.27	0.32	0.05		
117	3395	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3395 สาย อ.วัฒนานคร - โศภิต ตอน บ.หนองหม่น - บ.ช่องกุ่ม (ปี 2568)	สระแก้ว	69+700-86+000	16.300	892,576,889	บริษัท เอส.พี.พี. ซิวัดกรุ๊ป จำกัด	สท.1	15 ส.ค. 2568	29 ก.ค. 2571	1080	0.08	0.01	-0.07		

ลำดับ	หมายเลข ทางหลวง	ชื่อสายทาง	จังหวัด	เริ่มต้น - สิ้นสุด กม.- กม.	ระยะทาง (กม.) / (แห่ง)	ค่างานตามสัญญา (บาท)	ก่อสร้างโดย	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วันเริ่ม สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำงาน (วัน)	ผลการดำเนินงาน			สถานะโครงการ/ ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ / แนวทางแก้ไข
												สะสม แผน	สะสม ผล	-ช้า +เร็ว		
118	2046	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2046 สาย อ.โพททอง - อ.กุฉินารายณ์ ตอน อ.โพททอง - บรรจบ ทล.12 (กุดินารายณ์) (ปี 2568)	ร้อยเอ็ด, กาฬสินธุ์	36+500-39+500 41+300-42+375 43+300-52+150	12.925	641,365,000	บริษัท บูริรัมย์พัฒนาสิทธิ์ จำกัด	ศท.2	1 ก.ค. 2568	21 พ.ค. 2570	690	0.26	0.28	0.02	คิดสาธารณูปโภค	
119	212	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 212 สาย อ.บึงโขงหลง - อ.บ้านแพง ตอน บ้านท่าดอกแก้ว - คมบัง (ปี 2568)	บึงกาฬ	197+446-209+032	11.586	638,510,000	บริษัท ซอซด์ ซัพพลาย จำกัด	ศท.2	27 มิ.ย. 2568	12 ม.ค. 2571	930	1.16	0.11	-1.05	คิดสาธารณูปโภคและติดตั้งไม้หวงห้าม	
120	3079	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3079 สาย อ.ศรีมหาโพธิ์ - พญาชัย (ปี 2568)	ปราจีนบุรี	33+310-44+640	11.330	647,077,400	บริษัท เค.อาร์.ซี.เอ็นจี เน็ทวิง จำกัด	ศท.2	16 ส.ค. 2568	3 ธ.ค. 2570	840	0.03	0.01	-0.02		
121	220	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 220 สาย อ.บุษนันธ์ - บรรจบ ทล.24 (แยกกันแค) (ปี 2568)	ศรีสะเกษ	51+800-56+294	4.494	150,000,000	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุนักี พืชผลพาณิชย์	ศท.2	16 ส.ค. 2568	7 ม.ค. 2570	510	0.13	0.13	0.00	คิดสาธารณูปโภค	
122	204	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 204 สายทางเลี่ยงเมืองนครราชสีมา (ปี 2568)	นครราชสีมา	3+546-18+839	15.293	883,140,000	บริษัท โชคชัยการโยธา จำกัด	ศท.2	16 ก.ค. 2568	29 มิ.ย. 2571	1080	0.19	0.04	-0.15	คิดสาธารณูปโภค	
123	2134	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2134 สาย อ.ตระการพืชผล - ด.ดอนใหญ่ ตอน 1 (ปี 2568)	อุบลราชธานี	45+695-56+300	10.605	649,549,000	บริษัท ส.ชมราฐอินดีส์ตรี จำกัด	ศท.2	23 ส.ค. 2568	10 พ.ย. 2570	810	0.00	0.00	0.00		
124	2134	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2134 สาย อ.ตระการพืชผล - ด.ดอนใหญ่ ตอน 2 (ปี 2568)	อุบลราชธานี	56+300-67+500	11.200	649,290,000	บริษัท ส.ชมราฐอินดีส์ตรี จำกัด	ศท.2	23 ส.ค. 2568	9 ม.ค. 2571	870	0.00	0.00	0.00		
125	2116	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2116 สาย อ.วังคำ - อ.โพททอง (ปี 2568)	ร้อยเอ็ด	47+338-51+600	4.262	150,000,000	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สวรรค์ประทานพรขนส่ง	ศท.2	1 ก.ค. 2568	23 ต.ค. 2569	480	2.15	0.16	-1.99		
126	216 คัด 2423	ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 216 คัด ทางหลวงหมายเลข 2423 (แยกเข้าสนามบินอุบลราชธานี) (ปี 2568)	อุบลราชธานี	9+824-0+000	1 แห่ง	641,238,000	บริษัท วิมิซซ์ก่อสร้าง (1979) จำกัด	ศส.	10 ก.ค. 2568	23 มิ.ย. 71	1080	0.72	0.21	-0.51		
127	23 คัด 232	ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 23 คัดทางหลวงหมายเลข 232 (แยกโนนเมือง) (ปี 2568)	ร้อยเอ็ด	106+924-0+000	1 แห่ง	700,000,000		ศส.							อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบเอกสารและพิจารณาราคา	
128	214	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 214 สาย กาฬสินธุ์ - ช้องจ่อม ตอน อ.จตุรพักตรพิมาน - อ.เกษตรวิสัย (ปี 2568)	ร้อยเอ็ด	79+200-88+200	9.000	444,200,000	บริษัท สหสถาพรขนส่ง จำกัด	ศท.2	31 ก.ค. 2568	21 พ.ค. 2570	660	0.22	0.22	0.00		
129	11	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 11 สาย อ.เด่นชัย - ลำปาง ตอน แยกแม่แคม - บ.มาย ตอน 1 (ปี 2568)	แพร่, ลำปาง	413+800-420+066	6.266	650,000,000		ศท.1							ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา	
130	11	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 11 สาย อ.เด่นชัย - ลำปาง ตอน แยกแม่แคม - บ.มาย ตอน 2 (ปี 2568)	แพร่, ลำปาง	420+066-426+908	6.842	650,000,000		ศท.1							ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา	
131	-	ก่อสร้างทางแนวใหม่ สาย บ.เมืองใหม่ - สนามแยกเข้าสนามบิน (ปี 2568)	ภูเก็ต	18+850-20+800	1.950	1,300,000,000		ศท.1							อยู่ระหว่างขออนุมัติจ้าง	
132	4225	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4225 สาย สวนป่าส้ม - คลองชี ตอน บ.ไทรงาม - คลองชี (ปี 2568)	ตรัง	24+237.544 - 46+277.544	22.040	649,484,373	บริษัท เชียงใหม่สหสิทิวโยธาการ จำกัด	ศท.1	27 มิ.ย. 2568	16 ก.ค. 2570	750	0.05	0.05	0.00	ติดตั้งไม้หวงห้าม	
133	2445	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2445 สาย บูรีรัมย์ - นิคมบ้านกรวด ตอน บูรีรัมย์ - แสงโพน (ปี 2568)	บุรีรัมย์	10+750-17+400 19+385-24+000	11.265	645,545,000	บริษัท เค.เอ.พี.เพาเวอร์ อินเทอร์เน็ตเซ็นทรัล จำกัด	ศท.2	26 มิ.ย. 2568	13 ก.ย. 2570	810	1.84	2.80	0.96	คิดสาธารณูปโภค	
134	2083	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2083 สาย อ.อุทุมพรพิสัย - อ.สำเภาใหญ่ ตอน บ.บัวหุ้ง - อ.ราษีไศล รวมสะพานข้ามแม่น้ำมูล (ปี 2568)	ศรีสะเกษ	10+505-20+089	9.584	859,467,660	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีประโคนชัยก่อสร้าง	ศท.2	28 มิ.ย. 2568	11 มิ.ย. 2571	1080	0.57	0.13	-0.44		
135	3093	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3093 สาย ปากท่อ - ท่าไม้สมุทรสงคราม ตอน อ.ปากท่อ - บ.ปากวน (ปี 2568)	ราชบุรี, สมุทรสงคราม	3+200-13+500	10.300	649,890,200	บริษัท ทิพากร จำกัด	ศท.1	19 ส.ค. 2568	7 ต.ค. 2570	780	0.04	0.04	0.00	คิดสาธารณูปโภค	
136	205	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 205 สาย อ.บ้านหนึ่งจันทรงค์ - อ.จัตุรัส ตอน บ.ลำปิง - หมอนบัวโลก (ปี 2568)	ชัยภูมิ	149+630-165+000 167+860-170+578	18.088	895,265,000	บริษัท ถนอมวงศ์บริการ จำกัด	ศท.2	19 ก.ค. 2568	2 ก.ค. 2571	1080	0.03	0.03	0.00		
		136	โครงการ		1,563.252	92,810,785,531										

ลำดับ	หมายเลข ทางหลวง	ชื่อสายทาง	จังหวัด	เริ่มต้น - สิ้นสุด กม.- กม.	ระยะทาง (กม.) / (แห่ง)	ค่างานตามสัญญา (บาท)	ก่อสร้างโดย	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วันเริ่ม สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำงาน (วัน)	ผลการดำเนินงาน			สถานะโครงการ/ ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ / แนวทางการแก้ไข
												สะสม แผน	สะสม ผล	-ช้า +เร็ว		
<b>กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ</b>																
1	35	ทางแยกต่างระดับบ้านแพ้ว (ปี 2564)	สมุทรสาคร	37+600-37+623 0+000-0+656.25	1.000	595,000,000	บริษัท คริสเตียนีและเนล เส็น(ไทย) จำกัด(มหาชน)	ศส.	19 ต.ค. 2564	2 ต.ค. 2567 24 พ.ย. 2567	1080 1194				งานแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างส่ง มอบงาน	
2	290 / 304	ทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 290 กับทางหลวงหมายเลข 304 (ปี 2564)	นครราชสีมา	16+500-19+500 117+000-120+000	1.000	1,578,014,300	กิจการร่วมค้า พี ซี	ศส.	21 ก.ย. 2564	4 ก.ย. 2567	1080				งานแล้วเสร็จ ส่งมอบงาน 27 ก.พ. 68	
3	1	สะพานลอยกั้นรบนทางหลวงหมายเลข 1 บริเวณ บ.ชะเมิบ (ขาเข้า) (ปี 2564)	พระนครศรีอยุธยา	69+700-72+300	1.000	145,888,000	กิจการร่วมค้า UEC-WGE	ศส.	27 ต.ค. 2564	16 ต.ค. 2566 15 ก.ค. 2567	720 1054				งานแล้วเสร็จ ส่งมอบงาน 23 มิ.ย. 68	
4	1	สะพานลอยกั้นรบนทางหลวงหมายเลข 1 บริเวณ บ.ชะเมิบ (ขาออก) (ปี 2564)	พระนครศรีอยุธยา	72+353.650- 73+129.245	1.000	145,280,000	กิจการร่วมค้า UEC-WGE	ศส.	27 ต.ค. 2564	16 ต.ค. 2566 15 ก.ค. 2567	720 1054				งานแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างส่ง มอบงาน	
5	4/406	ทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 4 กับ ทางหลวงหมายเลข 406 (แยกภูเขา) (ปี 2564)	สงขลา	1228+900-1228+900	1.000	949,770,000	กิจการร่วมค้า พีซี- เอสเอ็ม	ศส.	24 ก.ย. 2564	7 ก.ย. 2567 6 ต.ค. 2567 6 ก.ค. 2568	1080 1360 1382	100.00 73.19	-26.81	คิดจัดสรรอุปโภค, สิ่งก่อสร้างรุกล้ำเขตทาง	แจ้งรัฐวิสาหกิจสากลที่ ติดขัดงานก่อสร้าง ได้รับงค หรือลดค่าปรับในอัตราร้อยละ 0 (8 ก.ย.67 - 14 มิ.ย.68)	
6	4	ปรับปรุงทางแยกท่าขาง (ปี 2564)	เพชรบุรี	168+920-169+314.931	1.000	99,980,000	บริษัท เพชรพลัง จำกัด	ศส.	19 ต.ค. 2564	8 ต.ค. 2566 29 ต.ค. 2567	720 1168				งานแล้วเสร็จ ส่งมอบงาน 5 ต.ค. 68	
7	M6/นม.1120	ทางแยกต่างระดับเชื่อมทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายบางปะ อิน-นครราชสีมา กับ ทางหลวงชนบทหมายเลข นม.1120 (ถนนสุรนารี2) (ปี 2564)	พระนครศรีอยุธยา	195+250-195+950 3+000-4+000 0+000-0+550	1.000	383,700,000	ห้างหุ้นส่วนจำกัด อึ้งแซง	ศส.	16 ก.ย. 2564	3 ม.ค. 2567 6 มี.ค. 2567 11 เม.ย. 2567	840 903 939				งานแล้วเสร็จ ส่งมอบงาน 30 ต.ค. 67	
8	2 ตัด ถ. ข้างเคอิดตัด. สิริราชธานี	ก่อสร้างทางลอดจุดตัดทางหลวงหมายเลข 2 ตัดถนนข้างเคอิด ตัดถนนสิริราชธานี (แยกประโดก) (ปี2566)	นครราชสีมา	149+432.415 - 151+182.415		849,000,000	บริษัท อึ้งทง จำกัด	ศส.	27 ก.ค. 2566	10 ก.ค. 2569	1080	66.03	70.60	4.57		
9	117 ตัด 122 ตัด 225	ก่อสร้างปรับปรุงทางแยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข 117 ตัดทางหลวงหมายเลข 122 ตัดทางหลวงหมายเลข 225 (ทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์) ตอน 1 (ปี2566)	นครสวรรค์	0+000.000 - 8+000.000	8.000	1,174,350,000	บริษัท บี ซี ดี ซี จำกัด	ศส.	22 ต.ค. 2566	5 ต.ค. 2569	1080	36.63	65.15	28.52		
10	117 ตัด 122 ตัด 225	ก่อสร้างปรับปรุงทางแยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข 117 ตัดทางหลวงหมายเลข 122 ตัดทางหลวงหมายเลข 225 (ทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์) ตอน 2 (ปี2566)	นครสวรรค์	8+000.000 - 15+267.077	7.267	1,171,945,000	บริษัท ทองมากคอนกรีต เดอริ จำกัด	ศส.	8 ต.ค. 2566	22 ก.ค. 2569	1080	46.57	65.60	19.03		
11	2ตัด224	ก่อสร้างทางลอดจุดตัดทางหลวงหมายเลข 2 ตัดทางหลวง หมายเลข 224 (แยกนครราชสีมา) (ปี2566)	นครราชสีมา	148+000		373,251,000	บริษัท รัชดินทร์ จำกัด	ศส.	30 ต.ค. 2566	15 เม.ย. 2569	960	56.12	69.66	13.54		
12	24 ตัด 224	ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 24 ตัดทางหลวงหมายเลข 224 (แยกโชคชัย) (ปี2566)	นครราชสีมา	51+350 - 54+575 31+400 - 32+800	4.625	736,981,600	ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคชัยการโยธา	ศส.	13 ก.ย. 2566	27 ต.ค. 2569	1080	43.32	44.13	0.81	ท่อประปาหักวางงานระบบ ระบายน้ำ	
13	37 ตัด พบ. 1001	ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 37 ตัดทางหลวงชนบท พบ.1001 (แยกหัวตะเภา) (ปี2566)	เพชรบุรี	9+700- 11+200		227,240,000	ห้างหุ้นส่วนจำกัด นวรรณ	ศส.	13 มิ.ย. 2566	23 ก.ค. 2568	772				งานแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างส่ง มอบงาน	
14	2083	ก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำชี บนทางหลวงหมายเลข2083 (ปี2566)	ยโสธร	43+750-43+861.25		153,888,000	บริษัท เอกชัยอุบล (2523) จำกัด	ศส.	28 เม.ย. 2566	11 ม.ค. 2569	990	86.63	86.64	0.01		
15	121 ตัด 1317	ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 121 ตัดทางหลวงหมายเลข 1317 (แยกสันกลาง) (ปี2566)	เชียงใหม่	12+200-13+900	3.536	995,210,789	บริษัท เชียงใหม่ คอน สตรัคชั่น จำกัด	ศส.	11 พ.ค. 2566	24 เม.ย. 2569 9 พ.ค. 2570	1080 1460	52.53	67.98	15.45	คิดจัดสรรอุปโภค, ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน	
16	37 ตัด พบ. 1010	ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 37 ตัดทางหลวงชนบท พบ.1010 (แยกข้างแทกระจาด) (ปี2566)	เพชรบุรี	16+838	1.600	278,953,500	กิจการร่วมค้า สิริวิทย์	ศส.	26 ต.ค. 2566	13 ก.ย. 2568	750	97.02	97.89	0.87	ติดสาธารณูปโภค	ประชุมหาแนวทางการแก้ไข

ลำดับ	หมายเลข ทางหลวง	ชื่อสายทาง	จังหวัด	เริ่มต้น - สิ้นสุด กม.- กม.	ระยะทาง (กม.) / (แห่ง)	ค่างานตามสัญญา (บาท)	ก่อสร้างโดย	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วันเริ่ม สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำงาน (วัน)	ผลการดำเนินงาน			สถานะโครงการ/ ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ / แนวทางแก้ไข
												สะสม แผน	สะสม ผล	-ช้า +เร็ว		
17	309	ปรับปรุงซ่อมแซมสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาน ทางหลวงหมายเลข 309 (สะพานปรีดี-ธีรวงศ์) (ปี2566)	พระนครศรีอยุธยา	20+550		110,899,000	บริษัท ไอเอ็มเอ็มเอส จำกัด	สต.	22 ส.ค. 2566	10 ส.ค. 2568 24 ส.ค. 2568 17 ส.ค. 2568	720 734 849	69.88 60.79 -9.09	อยู่ระหว่างแก้ไขแบบ	ขออนุมัติแบบ		
18	3	ก่อสร้างปรับปรุงจุดตัดทางแยกบนทางหลวงหมายเลข 3 แยกบางพระ - คลองสุทธีบ (ปี2566)	ชลบุรี	110+975.000 - 115+150.000	4.175	529,580,000	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไททิพัฒนา	สต.	21 ก.ค. 2566	4 ก.ค. 2569	1080	57.51 58.10 0.59	ท่อประปาเกิดขวางจนระบบ ระบายน้ำ	ประสานงานการประปา ชลบุรีทางแก้ไข		
19	224 ตัด 290	ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 224 ตัดทางหลวงหมายเลข 290 (ปี2566)	นครราชสีมา	13+500 (ทล.224)	2.621	558,723,200	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สีแดง โยธการ	สต.	31 ส.ค. 2566	14 ส.ค. 2569	1080	49.95 80.31 30.97				
20	11	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 11 สาย แยกอินทร์บุรี - บ.หนองบัวทอง (สะพานข้ามคลองอนุศาสนันท์) (ปี2567)	นครสวรรค์	14+900	2.000	618,762,000	กิจการร่วมค้า เอสแอนดี เอส	สต.	13 ก.ย. 2567	28 ส.ค. 2570	1080	12.99 17.23 4.24	พื้นที่ก่อสร้างบางส่วนอยู่ใน เขตกรมชลประทาน	ทำหนังสือถึงหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องเพื่อทำการรื้อย้าย		
21	42 ตัด 410	ก่อสร้างจุดตัดทางหลวงหมายเลข 42 ตัดทางหลวงหมายเลข 410 (แยกตะลุงโอบะ) (ปี2567)	ปัตตานี	2+500	1.953	899,600,000	บริษัท วิวัฒน์ก่อสร้าง จำกัด	สต.	16 ต.ค. 2567	30 ก.ย. 2570	1080	15.80 27.54 11.74	คิดสาธารณูปโภค	ทำหนังสือถึงหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องเพื่อทำการรื้อย้าย		
22	4 ตัด 3337 ตัด 3339	ก่อสร้างจุดตัดทางหลวงหมายเลข 4 ตัดทางหลวงหมายเลข 3337 ตัดทางหลวงหมายเลข 3339 (แยกห้วยหินสีห์) (ปี2567)	ราชบุรี	112+000	3.373	969,550,000	บริษัท ทำราบก่อสร้าง จำกัด	สต.	1 ต.ค. 2567	15 ก.ย. 270	1080	13.78 13.14 -0.64	คิดสาธารณูปโภค, คิดกรมสิทธิที่ดิน	ประชุมเร่งรัดหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องแก้ไขปัญหา		
23	402 ตัด 4027	ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 402 กับ ทางหลวงหมายเลข 4027 (แยกท่าเรือ) (ปี2567)	ภูเก็ต	34+680		2,380,000,000		สต.						อยู่ระหว่างเสนอพิจารณา ยกเลิกโครงการ ฯ		
24	367 ตัด 324	ก่อสร้างจุดตัดทางหลวงหมายเลข 367 ตัดทางหลวงหมายเลข 324 (แยกวังสารภี) (ปี2567)	กาญจนบุรี	4+932	4.500	648,503,700	บริษัท เค.เอ.พี.เทคเจอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	สต.	8 ต.ค. 2567	26 มี.ค. 2570	900	17.78 33.42 15.64				
25	367 ตัด 323 ตัด 3199	ก่อสร้างจุดตัดทางหลวงหมายเลข 367 ตัดทางหลวงหมายเลข 323 ตัดทางหลวงหมายเลข 3199 (แยกแก่งเข็ญ) (ปี2567)	กาญจนบุรี	13+154	1.915	899,700,000	บริษัท คริสเตียนีและนิล เสน (ไทย) จำกัด (มหาชน)	สต.	21 ก.ย. 2567	5 ก.ย. 2570	1080	15.02 25.00 9.98				
26	2 ตัด ถนนเข้า เมืองสีคิ้ว	ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 2 กับถนน เข้าเมืองสีคิ้ว (ปี2567)	นครราชสีมา	104+430	3.415	648,293,400	บริษัท เอส เทค ซิวัด แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	สต.	4 ก.ย. 2567	19 ส.ค. 2570	1080	18.63 19.09 0.46	คิดสาธารณูปโภค	แจ้งหน่วยงานรื้อย้าย		
27	32 ตัด 3212	ก่อสร้างจุดตัดทางหลวงหมายเลข 32 ตัดทางหลวงหมายเลข 3212 (แยกหางน้ำสาคร) (ปี2567)	ชัยนาท	138+820 (ทล.32)	2.250	686,900,000	กิจการร่วมค้า ทีซี	สต.	1 ต.ค. 2567	15 ก.ย. 2570	1080	12.90 11.21 -1.69	คิดสาธารณูปโภค			
28	311	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 311 สาย แยกศาลหลักเมือง - แยกไทรสรวาสีห์ (ปี 2568)	สิงห์บุรี	31+678-33+109	1 แห่ง	1,059,000,000	บริษัท อติคกิจ จำกัด	สต.	2 ส.ค. 2568	16 ก.ค. 2571	1080	0.00 0.00 0.00				
29	1 ตัด 21	ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 1 ตัดทางหลวงหมายเลข 21 (แยกทุแค) (ปี 2568)	สระบุรี	123+150	1 แห่ง	620,000,000		สต.						อยู่ระหว่างคณะกรรมการ พิจารณาราคา		
30	2	ก่อสร้างสะพานกัลปวันทางหลวงหมายเลข 2 บริเวณ บ.หลุมลา (ขาเข้าและขาออก) (ปี 2568)	สระบุรี	8+500	1 แห่ง	400,000,000		สต.						อยู่ระหว่างคณะกรรมการ พิจารณาราคา		
31	34 ตัด สป.2001	ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 34 ตัดทางหลวงชนบทหมายเลข สป.2001 (แยกวัดศรีวิรีน้อย) (ปี 2568)	สมุทรปราการ	18+000	1 แห่ง	649,791,700	บริษัท แพรววิสากรรม จำกัด	สต.	30 ส.ค. 2568	13 ส.ค. 2571	1080	0.00 0.00 0.00				
32	3 ตัด 361	ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 3 ตัดทางหลวงหมายเลข 361 (แยกห้วยกะปิ) (ปี 2568)	ชลบุรี	97+800	1 แห่ง	860,000,000		สต.						อยู่ระหว่างคณะกรรมการ พิจารณาราคา		
33	3 ตัด 3134	ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 3 ตัดทางหลวงหมายเลข 3134 (แยกอ่างศิลา) (ปี 2568)	ชลบุรี	100+500	1 แห่ง	900,000,000		สต.						อยู่ระหว่างคณะกรรมการ พิจารณาราคา		
34	2	ก่อสร้างสะพานกัลปวันทางหลวงหมายเลข 2 บริเวณ ค.ปากเปรี้ยว (ขาออก) (ปี 2568)	สระบุรี	3+000	1 แห่ง	250,000,000		สต.						อยู่ระหว่างขออนุมัติจ้าง		
35	42 ตัด 43	ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 42 ตัดทาง หลวงหมายเลข 43 (แยกดอนยาง) (ปี 2568)	ปัตตานี	89+600	1 แห่ง	649,200,000	บริษัท วิวัฒน์ก่อสร้าง จำกัด	สต.	25 ต.ค. 2568	8 ก.ค. 2571	1080	0.27 0.29 0.02				
36	37 ตัด ปช.2030	ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 37 ตัดทาง หลวงชนบทหมายเลข ปช.2030 (แยกหนองไผ่) (ปี 2568)	ประจวบคีรีขันธ์	39+173	1 แห่ง	300,000,000		สต.						อยู่ระหว่างคณะกรรมการ พิจารณาราคา		

ลำดับ	หมายเลข ทางหลวง	ชื่อสายทาง	จังหวัด	เริ่มต้น - สิ้นสุด กม.- กม.	ระยะทาง (กม.) / (แห่ง)	ค่างานตามสัญญา (บาท)	ก่อสร้างโดย	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วันเริ่ม สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำงาน (วัน)	ผลการดำเนินงาน			สถานะโครงการ/ ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ / แนวทางแก้ไข	
												สะสม แผน	สะสม ผล	-ช้า +เร็ว			
37	41 ตัด 4048	ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 41 ตัดทางหลวงหมายเลข 4048 (แยกวังปับ) (ปี 2568)	พัทลุง	376+000	1 แห่ง	300,000,000		สส.							0.00	อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาราคา	
38	2 ตัด 230	ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 2 ตัดทางหลวงหมายเลข 230 (แยกเมืองเก่า) (ปี 2568)	ขอนแก่น	331+700	1 แห่ง	650,000,000	บริษัท เอส เทค ซิวิล แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	สส.	30 ต.ค. 2568	13 ต.ค. 2571	1080	0.00	0.00	0.00			
39	231 ตัด 2050	ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 231 ตัดทางหลวงหมายเลข 2050 (แยกโนนหม่งทอง) (ปี 2568)	อุบลราชธานี	41+390-4+737	1 แห่ง	649,795,800	บริษัท ซอยล์ ซัพพลาย จำกัด	สส.	30 ต.ค. 2568	13 ต.ค. 2571	1080	0.05	0.05	0.01			
40	121/11	ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 121 ตัดทางหลวงหมายเลข 11 (แยกชุมชนปอไรไฮเวย์) (ปี 2568)	เชียงใหม่	10+000	1 แห่ง	700,000,000		สส.								อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาราคา	
41	121/106	ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 121 ตัดทางหลวงหมายเลข 106 (แยกกองทราย) (ปี 2568)	เชียงใหม่	8+000-12+000	1 แห่ง	445,000,000		สส.								อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาราคา	
42	121/108	ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 121 ตัดทางหลวงหมายเลข 108 (แยกสะเมิง) (ปี 2568)	เชียงใหม่	0+000-2+000	1 แห่ง	920,000,000		สส.								อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาราคา	
43	121ตัด1006	ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 121 ตัดทางหลวงหมายเลข 1006 (แยกสันป่าฝัสนา) (ปี 2568)	เชียงใหม่	13+900-16+345	1 แห่ง	643,180,999	บริษัท เชียงใหม่ คอนสตรัคชั่น จำกัด	สส.	1 ต.ค. 2568	15 ต.ค. 2571	1080	0.12	0.14	0.02		คิดสาธารณูปโภค	
44	121 ตัด 1317	ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 121 ตัดทางหลวงหมายเลข 1317 (แยกสันกลาง) ระยะที่ 2 (ปี 2568)	เชียงใหม่	12+200-13+900	1 แห่ง	430,000,000		สส.								อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบเอกสารและพิจารณาราคา	
45	1	ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 1 ตัดทางหลวงชนบทหมายเลข ชร.1418 (ทางเข้าสนามบินเชียงราย) (ปี 2568)	เชียงราย	938+878	1 แห่ง	650,000,000		สส.								อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา	
46	1	ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 1 ตัดทางข้ามมหาวิทยาลัยพะเยา (ปี 2568)	พะเยา	822+500	1 แห่ง	550,000,000		สท.1								อยู่ระหว่างขออนุมัติจ้าง	
47	226 ตัด 231	ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 226 ตัดทางหลวงหมายเลข 231 (แยกลำน้ำแซบ) (ปี 2568)	อุบลราชธานี	331+100	1 แห่ง	1,050,000,000		สส.								อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาราคา	
48	4 ตัด 326	ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 4 ช่วง แยกประจวบคีรีขันธ์ - แยกเกาะหลัก (ปี 2568)	ประจวบคีรีขันธ์	309+107-312+000	1 แห่ง	886,000,000	บริษัท กรุงธนธนนิษฐ์ จำกัด	สส.	2 ต.ค. 2568	16 ต.ค. 2571	1080	0.06	0.04	-0.02			
49	4 ตัด 3201 ตัด 3180 ตัด 3181	ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 4 ตัดทางหลวงหมายเลข 3201 ตัดทางหลวงหมายเลข 3180 ตัดทางหลวงหมายเลข 3181 (แยกปะทิวและแยกท่าชะ) (ปี 2568)	ชุมพร	460+900-463+640	2,740	1,600,000,000		สส.								อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบเอกสารและพิจารณาราคา	
50	2	ก่อสร้างสะพานกลับรถบนทางหลวงหมายเลข 2 บริเวณ อ.มิตร์ภภาพ (ขาออก) (ปี 2568)	สระบุรี	31+300	1 แห่ง	250,000,000		สส.								อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบเอกสารและพิจารณาราคา	
50			โครงการ			60.970	34,220,931,988										
<b>กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2)</b>																	
1	415	พังงา - อ.บ้านคาขุน ดอน บ.บางคราม - บ.ปากน้ำ ดอน 1 (ปี 2563)	สุราษฎร์ธานี	21+381-29+540		8.159	325,993,000	บริษัท ซีริโพนูลย์พัฒนาการ จำกัด	สท.1	17 ก.ย. 2563	10 มี.ค. 2565 8 เม.ย. 2565	540 569	100.00	49.52	-50.48	บอกเลิกสัญญา เนื่องจากผู้รับจ้างไม่เร่งรัดการก่อสร้างทำให้งานล่าช้ากว่าที่กำหนดไว้โดยไม่มีเหตุอันสมควร	

ลำดับ	หมายเลข ทางหลวง	ชื่อสายทาง	จังหวัด	เริ่มต้น - สิ้นสุด กม.- กม.	ระยะทาง (กม.) / (แห่ง)	ค่างานตามสัญญา (บาท)	ก่อสร้างโดย	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วันเริ่ม สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำงาน (วัน)	ผลการดำเนินงาน			สถานะโครงการ/ ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ / แนวทางแก้ไข
												สะสม แผน	สะสม ผล	-ช้า +เร็ว		
2	415	พังงา - อ.บ้านคาขุน ดอน บ.บางคราม - บ.ปากน้ำ ดอน 2 (ปี 2563)	สุราษฎร์ธานี	29+540-39+400	9.860	325,992,000	บริษัท ศรีโพธิ์ พัฒนาการ จำกัด	ศท.1	17 ก.ย. 2563	9 เม.ย. 2565 8 พ.ค. 2565	570 599	100.00	38.59	-61.41	บอกเลิกสัญญา เนื่องจากผู้รับจ้างไม่เร่งรัด การก่อสร้างทำให้งานล่าช้า กว่าที่กำหนดไว้โดยไม่มีเหตุ อันสมควร	
3	415	พังงา - อ.บ้านคาขุน ดอน บ.บางคราม - บ.ปากน้ำ ดอน 4 (ปี 2563)	สุราษฎร์ธานี	47+300-48+161	0.861	363,600,000	บริษัท เอส ซี จี 1995 จำกัด	ศท.1	18 ก.ย. 2563	6 ธ.ค. 2565 12 ม.ค. 2566	810 847				งานแล้วเสร็จ 15 ต.ค. 67	ปรับร้อยละ 0 (13 ม.ค. 66 - 17 ก.ย. 67) งลดค่าปรับ 18 ก.ย. 67 - 15 ต.ค. 67)
4	103	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 103 สาย อ.ร้องกวาง - อ.จาว ดอน บ.วังดิน - บ.แม่ติบหลวง ดอน 1 (ปี 2567)	แพร่	30+000-36+500	6.500	450,000,000	บริษัท สหสถาพรชนสง จำกัด	ศท.1	28 ก.ย. 2567	13 ต.ค. 2570	1050	14.84	9.78	-5.06	ติดสาธารณูปโภค, ติดต้นไม้หวงห้าม	
5	103	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 103 สาย อ.ร้องกวาง - อ.จาว ดอน บ.วังดิน - บ.แม่ติบหลวง ดอน 2 (ปี 2567)	แพร่	36+500-43+000	6.500	450,000,000	บริษัท สุวรรณกิจกำแพง ก่อสร้าง จำกัด	ศท.1	1 ต.ค. 2567	15 ก.ย. 2570	1080	13.40	1.46	-11.94		
6	103	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 103 สาย อ.ร้องกวาง - อ.จาว ดอน บ.วังดิน - บ.แม่ติบหลวง ดอน 3 (ปี 2567)	ลำปาง	43+000-46+550 46+100-49+770	6.320	450,000,000	ห้างหุ้นส่วนจำกัด อึ้งเชษฐ สง	ศท.1	1 ต.ค. 2567	15 ก.ย. 2570	1080	14.53	11.26	-3.27	ติดสาธารณูปโภค, ติดต้นไม้หวงห้าม และพื้นที่ ทับซ้อนการรถไฟฯ	
7	33	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 33 สาย อ.ปากฝืด - อ.ประจันตคาม (ปี 2567)	ปราจีนบุรี	148+400-154+500 161+800-167+800	12.100	649,468,970	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีประโคนชัยก่อสร้าง	ศท.2	3 ต.ค. 2567	23 ก.ค. 2569	720	35.35	30.06	-5.29		
8	229	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 229 สาย อ.บ้านไร่ - อ.มัญจาคีรี (ปี 2568)	ขอนแก่น	12+500-17+400 19+595-23+000	8.305	649,940,377		ศท.2							ติด EIA	
9	225	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 225 สาย นครสวรรค์ - ชัยภูมิ ดอน บ.เขาทอง - บ.ท่าโป่ง ดอน 1 (ปี 2568)	ชัยภูมิ	185+500-196+500	11.000	649,200,000	บริษัท ทิพากร จำกัด	ศท.2	25 มี.ย. 2568	13 ต.ค. 2570	780	1.30	0.09	-1.21	พื้นที่โครงการฯ เป็นพื้นที่ป่า ไม้	
10	225	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 225 สาย นครสวรรค์ - ชัยภูมิ ดอน บ.เขาทอง - บ.ท่าโป่ง ดอน 2 (ปี 2568)	ชัยภูมิ	196+500-207+000	10.500	649,100,000	กิจการร่วมค้า KRR	ศท.2	30 ต.ค. 2568	18 ก.ย. 2570	750	0.00	0.00	0.00		
11	21	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 21 สาย อ.ห่มเกล้า - เสด ดอน ต.ร้องจิก- ต.สามดม ดอน 1 (ปี 2568)	เลย	354+500-361+500	7.000	660,483,236	บริษัท ทองมาคอนกรีต เดอริ จำกัด	ศท.1	16 ต.ค. 2568	3 ธ.ค. 2570	840	0.19	0.01	-0.18	ติดสาธารณูปโภค, ติดต้นไม้หวงห้าม	
12	21	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 21 สาย อ.ห่มเกล้า - เสด ดอน ต.ร้องจิก- ต.สามดม ดอน 2 (ปี 2568)	เลย	361+500-367+750	6.250	670,000,000		ศท.1							ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา	
13	21	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 21 สาย อ.ห่มเกล้า - เสด ดอน ต.ร้องจิก- ต.สามดม ดอน 3 (ปี 2568)	เลย	367+750-376+625	8.875	660,000,000		ศท.1							ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา	
13			โครงการ		102.230	6,953,777,583										
<b>กิจกรรมแก้ไขปัญหาราจรในหน้าที่ กทม. ปริมาณ และเมืองหลัก</b>																
1	3901	ทางคู่ขนานวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ด้านซ้ายทาง ดอน 2 (ปี 2562)	พระนครศรีอยุธยา	73+800-86+559.873	12.759	1,265,406,463	บริษัท เอส เทค ซิวิล แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	ศท.1	23 ต.ค. 2562	6 ต.ค. 2565 10 ก.ค. 2566 28 ต.ค. 2566	1080 1418 1467				งานแล้วเสร็จ 9 ต.ค. 67	ปรับร้อยละ 0 (29 ต.ค. 66 - 22 ต.ค. 68)
2	3902	ทางคู่ขนานวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ด้านขวาทาง ดอน 2 (ปี 2562)	พระนครศรีอยุธยา	73+800-86+559.87	12.759	1,090,220,000	บริษัท ธนสินพัฒนา (1999) จำกัด	ศท.1	27 มี.ย. 2562	10 มี.ย. 2565 28 ก.ค. 2565	1080 1128				งานแล้วเสร็จ เม.ย. 68	ปรับร้อยละ 0 (29 ก.ค. 65 - 22 ก.ย. 67) งลดค่าปรับ (23 ก.ย. 67 - 20 ต.ค. 67)

ลำดับ	หมายเลขทางหลวง	ชื่อสายทาง	จังหวัด	เริ่มต้น - สิ้นสุด กม.- กม.	ระยะทาง (กม.) / (แห่ง)	ค่างานตามสัญญา (บาท)	ก่อสร้างโดย	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วันเริ่ม สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำงาน (วัน)	ผลการดำเนินงาน			สถานะโครงการ/ ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ / แนวทางการแก้ไข
												สะสม แผน	สะสม ผล	-ช้า +เร็ว		
3	304, 306	อ.ปากเกร็ด - ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ (ปี 2562)	นนทบุรี, กรุงเทพฯ	2+123.204 - 12+532.470 (ทล.306)	10.409	1,293,366,000	บริษัท ซีวิลเอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน)	สท.1	1 ต.ค. 2562	16 ก.ค. 2565 2 ธ.ค. 2565 20 ม.ค. 2566	1020 1159 1208	73.07 56.22 -16.85	คิดสาธารณูปโภคและแก้ไข รูปแบบระบบระบายน้ำ	ปรับร้อยละ 0 (21 ม.ค. 66-8 มี.ค. 68) งด/ลดค่าปรับ (8 ม.ค. 68 - 25 พ.ย. 68)		
4	31	พัฒนาภูมิทัศน์ถนนวิภาวดีรังสิต ตอน 1 (ปี 2562)	กรุงเทพมหานคร	5+500-10+700	1.000	748,944,557	บริษัท สหการวิศวกรรม จำกัด	สท.1	10 ก.ค. 2562	25 ธ.ค. 2564 10 เม.ย. 2565	990 1006		งานแล้วเสร็จ 30 พ.ย. 67			
5	31	พัฒนาภูมิทัศน์ถนนวิภาวดีรังสิต ตอน 2 (ปี 2562)	กรุงเทพมหานคร	10+700-28+030	1.000	597,800,192	บริษัท ซีวิล คอนสตรัคชั่น เซอร์วิสแอนด์ โพร เจกต์ จำกัด	สท.1	10 ก.ค. 2562	25 ธ.ค. 2564 4 มิ.ย. 2565 23 ก.ค. 2565	990 1061 1110		งานแล้วเสร็จ 9 ธ.ค. 67			
6	9	ปรับปรุงสะพานข้ามคลองที่เลี้ยง (ปี 2563)	ปทุมธานี	71+914-73+800	1.000	493,734,800	บริษัท ประชวรวิศวะ จำกัด	สส.	23 ก.ย. 2563	7 ก.ย. 2566 15 ก.ย. 2566 12 เม.ย. 2568 18 พ.ค. 2568	1080 1088 1663 1699		งานแล้วเสร็จ ส่งมอบงาน 23 พ.ค. 68			
7	338	อ.สามพราน - บรรจบทางหลวงหมายเลข 338 (ปี 2563)	นครปฐม		1.000	694,500,000	บริษัท แสงชัยโชค จำกัด	สส.	13 พ.ย. 2563	28 ต.ค. 2566 6 ก.ค. 2567	1080 1335		งานแล้วเสร็จ ส่งมอบงาน 13 ก.ย. 67			
8	9	ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ช่วง พระประแดง - บางเขน (ปี 2563)	กรุงเทพมหานคร	15+217-21+803	6.586	513,980,000	บริษัท สหการวิศวกรรม จำกัด	สท.1	1 ต.ค. 2563	20 ต.ค. 2565	750		งานแล้วเสร็จ 11 ก.พ. 68	งด/ลดค่าปรับ (21ต.ค.65-18 ธ.ค.65) ปรับร้อยละ 0 (21ต.ค.65-19ก.ค.67)		
9	305 / 352	ปรับปรุงทางแยกต่างระดับทางหลวงหมายเลข 305 ตัดกับทางหลวงหมายเลข 352 (ปี 2563)	ปทุมธานี	14+767-15+554 0+000-3+540	1.000	847,470,000	บริษัท ประชวรวิศวะ จำกัด	สส.	23 ก.ย. 2563	7 ก.ย. 2566 14 ต.ค. 2566	1080 1117		งานแล้วเสร็จ ส่งมอบงาน 26 ธ.ค. 67	ได้รับอนุมัติค่าปรับร้อยละ 0 (15 ต.ค. 66 - 15 มิ.ย. 68)		
10	338	สะพานข้ามแม่น้ำนครชัยศรี (ทางคู่ขนาน) (ปี 2563)	นครปฐม	25+150.000 28+670.000	1.000	363,770,000	บริษัท ชงชัยเจริญ ก่อสร้าง 2566 จำกัด	สส.	21 ต.ค. 2563	7 พ.ค. 2566 16 ม.ค. 2567 6 ก.พ. 2567 27 พ.ค. 2567 3 มิ.ย. 2567	990 1244 1265 1376 1383		งานแล้วเสร็จ ส่งมอบงาน 8 พ.ค. 68	(งด/ลดค่าปรับถึง 2 ต.ค. 68)		
11	340	แยกบางบัวทอง - คลองเจ๊ก (ปี 2564)	นนทบุรี	0+000-6+800	6.800	919,645,000	กิจการร่วมค้า ซี.ดี.ลัค	สท.1	21 ก.ย. 2564	4 ก.ย. 2567 17 ต.ค. 2567	1080 1123	96.24 89.86 -6.38	คิดสาธารณูปโภค	ปรับร้อยละ 0 (18 ต.ค.67 - 12 ก.ค.68)		
12	3	บ.บางปูใหม่ - บ.บางปู (ปี 2564)	สมุทรปราการ	40+510-47+450	6.940	699,000,000	บริษัท กรีนไลฟ์ อินเตอร์ เนชันแนล จำกัด	สท.1	16 ก.ย. 2564	1 มิ.ย. 2567	990	100.00 59.01 -40.99	คิดสาธารณูปโภค, ส่งปลูกสร้างรุกล้ำเขตทาง	ปรับร้อยละ 0 (2 มิ.ย. 67-16 มี.ค.68)		
13	34	สะพานกลับรถบนทางหลวงหมายเลข 34 ขาเข้าและ ขาออก (บริเวณคลองหอยโข่ง) (ปี 2565)	สมุทรปราการ	35+500-35+500	1.000	279,916,395	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดิเรก รัตน์ก่อสร้าง	สส.	1 เม.ย. 2565	18 มิ.ย. 2567 30 ต.ค. 2568	810 1248	100.00 64.72 -35.28	คิดขีดสาธารณูปโภค	ประชุมแก้ไขในส่วนที่ ติดขัดงานก่อสร้าง		
14	31	พัฒนาภูมิทัศน์ถนนวิภาวดีรังสิต ระยะ 3 (ปี 2566)	กรุงเทพมหานคร	8+700-25+500	1.000	948,533,800	บริษัท ซีวิล คอนสตรัคชั่น เซอร์วิสแอนด์ โพร เจกต์ จำกัด	สท.1	28 ก.ค. 2566	11 ก.ค. 2569	1080	55.18 41.49 -13.69	คิดสาธารณูปโภค			
15	3901 และ 3902	ก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา บนทางหลวงหมายเลข 3901 และ 3902 (ปี 2566)	ปทุมธานี	74+650		1,148,900,000	บริษัท ประชวรวิศวะ จำกัด	สส.	8 ก.ย. 2566	22 ต.ค. 2569	1080	46.03 55.44 9.41	ติดครวมสิทธิ์ ปรับแบบ	ประชุมเพื่อหาแนว ทางแก้ไขปัญหา		
16	1	ก่อสร้างสะพานกลับรถบนทางหลวงหมายเลข 1 บริเวณ บ.ลำไทร (ขาออก) (ปี 2566)	พระนครศรีอยุธยา	55+075-56+305		202,446,395	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดิเรก รัตน์ก่อสร้าง	สส.	11 พ.ค. 2566	30 ธ.ค. 2567 1 เม.ย. 2568 8 ก.ย. 2568	600 692 714	100.00 96.26 -3.74	คิดขีดสาธารณูปโภค	ประชุมหารือระหว่าง โครงการ		
17	3 ตัด 3256	ก่อสร้างสะพานข้ามแยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข 3 ตัดทาง หลวงหมายเลข 3256 (แยกตำหรุ) (ปี 2566)	สมุทรปราการ	40+161.500 - 40+843.500	0.682	196,585,300	กิจการร่วมค้า GG	สส.	12 ก.ย. 2566	27 ก.พ. 2569	900	66.75 63.36 -3.39	อยู่ระหว่างขออนุมัติเงิน การจรรวเพื่อการก่อสร้าง			

ลำดับ	หมายเลข ทางหลวง	ชื่อสายทาง	จังหวัด	เริ่มต้น - สิ้นสุด กม.- กม.	ระยะทาง (กม.) / (แห่ง)	ค่างานตามสัญญา (บาท)	ก่อสร้างโดย	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วันเริ่ม สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำงาน (วัน)	ผลการดำเนินงาน			สถานะโครงการ/ ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ / แนวทางการแก้ไข
												สะสม แผน	สะสม ผล	-ช้า +เร็ว		
18	-	ก่อสร้างทางแนวใหม่ สาย แยกทางหลวงหมายเลข 9 (บ.บางเดย) - บรจบทางหลวงหมายเลข 3214 (บ.พริ้ว) ตอน 1 (ปี2567)	ปทุมธานี	0+000-1+750	1.750	799,295,580	บริษัท วิจิตรภัณฑ์ ก่อสร้าง จำกัด	สต.	28 ก.ย. 2567	12 ก.ย. 2570	1080	21.88	2.91	-18.97	ติดกรรมสิทธิ์	ประสานหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง
19	-	ก่อสร้างทางแนวใหม่ สาย แยกทางหลวงหมายเลข 9 (บ.บางเดย) - บรจบทางหลวงหมายเลข 3214 (บ.พริ้ว) ตอน 2 (ปี2567)	ปทุมธานี	1+750-3+450	1.700	749,040,000	กิจการร่วมค้า วีเทค	สต.	28 ก.ย. 2567	12 ก.ย. 2570	1080	18.09	1.07	-17.02	ติดสาธารณูปโภค, ติดกรรมสิทธิ์	ประสานหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง
20	-	ก่อสร้างทางแนวใหม่ สาย แยกทางหลวงหมายเลข 9 (บ.บางเดย) - บรจบทางหลวงหมายเลข 3214 (บ.พริ้ว) ตอน 3 (ปี2567)	ปทุมธานี	3+450-4+750	1.300	899,351,480	บริษัท ซีวิล คอนสตรัคชั่น เซอร์วิสแอส แอนด์ โปร ติคส์ จำกัด	สต.	25 ก.ย. 2567	9 ก.ย. 2570	1080	15.47	6.16	-9.31	ติดสาธารณูปโภค, ติดกรรมสิทธิ์	ประสานหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง
21	-	ก่อสร้างทางแนวใหม่ สาย แยกทางหลวงหมายเลข 9 (บ.บางเดย) - บรจบทางหลวงหมายเลข 3214 (บ.พริ้ว) ตอน 4 (ปี2567)	ปทุมธานี	4+750-8+500	3.750	2,488,372	บริษัท ซีวิลเอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน)	สต.	1 ต.ค. 2567	15 ก.ย. 2570	1080	12.30	1.76	-10.54	ติดสาธารณูปโภค, ติดกรรมสิทธิ์	ประสานหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง
22	-	ก่อสร้างทางแนวใหม่ สาย แยกทางหลวงหมายเลข 9 (บ.บางเดย) - บรจบทางหลวงหมายเลข 3214 (บ.พริ้ว) ตอน 5 (ปี2567)	ปทุมธานี	8+500-9+360	0.860	1,496,586,900	บริษัท สี่เสถียรโยธา (1979) จำกัด	สต.	1 ต.ค. 2567	15 ก.ย. 2570	1080	13.60	10.59	-3.01	ติดสาธารณูปโภค, ติดกรรมสิทธิ์	ประสานหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง
23	338	ก่อสร้างส่วนต่อขยายทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 338 (ถนนบรมราชชนนี) ช่วงพุทธมณฑลสาย 3 - พุทธมณฑลสาย 4 ตอน 1 (ปี 2568)	กรุงเทพมหานคร	11+270-12+780	1.510	550,000,000		สต.							อยู่ระหว่างคณะกรรมการ พิจารณาตรวจสอบเอกสาร และพิจารณาราคา	
24	338	ก่อสร้างส่วนต่อขยายทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 338 (ถนนบรมราชชนนี) ช่วงพุทธมณฑลสาย 3 - พุทธมณฑลสาย 4 ตอน 2 (ปี 2568)	กรุงเทพมหานคร		1 แห่ง	740,000,000		สต.							อยู่ระหว่างคณะกรรมการ พิจารณาตรวจสอบเอกสาร และพิจารณาราคา	
25	338	ก่อสร้างส่วนต่อขยายทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 338 (ถนนบรมราชชนนี) ช่วงพุทธมณฑลสาย 3 - พุทธมณฑลสาย 4 ตอน 3 (ปี 2568)	กรุงเทพมหานคร	12+780-13+660	0.880	830,000,000		สต.							อยู่ระหว่างคณะกรรมการ พิจารณาตรวจสอบเอกสาร และพิจารณาราคา	
26	338	ก่อสร้างส่วนต่อขยายทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 338 (ถนนบรมราชชนนี) ช่วงพุทธมณฑลสาย 3 - พุทธมณฑลสาย 4 ตอน 4 (ปี 2568)	กรุงเทพมหานคร	13+660-14+590	0.930	870,000,000		สต.							อยู่ระหว่างคณะกรรมการ พิจารณาตรวจสอบเอกสาร และพิจารณาราคา	
27	338	ก่อสร้างส่วนต่อขยายทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 338 (ถนนบรมราชชนนี) ช่วงพุทธมณฑลสาย 3 - พุทธมณฑลสาย 4 ตอน 5 (ปี 2568)	กรุงเทพมหานคร	14+590-15+480	0.890	840,000,000		สต.							อยู่ระหว่างคณะกรรมการ พิจารณาตรวจสอบเอกสาร และพิจารณาราคา	
28	338	ก่อสร้างส่วนต่อขยายทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 338 (ถนนบรมราชชนนี) ช่วงพุทธมณฑลสาย 3 - พุทธมณฑลสาย 4 ตอน 6 (ปี 2568)	กรุงเทพมหานคร	15+480-15+900	0.420	660,000,000		สต.							อยู่ระหว่างคณะกรรมการ พิจารณาตรวจสอบเอกสาร และพิจารณาราคา	
29	34	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 34 สาย บางโจลง - แยกหนองไม้แดง ตอน บางโจลง - บางวัว ตอน 1 (ปี 2568)	สมุทรปราการ	14+229-17+000	2.710	749,760,000	บริษัท เพ็ชรวิสาหกรรรม จำกัด	สท.2	23 ต.ค. 2568	7 ก.ค. 2571	1050	0.00	0.00	0.00		
30	34	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 34 สาย บางโจลง - แยกหนองไม้แดง ตอน บางโจลง - บางวัว ตอน 2 (ปี 2568)	สมุทรปราการ	19+000-22+000	3.000	749,900,000	บริษัท แสงชัยโชค จำกัด	สท.2	23 ต.ค. 2568	7 มิ.ย. 2571	1020	0.00	0.00	0.00		
31	34	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 34 สาย บางโจลง - แยกหนองไม้แดง ตอน บางโจลง - บางวัว ตอน 3 (ปี 2568)	สมุทรปราการ	25+000-27+500	2.500	749,600,000	บริษัท เทคไท แอนด์ โค จำกัด	สท.2	23 ต.ค. 2568	8 พ.ค. 2571	990	0.00	0.00	0.00		
32	34	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 34 สาย บางโจลง - แยกหนองไม้แดง ตอน บางโจลง - บางวัว ตอน 4 (ปี 2568)	สมุทรปราการ	27+550-30+000	2.500	749,670,000	บริษัท ชัยนันท์จำกัด ก่อสร้าง (2524) จำกัด	สท.2	23 ต.ค. 2568	8 พ.ค. 2571	990	0.00	0.00	0.00		
33	34	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 34 สาย บางโจลง - แยกหนองไม้แดง ตอน บางโจลง - บางวัว ตอน 5 (ปี 2568)	สมุทรปราการ	32+000-34+000	2.000	759,490,000	บริษัท ชัยนันท์จำกัด ก่อสร้าง (2524) จำกัด	สท.2	23 ต.ค. 2568	8 เม.ย. 2571	960	0.00	0.00	0.00		

ลำดับ	หมายเลข ทางหลวง	ชื่อสายทาง	จังหวัด	เริ่มต้น - สิ้นสุด กม.- กม.	ระยะทาง (กม.) / (แห่ง)	ค่างานตามสัญญา (บาท)	ก่อสร้างโดย	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วันเริ่ม สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำงาน (วัน)	ผลการดำเนินงาน			สถานะโครงการ/ ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ / แนวทางแก้ไข
												สะสม แผน	สะสม ผล	-ช้า +เร็ว		
34	34	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 34 สาย บางโจลง - แยกหนองไม้แดง ตอน บางโจลง - บางวัว ตอน 6 (ปี 2568)	สมุทรปราการ	36+000-39+200	3.200	759,750,000	บริษัท วิศวกรรมก่อสร้าง จำกัด	ศท.2	23 ต.ค. 2568	8 เม.ย. 2571	960	0.00	0.00	0.00		
35	34	ก่อสร้างทางขนานทางหลวงหมายเลข 34 บริเวณคลองหอยท้อ (ปี 2568)	สมุทรปราการ	33+000-35+000	2.000	256,000,000	บริษัท ประโยชน์การโยธา จำกัด	ศท.1	23 ต.ค. 2568	14 พ.ค. 2570	630	0.00	0.00	0.00		
36	1	ก่อสร้างสะพานกลับรถบนทางหลวงหมายเลข 1 บริเวณ บ.สนับทึบ (ขาเข้าและขาออก) (ปี 2568)	พระนครศรีอยุธยา	74+550	1 แห่ง	410,000,000		สส.							อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบเอกสารและพิจารณาราคา	
37	361	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 361 สาย ทางเลี่ยงเมืองชลบุรี ตอน จุดตัดถนนบ้านสวน หนองข้างจอก - จุดตัดทางหลวงหมายเลข 3 (ปี 2568)	ชลบุรี	10+000-14+000	4.000	1,300,000,000		สส.							รอลงนาม	
38	3340	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3340 สายจุดตัดทางแยกทางหลวงหมายเลข 331 (หนองเสม็ด) - อ.บ่อทอง (ปี 2568)	ชลบุรี	0+945-9+545	8.600	646,000,000	บริษัท บางแสนมหานคร จำกัด	ศท.2	27 มิ.ย. 2568	15 ต.ค. 2570	780	0.21	0.12	-0.09		
39	34	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 34 สาย บางโจลง - แยกหนองไม้แดง ตอน แยกคลองอ้อม - แยกหนองไม้แดง ตอน 1 (ปี 2568)	ฉะเชิงเทรา, ชลบุรี	46+600-51+000	4.400	648,310,000	บริษัท สุวดี จำกัด	สส.	30 ต.ค. 2568	13 ต.ค. 2571	1080	0.00	0.00	0.00		
40	34	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 34 สาย บางโจลง - แยกหนองไม้แดง ตอน แยกคลองอ้อม - แยกหนองไม้แดง ตอน 2 (ปี 2568)	ฉะเชิงเทรา, ชลบุรี	51+000-57+550	6.500	820,000,000		สส.							รอลงนาม	
41	4	ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 4 สาย อ้อมน้อย - สามพราน ช่วง แยกอ้อมน้อย - แยกซอยโรมัน (ปี 2568)	นครปฐม	24+930-31+000	1 แห่ง	879,870,000	บริษัท แสงซิวโชค จำกัด	สส.	16 ต.ค. 2568	30 ก.ค. 2571	1080	0.01	0.01	0.00		
42	35	ก่อสร้างทางคู่ขนานถนนพระราม 2 สาย ทางแยกต่างระดับบ้านแพ้ว - บ.บางบัว (ปี 2568)	สมุทรสาคร	39+000-40+050	1.050	400,000,000		ศท.1							ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา	
42			โครงการ		121.385	30,619,331,235										
<b>กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมต่อบริเวณบขส</b>																
1	317	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 317 สายจันทบุรี - สระแก้ว ตอน บ.เขาแดง - บ.ทรัพย์ภู (ปี 2567)	จันทบุรี	82+000-91+000	9.000	949,496,000	บริษัท สหวิศก่อสร้าง จำกัด	ศท.2	10 ก.ย. 2567	25 ต.ค. 2570	1080	12.77	0.84	-11.93	ไปไม่ได้ติดขัดการก่อสร้าง	ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2	113	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 113 สาย วังขมภู - พิจิตร ตอน บ.เขาทราย - แยกตะพานหิน (ปี 2568)	พิจิตร	54+000-56+453 57+153-59+350 63+552-67+353 68+753-77+614	17.312	800,000,000		ศท.1							อยู่ระหว่างขออนุมัติจ้าง	
3	4046	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4046 สาย ตรัง - ควนกูน ตอน ตรัง - บ.โคกโค่น ตอน 1 (ปี 2568)	ตรัง	8+750-19+250	10.500	648,445,746	บริษัท ซีวิลเอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน)	ศท.1	27 มิ.ย. 2568	14 ก.ย. 2570	810	0.32	0.14	-0.18	ติดต้นไม้	
4	4046	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4046 สาย ตรัง - ควนกูน ตอน ตรัง - บ.โคกโค่น ตอน 2 (ปี 2568)	ตรัง	19+250-30+029	10.779	648,176,514	บริษัท ซีวิล คอนสตรัคชั่น เซอร์วิสแอส แอนด์ โพรเจกต์ จำกัด	ศท.1	23 ก.ค. 2568	8 ม.ค. 2571	900	0.10	0.04	-0.06	ติดต้นไม้ขวางห้าม,	
4			โครงการ		47.591	3,046,118,260										
<b>กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ</b>																
1	425	ทางเลี่ยงเมืองหาดใหญ่ (ด้านตะวันออก) ตอน บ.พรุ - ทางข้ามนวมินทรราชใหญ่ (ปี 2563)	สงขลา	24+153-31+335	7.183	569,018,100	บริษัท สรพหลวง ก่อสร้าง จำกัด	ศท.1	22 ต.ค. 2563	9 เม.ย. 2566	900	100.00	44.48	-55.52	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน	ปรับร้อยละ 0 (10 เม.ย. 66 - 16 ธ.ค. 67) งค/ลดค่าปรับ (17 ธ.ค 67 - 22 ม.ค. 68)

ลำดับ	หมายเลข ทางหลวง	ชื่อสายทาง	จังหวัด	เริ่มต้น - สิ้นสุด กม.- กม.	ระยะทาง (กม.) / (แห่ง)	ค่างานตามสัญญา (บาท)	ก่อสร้างโดย	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วันเริ่ม สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำงาน (วัน)	ผลการดำเนินงาน			สถานะโครงการ/ ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ / แนวทางแก้ไข
												สะสม แผน	สะสม ผล	-ช้า +เร็ว		
2		สะพานมิตรภาพไทย - ลาว แห่งที่ 5 (บึงกาฬ - บอลิคำไซ) คอน 2 งานถนนฝั่งไทย และด่านพรมแดนฝั่งไทย (ปี 2563)	บึงกาฬ	9+400-12+083	2.683	883,110,000	บริษัท เทคไทย แอนด์ โค จำกัด	สท.	25 ก.ย. 2563	13 มี.ค. 2566 26 เม.ย. 2566 9 ต.ค. 2566	900 944 1110				งานแล้วเสร็จ ส่งมอบงาน 11 พ.ย. 67	
3		สะพานมิตรภาพไทย - ลาว แห่งที่ 5 (บึงกาฬ - บอลิคำไซ) คอน 3 งานสะพานข้ามแม่น้ำโขงฝั่งไทย (รวมงานปรับปรุงสี่ แยกทางหลวงหมายเลข 212 และลานอเนกประสงค์ใต้สะพาน) 1 แห่ง (ปี 2563)	บึงกาฬ	12+082.930- 13+032.930	1.000	786,523,850	บริษัท นกก่อสร้าง จำกัด	สท.	24 พ.ย. 2563	8 พ.ย. 2566 14 ต.ค. 2566 31 พ.ค. 2567	1080 1116 1285	100.00	100.00	0.00		
4	202	อ.สุวรรณภูมิ - ชโยธร (ปี 2564)	ร้อยเอ็ด,ชโยธร อำนาจเจริญ	232+688-258+865	26.177	1,108,990,000	กิจการร่วมค้า บีทีซีพี	สท.2	23 ก.ย. 2564	9 พ.ค. 2567	960				งานแล้วเสร็จ 14 พ.ย. 67 ส่งมอบงาน 24 พ.ย. 67	
5	202	บ.น้ำปลีก - บ.หนองผือ คอน 2 (ปี 2564)	อำนาจเจริญ อุบลราชธานี	339+500-367+100	27.600	999,000,000	บริษัท ส.เขมราฐอินดัสตรี จำกัด	สท.2	8 ก.ย. 2564	22 ต.ค. 2567 12 ก.ย. 2567	1080 1101				งานแล้วเสร็จ 8 ต.ค. 67 ส่งมอบงาน 17 ต.ค. 67	
6	202	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 202 สาย บ.หนองผือ - อ.เขมราฐ (ปี2566)	อุบลราชธานี	367+100-387+325	20.225	899,436,000	บริษัท ส.เขมราฐอินดัสตรี จำกัด	สท.2	15 ก.ค. 2566	28 ก.พ. 2569	960	68.19	71.05	2.86	แก้ไขแบบ	ประสานหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง
7	101	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 101 สาย น่าน - อ.เฉลิมพระเกียรติ คอน บ.ป่อน - อ.เฉลิมพระเกียรติ คอน 1 (ปี2566)	น่าน	471+955-490+200	18.245	797,560,100	บริษัท แพร์ธาร์วงวิทย์ จำกัด	สท.1	30 มี.ค. 2566	15 ต.ค. 2568 18 ก.พ. 2569	870 1057	88.92	87.77	-1.15		
8	101	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 101 สาย น่าน - อ.เฉลิมพระเกียรติ คอน บ.ป่อน - อ.เฉลิมพระเกียรติ คอน 2 (ปี2566)	น่าน	490+200-505+853	15.653	747,749,000	บริษัท แพร์ธาร์วงวิทย์ จำกัด	สท.1	21 เม.ย. 2566	7 ต.ค. 2568 19 ม.ค. 2569	840 1005	84.71	83.91	-0.80		
9	2169	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2169 สาย ชโยธร - อ.กุฉินท คอน 1 (ปี2567)	ชโยธร	8+000-21+500	13.500	397,600,000	ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิวเซ็ง คำไม้	สท.2	27 พ.ย. 2567	16 มี.ค. 2570	840	13.95	9.00	-4.95	ติดสารธรูปโลก	ประสานหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง
10	2169	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2169 สาย ชโยธร - อ.กุฉินท คอน 2 (ปี2567)	ชโยธร	21+500-35+800	14.300	404,000,000	ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิวเซ็ง คำไม้	สท.2	27 พ.ย. 2567	15 เม.ย. 2570	870	13.34	7.72	-5.62	แก้ไขรูปแบบการก่อสร้าง	ทำหนังสือถึงหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาให้ ความเห็นชอบ
11	118	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 118 สาย เชียงใหม่ - เชียงราย คอน บ.สันมะแพน - อ.แม่สรวย คอน 1 (ปี 2568)	เชียงราย	118+00-130+000	12.000	732,089,000	บริษัท บัญชากิจ จำกัด	สท.1	10 ก.ค. 2568	28 ต.ค. 2570	780	0.39	0.10	-0.29	ติดต้นไม้หวงห้าม, ติดสารธรูปโลก	
12	118	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 118 สาย เชียงใหม่ - เชียงราย คอน บ.สันมะแพน - อ.แม่สรวย คอน 2 (ปี 2568)	เชียงราย	130+00-141+000	11.000	749,748,100	บริษัท พรหมวิวกิจ ก่อสร้างและขนส่ง จำกัด	สท.1	27 มี.ย. 2568	15 ต.ค. 2570	780	1.64	0.15	-1.49	ติดต้นไม้หวงห้าม, ติดสารธรูปโลก	
13	222	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 222 สาย อ.พังโคน - บึงกาฬ คอน อ.วานรนิวาส - อ.คำตากล้า คอน 1 (ปี 2568)	สกลนคร	31+500-41+150	9.650	639,910,000	กิจการร่วมค้า สทพร้อม	สท.2	27 ต.ค. 2568	14 พ.ย. 2568	810	0.00	0.00	0.00		
14	222	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 222 สาย อ.พังโคน - บึงกาฬ คอน อ.วานรนิวาส - อ.คำตากล้า คอน 2 (ปี 2568)	สกลนคร	41+900-54+117	12.217	640,541,851		สท.2							อยู่ระหว่างขออนุมัติจ้าง	
15	-	ก่อสร้างสะพานคู่ขนานข้ามแม่น้ำโขง-ลก ที่ อ.สุโหงโกลก (ปี 2568)	นครราชสีมา		1 แห่ง	160,000,000		สท.							อยู่ระหว่างดำเนินการ	
16	117	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 117 สาย อุตรดิตถ์ - ภู่อู่ คอน อ.น้ำปาด - ต.สองห้อง (ปี 2568)	อุตรดิตถ์	320+330-343+544	23.214	650,000,000		สท.1							อยู่ระหว่างขออนุมัติจ้าง	
		16	โครงการ		214.647	11,165,276,001										
<b>กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงรองรับเขตพัฒนาพิเศษ</b>																
1		ทางเลี่ยงเมืองหนองคาย (ด้านตะวันออก) คอน 1 (ปี 2563)	หนองคาย	0+000-1+525 502+000 - 507+750	7.250	1,544,634,300	บริษัท จีน-ไทย เอ็นจิ เนียริง แอนด์ คอน สตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	สท.	29 ต.ค. 2563	13 ต.ค. 2566 31 ต.ค. 2566	1080 1192	96.89	96.08	-0.81	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน ติดสารธรูปโลก	ประชุมเร่งรัด, รื้อย้าย, ส่วน ที่ติดขัดงานก่อสร้าง (งด/ลดค่าปรับถึง 14 มี.ย. 68)

ลำดับ	หมายเลขทางหลวง	ชื่อสายทาง	จังหวัด	เริ่มต้น - สิ้นสุด กม.- กม.	ระยะทาง (กม.) / (แห่ง)	ค่างานตามสัญญา (บาท)	ก่อสร้างโดย	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	วันเริ่มสัญญา	วันสิ้นสุดสัญญา	เวลาทำงาน (วัน)	ผลการดำเนินงาน			สถานะโครงการ/ ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ / แนวทางแก้ไข
												สะสม แผน	สะสม ผล	-ช้า +เร็ว		
2		ทางเลี้ยวเมืองเชียงของ (ปี 2564)	เชียงราย	0+000-9+103.567	9.103	1,044,937,000	บริษัท หายจัญญูเอนเตอร์ ไพรส์เชียงราย จำกัด	ศท.1	9 ก.ย. 2564	23 ต.ค. 2567 14 มี.ย. 2568 20 ม.ค. 2569	1080 1375 1595	61.40	56.14	-5.26	คิดกรณสิทธิ์ที่ดิน, คิดสาธารณูปโภค	
		2	โครงการ		16.353	2,589,571,300										
<b>กิจกรรมก่อสร้างสะพานข้ามจุดตัดทางรถไฟ</b>																
1	3233	อ.นครชัยศรี - บรรจบทางหลวงหมายเลข 3036 (วัดสามง่าม) (ปี 2560)	นครปฐม	0+608-0+608	1.000	185,860,670	บริษัท แสงชัยโชค จำกัด	ศส.	22 ก.พ. 2560	11 มี.ย. 2562 9 ต.ค. 2567 4 ธ.ค. 2567	840 1886 2003	57.01	82.80	25.79	อยู่ระหว่างส่งมอบพื้นที่ของ การรถไฟ	อยู่ระหว่างรื้อย้ายสายและ สายไฟฟ้า ท่อประปา
2	3090	สายบ้านเลือก -หนองคาชยา (ทางเลี้ยวเมืองโพธาราม) (ปี 2563)	ราชบุรี	0+550.000-1+928.949	1.000	508,161,000	บริษัท บุญสหการก่อสร้าง จำกัด	ศส.	11 ก.ย. 2563	26 ต.ค. 2566 12 ต.ค. 2566	1080 1127	100.00	90.57	-9.43		
3	3188	สายจอมหอม-บ้านเหนือ (ทางเข้าเมืองแก่งคอย) (ปี 2563)	สระบุรี	8+159-9+400	1.000	517,590,000	บริษัท สระหลวงก่อสร้าง จำกัด	ศส.	16 ก.ย. 2563	31 ต.ค. 2566 3 ต.ค. 2566 30 ต.ค. 2567	1080 1113 1445				งานแล้วเสร็จ ส่งมอบงาน 2 พ.ค. 68	
4	4114	แยกทางหลวงหมายเลข 41 (สมอทอง)- ชายทะเล (ปี 2564)	สุราษฎร์ธานี	3+720-5+300	1.000	198,800,000	บริษัท มรกตชุมพร ก่อสร้าง จำกัด	ศส.	10 ก.ย. 2564	28 ธ.ค. 2566 12 ม.ค. 2567	840 855	96.68	94.98	-1.70		
5	4049	หัวขทราย - ปากพะอูน (ปี 2564)	พัทลุง	11+835-13+417	1.000	179,600,000	กิจการร่วมค้า CC-WGE	ศส.	30 มี.ย. 2564	19 ก.ค. 2566 26 ก.ค. 2566 19 ก.ค. 2567 16 ต.ค. 2567	750 757 1116 1205				งานแล้วเสร็จ ส่งมอบงาน 30 ต.ค. 67	
6	4248	แยกทางหลวงหมายเลข 41 (ท่าเรือใต้) - บรรจบ ทางหลวงหมายเลข 401 (เขาหัวควาย) (ปี 2565)	สุราษฎร์ธานี	13+750-15+240	1.000	236,319,000	กิจการร่วมค้า MAC	ศส.	10 มี.ค. 2565	25 ต.ค. 2567	900				งานแล้วเสร็จ ส่งมอบงาน 13 ธ.ค. 67	
7	3470	ก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟบนทางหลวงหมายเลข 3470 สาย ภาชี - ท่าเรือ (ปี 2568)	พระนครศรีอยุธยา	14+490	1 แห่ง	690,000,000		ศส.							อยู่ระหว่างคณะกรรมการ พิจารณาตรวจสอบเอกสาร และพิจารณาราคา	
8	408	ก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟบนทางหลวงหมายเลข 408 แยกทางหลวงหมายเลข 43 - นาทวี (ปี 2568)	สงขลา	196800	1 แห่ง	650,000,000		ศส.							อยู่ระหว่างคณะกรรมการ พิจารณาตรวจสอบเอกสาร และพิจารณาราคา	
9	4187	ก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟบนทางหลวงหมายเลข 4187 สาย แยกทางหลวงหมายเลข 41 - ทะเลน้อย (ปี 2568)	พัทลุง	10685	1 แห่ง	320,000,000		ศส.							อยู่ระหว่างคณะกรรมการ พิจารณาตรวจสอบเอกสาร และพิจารณาราคา	
		9	โครงการ		6.000	3,486,330,670										
<b>กิจกรรมบริหารจัดการลำดับขั้นทางหลวง เพื่อยกระดับประสิทธิภาพและความปลอดภัย</b>																
1	24	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 24 สาย แยกปัทลุงชัย - แยกโชคชัย ตอน 1 (ปี2566)	นครราชสีมา	39+500-45+500	6.000	579,600,000	บริษัท เอส เทค ซิวิล แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	ศท.2	11 ก.ค. 2566	25 พ.ค. 2569 22 พ.ค. 2569	1050 1047				งานแล้วเสร็จ 29 เม.ย. 68 ส่งมอบงาน 8 พ.ค. 68	
2	24	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 24 สาย แยกปัทลุงชัย - แยกโชคชัย ตอน 2 (ปี2566)	นครราชสีมา	45+500-51+350	5.850	559,742,000	บริษัท สมบูรณ์สุข จำกัด	ศท.2	9 มี.ย. 2566	27 ก.ค. 2568 31 ก.ค. 2568	780 784				งานแล้วเสร็จ 23 พ.ค. 68 ส่งมอบงาน 4 มี.ย. 68	
3	4	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 สาย อ.บางสะพาน - บ.บ่อด (ปี2566)	ประจวบคีรีขันธ์	386+063-407+463	21.400	185,750,000	บริษัท พะเยาโบทอง จำกัด	ศท.1	16 มี.ค. 2566	3 ม.ค. 2568 9 มี.ย. 2568 15 ก.ค. 2568	660 817 853	100.00	59.62	-40.38	คิดแนวสายเคมีคัล และ ประชาชนคัดค้านก่อสร้าง	ขอปรับปรุงแบบ
4	4	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 สาย บ.หัวขาง - อ.บางสะพาน (ปี2566)	ประจวบคีรีขันธ์	337+313-381+863	44.550	608,832,300	บริษัท เอ็ม.ซี. คอนสตรัคชั่น (1979) จำกัด	ศท.1	26 เม.ย. 2566	8 ก.พ. 2569	1020	77.97	68.70	-9.27	คิดสาธารณูปโภค	

ลำดับ	หมายเลข ทางหลวง	ชื่อสายทาง	จังหวัด	เริ่มต้น - สิ้นสุด กม.- กม.	ระยะทาง (กม.) / (แห่ง)	ค่างานตามสัญญา (บาท)	ก่อสร้างโดย	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วันเริ่ม สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำงาน (วัน)	ผลการดำเนินงาน			สถานะโครงการ/ ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ / แนวทางแก้ไข
												สะสม แผน	สะสม ผล	-ช้า +เร็ว		
5	1	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1 สาย แม่เขียงราชบน - คอนไซ (ปี2566)	ลำปาง	583+216-593+569	10.353	192,216,600	กิจการร่วมค้า เอสเอสเอส	ศท.1	24 มี.ค. 2566	11 มี.ค. 2568	660				งานแล้วเสร็จ พ.ค. 68	
6	1	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1 สาย คาบ - ลำปาง คอน อ.แม่พริก - อ.เถิน (ปี2567)	ลำปาง	593+569-619+500	25.931	859,469,000	บริษัท พีซีเอ็น คอร์ป จำกัด (มหาชน)	ศท.1	4 ก.ย. 2567	21 มี.ค. 2570	870	22.25	16.42	-5.83	คิดสาธารณูปโภคและก่อสร้าง	
7	117	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 117 สาย นครสวรรค์ - พิชญโลก ตอน หอนงา - พิชญโลก (ปี 2568)	พิจญโลก	101+550-113+300	11.750	648,645,776	บริษัท ชัยพันธ์จำกัด ก่อสร้าง (2524) จำกัด	ศท.1	12 มี.ย. 2568	27 มี.ค. 2571	960	0.19	0.11	-0.08	ติดดินไม่ทรงห้าม	
8	24	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 24 สาย อ.ปราสาท - อ.สังขะ ตอน 1 (ปี 2568)	สุรินทร์	192+000-200+230	8.230	720,000,000		ศท.2							อยู่ระหว่างขออนุมัติจ้าง	
9	24	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 24 สาย อ.ปราสาท - อ.สังขะ ตอน 2 (ปี 2568)	สุรินทร์	200+230-209+550	9.320	745,355,000	กิจการร่วมค้า บีทีซี - พีซี	ศท.2	19 ก.ค. 2568	4 มี.ค. 2571	900	0.13	0.05	-0.08		
10	24	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 24 สาย อ.ปราสาท - อ.สังขะ ตอน 3 (ปี 2568)	สุรินทร์	209+550-215+300	5.750	672,000,000	บริษัท สมบูรณ์สุข จำกัด	ศท.2	16 ก.ค. 2571	1 มี.ค. 2571	900	0.30	0.04	-0.26	ประเทศเป็นเขตประชาสวณภัยและเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน	
11	24	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 24 สาย อ.ปราสาท - อ.สังขะ ตอน 4 (ปี 2568)	สุรินทร์	215+300-221+300	6.000	679,840,000	บริษัท สันเจริญสุข จำกัด	ศท.2	16 ก.ค. 2571	1 มี.ค. 2571	900	0.19	0.00	-0.19	คิดสาธารณูปโภค	
12	24	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 24 สาย อ.อุบลรัตน์ - อ.เดชอุดม ตอน หัวช้าง - แยกการช่าง - นากระแซง ตอน 1 (ปี 2568)	ศรีสะเกษ	305+000-316+500	11.500	649,590,000	บริษัท อีทงกี้ จำกัด	ศท.2	30 ก.ค. 2568	15 มี.ค. 2571	900	0.09	0.00	-0.09	คิดสาธารณูปโภค	
13	24	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 24 สาย อ.อุบลรัตน์ - อ.เดชอุดม ตอน หัวช้าง - แยกการช่าง - นากระแซง ตอน 2 (ปี 2568)	ศรีสะเกษ	333+000-343+000 345+500-348+500	13.000	649,641,000	บริษัท อีทงกี้ จำกัด	ศท.2	30 ก.ค. 2568	14 เม.ย. 2571	990	0.10	0.05	-0.05		
14	4	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 สาย กรุงเทพมหานคร - จุดผ่านแดนถาวรสะเตา ตอน บ.พ่อตาหินช้าง - บ.วังครก (เป็นช่วง ๆ) (ปี 2568)	ชุมพร	440+813-460+900	20.087	898,986,630	บริษัท บุญสหการก่อสร้าง จำกัด	ศท.1	26 ก.ค. 2568	9 ก.ค. 2571	1080	0.11	0.04	-0.07		
14			โครงการ		199.721	8,649,668,306										
<b>โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค</b>																
<b>กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก</b>																
1	41	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 41 สาย อ.ไชยา - อ.บ้านนาเดิม (เป็นตอนๆ) ตอน 1 (ปี2566)	สุราษฎร์ธานี	127+000-137+000	5.000	569,541,000	กิจการร่วมค้า พีซีซี	ศท.1	15 ก.ค. 2566	28 ก.พ. 2569	960	63.07	99.59	36.52		
2	41	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 41 สาย อ.ไชยา - อ.บ้านนาเดิม (เป็นตอนๆ) ตอน 2 (ปี2566)	สุราษฎร์ธานี	137+000-157+000	14.200	549,174,000	บริษัท คริสตินีและนิลเสน (ไทย) จำกัด (มหาชน)	ศท.1	25 พ.ค. 2566	12 ก.ค. 2568 10 ต.ค. 2568	780 809	100.00	97.21	-2.79		
3	41	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 41 สาย อ.ไชยา - อ.บ้านนาเดิม (เป็นตอนๆ) ตอน 3 (ปี2566)	สุราษฎร์ธานี	157+000-195+000	22.300	739,247,600	บริษัท พีระมิตคอนกรีต จำกัด	ศท.1	15 ก.ค. 2566	29 เม.ย. 2569	1020	59.96	96.87	36.91		
4	347	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 347 สาย เชียงรากน้อย - บ.เกาะเกิด (ปี2566)	ปทุมธานี	11+500-24+000	12.500	899,011,900	บริษัท พรธวิรกิจ ก่อสร้างและขนส่ง จำกัด	ศท.1	19 ก.ค. 2566	3 พ.ค. 2569 30 เม.ย. 2570	1020 1382	71.61	80.16	8.55	คิดสาธารณูปโภค	
5	317	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 317 สาย อ.ชาลกรรจ์ - สระแก้ว ตอน 1 (ปี2566)	สระแก้ว	130+100-142+500	12.400	899,092,300	บริษัท เอส.พี.ที. ซิวิลกรุ๊ป จำกัด	ศท.1	19 ก.ค. 2566	2 ก.พ. 2569	930	82.98	95.72	12.74		
6	317	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 317 สาย อ.ชาลกรรจ์ - สระแก้ว ตอน 2 (ปี2566)	สระแก้ว	142+500-147+600	5.100	899,089,400	บริษัท ดอนเมือง การช่าง จำกัด	ศท.1	27 เม.ย. 2566	10 เม.ย. 2569	1080	72.98	99.47	26.49		
7	117	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 117 สาย นครสวรรค์ - พิจิตร ตอน นครสวรรค์ - คลองหลังด่านใต้ ตอน 1 (ปี2567)	นครสวรรค์	8+000-23+500	15.500	759,161,123	บริษัท อรลักษ์อินทบุรี (1994) จำกัด	ศท.1	13 ก.ย. 2567	29 ก.ค. 2570	1050	15.23	10.03	-5.20	คิดสาธารณูปโภค	

ลำดับ	หมายเลข ทางหลวง	ชื่อสายทาง	จังหวัด	เริ่มต้น - สิ้นสุด กม.- กม.	ระยะทาง (กม.) / (แห่ง)	ค่างานตามสัญญา (บาท)	ก่อสร้างโดย	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วันเริ่ม สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำงาน (วัน)	ผลการดำเนินงาน			สถานะโครงการ/ ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ / แนวทางแก้ไข
												สะสม แผน	สะสม ผล	-ช้า +เร็ว		
8	117	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 117 สาย นครสวรรค์ - พิจิตร ตอน นครสวรรค์ - คลองหลังด่านใต้ ตอน 2 (ปี2567)	นครสวรรค์	23+500-38+700	15.200	739,146,658	บริษัท บี ซี ดี ซี จำกัด	ศท.1	18 ก.ย. 2567	3 ต.ค. 2570	1050	13.10	5.43	-7.67	คิดค้นไม่หวงห้าม	
9	201	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 201 สาย ทางต่างระดับ สีบัว - หินร่อง (ปี2567)	นครราชสีมา	0+000-21+860 7+917-29+000	15.084	899,449,280	บริษัท โชคชัยการโยธา จำกัด	ศท.2	23 ต.ค. 2567	7 ต.ค. 2570	1080	16.78	35.13	18.35		
10	2135	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2135 สาย อ.ศรีเมืองใหม่ (ตอนใหญ่) - หาดแค้น (หนามแท่ง) (ปี2567)	อุบลราชธานี	0+000-37+491	37.491	899,009,000	บริษัท ส.ขมวราฐอินดีส์ตรี จำกัด	ศท.2	8 ต.ค. 2567	26 ต.ค. 2569	810	28.15	48.05	19.90		
11	340	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 340 สาย บ.สาธิต - สุพรรณบุรี ตอน 1 (ปี2567)	สุพรรณบุรี	48+841-57+250	8.409	686,761,000	บริษัท เอส.เค.วาย.คอน สตรัคชั่น จำกัด	ศท.1	13 ก.ย. 2567	28 ต.ค. 2570	1080	12.89	40.48	27.59	คิดสาธารณูปโภค	
12	340	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 340 สาย บ.สาธิต - สุพรรณบุรี ตอน 2 (ปี2567)	สุพรรณบุรี	57+250-65+600	8.350	689,596,000	กิจการร่วมค้า ซีทีทีพีดี	ศท.1	18 ก.ย. 2567	2 ก.ย. 2570	1080	12.23	9.99	-2.24	คิดสาธารณูปโภค และการ ขออนุญาตกรมชลประทาน และกรมเจ้าท่า	
13	11	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 11 สาย ปางมะโอ - ป่าขาม (เป็นตอนๆ) (ปี 2568)	ลำปาง	427+000-457+000	20.000	799,821,000	บริษัท เชียงใหม่สทวิศ โยธาการ จำกัด	ศท.1	16 ก.ค. 2568	29 ก.ค. 2571	1080	0.07	0.05	-0.02	คิดพื้นที่ป่าไม้	
14	117	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 117 สาย นครสวรรค์ - พิจิตร ตอน อ.โพธิ์ประทับช้าง - อ.วิชรบุรี ตอน 1 (ปี 2568)	พิจิตร	62+000-79+000	17.000	849,762,000	บริษัท บี ซี ดี ซี จำกัด	ศท.2	8 ก.ค. 2568	21 มิ.ย. 2571	1080	1.40	0.49	-0.91		
15	117	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 117 สาย นครสวรรค์ - พิจิตร ตอน อ.โพธิ์ประทับช้าง - อ.วิชรบุรี ตอน 2 (ปี 2568)	พิจิตร	79+000-96+700	17.700	946,039,000	กิจการร่วมค้า เคทีทีอีซี	ศท.2	4 ก.ค. 2568	17 มิ.ย. 2571	1080	0.13	0.14	0.01	ค้นไม่คิดจัดการก่อสร้าง	
15			โครงการ		226.234	11,823,901,261										

**โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับเศรษฐกิจภาคตะวันออก**

1	3	อ.บ้านดง - ระยอง ตอน 1 (ปี 2563)	ระยอง	192+150-204+100 204+600-208+400	15.750	1,124,468,000	บริษัท สุวิทย์ จำกัด	ศท.2	16 ต.ค. 2563	2 มิ.ย. 2566	960				งานแล้วเสร็จ 26 ก.พ. 68 ส่งมอบงานวันที่ 14 พ.ค. 68	
2	304	จะเข้เกรา - ด.เขาหินซ้อน ตอน อ.บางคล้า - อ.พนมสารคาม ตอน 3 (ปี 2563)	จะเข้เกรา	90+400-93+800	3.400	665,273,672	บริษัท เอ็ม.ซี. คอนสตรัคชั่น (1979) จำกัด	ศท.2	29 ต.ค. 2563	15 พ.ค. 2566	990				งานแล้วเสร็จ 25 ต.ค. 67 ส่งมอบงาน 4 พ.ย. 67	ได้รับอนุมัติให้ลดค่าปรับ
3	365	ทางเลี่ยงเมืองจะเข้เกราด้านเหนือ (ปี 2564)	จะเข้เกรา	0+000-5+886	5.886	1,149,000,000	บริษัท วนิชชัยก่อสร้าง (1979) จำกัด	ศท.2	24 ต.ค. 2564	7 ต.ค. 2567	1080				งานแล้วเสร็จ 29 เม.ย. 68 ส่งมอบงาน 6 พ.ค. 68	ได้รับอนุมัติค่าปรับร้อยละ 0 (8 ต.ค. 67 - 14 มิ.ย. 68)
4	365	ทางเลี่ยงเมืองจะเข้เกราด้านใต้ (สะพานข้ามแม่น้ำ บางปะกง) (ปี 2564)	จะเข้เกรา	4+625-4+625	1.000	978,700,000	บริษัท เนาวัฒน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน)	ศส.	21 ต.ค. 2564	4 ต.ค. 2567 16 ก.พ. 2568	1080 1276				งานแล้วเสร็จ ส่งมอบงาน 6 ต.ค. 68	
5	3648	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3648 สาย ทางเลี่ยงเมืองแกลง ตอน 1 (ปี2567)	ระยอง	0+000-2+300	2.300	442,767,888	บริษัท นื่องเด็กสถาปัตย์ จำกัด	ศท.2	28 ก.ย. 2567	12 ก.ย. 2570	1080	13.80	15.61	1.81	คิดสาธารณูปโภค	อยู่ระหว่างประสานงาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6	3648	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3648 สาย ทางเลี่ยงเมืองแกลง ตอน 2 (ปี2567)	ระยอง	2+300-5+950	3.650	789,485,100	บริษัท บ้านคำผลผลิตภัณฑ์ คอนกรีต จำกัด	ศท.2	24 ต.ค. 2567	8 ต.ค. 2570	1080	18.11	23.92	5.81	คิดสาธารณูปโภค	อยู่ระหว่างประสานงาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
7	3648	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3648 สาย ทางเลี่ยงเมืองแกลง ตอน 3 (ปี2567)	ระยอง	5+950-9+400	3.450	789,270,000	บริษัท เนาวัฒน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน)	ศท.2	24 ต.ค. 2567	8 ต.ค. 2570	1080	18.35	25.15	6.80		
8	3648	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3648 สาย ทางเลี่ยงเมืองแกลง ตอน 4 (ปี2567)	ระยอง	9+400-11+533	2.133	834,929,690	บริษัท เค.อาร์.ซี.เอ็นจิ เนียริง จำกัด	ศท.2	21 ต.ค. 2567	5 ต.ค. 2570	1080	16.39	26.80	10.41	คิดสาธารณูปโภค	อยู่ระหว่างประสานงาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
9	7	โครงการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงเขตพัฒนาพิเศษภาค ตะวันออก เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 ส่วนต่อขยายเชื่อม สนามบินอู่ตะเภา (ปี2567)	ระยอง	0+000-1+920	1.920	713,755,500	บริษัท ซีโน-ไทย เอ็นจิ เนียริง แอนด์ คอน สตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	ศส.							อยู่ระหว่างเข้าดำเนินการ ก่อสร้าง	(ค่างานก่อสร้างเฉพาะเงิน งบประมาณ)
10	304	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 304 สาย จะเข้เกรา - ด.เขาหิน ซ้อน บ.ท่าทองกลาง - อ.พนมสารคาม ตอน 1 (ปี 2568)	จะเข้เกรา	93+800-96+900	3.100	891,689,500	กิจการร่วมค้า พีซีอี	ศท.2	4 ก.ค. 2568	17 มิ.ย. 2571	1080	0.19	0.19	0.00		

ลำดับ	หมายเลข ทางหลวง	ชื่อสายทาง	จังหวัด	เริ่มต้น - สิ้นสุด กม.- กม.	ระยะทาง (กม.) / (แห่ง)	ค่างานตามสัญญา (บาท)	ก่อสร้างโดย	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วันเริ่ม สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำงาน (วัน)	ผลการดำเนินงาน			สถานะโครงการ/ ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ / แนวทางแก้ไข
												สะสม แผน	สะสม ผล	-ช้า +เร็ว		
11	304	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 304 สาย จะเข็งเทรา - ดงเขาคิน ซ็อน ตอน บ.ท่าทองกลาง - อ.พนมสารคาม ตอน 2 (ปี 2568)	จะเข็งเทรา	96+900-99+900	3.000	871,667,600	บริษัท พรหมวิวกิจ ก่อสร้างและขนส่ง จำกัด	ศท.2	19 ก.ค. 2568	2 ก.ค. 2571	1080	0.20	0.06	-0.14		
12	304	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 304 สาย จะเข็งเทรา - ดงเขาคิน ซ็อน ตอน บ.ท่าทองกลาง - อ.พนมสารคาม ตอน 3 (ปี 2568)	จะเข็งเทรา	99+900-102+500	2.600	712,999,000	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไท พิพัฒน์	ศท.2	16 ส.ค. 2568	30 ก.ค. 2571	1080	0.20	0.00	-0.20		
13	3200	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3200 สาย จะเข็งเทรา - อ.บางน้ำเปรี้ยว ตอน 1 (ปี 2568)	จะเข็งเทรา	8+775-15+400	6.625	674,789,000	บริษัท บัญชากิจ จำกัด	ศท.2	27 มิ.ย. 2568	11 เม.ย. 2571	1020	0.36	1.34	0.98		
14	3200	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3200 สาย จะเข็งเทรา - อ.บางน้ำเปรี้ยว ตอน 2 (ปี 2568)	จะเข็งเทรา	15+400-18+409.512	3.009	674,773,000	บริษัท ธนะสินพัฒนา (1999) จำกัด	ศท.2	27 มิ.ย. 2568	10 มิ.ย. 2571	1080	0.38	1.18	0.80	คิดสาธารณูปโภค	
15	3471	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3471 สายบางบุตร - ชุมแสง ตอน ด.บางบุตร - บ.หนองพะวา (ปี 2568)	ระยอง	0+000-4+000	4.000	680,000,000		ศท.2							อยู่ระหว่างพิจารณาผล ประกวดราคา	
16	3 คัด 36	ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 3 ตัดทางหลวงหมายเลข 36 (แยกกระทิงลา) (ปี 2568)	ชลบุรี	137+000 (ทล.3)	1 แห่ง	391,265,000	บริษัท วัฒนาสุข อินเตอร์ เนชั่นแนล จำกัด	สส.	28 ส.ค. 2568	15 พ.ย. 2570	810	0.00	0.00	0.00		
17	304 คัด 3076	ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 304 ตัดทางหลวงหมายเลข 3076 (แยกพนมสารคาม) (ปี 2568)	จะเข็งเทรา	106000	1 แห่ง	880,000,000		สส.							อยู่ระหว่างคณะกรรมการ พิจารณาตรวจสอบเอกสาร และพิจารณาราคา	
18	34 คัด 314	ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 34 ตัดทางหลวงหมายเลข 314 (แยกคลองอ้อม) (ปี 2568)	จะเข็งเทรา	46540	1 แห่ง	300,000,000		สส.							อยู่ระหว่างคณะกรรมการ พิจารณาตรวจสอบเอกสาร และพิจารณาราคา	
19	3 คัด 34 คัด 361	ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 3 ตัดทางหลวงหมายเลข 34 ตัดทางหลวงหมายเลข 361 (แยกหนองไม้แดง) (ปี 2568)	ชลบุรี	58400	1 แห่ง	300,000,000		สส.							อยู่ระหว่างคณะกรรมการ พิจารณาตรวจสอบเอกสาร และพิจารณาราคา	
19			โครงการ		61.823	13,864,832,950										
<b>โครงการก่อสร้างทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 35 สายธนบุรี - ปากท่อ (ถนนพระราม 2)</b>																
1	35	ทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 35 สายธนบุรี - ปากท่อ (ถนนพระราม 2) ช่วง ทางแยกต่างระดับบางขุนเทียน - เอกชัย ตอน 1 (ปี 2562)	กรุงเทพมหานคร	9+731-13+981	4.250	3,994,400,000	กิจการร่วมค้า เอ็นทีโอ	สส.	28 ส.ค. 2562	11 ส.ค. 2565 22 ก.ย. 2565 1 ต.ค. 2566 4 ก.ย. 2567	1080 1122 1496 1836				งานแล้วเสร็จ ส่งมอบงาน 19 ส.ค. 68	ปรับแนวก่อสร้าง ได้รับอนุมัติค่าปรับ 0 (2 ค.ค.66-15 พ.ย.67)
2	35	ทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 35 สายธนบุรี - ปากท่อ (ถนนพระราม 2) ช่วง ทางแยกต่างระดับบางขุนเทียน - เอกชัย ตอน 2 (ปี 2562)	สมุทรสาคร	13+981-18+122	4.141	3,991,986,000	บริษัท วิจิตรภักษ์ก่อสร้าง จำกัด	สส.	28 ส.ค. 2562	11 ส.ค. 2565 22 ก.ย. 2565 1 ต.ค. 2566 30 ต.ค. 2566 5 ก.ย. 2567	1080 1122 1496 1525 1865			งานแล้วเสร็จ ส่งมอบงาน 13 ก.พ. 68	อนุมัติคิดค่าปรับในอัตรา ร้อยละ 0 (2 ค.ค.66 - 23 พ.ย. 67)	
3	35	ทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 35 สายธนบุรี - ปากท่อ (ถนนพระราม 2) ช่วง ทางแยกต่างระดับบางขุนเทียน - เอกชัย ตอน 3 (ปี 2562)	สมุทรสาคร	18+122-20+500	2.378	2,491,000,000	บริษัท อีตาเลียน ไทย ติวอิลิปมันด์ จำกัด (มหาชน)	สส.	28 ส.ค. 2562	11 ส.ค. 2565 24 ก.ย. 2565 3 ต.ค. 2566 25 ต.ค. 2566	1080 1124 1498 1520			งานแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างส่งมอบงาน	อนุมัติคิดค่าปรับในอัตรา ร้อยละ 0 (26 ค.ค.66 - 15 พ.ย. 67)	
3			โครงการ		10.769	10,477,386,000										