



ปิด2เลน'พระราม2'ฉลุย

● ติดกล้องสแกนปัญหา24ชม.



รายงานข่าวจากกรมทางหลวง (ทล.) แจ้งว่า ผู้รับเหมาเริ่มปิดการจราจรถนนพระราม 2 เพื่อก่อสร้างโครงการทางยกระดับช่วงกม.11+959-21+500 ระยะทางรวม 10.6 กม. วงเงินรวม 10,500 ล้านบาท แล้วเมื่อวันที่ 8 ก.ค. ที่ผ่านมา โดยปิด 2 ช่องทางชิดเกาะกลาง แบ่งเป็นขาไป 1 ช่อง ขากลับ 1 ช่อง เหลือ 12 ช่องหรือด้านละ 6 ช่อง จากที่มี 14 ช่องหรือด้านละ 7 ช่อง โดยวางแบริเออร์กั้นช่องจราจรและติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความสะดวกต่าง ๆ เช่น แผ่นกันฝุ่น ป้ายแนะนำ ป้ายเตือนไฟฟ้าแสงสว่าง ไฟสัญญาณ และการติดตั้งจราจรให้มองเห็นได้ชัดเจน

ภายใน 1-2 วันนี้ผู้รับเหมาจะทยอยนำเครื่องจักรเข้าหน้างาน โดยทยอยขนย้ายเครื่องจักรช่วงกลางคืนเพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบต่อผู้ใช้ทางบนถนนพระราม 2 สำหรับการปิดจราจรในวันแรกมีความคล่องตัว ไม่พบปัญหาสภาพ

จราจรติดขัดหรือวิกฤติ เนื่องจากปิดเป็นบางช่วงที่ทำเป็นระยะทางประมาณ 1-1.5 กม. เท่านั้น ไม่ให้ผู้ใช้ทางได้รับผลกระทบมากตามนโยบายของผู้บริหารกระทรวงคมนาคม

หลังจากนี้จะประเมินติดตามผลอย่างต่อเนื่อง พร้อมจัดเจ้าหน้าที่มอนิเตอร์จากกล้อง CCTV เพื่อติดตามสภาพการจราจรบนถนนพระราม 2 ตลอด 24 ชม. หากพบปัญหาอุปสรรคจะนำมาปรับปรุงแก้ไขการบริหารจัดการจราจรให้สอดคล้องกับผู้ใช้ทางต่อไป อย่างไรก็ตาม วันที่ 16 ก.ค. นี้ นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม จะลงพื้นที่บนถนนพระราม 2 เพื่อติดตามความคืบหน้าการบริหารจัดการจราจรก่อสร้างโครงการทางยกระดับพระราม 2 ด้วย ทั้งนี้การก่อสร้างทางยกระดับพระราม 2 มีผลงานรวม 5.5% ก่อนหน้านี้ได้เข้าพื้นที่ก่อสร้างในจุดที่ไม่กระทบต่อการจราจร โดยทยอยเจาะเสาเข็มฐานรากตอม่อ ขึ้นเสาตอม่อ และวางคานแล้วบางส่วน เมื่อเข้าพื้นที่ได้เต็มรูปแบบจะเร่งก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายในเดือน ส.ค. 65 ตามสัญญาต่อไป