

ลำดับ	หมายเลข ทางหลวง	ชื่อสายทาง	จังหวัด	เริ่มต้น - สิ้นสุด กม.- กม.	ระยะทาง (กม.) / (แห่ง)	ค่างานตามสัญญา/ ประมาณค่าก่อสร้าง (บาท)	ก่อสร้างโดย	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วันเริ่ม สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำงาน (วัน)	ผลการดำเนินงาน			สถานะโครงการ/ ปัญหาอุปสรรค
												สะสม แผน	สะสม ผล	-ช้า +เร็ว	
โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน															
กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน															
1	121	ทางเลี่ยงเมืองเชียงใหม่รอบนอก (ด้านเหนือ) ตอน ด. ดันเป่า - ด.ดอนแก้ว ตอน 2 (ปี 2561)	เชียงใหม่	23+000-31+644	8.644	328,240,000	บ.ส.เชียงใหม่คอนสตรัคชั่น จำกัด	สท.1	1 ก.พ. 2561	20 ก.พ. 2563 26 ก.ย. 2563	751 970	100.00	70.80	-29.20	
2	214	กาฬสินธุ์ - ร้อยเอ็ด (ปี 2561)	กาฬสินธุ์, ร้อยเอ็ด	14+500-20+225 20+820-30+500	15.405	538,698,310	บจก. ทิพากร	สท.2	18 ม.ค. 2561	9 ก.ย. 2562 7 พ.ย. 2563 22 ธ.ค. 2563	600 1025 1070	97.26	97.78	0.52	
3	290	ถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมา ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 2068 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 205 (ด้านเหนือ) (รวมทางแยกต่างระดับ) ตอน 1 (ปี 2561)	นครราชสีมา	0+938-9+900	8.962	1,405,819,650	บจก. สีแสงโยธาการ	สส.	23 ก.พ. 2561	6 ก.พ. 2564	1080	67.29	78.33	11.04	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
4	290	ถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมา ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 2068 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 205 (ด้านเหนือ) (รวมทางแยกต่างระดับ) ตอน 2 (ปี 2561)	นครราชสีมา	9+900-24+400	14.500	1,400,998,295	กิจการร่วมค้า สีแสง - โชคชัย	สท.2	23 ม.ค. 2561	6 ม.ค. 2564	1080	36.23	40.59	4.36	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
5	319	ปราจีนบุรี - อ.พนมสารคาม ตอน บ.หนองระอม - อ. ศรีมโหสถ ตอน 2 (ปี 2561)	ปราจีนบุรี	10+500-16+300	9.500	286,168,961	บจก. มาตรศรีจักรกล	สท.1	10 ก.พ. 2561	31 ธ.ค. 2562	690	100.00	79.72	-20.28	
6	2050	อ.ตระการพิพิธผล - อ.เขมราฐ ตอน บ.แสนสวาย - อ. เขมราฐ (ปี 2561)	อุบลราชธานี	69+000-98+500	29.500	987,300,000	บจก. ส.เขมราฐอินคัสตรี	สท.2	30 ม.ค. 2561	13 ม.ค. 2564	1080	94.25	99.75	5.50	
7	115	กำแพงเพชร-พิจิตร ตอน บ.ศรีวิสัย - บ.ทุ่งรวงทอง (ปี 2562)	กำแพงเพชร	25+200-31+600 36+000-41+250 42+150-44+000	13.500	567,562,216	บจก. สระหลวงก่อสร้าง	สท.1	21 ก.พ. 2562	10 เม.ย. 2564	780	72.67	79.14	6.47	
8	202	อ.พัคคภูมิพิสัย - อ.เกษตรวิสัย ตอน บ.เมืองเตา - อ. เกษตรวิสัย (ปี 2562)	ร้อยเอ็ด	162+000-164024 165+411-167+300 172+000-183+772	15.685	796,296,000	บจก. อึ้งเจริญก่อสร้างบุรีรัมย์	สท.2	9 ก.พ. 2562	24 พ.ย. 2564	1020	39.52	54.82	15.30	
9	4169	ทางรอบเกาะสมุย ตอน บ.หัวถนน - บ.เลง (ปี 2562)	สุราษฎร์ธานี	14+000-29+531	15.531	700,980,000	บจก. บุญสหการสร้าง	สท.1	12 ก.พ. 2562	29 ธ.ค. 2564	930	41.48	34.18	-7.30	ติดสาธารณูปโภค
10	348	อ.ปะคำ - อ.นางรอง (ปี 2562)	บุรีรัมย์	110+000-113+763 119+750-129+535	13.548	476,383,000	บจก. บุรีรัมย์พัฒนาสิทธิ	สท.2	3 ส.ค. 2562	20 ต.ค. 2564	810	34.51	27.56	-6.95	ติดสาธารณูปโภค
11	290	ถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมา ช่วง แยกทางหลวงหมายเลข 224 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 226 (ด้านทิศใต้) ตอน 1 (ปี 2562)	นครราชสีมา	0+000-7+500 12+523-13+700	8.677	946,050,000	บจก. ชาราวัญคอนสตรัคชั่น	สท.2	23 ก.พ. 2562	8 พ.ย. 2564	990	25.25	22.60	-2.65	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
12	290	ถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมา ช่วง แยกทางหลวงหมายเลข 224 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 226 (ด้านทิศใต้) ตอน 2 (ปี 2562)	นครราชสีมา	7+500-15+500	8.000	946,779,500	บจก. สีแสงการโยธา	สท.2	13 ก.พ. 2562	27 ม.ค. 2565	1080	45.17	58.76	13.59	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน

รายงานความก้าวหน้า งาน/โครงการ ก่อสร้างและบูรณะและปรับปรุงทางหลวงแผ่นดินและสะพาน

ประจำเดือน ตุลาคม 2563

กลุ่มวางแผนดำเนินงาน สำนักแผนงาน

ลำดับ	หมายเลข ทางหลวง	ชื่อสายทาง	จังหวัด	เริ่มต้น - สิ้นสุด กม.- กม.	ระยะทาง (กม.) / (แห่ง)	ค่างานตามสัญญา/ ประมาณค่าก่อสร้าง (บาท)	ก่อสร้างโดย	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วันเริ่ม สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำงาน (วัน)	ผลการดำเนินงาน			สถานะโครงการ/ ปัญหาอุปสรรค
												สะสม แผน	สะสม ผล	-ช้า +เร็ว	
13	290	ถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมา ช่วง แยกทางหลวงหมายเลข 224 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 226 (ด้านทิศใต้) ตอน 3 (ปี 2562)	นครราชสีมา	15+500-17+500	2.000	1,386,127,500	หจก. โชคชัยการโยธา	สส.	26 ก.ย. 2562	9 ก.ย. 2565	1080	17.36	5.32	-12.04	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
14	11	แยกอินทร์บุรี -อ.สาทเหล็ก ช่วง แยกอินทร์บุรี - บ.หนองบัวทอง ตอน 1 (ปี 2562)	สิงห์บุรี,นครสวรรค์	0+000-14+600	14.600	996,957,300	บจก. โรจนสินก่อสร้าง	สท.1	19 เม.ย. 2562	4 ต.ค. 2564	900	47.10	53.79	6.69	
15	11	แยกอินทร์บุรี -อ.สาทเหล็ก ช่วง แยกอินทร์บุรี - บ.หนองบัวทอง ตอน 2 (ปี 2562)	สิงห์บุรี,นครสวรรค์	14+600-28+000	13.400	1,294,714,000	หจก. กิจการร่วมค้า เอสเอเนคส์ เอส	สท.1	31 พ.ค. 2562	13 ก.พ. 2565	990	36.34	52.25	15.91	ติดป่าไม้ / กรมชลประทาน / การรถไฟ
16	202	อ.สีดา - อ.บัวใหญ่ (ปี 2562)	นครราชสีมา	54+460-66+661	12.201	578,245,000	บ.วิวัฒน์ก่อสร้าง จำกัด	สท.2	29 ม.ค. 2562	16 ก.พ. 2564	750	91.93	92.71	0.78	
17	4	อ.ตะกั่วป่า - อ.ท้ายเหมือง ตอน บ.บางสัก - บ.เขาหลัก (ปี 2562)	พังงา	780+906+797+062	16.156	744,422,200	บจก. เสริมสงวนก่อสร้าง	สท.1	12 ก.พ. 2562	31 พ.ค. 2564	840	19.88	22.75	2.87	ติดสาธารณูปโภค/ติด ต้นไม้ในเขตทางหลวง
18	206	อ.พิมาย - บ.หินลาด (ปี 2562)	นครราชสีมา	8+147-36+200	28.053	1,193,331,000	บจก. ถนนวงษ์บริการ	สท.2	15 ก.พ. 2562	29 ม.ค. 2565	1080	36.02	76.48	40.46	ติดสาธารณูปโภค
19	3701	ทางคู่ขนานทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายชลบุรี- พัทยา ตอนต่างระดับบางพระ - ต่างระดับหนองขาม (ปี 2562)	ชลบุรี	80+000-101+000	21.000	597,962,000	บ.ซีวิลเอนจิเนียริง จำกัด	สท.2	30 ม.ค. 2562	21 ส.ค. 2563 17 มี.ค. 2564	570 778	32.11	29.29	-2.82	ติดสาธารณูปโภค (ปรับแผน)
20	1099	อ.สอค - อ.อมก๋อย - บ.แม่ตื่น (เป็นตอนๆ) (ปี 2562)	เชียงใหม่	0+300-121+000	30.000	118,398,000	บจก.เชียงใหม่ทวีผล คอนสตรัคชั่น	สท.1	19 มี.ค. 2562	12 มี.ค. 2563 29 มี.ค. 2563	360 377	100.00	30.61	-69.39	ติดสาธารณูปโภค
21	214	อ.ท่าลุม - อ.จอมพระ (ปี 2562)	สุรินทร์	147+400-164+436	17.036	736,912,000	บจก. สิ้นเจริญสาม	สท.2	9 ก.พ. 2562	23 ม.ค. 2565	1080	33.96	56.17	22.21	
22	4063	บ.ปารามิเต - อ.โคกตาบรู (ปี 2562)	ยะลา	0+100-2+000 3+700-7+200 9+400-9+917	5.917	265,620,000	บจก.อิสรพันธ์ก่อสร้าง	สท.1	19 เม.ย. 2562	8 ธ.ค. 2563	600	84.47	80.79	-3.68	ติดสาธารณูปโภค
23	4027	ท่าอากาศยานภูเก็ต - ท่าเรืออ่าวปอ ตอน บ.ปากลอก - บ.พารา (ปี 2562)	ภูเก็ต	5+900-14+000	8.100	384,161,425	หจก. หาดใหญ่เรือช่างโยธา	สท.1	12 ก.พ. 2562	3 ก.ย. 2563	570	100.00	74.33	-25.67	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน / ติดสาธารณูปโภค
24	212	อ.โพธารนย์ - บึงกาฬ ตอน ด.หอคำ - บึงกาฬ (ปี 2563)	บึงกาฬ	108+984-125+416.103 126+694.399- 127+189.000	16.926	631,541,500	บจก. พระนครศรีอยุธยาพาณิชย์และอุตสาหกรรม	สท.2	11 ก.ค. 2563	26 ม.ค. 2566	930	3.95	1.19	-2.76	
25	11	อ.เด่นชัย - ส่าปาง ตอน สามแยกเด่นชัย - สามแยกปางเคาะ (ปี 2563)	แพร่	370+913-385+55	14.637	747,300,000	บจก. คริสเตียนีและเนลเสน	สท.1	18 ส.ค. 2563	8 มิ.ย. 2565	660	3.57	0.59	-2.98	ติดป่าสงวน / ติดพื้นที่การรถไฟ
26	214	ร้อยเอ็ด - อ.เกษตรวิสัย (ปี 2563)	ร้อยเอ็ด	51+953-53+760 54+280-56+203 56+703-59+503 60+601-69+900 73+275-79+200 88+200-91+903	25.457	893,286,500	บจก. อึ้งเจริญก่อสร้างบุรีรัมย์	สท.2	1 ก.ค. 2563	15 ก.พ. 2566	960	3.24	1.21	-2.03	ติดสาธารณูปโภค / ติดต้นไม้หวงห้าม
27	4051	สตูล - ท่าเรือชะงู (ปี 2563)	สตูล	3+400-11+900	8.500	166,399,935	หจก. ซี.ซี. อัครกลก่อสร้าง	สท.1	6 มิ.ย. 2563	29 ส.ค. 2564	450	13.03	2.20	-10.83	ติดสาธารณูปโภค
28	1091	พะเยา - น่าน ตอน บ.สองแคว - น่าน (ปี 2563)	น่าน	116+000-134+827	18.827	749,999,744		สท.1							รอลงนามในสัญญา
29	207	บ.วัด - อ.ประทาย (ปี 2563)	นครราชสีมา	0+650-8+000 16+522-36+172	27.000	977,741,300	บจก. สิ้นเจริญสาม	สท.2	19 ส.ค. 2563	5 พ.ค. 2566	990	1.01	0.10	-0.91	ติดต้นไม้

รายงานความก้าวหน้า งาน/โครงการ ก่อสร้างและบูรณะและปรับปรุงทางหลวงแผ่นดินและสะพาน

ประจำเดือน ตุลาคม 2563

กลุ่มวางแผนดำเนินงาน สำนักแผนงาน

ลำดับ	หมายเลข ทางหลวง	ชื่อสายทาง	จังหวัด	เริ่มต้น - สิ้นสุด กม.- กม.	ระยะทาง (กม.) / (แห่ง)	ค่างานตามสัญญา/ ประมาณค่าก่อสร้าง (บาท)	ก่อสร้างโดย	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วันเริ่ม สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำงาน (วัน)	ผลการดำเนินงาน			สถานะโครงการ/ ปัญหาอุปสรรค
												สะสม แผน	สะสม ผล	-ช้า +เร็ว	
30	1001	เชียงใหม่ - บ.โป่ง (ปี 2563)	เชียงใหม่	13+700-28+200	14.500	592,037,700	บจก. เชียงใหม่คอนสตรัคชั่น	สท.1	3 ก.ค. 2563	19 พ.ย. 2565	870	2.23	0.69	-1.54	ติดต้นไม้ / ติดสาธารณูปโภค
31	226	อ.ห้วยทับทัน - ศรีสะเกษ (ปี 2563)	ศรีสะเกษ	235+705-249+500	13.795	659,128,800	บมจ. ส.เจมราฐอินดัสตรี	สท.2	4 ก.ค. 2563	18 มิ.ย. 2566	1080	4.37	2.74	-1.63	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน / ติด สาธารณูปโภค/ ติดพื้นที่โบราณคดี
32	4	อ.ตะกั่วป่า - บ.นางลิ้ง (ปี 2563)	พังงา	769+300-776+700	7.400	290,416,000	หจก. น้อยเล็กสถาปัตย์	สท.1	25 ก.ค. 2563	14 ก.พ. 2565	570	1.67	0.00	-1.67	ติดต้นไม้
33	366	ทางเลี่ยงเมืองลพบุรีด้านใต้ ตอน 1 (ปี 2563)	ลพบุรี	4+450-11+000	6.550	749,690,330	บจก. ช.ทวีก่อสร้าง	สท.1	25 ก.ย. 2563	12 ม.ค. 2566	840	0.28	0.07	-0.21	ติดสาธารณูปโภค / ติดพื้นที่รถไฟ / ติดพื้นที่กรมชลประทาน
34	366	ทางเลี่ยงเมืองลพบุรีด้านใต้ ตอน 2 (ปี 2563)	ลพบุรี	11+000-18+952	7.952	849,000,000	บจก. ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์คอนสตรัคชั่น (มหาชน)	สท.1	25 ก.ย. 2563	13 ธ.ค. 2565	810	0.25	0.06	-0.19	ติดพื้นที่รถไฟ
35	4006	ด.ราชกรูด - อ.หลังสวน ตอน บ.หาดยาย - บ.วังตะกอก (ปี 2563)	ชุมพร	57+500-63+900	6.400	179,600,000	บจก. นันทารักษ์ชัย 2002	สท.1	15 ส.ค. 2563	5 ก.พ. 2565	540	2.80	0.13	-2.67	ติดสาธารณูปโภค
36	290	ถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมา ช่วงแยกทาง หลวงหมายเลข 205 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 2 (ด้านเหนือ) (ปี 2563)	นครราชสีมา	1+234-16+141	14.907	1,273,452,100	หจก. ทีแสกการโยธา	สท.2	24 ก.ย. 2563	8 ก.ย. 2566	1080	0.27	0.04	-0.23	
37	11	แยกอินทร์บุรี - อ.สากเหล็ก ตอน อ.ทับคล้อ - อ.สาก เหล็ก (ปี 2563)	พิจิตร	142+000-172+900	30.900	1,413,650,000	บจก. สระหลวงก่อสร้าง	สท.1	25 ก.ย. 2563	9 ก.ย. 2566	1080	0.48	0.02	-0.46	
38	4009	สุราษฎร์ธานี - อ.อ่าวลึก ตอน บ.ชอฮิบ - อ.บ้านนา สาร (ปี 2563)	สุราษฎร์ธานี	18+000-41+000	23.000	1,113,164,400	บจก. บุญสหการสร้าง	สท.1	22 ส.ค. 2563	9 ธ.ค. 2565	840	1.80	0.08	-1.72	
39	290	ถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมา ช่วงแยกทาง หลวงหมายเลข 2 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 226 (ด้านใต้) ตอน 1 (ปี 2563)	นครราชสีมา	1+121-9+239	8.118	798,500,000	บจก. ชาราวีคอนสตรัคชั่น	สท.2	25 ก.ย. 2563	11 มิ.ย. 2566	990	0.07	0.00	-0.07	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
40	290	ถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมา ช่วงแยกทาง หลวงหมายเลข 2 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 226 (ด้านใต้) ตอน 2 (ปี 2563)	นครราชสีมา	9+239-13+300	4.061	898,297,900	หจก. โชคชัยการโยธา	สท.2	26 ก.ย. 2563	10 ก.ย. 2566	1080	0.09	0.00	-0.09	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
41	3111	อ.สามโคก - อ.สนา (ปี 2563)	พระนครศรีอยุธยา	16+406-25+706	9.300	582,762,400	บจก. กรีนไลท์ อินเตอร์ เนชั่นแนล	สท.1	23 ก.ค. 2563	9 พ.ย. 2565	840	0.25	0.00	-0.25	
42	101	กำแพงเพชร - สุโขทัย ตอน แยก อ.ลานกระบือ - อ.สิริ มาศ (ปี 2563)	ตาก , สุโขทัย	33+000-36+010 36+400-55+625	22.235	816,482,800	บจก. เทคไท แอนด์ โค	สท.1	1 ก.ย. 2563	17 ก.พ. 2566	900	1.01	0.38	-0.63	ติดต้นไม้ทางห้าม
43	404	ตรัง - อ.สะงา ตอน บ.นา - บ.สามแยก (ปี 2563)	เขื่องราย	21+869-43+000	21.131	1,054,947,000	บจก. เสริมสงวนก่อสร้าง	สท.1	16 ก.ย. 2563	3 ก.ค. 2566	840	0.28	0.00	-0.28	ติดสาธารณูปโภค
44	202	ยโสธร - อ.นาจเจริญ ตอน ยโสธร - บ.น้ำปึก ตอน 1 (ปี 2563)	ยโสธร อำนาจเจริญ	267+630-283+980	16.350	622,701,900	บจก. บุรีรัมย์ธงชัยก่อสร้าง	สท.2	16 ก.ค. 2563	6 เม.ย. 2565	630	4.48	3.02	-1.46	
45	202	ยโสธร - อ.นาจเจริญ ตอน ยโสธร - บ.น้ำปึก ตอน 2 (ปี 2563)	ยโสธร อำนาจเจริญ	283+980-300+423	16.443	648,557,400	บจก. คอนเมืองกรช่าง	สท.2	3 ก.ย. 2563	21 ธ.ค. 2565	840	1.05	0.32	-0.73	ติดสาธารณูปโภค
46	115	กำแพงเพชร - พิจิตร ตอน ด.บึงบัว - บ.คลองโนน (ปี 2563)	กำแพงเพชร พิจิตร	57+000-66+150	9.150	393,975,230		สท.1							เสนองกระทรวงคมนาคมศิริบราดา
47	226	อ.เฉลิมพระเกียรติ - อ.จักราช - อ.ห้วยแถลง (ปี 2563)	นครราชสีมา	35+600-46+700	18.510	764,122,000	บจก. บุรีรัมย์ธงชัยก่อสร้าง	สท.1	18 ส.ค. 2563	4 พ.ค. 2566	990	2.13	2.37	0.24	
48	419	บ.นาขา - บ.ควนปริง (ปี 2563)	ตรัง	1+691-8+572	6.881	391,898,500	หจก. สัตร์ชัยการโยธา	สท.1	12 ก.ย. 2563	4 พ.ค. 2565	600	0.51	0.06	-0.45	
49	205	อ.หนองบัวโคก - อ.พระทองคำ (ปี 2563)	นครราชสีมา	170+100-186+772	16.672	658,794,430	บจก. บณอมวงษ์บริการ	สท.2	22 ส.ค. 2563	9 มี.ค. 2566	930	0.10	0.22	0.12	

รายงานความก้าวหน้า งาน/โครงการ ก่อสร้างและบูรณะและปรับปรุงทางหลวงแผ่นดินและสะพาน

ประจำเดือน ตุลาคม 2563

กลุ่มวางแผนดำเนินงาน สำนักแผนงาน

ลำดับ	หมายเลข ทางหลวง	ชื่อสายทาง	จังหวัด	เริ่มต้น - สิ้นสุด กม.- กม.	ระยะทาง (กม.) / (แห่ง)	ค่างานตามสัญญา/ ประมาณค่าก่อสร้าง (บาท)	ก่อสร้างโดย	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วันเริ่ม สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำงาน (วัน)	ผลการดำเนินงาน			สถานะโครงการ/ ปัญหาอุปสรรค
												สะสม แผน	สะสม ผล	-ช้า +เร็ว	
50	2166	โนนศรีภูมิ - หอนงพะองค์ (ปี 2563)	บุรีรัมย์	69+000-81+000	12.000	139,557,000	บจก. เค.เอ.พี.เพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	สท.1	31 ก.ค. 2563	22 ธ.ค. 2564	510	3.48	0.66	-2.82	
51	3481	บ.หัวสะแก - บ.หัวไผ่ (ปี 2563)	ปราจีนบุรี	37+000-47+500	10.500	898,324,300	หจก. แพร่วิชากรรม	สท.1	19 ก.ย. 2563	6 ม.ค. 2566	840	0.45	0.01	-0.44	
52	3222	อ.แก่งคอย - อ.บ้านนา ตอน ต.ชาติแก้ว - ต.ชะอม (ปี 2563)	สระบุรี	10+847-24+000	11.610	573,474,000	บจก. ซอยส์พีเพอร์ตีตี้	สท.1	17 ก.ค. 2563	8 มี.ค. 2565	600	4.11	0.65	-3.46	ติดสาธารณูปโภค / ต้นไม้หวงห้าม
53	2445	บุรีรัมย์ - ต.แสลงโทน - อ.ประโคนชัย (ปี 2563)	บุรีรัมย์	26+500-36+600	14.100	450,002,222	หจก. ศรีประโคนชัยก่อสร้าง	สท.1	25 ก.ค. 2563	14 มี.ย. 2565	690	1.70	1.21	-0.49	
54	216	ถนนวงแหวนรอบเมืองอุดรธานี (ด้านตะวันออก) ตอน แยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข 2 - แยกจุดตัดทางหลวง หมายเลข 22 (ปี 2563)	อุดรธานี	17+392-24+554	7.162	363,000,000	บจก. เค.อาร์.ซี.เอ็นจีนีเยริง	สท.2	31 ก.ค. 2563	19 ส.ค. 2565	750	2.12	2.02	-0.10	ติดสาธารณูปโภค
55	102	บ.หัวช้าง - อ.ศรีสำราญ (ปี 2563)	สุโขทัย	29+545-36+600	7.055	150,099,998	หจก. รัดชาดีก่อสร้าง	สท.1	21 ก.ค. 2563	10 ก.พ. 2565	570	5.46	0.34	-5.12	ติดต้นไม้
56	2208	บ.โลกขมิ้น - บ.ระกา (ปี 2563)	บุรีรัมย์	28+000-42+016	14.016	443,654,700	หจก. นื่องเล็กสถาปัตย์	สท.1	29 ส.ค. 2563	18 ส.ค. 2565	720	1.24	0.35	-0.89	ติดสาธารณูปโภค
57		ทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ ด้านตะวันออก ตอน แยก ทางหลวงหมายเลข 117 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 225 ตอน 1 (ปี 2564)	นครสวรรค์	0+000-1+100	1.100	950,000,000		สส.							อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง
58		ทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ ด้านตะวันออก ตอน แยก ทางหลวงหมายเลข 117 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 225 ตอน 2 (ปี 2564)	นครสวรรค์	1+100-6+000	4.900	540,000,000		สท.1							อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง
59		ทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ ด้านตะวันออก ตอน แยก ทางหลวงหมายเลข 117 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 225 ตอน 3 (ปี 2564)	นครสวรรค์	6+000-11+200	5.200	740,000,000		สท.1							อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง
60		ทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ ด้านตะวันออก ตอน แยก ทางหลวงหมายเลข 117 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 225 ตอน 4 (ปี 2564)	นครสวรรค์	11+200-15+267	4.067	970,000,000		สท.1							อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง
61	226	อ.ศรีขรภูมิ - อ.ห้วยทับทัน (ปี 2564)	สุรินทร์	212+000-222+175 223+500-233+891	20.566	800,000,000		สท.2							อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง
62	4	สามแยกปลาตัง - อ.เหนือคลอง ตอน 1 (ปี 2564)	กระบี่	970+108-977+625	7.517	600,000,000		สท.1							อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง
63	4	สามแยกปลาตัง - อ.เหนือคลอง ตอน 2 (ปี 2564)	กระบี่	977+625-984+544	6.919	700,000,000		สท.1							อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง
64	1048	บ.สามหลัง - อ.สวรรคโลก (ปี 2564)	สุโขทัย	71+600-89+580	17.980	700,000,000		สท.1							อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง
65	333	อ.หนองขา - อุทัยธานี ตอน 1 (ปี 2564)	อุทัยธานี	147+000-155+700	8.700	470,000,000		สท.1							อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง
66	333	อ.หนองขา - อุทัยธานี ตอน 2 (ปี 2564)	อุทัยธานี	155+700-164+300	8.600	520,000,000		สท.1							อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง
67	202	อ.แก่งสนามนาง - อ.บัวใหญ่ (ปี 2564)	นครราชสีมา	25+660-25+900 26+900-28+245 28+245-48+000	20.918	900,000,000		สท.2							อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง
68	42	บ.คลองเระ - จุดผ่านแดนถาวรสุโขทัย-โลก ตอน บ. ไต้หวัน - บ.ลำซิ่ง (ปี 2564)	สงขลา	15+000-25+720	10.720	600,000,000		สท.1							อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง
69	1370	อ.สวรรคโลก - บ.ปลายราง (ปี 2564)	สุโขทัย	0+000-3+280 5+563-9+583	7.300	350,000,000		สท.1							อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง

รายงานความก้าวหน้า งาน/โครงการ ก่อสร้างและบูรณะและปรับปรุงทางหลวงแผ่นดินและสะพาน

ประจำเดือน ตุลาคม 2563

กลุ่มวางแผนดำเนินงาน สำนักแผนงาน

ลำดับ	หมายเลข ทางหลวง	ชื่อสายทาง	จังหวัด	เริ่มต้น - สิ้นสุด กม.- กม.	ระยะทาง (กม.) / (แห่ง)	ค่างานตามสัญญา/ ประมาณค่าก่อสร้าง (บาท)	ก่อสร้างโดย	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วันเริ่ม สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำงาน (วัน)	ผลการดำเนินงาน			สถานะโครงการ/ ปัญหาอุปสรรค
												สะสม แผน	สะสม ผล	-ช้า +เร็ว	
70	11	อ.อินทร์บุรี - อ.สากเหล็ก ตอน โคดตาล - เขาทราย ตอน 1 (ปี 2564)	นครสวรรค์	72+275-92+275	20.000	1,000,000,000		สท.2							อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง
71	11	อ.อินทร์บุรี - อ.สากเหล็ก ตอน โคดตาล - เขาทราย ตอน 2 (ปี 2564)	นครสวรรค์	92+275-112+275	20.000	1,000,000,000		สท.2							อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง
72	11	อ.อินทร์บุรี - อ.สากเหล็ก ตอน โคดตาล - เขาทราย ตอน 3 (ปี 2564)	พิจิตร	112+275-131+798	19.523	1,000,000,000		สท.2							อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง
73	1035	บ.วังหม้อพัฒนา - บ.สำเภาทอง (ปี 2564)	ลำปาง	10+000-30+000	20.000	950,000,000		สท.1							อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง
74	3079	ปราจีนบุรี - อ.ศรีมหาโพธิ์ (ปี 2564)	ปราจีนบุรี	4+300-17+700	13.400	550,000,000		สท.2							อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง
75	4019	อ.ทุ่งใหญ่ - บ.หนองดี (ปี 2564)	นครศรีธรรมราช	1+000-15+000	14.000	700,000,000		สท.1							อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง
76	101	กำแพงเพชร - พิจิตร ตอน บ.ดอยประดู่ - บ.คลองโพธิ์ (ปี 2564)	สุโขทัย	68+250-74+890	6.640	300,000,000		สท.1							อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง
77	4	บ.ลำหานัง - แยกโลกศิโยน ตอน 1 (ปี 2564)	พังงา	743+000-753+500	10.500	700,000,000		สท.1							อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง
78	4	บ.ลำหานัง - แยกโลกศิโยน ตอน 2 (ปี 2564)	พังงา	753+500-762+000	8.500	650,000,000		สท.1							อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง
79	205	อ.เทพสถิต - อ.บ้านหนึ่งจรมรงค์ ตอน บ.ช่องสำราญ - บ.ลำปิง ตอน 1 (ปี 2564)	ชัยภูมิ	111+572-119+672 122+472-137+100	22.728	680,000,000		สท.2							อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง
80	205	อ.เทพสถิต - อ.บ้านหนึ่งจรมรงค์ ตอน บ.ช่องสำราญ - บ.ลำปิง ตอน 2 (ปี 2564)	ชัยภูมิ	137+100-150+752	13.652	680,000,000		สท.2							อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง
81	333	อ.อุทอง - บ.สระกระโจม (ปี 2564)	สุพรรณบุรี	2+450-17+450	15.000	640,000,000		สท.1							อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง
82	223	สกลนคร - อ.ธาตุพนม ตอน สกลนคร - อ.นาแก (ปี 2564)	สกลนคร นครพนม	22+517-25+000 26+250-39+516	15.750	600,000,000		สท.2							อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง
83	4034	ปากน้ำกระเปาะ - บ.เขาทอง ตอน บ.เขากลม - บ.ท่าหินดาน (ปี 2564)	กระบี่	16+500-19+500 21+000-25+565	7.565	250,000,000		สท.1							อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง
84	106	บ.ม่วงโคก - บ.บ่อหิน (ปี 2564)	ลำพูน	119+820-136+000	16.180	800,000,000		สท.1							อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง
85	3481	บ.บางนกนก - ปราจีนบุรี ตอน บ.หัวไผ่ - การเคหะฯ ปราจีนบุรี (ปี 2564)	ปราจีนบุรี	47+650-59+500	11.850	950,000,000		สท.2							อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง
86	3260	บ.มะขามส้ม - บรรจบทางหลวงหมายเลข 357 (ถนนวงแหวนสุพรรณบุรี) (ปี 2564)	สุพรรณบุรี	31+856-39+500	7.644	300,000,000		สท.1							อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง
87	2045	บ.สนาม - อ.วาปีปทุม (ปี 2564)	มหาสารคาม	25+300-36+476	11.137	445,000,000		สท.2							อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง
88	115	กำแพงเพชร - พิจิตร ตอน บ.เนินสมอ - สี่แยกสากเหล็ก (ปี 2564)	พิจิตร	95+980-106+840	10.860	650,000,000		สท.1							อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง
89	375	ด.ลำลูกบัว - บรรจบทางหลวงหมายเลข 346 (ปี 2564)	นครปฐม	62+076-69+324	7.248	350,000,000		สท.1							อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง
90	2445	บ.แสงทอง - หัวยี่หวาย (ปี 2564)	บุรีรัมย์	53+120-59+400	6.280	200,000,000		สท.2							อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง
91	228	อ.ศรีบุญเรือง - บ.วังหมื่น (ปี 2564)	หนองบัวลำภู	59+374-84+617	25.243	950,000,000		สท.2							อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง

รายงานความก้าวหน้า งาน/โครงการ ก่อสร้างและบูรณะและปรับปรุงทางหลวงแผ่นดินและสะพาน

ประจำเดือน ตุลาคม 2563

กลุ่มวางแผนดำเนินงาน สำนักแผนงาน

ลำดับ	หมายเลข ทางหลวง	ชื่อสายทาง	จังหวัด	เริ่มต้น - สิ้นสุด กม.- กม.	ระยะทาง (กม.) / (แห่ง)	ค่างานตามสัญญา/ ประมาณค่าก่อสร้าง (บาท)	ก่อสร้างโดย	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วันเริ่ม สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำงาน (วัน)	ผลการดำเนินงาน			สถานะโครงการ/ ปัญหาอุปสรรค
												สะสม แผน	สะสม ผล	-ช้า +เร็ว	
92	2077	สุรินทร์ - บ.หนองคู (ปี 2564)	สุรินทร์	12+050-18+500 27+000-35+800	15.250	600,000,000		สท.2							อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง
93	3210	บ.พังงอน - บ.จางวาง (ปี 2564)	จันทบุรี	0+000-14+520	14.520	570,000,000		สท.2							อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง
94	4137	บ.ทุ่งคำเสา - แยกสวนเทศ (ปี 2564)	สตูล	0+200-23+430	23.230	800,000,000		สท.1							อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง
95	2083	อ.มหาชนะชัย - อ.คำเขื่อนแก้ว (ปี 2564)	ยโสธร	43+205-48+205 49+848-54+380 55+805-59+190	12.917	520,000,000		สท.2							อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง
96	3291	บ.เจดีย์หัก - บ.หนองหอย (ปี 2564)	ราชบุรี	0+000-3+920 4+207-9+242	8.955	150,000,000		สท.1							อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง
97	201	บ.ผานกเค้า - บ.หลักร้อยหกสิบ (ปี 2564)	เลย	270+000-272+268 275+575-186+600 289+075-296+337	20.555	900,000,000		สท.1							อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง
98	2074	บุรีรัมย์ - ลำน้ำมูล (ปี 2564)	บุรีรัมย์	13+500-43+193	29.693	600,000,000		สท.2							อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง
99	2208	อ.ประโคนชัย - บ.ระกา (ปี 2564)	บุรีรัมย์	2+000-26+000	24.000	900,000,000		สท.2							อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง
100	3290	บ.โลกอุดม - อ.นาดี (ปี 2564)	ปราจีนบุรี	0+000-9+000	9.000	300,000,000		สท.2							อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง
101	3481	บ.บางขนาก - ปราจีนบุรี ตอน บ.บางขนาก - บ.บางเคย (ปี 2564)	ปราจีนบุรี	27+000-35+000	8.000	700,000,000		สท.2							อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง
102	304	ปรับปรุงทางสุขานาบริเวณบ้านหนองกั 2 แห่ง (ปี 2564)	ปราจีนบุรี			150,000,000		สส.							อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง
103	2120	บ.สัมปอช - บ.หนองกราด (ปี 2564)	บุรีรัมย์	0+000-6+000	6.000	200,000,000		สท.2							อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง
104	1023	แพร่ - อ.วังชัน ตอน บ.น้ำริน - อ.วังชัน (ปี 2564)	แพร่	24+000-33+500 36+000-40+500 43+000-59+500 62+000-64+000 66+000-77+000	43.500	950,000,000		สท.1							อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง
105	1202	พะเยา - บ.สันต้นแหน (ปี 2564)	พะเยา	4+640-33+922	29.282	1,100,000,000		สท.1							อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง
106	3497	บ.ช้างแรก - อ.บางสะพานน้อย (ปี 2564)	ประจวบคีรีขันธ์	0+000-10+590	10.590	150,000,000		สท.1							อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง
107	4055	บ.ป่าซ - บ.ไอรพีแซ (ปี 2564)	นราธิวาส	24+700-30+500 33+552-36+000	5.248	160,000,000		สท.1							อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง
108	2023	อ.กุมภวาปี - บ.โนนสวรรค์ (ปี 2564)	อุดรธานี	9+000-29+000	20.000	275,000,000		สท.2							อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง
109	215	ร้อยเอ็ด - สุวรรณภูมิ ตอน ร้อยเอ็ด - บ.หนองเม็ก (ปี 2564)	ร้อยเอ็ด	4+800-15+500 22+000-25+700	14.400	730,000,000		สท.2							อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง
110	2032	บ.ท่าดอกแก้ว - อ.ศรีสงคราม (ปี 2564)	นครพนม	0+000-28+000	28.000	980,000,000		สท.2							อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง
		110	โครงการ			1,543,287									

รายงานความก้าวหน้า งาน/โครงการ ก่อสร้างและบูรณะและปรับปรุงทางหลวงแผ่นดินและสะพาน

ประจำเดือน ตุลาคม 2563

กลุ่มวางแผนดำเนินงาน สำนักแผนงาน

ลำดับ	หมายเลข ทางหลวง	ชื่อสายทาง	จังหวัด	เริ่มต้น - สิ้นสุด กม.- กม.	ระยะทาง (กม.) / (แห่ง)	ค่างานตามสัญญา/ ประมาณค่าก่อสร้าง (บาท)	ก่อสร้างโดย	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วันเริ่ม สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำงาน (วัน)	ผลการดำเนินงาน			สถานะโครงการ/ ปัญหาอุปสรรค
												สะสม แผน	สะสม ผล	-ช้า +เร็ว	
<b>กิจกรรมก่อสร้างทางแยกต่างระดับ สะพาน และท่ออุโมงค์</b>															
1	1/11	สะพานข้ามทางแยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข 1 กับ ทางหลวงหมายเลข 11 (แยกเมโทร หรือแยกภาคเหนือ) (ปี 2561)	ลำปาง	700+587-700+587	1.000	551,400,000	บจก. เชียงใหม่คอนสตรัคชั่น	สส.	11 ม.ค. 2561	28 มี.ย. 2563 29 ส.ค. 2563 3 ต.ค. 2563	900 962 997	100.00	89.86	-10.14	คิดสาธารณูปโภค
2	2	สะพานกลับรถบนทางหลวงหมายเลข 2 ที่ กม.43-44 (ขาเข้าและขาออก) รวมทางคู่ขนาน (ปี 2561)	นครราชสีมา	43+000-43+000	1.000	336,000,000	บจก. เอส. เทค.คอนฯ	สส.	7 ก.พ. 2561	27 ม.ค. 2563 18 พ.ค. 2563 20 มี.ย. 2563	720 832 865	100.00	47.86	-52.14	กำลังศาลปกครองระงับการก่อสร้าง สะพานกลับรถชั่วคราวก่อนจนกว่า ศาลจะมีคำพิพากษาหรือมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น
3	2	ทางแยกต่างระดับปากท่อ (ปี 2561)	ราชบุรี	122+192-122+192	1.000	434,800,000	บมจ.คริสเตียนีฯ	สส.	11 ม.ค. 2561	28 มี.ย. 2563 20 ธ.ค. 2563	870 1075	87.11	87.37	0.26	คิดสาธารณูปโภค
4	41 /4009	สะพานข้ามทางแยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข 41 กับ ทางหลวงหมายเลข 4009 (แยกเวียงสระ) (ปี 2562)	สุราษฎร์ธานี	225+800-225+800	1.000	616,267,000	บจก. พีระมิดคอนกรีต	สส.	19 เม.ย. 2562	5 ส.ค. 2564	840	41.54	80.23	38.69	
5	231 /23	ทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 231 กับ ทางหลวงหมายเลข 23 (แยกคงขี้ผึ้ง) (พร้อมทางคู่ขนาน) (ปี 2562)	อุบลราชธานี	2+241-2+241	1.000	798,655,400	บจก. ส.เขมรราชูอินดีสตาร์	สส.	30 เม.ย. 2562	13 เม.ย. 2565	1080	34.37	34.11	-0.26	คิดสาธารณูปโภค
6	41	สะพานข้ามคลองชลประทานระหว่างสี่แยกปฐมพร - บ.เขาบ่อ (ปี 2562)	ชุมพร	2+878-2+878	1.000	175,400,000	บจก. ชุมพรแอสฟัลท์	สส.	8 มี.ค. 2562	24 ก.พ. 2564	720	43.52	14.21	-29.31	คิดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
7	307	ซ่อมสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา (สะพานนวลฉวี) (ปี 2562)	นนทบุรี	-	1.000	146,494,000	กิจการความร่วมมือเอสเคฯ	สส.	30 เม.ย. 2562	20 ต.ค. 2563	540	100.00	89.84	-10.16	
8	1	สะพานกลับรถบนทางหลวงหมายเลข 1 ที่ กม. 90+000,กม.104+200 (ขาเข้า) (ปี 2562)	สระบุรี	90+000-104+200	1.000	214,561,000	บจก. บูรีวัฒนาวิถิ	สส.	24 พ.ค. 2562	11 มี.ย. 2564	660	46.29	25.58	-20.71	คิดสาธารณูปโภค
9	35	สะพานกลับรถบนทางหลวงหมายเลข 35 ที่ กม. 34 (ขาออก) (พร้อมทางขนาน) (ปี 2562)	สมุทรสาคร	34+000-34+000	1.000	399,500,000	หจก.นภาก่อสร้าง	สส.	26 มี.ค. 2562	13 ม.ค. 2564	660	82.37	82.57	0.20	
10	4	ทางแยกต่างระดับวังยาว (ปี 2563)	ประจวบคีรีขันธ์		1.000	498,599,733	บจก. เอส.เค. วาย.คอน สตรัคชั่น	สส.			780				หรือกรมบัญชีกลาง
11	3 /3152	ปรับปรุงทางแยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข 3 กับทาง หลวงหมายเลข 3152 (แยกเข้า อ.ท่าใหม่) (ปี 2563)	จันทบุรี		1.000	346,000,000	บจก. อีจังก์	สส.			930				เสนอกระทรวงฯอนุมัติรับราคา
12	1 /11	ปรับปรุงทางแยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข 1 กับทาง หลวงหมายเลข 11 (แยกภาคเหนือ) (ปี 2563)	ลำปาง		1.000	91,080,000	บจก. เชียงใหม่คอนสตรัคชั่น	สส.	30 พ.ค. 2563	23 ก.ค. 2564	420	13.78	24.07	10.29	
13	362 /3041	สะพานข้ามทางแยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข 362 กับ ทางหลวงหมายเลข 3041 ถนนวงแหวนรอบ เมือง สระบุรี ด้านตะวันตก (แยกเลี่ยงเมืองเสาไห้) (ปี 2563)	สระบุรี		1.000	507,718,600	บจก. ชาราวีญคอนสตรัคชั่น	สส.	17 ก.ค. 2563	1 ก.ค. 2566	1080	3.19	0.53	-2.66	
14	41 /417	ทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 41 กับ ทางหลวงหมายเลข 417 (แยกสนามบิน) (ปี 2563)	สุราษฎร์ธานี		1.000	1,324,951,800	บจก. อีคัสเอ็นไทยฯ	สส.	29 ส.ค. 2563	13 ส.ค. 2566	1080	0.32	0.33	0.01	

รายงานความก้าวหน้า งาน/โครงการ ก่อสร้างและบูรณะและปรับปรุงทางหลวงแผ่นดินและสะพาน

ประจำเดือน ตุลาคม 2563

กลุ่มวางแผนดำเนินงาน สำนักแผนงาน

ลำดับ	หมายเลขทางหลวง	ชื่อสายทาง	จังหวัด	เริ่มต้น - สิ้นสุด กม.- กม.	ระยะทาง (กม.) / (แห่ง)	ค่างานตามสัญญา/ ประมาณค่าก่อสร้าง (บาท)	ก่อสร้างโดย	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วันเริ่ม สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำงาน (วัน)	ผลการดำเนินงาน			สถานะโครงการ/ ปัญหาอุปสรรค
												สะสม แผน	สะสม ผล	-ช้า +เร็ว	
15	4 /3087	สะพานข้ามทางแยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข 4 กับ ทางหลวงหมายเลข 3087 (แยกขางู) (ปี 2563)	ราชบุรี		1.000	544,560,800	บจก. บูริรัมย์ซังซ์ก่อสร้าง	สศ.	5 ต.ค. 2563	24 ต.ค. 2565	750	2.99	0.81	-2.18	
16	1	สะพานกลับรถบนทางหลวงหมายเลข 1 บริเวณกอง คลังแสงทหาร (ขาเข้าและขาออก) (ปี 2563)	นครสวรรค์		1.000	270,454,900	บจก. พรสวรรค์ก่อสร้าง	สศ.	25 ก.ย. 2563	12 ม.ค. 2566	840	0.19	0.56	0.37	
17	34	สะพานลอยกลับรถบนทางหลวงหมายเลข 34 บริเวณ บางอ้อ (ขาเข้าและขาออก) (ปี 2563)	สมุทรปราการ		1.000	355,730,000	หจก. ประโยชน์การโยธา	สศ.	25 ก.ย. 2563	13 พ.ย. 2565	780	0.89	0.15	-0.74	
18	304	สะพานกลับรถบนทางหลวงหมายเลข 304 บริเวณ บ้านหนองกึ (ขาเข้าและขาออก) (ปี 2563)	ปราจีนบุรี		1.000	279,984,302		สศ.							ประกาศ TOR
19	35	ทางแยกต่างระดับบ้านแพ้ว (ปี 2564)	สมุทรสาคร	37+600-37+600	1.000	600,000,000		สศ.							อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง
20	290/304	ทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 290 กับ ทางหลวงหมายเลข 304 (ปี 2564)	นครราชสีมา	17+941-17+941 284+614-284+614	1.000	1,580,000,000		สศ.							อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง
21	1	สะพานลอยกลับรถบนทางหลวงหมายเลข 1 บริเวณ บ.ชะแมบ (ขาเข้า) (ปี 2564)	พระนครศรีอยุธยา	71+200-71+200	1.000	150,000,000		สศ.							อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง
22	2	สะพานลอยกลับรถบนทางหลวงหมายเลข 1 บริเวณ บ.ชะแมบ (ขาออก) (ปี 2564)	พระนครศรีอยุธยา	74+550-74+550	1.000	150,000,000		สศ.							อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง
23	4/406	ทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 4 กับทาง หลวงหมายเลข 406 (แยกคูหา) (ปี 2564)	สงขลา	1228+900-1228+900	1.000	950,000,000		สศ.							อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง
24	4	ปรับปรุงทางแยกท่าช้าง (ปี 2564)	เพชรบุรี	168+982-168+982	1.000	100,000,000		สศ.							อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง
25	M6/น.ม.1120	ทางแยกต่างระดับเชื่อมทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอิน-นครราชสีมา กับ ทางหลวงชนบท หมายเลข น.ม.1120 (ถนนสุรนารี 2) (ปี 2564)	พระนครศรีอยุธยา		1.000	400,000,000		สศ.							อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง
		25	โครงการ		25.000	11,822,157,534									
<b>กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2)</b>															
1	4	ชุมพร - ระนอง ดอน บ.ทรายแดง - บ.บางนอน (ปี 2560)	ระนอง	585+250-603+000	17.750	847,380,000	บ. ทอจมาคอนแทรกเตอร์ จำกัด	สท.1	21 มี.ค. 2560	4 มี.ค. 2563 24 ธ.ค. 2563	1080 1740	31.58	42.95	11.37	คิดสาธารณูปโภค
2	22	อ.หนองหาน - อ.พังโคน ดอน 1 (ปี 2561)	สกลนคร	60+000-74+850 79+420-88+000	23.430	987,302,011	บจก. บัญชากิจ จำกัด 527,247,000	สศ.	1 ต.ค. 2561	17 ม.ค. 2564	840	95.07	80.08	-14.99	
3	22	อ.หนองหาน - อ.พังโคน ดอน 2 (ปี 2561)	สกลนคร	88+000-104+700	16.700	954,248,133	บจก. ไทยวิวัฒน์วิศวกรรมทาง 506,569,000	สศ.	1 ต.ค. 2561	17 ม.ค. 2564	840	95.53	100.00	4.47	
4	22	สกลนคร - นครพนม ดอน 1 (ปี 2561)	สกลนคร	155-480-156+950 180+540-188+400 189+100-197+676	17.906	827,776,711	บจก. เสริมสงวนก่อสร้าง 434,203,000	สศ.	1 ต.ค. 2561	16 ก.พ. 2564	870	93.35	96.03	2.68	
5	22	สกลนคร - นครพนม ดอน 2 (ปี 2561)	สกลนคร, นครพนม	197+676-223+073.635	25.398	867,033,106	บจก. พระนครศรีอยุธยา พาณิชย์และอุตสาหกรรม 454,879,000	สศ.	1 ต.ค. 2561	16 ก.พ. 2564	870	98.14	98.85	0.71	



รายงานความก้าวหน้า งาน/โครงการ ก่อสร้างและบูรณะและปรับปรุงทางหลวงแผ่นดินและสะพาน

ประจำเดือน ตุลาคม 2563

กลุ่มวางแผนดำเนินงาน สำนักแผนงาน

ลำดับ	หมายเลข ทางหลวง	ชื่อสายทาง	จังหวัด	เริ่มต้น - สิ้นสุด กม.- กม.	ระยะทาง (กม.) / (แห่ง)	ค่างานตามสัญญา/ ประมาณค่าก่อสร้าง (บาท)	ก่อสร้างโดย	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วันเริ่ม สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำงาน (วัน)	ผลการดำเนินงาน			สถานะโครงการ/ ปัญหาอุปสรรค
												สะสม แผน	สะสม ผล	-ช้า +เร็ว	
6	23	ร้อยเอ็ด - ยโสธร ตอน 1 (ปี 2561)	ร้อยเอ็ด	115+512-141+412	25.900	960,724,162	China Railway 20 Bureau Group Corporation 537,854,000	สท.	1 ต.ค. 2561	16 ก.พ. 2564	870	94.02	71.89	-22.13	
7	23	ร้อยเอ็ด - ยโสธร ตอน 2 (ปี 2561)	ร้อยเอ็ด, ยโสธร	142+412-175+500	33.088	1,094,117,970	กิจการร่วมค้า ช.ทวี - ทองมา 599,614,000	สท.	1 ต.ค. 2561	16 ก.พ. 2564	870	74.99	94.15	19.16	
8	33	อ.บางปะหัน - อ.นครหลวง - อ.ภาชี - หินกอง (329 เค็ม) ตอน บ.ภาชี - บ.หินกอง ตอน 1 (ปี 2561)	อยุธยา	54+273-69+250	14.977	628,760,000	บจก.บัญชีกิจ	สท.1	27 ก.พ. 2561	13 ต.ค. 2563 27 พ.ย. 2563	960 1005	100.00	78.56	-21.44	ติดสาธาณูปโภค
9	33	อ.บางปะหัน - อ.นครหลวง - อ.ภาชี - หินกอง (329 เค็ม) ตอน บ.ภาชี - บ.หินกอง ตอน 2 (ปี 2561)	อยุธยา, สระบุรี	69+250-81+000	11.750	628,997,580	บจก.โรจน์สินก่อสร้าง	สท.1	20 ก.พ. 2561	6 ต.ค. 2563 20 พ.ย. 2563	960 1005	100.00	99.50	-0.50	
10	103	อ.ร่องกวาง - อ.จาว ตอน บ.แม่ติบหลวง - บ.เปือย (ปี 2561)	แพร่	49+770-64+115	14.345	674,032,000	หจก.แพร่วิศวกรรม	สท.1	18 ม.ค. 2561	7 ม.ค. 2563 12 ต.ค. 2563 18 พ.ย. 2563	720 999 1036	100.00	99.56	-0.44	
11	304	อ.กบินทร์บุรี-อ.วังน้ำเขียว ตอน 3 ส่วนที่ 2 (ปี 2558)	นครราชสีมา .ปราจีนบุรี	192+015 - 195+465	3.450	794,200,000	บ.ธนสินพัฒนา (1999) จำกัด	สส.	25 มี.ย. 2558	8 มี.ย. 2561 15 พ.ย. 2562 20 ม.ค. 2563 27 ม.ค. 2563 12 มี.ย. 2563 10 ก.ย. 2563	1080 1605 1671 1678 1815 1905	100.00	67.76	-32.24	ปัญหาวัสดุในการทำงาน
12	210	หนองบัวลำภู - เลย ตอน อ.นาวัง - บ.วังสำราญ (ปี 2562)	หนองบัวลำภู	80+190-81+821 84+350-94+048	11.329	889,120,800	บจก. ทองมรกตคอนกรีตเคอร์รี่	สท.2	1 มี.ค. 2562	12 ก.พ. 2565	1080	37.85	25.53	-12.32	ติดสาธาณูปโภค
13	2178	แยกทางหลวงหมายเลข 2085 - อุบลราชธานี (ปี 2562)	อุบลราชธานี	41+500-27+910	14.590	598,166,800	บ.ส.เขมราชอินคัสตรี จำกัด	สท.2	26 ม.ค. 2562	1 พ.ค. 2564	840	70.08	57.13	-12.95	
14	12	ลำน้ำพาน-บ.หลุม (ปี 2562)	กาฬสินธุ์	0+000-7+867	7.867	597,950,000	บจก. พระนครหรืออยุธยา พาณิชย์และอุตสาหกรรม	สท.2	23 ก.พ. 2562	11 มี.ย. 2564	840	67.31	74.30	6.99	
15	225	นครสวรรค์ - ชัยภูมิ ตอน บ.ชั้นอีลุม - บ.ซับตะแบก (ปี 2562)	เพชรบูรณ์	142+780-152+200	9.420	290,999,756	หจก.เชียงใหม่ 49 คอน สตรัคชั่น	สท.1	31 ม.ค. 2562	20 ต.ค. 2563	690	83.31	77.53	-5.78	ติดต้นไม้หวงห้าม
16	101	อ.ร่องกวาง - น่าน ตอน บ.ห้วยแก้ว - บ.ห้วยน้ำอุ่น (ปี 2562)	แพร่, น่าน	300+050-316+200	16.150	1,093,900,000	บจก.แพร่ธำรงวิทย์	สท.1	15 พ.ค. 2563	29 เม.ย. 2566	1080	5.17	6.43	1.26	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน / สาธาณูปโภค / ติดต้นไม้หวงห้าม
17	225	นครสวรรค์ - ชัยภูมิ ตอน อ.บ้านเขว้า - ชัยภูมิ (ปี 2563)	ชัยภูมิ	236+755-251+690	14.935	621,325,100	บจก. ทิพาการ	สท.2	3 ก.ค. 2563	21 ต.ค. 2565	780	3.72	3.23	-0.49	ติดสาธาณูปโภค
18	101	สุโขทัย - อ.สวรรคโลก ตอน ด.บางยม - อ.สวรรคโลก (ปี 2563)	สุโขทัย	105+400-130+000	24.600	982,972,000	บจก. ชัยนันท์คำวิฑูร์ก่อสร้าง (2524)	สท.1	18 ก.ย. 2563	4 มี.ย. 2566	990	0.32	0.32	0.00	
19	415	พิจิตร - อ.บ้านดง ตอน บ.บางคราม - บ.ปากน้ำ ตอน 1 (ปี 2563)	สุราษฎร์ธานี	21+381-29+540	8.159	325,993,000	บจก. สิริไพบลีย์พัฒนาการ	สท.1	17 ก.ย. 2563	5 มี.ค. 2565	540	0.29	0.08	-0.21	

รายงานความก้าวหน้า งาน/โครงการ ก่อสร้างและบูรณะและปรับปรุงทางหลวงแผ่นดินและสะพาน

ประจำเดือน ตุลาคม 2563

กลุ่มวางแผนดำเนินงาน สำนักแผนงาน

ลำดับ	หมายเลข ทางหลวง	ชื่อสายทาง	จังหวัด	เริ่มต้น - สิ้นสุด กม.- กม.	ระยะทาง (กม.) / (แห่ง)	ค่างานตามสัญญา/ ประมาณค่าก่อสร้าง (บาท)	ก่อสร้างโดย	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วันเริ่ม สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำงาน (วัน)	ผลการดำเนินงาน			สถานะโครงการ/ ปัญหาอุปสรรค
												สะสม แผน	สะสม ผล	-ช้า +เร็ว	
20	415	พังงา - อ.บ้านตาขุน ตอน บ.บางคราม - บ.ปากน้ำ ตอน 2 (ปี 2563)	สุราษฎร์ธานี	29+540-39+400	9.860	325,992,000	บจก. สิริไพฑูริย์ พัฒนาการ	สท.1	17 ก.ย. 2563	9 เม.ย. 2565	570	0.77	0.01	-0.76	
21	415	พังงา - อ.บ้านตาขุน ตอน บ.บางคราม - บ.ปากน้ำ ตอน 3 (ปี 2563)	สุราษฎร์ธานี	39+400-47+300	7.900	397,792,000	บจก. สหสถาพรขนส่ง	สท.1	18 ก.ย. 2563	10 พ.ค. 2565	600	0.00	0.00	0.00	เตรียมการก่อสร้าง
22	415	พังงา - อ.บ้านตาขุน ตอน บ.บางคราม - บ.ปากน้ำ ตอน 4 (ปี 2563)	สุราษฎร์ธานี	47+300-48+161	0.861	363,600,000	บจก. เอส ซี ซี 1995	สท.1	18 ก.ย. 2563	6 ธ.ค. 2565	810	0.00	0.00	0.00	เตรียมการก่อสร้าง
23	225	นครสวรรค์ - ชัยภูมิ ตอน อ.ชุมแสง - อ.หนองบัว ตอน 1 (ปี 2563)	นครสวรรค์	33+000-45+000	12.000	872,819,000	บจก. เอส.เค. วย.คอน สตรัคชั่น	สท.1	29 ส.ค. 2563	14 มิ.ย. 2566	1020	0.64	0.21	-0.43	คิดพื้นที่รอไฟและกรมชลประทาน
24	225	นครสวรรค์ - ชัยภูมิ ตอน อ.ชุมแสง - อ.หนองบัว ตอน 2 (ปี 2563)	นครสวรรค์	45+000-70+000	25.000	915,358,732	หจก. สีเสงการโยธา	สท.1	28 ส.ค. 2563	15 พ.ย. 2565	810	1.16	0.25	-0.91	
25	225	นครสวรรค์ - ชัยภูมิ ตอน อ.หนองบัวระเหว - อ.บ้านเขว้า (ปี 2564)	ชัยภูมิ	224+300-236+755	12.455	520,000,000		สท.2							อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง
26	225	นครสวรรค์ - ชัยภูมิ ตอน บ.ศรีมั่งคั่ง - อ.บึงสามพัน(ปี 2564)	เพชรบูรณ์	94+750-114+852	20.102	1,000,000,000		สท.2							อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง
27	229	อ.มัญจาคีรี - แยกช่องสามหมอ (ปี 2564)	ขอนแก่น	26+095-39+545 42+000-54+885	26.335	1,130,000,000		สท.2							อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง
		27	โครงการ		426.257	20,190,560,861									
กิจกรรมแก้ไขปัญหารถจมน้ำในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก															
1	35	ปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 35 ตอน ทางแยกต่างระดับบางขุนเทียน - เอกชัย ตอน 1 (ปี 2561)	กรุงเทพมหานคร	9+800-13+300	3.500	707,500,000	บจก. บุญสหการ สร้าง	สท.1	10 ก.พ. 2561	29 เม.ย. 2563 25 ธ.ค. 2563	810 1050	90.62	77.33	-13.29	คิดสาธารณูปโภค
2	35	ปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 35 ตอน ทางแยกต่างระดับบางขุนเทียน - เอกชัย ตอน 2 (ปี 2561)	กรุงเทพมหานคร	13+300-17+400	4.100	798,555,000	บจก. แสงชัย โชน	สท.1	1 ก.พ. 2561	20 พ.ค. 2563 14 ก.พ. 2563	840 1110	81.69	81.73	0.04	
3	35	ปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 35 ตอน ทางแยกต่างระดับบางขุนเทียน - เอกชัย ตอน 3 (ปี 2561)	กรุงเทพมหานคร	17+400-21+500	4.100	794,043,000	บจก. เอ็ม.ซี. คอนสตรัคชั่น (1979)	สท.1	20 ก.พ. 2561	7 ส.ค. 2563 15 พ.ย. 2563	900 1000	99.78	94.34	-5.44	
4	3344	แยกทางหลวงหมายเลข 34 (บางนา - ตราด) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 3 (สุขุมวิท) (ปี 2561)	สมุทรปราการ	16+450-19+500	3.050	379,800,000	หจก. อีจ็แซตอง	สท.2	11 ม.ค. 2561	28 มิ.ย. 2563 16 ม.ค. 2564	900 1102	96.90	84.88	-12.02	คิดสาธารณูปโภค
5	3901	ทางคู่ขนานวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ด้านซ้ายทาง ตอน 1 (ปี 2562)	ปทุมธานี	62+300-73+800	11.500	1,172,081,700	บจก. บุญชัยพานิชย์ (1979)	สท.1	21 มิ.ย. 2562	5 ม.ค. 2565	930	28.80	41.74	12.94	คิดสาธารณูปโภค
6	3901	ทางคู่ขนานวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ด้านซ้ายทาง ตอน 2 (ปี 2562)	พระนครศรีอยุธยา	73+800-84+127	10.327	1,265,406,463	บจก. เอส เทคซีวิล แอนด์ คอนสตรัคชั่น	สท.1	23 ส.ค. 2562	6 ส.ค. 2565	1080	38.43	36.53	-1.90	คิดสาธารณูปโภค
7	3902	ทางคู่ขนานวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ด้านขวาทาง ตอน 1 (ปี 2562)	ปทุมธานี	62+300-73+800	11.500	1,174,452,350	บจก. คอนเมืองการช่าง	สท.1	4 ก.ค. 2562	19 ธ.ค. 2564	900	32.82	50.46	17.64	คิดสาธารณูปโภค
8	3902	ทางคู่ขนานวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ด้านขวาทาง ตอน 2 (ปี 2562)	พระนครศรีอยุธยา	73+800-84+127	10.327	1,090,220,000	บจก. ธนะสินพัฒนา	สท.1	27 มิ.ย. 2562	10 มิ.ย. 2565	1080	22.04	20.68	-1.36	

รายงานความก้าวหน้า งาน/โครงการ ก่อสร้างและบูรณะและปรับปรุงทางหลวงแผ่นดินและสะพาน

ประจำเดือน ตุลาคม 2563

กลุ่มวางแผนดำเนินงาน สำนักแผนงาน

ลำดับ	หมายเลข ทางหลวง	ชื่อสายทาง	จังหวัด	เริ่มต้น - สิ้นสุด กม.- กม.	ระยะทาง (กม.) / (แห่ง)	ค่างานตามสัญญา/ ประมาณค่าก่อสร้าง (บาท)	ก่อสร้างโดย	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วันเริ่ม สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำงาน (วัน)	ผลการดำเนินงาน			สถานะโครงการ/ ปัญหาอุปสรรค
												สะสม แผน	สะสม ผล	-ช้า +เร็ว	
9	304	อ.ปากเกร็ด - ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ (ปี 2562)	นนทบุรี, กรุงเทพฯ	0+000-9+000	9.000	1,293,366,000	บจก. บุญชัยพาณิชย์ (1979)	สท.1	1 ต.ค. 2562	16 ต.ค. 2565	1020	6.35	2.24	-4.11	คิดสาธารณูปโภค / พื้นที่ทับซ้อนกับ รฟม.
10	3233	อ.นครชัยศรี - ต.ดอนตูม (ปี 2562)	นครปฐม	3+700-9+920 10+400-16+825 17+865-26+797	21.575	975,745,000	บจก.แสงชัยโชค	สท.1	19 เม.ย. 2562	4 ต.ค. 2564	900	37.36	30.49	-6.87	คิดสาธารณูปโภค / คิดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
11	3423	สมุทรสาคร - ต.โคกขาม (ปี 2562)	สมุทรสาคร	0+200-7+137	6.937	150,099,000	บจก. ทนงศักดิ์วิสาหกิจ	สท.1	28 ก.พ. 2562	18 ธ.ค. 2563	660	96.40	83.64	-12.76	คิดสาธารณูปโภค
12	31	พัฒนาภูมิวิกรมถนนวิภาวดีรังสิต ตอน 1 (ปี 2562)	กรุงเทพมหานคร	5+500-10+700	1.000	677,325,000	บจก. สหการวิศวกรรม	สท.1	10 ก.ค. 2562	25 ธ.ค. 2564	990	35.29	35.94	0.65	คิดสาธารณูปโภค
13	31	พัฒนาภูมิวิกรมถนนวิภาวดีรังสิต ตอน 2 (ปี 2562)	กรุงเทพมหานคร	10+700-28+030	1.000	597,679,863	บจก. ซีวิลเอนจิเนียริง	สท.1	10 ก.ค. 2562	25 ธ.ค. 2564	990	30.35	30.36	0.01	คิดสาธารณูปโภค
14	31	พัฒนาภูมิวิกรมถนนวิภาวดีรังสิต ตอน 3 (ปี 2562)	กรุงเทพฯ, ปทุมธานี	28+030-30+300	1.000	314,246,700	บจก. สหการวิศวกรรม	สท.1	10 ก.ค. 2562	28 มี.ย. 2564	720	52.51	38.07	-14.44	คิดสาธารณูปโภค
15	3901	ทางบริการด้านนอกของทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 (ด้านตะวันตก) ด้านซ้ายทาง ตอน 1 (ปี 2563)	นนทบุรี, ปทุมธานี	50+988-56+700	5.712	677,383,500	บจก. ซีวิล คอนสตรัคชั่น เซอร์วิสเอส แอนด์ โปรดักส์	สท.1	1 ต.ค. 2563	18 ม.ค. 2566	840	0.28	0.00	-0.28	
16	3901	ทางบริการด้านนอกของทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 (ด้านตะวันตก) ด้านซ้ายทาง ตอน 2 (ปี 2563)	นนทบุรี, ปทุมธานี	56+700-62+300	5.600	664,595,900	บจก. ซีวิลเอนจิเนียริง	สท.1	18 ก.ย. 2563	6 ธ.ค. 2565	810	1.77	0.05	-1.72	คิดสาธารณูปโภค และสิ่งปลูกสร้าง
17	3902	ทางบริการด้านนอกของทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 (ด้านตะวันตก) ด้านขวาทาง ตอน 1 (ปี 2563)	นนทบุรี, ปทุมธานี	50+988-56+700	5.712	689,702,000	บจก. วิจิตรภัณฑ์ก่อสร้าง	สท.1	29 ส.ค. 2563	16 ธ.ค. 2565	840	0.23	0.06	-0.17	คิดกรรมสิทธิ์ที่ดิน / คิด สาธารณูปโภค และสิ่งปลูกสร้าง
18	3902	ทางบริการด้านนอกของทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 (ด้านตะวันตก) ด้านขวาทาง ตอน 2 (ปี 2563)	นนทบุรี, ปทุมธานี	56+700-62+300	5.600	639,457,600	บจก. เอ.เอส.เอส.โซซิเอท เอนจิเนียริง (1964)	สท.1	12 ก.ย. 2563	30 พ.ย. 2565	810	0.33	0.06	-0.27	คิดสาธารณูปโภค และสิ่งปลูกสร้าง
19	9	ปรับปรุงสะพานข้ามคลองที่เสี้ยง (ปี 2563)	ปทุมธานี		1.000	493,734,800	บจก. ประชुरวิสิ	สส.	23 ก.ย. 2563	7 ก.ย. 2566	1080	0.99	0.03	-0.96	
20	3902	ทางบริการด้านนอกของทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ด้าน ตะวันตก) ช่วง พระประแดง - บางขุนเทียน (ปี 2563)	สมุทรปราการ กรุงเทพฯ	0+000-13+600	13.600	582,703,000	บจก. ช.ทวีก่อสร้าง	สท.1	11 ก.ย. 2563	27 ก.พ. 2566	900	0.64	0.35	-0.29	
21	3415	อ.สามพราน - บรรจบทางหลวงหมายเลข 338 (ปี 2563)	นครปฐม		1.000	695,244,929	บจก. แสงชัยโชค	สส.			1080				เสนอกรมฯอนุมัติรับราคา
22	9	ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร(ด้าน ตะวันตก) ช่วง พระประแดง - บางแค (ปี 2563)	กรุงเทพมหานคร	15+217-21+803	6.586	513,980,000	บจก. สหการวิศวกรรม	สท.1	1 ต.ค. 2563	20 ต.ค. 2565	750	0.24	0.15	-0.09	ที่ดินไม่ / คิดสาธารณูปโภค และ แนวท่อก๊าซ ปตท.
23	305/ 352	ปรับปรุงทางแยกต่างระดับทางหลวงหมายเลข 305ตัด กับทางหลวงหมายเลข 352 (ปี 2563)	ปทุมธานี		1.000	847,470,000	บจก. ประชुरวิสิ	สส.	23 ก.ย. 2563	7 ก.ย. 2566	1080	0.43	0.66	0.23	
24	335	สะพานข้ามแม่น้ำนครชัยศรี (ทางถู้นาน) (ปี 2563)	นครปฐม		1.000	363,770,000	บจก. ธงชัยเจริญ 2566	สส.	21 ส.ค. 2563	7 พ.ค. 2566	990	2.10	0.92	-1.18	คิดสาธารณูปโภค
25	340	แยกบางบัวทอง - คลองเจ๊ก (ปี 2564)	นนทบุรี	0+000-6+800	6.800	920,000,000		สท.1							อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง
26	3	บ.บางปูใหม่ - บ.บางปู (ปี 2564)	สมุทรปราการ	40+510-47+450	6.940	700,000,000		สท.1							อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง
		26	โครงการ		159.466	19,178,561,805									

รายงานความก้าวหน้า งาน/โครงการ ก่อสร้างและบูรณะและปรับปรุงทางหลวงแผ่นดินและสะพาน

ประจำเดือน ตุลาคม 2563

กลุ่มวางแผนดำเนินงาน สำนักแผนงาน

ลำดับ	หมายเลข ทางหลวง	ชื่อสายทาง	จังหวัด	เริ่มต้น - สิ้นสุด กม.- กม.	ระยะทาง (กม.) / (แห่ง)	ค่างานตามสัญญา/ ประมาณค่าก่อสร้าง (บาท)	ก่อสร้างโดย	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วันเริ่ม สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำงาน (วัน)	ผลการดำเนินงาน			สถานะโครงการ/ ปัญหาอุปสรรค	
												สะสม แผน	สะสม ผล	-ช้า +เร็ว		
<b>กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมต่อระบบขนส่ง</b>																
1	4	ชุมพร - ระนอง ตอน 4 (ปี 2559)	ชุมพร	513+300 - 545+750	32.450	1,310,200,000	บจก. ทงมคอนกรีตเคอร์	สท.1	27 พ.ค. 2559	11 พ.ค. 2562 8 ก.ย. 2562 22 ก.ค. 2563 19 พ.ย. 2563	1080 1200 1518 1638	97.40	98.31	0.91	คิดสาธารณูปโภค	
2	1421	เชิงราช - อ.ขุนตาล ตอน บ.หัวคอก - บ.โหม่งมงคล (ปี 2560)	เชิงราช	0+000-19+000	14.172	1,088,088,000	บ. เชียงใหม่สหวิสาหกรรมการ จำกัด	สท.1	23 มี.ค. 2560	6 มี.ค. 2563 23 เม.ย. 2563 5 ม.ค. 2565	1080 1128 1750	33.27	42.95	9.68	ที่ดินที่ป่าสงวน และอยู่ระหว่าง จัดทำ IEE	
3	1421	เชิงราช - อ.ขุนตาล ตอน บ.โหม่งมงคล - อ.ขุนตาล ตอน 1 (ปี 2561)	เชิงราช	19+000-35+000	16.000	646,358,680	บจก.หาญเจริญเอนเตอร์ ไพรส์เชิงราช	สท.1	18 ม.ค. 2561	5 ก.ค. 2563 7 ส.ค. 2563	900 933	67.57	67.96	0.39	กิจกรรมสิทธิ์ที่ดิน / ที่ดินที่ สปก. / ที่ดินที่ป่าสงวน และอยู่ระหว่าง จัดทำ IEE	
4	1421	เชิงราช - อ.ขุนตาล ตอน บ.โหม่งมงคล - อ.ขุนตาล ตอน 2 (ปี 2561)	เชิงราช	35+000-18+190	13.190	680,816,411	บจก.หาญเจริญเอนเตอร์ ไพรส์เชิงราช	สท.1	1 ก.พ. 2561	18 ส.ค. 2563 20 ก.ย. 2563 26 ก.ย. 2563 2 ต.ค. 2563	930 963 969 975	79.58	80.12	0.54	ที่ดินที่ป่าไม้ รอคกรอนุญาต	
5	3180 /3201	ชุมพร - อ.ปะทิว (สนามบินชุมพร) (ปี 2561)	ชุมพร	12+270-27+722 17+950-31+558	28.820	365,400,000	บจก.สหสถาพรขนส่ง	สท.1	31 มี.ค. 2561	19 มี.ค. 2563 30 มี.ย. 2563	720 823	100.00	90.48	-9.52	กิจกรรมสิทธิ์ที่ดิน	
6	317	จันทบุรี - สระแก้ว ตอน อ.โป่งน้ำร้อน - อ.สอยดาว (ปี 2562)	จันทบุรี	44+200-65+350	21.150	1,144,882,000	บจก. สหวิศวกก่อสร้าง	สท.2	16 มี.ค. 2562	28 ม.ค. 2565 5 มี.ค. 2566	1050 1451	15.14	15.24	0.10	ที่ดินไม่ / คิดสาธารณูปโภค	
7	4136	นราธิวาส - บ.ปะเซบูโต๊ะ ตอน บ.บาไร่บูคอ - บ.คารอ (ปี 2562)	นราธิวาส	2+336-9+475	7.139	355,079,950	บจก. เอส.ไอ.เอ็น. เอ็นจิ เนียริง	สท.1	24 เม.ย. 2562	12 ม.ค. 2564 20 เม.ย. 2564	630 728	65.16	65.73	0.57	คิดสาธารณูปโภค / กิจกรรมสิทธิ์ที่ดิน	
8	317	จันทบุรี - สระแก้ว ตอน อ.สอยดาว - บ.เขาแหลม ตอน 1 (ปี 2563)	จันทบุรี, สระแก้ว	65+350-82+000	16.650	896,934,789	บจก. สหวิศวกก่อสร้าง	สท.2	24 ก.ย. 2563	11 เม.ย. 2566	930	0.19	0.02	-0.17		
9	317	จันทบุรี - สระแก้ว ตอน อ.สอยดาว - บ.เขาแหลม ตอน 2 (ปี 2563)	จันทบุรี, สระแก้ว	91+100-97+000	6.000	522,605,045		สท.2								เสนอกรมขออนุมัติรับราคา
10	3056	ต.บ้านห้วย - อ.ภาชี ตอน 1 (ปี 2563)	พระนครศรีอยุธยา	0+00-5+523	5.523	373,700,000	บจก. เท็ด ไท แอนด์ โค	สท.1	10 ก.ย. 2563	29 ก.ย. 2565	750	0.20	0.04	-0.16		
11	3056	ต.บ้านห้วย - อ.ภาชี ตอน 2 (ปี 2563)	พระนครศรีอยุธยา	15+213-23+727	8.514	528,788,600	หจก. ที.เสงการโยธา	สท.1	12 ส.ค. 2563	30 ก.ย. 2565	780	1.42	0.43	-0.99	คิดสาธารณูปโภค / ที่ดินที่ ชลประทาน	
12	4085	ปากน้ำพา - บ.บันนังตาม ตอน บ.ปลักอ - บ.ทุ่งโหนด (ปี 2564)	สงขลา	25+000-34+500	9.500	400,000,000		สท.1								อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง
			12	โครงการ	179.108	8,312,853,475										
<b>โครงการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ</b>																
1	33	ปราจีนบุรี - อ.กบินทร์บุรี (แนวใหม่) ตอน แยกหนอง ชะอม - อ.ประจันตคาม ตอน 1 (ปี 2561)	ปราจีนบุรี	146+711-156+200	9.489	330,090,000	หจก. กิจสินเลิศ	สท.2	19 ม.ค. 2561	8 ม.ค. 2563 20 ก.พ. 2564	720 1129	65.56	43.68	-21.88	คิดสาธารณูปโภค	
2	33	ปราจีนบุรี - อ.กบินทร์บุรี (แนวใหม่) ตอน แยกหนอง ชะอม - อ.ประจันตคาม ตอน 2 (ปี 2561)	ปราจีนบุรี	156+200-166+050	9.850	337,650,000	หจก. กิจสินเลิศ	สท.2	19 ม.ค. 2561	7 ก.พ. 2563 22 มี.ค. 2564	750 1159	81.73	64.86	-16.87	คิดสาธารณูปโภค	

รายงานความก้าวหน้า งาน/โครงการ ก่อสร้างและบูรณะและปรับปรุงทางหลวงแผ่นดินและสะพาน

ประจำเดือน ตุลาคม 2563

กลุ่มวางแผนดำเนินงาน สำนักแผนงาน

ลำดับ	หมายเลข ทางหลวง	ชื่อสายทาง	จังหวัด	เริ่มต้น - สิ้นสุด กม.- กม.	ระยะทาง (กม.) / (แห่ง)	ค่างานตามสัญญา/ ประมาณค่าก่อสร้าง (บาท)	ก่อสร้างโดย	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วันเริ่ม สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำงาน (วัน)	ผลการดำเนินงาน			สถานะโครงการ/ ปัญหาอุปสรรค
												สะสม แผน	สะสม ผล	-ช้า +เร็ว	
3	33	ปราจีนบุรี - อ.กบินทร์บุรี (แนวใหม่) ตอน แยกหนอง ชะอม - อ.ประจันตคาม ตอน 3 (ปี 2561)	ปราจีนบุรี	166+050-175+562.931	9.513	432,380,000	หจก. กิจสินธิศ	สท.2	19 ม.ค. 2561	8 มี.ค. 2563 21 เม.ย. 2564	780 1189	83.07	79.20	-3.87	
4	118	เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน บ.ปางน้ำทิ - บ.โป่งป่าคอง ตอน 2 (ปี 2561)	เชียงใหม่	57+900-62+500	5.800	237,070,600	หจก.ธนวงษ์สักรูป	สท.1	18 ม.ค. 2561	12 เม.ย. 2562	450	69.18	50.51	-18.67	
5		ทางเลี่ยงเมืองบัตคานี ช่วง แยกทางหลวงหมายเลข 418 (บ.มะพร้าวคันเคียว) - อ.ยะหริ่ง ตอน 1 (ปี 2562)	ปัตตานี	7+800-9+900	2.100	380,220,000	บ.ก.นราพัฒน์ จำกัด	สท.1	31 ม.ค. 2562	20 ธ.ค. 2563 17 เม.ย. 2564	690 808	67.94	30.24	-37.70	ได้รับอนุญาตจากโครงการส่งน้ำฯ ให้ เข้าพื้นที่ช้า
6		ทางเลี่ยงเมืองบัตคานี ช่วง แยกทางหลวงหมายเลข 418 (บ.มะพร้าวคันเคียว) - อ.ยะหริ่ง ตอน 2 (ปี 2562)	ปัตตานี	9+900-12+050	2.150	366,140,000	บ.ก.นราพัฒน์ จำกัด	สท.1	31 ม.ค. 2562	20 ธ.ค. 2563 23 มี.ค. 2564	690 783	70.44	32.09	-38.35	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน / ได้รับอนุญาต จากโครงการส่งน้ำฯ ให้เข้าพื้นที่ช้า
7		ทางเลี่ยงเมืองบัตคานี ช่วง แยกทางหลวงหมายเลข 418 (บ.มะพร้าวคันเคียว) - อ.ยะหริ่ง ตอน 3 (ปี 2562)	ปัตตานี	12+050-15+000	2.950	382,259,000	บ.คานีเทรดเดอร์ จำกัด	สท.1	31 ม.ค. 2562	21 ต.ค. 2563	630	100.00	36.53	-63.47	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
8		ทางเลี่ยงเมืองบัตคานี ช่วง แยกทางหลวงหมายเลข 418 (บ.มะพร้าวคันเคียว) - อ.ยะหริ่ง ตอน 4 (ปี 2562)	ปัตตานี	15+000-18+500	3.500	338,736,109	หจก.หาดใหญ่เรือธงชัยการ โยธา	สท.1	31 ม.ค. 2562	21 ต.ค. 2563	630	100.00	55.89	-44.11	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
9		ทางเลี่ยงเมืองบัตคานี ช่วง แยกทางหลวงหมายเลข 418 (บ.มะพร้าวคันเคียว) - อ.ยะหริ่ง ตอน 5 (ปี 2562)	ปัตตานี	18+500-22+000	3.500	384,578,000	บ.คานีเทรดเดอร์ จำกัด	สท.1	28 ก.พ. 2562	18 พ.ย. 2563	630	99.25	34.42	-64.83	ติดสาธารณูปโภค
10	214	อ.ปราสาท-ด่านช่องจอม ตอน บ.โคกตะเคียน-บ.ด่าน พัฒนา (ปี 2562)	สุรินทร์	243+739-250+663 251+788-260+386 260+919-261+938	16.541	725,153,390	บริษัท สิ้นเจริญสนม จำกัด	สท.2	2 ก.พ. 2562	20 มี.ย. 2564	870	84.98	93.30	8.32	
11	118	เชียงใหม่ - เชียงราย ช่วง อ.ดอยสะเก็ด - ค.ป่าเมี่ยง ตอน 1 (ปี 2562)	เชียงใหม่	20+200-31+700	11.500	756,668,550	หจก. ชาญเจริญคอนกรีต โปรดัคชั่น	สท.1	21 ก.พ. 2562	9 ก.พ. 2564	720	73.22	68.11	-5.11	ติดต้นไม้ในเขตทางและ สาธารณูปโภค
12	118	เชียงใหม่ - เชียงราย ช่วง อ.ดอยสะเก็ด - ค.ป่าเมี่ยง ตอน 2 (ปี 2562)	เชียงใหม่	31+700-41+500	10.800	767,000,000	บจก. เชียงใหม่คอนกรีตขั้น	สท.1	12 ก.พ. 2562	2 ธ.ค. 2563 6 มี.ย. 2564	660 846	63.86	63.86	0.00	ติดสาธารณูปโภค และขอใช้วัตถุ ระเบิด (ปรับแผน)
13	410	ปัตตานี - อ.เบตง ช่วง บ.เคือลาอมาบ๊ะ - บ.ตะบิงคิง ตอน 1 (ปี 2562)	ยะลา	50+540-59+955	9.415	392,922,000	หจก.ชินวาระลาก่อสร้าง	สท.1	31 ม.ค. 2562	24 มี.ย. 2563 9 ต.ค. 2563	510 618	100.00	87.46	-12.54	สิ่งปลูกสร้างถูกสั่งขจัดทาง
14	410	ปัตตานี - อ.เบตง ช่วง บ.เคือลาอมาบ๊ะ - บ.ตะบิงคิง ตอน 2 (ปี 2562)	ยะลา	59+955-68+555	8.600	393,970,000	หจก.ฉัตรชัยการโยธา	สท.1	31 ม.ค. 2562	24 พ.ค. 2563 3 ธ.ค. 2563	480 673	94.67	74.03	-20.64	ติดสาธารณูปโภค
15	201	อ.หนองหิน - อ.วังสะพุง (ปี 2563)	เลย	295+739-300+557	19.668	910,010,000	บจก. ทองมากคอนกรีตคอนกรีต	สท.1	12 ก.ย. 2563	27 ส.ค. 2566	1080	0.67	0.20	-0.47	ติดต้นไม้หวงห้าม
16	3193	แยกทางหลวงหมายเลข 317 (โป่งน้ำร้อน) - บรรจบ ทางหลวงหมายเลข 317 (ขาซอยดาว) ตอน ด่าน ชายแดนไทย-กัมพูชา บ้านคักกาด - ด่านชายแดนไทย/ กัมพูชา บ้านแหลม (ปี 2563)	จันทบุรี	31+000-40+331	9.331	303,900,000	หจก. กองมณีก่อสร้าง	สท.2	29 ส.ค. 2563	19 มี.ย. 2565	660	1.68	0.40	-1.28	ติดสาธารณูปโภค
17	222	อ.พังโคน - บึงกาฬ ตอน อ.ศรีวิไล - บึงกาฬ (ปี 2563)	บึงกาฬ	97+500-113+400	15.900	544,265,000	บจก. ถนนวงษ์บริการ	สท.2	19 ก.ย. 2563	6 ม.ค. 2566	840	0.10	0.56	0.46	ติดสาธารณูปโภค

รายงานความก้าวหน้า งาน/โครงการ ก่อสร้างและบูรณะและปรับปรุงทางหลวงแผ่นดินและสะพาน

ประจำเดือน ตุลาคม 2563

กลุ่มวางแผนดำเนินงาน สำนักแผนงาน

ลำดับ	หมายเลข ทางหลวง	ชื่อสายทาง	จังหวัด	เริ่มต้น - สิ้นสุด กม.- กม.	ระยะทาง (กม.) / (แห่ง)	ค่างานตามสัญญา/ ประมาณค่าก่อสร้าง (บาท)	ก่อสร้างโดย	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วันเริ่ม สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำงาน (วัน)	ผลการดำเนินงาน			สถานะโครงการ/ ปัญหาอุปสรรค
												สะสม แผน	สะสม ผล	-ช้า +เร็ว	
18	101	น่าน - อ.ท่าวังผา ตอน น่าน - ด.บ่อ (ปี 2563)	น่าน	371+225-381+893 383+917-387+000	13.751	535,727,000	บจก. แพร์ธาร์จิวท์	สท.1	18 ก.ย. 2563	7 ต.ค. 2565	750	1.22	0.08	-1.14	
19	425	ทางเลี่ยงเมืองหาดใหญ่ (ด้านตะวันออก) ตอน บ.พรุ - ทางเข้าสนามบินหาดใหญ่ (ปี 2563)	สงขลา	24+153-31+335	7.182	569,018,100	บจก. สระหลวงก่อสร้าง	สท.1	22 ต.ค. 2563	9 เม.ย. 2566	990	0.00	0.00	0.00	เตรียมการก่อสร้าง
20		สะพานมิตรภาพไทย - ลาว แห่งที่ 5 (บึงกาฬ - บอลิคำ ไซ) ตอน 1 งานถนนฝั่งไทย (ปี 2563)	บึงกาฬ	0+000-9+400	9.400	831,110,000	บจก. บัญชากิจ จำกัด	สท.	30 มี.ย. 2563	16 ธ.ค. 2565	900	1.73	0.44	-1.29	
21		สะพานมิตรภาพไทย - ลาว แห่งที่ 5 (บึงกาฬ - บอลิคำ ไซ) ตอน 2 งานถนนฝั่งไทย และด่านพรมแดนฝั่งไทย (ปี 2563)	บึงกาฬ	9+400-12+083	2.683	883,110,000	บจก. เทคไท แอนด์ โค	สท.	25 ก.ย. 2563	13 มี.ค. 2566	900	0.54	0.03	-0.52	
22		สะพานมิตรภาพไทย - ลาว แห่งที่ 5 (บึงกาฬ - บอลิคำ ไซ) ตอน 3 งานสะพานข้ามแม่น้ำโขงฝั่งไทย (รวม งานปรับปรุงสี่แยกทางหลวงหมายเลข 212 และลาน อเนกประสงค์ใต้สะพาน) 1 แห่ง (ปี 2563)	บึงกาฬ	12+082.930-13+032.930		786,523,850	บจก. นากก่อสร้าง	สท.			1080				รอลงนามในสัญญา
23	202	อ.สุวรรณภูมิ - ช.โสร (ปี 2564)	ร้อยเอ็ด, ช.โสร อำนาจเจริญ	233+500-259+677	26.177	1,110,000,000		สท.2							อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง
24	1020	เข็ญราช - อ.เข็ญของ ตอน อ.เทิง - บ.คำ (ปี 2564)	เข็ญราช	64+000-80+000	16.000	900,000,000		สท.1							อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง
25	202	บ.น้ำปลีก - บ.หนองผือ ตอน 1 (ปี 2564)	ร้อยเอ็ด, ช.โสร อำนาจเจริญ	300+423-308+408 323+580-340+500	24.900	940,000,000		สท.2							อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง
26	202	บ.น้ำปลีก - บ.หนองผือ ตอน 2 (ปี 2564)	อำนาจเจริญ อุบลราชธานี	340+500-368+100	27.600	1,000,000,000		สท.2							อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง
		26	โครงการ		278.300	15,538,501,599									
โครงการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงเพื่อแก้ไขปัญหาจราจร และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (กระตุ้นเศรษฐกิจ 2)															
1	402	ทางกลับรถต่างระดับบนทางหลวงหมายเลข 402	ภูเก็ต			159,400,000	บจก. ซี.ซี. จักรกลก่อสร้าง	สท.	9 ส.ค. 2559	31 มี.ค. 2561	600	4.35	4.35	0.00	อยู่ระหว่างกรอกรจัดการมสิทธิ์ที่ดิน (ด้าน พรฎ.)
		1	โครงการ		-	159,400,000					670				
โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค															
กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก															
1	41	บ.ท่าทอง - บ.สวนสมบุรณ์ (ขาขึ้น) (ปี 2562)	ชุมพร	54+700-89+000	34.300	738,556,100	บจก. ทอจมาคอนแทรกเตอร์	สท.1	19 มี.ย. 2562	4 มี.ค. 2565	990	25.85	64.80	38.95	
2	2	นครราชสีมา - บรจบทางหลวงหมายเลข 2067 (บ.บึง (ปี 2562)	นครราชสีมา	161+911-177+50	15.589	697,277,000	บจก. ซอส์ชีพฟอร์คตั้ง	สท.2	26 เม.ย. 2562	9 เม.ย. 2565	1080	27.41	37.13	9.72	คิดสาธารณูปโภค
3	2	ขอนแก่น - บ.ห้วยหินลาด (เป็นคอนฯ) (ปี 2563)	ขอนแก่น	336+786-365+027	24.042	620,219,000	บจก. ชราวิญญูคอนสตรัคชั่น	สท.2	13 ก.ย. 2563	29 ม.ค. 2566	870	0.65	0.73	0.08	
4	41	อ.ร้อนพิบูลย์-บ.ไม้เสียบ (เป็นคอนฯ) (ปี 2563)	นครศรีธรรมราช	315+237-349+525	27.000	816,004,400	บจก. วิวัฒน์ก่อสร้าง	สท.1	12 ก.ย. 2563	29 เม.ย. 2566	960	0.14	0.04	-0.10	
5	4	พัทลุง - อ.หาดใหญ่ ตอน บ.ห้วยทราย - บ.พรุพ้อ (ปี 2563)	พัทลุง	1203+585-1218+644	15.059	514,077,100	บจก. พี.ที.เอ.คอนสตรัคชั่น	สท.1	1 ก.ย. 2563	19 พ.ย. 2565	810	0.80	0.71	-0.09	
6	1	ด.แม่กา - พะเยา (เป็นคอนฯ) (ปี 2563)	เข็ญราช	814+000-881+325	27.887	699,548,300	บจก. แพร์วิศวรรรม	สท.1	12 ก.ย. 2563	2 ส.ค. 2565	690	0.51	0.62	0.11	

รายงานความก้าวหน้า งาน/โครงการ ก่อสร้างและบูรณะและปรับปรุงทางหลวงแผ่นดินและสะพาน

ประจำเดือน ตุลาคม 2563

กลุ่มวางแผนดำเนินงาน สำนักแผนงาน

ลำดับ	หมายเลข ทางหลวง	ชื่อสายทาง	จังหวัด	เริ่มต้น - สิ้นสุด กม.- กม.	ระยะทาง (กม.) / (แห่ง)	ค่างานตามสัญญา/ ประมาณค่าก่อสร้าง (บาท)	ก่อสร้างโดย	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วันเริ่ม สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำงาน (วัน)	ผลการดำเนินงาน			สถานะโครงการ/ ปัญหาอุปสรรค
												สะสม แผน	สะสม ผล	-ช้า +เร็ว	
7	3471	บ.หัวหินลาด - อ.โนนสะอาด (เป็นตอนๆ) (ปี 2563)	ขอนแก่น, อุดรธานี	365+027-395+027	30.000	870,271,200	บจก. นากก่อสร้าง	สท.2	10 ก.ย. 2563	26 มี.ย. 2566	1020	0.40	0.07	-0.33	
8	41	บ.ไม้เสียบ - ทักลุง (เป็นตอนๆ) (ปี 2563)	พัทลุง	349+526-381+963	32.437	889,365,800	บจก. สหการวิศวกร	สท.1	18 ก.ย. 2563	2 ก.ย. 2566	1080	0.48	0.53	0.05	
9	1	อ.แม่ลาว-อ.แม่สาย (เป็นตอนๆ) ตอน 1 (ปี 2563)	เชียงราย	890+370-933+481	40.088	854,895,600	บจก.หาญเจริญเอนเตอร์ ไพร์สซีयरราย	สท.1	29 ส.ค. 2563	15 เม.ย. 2566	960	0.42	0.08	-0.34	
10	1	อ.แม่ลาว-อ.แม่สาย (เป็นตอนๆ) ตอน 2 (ปี 2563)	เชียงราย	933+481-994+749	55.487	849,776,400	บจก. บัญชากิจ	สท.1	10 ก.ย. 2563	25 ส.ค. 2566	1080	0.69	0.64	-0.05	
11	41	บ.เขาม้อ - บ.ท่าทอง (ขาขึ้น) เป็นตอนๆ (ปี 2564)	ชุมพร	12+200-54+700	42.500	720,000,000		สท.1							อยู่ระหว่างจัดทราคาดกลาง
12	2	อุดรธานี - อ.สระใคร (เป็นตอนๆ) (ปี 2564)	อุดรธานี	466+3554-468+0004 71+455-85+000	15.190	680,000,000		สท.2							อยู่ระหว่างจัดทราคาดกลาง
		12	โครงการ		359.579	8,949,990,900									
<b>โครงการก่อสร้างสะพานข้ามจุดตัดทางรถไฟ</b>															
1	2247	ป่าไฟ - ปากช่อง (ปี 2561)	นครราชสีมา	64+312-64+312	1.000	214,790,000	บจก. บี ซี ดี ซี	สส.	19 พ.ค. 2561	5 ส.ค. 2563 21 ก.พ. 2564	810 200	77.03	79.93	2.90	
2	3233	อ.นครชัยศรี - บรจบทางหลวงหมายเลข 3036 (วัด สามง่าม) (ปี 2560)	นครปฐม	0+608-0+608	1.000	185,860,670	บจก. แสงชัยโชค	สส.	22 ก.พ. 2560	11 มี.ย. 2562	840	100.00	12.69	-87.31	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน / สาธารณูปโภค/ ที่ดินที่การรถไฟ
3	114	สายดอยติ - ลำพูน (ปี 2562)	ลำพูน	0+336-0+336	1.000	520,378,000	บจก. บัญชากิจ	สส.	5 ก.ค. 2562	20 มี.ค. 2565	990	22.79	34.73	11.94	แก้ไขแบบก่อสร้าง / ติดดินไม้หวง ห้าม
4	3187	สายเขื่อนเพชร - นางภูทา (ปี 2562)	เพชรบุรี	17+965-17+965	1.000	159,489,000	บจก. สหสถาพรขนส่ง	สส.	6 มี.ย. 2562	19 ก.พ. 2565	990	28.34	35.75	7.41	ขออนุญาตใช้พื้นที่การรถไฟและ กรมชลประทาน
5	319	สายปราจีนบุรี - อ.ศรีมหาโพธิ์ (ปี 2562)	ปราจีนบุรี	9+719-9+719	1.000	186,774,000	บจก. โชชัยการโยธา	สส.	23 ก.พ. 2562	11 ก.พ. 2564	720	70.51	38.17	-32.34	รอนหนังสืออนุมัติให้เข้าทำการ ก่อสร้างในพื้นที่การรถไฟ
6	226	ทางเลี่ยงเมืองหัวแถลง (ปี 2562)	นครราชสีมา	64+425-64+425	1.000	173,919,337	บจก. โชชัยการโยธา	สส.	23 ก.พ. 2562	11 มี.ย. 2564	840	44.61	51.67	7.06	
7	3090	สายบ้านเลือก - หนองตากยา (ทางเลี่ยงเมืองโพธาราม) (ปี 2563)	ราชบุรี			508,161,000	บจก. บุญสหการสร้าง	สส.	11 ก.ย. 2563	26 ส.ค. 2566	1080	0.25	0.14	-0.11	
8	4009	สายนาสาร - เวียงสระ (ต่อเขตเทศบาลเมืองนาสาร - พระแสง) (ปี 2563)	สุราษฎร์ธานี			518,203,800	บจก. พีระมิดคอนกรีต	สส.	4 ก.ย. 2563	20 มี.ย. 2566	1020	0.57	1.10	0.53	
9	323	สายท่าเรือ-กาญจนบุรี (แยกพระแท่นดงรัง - ต่อทาง เทศบาลเมืองกาญจนบุรี) (ปี 2563)	กาญจนบุรี			328,688,000	บจก. สามัคคีที่ดินและเกษะ	สส.	14 ส.ค. 2563	31 ส.ค. 2565	870	6.17	3.73	-2.44	
10	3188	สายขอนแก่น-บ้านเหนือ (ทางเข้าเมืองแก่งคอย) (ปี 2563)	สระบุรี			517,590,000	บจก. สระหลวงก่อสร้าง	สส.	16 ก.ย. 2563	31 ส.ค. 2566	1080	1.70	2.00	0.30	
11	3325	ทางเข้าหาดทรายใหญ่ (ปี 2563)	ประจวบคีรีขันธ์			152,947,000	บจก. สหสถาพรขนส่ง	สส.	11 ส.ค. 2563	31 ก.ค. 2565	720	1.60	1.16	-0.44	
12	3241	ศรีราชา - อ่างเก็บน้ำหนองค้อ (ปี 2564)	ชลบุรี	2+250-2+050	1.000	390,000,000		สส.							อยู่ระหว่างจัดทราคาดกลาง
13	4114	แยกทางหลวงหมายเลข 41 (สมอทอง) - ชายทะเล (ปี 2564)	สุราษฎร์ธานี	4+492-4+492	1.000	200,000,000		สส.							อยู่ระหว่างจัดทราคาดกลาง

รายงานความก้าวหน้า งาน/โครงการ ก่อสร้างและบูรณะและปรับปรุงทางหลวงแผ่นดินและสะพาน

ประจำเดือน ตุลาคม 2563

กลุ่มวางแผนดำเนินงาน สำนักแผนงาน

ลำดับ	หมายเลข ทางหลวง	ชื่อสายทาง	จังหวัด	เริ่มต้น - สิ้นสุด กม.- กม.	ระยะทาง (กม.) / (แห่ง)	ค่างานตามสัญญา/ ประมาณค่าก่อสร้าง (บาท)	ก่อสร้างโดย	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วันเริ่ม สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำงาน (วัน)	ผลการดำเนินงาน			สถานะโครงการ/ ปัญหาอุปสรรค
												สะสม แผน	สะสม ผล	-ช้า +เร็ว	
14	4049	ทวายทราย - ปากพะอูน (ปี 2564)	พัทลุง	12+500-12+500	1.000	180,000,000		สส.							อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง
15	3224	บ้านป่า - ท่าศรี (ปี 2564)	สระบุรี	4+000-4+000	1.000	240,000,000		สส.							อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง
16	226	ทางเลี่ยงเมืองจักราช (ปี 2564)	นครราชสีมา	40+292-40+292	1.000	290,000,000		สส.							อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง
		16	โครงการ		11.000	4,766,800,807									
โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษ															
1	3	ตราด - หาดเล็ก ตอน ทางแยกเข้า ด.ไม้รุค - บ.คลอง จาก (ปี 2560)	ตราด	454+390-477+840	23.450	985,471,490	หจก. โทพีพัฒนา	สท.2	17 มี.ค. 2560	2 ก.ย. 2562	900 1718	31.19	56.42	25.23	คิดสาธารณูปโภค / คิดค้นไม้ในเขต ทางหลวง
2	4369	แยกทางหลวงหมายเลข 4 - ด้านสะพานแห่งที่ 2 ตอน 1 (ปี 2561)	สงขลา	0+000-4+100	4.100	295,000,000	หจก. หาดใหญ่เรือง ชัยการโยธา	สท.1	15 ก.พ. 2561	6 ธ.ค. 2562	660	3.17	3.17	0.00	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
3	4369	แยกทางหลวงหมายเลข 4 - ด้านสะพานแห่งที่ 2 ตอน 2 (ปี 2561)	สงขลา	4+100-5+496	1.396	168,000,000	บจก. พี.เอส.ดี คอนสตรัคชั่น 2011	สท.1	18 ม.ค. 2561	9 ต.ค. 2562	630	3.18	3.18	0.00	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
4	12	บ.นาไคร้ - อ.คำชะอี ตอน บ.นาไคร้ - อ.หนองสูง (ปี 2560)	มุกดาหาร	704+400-721+000	16.600	1,196,294,000	บริษัท ซอส์ซัพพอร์ตติ้ง จำกัด	สท.2	11 มี.ค. 2560	26 ต.ค. 2562	960 1287 1326	100.00	96.73	-3.27	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
5	12	บ.นาไคร้ - อ.คำชะอี ตอน อ.หนองสูง - อ.คำชะอี (ปี 2560)	มุกดาหาร	721+000-740+708	19.708	1,196,376,000	บริษัท วนิซชัยก่อสร้าง (1979)	สท.2	8 มี.ค. 2560	23 ต.ค. 2562	960 1254 1288 1370	91.83	96.59	4.76	ปรับแผน
6	212	นครพนม - อ.ท่าอุเทน (ปี 2561)	นครพนม	284+571-303+424	18.853	644,155,495	หจก. กิจรุ่งเรืองก่อสร้าง	สท.2	29 ธ.ค. 2560	16 ก.พ. 2563	780 1019	91.05	78.30	-12.75	
7	212	อ.บ้านแพง - อ.ท่าอุเทน ตอน ต.พะทาย - อ.ท่าอุเทน (ปี 2562)	นครพนม	255+000-284+571	29.571	1,392,800,000	บจก. บัญชากิจ	สท.2	23 ก.พ. 2562	6 ก.พ. 2565	1080	34.31	52.75	18.44	
8	3646	อ.อรัญประเทศ - ชายแดนไทย/กัมพูชา (บ.หนองเอี่ยน - สตึงบัท) ช่วง แยกทางหลวงหมายเลข 33 บรรจบทาง หลวงหมายเลข 3586 ตอน 1 (ปี 2562)	สระแก้ว	0+000-10+500	10.500	1,007,157,900	บจก. เอส.พี.ที. ซิวิลกรุ๊ป	สท.1	24 เม.ย. 2562	7 เม.ย. 2565	1080 1143	25.92	42.89	16.97	
9	3646	อ.อรัญประเทศ - ชายแดนไทย/กัมพูชา (บ.หนองเอี่ยน - สตึงบัท) ช่วง แยกทางหลวงหมายเลข 33 บรรจบทาง หลวงหมายเลข 3586 ตอน 2 (ปี 2562)	สระแก้ว	10+500-25+211	14.711	892,872,800	บจก. พี.ที.เอส. คอนสตรัคชั่น	สท.1	24 เม.ย. 2562	7 เม.ย. 2565	1080 1143	25.64	40.97	15.33	
10	348	อ.อรัญประเทศ - อ.โลกสูง (ปี 2562)	สระแก้ว	2+425-22+389	19.964	900,525,944	บจก. ช.ทวีก่อสร้าง	สท.1	21 มี.ย. 2562	5 พ.ค. 2562	1050	19.12	38.34	19.22	
11	4055	นราธิวาส - อ.ระแงะ ตอน บ.จะแลเกาะ - อ.ระแงะ (ปี 2562)	นราธิวาส	6+392-12+565	6.173	310,194,998	บจก. อี.แอนด์.ซี. ดีเวลอป เมนท์	สท.1	23 มี.ค. 2562	14 เม.ย. 2563	450 520 537 543	100.00	98.35	-1.65	
12	372	ทางเลี่ยงเมืองอรัญประเทศ (ปี 2562)	สระแก้ว	0+790-5+190	4.400	315,000,000	บจก. เอส.พี.ที. ซิวิลกรุ๊ป	สท.1	12 ก.พ. 2562	1 เม.ย. 2564	780	69.74	67.07	-2.67	
13	211	อ.ท่าบ่อ - อ.ศรีเชียงใหม่ (ปี 2562)	หนองคาย	34+210-44+150 45+900-53+600 54+900-55+900	18.640	648,041,800	หจก. กิจรุ่งเรืองก่อสร้าง	สท.2	13 มี.ย. 2562	29 ก.ย. 2564	840	40.18	40.52	0.34	คิดสาธารณูปโภค / คิดค้นไม้ทางข้าม



รายงานความก้าวหน้า งาน/โครงการ ก่อสร้างและบูรณะและปรับปรุงทางหลวงแผ่นดินและสะพาน

ประจำเดือน ตุลาคม 2563

กลุ่มวางแผนดำเนินงาน สำนักแผนงาน

ลำดับ	หมายเลข ทางหลวง	ชื่อสายทาง	จังหวัด	เริ่มต้น - สิ้นสุด กม.- กม.	ระยะทาง (กม.) / (แห่ง)	ค่างานตามสัญญา/ ประมาณค่าก่อสร้าง (บาท)	ก่อสร้างโดย	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วันเริ่ม สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำงาน (วัน)	ผลการดำเนินงาน			สถานะโครงการ/ ปัญหาอุปสรรค
												สะสม แผน	สะสม ผล	-ช้า +เร็ว	
14	324 /367	สะพานข้ามทางแยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข 324 กับ ทางหลวงหมายเลข 367 (แยกวังสารวิถี) (ปี 2563)	กาญจนบุรี			450,000,000		สส.							ยกเลิก มีปัญหาเรื่องเรียนในพื้นที่ ก่อสร้าง
15	1021	อ.ดอกคำใต้ - อ.เทิง ดอน อ.เชียงคำ - อ.เทิง ดอน 1 (ปี 2563)	เชียงราย	63+000-75+000	12.000	637,621,800	บจก. เชียงใหม่คอนสตรัคชั่น	สท.1	12 ก.ย. 2563	1 ก.ย. 2565	720	0.27	0.08	-0.19	
16	1021	อ.ดอกคำใต้ - อ.เทิง ดอน อ.เชียงคำ - อ.เทิง ดอน 2 (ปี 2563)	เชียงราย	75+000-86+000	11.000	728,269,200	บจก. เชียงใหม่คอนสตรัคชั่น	สท.1	1 ต.ค. 2563	22 มี.ย. 2565	630	0.20	0.03	-0.17	
17	1021	อ.ดอกคำใต้ - อ.เทิง ดอน อ.เชียงคำ - อ.เทิง ดอน 3 (ปี 2563)	เชียงราย	86+000-100+019	14.019	681,959,900	บจก. เชียงใหม่คอนสตรัคชั่น	สท.1	1 ต.ค. 2563	20 ต.ค. 2565	750	0.34	0.27	-0.07	
18	212	อ.บ้านแพง - อ.ท่าอุเทน ดอน อ.บ้านแพง - บ.โนน สมบูรณ์ ดอน 1 (ปี 2563)	นครพนม	222+743-237+000	14.257	669,440,320	หจก. กิ๊กรุ่งเรืองก่อสร้าง	สท.2	16 ก.ค. 2563	30 มี.ค. 2566	1080	3.11	2.17	-0.94	ติดต้นไม้ทางห้าม
19	212	อ.บ้านแพง - อ.ท่าอุเทน ดอน อ.บ้านแพง - บ.โนน สมบูรณ์ ดอน 2 (ปี 2563)	นครพนม	237+000-242+550 247+875-255+000	12.675	610,504,000	บจก. บัญชากิจ	สท.2	2 ก.ค. 2563	18 มี.ค. 2566	990	1.76	0.71	-1.05	ติดต้นไม้ทางห้าม
20		ทางเลี่ยงเมืองหนองคาย (ด้านตะวันออก) ดอน 1 (ปี 2563)	หนองคาย			1,544,634,300	บมจ.ซีโน-ไทยฯ	สส.	29 ส.ค. 2563	13 ส.ค. 2566	1080	0.41	0.45	0.04	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
21		ทางเลี่ยงเมืองหนองคาย (ด้านตะวันออก) ดอน 2 (ปี 2563)	หนองคาย	0+000-11+600	11.600	670,968,400	บจก. ไทยวิวัฒน์วิศวกรรมทาง	สท.2	30 ก.ค. 2563	16 มี.ค. 2565	840	3.39	0.89	-2.50	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน / ติดสาธารณูปโภค
22		ทางเลี่ยงเมืองหนองคาย (ด้านตะวันออก) ดอน 3 (ปี 2563)	หนองคาย	11+600-16+1273164	4.527	678,236,300	บจก. วณิชชัยก่อสร้าง(1979)	สท.2	24 ก.ค. 2563	9 พ.ค. 2566	1020	1.80	0.50	-1.30	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน / ติดสาธารณูปโภค
23	4056	นราธิวาส - อ.สุไหงโกกลก ดอน บ.โคกตา - บ.เก็บบงกาม (ปี 2564)	นราธิวาส	37+500-49+000	11.500	520,000,000		สท.1							อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง
24		ทางเลี่ยงเมืองเชียงของ (ปี 2564)	เชียงราย	0+000-9+103	9.103	1,100,000,000		สท.1							อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง
25	323 คัด 367	ปรับปรุงบริเวณจุดตัดทางหลวงหมายเลข 323 กับทาง หลวงหมายเลข 367 (แยกท่าล้อ) (ปี 2564)	กาญจนบุรี			450,000,000		สส.							อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง
		25	โครงการ		288.747	18,693,524,647									
<b>โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก</b>															
1	3	บางปู - อ.บางปะกง ดอน 1 (ปี 2561)	ฉะเชิงเทรา	47+450-53+160	5.710	597,444,444	บจก. กรีน ไลท์ อินเตอร์ เนชั่นแนล	สท.1	1 ก.พ. 2561	19 ก.ค. 2563 23 ธ.ค. 2563 12 ส.ค. 2564	900 1057 1289	51.65	50.44	-1.21	ติดสาธารณูปโภค (ปรับแผน)
2	3	บางปู - อ.บางปะกง ดอน 2 (ปี 2561)	ฉะเชิงเทรา	53+160-58+875	5.715	510,600,000	บจก. เอส เทค ซิวัด แอนด์ คอนสตรัคชั่น	สท.1	1 ก.พ. 2561	19 ก.ค. 2563 12 พ.ย. 2563 11 เม.ย. 2564	900 1057 1166	58.97	59.16	0.19	ติดสาธารณูปโภค
3	3	บางปู - อ.บางปะกง ดอน 3 (ปี 2561)	ฉะเชิงเทรา	58+875-64+600	5.725	517,000,000	บจก. กรีน ไลท์ อินเตอร์ เนชั่นแนล	สท.1	10 ก.พ. 2561	28 ก.ค. 2563 24 ก.พ. 2564	900 1111	73.28	60.07	-13.21	ติดสาธารณูปโภค
4	3	บางปู - อ.บางปะกง ดอน 4 (ปี 2561)	ฉะเชิงเทรา	64+600-70+300	5.700	550,192,090	บจก. วิวัฒน์ก่อสร้าง	สท.1	1 ก.พ. 2561	16 พ.ย. 2563 25 ธ.ค. 2563	1020 1059	99.52	86.48	-13.04	ติดสาธารณูปโภค
5	3	บางปู - อ.บางปะกง ดอน 5 (ปี 2561)	ฉะเชิงเทรา	70+300-76+022	5.722	551,600,000	บจก. บัญชากิจ	สท.1	27 ก.พ. 2561	13 ก.ย. 2563	930	100.00	94.41	-5.59	ติดสาธารณูปโภค

รายงานความก้าวหน้า งาน/โครงการ ก่อสร้างและบูรณะและปรับปรุงทางหลวงแผ่นดินและสะพาน

ประจำเดือน ตุลาคม 2563

กลุ่มวางแผนดำเนินงาน สำนักแผนงาน

ลำดับ	หมายเลข ทางหลวง	ชื่อสายทาง	จังหวัด	เริ่มต้น - สิ้นสุด กม.- กม.	ระยะทาง (กม.) / (แห่ง)	ค่างานตามสัญญา/ ประมาณค่าก่อสร้าง (บาท)	ก่อสร้างโดย	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วันเริ่ม สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำงาน (วัน)	ผลการดำเนินงาน			สถานะโครงการ/ ปัญหาอุปสรรค
												สะสม แผน	สะสม ผล	-ช้า +เร็ว	
6	36	กระสังลา - ระยอง (รวมสะพานข้ามแยกหน้าไร่ และ แยกหนองบอน) ตอน ทางแยกต่างระดับเขาไม้แก้ว - แยกหนองบอน ตอน 1 (ปี 2561)	ชลบุรี	16+300-25+000	8.700	716,340,000	บจก. เอส.เค. วาย.คอน สตรัคชั่น	สท.2	16 ก.พ. 2561	3 ส.ค. 2563 31 ธ.ค. 2563	900 1050	97.89	98.60	0.71	
7	36	กระสังลา - ระยอง (รวมสะพานข้ามแยกหวมดา ระยอง 3 แยกทับมา และแยกบ้านดอน) ตอน แยก หนองบอน - แยกบ้านแดง ตอน 1 (ปี 2561)	ระยอง	33+000-45+000	12.000	1,024,632,000	บจก. เท็ด โท แอนด์ โท	สท.1	27 ก.พ. 2561	10 ก.พ. 2564	1080	92.07	90.30	-1.77	
8	36	กระสังลา - ระยอง (รวมสะพานข้ามแยกหวมดา ระยอง 3 แยกทับมา และแยกบ้านดอน) ตอน แยก หนองบอน - แยกบ้านแดง ตอน 2 (ปี 2561)	ระยอง	45+000-57+021	12.021	1,118,868,129	บจก. สีแสงการโยธา (1979)	สท.1	20 ก.พ. 2561	4 ม.ค. 2564	1080	85.53	98.29	12.76	
9	315	อ.พนัสนิคม - จะเข็งเทรา ตอน 3 (ปี 2561)	จะเข็งเทรา	11+400-5+000	6.400	311,552,420	บจก. สมบูรณ์สุข	สท.2	6 มี.ค. 2561	28 มี.ย. 2562 23 ก.ค. 2562 14 ต.ค. 2562 27 มี.ค. 2633 4 เม.ย. 2563	480 505 588 753 761	100.00	90.02	-9.98	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน / รอคอก พรฎ.
10	331	สะพานข้ามแยกนิคมอุตสาหกรรมบ่อวิน/อีสเทิร์นซี นอร์ค/อมตะชีลด์และแยกปากแคว (ปี 2561)	ชลบุรี	37+667-49+511	1.000	3,465,645,159	บจก. บูรีรัมย์ซังซังก่อสร้าง	สส.	17 ก.พ. 2561	31 ม.ค. 2564	1080	95.47	97.50	2.03	
11	344	อ.บ้านบึง - บรรจบทางหลวงหมายเลข 331 (แยก หนองปรือ) รวมสะพานข้ามแยกหนองซาก (ปี 2561)	ชลบุรี	12+700-25+000	13.300	1,196,859,600	บจก. กรุงธนธนอินิษฐ์	สท.2	25 ม.ค. 2561	9 พ.ย. 2563 22 ม.ค. 2564	1020 1094	95.90	82.66	-13.24	ติดสาธารณูปโภค
12	363	ศูนย์ราชการระยอง - นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด พร้อมทางลอดแยกเนินสำลี (ลดถนนสุขุมวิท) (ปี 2561)	ระยอง	0+000-3+740	3.740	498,644,000	บจก. นภาก่อสร้าง	สส.	10 ก.พ. 2561	30 มี.ค. 2563 14 ก.ย. 2563 23 ต.ค. 2563	780 947 985	100.00	96.21	-3.79	
13	3/331 /31/26	ทางลอดทางแยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข 3 กับทาง หลวงหมายเลข 331 และทางหลวงหมายเลข 3126 (แยกบ้าน กม.10) (ปี 2562)	ชลบุรี - ระยอง	185+583-185+583	1.000	894,348,400	บริษัท ประยูรชัย (1984) จำกัด	สส.	4 ต.ค. 2562	14 ก.ย. 2562	1080	17.10	18.39	1.29	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน / สาธารณูปโภค
14	332	แยกทางหลวงหมายเลข 3 (แยกข) - บรรจบทางหลวง หมายเลข 3 (แยกอุตะเกา) (ปี 2562)	ชลบุรี - ระยอง	0+000-14+487	14.487	797,566,000	บจก. วณิชชัยก่อสร้าง(1979)	สท.2	13 ก.พ. 2562	1 ก.ค. 2564	870	58.64	59.00	0.36	
15	319	ปราจีนบุรี - อ.พนมสารคาม ช่วง บ.หนองบัวใหญ่ -อ. พนมสารคาม ตอน 1 (ปี 2562)	ปราจีนบุรี ,จะเข็งเทรา	22+300-30+538	8.238	795,198,000	บจก. แพร่วิศวกรรม	สท.1	28 ก.พ. 2562	13 พ.ย. 2564	990	41.21	64.51	23.30	
16	319	ปราจีนบุรี - อ.พนมสารคาม ช่วง บ.หนองบัวใหญ่ -อ. พนมสารคาม ตอน 2 (ปี 2562)	ปราจีนบุรี ,จะเข็งเทรา	34+938-48+064	13.126	740,900,000	บจก. นภาก่อสร้าง	สท.1	17 ส.ค. 2562	3 มี.ค. 2565	930	14.56	30.66	16.10	ติดสาธารณูปโภค
17	3304	แยกทางหลวงหมายเลข 315 (คอนสินท์) - บรรจบ ทางหลวงหมายเลข 331(เปล่งยาว) ตอน 1 (ปี 2562)	จะเข็งเทรา	1+310-1+660 2+875-12+500	9.975	597,943,000	บจก. สุวดี	สท.2	1 ก.พ. 2562	3 ธ.ค. 2563	660	99.32	85.12	-14.20	ติดสาธารณูปโภค
18	3304	แยกทางหลวงหมายเลข 315 (คอนสินท์) - บรรจบ ทางหลวงหมายเลข 331(เปล่งยาว) ตอน 2 (ปี 2562)	จะเข็งเทรา	12+500-20+279	7.779	598,000,000	บจก. สหการวิศวกร	สท.2	1 มี.ค. 2562	18 ม.ค. 2564	660	84.27	59.36	-24.91	ติดสาธารณูปโภค

รายงานความก้าวหน้า งาน/โครงการ ก่อสร้างและบูรณะและปรับปรุงทางหลวงแผ่นดินและสะพาน

ประจำเดือน ตุลาคม 2563

กลุ่มวางแผนดำเนินงาน สำนักแผนงาน

ลำดับ	หมายเลขทางหลวง	ชื่อสายทาง	จังหวัด	เริ่มต้น - สิ้นสุด กม.- กม.	ระยะทาง (กม.) / (แห่ง)	ค่างานตามสัญญา/ ประมาณค่าก่อสร้าง (บาท)	ก่อสร้างโดย	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วันเริ่ม สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำงาน (วัน)	ผลการดำเนินงาน			สถานะโครงการ/ ปัญหาอุปสรรค
												สะสม แผน	สะสม ผล	-ช้า +เร็ว	
19	304	จະเจิงเทรา - ด.เขาทินซ็อน ช่วง อ.พนมสารคาม - ด.เขาทินซ็อน (รวมสะพานข้ามแยกทางหลวงหมายเลข 319) ตอน 1 (ปี 2562)	จະเจิงเทรา	105+000-114+000	9.000	1,213,843,000	บจก. วมิซซึทก่อสร้าง(1979)	สท.2	22 ก.พ. 2562	5 ก.พ. 2565	1080	34.49	36.71	2.22	คิดสาธารณูปโภค
20	304	จະเจิงเทรา - ด.เขาทินซ็อน ช่วง อ.พนมสารคาม - ด.เขาทินซ็อน (รวมสะพานข้ามแยกทางหลวงหมายเลข 319) ตอน 2 (ปี 2562)	จະเจิงเทรา	114+000-127+000	13.000	1,101,000,000	บจก. กรุงธนออนอินิซึ	สส.	26 เม.ย. 2562	10 ธ.ค. 2564	690	31.92	46.87	14.95	
21	3245	อ.ปลวกแดง - อ.หนองใหญ่ (ปี 2562)	ชลบุรี	22+142-34+000	11.858	546,559,000	บ.บ้านค่ายผลิตภัณฑ์ คอนกรีต จำกัด	สท.2	31 ม.ค. 2562	19 ธ.ค. 2564 8 มิ.ย. 2564	720 860	52.82	46.31	-6.51	คิดสาธารณูปโภค
22	3246	อ.พนัสนิคม - ด.เกาะโพธิ์ (ปี 2562)	ชลบุรี	0+000-12+135	12.135	565,720,000	บจก. บุญชัยพานิชย์ (1979)	สท.2	26 ก.พ. 2562	15 ม.ค. 2564 27 มิ.ย. 2564	690 853	52.55	49.82	-2.73	คิดสาธารณูปโภค / คิดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
23	3191	อ.มาบตาพุด - อ.นิคมพัฒนารวมทางลอดจุดตัดทางหลวงหมายเลข 3191 กับทางหลวงหมายเลข 3375 (เดิม) (แยกนิคมพัฒนา) (ปี 2562)	ระยอง	0+000-13+600	13.600	1,447,433,600	บมจ. คริสเตียนี	สส.	5 ก.ค. 2562	18 มิ.ย. 2565	1080	19.99	32.16	12.17	คิดสาธารณูปโภค
24	3	อ.สัทธิษ - อ.บ้านฉาง (ปี 2562)	ชลบุรี - ระยอง	175+442-185+583	10.141	897,500,000	บ.กรีนไลท์ อินดอร์เนชั่น แนล จำกัด	สท.2	26 ม.ค. 2562	14 พ.ค. 2564	840	70.54	58.46	-12.08	คิดสาธารณูปโภค
25	3376	อ.บ้านฉาง - ถนนซอย 13 ของนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง (ปี 2562)	ระยอง	1+000-23+000	22.000	857,274,000	ทจก. โทพิพัฒนา	สท.2	21 ก.พ. 2562	7 ต.ค. 2564	1080	54.70	59.37	4.67	คิดสาธารณูปโภค
26	331	แยกทางหลวงหมายเลข.36 - ต่างระดับมายเอียง (ปี 2562)	ชลบุรี	25+927-37+666	11.739	868,425,670	บจก. ชัยนันท์ค้าวัสดุก่อสร้าง (2524)	สส.	6 มิ.ย. 2561	20 พ.ค. 2565	1080	26.05	20.46	-5.59	
27	331	ต่างระดับมายเอียง - แยกทางหลวงหมายเลข 344 (แยกหนองปรือ) (ปี 2562)	ชลบุรี	49+511.500-69+500	19.989	896,900,000	บจก. บางแสนมหานคร	สท.2	1 มิ.ค. 2562	12 ก.พ. 2565	1080	37.15	31.04	-6.11	คิดสาธารณูปโภค
28	304 /359	ทางแยกต่างระดับเขาทินซ็อน (ปี 2562)	จະเจิงเทรา, ปราจีนบุรี	127+100-127+100	1.000	513,959,300	บจก. ทิพาการ	สส.	10 ส.ค. 2562	25 ม.ค. 2562	900	35.08	35.90	0.82	
29	3	อ.บ้านฉาง - ระยอง ตอน 1 (ปี 2563)	ระยอง	192+150-204+100 204+600-208+400	15.750	1,124,468,000	บจก. สุวาลี	สท.2	16 ต.ค. 2563	2 มิ.ย. 2566	960	0.03	0.01	-0.02	
30	3	อ.บ้านฉาง - ระยอง ตอน 2 (ปี 2563)	ระยอง	208+400-210+445 211+295-216+900	7.740	696,383,500	ทจก. โทพิพัฒนา	สท.2	1 ต.ค. 2563	18 เม.ย. 2565	930	0.19	0.19	0.00	
31	3	อ.พัทธยา - อ.สัทธิษ ตอน 1 (ปี 2563)	ชลบุรี	153+200-160+500	7.300	879,569,700	บจก. เอสเทค ซิวัด แอนด์ คอนสตรัคชั่น	สท.2	4 ก.ค. 2563	22 ส.ค. 2565	780	1.32	0.23	-1.09	คิดสาธารณูปโภค
32	3	อ.พัทธยา - อ.สัทธิษ ตอน 2 (ปี 2563)	ชลบุรี	160+500-168+700	8.200	928,689,700	บจก. บางแสนมหานคร	สท.2	4 ก.ค. 2563	22 ส.ค. 2565	780	2.53	0.30	-2.23	คิดสาธารณูปโภค / คิดต้นไม้
33	3	อ.พัทธยา - อ.สัทธิษ ตอน 3 (ปี 2563)	ชลบุรี	168+700-175+442	6.742	1,137,101,500	บจก. กรุงธนออนอินิซึ	สท.2	25 ก.ค. 2563	10 พ.ค. 2566	1020	0.69	1.20	0.51	คิดสาธารณูปโภค / คิดต้นไม้
34	365	สายทางเลี่ยงเมืองจະเจิงเทราด้านใต้ (ปี 2563)	จະเจิงเทรา			1,037,500,500	บจก. เยาวรัตน์พัฒนาการ	สส.	4 ก.ย. 2563	19 ส.ค. 2566	1080	0.61	0.65	0.04	คิดสาธารณูปโภค
35	3	ทางแยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข 3 กับถนนเมืองใหม่เหนือและถนนนิคมแหลมมั่ง 4 (ปี 2563)	ชลบุรี			177,000,000	บจก. อีจังกี้	สส.	26 มิ.ย. 2563	16 ม.ค. 2565	570	6.79	5.63	-1.16	คิดสาธารณูปโภค
36	36 /331	ปรับปรุงทางแยกต่างระดับเขาไม้แก้ว (ปี 2563)	ชลบุรี, ระยอง			592,717,951	บจก. บุรีรัมย์ซังซึก่อสร้าง	สส.	1 ต.ค. 2563	15 ก.ย. 2566	1080	0.03	0.04	0.01	
37	3471	ด.บางบุตร - ด.ชุมแสง ตอน บ.หนองพะวา - ด.ชุมแสง (ปี 2563)	ระยอง	4+000-29+760	25.760	1,049,016,800	บจก. บ้านค่ายผลิตภัณฑ์	สท.2	27 ส.ค. 2563	13 เม.ย. 2566	960	1.10	0.16	-0.94	

รายงานความก้าวหน้า งาน/โครงการ ก่อสร้างและบูรณะและปรับปรุงทางหลวงแผ่นดินและสะพาน

ประจำเดือน ตุลาคม 2563

กลุ่มวางแผนดำเนินงาน สำนักแผนงาน

ลำดับ	หมายเลข ทางหลวง	ชื่อสายทาง	จังหวัด	เริ่มต้น - สิ้นสุด กม.- กม.	ระยะทาง (กม.) / (แห่ง)	ค่างานตามสัญญา/ ประมาณค่าก่อสร้าง (บาท)	ก่อสร้างโดย	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วันเริ่ม สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำงาน (วัน)	ผลการดำเนินงาน			สถานะโครงการ/ ปัญหาอุปสรรค
												สะสม แผน	สะสม ผล	-ช้า +เร็ว	
38	304	ฉะเชิงเทรา - ต.เขาหินซ้อน ตอน อ.บางคล้า - อ.พนมสารคาม ตอน 1 (ปี 2563)	ฉะเชิงเทรา	81+000-85+000	4.000	634,789,200	บจก. พีระมิดคอนกรีต	สท.2	30 ก.ค. 2563	18 ส.ค. 2565	750	4.67	6.53	1.86	คิดสาธารณูปโภค
39	304	ฉะเชิงเทรา - ต.เขาหินซ้อน ตอน อ.บางคล้า - อ.พนมสารคาม ตอน 2 (ปี 2563)	ฉะเชิงเทรา	85+000-90+400	5.400	797,105,000	บจก. วณิชชัยก่อสร้าง(1979)	สท.2	18 ส.ค. 2563	2 ส.ค.2566	1080	1.63	1.62	-0.01	ติดต้นไม้หวงห้าม
40	304	ฉะเชิงเทรา - ต.เขาหินซ้อน ตอน อ.บางคล้า - อ.พนมสารคาม ตอน 3 (ปี 2563)	ฉะเชิงเทรา	90+400-93+800	3.400	665,273,672	บจก. เอ็ม.ซี.คอนสตรัคชั่น (1979)	สท.2	29 ส.ค. 2563	15 พ.ค. 2566	990	0.88	1.50	0.62	คิดสาธารณูปโภค
41	365	ทางเลี่ยงเมืองฉะเชิงเทราด้านเหนือ (ปี 2564)	ฉะเชิงเทรา	0+000-5+886	5.886	1,150,000,000		สท.2							อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง
42	365	ทางเลี่ยงเมืองฉะเชิงเทราด้านใต้ (สะพานข้ามแม่น้ำบางปะกง) (ปี 2564)	ฉะเชิงเทรา	4+625-4+625	1.000	980,000,000		สส.							อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง
		42	โครงการ		355.978	36,241,563,335									
<b>โครงการก่อสร้างขยายทางคู่ขนานลอยฟ้าถนนบรมราชชนนี</b>															
1	338	ปรับปรุงทางแยกต่างระดับริมฟลิและพุทธมณฑลสาย 4 (ปี 2561)	กรุงเทพมหานคร ,นครปฐม	9+506-18+350	1.000	197,006,000	บจก.วณิชชัยก่อสร้าง (1979)	สส.	27 เม.ย. 2561	17 ธ.ค. 2562 3 ม.ค. 2563 28 พ.ค. 2563 6 ส.ค. 2563 20 ส.ค. 2563	600 617 763 833 847	100.00	90.49	-9.51	คิดสาธารณูปโภค
		1	โครงการ		1.000	197,006,000									
<b>โครงการก่อสร้างทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 35 สายธนบุรี - ปากท่อ (ถนนพระราม 2)</b>															
1	35	ทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 35 สายธนบุรี - ปากท่อ (ถนนพระราม 2) ช่วง ทางแยกต่างระดับบางขุนเทียน - เอกชัย ตอน 1	กรุงเทพมหานคร	9+731-13+981	4.250	3,994,400,000	กิจการร่วมค้าเอ็นทีเอ	สส.	28 ส.ค. 2562	11 ส.ค. 2565	1080	18.74	12.79	-5.95	พื้นที่ก่อสร้างทับซ้อนกับโครงการฯ ปรับปรุงทางหมายเลข 35 / ติคปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดินบางส่วน / ติคสาธารณูปโภค
2	35	ทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 35 สายธนบุรี - ปากท่อ (ถนนพระราม 2) ช่วง ทางแยกต่างระดับบางขุนเทียน - เอกชัย ตอน 2	สมุทรสาคร	13+981-18+122	4.141	3,991,986,000	บจก.วิจิตรภัณฑ์ก่อสร้าง	สส.	28 ส.ค. 2562	11 ส.ค. 2565	1080	18.10	7.08	-11.02	พื้นที่ก่อสร้างทับซ้อนกับโครงการฯ ปรับปรุงทางหมายเลข 35 ของสำนักก่อสร้างทางที่ 1
3	35	ทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 35 สายธนบุรี - ปากท่อ (ถนนพระราม 2) ช่วง ทางแยกต่างระดับบางขุนเทียน - เอกชัย ตอน 3	สมุทรสาคร	18+122-20+500	2.378	2,491,000,000	บจก. อีคาเลียนไทยฯ	สส.	28 ส.ค. 2562	11 ส.ค. 2565	1080	18.61	30.67	12.06	พื้นที่ก่อสร้างทับซ้อนกับโครงการฯ ปรับปรุงทางหมายเลข 35 ตอน 3 ซึ่งยังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ / ติคปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดิน
		3	โครงการ		10.769	10,477,386,000									