



หน้า 8
เลียงเมืองนครสวรรค์
อดใจรออีก2ปีจึงฉิว

เลียงเมืองนครสวรรค์(ออก)สร้างซ้ำ

- นำท่วมผู้รับเหมาเข้าพื้นที่ไม่ได้
- วารบ'เมือง-ชุมแสง'รอ2ปีจึงฉิว

รายงานข่าวจากกรมทางหลวง(ทล.) แจ้งความคืบหน้าโครงการก่อสร้างทางเลียงเมืองนครสวรรค์ด้านตะวันออกตอนแยกทางหลวงหมายเลข 117 (ทล.117) เริ่มต้นที่ กม.0+000 พื้นที่ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ และ สิ้นสุดที่ กม.15+267 ทล. 225 พื้นที่ อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ ระยะทาง 15.26 กม. งบประมาณรวม 3,196,217,616 บาท แบ่งก่อสร้างเป็น 4 ตอน ดังนี้ ตอน 1 ช่วง กม.ที่ 0+000-1+100 ระยะทาง 1.100 กม. งบ 949,000,000 บาท อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักก่อสร้างสะพาน เริ่มต้นสัญญาวันที่ 23 ก.ย. 64 สิ้นสุดสัญญา 6 ก.ย. 67 ใช้เวลา 1,080 วัน มีบริษัท บี ซี ดี ซี จำกัด เป็นผู้รับจ้าง ได้ผลงาน 8.463% จากแผนงาน 7.458% เร็วกว่าแผน 1.005%

ตอนที่ 2, 3 และ 4 ระยะทางรวม 14.167 กม. งบรวม 2,247,217,616 บาท อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักก่อสร้างทางที่ 1 โดยตอน 2 ช่วง กม.ที่ 1+100-6+000 ระยะทาง 4.900 กม. งบ 539,694,093 บาท เริ่มสัญญาวันที่ 16 ก.ย. 64 สิ้นสุดสัญญา 8 พ.ค. 66 ใช้เวลา 600 วัน มีบริษัทโรจันตินก่อสร้าง จำกัด เป็นผู้รับจ้าง ได้ผลงาน 8.126% จากแผนงาน 27.945%

ซ้ำ ก ว่า แ ผ น 19.819% ตอน 3 ช่วง กม.ที่ 6+000-11+200 ระยะทาง 5.200 กม. งบ 739,290,523 บาท เริ่มสัญญาวันที่ 16 ก.ย. 64 สิ้นสุดสัญญา 5 ก.ย. 66 ใช้เวลา 720 วัน มีบริษัทโรจันตินก่อสร้าง จำกัด เป็นผู้รับจ้าง ได้ผลงาน 2.001% จากแผนงาน 20.475% ช้ากว่าแผน 18.474% ทั้ง 2 ตอน อยู่ระหว่างบดอัดดินเดิม งานทรายถม งานดอกเสาเข็มสะพาน

ตอนที่ 4 ช่วง กม.ที่ 11+200-15+267 ระยะทาง 4.067 กม. งบ 968,233,000 บาท เริ่มสัญญาวันที่ 28 ก.ย. 64

สิ้นสุดสัญญา

11 ก.ย. 67

ใช้ เวลา

1,080 วัน มีบริษัททองมาคอนกรีตเตอร์ จำกัด เป็นผู้รับจ้าง ได้ผลงาน 0.408% จากแผนงาน 6.025% ช้ากว่าแผน 5.617% ผู้รับจ้างเข้าพื้นที่สำรวจวางแผนก่อสร้าง เคลียร์พื้นที่ก่อสร้างและงานสำรวจสภาพชั้นดิน เพื่อก่อสร้างตามแผนงานต่อไป

ทั้ง 3 ตอน ผลงานก่อสร้างล่าช้าเนื่องจากมีอุปสรรค

น้ำท่วมพื้นที่ก่อสร้างตั้งแต่ช่วงเดือน ก.ย. 64-ม.ค. 65 ผู้รับจ้างเข้าพื้นที่ไม่ได้ขณะเดียวกันบางช่วงติดปัญหาหรือย้ายเสาไฟฟ้าได้เร่งประสานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือย้ายแล้ว

โครงการก่อสร้างทางหลวงแนวใหม่ขนาด 2 ช่องไปกลับ จาก ทล.117 (สายนครสวรรค์-จุดผ่านแดนกู่ตู) ไปบรรจบ ทล.225 (สายแยกบึงบอระเพ็ด-ชัยภูมิ) ครอบคลุมพื้นที่ 2 อำเภอ 5 ตำบลประกอบด้วย ต.บางม่วง ต.เกรียงไกร ต.บางพระทอง ต.ทับกฤชใต้ ต.ทับกฤช อ.ชุมแสง พร้อมก่อสร้างทางแยกต่างระดับ 2 แห่ง.

