

หยุดต่อโครงการ'ถนนพระราม2'

- เพิ่มเซฟตี้เน้นทำงานกลางคืน
- ปิดทางหลัก6ช่องวิ่งช่องขนาน



รายงานข่าวจากกรมทางหลวง(ทล.) แจ้งว่า ได้ขยายเวลาหยุดการก่อสร้างบนทางหลวงหมายเลข 35 (ถนนพระราม2) จากกำหนดเดิมวันที่ 8-14 ส.ค. ออกไปก่อน เพื่อให้การตรวจสอบมาตรฐานการทำงานและความปลอดภัยละเอียดรอบคอบและรัดกุมมากที่สุด รวมทั้งต้องเพิ่มมาตรการเสริมความปลอดภัยด้านต่าง ๆ อาทิ อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องจักรการก่อสร้าง และบุคลากรก่อนที่จะให้ผู้รับจ้างเข้าพื้นที่ก่อสร้างต่อไป เบื้องต้นคาดว่าทุกโครงการจะทยอยกลับมาทำงานได้ตามปกติภายในสัปดาห์นี้

รายงานข่าวแจ้งอีกว่า ก่อนหน้านั้นนายสรวิชญ์ ทรงศิริวิไล อธิบดี ทล. สั่งหยุดก่อสร้างทุกโครงการบนถนนพระราม 2 ตั้งแต่วันที่ 8-12 ส.ค.รวม 5 วัน จากนั้นได้ขยายเวลาไปอีกถึงวันที่ 14

ส.ค.ก่อนขยายเป็นครั้งที่ 3 เนื่องจากหนังสือสั่งการระบุว่าหากไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในกำหนดให้รายงานผู้บังคับบัญชาตามสายงานเพื่อขอขยายเวลาตรวจสอบเป็นกรณี ๆ ได้ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุและสร้างความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเนื่องจากถนนพระราม 2 มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นหลายครั้ง

ปัจจุบันถนนพระราม 2 มีโครงการก่อสร้างรวม 14 สัญญา ประกอบด้วยมอเตอร์เวย์ M82 บางขุนเทียน-บ้านแพ้ว ระยะทาง 24.7 กม. และทางต่างระดับบ้านแพ้ว ส่วนทางด่วนสายพระราม 3-ดาวคะนอง วงแหวนรอบนอกด้านตะวันตก ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ได้อนุญาตก่อสร้างต่อไปแล้ว

สำหรับโครงการ M82 แบ่งก่อสร้าง 2 ระยะ (เฟส) เฟส 1 ช่วงบางขุนเทียน-เอกชัย 8.3 กม. 3 สัญญา ได้ผลงาน 70.8% จากแผนงาน 83.5% ช้ากว่าแผน 12.7% ส่วนใหญ่กำลังติดตั้งชิ้นส่วนสะพาน และวางคานขวาง ซึ่งทำงานบนที่สูง และมีชิ้นส่วนอุปกรณ์กั้นผิวจราจรทางหลัก จะเพิ่มมาตรการความปลอดภัยด้วยการเน้นทำงานช่วงกลางคืนเวลา 22.00-05.00 น. โดยปิดช่องทางหลักถนนพระราม 2 ทิศทางละ 3 ช่อง ทั้งขาเข้าและขาออกรวม 6 ช่อง แล้วเบี่ยงจราจรให้ใช้ทางคู่ขนานทิศทางละ 3 ช่อง รวมขาเข้าและขาออก 6 ช่องเท่านั้น เพื่อความปลอดภัยผู้ใช้ทาง ส่วนเฟส 2 ช่วงเอกชัย-บ้านแพ้ว 16.4 กม. 10 สัญญา ได้ผลงาน 2.8% จากแผนงาน 3.7% ช้ากว่าแผน 0.8% อยู่ระหว่างทำเสาเข็มเจาะยังไม่ทำงานบนที่สูง แต่ต้องป้องกันชิ้นส่วนวัสดุ อาทิ เศษปูน ร่วงหล่นใส่ผู้ใช้ทางด้วย.