

ลำดับ	ชื่อสายทาง	มติ ครม./ ลงนาม สัญญา	รูปแบบความ ร่วมมือ	การเชื่อมโยง กับโครงข่าย ทางหลวง ระหว่างประเทศ	จังหวัด	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ก่อสร้าง/ควบคุม	ระยะทาง (กม.)	วงเงิน ก่อสร้าง (ลบ.)	F.S.		D.D.		การก่อสร้าง		สถานะ	
										เริ่มต้น	สิ้นสุด	เริ่มต้น	สิ้นสุด	เริ่มต้น	สิ้นสุด		
ความร่วมมือระหว่างไทย-สปป.ลาว																	
1	ถนนสาย 11 ครกข้าวดอ -บ้านโนนสะหวิน-सानะคาม -บ้านดอนเฮียง-บ้านวัง- บ้านน้ำสัง ใน สปป.ลาว	18 ก.ย. 61	ไทยให้กู้	แนวระเบียงศก. เชียงใหม่ - เวียงจันทน์ (CVEC)	หนองคาย	NEDA	บริษัท กรุงเทพเอ็นอี เนียร์ริงคอนซัลแตนท์ จำกัด (บริษัทหลัก)	124	1,826.5	N/A	N/A	1 ต.ค.57	27 ก.ค.58	15 ต.ค. 62	14 ต.ค. 65	ตอนที่ 1 อยู่ระหว่าง ก่อสร้าง 77.29% (+2.63%) ตอนที่ 2 อยู่ระหว่าง ก่อสร้าง 94.39% (+1.89%)	
										16 ลบ.							
2	สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่ง ที่ 5 (บึงกาฬ-ปากซัน)  ตอน 1 งานถนนฝั่งไทย  ตอน 2 งานถนนฝั่งไทย และด่านพรมแดนฝั่งไทย  ตอน 3 งานสะพานข้ามแม่น้ำฝั่ง ไทย (รวมงานปรับปรุงสี่แยกทาง หลวงหมายเลข 212และลาน อเนกประสงค์ใต้สะพาน)	22 ก.พ.55	ฝั่งไทย เงินงบประมาณ ฝั่งลาว ไทยให้กู้	ACMECS	บึงกาฬ	ทล. (สค.) และ NEDA		13.03	2,500.744	27 ก.ย.56	21 ก.ย.57	27 ก.ย.56	21 ก.ย.57			อยู่ระหว่างก่อสร้าง 76.32% (+4.655%)  อยู่ระหว่างก่อสร้าง 67.647% (+3.62%)  อยู่ระหว่างก่อสร้าง 35.536% (+2.718%)	
										F.S. + D.D. = 37 ลบ.							
3	สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 6 (อุบลราชธานี - สาละวัน)	30 ก.ค.55	N/A	GMS อื่นๆ	อุบลราชธานี	ทล.	N/A	N/A	N/A	18 มี.ค.60	6 ธ.ค. 61	18 มี.ค.60	6 ธ.ค. 61	N/A	N/A	ออกแบบแล้วเสร็จ (ธ.ค. 61)	
										F.S. + D.D. = 40 ลบ.							
4	ถนนสาย 12 (ท่าแขก แขวงคำม่วน-จุดผ่านแดน นาเพ้า) ในสปป.ลาว	N/A	N/A	AH15	นครพนม	NEDA	N/A	147	N/A	31 พ.ค. 61	14 มิ.ย. 62	31 พ.ค. 61	14 มิ.ย. 62	N/A	N/A	ทปช.ปรับราคาน้ำมันและ ค่าวัสดุก่อสร้างให้เป็น ปัจจุบันเพื่อที่สพพ.จะนำไป หารือกับ สปป.ลาว	
										F.S. + D.D. = 1,833.747 ลบ.							

ลำดับ	ชื่อสายทาง	มติ ครม./ ลงนาม สัญญา	รูปแบบความ ร่วมมือ	การเชื่อมโยง กับโครงข่าย ทางหลวง	จังหวัด	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ก่อสร้าง/ควบคุม	ระยะทาง (กม.)	วงเงิน ก่อสร้าง (ลบ.)	F.S.		D.D.		การก่อสร้าง		สถานะ
										เริ่มต้น	สิ้นสุด	เริ่มต้น	สิ้นสุด	เริ่มต้น	สิ้นสุด	
ความร่วมมือระหว่างไทย-สปป.ลาว																
5	เชียงราย-ขุนตาล		ถนนในไทย	AH3 GMS:เหนือ-ใต้	เชียงราย	ทล. (สท.1)		48.19	2,415	N/A	N/A	26 ก.ย. 55	21 ก.ย. 56			
	ตอน บ.ใหม่มงคล-อ.ขุนตาล ตอน 1	17 ม.ค. 61										} 19.3 ลบ.		18 ม.ค. 61	7 ส.ค. 63	งานแล้วเสร็จ
	ตอน บ.ใหม่มงคล-อ.ขุนตาล ตอน 2	31 ม.ค. 61												1 ก.พ. 61	2 ต.ค. 63	งานแล้วเสร็จ
	ตอน บ.หัวดอย-บ.ใหม่มงคล	23 มี.ค. 60												23 มี.ค. 60	8 ก.พ. 65	อยู่ระหว่างก่อสร้าง 93.94% (+1.5%) (พื้นที่โบราณสถาน รอ EIA และผลกระทบโควิด)
6	น่าน-อ.ท่าวังผา ตอน น่าน-ต.บ่อ	17 ก.ย. 63	ถนนในไทย	AH 13	น่าน	ทล. (สท.1)	บจก. แพร่ธารงวิทย์	13.751	535.727	N/A	N/A	มี.ย. 62	ธ.ค. 62	18 ก.ย. 63	13 พ.ย. 65	อยู่ระหว่างก่อสร้าง 99.53% (+2.04%)
7	อ.สุวรรณภูมิ-ยโสธร	22 ก.ย. 64	ถนนในไทย	AH 121	ร้อยเอ็ด ยโสธร อำนาจเจริญ	ทล. (สท.2)	กิจการร่วมค้าบีทีซีพี	26.177	1,110	N/A	N/A	N/A	N/A	23 ก.ย. 64	9 พ.ค. 67	อยู่ระหว่างก่อสร้าง 51.51% (+4.77%)
8	เชียงราย-อ.เชียงของ ตอน อ.เหิง-บ.ต้า	17 ก.ย. 64	ถนนในไทย	AH 3 GMS:เหนือ-ใต้	เชียงราย	ทล. (สท.1)	บจก.เชียงใหม่- สทวิศวโยธาการ	16	895.900	N/A	N/A	N/A	N/A	18 ก.ย. 64	21 พ.ย. 66	อยู่ระหว่างก่อสร้าง 12.90% (+1.32%)
ความร่วมมือระหว่างไทย-กัมพูชา																
9	สะพานหนองเอียนและถนน เชื่อมต่อในฝั่งไทย	15 ธ.ค.58	ไทยให้เปล่า	AH1 GMS: ใต้	สระแก้ว	ทล. (สส./สท.1)	กรมทางหลวง กรมการทหารช่าง	13.62	860	27 ก.ย.56	21 ก.ย.57	27 ก.ย.56	21 ก.ย.57	1 เม.ย.60	22 มี.ค.62	สะพานและถนนเชื่อมต่อใน ไทยแล้วเสร็จ (ม.ค. 62) - อาคารสำนักงานหน่วย บริหารและบำรุงรักษา สะพานพร้อมด่านซั้ง น้ำหนักรถบรรทุกและ องค์ประกอบอื่นอยู่ระหว่าง ก่อสร้าง 5.684% (+0.806%)

ลำดับ	ชื่อสายทาง	มติ ครม./ ลงนาม สัญญา	รูปแบบความ ร่วมมือ	การเชื่อมโยง กับโครงข่าย ทางหลวง	จังหวัด	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ก่อสร้าง/ควบคุม	ระยะทาง (กม.)	วงเงิน ก่อสร้าง (ลบ.)	F.S.		D.D.		การก่อสร้าง		สถานะ
										เริ่มต้น	สิ้นสุด	เริ่มต้น	สิ้นสุด	เริ่มต้น	สิ้นสุด	
ความร่วมมือระหว่างไทย-กัมพูชา																
10	สตึงบท-ถนนหมายเลข 5 ใน กัมพูชา พร้อมอาคาร BCF	15 ธ.ค.58	ไทยให้กู้	AH1 GMS:ได้	สระแก้ว	NEDA	N/A	1.5	928.11	23 ก.ย.56	25 พ.ย.57	23 ก.ย.56	25 พ.ย.57	27 เม.ย. 63	9 ต.ค. 65	อยู่ระหว่างก่อสร้าง 69.93% (+5.34%)
										F.S. + D.D. = 16 ลบ.						
ความร่วมมือระหว่างไทย-มาเลเซีย																
11	สะพานข้ามแม่น้ำโกลก อ.ตากใบ	1 ธ.ค.52	รอนโยบาย	AH18 JDS, IMT-GT	นราธิวาส	ทล.	N/A	8	5,500	11 ธ.ค.50	11 ธ.ค.51	27 ก.ย.56	มี.ย.59	N/A	N/A	- ไทยออกแบแล้วเสร็จ และได้ส่งให้มาเลเซีย พิจารณาแล้ว แต่ฝ่าย มาเลเซียยังไม่ได้ออกกลับ
										14 ลบ.		21 ลบ.				
12	สะพานข้ามแม่น้ำโกลก อ.สุไหงโกลก แห่งที่ 2	1 ธ.ค.52	รอนโยบาย	AH18 JDS, IMT-GT	นราธิวาส	ทล.	N/A	0.12	528	ม.ค. 50	ก.พ. 51	พ.ย. 57	พ.ย. 58	N/A	N/A	มาเลเซียประสงค์จะทำการ สำรวจพื้นที่ฝั่งไทยเพิ่มเติม อย่างไรก็ตาม สืบเนื่องจาก การแพร่ระบาดของโควิด- 19 ฝ่ายไทยจึงเสนอ ดำเนินการให้  โดยฝ่ายไทยได้ส่งข้อมูลให้ แล้วเมื่อเดือน ส.ค. 65 ฝ่าย มาเลเซียอยู่ระหว่างพิจารณา
										มาเลเซีย		มาเลเซีย				

ลำดับ	ชื่อสายทาง	มติ ครม./ ลงนาม สัญญา	รูปแบบความ ร่วมมือ	การเชื่อมโยง กับโครงข่าย ทางหลวง ระหว่างประเทศ	จังหวัด	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ก่อสร้าง/ควบคุม	ระยะทาง (กม.)	วงเงิน ก่อสร้าง (ลบ.)	F.S.		D.D.		การก่อสร้าง		สถานะ
										เริ่มต้น	สิ้นสุด	เริ่มต้น	สิ้นสุด	เริ่มต้น	สิ้นสุด	
ความร่วมมือระหว่างไทย-มาเลเซีย																
13	โครงการพัฒนาเส้นทาง เชื่อมโยงระหว่างไทย-มาเลเซีย สายสตูล-เปอร์ลิส	30 ธ.ค.46	รอนโยบาย	JDS, IMT-GT	สตูล	ทล.	N/A	25	N/A	ธ.ค. 65	มิ.ย. 67	N/A	N/A	N/A	N/A	- อยู่ระหว่างดำเนินการ การศึกษาความเหมาะสม ทางด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบ สิ่งแวดล้อมฯ
14	ถนนฝั่งไทยเชื่อมด้านศุลกากร สะเดา แห่งที่ 2	N/A	ถนนในไทย	JDS	สงขลา	N/A	N/A	1.7	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	เพื่อแก้ปัญหาเส้นทางเชื่อม ด้านศุลกากรสะเดาแห่งที่ 2 ในพื้นที่ของการนิคม อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่เช่าจากกรมธนารักษ์ แล้วเสร็จ
ความร่วมมือระหว่างไทย-เมียนมา																
15	พุน้ำร้อน-ทวาย ในเมียนมา	29 มิ.ย.53	SPV	AH123	กาญจนบุรี	NEDA	N/A	138	4,500	ก.ย.55	พ.ค.56	N/A	ก.ย.62	N/A	N/A	ตรวจรับรายงาน ขั้นสุดท้ายแล้วเสร็จ รอความชัดเจนเรื่อง นโยบายให้กู้ของไทย
โครงการทางหลวงพิเศษเพื่อพัฒนาโครงข่ายทางหลวงอาเซียน																
16	ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สาย 81 บางใหญ่-กาญจนบุรี	14 ก.ค. 58	ถนนในไทย	AH123	กาญจนบุรี	ทล. (สท.1)	ผู้รับจ้าง 25 สัญญา	96	62,452	19 ส.ค.51	12 ส.ค.52	ส.ค.51	ก.ค.53	ก.ย.59	67	อยู่ระหว่างก่อสร้าง 85% (+1%)
										30 ลบ.		40 ลบ.				
17	ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายกาญจนบุรี-พุน้ำร้อน	29 มิ.ย.53	ถนนในไทย	AH123	กาญจนบุรี	ทล.	N/A	82	N/A	ต.ค.54	ก.ย.60	ต.ค.58	ธ.ค.61	N/A	N/A	ออกแบบแล้วเสร็จ
										30 ลบ.		70 ลบ.				

ลำดับ	ชื่อสายทาง	มติ ครม.	รูปแบบความร่วมมือ	การเชื่อมโยงกับโครงข่ายทางหลวง	จังหวัด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ก่อสร้าง/ควบคุม	ระยะทาง (กม.)	วงเงินก่อสร้าง (ลบ.)	F.S.		D.D.		การก่อสร้าง		สถานะ
										เริ่มต้น	สิ้นสุด	เริ่มต้น	สิ้นสุด	เริ่มต้น	สิ้นสุด	
โครงการทางหลวงพิเศษเพื่อพัฒนาโครงข่ายทางหลวงอาเซียน																
18	ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สาย 84 หาดใหญ่-ชายแดนไทย-มาเลเซีย	22 เม.ย.40	ถนนในไทย	AH2 JDS, IMT-GT	สงขลา	ทล.	N/A	62	40,787	F.S. 20 ลบ.		D.D. 56 ลบ.		N/A	N/A	- สํารวจออกแบบรายละเอียดรายงาน EIA แล้วเสร็จ - การดำเนินการศึกษา รูปแบบของการร่วมทุน PPP แล้วเสร็จ - รอความชัดเจนในเรื่องของการเชื่อมโยงระหว่างด้านศุลกากรแห่งใหม่กับประเทศมาเลเซีย จึงจะเร่งดำเนินการในขั้นตอนการขออนุมัติรูปแบบและกรอบวงเงิน ก่อนที่จะเริ่มขั้นตอนการคัดเลือกเอกชนมาดำเนินการต่อไป
19	ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สาย 8 นครปฐม-ปากท่อ-ชะอำ	30 เม.ย. 61	ถนนในไทย	AH 2	นครปฐม	ทล.	N/A	109	79,006	27 ก.ค. 49	26 ต.ค. 50	16 ส.ค. 56	11 ส.ค. 57	N/A	N/A	- สคร.พิจารณา Board PPP อนุมัติรูปแบบการร่วมทุน แบบ Net Cost แล้ว - การสำรวจที่ดินและทรัพย์สินที่จะเวนคืนแล้วเสร็จ
										39.98 ลบ.		49.92 ลบ.				