

ลำดับ	ชื่อสายทาง	มติ ครม./ ลงนาม สัญญา	รูปแบบความ ร่วมมือ	การเชื่อมโยง กับโครงข่าย ทางหลวง ระหว่างประเทศ	จังหวัด	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ก่อสร้าง/ควบคุม	ระยะทาง (กม.)	วงเงิน ก่อสร้าง (ลบ.)	F.S.		D.D.		การก่อสร้าง		สถานะ		
										เริ่มต้น	สิ้นสุด	เริ่มต้น	สิ้นสุด	เริ่มต้น	สิ้นสุด			
ความร่วมมือระหว่างไทย-สปป.ลาว																		
1	ถนนสาย 11 ครกข้าวตอ -บ้านโนนสะหวิน-सानะคาม -บ้านดอนเฮียง-บ้านวัง- บ้านน้ำสัง ใน สปป.ลาว	18 ก.ย. 61	ไทยให้กู้	แนวระเบียงศก. เชียงใหม่ - เวียงจันทน์ (CVEC)	หนองคาย	NEDA	บริษัท กรุงเทพเอ็นอี เนียร์ริงคอนซัลแตนท์ จำกัด (บริษัทหลัก)	124	1,826.5	N/A	N/A	1 ต.ค.57	27 ก.ค.58	15 ต.ค. 62	14 ก.ค. 66	ตอนที่ 1 อยู่ระหว่าง ก่อสร้าง 99.52% (+3.25%) ตอนที่ 2 แล้วเสร็จ		
										16 ลบ.								
2	สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่ง ที่ 5 (บึงกาฬ-ปากซัน) ตอน 1 งานถนนฝั่งไทย ตอน 2 งานถนนฝั่งไทย และด่านพรมแดนฝั่งไทย ตอน 3 งานสะพานข้ามแม่น้ำฝั่ง ไทย (รวมงานปรับปรุงสี่แยกทาง หลวงหมายเลข 212และลาน อเนกประสงค์ใต้สะพาน)	22 ก.พ.55	ฝั่งไทย เงินงบประมาณ ฝั่งลาว ไทยให้กู้	ACMECS	บึงกาฬ	ทล. (สค.) และ NEDA	บจก.บัญชากิจ บจก. เท็ดไท แอนด์ โค บจก. นภาก่อสร้าง	13.03 9.4 2.68 950 เมตร	2,500.744 831.110 883.110 786.524	27 ก.ย.56	21 ก.ย.57	27 ก.ย.56	21 ก.ย.57	F.S. + D.D. = 37 ลบ.		30 มี.ย. 63 25 ก.ย. 63 24 พ.ย. 63	16 ธ.ค. 65 13 มี.ค. 66 8 พ.ย. 66	อยู่ระหว่างก่อสร้าง 98.452% (+0.424%) อยู่ระหว่างก่อสร้าง 95.646% (+1.005%) อยู่ระหว่างก่อสร้าง 52.493% (2.332%)
3	สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 6 (อุบลราชธานี - สาละวัน)	30 ก.ค.55	รอนโยบาย	GMS อื่นๆ	อุบลราชธานี	ทล.	N/A	N/A	N/A	18 มี.ค.60	6 ธ.ค. 61	18 มี.ค.60	6 ธ.ค. 61	N/A	N/A	ประชุมคกก.ประสานงาน ร่วมไทย-ลาว ครั้งที่ 2 ลาว แจ้งที่ประชุมเกี่ยวกับความ พร้อมในการก่อสร้างซึ่งคาด ว่าจะเริ่มดำเนินการได้ในปี 2025 - 2026		
										F.S. + D.D. = 40 ลบ.								

ลำดับ	ชื่อสายทาง	มติ ครม./ ลงนาม สัญญา	รูปแบบความ ร่วมมือ	การเชื่อมโยง กับโครงข่าย ทางหลวง ระหว่างประเทศ	จังหวัด	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ก่อสร้าง/ควบคุม	ระยะทาง (กม.)	วงเงิน ก่อสร้าง (ลบ.)	F.S.		D.D.		การก่อสร้าง		สถานะ
										เริ่มต้น	สิ้นสุด	เริ่มต้น	สิ้นสุด	เริ่มต้น	สิ้นสุด	
ความร่วมมือระหว่างไทย-สปป.ลาว																
4	ถนนสาย 12 (ท่าแขก แขวงคำม่วน - จุดผ่านแดน นาเหาะ) ใน สปป.ลาว	N/A	ไทยให้กู้	AH15	สปป.ลาว	NEDA	N/A	147	N/A	31 พ.ค. 61	14 มิ.ย. 62	31 พ.ค. 61	14 มิ.ย. 62	N/A	N/A	สงป.แจ้งว่ายังไม่มีความเห็นสำหรับการขอรับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินสำหรับวงเงินให้เปล่าและอัตราร้อยละ 50 ของวงเงินกู้ เนื่องจากเป็นโครงการที่ก่อให้เกิดภาระต้องงบประมาณในอนาคต และมีผลเป็นการสร้างความผูกพันต่อคณะรัฐมนตรีชุดต่อไป
										F.S. + D.D. = 1,833.747 ลบ.						
5	เชียงราย-ขุนตาล ตอน บ.ใหม่มงคล-อ.ขุนตาล ตอน 1 ตอน บ.ใหม่มงคล-อ.ขุนตาล ตอน 2 ตอน บ.หัวดอย-บ.ใหม่มงคล	17 ม.ค. 61 31 ม.ค. 61 23 มี.ค. 60	ถนนในไทย	AH3 GMS:เหนือ-ใต้	เชียงราย	ทล. (สท.1)	บจก.หาญเจริญเอ็น เตอร์ไพรส์เชียงราย บจก.หาญเจริญเอ็น เตอร์ไพรส์เชียงราย บจก. เชียงใหม่ สหวิศวะโยธาการ	48.19	2,415	N/A	N/A	26 ก.ย. 55	21 ก.ย. 56	18 ม.ค. 61	7 ส.ค. 63	งานแล้วเสร็จ
										} 19.3 ลบ.		1 ก.พ. 61	2 ต.ค. 63	งานแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างก่อสร้าง 98.21% (+3.06%) (พื้นที่โบราณสถาน รอ EIA และผลกระทบโควิด) ปรับร้อยละ 0.9 9 ก.พ. 65 - 11 เม.ย. 67	
6	อ.สุวรรณภูมิ-ยโสธร	22 ก.ย. 64	ถนนในไทย	AH 121	ร้อยเอ็ด ยโสธร อำนาจเจริญ	ทล. (สท.2)	กิจการร่วมค้าพีซีซีพี	26.177	1,110	N/A	N/A	N/A	N/A	23 ก.ย. 64	9 พ.ค. 67	อยู่ระหว่างก่อสร้าง 84.59% (+1.36%)
7	เชียงราย-อ.เชียงของ ตอน อ.เทิง-บ.ต้า	17 ก.ย. 64	ถนนในไทย	AH 3 GMS:เหนือ-ใต้	เชียงราย	ทล. (สท.1)	บจก.เชียงใหม่- สหวิศวะโยธาการ	16	895.900	N/A	N/A	N/A	N/A	18 ก.ย. 64	21 พ.ย. 66	อยู่ระหว่างก่อสร้าง 40.79% (+3.79%)

ลำดับ	ชื่อสายทาง	มติ ครม./ ลงนาม สัญญา	รูปแบบความ ร่วมมือ	การเชื่อมโยง กับโครงข่าย ทางหลวง	จังหวัด	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ก่อสร้าง/ควบคุม	ระยะทาง (กม.)	วงเงิน ก่อสร้าง (ลบ.)	F.S.		D.D.		การก่อสร้าง		สถานะ
										เริ่มต้น	สิ้นสุด	เริ่มต้น	สิ้นสุด	เริ่มต้น	สิ้นสุด	
ความร่วมมือระหว่างไทย-สปป.ลาว																
8	น่าน - อ.เฉลิมพระเกียรติ ตอน บ.ปอน - อ.เฉลิมพระ เกียรติ ตอน 1 ตอน 2	มี.ค. 66 เม.ย. 66	ถนนในไทย	AH 13	น่าน	ทล. (สท.1)	บจก.แพร์ธาร์จวิทย์	18.245	800	N/A	N/A	N/A	N/A	30 มี.ค. 66 21 เม.ย. 66	15 ส.ค. 68 7 ส.ค. 68	อยู่ระหว่างก่อสร้าง 0.07% (+0.03%) อยู่ระหว่างก่อสร้าง 0.06% (+0.03%)
9	ขอนแก่น-บ.หินลาด	11 ก.ย. 63	ถนนในไทย	AH 12	ขอนแก่น	ทล. (สท.2)	บจก. ธาราวัญ คอนสตรัคชั่น	24.042	650	N/A	N/A	N/A	N/A	12 ก.ย. 63	29 ม.ค. 66	อยู่ระหว่างก่อสร้าง 97.25% (6.93%)
10	อุดรธานี-อ.สระใคร	23 ส.ค. 64	ถนนในไทย	AH 12	อุดรธานี	ทล. (สท.2)	บจก.วินิชัยก่อสร้าง (1979)	15.19	680	N/A	N/A	N/A	N/A	24 ส.ค. 64	9 ก.พ. 67	อยู่ระหว่างก่อสร้าง 85.40% (6.02%)
ความร่วมมือระหว่างไทย-กัมพูชา																
10	สะพานหนองเอี่ยนและถนน เชื่อมต่อในฝั่งไทย	15 ธ.ค.58	ไทยให้เปล่า	AH1 GMS: ใต้	สระแก้ว	ทล. (สส./สท.1)	กรมทางหลวง กรมการทหารช่าง	13.62	860	27 ก.ย.56	21 ก.ย.57	27 ก.ย.56	21 ก.ย.57	1 เม.ย.60	22 มี.ค.62	สะพานและถนนเชื่อมต่อใน ไทยแล้วเสร็จ (ม.ค. 62) - อาคารสำนักงานหน่วย บริหารและบำรุงรักษา สะพานพร้อมด่านซึ่ง น้ำหนักรถบรรทุกและ องค์ประกอบอื่นอยู่ระหว่าง ก่อสร้าง 66.311% (+5.542%)
11	สตึงบท-ถนนหมายเลข 5 ใน กัมพูชา พร้อมอาคาร BCF	15 ธ.ค.58	ไทยให้กู้	AH1 GMS: ใต้	สระแก้ว	NEDA	N/A	1.5	928.11	23 ก.ย.56	25 พ.ย.57	23 ก.ย.56	25 พ.ย.57	27 เม.ย. 63	9 ต.ค. 65	อยู่ระหว่างก่อสร้าง 88.09% (+1.83%)
										F.S. + D.D. = 16 ลบ.						
ความร่วมมือระหว่างไทย-มาเลเซีย																
12	สะพานข้ามแม่น้ำโกลก อ.ตากใบ	1 ธ.ค.52	รอนโยบาย	AH18 JDS, IMT-GT	นราธิวาส	ทล.	N/A	8	5,500	11 ธ.ค.50	11 ธ.ค.51	27 ก.ย.56	มิ.ย.59	N/A	N/A	มาเลเซียรับไปประสานกับ สำนักรัฐมนตรี เพื่อเร่ง ศึกษาความเหมาะสมฯ ทั้งนี้ ยังไม่ได้รับการประสาน เพิ่มเติมจากฝ่ายมาเลเซีย
										14 ลบ.		21 ลบ.				

ลำดับ	ชื่อสายทาง	มติ ครม./ ลงนาม สัญญา	รูปแบบความ ร่วมมือ	การเชื่อมโยง กับโครงข่าย ทางหลวง	จังหวัด	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ก่อสร้าง/ควบคุม	ระยะทาง (กม.)	วงเงิน ก่อสร้าง (ลบ.)	F.S.		D.D.		การก่อสร้าง		สถานะ
										เริ่มต้น	สิ้นสุด	เริ่มต้น	สิ้นสุด	เริ่มต้น	สิ้นสุด	
ความร่วมมือระหว่างไทย-มาเลเซีย																
13	สะพานข้ามแม่น้ำโกลก อ.สุโขทัย โกลก แห่งที่ 2	1 ธ.ค.52	รอนโยบาย	AH18 JDS, IMT-GT	นราธิวาส	ทล.	N/A	0.12	528	ม.ค. 50	ก.พ. 51	พ.ย. 57	พ.ย. 58	N/A	N/A	22 พ.ค. 66 ทั้งสองฝ่ายมี การประชุมด้านเทคนิค ร่วมกัน เพื่อพิจารณา ปรับแก้ Preliminary Drawing และหารือกรอบ ระยะเวลาโครงการ คาดว่า จะมีการประชุมร่วมด้าน เทคนิคครั้งต่อไป ก.ย. 66
14	โครงการพัฒนาเส้นทาง เชื่อมโยงระหว่างไทย-มาเลเซีย สายสตูล-เปอร์ลิส	30 ธ.ค.46	รอนโยบาย	JDS, IMT-GT	สตูล	ทล.	N/A	25	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	อยู่ระหว่างดำเนินการ การศึกษาความเหมาะสม ทางด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบ สิ่งแวดล้อม
15	ถนนฝั่งไทยเชื่อมด่านศุลกากร สะเดา แห่งที่ 2	N/A	ถนนในไทย	JDS	สงขลา	ทล.	N/A	1.7	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	ออกแบบถนนแนวใหม่เพื่อ แก้ปัญหาเส้นทางเชื่อมด่าน ศุลกากรสะเดาแห่งที่ 2 ใน พื้นที่ของการนิคม อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่เช่าจากกรมธนารักษ์ แล้วเสร็จ
16	บ.ไม้เสียบ-พัทลุง	17 ก.ย. 63	ถนนในไทย	AH 2	นครศรีธรรมราช	ทล. (สท.1)	บจก.วิวัฒน์ก่อสร้าง	32.437	900	N/A	N/A	N/A	N/A	18 ก.ย. 63	1 ต.ค. 66	อยู่ระหว่างก่อสร้าง 80.36% (0.39%)

ลำดับ	ชื่อสายทาง	มติ ครม./ ลงนาม สัญญา	รูปแบบความ ร่วมมือ	การเชื่อมโยง กับโครงข่าย ทางหลวง	จังหวัด	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ก่อสร้าง/ควบคุม	ระยะทาง (กม.)	วงเงิน ก่อสร้าง (ลบ.)	F.S.		D.D.		การก่อสร้าง		สถานะ
										เริ่มต้น	สิ้นสุด	เริ่มต้น	สิ้นสุด	เริ่มต้น	สิ้นสุด	
ความร่วมมือระหว่างไทย-เมียนมา																
17	พุน้ำร้อน-ทวาย ในเมียนมา	29 มิ.ย.53	SPV	AH123	กาญจนบุรี	NEDA	N/A	138	4,500	ก.ย.55	พ.ค.56	N/A	ก.ย.62	N/A	N/A	ตรวจรับรายงาน ขั้นสุดท้ายแล้วเสร็จ รอความชัดเจนเรื่อง นโยบายให้กู้ของไทย
										NEDA						
โครงการทางหลวงพิเศษเพื่อพัฒนาโครงข่ายทางหลวงอาเซียน																
18	ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สาย 81 บางใหญ่-กาญจนบุรี	14 ก.ค. 58	ถนนในไทย	AH123	กาญจนบุรี	ทล. (สท.1)	ผู้รับจ้าง 25 สัญญา	96	62,452	19 ส.ค.51	12 ส.ค.52	ส.ค.51	ก.ค.53	ก.ย.59	67	อยู่ระหว่างก่อสร้าง 92.514% (+1.714%)
										30 ลบ.		40 ลบ.				
19	ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายกาญจนบุรี-พุน้ำร้อน	29 มิ.ย.53	ถนนในไทย	AH123	กาญจนบุรี	ทล.	N/A	82	-	ต.ค.54	ก.ย.60	ต.ค.58	ธ.ค.61	N/A	N/A	ออกแบบแล้วเสร็จ
										30 ลบ.		70 ลบ.				
โครงการทางหลวงพิเศษเพื่อพัฒนาโครงข่ายทางหลวงอาเซียน																
20	ทางหลวงพิเศษสาย 84 หาดใหญ่-ชายแดนไทย -มาเลเซีย	22 เม.ย.40	ถนนในไทย	AH2	สงขลา	ทล.	N/A	62	40,787	F.S.		D.D.		N/A	N/A	อยู่ระหว่างการพิจารณา รายละเอียดของรูปแบบ การลงทุนที่เหมาะสมเพื่อ เสนอขออนุมัติโครงการ
										20 ลบ.		56 ลบ.				

ลำดับ	ชื่อสายทาง	มติ ครม./ ลงนาม สัญญา	รูปแบบความ ร่วมมือ	การเชื่อมโยง กับโครงข่าย ทางหลวง	จังหวัด	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ก่อสร้าง/ควบคุม	ระยะทาง (กม.)	วงเงิน ก่อสร้าง (ลบ.)	F.S.		D.D.		การก่อสร้าง		สถานะ
										เริ่มต้น	สิ้นสุด	เริ่มต้น	สิ้นสุด	เริ่มต้น	สิ้นสุด	
โครงการทางหลวงพิเศษเพื่อพัฒนาโครงข่ายทางหลวงอาเซียน																
21	ทางหลวงพิเศษสาย 8 นครปฐม-ปากท่อ-ชะอำ	30 เม.ย. 61	ถนนในไทย	AH 2	นครปฐม	ทล.	N/A	109	79,006	27 ก.ค. 49	26 ต.ค. 50	16 ส.ค. 56	11 ส.ค. 57	N/A	N/A	-ช่วงนครปฐม - ปากท่อ เสนออยู่ในแผนความ ต้องการเงินกู้ (ระยะปาน กลาง 5 ปี ปีงบประมาณ 2567 - 2571) สำหรับค่า ก่อสร้างงานโยธา -ช่วงปากท่อ - ชะอำ อยู่ระหว่างพิจารณา รายละเอียดของรูปแบบ การลงทุน ที่เหมาะสมเพื่อเสนอขอ อนุมัติโครงการ
										39.98		49.92				
22	ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สาย 6 บางปะอิน-นครราชสีมา	14 ก.ค. 58	ถนนในไทย	AH1, AH12 GMS: อื่นๆ	นครราชสีมา	ทล. (สท.1)	N/A	196	81,121	10 ต.ค.42	19 ก.ย.47	1 ต.ค.49	29 ก.ย.51	ต.ค.59	67	อยู่ระหว่างก่อสร้าง 89.7%
										30 ลบ.		75 ลบ.				