

ลำดับ	ชื่อสายทาง	มติ ครม./ ลงนาม สัญญา	รูปแบบความ ร่วมมือ	การเชื่อมโยง กับโครงข่าย ทางหลวง ระหว่างประเทศ	จังหวัด	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ก่อสร้าง/ควบคุม	ระยะทาง (กม.)	วงเงิน ก่อสร้าง (ลบ.)	F.S.		D.D.		การก่อสร้าง		สถานะ	
										เริ่มต้น	สิ้นสุด	เริ่มต้น	สิ้นสุด	เริ่มต้น	สิ้นสุด		
ความร่วมมือระหว่างไทย-สปป.ลาว																	
1	สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่ง ที่ 5 (บึงกาฬ-ปากซัน)  ตอน 1 งานถนนฝั่งไทย  ตอน 2 งานถนนฝั่งไทย และด่านพรมแดนฝั่งไทย  ตอน 3 งานสะพานข้ามแม่น้ำฝั่ง ไทย (รวมงานปรับปรุงสี่แยกทาง หลวงหมายเลข 212และลาน อเนกประสงค์ใต้สะพาน)	22 ก.พ.55	ฝั่งไทย  เงินงบประมาณ ฝั่งลาว ไทยให้กู้	ACMECS	บึงกาฬ	ทล. (สค.) และ NEDA		13.03	2,500.744	27 ก.ย.56	21 ก.ย.57	27 ก.ย.56	21 ก.ย.57				ก่อสร้างแล้วเสร็จ  อยู่ระหว่างก่อสร้าง 99.09% (+0.634%)  อยู่ระหว่างก่อสร้าง 72.28% (1.101%)
							บจก. บัญชากิจ	9.4	831.110	F.S. + D.D. = 37 ลบ.				30 มิ.ย. 63	16 ธ.ค. 65		
							บจก. เท็ดโท แอนด์ โค	2.68	883.110					25 ก.ย. 63	13 มี.ค. 66		
							บจก. นภาก่อสร้าง	950 เมตร	786.524					24 พ.ย. 63	8 พ.ย. 66		
2	สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 6 (อุบลราชธานี - สาละวัน)	30 ก.ค.55	รอนโยบาย	GMS อื่นๆ	อุบลราชธานี	ทล.	N/A	N/A	N/A	18 มี.ค.60	6 ธ.ค. 61	18 มี.ค.60	6 ธ.ค. 61	N/A	N/A	จะมีการประชุมหาข้อสรุป ราคาค่าก่อสร้างโครงการ ภายในปี 2567	
										F.S. + D.D. = 40 ลบ.							

ลำดับ	ชื่อสายทาง	มติ ครม./ ลงนาม สัญญา	รูปแบบความ ร่วมมือ	การเชื่อมโยง กับโครงข่าย ทางหลวง ระหว่างประเทศ	จังหวัด	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ก่อสร้าง/ควบคุม	ระยะทาง (กม.)	วงเงิน ก่อสร้าง (ลบ.)	F.S.		D.D.		การก่อสร้าง		สถานะ
										เริ่มต้น	สิ้นสุด	เริ่มต้น	สิ้นสุด	เริ่มต้น	สิ้นสุด	
ความร่วมมือระหว่างไทย-สปป.ลาว																
3	ถนนสาย 12 (ท่าแขก แขวงคำม่วน - จุดผ่านแดน นาพันา) ใน สปป.ลาว	N/A	ไทยให้กู้	AH15	สปป.ลาว	NEDA	N/A	147	N/A	31 พ.ค. 61	14 มิ.ย. 62	31 พ.ค. 61	14 มิ.ย. 62	N/A	N/A	อยู่ระหว่างรอ ครม. อนุมัติ การให้ความช่วยเหลือทาง การเงิน
										F.S. + D.D. = 1,833.747 ลบ.						
4	อ.สุวรรณภูมิ-ยโสธร	22 ก.ย. 64	ถนนในไทย	AH 121	ร้อยเอ็ด ยโสธร อำนาจเจริญ	ทล. (สท.2)	กิจการร่วมค้าบีทีซีพี	26.177	1,110	N/A	N/A	N/A	N/A	23 ก.ย. 64	9 พ.ค. 67	อยู่ระหว่างก่อสร้าง 93.76% (-6.04%)
5	เชียงราย-อ.เชียงของ ตอน อ.เทิง-บ.ต้า	17 ก.ย. 64	ถนนในไทย	AH 3 GMS:เหนือ-ใต้	เชียงราย	ทล. (สท.1)	บจก.เชียงใหม่- สทวิศวโยธาการ	16	895.900	N/A	N/A	N/A	N/A	18 ก.ย. 64	18 ส.ค. 67	อยู่ระหว่างก่อสร้าง 82.40% (+3.18%)
ความร่วมมือระหว่างไทย-สปป.ลาว																
6	น่าน - อ.เฉลิมพระเกียรติ ตอน บ.ปอน - อ.เฉลิมพระเกียรติ ตอน 1 ตอน 2	มี.ค. 66 เม.ย. 66	ถนนในไทย	AH 13	น่าน	ทล. (สท.1)	บจก.แพร่อำนาจวิทย์	18.245	800	N/A	N/A	N/A	N/A	30 มี.ค. 66 21 เม.ย. 66	15 ส.ค. 68 7 ส.ค. 68	อยู่ระหว่างก่อสร้าง 19.64% (+6.48%) อยู่ระหว่างก่อสร้าง 32.55% (+3.15%)
7	อุตรธานี-อ.สระใคร	23 ส.ค. 64	ถนนในไทย	AH 12	อุตรธานี	ทล. (สท.2)	บจก.วนิชชัยก่อสร้าง (1979)	15.19	680	N/A	N/A	N/A	N/A	24 ส.ค. 64	9 ก.พ. 67	อยู่ระหว่างก่อสร้าง 99.98%

ลำดับ	ชื่อสายทาง	มติ ครม./ ลงนาม สัญญา	รูปแบบความ ร่วมมือ	การเชื่อมโยง กับโครงข่าย ทางหลวง ระหว่างประเทศ	จังหวัด	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ก่อสร้าง/ควบคุม	ระยะทาง (กม.)	วงเงิน ก่อสร้าง (ลบ.)	F.S.		D.D.		การก่อสร้าง		สถานะ
										เริ่มต้น	สิ้นสุด	เริ่มต้น	สิ้นสุด	เริ่มต้น	สิ้นสุด	
ความร่วมมือระหว่างไทย-มาเลเซีย																
8	สะพานข้ามแม่น้ำโกลก อ.ตากใบ	1 ธ.ค.52	รอนโยบาย	AH18 JDS, IMT-GT	นราธิวาส	ทล.	N/A	8	5,500	11 ธ.ค.50	11 ธ.ค.51	27 ก.ย.56	มิ.ย.59	N/A	N/A	มาเลเซียรับไปประสานกับ สำนักรัฐมนตรี เพื่อเร่ง ศึกษาความเหมาะสมฯ ทั้งนี้ ยังไม่ได้รับการประสาน เพิ่มเติมจากฝ่ายมาเลเซีย
										14 ลบ.		21 ลบ.				
9	สะพานคู่ขนานข้ามแม่น้ำโกลก ที่ อ.สุโหงโกลก จ.นราธิวาส เชื่อมโยงไปยังเมืองรันเตาปันยัง รัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย	1 ธ.ค.52	รอนโยบาย	AH18 JDS, IMT-GT	นราธิวาส	ทล.	N/A	0.12	528	ม.ค. 50	ก.พ. 51	พ.ย. 57	พ.ย. 58	N/A	N/A	-อยู่ในขั้นตอนการจัดทำ Final Drawing - เมื่อวันที่ 23 - 25 เม.ย. 67 ได้มาการประชุมกลุ่มย่อย เพื่อจัดทำแบบรายละเอียด  การก่อสร้างและการ คำนวณปริมาณงาน
										มาเลเซีย		มาเลเซีย				
10	โครงการพัฒนาเส้นทาง เชื่อมโยงระหว่างไทย-มาเลเซีย สายสตูล-เปอร์ลิส	30 ธ.ค.46	รอนโยบาย	JDS, IMT-GT	สตูล	ทล.	N/A	25	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	อยู่ระหว่างดำเนิน การศึกษาความเหมาะสม ทางด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบ สิ่งแวดล้อมฯ วงเงิน 50 ลบ.

ลำดับ	ชื่อสายทาง	มติ ครม./ ลงนาม สัญญา	รูปแบบความ ร่วมมือ	การเชื่อมโยง กับโครงข่าย ทางหลวง ระหว่างประเทศ	จังหวัด	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ก่อสร้าง/ควบคุม	ระยะทาง (กม.)	วงเงิน ก่อสร้าง (ลบ.)	F.S.		D.D.		การก่อสร้าง		สถานะ
										เริ่มต้น	สิ้นสุด	เริ่มต้น	สิ้นสุด	เริ่มต้น	สิ้นสุด	
ความร่วมมือระหว่างไทย-มาเลเซีย																
11	ถนนฝั่งไทยเชื่อมด่านศุลกากร สะเดา แห่งที่ 2	N/A	ถนนในไทย	JDS	สงขลา	ทล.	N/A	1.7	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	ออกแบบถนนแนวใหม่เพื่อ แก้ปัญหาเส้นทางเชื่อมด่าน ศุลกากรสะเดาแห่งที่ 2 ใน พื้นที่ของการนิคม อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยที่เช่าจากกรมธนารักษ์ แล้วเสร็จ
12	บ.ไม้เสียบ-พัทลุง	17 ก.ย. 63	ถนนในไทย	AH 2	นครศรีธรรมราช	ทล. (สท.1)	บจก.วิวัฒน์ก่อสร้าง	32.437	900	N/A	N/A	N/A	N/A	18 ก.ย. 63	14 มิ.ย. 68	อยู่ระหว่างก่อสร้าง 98.12% (0.29%)
ความร่วมมือระหว่างไทย-เมียนมา																
13	พุน้ำร้อน-ทวาย ในเมียนมา	29 มิ.ย.53	SPV	AH123	กาญจนบุรี	NEDA	N/A	138	4,500	ก.ย.55	พ.ค.56	N/A	ก.ย.62	N/A	N/A	ตรวจรับรายงาน ขั้นสุดท้ายแล้วเสร็จ รอความชัดเจนเรื่อง นโยบายให้กู้ของไทย
โครงการทางหลวงพิเศษเพื่อพัฒนาโครงข่ายทางหลวงอาเซียน																
14	ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สาย 81 บางใหญ่-กาญจนบุรี	14 ก.ค. 58	ถนนในไทย	AH123	กาญจนบุรี	ทล. (สท.1)	ผู้รับจ้าง 25 สัญญา	96	62,452	19 ส.ค.51	12 ส.ค.52	ส.ค.51	ก.ค.53	ก.ย.59	67	อยู่ระหว่างก่อสร้าง 98.152% (+0.392%)
										30 ลบ.		40 ลบ.				
15	ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายกาญจนบุรี-พุน้ำร้อน	29 มิ.ย.53	ถนนในไทย	AH123	กาญจนบุรี	ทล.	N/A	82	-	ต.ค.54	ก.ย.60	ต.ค.58	ธ.ค.61	N/A	N/A	ออกแบบแล้วเสร็จ
										30 ลบ.		70 ลบ.				

โครงการทางหลวงพิเศษเพื่อพัฒนาโครงข่ายทางหลวงอาเซียน																
16	ทางหลวงพิเศษสาย 84 หาดใหญ่-ชายแดนไทย -มาเลเซีย	22 เม.ย. 40	ถนนในไทย	AH2	สงขลา	ทล.	N/A	62	40,787	F.S.	D.D.	N/A	N/A	อยู่ระหว่างการพิจารณา รายละเอียดของรูปแบบ การลงทุนที่เหมาะสมเพื่อ เสนอขออนุมัติโครงการ		
				JDS, IMT-GT						20 ลบ.	56 ลบ.					
โครงการทางหลวงพิเศษเพื่อพัฒนาโครงข่ายทางหลวงอาเซียน																
17	ทางหลวงพิเศษสาย 8 นครปฐม-ปากท่อ-ชะอำ	30 เม.ย. 61	ถนนในไทย	AH 2	นครปฐม	ทล.	N/A	109	79,006	27 ก.ค. 49	26 ต.ค. 50	16 ส.ค. 56	11 ส.ค. 57	N/A	N/A	-ช่วงนครปฐม - ปากท่อ เสนออยู่ในแผนความ ต้องการเงินกู้ (ระยะปาน กลาง 5 ปี ปีงบประมาณ 2567 – 2571) สำหรับค่า ก่อสร้างงานโยธา  -ช่วงปากท่อ - ชะอำ อยู่ระหว่างพิจารณา รายละเอียดของรูปแบบ การลงทุนที่เหมาะสมเพื่อ เสนอขออนุมัติโครงการ
				39.98						49.92						
18	ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สาย 6 บางปะอิน-นครราชสีมา	14 ก.ค. 58	ถนนในไทย	AH1, AH12	นครราชสีมา	ทล. (สท.1)	N/A	196	81,121	10 ต.ค.42	19 ก.ย.47	1 ต.ค.49	29 ก.ย.51	ต.ค.59	67	อยู่ระหว่างก่อสร้าง 94.916% (+0.227%)
				30 ลบ.						75 ลบ.						