

เคลียร์สะพานถล่มพระราม2 คาดเปิดการจราจรปกติ14ธ.ค.

นายอภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย อธิบดีกรมทางหลวง เปิดเผยว่า ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการรื้อถอนโครงสร้างเหล็ก Launching Gantry (LG) และชิ้นส่วนสะพานคอนกรีต ที่ได้รับความเสียหายบนทางหลวงหมายเลข 35 (ถนนพระราม 2) อย่างใกล้ชิด โดยเผยว่า ขณะนี้ที่มิวิศกร และเจ้าหน้าที่ได้ทำการรื้อถอนโครงสร้างเหล็ก Launching Gantry (LG) และชิ้นส่วนสะพานคอนกรีต มีความคืบหน้าแล้ว 70% คาดว่าจะแล้วเสร็จและเปิดการจราจรได้ตามปกติภายในวันที่ 14 ธันวาคมนี้ โดยความคืบหน้าล่าสุด วันที่ 10 ธันวาคม มีดังนี้ ฝั่งขาออก ที่มิวิศกรได้รื้อถอนโครงสร้างเหล็ก LG ส่วนหน้าและส่วนหลังเรียบร้อยแล้ว และกำลังดำเนินการตัดโครงสร้างส่วนกลางที่เชื่อมกับชิ้นส่วน Segment และฝั่งขาเข้า ที่มิวิศกรได้ทำการปลด Segment ทั้งหมด และเลื่อนโครงสร้าง LG ไปยังจุดที่ปลอดภัย พร้อมติดตั้งเครื่องตรวจวัดการเคลื่อนตัวเพื่อความปลอดภัย

นายอภิรัฐกล่าวว่า ที่มิวิศกรได้เตรียมการอย่างละเอียดและดำเนินงานทุกขั้นตอน เน้นความปลอดภัยเป็นหลัก ติดตามผลของระบบตรวจวัดและควบคุมการเคลื่อนตัวของโครงสร้างตลอดการดำเนินงาน มั่นใจว่าการรื้อถอนจะแล้วเสร็จตามกำหนด กรมทางหลวงร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่วางแผนบริหารการจราจร เปิดช่องจราจรพิเศษเพิ่มอีก 1 ช่องทาง เพื่อระบายปริมาณรถอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน รวมทั้งประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจอำนวยความสะดวก และขอความร่วมมือประชาชนหลีกเลี่ยงเส้นทาง