

ลำดับ	หมายเลข ทางหลวง	ชื่อสายทาง	จังหวัด	เริ่มต้น - สิ้นสุด กม.- กม.	ระยะทาง (กม.) / (แห่ง)	ค่างานตามสัญญา (บาท)	ก่อสร้างโดย	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วันเริ่ม สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำงาน (วัน)	ผลการดำเนินงาน			สถานะโครงการ/ ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ / แนวทางแก้ไข
												สะสม แผน	สะสม ผล	-ช้า +เร็ว		
โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน																
กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน																
1	290	ถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมา ช่วงแยกทางหลวง หมายเลข 2 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 226 (ด้านใต้) ตอน 2 (ปี 2563)	นครราชสีมา	9+239-13+300	4.061	898,297,900	บริษัท ไซทอซการ โยธา จำกัด	สท.2	26 ก.ย. 2563	10 ก.ย. 2566 13 เม.ย. 2567 19 พ.ค. 2567	1080 1296 1332	83.30 87.52 4.22	คิติดกรรรมสิทธิ์ที่ดิน	เข้าเจรจากับเจ้าของพื้นที่ เพื่อดำเนินการก่อสร้าง (จดลดค่าปรับ ถึง 21 พ.ค. 70)		
2	4	สามแยกปลาล้าง - อ.เหนือคลอง ตอน 2 (ปี 2564)	กระบี่	977+625-984+544	6.919	698,919,000	บริษัท เสริมสวนก่อสร้าง จำกัด	สท.1	9 ก.ค. 2565	22 มี.ย. 2568 5 ม.ค. 2569 17 ก.พ. 69	1080 1277 1320	99.22 94.95 -4.27	คิติดกรรรมสิทธิ์ที่ดิน			
3	42	บ.คลองแจะ – จุดผ่านแดนถาวรสุโขทัย-ลก ตอน บ.ไต้นนท์ - บ.ลำซิ่ง (ปี 2564)	สงขลา	15+000-25+720	10.720	599,100,789	กิจการร่วมค้า วีซีอาร์ซี	สท.1	16 ก.ย. 2564	2 พ.ค. 2567	960	95.97 83.23	-12.74	ความปลอดภัยในพื้นที่	ปรับร้อยละ 0 (3 พ.ค. 67 - 14 ก.พ. 68) จดลดค่าปรับ (15 ก.พ. 68 - 27 ม.ค. 69)	
4	4	บ.ตำหนัก - แยกโลกเคียน ตอน 1 (ปี 2564)	พังงา	743+000-753+500	10.500	698,960,000	บริษัท สหการวิสาหกรร จำกัด	สท.1	16 ก.ย. 2564	3 ม.ค. 2567	840	85.73 59.89	-25.84	คิติดกรรรมสิทธิ์ที่ดิน, สาธารณูปโภค	ปรับร้อยละ 0 (4 ม.ค. 67 - 17 ต.ค. 67) จดลดค่าปรับ (18 ต.ค. 67 - 14 พ.ย. 67), (15 พ.ย. 67 - 4 ก.พ. 69)	
5	4	บ.ตำหนัก - แยกโลกเคียน ตอน 2 (ปี 2564)	พังงา	753+500-762+000	8.500	648,800,000	บริษัท บุญสหการก่อสร้าง จำกัด	สท.1	21 ก.ย. 2564	9 ธ.ค. 2566	810	100.00 83.67	-16.33	คิติดกรรรมสิทธิ์ที่ดิน	ปรับร้อยละ 0 (10 ธ.ค. 66 - 17 ก.ย. 67) จดลดค่าปรับ (18 ก.ย. 67 - 13 มี.ย. 68)	
6	3210	บ.พังงอน - บ.จางวาง (ปี 2564)	จันทบุรี	0+000-14+520	14.520	569,179,064	บริษัท สหวิศกก่อสร้าง จำกัด	สท.2	17 ต.ค. 2564	31 ก.ค. 2567 9 เม.ย. 2569	1080 1697	88.06 57.39	-30.67		ได้รับอนุมัติลดค่าปรับ ร้อยละ 0 (10 เม.ย. 68 - 21 ก.พ. 70)	
7	1202	พะเยา - บ.สันต้นแหวน (ปี 2564)	พะเยา	8+500-37+782	29.282	1,096,700,000	บริษัท แพรววิสาหกรร จำกัด	สท.1	6 ต.ค. 2564	20 ก.ค. 2567 1 ม.ค. 2568	1080 1245	85.84 85.16	-0.68	คิติดกรรรมสิทธิ์ที่ดิน		
8	3702	บ.บางควาย - บ.เขาดิน (สะพานข้ามแม่น้ำบางปะกง) (ปี 2565)	ฉะเชิงเทรา	47+000.000 49+000.000	2.000	349,500,000	กิจการเข้าร่วม VG	สส.	27 ก.ย. 2565	10 ก.ย. 2568 16 มี.ค. 2569	1080 1267	97.92 91.77	-6.15			
9	-	ก่อสร้างทางแนวใหม่ สายแยกทางหลวงหมายเลข 44 (บ.วังจา) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 4040 (เดิม) (บ.นาเหนือ) ตอน 1 (ปี 2566)	กระบี่	0+000-13+000	13.000	985,000,000	กิจการเข้าร่วม บ.ธราวิญ คอนสตรัคชั่น จก. และ บจก. ชัยกร	สท.1	26 ก.ค. 2566	9 ก.ค. 2569	1080	76.07 41.35	-34.72	คิติดกรรรมสิทธิ์ที่ดิน, คิติดกรรรมที่ดินและชั้นหินแข็ง		
10	-	ก่อสร้างทางแนวใหม่ สายแยกทางหลวงหมายเลข 44 (บ.วังจา) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 4040 (เดิม) (บ.นาเหนือ) ตอน 2 (ปี 2566)	กระบี่	13+000-26+042	13.042	885,000,000	กิจการเข้าร่วม บจก. ธราวิญ คอนสตรัคชั่น, บจก. ซ่อมมอริตัน, บจก. ชัยกร และ บจก. สุนิสา จฬารัตน์การโยธา	สท.1	26 ก.ค. 2566	9 ก.ค. 2569	1080	70.24 27.97	-42.27	คิติดกรรรมสิทธิ์ที่ดิน, เขตป่า สงวน และการขออนุญาต กรมเจ้าท่า		
11	118	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 118 สาย เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ.แม่สรวย - บรรจบทางหลวงหมายเลข 1 ตอน 1 (ปี 2566)	เชียงราย	141+000-146+500	5.500	598,991,280	บริษัท หาญเจริญเอนเตอร์ ไพรส์เชียงราย จำกัด	สท.1	19 ก.ค. 2566	3 เม.ย. 2569 19 ก.ย. 2569	990 1159	59.52 63.19	3.67	คิติดกรรรมสิทธิ์ที่ดิน, สาธารณูปโภค, เขตป่าสงวน		
12	118	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 118 สาย เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ.แม่สรวย - บรรจบทางหลวงหมายเลข 1 ตอน 2 (ปี 2566)	เชียงราย	146+500-154+000	7.500	798,477,603	บริษัท ส.เชียงรายคอน สตรัคชั่น จำกัด	สท.1	4 ต.ค. 2566	18 ก.ค. 2569 17 ธ.ค. 2569	1080 1232	51.69 25.95	-25.74	คิติดกรรรมสิทธิ์ที่ดิน, คิติดกรรรมสิทธิ์ที่ดิน		

ลำดับ	หมายเลข ทางหลวง	ชื่อสายทาง	จังหวัด	เริ่มต้น - สิ้นสุด กม.- กม.	ระยะทาง (กม.) / (แห่ง)	ค่างานตามสัญญา (บาท)	ก่อสร้างโดย	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วันเริ่ม สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำงาน (วัน)	ผลการดำเนินงาน			สถานะโครงการ/ ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ / แนวทางแก้ไข
												สะสม แผน	สะสม ผล	-ช้า +เร็ว		
13	118	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 118 สาย เชียงใหม่ - เชียงราย คอน อ.แม่สรวย - บรรจบทางหลวงหมายเลข 1 คอน 3 (ปี2566)	เชียงราย	154+000-158+472	4.472	799,000,000	บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)	ศท.1	17 ต.ค. 2566	31 ก.ค. 2569	1080	83.87	70.89	-12.98		
14	224	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 224 สาย บ.โลกกรวด - บ.หนองสงวน (ปี2566)	นครราชสีมา	66+331-80+000 92+555-102+000	23.114	778,877,890	บริษัท โชคชัยการโยธา จำกัด	ศท.2	5 ก.ย. 2566	19 ต.ค. 2569	1080	80.42	99.46	19.04		
15	3206 และ 3510	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3206 และ 3510 สาย บ.ห้วยยาง โทน - ทางแยกเข้าอำเภอหนองหญ้าปล้อง คอน 1 (ปี2566)	ราชบุรี	15+300-22+023 0+000-3+700	10.423	648,495,000	บริษัท บุญทะเลการช่าง จำกัด	ศท.2	25 ก.ค. 2566	10 มี.ค. 2569	960	86.51	40.98	-45.53	อยู่ระหว่างกรอกรอนุมัติใช้ พื้นที่จากกรมป่าไม้	
16	3206 และ 3510	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3206 และ 3510 สาย บ.ห้วยยาง โทน - ทางแยกเข้าอำเภอหนองหญ้าปล้อง คอน 2 (ปี2566)	เพชรบุรี	3+700-15+125	11.425	649,382,000	กิจการร่วมค้า พีอีจี- ทีเอสที	ศท.2	19 ก.ค. 2566	2 ก.พ. 2569	930	86.31	73.44	-12.87	คิดสาธารณูปโภค	
17	215	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 215 สาย ร้อยเอ็ด - อ.ท่ามูล คอน บ.หนองเม็ก - บ.สาหร่าย (ปี2566)	ร้อยเอ็ด	33+000-39+500 42+500-46+050 66+300-72+200 78+500-85+110	22.560	1,129,031,900	บริษัท ช.ทิว ก่อสร้าง จำกัด	ศท.2	1 เม.ย. 2566	15 มี.ค. 2569	1080	83.93	91.87	7.94		
18	3087	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3087 สาย ราชบุรี - แก้มฮั่น (ปี2566)	ประจวบคีรีขันธ์	15+525-22+500, 31+500-44+500, 47+240-54+940	27.675	771,000,000	บริษัท ซีวิล คอนสตรัคชั่น เซอร์วิสแอนด์ โพร เจกต์ จำกัด	ศท.2	31 ต.ค. 2566	14 ต.ค. 2569 12 ม.ค. 2570	1080 1231	47.25	64.75	17.50		
19	2275	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2275 สาย บ.หนองพวง - บ.เนินคนธา (ปี2566)	เพชรบูรณ์	79+000-000- 90+280.000	11.280	546,700,000	กิจการร่วมค้า บิอาร์ดับบลิว	ศท.1	29 มิ.ย. 2566	17 มิ.ย. 2568 27 ม.ค. 2569 18 ก.พ. 2569	720 944 966	85.19	78.67	-6.52		
20	4140	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4140 สาย อ.ท่าศาลา - อ.นบพิตำ (ปี2566)	นครศรีธรรมราช	4+125-21+650	17.525	799,000,000	บริษัท สหการวิสาหกร จำกัด	ศท.1	10 พ.ค. 2566	25 ต.ค. 2568 23 พ.ย. 2568	900 929	98.00	92.52	-5.48	คิดสาธารณูปโภค	
21	2378	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2378 สาย อ.จอมพระ - บ.ไทรงาม คอน 2 (ปี2566)	บุรีรัมย์	22+500-43+425	20.925	869,750,000	บริษัท สิ้นสุดสุรินทร์ (1990) จำกัด	ศท.2	27 เม.ย. 2566	10 เม.ย. 2569	1080	84.99	99.51	14.52		
22	-	ก่อสร้างทางแนวใหม่ สาย ทางเลี่ยงเมืองอ่างทอง คอน 1 (ปี2567)	อ่างทอง	0+000-1+200	1.200	817,460,000	บริษัท บัญชากิจ จำกัด	ศส.	21 ก.ย. 2567	21 ก.ย. 2570	1080	22.51	17.33	-5.18	คิดสาธารณูปโภค	
23	-	ก่อสร้างทางแนวใหม่ สาย ทางเลี่ยงเมืองอ่างทอง คอน 2 (ปี2567)	อ่างทอง	1+200-2+150	0.950	794,199,000	บริษัท พรหมวิวกิจ ก่อสร้างและขนส่ง จำกัด	ศส.	5 ก.ย. 2567	20 ต.ค. 2570	1080	17.39	23.50	6.11	คิดกรรมสิทธิ์ที่ดิน	
24	-	ก่อสร้างทางแนวใหม่ สาย ทางเลี่ยงเมืองอ่างทอง คอน 3 (ปี2567)	อ่างทอง	2+150-3+300	1.150	788,100,000	บริษัท บัญชากิจ จำกัด	ศส.	21 ก.ย. 2567	5 ก.ย. 2570	1080	19.82	20.42	0.60	คิดกรรมสิทธิ์ที่ดิน	
25	-	ก่อสร้างทางแนวใหม่ สาย ทางเลี่ยงเมืองอ่างทอง คอน 4 (ปี2567)	อ่างทอง	3+300-5+150	1.850	1,661,920,000	บริษัท ไทยวิวัฒน์วิศวกรรม ทาง จำกัด	ศส.	1 ต.ค. 2567	15 ก.ย. 2570	1080	19.62	23.33	3.71	คิดกรรมสิทธิ์ที่ดิน	
26	-	ก่อสร้างทางแนวใหม่ สาย ทางเลี่ยงเมืองอ่างทอง คอน 5 (ปี2567)	อ่างทอง	5+150-5+700	0.550	806,900,000	บริษัท เอ.เอส.เอส.ไอซีซี เอท เอนจินีอริ่ง (1964) จำกัด	ศส.	28 ก.ย. 2567	12 ก.ย. 2570	1080	19.21	19.20	-0.02	คิดกรรมสิทธิ์ที่ดิน , คิดสาธารณูปโภค	
27	32	ก่อสร้างทางขนานทางหลวงหมายเลข 32 สาย โพนางค์ออก - ท่าฉนวน คอน บ.วัดมะปราง - บ.บางคาบ (ปี2567)	ชัยนาท	114+000-120+000	6.000	170,986,981	ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งไทยหินคา	ศท.1	27 ก.ค. 2567	16 มิ.ย. 2569	690	56.62	65.94	9.32		
28	4	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 สาย ราชครูด - กระเปอร์ คอน บ.นกงาง - บ.ขจัดภัย (ปี2567)	ระนอง	631+000-634+500	3.500	262,272,264	บริษัท ชุมพรแอสฟัลท์ จำกัด	ศท.1	19 ก.ย. 2567	10 มิ.ย. 2569	630	53.93	18.17	-35.76	คิดต้นไม้หวงห้าม	
29	42	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 42 สาย คลองมะ - จุดผ่านแดนถาวรสุโขทัย-โกสุม คอน บ.เขามี่เกียรดิ - บ.ไต้หน้ (ปี2567)	สงขลา	9+000-15+000	6.000	399,558,000	บริษัท หาดใหญ่เรืองชัย การโยธา จำกัด	ศท.1	30 ต.ค. 2567	20 มิ.ย. 2569	660	50.75	33.38	-17.37	คิดสาธารณูปโภค	
30	1065	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1065 สาย อ.พรานกระต่าย - พิมญูโลก คอน บ.หนองกุลา - อ.บางระกำ (ปี2567)	พิมญูโลก	38+388.000 - 49+200.000	16.132	648,399,000	บริษัท ชัยนันท์สำรวจ ก่อสร้าง (2524) จำกัด	ศท.1	13 ก.ย. 2567	29 ก.ค. 2570	1050	17.24	14.48	-2.76	อยู่ระหว่างแก้ไขแบบและ ตกลงราคา	

ลำดับ	หมายเลข ทางหลวง	ชื่อสายทาง	จังหวัด	เริ่มต้น - สิ้นสุด กม.- กม.	ระยะทาง (กม.) / (แห่ง)	ค่างานตามสัญญา (บาท)	ก่อสร้างโดย	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วันเริ่ม สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำงาน (วัน)	ผลการดำเนินงาน			สถานะโครงการ/ ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ / แนวทางแก้ไข
												สะสม แผน	สะสม ผล	-ช้า +เร็ว		
31	1112	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1112 สาย สกลนคร - วังปลาข้าว คอน บ่อถ้ำ - บ.ปางมะค่า (ปี2567)	กำแพงเพชร	5+805.000 - 24+425.000 , 25+350.000 - 34+200.000	27.470	359,781,000	บริษัท นื่องเหล็กสภาวะดี จำกัด	ศท.1	23 ต.ค. 2567	11 ก.ย. 2569	750	43.91	29.97	-13.94		
32	212	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 212 สาย โพนพิสัย - บึงกาฬ ตอน ปากคาด - ด.หอคำ (ปี2567)	บึงกาฬ	93+440-107+560	14.120	799,690,000	บริษัท ไทยรัตนวิสาหการ ทาง จำกัด	ศท.2	27 ก.ค. 2567	11 ก.ค. 2570	1080	16.81	19.97	3.16	คิดสาธารณูปโภค	
33	226	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 226 สาย บ้านพม่า - อ.ศรีขรภูมิ (ปี2567)	สุรินทร์	188+800-200+910	12.110	629,681,000	บริษัท สิ้นเจริญสาม จำกัด	ศท.2	16 ต.ค. 2567	4 ก.ย. 2569	750				งานแล้วเสร็จ 6 ต.ค. 68 ส่งมอบงาน 14 ต.ค. 68	
34	2040	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2040 สายมหาสารคาม - พยัคฆภูมิ พิศัย ตอน อ.วาปีปทุม - อ.พยัคฆภูมิพิสัย (ปี2567)	มหาสารคาม	47+200-79+462	32.262	659,651,000	กิจการร่วมค้า วีทีเอส	ศท.2	23 ต.ค. 2567	10 มี.ค. 2570	930	29.63	43.81	14.18		
35	202	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 202 สาย ชัยภูมิ - บัวใหญ่ ตอน โพนทอง - แอ่งสนามนาง ตอน 1 (ปี2567)	ชัยภูมิ	4+700-14+000	9.300	424,267,500	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.ที.ที.	ศท.2	11 ก.ย. 2567	30 ก.ย. 2569	750	35.83	36.42	0.59		
36	202	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 202 สาย ชัยภูมิ - บัวใหญ่ ตอน โพนทอง - แอ่งสนามนาง ตอน 2 (ปี2567)	ชัยภูมิ	14+000-15+000, 17+300-25+660	9.360	450,000,000	บริษัท ธนวงศกรู๊ป จำกัด	ศท.2	18 ก.ย. 2567	6 ธ.ค. 2569	810	25.40	25.98	0.58		
37	22	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 22 สาย สูงเนิน - ท่าวาเร่ (ปี2567)	สกลนคร	150+000-153+500	3.500	150,062,000	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิริสิน ก่อสร้าง	ศท.2	27 ก.ค. 2567	19 ต.ค. 2568 3 พ.ย. 2568	450 465	100.00	100.00	0.00		
38	3070	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3070 สาย ศรีมโหสถ - ศรีมหาโพธิ์ ตอน หัวห้วย - นອງโพรง (ปี2567)	ปราจีนบุรี	7+000-11+500	4.500	209,895,955	บริษัท ภูมิกร การโยธา จำกัด	ศท.2	28 ต.ค. 2567	18 ก.พ. 2569	540	88.13	74.67	-13.46	ส่งปลูกสร้างรุกข์เขตทาง	
39	4027	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4027 สายท่าเรือ - เมืองใหม่ ตอน บ.พารา - บ.เมืองใหม่ (ปี2567)	ภูเก็ต	14+300-18+850	4.550	646,500,000	กิจการร่วม บริษัท ธาราวิญ คอนสตรัคชั่น จำกัด และ บริษัท สุนิสา จุฬารัตนการโยธา จำกัด	ศท.1	1 ต.ค. 2567	22 ก.ค. 2569	660	50.13	4.89	-45.24	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน, สิ่งปลูกสร้าง, สาธารณูปโภค และ พื้นที่ป่าไม้	
40	221	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 221 สาย ศรีสะเกษ - ภูงิ้ว (ปี2567)	ศรีสะเกษ	21+870-35+000	13.130	679,488,000	บริษัท สิ้นอุดมสุรินทร์ (1990) จำกัด	ศท.2	10 ต.ค. 2567	29 ต.ค. 2569	750	36.89	37.39	0.50	คิดสาธารณูปโภค	
41	425	ก่อสร้างทางแนวใหม่ ทางหลวงหมายเลข 425 สาย ทางเลี่ยงเมืองหาดใหญ่ (ด้านตะวันออก) (ปี2567)	สงขลา	24+148.450 - 31+331.426	7.183	699,679,900	บริษัท สระหลวง ก่อสร้าง จำกัด	ศท.1	13 ก.ย. 2567	28 ต.ค. 2570	1080	17.68	13.94	-3.74	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน	
42	118	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 118 สาย เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ.เวียงป่าเป้า - บ.สันมะแฟน ตอน 1 (ปี2567)	เชียงราย	91+000-101+000	10.000	699,788,888	บริษัท บัญชากิจ จำกัด	ศท.1	19 ธ.ค. 2567	7 ม.ค. 2570	750	21.83	2.37	-19.46	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน คิดสาธารณูปโภค	
43	118	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 118 สาย เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ.เวียงป่าเป้า - บ.สันมะแฟน ตอน 2 (ปี2567)	เชียงราย	101+000-109+000	8.000	699,799,000	บริษัท พรหมวิโรจกิจ ก่อสร้างและขนส่ง จำกัด	ศท.1	19 ธ.ค. 2567	7 ธ.ค. 2570	840	16.42	19.83	3.41	พื้นที่ทับซ้อนเขตอุทยานแห่งชาติ	
44	118	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 118 สาย เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ.เวียงป่าเป้า - บ.สันมะแฟน ตอน 3 (ปี2567)	เชียงราย	109+000-118+000	9.000	699,651,000	บริษัท หาญเจริญคอนกรีตไพรส์เชียงราย จำกัด	ศท.1	19 ธ.ค. 2567	8 ธ.ค. 2569	720	24.39	20.45	-3.94	คิดสาธารณูปโภค และ สิ้นไม้หวงห้าม	
45	231	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 231 สายวงแหวนรอบเมือง อุบลราชธานี ด้านตะวันออก รวมสะพานข้ามแม่น้ำมูล ตอน 1 (ปี2567)	อุบลราชธานี	18+500-28+900	10.400	649,850,365.15	บริษัท พระนครศรีอยุธยา พาณิชยและอุตสาหกรรม จำกัด	ศท.2	10 ต.ค. 2567	28 ก.ย. 2569	780	36.11	28.47	-7.64	คิดสาธารณูปโภค	ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
46	231	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 231 สายวงแหวนรอบเมือง อุบลราชธานี ด้านตะวันออก รวมสะพานข้ามแม่น้ำมูล ตอน 2 (ปี2567)	อุบลราชธานี	28+900-36+600	7.700	899,720,985.85	บริษัท ซอยด์ ซัพพลายส์ จำกัด	ศท.2	20 ก.ค. 2567	4 ก.ค. 2570	1080	23.21	20.49	-2.72	คิดสาธารณูปโภค, สิ่งปลูกสร้างติดจัดการก่อสร้าง	ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
47	2039	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2039 สาย อ.น้ำพอง - อ.กระนวน ตอน 1 (ปี2567)	ขอนแก่น	0+500-14+000	13.500	698,330,600	บริษัท บูรีรัมย์ พนาสิทธิ์ จำกัด	ศท.2	24 ต.ค. 2567	8 ต.ค. 2570	1080	20.54	30.41	9.87	คิดสาธารณูปโภค	
48	2039	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2039 สาย อ.น้ำพอง - อ.กระนวน ตอน 2 (ปี2567)	ขอนแก่น	14+000-29+495	15.495	799,488,000	บริษัท บูรีรัมย์ พนาสิทธิ์ จำกัด	ศท.2	20 ก.ค. 2567	4 ก.ค. 2570	1080	26.77	32.78	6.01	ไม้หวงห้ามติดจัดการก่อสร้าง	ทำหนังสือแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ	หมายเลข ทางหลวง	ชื่อสายทาง	จังหวัด	เริ่มต้น - สิ้นสุด กม.- กม.	ระยะทาง (กม.) / (แห่ง)	ค่างานตามสัญญา (บาท)	ก่อสร้างโดย	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วันเริ่ม สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำงาน (วัน)	ผลการดำเนินงาน			สถานะโครงการ/ ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ / แนวทางแก้ไข
												สะสม แผน	สะสม ผล	-ช้า +เร็ว		
49	333	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 333 สาย อ.บ้านไร่ - อ.หนองฉาง ตอน ค.เมืองกั๊ว - ค.หนองสวรรค์ ตอน 1 (ปี2567)	อุทัยธานี	114+478-128+950	14.472	624,545,000	บริษัท สหชนสงอุทัยธานี จำกัด	ศท.1	13 ก.ย. 2567	1 ธ.ค. 2569	810	28.32	29.60	1.28	น้ำท่วมพื้นที่แหล่งวัสดุ	
50	333	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 333 สาย อ.บ้านไร่ - อ.หนองฉาง ตอน ค.เมืองกั๊ว - ค.หนองสวรรค์ ตอน 2 (ปี2567)	อุทัยธานี	128+950-143+425	14.475	624,551,700	บริษัท สหชนสงอุทัยธานี จำกัด	ศท.1	30 ต.ค. 2567	17 ธ.ค. 2569	840	38.08	29.49	-8.59	คิดสาธารณูปโภคและน้ำท่วมพื้นที่แหล่งวัสดุ	
51	3260	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3260 สาย อ.สองพี่น้อง - สุพรรณบุรี ตอน อ.สองพี่น้อง - บ.มะขามส้ม (ปี2567)	สุพรรณบุรี	12+400-31+856	19.456	799,514,470	บริษัท โชคดีวิสาหกิจ จำกัด	ศท.1	14 ก.ย. 2567	30 มี.ย. 2570	1020	19.35	17.16	-2.19	คิดสาธารณูปโภค	
52	4037	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4037 สาย เหนือคลอง - ความสว่าง ตอน อ.เหนือคลอง - อ.เขาพนม (ปี2567)	กระบี่	4+319-21+307	16.988	899,082,000	กิจการร่วมค้า เสริมสงวน-เอส.เอส.ซี	ศท.1	5 ก.ย. 2567	23 ธ.ค. 2569	840	31.23	16.59	-14.64	คิดสาธารณูปโภค,สิ่งปลูกสร้างติดตั้งในพื้นที่ก่อสร้าง	
53	419	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 419 สาย ถนนวงแหวนรอบเมือง ตรัง ตอน บ.ควนปริง - บ.ควน (ปี2567)	ตรัง	8+572-14+500	5.928	699,577,000	บริษัท ซีวิล คอนสตรัคชั่น เซอร์วิสเซส แอนด์ โปรดักส์ จำกัด	ศท.1	4 ก.ย. 2567	19 ต.ค. 2570	1080	18.01	21.16	3.15	คิดสาธารณูปโภค, การเข้าพื้นที่การรถไฟ	
54	3	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3 สาย ระยอง - บ้านเพ ตอน 1 (ปี 2568)	ระยอง	225+380-228+925	3.545	844,116,000	บริษัท บ้านคำผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำกัด	ศท.2	24 ก.ค. 2568	7 ก.ค. 2571	1080	1.57	0.48	-1.09	คิดสาธารณูปโภค, สิ่งปลูกสร้าง และต้นไม้ทวงห้ามตัดการก่อสร้าง	
55	3	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3 สาย ระยอง - บ้านเพ ตอน 2 (ปี 2568)	ระยอง	228+925-230+650	1.725	619,550,000	กิจการร่วมค้า ไทวัฒน์-เคซี	ศท.2	24 ก.ค. 2568	7 ก.ค. 2571	1080	2.98	0.00	-2.98	คิดสาธารณูปโภค, ต้นไม้ตัดจัดการก่อสร้าง	
56	3	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3 สาย ระยอง - บ้านเพ ตอน 3 (ปี 2568)	ระยอง	230+650-233+125	2.475	616,400,000	บริษัท ระยองวิสาหกิจ จำกัด	ศท.2	24 ก.ค. 2568	7 ก.ค. 2571	1080	2.51	0.26	-2.25	คิดสาธารณูปโภค, ต้นไม้ตัดจัดการก่อสร้าง	
57	3	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3 สาย ระยอง - บ้านเพ ตอน 4 (ปี 2568)	ระยอง	233+125-236+200	3.075	639,450,000	บริษัท ระยองวิสาหกิจ จำกัด	ศท.2	24 ก.ค. 2568	7 ก.ค. 2571	1080	2.03	1.21	-0.82	คิดสาธารณูปโภค	
58	3	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3 สาย ระยอง - บ้านเพ ตอน 5 (ปี 2568)	ระยอง	236+200-239+250	3.050	600,350,000	กิจการร่วมค้า ไทวัฒน์-เคซี	ศท.2	24 ก.ค. 2568	7 ก.ค. 2571	1080	1.82	0.04	-1.78	คิดสาธารณูปโภค และการทำไม้ออกจากเขตทาง	
59	4103	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4103 สาย ปากพูน - จังหูน ตอน บ.นาพรุ - บ.จังหูน (ปี 2568)	นครศรีธรรมราช	24+450-32+560	8.110	924,532,674	กิจการร่วมค้า พีซีซี	ศท.1	31 ก.ค. 2568	14 ก.ค. 2571	1080	1.92	4.37	2.45	คิดขออนุญาตการรถไฟ และกรมชลประทาน	
60	410	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 410 สาย ปัตตานี- อ.เบตง ตอน บ.ละมิงคัง - อ.ธารโต (ปี 2568)	ยะลา	69+214-74+706 76+014-81+000	10.478	669,485,175	บริษัท วนิชย์ก่อสร้าง (1979) จำกัด	ศท.1	17 มี.ย. 2568	4 ต.ค. 2570	840	3.30	0.81	-2.49	คิดต้นไม้ทวงห้าม, คิดสาธารณูปโภค	
61	4	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 สาย ราชกรุ - กะเปอร์ ตอน บ.ม่วงกลวง - อ.กะเปอร์ (ปี 2568)	ระนอง	644+300-648+000	3.700	274,495,517	บริษัท ชุมพรแอสฟัลท์ จำกัด	ศท.1	6 ก.ย. 2568	28 พ.ค. 2570	630	0.56	0.14	-0.42	คิดป่าไม้	
62	4006	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4006 สาย ราชกรุ - หลังสวน ตอน บ.พระรักษ์ - บ.หาดยาย (ปี 2568)	ชุมพร	43+400.000 - 47+000.000 , 47+500.000 - 53+900.000	10.000	789,200,000	กิจการร่วมค้า TKC 2025	ศท.1	23 ต.ค. 2568	7 ก.ค. 2571	1050	0.46	0.06	-0.40	คิดต้นไม้	
63	4009	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4009 สาย บางใหญ่ - อำเภอโคก ตอน บ.อัมป - บ.สาธุ (ปี 2568)	สุราษฎร์ธานี	79+500-89+000	9.500	649,800,000	บริษัท เพ็ชรวิศวกรรม จำกัด	ศท.1	9 ต.ค. 2568	26 ธ.ค. 2570	870	1.63	0.14	-1.49	คิดกรรมสิทธิ์ที่ดิน, คิดสาธารณูปโภค	
64	42	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 42 สาย คลองแจะ - จุดด่านแดนถาวรสู่โง้งโก-ลก ตอน บ.ควนหมาก - อ.โคกโพธิ์ ตอน 1 (ปี 2568)	สงขลา, ปัตตานี	51+000-62+500	11.500	1,089,300,000	บริษัท วิวัฒน์ก่อสร้าง จำกัด	ศท.1	6 ก.ย. 2568	20 ต.ค. 2571	1080	0.17	0.09	-0.08	คิดสาธารณูปโภค	
65	42	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 42 สาย คลองแจะ - จุดด่านแดนถาวรสู่โง้งโก-ลก ตอน บ.ควนหมาก - อ.โคกโพธิ์ ตอน 2 (ปี 2568)	สงขลา, ปัตตานี	62+500-76+100	13.600	852,000,000	กิจการร่วมค้า วีทีเอ็มเอส	ศท.1	13 ก.ย. 2568	31 ธ.ค. 2570	840	0.52	0.05	-0.47	คิดสาธารณูปโภค, ดิขขออนุญาตกรมเจ้าท่า	
66	401	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 401 สาย ท่าโรงช้าง - กิโลเมตร 1 ตอน บ.ท่าโรงช้าง - บ.เขาหัวควาย (ปี 2568)	สุราษฎร์ธานี	129+300-137+430	8.130	649,798,900	บริษัท ถนนวงส์บริการ จำกัด	ศท.1	24 ก.ย. 2568	11 ม.ค. 2571	840	0.08	0.03	-0.05	คิดสาธารณูปโภค	

ลำดับ	หมายเลข ทางหลวง	ชื่อสายทาง	จังหวัด	เริ่มต้น - สิ้นสุด กม.- กม.	ระยะทาง (กม.) / (แห่ง)	ค่างานตามสัญญา (บาท)	ก่อสร้างโดย	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วันเริ่ม สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำงาน (วัน)	ผลการดำเนินงาน			สถานะโครงการ/ ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ / แนวทางแก้ไข
												สะสม แผน	สะสม ผล	-ช้า +เร็ว		
67	3296	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3296 สาย อ.ดอนตูม - อ.บางเลน (ปี 2568)	นครปฐม	0+000-12+574	12.574	798,434,834	บริษัท แสงชัยโชค จำกัด	ศท.1	26 ก.ค. 2568	11 ม.ค. 2571	900	3.55	0.63	-2.92	ติดกรรมสิทธิ์, ติดสาธารณูปโภค	
68	4013	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4013 สาย นครศรีธรรมราช - หัวไทร ตอน บ.ศรีสมบูรณ์ - อ.ปากพอง (ปี 2568)	นครศรีธรรมราช	29+350.000 - 35+366.000	6.016	649,803,000	บริษัท พีระมิตคอนกรีต จำกัด	ศท.1	6 ก.ย. 2568	20 ต.ค. 2571	1080	0.54	0.05	-0.49	ติดสาธารณูปโภค, ติดขออนุญาตกรมเจ้าท่า	
69	4016	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4016 สาย นครศรีธรรมราช - นบพิตำ ตอน บ.ในดูล - อ.นบพิตำ (ปี 2568)	นครศรีธรรมราช	33+659-40+789	7.130	424,845,074	บริษัท ซี.ซี. จี. วิศวกรและก่อสร้าง จำกัด	ศท.1	30 ต.ค. 2568	19 ต.ค. 2570	720	0.63	0.24	-0.39		
70	4014	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4014 สาย คลองหลวง - ขนอม ตอน คลองหลวง - บ.เขาดิน (ปี 2568)	นครศรีธรรมราช	0+200-10+500	10.300	649,469,199	กิจการร่วมค้า เอสบีที	ศท.1	16 ต.ค. 2568	3 พ.ย. 2570	810	1.78	0.11	-1.67	ติดสาธารณูปโภค	
71	4151	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4151 สาย บ่อลือ - ลำทับ ตอน บ.ปะปาง - อ.บางขัน (ปี 2568)	นครศรีธรรมราช	63+400.000 - 76+650.000	13.250	764,477,700	กิจการร่วมค้า บีทีซีที	ศท.1	30 ต.ค. 2568	17 พ.ย. 2570	810	0.23	0.10	-0.13	ติดสาธารณูปโภค, ติดต้นไม้หวงห้าม	
72	4	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 สาย บ.หินลาด - บ.นายทวย (ปี 2568)	พังงา	707+600-721+000	13.400	942,725,000	บริษัท เสริมวงก่อสร้าง จำกัด	ศท.1	19 ต.ค. 2568	4 พ.ค. 2571	990	0.64	0.06	-0.58	ติดต้นไม้	
73	1020	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1020 สาย เชียงราย - อ.เชียงของ ตอน บ. หัวค้อย - บ.ใหม่ดอยถาน ตอน 1 (ปี 2568)	เชียงราย	7+420-18+600	11.180	649,666,000	บริษัท หาญเจริญคอนกรีตไพร์ตเชียงราย จำกัด	ศท.1	19 มิ.ย. 2568	8 มิ.ย. 2570	720	5.30	0.27	-5.03	ติดสาธารณูปโภค, ติดต้นไม้หวงห้าม	
74	1020	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1020 สาย เชียงราย - อ.เชียงของ ตอน บ. หัวค้อย - บ.ใหม่ดอยถาน ตอน 2 (ปี 2568)	เชียงราย	18+600-30+000	11.400	649,747,716	บริษัท เชียงรายแลนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด	ศท.1	19 มิ.ย. 2568	8 ก.ค. 2570	750	4.34	0.42	-3.92	ติดพื้นที่ป่าไม้, ติดสาธารณูปโภค	
75	115	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 115 สาย กำแพงเพชร - พิจิตร ตอน บ.ทุ่งรวงทอง - บ.มีงบัว (ปี 2568)	กำแพงเพชร, พิจิตร	47+000-56+215	9.215	449,789,000	บริษัท สุวรรณกัมภ์กำแพงก่อสร้าง จำกัด	ศท.1	19 ต.ค. 2568	9 มิ.ย. 2570	660	0.51	0.72	0.21		
76	107	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 107 สาย เชียงใหม่ - อ.แม่จัน ตอน อ.ฝาง - อ.แม่อาว (ปี 2568)	เชียงใหม่	133+416.000 - 137+725.000, 149+853.000 - 159+846.000	14.302	649,260,000	บริษัท อุดมศักดิ์ เชียงใหม่ จำกัด	ศท.1	30 ก.ค. 2568	17 ก.ย. 2570	780	2.19	0.22	-1.97	ติดต้นไม้หวงห้าม, ติด สาธารณูปโภค	
77	1021	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1021 สาย อ.ดอกคำใต้ - อ.เทิง ตอน บ.เวียงเทิง - บ.ทุ่ง ตอน 1 (ปี 2568)	พะเยา	12+000-22+500	10.500	649,775,130	บริษัท คริสเตียนีและนิลเสน (ไทย) จำกัด (มหาชน)	ศท.1	26 ก.ค. 2568	14 ต.ค. 2570	750	3.55	0.16	-3.39	ติดป่าไม้	
78	1021	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1021 สาย อ.ดอกคำใต้ - อ.เทิง ตอน บ.เวียงเทิง - บ.ทุ่ง ตอน 2 (ปี 2568)	พะเยา	22+500-33+300	10.800	649,539,230	บริษัท ศ.เชียงรายคอนสตรัคชั่น จำกัด	ศท.1	26 ก.ค. 2568	14 ต.ค. 2570	750	2.96	0.58	-2.38	ติดป่าไม้	
79	101	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 101 สาย น่าน - อ.ท่าวังผา ตอน บ.หัวขี้เ็น - บ.ปง (ปี 2568)	น่าน	387+00-395+000	8.000	419,400,000	บ.ส.ตั้งไทรรัตน์ (น่าน) จก.	ศท.1	21 ต.ค. 2568	9 ค.ค. 2570	780	0.29	0.16	-0.13	ติดสาธารณูปโภค, ติดต้นไม้หวงห้าม	
80	228	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 228 สาย ชุมแพ -หนองบัวลำภู ตอน บ.หัวขี้เ็น - อ.ศรีบุญเรือง (ปี 2568)	ขอนแก่น, หนองบัวลำภู	37+900-43+000 45+500-51+200	10.800	683,605,300	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดิตรเพชร แลนด์ แอนด์ เฮาส์	ศท.2	1 ก.ค. 2568	18 ต.ค. 2570	840	3.21	3.25	0.04		
81	2013	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2013 สาย บ.แชน - บ.หนองกระเทียม (ปี 2568)	พิจิตร	8+000-22+275	14.275	645,772,000	กิจการร่วมค้า เอ็มเอ็นอาร์ (MNR)	ศท.1	19 ต.ค. 2568	6 พ.ย. 2570	810	1.06	0.10	-0.96		
82	106	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 106 สาย อ.เถิน - อ.ดี ตอน บ.ศรีบุญเรือง - ด.บ้านโอง (ปี 2568)	ลำพูน	185+000.000 - 204+091.000	19.091	899,277,000	บริษัท พีซีเอ็น คอร์ป จำกัด (มหาชน)	ศท.1	18 ก.ค. 2568	3 มี.ค. 2571	960	0.42	0.22	-0.20	ติดต้นไม้	
83	1317	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1317 สาย สันกลางใต้ - หัวแก้ว ตอน บ.ดอยขาว - บ.แม่เงิน (ปี 2568)	เชียงใหม่	16+000-30+000	14.000	699,783,747	บริษัท ถนนวงษ์จักรีการ จำกัด	ศท.1	31 ก.ค. 2568	20 ก.ค. 2570	720	2.48	0.34	-2.14	อยู่ระหว่างขออนุญาตเข้า ดำเนินการสร้างสะพานใน พื้นที่กรมชลประทาน, ติดต้นไม้, ติดสาธารณูปโภค	
84	1	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1 สาย นครสวรรค์ - กำแพงเพชร ตอน ด.ปากดง - ด.นครชุม (ปี 2568)	กำแพงเพชร	438+500-451+000	12.500	889,170,411	บริษัท กรีนไลฟ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	ศท.1	26 ก.ค. 2568	10 เม.ย. 2571	990	2.45	0.52	-1.93	ติดต้นไม้หวงห้าม, ติดสาธารณูปโภค	

ลำดับ	หมายเลข ทางหลวง	ชื่อสายทาง	จังหวัด	เริ่มต้น - สิ้นสุด กม.- กม.	ระยะทาง (กม.) / (แห่ง)	ค่างานตามสัญญา (บาท)	ก่อสร้างโดย	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วันเริ่ม สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำงาน (วัน)	ผลการดำเนินงาน			สถานะโครงการ/ ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ / แนวทางแก้ไข
												สะสม แผน	สะสม ผล	-ช้า +เร็ว		
85	223	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 223 สาย อ.นาแก - บ.ดอง (ปี 2568)	นครพนม	53+164-64+575	11.411	649,839,900	บริษัท แสงชัยโชค จำกัด	ศท.2	1 ก.ค. 2568	16 ม.ค. 2571	930	1.55	1.51	-0.04	คิดสาธารณูปโภค, คิดค้นไม้หวงห้าม	อยู่ระหว่างขอใบอนุญาตนำไม้ออกจากเขตทาง
86	2109	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2109 สาย ลำแก่นคูณ - เขื่อนอุบลรัตน์ (ปี 2568)	ขอนแก่น	0+100-9+800	9.700	649,390,000	กิจการร่วมค้า เอสที-อาร์อาร์ (ST-RR Joint Venture)	ศท.2	27 มี.ย. 2568	12 ม.ค. 2571	930	3.44	0.36	-3.08	คิดสาธารณูปโภค	
87	348	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 348 สาย อ.โพนดินแดง - อ.ปะคำ ตอน บ.สัมปอช - บ.หุท่าบ (ปี 2568)	บุรีรัมย์	106+500-113+000	6.500	329,200,000	บริษัท เค.เอ.พี. เพาเวอร์ อินเตอร์เนชันแนล จำกัด	ศท.2	16 ก.ค. 2568	6 เม.ย. 2570	630	7.79	9.39	1.60		
88	2022	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2022 สายอ.เพ็ญ - อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี (ปี 2568)	อุดรธานี	20+300-26+145 34+185-38+300 39+800-53+600	23.760	691,985,000	บริษัท กิจรุ่งเรือง ก่อสร้าง จำกัด	ศท.2	2 ก.ค. 2568	21 มี.ย. 2570	720	1.54	0.86	-0.68	ไปไม่ได้จัดการก่อสร้าง	ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
89	3395	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3395 สาย อ.วัฒนานคร - โศกลาน ตอน บ.หนองหม่น - บ.ช่องกุ่ม (ปี 2568)	สระแก้ว	69+620.000 - 85+920.000	16.300	892,576,889	บริษัท เอส.พี.ที. ซีวิลกรุ๊ป จำกัด	ศท.1	15 ส.ค. 2568	29 ก.ค. 2571	1080	1.17	0.22	-0.95	คิดสาธารณูปโภค, คิดค้นไม้	
90	2046	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2046 สาย อ.โพนทอง - อ.กุฉินราชมัย ตอน อ.โพนทอง - บรรจบ ทล.12 (กุกินราชมัย) (ปี 2568)	ร้อยเอ็ด, กาฬสินธุ์	36+500-39+500 41+300-42+375 43+300-52+150	12.925	641,365,000	บริษัท บูร์รัมพัฒนาสิทธิ์ จำกัด	ศท.2	1 ก.ค. 2568	21 พ.ค. 2570	690	1.98	1.17	-0.81	คิดสาธารณูปโภค ขออนุญาตกรมเจ้าท่าสะพาน สำน้ำแข็ง ขอเพิ่มจุดกักเก็บรถ ขออนุมัติแก้ไขแบบ	ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
91	212	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 212 สาย อ.บึงโขงหลง - อ.บ้านแพง ตอน บ้านท่าดอกคำ - ดงบัง (ปี 2568)	บึงกาฬ	197+446-209+032	11.586	638,510,000	บริษัท ซอซด์ ซัพพอร์ทคิง จำกัด	ศท.2	27 มี.ย. 2568	12 ม.ค. 2571	930	3.85	0.75	-3.10	คิดสาธารณูปโภคและคิดค้นไม้หวงห้าม	ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
92	3079	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3079 สาย อ.ศรีมหาโพธิ์ - พญาชัย (ปี 2568)	ปราจีนบุรี	33+310-44+640	11.330	647,077,400	บริษัท เค.อาร์.ซี.เอ็นจิเนียริง จำกัด	ศท.2	16 ส.ค. 2568	3 ธ.ค. 2570	840	0.26	0.34	0.08	คิดสาธารณูปโภค	
93	220	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 220 สาย อ.ขุขันธ์ - บรรจบ ทล.24 (แยกกันแค) (ปี 2568)	ศรีสะเกษ	51+800-56+294	4.494	150,000,000	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุนักพืชผลพาณิชย์	ศท.2	16 ส.ค. 2568	7 ม.ค. 2570	510	5.05	1.24	-3.81	คิดสาธารณูปโภค	
94	204	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 204 สายทางเลี่ยงเมืองนครราชสีมา (ปี 2568)	นครราชสีมา	3+546-18+839	15.293	883,140,000	บริษัท ไซทอซิกการโยธา จำกัด	ศท.2	16 ก.ค. 2568	29 มี.ย. 2571	1080	0.64	0.58	-0.06	คิดสาธารณูปโภค และแก้ไขรูปแบบก่อสร้าง	ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
95	2134	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2134 สาย อ.ระการพิชผล - ด.ดอนใหญ่ ตอน 1 (ปี 2568)	อุบลราชธานี	45+695-56+300	10.605	649,549,000	บริษัท ส.ชมราฐอินดัสตรี จำกัด	ศท.2	23 ส.ค. 2568	10 พ.ย. 2570	810	2.80	2.28	-0.52		
96	2134	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2134 สาย อ.ระการพิชผล - ด.ดอนใหญ่ ตอน 2 (ปี 2568)	อุบลราชธานี	56+300-67+500	11.200	649,290,000	บริษัท ส.ชมราฐอินดัสตรี จำกัด	ศท.2	23 ส.ค. 2568	9 ม.ค. 2571	870	1.61	0.18	-1.43		
97	2116	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2116 สาย อ.ร่องคำ - อ.โพนทอง (ปี 2568)	ร้อยเอ็ด	47+338-51+600	4.262	150,000,000	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สวรรค์ประทานพรขนส่ง	ศท.2	1 ก.ค. 2568	23 ต.ค. 2569	480	10.74	3.29	-7.45		
98	216 คัด 2423	ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 216 คัดทางหลวงหมายเลข 2423 (แยกเข้าสนามบินอุดรธานี) (ปี 2568)	อุดรธานี	9+250.000 - 10+800.000	1 แห่ง	641,238,000	บริษัท วินิชย์ก่อสร้าง (1979) จำกัด	ศส.	10 ก.ค. 2568	23 มี.ย. 2571	1080	2.67	0.31	-2.36	คิดสาธารณูปโภค	
99	23 คัด 232	ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 23 คัดทางหลวงหมายเลข 232 (แยกบ้านโนนเมือง) (ปี 2568)	ร้อยเอ็ด	106+924-0+000	1 แห่ง	696,812,000	บริษัท เอส เทค ซีวิล แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	ศส.	10 ต.ค. 2568	14 ก.ย. 2571	1080	0.03	0.05	0.02		
100	214	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 214 สาย กาฬสินธุ์ - ชองจอม ตอน อ.จตุรพักตรพิมาน - อ.เกษตรวิสัย (ปี 2568)	ร้อยเอ็ด	79+200-88+200	9.000	444,200,000	บริษัท สหสถาพรขนส่ง จำกัด	ศท.2	31 ก.ค. 2568	21 พ.ค. 2570	660	3.08	0.85	-2.23	คิดสาธารณูปโภค	
101	11	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 11 สาย อ.เด่นชัย - ลำปาง ตอน แยกแม่แ่ม - บ.มาย ตอน 1 (ปี 2568)	แพร่, ลำปาง	413+800-420+066	6.266	649,480,000	บริษัท แพร์ธาร์วงวิทย์ จำกัด	ศท.1	13 ก.ย. 2568	28 ก.ค. 2571	1050	0.08	0.04	-0.04	คิดสาธารณูปโภค, คิดค้นไม้, คิดป่าสงวน	
102	11	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 11 สาย อ.เด่นชัย - ลำปาง ตอน แยกแม่แ่ม - บ.มาย ตอน 2 (ปี 2568)	แพร่, ลำปาง	420+066-426+908	6.842	649,160,000	บริษัท แพร์ธาร์วงวิทย์ จำกัด	ศท.1	13 ก.ย. 2568	27 ส.ค. 2571	1080	0.08	0.06	-0.02	คิดสาธารณูปโภค, เขตป่าสงวน	

ลำดับ	หมายเลข ทางหลวง	ชื่อสายทาง	จังหวัด	เริ่มต้น - สิ้นสุด กม.- กม.	ระยะทาง (กม.) / (แห่ง)	ค่างานตามสัญญา (บาท)	ก่อสร้างโดย	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วันเริ่ม สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำงาน (วัน)	ผลการดำเนินงาน			สถานะโครงการ/ ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ / แนวทางแก้ไข
												สะสม แผน	สะสม ผล	-ช้า +เร็ว		
103	-	ก่อสร้างทางแนวใหม่ สาย บ.เมืองใหม่ - สามแยกเข้าสนามบิน (ปี 2568)	ภูเก็ต	18+850-20+800	1.950	1,300,000,000		ศท.1							ประกาศคณะกรรมการเสนอราคา (อยู่ระหว่างเสนอ นรม. ทราบ)	
104	4225	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4225 สาย สวนปาล์ม - คลองชี ตอน บ.โป่ง - คลองชี (ปี 2568)	ตรัง	24+237.544 - 46+277.544	22.040	649,484,373	บริษัท เชียงใหม่สหวิศวะโยธาการ จำกัด	ศท.1	27 มี.ย. 2568	16 ก.ย. 2570	750	2.69	0.25	-2.44	คิดสาธารณูปโภค, คิดต้นไม้หวงห้าม	
105	2445	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2445 สาย บุรีรัมย์ - นิคมบ้านกรวด ตอน บุรีรัมย์ - แสงโสม (ปี 2568)	บุรีรัมย์	10+750-17+400 19+385-24+000	11.265	645,545,000	บริษัท เค.เอ.พี.เพาเวอร์ อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด	ศท.2	26 มี.ย. 2568	13 ก.ย. 2570	810	5.89	4.53	-1.36	คิดสาธารณูปโภค, ปล่อยให้คิดจัดการก่อสร้าง	ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
106	2083	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2083 สาย อ.อุทุมพรพิสัย - อ.คำเขื่อนแก้ว ตอน บ.บัวหุ่ง - อ.ราษีไศล รวมสะพานข้ามแม่น้ำมูล (ปี 2568)	ศรีสะเกษ	10+505-20+089	9.584	859,467,660	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีประโคนชัยก่อสร้าง	ศท.2	28 มี.ย. 2568	11 มี.ย. 2571	1080	2.31	0.25	-2.06	คิดสาธารณูปโภค	
107	3093	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3093 สาย ปากท่อ - ท่าเรือสมุทรสงคราม ตอน อ.ปากท่อ - บ.ปากวน (ปี 2568)	ราชบุรี, สมุทรสงคราม	3+200-13+500	10.300	649,890,200	บริษัท ทีพากร จำกัด	ศท.1	19 ต.ค. 2568	7 ต.ค. 2570	780	0.61	0.16	-0.45	คิดสาธารณูปโภค	
108	205	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 205 สาย อ.บ้านหึงวงรงค์ - อ.จัดรัส ตอน บ.ลำปิง -หนองบัวโคก (ปี 2568)	ชัยภูมิ	149+630-165+000 167+860-170+578	18.088	895,265,000	บริษัท ฉนวนวงษ์บริการ จำกัด	ศท.2	19 ก.ย. 2568	2 ก.ย. 2571	1080	0.41	0.41	0.00		
109	101	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 101 สาย น่าน - ทำวังผา ตอน บ.คอนแก่ง - อ.บิว จ.น่าน (ปี 2569)	น่าน	398+950 - 402+000 403+900 - 408+200 413+434 - 417+965 419+105 - 423+500	16.276	900,000,000.00		ศท.1							อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง	
110	2044	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2044 สาย ร้อยเอ็ด - อ.โพนทอง ตอน ด.หนองจคง - อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด (ปี 2569)	ร้อยเอ็ด	30+350 - 43+937	13.587	950,000,000.00		ศท.2							อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง	
111	212	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 212 สาย หนองคาย - อุบลราชธานี ตอน บ.ท่าไกร - บ.หนองคันหุ้งใต้ จ.บึงกาฬ (ปี 2569)	บึงกาฬ	142+000 - 161+442	19.442	1,160,000,000.00		ศท.2							อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง	
112	222	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 222 สาย พังโคน - บึงกาฬ ตอน อ.พังโคน - อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร (ปี 2569)	สกลนคร	7+500 - 25+835	18.335	1,100,000,000.00		ศท.2							อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง	
113	-	ก่อสร้างทางหลวงแนวใหม่ สาย ทางเลี่ยงเมืองด่านขุนทด จ.นครราชสีมา (ปี 2569)	นครราชสีมา	0+000 - 3+800	3.800	940,000,000.00		ศท.2							อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง	
114	323	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 323 สาย อ.ทองผาภูมิ - อ.สังขละบุรี ตอน บ.ท่าขนุน - บ.เกริงกระเวีย จ.กาญจนบุรี (ปี 2569)	กาญจนบุรี	199+826 - 226+000	26.174	930,000,000.00		ศท.1							อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง	

ลำดับ	หมายเลข ทางหลวง	ชื่อสายทาง	จังหวัด	เริ่มต้น - สิ้นสุด กม.- กม.	ระยะทาง (กม.) / (แห่ง)	ค่างานตามสัญญา (บาท)	ก่อสร้างโดย	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วันเริ่ม สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำงาน (วัน)	ผลการดำเนินงาน			สถานะโครงการ/ ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ / แนวทางแก้ไข
												สะสม แผน	สะสม ผล	-ช้า +เร็ว		
115	11	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 11 สาย อินทร์บุรี - สากเหล็ก คอน เขาราย - ทับคล้อ จ.พิจิตร (ปี 2569)	พิจิตร	131+798 - 142+000	10.200	700,000,000.00		ศท.2							อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง	
116	101	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 101 สาย สุโขทัย - อ.เด่นชัย คอน ด.ท่าชัย - อ.ศรีสำราญ จ.สุโขทัย (ปี 2569)	สุโขทัย	131+514 - 145+475 149+600 - 151+845	16.206	800,000,000.00		ศท.1							อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง	
117	2028	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2028 สาย อ.กุสุมาลย์ - อ.ท่าอุเทน คอน อ.โพนสวรรค์ - อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม (ปี 2569)	นครพนม	15+000- 19+300 20+100 - 21+500 26+600 - 31+350 34+100 - 39+960	16.310	710,000,000.00		ศท.2							อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง	
118	107	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 107 สาย เชียงใหม่ - เชียงราย คอน ด.เชียงดาว - ด.ปิงโค้ง จ.เชียงใหม่ (ปี 2569)	เชียงใหม่	69+305 - 79+962	10.657	645,000,000.00		ศท.1							อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง	
119	1	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1 สาย นครสวรรค์ - กำแพงเพชร คอน ด.โค้งไร่ - ด.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร (ปี 2569)	กำแพงเพชร	404+300 - 414+500	10.200	700,000,000.00		ศท.1							อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง	
120	2046	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2046 สาย อ.เสถภูมิ - อ.ภูฉิมราชน คอน อ.เสถภูมิ - อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด (ปี 2569)	ร้อยเอ็ด	6+300 - 27+610	21.310	1,200,000,000.00		ศท.2							อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง	
121	106	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 106 สาย คอนไช - อุโมงค์ คอน แม่ดิน - ศรีวิชัย จ.ลำพูน (ปี 2569)	ลำพูน	168+391 - 185+000	16.609	850,000,000.00		ศท.1							อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง	
122	3086	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3086 สาย หุ่นะสังข์ - ปลักประตู่ คอน อ.บ่อพลอย - อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี (ปี 2569)	กาญจนบุรี	28+798 - 48+000	19.202	1,100,000,000.00		ศท.1							อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง	
123	111	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 111 สาย ทางเลี่ยงเมืองพิจิตร จ. พิจิตร (ปี 2569)	พิจิตร	8+600 - 12+626	4.026	1,170,000,000.00		ศส.							อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง	

ลำดับ	หมายเลข ทางหลวง	ชื่อสายทาง	จังหวัด	เริ่มต้น - สิ้นสุด กม.- กม.	ระยะทาง (กม.) / (แห่ง)	ค่างานตามสัญญา (บาท)	ก่อสร้างโดย	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วันเริ่ม สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำงาน (วัน)	ผลการดำเนินงาน			สถานะโครงการ/ ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ / แนวทางแก้ไข
												สะสม แผน	สะสม ผล	-ช้า +เร็ว		
124	333	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 333 สาย บ้านไร่ - การ์ัง ดอน ทฬค้าย - การ์ัง จ.อุทัยธานี (ปี 2569)	อุทัยธานี	93+500 - 112+000	18.500	1,200,000,000.00		ศท.1							อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง	
125	419	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 419 สาย วงแหวนรอบเมืองศรีงดอน บ้านคาน - บ้านโพธิ์ จ.ศรีสะเกษ (ปี 2569)	ศรีสะเกษ	14+500 - 20+852	6.352	900,000,000.00		ศท.1							อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง	
126	3	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3 ช่วง จุดตัดถนนแหลมจบกั้งกลาง - บ.ทุ่งกรด จ.ชลบุรี (ปี 2569)	ชลบุรี	127+250 - 130+800	3.550	620,000,000.00		ศท.2							อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง	
127	227	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 227 สาย กาฬสินธุ์ - อ.พังโคน ดอน อ.วาริชภูมิ - อ.พังโคน จ.สกลนคร (ปี 2569)	สกลนคร	138+000 - 146+850 148+260 - 157+000	17.590	750,000,000.00		ศท.2							อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง	
128	2182	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2182 สาย อ.เดชอุดม - อ.บุญศรี จ.อุบลราชธานี (ปี 2569)	อุบลราชธานี	3+515 - 7+087 7+527 - 19+900	15.945	900,000,000.00		ศท.2							อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง	
129	2322	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2322 สาย โสภขันธ์ - อ.ท่าคันโท ดอน อ.โกสุมพิสัย - อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม (ปี 2569)	มหาสารคาม	26+500 - 46+000	19.500	1,050,000,000.00		ศท.2							อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง	
130	2073	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2073 สาย นางรอง - ชุมพวง ดอน นางรอง - บัวตอง - ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ (ปี 2569)	บุรีรัมย์	3+100 - 13+385 18+875 - 27+000	18.410	980,000,000.00		ศท.2							อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง	
131	2226	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2226 สาย วังหิน - สดัก ดอน บ.หนองไผ่ - บ.ละโว้ จ.นครราชสีมา (ปี 2569)	นครราชสีมา	20+200 - 28+225	8.025	650,000,000.00		ศท.2							อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง	
132	4	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 สาย นครปฐม - ราชบุรี ดอน บ.สระกะเทียม - บ.หนองโพ ดอน 1 จ.นครปฐม จ.ราชบุรี (ปี 2569)	นครปฐม, ราชบุรี		2.500	690,000,000.00		ศท.1							อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง	

ลำดับ	หมายเลข ทางหลวง	ชื่อสายทาง	จังหวัด	เริ่มต้น - สิ้นสุด กม.- กม.	ระยะทาง (กม.) / (แห่ง)	ค่างานตามสัญญา (บาท)	ก่อสร้างโดย	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วันเริ่ม สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำงาน (วัน)	ผลการดำเนินงาน			สถานะโครงการ/ ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ / แนวทางแก้ไข
												สะสม แผน	สะสม ผล	-ช้า +เร็ว		
133	4	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 สาย นครปฐม - ราชบุรี ตอน บ.สระกะเทียม - บ.หนองโพ ตอน 2 จ.นครปฐม จ.ราชบุรี (ปี 2569)	นครปฐม, ราชบุรี		3.775	760,000,000.00		ศท.1							อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง	
134	4	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 สาย นครปฐม - ราชบุรี ตอน บ.สระกะเทียม - บ.หนองโพ ตอน 3 จ.นครปฐม จ.ราชบุรี (ปี 2569)	นครปฐม, ราชบุรี		1.275	740,000,000.00		ศท.1							อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง	
135	4	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 สาย นครปฐม - ราชบุรี ตอน บ.สระกะเทียม - บ.หนองโพ ตอน 4 จ.นครปฐม จ.ราชบุรี (ปี 2569)	นครปฐม, ราชบุรี		2.450	510,000,000.00		ศท.1							อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง	
136	32	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 32 สาย โพนางคำออก - ทำจนวน ตอน บ.บางคาเพชร - บ.ท่าทราย จ.ชัยนาท (ปี 2569)	ชัยนาท	120+000 - 124+500	4.500	295,000,000.00		ศท.1							อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง	
137	362	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 362 สาย ถนนวงแหวนรอบเมือง สระบุรี จ.สระบุรี (ปี 2569)	สระบุรี	0+400 - 4+000	3.600	400,000,000.00		ศท.2							อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง	
138	2484	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2484 สาย ทางเลี่ยงเมืองภูเขียว จ.ชัยภูมิ (ปี 2569)	ชัยภูมิ	1+000 - 4+217 5+990 - 7+100 7+600 - 10+000	7.727	400,000,000.00		ศท.2							อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง	
139	22	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 22 สาย อุดรธานี - นอนงหาน จ.อุดรธานี (ปี 2569)	อุดรธานี	4+200 - 8+900	4.700	450,000,000.00		ศท.2							อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง	
140	2	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2 สาย หินลาด - โนนสะอาด จ.ขอนแก่น (ปี 2569)	ขอนแก่น	362+750 - 364+750 366+000 - 368+300	4.300	420,000,000.00		ศท.2							อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง	
141	32	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 32 สาย ไซโย - สิงห์ใต้ จ.สิงห์บุรี (ปี 2569)	สิงห์บุรี	69+500 - 71+800	3.100	350,000,000.00		ศท.1							อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง	

ลำดับ	หมายเลข ทางหลวง	ชื่อสายทาง	จังหวัด	เริ่มต้น - สิ้นสุด กม.- กม.	ระยะทาง (กม.) / (แห่ง)	ค่างานตามสัญญา (บาท)	ก่อสร้างโดย	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วันเริ่ม สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำงาน (วัน)	ผลการดำเนินงาน			สถานะโครงการ/ ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ / แนวทางแก้ไข
												สะสม แผน	สะสม ผล	-ช้า +เร็ว		
142	2	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2 สาย โนนสะอาด - อุดรธานี จ. อุดรธานี (ปี 2569)	อุดรธานี	440+000 - 444+200	4.200	400,000,000.00		ศท.2							อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง	
143	1180	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1180 สาย เมืองสวรรคโลก - ไนเมือง จ.สุโขทัย (ปี 2569)	สุโขทัย	0+000 - 7+200	7.200	350,000,000.00		ศท.1							อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง	
144	2033	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2033 สาย อ.นาแก - นครพนม ตอน คำพอก - หงษ์จัตวา จ.นครพนม (ปี 2569)	นครพนม	44+000 - 54+804	10.804	400,000,000.00		ศท.2							อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง	
145	117	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 117 สาย พิชญ์โลก - อุดรดิศ์ คอนค.หนองเขม - ต.พญาแมน จ.พิษญ์โลก (ปี 2569)	พิษญ์โลก	165+650 - 178+950	13.300	330,000,000.00		ศท.1							อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง	
146	1296	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1296 สาย บ.หนองยาง - บ.ท่าหนอง จ.พิษญ์โลก (ปี 2569)	พิษญ์โลก	18+500 - 31+200	12.700	340,000,000.00		ศท.1							อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง	
147	4009	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4009 สาย บางใหญ่ - อ.อ่าวลึก ตอน บ.วังใหญ่ - บ.อึ้น จ.สุราษฎร์ธานี (ปี 2569)	สุราษฎร์ธานี	74+000 - 79+500	5.500	465,000,000.00		ศท.1							อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง	
148	288	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 288 สาย ถนนวงแหวนรอบเมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ (ปี 2569)	บุรีรัมย์	3+400 - 6+200	2.800	450,000,000.00		ศท.2							อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง	
149	4094	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4094 สาย บ่อสือ - ปากพั้ง ตอน บ.บ่อสือ - อ.เข็รใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช (ปี 2569)	นครศรีธรรมราช	0+500 - 7+250	6.750	460,000,000.00		ศท.1							อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง	
150	2350	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2350 สาย อ.หนองหาน - อ.กุมภวาปี ตอน อ.หนองหาน - บ.โคกถาวร จ.อุดรธานี (ปี 2569)	อุดรธานี	1+145 - 4+700 6+200 - 8+070	5.425	280,000,000.00		ศท.2							อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง	
151	2043	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2043 สาย ร้อยเอ็ด - อ.มหาชนะชัย ตอน ร้อยเอ็ด - หนองไผ่ จ.ร้อยเอ็ด (ปี 2569)	ร้อยเอ็ด	6+000 - 11+500	5.500	340,000,000.00		ศท.2							อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง	
152	2218	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2218 สาย อ.วาริชภูมิ - อ.กุดบาก จ.สกลนคร (ปี 2569)	สกลนคร	19+700 - 22+125 22+828 - 24+135 27+350 - 37+380	13.762	400,000,000.00		ศท.2							อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง	

ลำดับ	หมายเลข ทางหลวง	ชื่อสายทาง	จังหวัด	เริ่มต้น - สิ้นสุด กม.- กม.	ระยะทาง (กม.) / (แห่ง)	ค่างานตามสัญญา (บาท)	ก่อสร้างโดย	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วันเริ่ม สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำงาน (วัน)	ผลการดำเนินงาน			สถานะโครงการ/ ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ / แนวทางแก้ไข
												สะสม แผน	สะสม ผล	-ช้า +เร็ว		
153	2	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2 สาย ท่าพระ - ขอนแก่น จ. ขอนแก่น (ปี 2569)	ขอนแก่น	323+000 - 329+300	6.300	1,340,000,000.00		ศท.2							อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง	
154	2133	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2133 สาย ศรีบุญเรือง - ภูเวียง คอน บ้านโลก - ภูเวียง จ.ขอนแก่น (ปี 2569)	ขอนแก่น	20+000 - 35+830	15.830	450,000,000.00		ศท.2							อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง	
155	4	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 สาย ราชกรุค - กะเปอร์ ดอน ราช กรุค - บ.ม่วงกลาง ดอนที่ 1 จ.ระนอง (ปี 2569)	ระนอง	619+900 - 631+000	11.100	1,450,000,000.00		ศท.1							อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง	
156	4	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 สาย ราชกรุค - กะเปอร์ ดอน ราช กรุค - บ.ม่วงกลาง ดอนที่ 2 จ.ระนอง (ปี 2569)	ระนอง	634+500 - 644+300	9.800	850,000,000.00		ศท.1							อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง	
157	333	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 333 สาย สระกระโจม - บ้านไร่ ดอน สระกระโจม - ทัพหลวง จ.สุพรรณบุรี (ปี 2569)	สุพรรณบุรี	33+800 - 50+000	16.200	780,000,000.00		ศท.1							อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง	
158	410	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 410 สาย บัดดาบิ - เบลด ช่าง บ.กา ไสต - บ.ดังกาหัง จ.ยะลา (ปี 2569)	ยะลา	81+000 - 89+000	8.000	550,000,000.00		ศท.1							อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง	
159	1084	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1084 สาย หาดชะอม - กำแพงเพชร ดอน ต.ท่ามะเขือ - ต.คชชี จ.กำแพงเพชร (ปี 2569)	กำแพงเพชร	79+960 - 93+000	13.040	650,000,000.00		ศท.1							อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง	
160	2166	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2166 สาย เสิงสาง - หนองหอยค ดอน คอนแขวน - หนองกั จ.บุรีรัมย์ (ปี 2569)	บุรีรัมย์	16+700 - 30+549	13.849	380,000,000.00		ศท.2							อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง	
161	226	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 226 สาย หัวทะเล - วารินชำราบ ดอน กระสัง - ระกา จ.บุรีรัมย์ (ปี 2569)	บุรีรัมย์	116+550 - 120+200 123+500 - 125+000	5.150	430,000,000.00		ศท.2							อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง	

ลำดับ	หมายเลข ทางหลวง	ชื่อสายทาง	จังหวัด	เริ่มต้น - สิ้นสุด กม.- กม.	ระยะทาง (กม.) / (แห่ง)	ค่างานตามสัญญา (บาท)	ก่อสร้างโดย	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วันเริ่ม สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำงาน (วัน)	ผลการดำเนินงาน			สถานะโครงการ/ ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ / แนวทางแก้ไข
												สะสม แผน	สะสม ผล	-ช้า +เร็ว		
162	2081	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2081 สาย ตาชะ - พุทโธสง คอน ลำพอง - พุทโธสง จ.บุรีรัมย์ (ปี 2569)	บุรีรัมย์	68+500 - 71+000	2.500	170,000,000.00		ศท.2							อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง	
163	3502	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3502 สาย คอนไร่ - อ่างเก็บน้ำกระ เสียว จ.สุพรรณบุรี (ปี 2569)	สุพรรณบุรี	30+888 - 34+425	3.537	160,000,000.00		ศท.1							อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง	
164	2159	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2159 ตอน ชัยภูมิ - คอนสาร ตอน เกษตรสมบูรณ์ - บ.ห้วยยาง จ.ชัยภูมิ (ปี 2569)	ชัยภูมิ	77+511 - 104+928	27.417	970,000,000.00		ศท.2							อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง	
165	3373	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3373 สาย สามโก้ - คลองถี่ จ. อ่างทอง (ปี 2569)	อ่างทอง	2+468 - 6+200	3.732	180,000,000.00		ศท.1							อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง	
166	2434	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2434 สาย อ.ลิคิ้ว - บ.หนองรี จ. นครราชสีมา (ปี 2569)	นครราชสีมา	0+000 - 6+007	6.007	700,000,000.00		ศท.2							อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง	
167	4066	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4066 สาย โทคาบารู - บ้านทอน ตอน ต.โทคาบารู - ต.กาญจนโกษา จ.ยะลา (ปี 2569)	ยะลา	1+000 - 7+579	6.579	350,000,000.00		ศท.1							อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง	
		167	โครงการ		1,742.611	113,301,037,064										

กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ

1	4/406	ทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 4 กับ ทางหลวงหมายเลข 406 (แยกภูเขา) (ปี 2564)	สงขลา	1228+900-1228+900	1.000	949,770,000	กิจการร่วมค้า พีซี- เอสเอ็น	ศส.	24 ก.ย. 2564	7 ก.ย. 2567 6 ก.ค. 2567 6 ก.ค. 2568	1080 1360 1382	100.00 80.75 -19.26	คิดสาธารณูปโภค, สิ่งปลูกสร้างรุกล้ำเขตทาง	งลดหรือลดค่าปรับในอัตรา ร้อยละ 0 (8 ก.ย.67 - 14 มิ.ย.68)
2	2 ตัด ถ. ข้างฝาดัดถ. สิริราชธานี	ก่อสร้างทางลอดจุดตัดทางหลวงหมายเลข 2 ตัดถนนข้างฝาดัด ตัดถนนสิริราชธานี (แยกประจักษ์) (ปี 2566)	นครราชสีมา	149+432.415 - 151+182.415		849,000,000	บริษัท อีจังก์กี้ จำกัด	ศส.	27 ก.ค. 2566	10 ก.ค. 2569	1080	70.71 75.25 4.54		
3	117 ตัด 122 ตัด 225	ก่อสร้างปรับปรุงทางแยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข 117 ตัดทางหลวงหมายเลข 122 ตัดทางหลวงหมายเลข 225 (ทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์) ตอน 1 (ปี 2566)	นครสวรรค์	0+000.000 - 8+000.000	8.000	1,174,350,000	บริษัท บี ซี ดี ซี จำกัด	ศส.	22 ส.ค. 2566	5 ส.ค. 2569	1080	40.25 70.17 29.92	น้ำท่วมขังพื้นที่ก่อสร้าง	
4	117 ตัด 122 ตัด 225	ก่อสร้างปรับปรุงทางแยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข 117 ตัดทางหลวงหมายเลข 122 ตัดทางหลวงหมายเลข 225 (ทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์) ตอน 2 (ปี 2566)	นครสวรรค์	8+000.000 - 15+267.077	7.267	1,171,945,000	บริษัท ทอมมคอนแทรค เตอร์ จำกัด	ศส.	8 ส.ค. 2566	22 ก.ค. 2569	1080	53.04 71.00 17.96	น้ำท่วมขังพื้นที่ก่อสร้าง	

ลำดับ	หมายเลข ทางหลวง	ชื่อสายทาง	จังหวัด	เริ่มต้น - สิ้นสุด กม.- กม.	ระยะทาง (กม.) / (แห่ง)	ค่างานตามสัญญา (บาท)	ก่อสร้างโดย	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วันเริ่ม สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำงาน (วัน)	ผลการดำเนินงาน			สถานะโครงการ/ ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ / แนวทางแก้ไข
												สะสม แผน	สะสม ผล	-ช้า +เร็ว		
5	2คค224	ก่อสร้างทางลัดจุดตัดทางหลวงหมายเลข 2 คัดทางหลวง หมายเลข 224 (แยกนครราชสีมา) (ปี2566)	นครราชสีมา	147+371.690 - 148+552.690 0+000.000 - 0+100.000		373,251,000	บริษัท รัชฉัตร จำกัด	สต.	30 ต.ค. 2566	15 เม.ย. 2569	960	65.58	77.65	12.06		
6	24 คค 224	ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 24 ตัดทางหลวงหมายเลข 224 (แยกโชคชัย) (ปี2566)	นครราชสีมา	51+350 - 54+575 31+400 - 32+800	4.625	736,981,600	ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคชัยการโยธา	สต.	13 ก.ย. 2566	27 ต.ค. 2569 25 ก.ย. 2569	1080 1109	48.06	48.13	0.08	ท่อประปาเกิดขวางงานระบบ ระบายน้ำ	
7	2083	ก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำชี บนทางหลวงหมายเลข2083 (ปี2566)	ยโสธร	43+750-43+861.25		153,888,000	บริษัท เอกชัยอุบล (2523) จำกัด	สต.	28 เม.ย. 2566	11 ม.ค. 2569	990	95.38	90.22	-5.16		
8	121 คค 1317	ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 121 ตัดทางหลวงหมายเลข 1317 (แยกสันกลาง) (ปี2566)	เชียงใหม่	12+200-13+900	3.536	995,210,789	บริษัท เชียงใหม่ คอน สตรัคชั่น จำกัด	สต.	11 พ.ค. 2566	24 เม.ย. 2569 9 พ.ค. 2570	1080 1460	54.84	76.28	21.44	ติดสาธารณูปโภค, ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน	
9	37 คค พบ. 1010	ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 37 ตัดทางหลวงชนบท พบ.1010 (แยกช้างแท่งกระเจา) (ปี2566)	เพชรบุรี	16+000.000 - 17+600.000	1.600	278,953,500	กิจการร่วมค้า ศิริวิทย์	สต.	26 ต.ค. 2566	13 ก.ย. 2568 5 ต.ค. 2568 12 ต.ค. 2568	750 772 779				งานแล้วเสร็จ ส่งมอบงาน 7 ต.ค. 68	
10	309	ปรับปรุงซ่อมแซมสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบน ทางหลวงหมายเลข 309 (สะพานปรีดี-ธีรวงศ์) (ปี2566)	พระนครศรีอยุธยา	20+552.00 - 20+721.00		110,899,000	บริษัท ไอเอ็มเอ็มเอส จำกัด	สต.	22 ต.ค. 2566	10 ต.ค. 2568 24 ต.ค. 2568 17 ต.ค. 2568 1 ม.ค. 2569	720 734 849 864	85.24	78.54	-6.70	อยู่ระหว่างแก้ไขแบบ	ขออนุมัติแบบ
11	3	ก่อสร้างปรับปรุงจุดตัดทางแยกบนทางหลวงหมายเลข 3 แยกบางพระ - คลองสุครีพ (ปี2566)	ชลบุรี	110+975.000 - 115+150.000	4.175	529,580,000	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทพิพัฒนา	สต.	21 ก.ค. 2566	4 ก.ค. 2569	1080	69.12	70.14	1.02	ท่อประปาเกิดขวางงานระบบ ระบายน้ำ	ประสานงานการประปา ชลบุรีหาทางแก้ไข
12	224 คค 290	ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 224 ตัดทางหลวงหมายเลข 290 (ปี2566)	นครราชสีมา	13+500 (ทล.224)	2.621	558,723,200	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สีแสง โยธาทาร	สต.	31 ต.ค. 2566	14 ต.ค. 2569	1080	62.58	90.82	28.25		
13	11	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 11 สาย แยกอินทร์บุรี - บ.หนองบัวทอง (สะพานข้ามคลองอนุศาสนนันท์) (ปี2567)	นครสวรรค์	14+900	2.000	618,762,000	กิจการร่วมค้า เอสแอนด์ เอส	สต.	13 ก.ย. 2567	28 ต.ค. 2570	1080	15.93	18.55	2.62	ติดสาธารณูปโภค, พื้นที่ก่อสร้างบางส่วน อยู่ในเขตกรมชลประทาน	ประสานหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง
14	42 คค 410	ก่อสร้างจุดตัดทางหลวงหมายเลข 42 คัดทางหลวงหมายเลข 410 (แยกตะกู โปะ) (ปี2567)	บึงกาฬ	2+500	1.953	899,600,000	บริษัท วิวัฒน์ก่อสร้าง จำกัด	สต.	16 ต.ค. 2567	30 ก.ย. 2570	1080	19.26	33.83	14.57	ติดสาธารณูปโภค	
15	4 คค 3337 คค 3339	ก่อสร้างจุดตัดทางหลวงหมายเลข 4 คัดทางหลวงหมายเลข 3337 ตัดทางหลวงหมายเลข 3339 (แยกหัวเขินสีห์) (ปี2567)	ราชบุรี	112+000	3.373	969,550,000	บริษัท ท่าราบก่อสร้าง จำกัด	สต.	1 ต.ค. 2567	15 ก.ย. 270	1080	16.84	21.66	4.82	ติดสาธารณูปโภค, ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน	
16	367 คค 324	ก่อสร้างจุดตัดทางหลวงหมายเลข 367 คัดทางหลวงหมายเลข 324 (แยกวังสาวรี) (ปี2567)	กาญจนบุรี	4+932	4.500	648,503,700	บริษัท เค.เอ.พี.เพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	สต.	8 ต.ค. 2567	26 มี.ค. 2570	900	22.03	41.61	19.58		
17	367 คค 323 คค 3199	ก่อสร้างจุดตัดทางหลวงหมายเลข 367 คัดทางหลวงหมายเลข 323 คัดทางหลวงหมายเลข 3199 (แยกแก่งเสี้ยน) (ปี2567)	กาญจนบุรี	13+154	1.915	899,700,000	บริษัท คริสตเคียนและนิล เสี้ยน (ไทย) จำกัด (มหาชน)	สต.	21 ก.ย. 2567	5 ก.ย. 2570	1080	17.83	31.49	13.67		
18	2 คค ถนนเข้า เมืองสีบัว	ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 2 กับถนน เข้าเมืองสีบัว (ปี2567)	นครราชสีมา	104+430	3.415	648,293,400	บริษัท เอส เทค ซิวิล แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	สต.	4 ก.ย. 2567	19 ต.ค. 2570	1080	23.86	24.09	0.23	ติดสาธารณูปโภค	
19	32 คค 3212	ก่อสร้างจุดตัดทางหลวงหมายเลข 32 คัดทางหลวงหมายเลข 3212 (แยกหางน้ำสาคร) (ปี2567)	ชัยนาท	138+820 (ทล.32)	2.250	686,900,000	กิจการร่วมค้า ทีซี	สต.	1 ต.ค. 2567	15 ก.ย. 2570	1080	16.46	15.03	-1.43	ติดสาธารณูปโภค	
20	311	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 311 สาย แยกศาลหลักเมือง - แยกไกรสรราชสีห์ (ปี 2568)	สิงห์บุรี	31+457.552 - 33+109.987	1 แห่ง	1,059,000,000	บริษัท อติดากิจ จำกัด	สต.	2 ต.ค. 2568	16 ก.ค. 2571	1080	0.33	0.33	0.01	ติดสาธารณูปโภค	
21	1 คค 21	ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 1 ตัดทางหลวงหมายเลข 21 (แยกพุดแก้ว) (ปี 2568)	สระบุรี	123+150	1 แห่ง	619,500,000	บริษัท อติดากิจ จำกัด	สต.	1 ต.ค. 2568	14 ก.ย. 2571	1080	0.00	0.02	0.02	ติดสาธารณูปโภค	
22	2	ก่อสร้างสะพานกลับรถบนทางหลวงหมายเลข 2 บริเวณ บ.หลุมเลา (ขาเข้าและขาออก) (ปี 2568)	สระบุรี	8+500	1 แห่ง	400,000,000		สต.							อยู่ระหว่างคณะกรรมการ พิจารณาราคา	

ลำดับ	หมายเลข ทางหลวง	ชื่อสายทาง	จังหวัด	เริ่มต้น - สิ้นสุด กม.- กม.	ระยะทาง (กม.) / (แห่ง)	ค่างานตามสัญญา (บาท)	ก่อสร้างโดย	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วันเริ่ม สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำงาน (วัน)	ผลการดำเนินงาน			สถานะโครงการ/ ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ / แนวทางแก้ไข
												สะสม แผน	สะสม ผล	-ช้า +เร็ว		
23	34 ตัด สป.2001	ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 34 ตัดทางหลวงชนบทหมายเลข สป.2001 (แยกวัดศรีวิโรจน์) (ปี 2568)	สมุทรปราการ	17+000-19+000 0+000-0+354.627	1 แห่ง	649,791,700	บริษัท เพอร์วิศวรรรม จำกัด	สต.	30 ต.ค. 2568	13 ต.ค. 2571	1080	0.36	0.10	-0.26	คิดสาธารณูปโภค	
24	3 ตัด 361	ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 3 ตัดทางหลวงหมายเลข 361 (แยกห้วยกระบือ) (ปี 2568)	ชลบุรี	97+140 - 99+700	1 แห่ง	856,897,000	บริษัท พี.ที.เอ.คอน สตรัคชั่น จำกัด	สต.	17 ก.ย. 2568	31 ต.ค. 2571	1080	0.27	0.01	-0.26		
25	3 ตัด 3134	ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 3 ตัดทางหลวงหมายเลข 3134 (แยกอ่างศิลา) (ปี 2568)	ชลบุรี	99+700 - 103+350	1 แห่ง	892,670,000	บริษัท เอส.พี.ที.ซีวิกรุป จำกัด	สต.	17 ก.ย. 2568	31 ต.ค. 2571	1080	0.12	0.02	-0.10		
26	2	ก่อสร้างสะพานถาวรบนทางหลวงหมายเลข 2 บริเวณ ด.ปากเหว (ขาออก) (ปี 2568)	สระบุรี	1+250.000 - 3+600.000	1 แห่ง	243,556,000	บริษัท โรจนกรพณิช (1981) จำกัด	สต.	1 ต.ค. 2568	19 ต.ค. 2570	810	0.11	0.06	-0.06		
27	42 ตัด 43	ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 42 ตัดทางหลวงหมายเลข 43 (แยกดอนขาง) (ปี 2568)	ปัตตานี	89+200 - 90+500.000 86+017 - 87+700.000	1 แห่ง	649,200,000	บริษัท วิวัฒน์ก่อสร้าง จำกัด	สต.	25 ก.ค. 2568	8 ก.ค. 2571	1080	1.54	4.56	3.01	คิดสาธารณูปโภค	
28	37 ตัด ปช.2030	ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 37 ตัดทางหลวงชนบทหมายเลข ปช.2030 (แยกหนองไม้) (ปี 2568)	ประจวบคีรีขันธ์	39+173	1 แห่ง	300,000,000		สต.							อยู่ระหว่างคณะกรรมการ พิจารณาราคา	
29	41 ตัด 4048	ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 41 ตัดทางหลวงหมายเลข 4048 (แยกวังปับ) (ปี 2568)	พัทลุง	376+000	1 แห่ง	300,000,000		สต.							อยู่ระหว่างคณะกรรมการ พิจารณาราคา	
30	2 ตัด 230	ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 2 ตัดทางหลวงหมายเลข 230 (แยกเมืองเก่า) (ปี 2568)	ขอนแก่น	331+290.000 - 332+850.000 0+250.000-2848.000	1 แห่ง	649,493,000	บริษัท เอส เทค ซีวิล แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	สต.	30 ต.ค. 2568	13 ต.ค. 2571	1080	1.02	1.10	0.08	คิดสาธารณูปโภค	
31	231 ตัด 2050	ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 231 ตัดทางหลวงหมายเลข 2050 (แยกโนนหมกทอง) (ปี 2568)	อุบลราชธานี	39+000 -43+000 3+500 + 5+800	1 แห่ง	649,795,800	บริษัท ซอยล์ ซีเพอร์คัตติ้ง จำกัด	สต.	30 ก.ค. 2568	13 ก.ค. 2571	1080	0.24	0.26	0.02		
32	121/11	ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 121 ตัดทางหลวงหมายเลข 11 (แยกขุขปเปอร์ไฮเวย์) (ปี 2568)	เชียงใหม่	9+600 - 11+700 , 548+275 - 549+100	1 แห่ง	699,480,800	บริษัท เชียงใหม่ คอนสตรัคชั่น จำกัด	สต.	1 ต.ค. 2568	14 ก.ย. 2571	1080	0.13	0.13	0.01		
33	121/106	ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 121 ตัดทางหลวงหมายเลข 106 (แยกกองทราย) (ปี 2568)	เชียงใหม่	8+000-12+000	1 แห่ง	445,000,000		สต.							อยู่ระหว่างคณะกรรมการ พิจารณาราคา	
34	121/108	ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 121 ตัดทางหลวงหมายเลข 108 (แยกสะเมิง) (ปี 2568)	เชียงใหม่	52+068.580 - 52+957.000 0+000 - 0+875	1 แห่ง	919,640,800	บริษัท เชียงใหม่ คอนสตรัคชั่น จำกัด	สต.	5 ก.ย. 2568	19 ต.ค. 2571	1080	0.18	0.20	0.02	คิดสาธารณูปโภค	
35	121ตัด1006	ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 121 ตัดทางหลวงหมายเลข 1006 (แยกคันป่าพัฒนา) (ปี 2568)	เชียงใหม่	13+900.000 - 16+345.662 6+922.000-7+418.000	1 แห่ง	643,180,999	บริษัท เชียงใหม่ คอนสตรัคชั่น จำกัด	สต.	1 ต.ค. 2568	15 ก.ค. 2571	1080	0.43	1.48	1.05	คิดสาธารณูปโภค	
36	121 ตัด 1317	ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 121 ตัดทางหลวงหมายเลข 1317 (แยกสันกลาง) ระยะที่ 2 (ปี 2568)	เชียงใหม่	11+700 - 13+900	1 แห่ง	429,525,000	บริษัท เชียงใหม่ คอนสตรัคชั่น จำกัด	สต.	1 ต.ค. 2568	18 มี.ค. 2571	900	0.16	0.17	0.01	คิดสาธารณูปโภค	
37	1	ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 1 ตัดทางหลวงชนบทหมายเลข ชร.1418 (ทางเข้าสนามบินเชียงราย) (ปี 2568)	เชียงราย	938+878	1 แห่ง	650,000,000		สต.							ยกเลิกประกาศประกวดราคา เพื่อดำเนินการคำนวณราคา กลางใหม่	
38	1	ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 1 ตัดทางข้ามมหาวิทยาลัยพะเยา (ปี 2568)	พะเยา	822+500	1 แห่ง	448,999,990	บริษัท รัตนชาติก่อสร้าง จำกัด	สต.1	1 ต.ค. 2568	14 ก.ย. 2571	1080	0.17	0.10	-0.07	คิดสาธารณูปโภค	
39	226 ตัด 231	ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 226 ตัดทางหลวงหมายเลข 231 (แยกน้ำแม่) (ปี 2568)	อุบลราชธานี	326+900 - 331+900 8+825 - 11+615	1 แห่ง	1,034,674,400	บริษัท พระนครหรืออยุธยา พาณิชย์และอุตสาหกรรม จำกัด	สต.	5 ก.ย. 2568	19 ต.ค. 2571	1080	0.07	0.08	0.01		
40	4 ตัด 326	ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 4 ช่วง แยกประจวบคีรีขันธ์ - แยกเกาะหลัก (ปี 2568)	ประจวบคีรีขันธ์	308+100 -311+300	1 แห่ง	886,000,000	บริษัท กรุงธนอินเอนีย์ จำกัด	สต.	2 ต.ค. 2568	16 ก.ค. 2571	1080	2.33	0.26	-2.07	คิดสาธารณูปโภค	

ลำดับ	หมายเลข ทางหลวง	ชื่อสายทาง	จังหวัด	เริ่มต้น - สิ้นสุด กม.- กม.	ระยะทาง (กม.) / (แห่ง)	ค่างานตามสัญญา (บาท)	ก่อสร้างโดย	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วันเริ่ม สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำงาน (วัน)	ผลการดำเนินงาน			สถานะโครงการ/ ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ / แนวทางแก้ไข
												สะสม แผน	สะสม ผล	-ช้า +เร็ว		
41	4 ตัด 3201 ตัด 3180 ตัด 3181	ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 4 ตัดทางหลวงหมายเลข 3201 ตัดทางหลวงหมายเลข 3180 ตัดทางหลวงหมายเลข 3181 (แยกปะทิวและแยกท่าแซะ) (ปี 2568)	ชุมพร	460+900.000 - 463+640.104 000+000 - 000+550 000+000 - 000+600 000+000 - 000+265	4.155	1,567,000,000	บริษัท กรุงธนธนินทรีย์ จำกัด	สศ.	2 ก.ย. 2568	16 ต.ค. 2571	1080	0.18	0.04	-0.14	คิดสาธารณูปโภค	
42	2	ก่อสร้างสะพานกลับรถบนทางหลวงหมายเลข 2 บริเวณ ค.มิตรภาพ (ขาออก) (ปี 2568)	สระบุรี	30+9000 -34+200	1 แห่ง	235,888,000	บริษัท รัตนชาติก่อสร้าง จำกัด	สศ.	1 ต.ค. 2568	20 ต.ค. 2570	750	0.15	0.02	-0.13	สำนักสำรวจและออกแบบมี หนังสือแจ้งข้อมูลการขยับ จุดกลับรถใหม่	ประชุมหารือและติดตาม ความคืบหน้าร่วมกับสำนัก สำรวจและออกแบบ
43	347 ตัด 3263	ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 347 ตัด ทางหลวงหมายเลข 3263 (แยกวรเขมร) จ.พระนครศรีอยุธยา (ปี 2569)	พระนครศรีอยุธยา	39+041	1 แห่ง	990,000,000.00		สศ.							อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง	
44	121 ตัด 1001	ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 121 กับ ทางหลวงหมายเลข 1001 (แยกหนองจ้อม) จ.เชียงใหม่ (ปี 2569)	เชียงใหม่	26+300	1 แห่ง	800,000,000.00		สศ.							อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง	
45	4	ก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำแม่กลอง (สะพานสิริลักษณ์) ที่ อ. เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี (ปี 2569)	ราชบุรี	99+631	1 แห่ง	1,300,000,000.00		สศ.							อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง	
46	121 ตัด 1367	ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 121 กับ ทางหลวงหมายเลข 1367 (แยกสันตะยอม) จ.เชียงใหม่ (ปี 2569)	เชียงใหม่	23+000	1 แห่ง	650,000,000.00		สศ.							อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง	
47	1074	ก่อสร้างปรับปรุงสะพานข้ามแม่น้ำปิง บนทางหลวงหมายเลข 1074 (สะพานชาวุธลักษณบุรี) จ.กำแพงเพชร (ปี 2569)	กำแพงเพชร	9+500	1 แห่ง	650,000,000.00		สศ.							อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง	
48	2	ก่อสร้างสะพานกลับรถต่างระดับ บนทางหลวงหมายเลข 2 คอน มวกเหล็ก - บ่อทอง จ.นครราชสีมา (ปี 2569)	นครราชสีมา	35+600 - 37+300	1 แห่ง	630,000,000.00		สศ.							อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง	
49	4	ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 4 ตัดทาง หลวงท้องถิ่น (แยกเกาะหลัก) จ.ประจวบคีรีขันธ์ (ปี 2569)	ประจวบคีรีขันธ์	311+790	1 แห่ง	700,000,000.00		สศ.							อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง	
50	4 ตัด 4373	ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 4 ตัดทาง หลวงหมายเลข 4373 (แยกด่านสิงขร) จ.ประจวบคีรีขันธ์ (ปี 2569)	ประจวบคีรีขันธ์	317+470	1 แห่ง	700,000,000.00		สศ.							อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง	

ลำดับ	หมายเลข ทางหลวง	ชื่อสายทาง	จังหวัด	เริ่มต้น - สิ้นสุด กม.- กม.	ระยะทาง (กม.) / (แห่ง)	ค่างานตามสัญญา (บาท)	ก่อสร้างโดย	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วันเริ่ม สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำงาน (วัน)	ผลการดำเนินงาน			สถานะโครงการ/ ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ / แนวทางแก้ไข
												สะสม แผน	สะสม ผล	-ช้า +เร็ว		
51	3	ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 3 ช่วง แยก เกาะรงค์ - แยกศักดิ์ชัย จ.จันทบุรี (ปี 2569)	จันทบุรี	333+700 - 337+500	1 แห่ง	1,500,000,000.00		สส.							อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง	
52	1 ตัด 3008	ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 1 ตัดทาง หลวงหมายเลข 3008 (แยกทงเหยงคี่) จ.นครสวรรค์ (ปี 2569)	นครสวรรค์	313+300 (ทล.1)	1 แห่ง	990,000,000.00		สส.							อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง	
53	41ตัด4164ตัด 4187	ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 41 ตัดทาง หลวงหมายเลข 4164 ตัดทางหลวงหมายเลข 4187 (แยกโพธิ์ ทอง) จ.พัทลุง (ปี 2569)	พัทลุง	366+000	1 แห่ง	650,000,000.00		สส.							อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง	
53			โครงการ			56.385	38,043,154,678									
กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2)																
1	103	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 103 สาย อ.ร้องกวาง - อ.จาว ตอน บ.วังดิน - บ.เมื่อดิบหลวง ตอน 1 (ปี2567)	แพร่	30+000-36+500	6.500	450,000,000	บริษัท สหสถาพรขนส่ง จำกัด	สท.1	28 ก.ย. 2567	13 ต.ค. 2570	1050	17.20	14.61	-2.59	คิดสาธารณูปโภค	
2	103	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 103 สาย อ.ร้องกวาง - อ.จาว ตอน บ.วังดิน - บ.เมื่อดิบหลวง ตอน 2 (ปี2567)	แพร่	36+500-43+000	6.500	450,000,000	บริษัท สุวรรณกิจกำแพง ก่อสร้าง จำกัด	สท.1	1 ต.ค. 2567	15 ก.ย. 2570	1080	14.61	3.45	-11.16	แก้ไขแบบก่อสร้าง	
3	103	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 103 สาย อ.ร้องกวาง - อ.จาว ตอน บ.วังดิน - บ.เมื่อดิบหลวง ตอน 3 (ปี2567)	ลำปาง	43+000.000 - 46+255.000 , 46+585.000 - 49+650.000	6.320	450,000,000	ห้างหุ้นส่วนจำกัด อึ้งเชงฮง	สท.1	1 ต.ค. 2567	15 ก.ย. 2570	1080	17.95	14.10	-3.85	คิดสาธารณูปโภค, พื้นที่ทับซ้อนกับการรถไฟฯ	
4	33	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 33 สาย อ.ปากฝืด - อ.ประจันตคาม (ปี2567)	ปราจีนบุรี	148+400-154+500 161+800-167+800	12.100	649,468,970	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีประโคนชัยก่อสร้าง	สท.2	3 ต.ค. 2567	23 ก.ค. 2569	720	45.62	38.50	-7.12		
5	229	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 229 สาย อ.บ้านไร่ - อ.มัญจาคีรี (ปี 2568)	ขอนแก่น	12+500-17+400 19+595-23+000	8.305	649,940,377		สท.2							คิด EIA	
6	225	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 225 สาย นครสวรรค์ - ชัยภูมิ ตอน บ.เขาทอง - บ.ท่าโป่ง ตอน 1 (ปี 2568)	ชัยภูมิ	185+500-196+500	11.000	649,200,000	บริษัท ทิพากร จำกัด	สท.2	25 มิ.ย. 2568	13 ต.ค. 2570	780	4.24	0.40	-3.84	คิดสาธารณูปโภค	
7	225	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 225 สาย นครสวรรค์ - ชัยภูมิ ตอน บ.เขาทอง - บ.ท่าโป่ง ตอน 2 (ปี 2568)	ชัยภูมิ	196+500-207+000	10.500	649,100,000	กิจการร่วมค้า KRR	สท.2	30 ต.ค. 2568	18 ก.ย. 2570	750	0.30	0.19	-0.11	คิดสาธารณูปโภค, สันไม้หวงห้าม	
8	21	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 21 สาย อ.ห่มเกล้า - เลข ตอน ค.ร้องจึก- ต.สามคม ตอน 1 (ปี 2568)	เลย	354+500-361+500	7.000	660,483,236	บริษัท ทองมากคอนกรีต เดอริ จำกัด	สท.1	16 ต.ค. 2568	3 ธ.ค. 2570	840	1.40	0.19	-1.21	คิดกรรมสิทธิ์ที่ดิน, คิดสาธารณูปโภค, คิดสันไม้หวงห้าม	
9	21	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 21 สาย อ.ห่มเกล้า - เลข ตอน ค.ร้องจึก- ต.สามคม ตอน 2 (ปี 2568)	เลย	361+500-367+750	6.250	667,934,838	บริษัท ทองมากคอนกรีต เดอริ จำกัด	สท.1	6 ก.ย. 2568	25 ก.ย. 2570	750	0.65	0.10	-0.55	คิดกรรมสิทธิ์ที่ดิน, คิดสาธารณูปโภค, คิดสันไม้หวงห้าม	
10	21	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 21 สาย อ.ห่มเกล้า - เลข ตอน ค.ร้องจึก- ต.สามคม ตอน 3 (ปี 2568)	เลย	367+750-376+625	8.875	657,250,700	บริษัท ทองมากคอนกรีต เดอริ จำกัด	สท.1	6 ก.ย. 2568	21 ก.ค. 2571	1050	0.67	0.10	-0.57	คิดกรรมสิทธิ์ที่ดิน, คิดสาธารณูปโภค, คิดสันไม้หวงห้าม	

ลำดับ	หมายเลข ทางหลวง	ชื่อสายทาง	จังหวัด	เริ่มต้น - สิ้นสุด กม.- กม.	ระยะทาง (กม.) / (แห่ง)	ค่างานตามสัญญา (บาท)	ก่อสร้างโดย	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วันเริ่ม สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำงาน (วัน)	ผลการดำเนินงาน			สถานะโครงการ/ ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ / แนวทางแก้ไข
												สะสม แผน	สะสม ผล	-ช้า +เร็ว		
11	225	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 225 สาย นครสวรรค์ - ชัยภูมิ ตอน อ.หนองบัว - บ.ศรีมงคล จ.นครสวรรค์ (ปี 2569)	นครสวรรค์	74+420 - 94+150	19.730	1,100,000,000		ศท.1							อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง	
		11	โครงการ		103.080	7,033,378,121										
กิจกรรมแก้ไขปัญหาระบบจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก																
1	304, 306	อ.ปากเกร็ด - ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ (ปี 2562)	นนทบุรี, กรุงเทพฯ	2+123.204 - 12+532.470 (ทล.306)	10.409	1,293,366,000	บริษัท ซีวิลเอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน)	ศท.1	1 ต.ค. 2562	16 ก.ค. 2565 2 ธ.ค. 2565 20 ม.ค. 2566	1020 1159 1208	61.07 57.76 -3.31	คิดสาธารณูปโภคและแก้ไขรูปแบบระบบระบายน้ำ	ปรับร้อยละ 0 (21 ม.ค. 66-8 มี.ค. 68) งด/ลดค่าปรับ (8 ม.ค. 68 - 25 พ.ย. 68)		
2	340	แยกบางบัวทอง - คลองจิก (ปี 2564)	นนทบุรี	0+000-6+800	6.800	919,645,000	กิจการร่วมค้า ซี.ดี.ลัค	ศท.1	21 ก.ย. 2564	4 ก.ย. 2567 17 ต.ค. 2567	1080 1123	100.00 94.67 -5.33	คิดสาธารณูปโภค	ปรับร้อยละ 0 (18 ต.ค.67 - 12 ก.ค.68)		
3	3	บ.บางปูใหม่ - บ.บางปู (ปี 2564)	สมุทรปราการ	40+510-47+450	6.940	699,000,000	บริษัท กรีนไลฟ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	ศท.1	16 ก.ย. 2564	1 มิ.ย. 2567	990	67.61 60.68 -6.93	คิดสาธารณูปโภค, ตั้งปลูกสร้างรุกข์ด้านขทาง	ปรับร้อยละ 0 (2 มิ.ย. 67-16 มี.ค.68)		
4	34	สะพานกลับรถบนทางหลวงหมายเลข 34 ขาเข้าและขาออก (บริเวณคลองหอมสีล) (ปี 2565)	สมุทรปราการ	34+765.000 - 36+800.000	1.000	279,916,395	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดิกริทัศน์ก่อสร้าง	สส.	1 เม.ย. 2565	18 มิ.ย. 2567 30 ส.ค. 2568 28 ก.ย. 2568 28 ธ.ค. 68	810 1248 1277 1368	100.00 69.51 -30.49				
5	31	พัฒนาภูมิทัศน์บริเวณนิคมอุตสาหกรรม 3 (ปี 2566)	กรุงเทพมหานคร	8+700-25+500	1.000	948,533,800	บริษัท ซีวิล คอนสตรัคชั่น เซอร์วิสแอนด์ โปรคักส์ จำกัด	ศท.1	28 ก.ค. 2566	11 ก.ค. 2569	1080	63.78 44.68 -19.10	คิดสาธารณูปโภค			
6	3901 และ 3902	ก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา บนทางหลวงหมายเลข 3901 และ 3902 (ปี 2566)	ปทุมธานี	73+800.000 - 75+700.000		1,148,900,000	บริษัท ประยูรวิศว์ จำกัด	สส.	8 ก.ย. 2566	22 ส.ค. 2569	1080	55.10 58.64 3.53	ปรับแบบ	ประชุมเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหา		
7	3 ตัด 3256	ก่อสร้างสะพานข้ามแยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข 3 ตัดทางหลวงหมายเลข 3256 (แยกคำหู่) (ปี 2566)	สมุทรปราการ	40+161.500 - 40+843.500	0.682	196,585,300	กิจการร่วมค้า GG	สส.	12 ก.ย. 2566	27 ก.พ. 2569	900	82.33 69.42 -12.91				
8	-	ก่อสร้างทางแนวใหม่ สาย แยกทางหลวงหมายเลข 9 (บ.บางเดย) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 3214 (บ.พริ้ว) ตอน 1 (ปี 2567)	ปทุมธานี	65+227.000 - 1+7570.000	1.750	799,295,580	บริษัท วิจิตรกัมมา จำกัด	สส.	28 ก.ย. 2567	12 ก.ย. 2570	1080	28.94 3.42 -25.52	คิดสาธารณูปโภค, ดิดกรรมสิทธิ์	ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง		
9	-	ก่อสร้างทางแนวใหม่ สาย แยกทางหลวงหมายเลข 9 (บ.บางเดย) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 3214 (บ.พริ้ว) ตอน 2 (ปี 2567)	ปทุมธานี	1+750-3+450	1.700	749,040,000	กิจการร่วมค้า วิค	สส.	28 ก.ย. 2567	12 ก.ย. 2570	1080	26.33 1.53 -24.80	คิดสาธารณูปโภค, ดิดกรรมสิทธิ์	ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง		
10	-	ก่อสร้างทางแนวใหม่ สาย แยกทางหลวงหมายเลข 9 (บ.บางเดย) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 3214 (บ.พริ้ว) ตอน 3 (ปี 2567)	ปทุมธานี	3+450-4+750	1.300	899,351,480	บริษัท ซีวิล คอนสตรัคชั่น เซอร์วิสแอนด์ โปรคักส์ จำกัด	สส.	25 ก.ย. 2567	9 ก.ย. 2570	1080	18.15 10.83 -7.32	คิดสาธารณูปโภค, ดิดกรรมสิทธิ์	ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง		
11	-	ก่อสร้างทางแนวใหม่ สาย แยกทางหลวงหมายเลข 9 (บ.บางเดย) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 3214 (บ.พริ้ว) ตอน 4 (ปี 2567)	ปทุมธานี	4+750-8+500	3.750	2,488,372,000	บริษัท ซีวิลเอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน)	สส.	1 ต.ค. 2567	15 ก.ย. 2570	1080	14.68 2.72 -11.96	คิดสาธารณูปโภค, ดิดกรรมสิทธิ์	ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง		
12	-	ก่อสร้างทางแนวใหม่ สาย แยกทางหลวงหมายเลข 9 (บ.บางเดย) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 3214 (บ.พริ้ว) ตอน 5 (ปี 2567)	ปทุมธานี	8+500-9+360	0.860	1,496,586,900	บริษัท ทีแองการโยธา (1979) จำกัด	สส.	1 ต.ค. 2567	15 ก.ย. 2570	1080	17.13 13.92 -3.20	คิดสาธารณูปโภค, ดิดกรรมสิทธิ์	ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง		
13	338	ก่อสร้างส่วนต่อขยายทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 338 (ถนนบรมราชชนนี) ช่วงพุทธมณฑลสาย 3 - พุทธมณฑลสาย 4 ตอน 1 (ปี 2568)	กรุงเทพมหานคร	11+270-12+780	1.510	550,000,000		สส.						อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบเอกสารและพิจารณาราคา		

ลำดับ	หมายเลข ทางหลวง	ชื่อสายทาง	จังหวัด	เริ่มต้น - สิ้นสุด กม.- กม.	ระยะทาง (กม.) / (แห่ง)	ค่างานตามสัญญา (บาท)	ก่อสร้างโดย	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วันเริ่ม สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำงาน (วัน)	ผลการดำเนินงาน			สถานะโครงการ/ ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ / แนวทางแก้ไข
												สะสม แผน	สะสม ผล	-ช้า +เร็ว		
14	338	ก่อสร้างส่วนต่อขยายทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 338 (ถนนบรมราชชนนี) ช่วงพุทธมณฑลสาย 3 - พุทธมณฑลสาย 4 ตอน 2 (ปี 2568)	กรุงเทพมหานคร		1 แห่ง	740,000,000		สส.							อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบเอกสารและพิจารณาราคา	
15	338	ก่อสร้างส่วนต่อขยายทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 338 (ถนนบรมราชชนนี) ช่วงพุทธมณฑลสาย 3 - พุทธมณฑลสาย 4 ตอน 3 (ปี 2568)	กรุงเทพมหานคร	12+780-13+660	0.880	830,000,000		สส.							อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบเอกสารและพิจารณาราคา	
16	338	ก่อสร้างส่วนต่อขยายทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 338 (ถนนบรมราชชนนี) ช่วงพุทธมณฑลสาย 3 - พุทธมณฑลสาย 4 ตอน 4 (ปี 2568)	กรุงเทพมหานคร	13+660-14+590	0.930	870,000,000		สส.							อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบเอกสารและพิจารณาราคา	
17	338	ก่อสร้างส่วนต่อขยายทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 338 (ถนนบรมราชชนนี) ช่วงพุทธมณฑลสาย 3 - พุทธมณฑลสาย 4 ตอน 5 (ปี 2568)	กรุงเทพมหานคร	14+590-15+480	0.890	840,000,000		สส.							อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบเอกสารและพิจารณาราคา	
18	338	ก่อสร้างส่วนต่อขยายทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 338 (ถนนบรมราชชนนี) ช่วงพุทธมณฑลสาย 3 - พุทธมณฑลสาย 4 ตอน 6 (ปี 2568)	กรุงเทพมหานคร	15+480-15+900	0.420	660,000,000		สส.							อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบเอกสารและพิจารณาราคา	
19	34	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 34 สาย บางโจลง - แยกหนองไม้แดง ตอน บางโจลง - บางวัว ตอน 1 (ปี 2568)	สมุทรปราการ	14+229-17+000	2.710	749,760,000	บริษัท แพรววิศวกรรม จำกัด	สท.2	23 ส.ค. 2568	7 ก.ค. 2571	1050	2.29	0.09	-2.20		
20	34	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 34 สาย บางโจลง - แยกหนองไม้แดง ตอน บางโจลง - บางวัว ตอน 2 (ปี 2568)	สมุทรปราการ	19+000-22+000	3.000	749,900,000	บริษัท แซงซ์โซล จำกัด	สท.2	23 ส.ค. 2568	7 มิ.ย. 2571	1020	1.67	0.10	-1.57	คิดสาธารณูปโภค	
21	34	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 34 สาย บางโจลง - แยกหนองไม้แดง ตอน บางโจลง - บางวัว ตอน 3 (ปี 2568)	สมุทรปราการ	25+000-27+500	2.500	749,600,000	บริษัท เทคโธ แอนด์ โค จำกัด	สท.2	23 ส.ค. 2568	8 พ.ค. 2571	990	1.76	1.23	-0.53	คิดสาธารณูปโภค	
22	34	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 34 สาย บางโจลง - แยกหนองไม้แดง ตอน บางโจลง - บางวัว ตอน 4 (ปี 2568)	สมุทรปราการ	27+550-30+000	2.500	749,670,000	บริษัท ชัยนันท์จำกัด ก่อสร้าง (2524) จำกัด	สท.2	23 ส.ค. 2568	8 พ.ค. 2571	990	4.66	1.59	-3.07	คิดสาธารณูปโภค	
23	34	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 34 สาย บางโจลง - แยกหนองไม้แดง ตอน บางโจลง - บางวัว ตอน 5 (ปี 2568)	สมุทรปราการ	32+000-34+000	2.000	759,490,000	บริษัท ชัยนันท์จำกัด ก่อสร้าง (2524) จำกัด	สท.2	23 ส.ค. 2568	8 เม.ย. 2571	960	4.55	1.52	-3.03	คิดสาธารณูปโภค	
24	34	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 34 สาย บางโจลง - แยกหนองไม้แดง ตอน บางโจลง - บางวัว ตอน 6 (ปี 2568)	สมุทรปราการ	36+000-39+200	3.200	759,750,000	บริษัท วิจิตรภักษ์ก่อสร้าง จำกัด	สท.2	23 ส.ค. 2568	8 เม.ย. 2571	960	0.28	0.07	-0.21	คิดสาธารณูปโภค	
25	34	ก่อสร้างทางขนานทางหลวงหมายเลข 34 บริเวณคลองหอยท้อ (ปี 2568)	สมุทรปราการ	33+000-35+000	2.000	256,000,000	บริษัท ประโยชน์การโยธา จำกัด	สท.1	23 ส.ค. 2568	14 พ.ค. 2570	630	0.42	0.00	-0.42		
26	1	ก่อสร้างสะพานกลับรถบนทางหลวงหมายเลข 1 บริเวณ บ.สนับทึบ (ขาเข้าและขาออก) (ปี 2568)	พระนครศรีอยุธยา	74+550	1 แห่ง	410,000,000		สส.							อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบเอกสารและพิจารณาราคา	
27	361	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 361 สาย ทางเลี่ยงเมืองชลบุรี ตอน จุดตัดถนนบ้านสวน หนองข้างแจก - จุดตัดทางหลวงหมายเลข 3 (ปี 2568)	ชลบุรี	9+200 -13+200	4.000	1,185,994,000	บริษัท กรุงธนอินชี่นิเออร์ จำกัด	สส.	2 ก.ย. 2568	16 ส.ค. 2571	1080	0.33	0.00	-0.33		
28	3340	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3340 สายจุดตัดทางแยกทางหลวงหมายเลข 331 (หนองเสม็ด) - อ.บ่อทอง (ปี 2568)	ชลบุรี	0+945-9+545	8.600	646,000,000	บริษัท บางแสนมหานคร จำกัด	สท.2	27 มิ.ย. 2568	15 ส.ค. 2570	780	1.28	0.65	-0.63		
29	34	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 34 สาย บางโจลง - แยกหนองไม้แดง ตอน แยกคลองข้อม - แยกหนองไม้แดง ตอน 1 (ปี 2568)	ฉะเชิงเทรา, ชลบุรี	46+600-51+000	4.400	648,310,000	บริษัท สุวดี จำกัด	สส.	30 ส.ค. 2568	13 ส.ค. 2571	1080	0.24	0.99	0.75	คิดสาธารณูปโภค	
30	34	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 34 สาย บางโจลง - แยกหนองไม้แดง ตอน แยกคลองข้อม - แยกหนองไม้แดง ตอน 2 (ปี 2568)	ฉะเชิงเทรา, ชลบุรี	51+000-57+550	6.500	806,000,000	บริษัท สุวดี จำกัด	สส.	20 ก.ย. 2568	3 ก.ย. 2571	1080	0.08	0.06	-0.02	คิดสาธารณูปโภค	

ลำดับ	หมายเลข ทางหลวง	ชื่อสายทาง	จังหวัด	เริ่มต้น - สิ้นสุด กม.- กม.	ระยะทาง (กม.) / (แห่ง)	ค่างานตามสัญญา (บาท)	ก่อสร้างโดย	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วันเริ่ม สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำงาน (วัน)	ผลการดำเนินงาน			สถานะโครงการ/ ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ / แนวทางแก้ไข
												สะสม แผน	สะสม ผล	-ช้า +เร็ว		
31	4	ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 4 สาย อ้อมน้อย - สามพราน ช่วง แยกอ้อมน้อย - แยกซอยโรมัน (ปี 2568)	นครปฐม	28+800.000 - 30+868.600	1 แห่ง	879,870,000	บริษัท แสงชัยโชค จำกัด	สส.	16 ต.ค. 2568	30 ก.ค. 2571	1080	0.04	0.57	0.53	ติดข้อร้องเรียนโครงการ ก่อสร้าง (อยู่ระหว่างชี้แจง)	
32	35	ก่อสร้างทางคู่ขนานถนนพระราม 2 สาย ทางแยกต่างระดับบ้าน แพ้ว - บ.บางบัวน (ปี 2568)	สมุทรสาคร	39+000-40+050	1.050	399,699,000	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทงศักดิ์วิศวกษ์	สท.1	13 ก.ย. 2568	1 พ.ย. 2570	780	0.22	0.08	-0.14		
33	3901	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3901 สาย พระประแดง - บางแกล ดอน ทุ่งครุ - แสมดำ กรุงเทพมหานคร (ปี 2569)	กรุงเทพมหานคร	5+100 - 12+300	7.200	440,000,000		สท.1							อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง	
33			โครงการ			90.481	26,598,635,455									
กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมต่อบนบกนฝั่ง																
1	317	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 317 สายจันทบุรี - สระแก้ว ตอน บ.เขาแดง - บ.ทรัพย์ภู (ปี 2567)	จันทบุรี	82+000-91+000	9.000	949,496,000	บริษัท สหวิศวกก่อสร้าง จำกัด	สท.2	10 ก.ย. 2567	25 ต.ค. 2570	1080	14.39	1.21	-13.18	ป่าไม้ติดขัดการก่อสร้าง	ประสานหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง
2	113	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 113 สาย ริงชมภู - พิจิตร ตอน บ.เขาทราย - แยกตะพานหิน (ปี 2568)	พิจิตร	54+000-56+453 57+153-59+350 63+552-67+353 68+753-77+614	17.312	799,931,000	บริษัท บ้านคำผลิตภัณฑ์ คอนกรีต จำกัด	สท.1	26 ก.ย. 2568	12 ก.พ. 2571	870	0.06	0.02	-0.04	ติดสาธารณูปโภค, ติดต้นไม้ หวงห้าม	
3	4046	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4046 สาย ตรัง - ควนกูน ตอน ตรัง - บ.โลกโตน ตอน 1 (ปี 2568)	ตรัง	8+750-19+250	10.500	648,445,746	บริษัท ซีวิลเอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน)	สท.1	27 มิ.ย. 2568	14 ก.ย. 2570	810	4.97	0.44	-4.53	ติดต้นไม้, ติดสาธารณูปโภค	
4	4046	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4046 สาย ตรัง - ควนกูน ตอน ตรัง - บ.โลกโตน ตอน 2 (ปี 2568)	ตรัง	19+250-30+029	10.779	648,176,514	บริษัท ซีวิล คอนสตรัคชั่น เซอร์วิสเชส แอนด์ โปร ดิคส์ จำกัด	สท.1	23 ก.ค. 2568	8 ม.ค. 2571	900	0.71	0.17	-0.54	ติดต้นไม้หวงห้าม	
5	4326	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4326 สาย เบนดง - บ้าน กม.17 ตอน อ.เบนดง - บ.จันทร์คณ์ จ.ยะลา (ปี 2569)	ยะลา	1+050 - 8+935	7.885	630,000,000		สท.1							อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง	
5			โครงการ			55.476	3,676,049,260									
กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ																
1	425	ทางเชื่อมเมืองหาดใหญ่ (ด้านตะวันออก) ตอน บ.พรุ - ทางเข้าสนามบินหาดใหญ่ (ปี 2563)	สงขลา	24+148.450 - 31+331.426	7.183	569,018,100	บริษัท สรหลวง ก่อสร้าง จำกัด	สท.1	22 ต.ค. 2563	9 เม.ย. 2566	900	100.00	48.67	-51.33	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน	ปรับร้อยละ 0 (10 เม.ย. 66 - 16 ต.ค. 67) งดลดค่าปรับ (17 ต.ค 67 - 22 ม.ค. 68)
2	202	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 202 สาย บ.หนองผือ - อ.เขมราฐ (ปี 2566)	อุบลราชธานี	367+100-387+325	20.225	899,436,000	บริษัท ส.เขมรชูอินดัสตรี จำกัด	สท.2	15 ก.ค. 2566	28 ก.พ. 2569	960	83.18	80.30	-2.88	แก้ไขแบบ	ประสานหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง
3	101	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 101 สาย น่าน - อ.เฉลิมพระเกียรติ ตอน บ.ป่อน - อ.เฉลิมพระเกียรติ ตอน 1 (ปี 2566)	น่าน	471+955-490+200	18.245	797,560,100	บริษัท แพร์ธาร์วาทย์ จำกัด	สท.1	30 มี.ค. 2566	15 ต.ค. 2568 18 ก.พ. 2569	870 1057	94.28	94.22	-0.06		
4	101	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 101 สาย น่าน - อ.เฉลิมพระเกียรติ ตอน บ.ป่อน - อ.เฉลิมพระเกียรติ ตอน 2 (ปี 2566)	น่าน	490+200-505+853	15.653	747,749,000	บริษัท แพร์ธาร์วาทย์ จำกัด	สท.1	21 เม.ย. 2566	7 ต.ค. 2568 19 ม.ค. 2569	840 1005	92.84	91.91	-0.93		
5	2169	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2169 สาย ชโลธร - อ.กุศุม ตอน 1 (ปี 2567)	ชโลธร	7+000-20+500	13.500	397,600,000	ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิวเซ็ง ส้าไม้	สท.2	27 พ.ย. 2567	16 มี.ค. 2570	840	18.30	10.83	-7.47	ติดสาธารณูปโภค	
6	2169	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2169 สาย ชโลธร - อ.กุศุม ตอน 2 (ปี 2567)	ชโลธร	20+500-34+800	14.300	404,000,000	ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิวเซ็ง ส้าไม้	สท.2	27 พ.ย. 2567	15 เม.ย. 2570	870	16.79	8.47	-8.32	ติดสาธารณูปโภค	
7	118	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 118 สาย เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน บ.สันมะเฟิน - อ.แม่สรวย ตอน 1 (ปี 2568)	เชียงราย	118+00-130+000	12.000	732,089,000	บริษัท บัญชากิจ จำกัด	สท.1	10 ก.ค. 2568	28 ต.ค. 2570	780	2.58	0.37	-2.21	ติดต้นไม้หวงห้าม, ติดสาธารณูปโภค	

ลำดับ	หมายเลข ทางหลวง	ชื่อสายทาง	จังหวัด	เริ่มต้น - สิ้นสุด กม.- กม.	ระยะทาง (กม.) / (แห่ง)	ค่างานตามสัญญา (บาท)	ก่อสร้างโดย	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วันเริ่ม สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำงาน (วัน)	ผลการดำเนินงาน			สถานะโครงการ/ ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ / แนวทางแก้ไข
												สะสม แผน	สะสม ผล	-ช้า +เร็ว		
8	118	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 118 สาย เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน บ.สันมะเฟิน - อ.แม่สรวย ตอน 2 (ปี 2568)	เชียงราย	130+00-141+000	11.000	749,748,100	บริษัท พรหมวิวกิจ ก่อสร้างและขนส่ง จำกัด	ศท.1	27 มี.ย. 2568	15 ต.ค. 2570	780	4.46	0.42	-4.04	ติดคั้งไม้ทงห้าม, คิดสาธารณูปโภค	
9	222	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 222 สาย อ.พังโคน - บึงกาฬ ตอน อ.วานรนิวาส - อ.คำตากล้า ตอน 1 (ปี 2568)	สกลนคร	31+500-41+150	9.650	639,910,000	กิจการร่วมค้า สหพร้อม	ศท.2	27 ต.ค. 2568	14 พ.ย. 2570	810	2.37	0.29	-2.08	คิดสาธารณูปโภค	
10	222	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 222 สาย อ.พังโคน - บึงกาฬ ตอน อ.วานรนิวาส - อ.คำตากล้า ตอน 2 (ปี 2568)	สกลนคร	41+900-54+117	12.217	644,222,000	บริษัท เค.อาร์.ซี.เอ็นจิ เนียร์จ จำกัด	ศท.2	1 ต.ค. 2568	18 มี.ก. 2571	900	0.09	0.00	-0.09	สันไม้ติดขัดการก่อสร้าง	
11	-	ก่อสร้างสะพานข้ามน้ำโขง-ลาว ที่ อ.สุโหงโกลก (ปี 2568)	นครราชสีมา		1 แห่ง	160,000,000		ศส.							อยู่ระหว่างดำเนินการ	
12	117	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 117 สาย อุตรดิตถ์ - ภู่อู่ ตอน อ.น้ำปาด - ต.สองห้อง (ปี 2568)	อุตรดิตถ์	320+330-343+544	23.214	643,950,000	กิจการร่วมค้า บริษัท สุนิสาจุฬารัตน์การ โยธา จำกัด และบริษัท ลอนอมงส์บริการ จำกัด	ศท.1	16 ก.ย. 2568	5 ต.ค. 2570	750	0.06	0.01	-0.05		
12			โครงการ			157.187	7,385,282,300									
กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงรองรับเขตพัฒนาพิเศษ																
1		ทางเลี่ยงเมืองหนองคาย (ด้านตะวันออก) ตอน 1 (ปี 2563)	หนองคาย	0+000-1+525 502+000 - 507+750	7.250	1,544,634,300	บริษัท ซีโน-ไทย เอ็นจิ เนียร์จ แอนด์ คอน สตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	ศส.	29 ต.ค. 2563	13 ต.ค. 2566 31 ธ.ค. 2566	1080 1192	99.21	96.24	-2.97	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน คิดสาธารณูปโภค	งด/ลดค่าปรับ 1 ม.ค. 67-27 ก.ค. 68
2		ทางเลี่ยงเมืองเชียงของ (ปี 2564)	เชียงราย	0+000-9+103.567	9.103	1,044,937,000	บริษัท ชาญเจริญคอนกรีต ไพเรต์เชียงราย จำกัด	ศท.1	9 ก.ย. 2564	23 ต.ค. 2567 14 มี.ย. 2568 20 ม.ค. 2569	1080 1375 1595	71.34	58.29	-13.05	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน, คิดสาธารณูปโภค	
3	130	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 130 สาย ทางเข้าสะพานข้ามแม่น้ำ เมยแห่งที่ 2 ที่แม่สอด จ.ตาก (ปี 2569)	ตาก	0+000 - 11+000	11.000	650,000,000		ศท.1							อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง	
3			โครงการ			27.353	3,239,571,300									
กิจกรรมก่อสร้างสะพานข้ามจุดตัดทางรถไฟ																
1	3233	อ.นครชัยศรี - บรรจบทางหลวงหมายเลข 3036 (วัดสามง่าม) (ปี 2560)	นครปฐม	0+000.000 - 1+218.713	1.000	185,860,670	บริษัท แสงชัยโชค จำกัด	ศส.	22 ก.พ. 2560	11 มี.ย. 2562 9 ต.ค. 2567 4 ธ.ค. 2567	840 1886 2003	62.26	83.81	21.55		
2	3090	สายบ้านเลือก - หนองคายา (ทางเลี่ยงเมืองโพธาราม) (ปี 2563)	ราชบุรี	0+550.000-1+928.949	1.000	508,161,000	บริษัท บุญสหการสร้าง จำกัด	ศส.	11 ก.ย. 2563	26 ต.ค. 2566 12 ต.ค. 2566	1080 1127	100.00	95.26	-4.74		
3	3470	ก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟบนทางหลวงหมายเลข 3470 สาย ภาชี - ท่าเรือ (ปี 2568)	พระนครศรีอยุธยา	12+800.000 - 15+380.000	1 แห่ง	685,183,000	บริษัท ประชวรวิศว์ จำกัด	ศส.	1 ต.ค. 2568	14 ก.ย. 2571	1080	0.19	0.10	-0.09	คิดสาธารณูปโภค	
4	408	ก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟบนทางหลวงหมายเลข 408 แยกทางหลวงหมายเลข 43 - นาทวี (ปี 2568)	สงขลา	30+100 - 31+240 29+250.000 - 30+306.371	1 แห่ง	647,777,000	บริษัท ประชวรวิศว์ จำกัด	ศส.	16 ก.ย. 2568	30 ต.ค. 2571	1080	0.16	0.55	0.39	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน, การเข้าพื้นที่การรถไฟ	
5	4187	ก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟบนทางหลวงหมายเลข 4187 สาย แยกทางหลวงหมายเลข 41 - ทะเลน้อย (ปี 2568)	พัทลุง	23+605 - 25+165, 0+200 - 1+267.161	1 แห่ง	315,363,000	กิจการร่วมค้า MAC.	ศส.	1 ต.ค. 2568	16 ก.ค. 2571	1020	0.23	0.09	-0.14	ยังไม่ได้รับมอบพื้นที่จาก การรถไฟ	

ลำดับ	หมายเลข ทางหลวง	ชื่อสายทาง	จังหวัด	เริ่มต้น - สิ้นสุด กม.- กม.	ระยะทาง (กม.) / (แห่ง)	ค่างานตามสัญญา (บาท)	ก่อสร้างโดย	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วันเริ่ม สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำงาน (วัน)	ผลการดำเนินงาน			สถานะโครงการ/ ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ / แนวทางแก้ไข
												สะสม แผน	สะสม ผล	-ช้า +เร็ว		
6	226	ก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟ บนทางหลวงหมายเลข 226 สาย อ.จักราช - อ.ห้วยแถลง (บ.หินลาด) จ.นครราชสีมา (ปี 2569)	นครราชสีมา	55+400	1 แห่ง	350,000,000		ศท.2							อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง	
		6	โครงการ		2,000	2,692,344,670										
กิจกรรมบริหารจัดการลำดับชั้นทางหลวง เพื่อยกระดับประสิทธิภาพและความปลอดภัย																
1	4	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 สาย อ.บางสะพาน - บ.น้ำรอด (ปี2566)	ประจวบคีรีขันธ์	386+063-407+463	21.400	185,750,000	บริษัท พะเยาไบทอง จำกัด	ศท.1	16 มี.ค. 2566	3 ม.ค. 2568 9 มี.ย. 2568 15 ก.ค. 2568	660 817 853	100.00	63.72	-36.28	คิดแนวสายเคเบิล และ ประชาชนคัดค้านก่อสร้าง	งดหรือลดค่าปรับ 16 ก.ค. 68 - 10 ธ.ค. 68
2	4	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 สาย บ.ห้วยยาง - อ.บางสะพาน (ปี2566)	ประจวบคีรีขันธ์	337+313-381+863	44.550	608,832,300	บริษัท เอ็ม.ซี. คอนสตรัคชั่น (1979) จำกัด	ศท.1	26 เม.ย. 2566	8 ก.พ. 2569	1020	87.36	82.04	-5.32	คิดสาธารณูปโภค	
3	1	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1 สาย ตาก - ลำปาง ตอน อ.แม่พริก - อ.เถิน (ปี2567)	ลำปาง	593+569-619+500	25.931	859,469,000	บริษัท พีซีเอ็น คอร์ป จำกัด (มหาชน)	ศท.1	4 ก.ย. 2567	21 ม.ค. 2570	870	28.13	22.25	-5.88	คิดสาธารณูปโภคและท่อส่ง น้ำมัน	
4	117	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 117 สาย นครสวรรค์ - พินนุโลก ตอน หอนงา - พินนุโลก (ปี 2568)	พินนุโลก	101+550-113+300	11.750	648,645,776	บริษัท ชันนันท์จำกัด ก่อสร้าง (2524) จำกัด	ศท.1	12 มี.ย. 2568	27 ม.ค. 2571	960	3.00	0.31	-2.69		
5	24	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 24 สาย อ.ปราสาท - อ.สังขะ ตอน 1 (ปี 2568)	สุรินทร์	192+000-200+230	8.230	719,990,000	บริษัท เอส เทค ซีวิล แอน์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	ศท.2	1 ต.ค. 2568	18 มี.ค. 2571	900	0.28	0.03	-0.25	คิดไม้หวงห้าม	
6	24	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 24 สาย อ.ปราสาท - อ.สังขะ ตอน 2 (ปี 2568)	สุรินทร์	200+230-209+550	9.320	745,355,000	กิจการร่วมค้า บีทีซี - พีซี	ศท.2	19 ก.ค. 2568	4 ม.ค. 2571	900	1.25	2.41	1.16		
7	24	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 24 สาย อ.ปราสาท - อ.สังขะ ตอน 3 (ปี 2568)	สุรินทร์	209+550-215+300	5.750	672,000,000	บริษัท สมบูรณ์สุข จำกัด	ศท.2	16 ก.ค. 2568	1 ม.ค. 2571	900	2.89	2.60	-0.29	คิดสาธารณูปโภค, ป่าสงวน	
8	24	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 24 สาย อ.ปราสาท - อ.สังขะ ตอน 4 (ปี 2568)	สุรินทร์	215+300-221+300	6.000	679,840,000	บริษัท สันเจริญสุข จำกัด	ศท.2	16 ก.ค. 2568	1 ม.ค. 2571	900	0.63	1.13	0.50	คิดสาธารณูปโภค, ป่าสงวน	
9	24	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 24 สาย อ.ชุมพวง - อ.เดชอุดม ตอน หัวช้าง - แยกการช้าง - นากะแซง ตอน 1 (ปี 2568)	ศรีสะเกษ	305+000-316+500	11.500	649,590,000	บริษัท อีจังก์ จำกัด	ศท.2	30 ก.ค. 2568	15 มี.ค. 2571	960	1.02	0.32	-0.70	คิดสาธารณูปโภค	
10	24	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 24 สาย อ.ชุมพวง - อ.เดชอุดม ตอน หัวช้าง - แยกการช้าง - นากะแซง ตอน 2 (ปี 2568)	ศรีสะเกษ	333+000-343+000 345+500-348+500	13.000	649,641,000	บริษัท อีจังก์ จำกัด	ศท.2	30 ก.ค. 2568	14 เม.ย. 2571	990	1.00	0.31	-0.69		
11	4	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 สาย กรุงเทพมหานคร - จุดผ่านแดนถาวรสะเตา ตอน บ.พ่อตาหินช้าง - บ.วังครก (เป็นช่วง ๆ) (ปี 2568)	ชุมพร	440+813-460+900	20.087	898,986,630	บริษัท บุญสหการสร้าง จำกัด	ศท.1	26 ก.ค. 2568	9 ก.ค. 2571	1080	0.26	0.18	-0.08	ประชาชนคัดค้านการ ก่อสร้างจุดกลับรถได้สะพาน	
12	41	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 41 สาย สีเขยปรุมพร - พัทลุง ตอน บ.ควนไม้แดง - อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช (ปี 2569)	นครศรีธรรมราช	292+000 - 294+740	2.740	460,000,000.00		ศท.1							อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง	
13	2	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2 สาย นครราชสีมา - ประทาย ตอน 1 จ.นครราชสีมา (ปี 2569)	นครราชสีมา	180+000 - 186+100	6.100	840,000,000.00		ศท.2							อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง	
14	2	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2 สาย นครราชสีมา - ประทาย ตอน 2 จ.นครราชสีมา (ปี 2569)	นครราชสีมา	201+800 - 207+000	5.850	720,000,000.00		ศท.2							อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง	
15	2	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2 สาย นครราชสีมา - ประทาย ตอน 3 จ.นครราชสีมา (ปี 2569)	นครราชสีมา	207+000 - 214+000	6.350	1,300,000,000.00		ศท.2							อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง	
		15	โครงการ		198.558	10,638,099,706										

ลำดับ	หมายเลข ทางหลวง	ชื่อสายทาง	จังหวัด	เริ่มต้น - สิ้นสุด กม.- กม.	ระยะทาง (กม.) / (แห่ง)	ค่างานตามสัญญา (บาท)	ก่อสร้างโดย	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วันเริ่ม สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำงาน (วัน)	ผลการดำเนินงาน			สถานะโครงการ/ ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ / แนวทางแก้ไข
												สะสม แผน	สะสม ผล	-ช้า +เร็ว		
โครงการบูรณะโครงสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค																
กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก																
1	41	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 41 สาย อ.ไชยา - อ.บ้านนาเดิม (เป็นคอนกรีต) ตอน 3 (ปี2566)	สุราษฎร์ธานี	157+000-195+000	22.300	739,247,600	บริษัท พีระมิตคอนกรีต จำกัด	ศท.1	15 ก.ค. 2566	29 เม.ย. 2569	1020				งานแล้วเสร็จ ค.ศ. 68	
2	347	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 347 สาย เขียงรากน้อย - บ.เกาะเกิด (ปี2566)	ปทุมธานี	11+500-24+000	12.500	899,011,900	บริษัท พรหมวิวกิจก่อสร้างและขนส่ง จำกัด	ศท.1	19 ก.ค. 2566	3 พ.ค. 2569 30 เม.ย. 2570	1020 1382	72.63	83.29	10.66	คิดสาธารณูปโภค	
3	317	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 317 สาย อ.เขาลงกร์ - สระแก้ว ตอน 1 (ปี2566)	สระแก้ว	130+100-142+500	12.400	899,092,300	บริษัท เอส.พี.ที.ซีวิลกรุ๊ป จำกัด	ศท.1	19 ก.ค. 2566	2 ก.พ. 2569	930	92.10	99.07	6.97		
4	117	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 117 สาย นครสวรรค์ - พิจิตร ตอน นครสวรรค์ - คลองหลังคันไต้ ตอน 1 (ปี2567)	นครสวรรค์	9+600.000 - 25+100.000	15.500	759,161,123	บริษัท อรสิกษณ์สิงห์บุรี (1994) จำกัด	ศท.1	13 ก.ย. 2567	29 ก.ค. 2570	1050	18.57	14.45	-4.12	คิดสาธารณูปโภค	
5	117	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 117 สาย นครสวรรค์ - พิจิตร ตอน นครสวรรค์ - คลองหลังคันไต้ ตอน 2 (ปี2567)	นครสวรรค์	25+100.000 - 40+300.000	15.200	739,146,658	บริษัท บี ซี ดี ซี จำกัด	ศท.1	18 ก.ย. 2567	3 ส.ค. 2570	1050	16.54	10.00	-6.54	คิดต้นไม้ทางข้าม	
6	201	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 201 สาย ทางต่างระดับ สีคิ้ว - หินร่อง (ปี2567)	นครราชสีมา	0+000-7+944 21+860-29+000	15.084	899,449,280	บริษัท ไชยชัยการโยธา จำกัด	ศท.2	23 ส.ค. 2567	7 ส.ค. 2570	1080	19.94	39.33	19.39		
7	2135	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2135 สาย อ.ศรีเมืองใหม่ (คอนกรีต) - ผาแดง (นามาแดง) (ปี2567)	อุบลราชธานี	0+000-37+491	37.491	899,009,000	บริษัท ส.ชมราษฎร์อินคัสตรี จำกัด	ศท.2	8 ส.ค. 2567	26 ค.ค. 2569	810	35.69	52.28	16.59		
8	340	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 340 สาย บ.ศาลี - สุพรรณบุรี ตอน 1 (ปี2567)	สุพรรณบุรี	48+841-57+250	8.409	686,761,000	บริษัท เอส.เค.วาย.คอนสตรัคชั่น จำกัด	ศท.1	13 ก.ย. 2567	28 ส.ค. 2570	1080	17.85	44.72	26.87		
9	340	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 340 สาย บ.ศาลี - สุพรรณบุรี ตอน 2 (ปี2567)	สุพรรณบุรี	57+250-65+600	8.350	689,596,000	กิจการร่วมค้า ซีทีทีทีที	ศท.1	18 ก.ย. 2567	2 ก.ย. 2570	1080	23.22	20.03	-3.19	คิดต้นไม้, คิดสาธารณูปโภค และการขออนุญาตกรมชลประทานและกรมเจ้าท่า	
10	11	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 11 สาย ปางมะโอ - ป่าขาม (เป็นคอนกรีต) (ปี 2568)	ลำปาง	427+000-457+000	20.000	799,821,000	บริษัท เชียงใหม่สหวิศวะโยธาการ จำกัด	ศท.1	16 ก.ค. 2568	29 มิ.ย. 2571	1080	0.18	0.12	-0.06	คิดพื้นที่ป่าไม้	
11	117	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 117 สาย นครสวรรค์ - พิจิตร ตอน อ.โพธิ์ประทับช้าง - อ.วิเชียรบุรี ตอน 1 (ปี 2568)	พิจิตร	62+000-79+000	17.000	849,762,000	บริษัท บี ซี ดี ซี จำกัด	ศท.2	8 ก.ค. 2568	21 มิ.ย. 2571	1080	3.48	1.04	-2.44		
12	117	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 117 สาย นครสวรรค์ - พิจิตร ตอน อ.โพธิ์ประทับช้าง - อ.วิเชียรบุรี ตอน 2 (ปี 2568)	พิจิตร	79+000-96+700	17.700	946,039,000	กิจการร่วมค้า เททีเอจี	ศท.2	4 ก.ค. 2568	17 มิ.ย. 2571	1080	2.28	0.27	-2.01	ต้นไม้คิดจัดการก่อสร้าง	ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างขออนุญาตทำไม้
13	361	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 361 สาย ทางเลี่ยงเมืองชลบุรี จ.ชลบุรี (ปี 2569)	ชลบุรี	1+000 - 4+200 5+200 - 7+800	5.800	630,000,000.00		ศท.2							อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง	
14	117	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 117 สาย นครสวรรค์ - พิจิตร ตอน บ.พลึง - บ.สวนเจริญ จ.พิจิตร (ปี 2569)	พิจิตร	40+300 - 62+000	21.700	1,300,000,000.00		ศท.1							อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง	
15	359	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 359 ตอน เขาน้ำแก้ว - เขาน้ำร้อน ตอน 1 จ.ปราจีนบุรี (ปี 2569)	ปราจีนบุรี	38+500 - 46+150	10.500	630,000,000.00		ศท.2							อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง	
16	359	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 359 ตอน เขาน้ำแก้ว - เขาน้ำร้อน ตอน 2 จ.ปราจีนบุรี (ปี 2569)	ปราจีนบุรี	46+150 - 59+000	11.000	970,000,000.00		ศท.2							อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง	
17	359	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 359 ตอน เขาน้ำแก้ว - เขาน้ำร้อน ตอน 3 จ.ปราจีนบุรี (ปี 2569)	ปราจีนบุรี	59+000 - 72+719	12.719	750,000,000.00		ศท.2							อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง	
18	117	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 117 สาย นครสวรรค์ - พิจิตร ตอน บ.บัวขาว - บ.ต้นประดู่ จ.พิจิตร (ปี 2569)	พิจิตร	96+700 - 101+550	4.850	430,000,000.00		ศท.1							อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง	
19	304	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 304 สาย อ.กบินทร์บุรี - อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี (ปี 2569)	ปราจีนบุรี	166+300 - 188+000	21.700	1,200,000,000.00		ศท.2							อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง	

ลำดับ	หมายเลข ทางหลวง	ชื่อสายทาง	จังหวัด	เริ่มต้น - สิ้นสุด กม.- กม.	ระยะทาง (กม.) / (แห่ง)	ค่างานตามสัญญา (บาท)	ก่อสร้างโดย	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วันเริ่ม สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำงาน (วัน)	ผลการดำเนินงาน			สถานะโครงการ/ ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ / แนวทางแก้ไข
												สะสม แผน	สะสม ผล	-ช้า +เร็ว		
20	347	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 347 สาย บางกระสั้น - บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา (ปี 2569)	พระนครศรีอยุธยา	21+500- 37+925 40+165 - 49+141	25.401	1,350,000,000.00		ศท.1							อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง	
21	2 ตัด 24 ตัด 201	ก่อสร้างปรับปรุงทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 2 ตัดทางหลวงหมายเลข 24 ตัดทางหลวงหมายเลข 201 (ทางแยกต่างระดับสี่กั๊ก) จ.นครราชสีมา (ปี 2569)	นครราชสีมา	กม.102+150 (ทล.2)/ กม.0+000 (ทล.24) กม.0+000 (ทล.201)	1 แห่ง	630,000,000.00			ศส.						อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง	
21			โครงการ		315.604	17,696,096,861										
โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับเศรษฐกิจภาคตะวันออก																
1	3648	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3648 สาย ทางเลี่ยงเมืองแกลง ตอน 1 (ปี2567)	ระยอง	0+000-2+300	2.300	442,767,888	บริษัท นีโง่เส็กสถาปัตยกรรม จำกัด	ศท.2	28 ก.ย. 2567	12 ก.ย. 2570	1080	17.38	21.01	3.63	คิดสาธารณูปโภค	
2	3648	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3648 สาย ทางเลี่ยงเมืองแกลง ตอน 2 (ปี2567)	ระยอง	2+300-5+950	3.650	789,485,100	บริษัท บ้านคำผลิตภัณฑ์ คอนกรีต จำกัด	ศท.2	24 ส.ค. 2567	8 ส.ค. 2570	1080	21.54	30.08	8.54	คิดสาธารณูปโภค	
3	3648	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3648 สาย ทางเลี่ยงเมืองแกลง ตอน 3 (ปี2567)	ระยอง	5+950-9+400	3.450	789,270,000	บริษัท เนาวัฒน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน)	ศท.2	24 ส.ค. 2567	8 ส.ค. 2570	1080	22.27	28.71	6.44		
4	3648	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3648 สาย ทางเลี่ยงเมืองแกลง ตอน 4 (ปี2567)	ระยอง	9+400-11+533	2.133	834,929,690	บริษัท เค.อาร์.ซี.เอ็นจิเนียริง จำกัด	ศท.2	21 ส.ค. 2567	5 ส.ค. 2570	1080	20.18	32.38	12.20	คิดสาธารณูปโภค	
5	7	โครงการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงขดพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 ส่วนต่อขยายเชื่อมสนามบินอู่ตะเภา (ปี2567)	ระยอง	0+000-1+920	1.920	559,632,300	บริษัท จีโน-ไทย เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	ศส.	6 ต.ค. 2568	19 ก.ย. 2571	1080	0.02	0.04	0.02	อยู่ระหว่างเข้าดำเนินการก่อสร้าง	(ทำงานก่อสร้างเฉพาะเงินงบประมาณ)
6	304	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 304 สาย จะเข็งเทรา - ดงเขาหินซ้อน ตอน บ.ท่าทองกลาง - อ.พนมสารคาม ตอน 1 (ปี 2568)	ฉะเชิงเทรา	93+800-96+900	3.100	891,689,500	กิจการร่วมค้า ทีซีซี	ศท.2	4 ก.ค. 2568	17 มิ.ย. 2571	1080	2.26	7.92	5.66		
7	304	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 304 สาย จะเข็งเทรา - ดงเขาหินซ้อน ตอน บ.ท่าทองกลาง - อ.พนมสารคาม ตอน 2 (ปี 2568)	ฉะเชิงเทรา	96+900-99+900	3.000	871,667,600	บริษัท พรหมวิวกิจก่อสร้างและขนส่ง จำกัด	ศท.2	19 ก.ค. 2568	2 ก.ค. 2571	1080	1.11	1.47	0.36		
8	304	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 304 สาย จะเข็งเทรา - ดงเขาหินซ้อน ตอน บ.ท่าทองกลาง - อ.พนมสารคาม ตอน 3 (ปี 2568)	ฉะเชิงเทรา	99+900-102+500	2.600	712,999,000	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทพีพัฒนา	ศท.2	16 ส.ค. 2568	30 ก.ค. 2571	1080	1.39	0.69	-0.70		
9	3200	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3200 สาย จะเข็งเทรา - อ.บางน้ำเปรี้ยว ตอน 1 (ปี 2568)	ฉะเชิงเทรา	8+775-15+400	6.625	674,789,000	บริษัท บัญชากิจ จำกัด	ศท.2	27 มิ.ย. 2568	11 เม.ย. 2571	1020	1.83	2.12	0.29	คิดสาธารณูปโภค	
10	3200	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3200 สาย จะเข็งเทรา - อ.บางน้ำเปรี้ยว ตอน 2 (ปี 2568)	ฉะเชิงเทรา	15+400-18+409.512	3.009	674,773,000	บริษัท ธนะสินพัฒนา (1999) จำกัด	ศท.2	27 มิ.ย. 2568	10 มิ.ย. 2571	1080	1.78	1.79	0.01	คิดสาธารณูปโภค	
11	3471	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3471 สายบางบุตร - ชุมแสง ตอน ด.บางบุตร - บ.หนองพะวา (ปี 2568)	ระยอง	0+000-4+000	4.000	679,490,000	บริษัท บ้านคำผลิตภัณฑ์ คอนกรีต จำกัด	ศท.2	19 ก.ย. 2568	20 ก.ค. 2571	1020	0.70	0.04	-0.66	คิดสาธารณูปโภค	
12	3 ตัด 36	ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 3 ตัดทางหลวงหมายเลข 36 (แยกกระทิงสาย) (ปี 2568)	ชลบุรี	135+286 - 137+640 0+000 - 1+113	1 แห่ง	391,265,000	บริษัท วัฒนาสุข อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	ศส.	28 ส.ค. 2568	15 พ.ย. 2570	810	0.64	0.73	0.09	คิดสาธารณูปโภค	
13	304 ตัด 3076	ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 304 ตัดทางหลวงหมายเลข 3076 (แยกพนมสารคาม) (ปี 2568)	ฉะเชิงเทรา	105+700 -107+400	1 แห่ง	878,797,000	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทพีพัฒนา	ศส.	13 ก.ย. 2568	27 ส.ค. 2571	1080	0.17	0.25	0.08		
14	34 ตัด 314	ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 34 ตัดทางหลวงหมายเลข 314 (แยกคลองอ้อม) (ปี 2568)	ฉะเชิงเทรา	46+869.980 0+000-0+500 75+600 -75.975.975	1 แห่ง	298,600,000	บริษัท ประโยชน์การโยธา จำกัด	ศส.	16 ก.ย. 2568	3 มี.ค. 2571	900	0.44	0.40	-0.04	คิดสาธารณูปโภค	

ลำดับ	หมายเลข ทางหลวง	ชื่อสายทาง	จังหวัด	เริ่มต้น - สิ้นสุด กม.- กม.	ระยะทาง (กม.) / (แห่ง)	ค่างานตามสัญญา (บาท)	ก่อสร้างโดย	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วันเริ่ม สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำงาน (วัน)	ผลการดำเนินงาน			สถานะโครงการ/ ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ / แนวทางแก้ไข
												สะสม แผน	สะสม ผล	-ช้า +เร็ว		
15	3 ตัด 34 ตัด 361	ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 3 ตัดทางหลวงหมายเลข 34 ตัดทางหลวงหมายเลข 361 (แยกหนองไม้แดง) (ปี 2568)	ชลบุรี	57+550.000 - 59+000.000	1 แห่ง	297,699,200	บริษัท ป่าส้ม คอน จำกัด	สศ.	24 ก.ย. 2568	12 ธ.ค. 2570	810	0.00	0.00	0.00		
16	3340	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3340 สาย ต.ธาตุทอง - ต.บ่อทอง จ.ชลบุรี (ปี 2569)	ชลบุรี	9+545 - 17+000	7.455	620,000,000.00		สท.2							อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง	
17	34	ก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำบางปะกง บนทางหลวงหมายเลข 34 จ.ฉะเชิงเทรา (ปี 2569)	ฉะเชิงเทรา	50+500	1 แห่ง	2,000,000,000.00		สศ.							อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง	
		17	โครงการ			43,242	12,407,854,278									