

ลำดับ	หมายเลข ทางหลวง	ชื่อสายทาง	จังหวัด	เริ่มต้น - สิ้นสุด กม.- กม.	ระยะทาง (กม.) / (แห่ง)	ค่างานตามสัญญา (บาท)	ก่อสร้างโดย	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วันเริ่ม สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำงาน (วัน)	ผลการดำเนินงาน			สถานะโครงการ/ ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ / แนวทางแก้ไข
												สะสม แผน	สะสม ผล	-ช้า +เร็ว		
โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน																
กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน																
1	290	ถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมา ช่วงแยกทางหลวงหมายเลข 2 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 226 (ด้านใต้) ตอน 2 (ปี 2563)	นครราชสีมา	9+239-13+300	4.061	898,297,900	บริษัท โชคชัยการโยธา จำกัด	สท.2	26 ก.ย. 2563	10 ก.ย. 2566 13 เม.ย. 2567 19 พ.ค. 2567	1080 1296 1332	84.03 92.01 7.98		ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน	เข้าเจรจากับเจ้าของพื้นที่ เพื่อดำเนินการก่อสร้าง (งดลดค่าปรับ ถึง 21 พ.ค. 70)	
2	4	สามแยกปลาลัง - อ.เหนือคลอง ตอน 2 (ปี 2564)	กระบี่	977+625-984+544	6.919	698,919,000	บริษัท เสริมสงวนก่อสร้าง จำกัด	สท.1	9 ก.ค. 2565	22 มี.ย. 2568 5 ม.ค. 2569 17 ก.พ. 69	1080 1277 1320	99.89 96.11 -3.77				
3	42	บ.คลองแจะ - จุดผ่านแดนถาวรสุโขทัย-ลก ตอน บ.ไฉนทร์ - บ.ลำซิ่ง (ปี 2564)	สงขลา	15+000-25+720	10.720	599,100,789	กิจการร่วมค้า วีซีอาร์ซี	สท.1	16 ก.ย. 2564	2 พ.ค. 2567	960	97.95 84.39 -13.56		ความปลอดภัยในพื้นที่	ปรับร้อยละ 0 (3 พ.ค. 67 - 14 ก.พ. 68) งดลดค่าปรับ (15 ก.พ. 68 - 27 ม.ค. 69)	
4	4	บ.ตำหนัก - แยกโลกเดือน ตอน 1 (ปี 2564)	พังงา	743+000-753+500	10.500	698,960,000	บริษัท สหการวิสาหกร จำกัด	สท.1	16 ก.ย. 2564	3 ม.ค. 2567	840	91.74 60.63 -31.11		ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน, ติดสาธารณูปโภค	ปรับร้อยละ 0 (4 ม.ค. 67 - 17ค.ค. 67) งดลดค่าปรับ (18 ค.ค. 67 - 14 พ.ย. 67), (15 พ.ย. 67 - 4 ก.พ. 69)	
5	4	บ.ตำหนัก - แยกโลกเดือน ตอน 2 (ปี 2564)	พังงา	753+500-762+000	8.500	648,800,000	บริษัท บุญสหการก่อสร้าง จำกัด	สท.1	21 ก.ย. 2564	9 ธ.ค. 2566	810	100.00 86.07 -13.93			ปรับร้อยละ 0 (10 ธ.ค.66 - 17 ก.ย.67) งดลดค่าปรับ (18 ก.ย. 67 - 13 มี.ย. 68 และ 14 มี.ย.68 - 10 ส.ค.68)	
6	3210	บ.พังงอน - บ.จางวาง (ปี 2564)	จันทบุรี	0+000-14+520	14.520	569,179,064	บริษัท สหวิศก่อสร้าง จำกัด	สท.2	17 ส.ค. 2564	31 ก.ค. 2567 9 เม.ย. 2569	1080 1697	92.50 60.51 -31.99			ได้รับอนุมัติลดค่าปรับ ร้อยละ 0 (10 เม.ย. 68 - 21 ก.พ. 70)	
7	1202	พะเยา - บ.สันต้นแหวน (ปี 2564)	พะเยา	8+500-37+782	29.282	1,096,700,000	บริษัท เพ็ชรวิสาหกรร จำกัด	สท.1	6 ส.ค. 2564	20 ก.ค. 2567 1 ม.ค. 2568	1080 1245	89.10 85.74 -3.36		ติดสาธารณูปโภค		
8	3702	บ.บางควาย - บ.เขาคิน (สะพานข้ามแม่น้ำบางปะกง) (ปี 2565)	ฉะเชิงเทรา	47+000.000 49+000.000	2.000	349,500,000	กิจการร่วม VG	สส.	27 ก.ย. 2565	10 ก.ย. 2568 16 มี.ค. 2569	1080 1267	98.60 93.28 -5.32				
9	-	ก่อสร้างทางแนวใหม่ สายแยกทางหลวงหมายเลข 44 (บ.วังจา) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 4040 (เดิม) (บ.นาเหนือ) ตอน 1 (ปี 2566)	กระบี่	0+000-13+000	13.000	985,000,000	กิจการร่วม บ.ธารวัญย คอนสตรัคชั่น จก. และ บจก. ชัยกร	สท.1	26 ก.ค. 2566	9 ก.ค. 2569	1080	81.20 42.36 -38.85		ติดสาธารณูปโภค , ติดภูเขาหินและชั้นหินแข็ง		
10	-	ก่อสร้างทางแนวใหม่ สายแยกทางหลวงหมายเลข 44 (บ.วังจา) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 4040 (เดิม) (บ.นาเหนือ) ตอน 2 (ปี 2566)	กระบี่	13+000-26+042	13.042	885,000,000	กิจการร่วม บจก. ธารวัญย คอนสตรัคชั่น, บจก.ช่อกลมรัตน์, บจก. ชัยกร และ บจก.สุนิสา พาร์ทเนอร์โยธา	สท.1	26 ก.ค. 2566	9 ก.ค. 2569	1080	76.79 29.88 -46.91		ติดสาธารณูปโภค, เขตป่าสงวน และการขออนุญาต กรมเจ้าท่า		
11	118	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 118 สาย เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ.แม่สรวย - บรรจบทางหลวงหมายเลข 1 ตอน 1 (ปี 2566)	เชียงราย	141+000-146+500	5.500	598,991,280	บริษัท หาญเจริญอินเตอร์ ไพรซ์เชียงราย จำกัด	สท.1	19 ก.ค. 2566	3 เม.ย. 2569 19 ก.ย. 2569	990 1159	63.41 65.81 2.41		ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน, สาธารณูปโภค, เขตป่าสงวน		

ลำดับ	หมายเลข ทางหลวง	ชื่อสายทาง	จังหวัด	เริ่มต้น - สิ้นสุด กม.- กม.	ระยะทาง (กม.) / (แห่ง)	ค่างานตามสัญญา (บาท)	ก่อสร้างโดย	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วันเริ่ม สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำงาน (วัน)	ผลการดำเนินงาน			สถานะโครงการ/ ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ / แนวทางแก้ไข
												สะสม แผน	สะสม ผล	-ช้า +เร็ว		
12	118	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 118 สาย เชียงใหม่ - เชียงราย คอน อ.แม่สรวย - บรรจบทางหลวงหมายเลข 1 ตอน 2 (ปี2566)	เชียงราย	146+500-154+000	7.500	798,477,603	บริษัท ศ.เชียงรายคอน สตรัคชั่น จำกัด	ศท.1	4 ส.ค. 2566	18 ก.ค. 2569 17 ส.ค. 2569	1080 1232	57.51	31.05	-26.46	คิดสาธารณูปโภค, คิดกรมสิทธิ์ที่ดิน	
13	118	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 118 สาย เชียงใหม่ - เชียงราย คอน อ.แม่สรวย - บรรจบทางหลวงหมายเลข 1 ตอน 3 (ปี2566)	เชียงราย	154+000-158+472	4.472	799,000,000	บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)	ศท.1	17 ส.ค. 2566	31 ก.ค. 2569	1080	88.70	73.90	-14.79		
14	224	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 224 สาย บ.โลกกววด - บ.หนองสงวน (ปี2566)	นครราชสีมา	66+331-80+000 92+555-102+000	23.114	778,877,890	บริษัท โชคชัยการโยธา จำกัด	ศท.2	5 ก.ย. 2566	19 ส.ค. 2569	1080				งานแล้วเสร็จ 28 ต.ค. 68 ส่งมอบงาน 7 พ.ย. 68	
15	3206 และ 3510	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3206 และ 3510 สาย บ.ห้วยขาง โทน - ทางแยกเข้าอำเภอหนองหญ้าปล้อง ตอน 1 (ปี2566)	ราชบุรี	15+300-22+023 0+000-3+700	10.423	648,495,000	บริษัท บุญสหการก่อสร้าง จำกัด	ศท.2	25 ก.ค. 2566	10 มี.ค. 2569	960	91.58	45.82	-45.76	อยู่ระหว่างรอการอนุมัติใช้ พื้นที่จากกรมป่าไม้	
16	3206 และ 3510	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3206 และ 3510 สาย บ.ห้วยขาง โทน - ทางแยกเข้าอำเภอหนองหญ้าปล้อง ตอน 2 (ปี2566)	เพชรบุรี	3+700-15+125	11.425	649,382,000	กิจการร่วมค้า พีอีจี- ทีเอสที	ศท.2	19 ก.ค. 2566	2 ก.พ. 2569	930	92.79	80.87	-11.92	คิดสาธารณูปโภค	
17	215	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 215 สาย ร้อยเอ็ด - อ.ท่าชุม คอน บ.หนองเม็ก - บ.สาวห่วย (ปี2566)	ร้อยเอ็ด	33+000-39+500 42+500-46+050 66+300-72+200 78+500-85+110	22.560	1,129,031,900	บริษัท ข.ทวี ก่อสร้าง จำกัด	ศท.2	1 เม.ย. 2566	15 มี.ค. 2569	1080	89.30	97.60	8.30		
18	3087	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3087 สาย ราชบุรี - แก้มอัน (ปี2566)	ประจวบคีรีขันธ์	15+525-22+500, 31+500-44+500, 47+240-54+940	27.675	771,000,000	บริษัท ชีวิล คอนสตรัคชั่น เซอร์วิสเชส แอนด์ โปร เจ็คส์ จำกัด	ศท.2	31 ส.ค. 2566	14 ส.ค. 2569 12 ม.ค. 2570	1080 1231	51.10	72.48	21.38		
19	2275	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2275 สาย บ.หนองพวง - บ.เนินคนธา (ปี2566)	เพชรบูรณ์	79+000.000- 90+280.000	11.280	546,700,000	กิจการร่วมค้า บิออร์ดับบิว	ศท.1	29 มี.ย. 2566	17 มี.ย. 2568 27 ม.ค. 2569 18 ก.พ. 2569	720 944 966	90.51	81.50	-9.02		
20	4140	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4140 สาย อ.ท่าศาลา - อ.นบพิตำ (ปี2566)	นครศรีธรรมราช	4+125-21+650	17.525	799,000,000	บริษัท สหการวิสาหกร จำกัด	ศท.1	10 พ.ค. 2566	25 ต.ค. 2568 23 พ.ย. 2568	900 929	100.00	94.77	-5.23		
21	2378	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2378 สาย อ.จอมพระ - บ.โพรงาม ตอน 2 (ปี2566)	บุรีรัมย์	22+500-43+425	20.925	869,750,000	บริษัท สีนอุดมสุรินทร์ (1990) จำกัด	ศท.2	27 เม.ย. 2566	10 เม.ย. 2569	1080				งานแล้วเสร็จ 28 ต.ค. 68 ส่งมอบงาน 6 พ.ย. 68	
22	-	ก่อสร้างทางแนวใหม่ สาย ทางเลี่ยงเมืองอ่างทอง ตอน 1 (ปี2567)	อ่างทอง	0+000-1+200	1.200	817,460,000	บริษัท บัญชากิจ จำกัด	ศส.	21 ก.ย. 2567	21 ก.ย. 2570	1080	25.81	20.80	-5.01	คิดสาธารณูปโภค	
23	-	ก่อสร้างทางแนวใหม่ สาย ทางเลี่ยงเมืองอ่างทอง ตอน 2 (ปี2567)	อ่างทอง	1+200-2+150	0.950	794,199,000	บริษัท พรพรพิรกิจ ก่อสร้างและขนส่ง จำกัด	ศส.	5 ก.ย. 2567	20 ส.ค. 2570	1080	20.07	25.31	5.24	คิดกรมสิทธิ์ที่ดิน, น้ำท่วมในพื้นที่ก่อสร้าง	
24	-	ก่อสร้างทางแนวใหม่ สาย ทางเลี่ยงเมืองอ่างทอง ตอน 3 (ปี2567)	อ่างทอง	2+150-3+300	1.150	788,100,000	บริษัท บัญชากิจ จำกัด	ศส.	21 ก.ย. 2567	5 ก.ย. 2570	1080	22.48	23.59	1.11	คิดกรมสิทธิ์ที่ดิน	
25	-	ก่อสร้างทางแนวใหม่ สาย ทางเลี่ยงเมืองอ่างทอง ตอน 4 (ปี2567)	อ่างทอง	3+300-5+150	1.850	1,661,920,000	บริษัท ไทยวัฒน์นิศการ ทาง จำกัด	ศส.	1 ต.ค. 2567	15 ก.ย. 2570	1080	21.83	24.90	3.07		
26	-	ก่อสร้างทางแนวใหม่ สาย ทางเลี่ยงเมืองอ่างทอง ตอน 5 (ปี2567)	อ่างทอง	5+150-5+700	0.550	806,900,000	บริษัท เอ.เอส.เอส.โซซิ เอท เอนิเนียร์ (1964) จำกัด	ศส.	28 ก.ย. 2567	12 ก.ย. 2570	1080	20.77	23.49	2.73	คิดกรมสิทธิ์ที่ดิน, คิดสาธารณูปโภค	
27	32	ก่อสร้างทางขนานทางหลวงหมายเลข 32 สาย โพนางค้อออก - ท่าฉนวน ตอน บ.วัดมะปราง - บ.บางตาพร (ปี2567)	ชัยนาท	114+000-120+000	6.000	170,986,981	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธงไทยห็นคา	ศท.1	27 ก.ค. 2567	16 มี.ย. 2569	690	67.02	77.22	10.20		
28	4	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 สาย ราชบุรี - กะเปอร์ คอน บ.นกกาง - บ.ขี้ก้อย (ปี2567)	ระนอง	631+000-634+500	3.500	262,272,264	บริษัท ชุมพรแอสฟัลท์ จำกัด	ศท.1	19 ก.ย. 2567	10 มี.ย. 2569	630	63.36	21.98	-41.38	คิดต้นไม้หวงห้าม, การขออนุญาตกรมเจ้าท่า	

ลำดับ	หมายเลข ทางหลวง	ชื่อสายทาง	จังหวัด	เริ่มต้น - สิ้นสุด กม.- กม.	ระยะทาง (กม.) / (แห่ง)	ค่างานตามสัญญา (บาท)	ก่อสร้างโดย	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วันเริ่ม สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำงาน (วัน)	ผลการดำเนินงาน			สถานะโครงการ/ ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ / แนวทางแก้ไข
												สะสม แผน	สะสม ผล	-ช้า +เร็ว		
29	42	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 42 สาย คลองมะ - จุดผ่านแดนถาวรสุโขทัย-ตาก ตอน บ.เขามิถิธรดิ - บ.โค่นนท์ (ปี2567)	สงขลา	9+000-15+000	6.000	399,558,000	บริษัท หาดใหญ่วีริ่งซ์ การโยธา จำกัด	ศท.1	30 ต.ค. 2567	20 มิ.ย. 2569	660	58.96	34.69	-24.28	คิดสาธารณูปโภค และผลกระทบจากน้ำท่วม	
30	1065	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1065 สาย อ.พรหมกระต่าย - พิชัยโลก ตอน บ.หนองกลา - อ.บางระกำ (ปี2567)	พิจัยโลก	38+388.000 - 49+200.000	16.132	648,399,000	บริษัท ชัยนันท์จำกัด ก่อสร้าง (2524) จำกัด	ศท.1	13 ก.ย. 2567	29 ก.ค. 2570	1050	19.71	14.62	-5.09	อยู่ระหว่างแก้ไขแบบและตกลงราคา	
31	1112	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1112 สาย สกลนคร - วังปลาข้าว ตอน บ่อถ้ำ - บ.ปางมะค่า (ปี2567)	กำแพงเพชร	5+805.000 - 24+425.000 , 25+350.000 - 34+200.000	27.470	359,781,000	บริษัท นื่องเล็กสถาปัตย์ จำกัด	ศท.1	23 ต.ค. 2567	11 ก.ย. 2569	750	47.80	37.82	-9.97		
32	212	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 212 สาย โพนพิสัย - บึงกาฬ ตอน ปากคาด - ด.หอค้า (ปี2567)	บึงกาฬ	93+440-107+560	14.120	799,690,000	บริษัท ไทยรัตนวิศวกรรม ทาง จำกัด	ศท.2	27 ก.ค. 2567	11 ก.ค. 2570	1080	18.36	21.46	3.10	คิดสาธารณูปโภค	
33	226	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 226 สาย บ้านพม่า - อ.ศรีขรภูมิ (ปี2567)	สุรินทร์	188+800-200+910	12.110	629,681,000	บริษัท สันเจริญสาม จำกัด	ศท.2	16 ต.ค. 2567	4 ก.ย. 2569	750				งานแล้วเสร็จ 6 ต.ค. 68 ส่งมอบงาน 14 ต.ค. 68	
34	2040	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2040 สายมหาสารคาม - พืชภูมิ พืช ตอน อ.วาปีปทุม - อ.พืชมงคลพืช (ปี2567)	มหาสารคาม	47+200-79+462	32.262	659,651,000	กิจการร่วมค้า วีทีเอส	ศท.2	23 ต.ค. 2567	10 มี.ค. 2570	930	31.94	49.76	17.82		
35	202	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 202 สาย ชัยภูมิ - บัวใหญ่ ตอน โพนทอง - แกร่งสนามนาง ตอน 1 (ปี2567)	ชัยภูมิ	4+700-14+000	9.300	424,267,500	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที.ที.ที.	ศท.2	11 ก.ย. 2567	30 ก.ย. 2569	750	42.00	42.63	0.63		
36	202	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 202 สาย ชัยภูมิ - บัวใหญ่ ตอน โพนทอง - แกร่งสนามนาง ตอน 2 (ปี2567)	ชัยภูมิ	14+000-15+000, 17+300-25+660	9.360	450,000,000	บริษัท ธนวงษ์กรู๊ป จำกัด	ศท.2	18 ก.ย. 2567	6 ธ.ค. 2569	810	30.06	29.80	-0.26		
37	22	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 22 สาย สูงเนิน - ทาเวร์ (ปี2567)	สกลนคร	150+000-153+500	3.500	150,062,000	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิริสิน ก่อสร้าง	ศท.2	27 ก.ค. 2567	19 ต.ค. 2568 3 พ.ย. 2568	450 465				งานแล้วเสร็จ 3 พ.ย. 68 ส่งมอบงาน 18 พ.ย. 68	
38	3070	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3070 สาย ศรีมโหสถ - ศรีมหาโพธิ์ ตอน หัวหว้า - หนองโพรง (ปี2567)	ปราจีนบุรี	7+000-11+500	4.500	209,895,955	บริษัท ภูมิกร การโยธา จำกัด	ศท.2	28 ต.ค. 2567	18 ก.พ. 2569	540	93.49	80.35	-13.14	ส่งปลูกสร้างรั้วด้านขทาง	
39	4027	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4027 สายท่าเรือ - เมืองใหม่ ตอน บ.พารา - บ.เมืองใหม่ (ปี2567)	ภูเก็ต	14+300-18+850	4.550	646,500,000	กิจการร่วม บริษัท ธาราวิญ คอนสตรัคชั่น จำกัด และ บริษัท สุนิสา จุฬารัตน์การโยธา จำกัด	ศท.1	1 ต.ค. 2567	22 ก.ค. 2569	660	56.28	5.18	-51.10	คิดกรรมสิทธิ์ที่ดิน , ส่งปลูกสร้าง, สาธารณูปโภค และพื้นที่ป่าไม้	
40	221	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 221 สาย ศรีสะเกษ - ภูงิน (ปี2567)	ศรีสะเกษ	21+870-35+000	13.130	679,488,000	บริษัท สันอุดมสุรินทร์ (1990) จำกัด	ศท.2	10 ต.ค. 2567	29 ต.ค. 2569	750	44.42	40.01	-4.41	คิดสาธารณูปโภค	
41	425	ก่อสร้างทางแนวใหม่ ทางหลวงหมายเลข 425 สาย ทางเลี่ยงเมืองหาดใหญ่ (ด้านตะวันออก) (ปี2567)	สงขลา	24+148.450 - 31+331.426	7.183	699,679,900	บริษัท สระหลวง ก่อสร้าง จำกัด	ศท.1	13 ก.ย. 2567	28 ต.ค. 2570	1080	19.37	15.14	-4.23	คิดกรรมสิทธิ์ที่ดิน	
42	118	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 118 สาย เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ.เวียงป่าเป้า - บ.สันมะแฟน ตอน 1 (ปี2567)	เชียงราย	91+000-101+000	10.000	699,788,888	บริษัท บัญชากิจ จำกัด	ศท.1	19 ธ.ค. 2567	7 มี.ค. 2570	750	24.80	2.42	-22.38	คิดกรรมสิทธิ์ที่ดิน คิดสาธารณูปโภค	
43	118	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 118 สาย เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ.เวียงป่าเป้า - บ.สันมะแฟน ตอน 2 (ปี2567)	เชียงราย	101+000-109+000	8.000	699,799,000	บริษัท พรหมวิรุจิก ก่อสร้างและขนส่ง จำกัด	ศท.1	19 ธ.ค. 2567	7 ธ.ค. 2570	840	19.49	22.81	3.32	พื้นที่ทับซ้อนเขตอุทยานแห่งชาติ, คิดสาธารณูปโภค	
44	118	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 118 สาย เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ.เวียงป่าเป้า - บ.สันมะแฟน ตอน 3 (ปี2567)	เชียงราย	109+000-118+000	9.000	699,651,000	บริษัท หาญเจริญคอนกรีต ไรร์ตซ์เชียงราย จำกัด	ศท.1	19 ธ.ค. 2567	8 ธ.ค. 2569	720	27.95	23.25	-4.70	คิดสาธารณูปโภค	
45	231	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 231 สายวงแหวนรอบเมือง อุบลราชธานี ด้านตะวันออก รวมสะพานข้ามแม่น้ำมูล ตอน 1 (ปี2567)	อุบลราชธานี	18+500-28+900	10.400	649,850,365.15	บริษัท พระนครศรีอยุธยา พาณิชย์และอุตสาหกรรม จำกัด	ศท.2	10 ต.ค. 2567	28 ก.ย. 2569	780	44.40	34.55	-9.85	คิดสาธารณูปโภค	
46	231	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 231 สายวงแหวนรอบเมือง อุบลราชธานี ด้านตะวันออก รวมสะพานข้ามแม่น้ำมูล ตอน 2 (ปี2567)	อุบลราชธานี	28+900-36+600	7.700	899,720,985.85	บริษัท ซอยด์ ซัพพอร์ตติ้ง จำกัด	ศท.2	20 ก.ค. 2567	4 ก.ค. 2570	1080	24.69	22.56	-2.13	คิดสาธารณูปโภค, ส่งปลูกสร้างติดตั้ง ก่อสร้าง	

ลำดับ	หมายเลข ทางหลวง	ชื่อสายทาง	จังหวัด	เริ่มต้น - สิ้นสุด กม.- กม.	ระยะทาง (กม.) / (แห่ง)	ค่างานตามสัญญา (บาท)	ก่อสร้างโดย	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วันเริ่ม สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำงาน (วัน)	ผลการดำเนินงาน			สถานะโครงการ/ ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ / แนวทางแก้ไข
												สะสม แผน	สะสม ผล	-ช้า +เร็ว		
47	2039	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2039 สาย อ.น้ำพอง - อ.กระนวน ตอน 1 (ปี2567)	ขอนแก่น	0+500-14+000	13.500	698,330,600	บริษัท บูริรัมย์ พาณิชย์ จำกัด	สท.2	24 ต.ค. 2567	8 ต.ค. 2570	1080	22.31	38.67	16.36	คิดสาธารณูปโภค	
48	2039	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2039 สาย อ.น้ำพอง - อ.กระนวน ตอน 2 (ปี2567)	ขอนแก่น	14+000-29+495	15.495	799,488,000	บริษัท บูริรัมย์ พาณิชย์ จำกัด	สท.2	20 ก.ค. 2567	4 ก.ค. 2570	1080	30.11	36.38	6.27	ไม่มีห่วงห้ามติดขัดการก่อสร้าง	
49	333	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 333 สาย อ.บ้านไร่ - อ.หนองจาง ตอน ต.เมืองกาบัง - ต.หนองสรวง ตอน 1 (ปี2567)	อุทัยธานี	114+478-128+950	14.472	624,545,000	บริษัท สหะชนส่งอุทัยธานี จำกัด	สท.1	13 ก.ย. 2567	1 ธ.ค. 2569	810	32.57	38.93	6.36	น้ำท่วมพื้นที่แหล่งวัสดุ	
50	333	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 333 สาย อ.บ้านไร่ - อ.หนองจาง ตอน ต.เมืองกาบัง - ต.หนองสรวง ตอน 2 (ปี2567)	อุทัยธานี	128+950-143+425	14.475	624,551,700	บริษัท สหะชนส่งอุทัยธานี จำกัด	สท.1	30 ต.ค. 2567	17 ธ.ค. 2569	840	44.16	32.62	-11.55	คิดสาธารณูปโภค	
51	3260	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3260 สาย อ.สองพี่น้อง - สุพรรณบุรี ตอน อ.สองพี่น้อง - บ.มะขามส้ม (ปี2567)	สุพรรณบุรี	12+400-31+856	19.456	799,514,470	บริษัท โชคดีวิสาหกิจ จำกัด	สท.1	14 ก.ย. 2567	30 มี.ย. 2570	1020	21.01	17.28	-3.73	คิดขออนุญาตกรม ชลประทาน , ขออนุญาตทำ ไม้, ติตสาธารณูปโภค, น้ำ ท่วมพื้นที่ก่อสร้าง	
52	4037	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4037 สาย เหนือคลอง - สวนสว่าง ตอน อ.เหนือคลอง - อ.เขาพนม (ปี2567)	กระบี่	4+319-21+307	16.988	899,082,000	กิจการร่วมค้า เวิรมสงวน- เอส.เอส.ซี	สท.1	5 ก.ย. 2567	23 ธ.ค. 2569	840	34.96	21.69	-13.27	คิดสาธารณูปโภค,สิ่งปลูก สร้างติดตั้งในพื้นที่ก่อสร้าง	
53	419	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 419 สาย ถนนวงแหวนรอบเมือง ตรัง ตอน บ.ควนปรัง - บ.ควน (ปี2567)	ตรัง	8+572-14+500	5.928	699,577,000	บริษัท ซีวิล คอนสตรัคชั่น เซอร์วิสแอส แอนด์ โพร เจ็คส์ จำกัด	สท.1	4 ก.ย. 2567	19 ต.ค. 2570	1080	19.67	26.35	6.68	คิดสาธารณูปโภค, การเข้าพื้นที่การรถไฟ	
54	3	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3 สาย ระยอง - บ้านเพ ตอน 1 (ปี 2568)	ระยอง	225+380-228+925	3.545	844,116,000	บริษัท บ้านคำผลิตภัณฑ์ คอนกรีต จำกัด	สท.2	24 ก.ค. 2568	7 ก.ค. 2571	1080	2.30	0.88	-1.42	คิดสาธารณูปโภค, สิ่งปลูกสร้าง และต้นไม้หวง ห้ามติดขัดการก่อสร้าง	
55	3	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3 สาย ระยอง - บ้านเพ ตอน 2 (ปี 2568)	ระยอง	228+925-230+650	1.725	619,550,000	กิจการร่วมค้า ไทอวัฒน์ - เคซี	สท.2	24 ก.ค. 2568	7 ก.ค. 2571	1080	4.09	0.25	-3.84	คิดสาธารณูปโภค, ต้นไม้ติดขัดการก่อสร้าง	
56	3	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3 สาย ระยอง - บ้านเพ ตอน 3 (ปี 2568)	ระยอง	230+650-233+125	2.475	616,400,000	บริษัท ระยองวิศวะโยธา จำกัด	สท.2	24 ก.ค. 2568	7 ก.ค. 2571	1080	4.43	0.43	-4.00	คิดสาธารณูปโภค, ต้นไม้ติดขัดการก่อสร้าง	
57	3	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3 สาย ระยอง - บ้านเพ ตอน 4 (ปี 2568)	ระยอง	233+125-236+200	3.075	639,450,000	บริษัท ระยองวิศวะโยธา จำกัด	สท.2	24 ก.ค. 2568	7 ก.ค. 2571	1080	3.59	1.30	-2.29	คิดสาธารณูปโภค	
58	3	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3 สาย ระยอง - บ้านเพ ตอน 5 (ปี 2568)	ระยอง	236+200-239+250	3.050	600,350,000	กิจการร่วมค้า ไทอวัฒน์ - เคซี	สท.2	24 ก.ค. 2568	7 ก.ค. 2571	1080	3.67	0.30	-3.37	คิดสาธารณูปโภค และการ ทำไม้จากเขตทาง	
59	4103	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4103 สาย ปากพูน - จังหูน ตอน บ.นาพรุ - บ.จังหูน (ปี 2568)	นครศรีธรรมราช	24+450-32+560	8.110	924,532,674	กิจการร่วมค้า พีซีซี	สท.1	31 ก.ค. 2568	14 ก.ค. 2571	1080	3.10	9.03	5.93	คิดขออนุญาตการรถไฟ และ กรมชลประทาน	
60	410	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 410 สาย บิดคานี- อ.มดง ตอน บ.ระบิงคิง - อ.ธาร ไค (ปี 2568)	ยะลา	69+214-74+706 76+014-81+000	10.478	669,485,175	บริษัท วนิชย์ก่อสร้าง (1979) จำกัด	สท.1	17 มี.ย. 2568	4 ต.ค. 2570	840	5.68	1.45	-4.23	ติดตั้งไม้หวงห้าม, คิดสาธารณูปโภค	
61	4	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 สาย ราชกรูด - กะเปอร์ ตอน บ.ม่วงกลาง - อ.กะเปอร์ (ปี 2568)	ระนอง	644+300-648+000	3.700	274,495,517	บริษัท ชุมพรเอสพีที จำกัด	สท.1	6 ก.ย. 2568	28 พ.ค. 2570	630	1.10	0.22	-0.88	คิดสาธารณูปโภค, ติดตั้งไม้	
62	4006	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4006 สาย ราชกรูด - หลังสวน ตอน บ.พระรักษ์ - บ.หาดชาย (ปี 2568)	ชุมพร	43+400.000 - 47+000.000 , 47+500.000 - 53+900.000	10.000	789,200,000	กิจการร่วมค้า TKC 2025	สท.1	23 ต.ค. 2568	7 ก.ค. 2571	1050	0.76	0.08	-0.68	ติดตั้งไม้ และขออนุญาตเข้า ทำประโยชน์ในเขตป่า	
63	4009	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4009 สาย บางใหญ่ - อ่าวลึก ตอน บ.อึ้น - บ.สาตุ (ปี 2568)	สุราษฎร์ธานี	79+500-89+000	9.500	649,800,000	บริษัท แพทริวิกรม จำกัด	สท.1	9 ต.ค. 2568	26 ธ.ค. 2570	870	4.02	0.27	-3.75	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน, คิดสาธารณูปโภค	

ลำดับ	หมายเลข ทางหลวง	ชื่อสายทาง	จังหวัด	เริ่มต้น - สิ้นสุด กม.- กม.	ระยะทาง (กม.) / (แห่ง)	ค่างานตามสัญญา (บาท)	ก่อสร้างโดย	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วันเริ่ม สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำงาน (วัน)	ผลการดำเนินงาน			สถานะโครงการ/ ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ / แนวทางแก้ไข
												สะสม แผน	สะสม ผล	-ช้า +เร็ว		
64	42	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 42 สาย คลองมะ - จุดผ่านแดนถาวรสู่โขงโก-ลก ตอน บ.ควนหมาก - อ.โคกโพธิ์ ตอน 1 (ปี 2568)	สงขลา, ปัตตานี	51+000-62+500	11.500	1,089,300,000	บริษัท วิวัฒน์ก่อสร้าง จำกัด	ศท.1	6 ก.ย. 2568	20 ต.ค. 2571	1080	0.53	0.22	-0.31	ติดสาธารณูปโภค, ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน	
65	42	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 42 สาย คลองมะ - จุดผ่านแดนถาวรสู่โขงโก-ลก ตอน บ.ควนหมาก - อ.โคกโพธิ์ ตอน 2 (ปี 2568)	สงขลา, ปัตตานี	62+500-76+100	13.600	852,000,000	กิจการร่วมค้า วีทีเอ็มเอส	ศท.1	13 ก.ย. 2568	31 ธ.ค. 2570	840	2.08	0.15	-1.93	น้ำท่วมพื้นที่ก่อสร้าง	
66	401	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 401 สาย ท่าโรงช้าง - กิโลเมตร 1 ตอน บ.ท่าโรงช้าง - บ.เขาหัวควาย (ปี 2568)	สุราษฎร์ธานี	129+300-137+430	8.130	649,798,900	บริษัท อนุวงษ์บริการ จำกัด	ศท.1	24 ก.ย. 2568	11 ม.ค. 2571	840	0.13	0.11	-0.02	ติดสาธารณูปโภค	
67	3296	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3296 สาย อ.ดอนดุม - อ.บางเลน (ปี 2568)	นครปฐม	0+000-12+574	12.574	798,434,834	บริษัท แสงชัยโชค จำกัด	ศท.1	26 ก.ย. 2568	11 ม.ค. 2571	900	5.18	2.27	-2.91	ติดกรรมสิทธิ์, ติดสาธารณูปโภค	
68	4013	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4013 สาย นครศรีธรรมราช - หัวไทร ตอน บ.ศรีสมบุรณ์ - อ.ปากพ่อง (ปี 2568)	นครศรีธรรมราช	29+350.000 - 35+366.000	6.016	649,803,000	บริษัท พีระมิตคอนกรีต จำกัด	ศท.1	6 ก.ย. 2568	20 ต.ค. 2571	1080	1.41	0.11	-1.30	ติดสาธารณูปโภค, ติดขออนุญาตกรมเจ้าท่า	
69	4016	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4016 สาย นครศรีธรรมราช - นบพิตำ ตอน บ.โนลุด - อ.นบพิตำ (ปี 2568)	นครศรีธรรมราช	33+659-40+789	7.130	424,845,074	บริษัท ซี.ซี. จี.กรอสและก่อสร้าง จำกัด	ศท.1	30 ต.ค. 2568	19 ต.ค. 2570	720	1.61	0.42	-1.19	ติดสาธารณูปโภค, ติดต้นไม้หวงห้าม	
70	4014	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4014 สาย คลองเหลง - ขนอม ตอน คลองเหลง - บ.เขาหิน (ปี 2568)	นครศรีธรรมราช	0+200-10+500	10.300	649,469,199	กิจการร่วมค้า เอสบีพี	ศท.1	16 ต.ค. 2568	3 พ.ย. 2570	810	3.45	0.34	-3.11	ติดสาธารณูปโภค	
71	4151	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4151 สาย บ่อล้อ - ลำทับ ตอน บ.กะปาง - อ.บางขัน (ปี 2568)	นครศรีธรรมราช	63+400.000 - 76+650.000	13.250	764,477,700	กิจการร่วมค้า บีพีซีที	ศท.1	30 ต.ค. 2568	17 พ.ย. 2570	810	1.55	0.27	-1.28	ติดสาธารณูปโภค, ติดต้นไม้หวงห้าม	
72	4	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 สาย บ.หินลาด - บ.นาข่อย (ปี 2568)	พังงา	707+600-721+000	13.400	942,725,000	บริษัท เสริมสงวนก่อสร้าง จำกัด	ศท.1	19 ต.ค. 2568	4 พ.ค. 2571	990	1.78	0.09	-1.69	ติดต้นไม้	
73	1020	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1020 สาย เชียงราย - อ.เชียงของ ตอน บ. หัวค้อย - บ.ใหม่ดอยลาน ตอน 1 (ปี 2568)	เชียงราย	7+420-18+600	11.180	649,666,000	บริษัท หาญเจริญคอนกรีต ไรท์ส์เชียงราย จำกัด	ศท.1	19 มิ.ย. 2568	8 มิ.ย. 2570	720	7.77	1.54	-6.23	ติดสาธารณูปโภค, ติดต้นไม้หวงห้าม, พื้นที่ป่าไม้	
74	1020	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1020 สาย เชียงราย - อ.เชียงของ ตอน บ. หัวค้อย - บ.ใหม่ดอยลาน ตอน 2 (ปี 2568)	เชียงราย	18+600-30+000	11.400	649,747,716	บริษัท เชียงรายแลนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด	ศท.1	19 มิ.ย. 2568	8 ก.ค. 2570	750	6.65	1.90	-4.75	ติดไม้หวงห้ามทำไม้ ออกติดสาธารณูปโภค	
75	115	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 115 สาย กำแพงเพชร - พิจิตร ตอน บ.ทุ่งรวงทอง - บ.บึงบัว (ปี 2568)	กำแพงเพชร, พิจิตร	47+000-56+215	9.215	449,789,000	บริษัท สุวรรณกิจกำแพงก่อสร้าง จำกัด	ศท.1	19 ต.ค. 2568	9 มิ.ย. 2570	660	0.98	1.33	0.35	ติดสาธารณูปโภค	
76	107	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 107 สาย เชียงใหม่ - อ.แม่จัน ตอน อ.ฝาง - อ.แม่เมาะ (ปี 2568)	เชียงใหม่	133+416.000 - 137+725.000, 149+853.000 - 159+846.000	14.302	649,260,000	บริษัท อุดมศักดิ์ เชียงใหม่ จำกัด	ศท.1	30 ก.ค. 2568	17 ก.ย. 2570	780	4.29	0.42	-3.87	ติดต้นไม้หวงห้าม, ติดสาธารณูปโภค	
77	1021	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1021 สาย อ.ดอกคำใต้ - อ.เทิง ตอน บ.เวียงเทิง - บ.ทุ่ง ตอน 1 (ปี 2568)	พะเยา	12+000-22+500	10.500	649,775,130	บริษัท กริสรตีปณ์และนิลเสน (ไทย) จำกัด (มหาชน)	ศท.1	26 ก.ค. 2568	14 ต.ค. 2570	750	5.18	0.20	-4.98	ติดพื้นที่ป่า, ไม้หวงห้าม	
78	1021	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1021 สาย อ.ดอกคำใต้ - อ.เทิง ตอน บ.เวียงเทิง - บ.ทุ่ง ตอน 2 (ปี 2568)	พะเยา	22+500-33+300	10.800	649,539,230	บริษัท ศ.เชียงรายคอนกรีต จำกัด	ศท.1	26 ก.ค. 2568	14 ต.ค. 2570	750	5.15	0.77	-4.38	ติดพื้นที่ป่า	
79	101	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 101 สาย น่าน - อ.ท่าวังคา ตอน บ.ห้วยฮั่น - บ.ปง (ปี 2568)	น่าน	387+00-395+000	8.000	419,400,000	บ.ส.เต็งไครรัตน์ (น่าน) จก.	ศท.1	21 ต.ค. 2568	9 ต.ค. 2570	780	0.67	0.19	-0.48	ติดสาธารณูปโภค, ติดต้นไม้หวงห้าม	
80	228	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 228 สุขุมวิท - นนทบุรี ตอน บ.ห้วยสายหงษ์ - อ.ศรีบุญเรือง (ปี 2568)	ขอนแก่น, นนทบุรี	37+900-43+000, 45+500-51+200	10.800	683,605,300	ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิตรเพชร แลนด์ แอนด์ เฮาส์	ศท.2	1 ก.ค. 2568	18 ต.ค. 2570	840	5.83	5.88	0.05		
81	2013	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2013 สาย บ.เบง - บ.หนองกระเทียม (ปี 2568)	พิจิตร	8+000-22+275	14.275	645,772,000	กิจการร่วม เอมเอ็มอาร์ (MNR)	ศท.1	19 ต.ค. 2568	6 พ.ย. 2570	810	2.02	0.47	-1.56		

ลำดับ	หมายเลข ทางหลวง	ชื่อสายทาง	จังหวัด	เริ่มต้น - สิ้นสุด กม.- กม.	ระยะทาง (กม.) / (แห่ง)	ค่างานตามสัญญา (บาท)	ก่อสร้างโดย	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วันเริ่ม สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำงาน (วัน)	ผลการดำเนินงาน			สถานะโครงการ/ ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ / แนวทางแก้ไข
												สะสม แผน	สะสม ผล	-ช้า +เร็ว		
82	106	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 106 สาย อ.เถิน - อ.ดี คอน บ.ศรีบุญเรือง - ด.บ้านโง้ง (ปี 2568)	ลำพูน	185+000.000 - 204+091.000	19.091	899,277,000	บริษัท ทีซีเอ็น คอร์ป จำกัด (มหาชน)	ศท.1	18 ก.ค. 2568	3 มี.ค. 2571	960	1.84	0.26	-1.58	คิดค้นไม่	
83	1317	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1317 สาย สันกลางใต้ - หัวแก้ว คอน บ.ดอยขยาว - บ.แม่ฝน (ปี 2568)	เชียงใหม่	16+000-30+000	14.000	699,783,747	บริษัท อนุวงษ์บริการ จำกัด	ศท.1	31 ก.ค. 2568	20 ก.ค. 2570	720	4.85	0.42	-4.43	อยู่ระหว่างขออนุญาตเข้า ดำเนินการสร้างสะพานใน พื้นที่กรมชลประทาน , คิดค้นไม่, ศึกษารูปแบบ	
84	1	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1 สาย นครสวรรค์ - กำแพงเพชร คอน ด.ปากดง - ด.นครชุม (ปี 2568)	กำแพงเพชร	438+500-451+000	12.500	889,170,411	บริษัท กรีนไลฟ์ อินเตอร์ เนชันแนล จำกัด	ศท.1	26 ก.ค. 2568	10 เม.ย. 2571	990	3.94	0.78	-3.16	คิดค้นไม่, ศึกษารูปแบบ	
85	223	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 223 สาย อ.นาแก - บ.ด่อง (ปี 2568)	นครพนม	53+164-64+575	11.411	649,839,900	บริษัท แสงชัยโชค จำกัด	ศท.2	1 ก.ค. 2568	16 ม.ค. 2571	930	2.74	3.43	0.69	ศึกษารูปแบบ, ศึกษารูปแบบ	อยู่ระหว่างขออนุญาตนำ ไม้คอกจากเขตทาง
86	2109	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2109 สาย กำแพงแสน - เขื่อนลุมพินี (ปี 2568)	ขอนแก่น	0+100-9+800	9.700	649,390,000	กิจการร่วมค้า เอสที-อาร์อาร์ (ST-RR Joint Venture)	ศท.2	27 มี.ย. 2568	12 ม.ค. 2571	930	4.79	0.77	-4.02	ศึกษารูปแบบ	
87	348	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 348 สาย อ.โนนดินแดง - อ.ปะคำ คอน บ.สัมปอช - บ.บุทนาม (ปี 2568)	บุรีรัมย์	106+500-113+000	6.500	329,200,000	บริษัท เค.เอ.พี. เทาเวอร์ อินเตอร์ เนชันแนล จำกัด	ศท.2	16 ก.ค. 2568	6 เม.ย. 2570	630	11.46	11.58	0.12		
88	2022	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2022 สายอ.เพ็ญ - อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี (ปี 2568)	อุดรธานี	20+300-26+145 34+185-38+300 39+800-53+600	23.760	691,985,000	บริษัท กิจรุ่งเรือง ก่อสร้าง จำกัด	ศท.2	2 ก.ค. 2568	21 มี.ย. 2570	720	5.07	2.32	-2.75	ป่าไม้ติดขัดการก่อสร้าง	
89	3395	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3395 สาย อ.วัฒนานคร - โศภาน คอน บ.หนองห่ม - บ.ซ่งกุ่ม (ปี 2568)	สระแก้ว	69+620.000 - 85+920.000	16.300	892,576,889	บริษัท เอส.ที.ที. เซวิลิตี้ จำกัด	ศท.1	15 ส.ค. 2568	29 ก.ค. 2571	1080	1.76	0.85	-0.91	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน, ศึกษารูปแบบ	
90	2046	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2046 สาย อ.โพนทอง - อ.กุฉินราชมัย คอน อ.โพนทอง - บรรจบ ทล.12 (กุฉินราชมัย) (ปี 2568)	ร้อยเอ็ด, กาฬสินธุ์	36+500-39+500 41+300-42+375 43+300-52+150	12.925	641,365,000	บริษัท ภูมิวิทย์พาณิชย์ จำกัด	ศท.2	1 ก.ค. 2568	21 พ.ค. 2570	690	5.55	1.92	-3.63	ขอแก้ไขสัญญา	
91	212	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 212 สาย อ.บึงโขงหลง - อ.บ้านแพง คอน บ้านท่าดอกคำ - ดงบัง (ปี 2568)	บึงกาฬ	197+446-209+032	11.586	638,510,000	บริษัท ซอยด์ ซีเพอร์คัตติ้ง จำกัด	ศท.2	27 มี.ย. 2568	12 ม.ค. 2571	930	5.77	0.98	-4.79	ศึกษารูปแบบ, คิดค้นไม่, ศึกษารูปแบบ	
92	3079	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3079 สาย อ.ศรีมหาโพธิ์ - พญาชัย (ปี 2568)	ปราจีนบุรี	33+310-44+640	11.330	647,077,400	บริษัท เค.อาร์.ซี.เอ็นจี เนียร์จิ่ง จำกัด	ศท.2	16 ส.ค. 2568	3 ธ.ค. 2570	840	0.70	0.89	0.19	ศึกษารูปแบบ	
93	220	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 220 สาย อ.ซุขันธ์ - บรรจบ ทล.24 (แยกกันเค) (ปี 2568)	ศรีสะเกษ	51+800-56+294	4.494	150,000,000	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุนทรี พีชผลพาณิชย์	ศท.2	16 ส.ค. 2568	7 ม.ค. 2570	510	8.60	1.32	-7.28	ศึกษารูปแบบ, คิดพื้นที่การเกษตร	
94	204	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 204 สายทางเลี่ยงเมืองนครราชสีมา (ปี 2568)	นครราชสีมา	3+546-18+839	15.293	883,140,000	บริษัท ไซดซิกการโยธา จำกัด	ศท.2	16 ก.ค. 2568	29 มี.ย. 2571	1080	1.04	1.38	0.34	ศึกษารูปแบบ และ แก้ไขรูปแบบก่อสร้าง	
95	2134	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2134 สาย อ.ระกาพิชผล - ด.คอนใหญ่ คอน 1 (ปี 2568)	อุบลราชธานี	45+695-56+300	10.605	649,549,000	บริษัท ส.ชมราษฎร์อินดิคส์ จำกัด	ศท.2	23 ส.ค. 2568	10 พ.ย. 2570	810	5.19	2.55	-2.64		
96	2134	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2134 สาย อ.ระกาพิชผล - ด.คอนใหญ่ คอน 2 (ปี 2568)	อุบลราชธานี	56+300-67+500	11.200	649,290,000	บริษัท ส.ชมราษฎร์อินดิคส์ จำกัด	ศท.2	23 ส.ค. 2568	9 ม.ค. 2571	870	3.29	0.54	-2.75		
97	2116	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2116 สาย อ.วังคำ - อ.โพนทอง (ปี 2568)	ร้อยเอ็ด	47+338-51+600	4.262	150,000,000	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สวรรค์ประทุมพรนสง	ศท.2	1 ก.ค. 2568	23 ต.ค. 2569	480	14.71	5.28	-9.43		
98	216 คัด 2423	ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 216 คัด ทางหลวงหมายเลข 2423 (แยกข้ามถนนอุบลราชธานี) (ปี 2568)	อุดรธานี	9+250.000 - 10+800.000	1 แห่ง	641,238,000	บริษัท วนิชชัยก่อสร้าง (1979) จำกัด	ศส.	10 ก.ค. 2568	23 มี.ย. 2571	1080	3.78	0.40	-3.38	ศึกษารูปแบบ	
99	23 คัด 232	ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 23 คัดทางหลวงหมายเลข 232 (แยกข้ามถนนเมือง) (ปี 2568)	ร้อยเอ็ด	106+924-0+000	1 แห่ง	696,812,000	บริษัท เอส เทค ซีวิล แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	ศส.	10 ต.ค. 2568	14 ก.ย. 2571	1080	0.14	0.65	0.51	ศึกษารูปแบบ, ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน	

ลำดับ	หมายเลข ทางหลวง	ชื่อสายทาง	จังหวัด	เริ่มต้น - สิ้นสุด กม.- กม.	ระยะทาง (กม.) / (แห่ง)	ค่างานตามสัญญา (บาท)	ก่อสร้างโดย	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วันเริ่ม สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำงาน (วัน)	ผลการดำเนินงาน			สถานะโครงการ/ ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ / แนวทางแก้ไข
												สะสม แผน	สะสม ผล	-ช้า +เร็ว		
100	214	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 214 สาย กาฬสินธุ์ - ชองจอม คอน อ.จตุรพักตรพิมาน - อ.เกษตรวิสัย (ปี 2568)	ร้อยเอ็ด	79+200-88+200	9.000	444,200,000	บริษัท สหสถาพรขนส่ง จำกัด	ศท.2	31 ก.ค. 2568	21 พ.ค. 2570	660	6.48	1.10	-5.38	คิดสาธารณูปโภค	
101	11	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 11 สาย อ.เด่นชัย - ลำปาง คอน แยกแม่เขม - บ.มาย คอน 1 (ปี 2568)	แพร่, ลำปาง	413+800-420+066	6.266	649,480,000	บริษัท แพร่ธำรงวิทย์ จำกัด	ศท.1	13 ก.ย. 2568	28 ก.ค. 2571	1050	0.15	0.16	0.01	คิดสาธารณูปโภค, ติดตั้งไม้, ติดป่าสงวน	
102	11	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 11 สาย อ.เด่นชัย - ลำปาง คอน แยกแม่เขม - บ.มาย คอน 2 (ปี 2568)	แพร่, ลำปาง	420+066-426+908	6.842	649,160,000	บริษัท แพร่ธำรงวิทย์ จำกัด	ศท.1	13 ก.ย. 2568	27 ส.ค. 2571	1080	0.17	0.17	0.00	คิดสาธารณูปโภค, เขตป่าสงวน	
103	-	ก่อสร้างทางแนวใหม่ สาย บ.เมืองใหม่ - สามแยกเข้าสนามบิน (ปี 2568)	ภูเก็ต	18+850-20+800	1.950	1,300,000,000		ศท.1							ประกาศคณะกรรมการเสนอราคา (อยู่ระหว่างเสนอ นรม. ทราบ)	
104	4225	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4225 สาย สวนป่าส้ม - คลองชี คอน บ.ในปาง - คลองชี (ปี 2568)	ตรัง	24+237.544 - 46+277.544	22.040	649,484,373	บริษัท เชียงใหม่สทวิศ โยธาการ จำกัด	ศท.1	27 มิ.ย. 2568	16 ก.ค. 2570	750	5.75	0.31	-5.44	คิดสาธารณูปโภค, ติดตั้งไม้หวงห้าม	
105	2445	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2445 สาย บูรีรัมย์ - นิคมบ้านกรวด คอน บูรีรัมย์ - แสงโตน (ปี 2568)	บุรีรัมย์	10+750-17+400	11.265	645,545,000	บริษัท เค.เอ.พี.เทคเจอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	ศท.2	26 มิ.ย. 2568	13 ก.ย. 2570	810	8.13	13.29	5.16	คิดสาธารณูปโภค, ป่าไม้คิดจัดการก่อสร้าง	
106	2083	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2083 สาย อ.อุทุมพรพิสัย - อ.คำเขื่อนแก้ว คอน บ.บัวหุ่ง - อ.ราษีไศล รวมสะพานข้าม แม่น้ำมูล (ปี 2568)	ศรีสะเกษ	10+505-20+089	9.584	859,467,660	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีประโคนชัยก่อสร้าง	ศท.2	28 มิ.ย. 2568	11 มิ.ย. 2571	1080	3.63	0.28	-3.35	คิดสาธารณูปโภค	
107	3093	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3093 สาย ปากท่อ - ท่าน้ำสมุทรสงคราม คอน อ.ปากท่อ - บ.ปากวน (ปี 2568)	ราชบุรี, สมุทรสงคราม	3+200-13+500	10.300	649,890,200	บริษัท ทิพากร จำกัด	ศท.1	19 ส.ค. 2568	7 ต.ค. 2570	780	1.09	1.10	0.01	คิดสาธารณูปโภค	
108	205	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 205 สาย อ.บ้านหึงจรดาศ์ - อ.จตุรัส คอน บ.ลำปึง - หอนงบัวโลก (ปี 2568)	ชัยภูมิ	149+630-165+000	18.088	895,265,000	บริษัท ถนอมวงษ์บริการ จำกัด	ศท.2	19 ก.ค. 2568	2 ก.ค. 2571	1080	1.17	1.04	-0.13	คิดสาธารณูปโภค	
109	101	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 101 สาย น่าน - ทำวังผา คอน บ. คอนแก่ง - อ.บัว จ.น่าน (ปี 2569)	น่าน	398+950 - 402+000 403+900 - 408+200 413+434 - 417+965 419+105 - 423+500	16.276	900,000,000.00		ศท.1							อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง	
110	2044	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2044 สาย ร้อยเอ็ด - อ.โพนทอง คอน ด.หนองจวง - อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด (ปี 2569)	ร้อยเอ็ด	30+350 - 43+937	13.587	950,000,000.00		ศท.2							อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง	
111	212	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 212 สาย หอนงคย - อุบลราชธานี คอน บ.ท่าไกร - บ.หนองคันหุ้งใต้ จ.บึงกาฬ (ปี 2569)	บึงกาฬ	142+000 - 161+442	19.442	1,160,000,000.00		ศท.2							อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง	
112	222	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 222 สาย พังโคน - บึงกาฬ คอน อ. พังโคน - อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร (ปี 2569)	สกลนคร	7+500 - 25+835	18.335	1,100,000,000.00		ศท.2							อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง	
113	-	ก่อสร้างทางหลวงแนวใหม่ สาย ทางเลี่ยงเมืองด้านขุนทด จ. นครราชสีมา (ปี 2569)	นครราชสีมา	0+000 - 3+800	3.800	940,000,000.00		ศท.2							อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง	

ลำดับ	หมายเลข ทางหลวง	ชื่อสายทาง	จังหวัด	เริ่มต้น - สิ้นสุด กม.- กม.	ระยะทาง (กม.) / (แห่ง)	ค่างานตามสัญญา (บาท)	ก่อสร้างโดย	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วันเริ่ม สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำงาน (วัน)	ผลการดำเนินงาน			สถานะโครงการ/ ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ / แนวทางแก้ไข
												สะสม แผน	สะสม ผล	-ช้า +เร็ว		
114	323	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 323 สาย อ.ทองผาภูมิ - อ.สังขละบุรี ตอน บ.ท่าขนุน - บ.เกริงกระเวีย จ.กาญจนบุรี (ปี 2569)	กาญจนบุรี	199+826 - 226+000	26.174	930,000,000.00		ศท.1							อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง	
115	11	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 11 สาย อินทร์บุรี - สากเหล็ก คอน เขาราย - ทับคล้อ จ.พิจิตร (ปี 2569)	พิจิตร	131+798 - 142+000	10.200	700,000,000.00		ศท.2							อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง	
116	101	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 101 สาย สุโขทัย - อ.เด่นชัย คอน ด.ท่าชัย - อ.ศรีสำราญ จ.สุโขทัย (ปี 2569)	สุโขทัย	131+514 - 145+475 149+600 - 151+845	16.206	800,000,000.00		ศท.1							อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง	
117	2028	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2028 สาย อ.กุสุมาลย์ - อ.ท่าอุเทน ตอน อ.โพนสวรรค์ - อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม (ปี 2569)	นครพนม	15+000- 19+300 20+100 - 21+500 26+600 - 31+350 34+100 - 39+960	16.310	710,000,000.00		ศท.2							อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง	
118	107	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 107 สาย เชียงใหม่ - เชียงราย คอน ด.เชียงดาว - ด.ปิงโค้ง จ.เชียงใหม่ (ปี 2569)	เชียงใหม่	69+305 - 79+962	10.657	645,000,000.00		ศท.1							อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง	
119	1	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1 สาย นครสวรรค์ - กำแพงเพชร ตอน ด.โสังข์ใหญ่ - ด.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร (ปี 2569)	กำแพงเพชร	404+300 - 414+500	10.200	700,000,000.00		ศท.1							อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง	
120	2046	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2046 สาย อ.เสลภูมิ - อ.ภูจินาราช ตอน อ.เสลภูมิ - อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด (ปี 2569)	ร้อยเอ็ด	6+300 - 27+610	21.310	1,200,000,000.00		ศท.2							อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง	
121	106	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 106 สาย คอนไชย - อุโมงค์ คอน แม่ดิน - ศรีวิชัย จ.ลำพูน (ปี 2569)	ลำพูน	168+391 - 185+000	16.609	850,000,000.00		ศท.1							อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง	
122	3086	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3086 สาย ทุ่งมะสังข์ - ปลักประดู่ ตอน อ.บ่อพลอย - อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี (ปี 2569)	กาญจนบุรี	28+798 - 48+000	19.202	1,100,000,000.00		ศท.1							อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง	

ลำดับ	หมายเลข ทางหลวง	ชื่อสายทาง	จังหวัด	เริ่มต้น - สิ้นสุด กม.- กม.	ระยะทาง (กม.) / (แห่ง)	ค่างานตามสัญญา (บาท)	ก่อสร้างโดย	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วันเริ่ม สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำงาน (วัน)	ผลการดำเนินงาน			สถานะโครงการ/ ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ / แนวทางแก้ไข
												สะสม แผน	สะสม ผล	-ช้า +เร็ว		
123	111	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 111 สาย ทางเลี่ยงเมืองพิจิตร จ. พิจิตร (ปี 2569)	พิจิตร	8+600 - 12+626	4.026	1,170,000,000.00		สส.							อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง	
124	333	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 333 สาย บ้านไร่ - การ์ุง ดอน ห้วย คล้าย - การ์ุง จ.อุทัยธานี (ปี 2569)	อุทัยธานี	93+500 - 112+000	18.500	1,200,000,000.00		สท.1							อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง	
125	419	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 419 สาย วงแหวนรอบเมืองตรัง ดอน บ้านควน - บ้านโพธิ์ จ.ตรัง (ปี 2569)	ตรัง	14+500 - 20+852	6.352	900,000,000.00		สท.1							อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง	
126	3	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3 ช่วง จุดตัดถนนแหลมตบึงกลาง - บ.ทุ่งกรด จ.ชลบุรี (ปี 2569)	ชลบุรี	127+250 - 130+800	3.550	620,000,000.00		สท.2							อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง	
127	227	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 227 สาย กาฬสินธุ์ - อ.พังโคน ดอน อ.วาริชภูมิ - อ.พังโคน จ.สกลนคร (ปี 2569)	สกลนคร	138+000 - 146+850 148+260 - 157+000	17.590	750,000,000.00		สท.2							อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง	
128	2182	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2182 สาย อ.เดชอุดม - อ.บุญศรี จ.อุบลราชธานี (ปี 2569)	อุบลราชธานี	3+515 - 7+087 7+527 - 19+900	15.945	900,000,000.00		สท.2							อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง	
129	2322	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2322 สาย โสภขุ่น - อ.ท่าคันโท ดอน อ.โกสุมพิสัย - อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม (ปี 2569)	มหาสารคาม	26+500 - 46+000	19.500	1,050,000,000.00		สท.2							อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง	
130	2073	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2073 สาย นางรอง - ชุมพวง ดอน นางรอง - บัวคำร์ - ตำบลยามาศ จ.บุรีรัมย์ (ปี 2569)	บุรีรัมย์	3+100 - 13+385 18+875 - 27+000	18.410	980,000,000.00		สท.2							อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง	
131	2226	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2226 สาย วังหิน - สดึก ดอน บ.หนองไผ่ - บ.ละโว้ จ.นครราชสีมา (ปี 2569)	นครราชสีมา	20+200 - 28+225	8.025	650,000,000.00		สท.2							อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง	

ลำดับ	หมายเลข ทางหลวง	ชื่อสายทาง	จังหวัด	เริ่มต้น - สิ้นสุด กม.- กม.	ระยะทาง (กม.) / (แห่ง)	ค่างานตามสัญญา (บาท)	ก่อสร้างโดย	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วันเริ่ม สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำงาน (วัน)	ผลการดำเนินงาน			สถานะโครงการ/ ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ / แนวทางแก้ไข
												สะสม แผน	สะสม ผล	-ช้า +เร็ว		
132	4	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 สาย นครปฐม - ราชบุรี ตอน บ.สระกะเทียม - บ.หนองโพ ตอน 1 จ.นครปฐม จ.ราชบุรี (ปี 2569)	นครปฐม, ราชบุรี		2.500	690,000,000.00		ศท.1							อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง	
133	4	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 สาย นครปฐม - ราชบุรี ตอน บ.สระกะเทียม - บ.หนองโพ ตอน 2 จ.นครปฐม จ.ราชบุรี (ปี 2569)	นครปฐม, ราชบุรี		3.775	760,000,000.00		ศท.1							อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง	
134	4	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 สาย นครปฐม - ราชบุรี ตอน บ.สระกะเทียม - บ.หนองโพ ตอน 3 จ.นครปฐม จ.ราชบุรี (ปี 2569)	นครปฐม, ราชบุรี		1.275	740,000,000.00		ศท.1							อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง	
135	4	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 สาย นครปฐม - ราชบุรี ตอน บ.สระกะเทียม - บ.หนองโพ ตอน 4 จ.นครปฐม จ.ราชบุรี (ปี 2569)	นครปฐม, ราชบุรี		2.450	510,000,000.00		ศท.1							อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง	
136	32	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 32 สาย โพนางค้อออก - ทำจนวน ตอน บ.บางตาเพชร - บ.ท่าทราย จ.ชัยนาท (ปี 2569)	ชัยนาท	120+000 - 124+500	4.500	295,000,000.00		ศท.1							อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง	
137	362	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 362 สาย ถนนวงแหวนรอบเมือง สระบุรี จ.สระบุรี (ปี 2569)	สระบุรี	0+400 - 4+000	3.600	400,000,000.00		ศท.2							อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง	
138	2484	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2484 สาย ทางเลี่ยงเมืองภูเขียว จ.ชัยภูมิ (ปี 2569)	ชัยภูมิ	1+000 - 4+217 5+990 - 7+100 7+600 - 10+000	7.727	400,000,000.00		ศท.2							อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง	
139	22	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 22 สาย อุตรธานี - หอนงหาน จ.อุตรธานี (ปี 2569)	อุตรธานี	4+200 - 8+900	4.700	450,000,000.00		ศท.2							อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง	
140	2	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2 สาย หินลาด - โนนสะอาด จ.ขอนแก่น (ปี 2569)	ขอนแก่น	362+750 - 364+750 366+000 - 368+300	4.300	420,000,000.00		ศท.2							อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง	

ลำดับ	หมายเลข ทางหลวง	ชื่อสายทาง	จังหวัด	เริ่มต้น - สิ้นสุด กม.- กม.	ระยะทาง (กม.) / (แห่ง)	ค่างานตามสัญญา (บาท)	ก่อสร้างโดย	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วันเริ่ม สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำงาน (วัน)	ผลการดำเนินงาน			สถานะโครงการ/ ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ / แนวทางแก้ไข
												สะสม แผน	สะสม ผล	-ช้า +เร็ว		
141	32	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 32 สาย ไซโย - สิงห์ใต้ จ.สิงห์บุรี (ปี 2569)	สิงห์บุรี	69+500 - 71+800	3.100	350,000,000.00		ศท.1							อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง	
142	2	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2 สาย โนนสะอาด - อุดรธานี จ. อุดรธานี (ปี 2569)	อุดรธานี	440+000 - 444+200	4.200	400,000,000.00		ศท.2							อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง	
143	1180	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1180 สาย เมืองสวรรคโลก - ในเมือง จ.สุโขทัย (ปี 2569)	สุโขทัย	0+000 - 7+200	7.200	350,000,000.00		ศท.1							อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง	
144	2033	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2033 สาย อ.นาแก - นครพนม ดอนคำพอก - หอนงูชาติ จ.นครพนม (ปี 2569)	นครพนม	44+000 - 54+804	10.804	400,000,000.00		ศท.2							อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง	
145	117	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 117 สาย พิชญโลก - อุดรดิศ์ ดอนค.หนองเขม - ด.พญาแมน จ.พิชญโลก (ปี 2569)	พิชญโลก	165+650 - 178+950	13.300	330,000,000.00		ศท.1							อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง	
146	1296	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1296 สาย บ.หนองยาง - บ.ท่าหนอง จ.พิชญโลก (ปี 2569)	พิชญโลก	18+500 - 31+200	12.700	340,000,000.00		ศท.1							อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง	
147	4009	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4009 สาย บางใหญ่ - อ.อ่าวลึก ดอนบ.วังใหญ่ - บ.อึ้น จ.สุราษฎร์ธานี (ปี 2569)	สุราษฎร์ธานี	74+000 - 79+500	5.500	465,000,000.00		ศท.1							อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง	
148	288	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 288 สาย ถนนวงแหวนรอบเมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ (ปี 2569)	บุรีรัมย์	3+400 - 6+200	2.800	450,000,000.00		ศท.2							อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง	
149	4094	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4094 สาย บ่อสือ - ปากพั้ง ดอนบ.บ่อสือ - อ.เข็รใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช (ปี 2569)	นครศรีธรรมราช	0+500 - 7+250	6.750	460,000,000.00		ศท.1							อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง	
150	2350	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2350 สาย อ.หนองหาน - อ.กุมภวาปี ดอน อ.หนองหาน - บ.โลกถาวร จ.อุดรธานี (ปี 2569)	อุดรธานี	1+145 - 4+700 6+200 - 8+070	5.425	280,000,000.00		ศท.2							อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง	
151	2043	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2043 สาย ร้อยเอ็ด - อ.มหาชนะชัย ดอน ร้อยเอ็ด - หนองไผ่ จ.ร้อยเอ็ด (ปี 2569)	ร้อยเอ็ด	6+000 - 11+500	5.500	340,000,000.00		ศท.2							อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง	

ลำดับ	หมายเลข ทางหลวง	ชื่อสายทาง	จังหวัด	เริ่มต้น - สิ้นสุด กม.- กม.	ระยะทาง (กม.) / (แห่ง)	ค่างานตามสัญญา (บาท)	ก่อสร้างโดย	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วันเริ่ม สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำงาน (วัน)	ผลการดำเนินงาน			สถานะโครงการ/ ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ / แนวทางแก้ไข
												สะสม แผน	สะสม ผล	-ช้า +เร็ว		
152	2218	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2218 สาย อ.วชิรภูมิ - อ.กุฉินท จ.สกลนคร (ปี 2569)	สกลนคร	19+700 - 22+125 22+828 - 24+135 27+350 - 37+380	13.762	400,000,000.00		ศท.2							อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง	
153	2	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2 สาย ท่าพระ - ขอนแก่น จ. ขอนแก่น (ปี 2569)	ขอนแก่น	323+000 - 329+300	6.300	1,340,000,000.00		ศท.2							อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง	
154	2133	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2133 สาย ศรีบุญเรือง - ภูเวียง ดอน บ้านโลก - ภูเวียง จ.ขอนแก่น (ปี 2569)	ขอนแก่น	20+000 - 35+830	15.830	450,000,000.00		ศท.2							อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง	
155	4	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 สาย ราชกรุค - กะเปอร์ ดอน ราช กรุค - บ.ม่วงกลวง ดอนที่ 1 จ.ระนอง (ปี 2569)	ระนอง	619+900 - 631+000	11.100	1,450,000,000.00		ศท.1							อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง	
156	4	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 สาย ราชกรุค - กะเปอร์ ดอน ราช กรุค - บ.ม่วงกลวง ดอนที่ 2 จ.ระนอง (ปี 2569)	ระนอง	634+500 - 644+300	9.800	850,000,000.00		ศท.1							อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง	
157	333	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 333 สาย สระกระโจม - บ้านไร่ ดอน สระกระโจม - ทัพหลวง จ.สุพรรณบุรี (ปี 2569)	สุพรรณบุรี	33+800 - 50+000	16.200	780,000,000.00		ศท.1							อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง	
158	410	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 410 สาย บัดดาบิ - เมาด ช้าง บ.กา ไสค - บ.คิงกาดัง จ.ยะลา (ปี 2569)	ยะลา	81+000 - 89+000	8.000	550,000,000.00		ศท.1							อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง	
159	1084	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1084 สาย หาดชะอม - กำแพงเพชร ดอน ค.ท่ามะเขือ - ค.คพชี่ จ.กำแพงเพชร (ปี 2569)	กำแพงเพชร	79+960 - 93+000	13.040	650,000,000.00		ศท.1							อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง	
160	2166	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2166 สาย เสิ่งสาาง - หนองคองค ดอน ดอนแขวน - หนองกั จ.บุรีรัมย์ (ปี 2569)	บุรีรัมย์	16+700 - 30+549	13.849	380,000,000.00		ศท.2							อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง	

ลำดับ	หมายเลข ทางหลวง	ชื่อสายทาง	จังหวัด	เริ่มต้น - สิ้นสุด กม.- กม.	ระยะทาง (กม.) / (แห่ง)	ค่างานตามสัญญา (บาท)	ก่อสร้างโดย	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วันเริ่ม สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำงาน (วัน)	ผลการดำเนินงาน			สถานะโครงการ/ ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ / แนวทางแก้ไข
												สะสม แผน	สะสม ผล	-ช้า +เร็ว		
161	226	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 226 สาย หัวทะเล - วารินชำราบ คอน กระสัง - ระกา จ.บุรีรัมย์ (ปี 2569)	บุรีรัมย์	116+550 - 120+200 123+500 - 125+000	5.150	430,000,000.00		ศท.2							อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง	
162	2081	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2081 สาย ฉะเชิง - พุทไธสง คอน ลำพังชู - พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ (ปี 2569)	บุรีรัมย์	68+500 - 71+000	2.500	170,000,000.00		ศท.2							อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง	
163	3502	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3502 สาย คอนไไร่ - อ่างเก็บน้ำกระ เสียว จ.สุพรรณบุรี (ปี 2569)	สุพรรณบุรี	30+888 - 34+425	3.537	160,000,000.00		ศท.1							อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง	
164	2159	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2159 คอน ชัยภูมิ - คอนสาร คอน เกษตรสมบูรณ์ - บ.หัวขาง จ.ชัยภูมิ (ปี 2569)	ชัยภูมิ	77+511 - 104+928	27.417	970,000,000.00		ศท.2							อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง	
165	3373	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3373 สาย สามโก้ - คลองสี จ. อ่างทอง (ปี 2569)	อ่างทอง	2+468 - 6+200	3.732	180,000,000.00		ศท.1							อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง	
166	2434	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2434 สาย อ.สีคิ้ว - บ.หนองรี จ. นครราชสีมา (ปี 2569)	นครราชสีมา	0+000 - 6+007	6.007	700,000,000.00		ศท.2							อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง	
167	4066	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4066 สาย โกลาบารู - บ้านทอน คอน ต.โกลาบารู - ต.กาญจนอเกาะ จ.ยะลา (ปี 2569)	ยะลา	1+000 - 7+579	6.579	350,000,000.00		ศท.1							อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง	
167			โครงการ		1,742.611	113,301,037,064										
กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ																
1	4/406	ทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 4 กับ ทางหลวงหมายเลข 406 (แยกภูเขา) (ปี 2564)	สงขลา	1228+900-1228+900	1.000	949,770,000	กิจการร่วมค้า พีซี- เอสเอ็ม	ศส.	24 ก.ย. 2564	7 ก.ย. 2567 6 ต.ค. 2567 6 ก.ค. 2568 4 ต.ค. 2568	1080 1360 1382 1411	100.00	85.73	-14.27	คิดสาธารณูปโภค, สิ่งปลูกสร้างรุกล้ำเขตทาง	งดหรือลดค่าปรับในอัตรา ร้อยละ 0 (8 ก.ย.67 - 14 มิ.ย.68)
2	2 ตัด ถ. ข้างเทือกตัด. สิริราชธานี	ก่อสร้างทางลอดจุดตัดทางหลวงหมายเลข 2 ตัดถนนช้างเผือก ตัดถนนสิริราชธานี (แยกประโดก) (ปี 2566)	นครราชสีมา	149+432.415 - 151+182.415		849,000,000	บริษัท อีจังก์กิ้ง จำกัด	ศส.	27 ก.ค. 2566	10 ก.ค. 2569	1080	72.60	80.28	7.68		
3	117 ตัด 122 ตัด 225	ก่อสร้างปรับปรุงทางแยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข 117 ตัดทางหลวงหมายเลข 122 ตัดทางหลวงหมายเลข 225 (ทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์) คอน 1 (ปี 2566)	นครสวรรค์	0+000.000 - 8+000.000	8.000	1,174,350,000	บริษัท พี ซี ดี ซี จำกัด	ศส.	22 ต.ค. 2566	5 ต.ค. 2569	1080	41.77	70.18	28.41	น้ำท่วมขังพื้นที่ก่อสร้าง	

ลำดับ	หมายเลข ทางหลวง	ชื่อสายทาง	จังหวัด	เริ่มต้น - สิ้นสุด กม.- กม.	ระยะทาง (กม.) / (แห่ง)	ค่างานตามสัญญา (บาท)	ก่อสร้างโดย	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วันเริ่ม สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำงาน (วัน)	ผลการดำเนินงาน			สถานะโครงการ/ ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ / แนวทางการแก้ไข
												สะสม แผน	สะสม ผล	-ช้า +เร็ว		
4	117 ตัด 122 ตัด 225	ก่อสร้างปรับปรุงทางแยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข 117 ตัดทางหลวงหมายเลข 122 ตัดทางหลวงหมายเลข 225 (ทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์) ตอน 2 (ปี2566)	นครสวรรค์	8+000.000 - 15+267.077	7.267	1,171,945,000	บริษัท ทอมคอนเทรคเตอร์ จำกัด	สต.	8 ต.ค. 2566	22 ก.ค. 2569	1080	56.89	77.67	20.78	น้ำท่วมขังพื้นที่ก่อสร้าง	
5	2ตัด224	ก่อสร้างทางลอดจุดตัดทางหลวงหมายเลข 2 ตัดทางหลวงหมายเลข 224 (แยกนครราชสีมา) (ปี2566)	นครราชสีมา	147+371.690 - 148+552.690 0+000.000 - 0+100.000		373,251,000	บริษัท รัชคินทร์ จำกัด	สต.	30 ต.ค. 2566	15 เม.ย. 2569	960	71.45	81.72	10.27		
6	24 ตัด 224	ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 24 ตัดทางหลวงหมายเลข 224 (แยกโชคชัย) (ปี2566)	นครราชสีมา	51+350 - 54+575 31+400 - 32+800	4.625	736,981,600	ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคชัยการโยธา	สต.	13 ก.ย. 2566	27 ต.ค. 2569 25 ก.ย. 2569	1080 1109	50.99	51.08	0.09	ท่อประปาเกิดขวงงานระบบระบายน้ำ	
7	2083	ก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำชี บนทางหลวงหมายเลข2083 (ปี2566)	ยโสธร	43+750-43+861.25		153,888,000	บริษัท เอกชัยบอล (2523) จำกัด	สต.	28 เม.ย. 2566	11 ม.ค. 2569	990	98.98	94.80	-4.18		
8	121 ตัด 1317	ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 121 ตัดทางหลวงหมายเลข 1317 (แยกสันกลาง) (ปี2566)	เชียงใหม่	12+200-13+900 , 2+430.000 -	3.536	995,210,789	บริษัท เชียงใหม่ คอนสตรัคชั่น จำกัด	สต.	11 พ.ค. 2566	24 เม.ย. 2569 9 พ.ค. 2570	1080 1460	55.98	79.85	23.87	คิดสาธารณูปโภค, คิดกรรมสิทธิ์ที่ดิน	
9	37 ตัด พบ. 1010	ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 37 ตัดทางหลวงชนบท พบ.1010 (แยกช้างเทงระจาด) (ปี2566)	เพชรบุรี	16+000.000 - 17+600.000	1.600	278,953,500	กิจการร่วมค้า ศิริวิทย์	สต.	26 ต.ค. 2566	13 ก.ย. 2568 5 ต.ค. 2568 12 ต.ค. 2568	750 772 779				งานแล้วเสร็จ ส่งมอบงาน 7 ต.ค. 68	
10	309	ปรับปรุงซ่อมแซมสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยานทางหลวงหมายเลข 309 (สะพานปรีดี-ธำรง) (ปี2566)	พระนครศรีอยุธยา	20+552.00 - 20+721.00		110,899,000	บริษัท ไอเอเอ็มเอส จำกัด	สต.	22 ต.ค. 2566	10 ต.ค. 2568 24 ต.ค. 2568 17 ส.ค. 2568 1 ม.ค. 2569	720 734 849 864	93.65	88.62	-5.03	อยู่ระหว่างแก้ไขแบบ	ขออนุมัติแก้ไขแบบและแก้ไขสัญญา
11	3	ก่อสร้างปรับปรุงจุดตัดทางแยกบนทางหลวงหมายเลข 3 แยกบางพระ - คลองสุครีพ (ปี2566)	ชลบุรี	110+975.000 - 115+150.000	4.175	529,580,000	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทพิพัฒนา	สต.	21 ก.ค. 2566	4 ก.ค. 2569	1080	74.99	72.19	-2.80	ท่อประปาเกิดขวงงานระบบระบายน้ำ	ประสานงานการประปาชลบุรีหาทางแก้ไข
12	224 ตัด 290	ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 224 ตัดทางหลวงหมายเลข 290 (ปี2566)	นครราชสีมา	9+437.000 - 10+550.000, 11+792.000 - 13+300.000	2.621	558,723,200	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สีแสงโยธากการ	สต.	31 ต.ค. 2566	14 ต.ค. 2569	1080	69.15	97.88	28.73		
13	11	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 11 สาย แยกอินทร์บุรี - ม.หนองบัวทอง (สะพานข้ามคลองอนุศาสนันท์) (ปี2567)	นครสวรรค์	14+629.5-15+199.51 19+500.00-20+500.00	2.000	618,762,000	กิจการร่วมค้าเอสแอนด์เอส	สต.	13 ก.ย. 2567	28 ต.ค. 2570	1080	17.47	20.51	3.04	คิดสาธารณูปโภค , พื้นที่ก่อสร้างบางส่วนอยู่ในเขตกรมชลประทาน	ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
14	42 ตัด 410	ก่อสร้างจุดตัดทางหลวงหมายเลข 42 ตัดทางหลวงหมายเลข 410 (แยกตะลุงโตะ) (ปี2567)	ปัตตานี	103+050.000- 105+002.937 2+470.000-2+800.000	1.953	899,600,000	บริษัท วิวัฒน์ก่อสร้าง จำกัด	สต.	16 ต.ค. 2567	30 ก.ย. 2570	1080	20.95	41.94	20.99	คิดสาธารณูปโภค, ตั้งปลูกสร้างอุกถ้ำเขตทาง	
15	4 ตัด 3337 ตัด 3339	ก่อสร้างจุดตัดทางหลวงหมายเลข 4 ตัดทางหลวงหมายเลข 3337 ตัดทางหลวงหมายเลข 3339 (แยกหัวหินสีห์) (ปี2567)	ราชบุรี	111+000.000 - 113+500.000 0+000.000 - 0+354.937 0+000.000 - 0+517.698	3.373	969,550,000	บริษัท ทำราบก่อสร้าง จำกัด	สต.	1 ต.ค. 2567	15 ก.ย. 270	1080	17.87	27.69	9.82	คิดสาธารณูปโภค, คิดกรรมสิทธิ์ที่ดิน	
16	367 ตัด 324	ก่อสร้างจุดตัดทางหลวงหมายเลข 367 ตัดทางหลวงหมายเลข 324 (แยกวังสาวรี) (ปี2567)	กาญจนบุรี	2+476 - 5+800 1+000 - 3+500	4.500	648,503,700	บริษัท เค.เอ.พี.เพาเวอร์ อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด	สต.	8 ต.ค. 2567	26 มี.ค. 2570	900	24.06	45.71	21.65		

ลำดับ	หมายเลข ทางหลวง	ชื่อสายทาง	จังหวัด	เริ่มต้น - สิ้นสุด กม.- กม.	ระยะทาง (กม.) / (แห่ง)	ค่างานตามสัญญา (บาท)	ก่อสร้างโดย	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วันเริ่ม สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำงาน (วัน)	ผลการดำเนินงาน			สถานะโครงการ/ ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ / แนวทางแก้ไข
												สะสม แผน	สะสม ผล	-ช้า +เร็ว		
17	367 ตัด 323 ตัด 3199	ก่อสร้างจุดตัดทางหลวงหมายเลข 367 ตัดทางหลวงหมายเลข 323 ตัดทางหลวงหมายเลข 3199 (แยกแก่งเขื่อน) (ปี2567)	กาญจนบุรี	64+400.000 - 66+900.000 11+300.000 - 13+215.323 0+000.000 - 1+300.000	1.915	899,700,000	บริษัท ครีตเดียนและนิล เซ็น (ไทย) จำกัด (มหาชน)	สต.	21 ก.ย. 2567	5 ก.ย. 2570	1080	19.05	33.86	14.81		
18	2 ตัด ถนนเข้า เมืองสีบัว	ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 2 กับถนน เข้าเมืองสีบัว (ปี2567)	นครราชสีมา	103+350.000- 106+400.00 0+000 - 0+365	3.415	648,293,400	บริษัท เอส เทค ซิวิล แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	สต.	4 ก.ย. 2567	19 ต.ค. 2570	1080	26.94	27.61	0.67	ติดสาธารณูปโภค	
19	32 ตัด 3212	ก่อสร้างจุดตัดทางหลวงหมายเลข 32 ตัดทางหลวงหมายเลข 3212 (แยกทางน้ำสาคร) (ปี2567)	ชัยนาท	137+750.000 - 140+000.000	2.250	686,900,000	กิจการร่วมค้า ทีซี	สต.	1 ต.ค. 2567	15 ก.ย. 2570	1080	18.19	16.99	-1.20	ติดสาธารณูปโภค	
20	311	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 311 สาย แยกศาลหลักเมือง - แยกโกรธราษฎร์ (ปี 2568)	สิงห์บุรี	31+457.552 - 33+109.987	1 แห่ง	1,059,000,000	บริษัท อสิติกิจ จำกัด	สต.	2 ต.ค. 2568	16 ก.ค. 2571	1080	0.61	0.62	0.01	ติดสาธารณูปโภค	
21	1 ตัด 21	ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 1 ตัดทางหลวงหมายเลข 21 (แยกพู่เต้) (ปี 2568)	สระบุรี	122+420 - 123+900 0+000 - 0+550	1 แห่ง	619,500,000	บริษัท อสิติกิจ จำกัด	สต.	1 ต.ค. 2568	14 ก.ย. 2571	1080	0.08	0.06	-0.02	ติดสาธารณูปโภค	
22	2	ก่อสร้างสะพานกลับรถบนทางหลวงหมายเลข 2 บริเวณ บ.หลุมลา (ขาเข้าและขาออก) (ปี 2568)	สระบุรี	8+700-9+400	1 แห่ง	400,000,000		สต.							อยู่ระหว่างคณะกรรมการ พิจารณาราคา	
23	34 ตัด สป.2001	ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 34 ตัดทางหลวงชนบทหมายเลข สป.2001 (แยกวัดศรีวิโรจน์) (ปี 2568)	สมุทรปราการ	17+000 -19+000 0+000-0+354.627	1 แห่ง	649,791,700	บริษัท แพรววิศกรรม จำกัด	สต.	30 ต.ค. 2568	13 ต.ค. 2571	1080	1.04	0.18	-0.86	ติดสาธารณูปโภค	
24	3 ตัด 361	ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 3 ตัดทางหลวงหมายเลข 361 (แยกหัวกระบี่) (ปี 2568)	ชลบุรี	97+140 - 99+700 46+200 - 14+216	1 แห่ง	856,897,000	บริษัท พี.ที.เอ.คอน สตรัคชั่น จำกัด	สต.	17 ก.ย. 2568	31 ต.ค. 2571	1080	0.50	0.08	-0.42		
25	3 ตัด 3134	ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 3 ตัดทางหลวงหมายเลข 3134 (แยกอ่างศิลา) (ปี 2568)	ชลบุรี	99+700 - 103+350	1 แห่ง	892,670,000	บริษัท เอส.พี.ที.ซีวิลกรุ๊ป จำกัด	สต.	17 ก.ย. 2568	31 ต.ค. 2571	1080	0.24	0.06	-0.18		
26	2	ก่อสร้างสะพานกลับรถบนทางหลวงหมายเลข 2 บริเวณ ด.ปากเพรียว (ขาออก) (ปี 2568)	สระบุรี	1+250.000 - 3+600.000	1 แห่ง	243,556,000	บริษัท ไรจันการพาณิชย์ (1981) จำกัด	สต.	1 ต.ค. 2568	19 ต.ค. 2570	810	0.84	0.45	-0.39		
27	42 ตัด 43	ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 42 ตัดทาง หลวงหมายเลข 43 (แยกดอนยาง) (ปี 2568)	บึงคานี่	89+200 - 90+500.000 86+017 - 87+700.000	1 แห่ง	649,200,000	บริษัท วิวัฒน์ก่อสร้าง จำกัด	สต.	25 ก.ค. 2568	8 ก.ค. 2571	1080	2.94	11.39	8.45	ติดสาธารณูปโภค	
28	37 ตัด ปช.2030	ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 37 ตัดทาง หลวงชนบทหมายเลข ปช.2030 (แยกหนองไผ่) (ปี 2568)	ประจวบคีรีขันธ์	39+173	1 แห่ง	300,000,000		สต.							อยู่ระหว่างคณะกรรมการ พิจารณาราคา	
29	41 ตัด 4048	ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 41 ตัดทาง หลวงหมายเลข 4048 (แยกวังปึง) (ปี 2568)	พัทลุง	375+500-377+000 7+226.230-7+781.601	1 แห่ง	295,800,000	บริษัท คาลีเทรคคอร์ต จำกัด	สต.	22 ต.ค. 2568	6 ต.ค. 2571	1020	0.45	1.47	1.02		
30	2 ตัด 230	ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 2 ตัดทาง หลวงหมายเลข 230 (แยกเมืองเก่า) (ปี 2568)	ขอนแก่น	331+290.000 - 332+850.000 0+250.000 - 2+848.000	1 แห่ง	649,493,000	บริษัท เอส เทค ซิวิล แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	สต.	30 ต.ค. 2568	13 ต.ค. 2571	1080	2.16	2.25	0.10	ติดสาธารณูปโภค	
31	231 ตัด 2050	ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 231 ตัดทางหลวงหมายเลข 2050 (แยกโนนหมกทอง) (ปี 2568)	อุบลราชธานี	39+000 -43+000 3+500 + 5+800	1 แห่ง	649,795,800	บริษัท ซอยส์ ซีพอร์ทคิง จำกัด	สต.	30 ก.ค. 2568	13 ก.ค. 2571	1080	1.25	1.27	0.02		
32	121/11	ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 121 ตัดทางหลวงหมายเลข 11 (แยกขุปเปอร์ไฮเวย์) (ปี 2568)	เชียงใหม่	9+600 - 11+700 , 548+275 - 549+100	1 แห่ง	699,480,800	บริษัท เชียงใหม่ คอนสตรัคชั่น จำกัด	สต.	1 ต.ค. 2568	14 ก.ย. 2571	1080	0.26	0.27	0.01		

ลำดับ	หมายเลข ทางหลวง	ชื่อสายทาง	จังหวัด	เริ่มต้น - สิ้นสุด กม.- กม.	ระยะทาง (กม.) / (แห่ง)	ค่างานตามสัญญา (บาท)	ก่อสร้างโดย	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วันเริ่ม สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำงาน (วัน)	ผลการดำเนินงาน			สถานะโครงการ/ ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ / แนวทางแก้ไข
												สะสม แผน	สะสม ผล	-ช้า +เร็ว		
33	121/106	ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 121 ตัดทางหลวงหมายเลข 106 (แยกทองทราย) (ปี 2568)	เชียงใหม่	7+375-9+450	2.075	445,000,000		สศ.							อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาราคา	
34	121/108	ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 121 ตัดทางหลวงหมายเลข 108 (แยกสะเมิง) (ปี 2568)	เชียงใหม่	52+068.580 - 52+957.000 0+000 - 0+875	3.364	919,640,800	บริษัท เชียงใหม่ คอนสตรัคชั่น จำกัด	สศ.	5 ก.ย. 2568	19 ต.ค. 2571	1080	0.35	0.55	0.20	คิดสาธารณูปโภค	
35	121ตัด1006	ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 121 ตัดทางหลวงหมายเลข 1006 (แยกต้นป่าพัฒนา) (ปี 2568)	เชียงใหม่	13+900.000 - 16+345.662 6+922.000-7+418.000	2.446	643,180,999	บริษัท เชียงใหม่ คอนสตรัคชั่น จำกัด	สศ.	1 ต.ค. 2568	15 ต.ค. 2571	1080	1.15	2.74	1.59	คิดสาธารณูปโภค	
36	121 ตัด 1317	ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 121 ตัดทางหลวงหมายเลข 1317 (แยกสันกลาง) ระยะที่ 2 (ปี 2568)	เชียงใหม่	11+700 - 13+900	1 แห่ง	429,525,000	บริษัท เชียงใหม่ คอนสตรัคชั่น จำกัด	สศ.	1 ต.ค. 2568	18 มี.ค. 2571	900	0.38	0.51	0.13	คิดสาธารณูปโภค	
37	1	ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 1 ตัดทางหลวงชนบทหมายเลข ชร.1418 (ทางเข้าสนามบินเชิงทราย) (ปี 2568)	เชิงทราย	938+700+878+900	2.098	650,000,000		สศ.							อยู่ระหว่างเตรียมเสนอ คค.อนุมัติจ้าง	
38	1	ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 1 ตัดทางข้ามห้วยฝ้ายพะเยา (ปี 2568)	พะเยา	822+500	1 แห่ง	448,999,990	บริษัท รัตนชาติก่อสร้าง จำกัด	สท.1	1 ต.ค. 2568	14 ก.ย. 2571	1080	0.35	0.27	-0.07	คิดสาธารณูปโภค	
39	226 ตัด 231	ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 226 ตัดทางหลวงหมายเลข 231 (แยกค่าน้ำเขม) (ปี 2568)	อุบลราชธานี	326+900 - 331+900 8+825 - 11+615	1 แห่ง	1,034,674,400	บริษัท พระนครศรีอยุธยา พาณิชยและอุตสาหกรรม จำกัด	สศ.	5 ก.ย. 2568	19 ต.ค. 2571	1080	0.22	0.23	0.01		
40	4 ตัด 326	ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 4 ช่วง แยกประจวบคีรีขันธ์ - แยกเกาะหลัก (ปี 2568)	ประจวบคีรีขันธ์	308+100-311+300	1 แห่ง	886,000,000	บริษัท กรุงธนธนอินเีย จำกัด	สศ.	2 ต.ค. 2568	16 ก.ค. 2571	1080	3.63	0.40	-3.23	คิดสาธารณูปโภค	
41	4 ตัด 3201 ตัด 3180 ตัด 3181	ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 4 ตัดทางหลวงหมายเลข 3201 ตัดทางหลวงหมายเลข 3180 ตัดทางหลวงหมายเลข 3181 (แยกปะทิวและแยกท่าชะ) (ปี 2568)	ชุมพร	460+900.000 - 463+640.104 000+000 - 000+550 000+000 - 000+600 000+000 - 000+265	4.155	1,567,000,000	บริษัท กรุงธนธนอินเีย จำกัด	สศ.	2 ก.ย. 2568	16 ต.ค. 2571	1080	2.44	0.07	-2.37	คิดสาธารณูปโภค	
42	2	ก่อสร้างสะพานกลับรถบนทางหลวงหมายเลข 2 บริเวณ ค.มิตรภาพ (ขาออก) (ปี 2568)	สระบุรี	30+9000 -34+200	1 แห่ง	235,888,000	บริษัท รัตนชาติก่อสร้าง จำกัด	สศ.	1 ต.ค. 2568	20 ต.ค. 2570	750	0.42	0.11	-0.31	สำนักสำรวจและออกแบบมีหนังสือแจ้งข้อมูลการขั้บความคืบหน้าร่วมกับสำนักสำรวจและออกแบบ	
43	347 ตัด 3263	ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 347 ตัดทางหลวงหมายเลข 3263 (แยกวรชัยบุรี) จ.พระนครศรีอยุธยา (ปี 2569)	พระนครศรีอยุธยา	39+041	1 แห่ง	990,000,000.00		สศ.							อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง	
44	121 ตัด 1001	ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 121 กับทางหลวงหมายเลข 1001 (แยกหนองจ้อม) จ.เชียงใหม่ (ปี 2569)	เชียงใหม่	26+300	1 แห่ง	800,000,000.00		สศ.							อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง	
45	4	ก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำแม่กลอง (สะพานสิริลักษณ์) ที่ อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี (ปี 2569)	ราชบุรี	99+631	1 แห่ง	1,300,000,000.00		สศ.							อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง	

ลำดับ	หมายเลข ทางหลวง	ชื่อสายทาง	จังหวัด	เริ่มต้น - สิ้นสุด กม.- กม.	ระยะทาง (กม.) / (แห่ง)	ค่างานตามสัญญา (บาท)	ก่อสร้างโดย	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วันเริ่ม สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำงาน (วัน)	ผลการดำเนินงาน			สถานะโครงการ/ ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ / แนวทางแก้ไข
												สะสม แผน	สะสม ผล	-ช้า +เร็ว		
46	121 ตัด 1367	ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 121 กับ ทางหลวงหมายเลข 1367 (แยกสันคะยอม) จ.เชียงใหม่ (ปี 2569)	เชียงใหม่	23+000	1 แห่ง	650,000,000.00		สส.							อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง	
47	1074	ก่อสร้างปรับปรุงสะพานข้ามแม่น้ำปิง บนทางหลวงหมายเลข 1074 (สะพานชาเขิวรลิกมบุรี) จ.กำแพงเพชร (ปี 2569)	กำแพงเพชร	9+500	1 แห่ง	650,000,000.00		สส.							อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง	
48	2	ก่อสร้างสะพานกลับรถต่างระดับ บนทางหลวงหมายเลข 2 ตอน มวกเหล็ก - บ่อทอง จ.นครราชสีมา (ปี 2569)	นครราชสีมา	35+600 - 37+300	1 แห่ง	630,000,000.00		สส.							อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง	
49	4	ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 4 ตัดทาง หลวงท้องถิ่น (แยกเกาะหลัก) จ.ประจวบคีรีขันธ์ (ปี 2569)	ประจวบคีรีขันธ์	311+790	1 แห่ง	700,000,000.00		สส.							อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง	
50	4 ตัด 4373	ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 4 ตัดทาง หลวงหมายเลข 4373 (แยกด่านสิงขร) จ.ประจวบคีรีขันธ์ (ปี 2569)	ประจวบคีรีขันธ์	317+470	1 แห่ง	700,000,000.00		สส.							อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง	
51	3	ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 3 ช่วง แยก เกาะรงค์ - แยกศักดิ์ชัย จ.จันทบุรี (ปี 2569)	จันทบุรี	333+700 - 337+500	1 แห่ง	1,500,000,000.00		สส.							อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง	
52	1 ตัด 3008	ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 1 ตัดทาง หลวงหมายเลข 3008 (แยกพยุหะคีรี) จ.นครสวรรค์ (ปี 2569)	นครสวรรค์	313+300 (ทล.1)	1 แห่ง	990,000,000.00		สส.							อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง	
53	41ตัด4164ตัด 4187	ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 41 ตัดทาง หลวงหมายเลข 4164 ตัดทางหลวงหมายเลข 4187 (แยกโพธิ์ ทอง) จ.พัทลุง (ปี 2569)	พัทลุง	366+000	1 แห่ง	650,000,000.00		สส.							อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง	
53			โครงการ		66.368	38,038,954,678										
กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2)																
1	103	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 103 สาย อ.ร้องกวาง - อ.จาว ดอน บ.วังดิน - บ.แม่ติบหลวง ตอน 1 (ปี2567)	แพร่	30+000-36+500	6.500	450,000,000	บริษัท สหสถาพรชนส่ง จำกัด	สท.1	28 ก.ย. 2567	13 ส.ค. 2570	1050	18.39	16.17	-2.22	คิดสาธารณูปโภค	
2	103	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 103 สาย อ.ร้องกวาง - อ.จาว ดอน บ.วังดิน - บ.แม่ติบหลวง ตอน 2 (ปี2567)	แพร่	36+500-43+000	6.500	450,000,000	บริษัท สุวรรณกิจกำแพง ก่อสร้าง จำกัด	สท.1	1 ต.ค. 2567	15 ก.ย. 2570	1080	16.48	3.62	-12.87	อยู่ระหว่างแก้ไขแบบก่อสร้าง	

ลำดับ	หมายเลข ทางหลวง	ชื่อสายทาง	จังหวัด	เริ่มต้น - สิ้นสุด กม.- กม.	ระยะทาง (กม.) / (แห่ง)	ค่างานตามสัญญา (บาท)	ก่อสร้างโดย	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วันเริ่ม สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำงาน (วัน)	ผลการดำเนินงาน			สถานะโครงการ/ ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ / แนวทางแก้ไข
												สะสม แผน	สะสม ผล	-ช้า +เร็ว		
3	103	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 103 สาย อ.ร่องกวาง - อ.จาว ดอน บ.วังดิน - บ.แม่ติบหลวง ตอน 3 (ปี 2567)	ลำปาง	43+000.000 - 46+255.000 , 46+585.000 - 49+650.000	6.320	450,000,000	ห้างหุ้นส่วนจำกัด อึ้งแซงสง	ศท.1	1 ต.ค. 2567	15 ก.ย. 2570	1080	19.39	14.91	-4.48	คิดสาธารณูปโภค, พื้นที่ทับซ้อนกับการรถไฟฯ	
4	33	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 33 สาย อ.ปากฝืด - อ.ประจันตคาม (ปี 2567)	ปราจีนบุรี	148+400-154+500 161+800-167+800	12.100	649,468,970	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีประโคนชัยก่อสร้าง	ศท.2	3 ต.ค. 2567	23 ก.ค. 2569	720	51.86	42.41	-9.45		
5	229	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 229 สาย อ.บ้านไร่ - อ.มัญจาคีรี (ปี 2568)	ขอนแก่น	12+500-17+400 19+595-23+000	8.305	649,940,377		ศท.2							ติด EIA	
6	225	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 225 สาย นครสวรรค์ - ชัยภูมิ ตอน บ.เขาทอง - บ.ท่าไผ่ ตอน 1 (ปี 2568)	ชัยภูมิ	185+500-196+500	11.000	649,200,000	บริษัท ทิพากร จำกัด	ศท.2	25 มิ.ย. 2568	13 ต.ค. 2570	780	6.98	0.80	-6.18	คิดสาธารณูปโภค	
7	225	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 225 สาย นครสวรรค์ - ชัยภูมิ ตอน บ.เขาทอง - บ.ท่าไผ่ ตอน 2 (ปี 2568)	ชัยภูมิ	196+500-207+000	10.500	649,100,000	กิจการร่วมค้า KRR	ศท.2	30 ต.ค. 2568	18 ก.ย. 2570	750	0.37	0.31	-0.06	คิดสาธารณูปโภค, ติดต้นไม้หวงห้าม	
8	21	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 21 สาย อ.ห่มเกล้า - เลช ตอน ค.ร่องจิก- ค.สามคม ตอน 1 (ปี 2568)	เลย	354+500-361+500	7.000	660,483,236	บริษัท ทองมากคอนกรีต เดอร์ จำกัด	ศท.1	16 ต.ค. 2568	3 ธ.ค. 2570	840	2.80	0.27	-2.53	คิดกรรมสิทธิ์ที่ดิน, คิดสาธารณูปโภค, ติดไม้หวงห้าม	
9	21	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 21 สาย อ.ห่มเกล้า - เลช ตอน ค.ร่องจิก- ค.สามคม ตอน 2 (ปี 2568)	เลย	361+500-367+750	6.250	667,934,838	บริษัท ทองมากคอนกรีต เดอร์ จำกัด	ศท.1	6 ก.ย. 2568	25 ก.ย. 2570	750	1.81	0.15	-1.66	คิดกรรมสิทธิ์ที่ดิน, คิดสาธารณูปโภค, ติดไม้หวงห้าม	
10	21	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 21 สาย อ.ห่มเกล้า - เลช ตอน ค.ร่องจิก- ค.สามคม ตอน 3 (ปี 2568)	เลย	367+750-376+625	8.875	657,250,700	บริษัท ทองมากคอนกรีต เดอร์ จำกัด	ศท.1	6 ก.ย. 2568	21 ก.ค. 2571	1050	1.40	0.21	-1.18	คิดกรรมสิทธิ์ที่ดิน, คิดสาธารณูปโภค, ติดไม้หวงห้าม	
11	225	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 225 สาย นครสวรรค์ - ชัยภูมิ ตอน อ.หนองบัว - บ.ศรีมงคล จ.นครสวรรค์ (ปี 2569)	นครสวรรค์	74+420 - 94+150	19.730	1,100,000,000		ศท.1							อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง	
11			โครงการ		103.080	7,033,378,121										
กิจกรรมแก้ไขปัญหาราจรในหน้าที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก																
1	304, 306	อ.ปากเกร็ด - ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ (ปี 2562)	นนทบุรี, กรุงเทพฯ	2+123.204 - 12+532.470 (ทล.306)	10.409	1,293,366,000	บริษัท ซีวิลเอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน)	ศท.1	1 ต.ค. 2562	16 ก.ค. 2565 2 ธ.ค. 2565 20 ม.ค. 2566	1020 1159 1208	64.72	59.27	-5.44	คิดสาธารณูปโภคและแก้ไขรูปแบบระบบระบายน้ำ	ปรับร้อยละ 0 (21 ม.ค. 66-8 มี.ค. 68) งค/ลดค่าปรับ (8 ม.ค. 68 - 25 พ.ย. 68)
2	340	แยกบางบัวทอง - คลองเจ๊ก (ปี 2564)	นนทบุรี	0+000-6+800	6.800	919,645,000	กิจการร่วมค้า ซี.ดี.ลัค	ศท.1	21 ก.ย. 2564	4 ก.ย. 2567 17 ต.ค. 2567	1080 1123	100.00	96.63	-3.37	คิดสาธารณูปโภค	ปรับร้อยละ 0 (18 ต.ค. 67 - 12 ก.ค. 68) งค/ลดค่าปรับ 13 ก.ค. 68 - 27 ต.ค. 68 และ 28 ต.ค. 68 - 11 พ.ย. 68
3	3	บ.บางปูใหม่ - บ.บางปู (ปี 2564)	สมุทรปราการ	40+510-47+450	6.940	699,000,000	บริษัท กรีนโลค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	ศท.1	16 ก.ย. 2564	1 มิ.ย. 2567	990	72.97	61.69	-11.28	คิดสาธารณูปโภค, สิ่งปลูกสร้างรุกล้ำเขตทาง	ปรับร้อยละ 0 (2 มิ.ย. 67-16 มี.ค. 68) งค/ลดค่าปรับ 17 มี.ค. 68 - 1 ก.พ. 69

ลำดับ	หมายเลข ทางหลวง	ชื่อสายทาง	จังหวัด	เริ่มต้น - สิ้นสุด กม.- กม.	ระยะทาง (กม.) / (แห่ง)	ค่างานตามสัญญา (บาท)	ก่อสร้างโดย	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วันเริ่ม สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำงาน (วัน)	ผลการดำเนินงาน			สถานะโครงการ/ ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ / แนวทางแก้ไข
												สะสม แผน	สะสม ผล	-ช้า +เร็ว		
4	34	สะพานกัลปมณฑลทางหลวงหมายเลข 34 ขาเข้าและ ขาออก (บริเวณคลองหอมศีล) (ปี 2565)	สมุทรปราการ	34+765.000 - 36+800.000	1.000	279,916,395	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดิเรก รัตน์ก่อสร้าง	สส.	1 เม.ย. 2565	18 มิ.ย. 2567 30 ต.ค. 2568 28 ก.ย. 2568 28 ธ.ค. 68	810 1248 1277 1368	100.00	75.70	-24.30		
5	31	พัฒนาภูมิทัศน์ถนนวิภาวดีรังสิต ระยะ 3 (ปี2566)	กรุงเทพมหานคร	8+700-25+500	1.000	948,533,800	บริษัท ซีวิล คอนสตรัคชั่น เซอร์วิสเชส แอนด์ โปร ดักส์ จำกัด	สท.1	28 ก.ค. 2566	11 ก.ค. 2569	1080	68.11	45.27	-22.84	ติดสาธารณูปโภค	
6	3901 และ 3902	ก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา บนทางหลวงหมายเลข 3901 และ 3902 (ปี2566)	ปทุมธานี	73+800.000 - 75+700.000		1,148,900,000	บริษัท ประชวรวิศว์ จำกัด	สส.	8 ก.ย. 2566	22 ต.ค. 2569	1080	59.69	59.58	-0.11	ปรับแบบ	ประชุมเพื่อหาแนว ทางแก้ไขปัญหา
7	3 ตัด 3256	ก่อสร้างสะพานข้ามแยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข 3 ตัดทาง หลวงหมายเลข 3256 (แยกคำหวง) (ปี2566)	สมุทรปราการ	40+161.500 - 40+843.500	0.682	196,585,300	กิจการร่วมค้า GG	สส.	12 ก.ย. 2566	27 ก.พ. 2569	900	89.88	75.20	-14.68		
8	-	ก่อสร้างทางแนวใหม่ สาย แยกทางหลวงหมายเลข 9 (บ.บางเดย) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 3214 (บ.พริ้ว) ตอน 1 (ปี2567)	ปทุมธานี	65+227.000 - 1+7570.000	1.750	799,295,580	บริษัท วิจิตรภัณฑ์ ก่อสร้าง จำกัด	สส.	28 ก.ย. 2567	12 ก.ย. 2570	1080	32.45	3.96	-28.49	ติดสาธารณูปโภค, ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน	ประสานหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง
9	-	ก่อสร้างทางแนวใหม่ สาย แยกทางหลวงหมายเลข 9 (บ.บางเดย) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 3214 (บ.พริ้ว) ตอน 2 (ปี2567)	ปทุมธานี	1+750-3+450	1.700	749,040,000	กิจการร่วมค้า วีเทค	สส.	28 ก.ย. 2567	12 ก.ย. 2570	1080	30.27	1.64	-28.63	ติดสาธารณูปโภค, ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน	ประสานหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง
10	-	ก่อสร้างทางแนวใหม่ สาย แยกทางหลวงหมายเลข 9 (บ.บางเดย) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 3214 (บ.พริ้ว) ตอน 3 (ปี2567)	ปทุมธานี	3+450-4+750	1.300	899,351,480	บริษัท ซีวิล คอนสตรัคชั่น เซอร์วิสเชส แอนด์ โปร ดักส์ จำกัด	สส.	25 ก.ย. 2567	9 ก.ย. 2570	1080	19.49	13.01	-6.48	ติดสาธารณูปโภค, ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน	ประสานหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง
11	-	ก่อสร้างทางแนวใหม่ สาย แยกทางหลวงหมายเลข 9 (บ.บางเดย) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 3214 (บ.พริ้ว) ตอน 4 (ปี2567)	ปทุมธานี	4+750-8+500	3.750	2,488,372,000	บริษัท ซีวิลเอินจิเนียริง จำกัด (มหาชน)	สส.	1 ต.ค. 2567	15 ก.ย. 2570	1080	15.99	4.29	-11.70	ติดสาธารณูปโภค, ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน	ประสานหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง
12	-	ก่อสร้างทางแนวใหม่ สาย แยกทางหลวงหมายเลข 9 (บ.บางเดย) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 3214 (บ.พริ้ว) ตอน 5 (ปี2567)	ปทุมธานี	8+500-9+360	0.860	1,496,586,900	บริษัท ซีแองการโยธา (1979) จำกัด	สส.	1 ต.ค. 2567	15 ก.ย. 2570	1080	18.94	19.19	0.25	ติดสาธารณูปโภค, ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน	ประสานหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง
13	338	ก่อสร้างส่วนต่อขยายทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 338 (ถนนบรมราชชนนี) ช่วงพุทธมณฑลสาย 3 - พุทธมณฑลสาย 4 ตอน 1 (ปี 2568)	กรุงเทพมหานคร	11+270-12+780	1.510	550,000,000		สส.							อยู่ระหว่างเสนอ คค. พิจารณาอนุมัติราคา	
14	338	ก่อสร้างส่วนต่อขยายทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 338 (ถนนบรมราชชนนี) ช่วงพุทธมณฑลสาย 3 - พุทธมณฑลสาย 4 ตอน 2 (ปี 2568)	กรุงเทพมหานคร		1 แห่ง	740,000,000		สส.							อยู่ระหว่างเสนอ คค. พิจารณาอนุมัติราคา	
15	338	ก่อสร้างส่วนต่อขยายทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 338 (ถนนบรมราชชนนี) ช่วงพุทธมณฑลสาย 3 - พุทธมณฑลสาย 4 ตอน 3 (ปี 2568)	กรุงเทพมหานคร	12+780-13+660	0.880	830,000,000		สส.							อยู่ระหว่างเสนอ คค. พิจารณาอนุมัติราคา	
16	338	ก่อสร้างส่วนต่อขยายทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 338 (ถนนบรมราชชนนี) ช่วงพุทธมณฑลสาย 3 - พุทธมณฑลสาย 4 ตอน 4 (ปี 2568)	กรุงเทพมหานคร	13+660-14+590	0.930	870,000,000		สส.							อยู่ระหว่างเสนอ คค. พิจารณาอนุมัติราคา	
17	338	ก่อสร้างส่วนต่อขยายทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 338 (ถนนบรมราชชนนี) ช่วงพุทธมณฑลสาย 3 - พุทธมณฑลสาย 4 ตอน 5 (ปี 2568)	กรุงเทพมหานคร	14+590-15+480	0.890	840,000,000		สส.							อยู่ระหว่างเสนอ คค. พิจารณาอนุมัติราคา	
18	338	ก่อสร้างส่วนต่อขยายทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 338 (ถนนบรมราชชนนี) ช่วงพุทธมณฑลสาย 3 - พุทธมณฑลสาย 4 ตอน 6 (ปี 2568)	กรุงเทพมหานคร	15+480-15+900	0.420	660,000,000		สส.							อยู่ระหว่างเสนอ คค. พิจารณาอนุมัติราคา	

ลำดับ	หมายเลข ทางหลวง	ชื่อสายทาง	จังหวัด	เริ่มต้น - สิ้นสุด กม.- กม.	ระยะทาง (กม.) / (แห่ง)	ค่างานตามสัญญา (บาท)	ก่อสร้างโดย	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วันเริ่ม สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำงาน (วัน)	ผลการดำเนินงาน			สถานะโครงการ/ ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ / แนวทางแก้ไข
												สะสม แผน	สะสม ผล	-ช้า +เร็ว		
19	34	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 34 สาย บางโจลง - แยกหนองไม้แดง ตอน บางโจลง - บางวัว ตอน 1 (ปี 2568)	สมุทรปราการ	14+229-17+000	2.710	749,760,000	บริษัท เพอร์วิศวรรรม จำกัด	ศท.2	23 ส.ค. 2568	7 ก.ค. 2571	1050	3.61	0.16	-3.45		
20	34	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 34 สาย บางโจลง - แยกหนองไม้แดง ตอน บางโจลง - บางวัว ตอน 2 (ปี 2568)	สมุทรปราการ	19+000-22+000	3.000	749,900,000	บริษัท แสงชัยโชค จำกัด	ศท.2	23 ส.ค. 2568	7 มิ.ย. 2571	1020	3.07	0.17	-2.90	คิดสาธารณูปโภค	
21	34	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 34 สาย บางโจลง - แยกหนองไม้แดง ตอน บางโจลง - บางวัว ตอน 3 (ปี 2568)	สมุทรปราการ	25+000-27+500	2.500	749,600,000	บริษัท เทคไท แอนด์ โค จำกัด	ศท.2	23 ส.ค. 2568	8 พ.ค. 2571	990	3.43	1.48	-1.95	คิดสาธารณูปโภค	
22	34	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 34 สาย บางโจลง - แยกหนองไม้แดง ตอน บางโจลง - บางวัว ตอน 4 (ปี 2568)	สมุทรปราการ	27+550-30+000	2.500	749,670,000	บริษัท ชัยนันท์คำวิทย์ ก่อสร้าง (2524) จำกัด	ศท.2	23 ส.ค. 2568	8 พ.ค. 2571	990	6.29	1.62	-4.67	คิดสาธารณูปโภค	
23	34	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 34 สาย บางโจลง - แยกหนองไม้แดง ตอน บางโจลง - บางวัว ตอน 5 (ปี 2568)	สมุทรปราการ	32+000-34+000	2.000	759,490,000	บริษัท ชัยนันท์คำวิทย์ ก่อสร้าง (2524) จำกัด	ศท.2	23 ส.ค. 2568	8 เม.ย. 2571	960	6.14	1.54	-4.60	คิดสาธารณูปโภค	
24	34	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 34 สาย บางโจลง - แยกหนองไม้แดง ตอน บางโจลง - บางวัว ตอน 6 (ปี 2568)	สมุทรปราการ	36+000-39+200	3.200	759,750,000	บริษัท วิจิตรเกษจกก่อสร้าง จำกัด	ศท.2	23 ส.ค. 2568	8 เม.ย. 2571	960	0.56	0.12	-0.44	คิดสาธารณูปโภค	
25	34	ก่อสร้างทางขนานทางหลวงหมายเลข 34 บริเวณคลองหอมทึล (ปี 2568)	สมุทรปราการ	33+000-35+000	2.000	256,000,000	บริษัท ประโยชน์การโยธา จำกัด	ศท.1	23 ส.ค. 2568	14 พ.ค. 2570	630	0.59	0.00	-0.59		
26	1	ก่อสร้างสะพานถาวรบนทางหลวงหมายเลข 1 บริเวณ บ.สนับทึบ (ขาเข้าและขาออก) (ปี 2568)	พระนครศรีอยุธยา	74+550	1 แห่ง	410,000,000		ศส.							ประกาศประกวดราคา	
27	361	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 361 สาย ทางเลี่ยงเมืองชลบุรี ตอน จุดตัดถนนบ้านสวน หนองข้างคอก - จุดตัดทางหลวง หมายเลข 3 (ปี 2568)	ชลบุรี	9+200 -13+200	4.000	1,185,994,000	บริษัท กรุงธนเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด	ศส.	2 ก.ย. 2568	16 ส.ค. 2571	1080	1.62	0.05	-1.57		
28	3340	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3340 สายจุดตัดทางแยกทางหลวง หมายเลข 331 (หนองเสม็ด) - อ.บ่อทอง (ปี 2568)	ชลบุรี	0+945-9+545	8.600	646,000,000	บริษัท บางแสนมหานคร จำกัด	ศท.2	27 มิ.ย. 2568	15 ส.ค. 2570	780	4.89	2.97	-1.92		
29	34	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 34 สาย บางโจลง - แยกหนอง ไม้แดง ตอน แยกคลองอ้อม - แยกหนองไม้แดง ตอน 1 (ปี 2568)	ฉะเชิงเทรา, ชลบุรี	46+600-51+000	4.400	648,310,000	บริษัท สุวดี จำกัด	ศส.	30 ส.ค. 2568	13 ส.ค. 2571	1080	0.45	1.06	0.61	คิดสาธารณูปโภค	
30	34	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 34 สาย บางโจลง - แยกหนอง ไม้แดง ตอน แยกคลองอ้อม - แยกหนองไม้แดง ตอน 2 (ปี 2568)	ฉะเชิงเทรา, ชลบุรี	51+000-57+550	6.500	806,000,000	บริษัท สุวดี จำกัด	ศส.	20 ก.ย. 2568	3 ก.ย. 2571	1080	0.24	0.12	-0.13	คิดสาธารณูปโภค	
31	4	ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 4 สาย อ้อมน้อย - สามพราน ช่วง แยกอ้อมน้อย - แยกซอยโรมัน (ปี 2568)	นครปฐม	28+800,000 - 30+868.600	1 แห่ง	879,870,000	บริษัท แสงชัยโชค จำกัด	ศส.	16 ส.ค. 2568	30 ก.ค. 2571	1080	1.07	0.62	-0.45	ติดข้อร้องเรียนโครงการก่อสร้าง (อยู่ระหว่างชี้แจง)	
32	35	ก่อสร้างทางคู่ขนานถนนพระราม 2 สาย ทางแยกต่างระดับบ้านแพ้ว - บ.บางน้ำวน (ปี 2568)	สมุทรสาคร	39+000-40+050	1.050	399,699,000	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทนศักดิ์วิศวกรรม	ศท.1	13 ก.ย. 2568	1 พ.ย. 2570	780	2.65	0.31	-2.34	คิดสาธารณูปโภคและ น้ำท่วมถนน	
33	3901	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3901 สาย พระประแดง - บางแค ตอน ทุ่งครุ - แสมดำ กรุงเทพมหานคร (ปี 2569)	กรุงเทพมหานคร	5+100 - 12+300	7.200	440,000,000		ศท.1							อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง	
			33	โครงการ	90.481	26,598,635,455										
กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมต่อระบบขนส่ง																
1	317	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 317 สายจันทบุรี - สระแก้ว ตอน บ.เขาแดง - บ.ทรัพย์ภู (ปี 2567)	จันทบุรี	82+000-91+000	9.000	949,496,000	บริษัท สหวิศกก่อสร้าง จำกัด	ศท.2	10 ก.ย. 2567	25 ส.ค. 2570	1080	15.67	1.26	-14.41	ป่าไม้ติดขัดการก่อสร้าง	ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขอใช้พื้นที่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ
2	113	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 113 สาย วังขมภู - พิจิตร ตอน บ.เขาทราย - แยกสะพานหิน (ปี 2568)	พิจิตร	54+000-56+453 57+153-59+350 63+552-67+353 68+753-77+614	17.312	799,931,000	บริษัท บ้านคำชลสิทธิ์คอนกรีต จำกัด	ศท.1	26 ก.ย. 2568	12 ก.พ. 2571	870	0.14	0.07	-0.07	คิดสาธารณูปโภค, ติดต้นไม้หวงห้าม, น้ำท่วมข้างทาง	

ลำดับ	หมายเลข ทางหลวง	ชื่อสายทาง	จังหวัด	เริ่มต้น - สิ้นสุด กม.- กม.	ระยะทาง (กม.) / (แห่ง)	ค่างานตามสัญญา (บาท)	ก่อสร้างโดย	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วันเริ่ม สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำงาน (วัน)	ผลการดำเนินงาน			สถานะโครงการ/ ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ / แนวทางแก้ไข
												สะสม แผน	สะสม ผล	-ช้า +เร็ว		
3	4046	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4046 สาย ตรัง - ความขุน ดอน ตรัง - บ.โลกโคก ดอน 1 (ปี 2568)	ตรัง	8+750-19+250	10.500	648,445,746	บริษัท ซีวิลเอกซ์เจเนียร์ จำกัด (มหาชน)	ศท.1	27 มี.ย. 2568	14 ก.ย. 2570	810	7.54	0.61	-6.93	คิดค้นไม่, ศึกษารูปแบบ	
4	4046	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4046 สาย ตรัง - ความขุน ดอน ตรัง - บ.โลกโคก ดอน 2 (ปี 2568)	ตรัง	19+250-30+029	10.779	648,176,514	บริษัท ซีวิล คอนสตรัคชั่น เซอร์วิสเซส แอนด์ โปรเจกต์ จำกัด	ศท.1	23 ก.ค. 2568	8 ม.ค. 2571	900	2.16	0.27	-1.89	คิดไม่หวงห้าม	
5	4326	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4326 สาย เบลง - บ้าน กม.17 ดอน อ.เบลง - บ.จันทร์คั่น อ.ยะลา (ปี 2569)	ยะลา	1+050 - 8+935	7.885	630,000,000		ศท.1							อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง	
5			โครงการ		55.476	3,676,049,260										
กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ																
1	425	ทางเลี่ยงเมืองหาดใหญ่ (ด้านตะวันออก) ดอน บ.พรุ - ทางเข้าสนามบินหาดใหญ่ (ปี 2563)	สงขลา	24+148.450 - 31+331.426	7.183	569,018,100	บริษัท สหะหลวง ก่อสร้าง จำกัด	ศท.1	22 ต.ค. 2563	9 เม.ย. 2566	900	100.00	50.17	-49.83	คิดกรรมสิทธิ์ที่ดิน	ปรับร้อยละ 0 (10 เม.ย. 66 - 16 ต.ค. 67) งดลดค่าปรับ (17 ต.ค. 67 - 22 ม.ค. 68, 23 ม.ค. 68 - 14 ก.ย. 68 และ 15 ก.ย. 68 - 28 มี.ค. 70)
2	202	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 202 สาย บ.หนองเคือ - อ.เขมราฐ (ปี 2566)	อุบลราชธานี	367+100-387+325	20.225	899,436,000	บริษัท ส.เขมราฐอินดัสตรี จำกัด	ศท.2	15 ก.ค. 2566	28 ก.พ. 2569	960	90.57	84.00	-6.57	ขออนุมัติวงเงินเพิ่มเติม	อยู่ระหว่างรออนุมัติวงเงินเพิ่มเติม
3	101	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 101 สาย น่าน - อ.เฉลิมพระเกียรติ ดอน บ.ป่อน - อ.เฉลิมพระเกียรติ ดอน 1 (ปี 2566)	น่าน	471+955-490+200	18.245	797,560,100	บริษัท แพรวรังวิทย์ จำกัด	ศท.1	30 มี.ค. 2566	15 ต.ค. 2568 18 ก.พ. 2569	870 1057	96.98	96.63	-0.36		
4	101	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 101 สาย น่าน - อ.เฉลิมพระเกียรติ ดอน บ.ป่อน - อ.เฉลิมพระเกียรติ ดอน 2 (ปี 2566)	น่าน	490+200-505+853	15.653	747,749,000	บริษัท แพรวรังวิทย์ จำกัด	ศท.1	21 เม.ย. 2566	7 ต.ค. 2568 19 ม.ค. 2569	840 1005	96.77	94.75	-2.02		
5	2169	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2169 สาย ยโสธร - อ.กุฉินท 1 (ปี 2567)	ยโสธร	7+000-20+500	13.500	397,600,000	ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิวเซ็ง คำไม้	ศท.2	27 พ.ย. 2567	16 มี.ค. 2570	840	20.63	11.72	-8.91	ศึกษารูปแบบ	
6	2169	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2169 สาย ยโสธร - อ.กุฉินท ดอน 2 (ปี 2567)	ยโสธร	20+500-34+800	14.300	404,000,000	ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิวเซ็ง คำไม้	ศท.2	27 พ.ย. 2567	15 เม.ย. 2570	870	18.71	10.89	-7.82	ศึกษารูปแบบ	
7	118	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 118 สาย เชียงใหม่ - เชียงราย ดอน บ.สันมะเฟิน - อ.แม่สรวย ดอน 1 (ปี 2568)	เชียงราย	118+00-130+000	12.000	732,089,000	บริษัท บัญชากิจ จำกัด	ศท.1	10 ก.ค. 2568	28 ต.ค. 2570	780	5.20	0.85	-4.34	คิดค้นไม่หวงห้าม, ศึกษารูปแบบ	
8	118	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 118 สาย เชียงใหม่ - เชียงราย ดอน บ.สันมะเฟิน - อ.แม่สรวย ดอน 2 (ปี 2568)	เชียงราย	130+00-141+000	11.000	749,748,100	บริษัท พรหมวิรุทกิจ ก่อสร้างและขนส่ง จำกัด	ศท.1	27 มี.ย. 2568	15 ต.ค. 2570	780	6.88	0.48	-6.40	คิดค้นไม่หวงห้าม, ศึกษารูปแบบ	
9	222	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 222 สาย อ.พังโคน - บึงกาฬ ดอน อ.วานรนิวาส - อ.คำตากล้า ดอน 1 (ปี 2568)	สกลนคร	31+500-41+150	9.650	639,910,000	กิจการร่วมค้า สหพร้อม	ศท.2	27 ต.ค. 2568	14 พ.ย. 2570	810	4.53	0.48	-4.05	ศึกษารูปแบบ	
10	222	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 222 สาย อ.พังโคน - บึงกาฬ ดอน อ.วานรนิวาส - อ.คำตากล้า ดอน 2 (ปี 2568)	สกลนคร	41+900-54+117	12.217	644,222,000	บริษัท เค.อาร์.จี.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด	ศท.2	1 ต.ค. 2568	18 มี.ค. 2571	900	0.30	1.68	1.38	ค้นไม่ติดขัดการก่อสร้าง	
11	-	ก่อสร้างสะพานคู่ขนานข้ามแม่น้ำโขง-ลก ที่ อ.สุไหงโก-ลก (ปี 2568)	นราธิวาส		1 แห่ง	160,000,000		ศค.							อยู่ระหว่างดำเนินการ	
12	117	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 117 สาย อุตรดิตถ์ - ภู่อ ดอน อ.น้ำปาด - ต.สองห้อง (ปี 2568)	อุตรดิตถ์	320+330-343+544	23.214	643,950,000	กิจการร่วม บริษัท สุนิสาจุฬารัตน์การโยธา จำกัด และบริษัท ฉนวนวงศับริกร จำกัด	ศท.1	16 ก.ย. 2568	5 ต.ค. 2570	750	0.12	0.05	-0.07	คิดค้นไม่หวงห้าม	
12			โครงการ		157.187	7,385,282,300										

ลำดับ	หมายเลข ทางหลวง	ชื่อสายทาง	จังหวัด	เริ่มต้น - สิ้นสุด กม.- กม.	ระยะทาง (กม.) / (แห่ง)	ค่างานตามสัญญา (บาท)	ก่อสร้างโดย	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วันเริ่ม สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำงาน (วัน)	ผลการดำเนินงาน			สถานะโครงการ/ ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ / แนวทางการแก้ไข
												สะสม แผน	สะสม ผล	-ช้า +เร็ว		
กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงรองรับเขตพัฒนาพิเศษ																
1		ทางเลี่ยงเมืองหนองคาย (ด้านตะวันออก) ตอน 1 (ปี 2563)	หนองคาย	0+000-1+525 502+000 - 507+750	7.250	1,544,634,300	บริษัท จีน-ไทย เอ็นจิ เนียริง แอนด์ คอน สตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	ศส.	29 ต.ค. 2563	13 ต.ค. 2566 31 ต.ค. 2566	1080 1192	99.78 96.53	-3.26	ลดกรรมสิทธิ์ที่ดิน คิดสาธารณูปโภค	งดลดค่าปรับ 1 ม.ค. 67-27 ก.ค. 68	
2		ทางเลี่ยงเมืองเชียงของ (ปี 2564)	เชียงราย	0+000-9+103.567	9.103	1,044,937,000	บริษัท หาญเจริญคอนกรีต ไพรีซีเชียงราย จำกัด	ศท.1	9 ก.ย. 2564	23 ต.ค. 2567 14 มิ.ย. 2568 20 ม.ค. 2569	1080 1375 1595	59.95 60.71	0.76	ลดกรรมสิทธิ์ที่ดิน, คิดสาธารณูปโภค	ปรับร้อยละ 0 (21 ม.ค.69 - 11 พ.ย.69)	
3	130	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 130 สาย ทางเข้าสะพานข้ามแม่น้ำ เมยแห่งที่ 2 ที่แม่สอด จ.ตาก (ปี 2569)	ตาก	0+000 - 11+000	11.000	650,000,000		ศท.1						อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง		
		3	โครงการ		27.353	3,239,571,300										
กิจกรรมก่อสร้างสะพานข้ามจุดตัดทางรถไฟ																
1	3233	นครชัยศรี - บรรจบทางหลวงหมายเลข 3036 (วัดสามง่าม) (ปี 2560)	นครปฐม	0+000.000 - 1+218.713	1.000	185,860,670	บริษัท แสงชัยโชค จำกัด	ศส.	22 ก.พ. 2560	11 มิ.ย. 2562 9 ต.ค. 2567 4 ต.ค. 2567	840 1886 2003	65.26 84.55	19.29			
2	3090	สายบ้านเลือก - หนองตากยา (ทางเลี่ยงเมืองโพธาราม) (ปี 2563)	ราชบุรี	0+550.000-1+928.949	1.000	508,161,000	บริษัท บุญสหการสร้ง จำกัด	ศส.	11 ก.ย. 2563	26 ต.ค. 2566 12 ต.ค. 2566	1080 1127	100.00 95.38	-4.62			
3	3470	ก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟบนทางหลวงหมายเลข 3470 สาย ภาชี - ท่าเรือ (ปี 2568)	พระนครศรีอยุธยา	12+800.000 - 15+380.000	1 แห่ง	685,183,000	บริษัท ประชวรวิศว์ จำกัด	ศส.	1 ต.ค. 2568	14 ก.ย. 2571	1080	0.39 0.21	-0.18	คิดสาธารณูปโภค		
4	408	ก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟบนทางหลวงหมายเลข 408 แยกทางหลวงหมายเลข 43 - นาทวี (ปี 2568)	สงขลา	30+100 - 31+240, 29+250.000 - 30+306.371	1 แห่ง	647,777,000	บริษัท ประชวรวิศว์ จำกัด	ศส.	16 ก.ย. 2568	30 ต.ค. 2571	1080	0.26 1.01	0.75	ลดกรรมสิทธิ์ที่ดิน, การเข้าพื้นที่การรถไฟ		
5	4187	ก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟบนทางหลวงหมายเลข 4187 สาย แยกทางหลวงหมายเลข 41 - ทะเลน้อย (ปี 2568)	พัทลุง	23+605 - 25+165, 0+200 - 1+267.161	1 แห่ง	315,363,000	กิจการร่วมค้า MAC.	ศส.	1 ต.ค. 2568	16 ก.ค. 2571	1020	0.48 0.19	-0.28	ยังไม่ได้รับมอบพื้นที่จาก การรถไฟ		
6	226	ก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟ บนทางหลวงหมายเลข 226 สาย อ.จักรราช - อ.ห้วยแถลง (บ.หินลาด) จ.นครราชสีมา (ปี 2569)	นครราชสีมา	55+400	1 แห่ง	350,000,000		ศท.2						อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง		
		6	โครงการ		2.000	2,692,344,670										
กิจกรรมบริหารจัดการลำดับขั้นทางหลวง เพื่อยกระดับประสิทธิภาพและความปลอดภัย																
1	4	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 สาย อ.บางสะพาน - บ.น้ำรอด (ปี 2566)	ประจวบคีรีขันธ์	386+063-407+463	21.400	185,750,000	บริษัท พะเยาโบทอง จำกัด	ศท.1	16 มี.ค. 2566	3 ม.ค. 2568 9 มิ.ย. 2568 15 ก.ค. 2568	660 817 853	100.00 69.16	-30.84	คืนแนวสาคูคิปล และ ประชาชนคัดค้านก่อสร้าง	งดหรือลดค่าปรับ 16 ก.ค. 68 - 10 ต.ค. 68	
2	4	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 สาย บ.หัวขาง - อ.บางสะพาน (ปี 2566)	ประจวบคีรีขันธ์	337+313-381+863	44.550	608,832,300	บริษัท เอ็ม.ซี. คอนสตรัคชั่น (1979) จำกัด	ศท.1	26 เม.ย. 2566	8 ก.พ. 2569	1020	91.73 89.13	-2.60	คิดสาธารณูปโภค		
3	1	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1 สาย ตาก - ลำปาง ตอน อ.แม่พริก - อ.เถิน (ปี 2567)	ลำปาง	593+569-619+500	25.931	859,469,000	บริษัท พีจีเอ็น คอร์ป จำกัด (มหาชน)	ศท.1	4 ก.ย. 2567	21 ม.ค. 2570	870	32.55 25.57	-6.98	คิดสาธารณูปโภคและก่อสร้าง บ้าน		
4	117	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 117 สาย นครสวรรค์ - พิชญโลก ตอน หนองนา - พิชญโลก (ปี 2568)	พิจญญโลก	101+550-113+300	11.750	648,645,776	บริษัท ชัยพันธ์ที่ห้าวิถุ ก่อสร้าง (2524) จำกัด	ศท.1	12 มิ.ย. 2568	27 ม.ค. 2571	960	4.70 0.37	-4.33	น้ำท่วม		

ลำดับ	หมายเลข ทางหลวง	ชื่อสายทาง	จังหวัด	เริ่มต้น - สิ้นสุด กม.- กม.	ระยะทาง (กม.) / (แห่ง)	ค่างานตามสัญญา (บาท)	ก่อสร้างโดย	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วันเริ่ม สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำงาน (วัน)	ผลการดำเนินงาน			สถานะโครงการ/ ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ / แนวทางแก้ไข
												สะสม แผน	สะสม ผล	-ช้า +เร็ว		
5	24	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 24 สาย อ.ปราสาท - อ.สังขะ ตอน 1 (ปี 2568)	สุรินทร์	192+000-200+230	8.230	719,990,000	บริษัท เอส เทค ซิวิล แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	ศท.2	1 ต.ค. 2568	18 มี.ค. 2571	900	1.08	0.08	-1.00	คิดสาธารณูปโภค, คิดไม้หวงห้าม	
6	24	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 24 สาย อ.ปราสาท - อ.สังขะ ตอน 2 (ปี 2568)	สุรินทร์	200+230-209+550	9.320	745,355,000	กิจการร่วมค้า บีทีซี - พีซี	ศท.2	19 ก.ค. 2568	4 ม.ค. 2571	900	2.53	2.96	0.43		
7	24	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 24 สาย อ.ปราสาท - อ.สังขะ ตอน 3 (ปี 2568)	สุรินทร์	209+550-215+300	5.750	672,000,000	บริษัท สมบูรณ์สุข จำกัด	ศท.2	16 ก.ค. 2568	1 ม.ค. 2571	900	5.80	4.16	-1.64	คิดสาธารณูปโภค, ป่าสงวน	
8	24	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 24 สาย อ.ปราสาท - อ.สังขะ ตอน 4 (ปี 2568)	สุรินทร์	215+300-221+300	6.000	679,840,000	บริษัท สันเจริญสาม จำกัด	ศท.2	16 ก.ค. 2568	1 ม.ค. 2571	900	2.10	3.59	1.49	คิดสาธารณูปโภค	
9	24	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 24 สาย อ.อุบลรัตน์ - อ.เดชอุดม ตอน หัวช้าง - แยกการช่าง - นากระแซง ตอน 1 (ปี 2568)	ศรีสะเกษ	305+000-316+500	11.500	649,590,000	บริษัท อีจังก์ จำกัด	ศท.2	30 ก.ค. 2568	15 มี.ค. 2571	960	2.28	1.81	-0.47	คิดสาธารณูปโภค	
10	24	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 24 สาย อ.อุบลรัตน์ - อ.เดชอุดม ตอน หัวช้าง - แยกการช่าง - นากระแซง ตอน 2 (ปี 2568)	ศรีสะเกษ	333+000-343+000 345+500-348+500	13.000	649,641,000	บริษัท อีจังก์ จำกัด	ศท.2	30 ก.ค. 2568	14 เม.ย. 2571	990	1.83	0.87	-0.96		
11	4	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 สาย กรุงเทพมหานคร - จุดผ่าน แดนถาวรสะเตา ตอน บ.พ้อคาหินช้าง - บ.วังครก (เป็นช่วง ๆ) (ปี 2568)	ชุมพร	440+813-460+900	20.087	898,986,630	บริษัท บุญสหการสร้าง จำกัด	ศท.1	26 ก.ค. 2568	9 ก.ค. 2571	1080	0.53	0.42	-0.11	ประชาชนคัดค้านการ ก่อสร้างจุดกลับรถได้สะพาน, คิดค้นไม้	
12	41	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 41 สาย สี่แยกปฐมพร - พัทลุง ตอน บ.ควนไม้แดง - อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช (ปี 2569)	นครศรีธรรมราช	292+000 - 294+740	2.740	460,000,000.00		ศท.1							อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง	
13	2	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2 สาย นครราชสีมา - ประทาย ตอน 1 จ.นครราชสีมา (ปี 2569)	นครราชสีมา	180+000 - 186+100	6.100	840,000,000.00		ศท.2							อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง	
14	2	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2 สาย นครราชสีมา - ประทาย ตอน 2 จ.นครราชสีมา (ปี 2569)	นครราชสีมา	201+800 - 207+000	5.850	720,000,000.00		ศท.2							อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง	
15	2	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2 สาย นครราชสีมา - ประทาย ตอน 3 จ.นครราชสีมา (ปี 2569)	นครราชสีมา	207+000 - 214+000	6.350	1,300,000,000.00		ศท.2							อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง	
			15	โครงการ		198.558	10,638,099,706									
โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค																
กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก																
1	41	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 41 สาย อ.ไชยา - อ.บ้านนาเดิม (เป็นตอนๆ) ตอน 3 (ปี 2566)	สุราษฎร์ธานี	157+000-195+000	22.300	739,247,600	บริษัท พีระมิตคอนกรีต จำกัด	ศท.1	15 ก.ค. 2566	29 เม.ย. 2569	1020				งานแล้วเสร็จ ค.ค. 68	
2	347	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 347 สาย เชียงรากน้อย - บ.เกาะเกิด (ปี 2566)	ปทุมธานี	11+500-24+000	12.500	899,011,900	บริษัท พรหมวีร์กิจ ก่อสร้างและขนส่ง จำกัด	ศท.1	19 ก.ค. 2566	3 พ.ค. 2569 30 เม.ย. 2570	1020 1382	73.21	84.57	11.36	คิดสาธารณูปโภค	
3	317	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 317 สาย อ.เขาคกรัง - สระแก้ว ตอน 1 (ปี 2566)	สระแก้ว	130+100-142+500	12.400	899,092,300	บริษัท เอส.พี.ที. ซิวิลกรุ๊ป จำกัด	ศท.1	19 ก.ค. 2566	2 ก.พ. 2569	930	95.81	99.80	4.00		
4	117	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 117 สาย นครสวรรค์ - พิจิตร ตอน นครสวรรค์ - คลองหลังด่านใต้ ตอน 1 (ปี 2567)	นครสวรรค์	9+600.000 - 25+100.000	15.500	759,161,123	บริษัท อรลักษ์ฉิมสินธุ์ (1994) จำกัด	ศท.1	13 ก.ย. 2567	29 ก.ค. 2570	1050	20.06	16.85	-3.21	คิดสาธารณูปโภค	
5	117	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 117 สาย นครสวรรค์ - พิจิตร ตอน นครสวรรค์ - คลองหลังด่านใต้ ตอน 2 (ปี 2567)	นครสวรรค์	25+100.000 - 40+300.000	15.200	739,146,658	บริษัท บี ซี ดี ซี จำกัด	ศท.1	18 ก.ย. 2567	3 ต.ค. 2570	1050	18.45	10.81	-7.65		
6	201	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 201 สาย ทางดงระดับ สีห์ - หินเหลือง (ปี 2567)	นครราชสีมา	0+000-7+944 21+860-29+000	15.084	899,449,280	บริษัท โชคชัยการโยธา จำกัด	ศท.2	23 ต.ค. 2567	7 ต.ค. 2570	1080	21.70	41.40	19.70		

ลำดับ	หมายเลข ทางหลวง	ชื่อสายทาง	จังหวัด	เริ่มต้น - สิ้นสุด กม.- กม.	ระยะทาง (กม.) / (แห่ง)	ค่างานตามสัญญา (บาท)	ก่อสร้างโดย	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วันเริ่ม สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำงาน (วัน)	ผลการดำเนินงาน			สถานะโครงการ/ ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ / แนวทางแก้ไข
												สะสม แผน	สะสม ผล	-ช้า +เร็ว		
7	2135	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2135 สาย อ.ศรีเมืองใหม่ (ตอนใหญ่) - ผามเค็ม (นามนแห่ง) (ปี2567)	อุบลราชธานี	0+000-37+491	37.491	899,009,000	บริษัท ส.เขมรอุบลรัตน์ จำกัด	ศท.2	8 ต.ค. 2567	26 ต.ค. 2569	810	41.95	53.92	11.97		
8	340	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 340 สาย บ.สาละ - สุพรรณบุรี ตอน 1 (ปี2567)	สุพรรณบุรี	48+841-57+250	8.409	686,761,000	บริษัท เอส.เค.วาย.คอน สตรัคชั่น จำกัด	ศท.1	13 ก.ย. 2567	28 ต.ค. 2570	1080	20.73	46.82	26.09		
9	340	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 340 สาย บ.สาละ - สุพรรณบุรี ตอน 2 (ปี2567)	สุพรรณบุรี	57+250-65+600	8.350	689,596,000	กิจการร่วมค้า ซีทีทีพีดี	ศท.1	18 ก.ย. 2567	2 ก.ย. 2570	1080	28.90	26.03	-2.87	ติดต้นไม้, ติดสาธารณูปโภค และการขออนุญาตกรมชลประทานและกรมเจ้าท่า	
10	11	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 11 สาย ปางมะโอ - ป่าขาม (เป็นตอนๆ) (ปี 2568)	ลำปาง	427+000-457+000	20.000	799,821,000	บริษัท เชียงใหม่สหวิศวะโยธาการ จำกัด	ศท.1	16 ก.ค. 2568	29 มี.ย. 2571	1080	0.47	0.16	-0.31	ติดพื้นที่ป่าไม้	
11	117	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 117 สาย นครสวรรค์ - พิจิตร ตอน อ.โพธิ์ประทับช้าง - อ.วิชรบุรีมิต ตอน 1 (ปี 2568)	พิจิตร	62+000-79+000	17.000	849,762,000	บริษัท บี ซี ดี ซี จำกัด	ศท.2	8 ก.ค. 2568	21 มี.ย. 2571	1080	4.91	1.10	-3.81		
12	117	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 117 สาย นครสวรรค์ - พิจิตร ตอน อ.โพธิ์ประทับช้าง - อ.วิชรบุรีมิต ตอน 2 (ปี 2568)	พิจิตร	79+000-96+700	17.700	946,039,000	กิจการร่วมค้า เททีเอจี	ศท.2	4 ก.ค. 2568	17 มี.ย. 2571	1080	4.60	0.91	-3.69	ต้นไม้ติดขัดการก่อสร้าง	
13	361	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 361 สาย ทางเลี่ยงเมืองชลบุรี จ. ชลบุรี (ปี 2569)	ชลบุรี	1+000 - 4+200 5+200 - 7+800	5.800	630,000,000.00		ศท.2							อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง	
14	117	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 117 สาย นครสวรรค์ - พิจิตร ตอน บ.พลึง - บ.สวนเจริญ จ.พิจิตร (ปี 2569)	พิจิตร	40+300 - 62+000	21.700	1,300,000,000.00		ศท.1							อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง	
15	359	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 359 ตอน เขาไม้แก้ว - เขาคินเขื่อน ตอน 1 จ.ปราจีนบุรี (ปี 2569)	ปราจีนบุรี	38+500 - 46+150	10.500	630,000,000.00		ศท.2							อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง	
16	359	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 359 ตอน เขาไม้แก้ว - เขาคินเขื่อน ตอน 2 จ.ปราจีนบุรี (ปี 2569)	ปราจีนบุรี	46+150 - 59+000	11.000	970,000,000.00		ศท.2							อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง	
17	359	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 359 ตอน เขาไม้แก้ว - เขาคินเขื่อน ตอน 3 จ.ปราจีนบุรี (ปี 2569)	ปราจีนบุรี	59+000 - 72+719	12.719	750,000,000.00		ศท.2							อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง	
18	117	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 117 สาย นครสวรรค์ - พิจิตร ตอน บ.บัวยาง - บ.ต้นประดู่ จ.พิจิตร (ปี 2569)	พิจิตร	96+700 - 101+550	4.850	430,000,000.00		ศท.1							อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง	
19	304	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 304 สาย อ.กบินทร์บุรี - อ.นาดี จ. ปราจีนบุรี (ปี 2569)	ปราจีนบุรี	166+300 - 188+000	21.700	1,200,000,000.00		ศท.2							อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง	
20	347	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 347 สาย บางกระสัน - บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา (ปี 2569)	พระนครศรีอยุธยา	21+500- 37+925 40+165 - 49+141	25.401	1,350,000,000.00		ศท.1							อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง	
21	2 คัด 24 คัด 201	ก่อสร้างปรับปรุงทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 2 ตัดทางหลวงหมายเลข 24 ตัดทางหลวงหมายเลข 201 (ทางแยกต่างระดับสี่กั๊ก) จ.นครราชสีมา (ปี 2569)	นครราชสีมา	กม.102+150 (ทล.2)/ กม.0+000 (ทล.24) กม.0+000 (ทล.201)	1 แห่ง	630,000,000.00		สส.							อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง	
21			โครงการ		315.604	17,696,096,861										
โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับระเบียบเศรษฐกิจภาคตะวันออก																
1	3648	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3648 สาย ทางเลี่ยงเมืองแกลง ตอน 1 (ปี2567)	ระยอง	0+000-2+300	2.300	442,767,888	บริษัท นื่องเล็กสกายเวย์ จำกัด	ศท.2	28 ก.ย. 2567	12 ก.ย. 2570	1080	18.98	22.88	3.90	ติดสาธารณูปโภค	
2	3648	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3648 สาย ทางเลี่ยงเมืองแกลง ตอน 2 (ปี2567)	ระยอง	2+300-5+950	3.650	789,485,100	บริษัท บ้านคำผลิตภัณฑ์ คอนกรีต จำกัด	ศท.2	24 ต.ค. 2567	8 ต.ค. 2570	1080	23.78	33.72	9.94	ติดสาธารณูปโภค	
3	3648	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3648 สาย ทางเลี่ยงเมืองแกลง ตอน 3 (ปี2567)	ระยอง	5+950-9+400	3.450	789,270,000	บริษัท เนาวัฒน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน)	ศท.2	24 ต.ค. 2567	8 ต.ค. 2570	1080	23.43	30.21	6.78		

ลำดับ	หมายเลข ทางหลวง	ชื่อสายทาง	จังหวัด	เริ่มต้น - สิ้นสุด กม.- กม.	ระยะทาง (กม.) / (แห่ง)	ค่างานตามสัญญา (บาท)	ก่อสร้างโดย	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วันเริ่ม สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำงาน (วัน)	ผลการดำเนินงาน			สถานะโครงการ/ ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ / แนวทางแก้ไข
												สะสม แผน	สะสม ผล	-ช้า +เร็ว		
4	3648	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3648 สาย ทางเลี่ยงเมืองแกลง คอน 4 (ปี2567)	ระยอง	9+400-11+533	2.133	834,929,690	บริษัท เค.อาร์.ซี.เอ็นซี เนียร์จ จำกัด	ศท.2	21 ต.ค. 2567	5 ต.ค. 2570	1080	21.87	37.99	16.12	คิดสาธารณูปโภค	
5	7	โครงการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงเขตพัฒนาพิเศษภาค ตะวันออก เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 ส่วนต่อขยายเชื่อม สนามบินอู่ตะเภา (ปี2567)	ระยอง	0+000-1+920	1.920	559,632,300	บริษัท ซีโน-ไทย เอ็นซี เนียร์จ แอนด์ คอน สตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	ศส.	6 ต.ค. 2568	19 ก.ย. 2571	1080	0.06	0.06	0.00		(ทำงานก่อสร้างเฉพาะเงิน งบประมาณ)
6	304	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 304 สาย ฉะเชิงเทรา - ด.เขาหิน ซ้อน คอน บ.ท่าทองกลาง - อ.พนมสารคาม คอน 1 (ปี 2568)	ฉะเชิงเทรา	93+800-96+900	3.100	891,689,500	กิจการร่วมค้า พีซีซี	ศท.2	4 ก.ค. 2568	17 มิ.ย. 2571	1080	3.70	9.63	5.93		
7	304	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 304 สาย ฉะเชิงเทรา - ด.เขาหิน ซ้อน คอน บ.ท่าทองกลาง - อ.พนมสารคาม คอน 2 (ปี 2568)	ฉะเชิงเทรา	96+900-99+900	3.000	871,667,600	บริษัท พรหมวิวกิจ ก่อสร้างและขนส่ง จำกัด	ศท.2	19 ก.ค. 2568	2 ก.ค. 2571	1080	2.44	3.48	1.04	รูปแบบการก่อสร้าง ไม่สอดคล้องกับสภาพจริง ในสนาม	
8	304	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 304 สาย ฉะเชิงเทรา - ด.เขาหิน ซ้อน คอน บ.ท่าทองกลาง - อ.พนมสารคาม คอน 3 (ปี 2568)	ฉะเชิงเทรา	99+900-102+500	2.600	712,999,000	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทพีพัฒนา	ศท.2	16 ต.ค. 2568	30 ก.ค. 2571	1080	2.46	3.52	1.06		
9	3200	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3200 สาย ฉะเชิงเทรา - อ.บางน้ำเปรี้ยว คอน 1 (ปี 2568)	ฉะเชิงเทรา	8+775-15+400	6.625	674,789,000	บริษัท บัญชากิจ จำกัด	ศท.2	27 มิ.ย. 2568	11 เม.ย. 2571	1020	3.26	4.45	1.19	คิดสาธารณูปโภค	
10	3200	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3200 สาย ฉะเชิงเทรา - อ.บางน้ำเปรี้ยว คอน 2 (ปี 2568)	ฉะเชิงเทรา	15+400-18+409.512	3.009	674,773,000	บริษัท ธนะสินพัฒนา (1999) จำกัด	ศท.2	27 มิ.ย. 2568	10 มิ.ย. 2571	1080	2.91	1.85	-1.06	คิดสาธารณูปโภค	
11	3471	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3471 สายบางบุตร - ชุมแสง คอน ด.บางบุตร - บ.หนองพะวา (ปี 2568)	ระยอง	0+000-4+000	4.000	679,490,000	บริษัท บ้านคำยผลิตภัณฑ์ คอนกรีต จำกัด	ศท.2	19 ก.ย. 2568	20 ก.ค. 2571	1020	1.10	0.09	-1.01	คิดสาธารณูปโภค	
12	3 คัด 36	ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 3 ตัดทางหลวงหมายเลข 36 (แยกกระทิงลาย) (ปี 2568)	ชลบุรี	135+286 - 137+640 0+000 - 1+113	1 แห่ง	391,265,000	บริษัท วัฒนาสุข อินเดอร์ เนชั่นเนล จำกัด	ศส.	28 ต.ค. 2568	15 พ.ย. 2570	810	0.86	0.93	0.06	คิดสาธารณูปโภค	
13	304 คัด 3076	ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 304 ตัดทางหลวงหมายเลข 3076 (แยกพนมสารคาม) (ปี 2568)	ฉะเชิงเทรา	105+700 - 107+400	1 แห่ง	878,797,000	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทพีพัฒนา	ศส.	13 ก.ย. 2568	27 ต.ค. 2571	1080	0.27	0.32	0.05		
14	34 คัด 314	ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 34 ตัดทางหลวงหมายเลข 314 (แยกคลองอ้อม) (ปี 2568)	ฉะเชิงเทรา	46+869.980 0+000 - 0+500 75+600 - 75.975.975	1 แห่ง	298,600,000	บริษัท ประโยชน์การโยธา จำกัด	ศส.	16 ก.ย. 2568	3 มี.ค. 2571	900	0.81	0.70	-0.11	คิดสาธารณูปโภค	
15	3 คัด 34 คัด 361	ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 3 ตัดทางหลวงหมายเลข 34 ตัดทางหลวงหมายเลข 361 (แยกหนองไม้แดง) (ปี 2568)	ชลบุรี	57+550.000 - 59+000.000 0+000 - 0+600	1 แห่ง	297,699,200	บริษัท ป่าลม คอน จำกัด	ศส.	24 ก.ย. 2568	12 ธ.ค. 2570	810	1.57	0.22	-1.36		
16	3340	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3340 สาย ค.ธ.จุดทอง - ค.บ่อทอง จ.ชลบุรี (ปี 2569)	ชลบุรี	9+545 - 17+000	7.455	620,000,000.00		ศท.2							อยู่ระหว่างประกาศศสแพร์ TOR	
17	34	ก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำบางปะกง บนทางหลวงหมายเลข 34 จ.ฉะเชิงเทรา (ปี 2569)	ฉะเชิงเทรา	50+500	1 แห่ง	2,000,000,000.00		ศส.							อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง	
		17	โครงการ		43.242	12,407,854,278										