

ลำดับ	หมายเลข ทางหลวง	ชื่อสายทาง	จังหวัด	เริ่มต้น - สิ้นสุด กม.- กม.	ระยะทาง (กม.) / (แห่ง)	ค่างานตามสัญญา (บาท)	ก่อสร้างโดย	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วันเริ่ม สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำงาน (วัน)	ผลการดำเนินงาน			สถานะโครงการ/ ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ / แนวทางแก้ไข
												สะสม แผน	สะสม ผล	-ช้า +เร็ว		
<b>โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน</b>																
<b>กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน</b>																
1	290	ถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมา ช่วงแยกทางหลวง หมายเลข 2 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 226 (ด้านใต้) ตอน 2 (ปี 2563)	นครราชสีมา	9+239-13+300	4.061	898,297,900	บริษัท ไซคซ็องการ โยธา จำกัด	ศท.2	26 ก.ย. 2563	10 ก.ย. 2566 13 เม.ย. 2567 19 พ.ค. 2567	1080 1296 1332	84.87	92.73	7.86		(งดลดค่าปรับ ถึง 21 พ.ค. 70)
2	4	สามแยกปลาลัง - อ.เหนือคลอง ตอน 2 (ปี 2564)	กระบี่	977+625-984+544	6.919	698,919,000	บริษัท เสริมสวงนก่อสร้าง จำกัด	ศท.1	9 ก.ค. 2565	22 มี.ย. 2568 5 ม.ค. 2569 17 ก.พ. 69	1080 1277 1320	100.00	97.91	-2.09		
3	42	บ.คลองแงะ - จุดผ่านแดนถาวรสุไหงโก-ลก ตอน บ.ใต้มนตรี - บ.ลำซิ่ง (ปี 2564)	สงขลา	15+000-25+720	10.720	599,100,789	กิจการร่วมค้า วีซีอาร์ซี	ศท.1	16 ก.ย. 2564	2 พ.ค. 2567	960	99.55	85.18	-14.37	ความปลอดภัยในพื้นที่	ปรับร้อยละ 0 (3 พ.ค. 67 - 14 ก.พ. 68) งด/ลดค่าปรับ (15 ก.พ. 68 - 27 ม.ค. 69)
4	4	บ.ลำหนึ่ง - แยกโลกเคียน ตอน 1 (ปี 2564)	พังงา	743+000-753+500	10.500	698,960,000	บริษัท สหการวิสาหกร จำกัด	ศท.1	16 ก.ย. 2564	3 ม.ค. 2567	840	96.92	64.31	-32.61	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน, ติดสาธารณูปโภค	ปรับร้อยละ 0 (4 ม.ค. 67 - 17ค.ค. 67) งด/ลดค่าปรับ (18 ต.ค. 67 - 14 พ.ย. 67), (15 พ.ย. 67 - 4 ก.พ. 69)
5	4	บ.ลำหนึ่ง - แยกโลกเคียน ตอน 2 (ปี 2564)	พังงา	753+500-762+000	8.500	648,800,000	บริษัท บุญสหการสร้าง จำกัด	ศท.1	21 ก.ย. 2564	9 ธ.ค. 2566	810	100.00	91.05	-8.95		ปรับร้อยละ 0 (10 ธ.ค.66 - 17 ก.ย.67) งด/ลดค่าปรับ (18 ก.ย. 67 - 13 มี.ย. 68 และ 14 มี.ย.68 - 10 ต.ค.68)
6	3210	บ.พังงอน - บ.จางวาง (ปี 2564)	จันทบุรี	0+000-14+520	14.520	569,179,064	บริษัท สหวิศกก่อสร้าง จำกัด	ศท.2	17 ต.ค. 2564	31 ก.ค. 2567 9 เม.ย. 2569	1080 1697	95.37	63.28	-32.09		ได้รับอนุมัติลดค่าปรับ ร้อยละ 0 (10 เม.ย. 68 - 21 ก.พ. 70)
7	1202	พะเยา - บ.สันต้นแหวน (ปี 2564)	พะเยา	8+500-37+782	29.282	1,096,700,000	บริษัท เพ็ชรวิสาหกรรรม จำกัด	ศท.1	6 ต.ค. 2564	20 ก.ค. 2567 1 ม.ค. 2568	1080 1245	92.60	88.38	-4.22	ติดสาธารณูปโภค	
8	3702	บ.บางควาย - บ.เขาดิน (สะพานข้ามแม่น้ำบางปะกง) (ปี 2565)	ฉะเชิงเทรา	47+000.000 49+000.000	2.000	349,500,000	กิจการร่วม VG	ศส.	27 ก.ย. 2565	10 ก.ย. 2568 16 มี.ค. 2569	1080 1267	99.29	94.23	-5.06		
9	-	ก่อสร้างทางแนวใหม่ สายแยกทางหลวงหมายเลข 44 (บ.วังจา) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 4040 (เดิม) (บ.นาเหนือ) ตอน 1 (ปี 2566)	กระบี่	0+000-13+000	13.000	985,000,000	กิจการร่วม บ.ธราวิญ คอนสตรัคชั่น จก. และ บจก. ชัยกร	ศท.1	26 ก.ค. 2566	9 ก.ค. 2569	1080	86.29	43.43	-42.86	ติดสาธารณูปโภค, ติดภูเขาหินและชั้นหินแข็ง	
10	-	ก่อสร้างทางแนวใหม่ สายแยกทางหลวงหมายเลข 44 (บ.วังจา) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 4040 (เดิม) (บ.นาเหนือ) ตอน 2 (ปี 2566)	กระบี่	13+000-26+042	13.042	885,000,000	กิจการร่วม บจก. ธราวิญ คอนสตรัคชั่น, บจก.ช่อกลมรัตน์, บจก. ชัยกร และ บจก.ศุภนิศา จฬารัตน์การโยธา	ศท.1	26 ก.ค. 2566	9 ก.ค. 2569	1080	82.36	32.77	-49.59	ติดสาธารณูปโภค, เขตป่า สงวน	
11	118	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 118 สาย เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ.แม่สรวย - บรรจบทางหลวงหมายเลข 1 ตอน 1 (ปี 2566)	เชียงราย	141+000-146+500	5.500	598,991,280	บริษัท หาญเจริญเอนเตอร์ ไพรส์ เชียงราย จำกัด	ศท.1	19 ก.ค. 2566	3 เม.ย. 2569 19 ก.ย. 2569	990 1159	67.32	68.72	1.40	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน, สาธารณูปโภค, เขตป่าสงวน	
12	118	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 118 สาย เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ.แม่สรวย - บรรจบทางหลวงหมายเลข 1 ตอน 2 (ปี 2566)	เชียงราย	146+500-154+000	7.500	798,477,603	บริษัท ศ.เชียงรายคอน สตรัคชั่น จำกัด	ศท.1	4 ต.ค. 2566	18 ก.ค. 2569 17 ธ.ค. 2569	1080 1232	63.28	36.40	-26.88	ติดสาธารณูปโภค, ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน	

ลำดับ	หมายเลข ทางหลวง	ชื่อสายทาง	จังหวัด	เริ่มต้น - สิ้นสุด กม.- กม.	ระยะทาง (กม.) / (แห่ง)	ค่างานตามสัญญา (บาท)	ก่อสร้างโดย	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วันเริ่ม สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำงาน (วัน)	ผลการดำเนินงาน			สถานะโครงการ/ ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ / แนวทางแก้ไข
												สะสม แผน	สะสม ผล	-ช้า +เร็ว		
13	118	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 118 สาย เชียงใหม่ - เชียงราย คอน อ.แม่สรวย - บรรจบทางหลวงหมายเลข 1 คอน 3 (ปี2566)	เชียงราย	154+000-158+472	4.472	799,000,000	บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)	ศท.1	17 ต.ค. 2566	31 ก.ค. 2569	1080	90.66	77.24	-13.42		
14	224	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 224 สาย บ.โคกกรวด - บ.หนองสรวง (ปี2566)	นครราชสีมา	66+331-80+000 92+555-102+000	23.114	778,877,890	บริษัท โชคชัยการโยธา จำกัด	ศท.2	5 ก.ย. 2566	19 ต.ค. 2569	1080				งานแล้วเสร็จ 28 ต.ค. 68 ส่งมอบงาน 7 พ.ย. 68	
15	3206 และ 3510	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3206 และ 3510 สาย บ.ห้วยยาง โพน - ทางแยกเข้าอำเภอหนองหญ้าปล้อง คอน 1 (ปี2566)	ราชบุรี	15+300-22+023 0+000-3+700	10.423	648,495,000	บริษัท บุญทะเลก่อสร้าง จำกัด	ศท.2	25 ก.ค. 2566	10 มี.ค. 2569	960	95.62	49.40	-46.22	พื้นที่ทับซ้อนระหว่างเขต ทางหลวงและป่าสงวน	อยู่ระหว่างการยื่นเอกสาร ขออนุญาตและรอการอนุมัติ
16	3206 และ 3510	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3206 และ 3510 สาย บ.ห้วยยาง โพน - ทางแยกเข้าอำเภอหนองหญ้าปล้อง คอน 2 (ปี2566)	เพชรบุรี	3+700-15+125	11.425	649,382,000	กิจการร่วมค้า พีเอสซี- ทีเอสที	ศท.2	19 ก.ค. 2566	2 ก.พ. 2569	930	98.14	84.55	-13.59	คิดสาธารณูปโภค	
17	215	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 215 สาย ร้อยเอ็ด - อ.ท่าชุม คอน บ.หนองเม็ก - บ.สาหร่าย (ปี2566)	ร้อยเอ็ด	33+000-39+500 42+500-46+050 66+300-72+200 78+500-85+110	22.560	1,129,031,900	บริษัท ช.ทิว ก่อสร้าง จำกัด	ศท.2	1 เม.ย. 2566	15 มี.ค. 2569	1080	93.83	99.43	5.60		
18	3087	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3087 สาย ราชบุรี - แก้มฮัน (ปี2566)	ประจวบคีรีขันธ์	15+525-22+500, 31+500-44+500, 47+240-54+940	27.675	771,000,000	บริษัท ซีวิล คอนสตรัคชั่น เซอร์วิสแอนด์ โปร เจ็คส์ จำกัด	ศท.2	31 ต.ค. 2566	14 ต.ค. 2569 12 ม.ค. 2570	1080 1231	56.23	74.27	18.04		
19	2275	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2275 สาย บ.หนองพวง - บ.เนินคนธา (ปี2566)	เพชรบูรณ์	79+000.000- 90+280.000	11.280	546,700,000	กิจการร่วมค้า บิออร์ดิบลิวี่	ศท.1	29 มี.ย. 2566	17 มี.ย. 2568 27 ม.ค. 2569 18 ก.พ. 2569	720 944 966	96.11	88.31	-7.80		
20	4140	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4140 สาย อ.ท่าศาลา - อ.บนพิลา (ปี2566)	นครศรีธรรมราช	4+125-21+650	17.525	799,000,000	บริษัท สหการวิศกร จำกัด	ศท.1	10 พ.ค. 2566	25 ต.ค. 2568 23 พ.ย. 2568	900 929	100.00	97.70	-2.30		
21	2378	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2378 สาย อ.จอมพระ - บ.โพรงาม คอน 2 (ปี2566)	บุรีรัมย์	22+500-43+425	20.925	869,750,000	บริษัท สีนอุดมสุรินทร์ (1990) จำกัด	ศท.2	27 เม.ย. 2566	10 เม.ย. 2569	1080				งานแล้วเสร็จ 28 ต.ค. 68 ส่งมอบงาน 6 พ.ย. 68	
22	-	ก่อสร้างทางแนวใหม่ สาย ทางเลี่ยงเมืองอ่างทอง คอน 1 (ปี2567)	อ่างทอง	0+000-1+200	1.200	817,460,000	บริษัท บัญชากิจ จำกัด	ศส.	21 ก.ย. 2567	21 ก.ย. 2570	1080	29.12	24.12	-5.00	คิดสาธารณูปโภค	
23	-	ก่อสร้างทางแนวใหม่ สาย ทางเลี่ยงเมืองอ่างทอง คอน 2 (ปี2567)	อ่างทอง	1+200-2+150	0.950	794,199,000	บริษัท พรรมิวกิจ ก่อสร้างและขนส่ง จำกัด	ศส.	5 ก.ย. 2567	20 ต.ค. 2570	1080	22.75	27.89	5.14	คิดกรรมสิทธิ์ที่ดิน, นำท่วมในพื้นที่ก่อสร้าง	
24	-	ก่อสร้างทางแนวใหม่ สาย ทางเลี่ยงเมืองอ่างทอง คอน 3 (ปี2567)	อ่างทอง	2+150-3+300	1.150	788,100,000	บริษัท บัญชากิจ จำกัด	ศส.	21 ก.ย. 2567	5 ก.ย. 2570	1080	25.14	27.31	2.17	คิดกรรมสิทธิ์ที่ดิน	
25	-	ก่อสร้างทางแนวใหม่ สาย ทางเลี่ยงเมืองอ่างทอง คอน 4 (ปี2567)	อ่างทอง	3+300-5+150	1.850	1,661,920,000	บริษัท ไทยวัฒน์วิศกร ทาง จำกัด	ศส.	1 ต.ค. 2567	15 ก.ย. 2570	1080	23.63	26.20	2.57		
26	-	ก่อสร้างทางแนวใหม่ สาย ทางเลี่ยงเมืองอ่างทอง คอน 5 (ปี2567)	อ่างทอง	5+150-5+700	0.550	806,900,000	บริษัท เอ.เอส.เอส.ไอซี เอท เอนิเนียริ่ง (1964) จำกัด	ศส.	28 ก.ย. 2567	12 ก.ย. 2570	1080	22.06	27.93	5.87	คิดกรรมสิทธิ์ที่ดิน, คิดสาธารณูปโภค	
27	32	ก่อสร้างทางขนานทางหลวงหมายเลข 32 สาย โพนางค้อออก - ท่าฉนวน คอน บ.วัดมะปราง - บ.บวงดาเณร (ปี2567)	ชัยนาท	114+000-120+000	6.000	170,986,981	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธงไทยหันทา	ศท.1	27 ก.ค. 2567	16 มี.ย. 2569	690	72.97	80.74	7.77		
28	4	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 สาย ราชภูค - กะเปอร์ คอน บ.นกงาง - บ.ซัดคัย (ปี2567)	ระนอง	631+000-634+500	3.500	262,272,264	บริษัท ชุมพรเอสพีที จำกัด	ศท.1	19 ก.ย. 2567	10 มี.ย. 2569	630	73.05	24.76	-48.29	ที่ดินไม่หวังห้าม	
29	42	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 42 สาย คลองแฉะ - จุดผ่านแดนถาวรสุโขทัย-โก-ลก คอน บ.เขามังกรดิ - บ.ไต้หน้ (ปี2567)	สงขลา	9+000-15+000	6.000	399,558,000	บริษัท หาดใหญ่เรือจชัย การโยธา จำกัด	ศท.1	30 ต.ค. 2567	20 มี.ย. 2569	660	67.19	37.49	-29.70	คิดสาธารณูปโภค และผลกระทบจากฝนตก ต่อเนื่อง	

ลำดับ	หมายเลข ทางหลวง	ชื่อสายทาง	จังหวัด	เริ่มต้น - สิ้นสุด กม.- กม.	ระยะทาง (กม.) / (แห่ง)	ค่างานตามสัญญา (บาท)	ก่อสร้างโดย	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วันเริ่ม สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำงาน (วัน)	ผลการดำเนินงาน			สถานะโครงการ/ ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ / แนวทางแก้ไข
												สะสม แผน	สะสม ผล	-ช้า +เร็ว		
30	1065	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1065 สาย อ.พรานกระต่าย - พิชญ โลก คอน บ.หนองกุลา - อ.บางระกำ (ปี2567)	พิจญ โลก	38+388.000 - 49+200.000	16.132	648,399,000	บริษัท ชีมนัทท์จำกัด ก่อสร้าง (2524) จำกัด	ศท.1	13 ก.ย. 2567	29 ก.ค. 2570	1050	22.14	14.70	-7.44	อยู่ระหว่างแก้ไขแบบและตกลงราคา	
31	1112	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1112 สาย สกลนคร - วังปลาข้าว คอน บ่อถ้ำ - บ.ปางมะค่า (ปี2567)	กำแพงเพชร	5+805.000 - 24+425.000 , 25+350.000 - 34+200.000	27.470	359,781,000	บริษัท นื่องเล็กสถาปัตย์ จำกัด	ศท.1	23 ต.ค. 2567	11 ก.ย. 2569	750	51.78	45.38	-6.40		
32	212	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 212 สาย โพนพิสัย - บึงกาฬ คอน ปากคาด - ค.หอคำ (ปี2567)	บึงกาฬ	93+440-107+560	14.120	799,690,000	บริษัท ไทยวัฒนาวิศวกรรม ทาง จำกัด	ศท.2	27 ก.ค. 2567	11 ก.ค. 2570	1080	22.83	24.46	1.63	คิดสาธารณูปโภค	
33	226	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 226 สาย บ้านพม่า - อ.ศรีนครินทร์ (ปี2567)	สุรินทร์	188+800-200+910	12.110	629,681,000	บริษัท สีนเจริญสาม จำกัด	ศท.2	16 ต.ค. 2567	4 ก.ย. 2569	750				งานแล้วเสร็จ 6 ต.ค. 68 ส่งมอบงาน 14 ต.ค. 68	
34	2040	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2040 สายมหาสารคาม - พืชคาม คอน อ.วาปีปทุม - อ.พืชมงคลพิสัย (ปี2567)	มหาสารคาม	47+200-79+462	32.262	659,651,000	กิจการร่วมค้า วีทีเอส	ศท.2	23 ต.ค. 2567	10 มี.ค. 2570	930	33.78	51.27	17.49		
35	202	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 202 สาย ชัยภูมิ - บัวใหญ่ คอน โพนทอง - แก้งสนามนาง คอน 1 (ปี2567)	ชัยภูมิ	4+700-14+000	9.300	424,267,500	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.ที.ที.	ศท.2	11 ก.ย. 2567	30 ก.ย. 2569	750	49.15	48.50	-0.65		
36	202	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 202 สาย ชัยภูมิ - บัวใหญ่ คอน โพนทอง - แก้งสนามนาง คอน 2 (ปี2567)	ชัยภูมิ	14+000-15+000, 17+300-25+660	9.360	450,000,000	บริษัท ธนวงส์กรุ๊ป จำกัด	ศท.2	18 ก.ย. 2567	6 ธ.ค. 2569	810	35.37	34.80	-0.57		
37	22	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 22 สาย สูงเนิน - ท่าแร่ (ปี2567)	สกลนคร	150+000-153+500	3.500	150,062,000	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิริสิน ก่อสร้าง	ศท.2	27 ก.ค. 2567	19 ต.ค. 2568 3 พ.ย. 2568	450 465				งานแล้วเสร็จ 3 พ.ย. 68 ส่งมอบงาน 18 พ.ย. 68	
38	3070	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3070 สาย ศรีมโหสถ - ศรีมหาโพธิ์ คอน หัวหว้า -หนองโพรง (ปี2567)	ปราจีนบุรี	7+000-11+500	4.500	209,895,955	บริษัท ภูมิกร การโยธา จำกัด	ศท.2	28 ต.ค. 2567	18 ก.พ. 2569 5 มี.ค. 2569	540 555	96.74	85.35	-11.39	ส่งปลูกสร้างรุกล้ำเขตทาง	
39	4027	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4027 สายท่าเรือ - เมืองใหม่ คอน บ.พารา - บ.เมืองใหม่ (ปี2567)	ภูเก็ต	14+300-18+850	4.550	646,500,000	กิจการร่วม บริษัท ธาราวิญ คอนสตรัคชั่น จำกัด และ บริษัท สุนิสา จุฬารัตน์การโยธา จำกัด	ศท.1	1 ต.ค. 2567	22 ก.ค. 2569	660	62.70	5.53	-57.17	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน , ส่งปลูกสร้าง, สาธารูปโภค และพื้นที่ป่าไม้	
40	221	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 221 สาย ศรีสะเกษ - ภูงิ้ว (ปี2567)	ศรีสะเกษ	21+870-35+000	13.130	679,488,000	บริษัท สีนอุดมสุรินทร์ (1990) จำกัด	ศท.2	10 ต.ค. 2567	29 ต.ค. 2569	750	52.52	47.64	-4.88	คิดสาธารณูปโภค	
41	425	ก่อสร้างทางแนวใหม่ ทางหลวงหมายเลข 425 สาย ทางเลี่ยงเมืองหาดใหญ่ (ด้านตะวันออก) (ปี2567)	สงขลา	24+148.450 - 31+331.426	7.183	699,679,900	บริษัท สระหลวง ก่อสร้าง จำกัด	ศท.1	13 ก.ย. 2567	28 ต.ค. 2570	1080	21.13	15.18	-5.95	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน	
42	118	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 118 สาย เชียงใหม่ - เชียงราย คอน อ.เวียงป่าเป้า - บ.สันมะแฟน คอน 1 (ปี2567)	เชียงราย	91+000-101+000	10.000	699,788,888	บริษัท บัญชากิจ จำกัด	ศท.1	19 ธ.ค. 2567	7 ม.ค. 2570	750	28.92	2.46	-26.46	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน คิดสาธารณูปโภค	
43	118	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 118 สาย เชียงใหม่ - เชียงราย คอน อ.เวียงป่าเป้า - บ.สันมะแฟน คอน 2 (ปี2567)	เชียงราย	101+000-109+000	8.000	699,799,000	บริษัท พรหมวิวกิจ ก่อสร้างและขนส่ง จำกัด	ศท.1	19 ธ.ค. 2567	7 ธ.ค. 2570	840	22.75	24.98	2.23	พื้นที่ทับซ้อนเขตอุทยานแห่งชาติ, คิดสาธารณูปโภค	
44	118	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 118 สาย เชียงใหม่ - เชียงราย คอน อ.เวียงป่าเป้า - บ.สันมะแฟน คอน 3 (ปี2567)	เชียงราย	109+000-118+000	9.000	699,651,000	บริษัท ชาญเจริญคอนคอร์ต ไพรด์เชียงราย จำกัด	ศท.1	19 ธ.ค. 2567	8 ธ.ค. 2569	720	33.57	26.28	-7.29	คิดสาธารณูปโภค	
45	231	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 231 สายวงแหวนรอบเมือง อุบลราชธานี ด้านตะวันออก รวมสะพานข้ามแม่น้ำมูล คอน 1 (ปี2567)	อุบลราชธานี	18+500-28+900	10.400	649,850,365.15	บริษัท พระนครศรีอยุธยา พาณิชย์และอุตสาหกรรม จำกัด	ศท.2	10 ต.ค. 2567	28 ก.ย. 2569	780	52.28	41.74	-10.54		
46	231	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 231 สายวงแหวนรอบเมือง อุบลราชธานี ด้านตะวันออก รวมสะพานข้ามแม่น้ำมูล คอน 2 (ปี2567)	อุบลราชธานี	28+900-36+600	7.700	899,720,985.85	บริษัท ซอด้ ชัยพอร์ทคิง จำกัด	ศท.2	20 ก.ค. 2567	4 ก.ค. 2570	1080	26.40	25.35	-1.05	คิดสาธารณูปโภค, ส่งปลูกสร้างติดตั้งการก่อสร้าง	
47	2039	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2039 สาย อ.น้ำพอง - อ.กระนวน คอน 1 (ปี2567)	ขอนแก่น	0+500-14+000	13.500	698,330,600	บริษัท บูรีรัมย์ พนาสิทธิ์ จำกัด	ศท.2	24 ต.ค. 2567	8 ต.ค. 2570	1080	24.06	42.74	18.68	จุดตัดทางรถไฟติดขัดการก่อสร้าง	

ลำดับ	หมายเลข ทางหลวง	ชื่อสายทาง	จังหวัด	เริ่มต้น - สิ้นสุด กม.- กม.	ระยะทาง (กม.) / (แห่ง)	ค่างานตามสัญญา (บาท)	ก่อสร้างโดย	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วันเริ่ม สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำงาน (วัน)	ผลการดำเนินงาน			สถานะโครงการ/ ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ / แนวทางแก้ไข
												สะสม แผน	สะสม ผล	-ช้า +เร็ว		
48	2039	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2039 สาย อ.น้ำพอง - อ.กระนวน ตอน 2 (ปี2567)	ขอนแก่น	14+000-29+495	15.495	799,488,000	บริษัท บูรีรัมย์ พาณิชย์ จำกัด	ศท.2	20 ก.ค. 2567	4 ก.ค. 2570	1080	33.51	40.45	6.94	ไม่มีห่วงห้ามคิดจัดการก่อสร้าง	
49	333	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 333 สาย อ.บ้านไร่ - อ.หนองยาง ตอน ค.เมืองกาฬ - ค.หนองสรวง ตอน 1 (ปี2567)	อุทัยธานี	114+478-128+950	14.472	624,545,000	บริษัท สหชนสงอุทัยธานี จำกัด	ศท.1	13 ก.ย. 2567	1 ธ.ค. 2569	810	37.99	45.00	7.01		
50	333	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 333 สาย อ.บ้านไร่ - อ.หนองยาง ตอน ค.เมืองกาฬ - ค.หนองสรวง ตอน 2 (ปี2567)	อุทัยธานี	128+950-143+425	14.475	624,551,700	บริษัท สหชนสงอุทัยธานี จำกัด	ศท.1	30 ต.ค. 2567	17 ธ.ค. 2569	840	49.17	39.55	-9.62	คิดสาธารณูปโภค	
51	3260	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3260 สาย อ.สองพี่น้อง - สุพรรณบุรี ตอน อ.สองพี่น้อง - บ.มะขามส้ม (ปี2567)	สุพรรณบุรี	12+400-31+856	19.456	799,514,470	บริษัท โซคิตีวิศวะภัณฑ์ จำกัด	ศท.1	14 ก.ย. 2567	30 มี.ย. 2570	1020	22.66	17.47	-5.19	คิดขออนุญาตกรม ชลประทาน , ขออนุญาตทำ ไม้, คิดสาธารณูปโภค , น้ำ ท่วมพื้นที่ก่อสร้าง	
52	4037	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4037 สาย เหนือคลอง - สวนสว่าง ตอน อ.เหนือคลอง - อ.เขาพนม (ปี2567)	กระบี่	4+319-21+307	16.988	899,082,000	กิจการร่วมค้า เสริมสงวน- เอส.เอส.ซี	ศท.1	5 ก.ย. 2567	23 ธ.ค. 2569	840	39.85	25.19	-14.66	คิดสาธารณูปโภค,ส่งปลุก สร้างคิดจัดในพื้นที่ก่อสร้าง	
53	419	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 419 สาย ถนนวงแหวนรอบเมือง ตรัง ตอน บ.ลานปริง - บ.ควน (ปี2567)	ตรัง	8+572-14+500	5.928	699,577,000	บริษัท ซีวิล คอนสตรัคชั่น เซอร์วิสแอนด์ โปร เจ็คส์ จำกัด	ศท.1	4 ก.ย. 2567	19 ต.ค. 2570	1080	21.48	28.85	7.37	ขออนุญาตเข้าพื้นที่การรถไฟ	
54	3	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3 สาย ระยอง - บ้านเพ ตอน 1 (ปี 2568)	ระยอง	225+380-228+925	3.545	844,116,000	บริษัท บ้านค่ายผลิตภัณฑ์ คอนกรีต จำกัด	ศท.2	24 ก.ค. 2568	7 ก.ค. 2571	1080	3.88	1.05	-2.83	คิดสาธารณูปโภค, ส่งปลุกสร้าง และคืนไม้หวง ห้ามคิดจัดการก่อสร้าง	
55	3	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3 สาย ระยอง - บ้านเพ ตอน 2 (ปี 2568)	ระยอง	228+925-230+650	1.725	619,550,000	กิจการร่วมค้า ไทยวัฒน์ - เคซี	ศท.2	24 ก.ค. 2568	7 ก.ค. 2571	1080	5.43	0.54	-4.89	คิดสาธารณูปโภค, คืนไม้คิดจัดการก่อสร้าง	
56	3	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3 สาย ระยอง - บ้านเพ ตอน 3 (ปี 2568)	ระยอง	230+650-233+125	2.475	616,400,000	บริษัท ระยองวิศวะโยธา จำกัด	ศท.2	24 ก.ค. 2568	7 ก.ค. 2571	1080	6.34	1.30	-5.04	คิดสาธารณูปโภคคิดจัดการ ก่อสร้าง	
57	3	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3 สาย ระยอง - บ้านเพ ตอน 4 (ปี 2568)	ระยอง	233+125-236+200	3.075	639,450,000	บริษัท ระยองวิศวะโยธา จำกัด	ศท.2	24 ก.ค. 2568	7 ก.ค. 2571	1080	5.17	1.39	-3.78	คิดสาธารณูปโภค	
58	3	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3 สาย ระยอง - บ้านเพ ตอน 5 (ปี 2568)	ระยอง	236+200-239+250	3.050	600,350,000	กิจการร่วมค้า ไทยวัฒน์ - เคซี	ศท.2	24 ก.ค. 2568	7 ก.ค. 2571	1080	5.57	0.61	-4.96	คิดสาธารณูปโภค	
59	4103	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4103 สาย ป่ากุ่ม - จังหูน ตอน บ.นาพุท - บ.จังหูน (ปี 2568)	นครศรีธรรมราช	24+450-32+560	8.110	924,532,674	กิจการร่วมค้า พีซีอี	ศท.1	31 ก.ค. 2568	14 ก.ค. 2571	1080	4.43	11.70	7.27	คิดขออนุญาตการรถไฟ และ กรมชลประทาน	
60	410	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 410 สาย บัดคานี- อ.เบตง ตอน บ.ละมิงคิง - อ.ธารโต (ปี 2568)	ยะลา	69+214-74+706 76+014-81+000	10.478	669,485,175	บริษัท วินซ์ก่อสร้าง (1979) จำกัด	ศท.1	17 มี.ย. 2568	4 ต.ค. 2570	840	8.93	2.34	-6.59	คิดป่าสงวน, คิดสาธารณูปโภค	
61	4	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 สาย ราชครูด - กะเปอร์ ตอน บ.ม่วงกลวง - อ.กะเปอร์ (ปี 2568)	ระนอง	644+300-648+000	3.700	274,495,517	บริษัท ชุมพรเอสพีลท์ จำกัด	ศท.1	6 ก.ย. 2568	28 พ.ค. 2570	630	5.15	0.60	-4.55	คิดสาธารณูปโภค, คิดคืนไม้	
62	4006	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4006 สาย ราชครูด - หลังสวน ตอน บ.พระรัศมี - บ.หาดยาย (ปี 2568)	ชุมพร	43+400.000 - 47+000.000 , 47+500.000 - 53+900.000	10.000	789,200,000	กิจการร่วม TKC 2025	ศท.1	23 ต.ค. 2568	7 ก.ค. 2571	1050	1.37	0.15	-1.22	คิดคืนไม้ และขออนุญาตเข้า ทำประโยชน์ในเขตป่า	
63	4009	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4009 สาย บางใหญ่ - อ่าวลึก ตอน บ.อึ้น - บ.สาธุ (ปี 2568)	สุราษฎร์ธานี	79+500-89+000	9.500	649,800,000	บริษัท แพรววิศกรรม จำกัด	ศท.1	9 ต.ค. 2568	26 ธ.ค. 2570	870	7.11	0.56	-6.55	คิดกรรมสิทธิ์ที่ดิน, คิดสาธารณูปโภค	
64	42	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 42 สาย คลองแงะ - จุดด่านแดน ถาวรสู่โง้งโก-ลก ตอน บ.ควนหมาก - อ.โคกโพธิ์ ตอน 1 (ปี 2568)	สงขลา, บัตตานี	51+000-62+500	11.500	1,089,300,000	บริษัท วิวัฒน์ก่อสร้าง จำกัด	ศท.1	6 ก.ย. 2568	20 ต.ค. 2571	1080	1.07	0.70	-0.37	คิดสาธารณูปโภค, คิดกรรมสิทธิ์ที่ดิน	

ลำดับ	หมายเลข ทางหลวง	ชื่อสายทาง	จังหวัด	เริ่มต้น - สิ้นสุด กม.- กม.	ระยะทาง (กม.) / (แห่ง)	ค่างานตามสัญญา (บาท)	ก่อสร้างโดย	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วันเริ่ม สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำงาน (วัน)	ผลการดำเนินงาน			สถานะโครงการ/ ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ / แนวทางแก้ไข
												สะสม แผน	สะสม ผล	-ช้า +เร็ว		
65	42	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 42 สาย คลองมะ - จุดข้ามแดน ถาวรสู่โขงโก-ลก ตอน บ.ควนหมาก - อ.โลกโพธิ์ ตอน 2 (ปี 2568)	สงขลา, ปัตตานี	62+500-76+100	13.600	852,000,000	กิจการร่วมค้า วีทีเอ็มเอส	ศท.1	13 ก.ย. 2568	31 ธ.ค. 2570	840	4.00	0.33	-3.67	คิดสาธารณูปโภค	
66	401	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 401 สาย ท่าโรงช้าง - กิโลเมตร 1 ตอน บ.ท่าโรงช้าง - บ.เขาหัวควาย (ปี 2568)	สุราษฎร์ธานี	129+300-137+430	8.130	649,798,900	บริษัท อนุกรมการบริการ จำกัด	ศท.1	24 ก.ย. 2568	11 ม.ค. 2571	840	0.24	0.42	0.18	คิดสาธารณูปโภค	
67	3296	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3296 สาย อ.ดอนดุม - อ.บางเลน (ปี 2568)	นครปฐม	0+000-12+574	12.574	798,434,834	บริษัท แสงชัยโชค จำกัด	ศท.1	26 ก.ย. 2568	11 ม.ค. 2571	900	6.85	4.54	-2.31	คิดกรรมสิทธิ์, คิดสาธารณูปโภค	
68	4013	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4013 สาย นครศรีธรรมราช - หัวไทร ตอน บ.ศรีสมบูรณ์ - อ.ปากพนัง (ปี 2568)	นครศรีธรรมราช	29+350.000 - 35+366.000	6.016	649,803,000	บริษัท พีระมิตคอนกรีต จำกัด	ศท.1	6 ก.ย. 2568	20 ต.ค. 2571	1080	2.46	0.96	-1.50	คิดสาธารณูปโภค, คิดขออนุญาตกรมเจ้าท่า	
69	4016	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4016 สาย นครศรีธรรมราช - นบพิตำ ตอน บ.โนนตุล - อ.นบพิตำ (ปี 2568)	นครศรีธรรมราช	33+659-40+789	7.130	424,845,074	บริษัท ซี.ซี. จี. วิศวกรและ ก่อสร้าง จำกัด	ศท.1	30 ต.ค. 2568	19 ต.ค. 2570	720	3.34	1.07	-2.27	คิดสาธารณูปโภค, คิดต้นไม้หวงห้าม	
70	4014	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4014 สาย คลองหลวง - ขนอม ตอน คลองหลวง - บ.เขาคิน (ปี 2568)	นครศรีธรรมราช	0+200-10+500	10.300	649,469,199	กิจการร่วมค้า เอสบีพี	ศท.1	16 ต.ค. 2568	3 พ.ย. 2570	810	5.09	0.41	-4.68	คิดสาธารณูปโภค	
71	4151	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4151 สาย บ่ออ้อย - ลำทับ ตอน บ.กะปาง - อ.บางขัน (ปี 2568)	นครศรีธรรมราช	63+400.000 - 76+650.000	13.250	764,477,700	กิจการร่วมค้า บีพีซีที	ศท.1	30 ต.ค. 2568	17 พ.ย. 2570	810	3.68	0.38	-3.30	คิดสาธารณูปโภค	
72	4	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 สาย บ.หินลาด - บ.นาทอย (ปี 2568)	พังงา	707+600-721+000	13.400	942,725,000	บริษัท เสริมสงวนก่อสร้าง จำกัด	ศท.1	19 ต.ค. 2568	4 พ.ค. 2571	990	3.31	0.16	-3.15	คิดต้นไม้	
73	1020	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1020 สาย เชียงราย - อ.เชียงของ ตอน บ. หัวค้อย - บ.ใหม่ค้อยลาน ตอน 1 (ปี 2568)	เชียงราย	7+420-18+600	11.180	649,666,000	บริษัท ชาญเจริญคอนกรีต ไพร์ส เชียงราย จำกัด	ศท.1	19 มิ.ย. 2568	8 มิ.ย. 2570	720	10.04	2.73	-7.31	คิดสาธารณูปโภค, คิดต้นไม้หวงห้าม	
74	1020	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1020 สาย เชียงราย - อ.เชียงของ ตอน บ. หัวค้อย - บ.ใหม่ค้อยลาน ตอน 2 (ปี 2568)	เชียงราย	18+600-30+000	11.400	649,747,716	บริษัท เชียงรายแลนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด	ศท.1	19 มิ.ย. 2568	8 ก.ค. 2570	750	10.06	3.82	-6.24	คิดไม้หวงห้ามรอทำไม้ออก คิดสาธารณูปโภค	
75	115	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 115 สาย กำแพงเพชร - พิจิตร ตอน บ.ทุ่งรวงทอง - บ.บึงบัว (ปี 2568)	กำแพงเพชร, พิจิตร	47+000-56+215	9.215	449,789,000	บริษัท สุวรรณกัมภ์กำแพง ก่อสร้าง จำกัด	ศท.1	19 ต.ค. 2568	9 มิ.ย. 2570	660	5.71	3.10	-2.61	คิดสาธารณูปโภค	
76	107	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 107 สาย เชียงใหม่ - อ.แม่จัน ตอน อ.ฝาง - อ.แม่อาว (ปี 2568)	เชียงใหม่	133+416.000 - 137+725.000, 149+853.000 - 159+846.000	14.302	649,260,000	บริษัท อุดมศักดิ์ เชียงใหม่ จำกัด	ศท.1	30 ก.ค. 2568	17 ก.ย. 2570	780	6.54	1.10	-5.44	คิดต้นไม้หวงห้าม	
77	1021	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1021 สาย อ.ดอกคำใต้ - อ.เทิง ตอน บ.เวียงเทิง - บ.ทุ่ง ตอน 1 (ปี 2568)	พะเยา	12+000-22+500	10.500	649,775,130	บริษัท คริสเตียนีและ นิลเสน (ไทย) จำกัด (มหาชน)	ศท.1	26 ก.ค. 2568	14 ต.ค. 2570	750	7.67	0.26	-7.41	คิดพื้นที่ป่า, ไม้หวงห้าม	
78	1021	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1021 สาย อ.ดอกคำใต้ - อ.เทิง ตอน บ.เวียงเทิง - บ.ทุ่ง ตอน 2 (ปี 2568)	พะเยา	22+500-33+300	10.800	649,539,230	บริษัท ศ.เชียงรายคอน สตรัคชั่น จำกัด	ศท.1	26 ก.ค. 2568	14 ต.ค. 2570	750	7.61	0.81	-6.80	คิดพื้นที่ป่า	
79	101	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 101 สาย น่าน - อ.ท่าวังผา ตอน บ.หัวฮ้อย - บ.ปง (ปี 2568)	น่าน	387+00-395+000	8.000	419,400,000	บ.ส.เต็งไทรรัตน์ (น่าน) จก.	ศท.1	21 ต.ค. 2568	9 ต.ค. 2570	780	1.71	0.30	-1.41	คิดสาธารณูปโภค, คิดต้นไม้หวงห้าม	
80	228	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 228 สาย ซุมแพ - หมอขี้ผึ้ง ตอน บ.ห้วยทรายหนึ่ง - อ.ศรีบุญเรือง (ปี 2568)	ขอนแก่น, หนองบัวลำภู	37+900-43+000 45+500-51+200	10.800	683,605,300	ห้างหุ้นส่วนจำกัด จักรเพชร แลนด์ แอนด์ เฮาส์	ศท.2	1 ก.ค. 2568	18 ต.ค. 2570	840	8.48	8.52	0.04		
81	2013	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2013 สาย บ.แชน - บ.หนองกระเทียม (ปี 2568)	พิจิตร	8+000-22+275	14.275	645,772,000	กิจการร่วม เอมเอ็นอาร์ (MNR)	ศท.1	19 ต.ค. 2568	6 พ.ย. 2570	810	4.03	0.51	-3.52	คิดพื้นที่ป่าไม้	
82	106	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 106 สาย อ.เดิน - อ.สี ตอน บ.ศรีบุญเรือง - ด.บ้านไธสง (ปี 2568)	ลำพูน	185+000.000 - 204+091.000	19.091	899,277,000	บริษัท พีซีเอ็น คอร์ป จำกัด (มหาชน)	ศท.1	18 ก.ค. 2568	3 มี.ค. 2571	960	3.55	0.30	-3.25	รอขออนุญาต เข้าทำ ประโยชน์ในเขตป่า	

ลำดับ	หมายเลข ทางหลวง	ชื่อสายทาง	จังหวัด	เริ่มต้น - สิ้นสุด กม.- กม.	ระยะทาง (กม.) / (แห่ง)	ค่างานตามสัญญา (บาท)	ก่อสร้างโดย	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วันเริ่ม สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำงาน (วัน)	ผลการดำเนินงาน			สถานะโครงการ/ ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ / แนวทางแก้ไข
												สะสม แผน	สะสม ผล	-ช้า +เร็ว		
83	1317	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1317 สาย สันกลางใต้ - หัวขี้แก้ว คอน บ.ดอยขาว - บ.แม่เลน (ปี 2568)	เชียงใหม่	16+000-30+000	14.000	699,783,747	บริษัท อนอมวงษ์บริการ จำกัด	ศท.1	31 ก.ค. 2568	20 ก.ค. 2570	720	7.62	1.13	-6.49	อยู่ระหว่างดำเนินการสร้าง สะพานในพื้นที่กรม ชลประทาน , ดินที่ป่า, คิดสาธารณูปโภค	
84	1	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1 นครสวรรค์ - กำแพงเพชร คอน ต.ปากดง - ต.นครชุม (ปี 2568)	กำแพงเพชร	438+500-451+000	12.500	889,170,411	บริษัท กรีนโลท อินเตอร์ เนชั่นแนล จำกัด	ศท.1	26 ก.ค. 2568	10 เม.ย. 2571	990	5.42	2.29	-3.13	ติดต้นไม้หวงห้าม, คิดสาธารณูปโภค	
85	223	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 223 สาย อ.นาแก - บ.ดอง (ปี 2568)	นครพนม	53+164-64+575	11.411	649,839,900	บริษัท แสงชัยโชค จำกัด	ศท.2	1 ก.ค. 2568	16 ม.ค. 2571	930	4.70	5.92	1.22	คิดสาธารณูปโภค	
86	2109	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2109 สาย กำแพงเพชร - เขื่อนอุบลรัตน์ (ปี 2568)	ขอนแก่น	0+100-9+800	9.700	649,390,000	กิจการร่วมค้า เอสที-อาร์อาร์ (ST-RR Joint Venture)	ศท.2	27 มี.ย. 2568	12 ม.ค. 2571	930	6.38	1.77	-4.61	คิดสาธารณูปโภค	
87	348	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 348 สาย อ.โนนดินแดง - อ.ปะคำ คอน บ.สัมปอช - บ.หุท่าบ (ปี 2568)	บุรีรัมย์	106+500-113+000	6.500	329,200,000	บริษัท เค.เอ.พี. เพาเวอร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล จำกัด	ศท.2	16 ก.ค. 2568	6 เม.ย. 2570	630	13.89	12.95	-0.94		
88	2022	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2022 สายอ.เพ็ญ - อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี (ปี 2568)	อุดรธานี	20+300-26+145 34+185-38+300 39+800-53+600	23.760	691,985,000	บริษัท กิจรุ่งเรือง ก่อสร้าง จำกัด	ศท.2	2 ก.ค. 2568	21 มี.ย. 2570	720	10.35	5.40	-4.95	คิดสาธารณูปโภค, ป่าไม้ คิดจัดการก่อสร้าง	
89	3395	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3395 สาย อ.วัฒนานคร - โศกลาน คอน บ.หนองหม่อม - บ.ช่องกุ่ม (ปี 2568)	สระแก้ว	69+620.000 - 85+920.000	16.300	892,576,889	บริษัท เอส.พี.ที. ซีวิลกรุ๊ป จำกัด	ศท.1	15 ส.ค. 2568	29 ก.ค. 2571	1080	2.47	3.75	1.28	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน, คิดสาธารณูปโภค	
90	2046	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2046 สาย อ.โพธารอง - อ.กุฉินราชนิ คอน อ.โพธารอง - บรรจบ ทล.12 (กุฉินราชนิ) (ปี 2568)	ร้อยเอ็ด, กาฬสินธุ์	36+500-39+500 41+300-42+375 43+300-52+150	12.925	641,365,000	บริษัท บูริรัมย์พัฒนาสิทธิ์ จำกัด	ศท.2	1 ก.ค. 2568	21 พ.ค. 2570	690	10.15	4.63	-5.52	แก้ไขแบบ	
91	212	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 212 สาย อ.บึงโขงหลง - อ.บ้านแพง คอน บ้านท่าดอกคำ - ดงบัง (ปี 2568)	บึงกาฬ	197+446-209+032	11.586	638,510,000	บริษัท ซอด้ ซัพพอร์ทติ้ง จำกัด	ศท.2	27 มี.ย. 2568	12 ม.ค. 2571	930	7.90	2.57	-5.33	ต้นไม้หวงห้ามคิดจัดการ ก่อสร้าง	
92	3079	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3079 สาย อ.ศรีมหาโพธิ์ - พญาซำ (ปี 2568)	ปราจีนบุรี	33+310-44+640	11.330	647,077,400	บริษัท เค.อาร์.ซี.เอ็นจิ เนียริง จำกัด	ศท.2	16 ส.ค. 2568	3 ธ.ค. 2570	840	2.55	4.80	2.25	คิดสาธารณูปโภค	
93	220	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 220 สาย อ.อุซันธิ์ - บรรจบ ทล.24 (แยกกันแค) (ปี 2568)	ศรีสะเกษ	51+800-56+294	4.494	150,000,000	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุนัก พิชผลพาณิชย์	ศท.2	16 ส.ค. 2568	7 ม.ค. 2570	510	11.91	1.92	-9.99		
94	204	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 204 สายทางเลี่ยงเมืองนครราชสีมา (ปี 2568)	นครราชสีมา	3+546-18+839	15.293	883,140,000	บริษัท โชคชัยการโยธา จำกัด	ศท.2	16 ก.ค. 2568	29 มี.ย. 2571	1080	2.14	3.28	1.14	แก้ไขรูปแบบก่อสร้าง	
95	2134	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2134 สาย อ.ระการพิชผล - ค.ดอนใหญ่ คอน 1 (ปี 2568)	อุบลราชธานี	45+695-56+300	10.605	649,549,000	บริษัท ส.ข.ม.ร.ฐ.อินดิสตรี้ จำกัด	ศท.2	23 ส.ค. 2568	10 พ.ย. 2570	810	7.13	4.44	-2.69		
96	2134	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2134 สาย อ.ระการพิชผล - ค.ดอนใหญ่ คอน 2 (ปี 2568)	อุบลราชธานี	56+300-67+500	11.200	649,290,000	บริษัท ส.ข.ม.ร.ฐ.อินดิสตรี้ จำกัด	ศท.2	23 ส.ค. 2568	9 ม.ค. 2571	870	4.93	3.20	-1.73		
97	2116	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2116 สาย อ.วังคำ - อ.โพธารอง (ปี 2568)	ร้อยเอ็ด	47+338-51+600	4.262	150,000,000	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สวรรค์ประทานพรขนส่ง	ศท.2	1 ก.ค. 2568	23 ต.ค. 2569	480	18.49	10.13	-8.36		
98	216 คัด 2423	ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 216 คัด ทางหลวงหมายเลข 2423 (แยกเข้าสนามบินอุดรธานี) (ปี 2568)	อุดรธานี	9+250.000 - 10+800.000	1 แห่ง	641,238,000	บริษัท วิษย์ก่อสร้าง (1979) จำกัด	สส.	10 ก.ค. 2568	23 มี.ย. 2571	1080	5.40	1.01	-4.39	คิดสาธารณูปโภค	
99	23 คัด 232	ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 23 ตัดทางหลวงหมายเลข 232 (แยกบ้านโนนเมือง) (ปี 2568)	ร้อยเอ็ด	106+924-0+000	1 แห่ง	696,812,000	บริษัท เอส เทค ซีวิล แอนค คอนสตรัคชั่น จำกัด	สส.	10 ต.ค. 2568	14 ก.ย. 2571	1080	0.24	1.14	0.90	คิดสาธารณูปโภค, ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน	
100	214	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 214 สาย กาฬสินธุ์ - ชองจอม คอน อ.จตุรพักตรพิมาน - อ.เกษตรวิสัย (ปี 2568)	ร้อยเอ็ด	79+200-88+200	9.000	444,200,000	บริษัท สหสถาพรขนส่ง จำกัด	ศท.2	31 ก.ค. 2568	21 พ.ค. 2570	660	9.03	4.39	-4.64	คิดสาธารณูปโภค	

ลำดับ	หมายเลข ทางหลวง	ชื่อสายทาง	จังหวัด	เริ่มต้น - สิ้นสุด กม.- กม.	ระยะทาง (กม.) / (แห่ง)	ค่างานตามสัญญา (บาท)	ก่อสร้างโดย	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วันเริ่ม สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำงาน (วัน)	ผลการดำเนินงาน			สถานะโครงการ/ ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ / แนวทางแก้ไข
												สะสม แผน	สะสม ผล	-ช้า +เร็ว		
101	11	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 11 สาย อ.เด่นชัย - ลำปาง ตอน แยกแม่แจ่ม - บ.มาย ตอน 1 (ปี 2568)	แพร่, ลำปาง	413+800-420+066	6.266	649,480,000	บริษัท แพร่ธรรมาวิทย์ จำกัด	ศท.1	13 ก.ย. 2568	28 ก.ค. 2571	1050	0.78	0.20	-0.58	คิดสาธารณูปโภค, ติดตั้งไฟ, ติดป้ายสวน	
102	11	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 11 สาย อ.เด่นชัย - ลำปาง ตอน แยกแม่แจ่ม - บ.มาย ตอน 2 (ปี 2568)	แพร่, ลำปาง	420+066-426+908	6.842	649,160,000	บริษัท แพร่ธรรมาวิทย์ จำกัด	ศท.1	13 ก.ย. 2568	27 ก.ค. 2571	1080	1.04	0.21	-0.83	คิดสาธารณูปโภค, เขตป่าสวน	
103	-	ก่อสร้างทางแนวใหม่ สาย บ.เมืองใหม่ - สามแยกเข้าสนามบิน (ปี 2568)	ภูเก็ต	18+850-20+800	1.950	1,300,000,000		ศท.1							ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (อยู่ระหว่างเสนอ นรม. ทราบ)	
104	4225	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4225 สาย สวนป่าส้ม - คลองชี ตอน บ.โนนปง - คลองชี (ปี 2568)	ตรัง	24+237.544 - 46+277.544	22.040	649,484,373	บริษัท เชียงใหม่สหวิศ โยธการ จำกัด	ศท.1	27 มิ.ย. 2568	16 ก.ค. 2570	750	10.03	0.39	-9.64	คิดสาธารณูปโภค, ติดตั้งไม้ทวงห้าม	
105	2445	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2445 สาย บูรีรัมย์ - นิคมบ้านกรวด ตอน บูรีรัมย์ - แสงโตน (ปี 2568)	บุรีรัมย์	10+750-17+400 19+385-24+000	11.265	645,545,000	บริษัท เค.เอ.พี.เพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	ศท.2	26 มิ.ย. 2568	13 ก.ย. 2570	810	10.22	20.75	10.53	คิดสาธารณูปโภค, ไปไม่ติดขัดการก่อสร้าง	
106	2083	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2083 สาย อ.อุทุมพรพิสัย - อ.สำเภาใหญ่ ตอน บ.บัวทุ่ง - อ.ราษีไศล รวมสะพานข้าม แม่น้ำมูล (ปี 2568)	ศรีสะเกษ	10+505-20+089	9.584	859,467,660	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีประโคนชัยก่อสร้าง	ศท.2	28 มิ.ย. 2568	11 มิ.ย. 2571	1080	5.05	0.45	-4.60	คิดสาธารณูปโภค	
107	3093	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3093 สาย ปากท่อ - ท่าน้ำสมุทรสงคราม ตอน อ.ปากท่อ - บ.ปากวน (ปี 2568)	ราชบุรี, สมุทรสงคราม	3+200-13+500	10.300	649,890,200	บริษัท ทิพากร จำกัด	ศท.1	19 ต.ค. 2568	7 ต.ค. 2570	780	4.45	2.08	-2.37	คิดสาธารณูปโภค, สิ่งปลูก สร้างรุกล้ำเขตทาง	
108	205	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 205 สาย อ.บ้านหนึ่งจันทรค์ - อ.จักรีฯ ตอน บ.ลำปึง - หนองบัวโลก (ปี 2568)	ชัยภูมิ	149+630-165+000 167+860-170+578	18.088	895,265,000	บริษัท ถนนวงศ์บริการ จำกัด	ศท.2	19 ก.ค. 2568	2 ก.ค. 2571	1080	3.02	3.16	0.14	คิดสาธารณูปโภค	
109	101	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 101 สาย น่าน - ท่าวังผา ตอน บ. คอนแก่ง - อ.บิว จ.น่าน (ปี 2569)	น่าน	398+950 - 402+000 403+900 - 408+200 413+434 - 417+965 419+105 - 423+500	16.276	900,000,000.00		ศท.1							อยู่ระหว่างประกาศเผยแพร่ TOR	
110	2044	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2044 สาย ร้อยเอ็ด - อ.โพธิ์ทอง ตอน ค.หนองจอก - อ.โพธิ์ทอง จ.ร้อยเอ็ด (ปี 2569)	ร้อยเอ็ด	30+350 - 43+937	13.587	950,000,000.00		ศท.2							อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง	
111	212	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 212 สาย หนองคาย - อุบลราชธานี ตอน บ.ท่าไคร้ - บ.หนองต้นทุ้งใต้ จ.บึงกาฬ (ปี 2569)	บึงกาฬ	142+000 - 161+442	19.442	1,160,000,000.00		ศท.2							อยู่ระหว่างประกาศเผยแพร่ TOR	
112	222	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 222 สาย พังโคน - บึงกาฬ ตอน อ. พังโคน - อ.วารณีนวาส จ.สกลนคร (ปี 2569)	สกลนคร	7+500 - 25+835	18.335	1,100,000,000.00		ศท.2							อยู่ระหว่างประกาศประกวด ราคาฯ	
113	-	ก่อสร้างทางหลวงแนวใหม่ สาย ทางเลี่ยงเมืองคำขุนทด จ. นครราชสีมา (ปี 2569)	นครราชสีมา	0+000 - 3+800	3.800	940,000,000.00		ศท.2							อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง	

ลำดับ	หมายเลข ทางหลวง	ชื่อสายทาง	จังหวัด	เริ่มต้น - สิ้นสุด กม.- กม.	ระยะทาง (กม.) / (แห่ง)	ค่างานตามสัญญา (บาท)	ก่อสร้างโดย	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วันเริ่ม สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำงาน (วัน)	ผลการดำเนินงาน			สถานะโครงการ/ ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ / แนวทางแก้ไข
												สะสม แผน	สะสม ผล	-ช้า +เร็ว		
114	323	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 323 สาย อ.ทองผาภูมิ - อ.สังขละบุรี ตอน บ.ท่าขนุน - บ.เกริงกระเวีย จ.กาญจนบุรี (ปี 2569)	กาญจนบุรี	199+826 - 226+000	26.174	930,000,000.00		ศท.1							อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง	
115	11	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 11 สาย อินทร์บุรี - สากเหล็ก คอน เขาทราย - ทับคล้อ จ.พิจิตร (ปี 2569)	พิจิตร	131+798 - 142+000	10.200	700,000,000.00		ศท.2							อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง	
116	101	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 101 สาย สุโขทัย - อ.เด่นชัย คอน ด.ท่าชัย - อ.ศรีสำราญ จ.สุโขทัย (ปี 2569)	สุโขทัย	131+514 - 145+475 149+600 - 151+845	16.206	800,000,000.00		ศท.1							อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง	
117	2028	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2028 สาย อ.กุสุมาลย์ - อ.ท่าอุเทน ตอน อ.โพนสวรรค์ - อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม (ปี 2569)	นครพนม	15+000- 19+300 20+100 - 21+500 26+600 - 31+350 34+100 - 39+960	16.310	710,000,000.00		ศท.2							อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง	
118	107	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 107 สาย เชียงใหม่ - เชียงราย คอน ด.เชียงดาว - ด.ปิงโค้ง จ.เชียงใหม่ (ปี 2569)	เชียงใหม่	69+305 - 79+962	10.657	645,000,000.00		ศท.1							อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง	
119	1	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1 สาย นครสวรรค์ - กำแพงเพชร ตอน ด.โสังข์ไผ่ - ด.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร (ปี 2569)	กำแพงเพชร	404+300 - 414+500	10.200	700,000,000.00		ศท.1							อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง	
120	2046	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2046 สาย อ.เสลภูมิ - อ.ภูจินาราช ตอน อ.เสลภูมิ - อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด (ปี 2569)	ร้อยเอ็ด	6+300 - 27+610	21.310	1,200,000,000.00		ศท.2							อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง	
121	106	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 106 สาย คอนไชย - อุโมงค์ คอน แม่ดิน - ศรีวิชัย จ.ลำพูน (ปี 2569)	ลำพูน	168+391 - 185+000	16.609	850,000,000.00		ศท.1							อยู่ระหว่างประกาศขอแปร TOR	
122	3086	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3086 สาย ทุ่งมะสังข์ - ปลักประดู่ ตอน อ.บ่อพลอย - อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี (ปี 2569)	กาญจนบุรี	28+798 - 48+000	19.202	1,100,000,000.00		ศท.1							อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง	

ลำดับ	หมายเลข ทางหลวง	ชื่อสายทาง	จังหวัด	เริ่มต้น - สิ้นสุด กม.- กม.	ระยะทาง (กม.) / (แห่ง)	ค่างานตามสัญญา (บาท)	ก่อสร้างโดย	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วันเริ่ม สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำงาน (วัน)	ผลการดำเนินงาน			สถานะโครงการ/ ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ / แนวทางแก้ไข
												สะสม แผน	สะสม ผล	-ช้า +เร็ว		
123	111	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 111 สาย ทางเลี้ยวเมืองพิจิตร จ. พิจิตร (ปี 2569)	พิจิตร	8+600 - 12+626	4.026	1,170,000,000.00		สส.							อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง	
124	333	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 333 สาย บ้านไร่ - การ์ุง ดอน ห้วยคล้าย - การ์ุง จ.อุทัยธานี (ปี 2569)	อุทัยธานี	93+500 - 112+000	18.500	1,200,000,000.00		สท.1							อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง	
125	419	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 419 สาย วงแหวนรอบเมืองตรัง ดอน บ้านควน - บ้านโพธิ์ จ.ตรัง (ปี 2569)	ตรัง	14+500 - 20+852	6.352	900,000,000.00		สท.1							อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง	
126	3	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3 ช่วง จุดตัดถนนแหลมตบึงกลาง - บ.ทุ่งกรด จ.ชลบุรี (ปี 2569)	ชลบุรี	127+250 - 130+800	3.550	620,000,000.00		สท.2							อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง	
127	227	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 227 สาย กาฬสินธุ์ - อ.พังโคน ดอน อ.วาริชภูมิ - อ.พังโคน จ.สกลนคร (ปี 2569)	สกลนคร	138+000 - 146+850 148+260 - 157+000	17.590	750,000,000.00		สท.2							อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง	
128	2182	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2182 สาย อ.เดชอุดม - อ.บุญศรี จ.อุบลราชธานี (ปี 2569)	อุบลราชธานี	3+515 - 7+087 7+527 - 19+900	15.945	900,000,000.00		สท.2							อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง	
129	2322	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2322 สาย โสภขุ่น - อ.ท่าคันโท ดอน อ.โกสุมพิสัย - อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม (ปี 2569)	มหาสารคาม	26+500 - 46+000	19.500	1,050,000,000.00		สท.2							อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง	
130	2073	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2073 สาย นางรอง - ชุมพวง ดอน นางรอง - บัวคำร์ - ตำบลยามาศ จ.บุรีรัมย์ (ปี 2569)	บุรีรัมย์	3+100 - 13+385 18+875 - 27+000	18.410	980,000,000.00		สท.2							อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง	
131	2226	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2226 สาย วังหิน - สดึก ดอน บ.หนองไผ่ - บ.ละโว้ จ.นครราชสีมา (ปี 2569)	นครราชสีมา	20+200 - 28+225	8.025	650,000,000.00		สท.2							อยู่ระหว่างประกาศเผยแพร่ TOR	

ลำดับ	หมายเลข ทางหลวง	ชื่อสายทาง	จังหวัด	เริ่มต้น - สิ้นสุด กม.- กม.	ระยะทาง (กม.) / (แห่ง)	ค่างานตามสัญญา (บาท)	ก่อสร้างโดย	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วันเริ่ม สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำงาน (วัน)	ผลการดำเนินงาน			สถานะโครงการ/ ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ / แนวทางแก้ไข
												สะสม แผน	สะสม ผล	-ช้า +เร็ว		
132	4	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 สาย นครปฐม - ราชบุรี ตอน บ.สระกะเทียม - บ.หนองโพ ตอน 1 จ.นครปฐม จ.ราชบุรี (ปี 2569)	นครปฐม, ราชบุรี		2.500	690,000,000.00		ศท.1							อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง	
133	4	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 สาย นครปฐม - ราชบุรี ตอน บ.สระกะเทียม - บ.หนองโพ ตอน 2 จ.นครปฐม จ.ราชบุรี (ปี 2569)	นครปฐม, ราชบุรี		3.775	760,000,000.00		ศท.1							อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง	
134	4	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 สาย นครปฐม - ราชบุรี ตอน บ.สระกะเทียม - บ.หนองโพ ตอน 3 จ.นครปฐม จ.ราชบุรี (ปี 2569)	นครปฐม, ราชบุรี		1.275	740,000,000.00		ศท.1							อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง	
135	4	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 สาย นครปฐม - ราชบุรี ตอน บ.สระกะเทียม - บ.หนองโพ ตอน 4 จ.นครปฐม จ.ราชบุรี (ปี 2569)	นครปฐม, ราชบุรี		2.450	510,000,000.00		ศท.1							อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง	
136	32	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 32 สาย โพนางค้อออก - ทำจนวน ตอน บ.บางตาเพชร - บ.ท่าทราย จ.ชัยนาท (ปี 2569)	ชัยนาท	120+000 - 124+500	4.500	295,000,000.00		ศท.1							อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง	
137	362	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 362 สาย ถนนวงแหวนรอบเมือง สระบุรี จ.สระบุรี (ปี 2569)	สระบุรี	0+400 - 4+000	3.600	400,000,000.00		ศท.2							อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง	
138	2484	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2484 สาย ทางเลี่ยงเมืองภูเขียว จ.ชัยภูมิ (ปี 2569)	ชัยภูมิ	1+000 - 4+217 5+990 - 7+100 7+600 - 10+000	7.727	400,000,000.00		ศท.2							อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง	
139	22	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 22 สาย อุดรธานี - หนองหาน จ.อุดรธานี (ปี 2569)	อุดรธานี	4+200 - 8+900	4.700	450,000,000.00		ศท.2							อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง	
140	2	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2 สาย หินลาด - โนนสะอาด จ.ขอนแก่น (ปี 2569)	ขอนแก่น	362+750 - 364+750 366+000 - 368+300	4.300	420,000,000.00		ศท.2							อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง	

ลำดับ	หมายเลข ทางหลวง	ชื่อสายทาง	จังหวัด	เริ่มต้น - สิ้นสุด กม.- กม.	ระยะทาง (กม.) / (แห่ง)	ค่างานตามสัญญา (บาท)	ก่อสร้างโดย	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วันเริ่ม สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำงาน (วัน)	ผลการดำเนินงาน			สถานะโครงการ/ ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ / แนวทางแก้ไข
												สะสม แผน	สะสม ผล	-ช้า +เร็ว		
141	32	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 32 สาย ไซโซ - สิงห์ใต้ จ.สิงห์บุรี (ปี 2569)	สิงห์บุรี	69+500 - 71+800	3.100	350,000,000.00		ศท.1							อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง	
142	2	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2 สาย โนนสะอาด - อุดรธานี จ. อุดรธานี (ปี 2569)	อุดรธานี	440+000 - 444+200	4.200	400,000,000.00		ศท.2							อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง	
143	1180	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1180 สาย เมืองสวรรคโลก - ในเมือง จ.สุโขทัย (ปี 2569)	สุโขทัย	0+000 - 7+200	7.200	350,000,000.00		ศท.1							อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง	
144	2033	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2033 สาย อ.นาแก - นครพนม ดอนคำพอก - หอนงญาติ จ.นครพนม (ปี 2569)	นครพนม	44+000 - 54+804	10.804	400,000,000.00		ศท.2							อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง	
145	117	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 117 สาย พิชญโลก - อุดรดิษฐ์ ดอนค.หนองเขม - ด.พญาแมน จ.พิษญโลก (ปี 2569)	พิษญโลก	165+650 - 178+950	13.300	330,000,000.00		ศท.1							อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง	
146	1296	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1296 สาย บ.หนองยาง - บ.ท่าหนอง จ.พิษญโลก (ปี 2569)	พิษญโลก	18+500 - 31+200	12.700	340,000,000.00		ศท.1							อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง	
147	4009	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4009 สาย บางใหญ่ - อ.อ่าวลึก ดอนบ.วังใหญ่ - บ.อึ้น จ.สุราษฎร์ธานี (ปี 2569)	สุราษฎร์ธานี	74+000 - 79+500	5.500	465,000,000.00		ศท.1							อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง	
148	288	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 288 สาย ถนนวงแหวนรอบเมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ (ปี 2569)	บุรีรัมย์	3+400 - 6+200	2.800	450,000,000.00		ศท.2							อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง	
149	4094	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4094 สาย บ่อสือ - ปากพั้ง ดอนบ.บ่อสือ - อ.เข็รใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช (ปี 2569)	นครศรีธรรมราช	0+500 - 7+250	6.750	460,000,000.00		ศท.1							อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง	
150	2350	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2350 สาย อ.หนองหาน - อ.กุมภวาปี ดอน อ.หนองหาน - บ.โลกถาวร จ.อุดรธานี (ปี 2569)	อุดรธานี	1+145 - 4+700 6+200 - 8+070	5.425	280,000,000.00		ศท.2							อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง	
151	2043	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2043 สาย ร้อยเอ็ด - อ.มหาชนะชัย ดอน ร้อยเอ็ด - หนองไผ่ จ.ร้อยเอ็ด (ปี 2569)	ร้อยเอ็ด	6+000 - 11+500	5.500	340,000,000.00		ศท.2							อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง	

ลำดับ	หมายเลข ทางหลวง	ชื่อสายทาง	จังหวัด	เริ่มต้น - สิ้นสุด กม.- กม.	ระยะทาง (กม.) / (แห่ง)	ค่างานตามสัญญา (บาท)	ก่อสร้างโดย	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วันเริ่ม สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำงาน (วัน)	ผลการดำเนินงาน			สถานะโครงการ/ ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ / แนวทางแก้ไข
												สะสม แผน	สะสม ผล	-ช้า +เร็ว		
152	2218	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2218 สาย อ.วชิรภูมิ - อ.กุฉินทการ จ.สกลนคร (ปี 2569)	สกลนคร	19+700 - 22+125 22+828 - 24+135 27+350 - 37+380	13.762	400,000,000.00		ศท.2							อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง	
153	2	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2 สาย ท่าพระ - ขอนแก่น จ.ขอนแก่น (ปี 2569)	ขอนแก่น	323+000 - 329+300	6.300	1,340,000,000.00		ศท.2							อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง	
154	2133	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2133 สาย ศรีบุญเรือง - ภูเวียง ตอน บ้านโลก - ภูเวียง จ.ขอนแก่น (ปี 2569)	ขอนแก่น	20+000 - 35+830	15.830	450,000,000.00		ศท.2							อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง	
155	4	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 สาย ราชครูด - กะเปอร์ ตอน ราชครูด - บ.ม่วงกลวง ตอนที่ 1 จ.ระนอง (ปี 2569)	ระนอง	619+900 - 631+000	11.100	1,450,000,000.00		ศท.1							อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง	
156	4	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 สาย ราชครูด - กะเปอร์ ตอน ราชครูด - บ.ม่วงกลวง ตอนที่ 2 จ.ระนอง (ปี 2569)	ระนอง	634+500 - 644+300	9.800	850,000,000.00		ศท.1							อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง	
157	333	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 333 สาย สระกระโจม - บ้านไร่ ตอน สระกระโจม - ทัพหลวง จ.สุพรรณบุรี (ปี 2569)	สุพรรณบุรี	33+800 - 50+000	16.200	780,000,000.00		ศท.1							อยู่ระหว่างประกาศเผยแพร่ TOR	
158	410	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 410 สาย บัดดาบิ - เมาด ช่วง บ.กาไสด - บ.คิงกาตัง จ.ยะลา (ปี 2569)	ยะลา	81+000 - 89+000	8.000	550,000,000.00		ศท.1							อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง	
159	1084	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1084 สาย หาดชะอม - กำแพงเพชร ตอน ค.ท่ามะเขือ - ค.คพชี่ จ.กำแพงเพชร (ปี 2569)	กำแพงเพชร	79+960 - 93+000	13.040	650,000,000.00		ศท.1							อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง	
160	2166	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2166 สาย เสิ่งสาาง - หนองคองค์ ตอน คอนแขวน - หนองกั จ.บุรีรัมย์ (ปี 2569)	บุรีรัมย์	16+700 - 30+549	13.849	380,000,000.00		ศท.2							อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง	

ลำดับ	หมายเลข ทางหลวง	ชื่อสายทาง	จังหวัด	เริ่มต้น - สิ้นสุด กม.- กม.	ระยะทาง (กม.) / (แห่ง)	ค่างานตามสัญญา (บาท)	ก่อสร้างโดย	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วันเริ่ม สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำงาน (วัน)	ผลการดำเนินงาน			สถานะโครงการ/ ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ / แนวทางแก้ไข
												สะสม แผน	สะสม ผล	-ช้า +เร็ว		
161	226	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 226 สาย หัวทะเล - วารินชำราบ ดอน กระสัง - ระกา จ.บุรีรัมย์ (ปี 2569)	บุรีรัมย์	116+550 - 120+200 123+500 - 125+000	5.150	430,000,000.00		ศท.2							อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง	
162	2081	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2081 สาย ฉะเชิง - พุทไธสง ดอน ลำพังชู - พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ (ปี 2569)	บุรีรัมย์	68+500 - 71+000	2.500	170,000,000.00		ศท.2							อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง	
163	3502	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3502 สาย ดอนไธวั - อ่างเก็บน้ำกระ เสียว จ.สุพรรณบุรี (ปี 2569)	สุพรรณบุรี	30+888 - 34+425	3.537	160,000,000.00		ศท.1							อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง	
164	2159	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2159 ดอน ชัยภูมิ - คอนสาร ดอน เกษตรสมบูรณ์ - บ.ห้วยยาง จ.ชัยภูมิ (ปี 2569)	ชัยภูมิ	77+511 - 104+928	27.417	970,000,000.00		ศท.2							อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง	
165	3373	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3373 สาย สามโก้ - คลองขี้ จ. อ่างทอง (ปี 2569)	อ่างทอง	2+468 - 6+200	3.732	180,000,000.00		ศท.1							อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง	
166	2434	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2434 สาย อ.สีคิ้ว - บ.หนองรี จ. นครราชสีมา (ปี 2569)	นครราชสีมา	0+000 - 6+007	6.007	700,000,000.00		ศท.2							อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง	
167	4066	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4066 สาย โกตาบารู - บ้านทอน ดอน ต.โกตาบารู - ต.กาญจนอเกาะ จ.ยะลา (ปี 2569)	ยะลา	1+000 - 7+579	6.579	350,000,000.00		ศท.1							อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง	
			167	โครงการ		1,742.611	113,301,037,064									
<b>กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ</b>																
1	4/406	ทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 4 กับ ทางหลวงหมายเลข 406 (แยกภูเขา) (ปี 2564)	สงขลา	1228+900-1228+900	1.000	949,770,000	กิจการร่วมค้า พีซี- เอสเอ็ม	ศส.	24 ก.ย. 2564	7 ก.ย. 2567 6 ต.ค. 2567 6 ก.ค. 2568 4 ต.ค. 2568 2 พ.ย. 2568	1080 1360 1382 1411 1453	100.00 85.73 -14.27	คิดสารานุกรมโลก, สิ่งปลูกสร้างรุกล้ำเขตทาง	งดหรือลดค่าปรับในอัตรา ร้อยละ 0 (8 ก.ย.67 - 14 มิ.ย.68)		
2	2 ตัด อ. ช้างเผือกตัด, สิริราชธานี	ก่อสร้างทางลอดจุดตัดทางหลวงหมายเลข 2 ตัดถนนช้างเผือก ตัดถนนสิริราชธานี (แยกประโดก) (ปี 2566)	นครราชสีมา	149+432.415 - 151+182.415		849,000,000	บริษัท อีจังก์ จำกัด	ศส.	27 ก.ค. 2566	10 ก.ค. 2569	1080	75.82 83.20 7.38				

ลำดับ	หมายเลข ทางหลวง	ชื่อสายทาง	จังหวัด	เริ่มต้น - สิ้นสุด กม.- กม.	ระยะทาง (กม.) / (แห่ง)	ค่างานตามสัญญา (บาท)	ก่อสร้างโดย	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วันเริ่ม สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำงาน (วัน)	ผลการดำเนินงาน			สถานะโครงการ/ ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ / แนวทางแก้ไข
												สะสม แผน	สะสม ผล	-ช้า +เร็ว		
3	117 ตัด 122 ตัด 225	ก่อสร้างปรับปรุงทางแยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข 117 ตัดทางหลวงหมายเลข 122 ตัดทางหลวงหมายเลข 225 (ทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์) ตอน 1 (ปี2566)	นครสวรรค์	0+000.000 - 8+000.000	8.000	1,174,350,000	บริษัท บี ซี ดี ซี จำกัด	สต.	22 ต.ค. 2566	5 ต.ค. 2569	1080	45.00	71.02	26.02	น้ำท่วมขังพื้นที่ก่อสร้าง	
4	117 ตัด 122 ตัด 225	ก่อสร้างปรับปรุงทางแยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข 117 ตัดทางหลวงหมายเลข 122 ตัดทางหลวงหมายเลข 225 (ทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์) ตอน 2 (ปี2566)	นครสวรรค์	8+000.000 - 15+267.077	7.267	1,171,945,000	บริษัท ทองมากคอนกรีต เดอร์ จำกัด	สต.	8 ต.ค. 2566	22 ก.ค. 2569	1080	61.23	79.82	18.59	น้ำท่วมขังพื้นที่ก่อสร้าง	
5	2ตัด224	ก่อสร้างทางออกจุดตัดทางหลวงหมายเลข 2 ตัดทางหลวงหมายเลข 224 (แยกนครราชสีมา) (ปี2566)	นครราชสีมา	147+371.690 - 148+552.690 0+000.000 - 0+100.000	1.181	373,251,000	บริษัท รัชดินทร์ จำกัด	สต.	30 ต.ค. 2566	15 เม.ย. 2569	960	77.61	83.80	6.19		
6	24 ตัด 224	ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 24 ตัดทางหลวงหมายเลข 224 (แยกโชคชัย) (ปี2566)	นครราชสีมา	51+350 - 54+575 31+400 - 32+800	4.625	736,981,600	ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคชัยการโยธา	สต.	13 ก.ย. 2566	27 ต.ค. 2569 25 ก.ย. 2569	1080 1109	54.05	52.63	-1.42	ท่อประปาที่ควางงานระบบระบายน้ำ	
7	2083	ก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำชี บนทางหลวงหมายเลข2083 (ปี2566)	ยโสธร	43+750-43+861.25		153,888,000	บริษัท เอกชัยอุบล จำกัด	สต.	28 เม.ย. 2566	11 ม.ค. 2569	990	99.78	96.99	-2.79		
8	121 ตัด 1317	ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 121 ตัดทางหลวงหมายเลข 1317 (แยกสันกลาง) (ปี2566)	เชียงใหม่	12+200-13+900 , 2+430.000 -	3.536	995,210,789	บริษัท เชียงใหม่ คอนสตรัคชั่น จำกัด	สต.	11 พ.ค. 2566	24 เม.ย. 2569 9 พ.ค. 2570	1080 1460	57.11	82.49	25.38	ติดสารอุปโภค, ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน	
9	37 ตัด พบ. 1010	ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 37 ตัดทางหลวงชนบท พบ.1010 (แยกช้างแท่งกระเจด) (ปี2566)	เพชรบุรี	16+000.000 - 17+600.000	1.600	278,953,500	กิจการร่วมค้า ศิริวิทย์	สต.	26 ต.ค. 2566	13 ก.ย. 2568 5 ต.ค. 2568 12 ต.ค. 2568	750 772 779				งานแล้วเสร็จ ส่งมอบงาน 7 ต.ค. 68	
10	309	ปรับปรุงซ่อมแซมสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบนทางหลวงหมายเลข 309 (สะพานปรีดี-ธรรมา) (ปี2566)	พระนครศรีอยุธยา	20+552.00 - 20+721.00		110,899,000	บริษัท ไอเอ็มเอ็มเอส จำกัด	สต.	22 ต.ค. 2566	10 ต.ค. 2568 24 ต.ค. 2568 17 ธ.ค. 2568 1 ม.ค. 2569	720 734 849 864				งานแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างส่งมอบ	
11	3	ก่อสร้างปรับปรุงจุดตัดทางแยกบนทางหลวงหมายเลข 3 แยกบางพระ - คลองสุครีพ (ปี2566)	ชลบุรี	110+975.000 - 115+150.000	4.175	529,580,000	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีพีพัฒนา	สต.	21 ก.ค. 2566	4 ก.ค. 2569	1080	81.23	78.27	-2.96	ท่อประปาที่ควางงานระบบระบายน้ำ	ประสานงานการประปา ชลบุรีหาทางแก้ไข
12	224 ตัด 290	ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 224 ตัดทางหลวงหมายเลข 290 (ปี2566)	นครราชสีมา	9+437.000 - 10+550.000, 11+792.000 - 13+300.000	2.621	558,723,200	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สีแสงโยธาการ	สต.	31 ต.ค. 2566	14 ต.ค. 2569	1080	75.92	99.06	23.14		
13	11	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 11 สาย แยกอินทร์บุรี - บ.หนองบัวทอง (สะพานข้ามคลองอนุศาสนันท์) (ปี2567)	นครสวรรค์	14+629.5-15+199.51 19+500.00-20+500.00	2.000	618,762,000	กิจการร่วมค้า เอสแอนด์เอส	สต.	13 ก.ย. 2567	28 ต.ค. 2570	1080	19.09	22.51	3.42	ติดสารอุปโภค , พื้นที่ก่อสร้างบางส่วน อยู่ในเขตกรมชลประทาน	ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
14	42 ตัด 410	ก่อสร้างจุดตัดทางหลวงหมายเลข 42 ตัดทางหลวงหมายเลข 410 (แยกคะดูโอะ) (ปี2567)	ปัตตานี	103+050.000- 105+002.937 2+470.000-2+800.000	1.953	899,600,000	บริษัท วิวัฒน์ก่อสร้าง จำกัด	สต.	16 ต.ค. 2567	30 ก.ย. 2570	1080	22.59	42.39	19.80	ติดสารอุปโภค, ส่งปลูกสร้างลูกถ้วยเขตทาง	
15	4 ตัด 3337 ตัด 3339	ก่อสร้างจุดตัดทางหลวงหมายเลข 4 ตัดทางหลวงหมายเลข 3337 ตัดทางหลวงหมายเลข 3339 (แยกห้วยชันสีห์) (ปี2567)	ราชบุรี	111+000.000 - 113+500.000 0+000.000 - 0+354.937 0+000.000 - 0+517.698	3.373	969,550,000	บริษัท ทารามก่อสร้าง จำกัด	สต.	1 ต.ค. 2567	15 ก.ย. 270	1080	18.90	33.00	14.10	ติดสารอุปโภค, ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน	

ลำดับ	หมายเลข ทางหลวง	ชื่อสายทาง	จังหวัด	เริ่มต้น - สิ้นสุด กม.- กม.	ระยะทาง (กม.) / (แห่ง)	ค่างานตามสัญญา (บาท)	ก่อสร้างโดย	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วันเริ่ม สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำงาน (วัน)	ผลการดำเนินงาน			สถานะโครงการ/ ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ / แนวทางแก้ไข
												สะสม แผน	สะสม ผล	-ช้า +เร็ว		
16	367 ตัด 324	ก่อสร้างจุดตัดทางหลวงหมายเลข 367 ตัดทางหลวงหมายเลข 324 (แยกวังสาวรี) (ปี2567)	กาญจนบุรี	2+476 - 5+800 1+000 - 3+500	4.500	648,503,700	บริษัท เค.เอ.พี.เพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	สส.	8 ต.ค. 2567	26 มี.ค. 2570	900	26.10	52.51	26.41		
17	367 ตัด 323 ตัด 3199	ก่อสร้างจุดตัดทางหลวงหมายเลข 367 ตัดทางหลวงหมายเลข 323 ตัดทางหลวงหมายเลข 3199 (แยกแก่งเตียน) (ปี2567)	กาญจนบุรี	64+400.000 - 66+900.000 11+300.000 - 13+215.323 0+000.000 - 1+300.000	1.915	899,700,000	บริษัท คริสเตียนีและเนล เสน (ไทย) จำกัด (มหาชน)	สส.	21 ก.ย. 2567	5 ก.ย. 2570	1080	20.36	36.75	16.39		
18	2 ตัด ถนนเข้า เมืองสีบัว	ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 2 กับถนน เข้าเมืองสีบัว (ปี2567)	นครราชสีมา	103+350.000- 106+400.00 0+000 - 0+365	3.415	648,293,400	บริษัท เอส เทค ซิวิล แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	สส.	4 ก.ย. 2567	19 ต.ค. 2570	1080	30.01	32.50	2.49	คิดสาธารณูปโภค	
19	32 ตัด 3212	ก่อสร้างจุดตัดทางหลวงหมายเลข 32 ตัดทางหลวงหมายเลข 3212 (แยกหางน้ำสาคร) (ปี2567)	ชัยนาท	137+750.000 - 140+000.000	2.250	686,900,000	กิจการร่วมค้า ทีซี	สส.	1 ต.ค. 2567	15 ก.ย. 2570	1080	20.15	18.70	-1.45	คิดสาธารณูปโภค	
20	311	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 311 สาย แยกศาลหลักเมือง - แยกโกรธราชสีห์ (ปี 2568)	สิงห์บุรี	31+457.552 - 33+109.987	1 แห่ง	1,059,000,000	บริษัท อธิตกิจ จำกัด	สส.	2 ต.ค. 2568	16 ก.ค. 2571	1080	1.51	1.71	0.20	คิดสาธารณูปโภค	
21	1 ตัด 21	ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 1 ตัดทางหลวงหมายเลข 21 (แยกทุแล) (ปี 2568)	สระบุรี	122+420 - 123+900 0+000 - 0+550	1 แห่ง	619,500,000	บริษัท อธิตกิจ จำกัด	สส.	1 ต.ค. 2568	14 ก.ย. 2571	1080	0.20	0.14	-0.06	คิดสาธารณูปโภค	
22	2	ก่อสร้างสะพานถาวรบนทางหลวงหมายเลข 2 บริเวณ บ.หลุมเลา (ขาเข้าและขาออก) (ปี 2568)	สระบุรี	8+700-9+400	1 แห่ง	400,000,000		สส.							อยู่ระหว่างคณะกรรมการ พิจารณาตรวจสอบและ พิจารณาราคา	
23	34 ตัด สป.2001	ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 34 ตัดทางหลวงชนบทหมายเลข สป.2001 (แยกวัดศรีวีรน้อย) (ปี 2568)	สมุทรปราการ	17+000 -19+000 0+000-0+354.627	1 แห่ง	649,791,700	บริษัท เพ็ญวิสากรรม จำกัด	สส.	30 ต.ค. 2568	13 ต.ค. 2571	1080	2.25	0.24	-2.01	คิดสาธารณูปโภค	
24	3 ตัด 361	ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 3 ตัดทางหลวงหมายเลข 361 (แยกหัวกะปิ) (ปี 2568)	ชลบุรี	97+140 - 99+700 46+200 - 14+216	1 แห่ง	856,897,000	บริษัท พี.ที.เอ.คอน สตรัคชั่น จำกัด	สส.	17 ก.ย. 2568	31 ต.ค. 2571	1080	0.73	0.12	-0.61	อยู่ระหว่างสำรวจข้อมูลใน สนาม	
25	3 ตัด 3134	ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 3 ตัดทางหลวงหมายเลข 3134 (แยกอ่างศิลา) (ปี 2568)	ชลบุรี	99+700 - 103+350	1 แห่ง	892,670,000	บริษัท เอส.พี.ที.ซี.วิวกู๊ป จำกัด	สส.	17 ก.ย. 2568	31 ต.ค. 2571	1080	3.71	0.61	-3.10		
26	2	ก่อสร้างสะพานถาวรบนทางหลวงหมายเลข 2 บริเวณ ด.ปากเหว (ขาออก) (ปี 2568)	สระบุรี	1+250.000 - 3+600.000	1 แห่ง	243,556,000	บริษัท โรจนากรพาณิช (1981) จำกัด	สส.	1 ต.ค. 2568	19 ต.ค. 2570	810	0.41	0.11	-0.30		
27	42 ตัด 43	ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 42 ตัดทาง หลวงหมายเลข 43 (แยกดอนยาง) (ปี 2568)	ปัตตานี	89+200 - 90+500.000 86+017 - 87+700.000	1 แห่ง	649,200,000	บริษัท วิวัฒน์ก่อสร้าง จำกัด	สส.	25 ก.ค. 2568	8 ก.ค. 2571	1080	4.52	13.84	9.32	คิดสาธารณูปโภค	
28	37 ตัด ปช.2030	ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 37 ตัดทาง หลวงชนบทหมายเลข ปช.2030 (แยกหนองไม้) (ปี 2568)	ประจวบคีรีขันธ์	39+173	1 แห่ง	300,000,000		สส.							อยู่ระหว่างคณะกรรมการ พิจารณาตรวจสอบและ พิจารณาราคา	
29	41 ตัด 4048	ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 41 ตัดทาง หลวงหมายเลข 4048 (แยกวังปับ) (ปี 2568)	พัทลุง	375+500-377+000 7+226.230-7+781.601	1 แห่ง	295,800,000	บริษัท คีปีแพรคเตอร์ จำกัด	สส.	22 ต.ค. 2568	6 ต.ค. 2571	1020	0.45	1.83	1.38		
30	2 ตัด 230	ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 2 ตัดทาง หลวงหมายเลข 230 (แยกเมืองเก่า) (ปี 2568)	ขอนแก่น	331+290.000 - 332+850.000 0+250.000 - 2+848.000	1 แห่ง	649,493,000	บริษัท เอส เทค ซิวิล แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	สส.	30 ต.ค. 2568	13 ต.ค. 2571	1080	3.40	4.39	0.99	คิดสาธารณูปโภค	

ลำดับ	หมายเลข ทางหลวง	ชื่อสายทาง	จังหวัด	เริ่มต้น - สิ้นสุด กม.- กม.	ระยะทาง (กม.) / (แห่ง)	ค่างานตามสัญญา (บาท)	ก่อสร้างโดย	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วันเริ่ม สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำงาน (วัน)	ผลการดำเนินงาน			สถานะโครงการ/ ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ / แนวทางแก้ไข
												สะสม แผน	สะสม ผล	-ช้า +เร็ว		
31	231 ตัด 2050	ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 231 ตัดทางหลวงหมายเลข 2050 (แยกโนนหมกทอง) (ปี 2568)	อุบลราชธานี	39+000-43+000 3+500 + 5+800	1 แห่ง	649,795,800	บริษัท ซอยด์ ซีพอร์ทติ้ง จำกัด	สต.	30 ก.ค. 2568	13 ก.ค. 2571	1080	2.90	2.10	-0.80		
32	121/11	ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 121 ตัดทางหลวงหมายเลข 11 (แยกขุขันธ์ไฮเวย์) (ปี 2568)	เชียงใหม่	9+600 - 11+700 , 548+275 - 549+100	1 แห่ง	699,480,800	บริษัท เชียงใหม่ คอนสตรัคชั่น จำกัด	สต.	1 ต.ค. 2568	14 ก.ย. 2571	1080	0.44	0.47	0.03	คิดสาธารณูปโภค	
33	121/106	ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 121 ตัดทางหลวงหมายเลข 106 (แยกกองทราย) (ปี 2568)	เชียงใหม่	7+375-9+450	2.075	445,000,000		สต.							อยู่ระหว่างคณะกรรมการ พิจารณาตรวจสอบและ พิจารณาราคา	
34	121/108	ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 121 ตัดทางหลวงหมายเลข 108 (แยกสะเมิง) (ปี 2568)	เชียงใหม่	52+068.580 - 52+957.000 0+000 - 0+875	3.364	919,640,800	บริษัท เชียงใหม่ คอนสตรัคชั่น จำกัด	สต.	5 ก.ย. 2568	19 ต.ค. 2571	1080	0.99	1.26	0.27	คิดสาธารณูปโภค	
35	121ตัด1006	ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 121 ตัดทางหลวงหมายเลข 1006 (แยกหินป่าพัฒนา) (ปี 2568)	เชียงใหม่	13+900.000 - 16+345.662 6+922.000-7+418.000	2.446	643,180,999	บริษัท เชียงใหม่ คอนสตรัคชั่น จำกัด	สต.	1 ต.ค. 2568	15 ก.ค. 2571	1080	2.12	3.06	0.94	คิดสาธารณูปโภค	
36	121 ตัด 1317	ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 121 ตัดทางหลวงหมายเลข 1317 (แยกสันกลาง) ระยะที่ 2 (ปี 2568)	เชียงใหม่	11+700 - 13+900	1 แห่ง	429,525,000	บริษัท เชียงใหม่ คอนสตรัคชั่น จำกัด	สต.	1 ต.ค. 2568	18 มี.ค. 2571	900	0.72	1.92	1.20	คิดสาธารณูปโภค	
37	1	ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 1 ตัดทางหลวงชนบทหมายเลข ชร.1418 (ทางเข้าสนามบินเชิงทราย) (ปี 2568)	เชิงทราย	938+700+878+900	2.098	650,000,000		สต.							อยู่ระหว่างเสนอ คค. อนุมัติ จ้าง	
38	1	ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 1 ตัดทางข้ามมหาวิทยาลัยพะเยา (ปี 2568)	พะเยา	822+500	1 แห่ง	448,999,990	บริษัท รัตนชาติก่อสร้าง จำกัด	สต.1	1 ต.ค. 2568	14 ก.ย. 2571	1080	0.85	0.39	-0.46	คิดสาธารณูปโภค	
39	226 ตัด 231	ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 226 ตัดทางหลวงหมายเลข 231 (แยกค่าน้ำเขม) (ปี 2568)	อุบลราชธานี	326+900 - 331+900 8+825 - 11+615	1 แห่ง	1,034,674,400	บริษัท พระนครศรีอยุธยา พาณิชย์และอุตสาหกรรม จำกัด	สต.	5 ก.ย. 2568	19 ต.ค. 2571	1080	0.37	0.49	0.12		
40	4 ตัด 326	ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 4 ช่วง แยกประจวบคีรีขันธ์ - แยกเกาะหลัก (ปี 2568)	ประจวบคีรีขันธ์	308+100 - 311+300	1 แห่ง	886,000,000	บริษัท กรุงธนธนธานี จำกัด	สต.	2 ต.ค. 2568	16 ก.ค. 2571	1080	4.93	0.45	-4.48	คิดสาธารณูปโภค	
41	4 ตัด 3201 ตัด 3180 ตัด 3181	ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 4 ตัดทางหลวงหมายเลข 3201 ตัดทางหลวงหมายเลข 3180 ตัดทางหลวงหมายเลข 3181 (แยกปะทิวและแยกท่าชะ) (ปี 2568)	ชุมพร	460+900.000 - 463+640.104 000+000 - 000+550 000+000 - 000+600 000+000 - 000+265	4.155	1,567,000,000	บริษัท กรุงธนธนธานี จำกัด	สต.	2 ก.ย. 2568	16 ต.ค. 2571	1080	3.98	0.72	-3.26	คิดสาธารณูปโภค	
42	2	ก่อสร้างสะพานกลับรถบนทางหลวงหมายเลข 2 บริเวณ ค.มิตร์ภาพ (ขาออก) (ปี 2568)	สระบุรี	30+9000 -34+200	1 แห่ง	235,888,000.00	บริษัท รัตนชาติก่อสร้าง จำกัด	สต.	1 ต.ค. 2568	20 ต.ค. 2570	750	0.70	0.21	-0.49	สำนักสำรวจและออกแบบมี หนังสือแจ้งข้อมูลการขั้บ จุดกลับรถใหม่	ประชุมหารือและติดตาม ความคืบหน้าร่วมกับสำนัก สำรวจและออกแบบ
43	347 ตัด 3263	ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 347 ตัดทางหลวงหมายเลข 3263 (แยกวรมบุรี) จ.พระนครศรีอยุธยา (ปี 2569)	พระนครศรีอยุธยา	39+041	1 แห่ง	990,000,000.00		สต.							อยู่ระหว่างประกาศประกวด ราคาฯ	

ลำดับ	หมายเลข ทางหลวง	ชื่อสายทาง	จังหวัด	เริ่มต้น - สิ้นสุด กม.- กม.	ระยะทาง (กม.) / (แห่ง)	ค่างานตามสัญญา (บาท)	ก่อสร้างโดย	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วันเริ่ม สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำงาน (วัน)	ผลการดำเนินงาน			สถานะโครงการ/ ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ / แนวทางแก้ไข
												สะสม แผน	สะสม ผล	-ช้า +เร็ว		
44	121 ตัด 1001	ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 121 กับ ทางหลวงหมายเลข 1001 (แยกหนองจ้อม) จ.เชียงใหม่ (ปี 2569)	เชียงใหม่	26+300	1 แห่ง	800,000,000.00		สส.							อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง	
45	4	ก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำแม่กลอง (สะพานสิริลักษณ์) ที่ อ. เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี (ปี 2569)	ราชบุรี	99+631	1 แห่ง	1,300,000,000.00		สส.							อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง	
46	121 ตัด 1367	ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 121 กับ ทางหลวงหมายเลข 1367 (แยกสันตะขอม) จ.เชียงใหม่ (ปี 2569)	เชียงใหม่	23+000	1 แห่ง	650,000,000.00		สส.							อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง	
47	1074	ก่อสร้างปรับปรุงสะพานข้ามแม่น้ำปิง บนทางหลวงหมายเลข 1074 (สะพานชาวนาวาสลำปาว) จ.กำแพงเพชร (ปี 2569)	กำแพงเพชร	9+500	1 แห่ง	650,000,000.00		สส.							อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง	
48	2	ก่อสร้างสะพานกลับรถต่างระดับ บนทางหลวงหมายเลข 2 ตอน มวกเหล็ก - บ่อทอง จ.นครราชสีมา (ปี 2569)	นครราชสีมา	35+600 - 37+300	1 แห่ง	630,000,000.00		สส.							อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง	
49	4	ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 4 ตัดทาง หลวงท้องถิ่น (แยกเกาะหลัก) จ.ประจวบคีรีขันธ์ (ปี 2569)	ประจวบคีรีขันธ์	311+790	1 แห่ง	700,000,000.00		สส.							อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง	
50	4 ตัด 4373	ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 4 ตัดทาง หลวงหมายเลข 4373 (แยกด่านสิงขร) จ.ประจวบคีรีขันธ์ (ปี 2569)	ประจวบคีรีขันธ์	317+470	1 แห่ง	700,000,000.00		สส.							อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง	
51	3	ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 3 ช่วง แยก เกาะรงค์ - แยกศักดิ์ชัย จ.จันทบุรี (ปี 2569)	จันทบุรี	333+700 - 337+500	1 แห่ง	1,500,000,000.00		สส.							อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง	
52	1 ตัด 3008	ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 1 ตัดทาง หลวงหมายเลข 3008 (แยกพยุหะคีรี) จ.นครสวรรค์ (ปี 2569)	นครสวรรค์	313+300 (ทล.1)	1 แห่ง	990,000,000.00		สส.							อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง	

ลำดับ	หมายเลขทางหลวง	ชื่อสายทาง	จังหวัด	เริ่มต้น - สิ้นสุด กม.- กม.	ระยะทาง (กม.) / (แห่ง)	ค่างานตามสัญญา (บาท)	ก่อสร้างโดย	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	วันเริ่มสัญญา	วันสิ้นสุดสัญญา	เวลาทำงาน (วัน)	ผลการดำเนินงาน			สถานะโครงการ/ ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ / แนวทางแก้ไข
												สะสม แผน	สะสม ผล	-ช้า +เร็ว		
53	41ตัด4164ตัด 4187	ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 41 ตัดทางหลวงหมายเลข 4164 ตัดทางหลวงหมายเลข 4187 (แยกโพธิ์ทอง) จ.พัทลุง (ปี 2569)	พัทลุง	366+000	1 แห่ง	650,000,000.00		สส.							อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง	
		53	โครงการ			67.549	38,038,954,678									
<b>กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2)</b>																
1	103	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 103 สาย อ.ร้องกวาง - อ.จาว ตอน บ.วังดิน - บ.แม่ตีนหลวง ตอน 1 (ปี2567)	แพร่	30+000-36+500	6.500	450,000,000	บริษัท สหสถาพรชนสง จำกัด	สท.1	28 ก.ย. 2567	13 ต.ค. 2570 22 มี.ค. 2571	1050 1272	20.14	18.43	-1.71	คิดสาธารณูปโภค	
2	103	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 103 สาย อ.ร้องกวาง - อ.จาว ตอน บ.วังดิน - บ.แม่ตีนหลวง ตอน 2 (ปี2567)	แพร่	36+500-43+000	6.500	450,000,000	บริษัท สุวรรณกิจเกษมก่อสร้าง จำกัด	สท.1	1 ต.ค. 2567	15 ก.ย. 2570	1080	18.36	4.28	-14.08	อยู่ระหว่างแก้ไขแบบก่อสร้าง	
3	103	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 103 สาย อ.ร้องกวาง - อ.จาว ตอน บ.วังดิน - บ.แม่ตีนหลวง ตอน 3 (ปี2567)	ลำปาง	43+000.000 - 46+255.000 , 46+585.000 - 49+650.000	6.320	450,000,000	ห้างหุ้นส่วนจำกัด อิงแสง	สท.1	1 ต.ค. 2567	15 ก.ย. 2570	1080	20.82	15.94	-4.88	คิดสาธารณูปโภค, พื้นที่ทับซ้อนกับการรถไฟฯ	
4	33	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 33 สาย อ.ปากฝืด - อ.ประจันตคาม (ปี2567)	ปราจีนบุรี	148+400-154+500 161+800-167+800	12.100	649,468,970	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีประโคนชัยก่อสร้าง	สท.2	3 ต.ค. 2567	23 ก.ค. 2569	720	59.63	50.23	-9.40		
5	229	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 229 สาย อ.บ้านไผ่ - อ.มัญจาคีรี (ปี 2568)	ขอนแก่น	12+500-17+400 19+595-23+000	8.305	649,940,377		สท.2							คิด EIA	
6	225	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 225 สาย นครสวรรค์- ชัยภูมิ ตอน บ.เขาทอง - บ.ท่าโป่ง ตอน 1 (ปี 2568)	ชัยภูมิ	185+500-196+500	11.000	649,200,000	บริษัท ทิพากร จำกัด	สท.2	25 มี.ย. 2568	13 ต.ค. 2570	780	10.58	2.34	-8.24	คิดสาธารณูปโภค	
7	225	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 225 สาย นครสวรรค์- ชัยภูมิ ตอน บ.เขาทอง - บ.ท่าโป่ง ตอน 2 (ปี 2568)	ชัยภูมิ	196+500-207+000	10.500	649,100,000	กิจการร่วมค้า KRR	สท.2	30 ต.ค. 2568	18 ก.ย. 2570	750	3.22	0.50	-2.72	คิดสาธารณูปโภค, คิดต้นไม้หวงห้าม	
8	21	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 21 สาย อ.ห่มเกล้า - เอย ตอน ต.ร้องจึก- ต.สามคม ตอน 1 (ปี 2568)	เอย	354+500-361+500	7.000	660,483,236	บริษัท ทองมากคอนกรีต เอย จำกัด	สท.1	16 ต.ค. 2568	3 ธ.ค. 2570	840	4.87	0.31	-4.56	คิดกรรมสิทธิ์ที่ดิน, คิดสาธารณูปโภค, คิดไม้หวงห้าม	
9	21	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 21 สาย อ.ห่มเกล้า - เอย ตอน ต.ร้องจึก- ต.สามคม ตอน 2 (ปี 2568)	เอย	361+500-367+750	6.250	667,934,838	บริษัท ทองมากคอนกรีต เอย จำกัด	สท.1	6 ก.ย. 2568	25 ก.ย. 2570	750	3.44	0.20	-3.24	คิดกรรมสิทธิ์ที่ดิน, คิดสาธารณูปโภค, คิดไม้หวงห้าม	
10	21	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 21 สาย อ.ห่มเกล้า - เอย ตอน ต.ร้องจึก- ต.สามคม ตอน 3 (ปี 2568)	เอย	367+750-376+625	8.875	657,250,700	บริษัท ทองมากคอนกรีต เอย จำกัด	สท.1	6 ก.ย. 2568	21 ก.ค. 2571	1050	2.41	0.27	-2.14	คิดกรรมสิทธิ์ที่ดิน, คิดสาธารณูปโภค, คิดไม้หวงห้าม	
11	225	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 225 สาย นครสวรรค์- ชัยภูมิ ตอน อ.หนองบัว - บ.ศรีมงคล จ.นครสวรรค์ (ปี 2569)	นครสวรรค์	74+420 - 94+150	19.730	1,100,000,000		สท.1							อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง	
		11	โครงการ			103.080	7,033,378,121									
<b>กิจกรรมแก้ไขปัญหาราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก</b>																
1	304, 306	อ.ปากเกร็ด - ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ (ปี 2562)	นนทบุรี, กรุงเทพฯ	2+123.204 - 12+532.470 (ทล.306)	10.409	1,293,366,000	บริษัท ชีวโอสถเภณีเจริญ จำกัด (มหาชน)	สท.1	1 ต.ค. 2562	16 ก.ค. 2565 2 ธ.ค. 2565 20 ม.ค. 2566	1020 1159 1208	72.39	60.99	-11.40	คิดสาธารณูปโภคและแก้ไขรูปแบบระบบระบายน้ำ	ปรับร้อยละ 0 (21 ม.ค. 66-8 มี.ค. 68) งลดค่าปรับ (8 ม.ค. 68 - 25 พ.ย. 68)

ลำดับ	หมายเลข ทางหลวง	ชื่อสายทาง	จังหวัด	เริ่มต้น - สิ้นสุด กม.- กม.	ระยะทาง (กม.) / (แห่ง)	ค่างานตามสัญญา (บาท)	ก่อสร้างโดย	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วันเริ่ม สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำงาน (วัน)	ผลการดำเนินงาน			สถานะโครงการ/ ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ / แนวทางการแก้ไข
												สะสม แผน	สะสม ผล	-ช้า +เร็ว		
2	340	แยกบางบัวทอง - คลองจึก (ปี 2564)	นนทบุรี	0+000-6+800	6.800	919,645,000	กิจการร่วมค้า ซี.ดี.ลัค	ศท.1	21 ก.ย. 2564	4 ก.ย. 2567 17 ต.ค. 2567	1080 1123	100.00	96.66	-3.34	คิดสาธารณูปโภค	ปรับร้อยละ 0 (18 ต.ค.67 - 12 ก.ค.68) งด/ลดค่าปรับ 13 ก.ค.68 - 27 ต.ค.68 และ 28 ต.ค.68 - 11 พ.ย.68
3	3	บ.บางปูใหม่ - บ.บางปู (ปี 2564)	สมุทรปราการ	40+510-47+450	6.940	699,000,000	บริษัท กรีนโลโก้ อินเตอร์ เนชั่นแนล จำกัด	ศท.1	16 ก.ย. 2564	1 มี.ย. 2567	990	79.85	62.48	-17.37	คิดสาธารณูปโภค, สิ่งปลูกสร้างรุกล้ำเขตทาง	ปรับร้อยละ 0 (2 มี.ย. 67-16 มี.ค.68) งด/ลดค่าปรับ 17 มี.ค.68 - 1 ก.พ.69
4	34	สะพานกลับรถบนทางหลวงหมายเลข 34 ขาเข้าและ ขาออก (บริเวณคลองหอมกิล) (ปี 2565)	สมุทรปราการ	34+765.000 - 36+800.000	1.000	279,916,395	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดิเรก รัตน์ก่อสร้าง	ศส.	1 เม.ย. 2565	18 มี.ย. 2567 30 ต.ค. 2568 28 ก.ย. 2568 28 ธ.ค. 2568	810 1248 1277 1368	100.00	89.58	-10.42		
5	31	พัฒนาภูมิทัศน์บริเวณนิเวศวิทยาดังรีด ระยะ 3 (ปี2566)	กรุงเทพมหานคร	8+700-25+500	1.000	948,533,800	บริษัท ซีวิล คอนสตรัคชั่น เซอร์วิสแอนด์ โปร ดักส์ จำกัด	ศท.1	28 ก.ค. 2566	11 ก.ค. 2569	1080	72.42	46.04	-26.38	คิดสาธารณูปโภค	
6	3901 และ 3902	ก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา บนทางหลวงหมายเลข 3901 และ 3902 (ปี2566)	ปทุมธานี	73+800.000 - 75+700.000	1.900	1,148,900,000	บริษัท ประชวรวิศว์ จำกัด	ศส.	8 ก.ย. 2566	22 ต.ค. 2569	1080	63.22	61.07	-2.15	ปรับแบบ	ประชุมเพื่อหาแนว ทางแก้ไขปัญหา
7	3 ตัด 3256	ก่อสร้างสะพานข้ามแยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข 3 ตัดทาง หลวงหมายเลข 3256 (แยกคำหूर) (ปี2566)	สมุทรปราการ	40+161.500 - 40+843.500	0.682	196,585,300	กิจการร่วมค้า GG	ศส.	12 ก.ย. 2566	27 ก.พ. 2569	900	95.27	77.33	-17.94		
8	-	ก่อสร้างทางแนวใหม่ สาย แยกทางหลวงหมายเลข 9 (บ.บางเดย) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 3214 (บ.พริ้ว) ตอน 1 (ปี2567)	ปทุมธานี	65+227.000 - 1+7570.000	1.750	799,295,580	บริษัท วิจิตรกัมมา ก่อสร้าง จำกัด	ศส.	28 ก.ย. 2567	12 ก.ย. 2570	1080	4.98	7.44	2.46	คิดสาธารณูปโภค, คิดกรรมสิทธิ์ที่ดิน	ประสานหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง
9	-	ก่อสร้างทางแนวใหม่ สาย แยกทางหลวงหมายเลข 9 (บ.บางเดย) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 3214 (บ.พริ้ว) ตอน 2 (ปี2567)	ปทุมธานี	1+750-3+450	1.700	749,040,000	กิจการร่วมค้า วีเค	ศส.	28 ก.ย. 2567	12 ก.ย. 2570	1080	1.18	2.94	1.76	คิดสาธารณูปโภค, คิดกรรมสิทธิ์ที่ดิน	ประสานหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง
10	-	ก่อสร้างทางแนวใหม่ สาย แยกทางหลวงหมายเลข 9 (บ.บางเดย) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 3214 (บ.พริ้ว) ตอน 3 (ปี2567)	ปทุมธานี	3+450-4+750	1.300	899,351,480	บริษัท ซีวิล คอนสตรัคชั่น เซอร์วิสแอนด์ โปร ดักส์ จำกัด	ศส.	25 ก.ย. 2567	9 ก.ย. 2570	1080	21.15	15.10	-6.05	คิดสาธารณูปโภค, คิดกรรมสิทธิ์ที่ดิน	ประสานหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง
11	-	ก่อสร้างทางแนวใหม่ สาย แยกทางหลวงหมายเลข 9 (บ.บางเดย) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 3214 (บ.พริ้ว) ตอน 4 (ปี2567)	ปทุมธานี	4+750-8+500	3.750	2,488,372,000	บริษัท ซีวิลเอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน)	ศส.	1 ต.ค. 2567	15 ก.ย. 2570	1080	17.21	6.21	-11.00	คิดสาธารณูปโภค, คิดกรรมสิทธิ์ที่ดิน	ประสานหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง
12	-	ก่อสร้างทางแนวใหม่ สาย แยกทางหลวงหมายเลข 9 (บ.บางเดย) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 3214 (บ.พริ้ว) ตอน 5 (ปี2567)	ปทุมธานี	8+500-9+360	0.860	1,496,586,900	บริษัท ทีแอสการโยธา (1979) จำกัด	ศส.	1 ต.ค. 2567	15 ก.ย. 2570	1080	20.57	20.42	-0.15	คิดสาธารณูปโภค, คิดกรรมสิทธิ์ที่ดิน	ประสานหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง
13	338	ก่อสร้างส่วนต่อขยายทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 338 (ถนนบรมราชชนนี) ช่วงพุทธมณฑลสาย 3 - พุทธมณฑลสาย 4 ตอน 1 (ปี 2568)	กรุงเทพมหานคร	11+270-12+780	1.510	550,000,000		ศส.							อยู่ระหว่างเสนอ คค. พิจารณาอนุมัติราคา	
14	338	ก่อสร้างส่วนต่อขยายทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 338 (ถนนบรมราชชนนี) ช่วงพุทธมณฑลสาย 3 - พุทธมณฑลสาย 4 ตอน 2 (ปี 2568)	กรุงเทพมหานคร		1 แห่ง	740,000,000		ศส.							อยู่ระหว่างเสนอ คค. พิจารณาอนุมัติราคา	
15	338	ก่อสร้างส่วนต่อขยายทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 338 (ถนนบรมราชชนนี) ช่วงพุทธมณฑลสาย 3 - พุทธมณฑลสาย 4 ตอน 3 (ปี 2568)	กรุงเทพมหานคร	12+780-13+660	0.880	830,000,000		ศส.							อยู่ระหว่างเสนอ คค. พิจารณาอนุมัติราคา	

ลำดับ	หมายเลข ทางหลวง	ชื่อสายทาง	จังหวัด	เริ่มต้น - สิ้นสุด กม.- กม.	ระยะทาง (กม.) / (แห่ง)	ค่างานตามสัญญา (บาท)	ก่อสร้างโดย	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วันเริ่ม สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำงาน (วัน)	ผลการดำเนินงาน			สถานะโครงการ/ ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ / แนวทางแก้ไข
												สะสม แผน	สะสม ผล	-ช้า +เร็ว		
16	338	ก่อสร้างส่วนต่อขยายทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 338 (ถนนบรมราชชนนี) ช่วงพุทธมณฑลสาย 3 - พุทธมณฑลสาย 4 ตอน 4 (ปี 2568)	กรุงเทพมหานคร	13+660-14+590	0.930	870,000,000		สต.							อยู่ระหว่างเสนอ คค. พิจารณาอนุมัติราคา	
17	338	ก่อสร้างส่วนต่อขยายทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 338 (ถนนบรมราชชนนี) ช่วงพุทธมณฑลสาย 3 - พุทธมณฑลสาย 4 ตอน 5 (ปี 2568)	กรุงเทพมหานคร	14+590-15+480	0.890	840,000,000		สต.							อยู่ระหว่างเสนอ คค. พิจารณาอนุมัติราคา	
18	338	ก่อสร้างส่วนต่อขยายทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 338 (ถนนบรมราชชนนี) ช่วงพุทธมณฑลสาย 3 - พุทธมณฑลสาย 4 ตอน 6 (ปี 2568)	กรุงเทพมหานคร	15+480-15+900	0.420	660,000,000		สต.							อยู่ระหว่างเสนอ คค. พิจารณาอนุมัติราคา	
19	34	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 34 สาย บางโจลง - แยกหนองไม้แดง ตอน บางโจลง - บางวัว ตอน 1 (ปี 2568)	สมุทรปราการ	14+229-17+000	2.710	749,760,000	บริษัท แพรววิสาหกรรม จำกัด	ศท.2	23 ต.ค. 2568	7 ก.ค. 2571	1050	4.95	1.79	-3.16		
20	34	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 34 สาย บางโจลง - แยกหนองไม้แดง ตอน บางโจลง - บางวัว ตอน 2 (ปี 2568)	สมุทรปราการ	19+000-22+000	3.000	749,900,000	บริษัท แสงชัยโชค จำกัด	ศท.2	23 ต.ค. 2568	7 มิ.ย. 2571	1020	4.83	1.80	-3.03	คิดสาธารณูปโภค	
21	34	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 34 สาย บางโจลง - แยกหนองไม้แดง ตอน บางโจลง - บางวัว ตอน 3 (ปี 2568)	สมุทรปราการ	25+000-27+500	2.500	749,600,000	บริษัท เทคที แอนด์ โค จำกัด	ศท.2	23 ต.ค. 2568	8 พ.ค. 2571	990	3.94	3.84	-0.10	คิดสาธารณูปโภค	
22	34	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 34 สาย บางโจลง - แยกหนองไม้แดง ตอน บางโจลง - บางวัว ตอน 4 (ปี 2568)	สมุทรปราการ	27+550-30+000	2.500	749,670,000	บริษัท ชัยนันท์คำจำกัด ก่อสร้าง (2524) จำกัด	ศท.2	23 ต.ค. 2568	8 พ.ค. 2571	990	7.42	1.76	-5.66	คิดสาธารณูปโภค	
23	34	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 34 สาย บางโจลง - แยกหนองไม้แดง ตอน บางโจลง - บางวัว ตอน 5 (ปี 2568)	สมุทรปราการ	32+000-34+000	2.000	759,490,000	บริษัท ชัยนันท์คำจำกัด ก่อสร้าง (2524) จำกัด	ศท.2	23 ต.ค. 2568	8 เม.ย. 2571	960	7.24	1.59	-5.65	คิดสาธารณูปโภค	
24	34	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 34 สาย บางโจลง - แยกหนองไม้แดง ตอน บางโจลง - บางวัว ตอน 6 (ปี 2568)	สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา	36+000-39+200	3.200	759,750,000	บริษัท วิจิตรกัญชาก่อสร้าง จำกัด	ศท.2	23 ต.ค. 2568	8 เม.ย. 2571	960	1.83	0.17	-1.66	คิดสาธารณูปโภค	
25	34	ก่อสร้างทางขนานทางหลวงหมายเลข 34 บริเวณคลองหอมสีล (ปี 2568)	สมุทรปราการ	33+000-35+000	2.000	256,000,000	บริษัท ประโยชน์การโยธา จำกัด	ศท.1	23 ต.ค. 2568	14 พ.ค. 2570	630	1.42	0.00	-1.42		
26	1	ก่อสร้างสะพานกลับรถบนทางหลวงหมายเลข 1 บริเวณ บ.สนับทึบ (ขาเข้าและขาออก) (ปี 2568)	พระนครศรีอยุธยา	74+550	1 แห่ง	410,000,000		สต.							ประกาศประกวดราคา	
27	361	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 361 สาย ทางเชื่อมเมืองชลบุรี ตอน จุดตัดถนนบ้านสวน นองช้างเอก - จุดตัดทางหลวงหมายเลข 3 (ปี 2568)	ชลบุรี	9+200 -13+200	4.000	1,185,994,000	บริษัท กรุงธนเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด	สต.	2 ก.ย. 2568	16 ต.ค. 2571	1080	2.77	0.06	-2.71	คิดสาธารณูปโภค	
28	3340	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3340 สายจุดตัดทางแยกทางหลวงหมายเลข 331 (หนองเสม็ด) - อ.บ่อทอง (ปี 2568)	ชลบุรี	0+945-9+545	8.600	646,000,000	บริษัท บางแสนมหานคร จำกัด	ศท.2	27 มิ.ย. 2568	15 ต.ค. 2570	780	9.06	4.40	-4.66		
29	34	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 34 สาย บางโจลง - แยกหนองไม้แดง ตอน แยกคลองอ้อม - แยกหนองไม้แดง ตอน 1 (ปี 2568)	ฉะเชิงเทรา, ชลบุรี	46+600-51+000	4.400	648,310,000	บริษัท สุวลิ จำกัด	สต.	30 ต.ค. 2568	13 ต.ค. 2571	1080	0.66	1.16	0.50	คิดสาธารณูปโภค	
30	34	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 34 สาย บางโจลง - แยกหนองไม้แดง ตอน แยกคลองอ้อม - แยกหนองไม้แดง ตอน 2 (ปี 2568)	ฉะเชิงเทรา, ชลบุรี	51+000-57+550	6.500	806,000,000	บริษัท สุวลิ จำกัด	สต.	20 ก.ย. 2568	3 ก.ย. 2571	1080	0.46	0.19	-0.27	คิดสาธารณูปโภค, การดูแลรักษาทางหลวง	
31	4	ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 4 สาย อ้อมน้อย - สามพราน ช่วง แยกอ้อมน้อย - แยกซอยโรมัน (ปี 2568)	นครปฐม	28+800.000 - 30+868.600	1 แห่ง	879,870,000	บริษัท แสงชัยโชค จำกัด	สต.	16 ต.ค. 2568	30 ก.ค. 2571	1080	1.89	0.90	-0.99	คิดซื้อเครื่องเรือนโครงการก่อสร้าง (อยู่ระหว่างจ้าง)	
32	35	ก่อสร้างทางคู่ขนานถนนพระราม 2 สาย ทางแยกต่างระดับบ้านแพ้ว - บ.บางบัว (ปี 2568)	สมุทรสาคร	39+000-40+050	1.050	399,699,000	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทนงศักดิ์วิสาหกิจ	ศท.1	13 ก.ย. 2568	1 พ.ย. 2570	780	5.03	0.39	-4.64	คิดสาธารณูปโภคและ น้ำท่วมถนน	
33	3901	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3901 สาย พระประแดง - บางแค ตอน ทุ่งครุ - แสมดำ กรุงเทพมหานคร (ปี 2569)	กรุงเทพมหานคร	5+100 - 12+300	7.200	440,000,000		ศท.1							อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง	
		33	โครงการ		92.381	26,598,635,455										

ลำดับ	หมายเลข ทางหลวง	ชื่อสายทาง	จังหวัด	เริ่มต้น - สิ้นสุด กม.- กม.	ระยะทาง (กม.) / (แห่ง)	ค่างานตามสัญญา (บาท)	ก่อสร้างโดย	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วันเริ่ม สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำงาน (วัน)	ผลการดำเนินงาน			สถานะโครงการ/ ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ / แนวทางแก้ไข
												สะสม แผน	สะสม ผล	-ช้า +เร็ว		
<b>กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมต่อบริเวณบขส</b>																
1	317	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 317 สายจันทบุรี - สระแก้ว คอน บ.ขาแดง - บ.ทรัพย์ (ปี 2567)	จันทบุรี	82+000-91+000	9.000	949,496,000	บริษัท สหสิขก่อสร้าง จำกัด	สท.2	10 ก.ย. 2567	25 ต.ค. 2570	1080	18.61	1.86	-16.75	ไปไม่ได้จัดการก่อสร้าง	ประสานหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง ขอให้พื้นที่ในเขต ป่าสงวนแห่งชาติ
2	113	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 113 สาย วังชมภู - พิจิตร คอน บ.เขาทราย - แยกสะพานหิน (ปี 2568)	พิจิตร	54+000-56+453 57+153-59+350 63+552-67+353 68+753-77+614	17.312	799,931,000	บริษัท บ้านค่ายผลิตภัณฑ์ คอนกรีต จำกัด	สท.1	26 ก.ย. 2568	12 ก.พ. 2571	870	1.06	0.17	-0.89	ติดสาธารณูปโภค, ติดตั้งไม้หวงห้าม	
3	4046	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4046 สาย ตรัง - ความถน คอน ตรัง - บ.โคกโดน คอน 1 (ปี 2568)	ตรัง	8+750-19+250	10.500	648,445,746	บริษัท ซีวิลคอนเจเนียร์ จำกัด (มหาชน)	สท.1	27 มี.ย. 2568	14 ก.ย. 2570	810	10.30	1.01	-9.29	ติดตั้งไม้, ติดสาธารณูปโภค	
4	4046	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4046 สาย ตรัง - ความถน คอน ตรัง - บ.โคกโดน คอน 2 (ปี 2568)	ตรัง	19+250-30+029	10.779	648,176,514	บริษัท ซีวิล คอนสตรัคชั่น เซอร์วิสเซส แอนด์ โปร ดิคส์ จำกัด	สท.1	23 ก.ค. 2568	8 ม.ค. 2571	900	4.52	0.46	-4.06	ติดตั้งไม้หวงห้าม	
5	4326	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4326 สาย เบลง - บ้าน กม.17 คอน อ.เบลง - บ.จันทร์น จ.ยะลา (ปี 2569)	ยะลา	1+050 - 8+935	7.885	630,000,000		สท.1							อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง	
			5	โครงการ		55.476	3,676,049,260									
<b>กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ</b>																
1	425	ทางเลี่ยงเมืองหาดใหญ่ (ด้านตะวันออก) คอน บ.พสุ - ทางเข้าสนามบินหาดใหญ่ (ปี 2563)	สงขลา	24+148.450 - 31+331.426	7.183	569,018,100	บริษัท สหพรหลวง ก่อสร้าง จำกัด	สท.1	22 ต.ค. 2563	9 เม.ย. 2566	900	100.00	50.17	-49.83	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน	ปรับร้อยละ 0 (10 เม.ย. 66 - 16 ต.ค. 67) งดลดค่าปรับ (17 ต.ค. 67 - 22 ม.ค. 68, 23 ม.ค. 68 - 14 ก.ย. 68 และ 15 ก.ย. 68 - 28 มี.ค. 70)
2	202	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 202 สาย บ.หนองค้อ - อ.เขมราฐ (ปี 2566)	อุบลราชธานี	367+100-387+325	20.225	899,436,000	บริษัท ส.เขมราฐอินดีสตรี จำกัด	สท.2	15 ก.ค. 2566	28 ก.พ. 2569	960	97.65	84.79	-12.86	ขออนุมัติวงเงินเพิ่มเติม	อยู่ระหว่างรออนุมัติวงเงิน เพิ่มเติม
3	101	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 101 สาย น่าน - อ.เฉลิมพระเกียรติ คอน บ.ป่อน - อ.เฉลิมพระเกียรติ คอน 1 (ปี 2566)	น่าน	471+955-490+200	18.245	797,560,100	บริษัท แพร์ธาร์วงวิทย์ จำกัด	สท.1	30 มี.ค. 2566	15 ต.ค. 2568 18 ก.พ. 2569	870 1057	99.08	99.64	0.56		
4	101	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 101 สาย น่าน - อ.เฉลิมพระเกียรติ คอน บ.ป่อน - อ.เฉลิมพระเกียรติ คอน 2 (ปี 2566)	น่าน	490+200-505+853	15.653	747,749,000	บริษัท แพร์ธาร์วงวิทย์ จำกัด	สท.1	21 เม.ย. 2566	7 ต.ค. 2568 13 ม.ค. 2569	840 999	99.68	96.61	-3.07		
5	2169	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2169 สาย ยโสธร - อ.กุฉุขม คอน 1 (ปี 2567)	ยโสธร	7+000-20+500	13.500	397,600,000	ห้างหุ้นส่วนจำกัด จ้าวเซียง คำไม้	สท.2	27 พ.ย. 2567	16 มี.ค. 2570	840	23.52	14.21	-9.31	ติดสาธารณูปโภค	
6	2169	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2169 สาย ยโสธร - อ.กุฉุขม คอน 2 (ปี 2567)	ยโสธร	20+500-34+800	14.300	404,000,000	ห้างหุ้นส่วนจำกัด จ้าวเซียง คำไม้	สท.2	27 พ.ย. 2567	15 เม.ย. 2570	870	21.44	15.16	-6.28	ติดสาธารณูปโภค	
7	118	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 118 สาย เชียงใหม่ - เชียงราย คอน บ.สันมะเฟิน - อ.แม่สรวย คอน 1 (ปี 2568)	เชียงราย	118+00-130+000	12.000	732,089,000	บริษัท บัญชากิจ จำกัด	สท.1	10 ก.ค. 2568	28 ต.ค. 2570	780	8.37	1.27	-7.10	ติดตั้งไม้หวงห้าม, ติดสาธารณูปโภค	
8	118	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 118 สาย เชียงใหม่ - เชียงราย คอน บ.สันมะเฟิน - อ.แม่สรวย คอน 2 (ปี 2568)	เชียงราย	130+00-141+000	11.000	749,748,100	บริษัท พรหมจักรกิจ ก่อสร้างและขนส่ง จำกัด	สท.1	27 มี.ย. 2568	15 ต.ค. 2570	780	9.39	1.36	-8.03	ติดตั้งไม้หวงห้าม, ติดสาธารณูปโภค	
9	222	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 222 สาย อ.พังโคน - บึงกาฬ คอน อ.วานรนิวาส - อ.คำตากล้า คอน 1 (ปี 2568)	สกลนคร	31+500-41+150	9.650	639,910,000	กิจการร่วมค้า สหพร้อม	สท.2	27 ต.ค. 2568	14 พ.ย. 2570	810	6.86	0.95	-5.91	ติดสาธารณูปโภค	
10	222	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 222 สาย อ.พังโคน - บึงกาฬ คอน อ.วานรนิวาส - อ.คำตากล้า คอน 2 (ปี 2568)	สกลนคร	41+900-54+117	12.217	644,222,000	บริษัท เค.อาร์.ซี.เอ็นจิ เนียริง จำกัด	สท.2	1 ต.ค. 2568	18 มี.ค. 2571	900	0.61	2.13	1.52		

ลำดับ	หมายเลข ทางหลวง	ชื่อสายทาง	จังหวัด	เริ่มต้น - สิ้นสุด กม.- กม.	ระยะทาง (กม.) / (แห่ง)	ค่างานตามสัญญา (บาท)	ก่อสร้างโดย	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วันเริ่ม สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำงาน (วัน)	ผลการดำเนินงาน			สถานะโครงการ/ ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ / แนวทางแก้ไข
												สะสม แผน	สะสม ผล	-ช้า +เร็ว		
11	-	ก่อสร้างสะพานถ่วงน้ำหนักแบริดจ์ที่ อ.สุโขทัย (ปี 2568)	นราธิวาส		1 แห่ง	160,000,000		สท.							อยู่ระหว่างดำเนินการ	
12	117	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 117 สาย อุดรดิษฐ์ - ภูค้อ อ.น้ำปาด - ส.สองห้อง (ปี 2568)	อุดรดิษฐ์	320+330-343+544	23.214	643,950,000	กิจการร่วม บริษัท สุนิสาฯ ทรูเนชั่น โยธา จำกัด และบริษัท จโนมวงษ์บริการ จำกัด	สท.1	16 ก.ย. 2568	5 ต.ค. 2570	750	1.25	0.09	-1.16	คิดค้นไม่หวงห้าม	
12			โครงการ		157.187	7,385,282,300										
<b>กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงรองรับเขตพัฒนาพิเศษ</b>																
1		ทางเลี่ยงเมืองหนองคาย (ด้านตะวันออก) ตอน 1 (ปี 2563)	หนองคาย	0+000-1+525 502+000 - 507+750	7.250	1,544,634,300	บริษัท ชีโน-ไทย เอ็นจิ เนียริง แอนด์ คอน สตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	สส.	29 ต.ค. 2563	13 ต.ค. 2566 31 ต.ค. 2566	1080 1192	100.00	98.10	-1.90	กิจกรรมสิทธิที่ดิน ติดสาธารณูปโภค	งค/ลดค่าปรับ 1 ม.ค. 67-27 ก.ค. 68
2		ทางเลี่ยงเมืองเชียงของ (ปี 2564)	เชียงราย	0+000-9+103.567	9.103	1,044,937,000	บริษัท หาญเจริญเอนเตอร์ ไพรส์เชียงราย จำกัด	สท.1	9 ก.ย. 2564	23 ต.ค. 2567 14 มิ.ย. 2568 20 ม.ค. 2569	1080 1375 1595	61.79	62.62	0.83	กิจกรรมสิทธิที่ดิน, ติดสาธารณูปโภค	ปรับร้อยละ 0 (21 ม.ค.69 - 11 พ.ย.69)
3	130	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 130 สาย ทางเข้าสะพานข้ามแม่น้ำ เมยแห่งที่ 2 ที่แม่สอด จ.ตาก (ปี 2569)	ตาก	0+000 - 11+000	11.000	650,000,000		สท.1							อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง	
3			โครงการ		27.353	3,239,571,300										
<b>กิจกรรมก่อสร้างสะพานข้ามจุดตัดทางรถไฟ</b>																
1	3233	นครชัยศรี - บรรจบทางหลวงหมายเลข 3036 (วัดสามง่าม) (ปี 2560)	นครปฐม	0+000.000 - 1+218.713	1.000	185,860,670	บริษัท แอสซัยโซค จำกัด	สส.	22 ก.พ. 2560	11 มิ.ย. 2562 9 ต.ค. 2567 4 ต.ค. 2567	840 1886 2003	68.51	84.84	16.33		
2	3090	สายบ้านเดื่อ - หนองคาชา (ทางเลี่ยงเมืองโพธาราม) (ปี 2563)	ราชบุรี	0+550.000-1+928.949	1.000	508,161,000	บริษัท บุญสหการสร้ง จำกัด	สส.	11 ก.ย. 2563	26 ต.ค. 2566 12 ต.ค. 2566	1080 1127	100.00	95.42	-4.58		
3	3470	ก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟบนทางหลวงหมายเลข 3470 สาย ราชสี - ท้าวเรือ (ปี 2568)	พระนครศรีอยุธยา	12+800.000 - 15+380.000	1 แห่ง	685,183,000	บริษัท ประชวรวิศร์ จำกัด	สส.	1 ต.ค. 2568	14 ก.ย. 2571	1080	0.81	0.43	-0.38	ติดสาธารณูปโภค	
4	408	ก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟบนทางหลวงหมายเลข 408 แยกทางหลวงหมายเลข 43 - นาทวี (ปี 2568)	สงขลา	30+100 - 31+240, 29+250.000 - 30+306.371	1 แห่ง	647,777,000	บริษัท ประชวรวิศร์ จำกัด	สส.	16 ก.ย. 2568	30 ต.ค. 2571	1080	1.15	2.21	1.06	กิจกรรมสิทธิที่ดิน, การเข้าพื้นที่การรถไฟ	
5	4187	ก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟบนทางหลวงหมายเลข 4187 สาย แยกทางหลวงหมายเลข 41 - ทะเลน้อย (ปี 2568)	พัทลุง	23+605 - 25+165, 0+200 - 1+267.161	1 แห่ง	315,363,000	กิจการร่วมค้า MAC.	สส.	1 ต.ค. 2568	16 ต.ค. 2571	1020	1.52	1.57	0.05	ยังไม่ได้รับมอบพื้นที่จาก การรถไฟ	
6	226	ก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟ บนทางหลวงหมายเลข 226 สาย อ.จักราช - อ.ห้วยแถลง (บ.หินลาด) จ.นครราชสีมา (ปี 2569)	นครราชสีมา	55+400	1 แห่ง	350,000,000		สท.2							อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง	
6			โครงการ		2.000	2,692,344,670										
<b>กิจกรรมบริหารจัดการลำดับขั้นทางหลวง เพื่อยกระดับประสิทธิภาพและความปลอดภัย</b>																
1	4	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 สาย อ.บางสะพาน - บ.น้ำรอด (ปี 2566)	ประจวบคีรีขันธ์	386+063-407+463	21.400	185,750,000	บริษัท พะเยาโบทอง จำกัด	สท.1	16 มี.ค. 2566	3 ม.ค. 2568 9 มิ.ย. 2568 15 ก.ค. 2568	660 817 853	100.00	71.71	-28.29	คิดแนวสายเคเบิล และ ประชาชนคัดค้านก่อสร้าง	งคหรือลดค่าปรับ 16 ก.ค. 68 - 10 ต.ค. 68

ลำดับ	หมายเลข ทางหลวง	ชื่อสายทาง	จังหวัด	เริ่มต้น - สิ้นสุด กม.- กม.	ระยะทาง (กม.) / (แห่ง)	ค่างานตามสัญญา (บาท)	ก่อสร้างโดย	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วันเริ่ม สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำงาน (วัน)	ผลการดำเนินงาน			สถานะโครงการ/ ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ / แนวทางแก้ไข
												สะสม แผน	สะสม ผล	-ช้า +เร็ว		
2	4	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 สาย บ.หัวข่าง - อ.บางสะพาน (ปี2566)	ประจวบคีรีขันธ์	337+313-381+863	44.550	608,832,300	บริษัท เอ็ม.ซี. คอนสตรัคชั่น (1979) จำกัด	ศท.1	26 เม.ย. 2566	8 ก.พ. 2569	1020	97.06	92.78	-4.28	คิดสาธารณูปโภค	
3	1	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1 สาย ดาก - ลำปาง ตอน อ.แม่พริก - อ.เถิน (ปี2567)	ลำปาง	593+569-619+500	25.931	859,469,000	บริษัท พีซีเอ็น คอร์ป จำกัด (มหาชน)	ศท.1	4 ก.ย. 2567	21 ม.ค. 2570	870	38.13	32.57	-5.56	คิดสาธารณูปโภคและท่อส่งน้ำมัน	
4	117	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 117 สาย นครสวรรค์ - พิชญโลก ตอน หนองนา - พิชญโลก (ปี 2568)	พิจญญโลก	101+550-113+300	11.750	648,645,776	บริษัท ชัยพันธ์ที่วิศวกรรมก่อสร้าง (2524) จำกัด	ศท.1	12 มิ.ย. 2568	27 ม.ค. 2571	960	7.09	1.76	-5.33	คิดสาธารณูปโภค	
5	24	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 24 สาย อ.ปราสาท - อ.สังขะ ตอน 1 (ปี 2568)	สุรินทร์	192+000-200+230	8.230	719,990,000	บริษัท เอส เทค ซีวิล แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	ศท.2	1 ต.ค. 2568	18 มี.ค. 2571	900	1.97	0.37	-1.60	คิดสาธารณูปโภค, ติดไม้หวางห้าม	
6	24	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 24 สาย อ.ปราสาท - อ.สังขะ ตอน 2 (ปี 2568)	สุรินทร์	200+230-209+550	9.320	745,355,000	กิจการร่วมค้า บีทีซี - พีซี	ศท.2	19 ก.ค. 2568	4 ม.ค. 2571	900	4.39	4.57	0.18		
7	24	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 24 สาย อ.ปราสาท - อ.สังขะ ตอน 3 (ปี 2568)	สุรินทร์	209+550-215+300	5.750	672,000,000	บริษัท สมบูรณ์สุข จำกัด	ศท.2	16 ก.ค. 2568	1 ม.ค. 2571	900	7.34	5.37	-1.97	คิดสาธารณูปโภค, ป่าสงวนโครงการฯ ตั้งเขตพื้นที่ประสานสาธารณภัยเหตุปะทะชายแดนไทย-กัมพูชา	
8	24	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 24 สาย อ.ปราสาท - อ.สังขะ ตอน 4 (ปี 2568)	สุรินทร์	215+300-221+300	6.000	679,840,000	บริษัท สันเจริญสาม จำกัด	ศท.2	16 ก.ค. 2568	1 ม.ค. 2571	900	4.56	4.97	0.41	คิดสาธารณูปโภค	
9	24	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 24 สาย อ.อุบลรัตน์ - อ.เดชอุดม ตอน หัวช้าง - แยกการช่าง - นากระแซง ตอน 1 (ปี 2568)	ศรีสะเกษ	305+000-316+500	11.500	649,590,000	บริษัท อีจังก์ จำกัด	ศท.2	30 ก.ค. 2568	15 มี.ค. 2571	960	3.05	3.02	-0.03	คิดสาธารณูปโภค	
10	24	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 24 สาย อ.อุบลรัตน์ - อ.เดชอุดม ตอน หัวช้าง - แยกการช่าง - นากระแซง ตอน 2 (ปี 2568)	ศรีสะเกษ	333+000-343+000 345+500-348+500	13.000	649,641,000	บริษัท อีจังก์ จำกัด	ศท.2	30 ก.ค. 2568	14 เม.ย. 2571	990	3.04	2.51	-0.53		
11	4	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 สาย กรุงเทพมหานคร - จุดผ่านแดนถาวรสะเตา ตอน บ.พ่อตาหินช้าง - บ.วังครก (เป็นช่วง ๆ) (ปี 2568)	ชุมพร	440+813-460+900	20.087	898,986,630	บริษัท บุญสหการก่อสร้าง จำกัด	ศท.1	26 ก.ค. 2568	9 ก.ค. 2571	1080	0.84	0.49	-0.35	ประชาชนคัดค้านการก่อสร้างจุดกลับรถได้สะพาน, ติดต้นไม้	
12	41	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 41 สาย สี่แยกปฐมพร - พัทลุง ตอน บ.ควนไม้แดง - อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช (ปี 2569)	นครศรีธรรมราช	292+000 - 294+740	2.740	460,000,000		ศท.1							อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง	
13	2	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2 สาย นครราชสีมา - ประทาย ตอน 1 จ.นครราชสีมา (ปี 2569)	นครราชสีมา	180+000 - 186+100	6.100	840,000,000.00		ศท.2							อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง	
14	2	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2 สาย นครราชสีมา - ประทาย ตอน 2 จ.นครราชสีมา (ปี 2569)	นครราชสีมา	201+800 - 207+000	5.850	720,000,000.00		ศท.2							อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง	
15	2	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2 สาย นครราชสีมา - ประทาย ตอน 3 จ.นครราชสีมา (ปี 2569)	นครราชสีมา	207+000 - 214+000	6.350	1,300,000,000.00		ศท.2							อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง	
		15	โครงการ			198.558	10,638,099,706									
<b>โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค</b>																
<b>กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก</b>																
1	41	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 41 สาย อ.ไชยา - อ.บ้านนาเดิม (เป็นตอนๆ) ตอน 3 (ปี2566)	สุราษฎร์ธานี	157+000-195+000	22.300	739,247,600	บริษัท พีระมิตคอนกรีต จำกัด	ศท.1	15 ก.ค. 2566	29 เม.ย. 2569	1020				งานแล้วเสร็จ ค.ค. 68	
2	347	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 347 สาย เชียงรากน้อย - บ.เกาะเกิด (ปี2566)	ปทุมธานี	11+500-24+000	12.500	899,011,900	บริษัท พรหมวิรุกิจ จำกัด	ศท.1	19 ก.ค. 2566	3 พ.ค. 2569 30 เม.ย. 2570	1020 1382	73.77	85.57	11.80	คิดสาธารณูปโภค	

ลำดับ	หมายเลข ทางหลวง	ชื่อสายทาง	จังหวัด	เริ่มต้น - สิ้นสุด กม.- กม.	ระยะทาง (กม.) / (แห่ง)	ค่างานตามสัญญา (บาท)	ก่อสร้างโดย	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วันเริ่ม สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำงาน (วัน)	ผลการดำเนินงาน			สถานะโครงการ/ ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ / แนวทางแก้ไข
												สะสม แผน	สะสม ผล	-ช้า +เร็ว		
3	317	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 317 สาย อ.เขาคกรจ - สระแก้ว ตอน 1 (ปี2566)	สระแก้ว	130+100-142+500	12.400	899,092,300	บริษัท เอส.พี.ที. ซีวิลกรุ๊ป จำกัด	ศท.1	19 ก.ค. 2566	2 ก.พ. 2569	930				งานแล้วเสร็จ ธ.ค. 68	
4	117	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 117 สาย นครสวรรค์ - พิจิตร ตอน นครสวรรค์ - คลองพริกด้านใต้ ตอน 1 (ปี2567)	นครสวรรค์	9+600.000 - 25+100.000	15.500	759,161,123	บริษัท อรลัมอินทีลิจันซ์ (1994) จำกัด	ศท.1	13 ก.ย. 2567	29 ก.ค. 2570	1050	22.08	20.89	-1.19	คิดสาธารณูปโภค	
5	117	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 117 สาย นครสวรรค์ - พิจิตร ตอน นครสวรรค์ - คลองพริกด้านใต้ ตอน 2 (ปี2567)	นครสวรรค์	25+100.000 - 40+300.000	15.200	739,146,658	บริษัท บี ซี ดี ซี จำกัด	ศท.1	18 ก.ย. 2567	3 ส.ค. 2570	1050	20.37	12.48	-7.89		
6	201	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 201 สาย ทางต่างระดับ สีคิ้ว - หินดง (ปี2567)	นครราชสีมา	0+000-7+944 21+860-29+000	15.084	899,449,280	บริษัท โชคชัยการโยธา จำกัด	ศท.2	23 ส.ค. 2567	7 ส.ค. 2570	1080	23.47	44.81	21.34		
7	2135	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2135 สาย อ.ศรีเมืองใหม่ (ตอนใหญ่) - คาเต็ม (นามาแท่ง) (ปี2567)	อุบลราชธานี	0+000-37+491	37.491	899,009,000	บริษัท ส.เขมรชูอินดีสตรี้ จำกัด	ศท.2	8 ส.ค. 2567	26 ต.ค. 2569	810	48.80	60.71	11.91		
8	340	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 340 สาย บ.สาละ - สุพรรณบุรี ตอน 1 (ปี2567)	สุพรรณบุรี	48+841-57+250	8.409	686,761,000	บริษัท เอส.เค.วาย.คอน สตรัคชั่น จำกัด	ศท.1	13 ก.ย. 2567	28 ส.ค. 2570	1080	23.72	57.11	33.39		
9	340	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 340 สาย บ.สาละ - สุพรรณบุรี ตอน 2 (ปี2567)	สุพรรณบุรี	57+250-65+600	8.350	689,596,000	กิจการร่วมค้า ซีทีทีพีดี	ศท.1	18 ก.ย. 2567	2 ก.ย. 2570	1080	33.21	30.63	-2.58	คิดคืนไม้, คิดสาธารณูปโภค และการขออนุญาตกรม ชลประทานและกรมเจ้าท่า	
10	11	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 11 สาย ปางมะโอ - ป่าขาม (เป็นคอนกรีต) (ปี 2568)	ลำปาง	427+000-457+000	20.000	799,821,000	บริษัท เชียงใหม่สหวิศ โยธาการ จำกัด	ศท.1	16 ก.ค. 2568	29 มิ.ย. 2571	1080	0.78	0.22	-0.56	คิดพื้นที่ป่าไม้	
11	117	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 117 สาย นครสวรรค์ - พิจิตร ตอน อ.โพธิ์ประทับช้าง - อ.วชิรขามี่ ตอน 1 (ปี 2568)	พิจิตร	62+000-79+000	17.000	849,762,000	บริษัท บี ซี ดี ซี จำกัด	ศท.2	8 ก.ค. 2568	21 มิ.ย. 2571	1080	6.35	1.14	-5.21		
12	117	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 117 สาย นครสวรรค์ - พิจิตร ตอน อ.โพธิ์ประทับช้าง - อ.วชิรขามี่ ตอน 2 (ปี 2568)	พิจิตร	79+000-96+700	17.700	946,039,000	กิจการร่วมค้า เททีเอจี	ศท.2	4 ก.ค. 2568	17 มิ.ย. 2571	1080	7.54	1.93	-5.61	คืนไม้คิดจัดการก่อสร้าง	
13	361	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 361 สาย ทางเลียบเมืองชลบุรี จ. ชลบุรี (ปี 2569)	ชลบุรี	1+000 - 4+200 5+200 - 7+800	5.800	630,000,000.00		ศท.2							อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง	
14	117	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 117 สาย นครสวรรค์ - พิจิตร ตอน บ.พลึง - บ.สวนเจริญ จ.พิจิตร (ปี 2569)	พิจิตร	40+300 - 62+000	21.700	1,300,000,000.00		ศท.1							อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง	
15	359	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 359 ตอน เขาน้ำแก้ว - เขานินซอน ตอน 1 จ.ปราจีนบุรี (ปี 2569)	ปราจีนบุรี	38+500 - 46+150	10.500	630,000,000.00		ศท.2							อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง	
16	359	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 359 ตอน เขาน้ำแก้ว - เขานินซอน ตอน 2 จ.ปราจีนบุรี (ปี 2569)	ปราจีนบุรี	46+150 - 59+000	11.000	970,000,000.00		ศท.2							อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง	
17	359	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 359 ตอน เขาน้ำแก้ว - เขานินซอน ตอน 3 จ.ปราจีนบุรี (ปี 2569)	ปราจีนบุรี	59+000 - 72+719	12.719	750,000,000.00		ศท.2							อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง	
18	117	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 117 สาย นครสวรรค์ - พิจิตร ตอน บ.บัวยาง - บ.ต้นประดู่ จ.พิจิตร (ปี 2569)	พิจิตร	96+700 - 101+550	4.850	430,000,000.00		ศท.1							อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง	
19	304	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 304 สาย อ.กบินทร์บุรี - อ.นาดี จ. ปราจีนบุรี (ปี 2569)	ปราจีนบุรี	166+300 - 188+000	21.700	1,200,000,000.00		ศท.2							อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง	
20	347	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 347 สาย บางกระสัน - บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา (ปี 2569)	พระนครศรีอยุธยา	21+500- 37+925 40+165 - 49+141	25.401	1,350,000,000.00		ศท.1							อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง	
21	2 ตัด 24 ตัด 201	ก่อสร้างปรับปรุงทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 2 ตัดทางหลวงหมายเลข 24 ตัดทางหลวงหมายเลข 201 (ทางแยก ต่างระดับสีคิ้ว) จ.นครราชสีมา (ปี 2569)	นครราชสีมา	กม.102+150 (ทล.2)/ กม.0+000 (ทล.24) กม.0+000 (ทล.201)	1 แห่ง	630,000,000		ศส.							อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง	
		21	โครงการ		315.604	17,696,096,861										

ลำดับ	หมายเลข ทางหลวง	ชื่อสายทาง	จังหวัด	เริ่มต้น - สิ้นสุด กม.- กม.	ระยะทาง (กม.) / (แห่ง)	ค่างานตามสัญญา (บาท)	ก่อสร้างโดย	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วันเริ่ม สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำงาน (วัน)	ผลการดำเนินงาน			สถานะโครงการ/ ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ / แนวทางแก้ไข
												สะสม แผน	สะสม ผล	-ช้า +เร็ว		
<b>โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับระเบียบเศรษฐกิจภาคตะวันออก</b>																
1	3648	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3648 สาย ทางเลี้ยวเมืองแกลง ตอน 1 (ปี2567)	ระยอง	0+000-2+300	2.300	442,767,888	บริษัท นีโองส์สถาปัตย์ จำกัด	ศท.2	28 ก.ย. 2567	12 ก.ย. 2570	1080	20.61	26.99	6.38	คิดสาธารณูปโภค	
2	3648	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3648 สาย ทางเลี้ยวเมืองแกลง ตอน 2 (ปี2567)	ระยอง	2+300-5+950	3.650	789,485,100	บริษัท บ้านคำผลิตภัณฑ์ คอนกรีต จำกัด	ศท.2	24 ส.ค. 2567	8 ส.ค. 2570	1080	25.97	38.01	12.04	คิดสาธารณูปโภค, สักปลูก สร้างรุกล้ำเขตทาง	
3	3648	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3648 สาย ทางเลี้ยวเมืองแกลง ตอน 3 (ปี2567)	ระยอง	5+950-9+400	3.450	789,270,000	บริษัท เนาวิรันพัฒนาการ จำกัด (มหาชน)	ศท.2	24 ส.ค. 2567	8 ส.ค. 2570	1080	24.83	31.44	6.61		
4	3648	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3648 สาย ทางเลี้ยวเมืองแกลง ตอน 4 (ปี2567)	ระยอง	9+400-11+533	2.133	834,929,690	บริษัท เค.อาร์.ซี.เอ็นจี เนียร์จ จำกัด	ศท.2	21 ส.ค. 2567	5 ส.ค. 2570	1080	23.68	40.02	16.34	คิดสาธารณูปโภค	
5	7	โครงการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงเขตพัฒนาพิเศษภาค ตะวันออก เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 ส่วนต่อขยายเชื่อม สนามบินผู้ตะเภา (ปี2567)	ระยอง	0+000-1+920	1.920	559,632,300	บริษัท ซีโน-ไทย เอ็นจี เนียร์จ แอนด์ คอน สตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	ศส.	6 ต.ค. 2568	19 ก.ย. 2571	1080	0.62	0.64	0.02		(ทำงานก่อสร้างเฉพาะเงิน งบประมาณ)
6	304	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 304 สาย จะเข็งเทรา - ด.เขาหิน ซ้อน ตอน บ.ท่าทองกลาง - อ.พนมสารคาม ตอน 1 (ปี 2568)	ฉะเชิงเทรา	93+800-96+900	3.100	891,689,500	กิจการร่วมค้า ทีซีซี	ศท.2	4 ก.ค. 2568	17 มี.ย. 2571	1080	5.27	14.24	8.97		
7	304	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 304 สาย จะเข็งเทรา - ด.เขาหิน ซ้อน ตอน บ.ท่าทองกลาง - อ.พนมสารคาม ตอน 2 (ปี 2568)	ฉะเชิงเทรา	96+900-99+900	3.000	871,667,600	บริษัท พรหมวิวกิจ ก่อสร้างและขนส่ง จำกัด	ศท.2	19 ก.ค. 2568	2 ก.ค. 2571	1080	3.59	5.93	2.34	รูปแบบการก่อสร้าง ไม่สอดคล้องกับสภาพจริง ในสนาม	
8	304	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 304 สาย จะเข็งเทรา - ด.เขาหิน ซ้อน ตอน บ.ท่าทองกลาง - อ.พนมสารคาม ตอน 3 (ปี 2568)	ฉะเชิงเทรา	99+900-102+500	2.600	712,999,000	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทพีพัฒนา	ศท.2	16 ส.ค. 2568	30 ก.ค. 2571	1080	3.40	10.34	6.94		
9	3200	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3200 สาย จะเข็งเทรา - อ.บางน้ำเปรี้ยว ตอน 1 (ปี 2568)	ฉะเชิงเทรา	8+775-15+400	6.625	674,789,000	บริษัท บัญชากิจ จำกัด	ศท.2	27 มี.ย. 2568	11 เม.ย. 2571	1020	5.44	6.35	0.91	คิดสาธารณูปโภค	
10	3200	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3200 สาย จะเข็งเทรา - อ.บางน้ำเปรี้ยว ตอน 2 (ปี 2568)	ฉะเชิงเทรา	15+400-18+409.512	3.009	674,773,000	บริษัท ธนะสินพัฒนา (1999) จำกัด	ศท.2	27 มี.ย. 2568	10 มี.ย. 2571	1080	4.45	2.90	-1.55	คิดสาธารณูปโภค	
11	3471	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3471 สายบางบุตร - ชุมแสง ตอน ด.บางบุตร - บ.หนองพะวา (ปี 2568)	ระยอง	0+000-4+000	4.000	679,490,000	บริษัท บ้านคำผลิตภัณฑ์ คอนกรีต จำกัด	ศท.2	19 ก.ย. 2568	20 ก.ค. 2571	1020	1.98	0.21	-1.77	คิดสาธารณูปโภค	
12	3 ตัด 36	ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 3 ตัดทางหลวงหมายเลข 36 (แยกกระทิงลาบ) (ปี 2568)	ชลบุรี	135+286 - 137+640 0+000 - 1+113	1 แห่ง	391,265,000	บริษัท วัฒนาสุข อินเตอร์ เนชั่นเนล จำกัด	ศส.	28 ส.ค. 2568	15 พ.ย. 2570	810	1.52	1.57	0.05	คิดสาธารณูปโภค	
13	304 ตัด 3076	ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 304 ตัดทางหลวงหมายเลข 3076 (แยกพนมสารคาม) (ปี 2568)	ฉะเชิงเทรา	105+700 -107+400	1 แห่ง	878,797,000	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทพีพัฒนา	ศส.	13 ก.ย. 2568	27 ส.ค. 2571	1080	1.18	1.34	0.16		
14	34 ตัด 314	ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 34 ตัดทางหลวงหมายเลข 314 (แยกคลองอ้อม) (ปี 2568)	ฉะเชิงเทรา	46+869.980 0+000 -0+500 75+600 -75.975.975	1 แห่ง	298,600,000	บริษัท ประโยชน์การโยธา จำกัด	ศส.	16 ก.ย. 2568	3 มี.ค. 2571	900	2.04	1.07	-0.97	คิดสาธารณูปโภค	
15	3 ตัด 34 ตัด 361	ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 3 ตัดทางหลวงหมายเลข 34 ตัดทางหลวงหมายเลข 361 (แยกหนองไม้แดง) (ปี 2568)	ชลบุรี	57+550.000 - 59+000.000 0+000 -0+600	1 แห่ง	297,699,200	บริษัท ป่าลม คอน จำกัด	ศส.	24 ก.ย. 2568	12 ส.ค. 2570	810	2.19	0.39	-1.80		

ลำดับ	หมายเลข ทางหลวง	ชื่อสายทาง	จังหวัด	เริ่มต้น - สิ้นสุด กม.- กม.	ระยะทาง (กม.) / (แห่ง)	ค่างานตามสัญญา (บาท)	ก่อสร้างโดย	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วันเริ่ม สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำงาน (วัน)	ผลการดำเนินงาน			สถานะโครงการ/ ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ / แนวทางแก้ไข
												สะสม แผน	สะสม ผล	-ช้า +เร็ว		
16	3340	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3340 สาย ต.ธาตุทอง - ต.บ่อทอง จ.ชลบุรี (ปี 2569)	ชลบุรี	9+545 - 17+000	7.455	620,000,000.00		ศท.2							อยู่ระหว่างประกาศประกวด ราคา	
17	34	ก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำบางปะกง บนทางหลวงหมายเลข 34 จ.ฉะเชิงเทรา (ปี 2569)	ฉะเชิงเทรา	50+500	1 แห่ง	2,000,000,000.00		สศ.							อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง	
		17	โครงการ		43.242	12,407,854,278										