

ลำดับ	หมายเลข ทางหลวง	ชื่อสายทาง	จังหวัด	เริ่มต้น - สิ้นสุด กม.- กม.	ระยะทาง (กม.) / (แห่ง)	ค่างานตามสัญญา (บาท)	ก่อสร้างโดย	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วันเริ่ม สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำงาน (วัน)	ผลการดำเนินงาน			สถานะโครงการ/ ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ / แนวทางแก้ไข
												สะสม แผน	สะสม ผล	-ช้า +เร็ว		
<b>โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน</b>																
<b>กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน</b>																
1	290	ถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมา ช่วงแยกทางหลวงหมายเลข 2 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 226 (ด้านใต้) ตอน 2 (ปี 2563)	นครราชสีมา	9+239-13+300	4.061	898,297,900	บริษัท โชคชัยการโยธา จำกัด	สท.2	26 ก.ย. 2563	10 ก.ย. 2566 13 เม.ย. 2567 19 พ.ค. 2567	1080 1296 1332	85.95 93.46 7.51	ดีดกรรมสิทธิ์ที่ดิน	เข้าเจรจากับเจ้าของพื้นที่ เพื่อดำเนินการก่อสร้าง (งด/ลดค่าปรับ ถึง 21 พ.ค. 70)		
2	4	สามแยกปลาลัง - อ.เหนือคลอง ตอน 2 (ปี 2564)	กระบี่	977+625-984+544	6.919	698,919,000	บริษัท เสริมสวนก่อสร้าง จำกัด	สท.1	9 ก.ค. 2565	22 มี.ย. 2568 5 ม.ค. 2569 17 ก.พ. 69	1080 1277 1320	100.00 99.85 -0.15				
3	42	บ.คลองแจะ - จุดผ่านแดนถาวรตู้ไทยโก-ลก ตอน บ.ได้นันท์ - บ.ลำซิ่ง (ปี 2564)	สงขลา	15+000-25+720	10.720	599,100,789	กิจการร่วมค้า วิจิตรวิชัย	สท.1	16 ก.ย. 2564	2 พ.ค. 2567	960	100.00 86.97 -13.03	ความปลอดภัยในพื้นที่	ปรับร้อยละ 0 (3 พ.ค. 67 - 14 ก.พ. 68) งด/ลดค่าปรับ (15 ก.พ. 68 - 27 ม.ค. 69)		
4	4	บ.ลำหนึ่ง - แยกโลกเคียน ตอน 1 (ปี 2564)	พังงา	743+000-753+500	10.500	698,960,000	บริษัท สหการวิศวกรรม จำกัด	สท.1	16 ก.ย. 2564	3 ม.ค. 2567	840	99.81 66.26 -33.55	ดีดกรรมสิทธิ์ที่ดิน, ดีดสาธารณูปโภค	ปรับร้อยละ 0 (4 ม.ค. 67 - 17ก.ค. 67) งด/ลดค่าปรับ (18 ต.ค. 67 - 14 พ.ย. 67), (15 พ.ย. 67 - 4 ก.พ. 69)		
5	4	บ.ลำหนึ่ง - แยกโลกเคียน ตอน 2 (ปี 2564)	พังงา	753+500-762+000	8.500	648,800,000	บริษัท บุญสหการสร้าง จำกัด	สท.1	21 ก.ย. 2564	9 ธ.ค. 2566	810		งานแล้วเสร็จ ม.ค. 69	ปรับร้อยละ 0 (10 ธ.ค.66 - 17 ก.ย.67) งด/ลดค่าปรับ (18 ก.ย. 67 - 13 มี.ย. 68 และ 14 มี.ย.68 - 10 ต.ค.68)		
6	3210	บ.พังงอน - บ.จางวาง (ปี 2564)	จันทบุรี	0+000-14+520	14.520	569,179,064	บริษัท สหวิศวกก่อสร้าง จำกัด	สท.2	17 ต.ค. 2564	31 ก.ค. 2567 9 เม.ย. 2569	1080 1697	97.16 66.81 -30.35		ได้รับอนุมัติลดค่าปรับ ร้อยละ 0 (10 เม.ย. 68 - 21 ก.พ. 70)		
7	1202	พะเยา - บ.สันต้นแหวน (ปี 2564)	พะเยา	8+500-37+782	29.282	1,096,700,000	บริษัท แพรววิศวกรรม จำกัด	สท.1	6 ต.ค. 2564	20 ก.ค. 2567 1 ม.ค. 2568	1080 1245	95.55 88.83 -6.72	ดีดสาธารณูปโภค			
8	3702	บ.บางควาย - บ.มาดิน (สะพานข้ามแม่น้ำบางปะกง) (ปี 2565)	ฉะเชิงเทรา	47+000.000 49+000.000	2.000	349,500,000	กิจการเข้าร่วม VG	สศ.	27 ก.ย. 2565	10 ก.ย. 2568 16 มี.ค. 2569	1080 1267	99.66 96.49 -3.17				
9	-	ก่อสร้างทางแนวใหม่ สายแยกทางหลวงหมายเลข 44 (บ.วังจาช) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 4040 (เดิม) (บ.นาเหนือ) ตอน 1 (ปี 2566)	กระบี่	0+000-13+000	13.000	985,000,000	กิจการเข้าร่วม บ.ธรรวัญ คอนสตรัคชั่น จก. และ บจก. ชัยกร	สท.1	26 ก.ค. 2566	9 ก.ค. 2569	1080	89.76 44.72 -45.04	ดีดสาธารณูปโภค, ดีดภูเขากินและชั้นหินแข็ง			
10	-	ก่อสร้างทางแนวใหม่ สายแยกทางหลวงหมายเลข 44 (บ.วังจาช) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 4040 (เดิม) (บ.นาเหนือ) ตอน 2 (ปี 2566)	กระบี่	13+000-26+042	13.042	885,000,000	กิจการเข้าร่วม บจก. ธรรวัญ คอนสตรัคชั่น, บจก. ช่อมถรัตน์, บจก. ชัยกร และ บจก. สุนิสา วิศวกรรมโยธา	สท.1	26 ก.ค. 2566	9 ก.ค. 2569	1080	87.28 35.25 -52.03	ดีดสาธารณูปโภค, เขตป่าสงวน			
11	118	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 118 สาย เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ.แม่สรวย - บรรจบทางหลวงหมายเลข 1 ตอน 1 (ปี 2566)	เชียงราย	141+000-146+500	5.500	598,991,280	บริษัท หาญเจริญเอนเตอร์ไพร์ต เชียงราย จำกัด	สท.1	19 ก.ค. 2566	3 เม.ย. 2569 19 ก.ย. 2569	990 1159	71.46 70.17 -1.29	ดีดกรรมสิทธิ์ที่ดิน, สาธารณูปโภค, เขตป่าสงวน			
12	118	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 118 สาย เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ.แม่สรวย - บรรจบทางหลวงหมายเลข 1 ตอน 2 (ปี 2566)	เชียงราย	146+500-154+000	7.500	798,477,603	บริษัท ส.เชียงรายคอนสตรัคชั่น จำกัด	สท.1	4 ต.ค. 2566	18 ก.ค. 2569 17 ธ.ค. 2569	1080 1232	68.65 40.75 -27.90	ดีดสาธารณูปโภค, ดีดกรรมสิทธิ์ที่ดิน			

ลำดับ	หมายเลข ทางหลวง	ชื่อสายทาง	จังหวัด	เริ่มต้น - สิ้นสุด กม.- กม.	ระยะทาง (กม.) / (แห่ง)	ค่างานตามสัญญา (บาท)	ก่อสร้างโดย	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วันเริ่ม สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำงาน (วัน)	ผลการดำเนินงาน			สถานะโครงการ/ ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ / แนวทางแก้ไข
												สะสม แผน	สะสม ผล	-ช้า +เร็ว		
13	118	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 118 สาย เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ.แม่สรวย - บรรจบทางหลวงหมายเลข 1 ตอน 3 (ปี2566)	เชียงราย	154+000-158+472	4.472	799,000,000	บริษัท ข.การช่าง จำกัด (มหาชน)	สท.1	17 ต.ค. 2566	31 ต.ค. 2569	1080	92.20	79.88	-12.32		
14	224	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 224 สาย บ.โคกกรวด - บ.หนองสงวน (ปี2566)	นครราชสีมา	66+331-80+000 92+555-102+000	23.114	778,877,890	บริษัท โศภชัยการโยธา จำกัด	สท.2	5 ก.ย. 2566	19 ต.ค. 2569	1080				งานแล้วเสร็จ 28 ต.ค. 68 ส่งมอบงาน 7 พ.ย. 68	
15	3206 และ 3510	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3206 และ 3510 สาย บ.หัวขางโตน - ทางแยกเข้าอำเภอหนองหญ้าปล้อง ตอน 1 (ปี2566)	ราชบุรี	15+300-22+023 0+000-3+700	10.423	648,495,000	บริษัท บุญสหการสร้าง จำกัด	สท.2	25 ก.ค. 2566	10 มี.ค. 2569	960	99.06	52.84	-46.22	พื้นที่ทับซ้อนระหว่างเขตทางหลวง และป่าสงวน	อยู่ระหว่างการยื่นเอกสาร ขออนุญาตและรอการอนุมัติ
16	3206 และ 3510	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3206 และ 3510 สาย บ.หัวขางโตน - ทางแยกเข้าอำเภอหนองหญ้าปล้อง ตอน 2 (ปี2566)	เพชรบุรี	3+700-15+125	11.425	649,382,000	กิจการร่วมค้า พีอีซี- ทีเอสที	สท.2	19 ก.ค. 2566	2 ก.พ. 2569	930	99.05	89.50	-9.55	ติดสารอุปโภค	
17	215	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 215 สาย ร้อยเอ็ด - อ.ท่าตูม ตอน บ.หนองเม็ก - บ.สาหร่าย (ปี2566)	ร้อยเอ็ด	33+000-39+500 42+500-46+050 66+300-72+200 78+500-85+110	22.560	1,129,031,900	บริษัท ข.ทวิ ก่อสร้าง จำกัด	สท.2	1 เม.ย. 2566	15 มี.ค. 2569	1080	97.79	99.93	2.14		
18	3087	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3087 สาย ราชบุรี - แก้มอิน (ปี2566)	ประจวบคีรีขันธ์	15+525-22+500, 31+500-44+500, 47+240-54+940	27.675	771,000,000	บริษัท ชีวดี คอนสตรัคชั่น เซอร์วิส แอนด์ โปร เจ็คส์ จำกัด	สท.2	31 ต.ค. 2566	14 ต.ค. 2569 12 ม.ค. 2570	1080 1231	61.74	83.57	21.83		
19	2275	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2275 สาย บ.หนองพวง - บ.เนินคนธา (ปี2566)	เพชรบูรณ์	79+000.000- 90+280.000	11.280	546,700,000	กิจการร่วมค้า บิอาร์ทิมบิว	สท.1	29 มี.ย. 2566	17 มี.ย. 2568 27 ม.ค. 2569 18 ก.พ. 2569	720 944 966	99.03	95.58	-3.45		
20	4140	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4140 สาย อ.ท่าศาลา - อ.บพิตำ (ปี 2566)	นครศรีธรรมราช	4+125-21+650	17.525	799,000,000	บริษัท สหการวิศวกรรม จำกัด	สท.1	10 พ.ค. 2566	25 ต.ค. 2568 23 พ.ย. 2568	900 929				งานแล้วเสร็จ ม.ค. 69	
21	2378	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2378 สาย อ.จอมพระ - บ.ไทรงาม ตอน 2 (ปี2566)	บุรีรัมย์	22+500-43+425	20.925	869,750,000	บริษัท สันอุดมสุรินทร์ (1990) จำกัด	สท.2	27 เม.ย. 2566	10 เม.ย. 2569	1080				งานแล้วเสร็จ 28 ต.ค. 68 ส่งมอบงาน 6 พ.ย. 68	
22	-	ก่อสร้างทางแนวใหม่ สาย ทางเลี่ยงเมืองอ่างทอง ตอน 1 (ปี2567)	อ่างทอง	0+000-1+200	1.200	817,460,000	บริษัท บัญชากิจ จำกัด	สส.	21 ก.ย. 2567	5 ก.ย. 2570	1080	32.42	26.43	-5.99	ติดสารอุปโภค	
23	-	ก่อสร้างทางแนวใหม่ สาย ทางเลี่ยงเมืองอ่างทอง ตอน 2 (ปี2567)	อ่างทอง	1+200-2+150	0.950	794,199,000	บริษัท พรหมวิรุจิกิจ ก่อสร้างและขนส่ง จำกัด	สส.	5 ก.ย. 2567	20 ต.ค. 2570	1080	26.29	31.22	4.93	พื้นที่ก่อสร้างบางส่วน อยู่ในเขตดินสายไฟฟ้าของ กฟผ.	
24	-	ก่อสร้างทางแนวใหม่ สาย ทางเลี่ยงเมืองอ่างทอง ตอน 3 (ปี2567)	อ่างทอง	2+150-3+300	1.150	788,100,000	บริษัท บัญชากิจ จำกัด	สส.	21 ก.ย. 2567	5 ก.ย. 2570	1080	28.36	30.85	2.49	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน	
25	-	ก่อสร้างทางแนวใหม่ สาย ทางเลี่ยงเมืองอ่างทอง ตอน 4 (ปี2567)	อ่างทอง	3+300-5+150	1.850	1,661,920,000	บริษัท ไทยวัฒน์วิศวกรรม ทาง จำกัด	สส.	1 ต.ค. 2567	15 ก.ย. 2570	1080	25.34	28.05	2.71		
26	-	ก่อสร้างทางแนวใหม่ สาย ทางเลี่ยงเมืองอ่างทอง ตอน 5 (ปี2567)	อ่างทอง	5+150-5+700	0.550	806,900,000	บริษัท เอ.เอส.เอส.ไอซี เอท เอ็นจิเนียริง (1964) จำกัด	สส.	28 ก.ย. 2567	12 ก.ย. 2570	1080	23.36	31.13	7.77	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน , ติดสารอุปโภค	
27	32	ก่อสร้างทางขนานทางหลวงหมายเลข 32 สาย โพนางคำออก - ท่าฉนวน ตอน บ.วัดมะปราง - บ.บางคาบ (ปี2567)	ชัยนาท	114+000-120+000	6.000	170,986,981	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธงไทยหินคา	สท.1	27 ก.ค. 2567	16 มี.ย. 2569	690	79.70	84.44	4.74		
28	4	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 สาย ราชกรูด - กะเปอร์ ตอน บ.นกงาง - บ.ขจัดภัย (ปี2567)	ระนอง	631+000-634+500	3.500	262,272,264	บริษัท ชุมพรเอสพีที จำกัด	สท.1	19 ก.ย. 2567	10 มี.ย. 2569	630	81.65	26.88	-54.77	อยู่ระหว่างขออนุญาตสร้างสะพาน ข้ามคลอง	
29	42	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 42 สาย คลองแฉะ - จุดผ่านแดนถาวรสุโขทัย-โคก ตอน บ.เขามิเกลรีดี - บ.ไค้หนท์ (ปี2567)	สงขลา	9+000-15+000	6.000	399,558,000	บริษัท หาดใหญ่เรือชัย การโยธา จำกัด	สท.1	30 ต.ค. 2567	20 มี.ย. 2569	660	75.76	45.12	-30.64	ติดสารอุปโภค และผลกระทบจากฝนตกต่อเนื่อง	

ลำดับ	หมายเลข ทางหลวง	ชื่อสายทาง	จังหวัด	เริ่มต้น - สิ้นสุด กม.- กม.	ระยะทาง (กม.) / (แห่ง)	ค่างานตามสัญญา (บาท)	ก่อสร้างโดย	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วันเริ่ม สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำงาน (วัน)	ผลการดำเนินงาน			สถานะโครงการ/ ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ / แนวทางแก้ไข
												สะสม แผน	สะสม ผล	-ช้า +เร็ว		
30	1065	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1065 สาย อ.พรหมกระต่าย - พินนุโลก ตอน บ.หนองกุลา - อ.บางระกำ (ปี2567)	พินนุโลก	38+388.000 - 49+200.000	16.132	648,399,000	บริษัท ชัยนันท์จำกัด ก่อสร้าง (2524) จำกัด	สต.1	13 ก.ย. 2567	29 ก.ย. 2570	1050	24.84	18.97	-5.87		
31	1112	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1112 สาย สกลนคร - วังปลาข้าว ตอน บ่อถ้ำ - บ.ปางมะค่า (ปี2567)	กำแพงเพชร	5+805.000 - 24+425.000 , 25+350.000 - 34+200.000	27.470	359,781,000	บริษัท น้อยเล็กสพานด์ จำกัด	สต.1	23 ต.ค. 2567	11 ก.ย. 2569	750	55.80	59.24	3.44		
32	212	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 212 สาย โพนพิสัย - บึงกาฬ ตอน ปากคาด - ต.หอคำ (ปี2567)	บึงกาฬ	93+440-107+560	14.120	799,690,000	บริษัท ไทยวัฒน์วิศวกรรม ทาง จำกัด	สต.2	27 ก.ค. 2567	11 ก.ค. 2570	1080	26.95	27.00	0.05	คิดสาธารณูปโภค	
33	226	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 226 สาย บ้านพม่า - อ.ศรีนครินทร์ (ปี2567)	สุรินทร์	188+800-200+910	12.110	629,681,000	บริษัท สิ้นเจริญสนม จำกัด	สต.2	16 ต.ค. 2567	4 ก.ย. 2569	750				งานแล้วเสร็จ 6 ต.ค. 68 ส่งมอบงาน 14 ต.ค. 68	
34	2040	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2040 สายมหาสารคาม - พัคคณภูมิพิสัย ตอน อ.วาปีปทุม - อ.พัคคณภูมิพิสัย (ปี2567)	มหาสารคาม	47+200-79+462	32.262	659,651,000	กิจการร่วมค้า วีทีเอส	สต.2	23 ต.ค. 2567	10 มี.ค. 2570	930	35.97	58.13	22.16		
35	202	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 202 สาย ชัยภูมิ - บัวใหญ่ ตอน โพนทอง - แก้งสนามนาง ตอน 1 (ปี2567)	ชัยภูมิ	4+700-14+000	9.300	424,267,500	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.ที.ที.	สต.2	11 ก.ย. 2567	30 ก.ย. 2569	750	56.69	55.96	-0.73		
36	202	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 202 สาย ชัยภูมิ - บัวใหญ่ ตอน โพนทอง - แก้งสนามนาง ตอน 2 (ปี2567)	ชัยภูมิ	14+000-15+000, 17+300-25+660	9.360	450,000,000	บริษัท ธนวงค์กรุ๊ป จำกัด	สต.2	18 ก.ย. 2567	6 ต.ค. 2569	810	42.50	40.33	-2.17		
37	22	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 22 สาย สูงเนิน - ท่าแร่ (ปี2567)	สกลนคร	150+000-153+500	3.500	150,062,000	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิริสิน ก่อสร้าง	สต.2	27 ก.ค. 2567	19 ต.ค. 2568 3 พ.ย. 2568	450 465				งานแล้วเสร็จ 3 พ.ย. 68 ส่งมอบงาน 18 พ.ย. 68	
38	3070	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3070 สาย ศรีมโหสถ - ศรีมหาโพธิ์ ตอน หัวหว้า - นอนงโพรง (ปี2567)	ปราจีนบุรี	7+000-11+500	4.500	209,895,955	บริษัท ภูมิกร การโยธา จำกัด	สต.2	28 ต.ค. 2567	18 ก.พ. 2569 5 มี.ค. 2569	540 555	98.67	92.33	-6.34	ส่งปลูกสร้างวงกตแล้ว	
39	4027	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4027 สายท่าเรือ - เมืองใหม่ ตอน บ.พารา - บ.เมืองใหม่ (ปี2567)	ภูเก็ต	14+300-18+850	4.550	646,500,000	กิจการร่วมค้า บริษัท ชารวัญ คอนสตรัคชั่น จำกัด และ บริษัท สุนิสา จุฬารัตน์การโยธา จำกัด	สต.1	1 ต.ค. 2567	22 ก.ค. 2569	660	68.68	6.68	-62.00	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน , ส่งปลูกสร้าง, สาธารณูปโภค และพื้นที่ป่าไม้	
40	221	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 221 สาย ศรีสะเกษ - ภูเงิน (ปี2567)	ศรีสะเกษ	21+870-35+000	13.130	679,488,000	บริษัท สิ้นอุดมสุรินทร์ (1990) จำกัด	สต.2	10 ต.ค. 2567	29 ต.ค. 2569	750	61.25	56.45	-4.80	คิดสาธารณูปโภค	
41	425	ก่อสร้างทางแนวใหม่ ทางหลวงหมายเลข 425 สาย ทางเลี่ยงเมืองหาดใหญ่ (ด้านตะวันออก) (ปี2567)	สงขลา	24+148.450 - 31+331.426	7.183	699,679,900	บริษัท สะระหลวง ก่อสร้าง จำกัด	สต.1	13 ก.ย. 2567	28 ต.ค. 2570	1080	23.63	15.23	-8.40	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน	
42	118	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 118 สาย เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ.เวียงป่าเป้า - บ.สันมะเฒ่า ตอน 1 (ปี2567)	เชียงราย	91+000-101+000	10.000	699,788,888	บริษัท บัญชากิจ จำกัด	สต.1	19 ต.ค. 2567	7 มี.ค. 2570	750	35.36	2.51	-32.85	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน คิดสาธารณูปโภค บัญชีเขตทางไม่สอดคล้องกับ รูปแบบ	
43	118	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 118 สาย เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ.เวียงป่าเป้า - บ.สันมะเฒ่า ตอน 2 (ปี2567)	เชียงราย	101+000-109+000	8.000	699,799,000	บริษัท พรวิวกิจ ก่อสร้างและขนส่ง จำกัด	สต.1	19 ต.ค. 2567	7 ต.ค. 2570	840	27.06	26.87	-0.19	พื้นที่ทับซ้อนเขตอุทยานแห่งชาติ, คิดสาธารณูปโภค	
44	118	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 118 สาย เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ.เวียงป่าเป้า - บ.สันมะเฒ่า ตอน 3 (ปี2567)	เชียงราย	109+000-118+000	9.000	699,651,000	บริษัท หาญเจริญเอนเตอร์ไพร์ตเชียงราย จำกัด	สต.1	19 ต.ค. 2567	8 ต.ค. 2569	720	40.02	30.02	-10.00	คิดสาธารณูปโภค	
45	231	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 231 สายวงแหวนรอบเมือง อุบลราชธานี ด้านตะวันออก รวมสะพานข้ามแม่น้ำมูล ตอน 1 (ปี2567)	อุบลราชธานี	18+500-28+900	10.400	649,850,365.15	บริษัท พระนครศรีอยุธยาพาณิชย์ และอุตสาหกรรม จำกัด	สต.2	10 ต.ค. 2567	28 ก.ย. 2569	780	59.74	47.52	-12.22		
46	231	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 231 สายวงแหวนรอบเมือง อุบลราชธานี ด้านตะวันออก รวมสะพานข้ามแม่น้ำมูล ตอน 2 (ปี2567)	อุบลราชธานี	28+900-36+600	7.700	899,720,985.85	บริษัท ซอยด์ ซัพพอร์ทคิง จำกัด	สต.2	20 ก.ค. 2567	4 ก.ค. 2570	1080	29.47	28.67	-0.80	คิดสาธารณูปโภค, ส่งปลูกสร้างติดขัดการก่อสร้าง	
47	2039	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2039 สาย อ.น้ำพอง - อ.กระนวน ตอน 1 (ปี2567)	ขอนแก่น	0+500-14+000	13.500	698,330,600	บริษัท เบิร์ธมี พนาสิทธิ์ จำกัด	สต.2	24 ต.ค. 2567	8 ต.ค. 2570	1080	25.97	46.68	20.71	จุดตัดทางรถไฟเกิดขัดข้อง ก่อสร้าง	

ลำดับ	หมายเลข ทางหลวง	ชื่อสายทาง	จังหวัด	เริ่มต้น - สิ้นสุด กม.- กม.	ระยะทาง (กม.) / (แห่ง)	ค่างานตามสัญญา (บาท)	ก่อสร้างโดย	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วันเริ่ม สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำงาน (วัน)	ผลการดำเนินงาน			สถานะโครงการ/ ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ / แนวทางแก้ไข
												สะสม แผน	สะสม ผล	-ช้า +เร็ว		
48	2039	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2039 สาย อ.บ้านโพธิ์ - อ.กระนวน ตอน 2 (ปี2567)	ขอนแก่น	14+000-29+495	15.495	799,488,000	บริษัท บูรีรัมย์ พาณิชย์ จำกัด	สท.2	20 ก.ค. 2567	4 ก.ค. 2570	1080	37.24	41.70	4.46	ไม่ท้วงห้ามติดขัดการก่อสร้าง	
49	333	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 333 สาย อ.บ้านไร่ - อ.หนองหงส์ ตอน ด.เมืองกาฬ - ด.หนองสงวน ตอน 1 (ปี2567)	อุทัยธานี	114+478-128+950	14.472	624,545,000	บริษัท สหชนส่งอุทัยธานี จำกัด	สท.1	13 ก.ย. 2567	1 ธ.ค. 2569	810	44.55	54.94	10.39		
50	333	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 333 สาย อ.บ้านไร่ - อ.หนองหงส์ ตอน ด.เมืองกาฬ - ด.หนองสงวน ตอน 2 (ปี2567)	อุทัยธานี	128+950-143+425	14.475	624,551,700	บริษัท สหชนส่งอุทัยธานี จำกัด	สท.1	30 ส.ค. 2567	17 ธ.ค. 2569	840	54.59	44.28	-10.31	ติดสารอุปโภค	
51	3260	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3260 สาย อ.สองพี่น้อง - สุพรรณบุรี ตอน อ.สองพี่น้อง - น.มะขามส้ม (ปี2567)	สุพรรณบุรี	12+400-31+856	19.456	799,514,470	บริษัท โชคดีวิทย์ จำกัด	สท.1	14 ก.ย. 2567	30 มี.ค. 2570	1020	24.88	18.40	-6.48	ติดขออนุญาตกรมชลประทาน, ขออนุญาตทำไม้, ติดสารอุปโภค , น้ำท่วมพื้นที่ก่อสร้าง	
52	4037	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4037 สาย เหนือคลอง - ควนสว่าง ตอน อ.เหนือคลอง - อ.เขาพนม (ปี2567)	กระบี่	4+319-21+307	16.988	899,082,000	กิจการร่วมค้า เสริมสงวน- เอส.เอส.ซี	สท.1	5 ก.ย. 2567	23 ธ.ค. 2569	840	45.39	30.52	-14.87	ติดสารอุปโภค,สิ่งปลูกสร้าง ติดขัดในพื้นที่ก่อสร้าง	
53	419	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 419 สาย ถนนวงแหวนรอบเมืองศรี ดอน บ.ควนปริง - บ.ควน (ปี2567)	ศรี	8+572-14+500	5.928	699,577,000	บริษัท ซีวิล คอนสตรัคชั่น เซอร์วิสเซส แอนด์ โปร เจ็คส์ จำกัด	สท.1	4 ก.ย. 2567	19 ส.ค. 2570	1080	23.29	32.62	9.33	ขออนุญาตเข้าพื้นที่การรถไฟ	
54	3	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3 สาย ระยอง - บ้านเพ ตอน 1 (ปี 2568)	ระยอง	225+380-228+925	3.545	844,116,000	บริษัท บ้านค่ายผลึกภัณฑ์ คอนกรีต จำกัด	สท.2	24 ก.ค. 2568	7 ก.ค. 2571	1080	5.47	1.12	-4.35	ติดสารอุปโภค, สิ่งปลูกสร้าง และดินไม่ท้วงห้าม ติดขัดการก่อสร้าง	
55	3	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3 สาย ระยอง - บ้านเพ ตอน 2 (ปี 2568)	ระยอง	228+925-230+650	1.725	619,550,000	กิจการร่วมค้า ไทยวัฒน์ - เคซี	สท.2	24 ก.ค. 2568	7 ก.ค. 2571	1080	6.91	1.69	-5.22	ติดสารอุปโภค	
56	3	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3 สาย ระยอง - บ้านเพ ตอน 3 (ปี 2568)	ระยอง	230+650-233+125	2.475	616,400,000	บริษัท ระยองวิสาหกิจ จำกัด	สท.2	24 ก.ค. 2568	7 ก.ค. 2571	1080	8.23	1.63	-6.60	ติดสารอุปโภค	
57	3	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3 สาย ระยอง - บ้านเพ ตอน 4 (ปี 2568)	ระยอง	233+125-236+200	3.075	639,450,000	บริษัท ระยองวิสาหกิจ จำกัด	สท.2	24 ก.ค. 2568	7 ก.ค. 2571	1080	6.86	2.50	-4.36	ติดสารอุปโภค	
58	3	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3 สาย ระยอง - บ้านเพ ตอน 5 (ปี 2568)	ระยอง	236+200-239+250	3.050	600,350,000	กิจการร่วมค้า ไทยวัฒน์ - เคซี	สท.2	24 ก.ค. 2568	7 ก.ค. 2571	1080	7.84	1.84	-6.00	ติดสารอุปโภค	
59	4103	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4103 สาย ปากหูน - จังหูน ตอน น.มาพุท - บ.จังหูน (ปี 2568)	นครศรีธรรมราช	24+450-32+560	8.110	924,532,674	กิจการร่วมค้า พีซีซี	สท.1	31 ก.ค. 2568	14 ก.ค. 2571	1080	5.78	16.63	10.85	ติดขออนุญาตการรถไฟและกรม ชลประทาน	
60	410	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 410 สาย ปีดานี- อ.เบตง ตอน บ.ตะบิงตัง - อ.ฮารโต (ปี 2568)	ยะลา	69+214-74+706 76+014-81+000	10.478	669,485,175	บริษัท วินิชชัยก่อสร้าง (1979) จำกัด	สท.1	17 มี.ย. 2568	4 ต.ค. 2570	840	12.09	3.48	-8.61	ติดป่าสงวน, ติดสารอุปโภค	
61	4	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 สาย ราชกุล - กะเปอร์ ตอน บ.ม่วงกลาง - อ.กะเปอร์ (ปี 2568)	ระนอง	644+300-648+000	3.700	274,495,517	บริษัท ชุมพรแอสฟัลท์ จำกัด	สท.1	6 ก.ย. 2568	28 พ.ค. 2570	630	9.99	1.08	-8.91	ติดสารอุปโภค, ติดต้นไม้	
62	4006	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4006 สาย ราชกุล - หลังสวน ตอน บ.พระรักษ์ - บ.หาดขย (ปี 2568)	ชุมพร	43+400.000 - 47+000.000 , 47+500.000 - 53+900.000	10.000	789,200,000	กิจการร่วมค้า TKC 2025	สท.1	23 ส.ค. 2568	7 ก.ค. 2571	1050	2.34	0.20	-2.14	ติดต้นไม้ และขออนุญาตเข้าทำ ประโยชน์ในเขตป่า	
63	4009	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4009 สาย บางใหญ่ - อ่าวลึก ตอน บ.อึบปี - บ.สาตุ (ปี 2568)	สุราษฎร์ธานี	79+500-89+000	9.500	649,800,000	บริษัท เพ็ชรวิศกรรม จำกัด	สท.1	9 ส.ค. 2568	26 ธ.ค. 2570	870	10.53	1.06	-9.47	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน, ติดสารอุปโภค	
64	42	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 42 สาย คลองแฉะ - จุดผ่านแดน จาวรรสุโขทัย-โลก ตอน บ.ควนหมาก - อ.โคกโพธิ์ ตอน 1 (ปี 2568)	สงขลา, ปัตตานี	51+000-62+500	11.500	1,089,300,000	บริษัท วิวัฒน์ก่อสร้าง จำกัด	สท.1	6 ก.ย. 2568	20 ส.ค. 2571	1080	2.53	1.10	-1.43	ติดสารอุปโภค, ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน	
65	42	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 42 สาย คลองแฉะ - จุดผ่านแดน จาวรรสุโขทัย-โลก ตอน บ.ควนหมาก - อ.โคกโพธิ์ ตอน 2 (ปี 2568)	สงขลา, ปัตตานี	62+500-76+100	13.600	852,000,000	กิจการร่วมค้า วีทีเอ็มเอส	สท.1	13 ก.ย. 2568	31 ธ.ค. 2570	840	5.76	0.82	-4.94	ติดสารอุปโภค	

ลำดับ	หมายเลข ทางหลวง	ชื่อสายทาง	จังหวัด	เริ่มต้น - สิ้นสุด กม.- กม.	ระยะทาง (กม.) / (แห่ง)	ค่างานตามสัญญา (บาท)	ก่อสร้างโดย	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วันเริ่ม สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำงาน (วัน)	ผลการดำเนินงาน			สถานะโครงการ/ ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ / แนวทางแก้ไข
												สะสม แผน	สะสม ผล	-ช้า +เร็ว		
66	401	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 401 สาย ท่าโรงช้าง - กิโลเมตร ๑ ตอน บ.ท่าโรงช้าง - บ.เขาหัวควาย (ปี 2568)	สุราษฎร์ธานี	129+300-137+430	8.130	649,798,900	บริษัท งามอมวท จำกัด	สต.1	24 ก.ย. 2568	11 ม.ค. 2571	840	0.45	0.62	0.17	ติดสารอุปโภค	
67	3296	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3296 สาย อ.ดอนตูม - อ.บางเลน (ปี 2568)	นครปฐม	0+000-12+574	12.574	798,434,834	บริษัท แสงชัยโชค จำกัด	สต.1	26 ก.ย. 2568	11 ม.ค. 2571	900	10.56	6.88	-3.68	ติดกรรมสิทธิ์, ติดสารอุปโภค	
68	4013	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4013 สาย นครศรีธรรมราช - หัวไทร ตอน บ.ศรีสมบูรณ์ - อ.ปากพ่อง (ปี 2568)	นครศรีธรรมราช	29+350.000 - 35+366.000	6.016	649,803,000	บริษัท พีระมิตคอนกรีต จำกัด	สต.1	6 ก.ย. 2568	20 ส.ค. 2571	1080	3.56	1.45	-2.11	ติดสารอุปโภค, ขออนุญาตสร้างสะพาน	
69	4016	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4016 สาย นครศรีธรรมราช - นบพิตำ ตอน บ.ในดูล - อ.นบพิตำ (ปี 2568)	นครศรีธรรมราช	33+659-40+789	7.130	424,845,074	บริษัท ซี.ซี. จักรกลและก่อสร้าง จำกัด	สต.1	30 ส.ค. 2568	19 ส.ค. 2570	720	7.30	1.45	-5.85	ติดสารอุปโภค, ติดต้นไม้ทรงห้าม	
70	4014	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4014 สาย คลองเหลง - ขนอม ตอน คลองเหลง - บ.เขาหิน (ปี 2568)	นครศรีธรรมราช	0+200-10+500	10.300	649,469,199	กิจการร่วมค้า เอสบีพี	สต.1	16 ส.ค. 2568	3 พ.ย. 2570	810	6.95	0.60	-6.35	ติดสารอุปโภค	
71	4151	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4151 สาย บ่อดี - ลำทับ ตอน บ.กะปาง - อ.บางขัน (ปี 2568)	นครศรีธรรมราช	63+400.000 - 76+650.000	13.250	764,477,700	กิจการร่วมค้า บีทีซีที	สต.1	30 ส.ค. 2568	17 พ.ย. 2570	810	6.01	0.74	-5.27	ติดสารอุปโภค	
72	4	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 สาย บ.หินลาด - บ.นายทูล (ปี 2568)	พังงา	707+600-721+000	13.400	942,725,000	บริษัท เสริมสงวนก่อสร้าง จำกัด	สต.1	19 ส.ค. 2568	4 พ.ค. 2571	990	5.01	0.20	-4.81	ติดต้นไม้, ติดสารอุปโภค	
73	1020	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1020 สาย เชียงราย - อ.เชียงของ ตอน บ.หัวคอก - บ.ใหม่ดอยลาน ตอน 1 (ปี 2568)	เชียงราย	7+420-18+600	11.180	649,666,000	บริษัท หาญวิชัยคอนกรีตไพร์ตเชียงราย จำกัด	สต.1	19 มิ.ย. 2568	8 มิ.ย. 2570	720	12.33	4.25	-8.08	ติดสารอุปโภค, ติดต้นไม้ทรงห้าม	
74	1020	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1020 สาย เชียงราย - อ.เชียงของ ตอน บ.หัวคอก - บ.ใหม่ดอยลาน ตอน 2 (ปี 2568)	เชียงราย	18+600-30+000	11.400	649,747,716	บริษัท เชียงรายแลนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด	สต.1	19 มิ.ย. 2568	8 ก.ค. 2570	750	11.94	4.98	-6.96	ติดไม้ทรงห้ามรถทำไม้, ติดสารอุปโภค	
75	115	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 115 สาย กำแพงเพชร - พิจิตร ตอน บ.ทุ่งรวงทอง - บ.น้ำบัว (ปี 2568)	กำแพงเพชร, พิจิตร	47+000-56+215	9.215	449,789,000	บริษัท สุวรรณกิจกำแพงก่อสร้าง จำกัด	สต.1	19 ส.ค. 2568	9 มิ.ย. 2570	660	10.43	5.14	-5.29		
76	107	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 107 สาย เชียงใหม่ - อ.แม่จัน ตอน อ.ฝาง - อ.แม่จัน (ปี 2568)	เชียงใหม่	133+416.000 - 137+725.000, 149+853.000 - 159+846.000	14.302	649,260,000	บริษัท อุลมศักดิ์ เชียงใหม่ จำกัด	สต.1	30 ก.ค. 2568	17 ก.ย. 2570	780	8.68	2.95	-5.73	ติดต้นไม้ทรงห้าม	
77	1021	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1021 สาย อ.ดอกคำใต้ - อ.เทิง ตอน บ.เวียงเทิง - บ.ทุ่ง ตอน 1 (ปี 2568)	พะเยา	12+000-22+500	10.500	649,775,130	บริษัท คริสเตียนและนิลเซ็น (ไทย) จำกัด (มหาชน)	สต.1	26 ก.ค. 2568	14 ส.ค. 2570	750	10.33	0.32	-10.01	ติดพื้นที่ป่า, ไม้ทรงห้าม	
78	1021	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1021 สาย อ.ดอกคำใต้ - อ.เทิง ตอน บ.เวียงเทิง - บ.ทุ่ง ตอน 2 (ปี 2568)	พะเยา	22+500-33+300	10.800	649,539,230	บริษัท ส.เชียงรายคอนสตรัคชั่น จำกัด	สต.1	26 ก.ค. 2568	14 ส.ค. 2570	750	10.13	0.85	-9.28	ติดพื้นที่ป่า	
79	101	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 101 สาย น่าน - อ.ท่าวังผา ตอน บ.หัวขี้เหล็ก - บ.ปาง (ปี 2568)	น่าน	387+00-395+000	8.000	419,400,000	บ.ส.ตั้งไครรัตน์ (น่าน) จก.	สต.1	21 ส.ค. 2568	9 ส.ค. 2570	780	5.46	0.38	-5.08	ติดสารอุปโภค, ติดต้นไม้ทรงห้าม	
80	228	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 228 สาย ชุมแพ - หนองบัวลำภู ตอน บ.หัวสายหนึ่ง - อ.ศรีบุญเรือง (ปี 2568)	ขอนแก่น, หนองบัวลำภู	37+900-43+000 45+500-51+200	10.800	683,605,300	ห้างหุ้นส่วนจำกัดพัชรพร แลนด์ แอนด์ เฮาส์	สต.2	1 ก.ค. 2568	18 ส.ค. 2570	840	11.57	11.62	0.05		
81	2013	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2013 สาย บ.แดง - บ.หนองกระเทียม (ปี 2568)	พิจิตร	8+000-22+275	14.275	645,772,000	กิจการร่วมค้า เอ็มเอ็นอาร์ (MNR)	สต.1	19 ส.ค. 2568	6 พ.ย. 2570	810	6.96	0.57	-6.39	ติดพื้นที่ป่าไม้	
82	106	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 106 สาย อ.เถิน - อ.ดู่ ตอน บ.ศรีบุญเรือง - ด.บ้านไร่ (ปี 2568)	ลำพูน	185+000.000 - 204+091.000	19.091	899,277,000	บริษัท พีซีเอ็น คอร์ป จำกัด (มหาชน)	สต.1	18 ก.ค. 2568	3 มี.ค. 2571	960	6.06	0.34	-5.72	รอขออนุญาต เข้าทำประโยชน์ในเขตป่า	
83	1317	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1317 สาย สันกลางใต้ - หัวแก้ว ตอน บ.ดอยยาว - บ.แม่ถ่อน (ปี 2568)	เชียงใหม่	16+000-30+000	14.000	699,783,747	บริษัท งามอมวท จำกัด	สต.1	31 ก.ค. 2568	20 ก.ค. 2570	720	10.50	2.90	-7.60	อยู่ระหว่างดำเนินการสร้างสะพานในพื้นที่กรมชลประทาน, ติดพื้นที่ป่า, ติดสารอุปโภค	
84	1	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1 สาย นครสวรรค์ - กำแพงเพชร ตอน ด.ปากคลอง - ด.นครชุม (ปี 2568)	กำแพงเพชร	438+500-451+000	12.500	889,170,411	บริษัท กรีนไลฟ์ อินเทอร์เน็ต เซชั่นแนล จำกัด	สต.1	26 ก.ค. 2568	10 เม.ย. 2571	990	6.90	3.73	-3.17	สิ่งปลูกสร้างรุกล้ำเขตทาง, ติดสารอุปโภค	

ลำดับ	หมายเลข ทางหลวง	ชื่อสายทาง	จังหวัด	เริ่มต้น - สิ้นสุด กม.- กม.	ระยะทาง (กม.) / (แห่ง)	ค่างานตามสัญญา (บาท)	ก่อสร้างโดย	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วันเริ่ม สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำงาน (วัน)	ผลการดำเนินงาน			สถานะโครงการ/ ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ / แนวทางแก้ไข
												สะสม แผน	สะสม ผล	-ช้า +เร็ว		
85	223	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 223 สาย อ.นาแก - บ.ตอง (ปี 2568)	นครพนม	53+164-64+575	11.411	649,839,900	บริษัท แสงชัยโชค จำกัด	สท.2	1 ก.ค. 2568	16 ม.ค. 2571	930	8.48	9.37	0.89	คิดสาธารณูปโภค	
86	2109	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2109 สาย กำแพงแสน - เขื่อนลุมพินี (ปี 2568)	ขอนแก่น	0+100-9+800	9.700	649,390,000	กิจการร่วมค้า เอสที-อาร์อาร์ (ST-RR Joint Venture)	สท.2	27 มี.ย. 2568	12 ม.ค. 2571	930	9.70	3.80	-5.90	คิดสาธารณูปโภค	
87	348	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 348 สาย อ.โนนดินแดง - อ.ปะคำ ตอน บ.สัมปอ - บ.หูกาบ (ปี 2568)	บุรีรัมย์	106+500-113+000	6.500	329,200,000	บริษัท เค.เอ.พี. เพาเวอร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล จำกัด	สท.2	16 ก.ค. 2568	6 เม.ย. 2570	630	16.31	13.76	-2.55		
88	2022	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2022 สายอ.เพ็ญ - อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี (ปี 2568)	อุดรธานี	20+300-26+145 34+185-38+300 39+800-53+600	23.760	691,985,000	บริษัท กิจรุ่งเรือง ก่อสร้าง จำกัด	สท.2	2 ก.ค. 2568	21 มี.ย. 2570	720	13.21	6.46	-6.75	สาธารณูปโภค, ป่าไม้ตัดขาดการก่อสร้าง	
89	3395	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3395 สาย อ.วัฒนานคร - โกลาสน ตอน บ.หนองห่ม - บ.ช่องกุ่ม (ปี 2568)	สระแก้ว	69+620.000 - 85+920.000	16.300	892,576,889	บริษัท เอส.พี.ที. ซิวิลกรุ๊ป จำกัด	สท.1	15 ส.ค. 2568	29 ก.ค. 2571	1080	3.95	6.02	2.07	คิดกรรมสิทธิ์ที่ดิน, คิดสาธารณูปโภค	
90	2046	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2046 สาย อ.โพธารอง - อ.ภูหินร่องกล้า ตอน อ.โพธารอง - บรรจบ ทล.12 (ภูหินร่องกล้า) (ปี 2568)	ร้อยเอ็ด, กาฬสินธุ์	36+500-39+500 41+300-42+375 43+300-52+150	12.925	641,365,000	บริษัท บูริรัมย์พาณิชย์ จำกัด	สท.2	1 ก.ค. 2568	21 พ.ค. 2570	690	13.48	5.98	-7.50		
91	212	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 212 สาย อ.บึงโขงหลง - อ.บ้านแพง ตอน บ้านท่าดอกคำ - ดงบัง (ปี 2568)	บึงกาฬ	197+446-209+032	11.586	638,510,000	บริษัท ซอยส์ ซัพพลาย จำกัด	สท.2	27 มี.ย. 2568	12 ม.ค. 2571	930	10.01	3.77	-6.24	ต้นไม้หวงห้ามตัดขาดการก่อสร้าง	
92	3079	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3079 สาย อ.ศรีมหาโพธิ์ - พญาชัย (ปี 2568)	ปราจีนบุรี	33+310-44+640	11.330	647,077,400	บริษัท เค.อาร์.ซี.เอ็นจิเนียริง จำกัด	สท.2	16 ส.ค. 2568	3 ธ.ค. 2570	840	5.90	9.74	3.84	คิดสาธารณูปโภค	
93	220	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 220 สาย อ.อุบลรัตน์ - บรรจบ ทล.24 (แยกกันเค) (ปี 2568)	ศรีสะเกษ	51+800-56+294	4.494	150,000,000	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุนทรี พืชผลพาณิชย์	สท.2	16 ส.ค. 2568	7 ม.ค. 2570	510	15.21	4.26	-10.95		
94	204	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 204 สายทางเลี่ยงเมืองนครราชสีมา (ปี 2568)	นครราชสีมา	3+546-18+839	15.293	883,140,000	บริษัท โชกซ์การโยธา จำกัด	สท.2	16 ก.ค. 2568	29 มี.ย. 2571	1080	3.64	5.41	1.77	แก้ไขรูปแบบก่อสร้าง	
95	2134	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2134 สาย อ.ตระการพืชผล - ต.ดอนใหญ่ ตอน 1 (ปี 2568)	อุบลราชธานี	45+695-56+300	10.605	649,549,000	บริษัท ส.เขมราฐอินคัสตรี จำกัด	สท.2	23 ส.ค. 2568	10 พ.ย. 2570	810	9.10	5.48	-3.62		
96	2134	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2134 สาย อ.ตระการพืชผล - ต.ดอนใหญ่ ตอน 2 (ปี 2568)	อุบลราชธานี	56+300-67+500	11.200	649,290,000	บริษัท ส.เขมราฐอินคัสตรี จำกัด	สท.2	23 ส.ค. 2568	9 ม.ค. 2571	870	6.56	5.38	-1.18		
97	2116	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2116 สาย อ.ร่องคำ - อ.โพธารอง (ปี 2568)	ร้อยเอ็ด	47+338-51+600	4.262	150,000,000	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สวรรค์ประทานพรขนส่ง	สท.2	1 ก.ค. 2568	23 ต.ค. 2569	480	22.53	15.41	-7.12		
98	216 ตัด 2423	ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 216 ตัดทางหลวงหมายเลข 2423 (แยกเข้าสนามบินอุดรธานี) (ปี 2568)	อุดรธานี	9+250.000 - 10+800.000	1 แห่ง	641,238,000	บริษัท วิษัยก่อสร้าง (1979) จำกัด	สส.	10 ก.ค. 2568	23 มี.ย. 2571	1080	7.02	2.06	-4.96	คิดสาธารณูปโภค	
99	23 ตัด 232	ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 23 ตัดทางหลวงหมายเลข 232 (แยกบ้านโนนเมือง) (ปี 2568)	ร้อยเอ็ด	106+924-0+000	1 แห่ง	696,812,000	บริษัท เอส.เทค ซิวิล แอนด์ คอนสตรักชัน จำกัด	สส.	10 ต.ค. 2568	14 ก.ย. 2571	1080	0.95	1.73	0.78	คิดสาธารณูปโภค, คิดกรรมสิทธิ์ที่ดิน	
100	214	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 214 สาย กาฬสินธุ์ - ชองจอม ตอน อ.จตุรพักตรพิมาน - อ.เกษตรวิสัย (ปี 2568)	ร้อยเอ็ด	79+200-88+200	9.000	444,200,000	บริษัท สหสถาพรขนส่ง จำกัด	สท.2	31 ก.ค. 2568	21 พ.ค. 2570	660	11.95	6.53	-5.42	คิดสาธารณูปโภค	
101	11	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 11 สาย อ.คันชัย - ลำปาง ตอน แยกแม่แจ่ม - บ.มาย ตอน 1 (ปี 2568)	แพร่, ลำปาง	413+800-420+066	6.266	649,480,000	บริษัท แพร์ธาร์จิวรี่ จำกัด	สท.1	13 ก.ย. 2568	28 ก.ค. 2571	1050	1.55	0.25	-1.30	คิดสาธารณูปโภค, คิดต้นไม้, คิดป่าสงวน	
102	11	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 11 สาย อ.คันชัย - ลำปาง ตอน แยกแม่แจ่ม - บ.มาย ตอน 2 (ปี 2568)	แพร่, ลำปาง	420+066-426+908	6.842	649,160,000	บริษัท แพร์ธาร์จิวรี่ จำกัด	สท.1	13 ก.ย. 2568	27 ส.ค. 2571	1080	2.07	0.25	-1.82	คิดสาธารณูปโภค, เขตป่าสงวน	
103	-	ก่อสร้างทางแนวใหม่ สาย บ.เมืองใหม่ - สามแยกเข้าสนามบิน (ปี 2568)	ภูเก็ต	18+850-20+800	1.950	1,300,000,000		สท.1							อยู่ระหว่างรออนุมัติสัญญา	
104	4225	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4225 สาย สวนป่าล้ม - คลองชี ตอน บ.ป่าง - คลองชี (ปี 2568)	ตรัง	24+237.544 - 46+277.544	22.040	649,484,373	บริษัท เชิงใหม่สหวิศโยธาการ จำกัด	สท.1	27 มี.ย. 2568	16 ก.ค. 2570	750	13.51	0.70	-12.81	คิดสาธารณูปโภค, คิดต้นไม้หวงห้าม	

ลำดับ	หมายเลข ทางหลวง	ชื่อสายทาง	จังหวัด	เริ่มต้น - สิ้นสุด กม.- กม.	ระยะทาง (กม.) / (แห่ง)	ค่างานตามสัญญา (บาท)	ก่อสร้างโดย	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วันเริ่ม สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำงาน (วัน)	ผลการดำเนินงาน			สถานะโครงการ/ ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ / แนวทางแก้ไข
												สะสม แผน	สะสม ผล	-ช้า +เร็ว		
105	2445	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2445 สาย นูริรัมย์ - นิคมบ้านกรวด ตอน นูริรัมย์ - แสงโสม (ปี 2568)	นูริรัมย์	10+750-17+400 19+385-24+000	11.265	645,545,000	บริษัท เค.อ. พี.เทคเอร์ อินเทอร์เน็ตซันแนล จำกัด	สท.2	26 มี.ย. 2568	13 ก.ย. 2570	810	12.09	31.89	19.80	ติดสารอุปโภค	
106	2083	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2083 สาย อ.อุทุมพรพิสัย - อ.คำชะโนดแคว ตอน บ.บัวหุ้ง - อ.วาปีปทุม รวมสะพานข้ามแม่น้ำมูล (ปี 2568)	ศรีสะเกษ	10+505-20+089	9.584	859,467,660	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีประ โคนชัยก่อสร้าง	สท.2	28 มี.ย. 2568	11 มี.ย. 2571	1080	6.46	0.61	-5.85	ติดสารอุปโภค	
107	3093	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3093 สาย ปากท่อ - ท่าไม้สมุทรสงคราม ตอน อ.ปากท่อ - บ.ปากวน (ปี 2568)	ราชบุรี, สมุทรสงคราม	3+200-13+500	10.300	649,890,200	บริษัท ทีทหาร จำกัด	สท.1	19 ส.ค. 2568	7 ต.ค. 2570	780	8.21	5.29	-2.92	ติดสารอุปโภค, สิ่งปลูกสร้างรุก ล้ำเขตทาง	
108	205	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 205 สาย อ.ป่าหน่จระรงค์ - อ.จตุรัส ตอน บ.ลำปิง - นอนบัวโลก (ปี 2568)	ชัยภูมิ	149+630-165+000 167+860-170+578	18.088	895,265,000	บริษัท ดนอมวงศบริการ จำกัด	สท.2	19 ก.ค. 2568	2 ก.ค. 2571	1080	5.05	5.51	0.46	ติดสารอุปโภค	
109	101	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 101 สาย น่าน - ท่าวังผา ตอน บ.ดอนแก้ว - อ.บัว จ.น่าน (ปี 2569)	น่าน	398+950 - 402+000 403+900 - 408+200 413+434 - 417+965 419+105 - 423+500	16.276	900,000,000.00		สท.1							อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา	
110	2044	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2044 สาย ร้อยเอ็ด - อ.โพนทอง ตอน ด.หนองจ - อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด (ปี 2569)	ร้อยเอ็ด	30+350 - 43+937	13.587	950,000,000.00		สท.2							อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา	
111	212	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 212 สาย นองคาย - อุบลราชธานี ตอน บ.ท่าไคร้ - บ.หนองคันทุ่งใต้ จ.มิ่งกาฬ (ปี 2569)	มิ่งกาฬ	142+000 - 161+442	19.442	1,160,000,000.00		สท.2							อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา	
112	222	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 222 สาย พังโคน - บึงกาฬ ตอน อ.พังโคน - อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร (ปี 2569)	สกลนคร	7+500 - 25+835	18.335	1,100,000,000.00		สท.2							อยู่ระหว่างพิจารณาผลการประกวด ราคา	
113	-	ก่อสร้างทางหลวงแนวใหม่ สาย ทางเลี่ยงเมืองด้านขุนทด จ.นครราชสีมา (ปี 2569)	นครราชสีมา	0+000 - 3+800	3.800	940,000,000.00		สท.2							อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง	
114	323	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 323 สาย อ.ทองผาภูมิ - อ.สังขละบุรี ตอน บ.ท่าขนุน - บ.เกริงกระเวีย จ.กาญจนบุรี (ปี 2569)	กาญจนบุรี	199+826 - 226+000	26.174	930,000,000.00		สท.1							อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา	
115	11	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 11 สาย อินทร์บุรี - สากเหล็ก ตอน เขาทราบ - ทับคล้อ จ.พิจิตร (ปี 2569)	พิจิตร	131+798 - 142+000	10.200	700,000,000.00		สท.2							อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา	
116	101	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 101 สาย สุโขทัย - อ.เด่นชัย ตอน ด.ท่าชัย - อ.ศรีสำราญ จ.สุโขทัย (ปี 2569)	สุโขทัย	131+514 - 145+475 149+600 - 151+845	16.206	800,000,000.00		สท.1							อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา	

ลำดับ	หมายเลข ทางหลวง	ชื่อสายทาง	จังหวัด	เริ่มต้น - สิ้นสุด กม.- กม.	ระยะทาง (กม.) / (แห่ง)	ค่างานตามสัญญา (บาท)	ก่อสร้างโดย	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วันเริ่ม สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำงาน (วัน)	ผลการดำเนินงาน			สถานะโครงการ/ ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ / แนวทางแก้ไข
												สะสม แผน	สะสม ผล	-ช้า +เร็ว		
117	2028	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2028 สาย อ.อุทุมมาลี - อ.ท่าอุเทน ตอน อ.โพนสวรรค์ - อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม (ปี 2569)	นครพนม	15+000- 19+300 20+100 - 21+500 26+600 - 31+350 34+100 - 39+960	16.310	710,000,000.00		สท.2							อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา	
118	107	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 107 สาย เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน ด.เชียงดาว - ด.ปิงโค้ง จ.เชียงใหม่ (ปี 2569)	เชียงใหม่	69+305 - 79+962	10.657	645,000,000.00		สท.1							อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา	
119	1	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1 สาย นครสวรรค์ - กำแพงเพชร ตอน ด.ไค้ไร่ - ด.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร (ปี 2569)	กำแพงเพชร	404+300 - 414+500	10.200	700,000,000.00		สท.1							อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง	
120	2046	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2046 สาย อ.เสลภูมิ - อ.ภูมินารายณ์ ตอน อ.เสลภูมิ - อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด (ปี 2569)	ร้อยเอ็ด	6+300 - 27+610	21.310	1,200,000,000.00		สท.2							อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา	
121	106	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 106 สาย คอนไซช - อุโมงค์คอน แม่ดิน - ศรีวิชัย จ.ลำพูน (ปี 2569)	ลำพูน	168+391 - 185+000	16.609	850,000,000.00		สท.1							อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา	
122	3086	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3086 สาย ทุ่งมะสังข์ - ป่าสักประจู่ ตอน อ.ม้อพลอย - อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี (ปี 2569)	กาญจนบุรี	28+798 - 48+000	19.202	1,100,000,000.00		สท.1							อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง	
123	111	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 111 สาย ทางเลี่ยงเมืองพิจิตร จ. พิจิตร (ปี 2569)	พิจิตร	8+600 - 12+626	4.026	1,170,000,000.00		สส.							อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง	
124	333	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 333 สาย บ้านไร่ - กาฐมุนี ตอน ท้า ท้าว - กาฐมุนี จ.อุทัยธานี (ปี 2569)	อุทัยธานี	93+500 - 112+000	18.500	1,200,000,000.00		สท.1							อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง	
125	419	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 419 สาย วงแหวนรอบเมืองศรีนครฯ ตอน บ้านควน - บ้านโพธิ์ จ.ศรีนคร (ปี 2569)	ศรีนคร	14+500 - 20+852	6.352	900,000,000.00		สท.1							อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง	
126	3	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3 ช่วง จุดตัดถนนแหลมตบึงกลาง - บ.ทุ่งกรด จ.ชลบุรี (ปี 2569)	ชลบุรี	127+250 - 130+800	3.550	620,000,000.00		สท.2							อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง	

ลำดับ	หมายเลข ทางหลวง	ชื่อสายทาง	จังหวัด	เริ่มต้น - สิ้นสุด กม.- กม.	ระยะทาง (กม.) / (แห่ง)	ค่างานตามสัญญา (บาท)	ก่อสร้างโดย	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วันเริ่ม สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำงาน (วัน)	ผลการดำเนินงาน			สถานะโครงการ/ ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ / แนวทางแก้ไข
												สะสม แผน	สะสม ผล	-ช้า +เร็ว		
127	227	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 227 สาย กาฬสินธุ์ - อ.พังโคน ตอน อ.วาริชภูมิ - อ.พังโคน จ.สกลนคร (ปี 2569)	สกลนคร	138+000 - 146+850 148+260 - 157+000	17.590	750,000,000.00		สท.2							อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา	
128	2182	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2182 สาย อ.เดชอุดม - อ.บุญศรี จ.อุบลราชธานี (ปี 2569)	อุบลราชธานี	3+515 - 7+087 7+527 - 19+900	15.945	900,000,000.00		สท.2							อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา	
129	2322	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2322 สาย โสภนุ - อ.ท่าคันโท ตอน อ.โกสุมพิสัย - อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม (ปี 2569)	มหาสารคาม	26+500 - 46+000	19.500	1,050,000,000.00		สท.2							อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา	
130	2073	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2073 สาย นางรอง - ชุมพวง ตอน นางรอง - บัวคำร์ - ตำบลยางสจ จ.บุรีรัมย์ (ปี 2569)	บุรีรัมย์	3+100 - 13+385 18+875 - 27+000	18.410	980,000,000.00		สท.2							อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง	
131	2226	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2226 สาย วังหิน - สดึก ตอน บ. หนองไผ่ - บ.ละโว้ จ.นครราชสีมา (ปี 2569)	นครราชสีมา	20+200 - 28+225	8.025	650,000,000.00		สท.2							อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา	
132	4	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 สาย นครปฐม - ราชบุรี ตอน บ. สระกระเทียม - บ.หนองโพ ตอน 1 จ.นครปฐม จ.ราชบุรี (ปี 2569)	นครปฐม, ราชบุรี		2.500	690,000,000.00		สท.1							อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา	
133	4	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 สาย นครปฐม - ราชบุรี ตอน บ. สระกระเทียม - บ.หนองโพ ตอน 2 จ.นครปฐม จ.ราชบุรี (ปี 2569)	นครปฐม, ราชบุรี		3.775	760,000,000.00		สท.1							อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา	
134	4	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 สาย นครปฐม - ราชบุรี ตอน บ. สระกระเทียม - บ.หนองโพ ตอน 3 จ.นครปฐม จ.ราชบุรี (ปี 2569)	นครปฐม, ราชบุรี		1.275	740,000,000.00		สท.1							อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา	
135	4	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 สาย นครปฐม - ราชบุรี ตอน บ. สระกระเทียม - บ.หนองโพ ตอน 4 จ.นครปฐม จ.ราชบุรี (ปี 2569)	นครปฐม, ราชบุรี		2.450	510,000,000.00		สท.1							อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง	
136	32	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 32 สาย โพนางคำออก - ท่าฉนวน ตอน บ.บางคาเพชร - บ.ท่าทราย จ.ชัยนาท (ปี 2569)	ชัยนาท	120+000 - 124+500	4.500	295,000,000.00		สท.1							อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง	

ลำดับ	หมายเลข ทางหลวง	ชื่อสายทาง	จังหวัด	เริ่มต้น - สิ้นสุด กม.- กม.	ระยะทาง (กม.) / (แห่ง)	ค่างานตามสัญญา (บาท)	ก่อสร้างโดย	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วันเริ่ม สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำงาน (วัน)	ผลการดำเนินงาน			สถานะโครงการ/ ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ / แนวทางแก้ไข
												สะสม แผน	สะสม ผล	-ช้า +เร็ว		
137	362	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 362 สาย ถนนวงแหวนรอบเมือง สระบุรี จ.สระบุรี (ปี 2569)	สระบุรี	0+400 - 4+000	3.600	400,000,000.00		สท.2							อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง	
138	2484	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2484 สาย ทางเลี่ยงเมืองภูเขียว จ. ชัยภูมิ (ปี 2569)	ชัยภูมิ	1+000 - 4+217 5+990 - 7+100 7+600 - 10+000	7.727	400,000,000.00		สท.2							อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง	
139	22	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 22 สาย อุดรธานี - นนทบุรี จ. อุดรธานี (ปี 2569)	อุดรธานี	4+200 - 8+900	4.700	450,000,000.00		สท.2							อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง	
140	2	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2 สาย หินลาด - โนนสะอาด จ. ขอนแก่น (ปี 2569)	ขอนแก่น	362+750 - 364+750 366+000 - 368+300	4.300	420,000,000.00		สท.2							อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง	
141	32	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 32 สาย ไซโย - สิงห์ใต้ จ.สิงห์บุรี (ปี 2569)	สิงห์บุรี	69+500 - 71+800	3.100	350,000,000.00		สท.1							อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง	
142	2	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2 สาย โนนสะอาด - อุดรธานี จ. อุดรธานี (ปี 2569)	อุดรธานี	440+000 - 444+200	4.200	400,000,000.00		สท.2							อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง	
143	1180	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1180 สาย เมืองสวรรคโลก - โนนเมือง จ.สุโขทัย (ปี 2569)	สุโขทัย	0+000 - 7+200	7.200	350,000,000.00		สท.1							อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง	
144	2033	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2033 สาย อ.นาแก - นครพนม ตอน คำพอก - หอนงญาติ จ.นครพนม (ปี 2569)	นครพนม	44+000 - 54+804	10.804	400,000,000.00		สท.2							อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง	
145	117	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 117 สาย พิษณุโลก - อุดรดิตต์ ตอน ค.หนองแขม - ค.พญาแมน จ.พิษณุโลก (ปี 2569)	พิษณุโลก	165+650 - 178+950	13.300	330,000,000.00		สท.1							อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง	
146	1296	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1296 สาย บ.หนองยาง - บ.ท่าหนอง จ.พิษณุโลก (ปี 2569)	พิษณุโลก	18+500 - 31+200	12.700	340,000,000.00		สท.1							อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง	

ลำดับ	หมายเลข ทางหลวง	ชื่อสายทาง	จังหวัด	เริ่มต้น - สิ้นสุด กม.- กม.	ระยะทาง (กม.) / (แห่ง)	ค่างานตามสัญญา (บาท)	ก่อสร้างโดย	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วันเริ่ม สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำงาน (วัน)	ผลการดำเนินงาน			สถานะโครงการ/ ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ / แนวทางแก้ไข
												สะสม แผน	สะสม ผล	-ช้า +เร็ว		
147	4009	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4009 สาย บางใหญ่ - อ.อ่าวลึก คอน บ.วังใหญ่ - บ.อินัน จ.สุราษฎร์ธานี (ปี 2569)	สุราษฎร์ธานี	74+000 - 79+500	5.500	465,000,000.00		สท.1							อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง	
148	288	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 288 สาย ถนนวงแหวนรอบเมือง บุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ (ปี 2569)	บุรีรัมย์	3+400 - 6+200	2.800	450,000,000.00		สท.2							อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง	
149	4094	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4094 สาย บ่อลือ - ปากนัง คอน บ.บ่อลือ - อ.เข็ญ จ.นครศรีธรรมราช (ปี 2569)	นครศรีธรรมราช	0+500 - 7+250	6.750	460,000,000.00		สท.1							อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง	
150	2350	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2350 สาย อ.หนองหาน - อ.กุมภวาปี คอน อ.หนองหาน - บ.โคกถาวร จ.อุดรธานี (ปี 2569)	อุดรธานี	1+145 - 4+700 6+200 - 8+070	5.425	280,000,000.00		สท.2							อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง	
151	2043	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2043 สาย ร้อยเอ็ด - อ.มหาชนะชัย คอน ร้อยเอ็ด - หนองไผ่ จ.ร้อยเอ็ด (ปี 2569)	ร้อยเอ็ด	6+000 - 11+500	5.500	340,000,000.00		สท.2							อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง	
152	2218	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2218 สาย อ.วาริชภูมิ - อ.กุดบาก จ. สกลนคร (ปี 2569)	สกลนคร	19+700 - 22+125 22+828 - 24+135 27+350 - 37+380	13.762	400,000,000.00		สท.2							อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง	
153	2	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2 สาย ท่าพระ - ขอนแก่น จ. ขอนแก่น (ปี 2569)	ขอนแก่น	323+000 - 329+300	6.300	1,340,000,000.00		สท.2							อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง	
154	2133	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2133 สาย ศรีบุญเรือง - ภูเวียง คอน บ้านโลก - ภูเวียง จ.ขอนแก่น (ปี 2569)	ขอนแก่น	20+000 - 35+830	15.830	450,000,000.00		สท.2							อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง	
155	4	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 สาย ราชกวด - กะเปอร์ คอน ราช กวด - บ.ม่วงกลาง คอนที่ 1 จ.ระนอง (ปี 2569)	ระนอง	619+900 - 631+000	11.100	1,450,000,000.00		สท.1							อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา	
156	4	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 สาย ราชกวด - กะเปอร์ คอน ราช กวด - บ.ม่วงกลาง คอนที่ 2 จ.ระนอง (ปี 2569)	ระนอง	634+500 - 644+300	9.800	850,000,000.00		สท.1							อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา	
157	333	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 333 สาย สระกระโจม - บ้านไร่ คอน สระกระโจม - ทัพหลวง จ.สุพรรณบุรี (ปี 2569)	สุพรรณบุรี	33+800 - 50+000	16.200	780,000,000.00		สท.1							อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา	

ลำดับ	หมายเลข ทางหลวง	ชื่อสายทาง	จังหวัด	เริ่มต้น - สิ้นสุด กม.- กม.	ระยะทาง (กม.) / (แห่ง)	ค่างานตามสัญญา (บาท)	ก่อสร้างโดย	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วันเริ่ม สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำงาน (วัน)	ผลการดำเนินงาน			สถานะโครงการ/ ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ / แนวทางแก้ไข
												สะสม แผน	สะสม ผล	-ช้า +เร็ว		
158	410	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 410 สาย ปีดานี - เบนง ช่วง บ.กา โสด - บ.สังกาตั้ง จ.ยะลา (ปี 2569)	ยะลา	81+000 - 89+000	8.000	550,000,000.00		สท.1							อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง	
159	1084	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1084 สาย หาดชะอม - กำแพงเพชร คอน ด.ท่ามะเขือ - ด.คชจี่ จ.กำแพงเพชร (ปี 2569)	กำแพงเพชร	79+960 - 93+000	13.040	650,000,000.00		สท.1							อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง	
160	2166	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2166 สาย เสิงสาง - หนองพะองคี คอน คอนแขวน - หนองคี จ.บุรีรัมย์ (ปี 2569)	บุรีรัมย์	16+700 - 30+549	13.849	380,000,000.00		สท.2							อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง	
161	226	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 226 สาย หัวทะเล - วารินชำราบ คอน กระสัง - ระกา จ.บุรีรัมย์ (ปี 2569)	บุรีรัมย์	116+550 - 120+200 123+500 - 125+000	5.150	430,000,000.00		สท.2							อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง	
162	2081	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2081 สาย คาสะ - พุทไธสง คอน ลำพุงู - พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ (ปี 2569)	บุรีรัมย์	68+500 - 71+000	2.500	170,000,000.00		สท.2							อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง	
163	3502	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3502 สาย คอนไร่ - อ่างเก็บน้ำกระ เสียว จ.สุพรรณบุรี (ปี 2569)	สุพรรณบุรี	30+888 - 34+425	3.537	160,000,000.00		สท.1							อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง	
164	2159	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2159 คอน ชัยภูมิ - คอนสาร คอน เกนตรสนบูรณ - บ.หัวยาง จ.ชัยภูมิ (ปี 2569)	ชัยภูมิ	77+511 - 104+928	27.417	970,000,000.00		สท.2							อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา	
165	3373	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3373 สาย สามโก้ - คลองสี่ จ. อ่างทอง (ปี 2569)	อ่างทอง	2+468 - 6+200	3.732	180,000,000.00		สท.1							อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง	
166	2434	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2434 สาย อ.สีบัว - บ.หนองรี จ. นครราชสีมา (ปี 2569)	นครราชสีมา	0+000 - 6+007	6.007	700,000,000.00		สท.2							อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง	
167	4066	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4066 สาย โกลาบรู - บ้านทอน คอน ด.โกลาบรู - ด.กาญจนเกษ จ.ยะลา (ปี 2569)	ยะลา	1+000 - 7+579	6.579	350,000,000.00		สท.1							อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง	
		167	โครงการ		1,742.611	113,301,037,064										

ลำดับ	หมายเลข ทางหลวง	ชื่อสายทาง	จังหวัด	เริ่มต้น - สิ้นสุด กม.- กม.	ระยะทาง (กม.) / (แห่ง)	ค่างานตามสัญญา (บาท)	ก่อสร้างโดย	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วันเริ่ม สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำงาน (วัน)	ผลการดำเนินงาน			สถานะโครงการ/ ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ / แนวทางแก้ไข
												สะสม แผน	สะสม ผล	-ช้า +เร็ว		
<b>กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ</b>																
1	4/406	ทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 4 กับ ทางหลวงหมายเลข 406 (แยกภูเขา) (ปี 2564)	สงขลา	1228+900-1228+900	1.000	949,770,000	กิจการร่วมค้า พีซี- เอสเอ็ม	สส.	24 ก.ย. 2564	7 ก.ย. 2567 6 ต.ค. 2567 6 ก.ค. 2568 4 ส.ค. 2568 2 พ.ย. 2568	1080 1360 1382 1411 1453	100.00 85.73 -14.27	คิดสาธารณูปโภค, สิ่งปลูกสร้างลูกข่ายเขตทาง	งดหรือลดค่าปรับในอัตรา ร้อยละ 0 (8 ก.ย.67 - 14 มิ.ย. 68)		
2	2 ตัด ถ. ข้างเคอียดัด, สิริราชธานี	ก่อสร้างทางลอดจุดตัดทางหลวงหมายเลข 2 ตัดถนนข้างเคอียดัด ตัดถนนสิริราชธานี (แยกประโดก) (ปี 2566)	นครราชสีมา	149+432.415 - 151+182.415		849,000,000	บริษัท อีจังก์ จำกัด	สส.	27 ก.ค. 2566	10 ก.ค. 2569	1080	79.06 85.60 6.54				
3	117 ตัด 122 ตัด 225	ก่อสร้างปรับปรุงทางแยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข 117 ตัดทางหลวงหมายเลข 122 ตัดทางหลวงหมายเลข 225 (ทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์) ตอน 1 (ปี 2566)	นครสวรรค์	0+000.000 - 8+000.000	8.000	1,174,350,000	บริษัท บี ซี ดี ซี จำกัด	สส.	22 ส.ค. 2566	5 ส.ค. 2569	1080	51.40 71.87 20.47				
4	117 ตัด 122 ตัด 225	ก่อสร้างปรับปรุงทางแยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข 117 ตัดทางหลวงหมายเลข 122 ตัดทางหลวงหมายเลข 225 (ทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์) ตอน 2 (ปี 2566)	นครสวรรค์	8+000.000 - 15+267.077	7.267	1,171,945,000	บริษัท ทองมาคอนกรีต เดอรั จำกัด	สส.	8 ส.ค. 2566	22 ก.ค. 2569	1080	66.26 82.00 15.74				
5	2ตัด224	ก่อสร้างทางลอดจุดตัดทางหลวงหมายเลข 2 ตัดทางหลวง หมายเลข 224 (แยกนครราชสีมา) (ปี 2566)	นครราชสีมา	147+371.690 - 148+552.690 0+000.000 - 0+100.000	1.181	373,251,000	บริษัท รัชตินทร์ จำกัด	สส.	30 ส.ค. 2566	15 เม.ย. 2569	960	84.21 85.69 1.48				
6	24 ตัด 224	ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 24 ตัดทางหลวงหมายเลข 224 (แยกโชคชัย) (ปี 2566)	นครราชสีมา	51+350 - 54+575 31+400 - 32+800	4.625	736,981,600	ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคชัยการโยธา	สส.	13 ก.ย. 2566	27 ส.ค. 2569 25 ก.ย. 2569	1080 1109	57.33 55.08 -2.25	ท่อประปาเกิดขวางงานระบบ ระบายน้ำ			
7	2083	ก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำชี บนทางหลวงหมายเลข 2083 (ปี 2566)	ยโสธร	43+750-43+861.25		153,888,000	บริษัท เอกชัยอุบล (2523) จำกัด	สส.	28 เม.ย. 2566	11 ม.ค. 2569	990	100.00 99.00 -1.00				
8	121 ตัด 1317	ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 121 ตัดทางหลวงหมายเลข 1317 (แยกสันกลาง) (ปี 2566)	เชียงใหม่	12+200-13+900, 2+430.000 -	3.536	995,210,789	บริษัท เชียงใหม่ คอน สตรัคชั่น จำกัด	สส.	11 พ.ค. 2566	24 เม.ย. 2569 9 พ.ค. 2570	1080 1460	58.59 84.38 25.79	คิดสาธารณูปโภค, คิดกรรมสิทธิ์ที่ดิน			
9	37 ตัด พบ. 1010	ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 37 ตัดทางหลวงชนบท พบ.1010 (แยกช้างเผือกระจาด) (ปี 2566)	เพชรบุรี	16+000.000 - 17+600.000	1.600	278,953,500	กิจการร่วมค้า สิริวิทย์	สส.	26 ส.ค. 2566	13 ก.ย. 2568 5 ต.ค. 2568 12 ต.ค. 2568	750 772 779		งานแล้วเสร็จ ส่งมอบงาน 7 ต.ค. 68			
10	309	ปรับปรุงซ่อมแซมสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบน ทางหลวงหมายเลข 309 (สะพานปริดี-ธำรง) (ปี 2566)	พระนครศรีอยุธยา	20+552.00 - 20+721.00		110,899,000	บริษัท ไอเอ็มเอ็มเอส จำกัด	สส.	22 ส.ค. 2566	10 ส.ค. 2568 24 ส.ค. 2568 17 ธ.ค. 2568 1 ม.ค. 2569	720 734 849 864		งานแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างส่งมอบ			
11	3	ก่อสร้างปรับปรุงจุดตัดทางแยกบนทางหลวงหมายเลข 3 แยกบางพระ - กลองสุทรีบ (ปี 2566)	ชลบุรี	110+975.000 - 115+150.000	4.175	529,580,000	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทพิพัฒน์	สส.	21 ก.ค. 2566	4 ก.ค. 2569	1080	86.95 80.45 -6.50	ท่อประปาเกิดขวางงานระบบ ระบายน้ำ	ประสานงานการประปา ชลบุรีทางแก้ไข		
12	224 ตัด 290	ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 224 ตัดทางหลวงหมายเลข 290 (ปี 2566)	นครราชสีมา	9+437.000 - 10+550.000, 11+792.000 - 13+300.000	2.621	558,723,200	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สี่สง โยธาการ	สส.	31 ส.ค. 2566	14 ส.ค. 2569	1080		งานแล้วเสร็จ ส่งมอบงาน 27 ม.ค. 69			
13	11	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 11 สาย แยกอินทร์บุรี - บ.หนองบัวทอง (สะพานข้ามคลองอนุศาสนันท์) (ปี 2567)	นครสวรรค์	14+629.5-15+199.51 19+500.00-20+500.00	2.000	618,762,000	กิจการร่วมค้า เอสเอนด์ เอส	สส.	13 ก.ย. 2567	28 ส.ค. 2570	1080	20.72 22.84 2.12	พื้นที่ก่อสร้างบางส่วน อยู่ในเขตกรมชลประทาน	ประสานหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง		
14	42 ตัด 410	ก่อสร้างจุดตัดทางหลวงหมายเลข 42 ตัดทางหลวงหมายเลข 410 (แยกตะลุงโตะ) (ปี 2567)	ปัตตานี	103+050.000- 105+002.937 2+470.000-2+800.000	1.953	899,600,000	บริษัท วิวัฒน์ก่อสร้าง จำกัด	สส.	16 ต.ค. 2567	30 ก.ย. 2570	1080	24.38 42.81 18.43	คิดสาธารณูปโภค, สิ่งปลูกสร้างลูกข่ายเขตทาง			

ลำดับ	หมายเลข ทางหลวง	ชื่อสายทาง	จังหวัด	เริ่มต้น - สิ้นสุด กม.- กม.	ระยะทาง (กม.) / (แห่ง)	ค่างานตามสัญญา (บาท)	ก่อสร้างโดย	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วันเริ่ม สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำงาน (วัน)	ผลการดำเนินงาน			สถานะโครงการ/ ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ / แนวทางแก้ไข
												สะสม แผน	สะสม ผล	-ช้า +เร็ว		
15	4 ตัด 3337 ตัด 3339	ก่อสร้างจุดตัดทางหลวงหมายเลข 4 ตัดทางหลวงหมายเลข 3337 ตัดทางหลวงหมายเลข 3339 (แยกหัวหินสีห์) (ปี2567)	ราชบุรี	111+000.000 - 113+500.000 0+000.000 - 0+354.937 0+000.000 - 0+517.698	3.373	969,550,000	บริษัท ทำรามก่อสร้าง จำกัด	สส.	1 ต.ค. 2567	15 ก.ย. 270	1080	20.04	36.73	16.69	ติดคารอุปโลก, ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน	
16	367 ตัด 324	ก่อสร้างจุดตัดทางหลวงหมายเลข 367 ตัดทางหลวงหมายเลข 324 (แยกวังสารวิถี) (ปี2567)	กาญจนบุรี	2+476 - 5+800 1+000 - 3+500	4.500	648,503,700	บริษัท เค.อ.พี.เพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	สส.	8 ต.ค. 2567	26 มี.ค. 2570	900	28.13	55.45	27.32		
17	367 ตัด 323 ตัด 3199	ก่อสร้างจุดตัดทางหลวงหมายเลข 367 ตัดทางหลวงหมายเลข 323 ตัดทางหลวงหมายเลข 3199 (แยกแก่งเสี้ยน) (ปี2567)	กาญจนบุรี	64+400.000 - 66+900.000 11+300.000 - 13+215.323 0+000.000 - 1+300.000	1.915	899,700,000	บริษัท คริสเตียนีและนิล เซ็น (ไทย) จำกัด (มหาชน)	สส.	21 ก.ย. 2567	5 ก.ย. 2570	1080	22.21	40.05	17.84		
18	2 ตัด ถนนเข้า เมืองสีคิ้ว	ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 2 กับถนน เข้าเมืองสีคิ้ว (ปี2567)	นครราชสีมา	103+350.000- 106+400.00 0+000 - 0+365	3.415	648,293,400	บริษัท เอส เทค ซิวิล แอนด์ คอนสตรัคชัน จำกัด	สส.	4 ก.ย. 2567	19 ส.ค. 2570	1080	34.23	35.73	1.50	ติดคารอุปโลก	
19	32 ตัด 3212	ก่อสร้างจุดตัดทางหลวงหมายเลข 32 ตัดทางหลวงหมายเลข 3212 (แยกหางน้ำสาคร) (ปี2567)	ชัยนาท	137+750.000 - 140+000.000	2.250	686,900,000	กิจการร่วมค้า ทีซี	สส.	1 ต.ค. 2567	15 ก.ย. 2570	1080	22.12	21.10	-1.02	ติดคารอุปโลก	
20	311	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 311 สาย แยกศาลหลักเมือง - แยกไทรสรวาสีห์ (ปี 2568)	สิงห์บุรี	31+457.552 - 33+109.987	1 แห่ง	1,059,000,000	บริษัท อธิคากิจ จำกัด	สส.	2 ต.ค. 2568	16 ก.ค. 2571	1080	3.69	1.73	-1.96	ติดคารอุปโลก	
21	1 ตัด 21	ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 1 ตัดทางหลวงหมายเลข 21 (แยกขุนทด) (ปี 2568)	สระบุรี	122+420 - 123+900 0+000 - 0+550	1 แห่ง	619,500,000	บริษัท อธิคากิจ จำกัด	สส.	1 ต.ค. 2568	14 ก.ย. 2571	1080	1.18	1.66	0.48	ติดคารอุปโลก	
22	2	ก่อสร้างสะพานกลับรถบนทางหลวงหมายเลข 2 บริเวณ บ.หุบเขา (ขาเข้าและขาออก) (ปี 2568)	สระบุรี	8+700-9+400	1 แห่ง	400,000,000		สส.							อยู่ระหว่างขออนุมัติจ้าง	
23	34 ตัด สป.2001	ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 34 ตัดทางหลวงชนบทหมายเลข สป.2001 (แยกวัดศรีวิรีน้อย) (ปี 2568)	สมุทรปราการ	17+000 -19+000 0+000-0+354.627	1 แห่ง	649,791,700	บริษัท แพรววิศวกรรม จำกัด	สส.	30 ต.ค. 2568	13 ต.ค. 2571	1080	3.59	0.61	-2.98	ติดคารอุปโลก	
24	3 ตัด 361	ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 3 ตัดทางหลวงหมายเลข 361 (แยกห้วยกะปิ) (ปี 2568)	ชลบุรี	97+140 - 99+700 46+200 - 14+216	1 แห่ง	856,897,000	บริษัท พี.ที.เอ.คอน สตรัคชัน จำกัด	สส.	17 ก.ย. 2568	31 ต.ค. 2571	1080	2.11	0.18	-1.93	อยู่ระหว่างสำรวจข้อมูลในสนาม	
25	3 ตัด 3134	ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 3 ตัดทางหลวงหมายเลข 3134 (แยกอ่างศิลา) (ปี 2568)	ชลบุรี	99+700 - 103+350	1 แห่ง	892,670,000	บริษัท เอส.พี.ที.ซีวิลกรุ๊ป จำกัด	สส.	17 ก.ย. 2568	31 ต.ค. 2571	1080	1.91	0.17	-1.74	อยู่ระหว่างสำรวจข้อมูลในสนาม	
26	2	ก่อสร้างสะพานกลับรถบนทางหลวงหมายเลข 2 บริเวณ ค.ปากเหวเขียว (ขาออก) (ปี 2568)	สระบุรี	1+250.000 - 3+600.000	1 แห่ง	243,556,000	บริษัท ไรจนารทพณิช (1981) จำกัด	สส.	1 ต.ค. 2568	19 ต.ค. 2570	810	4.67	0.80	-3.87		
27	42 ตัด 43	ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 42 ตัดทาง หลวงหมายเลข 43 (แยกดอนยาง) (ปี 2568)	ปัตตานี	89+200 - 90+500.000 86+017 - 87+700.000	1 แห่ง	649,200,000	บริษัท วิวัฒน์ก่อสร้าง จำกัด	สส.	25 ต.ค. 2568	8 ก.ค. 2571	1080	6.34	15.01	8.67	ติดคารอุปโลก	
28	37 ตัด ปช.2030	ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 37 ตัดทาง หลวงชนบทหมายเลข ปช.2030 (แยกหนองไผ่) (ปี 2568)	ประจวบคีรีขันธ์	39+173	1 แห่ง	300,000,000		สส.							อยู่ระหว่างขออนุมัติจ้าง	
29	41 ตัด 4048	ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 41 ตัดทาง หลวงหมายเลข 4048 (แยกวังปับ) (ปี 2568)	พัทลุง	375+500-377+000 7+226.230-7+781.601	1 แห่ง	295,800,000	บริษัท ดับีแตรกเคอร์ จำกัด	สส.	22 ต.ค. 2568	6 ต.ค. 2571	1020	2.37	2.39	0.02		

ลำดับ	หมายเลข ทางหลวง	ชื่อสายทาง	จังหวัด	เริ่มต้น - สิ้นสุด กม.- กม.	ระยะทาง (กม.) / (แห่ง)	ค่างานตามสัญญา (บาท)	ก่อสร้างโดย	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วันเริ่ม สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำงาน (วัน)	ผลการดำเนินงาน			สถานะโครงการ/ ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ / แนวทางแก้ไข
												สะสม แผน	สะสม ผล	-ช้า +เร็ว		
30	2 ตัด 230	ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 2 ตัดทางหลวงหมายเลข 230 (แยกเมืองเก่า) (ปี 2568)	ขอนแก่น	331+290.000 - 332+850.000 0+250.000 - 2+848.000	1 แห่ง	649,493,000	บริษัท เอส เทค ซิวิล แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	สส.	30 ต.ค. 2568	13 ต.ค. 2571	1080	4.65	4.80	0.15	ติดการเข้าพื้นที่ของกรอไฟฟ้า	
31	231 ตัด 2050	ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 231 ตัดทางหลวงหมายเลข 2050 (แยกโนนหมกทอง) (ปี 2568)	อุบลราชธานี	39+000 -43+000 3+500 + 5+800	1 แห่ง	649,795,800	บริษัท ซอยล์ ซัพพลาย จำกัด	สส.	30 ต.ค. 2568	13 ต.ค. 2571	1080	4.77	2.29	-2.48		
32	121/11	ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 121 ตัดทางหลวงหมายเลข 11 (แยกขุขันธ์ไฮเวย์) (ปี 2568)	เชียงใหม่	9+600 - 11+700 , 548+275 - 549+100	1 แห่ง	699,480,800	บริษัท เชียงใหม่ คอนสตรัคชั่น จำกัด	สส.	1 ต.ค. 2568	14 ต.ค. 2571	1080	0.66	0.67	0.01	ติดสาธารณูปโภค, การขออนุญาตทำไม้	
33	121/106	ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 121 ตัดทางหลวงหมายเลข 106 (แยกกองทราย) (ปี 2568)	เชียงใหม่	7+375-9+450	2.075	445,000,000		สส.							อยู่ระหว่างขออนุมัติจ้าง	
34	121/108	ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 121 ตัดทางหลวงหมายเลข 108 (แยกสะเมิง) (ปี 2568)	เชียงใหม่	52+068.580 - 52+957.000 0+000 - 0+875	3.364	919,640,800	บริษัท เชียงใหม่ คอนสตรัคชั่น จำกัด	สส.	5 ต.ค. 2568	19 ต.ค. 2571	1080	3.48	3.55	0.07	ติดสาธารณูปโภค	
35	121ตัด1006	ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 121 ตัดทางหลวงหมายเลข 1006 (แยกต้นป่าพัฒนา) (ปี 2568)	เชียงใหม่	13+900.000 - 16+345.662 6+922.000-7+418.000	2.446	643,180,999	บริษัท เชียงใหม่ คอนสตรัคชั่น จำกัด	สส.	1 ต.ค. 2568	15 ต.ค. 2571	1080	3.49	3.49	0.00	ติดสาธารณูปโภค	
36	121 ตัด 1317	ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 121 ตัดทางหลวงหมายเลข 1317 (แยกสันกลาง) ระยะที่ 2 (ปี 2568)	เชียงใหม่	11+700 - 13+900	1 แห่ง	429,525,000	บริษัท เชียงใหม่ คอนสตรัคชั่น จำกัด	สส.	1 ต.ค. 2568	18 มี.ค. 2571	900	1.22	2.51	1.29	ติดสาธารณูปโภค	
37	1	ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 1 ตัดทางหลวงชนบทหมายเลข ชว.1418 (ทางเข้าสนามบินเชียงราย) (ปี 2568)	เชียงราย	938+700+878+900	2.098	650,000,000		สส.							อยู่ระหว่างรองลงนามสัญญา	
38	1	ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 1 ตัดทางข้ามมหาวิทยาลัยพะเยา (ปี 2568)	พะเยา	822+500	1 แห่ง	448,999,990	บริษัท รัตนชาติก่อสร้าง จำกัด	สท.1	1 ต.ค. 2568	14 ต.ค. 2571	1080	2.32	0.54	-1.78	ติดสาธารณูปโภค, การรื้อกำแพง ทาง, ติดไม้หัวง่าม	
39	226 ตัด 231	ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 226 ตัดทางหลวงหมายเลข 231 (แยกค่าน้ำเขม) (ปี 2568)	อุบลราชธานี	326+900 - 331+900 8+825 - 11+615	1 แห่ง	1,034,674,400	บริษัท พระนครศรีอยุธยา พาณิชย์และอุตสาหกรรม จำกัด	สส.	5 ต.ค. 2568	19 ต.ค. 2571	1080	2.12	0.97	-1.15		
40	4 ตัด 326	ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 4 ช่วง แยกประจวบคีรีขันธ์ - แยกเกาะหลัก (ปี 2568)	ประจวบคีรีขันธ์	308+100 - 311+300	1 แห่ง	886,000,000	บริษัท กรุงธนเอนจินีซี จำกัด	สส.	2 ต.ค. 2568	16 ต.ค. 2571	1080	6.37	0.47	-5.90	ติดสาธารณูปโภค	
41	4 ตัด 3201 ตัด 3180 ตัด 3181	ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 4 ตัดทางหลวงหมายเลข 3201 ตัดทางหลวงหมายเลข 3180 ตัดทางหลวงหมายเลข 3181 (แยกปะทิวและแยกท่ามะ) (ปี 2568)	ชุมพร	460+900.000 - 463+640.104 000+000 - 000+550 000+000 - 000+600 000+000 - 000+265	4.155	1,567,000,000	บริษัท กรุงธนเอนจินีซี จำกัด	สส.	2 ต.ค. 2568	16 ต.ค. 2571	1080	5.39	0.73	-4.66	ติดสาธารณูปโภค	
42	2	ก่อสร้างสะพานกลับรถบนทางหลวงหมายเลข 2 บริเวณ ด.มิตรภาพ (ขาออก) (ปี 2568)	สระบุรี	30+9000 -34+200	1 แห่ง	235,888,000.00	บริษัท รัตนชาติก่อสร้าง จำกัด	สส.	1 ต.ค. 2568	20 ต.ค. 2570	750	4.00	0.31	-3.69	สำนักสำรวจและออกแบบมี หนังสือแจ้งข้อมูลการขยับจุดกลับ รถใหม่	
43	347 ตัด 3263	ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 347 ตัดทางหลวงหมายเลข 3263 (แยกวรขันธ์) จ.พระนครศรีอยุธยา (ปี 2569)	พระนครศรีอยุธยา	39+041	1 แห่ง	990,000,000.00		สส.							อยู่ระหว่างขออนุมัติจ้าง	

ลำดับ	หมายเลข ทางหลวง	ชื่อสายทาง	จังหวัด	เริ่มต้น - สิ้นสุด กม.- กม.	ระยะทาง (กม.) / (แห่ง)	ค่างานตามสัญญา (บาท)	ก่อสร้างโดย	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วันเริ่ม สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำงาน (วัน)	ผลการดำเนินงาน			สถานะโครงการ/ ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ / แนวทางแก้ไข
												สะสม แผน	สะสม ผล	-ช้า +เร็ว		
44	121 ตัด 1001	ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 121 กับทางหลวงหมายเลข 1001 (แยกหนองจ้อม) จ.เชียงใหม่ (ปี 2569)	เชียงใหม่	26+300	1 แห่ง	800,000,000.00		สส.							อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง	
45	4	ก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำแม่กลอง (สะพานสิริลักษณ์) ที่ อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี (ปี 2569)	ราชบุรี	99+631	1 แห่ง	1,300,000,000.00		สส.							อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง	
46	121 ตัด 1367	ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 121 กับทางหลวงหมายเลข 1367 (แยกสันตะยอม) จ.เชียงใหม่ (ปี 2569)	เชียงใหม่	23+000	1 แห่ง	650,000,000.00		สส.							อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง	
47	1074	ก่อสร้างปรับปรุงสะพานข้ามแม่น้ำปิง บนทางหลวงหมายเลข 1074 (สะพานชาณุวรลักษบุรี) จ.กำแพงเพชร (ปี 2569)	กำแพงเพชร	9+500	1 แห่ง	650,000,000.00		สส.							อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง	
48	2	ก่อสร้างสะพานกลับรถต่างระดับ บนทางหลวงหมายเลข 2 ตอน มวกเหล็ก - ปอทอง จ.นครราชสีมา (ปี 2569)	นครราชสีมา	35+600 - 37+300	1 แห่ง	630,000,000.00		สส.							อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง	
49	4	ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 4 ตัดทางหลวงท้องถิ่น (แยกเกาะหลัก) จ.ประจวบคีรีขันธ์ (ปี 2569)	ประจวบคีรีขันธ์	311+790	1 แห่ง	700,000,000.00		สส.							อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง	
50	4 ตัด 4373	ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 4 ตัดทางหลวงหมายเลข 4373 (แยกด่านสิงขร) จ.ประจวบคีรีขันธ์ (ปี 2569)	ประจวบคีรีขันธ์	317+470	1 แห่ง	700,000,000.00		สส.							อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง	
51	3	ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 3 ช่วง แยกเกาะรงค์ - แยกคีคีชัย จ.จันทบุรี (ปี 2569)	จันทบุรี	333+700 - 337+500	1 แห่ง	1,500,000,000.00		สส.							อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง	
52	1 ตัด 3008	ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 1 ตัดทางหลวงหมายเลข 3008 (แยกพยุหะคีรี) จ.นครสวรรค์ (ปี 2569)	นครสวรรค์	313+300 (ถ.1)	1 แห่ง	990,000,000.00		สส.							อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา	
53	41ตัด4164ตัด 4187	ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 41 ตัดทางหลวงหมายเลข 4164 ตัดทางหลวงหมายเลข 4187 (แยกโพธิ์ทอง) จ.พัทลุง (ปี 2569)	พัทลุง	366+000	1 แห่ง	650,000,000.00		สส.							อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง	
		53	โครงการ		67.549	38,038,954,678										

ลำดับ	หมายเลข ทางหลวง	ชื่อสายทาง	จังหวัด	เริ่มต้น - สิ้นสุด กม.- กม.	ระยะทาง (กม.) / (แห่ง)	ค่างานตามสัญญา (บาท)	ก่อสร้างโดย	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วันเริ่ม สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำงาน (วัน)	ผลการดำเนินงาน			สถานะโครงการ/ ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ / แนวทางแก้ไข
												สะสม แผน	สะสม ผล	-ช้า +เร็ว		
<b>กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2)</b>																
1	103	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 103 สาย อ.ร้องกวาง - อ.จาว ตอน บ.วังดิน - บ.แม่ตีบหลวง ตอน 1 (ปี2567)	แพร่	30+000-36+500	6.500	450,000,000	บริษัท สหสหภาพขนส่ง จำกัด	สต.1	28 ก.ย. 2567	13 ต.ค. 2570 22 มี.ค. 2571	1050 1272	22.60	20.49	-2.11	คิดสาธารณูปโภค	
2	103	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 103 สาย อ.ร้องกวาง - อ.จาว ตอน บ.วังดิน - บ.แม่ตีบหลวง ตอน 2 (ปี2567)	แพร่	36+500-43+000	6.500	450,000,000	บริษัท สุวรรณกิจกำแพงก่อสร้าง จำกัด	สต.1	1 ต.ค. 2567	15 ก.ย. 2570	1080	20.44	4.82	-15.62	อยู่ระหว่างแก้ไขแบบก่อสร้าง	
3	103	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 103 สาย อ.ร้องกวาง - อ.จาว ตอน บ.วังดิน - บ.แม่ตีบหลวง ตอน 3 (ปี2567)	ลำปาง	43+000.000 - 46+255.000 , 46+585.000 - 49+650.000	6.320	450,000,000	ห้างหุ้นส่วนจำกัด อิงแขวง	สต.1	1 ต.ค. 2567	15 ก.ย. 2570	1080	22.26	17.82	-4.44	คิดสาธารณูปโภค, พื้นที่ทับซ้อนกับการรถไฟฯ	
4	33	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 33 สาย อ.ปากฝืด - อ.ประจันตคาม (ปี2567)	ปราจีนบุรี	148+400-154+500 161+800-167+800	12.100	649,468,970	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีประโคนชัยก่อสร้าง	สต.2	3 ต.ค. 2567	23 ก.ค. 2569	720	69.07	57.65	-11.42		
5	229	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 229 สาย อ.บ้านไร่ - อ.มัญจาคีรี (ปี 2568)	ขอนแก่น	12+500-17+400 19+595-23+000	8.305	649,940,377		สต.2							คิด EIA	
6	225	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 225 สาย นครสวรรค์ - ชัยภูมิ ตอน บ.เขาทอง - บ.ท่าโป่ง ตอน 1 (ปี 2568)	ชัยภูมิ	185+500-196+500	11.000	649,200,000	บริษัท ทิพากร จำกัด	สต.2	25 มี.ย. 2568	13 ต.ค. 2570	780	13.24	4.89	-8.35	คิดสาธารณูปโภค, คิดต้นไม้หวงห้าม	
7	225	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 225 สาย นครสวรรค์ - ชัยภูมิ ตอน บ.เขาทอง - บ.ท่าโป่ง ตอน 2 (ปี 2568)	ชัยภูมิ	196+500-207+000	10.500	649,100,000	กิจการร่วมค้า KRR	สต.2	30 ต.ค. 2568	18 ก.ย. 2570	750	6.00	1.08	-4.92	คิดสาธารณูปโภค, คิดต้นไม้หวงห้าม	
8	21	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 21 สาย อ.หล่มเก่า - เลย ตอน ด.ร้องจึก- ด.सानตม ตอน 1 (ปี 2568)	เลย	354+500-361+500	7.000	660,483,236	บริษัท ทองมากคอนกรีต เอร์ จำกัด	สต.1	16 ต.ค. 2568	3 ธ.ค. 2570	840	7.40	0.35	-7.05	คิดกรรมสิทธิ์ที่ดิน, คิดสาธารณูปโภค, คิดไม้หวงห้าม	
9	21	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 21 สาย อ.หล่มเก่า - เลย ตอน ด.ร้องจึก- ด.सानตม ตอน 2 (ปี 2568)	เลย	361+500-367+750	6.250	667,934,838	บริษัท ทองมากคอนกรีต เอร์ จำกัด	สต.1	6 ก.ย. 2568	25 ก.ย. 2570	750	6.56	0.26	-6.30	คิดกรรมสิทธิ์ที่ดิน, คิดสาธารณูปโภค, คิดไม้หวงห้าม	
10	21	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 21 สาย อ.หล่มเก่า - เลย ตอน ด.ร้องจึก- ด.सानตม ตอน 3 (ปี 2568)	เลย	367+750-376+625	8.875	657,250,700	บริษัท ทองมากคอนกรีต เอร์ จำกัด	สต.1	6 ก.ย. 2568	21 ก.ค. 2571	1050	3.71	0.33	-3.38	คิดกรรมสิทธิ์ที่ดิน, คิดสาธารณูปโภค, คิดไม้หวงห้าม	
11	225	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 225 สาย นครสวรรค์ - ชัยภูมิ ตอน อ.หนองบัว - บ.ศรีมงคล จ.นครสวรรค์ (ปี 2569)	นครสวรรค์	74+420 - 94+150	19.730	1,100,000,000		สต.1							อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา	
		<b>11</b>	<b>โครงการ</b>		<b>103.080</b>	<b>7,033,378,121</b>										
<b>กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก</b>																
1	304, 306	อ.ปากเกร็ด - ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ (ปี 2562)	นนทบุรี, กรุงเทพฯ	2+123.204 - 12+532.470 (ทล.306)	10.409	1,293,366,000	บริษัท ซีวิลเอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน)	สต.1	1 ต.ค. 2562	16 ก.ค. 2565 2 ธ.ค. 2565 20 ม.ค. 2566	1020 1159 1208	75.95	62.48	-13.47	คิดสาธารณูปโภคและแก้ไขรูปแบบระบบระบายน้ำ	ปรับร้อยละ 0 (21 ม.ค. 66-8 มี.ค. 68) งด/ลดค่าปรับ (8 ม.ค. 68 - 25 พ.ย. 68)
2	340	แยกบางบัวทอง - คลองจึก (ปี 2564)	นนทบุรี	0+000-6+800	6.800	919,645,000	กิจการร่วมค้า ซี.ดี.ดี.ค	สต.1	21 ก.ย. 2564	4 ก.ย. 2567 17 ต.ค. 2567	1080 1123	100.00	96.69	-3.31	คิดสาธารณูปโภค	ปรับร้อยละ 0 (18 ต.ค. 67 - 12 ก.ค. 68) งด/ลดค่าปรับ 13 ก.ค. 68 - 27 ต.ค. 68 และ 28 ต.ค. 68 - 11 พ.ย. 68
3	3	บ.บางปูใหม่ - บ.บางปู (ปี 2564)	สมุทรปราการ	40+510-47+450	6.940	699,000,000	บริษัท กรีนไลท์ อินเทอร์เน็ต เซ็นแนล จำกัด	สต.1	16 ก.ย. 2564	1 มี.ย. 2567	990	100.00	63.13	-36.87	คิดสาธารณูปโภค, สิ่งปลูกสร้างรุกล้ำเขตทาง	ปรับร้อยละ 0 (2 มี.ย. 67-16 มี.ค. 68) งด/ลดค่าปรับ 17 มี.ค. 68 - 1 ก.พ. 69

ลำดับ	หมายเลข ทางหลวง	ชื่อสายทาง	จังหวัด	เริ่มต้น - สิ้นสุด กม.- กม.	ระยะทาง (กม.) / (แห่ง)	ค่างานตามสัญญา (บาท)	ก่อสร้างโดย	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วันเริ่ม สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำงาน (วัน)	ผลการดำเนินงาน			สถานะโครงการ/ ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ / แนวทางแก้ไข
												สะสม แผน	สะสม ผล	-ช้า +เร็ว		
4	34	สะพานกลับรถบนทางหลวงหมายเลข 34 ขาเข้าและ ขาออก (บริเวณคลองหอยโข่ง) (ปี 2565)	สมุทรปราการ	34+765.000 - 36+800.000	1.000	279,916,395	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดิเรก รัตน์ก่อสร้าง	สศ.	1 เม.ย. 2565	18 มิ.ย. 2567 30 ส.ค. 2568 28 ก.ย. 2568 28 ธ.ค. 2568	810 1248 1277 1368	100.00 92.30 -7.70	ติดสารอุปก			
5	31	พัฒนาภูมิทัศน์บริเวณนิคมอุตสาหกรรม 3 (ปี 2566)	กรุงเทพมหานคร	8+700-25+500	1.000	948,533,800	บริษัท ซีวิล คอนสตรัคชั่น เซอร์วิสแอนด์ โปร คัลส์ จำกัด	สท.1	28 ก.ย. 2566	11 ก.ย. 2569	1080	76.88 48.02 -28.86	ติดสารอุปก			
6	3901 และ 3902	ก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา บนทางหลวงหมายเลข 3901 และ 3902 (ปี 2566)	ปทุมธานี	73+800.000 - 75+700.000	1.900	1,148,900,000	บริษัท ประชารัฐวิทย์ จำกัด	สศ.	8 ก.ย. 2566	22 ส.ค. 2569	1080	67.71 62.68 -5.03	ปรับแบบ			
7	3 ตัด 3256	ก่อสร้างสะพานข้ามแยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข 3 ตัดทาง หลวงหมายเลข 3256 (แยกสีหราช) (ปี 2566)	สมุทรปราการ	40+161.500 - 40+843.500	0.682	196,585,300	กิจการร่วมค้า GG	สศ.	12 ก.ย. 2566	27 ก.พ. 2569	900	99.58 79.27 -20.31	การรูดค้ำพื้นที่ขุดทาง			
8	-	ก่อสร้างทางแนวใหม่ สาย แยกทางหลวงหมายเลข 9 (บ.บางเดอ) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 3214 (บ.พริ้ว) ตอน 1 (ปี 2567)	ปทุมธานี	65+227.000 - 1+757.000	1.750	799,295,580	บริษัท วิจิตรภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด	สศ.	28 ก.ย. 2567	12 ก.ย. 2570	1080	6.04 9.57 3.53	ติดสารอุปก, ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน			
9	-	ก่อสร้างทางแนวใหม่ สาย แยกทางหลวงหมายเลข 9 (บ.บางเดอ) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 3214 (บ.พริ้ว) ตอน 2 (ปี 2567)	ปทุมธานี	1+750-3+450	1.700	749,040,000	กิจการร่วมค้า วิเท	สศ.	28 ก.ย. 2567	12 ก.ย. 2570	1080	1.71 5.00 3.29	ติดสารอุปก, ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน			
10	-	ก่อสร้างทางแนวใหม่ สาย แยกทางหลวงหมายเลข 9 (บ.บางเดอ) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 3214 (บ.พริ้ว) ตอน 3 (ปี 2567)	ปทุมธานี	3+450-4+750	1.300	899,351,480	บริษัท ซีวิล คอนสตรัคชั่น เซอร์วิสแอนด์ โปร คัลส์ จำกัด	สศ.	25 ก.ย. 2567	9 ก.ย. 2570	1080	22.84 17.64 -5.20	ติดสารอุปก, ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน			
11	-	ก่อสร้างทางแนวใหม่ สาย แยกทางหลวงหมายเลข 9 (บ.บางเดอ) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 3214 (บ.พริ้ว) ตอน 4 (ปี 2567)	ปทุมธานี	4+750-8+500	3.750	2,488,372,000	บริษัท ซีวิลอินจีนีริง จำกัด (มหาชน)	สศ.	1 ต.ค. 2567	15 ก.ย. 2570	1080	18.52 8.52 -10.00	ติดสารอุปก, ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน			
12	-	ก่อสร้างทางแนวใหม่ สาย แยกทางหลวงหมายเลข 9 (บ.บางเดอ) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 3214 (บ.พริ้ว) ตอน 5 (ปี 2567)	ปทุมธานี	8+500-9+360	0.860	1,496,586,900	บริษัท ซีแอสการโยธา (1979) จำกัด	สศ.	1 ต.ค. 2567	15 ก.ย. 2570	1080	22.12 22.20 0.08	ติดสารอุปก, ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน			
13	338	ก่อสร้างส่วนต่อขยายทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 338 (ถนนบรมราชชนนี) ช่วงพุทธมณฑลสาย 3 - พุทธมณฑลสาย 4 ตอน 1 (ปี 2568)	กรุงเทพมหานคร	11+270-12+780	1.510	550,000,000		สศ.						อยู่ระหว่างขออนุมัติจัด		
14	338	ก่อสร้างส่วนต่อขยายทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 338 (ถนนบรมราชชนนี) ช่วงพุทธมณฑลสาย 3 - พุทธมณฑลสาย 4 ตอน 2 (ปี 2568)	กรุงเทพมหานคร		1 แห่ง	740,000,000		สศ.						อยู่ระหว่างรอลงนามสัญญา		
15	338	ก่อสร้างส่วนต่อขยายทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 338 (ถนนบรมราชชนนี) ช่วงพุทธมณฑลสาย 3 - พุทธมณฑลสาย 4 ตอน 3 (ปี 2568)	กรุงเทพมหานคร	12+780-13+660	0.880	830,000,000		สศ.						อยู่ระหว่างรอลงนามสัญญา		
16	338	ก่อสร้างส่วนต่อขยายทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 338 (ถนนบรมราชชนนี) ช่วงพุทธมณฑลสาย 3 - พุทธมณฑลสาย 4 ตอน 4 (ปี 2568)	กรุงเทพมหานคร	13+660-14+590	0.930	869,552,000	บริษัท วิจิตรภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด	สศ.	17 ม.ค. 2569		1080					
17	338	ก่อสร้างส่วนต่อขยายทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 338 (ถนนบรมราชชนนี) ช่วงพุทธมณฑลสาย 3 - พุทธมณฑลสาย 4 ตอน 5 (ปี 2568)	กรุงเทพมหานคร	14+590-15+480	0.890	840,000,000		สศ.						อยู่ระหว่างรอลงนามสัญญา		
18	338	ก่อสร้างส่วนต่อขยายทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 338 (ถนนบรมราชชนนี) ช่วงพุทธมณฑลสาย 3 - พุทธมณฑลสาย 4 ตอน 6 (ปี 2568)	กรุงเทพมหานคร	15+480-15+900	0.420	660,000,000		สศ.						อยู่ระหว่างรอลงนามสัญญา		
19	34	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 34 สาย บางโกลง - แยกหนองไม้แดง ตอน บางโกลง - บางวัว ตอน 1 (ปี 2568)	สมุทรปราการ	14+229-17+000	2.710	749,760,000	บริษัท เพ็ญวิศกรรม จำกัด	สท.2	23 ส.ค. 2568	7 ก.ค. 2571	1050	6.45 5.88 -0.57				

ลำดับ	หมายเลข ทางหลวง	ชื่อสายทาง	จังหวัด	เริ่มต้น - สิ้นสุด กม.- กม.	ระยะทาง (กม.) / (แห่ง)	ค่างานตามสัญญา (บาท)	ก่อสร้างโดย	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วันเริ่ม สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำงาน (วัน)	ผลการดำเนินงาน			สถานะโครงการ/ ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ / แนวทางแก้ไข
												สะสม แผน	สะสม ผล	-ซ้ำ +เร็ว		
20	34	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 34 สาย บางโจลง - แยกหนองไม้แดง ตอน บางโจลง - บางวัว ตอน 2 (ปี 2568)	สมุทรปราการ	19+000-22+000	3.000	749,900,000	บริษัท แสงชัยโชค จำกัด	สท.2	23 ต.ค. 2568	7 มี.ย. 2571	1020	6.31	2.56	-3.75	ติดสารอุปโภค	
21	34	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 34 สาย บางโจลง - แยกหนองไม้แดง ตอน บางโจลง - บางวัว ตอน 3 (ปี 2568)	สมุทรปราการ	25+000-27+500	2.500	749,600,000	บริษัท เทคโท แอนด์ โค จำกัด	สท.2	23 ต.ค. 2568	8 พ.ค. 2571	990	4.84	4.16	-0.68	ติดสารอุปโภค	
22	34	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 34 สาย บางโจลง - แยกหนองไม้แดง ตอน บางโจลง - บางวัว ตอน 4 (ปี 2568)	สมุทรปราการ	27+550-30+000	2.500	749,670,000	บริษัท ชัยนันท์ทิวทัศน์ จำกัด	สท.2	23 ต.ค. 2568	8 พ.ค. 2571	990	7.51	2.74	-4.77	ติดสารอุปโภค	
23	34	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 34 สาย บางโจลง - แยกหนองไม้แดง ตอน บางโจลง - บางวัว ตอน 5 (ปี 2568)	สมุทรปราการ	32+000-34+000	2.000	759,490,000	บริษัท ชัยนันท์ทิวทัศน์ จำกัด (2524) จำกัด	สท.2	23 ต.ค. 2568	8 เม.ย. 2571	960	7.27	1.94	-5.33	ติดสารอุปโภค	
24	34	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 34 สาย บางโจลง - แยกหนองไม้แดง ตอน บางโจลง - บางวัว ตอน 6 (ปี 2568)	สมุทรปราการ	36+000-39+200	3.200	759,750,000	บริษัท วิจิตรภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด	สท.2	23 ต.ค. 2568	8 เม.ย. 2571	960	3.27	0.24	-3.03	ติดสารอุปโภค	
25	34	ก่อสร้างทางขานทางหลวงหมายเลข 34 บริเวณคลองหอมทิด (ปี 2568)	สมุทรปราการ	33+000-35+000	2.000	256,000,000	บริษัท ประโยชน์การโยธา จำกัด	สท.1	23 ต.ค. 2568	14 พ.ค. 2570	630	2.97	0.54	-2.43		
26	1	ก่อสร้างสะพานกสิกรรมทางหลวงหมายเลข 1 บริเวณ บ.สนับทึบ (ขาเข้าและขาออก) (ปี 2568)	พระนครศรีอยุธยา	74+550	1 แห่ง	410,000,000		สส.							อยู่ระหว่างขออนุมัติจ้าง	
27	361	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 361 สาย ทางเลี่ยงเมืองชลบุรี ตอน จุดตัดถนนบ้านสวน หนองข้างคอก - จุดตัดทางหลวงหมายเลข 3 (ปี 2568)	ชลบุรี	9+200 -13+200	4.000	1,185,994,000	บริษัท กรุงธนเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด	สส.	2 ก.ย. 2568	16 ต.ค. 2571	1080	4.20	0.14	-4.06	ติดสารอุปโภค	
28	3340	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3340 สายจุดตัดทางแยกทางหลวงหมายเลข 331 (หนองเสม็ด) - อ.บ่อทอง (ปี 2568)	ชลบุรี	0+945-9+545	8.600	646,000,000	บริษัท บางแสนมหานคร จำกัด	สท.2	27 มี.ย. 2568	15 ต.ค. 2570	780	13.22	8.67	-4.55		
29	34	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 34 สาย บางโจลง - แยกหนองไม้แดง ตอน แยกคลองอ้อม - แยกหนองไม้แดง ตอน 1 (ปี 2568)	ฉะเชิงเทรา, ชลบุรี	46+600-51+000	4.400	648,310,000	บริษัท สุวดี จำกัด	สส.	30 ต.ค. 2568	13 ต.ค. 2571	1080	1.55	1.70	0.15	ติดสารอุปโภค	
30	34	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 34 สาย บางโจลง - แยกหนองไม้แดง ตอน แยกคลองอ้อม - แยกหนองไม้แดง ตอน 2 (ปี 2568)	ฉะเชิงเทรา, ชลบุรี	51+000-57+550	6.500	806,000,000	บริษัท สุวดี จำกัด	สส.	20 ก.ย. 2568	3 ก.ย. 2571	1080	0.86	0.29	-0.57	ติดสารอุปโภค, การลุกถ้าเขตทางหลวง	
31	4	ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 4 สาย อ้อมน้อย - สามพราน ช่วง แยกอ้อมน้อย - แยกซอยโรมัน (ปี 2568)	นครปฐม	28+800.000 - 30+868.600	1 แห่ง	879,870,000	บริษัท แสงชัยโชค จำกัด	สส.	16 ต.ค. 2568	30 ก.ค. 2571	1080	3.63	2.02	-1.61	ติดข้อร้องเรียนโครงการก่อสร้าง (อยู่ระหว่างชี้แจง)	
32	35	ก่อสร้างทางคู่ขนานถนนพระราม 2 สาย ทางแยกต่างระดับบ้านแพ้ว - บ.บางน้ำวน (ปี 2568)	สมุทรสาคร	39+000-40+050	1.050	399,699,000	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทนงศักดิ์วิศวกรรม	สท.1	13 ก.ย. 2568	1 พ.ย. 2570	780	7.92	0.53	-7.39	ติดสารอุปโภคและน้ำท่วมถนน	
33	3901	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3901 สาย พระประแดง - บางแค ตอน ทุ่งครุ - แสมดำ กรุงเทพมหานคร (ปี 2569)	กรุงเทพมหานคร	5+100 - 12+300	7.200	440,000,000		สท.1							อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง	
		33	โครงการ		92.381	26,598,187,455										
<b>กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมต่อระบบขนส่ง</b>																
1	317	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 317 สายจันทบุรี - สระแก้ว ตอน บ.เขาแดง - บ.ทรัพย์ภู (ปี 2567)	จันทบุรี	82+000-91+000	9.000	949,496,000	บริษัท สหวิศกก่อสร้าง จำกัด	สท.2	10 ก.ย. 2567	25 ต.ค. 2570	1080	21.80	2.15	-19.65	ป่าไม้ตัดขีดการก่อสร้าง	ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขอใช้พื้นที่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ
2	113	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 113 สาย วังขมภู - พิจิตร ตอน บ.เขาทราย - แยกสะพานหิน (ปี 2568)	พิจิตร	54+000-56+453 57+153-59+350 63+552-67+353 68+753-77+614	17.312	799,931,000	บริษัท บ้านก่ายผลิตภัณฑ์ คอนกรีต จำกัด	สท.1	26 ก.ย. 2568	12 ก.พ. 2571	870	2.60	0.21	-2.39	ติดสารอุปโภค, ดัดดินไม้หวงห้าม	
3	4046	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4046 สาย ตรีัง - กวนกวน ตอน ตรีัง - บ.โลกโตน ตอน 1 (ปี 2568)	ตรัง	8+750-19+250	10.500	648,445,746	บริษัท ชีวโอบเอนจินเริง จำกัด (มหาชน)	สท.1	27 มี.ย. 2568	14 ก.ย. 2570	810	11.75	1.84	-9.91	ติดสารอุปโภค	

ลำดับ	หมายเลข ทางหลวง	ชื่อสายทาง	จังหวัด	เริ่มต้น - สิ้นสุด กม.- กม.	ระยะทาง (กม.) / (แห่ง)	ค่างานตามสัญญา (บาท)	ก่อสร้างโดย	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วันเริ่ม สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำงาน (วัน)	ผลการดำเนินงาน			สถานะโครงการ/ ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ / แนวทางแก้ไข
												สะสม แผน	สะสม ผล	-ช้า +เร็ว		
4	4046	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4046 สาย ครัง - ควนกุน ดอน ครัง - บ.โลกโคน ดอน 2 (ปี 2568)	ครัง	19+250-30+029	10.779	648,176,514	บริษัท ซีวิล คอนสตรัคชั่น เซอร์วิสเซส แอนด์ โปรคักส์ จำกัด	สท.1	23 ก.ค. 2568	8 ม.ค. 2571	900	7.30	0.69	-6.61	ติดไม้ทรงห้าม, ติดสาธารณูปโภค	
5	4326	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4326 สาย เบนง - บ้าน กม.17 ดอน อ.มดง - บ.จันทร์คณ์ อ.ยะลา (ปี 2569)	ยะลา	1+050 - 8+935	7.885	630,000,000		สท.1							อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง	
		5	โครงการ		55.476	3,676,049,260										
<b>กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ</b>																
1	425	ทางเลี่ยงเมืองหาดใหญ่ (ด้านตะวันออก) ดอน บ.พรุ - ทางเข้าสนามบินหาดใหญ่ (ปี 2563)	สงขลา	24+148.450 - 31+331.426	7.183	569,018,100	บริษัท สรชลวง ก่อสร้าง จำกัด	สท.1	22 ต.ค. 2563	9 เม.ย. 2566	900	58.83	50.17	-8.66	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดินและประสบ อุทกภัย	ปรับร้อยละ 0 (10 เม.ย. 66 - 16 ธ.ค. 67) งด/ลดค่าปรับ (17 ธ.ค. 67 - 22 ม.ค. 68, 23 ม.ค. 68 - 14 ก.ย. 68 และ 15 ก.ย. 68 - 28 มี.ค. 70)
2	202	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 202 สาย บ.หนองค้อ - อ.เขมราฐ (ปี 2566)	อุบลราชธานี	367+100-387+325	20.225	899,436,000	บริษัท ส.เขมราฐอินคัสตรี จำกัด	สท.2	15 ก.ค. 2566	28 ก.พ. 2569	960	99.81	86.22	-13.59	ขออนุมัติวงเงินเพิ่มเติม	อยู่ระหว่างรออนุมัติวงเงินเพิ่มเติม
3	101	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 101 สาย น่าน - อ.เฉลิมพระเกียรติ ดอน บ.ปอน - อ.เฉลิมพระเกียรติ ดอน 1 (ปี 2566)	น่าน	471+955-490+200	18.245	797,560,100	บริษัท เพชรธำรงวิทย์ จำกัด	สท.1	30 มี.ค. 2566	15 ต.ค. 2568 18 ก.พ. 2569	870 1057	99.70	99.71	0.01		
4	101	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 101 สาย น่าน - อ.เฉลิมพระเกียรติ ดอน บ.ปอน - อ.เฉลิมพระเกียรติ ดอน 2 (ปี 2566)	น่าน	490+200-505+853	15.653	747,749,000	บริษัท เพชรธำรงวิทย์ จำกัด	สท.1	21 เม.ย. 2566	7 ต.ค. 2568 13 ม.ค. 2569	840 999	100.00	99.36	-0.64		
5	2169	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2169 สาย ยโสธร - อ.กุฉินทรม ดอน 1 (ปี 2567)	ยโสธร	7+000-20+500	13.500	397,600,000	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชั่วซึ้ง คำไม้	สท.2	27 พ.ย. 2567	16 มี.ค. 2570	840	26.88	16.75	-10.13	ติดสาธารณูปโภค	
6	2169	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2169 สาย ยโสธร - อ.กุฉินทรม ดอน 2 (ปี 2567)	ยโสธร	20+500-34+800	14.300	404,000,000	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชั่วซึ้ง คำไม้	สท.2	27 พ.ย. 2567	15 เม.ย. 2570	870	24.89	16.85	-8.04	ติดสาธารณูปโภค	
7	118	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 118 สาย เชียงใหม่ - เชียงราย ดอน บ.สันมะเฟ่น - อ.แม่สรวย ดอน 1 (ปี 2568)	เชียงราย	118+00-130+000	12.000	732,089,000	บริษัท บัญชากิจ จำกัด	สท.1	10 ก.ค. 2568	28 ต.ค. 2570	780	11.32	3.99	-7.33	ติดต้นไม้ทรงห้าม, ติดสาธารณูปโภค	
8	118	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 118 สาย เชียงใหม่ - เชียงราย ดอน บ.สันมะเฟ่น - อ.แม่สรวย ดอน 2 (ปี 2568)	เชียงราย	130+00-141+000	11.000	749,748,100	บริษัท พรวิรกิจ ก่อสร้างและขนส่ง จำกัด	สท.1	27 มี.ย. 2568	15 ต.ค. 2570	780	11.79	1.98	-9.81	ติดต้นไม้ทรงห้าม, ติดสาธารณูปโภค	
9	222	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 222 สาย อ.พังโคน - บึงกาฬ ดอน อ.วานรนิวาส - อ.คำตากล้า ดอน 1 (ปี 2568)	สกลนคร	31+500-41+150	9.650	639,910,000	กิจการร่วมค้า สทพร้อม	สท.2	27 ต.ค. 2568	14 พ.ย. 2570	810	9.60	2.42	-7.18	ติดสาธารณูปโภค	
10	222	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 222 สาย อ.พังโคน - บึงกาฬ ดอน อ.วานรนิวาส - อ.คำตากล้า ดอน 2 (ปี 2568)	สกลนคร	41+900-54+117	12.217	644,222,000	บริษัท เก.อาร์.ซี.เอ็น.จี เน็ทวิง จำกัด	สท.2	1 ต.ค. 2568	18 มี.ค. 2571	900	2.03	3.37	1.34		
11	-	ก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโขง-ลก ที่ อ.สุโขทัย-ลก (ปี 2568)	นราธิวาส		1 แห่ง	160,000,000		สท.							อยู่ระหว่างดำเนินการ	
12	117	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 117 สาย อุดรดิษฐ์ - ภู่อู ดอน อ.น้ำปาด - ด.สองห้อง (ปี 2568)	อุดรดิษฐ์	320+330-343+544	23.214	643,950,000	กิจการร่วม บริษัท ศูนย์อาหารรัตนการโยธา จำกัด และบริษัท อนุอมวงษ์บริกร จำกัด	สท.1	16 ก.ย. 2568	5 ต.ค. 2570	750	3.48	0.14	-3.34	ติดต้นไม้ทรงห้าม	
		12	โครงการ		157.187	7,385,282,300										
<b>กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงรองรับเขตพัฒนาพิเศษ</b>																

ลำดับ	หมายเลข ทางหลวง	ชื่อสายทาง	จังหวัด	เริ่มต้น - สิ้นสุด กม.- กม.	ระยะทาง (กม.) / (แห่ง)	ค่างานตามสัญญา (บาท)	ก่อสร้างโดย	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วันเริ่ม สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำงาน (วัน)	ผลการดำเนินงาน			สถานะโครงการ/ ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ / แนวทางแก้ไข
												สะสม แผน	สะสม ผล	-ช้า +เร็ว		
1		ทางเลี่ยงเมืองหนองคาย (ด้านตะวันออก) ตอน 1 (ปี 2563)	หนองคาย	0+000-1+525 502+000 - 507+750	7.250	1,544,634,300	บริษัท ซีโอบี-ไทย เอ็มจี เนียร์จิ่ง แอนด์ คอน สตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	สส.	29 ต.ค. 2563	13 ต.ค. 2566 31 ต.ค. 2566	1080 1192	100.00 98.43	-1.57	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน คิดสาธารณูปโภค	งด/ลดค่าปรับ 1 ม.ค. 67-27 ก.ค. 68	
2		ทางเลี่ยงเมืองเชียงของ (ปี 2564)	เชียงราย	0+000-9+103.567	9.103	1,044,937,000	บริษัท หาญเจริญเอนเตอร์ ไพรส์เชียงราย จำกัด	สท.1	9 ก.ย. 2564	23 ต.ค. 2567 14 มี.ย. 2568 20 ม.ค. 2569	1080 1375 1595	64.27 65.40	1.13	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน, คิดสาธารณูปโภค	ปรับร้อยละ 0 (21 ม.ค.69 - 11 พ.ย.69)	
3	130	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 130 สาย ทามเข้าสะพานข้ามแม่น้ำ เมยแห่งที่ 2 ที่แม่สอด จ.ตาก (ปี 2569)	ตาก	0+000 - 11+000	11.000	650,000,000		สท.1						อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง		
3			โครงการ		27.353	3,239,571,300										
<b>กิจกรรมก่อสร้างสะพานข้ามจุดตัดทางรถไฟ</b>																
1	3233	อ.นครชัยศรี - บรรจบทางหลวงหมายเลข 3036 (วัดสามง่าม) (ปี 2560)	นครปฐม	0+000.000 - 1+218.713	1.000	185,860,670	บริษัท แสงชัยโซภ จำกัด	สส.	22 ก.พ. 2560	11 มี.ย. 2562 9 ต.ค. 2567 4 ต.ค. 2567	840 1886 2003	72.01 85.39	13.38			
2	3090	สายบ้านเลือก - หนองจอกยา (ทางเลี่ยงเมืองโพธาราม) (ปี 2563)	ราชบุรี	0+550.000-1+928.949	1.000	508,161,000	บริษัท บุญสหะการสร้าง จำกัด	สส.	11 ก.ย. 2563	26 ต.ค. 2566 12 ต.ค. 2566	1080 1127	100.00 95.42	-4.58			
3	3470	ก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟบนทางหลวงหมายเลข 3470 สาย ภาชี - ท่าเรือ (ปี 2568)	พระนครศรีอยุธยา	12+800.000 - 15+380.000	1 แห่ง	685,183,000	บริษัท ประชูปริษฐ์ จำกัด	สส.	1 ต.ค. 2568	14 ก.ย. 2571	1080	2.14	1.13	-1.01	คิดสาธารณูปโภค	
4	408	ก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟบนทางหลวงหมายเลข 408 แยกทางหลวงหมายเลข 43 - นาทวี (ปี 2568)	สงขลา	30+100 - 31+240, 29+250.000 - 30+306.371	1 แห่ง	647,777,000	บริษัท ประชูปริษฐ์ จำกัด	สส.	16 ก.ย. 2568	30 ต.ค. 2571	1080	2.25	3.40	1.15	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน, การเข้าพื้นที่การรถไฟ	
5	4187	ก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟบนทางหลวงหมายเลข 4187 สาย แยกทางหลวงหมายเลข 41 - ทะเลน้อย (ปี 2568)	พัทลุง	23+605 - 25+165, 0+200 - 1+267.161	1 แห่ง	315,363,000	กิจการร่วมค้า MAC.	สส.	1 ต.ค. 2568	16 ก.ค. 2571	1020	1.25	0.63	-0.62	ยังไม่ได้รับมอบพื้นที่จากการรถไฟ	
6	226	ก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟบนทางหลวงหมายเลข 226 สาย อ.จักราช - อ.ห้วยแถลง (บ.หินดาด) จ.นครราชสีมา (ปี 2569)	นครราชสีมา	55+400	1 แห่ง	350,000,000		สท.2						อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง		
6			โครงการ		2.000	2,692,344,670										
<b>กิจกรรมบริหารจัดการลำดับขั้นทางหลวง เพื่อยกระดับประสิทธิภาพและความปลอดภัย</b>																
1	4	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 สาย อ.บางสะพาน - บ.บ่อบูด (ปี 2566)	ประจวบคีรีขันธ์	386+063-407+463	21.400	185,750,000	บริษัท เพาะโยบทอง จำกัด	สท.1	16 มี.ค. 2566	3 ม.ค. 2568 9 มี.ย. 2568 15 ก.ค. 2568	660 817 853	100.00 75.21	-24.79	ติดแนวสายเคเบิล และประชาชน คัดค้านก่อสร้าง	งดหรือลดค่าปรับ 16 ก.ค. 68 - 10 ต.ค. 68	
2	4	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 สาย บ.ห้วยยาง - อ.บางสะพาน (ปี 2566)	ประจวบคีรีขันธ์	337+313-381+863	44.550	608,832,300	บริษัท เอ็ม.ซี. คอนสตรัคชั่น (1979) จำกัด	สท.1	26 เม.ย. 2566	8 ก.พ. 2569	1020	99.32	96.62	-2.70		
3	1	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1 สาย ตาก - ลำปาง ตอน อ.แม่พริก - อ.เถิน (ปี 2567)	ลำปาง	593+569-619+500	25.931	859,469,000	บริษัท พีซีเอ็น คอร์ป จำกัด (มหาชน)	สท.1	4 ก.ย. 2567	21 ม.ค. 2570	870	44.06	36.22	-7.84	คิดสาธารณูปโภคและท่อส่งน้ำมัน	
4	117	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 117 สาย นครสวรรค์ - พิชญ์โลก ตอน หนองมา - พิชญ์โลก (ปี 2568)	พิจญ์โลก	101+550-113+300	11.750	648,645,776	บริษัท ชัยนันท์ทิวทัศน์ ก่อสร้าง (2524) จำกัด	สท.1	12 มี.ย. 2568	27 ม.ค. 2571	960	9.63	2.90	-6.73		
5	24	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 24 สาย อ.ปราสาท - อ.สังขะ ตอน 1 (ปี 2568)	สุรินทร์	192+000-200+230	8.230	719,990,000	บริษัท เอส เทค ซิวัด แอน์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	สท.2	1 ต.ค. 2568	18 มี.ค. 2571	900	3.79	0.85	-2.94	คิดสาธารณูปโภค, คิดไม้ทงห้าม	

ลำดับ	หมายเลข ทางหลวง	ชื่อสายทาง	จังหวัด	เริ่มต้น - สิ้นสุด กม.- กม.	ระยะทาง (กม.) / (แห่ง)	ค่างานตามสัญญา (บาท)	ก่อสร้างโดย	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วันเริ่ม สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำงาน (วัน)	ผลการดำเนินงาน			สถานะโครงการ/ ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ / แนวทางแก้ไข
												สะสม แผน	สะสม ผล	-ช้า +เร็ว		
6	24	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 24 สาย อ.ปราสาท - อ.สังขะ ตอน 2 (ปี 2568)	สุรินทร์	200+230-209+550	9.320	745,355,000	กิจการร่วมค้า บีทีซี - พีซี	สต.2	19 ก.ค. 2568	4 ม.ค. 2571	900	7.01	7.64	0.63		
7	24	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 24 สาย อ.ปราสาท - อ.สังขะ ตอน 3 (ปี 2568)	สุรินทร์	209+550-215+300	5.750	672,000,000	บริษัท สมบูรณ์สุข จำกัด	สต.2	16 ก.ค. 2568	1 ม.ค. 2571	900	9.18	6.72	-2.46	ติดสารอุปโภค, ป่าสงวน โครงการฯ ตั้งอยู่เขตพื้นที่ประสบ สาธารณภัยเหตุปะทะชายแดน ไทย-กัมพูชา	
8	24	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 24 สาย อ.ปราสาท - อ.สังขะ ตอน 4 (ปี 2568)	สุรินทร์	215+300-221+300	6.000	679,840,000	บริษัท สันเจริญสม จำกัด	สต.2	16 ก.ค. 2568	1 ม.ค. 2571	900	8.43	8.98	0.55	ติดสารอุปโภค	
9	24	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 24 สาย อ.ขุนขันธ์ - อ.เดชอุดม ตอน หัวช้าง - แยกการช่าง - นาคระแซง ตอน 1 (ปี 2568)	ศรีสะเกษ	305+000-316+500	11.500	649,590,000	บริษัท อีจังกี้ จำกัด	สต.2	30 ก.ค. 2568	15 มี.ค. 2571	960	4.90	5.12	0.22	ติดสารอุปโภค, รูปแบบการก่อสร้าง ไม่สอดคล้องกับสภาพน้ำงานใน สนาม และกีดกีดการเดินรถ ระหว่างชายแดนไทย-กัมพูชา	
10	24	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 24 สาย อ.ขุนขันธ์ - อ.เดชอุดม ตอน หัวช้าง - แยกการช่าง - นาคระแซง ตอน 2 (ปี 2568)	ศรีสะเกษ	333+000-343+000 345+500-348+500	13.000	649,641,000	บริษัท อีจังกี้ จำกัด	สต.2	30 ก.ค. 2568	14 เม.ย. 2571	990	4.98	4.17	-0.81		
11	4	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 สาย กรุงเทพมหานคร - จุดผ่าน แดนถาวรสะเตา ตอน บ.ทอดหินช้าง - บ.วังครก (เป็นช่วง ๆ) (ปี 2568)	ชุมพร	440+813-460+900	20.087	898,986,630	บริษัท บุญสหการสร้าง จำกัด	สต.1	26 ก.ค. 2568	9 ก.ค. 2571	1080	1.90	0.59	-1.31	ประชาชนคัดค้านการก่อสร้างจุด กลับรถได้สะพาน, ติดสันไม้	
12	41	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 41 สาย ต.แก่งปรุพร - ทักลุง ตอน บ.ควนไม้แดง - อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช (ปี 2569)	นครศรีธรรมราช	292+000 - 294+740	2.740	460,000,000		สต.1							อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง	
13	2	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2 สาย นครราชสีมา - ประทาย ตอน 1 จ.นครราชสีมา (ปี 2569)	นครราชสีมา	180+000 - 186+100	6.100	840,000,000.00		สต.2							อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคาฯ	
14	2	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2 สาย นครราชสีมา - ประทาย ตอน 2 จ.นครราชสีมา (ปี 2569)	นครราชสีมา	201+800 - 207+000	5.850	720,000,000.00		สต.2							อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง	
15	2	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2 สาย นครราชสีมา - ประทาย ตอน 3 จ.นครราชสีมา (ปี 2569)	นครราชสีมา	207+000 - 214+000	6.350	1,300,000,000.00		สต.2							อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง	
		15	โครงการ		198.558	10,638,099,706										

**โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค**

**กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก**

1	41	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 41 สาย อ.ไชยา - อ.บ้านนาเดิม (เป็นตอนๆ) ตอน 3 (ปี 2566)	สุราษฎร์ธานี	157+000-195+000	22.300	739,247,600	บริษัท พีระมิดคอนกรีต จำกัด	สต.1	15 ก.ค. 2566	29 เม.ย. 2569	1020				งานแล้วเสร็จ ค.ค. 68	
2	347	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 347 สาย เขียวรกน้อย - บ.เกาะเกิด (ปี 2566)	ปทุมธานี	11+500-24+000	12.500	899,011,900	บริษัท พรหมพิรกิจ ก่อสร้างและขนส่ง จำกัด	สต.1	19 ก.ค. 2566	3 พ.ค. 2569 30 เม.ย. 2570	1020 1382	74.34	86.79	12.45	ติดสารอุปโภค	
3	317	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 317 สาย อ.เขากระเจิง - สระแก้ว ตอน 1 (ปี 2566)	สระแก้ว	130+100-142+500	12.400	899,092,300	บริษัท เอส.พี.ที.ซีวิลกรุ๊ป จำกัด	สต.1	19 ก.ค. 2566	2 ก.พ. 2569	930				งานแล้วเสร็จ ค.ค. 68	
4	117	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 117 สาย นครสวรรค์ - พิจิตร ตอน นครสวรรค์ - คลองพั่งตังไผ่ ตอน 1 (ปี 2567)	นครสวรรค์	9+600.000 - 25+100.000	15.500	759,161,123	บริษัท อรรถกษณ์สิงห์บุรี (1994) จำกัด	สต.1	13 ก.ย. 2567	29 ก.ค. 2570	1050	23.64	23.66	0.02	ติดสารอุปโภค	
5	117	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 117 สาย นครสวรรค์ - พิจิตร ตอน นครสวรรค์ - คลองพั่งตังไผ่ ตอน 2 (ปี 2567)	นครสวรรค์	25+100.000 - 40+300.000	15.200	739,146,658	บริษัท บี ซี ดี ซี จำกัด	สต.1	18 ก.ย. 2567	3 ส.ค. 2570	1050	22.24	14.41	-7.83		
6	201	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 201 สาย ทางด่านะดับ สิคิ้ว - หินหล่อง (ปี 2567)	นครราชสีมา	0+000-7+944 21+860-29+000	15.084	899,449,280	บริษัท โชกซ์การโยธา จำกัด	สต.2	23 ส.ค. 2567	7 ส.ค. 2570	1080	25.37	46.95	21.58		
7	2135	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2135 สาย อ.ศรีเมืองใหม่ (ตอนใหญ่) - ผาแต้ม (พนามแห่ง) (ปี 2567)	อุบลราชธานี	0+000-37+491	37.491	899,009,000	บริษัท ส.เพชรอุบลศรี จำกัด	สต.2	8 ส.ค. 2567	26 ค.ค. 2569	810	56.10	63.29	7.19		

ลำดับ	หมายเลข ทางหลวง	ชื่อสายทาง	จังหวัด	เริ่มต้น - สิ้นสุด กม.- กม.	ระยะทาง (กม.) / (แห่ง)	ค่างานตามสัญญา (บาท)	ก่อสร้างโดย	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วันเริ่ม สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำงาน (วัน)	ผลการดำเนินงาน			สถานะโครงการ/ ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ / แนวทางแก้ไข
												สะสม แผน	สะสม ผล	-ช้า +เร็ว		
8	340	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 340 สาย บ.สาถิ - สุพรรณบุรี ตอน 1 (ปี2567)	สุพรรณบุรี	48+841-57+250	8.409	686,761,000	บริษัท เอส.คว.ว.คอน สตรัคชั่น จำกัด	สต.1	13 ก.ย. 2567	28 ต.ค. 2570	1080	26.00	58.79	32.79		
9	340	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 340 สาย บ.สาถิ - สุพรรณบุรี ตอน 2 (ปี2567)	สุพรรณบุรี	57+250-65+600	8.350	689,596,000	กิจการร่วมค้า ซีทีทีพีดี	สต.1	18 ก.ย. 2567	2 ก.ย. 2570	1080	36.73	33.65	-3.08	ติดต้นไม้, ติดสาธารณูปโภค และการขออนุญาตสร้างสะพาน ข้ามคลอง	
10	11	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 11 สาย ป่ามะเือ - ป่าขาม (เป็นตอนๆ) (ปี 2568)	ลำปาง	427+000-457+000	20.000	799,821,000	บริษัท เชียงใหม่สทวิศ โยธาการ จำกัด	สต.1	16 ก.ค. 2568	29 มี.ย. 2571	1080	1.47	0.27	-1.20	ติดพื้นที่ป่าไม้	
11	117	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 117 สาย นครสวรรค์ - พิจิตร ตอน อ.โพธิ์ประทับช้าง - อ.วิเชียรบุรี ตอน 1 (ปี 2568)	พิจิตร	62+000-79+000	17.000	849,762,000	บริษัท พี ซี ดี ซี จำกัด	สต.2	8 ก.ค. 2568	21 มี.ย. 2571	1080	7.82	2.44	-5.38		
12	117	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 117 สาย นครสวรรค์ - พิจิตร ตอน อ.โพธิ์ประทับช้าง - อ.วิเชียรบุรี ตอน 2 (ปี 2568)	พิจิตร	79+000-96+700	17.700	946,039,000	กิจการร่วมค้า เคทีเอจี	สต.2	4 ก.ค. 2568	17 มี.ย. 2571	1080	8.83	2.21	-6.62	ต้นไม้ติดขัดการก่อสร้าง	
13	361	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 361 สาย ทางเลี้ยวเมืองชลบุรี จ. ชลบุรี (ปี 2569)	ชลบุรี	1+000 - 4+200 5+200 - 7+800	5.800	630,000,000.00		สต.2							อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง	
14	117	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 117 สาย นครสวรรค์ - พิจิตร ตอน บ.พั่ง - บ.สวนเจริญ จ.พิจิตร (ปี 2569)	พิจิตร	40+300 - 62+000	21.700	1,300,000,000.00		สต.1							อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา	
15	359	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 359 ตอน เขาน้ำแก้ว - เขาน้ำร้อน ตอน 1 จ.ปราจีนบุรี (ปี 2569)	ปราจีนบุรี	38+500 - 46+150	10.500	630,000,000.00		สต.2							อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง	
16	359	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 359 ตอน เขาน้ำแก้ว - เขาน้ำร้อน ตอน 2 จ.ปราจีนบุรี (ปี 2569)	ปราจีนบุรี	46+150 - 59+000	11.000	970,000,000.00		สต.2							อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง	
17	359	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 359 ตอน เขาน้ำแก้ว - เขาน้ำร้อน ตอน 3 จ.ปราจีนบุรี (ปี 2569)	ปราจีนบุรี	59+000 - 72+719	12.719	750,000,000.00		สต.2							อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง	
18	117	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 117 สาย นครสวรรค์ - พิจิตร ตอน บ.บึงยาง - บ.ต้นประยู จ.พิจิตร (ปี 2569)	พิจิตร	96+700 - 101+550	4.850	430,000,000.00		สต.1							อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง	
19	304	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 304 สาย อ.กบินทร์บุรี - อ.นาดี จ. ปราจีนบุรี (ปี 2569)	ปราจีนบุรี	166+300 - 188+000	21.700	1,200,000,000.00		สต.2							อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง	
20	347	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 347 สาย บางกระสัน - บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา (ปี 2569)	พระนครศรีอยุธยา	21+500- 37+925 40+165 - 49+141	25.401	1,350,000,000.00		สต.1							อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง	
21	2 คัด 24 คัด 201	ก่อสร้างปรับปรุงแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 2 ตัดทางหลวงหมายเลข 24 คัดทางหลวงหมายเลข 201 (ทางแยก ต่างระดับสี่กั้ว) จ.นครราชสีมา (ปี 2569)	นครราชสีมา	กม.102+150 (ทล.2)/ กม.0+000 (ทล.24) กม.0+000 (ทล.201)	1 แห่ง	630,000,000		สส.							อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง	
<b>21</b>			โครงการ		<b>315.604</b>	<b>17,696,096,861</b>										
<b>โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับระเบียบเศรษฐกิจภาคตะวันออก</b>																
1	3648	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3648 สาย ทางเลี้ยวเมืองแกลง ตอน 1 (ปี2567)	ระยอง	0+000-2+300	2.300	442,767,888	บริษัท นื่องเล็กสกายเบดด์ จำกัด	สต.2	28 ก.ย. 2567	12 ก.ย. 2570	1080	22.33	41.77	19.44	ติดสาธารณูปโภค	
2	3648	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3648 สาย ทางเลี้ยวเมืองแกลง ตอน 2 (ปี2567)	ระยอง	2+300-5+950	3.650	789,485,100	บริษัท บ้านค่ายผลิตภัณฑ์ คอนกรีต จำกัด	สต.2	24 ต.ค. 2567	8 ต.ค. 2570	1080	28.16	40.45	12.29	ติดสาธารณูปโภค, สิ่งปลูกสร้างรุก ล้ำเขตทาง	
3	3648	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3648 สาย ทางเลี้ยวเมืองแกลง ตอน 3 (ปี2567)	ระยอง	5+950-9+400	3.450	789,270,000	บริษัท เนาวิรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน)	สต.2	24 ต.ค. 2567	8 ต.ค. 2570	1080	26.23	32.61	6.38		
4	3648	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3648 สาย ทางเลี้ยวเมืองแกลง ตอน 4 (ปี2567)	ระยอง	9+400-11+533	2.133	834,929,690	บริษัท เค.อาร์.ซี.เอ็นจี เนียร์ จำกัด	สต.2	21 ต.ค. 2567	5 ต.ค. 2570	1080	25.82	41.72	15.90	ติดสาธารณูปโภค	

ลำดับ	หมายเลข ทางหลวง	ชื่อสายทาง	จังหวัด	เริ่มต้น - สิ้นสุด กม.- กม.	ระยะทาง (กม.) / (แห่ง)	ค่างานตามสัญญา (บาท)	ก่อสร้างโดย	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วันเริ่ม สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำงาน (วัน)	ผลการดำเนินงาน			สถานะโครงการ/ ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ / แนวทางแก้ไข
												สะสม แผน	สะสม ผล	-ช้า +เร็ว		
5	7	โครงการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 ส่วนต่อขยายเชื่อมสนามบินอู่ตะเภา (ปี2567)	ระยอง	0+000-1+920	1.920	559,632,300	บริษัท ซีโอบี-ไทย เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	สท.	6 ต.ค. 2568	19 ก.ย. 2571	1080	1.53	1.54	0.01		(ทำงานก่อสร้างเฉพาะเงินงบประมาณ)
6	304	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 304 สาย ฉะเชิงเทรา - ค.เขาหินซ้อน ตอน บ.ท่าทองกลาง - อ.พนมสารคาม ตอน 1 (ปี 2568)	ฉะเชิงเทรา	93+800-96+900	3.100	891,689,500	กิจการร่วมค้า ทีซีอี	สท.2	4 ก.ค. 2568	17 มิ.ย. 2571	1080	7.61	16.60	8.99		
7	304	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 304 สาย ฉะเชิงเทรา - ค.เขาหินซ้อน ตอน บ.ท่าทองกลาง - อ.พนมสารคาม ตอน 2 (ปี 2568)	ฉะเชิงเทรา	96+900-99+900	3.000	871,667,600	บริษัท พรวิวกิจก่อสร้างและขนส่ง จำกัด	สท.2	19 ก.ค. 2568	2 ก.ค. 2571	1080	5.89	6.56	0.67	รูปแบบการก่อสร้างไม่สอดคล้องกับสภาพจริงในสนาม	
8	304	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 304 สาย ฉะเชิงเทรา - ค.เขาหินซ้อน ตอน บ.ท่าทองกลาง - อ.พนมสารคาม ตอน 3 (ปี 2568)	ฉะเชิงเทรา	99+900-102+500	2.600	712,999,000	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไททีพัฒนา	สท.2	16 ต.ค. 2568	30 ก.ค. 2571	1080	4.32	11.39	7.07		
9	3200	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3200 สาย ฉะเชิงเทรา - อ.บางน้ำเปรี้ยว ตอน 1 (ปี 2568)	ฉะเชิงเทรา	8+775-15+400	6.625	674,789,000	บริษัท บัญชากิจ จำกัด	สท.2	27 มิ.ย. 2568	11 เม.ย. 2571	1020	7.65	9.71	2.06	คิดสาธารณูปโภค	
10	3200	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3200 สาย ฉะเชิงเทรา - อ.บางน้ำเปรี้ยว ตอน 2 (ปี 2568)	ฉะเชิงเทรา	15+400-18+409.512	3.009	674,773,000	บริษัท ธนะสินพัฒนา (1999) จำกัด	สท.2	27 มิ.ย. 2568	10 มิ.ย. 2571	1080	6.22	4.63	-1.59	คิดสาธารณูปโภค	
11	3471	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3471 สายบางบุตร - ชุมแสง ตอน ค.บางบุตร - บ.หนองพระ (ปี 2568)	ระยอง	0+000-4+000	4.000	679,490,000	บริษัท บ้านคำผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำกัด	สท.2	19 ก.ย. 2568	20 ก.ค. 2571	1020	2.85	0.28	-2.57	คิดสาธารณูปโภค	
12	3 ตัด 36	ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 3 ตัดทางหลวงหมายเลข 36 (แยกกระทิงสาย) (ปี 2568)	ชลบุรี	135+286 - 137+640 0+000 - 1+113	1 แห่ง	391,265,000	บริษัท วัฒนาสุข อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	สส.	28 ต.ค. 2568	15 พ.ย. 2570	810	4.77	2.61	-2.16	คิดสาธารณูปโภค	
13	304 ตัด 3076	ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 304 ตัดทางหลวงหมายเลข 3076 (แยกพนมสารคาม) (ปี 2568)	ฉะเชิงเทรา	105+700 -107+400	1 แห่ง	878,797,000	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไททีพัฒนา	สส.	13 ก.ย. 2568	27 ต.ค. 2571	1080	2.07	1.87	-0.20		
14	34 ตัด 314	ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 34 ตัดทางหลวงหมายเลข 314 (แยกคลองอ้อม) (ปี 2568)	ฉะเชิงเทรา	46+869.980 0+000 -0+500 75+600 -75.975.975	1 แห่ง	298,600,000	บริษัท ประโยชน์การโยธา จำกัด	สส.	16 ก.ย. 2568	3 มี.ค. 2571	900	3.56	1.39	-2.17	คิดสาธารณูปโภค	
15	3 ตัด 34 ตัด 361	ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 3 ตัดทางหลวงหมายเลข 34 ตัดทางหลวงหมายเลข 361 (แยกหนองไม้แดง) (ปี 2568)	ชลบุรี	57+550.000 - 59+000.000 0+000 -0+600	1 แห่ง	297,699,200	บริษัท ป่าส้ม คอน จำกัด	สส.	24 ก.ย. 2568	12 ธ.ค. 2570	810	5.15	1.23	-3.92		
16	3340	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3340 สาย ค.ชาตุทอง - ค.บ่อทอง จ.ชลบุรี (ปี 2569)	ชลบุรี	9+545 - 17+000	7.455	620,000,000.00		สท.2							อยู่ระหว่างพิจารณาผลการประกวดราคา	
17	34	ก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำบางปะกง บนทางหลวงหมายเลข 34 จ.ฉะเชิงเทรา (ปี 2569)	ฉะเชิงเทรา	50+500	1 แห่ง	2,000,000,000.00		สส.							อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง	
		17	โครงการ		43.242	12,407,854,278										