

ลำดับ	หมายเลข ทางหลวง	ชื่อสายทาง	จังหวัด	เริ่มต้น - สิ้นสุด กม.- กม.	ระยะทาง (กม.) / (แห่ง)	ค่างานตามสัญญา (บาท)	ก่อสร้างโดย	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วันเริ่ม สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำงาน (วัน)	ผลการดำเนินงาน			สถานะโครงการ/ ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ / แนวทางแก้ไข
												สะสม แผน	สะสม ผล	-ช้า +เร็ว		
โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน																
กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน																
1	290	ถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมา ช่วงแยกทางหลวงหมายเลข 2 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 226 (ด้านใต้) ตอน 2 (ปี 2563)	นครราชสีมา	9+239-13+300	4.061	898,297,900.00	บริษัท ไซคซ็องการ โยธา จำกัด	สท.2	26 ก.ย. 2563	10 ก.ย. 2566 13 เม.ย. 2567 19 พ.ค. 2567	1080 1296 1332	87.03 96.62 9.59		ลดกรรมสิทธิ์ที่ดิน	เข้าเจรจากับเจ้าของพื้นที่ เพื่อดำเนินการก่อสร้าง (งค/ลดค่าปรับ ถึง 21 พ.ค. 70)	
2	4	สามแยกปลาสิง - อ.เหนือคลอง ตอน 2 (ปี 2564)	กระบี่	977+625-984+544	6.919	698,919,000.00	บริษัท เสริมสวงนก่อสร้าง จำกัด	สท.1	9 ก.ย. 2565	22 มี.ย. 2568 5 ม.ค. 2569 17 ก.พ. 69 24 ก.พ. 69	1080 1277 1320 1327			งานแล้วเสร็จ ก.พ.69		
3	42	บ.คลองแจะ - จุดผ่านแดนถาวรสู่โหวงโก-ลก ตอน บ.ได้นนท์ - บ.ลำซิ่ง (ปี 2564)	สงขลา	15+000-25+720	10.720	599,100,789.00	กิจการร่วมค้า วิชิธรูจี	สท.1	16 ก.ย. 2564	2 พ.ค. 2567	960	100.00 90.42	-9.58	ความปลอดภัยในพื้นที่	ปรับร้อยละ 0 (3 พ.ค. 67 - 14 ก.พ. 68) งค/ลดค่าปรับ (15 ก.พ. 68 - 27 ม.ค. 69) (28 ม.ค.69 - 26 มี.ค.69)	
4	4	บ.ลำหนึ่ง - แยกโลกเคียน ตอน 1 (ปี 2564)	พังงา	743+000-753+500	10.500	698,960,000.00	บริษัท สหการวิศวกรรม จำกัด	สท.1	16 ก.ย. 2564	3 ม.ค. 2567	840	100.00 66.58	-33.42	ลดกรรมสิทธิ์ที่ดิน, ลดสาธารณูปโภค	ปรับร้อยละ 0 (4 ม.ค. 67 - 17ค.ค. 67) งค/ลดค่าปรับ (18 ค.ค. 67 - 14 พ.ย. 67), (15 พ.ย. 67 - 4 ก.พ. 69)	
5	4	บ.ลำหนึ่ง - แยกโลกเคียน ตอน 2 (ปี 2564)	พังงา	753+500-762+000	8.500	648,800,000.00	บริษัท บุญสหารสร้าง จำกัด	สท.1	21 ก.ย. 2564	9 ธ.ค. 2566	810				งานแล้วเสร็จ ม.ค. 69	ปรับร้อยละ 0 (10 ธ.ค.66 - 17 ก.ย.67) งค/ลดค่าปรับ (18 ก.ย. 67 - 13 มี.ย. 68 และ 14 มี.ย.68 - 10 ส.ค.68)
6	3210	บ.พังงอน - บ.จางวาง (ปี 2564)	จันทบุรี	0+000-14+520	14.520	569,179,063.92	บริษัท สหวิศวกก่อสร้าง จำกัด	สท.2	17 ส.ค. 2564	31 ก.ค. 2567 9 เม.ย. 2569	1080 1697	98.98 70.33	-28.65		ได้รับอนุมัติลดค่าปรับ ร้อยละ 0 (10 เม.ย. 68 - 21 ก.พ. 70)	
7	1202	พะเยา - บ.สันตันแทน (ปี 2564)	พะเยา	8+500-37+782	29.282	1,096,700,000.00	บริษัท แพรววิศวกรรม จำกัด	สท.1	6 ส.ค. 2564	20 ก.ค. 2567 1 ม.ค. 2568	1080 1245	97.80 93.50	-4.30		งค/ลดค่าปรับ 2 ม.ค.68 - 28 มี.ย.68 ปรับร้อยละ 0 29 มี.ย.68 - 23 พ.ค.69	
8	3702	บ.บางควาย - บ.มาดิน (สะพานข้ามแม่น้ำบางปะกง) (ปี 2565)	ฉะเชิงเทรา	47+000.000 49+000.000	2.000	349,500,000.00	กิจการร่วม VG	สส.	27 ก.ย. 2565	10 ก.ย. 2568 16 มี.ค. 2569	1080 1267	100.00 98.42	-1.58			
9	-	ก่อสร้างทางแนวใหม่ สายแยกทางหลวงหมายเลข 44 (บ.วังจา) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 4040 (เดิม) (บ.นาเหนือ) ตอน 1 (ปี 2566)	กระบี่	0+000-13+000	13.000	985,000,000.00	กิจการร่วม บ.ธราวิญญูคอนสตรัคชั่น จก. และ บจก. ชัยกร	สท.1	26 ก.ค. 2566	9 ก.ค. 2569	1080	92.96 46.69	-46.27	ลดสาธารณูปโภค, ลดภูเขาหินและชั้นหินแข็ง		
10	-	ก่อสร้างทางแนวใหม่ สายแยกทางหลวงหมายเลข 44 (บ.วังจา) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 4040 (เดิม) (บ.นาเหนือ) ตอน 2 (ปี 2566)	กระบี่	13+000-26+042	13.042	885,000,000.00	กิจการร่วม บจก. ธราวิญญู คอนสตรัคชั่น, บจก. ช่อมมรัตน์, บจก. ชัยกร และ บจก. สุนิสา จุฬารัตนการโยธา	สท.1	26 ก.ค. 2566	9 ก.ค. 2569	1080	92.08 38.09	-53.99	ลดสาธารณูปโภค, เขตป่าสงวน		
11	118	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 118 สาย เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อแม่สรวง - บรรจบทางหลวงหมายเลข 1 ตอน 1 (ปี 2566)	เชียงราย	141+000-146+500	5.500	598,991,280.00	บริษัท หาญเจริญคอนคเรตไพร์ต เชียงราย จำกัด	สท.1	19 ก.ค. 2566	3 เม.ย. 2569 19 ก.ย. 2569	990 1159	75.58 75.56	-0.03	ลดกรรมสิทธิ์ที่ดิน, สาธารณูปโภค, เขตป่าสงวน		

ลำดับ	หมายเลข ทางหลวง	ชื่อสายทาง	จังหวัด	เริ่มต้น - สิ้นสุด กม.- กม.	ระยะทาง (กม.) / (แห่ง)	ค่างานตามสัญญา (บาท)	ก่อสร้างโดย	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วันเริ่ม สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำงาน (วัน)	ผลการดำเนินงาน			สถานะโครงการ/ ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ / แนวทางแก้ไข
												สะสม แผน	สะสม ผล	-ช้า +เร็ว		
12	118	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 118 สาย เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ.แม่สรวย - บรรจบทางหลวงหมายเลข 1 ตอน 2 (ปี2566)	เชียงราย	146+500-154+000	7.500	798,477,603.00	บริษัท ส.เจริญรายคอน สตรัคชั่น จำกัด	สท.1	4 ส.ค. 2566	18 ก.ค. 2569 17 ธ.ค. 2569	1080 1232	73.83 45.49	-28.34	ติดคารรณอุปสรรค, ติดคารรณสิทธิ์ที่ดิน		
13	118	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 118 สาย เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ.แม่สรวย - บรรจบทางหลวงหมายเลข 1 ตอน 3 (ปี2566)	เชียงราย	154+000-158+472	4.472	799,000,000.00	บริษัท ข.การช่าง จำกัด (มหาชน)	สท.1	17 ส.ค. 2566	31 ก.ค. 2569	1080	94.20 84.13	-10.07			
14	224	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 224 สาย บ.โคกกรวด - บ.หนองสงวน (ปี2566)	นครราชสีมา	66+331-80+000 92+555-102+000	23.114	778,877,890.00	บริษัท โชกซ์การโยธา จำกัด	สท.2	5 ก.ย. 2566	19 ส.ค. 2569	1080				งานแล้วเสร็จ 28 ต.ค. 68 ส่งมอบงาน 7 พ.ย. 68	
15	3206 และ 3510	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3206 และ 3510 สาย บ.หัวขางโตน - ทางแยกเข้าอำเภอหนองหญ้าปล้อง ตอน 1 (ปี2566)	ราชบุรี, เพชรบุรี	15+300-22+023 0+000-3+700	10.423	648,495,000.00	บริษัท บุญสหการสร้าง จำกัด	สท.2	25 ก.ค. 2566	10 มี.ค. 2569	960	99.86 56.71	-43.15	พื้นที่ทับซ้อนระหว่างเขตทางหลวง และป่าสงวน	อยู่ระหว่างการยื่นเอกสาร ขออนุญาตและรอการอนุมัติ	
16	3206 และ 3510	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3206 และ 3510 สาย บ.หัวขางโตน - ทางแยกเข้าอำเภอหนองหญ้าปล้อง ตอน 2 (ปี2566)	เพชรบุรี	3+700-15+125	11.425	649,382,000.00	กิจการร่วมค้า พีอีซี- ทีเอสที	สท.2	19 ก.ค. 2566	2 ก.พ. 2569 10 มี.ค. 2569	930 966	100.00 92.78	-7.22	ติดคารรณอุปสรรค	ประสานกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการเร็วขึ้น	
17	215	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 215 สาย ร้อยเอ็ด - อ.ท่าตูม ตอน บ.หนองเม็ก - บ.สาหร่าย (ปี2566)	ร้อยเอ็ด	33+000-39+500 42+500-46+050 66+300-72+200 78+500-85+110	22.560	1,129,031,900.00	บริษัท ข.ทวิ ก่อสร้าง จำกัด	สท.2	1 เม.ย. 2566	15 มี.ค. 2569	1080				งานแล้วเสร็จ 26 ม.ค. 69 ส่งมอบงาน 5 ก.พ. 69	
18	3087	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3087 สาย ราชบุรี - แก่งคัน (ปี2566)	ประจวบคีรีขันธ์	15+525-22+500, 31+500-44+500, 47+240-54+940	27.675	771,000,000.00	บริษัท ซีวิล คอนสตรัคชั่น เซอร์วิสแอนด์ โปร เจกต์ จำกัด	สท.2	31 ส.ค. 2566	14 ส.ค. 2569 12 ม.ค. 2570	1080 1231	67.57 84.60	17.03			
19	2275	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2275 สาย บ.หนองพวง - บ.เนินคนธา (ปี2566)	เพชรบูรณ์	79+000.000- 90+280.000	11.280	546,700,000.00	กิจการร่วมค้า ปิเออร์ดับบลิว	สท.1	29 มี.ย. 2566	17 มี.ย. 2568 27 ม.ค. 2569 18 ก.พ. 2569 25 ก.พ. 2569	720 944 966 973				งานแล้วเสร็จ ก.พ.69	
20	4140	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4140 สาย อ.ท่าศาลา - อ.บพิตำ (ปี 2566)	นครศรีธรรมราช	4+125-21+650	17.525	799,000,000.00	บริษัท สหการวิศกร จำกัด	สท.1	10 พ.ค. 2566	25 ต.ค. 2568 23 พ.ย. 2568	900 929				งานแล้วเสร็จ ม.ค. 69	
21	2378	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2378 สาย อ.จอมพระ - บ.ไทรงาม ตอน 2 (ปี2566)	บุรีรัมย์	22+500-43+425	20.925	869,750,000.00	บริษัท สีนอุดมวิรินทร์ (1990) จำกัด	สท.2	27 เม.ย. 2566	10 เม.ย. 2569	1080				งานแล้วเสร็จ 28 ต.ค. 68 ส่งมอบงาน 6 พ.ย. 68	
22	-	ก่อสร้างทางแนวใหม่ สาย ทางเลี่ยงเมืองอ่างทอง ตอน 1 (ปี2567)	อ่างทอง	0+000-1+200	1.200	817,460,000.00	บริษัท บัญชากิจ จำกัด	สส.	21 ก.ย. 2567	5 ก.ย. 2570	1080	35.11 29.65	-5.46	ติดคารรณอุปสรรค	ดำเนินการเร็วขึ้น สาธารณูปโภคออกจากแนว เขตก่อสร้าง	
23	-	ก่อสร้างทางแนวใหม่ สาย ทางเลี่ยงเมืองอ่างทอง ตอน 2 (ปี2567)	อ่างทอง	1+200-2+150	0.950	794,199,000.00	บริษัท พรหมวิวกิจ ก่อสร้างและขนส่ง จำกัด	สส.	5 ก.ย. 2567	20 ส.ค. 2570	1080	29.98 35.26	5.28	พื้นที่ก่อสร้างบางส่วน อยู่ในเขตดินสายไฟฟ้าของ กฟผ.	อยู่ระหว่างกรมทางหลวง แจ้งยืนยันรับภาระค่าใช้จ่าย ยกระดับสายส่งไฟฟ้าไปที่ กฟผ.	
24	-	ก่อสร้างทางแนวใหม่ สาย ทางเลี่ยงเมืองอ่างทอง ตอน 3 (ปี2567)	อ่างทอง	2+150-3+300	1.150	788,100,000.00	บริษัท บัญชากิจ จำกัด	สส.	21 ก.ย. 2567	5 ก.ย. 2570	1080	31.75 37.85	6.10	ติดคารรณสิทธิ์ที่ดิน	อยู่ระหว่างรอเงินจัดสรร ประจำปี 69	
25	-	ก่อสร้างทางแนวใหม่ สาย ทางเลี่ยงเมืองอ่างทอง ตอน 4 (ปี2567)	อ่างทอง	3+300-5+150	1.850	1,661,920,000.00	บริษัท ไทยวัฒน์วิศกรการ ทาง จำกัด	สส.	1 ต.ค. 2567	15 ก.ย. 2570	1080	27.17 29.57	2.40			
26	-	ก่อสร้างทางแนวใหม่ สาย ทางเลี่ยงเมืองอ่างทอง ตอน 5 (ปี2567)	อ่างทอง	5+150-5+700	0.550	806,900,000.00	บริษัท เอ.เอส.เอส.ไอซี เอท เอนิเนียร์ (1964) จำกัด	สส.	28 ก.ย. 2567	12 ก.ย. 2570	1080	25.09 33.54	8.45	ติดคารรณสิทธิ์ที่ดิน, ติดคารรณอุปสรรค	ประสานงานหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องเร่งเร็วขึ้น	
27	32	ก่อสร้างทางขนานทางหลวงหมายเลข 32 สาย โพนางค้อออก - ท่าฉนวน ตอน บ.วิเศษปราง - บ.บางตาพร (ปี2567)	ชัยนาท	114+000-120+000	6.000	170,986,981.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธงไทยหินตา	สท.1	27 ก.ค. 2567	16 มี.ย. 2569	690	86.75 89.62	2.87			

ลำดับ	หมายเลข ทางหลวง	ชื่อสายทาง	จังหวัด	เริ่มต้น - สิ้นสุด กม.- กม.	ระยะทาง (กม.) / (แห่ง)	ค่างานตามสัญญา (บาท)	ก่อสร้างโดย	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วันเริ่ม สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำงาน (วัน)	ผลการดำเนินงาน			สถานะโครงการ/ ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ / แนวทางแก้ไข
												สะสม แผน	สะสม ผล	-ช้า +เร็ว		
28	4	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 สาย ราชครูด - กระเปอร์ ตอน บ.นกงาง - บ.ขจัดภัย (ปี2567)	ระนอง	631+000-634+500	3.500	262,272,264.00	บริษัท ชุมพรแอสฟัลท์ จำกัด	สท.1	19 ก.ย. 2567	10 มี.ย. 2569	630	89.22	34.80	-54.42	อยู่ระหว่างขออนุญาตสร้างสะพาน ข้ามคลอง	
29	42	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 42 สาย กองแงะ - จุดผ่านแดนถาวรสุโขทัย-โลกดอง บ.ขามมีเกียรติ - บ.ไต้หน้ (ปี2567)	สงขลา	9+000-15+000	6.000	399,558,000.00	บริษัท หาดใหญ่เรือจ๊อบ การโยธา จำกัด	สท.1	30 ต.ค. 2567	20 มี.ย. 2569	660	84.01	50.09	-33.91	ติดสารอุปโภค และผลกระทบจากฝนตกต่อเนื่อง	
30	1065	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1065 สาย อ.พรามกระต่าย - พืชมูโลก ตอน บ.หนองกุลา - อ.บางระกำ (ปี2567)	พิจิตร	38+388.000 - 49+200.000	16.132	648,399,000.00	บริษัท ชัยวัฒน์ที่ก่อสร้าง ก่อสร้าง (2524) จำกัด	สท.1	13 ก.ย. 2567	29 ก.ค. 2570	1050	28.49	29.54	1.05		
31	1112	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1112 สาย สลกบาตร - วังปลาข้าว ตอน บ่อถ้ำ - บ.ปางมะค่า (ปี2567)	กำแพงเพชร	5+805.000 - 24+425.000 , 25+350.000 - 34+200.000	27.470	359,781,000.00	บริษัท นื่องเหล็กสถาปัตย์ จำกัด	สท.1	23 ต.ค. 2567	11 ก.ย. 2569	750	60.73	61.95	1.22		
32	212	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 212 สายโพธิ์พิสัย - บึงกาฬ ตอน ปากคาด - ด.หอคำ (ปี2567)	บึงกาฬ	93+440-107+560	14.120	799,690,000.00	บริษัท ไทยวัฒน์วิศวกรรม ทาง จำกัด	สท.2	27 ก.ค. 2567	11 ก.ค. 2570	1080	32.02	32.02	0.00	ติดสารอุปโภค	ประสานกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการก่อสร้าง
33	226	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 226 สาย บ้านพม่า - อ.ศรีขรภูมิ (ปี2567)	สุรินทร์	188+800-200+910	12.110	629,681,000.00	บริษัท สิ้นเจริญสม จำกัด	สท.2	16 ต.ค. 2567	4 ก.ย. 2569	750				งานแล้วเสร็จ 6 ต.ค. 68 ส่งมอบงาน 14 ต.ค. 68	
34	2040	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2040 สายมหาสารคาม - พืชชุมภูมิ พิสัย ตอน อ.วาปีปทุม - อ.พืชมูภูมิพิสัย (ปี2567)	มหาสารคาม	47+200-79+462	32.262	659,651,000.00	กิจการร่วมค้า วีพีเอส	สท.2	23 ต.ค. 2567	10 มี.ค. 2570	930	38.23	63.33	25.10		
35	202	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 202 สาย ชัยภูมิ - บัวใหญ่ ตอน โพนทอง - แก้งสนามนาง ตอน 1 (ปี2567)	ชัยภูมิ	4+700-14+000	9.300	424,267,500.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที.ที.ที.	สท.2	11 ก.ย. 2567	30 ก.ย. 2569	750	64.32	60.70	-3.62		
36	202	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 202 สาย ชัยภูมิ - บัวใหญ่ ตอน โพนทอง 2 (ปี2567)	ชัยภูมิ	14+000-15+000, 17+300-25+660	9.360	450,000,000.00	บริษัท ธารวงค์บุรี จำกัด	สท.2	18 ก.ย. 2567	6 ต.ค. 2569	810	50.19	45.52	-4.67		
37	22	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 22 สาย สูงเนิน - ท่าวัว (ปี2567)	สกลนคร	150+000-153+500	3.500	150,062,000.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิริสิน ก่อสร้าง	สท.2	27 ก.ค. 2567	19 ต.ค. 2568 3 พ.ย. 2568	450 465				งานแล้วเสร็จ 3 พ.ย. 68 ส่งมอบงาน 18 พ.ย. 68	
38	3070	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3070 สาย ศรีมหาโพธิ์ - ศรีมหาโพธิ์ ตอน หัวห้วย - หนองโพรง (ปี2567)	ปราจีนบุรี	7+000-11+500	4.500	209,895,955.00	บริษัท ภูมิกร การโยธา จำกัด	สท.2	28 ต.ค. 2567	18 ก.พ. 2569 5 มี.ค. 2569	540 555	100.00	97.84	-2.16	สิ่งปลูกสร้างรุกล้ำเขตทาง	ประสานกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องหาแนวทางแก้ไข
39	4027	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4027 สายท่าเรือ - เมืองใหม่ ตอน บ.พารา - บ.เมืองใหม่ (ปี2567)	ภูเก็ต	14+300-18+850	4.550	646,500,000.00	กิจการร่วมค้า บริษัท ธารวัญ คอนสตรัคชั่น จำกัด และ บริษัท สุนิสา จตุรรัตน์การโยธา จำกัด	สท.1	1 ต.ค. 2567	22 ก.ค. 2569	660	74.75	7.64	-67.11	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน , สิ่งปลูกสร้าง, สารอุปโภค และพื้นที่ป่าไม้	
40	221	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 221 สาย ศรีสะเกษ - ภูเงิน (ปี2567)	ศรีสะเกษ	21+870-35+000	13.130	679,488,000.00	บริษัท สิ้นอุดมสุรินทร์ (1990) จำกัด	สท.2	10 ต.ค. 2567	29 ต.ค. 2569	750	68.70	60.18	-8.52	ติดสารอุปโภค	ประสานกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการก่อสร้าง
41	425	ก่อสร้างทางแนวใหม่ ทางหลวงหมายเลข 425 สาย ทางเลี่ยงเมืองหาดใหญ่ (ด้านตะวันออก) (ปี2567)	สงขลา	24+148.450 - 31+331.426	7.183	699,679,900.00	บริษัท สระหลวง ก่อสร้าง จำกัด	สท.1	13 ก.ย. 2567	28 ต.ค. 2570	1080	25.91	16.58	-9.33	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน	
42	118	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 118 สาย เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ.เวียงป่าเป้า - บ.สัมมะเพน ตอน 1 (ปี2567)	เชียงราย	91+000-101+000	10.000	699,788,888.00	บริษัท บัญชากิจ จำกัด	สท.1	19 ต.ค. 2567	7 ม.ค. 2570	750	41.99	2.55	-39.44	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน ติดสารอุปโภค บัญชีเขตทางไม่สอดคล้องกับ รูปแบบ	
43	118	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 118 สาย เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ.เวียงป่าเป้า - บ.สัมมะเพน ตอน 2 (ปี2567)	เชียงราย	101+000-109+000	8.000	699,799,000.00	บริษัท พรวิวกิจ ก่อสร้างและขนส่ง จำกัด	สท.1	19 ต.ค. 2567	7 ต.ค. 2570	840	31.38	30.78	-0.60	พื้นที่ทับซ้อนเขตอุทยานแห่งชาติ , ติดสารอุปโภค	
44	118	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 118 สาย เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ.เวียงป่าเป้า - บ.สัมมะเพน ตอน 3 (ปี2567)	เชียงราย	109+000-118+000	9.000	699,651,000.00	บริษัท ชาญเจริญคอนกรีต ไพรีส์เชียงราย จำกัด	สท.1	19 ต.ค. 2567	8 ต.ค. 2569	720	46.57	33.31	-13.26	ติดสารอุปโภค	

ลำดับ	หมายเลข ทางหลวง	ชื่อสายทาง	จังหวัด	เริ่มต้น - สิ้นสุด กม.- กม.	ระยะทาง (กม.) / (แห่ง)	ค่างานตามสัญญา (บาท)	ก่อสร้างโดย	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วันเริ่ม สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำงาน (วัน)	ผลการดำเนินงาน			สถานะโครงการ/ ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ / แนวทางแก้ไข
												สะสม แผน	สะสม ผล	-ช้า +เร็ว		
45	231	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 231 สายวงแหวนรอบเมือง อุบลราชธานี ด้านตะวันออก รวมสะพานข้ามแม่น้ำมูล ตอน 1 (ปี2567)	อุบลราชธานี	18+500-28+900	10.400	649,850,365.15	บริษัท พระนครศรีอยุธยาพาณิชย์ และอุตสาหกรรม จำกัด	สต.2	10 ต.ค. 2567	28 ต.ค. 2569	780	67.73	55.51	-12.22		
46	231	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 231 สายวงแหวนรอบเมือง อุบลราชธานี ด้านตะวันออก รวมสะพานข้ามแม่น้ำมูล ตอน 2 (ปี2567)	อุบลราชธานี	28+900-36+600	7.700	899,720,985.85	บริษัท ซอยล์ ซัพพอร์ทคิง จำกัด	สต.2	20 ก.ค. 2567	4 ก.ค. 2570	1080	33.07	30.85	-2.22	ติดสารอุปโภค, สิ่งปลูกสร้างติดขัดการก่อสร้าง	ประสานกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องดำเนินการรื้อย้าย
47	2039	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2039 สาย อ.น้ำพอง - อ.กระนวน ตอน 1 (ปี2567)	ขอนแก่น	0+500-14+000	13.500	698,330,600.00	บริษัท เบิร์มมีย์ พนาสิทธิ์ จำกัด	สต.2	24 ต.ค. 2567	8 ต.ค. 2570	1080	28.67	51.43	22.76	จุดตัดทางรถไฟที่ติดขัดการ ก่อสร้าง	ประสานกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องดำเนินการรื้อย้าย
48	2039	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2039 สาย อ.น้ำพอง - อ.กระนวน ตอน 2 (ปี2567)	ขอนแก่น	14+000-29+495	15.495	799,488,000.00	บริษัท เบิร์มมีย์ พนาสิทธิ์ จำกัด	สต.2	20 ก.ค. 2567	4 ก.ค. 2570	1080	40.90	48.94	8.04	ไม่ท้วงตีติดขัดการก่อสร้าง	ทำหนังสือแจ้งหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง
49	333	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 333 สาย อ.บ้านไร่ - อ.หนองยาง ตอน ด.เมืองกาฬ - ด.หนองสรวง ตอน 1 (ปี2567)	อุทัยธานี	114+478-128+950	14.472	624,545,000.00	บริษัท สหชนส่งอุทัยธานี จำกัด	สต.1	13 ก.ย. 2567	1 ธ.ค. 2569	810	52.42	59.59	7.17		
50	333	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 333 สาย อ.บ้านไร่ - อ.หนองยาง ตอน ด.เมืองกาฬ - ด.หนองสรวง ตอน 2 (ปี2567)	อุทัยธานี	128+950-143+425	14.475	624,551,700.00	บริษัท สหชนส่งอุทัยธานี จำกัด	สต.1	30 ต.ค. 2567	17 ธ.ค. 2569	840	59.19	46.84	-12.35	ติดสารอุปโภค	
51	3260	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3260 สาย อ.สองพี่น้อง - สุพรรณบุรี ตอน อ.สองพี่น้อง - น.มะขามส้ม (ปี2567)	สุพรรณบุรี	12+400-31+856	19.456	799,514,470.00	บริษัท โซคดิวิศวะภัณฑ์ จำกัด	สต.1	14 ก.ย. 2567	30 มิ.ย. 2570	1020	28.25	19.22	-9.03	ติดขออนุญาตกรมชลประทาน, ขออนุญาตทำไม้, ติดสารอุปโภค, น้ำท่วมพื้นที่ก่อสร้าง	
52	4037	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4037 สาย เหนือคลอง - สวนสว่าง ตอน อ.เหนือคลอง - อ.เขาพนม (ปี2567)	กระบี่	4+319-21+307	16.988	899,082,000.00	กิจการร่วมค้า เสริมสงวน- เอส.เอส.ซี	สต.1	5 ก.ย. 2567	23 ธ.ค. 2569	840	50.91	35.99	-14.92	ติดสารอุปโภค,สิ่งปลูกสร้าง ติดขัดในพื้นที่ก่อสร้าง	
53	419	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 419 สาย ถนนวงแหวนรอบเมืองครึ่ง ตอน น.ควนปริง - น.ควน (ปี2567)	ตรัง	8+572-14+500	5.928	699,577,000.00	บริษัท ชีวิล คอนสตรัคชั่น เซอร์วิสแอนด์ โปร คักส์ จำกัด	สต.1	4 ก.ย. 2567	19 ต.ค. 2570	1080	25.10	38.63	13.54		
54	3	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3 สาย ระยอง - บ้านเพ ตอน 1 (ปี 2568)	ระยอง	225+380-228+925	3.545	844,116,000.00	บริษัท บ้านค้ายลสิทธิ์ คอนกรีต จำกัด	สต.2	24 ก.ค. 2568	7 ก.ค. 2571	1080	7.22	1.36	-5.86	ติดสารอุปโภค, สิ่งปลูกสร้าง และต้นไม้ท้วงห้าม ติดขัดการก่อสร้าง	ประสานกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องดำเนินการรื้อย้าย
55	3	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3 สาย ระยอง - บ้านเพ ตอน 2 (ปี 2568)	ระยอง	228+925-230+650	1.725	619,550,000.00	กิจการร่วมค้า ไทยวัฒน์ - เคซี	สต.2	24 ก.ค. 2568	7 ก.ค. 2571	1080	8.45	14.03	5.58	ติดสารอุปโภค	ประสานกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องดำเนินการรื้อย้าย
56	3	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3 สาย ระยอง - บ้านเพ ตอน 3 (ปี 2568)	ระยอง	230+650-233+125	2.475	616,400,000.00	บริษัท ระยองวิศวะโยธา จำกัด	สต.2	24 ก.ค. 2568	7 ก.ค. 2571	1080	10.87	1.73	-9.14	ติดสารอุปโภค	ประสานกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องดำเนินการรื้อย้าย
57	3	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3 สาย ระยอง - บ้านเพ ตอน 4 (ปี 2568)	ระยอง	233+125-236+200	3.075	639,450,000.00	บริษัท ระยองวิศวะโยธา จำกัด	สต.2	24 ก.ค. 2568	7 ก.ค. 2571	1080	8.39	3.95	-4.44	ติดสารอุปโภค	ประสานกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องดำเนินการรื้อย้าย
58	3	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3 สาย ระยอง - บ้านเพ ตอน 5 (ปี 2568)	ระยอง	236+200-239+250	3.050	600,350,000.00	กิจการร่วมค้า ไทยวัฒน์ - เคซี	สต.2	24 ก.ค. 2568	7 ก.ค. 2571	1080	10.17	5.87	-4.30	ติดสารอุปโภค	ประสานกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องดำเนินการรื้อย้าย
59	4103	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4103 สาย ปากซูน - จังหูน ตอน น.นาพู - น.จังหูน (ปี 2568)	นครศรีธรรมราช	24+450-32+560	8.110	924,532,674.00	กิจการร่วมค้า พีซีอี	สต.1	31 ก.ค. 2568	14 ก.ค. 2571	1080	7.22	19.87	12.65	ติดขออนุญาตการรถไฟ และกรม ชลประทาน	
60	410	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 410 สาย บิดคานี- อ.เบตง ตอน น.ตะบิงคิง - อ.ธาร ไค (ปี 2568)	ยะลา	69+214-74+706 76+014-81+000	10.478	669,485,175.00	บริษัท นิธิชัยก่อสร้าง (1979) จำกัด	สต.1	17 มิ.ย. 2568	4 ต.ค. 2570	840	13.77	7.52	-6.25	ติดป่าสงวน, ติดสารอุปโภค	
61	4	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 สาย ราชกุฎ - กะเปอร์ ตอน น.ม่วงกลาง - อ.กะเปอร์ (ปี 2568)	ระนอง	644+300-648+000	3.700	274,495,517.00	บริษัท ชุมพรเอสพีลท์ จำกัด	สต.1	6 ก.ย. 2568	28 พ.ค. 2570	630	13.35	3.76	-9.59	ติดสารอุปโภค, ติดต้นไม้	

ลำดับ	หมายเลข ทางหลวง	ชื่อสายทาง	จังหวัด	เริ่มต้น - สิ้นสุด กม.- กม.	ระยะทาง (กม.) / (แห่ง)	ค่างานตามสัญญา (บาท)	ก่อสร้างโดย	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วันเริ่ม สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำงาน (วัน)	ผลการดำเนินงาน			สถานะโครงการ/ ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ / แนวทางแก้ไข
												สะสม แผน	สะสม ผล	-ช้า +เร็ว		
62	4006	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4006 สาย ราชครูค - หลังสวน ตอน บ.พระวิทย์ - บ.หาดยาย (ปี 2568)	ชุมพร	43+400.000 - 47+000.000 , 47+500.000 - 53+900.000	10.000	789,200,000.00	กิจการร่วมทุน TKC 2025	สต.1	23 ต.ค. 2568	7 ก.ค. 2571	1050	3.74	0.25	-3.49	ติดต้นไม้ และขออนุญาตเข้าทำ ประโยชน์ในเขตป่า	
63	4009	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4009 สาย บางใหญ่ - อ่าวลึก ตอน บ.อัมรินทร์ - บ.สาธุ (ปี 2568)	สุราษฎร์ธานี	79+500-89+000	9.500	649,800,000.00	บริษัท เพอร์วิศกรรม จำกัด	สต.1	9 ต.ค. 2568	26 ธ.ค. 2570	870	15.05	4.43	-10.62	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน, ติดสาธารณูปโภค	
64	42	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 42 สาย คลองแฉะ - จุดผ่านแดน จาวรสู่โขงโค-ลก ตอน บ.ควนหมาก - อ.โคกโพธิ์ ตอน 1 (ปี 2568)	สงขลา, ปัตตานี	51+000-62+500	11.500	1,089,300,000.00	บริษัท วิวัฒน์ก่อสร้าง จำกัด	สต.1	6 ก.ย. 2568	20 ต.ค. 2571	1080	4.17	4.82	0.65	ติดสาธารณูปโภค, ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน	
65	42	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 42 สาย คลองแฉะ - จุดผ่านแดน จาวรสู่โขงโค-ลก ตอน บ.ควนหมาก - อ.โคกโพธิ์ ตอน 2 (ปี 2568)	สงขลา, ปัตตานี	62+500-76+100	13.600	852,000,000.00	กิจการร่วมทุน วีทีเอ็มเอส	สต.1	13 ก.ย. 2568	31 ธ.ค. 2570	840	7.80	1.90	-5.90	ติดสาธารณูปโภค	
66	401	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 401 สาย ท่าโรงช้าง - ใกล้เคียง ตอน บ.ท่าโรงช้าง - บ.เขาหัวควาย (ปี 2568)	สุราษฎร์ธานี	129+300-137+430	8.130	649,798,900.00	บริษัท ถนนวงษ์บริการ จำกัด	สต.1	24 ก.ย. 2568	11 ม.ค. 2571	840	2.17	2.68	0.51	ติดสาธารณูปโภค	
67	3296	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3296 สาย อ.ดอนตูม - อ.บางเลน (ปี 2568)	นครปฐม	0+000-12+574	12.574	798,434,834.00	บริษัท แสงชัยโชค จำกัด	สต.1	26 ก.ค. 2568	11 ม.ค. 2571	900	14.68	10.37	-4.31	ติดกรรมสิทธิ์, ติดสาธารณูปโภค	
68	4013	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4013 สาย นครศรีธรรมราช - หัวไทร ตอน บ.ศรีสมบูรณ์ - อ.ปากพอง (ปี 2568)	นครศรีธรรมราช	29+350.000 - 35+366.000	6.016	649,803,000.00	บริษัท พีระมิตคอนกรีต จำกัด	สต.1	6 ก.ย. 2568	20 ต.ค. 2571	1080	4.95	2.49	-2.46	ติดสาธารณูปโภค, ขออนุญาตสร้างสะพาน	
69	4016	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4016 สาย นครศรีธรรมราช - นบพิตำ ตอน บ.ในดูล - อ.นบพิตำ (ปี 2568)	นครศรีธรรมราช	33+659-40+789	7.130	424,845,074.00	บริษัท ซี.ซี. จักรกลและ ก่อสร้าง จำกัด	สต.1	30 ต.ค. 2568	19 ต.ค. 2570	720	10.85	5.86	-4.99	ติดสาธารณูปโภค, ติดต้นไม้หวงห้าม	
70	4014	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4014 สาย คลองหลง - ขนอม ตอน คลองหลง - บ.เขาหิน (ปี 2568)	นครศรีธรรมราช	0+200-10+500	10.300	649,469,199.00	กิจการร่วมทุน เอสบีพี	สต.1	16 ต.ค. 2568	3 พ.ย. 2570	810	10.29	1.30	-8.99	ติดสาธารณูปโภค	
71	4151	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4151 สาย บ่อลือ - ลำพัน ตอน บ.กะป่าง - อ.บางขัน (ปี 2568)	นครศรีธรรมราช	63+400.000 - 76+650.000	13.250	764,477,700.00	กิจการร่วมทุน บีพีซีที	สต.1	30 ต.ค. 2568	17 พ.ย. 2570	810	8.93	1.38	-7.55	ติดสาธารณูปโภค	
72	4	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 สาย บ.หินลาด - บ.มาขุข (ปี 2568)	พังงา	707+600-721+000	13.400	942,725,000.00	บริษัท เสริมสวนก่อสร้าง จำกัด	สต.1	19 ต.ค. 2568	4 พ.ค. 2571	990	6.89	0.24	-6.65	ติดต้นไม้, ติดสาธารณูปโภค	
73	1020	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1020 สาย เชียงราย - อ.เชียงของ ตอน บ.หัวค้อย - บ.ใหม่ดอยลาน ตอน 1 (ปี 2568)	เชียงราย	7+420-18+600	11.180	649,666,000.00	บริษัท หาญเจริญเอนเตอร์ ไพรส์เชียงราย จำกัด	สต.1	19 มิ.ย. 2568	8 มิ.ย. 2570	720	14.63	6.51	-8.12	ติดสาธารณูปโภค, ติดต้นไม้หวงห้าม	
74	1020	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1020 สาย เชียงราย - อ.เชียงของ ตอน บ.หัวค้อย - บ.ใหม่ดอยลาน ตอน 2 (ปี 2568)	เชียงราย	18+600-30+000	11.400	649,747,716.00	บริษัท เชียงรายแลนด์ เอสไอซีเอส จำกัด	สต.1	19 มิ.ย. 2568	8 ก.ค. 2570	750	13.82	7.89	-5.93	ติดไม้หวงห้ามรอทำไม้ออก ติดสาธารณูปโภค	
75	115	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 115 สาย กำแพงเพชร - พิจิตร ตอน บ.ทุ่งรวงทอง - บ.บึงบัว (ปี 2568)	กำแพงเพชร, พิจิตร	47+000-56+215	9.215	449,789,000.00	บริษัท สุวรรณกิจกำแพง ก่อสร้าง จำกัด	สต.1	19 ต.ค. 2568	9 มิ.ย. 2570	660	13.59	8.15	-5.44		
76	107	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 107 สาย เชียงใหม่ - อ.แม่จัน ตอน อ.ฝาง - อ.แม่เมาะ (ปี 2568)	เชียงใหม่	133+416.000 - 137+725.000, 149+853.000 - 159+846.000	14.302	649,260,000.00	บริษัท ดุคมศักดิ์ เชียงใหม่ จำกัด	สต.1	30 ก.ค. 2568	17 ก.ย. 2570	780	10.35	3.71	-6.64	ติดต้นไม้หวงห้าม	
77	1021	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1021 สาย อ.ดอกคำใต้ - อ.เทิง ตอน บ.เวียงเทิง - บ.ทุ่ง ตอน 1 (ปี 2568)	พะเยา	12+000-22+500	10.500	649,775,130.00	บริษัท คริสเตียนและ นิลเสน (ไทย) จำกัด (มหาชน)	สต.1	26 ก.ค. 2568	14 ต.ค. 2570	750	12.30	0.38	-11.92	ติดพื้นที่ป่า, ไม้หวงห้าม	
78	1021	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1021 สาย อ.ดอกคำใต้ - อ.เทิง ตอน บ.เวียงเทิง - บ.ทุ่ง ตอน 2 (ปี 2568)	พะเยา	22+500-33+300	10.800	649,539,230.00	บริษัท ส.เชียงรายคอน สตรัคชั่น จำกัด	สต.1	26 ก.ค. 2568	14 ต.ค. 2570	750	12.51	0.90	-11.62	ติดพื้นที่ป่า	
79	101	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 101 สาย น่าน - อ.ท่าวังผา ตอน บ.หัวขี้เฒ่า - บ.ปาง (ปี 2568)	น่าน	387+00-395+000	8.000	419,400,000.00	บ.ส.ตั้งไทรรัตน์ (น่าน) จก.	สต.1	21 ต.ค. 2568	9 ต.ค. 2570	780	9.60	0.47	-9.13	ติดสาธารณูปโภค, ติดต้นไม้หวงห้าม	
80	228	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 228 สาย ชุมแพ - นอนงบัวถ้ำ ตอน บ.หัวทรายหนึ่ง - อ.ศรีบุญเรือง (ปี 2568)	ขอนแก่น, หนองบัวถ้ำ	37+900-43+000 45+500-51+200	10.800	683,605,300.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฉัตรเพชร แลนด์ แอนด์ เฮาส์	สต.2	1 ก.ค. 2568	18 ต.ค. 2570	840	14.66	14.74	0.08	ติดสาธารณูปโภค, ไม้หวงห้ามติดขัดการก่อสร้าง	ประสานกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องดำเนินการร้อยย้าย

ลำดับ	หมายเลข ทางหลวง	ชื่อสายทาง	จังหวัด	เริ่มต้น - สิ้นสุด กม.- กม.	ระยะทาง (กม.) / (แห่ง)	ค่างานตามสัญญา (บาท)	ก่อสร้างโดย	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วันเริ่ม สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำงาน (วัน)	ผลการดำเนินงาน			สถานะโครงการ/ ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ / แนวทางแก้ไข
												สะสม แผน	สะสม ผล	-ช้า +เร็ว		
81	2013	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2013 สาย บ.มอ. - บ.หนองกระเทียม (ปี 2568)	พิจนุโลก	8+000-22+275	14.275	645,772,000.00	กิจการร่วมค้า เอ็มเอ็นอาร์ (MNR)	สต.1	19 ส.ค. 2568	6 พ.ย. 2570	810	10.28	0.63	-9.65	ที่ดินที่ป่าไม้	
82	106	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 106 สาย อ.เถิน - อ.ดีดอง น.ศรีบุญเรือง - ค.บ้านโอง (ปี 2568)	ลำพูน	185+000.000 - 204+091.000	19.091	899,277,000.00	บริษัท ทีซีเอ็น คอร์ป จำกัด (มหาชน)	สต.1	18 ก.ค. 2568	3 มี.ค. 2571	960	8.97	0.39	-8.58	รอขออนุญาต เข้าทำประโยชน์ในเขตป่า	
83	1317	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1317 สาย สันกลางใต้ - ห้วยแก้ว ตอน น.ดอยยาว - บ.แม่แลน (ปี 2568)	เชียงใหม่	16+000-30+000	14.000	699,783,747.00	บริษัท ฉนวนวงษ์บริการ จำกัด	สต.1	31 ก.ค. 2568	20 ก.ค. 2570	720	12.79	5.19	-7.60	อยู่ระหว่างดำเนินการสร้างสะพานในพื้นที่กรมชลประทาน ,ที่ดินที่ป่า, ติตสารอุปโภค	
84	1	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1 สาย นครสวรรค์ - กำแพงเพชร ตอน ค.ปากคอง - ค.นครชุม (ปี 2568)	กำแพงเพชร	438+500-451+000	12.500	889,170,411.00	บริษัท กรีนไลฟ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	สต.1	26 ก.ค. 2568	10 เม.ย. 2571	990	8.37	6.36	-2.01	สิ่งปลูกสร้างรุกล้ำเขตทาง, ติตสารอุปโภค	
85	223	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 223 สาย อ.นาแก - บ.ดอ้ง (ปี 2568)	นครพนม	53+164-64+575	11.411	649,839,900.00	บริษัท แสงชัยโชค จำกัด	สต.2	1 ก.ค. 2568	16 ม.ค. 2571	930	11.50	13.68	2.18	ติตสารอุปโภค	ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการวิจัย
86	2109	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2109 สาย คำแก่นคูณ - เขื่อนอุบลรัตน์ (ปี 2568)	ขอนแก่น	0+100-9+800	9.700	649,390,000.00	กิจการร่วมค้า เอสที-อาร์อาร์ (ST-RR Joint Venture)	สต.2	27 มี.ย. 2568	12 ม.ค. 2571	930	12.02	5.43	-6.59	ติตสารอุปโภค,	ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือแนวทางแก้ไข
87	348	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 348 สาย อ.โนนดินแดง - อ.ปะทิว ตอน บ.สัมปอช - บ.ทุท่าบ (ปี 2568)	บุรีรัมย์	106+500-113+000	6.500	329,200,000.00	บริษัท เค.เอ.พี. เพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	สต.2	16 ก.ค. 2568	6 เม.ย. 2570	630	18.76	19.02	0.26	การขนย้ายวัสดุออกจากแหล่งวัสดุ	ประสานเจ้าของพื้นที่ดำเนินการ
88	2022	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2022 สายอ.เพี้ย - อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี (ปี 2568)	อุดรธานี	20+300-26+145 34+185-38+300 39+800-53+600	23.760	691,985,000.00	บริษัท กิจรุ่งเรือง ก่อสร้าง จำกัด	สต.2	2 ก.ค. 2568	21 มี.ย. 2570	720	15.89	7.79	-8.10	สารอุปโภค, ป่าไม้ติตจัดการก่อสร้าง	ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ
89	3395	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3395 สาย อ.วัฒนานคร - โศภาน ตอน บ.หนองหม่น - บ.ช่องกุ่ม (ปี 2568)	สระแก้ว	69+620.000 - 85+920.000	16.300	892,576,889.00	บริษัท เอส.พี.ที. ซิลิโคน จำกัด	สต.1	15 ส.ค. 2568	29 ก.ค. 2571	1080	6.03	8.25	2.22	ติตกรรมสิทธิ์ที่ดิน, ติตสารอุปโภค	
90	2046	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2046 สาย อ.โพธิ์ทอง - อ.กุฉินารายณ์ ตอน อ.โพธิ์ทอง - บรรจบ ทล.12 (กุฉินารายณ์) (ปี 2568)	ร้อยเอ็ด, กาฬสินธุ์	36+500-39+500 41+300-42+375 43+300-52+150	12.925	641,365,000.00	บริษัท บูริวิทย์พาณิชย์ จำกัด	สต.1	1 ก.ค. 2568	21 พ.ค. 2570	690	16.78	10.22	-6.56	แก้ไขแบบก่อสร้างเพิ่มเติม	ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ
91	212	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 212 สาย อ.บึงโขงหลง - อ.บ้านแพง ตอน บ้านท่าดอกแก้ว - คมบัง (ปี 2568)	บึงกาฬ	197+446-209+032	11.586	638,510,000.00	บริษัท ซอยล์ ซัพพลาย จำกัด	สต.2	27 มี.ย. 2568	12 ม.ค. 2571	930	11.90	5.29	-6.61	ต้นไม้หวงห้ามติตจัดการก่อสร้าง	รอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ
92	3079	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3079 สาย อ.สิมมาโพธิ์ - พญาชัย (ปี 2568)	ปราจีนบุรี	33+310-44+640	11.330	647,077,400.00	บริษัท เค.อาร์. ซิวเอ็นจิเนียริง จำกัด	สต.2	16 ส.ค. 2568	3 ธ.ค. 2570	840	9.19	14.37	5.18	ติตสารอุปโภค	ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ
93	220	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 220 สาย อ.อุทัย - บรรจบ ทล.24 (แยกกันแค) (ปี 2568)	ศรีสะเกษ	51+800-56+294	4.494	150,000,000.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุนทรีพิชผลพาณิชย์	สต.2	16 ส.ค. 2568	7 ม.ค. 2570	510	19.12	8.13	-10.99		
94	204	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 204 สายทางเลี่ยงเมืองนครราชสีมา (ปี 2568)	นครราชสีมา	3+546-18+839	15.293	883,140,000.00	บริษัท โชกซ์การโยธา จำกัด	สต.2	16 ก.ค. 2568	29 มี.ย. 2571	1080	5.93	10.17	4.24	แก้ไขรูปแบบก่อสร้าง	ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือแนวทางแก้ไข
95	2134	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2134 สาย อ.ตระการพืชผล - ค.คอนใหญ่ ตอน 1 (ปี 2568)	อุบลราชธานี	45+695-56+300	10.605	649,549,000.00	บริษัท ส.เพชรอุอินคัสตรี จำกัด	สต.2	23 ส.ค. 2568	10 พ.ย. 2570	810	11.34	7.05	-4.29		
96	2134	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2134 สาย อ.ตระการพืชผล - ค.คอนใหญ่ ตอน 2 (ปี 2568)	อุบลราชธานี	56+300-67+500	11.200	649,290,000.00	บริษัท ส.เพชรอุอินคัสตรี จำกัด	สต.2	23 ส.ค. 2568	9 ม.ค. 2571	870	8.65	7.86	-0.79		
97	2116	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2116 สาย อ.ร่องคำ - อ.โพธิ์ทอง (ปี 2568)	ร้อยเอ็ด	47+338-51+600	4.262	150,000,000.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สวรรค์ประทานพรขนส่ง	สต.2	1 ก.ค. 2568	23 ต.ค. 2569	480	26.77	25.02	-1.75		
98	216 ตัด 2423	ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 216 ตัดทางหลวงหมายเลข 2423 (แยกเข้าสนามบินอุดรธานี) (ปี 2568)	อุดรธานี	9+250.000 - 10+800.000	1 แห่ง	641,238,000.00	บริษัท วิษย์ก่อสร้าง (1979) จำกัด	สต.	10 ก.ค. 2568	23 มี.ย. 2571	1080	8.81	3.13	-5.68	ติตสารอุปโภค	ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งวิจัย
99	23 ตัด 232	ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 23 ตัดทางหลวงหมายเลข 232 (แยกบ้านโนนเมือง) (ปี 2568)	ร้อยเอ็ด	106+924-0+000	1 แห่ง	696,812,000.00	บริษัท เอส เทค ซิวเอ็นคัสตรีคอนกรีต จำกัด	สต.	10 ต.ค. 2568	14 ก.ค. 2571	1080	2.11	2.22	0.11	ติตสารอุปโภค,	อยู่ระหว่างวงเงินที่ดิน
100	214	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 214 สาย กาฬสินธุ์ - ชองจอม ตอน อ.จตุรพักตรพิมาน - อ.เกษตรวิสัย (ปี 2568)	ร้อยเอ็ด	79+200-88+200	9.000	444,200,000.00	บริษัท สหสการขนส่ง จำกัด	สต.2	31 ก.ค. 2568	21 พ.ค. 2570	660	15.03	8.92	-6.11	ติตสารอุปโภค	ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ

ลำดับ	หมายเลข ทางหลวง	ชื่อสายทาง	จังหวัด	เริ่มต้น - สิ้นสุด กม.- กม.	ระยะทาง (กม.) / (แห่ง)	ค่างานตามสัญญา (บาท)	ก่อสร้างโดย	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วันเริ่ม สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำงาน (วัน)	ผลการดำเนินงาน			สถานะโครงการ/ ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ / แนวทางแก้ไข
												สะสม แผน	สะสม ผล	-ช้า +เร็ว		
101	11	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 11 สาย อ.เด่นชัย - ลำปาง ตอน แยกแม่เขม - บ.มาย ตอน 1 (ปี 2568)	แพร่, ลำปาง	413+800-420+066	6.266	649,480,000.00	บริษัท เพชรธำรงวิทย์ จำกัด	สท.1	13 ก.ย. 2568	28 ก.ย. 2571	1050	2.96	0.31	-2.65	ติดสารอุปโภค, ติดต้นไม้, ติดป่าสงวน	
102	11	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 11 สาย อ.เด่นชัย - ลำปาง ตอน แยกแม่เขม - บ.มาย ตอน 2 (ปี 2568)	แพร่, ลำปาง	420+066-426+908	6.842	649,160,000.00	บริษัท เพชรธำรงวิทย์ จำกัด	สท.1	13 ก.ย. 2568	27 ต.ค. 2571	1080	3.78	0.32	-3.46	ติดสารอุปโภค, เขตป่าสงวน	
103	-	ก่อสร้างทางแนวใหม่ สาย บ.เมืองใหม่ - สามแยกเข้าสนามบิน (ปี 2568)	ภูเก็ต	18+850-20+800	1.950	1,299,500,000.00	กิจการความร่วมมือ บ.ธราวิทย์ คอนสตรัคชั่น จก. และ บ. ชอคมลรัตน์ จก. และ บ.สุ นิสาพัชรินทร์ การ โยธา จก.	สท.1	21 ก.พ. 2569	4 ก.พ. 2572	1080	0.01	0.00	-0.01	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน, ติดสารอุปโภค	
104	4225	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4225 สาย สวนป่าล้ม - คลองชี ตอน บ.ในปง - คลองชี (ปี 2568)	ตรัง	24+237.544 - 46+277.544	22.040	649,484,373.00	บริษัท เชียงใหม่สทวิศ โยธาการ จำกัด	สท.1	27 มี.ย. 2568	16 ก.ค. 2570	750	15.48	1.37	-14.11	ติดสารอุปโภค, ติดต้นไม้ทั้งห้าม	
105	2445	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2445 สาย นูร์ริมี - นิคมบ้านกรวด ตอน นูร์ริมี - แสงทอง (ปี 2568)	บุรีรัมย์	10+750-17+400 19+385-24+000	11.265	645,545,000.00	บริษัท เค.เอ.พี.เพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	สท.2	26 มี.ย. 2568	13 ก.ย. 2570	810	14.05	36.42	22.37	ติดสารอุปโภค	ประสานกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องดำเนินการ
106	2083	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2083 สาย อ.อุทุมพรพิสัย - อ.คำเขื่อนแก้ว ตอน บ.บัวหุ่ง - อ.ราษีไศล รวมสะพานข้าม แม่น้ำมูล (ปี 2568)	ศรีสะเกษ	10+505-20+089	9.584	859,467,660.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีประ โคนซ้อก่อสร้าง	สท.2	28 มี.ย. 2568	11 มี.ย. 2571	1080	8.03	1.16	-6.87	ติดสารอุปโภค	ประสานกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องดำเนินการ
107	3093	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3093 สาย ปากท่อ - ท่าน้ำสมุทรสงคราม ตอน อ.ปากท่อ - บ.ปากทวน (ปี 2568)	ราชบุรี, สมุทรสงคราม	3+200-13+500	10.300	649,890,200.00	บริษัท ทิพาการ จำกัด	สท.1	19 ต.ค. 2568	7 ต.ค. 2570	780	11.95	9.46	-2.49	ติดสารอุปโภค, สิ่งปลูกสร้างรุก ลำเจ็ททาง	
108	205	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 205 สาย อ.บ้านเขวาสีอุไทย - อ.จักรี ตอน บ.ลำปิง - หนองบัวโคก (ปี 2568)	ชัยภูมิ, นครราชสีมา	149+630-165+000 167+860-170+578	18.088	895,265,000.00	บริษัท นอมวงค์บริการ จำกัด	สท.2	19 ก.ค. 2568	2 ก.ค. 2571	1080	7.30	8.16	0.86	ติดสารอุปโภค	ประสานหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องดำเนินการรั้วอ้าย
109	101	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 101 สาย น่าน - ท่าวังผา ตอน บ. ดอนแก้ว - อ.บัว จ.น่าน (ปี 2569)	น่าน	398+950 - 402+000 403+900 - 408+200 413+434 - 417+965 419+105 - 423+500	16.276	900,000,000.00		สท.1							อยู่ระหว่างพิจารณาผลการประกวด ราคา	
110	2044	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2044 สาย ร้อยเอ็ด - อ.โพนทอง ตอน ค.หนองจอก - อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด (ปี 2569)	ร้อยเอ็ด	30+350 - 43+937	13.587	950,000,000.00		สท.2							อยู่ระหว่างพิจารณาผลการประกวด ราคา	
111	212	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 212 สาย หนองคาย - อุนนารธานี ตอน บ.ท่าไคร้ - บ.หนองต้นทุ้งใต้ จ.บึงกาฬ (ปี 2569)	บึงกาฬ	142+500 - 161+942	19.442	1,160,000,000.00		สท.2							อยู่ระหว่างพิจารณาผลการประกวด ราคา	
112	222	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 222 สาย พังโคน - บึงกาฬ ตอน อ. พังโคน - อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร (ปี 2569)	สกลนคร	7+500 - 25+835	18.335	1,100,000,000.00		สท.2							อยู่ระหว่างพิจารณาผลการประกวด ราคา	
113	-	ก่อสร้างทางหลวงแนวใหม่ สาย ทางเลี่ยงเมืองด้านขุนทด จ. นครราชสีมา (ปี 2569)	นครราชสีมา	0+000 - 3+800	3.800	940,000,000.00		สท.2							อยู่ระหว่างประกาศ TOR	
114	323	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 323 สาย อ.ทองผาภูมิ - อ.สังขละบุรี ตอน บ.ท่าขนุน - บ.เกริงกระเวีย จ.กาญจนบุรี (ปี 2569)	กาญจนบุรี	199+826 - 226+000	26.174	930,000,000.00		สท.1							คณะกรรมการพิจารณาราคา	
115	11	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 11 สาย อินทร์บุรี - สากเหล็ก ตอน เขาราย - ทับคล้อ จ.พิจิตร (ปี 2569)	พิจิตร	131+800 - 142+000	10.200	700,000,000.00		สท.2							อยู่ระหว่างพิจารณาผลการประกวด ราคา	
116	101	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 101 สาย สุโขทัย - อ.เด่นชัย ตอน ค. ท่าชัย - อ.ศรีสำราญ จ.สุโขทัย (ปี 2569)	สุโขทัย	131+514 - 145+475 149+600 - 151+845	16.206	800,000,000.00		สท.1							คณะกรรมการพิจารณาราคา	
117	2028	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2028 สาย อ.กุสุมาลย์ - อ.ท่าอุเทน ตอน อ.โพนสวรรค์ - อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม (ปี 2569)	นครพนม	15+000- 19+300 20+100 - 21+500 26+600 - 31+350 34+100 - 39+960	16.310	710,000,000.00		สท.2							อยู่ระหว่างพิจารณาผลการประกวด ราคา	
118	107	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 107 สาย เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน ค.เชียงดาว - ค.ปิงโค้ง จ.เชียงใหม่ (ปี 2569)	เชียงใหม่	69+305 - 79+962	10.657	645,000,000.00		สท.1							คณะกรรมการพิจารณาราคา	

ลำดับ	หมายเลข ทางหลวง	ชื่อสายทาง	จังหวัด	เริ่มต้น - สิ้นสุด กม.- กม.	ระยะทาง (กม.) / (แห่ง)	ค่างานตามสัญญา (บาท)	ก่อสร้างโดย	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วันเริ่ม สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำงาน (วัน)	ผลการดำเนินงาน			สถานะโครงการ/ ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ / แนวทางแก้ไข
												สะสม แผน	สะสม ผล	-ช้า +เร็ว		
119	1	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1 สาย นครสวรรค์ - กำแพงเพชร ตอน ด.ไทรงาม - ด.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร (ปี 2569)	กำแพงเพชร	404+300 - 414+500	10.200	700,000,000.00		สท.1							อยู่ระหว่างออกประกาศประกวดราคา	
120	2046	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2046 สาย อ.เสลภูมิ - อ.ภูพานิชย์ ตอน อ.เสลภูมิ - อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด (ปี 2569)	ร้อยเอ็ด	6+300 - 27+610	21.310	1,200,000,000.00		สท.2							อยู่ระหว่างพิจารณาผลการประกวดราคา	
121	106	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 106 สาย คอนไชอ - อุโมงค์คอนแม่ดิน - ศรีวิชัย จ.ลำพูน (ปี 2569)	ลำพูน	168+391 - 185+000	16.609	850,000,000.00		สท.1							อยู่ระหว่างพิจารณาผลการประกวดราคา	
122	3086	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3086 สาย ทุ่งมะสังข์ - ปักประดู่ ตอน อ.บ่อพลอย - อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี (ปี 2569)	กาญจนบุรี	28+798 - 48+000	19.202	1,100,000,000.00		สท.1							อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง	
123	111	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 111 สาย ทางเลี่ยงเมืองพิจิตร จ.พิจิตร (ปี 2569)	พิจิตร	8+600 - 12+626	4.026	1,170,000,000.00		สส.							อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง	
124	333	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 333 สาย บ้านไร่ - การ์ง์ ตอน ทพทสัย - การ์ง์ จ.อุทัยธานี (ปี 2569)	อุทัยธานี	93+500 - 112+000	18.500	1,200,000,000.00		สท.1							อยู่ระหว่างประกาศ TOR	
125	419	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 419 สาย วงแหวนรอบเมืองศรีนคร บ้านควน - บ้านโพธิ์ จ.ศรีนคร (ปี 2569)	ศรีนคร	14+500 - 20+852	6.352	900,000,000.00		สท.1							อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง	
126	3	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3 ช่วง จุดตัดถนนแหลมจันทน์กลาง - บ.ทุ่งกรด จ.ชลบุรี (ปี 2569)	ชลบุรี	127+250 - 130+800	3.550	620,000,000.00		สท.2							อยู่ระหว่างประกาศ TOR	
127	227	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 227 สาย กาฬสินธุ์ - อ.พังโคน ตอน อ.วาริชภูมิ - อ.พังโคน จ.สกลนคร (ปี 2569)	สกลนคร	138+000 - 146+850 148+260 - 157+000	17.590	750,000,000.00		สท.2							อยู่ระหว่างพิจารณาผลการประกวดราคา	
128	2182	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2182 สาย อ.เดชอุดม - อ.บุญศรี จ.อุบลราชธานี (ปี 2569)	อุบลราชธานี	3+515 - 7+087 7+527 - 19+900	15.945	900,000,000.00		สท.2							อยู่ระหว่างพิจารณาผลการประกวดราคา	
129	2322	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2322 สาย โสภขันธ์ - อ.ท่าคันโท ตอน อ.โพนพิสัย - อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม (ปี 2569)	มหาสารคาม	26+500 - 46+000	19.500	1,050,000,000.00		สท.2							อยู่ระหว่างพิจารณาผลการประกวดราคา	
130	2073	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2073 สาย นางรอง - ชุมพวง ตอน นางรอง - บัวคำร์ - ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ (ปี 2569)	บุรีรัมย์	3+100 - 13+385 18+875 - 27+000	18.410	980,000,000.00		สท.2							อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง	
131	2226	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2226 สาย วังหิน - สดึก ตอน บ.หนองไผ่ - บ.ละโว้ จ.นครราชสีมา (ปี 2569)	นครราชสีมา	20+200 - 28+225	8.025	650,000,000.00		สท.2							อยู่ระหว่างพิจารณาผลการประกวดราคา	
132	4	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 สาย นครปฐม - ราชบุรี ตอน บ.สระกะเทียม - บ.หนองโพ ตอน 1 จ.นครปฐม จ.ราชบุรี (ปี 2569)	นครปฐม, ราชบุรี		2.500	690,000,000.00		สท.1							คณะกรรมการพิจารณาราคา	
133	4	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 สาย นครปฐม - ราชบุรี ตอน บ.สระกะเทียม - บ.หนองโพ ตอน 2 จ.นครปฐม จ.ราชบุรี (ปี 2569)	นครปฐม, ราชบุรี		3.775	760,000,000.00		สท.1							คณะกรรมการพิจารณาราคา	
134	4	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 สาย นครปฐม - ราชบุรี ตอน บ.สระกะเทียม - บ.หนองโพ ตอน 3 จ.นครปฐม จ.ราชบุรี (ปี 2569)	นครปฐม, ราชบุรี		1.275	740,000,000.00		สท.1							คณะกรรมการพิจารณาราคา	
135	4	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 สาย นครปฐม - ราชบุรี ตอน บ.สระกะเทียม - บ.หนองโพ ตอน 4 จ.นครปฐม จ.ราชบุรี (ปี 2569)	นครปฐม, ราชบุรี		2.450	510,000,000.00		สท.1							อยู่ระหว่างประกาศ TOR	
136	32	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 32 สาย โพนางดำออก - ท่าฉนวน ตอน บ.บางตาพร - บ.ท่าทราย จ.ชัยนาท (ปี 2569)	ชัยนาท	120+000 - 124+500	4.500	295,000,000.00		สท.1							อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง	
137	362	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 362 สาย ถนนวงแหวนรอบเมืองสระบุรี จ.สระบุรี (ปี 2569)	สระบุรี	0+400 - 4+000	3.600	400,000,000.00		สท.2							อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง	
138	2484	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2484 สาย ทางเลี่ยงเมืองกุยบุรี จ.ชัยภูมิ (ปี 2569)	ชัยภูมิ	0+000 - 4+217 5+990 - 7+100 7+600 - 10+000	7.727	400,000,000.00		สท.2							อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง	

ลำดับ	หมายเลข ทางหลวง	ชื่อสายทาง	จังหวัด	เริ่มต้น - สิ้นสุด กม.- กม.	ระยะทาง (กม.) / (แห่ง)	ค่างานตามสัญญา (บาท)	ก่อสร้างโดย	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วันเริ่ม สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำงาน (วัน)	ผลการดำเนินงาน			สถานะโครงการ/ ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ / แนวทางแก้ไข
												สะสม แผน	สะสม ผล	-ช้า +เร็ว		
139	22	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 22 สาย อุดรธานี - หนงหนาน จ. อุดรธานี (ปี 2569)	อุดรธานี	4+200 - 8+900	4.700	450,000,000.00		สท.2							อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง	
140	2	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2 สาย หินลาด - โนนสะอาด จ. ขอนแก่น (ปี 2569)	ขอนแก่น	362+750 - 364+750 366+000 - 368+300	4.300	420,000,000.00		สท.2							อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง	
141	32	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 32 สาย ไซโย - สิงห์ใต้ จ.สิงห์บุรี (ปี 2569)	สิงห์บุรี	69+500 - 71+800	3.100	350,000,000.00		สท.1							อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง	
142	2	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2 สาย โนนสะอาด - อุดรธานี จ. อุดรธานี (ปี 2569)	อุดรธานี	440+000 - 444+200	4.200	400,000,000.00		สท.2							อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง	
143	1180	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1180 สาย เมืองสวรรคโลก - ในเมือง จ.สุโขทัย (ปี 2569)	สุโขทัย	0+000 - 7+200	7.200	350,000,000.00		สท.1							อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง	
144	2033	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2033 สาย อ.นาแก - นครพนม ตอน กำแพง - หนงหนาน จ.นครพนม (ปี 2569)	นครพนม	44+000 - 54+804	10.804	400,000,000.00		สท.2							อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง	
145	117	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 117 สาย พินฉุโลก - อุดรดิศ์ ตอน ด.หนองเขม - ด.พญาเม่น จ.พินฉุโลก (ปี 2569)	พินฉุโลก	165+650 - 178+950	13.300	330,000,000.00		สท.1							อยู่ระหว่างประกาศ TOR	
146	1296	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1296 สาย บ.หนองยาง - บ.ท่าหนอง จ.พินฉุโลก (ปี 2569)	พินฉุโลก	18+500 - 31+200	12.700	340,000,000.00		สท.1							อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง	
147	4009	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4009 สาย บางใหญ่ - อ.อ่าวลึก ตอน บ.วังใหญ่ - บ.อินัน จ.สุราษฎร์ธานี (ปี 2569)	สุราษฎร์ธานี	74+000 - 79+500	5.500	465,000,000.00		สท.1							อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง	
148	288	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 288 สาย ถนนวงแหวนรอบเมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ (ปี 2569)	บุรีรัมย์	3+400 - 6+200	2.800	450,000,000.00		สท.2							อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง	
149	4094	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4094 สาย บ่อลือ - ปากน้ำจืด ตอน บ.บ่อลือ - อ.เข็ญใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช (ปี 2569)	นครศรีธรรมราช	0+500 - 7+250	6.750	460,000,000.00		สท.1							อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง	
150	2350	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2350 สาย อ.หนองหนาน - อ.กุมภวาปี ตอน อ.หนองหนาน - บ.โลกถาวร จ.อุดรธานี (ปี 2569)	อุดรธานี	1+145 - 4+700 6+200 - 8+070	5.425	280,000,000.00		สท.2							อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง	
151	2043	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2043 สาย ร้อยเอ็ด - อ.มหาชนะชัย ตอน ร้อยเอ็ด - หนองไผ่ จ.ร้อยเอ็ด (ปี 2569)	ร้อยเอ็ด	6+000 - 11+500	5.500	340,000,000.00		สท.2							อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง	
152	2218	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2218 สาย อ.วาริชภูมิ - อ.อุบลนาค จ. สกลนคร (ปี 2569)	สกลนคร	19+700 - 22+125 22+828 - 24+135 27+350 - 37+380	13.762	400,000,000.00		สท.2							อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง	
153	2	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2 สาย ท่าพระ - ขอนแก่น จ. ขอนแก่น (ปี 2569)	ขอนแก่น	323+000 - 329+300	6.300	1,340,000,000.00		สท.2							อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง	
154	2133	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2133 สาย ศรีบุญเรือง - ภูเวียง ตอน บ้านโคก - ภูเวียง จ.ขอนแก่น (ปี 2569)	ขอนแก่น	20+000 - 35+830	15.830	450,000,000.00		สท.2							อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง	
155	4	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 สาย ราชกูด - กะเปอร์ ตอน ราช กูด - บ.ม่วงกลาง ตอนที่ 1 จ.ระนอง (ปี 2569)	ระนอง	619+900 - 631+000	11.100	1,450,000,000.00		สท.1							คณะกรรมการพิจารณาราคา	
156	4	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 สาย ราชกูด - กะเปอร์ ตอน ราช กูด - บ.ม่วงกลาง ตอนที่ 2 จ.ระนอง (ปี 2569)	ระนอง	634+500 - 644+300	9.800	850,000,000.00		สท.1							คณะกรรมการพิจารณาราคา	
157	333	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 333 สาย สระกระโจม - บ้านไร่ ตอน สระกระโจม - ทัพหลวง จ.สุพรรณบุรี (ปี 2569)	สุพรรณบุรี	33+800 - 50+000	16.200	780,000,000.00		สท.1							คณะกรรมการพิจารณาราคา	
158	410	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 410 สาย ปัตตานี - เบดง ช่วง บ.กา โสศ - บ.สังฆาตั้ง จ.ยะลา (ปี 2569)	ยะลา	81+000 - 89+000	8.000	550,000,000.00		สท.1							อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง	
159	1084	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1084 สาย หาดชะอม - กำแพงเพชร ตอน ค.ท่ามะเขือ - ค.คชที จ.กำแพงเพชร (ปี 2569)	กำแพงเพชร	79+960 - 93+000	13.040	650,000,000.00		สท.1							อยู่ระหว่างออกประกาศประกวดราคา	
160	2166	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2166 สาย เสิงสาง - หนองพะองก์ ตอน ตอนเขวน - หนองก่ จ.บุรีรัมย์ (ปี 2569)	บุรีรัมย์	16+700 - 30+549	13.849	380,000,000.00		สท.2							อยู่ระหว่างประกาศ TOR	

ลำดับ	หมายเลข ทางหลวง	ชื่อสายทาง	จังหวัด	เริ่มต้น - สิ้นสุด กม.- กม.	ระยะทาง (กม.) / (แห่ง)	ค่างานตามสัญญา (บาท)	ก่อสร้างโดย	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วันเริ่ม สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำงาน (วัน)	ผลการดำเนินงาน			สถานะโครงการ/ ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ / แนวทางแก้ไข
												สะสม แผน	สะสม ผล	-ช้า +เร็ว		
161	226	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 226 สาย หัวทะเล - วารินชำราบ ตอน กระสัง - ระกา จ.บุรีรัมย์ (ปี 2569)	บุรีรัมย์	116+550 - 120+200 123+500 - 125+000	5.150	430,000,000.00		สต.2							อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง	
162	2081	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2081 สาย คาสะ - พุทไธสง ตอน ลำพุงู - พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ (ปี 2569)	บุรีรัมย์	68+500 - 71+000	2.500	170,000,000.00		สต.2							อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง	
163	3502	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3502 สาย คอนไร่ - อ่างเก็บน้ำกระเสียว จ.สุพรรณบุรี (ปี 2569)	สุพรรณบุรี	30+888 - 34+425	3.537	160,000,000.00		สต.1							อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง	
164	2159	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2159 ตอน ชัยภูมิ - คอนสาร ตอน เกษตรสมบูรณ์ - บ.หัวขาง จ.ชัยภูมิ (ปี 2569)	ชัยภูมิ	77+511 - 104+928	27.417	970,000,000.00		สต.2							อยู่ระหว่างพิจารณาผลการประกวดราคา	
165	3373	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3373 สาย สามโก้ - คลองลี่ จ.อ่างทอง (ปี 2569)	อ่างทอง	2+468 - 6+200	3.732	180,000,000.00		สต.1							อยู่ระหว่างประกาศ TOR	
166	2434	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2434 สาย อ.สีบัว - บ.หนองรี จ.นครราชสีมา (ปี 2569)	นครราชสีมา	0+000 - 6+007	6.007	700,000,000.00		สต.2							อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง	
167	4066	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4066 สาย โกลาบารู - บ้านทอน ตอน ด.โกลาบารู - ด.กาญจนเอภาะ จ.ยะลา (ปี 2569)	ยะลา	1+000 - 7+579	6.579	350,000,000.00		สต.1							อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง	
167			โครงการ		1,742.611	113,300,537,063.92										
กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ																
1	4/406	ทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 4 กับ ทางหลวงหมายเลข 406 (แยกคูหา) (ปี 2564)	สงขลา	1228+900-1228+900	1.000	949,770,000.00	กิจการร่วมค้า พีซี-เอสเอ็ม	สส.	24 ก.ย. 2564	7 ก.ย. 2567 6 ก.ย. 2567 6 ก.ย. 2568 4 ส.ค. 2568 2 พ.ย. 2568	1080 1360 1411 1453	100.00 85.73 -14.27			คิดสาธารณูปโภค, สิ่งปลูกสร้างรุกล้ำเขตทาง	ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดย้ายรถหรือลดค่าปรับในอัตราร้อยละ 0 (8 ก.ย.67 - 14 มิ.ย. 68)
2	2 ตัด ด. ช้างเผือกตัด. สิริราชธานี	ก่อสร้างทางลอดจุดตัดทางหลวงหมายเลข 2 ตัดถนนช้างเผือก ตัดถนนสิริราชธานี (แยกประโดก) (ปี 2566)	นครราชสีมา	149+432.415 - 151+182.415		849,000,000.00	บริษัท อีจังก์ จำกัด	สส.	27 ก.ย. 2566	10 ก.ย. 2569	1080	82.54 89.14 6.60				
3	117 ตัด 122 ตัด 225	ก่อสร้างปรับปรุงทางแยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข 117 ตัดทางหลวงหมายเลข 122 ตัดทางหลวงหมายเลข 225 (ทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์) ตอน 1 (ปี 2566)	นครสวรรค์	0+000.000 - 8+000.000	8.000	1,174,350,000.00	บริษัท บี ซี ดี ซี จำกัด	สส.	22 ส.ค. 2566	5 ส.ค. 2569	1080	61.59 73.29 11.70				
4	117 ตัด 122 ตัด 225	ก่อสร้างปรับปรุงทางแยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข 117 ตัดทางหลวงหมายเลข 122 ตัดทางหลวงหมายเลข 225 (ทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์) ตอน 2 (ปี 2566)	นครสวรรค์	8+000.000 - 15+267.077	7.267	1,171,945,000.00	บริษัท ทองมาคอนกรีต เดอร์ จำกัด	สส.	8 ส.ค. 2566	22 ก.ย. 2569	1080	72.08 85.13 13.05				
5	2ตัด224	ก่อสร้างทางลอดจุดตัดทางหลวงหมายเลข 2 ตัดทางหลวงหมายเลข 224 (แยกนครราชสีมา) (ปี 2566)	นครราชสีมา	147+371.690 - 148+552.690 0+000.000 - 0+100.000	1.181	373,251,000.00	บริษัท รัชตินทร์ จำกัด	สส.	30 ส.ค. 2566	15 เม.ย. 2569	960	90.84 87.24 -3.60				
6	24 ตัด 224	ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 24 ตัดทางหลวงหมายเลข 224 (แยกโชคชัย) (ปี 2566)	นครราชสีมา	51+350 - 54+575 31+400 - 32+800	4.625	736,981,600.00	บริษัท โชกซ์การโยธา จำกัด	สส.	13 ก.ย. 2566	27 ส.ค. 2569 25 ก.ย. 2569	1080 1109	60.92 56.51 -4.41			ทอประปาเกิดขวางงานระบบระบายน้ำ	
7	2083	ก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำชี บนทางหลวงหมายเลข 2083 (ปี 2566)	ยโสธร	43+750-43+861.25		153,888,000.00	บริษัท เอกซ์อูบล (2523) จำกัด	สส.	28 เม.ย. 2566	11 ม.ค. 2569	990				งานแล้วเสร็จ ส่งมอบงาน 16 ก.พ. 69	
8	121 ตัด 1317	ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 121 ตัดทางหลวงหมายเลข 1317 (แยกสันกลาง) (ปี 2566)	เชียงใหม่	12+200-13+900 , 2+430.000 -	3.536	995,210,789.00	บริษัท เชียงใหม่ คอนสตรัคชั่น จำกัด	สส.	11 พ.ค. 2566	24 เม.ย. 2569 9 พ.ค. 2570	1080 1460	59.83 88.08 28.25			คิดสาธารณูปโภค, วิศวกรรมสิทธิ์ที่ดิน	รอรัยย้ายสาธารณูปโภค
9	37 ตัด พบ. 1010	ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 37 ตัดทางหลวงชนบท พบ.1010 (แยกช้างเผือกจร) (ปี 2566)	เพชรบุรี	16+000.000 - 17+600.000	1.600	278,953,500.00	กิจการร่วมค้า สิริวิทย์	สส.	26 ส.ค. 2566	13 ก.ย. 2568 5 ต.ค. 2568 12 ต.ค. 2568	750 772 779				งานแล้วเสร็จ ส่งมอบงาน 7 ต.ค. 68	

ลำดับ	หมายเลข ทางหลวง	ชื่อสายทาง	จังหวัด	เริ่มต้น - สิ้นสุด กม.- กม.	ระยะทาง (กม.) / (แห่ง)	ค่างานตามสัญญา (บาท)	ก่อสร้างโดย	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วันเริ่ม สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำงาน (วัน)	ผลการดำเนินงาน			สถานะโครงการ/ ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ / แนวทางแก้ไข
												สะสม แผน	สะสม ผล	-ช้า +เร็ว		
10	309	ปรับปรุงซ่อมแซมสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบน ทางหลวงหมายเลข 309 (สะพานปรีดี-ธำรง) (ปี2566)	พระนครศรีอยุธยา	20+552.00 - 20+721.00		110,899,000.00	บริษัท ไอเอ็มเอ็มเอส จำกัด	สส.	22 ต.ค. 2566	10 ต.ค. 2568 24 ต.ค. 2568 17 ธ.ค. 2568 1 ม.ค. 2569	720 734 849 864			งานแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างส่งมอบ		
11	3	ก่อสร้างปรับปรุงจุดตัดทางแยกบนทางหลวงหมายเลข 3 แยกบางพระ - คลองสุทวิบ (ปี2566)	ชลบุรี	110+975.000 - 115+150.000	4.175	529,580,000.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไททีพัฒนา	สส.	21 ก.ค. 2566	4 ก.ค. 2569	1080	91.79	86.34	-5.45	ท่อประปาเกิดขวางระบบ ระบายน้ำ	ประสานงานการประปา ชลบุรีทางแก้ไข
12	224 ตัด 290	ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 224 ตัดทางหลวงหมายเลข 290 (ปี2566)	นครราชสีมา	9+437.000 - 10+550.000, 11+792.000 - 13+300.000	2.621	558,723,200.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สีแสง โยธการ	สส.	31 ต.ค. 2566	14 ต.ค. 2569	1080				งานแล้วเสร็จ ส่งมอบงาน 27 ม.ค. 69	
13	11	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 11 สาย แยกอินทร์บุรี - บ.หนองบัวทอง (สะพานข้ามคลองอนุศาสนันท์) (ปี2567)	นครสวรรค์	14+629.5-15+199.51 19+500.00-20+500.00	2.000	618,762,000.00	กิจการร่วมค้า เอสแอนด์ เอส	สส.	13 ก.ย. 2567	28 ต.ค. 2570	1080	22.91	25.19	2.28	พื้นที่ก่อสร้างบางส่วน อยู่ในเขตกรมชลประทาน	ทำหนังสือแจ้งกรม ชลประทานขอเขตพื้นที่อยู่ ระหว่างส่งเอกสารเพิ่มเติม
14	42 ตัด 410	ก่อสร้างจุดตัดทางหลวงหมายเลข 42 ตัดทางหลวงหมายเลข 410 (แยกคลองโอบะ) (ปี2567)	ปทุมธานี	103+050.000- 105+002.937 2+470.000-2+800.000	1.953	899,600,000.00	บริษัท วิวัฒน์ก่อสร้าง จำกัด	สส.	16 ต.ค. 2567	30 ก.ย. 2570	1080	26.34	46.35	20.01	ติดสารอุปโภค, สิ่งปลูกสร้างล้ำเขตทาง	ทำหนังสือแจ้งหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง ให้รื้อย้าย สารอุปโภค
15	4 ตัด 3337 ตัด 3339	ก่อสร้างจุดตัดทางหลวงหมายเลข 4 ตัดทางหลวงหมายเลข 3337 ตัดทางหลวงหมายเลข 3339 (แยกหัวหินสีห์) (ปี2567)	ราชบุรี	111+000.000 - 113+500.000 0+000.000 - 0+354.937 0+000.000 -	3.373	969,550,000.00	บริษัท ทำรวมก่อสร้าง จำกัด	สส.	1 ต.ค. 2567	15 ก.ย. 270	1080	22.10	41.09	18.99	ติดสารอุปโภค, ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน	แจ้งวัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แก้ไขปัญหา
16	367 ตัด 324	ก่อสร้างจุดตัดทางหลวงหมายเลข 367 ตัดทางหลวงหมายเลข 324 (แยกวังสารภี) (ปี2567)	กาญจนบุรี	2+476 - 5+800 1+000 - 3+500	4.500	648,503,700.00	บริษัท เค.เอ.พี.เทวาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	สส.	8 ต.ค. 2567	26 มี.ค. 2570	900	30.91	58.39	27.48		
17	367 ตัด 323 ตัด 3199	ก่อสร้างจุดตัดทางหลวงหมายเลข 367 ตัดทางหลวงหมายเลข 323 ตัดทางหลวงหมายเลข 3199 (แยกแก่งเสี้ยน) (ปี2567)	กาญจนบุรี	64+400.000 - 66+900.000 11+300.000 - 13+215.323 0+000.000 - 1+300.000	1.915	899,700,000.00	บริษัท คริสเตียนและนิล เซ็น (ไทย) จำกัด (มหาชน)	สส.	21 ก.ย. 2567	5 ก.ย. 2570	1080	25.06	43.26	18.20		
18	2 ตัด ถนนเข้า เมืองสีคิ้ว	ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 2 กับถนน เข้าเมืองสีคิ้ว (ปี2567)	นครราชสีมา	103+350.000- 106+400.00 0+000 - 0+365	3.415	648,293,400.00	บริษัท เอส เทค ซิวิล แอนด์ คอนสตรัคชัน จำกัด	สส.	4 ก.ย. 2567	19 ต.ค. 2570	1080	38.45	40.07	1.62	ติดสารอุปโภค	ประสานหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องดำเนินการรื้อย้าย
19	32 ตัด 3212	ก่อสร้างจุดตัดทางหลวงหมายเลข 32 ตัดทางหลวงหมายเลข 3212 (แยกหน้าไฮทาร์) (ปี2567)	ชัยนาท	137+750.000 - 140+000.000	2.250	686,900,000.00	กิจการร่วมค้า ทีซี	สส.	1 ต.ค. 2567	15 ก.ย. 2570	1080	24.25	23.03	-1.22	ติดสารอุปโภค	ประสานหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องดำเนินการรื้อย้าย
20	311	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 311 สาย แยกศาลหลักเมือง - แยกไทรสรราชสีมา (ปี 2568)	สิงห์บุรี	31+457.552 - 33+109.987	1 แห่ง	1,059,000,000.00	บริษัท อสิคากิจ จำกัด	สส.	2 ต.ค. 2568	16 ก.ค. 2571	1080	5.87	1.82	-4.05	ติดสารอุปโภค	ประสานหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องดำเนินการรื้อย้าย
21	1 ตัด 21	ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 1 ตัดทางหลวงหมายเลข 21 (แยกพูน) (ปี 2568)	สระบุรี	122+420 - 123+900 0+000 - 0+550	1 แห่ง	619,500,000.00	บริษัท อสิคากิจ จำกัด	สส.	1 ต.ค. 2568	14 ก.ย. 2571	1080	2.16	1.72	-0.44	ติดสารอุปโภค	ประสานหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องดำเนินการรื้อย้าย
22	2	ก่อสร้างสะพานกสิกรรมทางหลวงหมายเลข 2 บริเวณ บ.หลุมลา (ขาเข้าและขาออก) (ปี 2568)	สระบุรี	8+700-9+400	1 แห่ง	395,756,167.00		สส.							อยู่ระหว่างขออนุมัติจ้าง	
23	34 ตัด สป.2001	ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 34 ตัดทางหลวงชนบทหมายเลข สป.2001 (แยกวัดศรีวิโรจน์) (ปี 2568)	สมุทรปราการ	17+000 -19+000 0+000-0+354.627	1 แห่ง	649,791,700.00	บริษัท เพรวิศกรรม จำกัด	สส.	30 ต.ค. 2568	13 ต.ค. 2571	1080	5.00	0.70	-4.30	ติดสารอุปโภค	ประสานหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องประชุมหารือแนว ทางแก้ไขปัญหา

ลำดับ	หมายเลข ทางหลวง	ชื่อสายทาง	จังหวัด	เริ่มต้น - สิ้นสุด กม.- กม.	ระยะทาง (กม.) / (แห่ง)	ค่างานตามสัญญา (บาท)	ก่อสร้างโดย	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วันเริ่ม สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำงาน (วัน)	ผลการดำเนินงาน			สถานะโครงการ/ ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ / แนวทางแก้ไข
												สะสม แผน	สะสม ผล	-ช้า +เร็ว		
24	3 ตัด 361	ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 3 ตัดทางหลวงหมายเลข 361 (แยกห้วยกะปิ) (ปี 2568)	ชลบุรี	97+140 - 99+700 46+200 - 14+216	1 แห่ง	856,897,000.00	บริษัท พี.ที.เอ.คอน สตรัคชั่น จำกัด	สส.	17 ก.ย. 2568	31 ต.ค. 2571	1080	3.86	0.23	-3.63	คิดสาธารณูปโภค	ประสานหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องประชุมหรือแนว ทางแก้ไขปัญหา
25	3 ตัด 3134	ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 3 ตัดทางหลวงหมายเลข 3134 (แยกอ่างศิลา) (ปี 2568)	ชลบุรี	99+700 - 103+350	1 แห่ง	892,670,000.00	บริษัท เอส.ที.ที.ซี.วิสิทกรุ๊ป จำกัด	สส.	17 ก.ย. 2568	31 ต.ค. 2571	1080	3.66	0.22	-3.44	คิดสาธารณูปโภค	ประสานหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องประชุมหรือแนว ทางแก้ไขปัญหา
26	2	ก่อสร้างสะพานกลับรถบนทางหลวงหมายเลข 2 บริเวณ ค.ปากเหวเขียว (ขาออก) (ปี 2568)	สระบุรี	1+250.000 - 3+600.000	1 แห่ง	243,556,000.00	บริษัท ไรจนากรพาณิช (1981) จำกัด	สส.	1 ต.ค. 2568	19 ต.ค. 2570	810	8.62	1.27	-7.35		
27	42 ตัด 43	ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 42 ตัดทาง หลวงหมายเลข 43 (แยกดอนยาง) (ปี 2568)	ปัตตานี	89+200 - 90+500.000 86+017 - 87+700.000	1 แห่ง	649,200,000.00	บริษัท วิวัฒน์ก่อสร้าง จำกัด	สส.	25 ก.ค. 2568	8 ก.ค. 2571	1080	8.20	20.13	11.93	คิดสาธารณูปโภค	ประสานหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องดำเนินการร้อยช้าย
28	37 ตัด ปช.2030	ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 37 ตัดทาง หลวงชนบทหมายเลข ปช.2030 (แยกหนองไผ่) (ปี 2568)	ประจวบคีรีขันธ์	39+173	1 แห่ง	299,985,601.16		สส.							อยู่ระหว่างขออนุมัติจ้าง	
29	41 ตัด 4048	ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 41 ตัดทาง หลวงหมายเลข 4048 (แยกวังป้อม) (ปี 2568)	พัทลุง	375+500-377+000 7+226.230-7+781.601	1 แห่ง	295,800,000.00	บริษัท ลาปีเทรคเคอร์ จำกัด	สส.	22 ต.ค. 2568	6 ต.ค. 2571	1020	3.71	3.76	0.05	ต้นไม้มงหวงห้ามตัดจัดการก่อสร้าง	ประสานหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องขุดร้อยช้าย
30	2 ตัด 230	ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 2 ตัดทาง หลวงหมายเลข 230 (แยกเมืองเก่า) (ปี 2568)	ขอนแก่น	331+290.000 - 332+850.000 0+250.000 - 2+848.000	1 แห่ง	649,493,000.00	บริษัท เอส เทค ซีวิล แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	สส.	30 ต.ค. 2568	13 ต.ค. 2571	1080	6.01	5.80	-0.21	ไม่สามารถเข้าก่อสร้างในพื้นที่ รพท. ได้	ทำหนังสือขอเข้าพื้นที่ รพท. แล้ว อยู่ระหว่างประชุม ตรวจสอบแก้ไขแบบ
31	231 ตัด 2050	ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 231 ตัดทางหลวงหมายเลข 2050 (แยกโนนหมื่นทอง) (ปี 2568)	อุบลราชธานี	39+000 -43+000 3+500 + 5+800	1 แห่ง	649,795,800.00	บริษัท ซอธล์ ซัพพอร์ทคิง จำกัด	สส.	30 ก.ค. 2568	13 ก.ค. 2571	1080	6.68	2.98	-3.70		
32	121/11	ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 121 ตัดทางหลวงหมายเลข 11 (แยกขุขันธ์ปอริสวารี) (ปี 2568)	เชียงใหม่	9+600 - 11+700 , 548+275 - 549+100	1 แห่ง	699,480,800.00	บริษัท เชียงใหม่ คอนสตรัคชั่น จำกัด	สส.	1 ต.ค. 2568	14 ก.ย. 2571	1080	1.16	1.17	0.01	คิดสาธารณูปโภค, การขออนุญาตทำไม้	สำรวจทำแผนผังและบัญชี ต้นไม้ เพื่อขออนุญาตทำ ไม้
33	121/106	ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 121 ตัดทางหลวงหมายเลข 106 (แยกกองทราย) (ปี 2568)	เชียงใหม่	7+375-9+450	2.075	444,289,935.00	กิจการร่วมค้า ดิดี 789	สส.	28 ก.พ. 2569	11 ก.พ. 2572	1080	0.00	0.00	0.00		
34	121/108	ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 121 ตัดทางหลวงหมายเลข 108 (แยกสะเมิง) (ปี 2568)	เชียงใหม่	52+068.580 - 52+957.000 0+000 - 0+875	3.364	919,640,800.00	บริษัท เชียงใหม่ คอนสตรัคชั่น จำกัด	สส.	5 ก.ย. 2568	19 ต.ค. 2571	1080	6.24	6.30	0.06	คิดสาธารณูปโภค, ติดขัดพื้นที่ที่ ซ้อนของหน่วยงานต่างๆ	ประสานหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องดำเนินการร้อยช้าย และขออนุญาตใช้พื้นที่ของ กรมทางหลวงชนบท กรม ชลประทาน
35	121ตัด1006	ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 121 ตัดทางหลวงหมายเลข 1006 (แยกต้นเป้าพัฒนา) (ปี 2568)	เชียงใหม่	13+900.000 - 16+345.662 6+922.000-7+418.000	2.446	643,180,999.00	บริษัท เชียงใหม่ คอนสตรัคชั่น จำกัด	สส.	1 ต.ค. 2568	15 ก.ค. 2571	1080	5.42	4.28	-1.14	คิดสาธารณูปโภค, ประชาชน ร้องเรียนร้องเรียนรูปแบบก่อสร้าง โครงการฯ	ขอเจ้าหน้าที่เพื่อสำรวจพื้นที่ ในโครงการตามรูปแบบ ก่อสร้าง
36	121 ตัด 1317	ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 121 ตัดทางหลวงหมายเลข 1317 (แยกสันกลาง) ระยะที่ 2 (ปี 2568)	เชียงใหม่	11+700 - 13+900	1 แห่ง	429,525,000.00	บริษัท เชียงใหม่ คอนสตรัคชั่น จำกัด	สส.	1 ต.ค. 2568	18 มี.ค. 2571	900	2.70	2.90	0.20	คิดสาธารณูปโภค	ประสานหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องดำเนินการร้อยช้าย
37	1	ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 1 ตัดทาง หลวงชนบทหมายเลข ชร.1418 (ทางเข้าสนามบินเชิงระย) (ปี 2568)	เชิงระย	938+700+878+900	2.098	649,500,000.00	บริษัท ดุจดศักดิ์ เชียงใหม่ จำกัด	สส.	7 ก.พ. 2569	21 มี.ค. 2572	1080	0.23	0.31	0.08		
38	1	ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 1 ตัดทางข้ามวิทยาลัยพะเยา (ปี 2568)	พะเยา	822+500	1 แห่ง	448,999,990.00	บริษัท รัตนชาติก่อสร้าง จำกัด	สท.1	1 ต.ค. 2568	14 ก.ย. 2571	1080	4.12	0.65	-3.47	คิดสาธารณูปโภค, การรุกกล้าเขต ทาง, ติดไม้หวงห้าม	
39	226 ตัด 231	ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 226 ตัดทางหลวงหมายเลข 231 (แยกค่าน้ำเขม) (ปี 2568)	อุบลราชธานี	326+900 - 331+900 8+825 - 11+615	1 แห่ง	1,034,674,400.00	บริษัท พระนครศรีอยุธยา พาณิชย์และอุตสาหกรรม จำกัด	สส.	5 ก.ย. 2568	19 ต.ค. 2571	1080	3.99	1.55	-2.44		
40	4 ตัด 326	ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 4 ช่วง แยกประจวบคีรีขันธ์ - แยกเกาะหลัก (ปี 2568)	ประจวบคีรีขันธ์	308+100 - 311+300	1 แห่ง	886,000,000.00	บริษัท กรุงธนเอนิเนีย จำกัด	สส.	2 ต.ค. 2568	16 ก.ค. 2571	1080	7.94	0.56	-7.38	คิดสาธารณูปโภค	ประสานหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องดำเนินการร้อยช้าย

ลำดับ	หมายเลข ทางหลวง	ชื่อสายทาง	จังหวัด	เริ่มต้น - สิ้นสุด กม.- กม.	ระยะทาง (กม.) / (แห่ง)	ค่างานตามสัญญา (บาท)	ก่อสร้างโดย	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วันเริ่ม สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำงาน (วัน)	ผลการดำเนินงาน			สถานะโครงการ/ ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ / แนวทางแก้ไข
												สะสม แผน	สะสม ผล	-ช้า +เร็ว		
41	4 ตัด 3201 ตัด 3180 ตัด 3181	ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 4 ตัดทางหลวงหมายเลข 3201 ตัดทางหลวงหมายเลข 3180 ตัดทางหลวงหมายเลข 3181 (แยกปะทิวและแยกท่าพระ) (ปี 2568)	ชุมพร	460+900.000 - 463+640.104 000+000 - 000+550 000+000 - 000+600 000+000 - 000+265	4.155	1,567,000,000.00	บริษัท กรุงธนเอ็นจิเนีย จำกัด	สส.	2 ก.ย. 2568	16 ต.ค. 2571	1080	5.67	1.05	-4.62		
42	2	ก่อสร้างสะพานกัลปมิตรบนทางหลวงหมายเลข 2 บริเวณ ค.มิตรภาพ (ขาออก) (ปี 2568)	สระบุรี	30+9000 -34+200	1 แห่ง	235,888,000.00	บริษัท รัตนชาติก่อสร้าง จำกัด	สส.	1 ต.ค. 2568	20 ต.ค. 2570	750	7.08	0.58	-6.50	สำนักสำรวจและออกแบบมี หนังสือแจ้งข้อมูลการขยับจุดกลับ รถใหม่, มีต้นไม้ในพื้นที่เกาะกลางที่ต้องรื้อ ถอน และแนวภูเขาหินที่เสี่ยงสกิด ออก	ประชุมหารือและติดตาม ความคืบหน้าร่วมกับสำนัก สำรวจและออกแบบ
43	347 ตัด 3263	ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 347 ตัดทาง หลวงหมายเลข 3263 (แยกราชบุรี) จ.พระนครศรีอยุธยา (ปี 2569)	พระนครศรีอยุธยา	39+041	1 แห่ง	989,637,047.54		สส.							อยู่ระหว่างขออนุมัติจ้าง	
44	121 ตัด 1001	ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 121 กับทาง หลวงหมายเลข 1001 (แยกหนองจ้อม) จ.เชียงใหม่ (ปี 2569)	เชียงใหม่	26+300	1 แห่ง	800,000,000.00		สส.							อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง	
45	4	ก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำแกลง (สะพานสิริลักษณ์) ที่ อ. เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี (ปี 2569)	ราชบุรี	99+631	1 แห่ง	1,300,000,000.00		สส.							อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง	
46	121 ตัด 1367	ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 121 กับทาง หลวงหมายเลข 1367 (แยกสันตะยอม) จ.เชียงใหม่ (ปี 2569)	เชียงใหม่	23+000	1 แห่ง	650,000,000.00		สส.							อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง	
47	1074	ก่อสร้างปรับปรุงสะพานข้ามแม่น้ำปิง บนทางหลวงหมายเลข 1074 (สะพานชาบวรลักษณ์) จ.กำแพงเพชร (ปี 2569)	กำแพงเพชร	9+500	1 แห่ง	650,000,000.00		สส.							อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง	
48	2	ก่อสร้างสะพานกัลปมิตรระดับ บนทางหลวงหมายเลข 2 ตอน นวกเหล็ก - บ่อทอง จ.นครราชสีมา (ปี 2569)	นครราชสีมา	35+600 - 37+300	1 แห่ง	630,000,000.00		สส.							อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง	
49	4	ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 4 ตัดทาง หลวงท้องถิ่น (แยกเกาะหลัก) จ.ประจวบคีรีขันธ์ (ปี 2569)	ประจวบคีรีขันธ์	311+790	1 แห่ง	700,000,000.00		สส.							อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง	
50	4 ตัด 4373	ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 4 ตัดทาง หลวงหมายเลข 4373 (แยกด่านสิงขร) จ.ประจวบคีรีขันธ์ (ปี 2569)	ประจวบคีรีขันธ์	317+470	1 แห่ง	700,000,000.00		สส.							อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง	
51	3	ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 3 ช่วง แยก เกาะรงค์ - แยกคีรีชัย จ.จันทบุรี (ปี 2569)	จันทบุรี	333+700 - 337+500	1 แห่ง	1,500,000,000.00		สส.							อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง	
52	1 ตัด 3008	ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 1 ตัดทาง หลวงหมายเลข 3008 (แยกพุทะสิริ) จ.นครสวรรค์ (ปี 2569)	นครสวรรค์	313+300 (ทล.1)	1 แห่ง	990,000,000.00		สส.							อยู่ระหว่างพิจารณาผลการประกวด ราคา	
53	41 ตัด 4164 ตัด 4187	ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 41 ตัดทาง หลวงหมายเลข 4164 ตัดทางหลวงหมายเลข 4187 (แยกโพธิ์ทอง) จ.พัทลุง (ปี 2569)	พัทลุง	366+000	1 แห่ง	650,000,000.00		สส.							อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง	
			53	โครงการ	67.549	38,033,123,428.70										
กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2)																
1	103	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 103 สาย อ.วังไกล - อ.จาว ตอน บ.วังดิน - บ.แม่ติบหลวง ตอน 1 (ปี 2567)	แพร่	30+000-36+500	6.500	450,000,000.00	บริษัท สหสถาพรขนส่ง จำกัด	สท.1	28 ก.ย. 2567	13 ต.ค. 2570 22 มี.ค. 2571	1050 1272	25.26	25.16	-0.10	ติดสารูปูปโภค	
2	103	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 103 สาย อ.วังไกล - อ.จาว ตอน บ.วังดิน - บ.แม่ติบหลวง ตอน 2 (ปี 2567)	แพร่	36+500-43+000	6.500	450,000,000.00	บริษัท สุวรรณกิจกำแพง ก่อสร้าง จำกัด	สท.1	1 ต.ค. 2567	15 ก.ย. 2570 15 พ.ค. 2571	1080 1323	5.37	5.17	-0.20	อยู่ระหว่างแก้ไขแบบก่อสร้าง	

ลำดับ	หมายเลข ทางหลวง	ชื่อสายทาง	จังหวัด	เริ่มต้น - สิ้นสุด กม.- กม.	ระยะทาง (กม.) / (แห่ง)	ค่างานตามสัญญา (บาท)	ก่อสร้างโดย	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วันเริ่ม สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำงาน (วัน)	ผลการดำเนินงาน			สถานะโครงการ/ ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ / แนวทางแก้ไข
												สะสม แผน	สะสม ผล	-ช้า +เร็ว		
3	103	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 103 สาย อ.วังควาง - อ.จาง ดอน น.วังคิน - น.แม่ติบหลวง ตอน 3 (ปี2567)	ลำปาง	43+000.000 - 46+255.000 , 46+585.000 - 49+650.000	6.320	450,000,000.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด อึ้งแซงเฮง	สต.1	1 ต.ค. 2567	15 ต.ย. 2570	1080	23.70	18.00	-5.70	ติดสารอุปโภค, พื้นที่ทับซ้อนกับตารางไฟฟ้า	
4	33	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 33 สาย อ.ปากทึล - อ.ประจันตคาม (ปี2567)	ปราจีนบุรี	148+400 - 154+500 161+800 - 167+800	12.100	649,468,970.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีประโคนชัยก่อสร้าง	สต.2	3 ส.ค. 2567	23 ต.ค. 2569	720	77.77	66.45	-11.32		
5	229	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 229 สาย อ.บ้านไร่ - อ.มัญจาคีรี (ปี 2568)	ขอนแก่น	12+395 - 17+400 19+700 - 23+000	8.305	649,940,377.43		สต.2							ติด EIA	
6	225	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 225 สาย นครสวรรค์ - ชัยภูมิ ตอน น.พาทอง - น.ท่าไปล้ง ตอน 1 (ปี 2568)	ชัยภูมิ	185+500-196+500	11.000	649,200,000.00	บริษัท ทิพการ จำกัด	สต.2	25 มี.ย. 2568	13 ส.ค. 2570	780	15.85	7.99	-7.86	ติดสารอุปโภค, หมู่บ้านติดอาคารก่อสร้าง	ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ
7	225	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 225 สาย นครสวรรค์ - ชัยภูมิ ตอน น.พาทอง - น.ท่าไปล้ง ตอน 2 (ปี 2568)	ชัยภูมิ	196+500-207+000	10.500	649,100,000.00	กิจการร่วมค้า KRR	สต.2	30 ส.ค. 2568	18 ต.ย. 2570	750	8.95	1.95	-7.00	ติดสารอุปโภค, ติดต้นไม้ทวงห้าม	ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ
8	21	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 21 สาย อ.หล่มเก่า - เลย ตอน ด.ร่องจิก- ค.สามตน ตอน 1 (ปี 2568)	เลย	354+500-361+500	7.000	660,483,236.00	บริษัท ทองมาคอนกรีต เดอร์ จำกัด	สต.1	16 ส.ค. 2568	3 ต.ค. 2570	840	10.18	0.39	-9.79	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน, ติดสารอุปโภค, ติดไม้ทวงห้าม	
9	21	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 21 สาย อ.หล่มเก่า - เลย ตอน ด.ร่องจิก- ค.สามตน ตอน 2 (ปี 2568)	เลย	361+500-367+750	6.250	667,934,838.00	บริษัท ทองมาคอนกรีต เดอร์ จำกัด	สต.1	6 ต.ย. 2568	25 ต.ย. 2570	750	10.06	0.32	-9.74	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน, ติดสารอุปโภค, ติดไม้ทวงห้าม	
10	21	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 21 สาย อ.หล่มเก่า - เลย ตอน ด.ร่องจิก- ค.สามตน ตอน 3 (ปี 2568)	เลย	367+750-376+625	8.875	657,250,700.00	บริษัท ทองมาคอนกรีต เดอร์ จำกัด	สต.1	6 ต.ย. 2568	21 ต.ค. 2571	1050	5.36	0.40	-4.96	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน, ติดสารอุปโภค, ติดไม้ทวงห้าม	
11	225	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 225 สาย นครสวรรค์ - ชัยภูมิ ตอน อ.หนองบัว - บ.ศรีมงคล จ.นครสวรรค์ (ปี 2569)	นครสวรรค์	74+420 - 94+150	19.730	1,100,000,000.00		สต.1							คณะกรรมการพิจารณาราคา	
11			โครงการ		103.080	7,033,378,121.43										
กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก																
1	304, 306	อ.ปากเกร็ด - ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ (ปี 2562)	นนทบุรี, กรุงเทพฯ	2+123.204 - 12+532.470 (ทล.306)	10.409	1,293,366,000.00	บริษัท ซีวิลเอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน)	สต.1	1 ต.ค. 2562	16 ต.ค. 2565 2 ต.ค. 2565 20 ม.ค. 2566	1020 1159 1208	78.60 63.66 -14.94		ติดสารอุปโภคและแก้ไขรูปแบบระบบระบายน้ำ	ปรับร้อยละ 0 (21 ม.ค. 66-8 มี.ค. 68) งด/ลดค่าปรับ (8 ม.ค. 68 - 25 พ.ย. 68)	
2	340	แยกบางบัวทอง - คลองจิก (ปี 2564)	นนทบุรี	0+000-6+800	6.800	919,645,000.00	กิจการร่วมค้า ซี.ดี.ดี.ค	สต.1	21 ต.ย. 2564	4 ต.ย. 2567 17 ต.ค. 2567	1080 1123	100.00 96.69 -3.31		ติดสารอุปโภค	ปรับร้อยละ 0 (18 ต.ค.67 - 12 ก.ค.68) งด/ลดค่าปรับ 13 ก.ค.68 - 27 ต.ค.68 และ 28 ต.ค.68 - 11 พ.ย.68	
3	3	บ.บางปูใหม่ - บ.บางปู (ปี 2564)	สมุทรปราการ	40+510-47+450	6.940	699,000,000.00	บริษัท กรีนไลท์ อินเทอร์เน็ต เนชั่นเนล จำกัด	สต.1	16 ต.ย. 2564	1 มี.ย. 2567	990	100.00 64.18 -35.82		ติดสารอุปโภค, สิ่งปลูกสร้างรุกล้ำเขตทาง	ปรับร้อยละ 0 (2 มี.ย. 67-16 มี.ค.68) งด/ลดค่าปรับ 17 มี.ค.68 - 1 ก.พ.69 และ 2 ก.พ.69 - 7 เม.ย.69	
4	34	สะพานถาวรบนทางหลวงหมายเลข 34 ขาเข้าและขาออก (บริเวณคลองหอยเตล) (ปี 2565)	สมุทรปราการ	34+765.000 - 36+800.000	1.000	279,916,395.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดิเรก รัตน์ก่อสร้าง	สต.	1 เม.ย. 2565	18 มี.ย. 2567 30 ส.ค. 2568 28 ต.ย. 2568 28 ส.ค. 2568	810 1248 1277 1368	100.00 92.30 -7.70		ติดสารอุปโภค	อยู่ระหว่างแก้ไขสัญญางานก่อสร้าง	
5	31	พัฒนาศูนย์ริมนอนนิภาวดีรังสิต ระยะ 3 (ปี2566)	กรุงเทพมหานคร	8+700-25+500	1 แห่ง	948,533,800.00	บริษัท ซีวิล คอนสตรัคชั่น เซอร์วิสเซส แอนด์ โปรเจกต์ จำกัด	สต.1	28 ต.ค. 2566	11 ต.ค. 2569	1080	81.37 50.45 -30.92		ติดสารอุปโภค		

ลำดับ	หมายเลข ทางหลวง	ชื่อสายทาง	จังหวัด	เริ่มต้น - สิ้นสุด กม.- กม.	ระยะทาง (กม.) / (แห่ง)	ค่างานตามสัญญา (บาท)	ก่อสร้างโดย	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วันเริ่ม สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำงาน (วัน)	ผลการดำเนินงาน			สถานะโครงการ/ ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ / แนวทางแก้ไข
												สะสม แผน	สะสม ผล	-ช้า +เร็ว		
6	3901 และ 3902	ก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา บนทางหลวงหมายเลข 3901 และ 3902 (ปี2566)	ปทุมธานี, พระนครศรีอยุธยา	73+800.000 - 75+700.000	1.900	1,148,900,000.00	บริษัท ประจวบวิศวะ จำกัด	สส.	8 ก.ย. 2566	22 ต.ค. 2569	1080	67.03	64.74	-2.29	การปรับปรุงแบบและปรับตำแหน่งก่อสร้าง	ประชุมร่วมกับสำนักสำรวจและออกแบบ แขวงทางหลวงปทุมธานี และผู้เชี่ยวชาญ ในการปรับแบบ
7	3 ตัด 3256	ก่อสร้างสะพานข้ามแยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข 3 ตัดทางหลวงหมายเลข 3256 (แยกคำหวั) (ปี2566)	สมุทรปราการ	40+161.500 - 40+843.500	0.682	196,585,300.00	กิจการร่วมค้า GG	สส.	12 ก.ย. 2566	27 ก.พ. 2569	900	100.00	80.14	-19.86	การรื้อกลับพื้นที่เขตทาง	ประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหาแนวทางแก้ไขปัญหา
8	-	ก่อสร้างทางแนวใหม่ สาย แยกทางหลวงหมายเลข 9 (บ.บางเดย) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 3214 (บ.พร้าว) ตอน 1 (ปี2567)	ปทุมธานี	65+227.000 - 1+7570.000	1.750	799,295,580.00	บริษัท วิจิตรภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด	สส.	28 ก.ย. 2567	12 ก.ย. 2570 20 ก.ย. 2570	1080 1088	8.49	13.85	5.36	ติดสารอุปโลก, ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน	วางแผนก่อสร้างในส่วนที่สามารถเข้าพื้นที่ได้ก่อน
9	-	ก่อสร้างทางแนวใหม่ สาย แยกทางหลวงหมายเลข 9 (บ.บางเดย) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 3214 (บ.พร้าว) ตอน 2 (ปี2567)	ปทุมธานี	1+750-3+450	1.700	749,040,000.00	กิจการร่วมค้า วีเทค	สส.	28 ก.ย. 2567	12 ก.ย. 2570	1080	3.77	6.18	2.41	ติดสารอุปโลก, ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน	วางแผนก่อสร้างในส่วนที่สามารถเข้าพื้นที่ได้ก่อน
10	-	ก่อสร้างทางแนวใหม่ สาย แยกทางหลวงหมายเลข 9 (บ.บางเดย) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 3214 (บ.พร้าว) ตอน 3 (ปี2567)	ปทุมธานี	3+450-4+750	1.300	899,351,480.00	บริษัท ซีวิล คอนสตรัคชั่น เซอร์วิสเซส แอนด์ โปรเจกต์ จำกัด	สส.	25 ก.ย. 2567	9 ก.ย. 2570	1080	25.06	20.41	-4.65	ติดสารอุปโลก, ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน	วางแผนก่อสร้างในส่วนที่สามารถเข้าพื้นที่ได้ก่อน
11	-	ก่อสร้างทางแนวใหม่ สาย แยกทางหลวงหมายเลข 9 (บ.บางเดย) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 3214 (บ.พร้าว) ตอน 4 (ปี2567)	ปทุมธานี	4+750-8+500	3.750	2,488,372,000.00	บริษัท ซีวิลเอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน)	สส.	1 ต.ค. 2567	15 ก.ย. 2570	1080	21.02	10.54	-10.48	ติดสารอุปโลก, ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน	วางแผนก่อสร้างในส่วนที่สามารถเข้าพื้นที่ได้ก่อน
12	-	ก่อสร้างทางแนวใหม่ สาย แยกทางหลวงหมายเลข 9 (บ.บางเดย) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 3214 (บ.พร้าว) ตอน 5 (ปี2567)	ปทุมธานี	8+500-9+360	0.860	1,496,586,900.00	บริษัท ซีแอสการโยธา (1979) จำกัด	สส.	1 ต.ค. 2567	15 ก.ย. 2570	1080	23.89	25.85	1.96	ติดสารอุปโลก, ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน	ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
13	338	ก่อสร้างส่วนต่อขยายทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 338 (ถนนบรมราชชนนี) ช่วงพุทธมณฑลสาย 3 - พุทธมณฑลสาย 4 ตอน 1 (ปี 2568)	กรุงเทพมหานคร	11+270-12+780	1.510	450,000,000.00	บริษัท รัชคดีทรัพย์ จำกัด	สส.							อยู่ระหว่างรองลงนามสัญญา	
14	338	ก่อสร้างส่วนต่อขยายทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 338 (ถนนบรมราชชนนี) ช่วงพุทธมณฑลสาย 3 - พุทธมณฑลสาย 4 ตอน 2 (ปี 2568)	กรุงเทพมหานคร		1 แห่ง	739,430,000.00	บริษัท ประจวบวิศวะ จำกัด	สส.							รอ NTP เพื่อเริ่มต้นสัญญา	
15	338	ก่อสร้างส่วนต่อขยายทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 338 (ถนนบรมราชชนนี) ช่วงพุทธมณฑลสาย 3 - พุทธมณฑลสาย 4 ตอน 3 (ปี 2568)	กรุงเทพมหานคร	12+780-13+660	0.880	829,525,000.00	กิจการร่วมค้า วีเอนด์ เค	สส.							รอ NTP เพื่อเริ่มต้นสัญญา	
16	338	ก่อสร้างส่วนต่อขยายทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 338 (ถนนบรมราชชนนี) ช่วงพุทธมณฑลสาย 3 - พุทธมณฑลสาย 4 ตอน 4 (ปี 2568)	กรุงเทพมหานคร	13+660-14+590	0.930	869,552,000.00	บริษัท วิจิตรภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด	สส.							รอ NTP เพื่อเริ่มต้นสัญญา	
17	338	ก่อสร้างส่วนต่อขยายทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 338 (ถนนบรมราชชนนี) ช่วงพุทธมณฑลสาย 3 - พุทธมณฑลสาย 4 ตอน 5 (ปี 2568)	กรุงเทพมหานคร	14+590-15+480	0.890	839,000,000.00	บริษัท เสริมสงวนก่อสร้าง จำกัด	สส.							รอ NTP เพื่อเริ่มต้นสัญญา	
18	338	ก่อสร้างส่วนต่อขยายทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 338 (ถนนบรมราชชนนี) ช่วงพุทธมณฑลสาย 3 - พุทธมณฑลสาย 4 ตอน 6 (ปี 2568)	กรุงเทพมหานคร	15+480-15+900	0.420	659,430,000.00	บริษัท ประจวบวิศวะ จำกัด	สส.							รอ NTP เพื่อเริ่มต้นสัญญา	
19	34	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 34 สาย บางโกลด - แยกหนองไม้แดง ตอน บางโกลด - บางวัว ตอน 1 (ปี 2568)	สมุทรปราการ	14+290-17+000	2.710	749,760,000.00	บริษัท แพรววิศกรรม จำกัด	สท.2	23 ต.ค. 2568	7 ก.ค. 2571	1050	7.80	7.57	-0.23	ติดสารอุปโลก	ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ
20	34	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 34 สาย บางโกลด - แยกหนองไม้แดง ตอน บางโกลด - บางวัว ตอน 2 (ปี 2568)	สมุทรปราการ	19+000-22+000	3.000	749,900,000.00	บริษัท แสงชัยโชค จำกัด	สท.2	23 ต.ค. 2568	7 มี.ย. 2571	1020	7.82	2.66	-5.16	ติดสารอุปโลก	ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ

ลำดับ	หมายเลข ทางหลวง	ชื่อสายทาง	จังหวัด	เริ่มต้น - สิ้นสุด กม.- กม.	ระยะทาง (กม.) / (แห่ง)	ค่างานตามสัญญา (บาท)	ก่อสร้างโดย	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วันเริ่ม สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำงาน (วัน)	ผลการดำเนินงาน			สถานะโครงการ/ ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ / แนวทางแก้ไข
												สะสม แผน	สะสม ผล	-ช้า +เร็ว		
21	34	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 34 สาย บางโจลง - แยกหนองไม้แดง ตอน บางโจลง - บางวัว ตอน 3 (ปี 2568)	สมุทรปราการ	25+000-27+500	2.500	749,600,000.00	บริษัท เติลโท แอนด์ โท จำกัด	สต.2	23 ต.ค. 2568	8 พ.ค. 2571	990	5.69	5.33	-0.36	ติดสารอุปโภค, ท่อก๊าซ ปลด. ติดจัดการก่อสร้าง	ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ
22	34	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 34 สาย บางโจลง - แยกหนองไม้แดง ตอน บางโจลง - บางวัว ตอน 4 (ปี 2568)	สมุทรปราการ	27+550-30+000	2.500	749,670,000.00	บริษัท ชัยนันท์ที่วิบูลย์ ก่อสร้าง (2524) จำกัด	สต.2	23 ต.ค. 2568	8 พ.ค. 2571	990	7.79	7.34	-0.45	ติดสารอุปโภค, ผู้จ่ายไฟของ การการพิเศษแห่งประเทศไทย ติดจัดการก่อสร้าง	ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ
23	34	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 34 สาย บางโจลง - แยกหนองไม้แดง ตอน บางโจลง - บางวัว ตอน 5 (ปี 2568)	สมุทรปราการ	32+000-34+000	2.000	759,490,000.00	บริษัท ชัยนันท์ที่วิบูลย์ ก่อสร้าง (2524) จำกัด	สต.2	23 ต.ค. 2568	8 เม.ย. 2571	960	8.01	5.66	-2.35	ติดสารอุปโภค, แนวท่อก๊าซ ปลด. ติดจัดการก่อสร้าง	ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ
24	34	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 34 สาย บางโจลง - แยกหนองไม้แดง ตอน บางโจลง - บางวัว ตอน 6 (ปี 2568)	ฉะเชิงเทรา	36+000-39+200	3.200	759,750,000.00	บริษัท วิจิตรภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด	สต.2	23 ต.ค. 2568	8 เม.ย. 2571	960	5.58	2.01	-3.57	ติดสารอุปโภค, ท่อก๊าซ ปลด. ติดจัดการก่อสร้าง	ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ
25	34	ก่อสร้างทางขนานทางหลวงหมายเลข 34 บริเวณคลองหอมทิด (ปี 2568)	สมุทรปราการ	33+000-35+000	2.000	256,000,000.00	บริษัท ประโยชน์การโยธา จำกัด	สต.1	23 ต.ค. 2568	14 พ.ค. 2570	630	5.60	2.53	-3.07	ติดสารอุปโภค, การรื้อถอนในเขตทาง	
26	1	ก่อสร้างสะพานกลับรถบนทางหลวงหมายเลข 1 บริเวณ บ.สนับทึบ (ขาเข้าและขาออก) (ปี 2568)	พระนครศรีอยุธยา	74+550	1 แห่ง	406,639,963.10		สต.							อยู่ระหว่างขออนุมัติจ้าง	
27	361	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 361 สาย ทางเลี่ยงเมืองชลบุรี ตอน จุดตัดถนนบ้านสวน นองช้างคอก - จุดตัดทางหลวง หมายเลข 3 (ปี 2568)	ชลบุรี	9+200 -13+200	4.000	1,185,994,000.00	บริษัท กรุงธนเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด	สต.	2 ก.ย. 2568	16 ต.ค. 2571	1080	5.74	0.16	-5.58	ติดสารอุปโภค, ไม่สามารถเข้า ก่อสร้างในพื้นที่ รฟท. ได้	ทำหนังสือขอเข้าพื้นที่ รฟท. แล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการ อนุญาตเข้าพื้นที่
28	3340	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3340 สายจุดตัดทางแยกทางหลวง หมายเลข 331 (หนองเสม็ด) - อ.บ่อทอง (ปี 2568)	ชลบุรี	0+945-9+545	8.600	646,000,000.00	บริษัท บางแสนมหานคร จำกัด	สต.2	27 มิ.ย. 2568	15 ต.ค. 2570	780	15.85	10.88	-4.97		
29	34	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 34 สาย บางโจลง - แยกหนอง ไม้แดง ตอน แยกคลองอ้อม - แยกหนองไม้แดง ตอน 1 (ปี 2568)	ฉะเชิงเทรา, ชลบุรี	46+600-51+000	4.400	648,310,000.00	บริษัท สุวดี จำกัด	สต.	30 ต.ค. 2568	13 ต.ค. 2571	1080	3.76	2.43	-1.33	ติดสารอุปโภค	ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรื้อย้าย
30	34	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 34 สาย บางโจลง - แยกหนอง ไม้แดง ตอน แยกคลองอ้อม - แยกหนองไม้แดง ตอน 2 (ปี 2568)	ฉะเชิงเทรา, ชลบุรี	51+000-57+550	6.500	806,000,000.00	บริษัท สุวดี จำกัด	สต.	20 ก.ย. 2568	3 ก.ย. 2571	1080	1.88	0.81	-1.07	ติดสารอุปโภค, การถูกล้ำเขตทางหลวง	ประสานแขวงทางหลวงเพื่อ ขอคืนพื้นที่
31	4	ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 4 สาย อ้อมน้อย - สามพราน ช่วง แยกอ้อมน้อย - แยกซอยโรมัน (ปี 2568)	นครปฐม	28+800.000 - 30+868.600	1 แห่ง	879,870,000.00	บริษัท แสงชัยโชค จำกัด	สต.	16 ต.ค. 2568	30 ก.ค. 2571	1080	5.38	6.52	1.14	ติดข้อร้องเรียน โครงการก่อสร้าง (อยู่ระหว่างจ้าง)	จัดประชุมชี้แจงการก่อสร้าง โครงการฯ
32	35	ก่อสร้างทางคู่ขนานถนนพระราม 2 สาย ทางแยกต่างระดับบ้านแพ้ว - บ.บางบัวทอง (ปี 2568)	สมุทรสาคร	39+000-40+050	1.050	399,699,000.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทนศักดิ์วิศวกรรมฯ	สต.1	13 ก.ย. 2568	1 พ.ย. 2570	780	10.85	1.26	-9.59	ติดสารอุปโภค	
33	3901	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3901 สาย พระประแดง - บางแค ตอน ทุ่งครุ - แสมดำ กรุงเทพมหานคร (ปี 2569)	กรุงเทพมหานคร	5+100 - 12+300	7.200	440,000,000.00		สต.1							อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง	
33			โครงการ		91.381	26,492,212,418.10										
กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมต่อบริเวณ																
1	317	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 317 สายจันทบุรี - สระแก้ว ตอน บ.เขาแดง - บ.ทรัพย์ (ปี 2567)	จันทบุรี	82+000-91+000	9.000	949,496,000.00	บริษัท สหวิศกก่อสร้าง จำกัด	สต.2	10 ก.ย. 2567	25 ต.ค. 2570	1080	25.74	2.66	-23.08	ป่าไม้ติดจัดการก่อสร้าง	ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขอใช้พื้นที่ในเขต ป่าสงวนแห่งชาติ
2	113	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 113 สาย วังฆมฏ - พิจิตร ตอน บ.เขาทราย - แยกสะพานหิน (ปี 2568)	พิจิตร	54+000-56+453 57+153-59+350 63+552-67+353 68+753-77+614	17.312	799,931,000.00	บริษัท บ้านคำผลิตภัณฑ์ คอนกรีต จำกัด	สต.1	26 ก.ย. 2568	12 ก.พ. 2571	870	5.00	0.26	-4.74	ติดสารอุปโภค, ติดต้นไม้หวงห้าม	
3	4046	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4046 สาย ตรัง - กวนนุ ตอน ตรัง - บ.โลกไถน ตอน 1 (ปี 2568)	ตรัง	8+750-19+250	10.500	648,445,746.00	บริษัท ซีวิลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)	สต.1	27 มิ.ย. 2568	14 ก.ย. 2570	810	13.43	4.45	-8.98	ติดสารอุปโภค	
4	4046	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4046 สาย ตรัง - กวนนุ ตอน ตรัง - บ.โลกไถน ตอน 2 (ปี 2568)	ตรัง	19+250-30+029	10.779	648,176,514.00	บริษัท ซีวิล คอนสตรัคชั่น เซอร์วิสเซส แอนด์ โปรเจกต์ จำกัด	สต.1	23 ก.ค. 2568	8 เม.ย. 2571	900	10.25	0.96	-9.29	ติดไม้หวงห้าม, ติดสารอุปโภค	

ลำดับ	หมายเลข ทางหลวง	ชื่อสายทาง	จังหวัด	เริ่มต้น - สิ้นสุด กม.- กม.	ระยะทาง (กม.) / (แห่ง)	ค่างานตามสัญญา (บาท)	ก่อสร้างโดย	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วันเริ่ม สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำงาน (วัน)	ผลการดำเนินงาน			สถานะโครงการ/ ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ / แนวทางแก้ไข
												สะสม แผน	สะสม ผล	-ช้า +เร็ว		
5	4326	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4326 สาย เมาง - บ้าน กม.17 ตอน อ.เมาง - บ.จันทร์จัน อ.ยะลา (ปี 2569)	ยะลา	1+050 - 8+935	7.885	630,000,000.00		สท.1							อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง	
		5	โครงการ		55.476	3,676,049,260.00										
กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ																
1	425	ทางเลี่ยงเมืองหาดใหญ่ (ด้านตะวันออก) ตอน บ.พรุ - ทางเข้าสนามบินหาดใหญ่ (ปี 2563)	สงขลา	24+148.450 - 31+331.426	7.183	569,018,100.00	บริษัท สหะหลวง ก่อสร้าง จำกัด	สท.1	22 ต.ค. 2563	9 เม.ย. 2566	900	53.15	53.79	0.64	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน	ปรับร้อยละ 0 (10 เม.ย. 66 - 16 ธ.ค. 67) งค/ลคค่าปรับ (17 ธ.ค 67 - 22 ม.ค. 68, 23 ม.ค.68 - 14 ก.ย.68 และ 15 ก.ย.68 - 28 มี.ค.70)
2	202	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 202 สาย บ.หนองคือ - อ.เขมราฐ (ปี2566)	อุบลราชธานี	367+100-387+325	20.225	942,920,200.00	บริษัท ส.เขมราฐอินคัสตรี จำกัด	สท.2	15 ก.ค. 2566	28 ก.พ. 2569 18 มี.ย. 2569	960 1107	86.22	84.27	-1.95	ได้รับอนุมัติปรับเพิ่มทำงานตาม สัญญา ทำให้มีการเพิ่มระยะเวลา ทำการ 147 วัน (24 ม.ค. 69 - 18 มี.ย. 69)	
3	101	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 101 สาย น่าน - อ.เฉลิมพระเกียรติ ตอน บ.ปอน - อ.เฉลิมพระเกียรติ ตอน 1 (ปี2566)	น่าน	471+955-490+200	18.245	797,560,100.00	บริษัท เพ็ชรธำรงวิทย์ จำกัด	สท.1	30 มี.ค. 2566	15 ต.ค. 2568 18 ก.พ. 2569 19 มี.ค. 2569 26 มี.ค. 2569	870 1057 1086 1093	100.00	99.98	-0.02		
4	101	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 101 สาย น่าน - อ.เฉลิมพระเกียรติ ตอน บ.ปอน - อ.เฉลิมพระเกียรติ ตอน 2 (ปี2566)	น่าน	490+200-505+853	15.653	747,749,000.00	บริษัท เพ็ชรธำรงวิทย์ จำกัด	สท.1	21 เม.ย. 2566	7 ต.ค. 2568 13 ม.ค. 2569 11 ก.พ. 2569 18 ก.พ. 2569	840 999 1028 1035				งานแล้วเสร็จ ก.พ.69	
5	2169	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2169 สาย ยโสธร - อ.กุศชุม ตอน 1 (ปี2567)	ยโสธร	7+000-20+500	13.500	397,600,000.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิวซึ่ง คำไม้	สท.2	27 พ.ย. 2567	16 มี.ค. 2570	840	30.38	21.68	-8.70	ติดสาธารณูปโภค	ประสานหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องดำเนินการ
6	2169	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2169 สาย ยโสธร - อ.กุศชุม ตอน 2 (ปี2567)	ยโสธร	20+500-34+800	14.300	404,000,000.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิวซึ่ง คำไม้	สท.2	27 พ.ย. 2567	15 เม.ย. 2570	870	27.68	21.72	-5.96	ติดสาธารณูปโภค	ประสานหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องดำเนินการ
7	118	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 118 สาย เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน บ.สันมะแฟน - อ.แม่สรวย ตอน 1 (ปี 2568)	เชียงราย	118+00-130+000	12.000	732,089,000.00	บริษัท บัญชากิจ จำกัด	สท.1	10 ก.ค. 2568	28 ต.ค. 2570	780	13.66	4.56	-9.10	ติดต้นไม้หวงห้าม, ติดสาธารณูปโภค	
8	118	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 118 สาย เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน บ.สันมะแฟน - อ.แม่สรวย ตอน 2 (ปี 2568)	เชียงราย	130+00-141+000	11.000	749,748,100.00	บริษัท พรวิวัฒน์ ก่อสร้างและขนส่ง จำกัด	สท.1	27 มี.ย. 2568	15 ต.ค. 2570	780	14.37	3.32	-11.05	ติดต้นไม้หวงห้าม, ติดสาธารณูปโภค	
9	222	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 222 สาย อ.พังโคน - บึงกาฬ ตอน อ.วารินนิวาส - อ.คำตากล้า ตอน 1 (ปี 2568)	สกลนคร	31+500-41+150	9.650	639,910,000.00	กิจการร่วมค้า สหพร้อม	สท.2	27 ต.ค. 2568	14 พ.ย. 2570	810	12.35	6.24	-6.11	ติดสาธารณูปโภค	ประสานหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องดำเนินการ
10	222	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 222 สาย อ.พังโคน - บึงกาฬ ตอน อ.วารินนิวาส - อ.คำตากล้า ตอน 2 (ปี 2568)	สกลนคร	41+900-54+117	12.217	644,222,000.00	บริษัท เค.อาร์.ซี.เอ็น.จี เนียร์จ จำกัด	สท.2	1 ต.ค. 2568	18 มี.ค. 2571	900	3.61	6.73	3.12		
11	-	ก่อสร้างสะพานถูขนานข้ามแม่น้ำโกลก ที่ อ.สุโหงโกลก (ปี 2568)	นราธิวาส		1 แห่ง	160,000,000.00		สค.							อยู่ระหว่างดำเนินการ	
12	117	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 117 สาย อุตรดิตถ์ - กูสุ ตอน อ.บ่ป่าด - ค.สองห้อง (ปี 2568)	อุตรดิตถ์	320+330-343+544	23.214	643,950,000.00	กิจการร่วม บริษัท สุนิสาพัทธ์การ โยธา จำกัด และบริษัท ถนนวงษ์บริรักษ์ จำกัด	สท.1	16 ก.ย. 2568	5 ต.ค. 2570	750	7.08	0.24	-6.84	ติดต้นไม้หวงห้าม	
		12	โครงการ		157.187	7,428,766,500.00										

ลำดับ	หมายเลข ทางหลวง	ชื่อสายทาง	จังหวัด	เริ่มต้น - สิ้นสุด กม.- กม.	ระยะทาง (กม.) / (แห่ง)	ค่างานตามสัญญา (บาท)	ก่อสร้างโดย	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วันเริ่ม สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำงาน (วัน)	ผลการดำเนินงาน			สถานะโครงการ/ ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ / แนวทางแก้ไข
												สะสม แผน	สะสม ผล	-ช้า +เร็ว		
กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงรองรับเขตพัฒนาพิเศษ																
1		ทางเลี่ยงเมืองหนองคาย (ด้านตะวันออก) ตอน 1 (ปี 2563)	หนองคาย	0+000-1+525 502+000 - 507+750	7.250	1,544,634,300.00	บริษัท จีโน-ไทย เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	สส.	29 ต.ค. 2563	13 ต.ค. 2566 31 ต.ค. 2566	1080 1192	100.00 99.37	-0.63		งด/ลดค่าปรับ เนื่องจาก โควิด-19	
2		ทางเลี่ยงเมืองเชียงของ (ปี 2564)	เชียงราย	0+000-9+103.567	9.103	1,044,937,000.00	บริษัท ชาญเจริญเอนเตอร์ไพรส์เชียงราย จำกัด	สท.1	9 ก.ย. 2564	23 ต.ค. 2567 14 มี.ย. 2568 20 ม.ค. 2569	1080 1375 1595	67.92 66.56	-1.36	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน, ติดสาธารณูปโภค	ปรับร้อยละ 0 (21 ม.ค.69 - 11 พ.ย.69)	
3	130	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 130 สาย ทางเข้าสะพานข้ามแม่น้ำเมยแห่งที่ 2 ที่แม่สอด จ.ตาก (ปี 2569)	ตาก	0+000 - 11+000	11.000	650,000,000.00		สท.1						อยู่ระหว่างประกาศ TOR		
		3	โครงการ		27.353	3,239,571,300.00										
กิจกรรมก่อสร้างสะพานข้ามจุดตัดทางรถไฟ																
1	3233	อ.นครชัยศรี - บรจบทางหลวงหมายเลข 3036 (วัดสามง่าม) (ปี 2560)	นครปฐม	0+000.000 - 1+218.713	1.000	185,860,670.00	บริษัท แสงชัยโชค จำกัด	สส.	22 ก.พ. 2560	11 มี.ย. 2562 9 ต.ค. 2567 4 ต.ค. 2567	840 2726 2843	75.76 85.87	10.11		งดค่าปรับอัตราร้อยละ 0 (5 ต.ค.67 - 11 มี.ค. 70)	
2	3090	สายบ้านเลือก - หนองคาถา (ทางเลี่ยงเมืองโพธาราม) (ปี 2563)	ราชบุรี	0+550.000-1+928.949	1.000	508,161,000.00	บริษัท บุญสหการสร้าง จำกัด	สส.	11 ก.ย. 2563	26 ต.ค. 2566 12 ต.ค. 2566	1080 1127	100.00 95.42	-4.58		งดค่าปรับ เนื่องจาก โควิด-19 (13 ต.ค. 66 - 14 เม.ย. 68) งด/ลดค่าปรับ (15 มี.ย. 68 - 6 ก.ค. 68) งด/ลดค่าปรับ ร้อยละ 0 (14 ก.ค. 68 - 29 ต.ค. 68)	
3	3470	ก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟบนทางหลวงหมายเลข 3470 สาย ภาษี - ท่าเรือ (ปี 2568)	พระนครศรีอยุธยา	12+800.000 - 15+380.000	1 แห่ง	685,183,000.00	บริษัท ประจักษ์วิจิตร จำกัด	สส.	1 ต.ค. 2568	14 ก.ย. 2571	1080	3.98	2.41	-1.57	ติดสาธารณูปโภค	
4	408	ก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟบนทางหลวงหมายเลข 408 แยกทางหลวงหมายเลข 43 - นาทวี (ปี 2568)	สงขลา	30+100 - 31+240, 29+250.000 - 30+306.371	1 แห่ง	647,777,000.00	บริษัท ประจักษ์วิจิตร จำกัด	สส.	16 ก.ย. 2568	30 ต.ค. 2571	1080	3.50	5.54	2.04	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน , การเข้าพื้นที่การรถไฟ	ทำหนังสือขออนุญาตเข้าพื้นที่ของการรถไฟฯ
5	4187	ก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟบนทางหลวงหมายเลข 4187 สาย แยกทางหลวงหมายเลข 41 - ทะเลน้อย (ปี 2568)	พัทลุง	23+605 - 25+165 , 0+200 - 1+267.161	1 แห่ง	315,363,000.00	กิจการร่วมค้า MAC.	สส.	1 ต.ค. 2568	16 ก.ค. 2571	1020	3.33	0.74	-2.59	ยังไม่ได้รับมอบพื้นที่จากการรถไฟ	ทำหนังสือขออนุญาตเข้าพื้นที่ของการรถไฟฯ
6	226	ก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟ บนทางหลวงหมายเลข 226 สาย อ.จักราช - อ.ห้วยแถลง (บ.หินลาด) จ.นครราชสีมา (ปี 2569)	นครราชสีมา	55+400	1 แห่ง	350,000,000.00		สท.2						อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง		
		6	โครงการ		2.000	2,692,344,670.00										
กิจกรรมบริหารจัดการลำดับขั้นทางหลวง เพื่อยกระดับประสิทธิภาพและความปลอดภัย																
1	4	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 สาย อ.บางสะพาน - บ.ไร่รอด (ปี 2566)	ประจวบคีรีขันธ์	386+063-407+463	21.400	185,750,000.00	บริษัท เพาะเขาใบทอง จำกัด	สท.1	16 มี.ค. 2566	3 ม.ค. 2568 9 มี.ย. 2568 15 ก.ค. 2568	660 817 853	100.00 81.29	-18.71	ประชาชนคัดค้านก่อสร้าง	งดหรือลดค่าปรับ 16 ก.ค. 68 - 10 ต.ค. 68	
2	4	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 สาย บ.ห้วยยาง - อ.บางสะพาน (ปี 2566)	ประจวบคีรีขันธ์	337+313-381+863	44.550	608,832,300.00	บริษัท เอ็ม.ซี.คอนสตรัคชั่น (1979) จำกัด	สท.1	26 เม.ย. 2566	8 ก.พ. 2569 16 มี.ค. 2569	1020 1056	100.00 99.06	-0.94			
3	1	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1 สาย ตาก - ลำปาง ตอน อ.แม่เหล็ก - อ.เถิน (ปี 2567)	ลำปาง	593+569-619+500	25.931	859,469,000.00	บริษัท พีซีเอ็น คอร์ป จำกัด (มหาชน)	สท.1	4 ก.ย. 2567	21 ม.ค. 2570	870	50.16	41.11	-9.05	ติดสาธารณูปโภคและท่อส่งน้ำมัน	
4	117	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 117 สาย นครสวรรค์ - พิชญ์โลก ตอน หนองนา - พิชญ์โลก (ปี 2568)	พิจญ์โลก	101+550-113+300	11.750	648,645,776.00	บริษัท ชัยนันท์ที่จำกัดก่อสร้าง (2524) จำกัด	สท.1	12 มี.ย. 2568	27 ม.ค. 2571	960	12.36	3.64	-8.72	ติดสาธารณูปโภค	

ลำดับ	หมายเลข ทางหลวง	ชื่อสายทาง	จังหวัด	เริ่มต้น - สิ้นสุด กม.- กม.	ระยะทาง (กม.) / (แห่ง)	ค่างานตามสัญญา (บาท)	ก่อสร้างโดย	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วันเริ่ม สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำงาน (วัน)	ผลการดำเนินงาน			สถานะโครงการ/ ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ / แนวทางแก้ไข
												สะสม แผน	สะสม ผล	-ช้า +เร็ว		
5	24	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 24 สาย อ.ปราสาท - อ.สังขะ ตอน 1 (ปี 2568)	สุรินทร์	192+000-200+230	8.230	719,990,000.00	บริษัท เอส เทค ซิวิล แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	สต.2	1 ต.ค. 2568	18 มี.ค. 2571	900	5.72	3.36	-2.36	ติดสารอุปโภค, ติดไม้ทั้งหัว	ประสานหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องดำเนินการ
6	24	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 24 สาย อ.ปราสาท - อ.สังขะ ตอน 2 (ปี 2568)	สุรินทร์	200+230-209+550	9.320	745,355,000.00	กิจการร่วมค้า บีทีซี - พีซี	สต.2	19 ก.ค. 2568	4 ม.ค. 2571	900	10.31	11.92	1.61		
7	24	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 24 สาย อ.ปราสาท - อ.สังขะ ตอน 3 (ปี 2568)	สุรินทร์	209+550-215+300	5.750	672,000,000.00	บริษัท สมบูรณ์สุข จำกัด	สต.2	16 ก.ค. 2568	1 ม.ค. 2571	900	11.23	8.34	-2.89	ติดสารอุปโภค, ป่าสงวนติดขัด การก่อสร้าง	ประสานหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องดำเนินการ
8	24	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 24 สาย อ.ปราสาท - อ.สังขะ ตอน 4 (ปี 2568)	สุรินทร์	215+300-221+300	6.000	679,840,000.00	บริษัท สิมเจริญสม จำกัด	สต.2	16 ก.ค. 2568	1 ม.ค. 2571	900	12.47	13.98	1.51	ติดสารอุปโภค	ประสานหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องดำเนินการ
9	24	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 24 สาย อ.ขุนันธ์ - อ.เดชอุดม ตอน หัวช้าง - แยกการช่าง - นากระแซง ตอน 1 (ปี 2568)	ศรีสะเกษ	305+000-316+500	11.500	649,590,000.00	บริษัท อีทงกี้ จำกัด	สต.2	30 ก.ค. 2568	15 มี.ค. 2571	960	7.14	7.71	0.57	ติดสารอุปโภค, รูปแบบการ ก่อสร้างไม่สอดคล้องกับสภาพ หน้างานในสนาม	ประสานหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องดำเนินการ
10	24	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 24 สาย อ.ขุนันธ์ - อ.เดชอุดม ตอน หัวช้าง - แยกการช่าง - นากระแซง ตอน 2 (ปี 2568)	ศรีสะเกษ	333+000-343+000 345+500-348+500	13.000	649,641,000.00	บริษัท อีทงกี้ จำกัด	สต.2	30 ก.ค. 2568	14 เม.ย. 2571	990	7.46	6.10	-1.36		
11	4	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 สาย กรุงเทพมหานคร - จุดผ่าน แดนลาววสะเดา ตอน บ.พอดหินช้าง - บ.วังครก (เป็นช่วง ๆ) (ปี 2568)	ชุมพร	440+813-460+900	20.087	898,986,630.00	บริษัท บุญสหการก่อสร้าง จำกัด	สต.1	26 ก.ค. 2568	9 ก.ค. 2571	1080	4.15	0.98	-3.17	ประชาชนคัดค้านการก่อสร้างจุด กลับรถได้สะพาน, ติดต้นไม้	
12	41	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 41 สาย สีเขกปฐมพร - พัทลุง ตอน บ.ควนไม้แดง - อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช (ปี 2569)	นครศรีธรรมราช	292+000 - 294+740	2.740	460,000,000.00		สต.1							อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง	
13	2	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2 สาย นครราชสีมา - ประทาย ตอน 1 จ.นครราชสีมา (ปี 2569)	นครราชสีมา	180+000 - 186+100	6.100	840,000,000.00		สต.2							อยู่ระหว่างพิจารณาผลการประกวด ราคา	
14	2	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2 สาย นครราชสีมา - ประทาย ตอน 2 จ.นครราชสีมา (ปี 2569)	นครราชสีมา	201+800 - 207+650	5.850	720,000,000.00		สต.2							อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง	
15	2	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2 สาย นครราชสีมา - ประทาย ตอน 3 จ.นครราชสีมา (ปี 2569)	นครราชสีมา	207+650 - 214+000	6.350	1,300,000,000.00		สต.2							อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง	
15			โครงการ		198.558	10,638,099,706.00										
โครงการบูรณะโครงสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค																
กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก																
1	41	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 41 สาย อ.ไชยา - อ.บ้านนาเดิม (เป็นตอนๆ) ตอน 3 (ปี 2566)	สุราษฎร์ธานี	157+000-195+000	22.300	739,247,600.00	บริษัท พีระมิดคอนกรีต จำกัด	สต.1	15 ก.ค. 2566	29 เม.ย. 2569	1020				งานแล้วเสร็จ 10 ต.ค.68	
2	347	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 347 สาย เขียวรางน้อย - บ.เกาะเกิด (ปี 2566)	ปทุมธานี	11+500-24+000	12.500	899,011,900.00	บริษัท พรหมวิวกิจ ก่อสร้างและขนสง จำกัด	สต.1	19 ก.ค. 2566	3 พ.ค. 2569 30 เม.ย. 2570	1020 1382	74.94	87.77	12.83	ทอส่งแก๊ส ปลด, โกลด์พื้นที่ ก่อสร้างสะพาน	
3	317	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 317 สาย อ.เขาถาวร - สระแก้ว ตอน 1 (ปี 2566)	สระแก้ว	130+100-142+500	12.400	899,092,300.00	บริษัท เอส.พี.ที.ซี.วิสิทกรู๊ป จำกัด	สต.1	19 ก.ค. 2566	2 ก.พ. 2569	930				งานแล้วเสร็จ 25 ต.ค.68	
4	117	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 117 สาย นครสวรรค์ - พิจิตร ตอน นครสวรรค์ - คลองหลังคันไ้ ตอน 1 (ปี 2567)	นครสวรรค์	9+600.000 - 25+100.000	15.500	759,161,123.00	บริษัท อรทัยสิ่งสิ่งบุรี (1994) จำกัด	สต.1	13 ก.ย. 2567	29 ก.ค. 2570	1050	26.30	26.63	0.33	ติดสารอุปโภค	
5	117	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 117 สาย นครสวรรค์ - พิจิตร ตอน นครสวรรค์ - คลองหลังคันไ้ ตอน 2 (ปี 2567)	นครสวรรค์	25+100.000 - 40+300.000	15.200	739,146,658.00	บริษัท บี ซี ดี ซี จำกัด	สต.1	18 ก.ย. 2567	3 ต.ค. 2570	1050	24.11	16.40	-7.71	ต้นไม้ติดขัดการก่อสร้าง	
6	201	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 201 สาย ทางต่างระดับ สีคิ้ว - กิ่งหล่ง (ปี 2567)	นครราชสีมา	0+000-7+944 21+860-29+000	15.084	899,449,280.00	บริษัท โชคชัยการโยธา จำกัด	สต.2	23 ต.ค. 2567	7 ต.ค. 2570	1080	28.80	50.20	21.40		
7	2135	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2135 สาย อ.ศรีเมืองใหม่ (ตอนใหญ่) - หาดเหิม (หนามแท่ง) (ปี 2567)	อุบลราชธานี	0+000-37+491	37.491	899,009,000.00	บริษัท ส.พ.พรอินคัสตร์ จำกัด	สต.2	8 ต.ค. 2567	26 ต.ค. 2569	810	64.33	65.09	0.76		
8	340	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 340 สาย บ.สาดี - สุพรรณบุรี ตอน 1 (ปี 2567)	สุพรรณบุรี	48+841-57+250	8.409	686,761,000.00	บริษัท เอส.เค.วาย.คอน สตรัคชั่น จำกัด	สต.1	13 ก.ย. 2567	28 ต.ค. 2570	1080	28.83	60.39	31.56		

ลำดับ	หมายเลข ทางหลวง	ชื่อสายทาง	จังหวัด	เริ่มต้น - สิ้นสุด กม.- กม.	ระยะทาง (กม.) / (แห่ง)	ค่างานตามสัญญา (บาท)	ก่อสร้างโดย	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วันเริ่ม สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำงาน (วัน)	ผลการดำเนินงาน			สถานะโครงการ/ ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ / แนวทางแก้ไข
												สะสม แผน	สะสม ผล	-ช้า +เร็ว		
9	340	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 340 สาย บ.สาลี - สุพรรณบุรี ตอน 2 (ปี2567)	สุพรรณบุรี	57+250-65+600	8.350	689,596,000.00	กิจการร่วมค้า ซีทีทีทีดี	สท.1	18 ก.ย. 2567	2 ก.ย. 2570	1080	40.54	40.29	-0.25	ติดต้นไม้, ติดสาธารณูปโภค และการขออนุญาตสร้างสะพาน ข้ามคลอง	
10	11	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 11 สาย ปางมะโอ - ป่าขาม (เป็นตอนๆ) (ปี 2568)	ลำปาง	427+000-457+000	20.000	799,821,000.00	บริษัท เชียงใหม่สทวิศ โยธาการ จำกัด	สท.1	16 ก.ย. 2568	29 มี.ย. 2571	1080	4.92	0.96	-3.96	ติดพื้นที่ป่าไม้	
11	117	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 117 สาย นครสวรรค์ - พิจิตร ตอน อ.โพธิ์ประทับช้าง - อ.วิษณุภูมิ ตอน 1 (ปี 2568)	พิจิตร	62+000-79+000	17.000	849,762,000.00	บริษัท บี ซี ซี จำกัด	สท.2	8 ก.ย. 2568	21 มี.ย. 2571	1080	9.29	2.76	-6.53		
12	117	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 117 สาย นครสวรรค์ - พิจิตร ตอน อ.โพธิ์ประทับช้าง - อ.วิษณุภูมิ ตอน 2 (ปี 2568)	พิจิตร	79+000-96+700	17.700	946,039,000.00	กิจการร่วมค้า เคทีเอซี	สท.2	4 ก.ย. 2568	17 มี.ย. 2571	1080	10.32	3.37	-6.95	ถ้ำระดับก่อสร้าง แบบก่อสร้างขาด บางรายการ, ต้นไม้ติดขัดการ ก่อสร้าง	ประสานหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องดำเนินการ ก่อสร้าง
13	361	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 361 สาย ทางเลี่ยงเมืองชลบุรี จ. ชลบุรี (ปี 2569)	ชลบุรี	1+000 - 4+200 5+200 - 7+800	5.800	630,000,000.00		สท.2							อยู่ระหว่างประกาศ TOR	
14	117	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 117 สาย นครสวรรค์ - พิจิตร ตอน บ.พลึง - บ.สวนเจริญ จ.พิจิตร (ปี 2569)	พิจิตร	40+300 - 62+000	21.700	1,300,000,000.00		สท.1							คณะกรรมการพิจารณาราคา	
15	359	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 359 ตอน เขาไม้แก้ว - เขาคินซ้อน ตอน 1 จ.ปราจีนบุรี (ปี 2569)	ปราจีนบุรี	38+500 - 49+000	10.500	630,000,000.00		สท.2							อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง	
16	359	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 359 ตอน เขาไม้แก้ว - เขาคินซ้อน ตอน 2 จ.ปราจีนบุรี (ปี 2569)	ปราจีนบุรี	49+000 - 60+000	11.000	970,000,000.00		สท.2							อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง	
17	359	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 359 ตอน เขาไม้แก้ว - เขาคินซ้อน ตอน 3 จ.ปราจีนบุรี (ปี 2569)	ปราจีนบุรี	60+000 - 72+719	12.719	750,000,000.00		สท.2							อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง	
18	117	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 117 สาย นครสวรรค์ - พิจิตร ตอน บ.บัวยาง - บ.ต้นประดู่ จ.พิจิตร (ปี 2569)	พิจิตร	96+700 - 101+550	4.850	430,000,000.00		สท.1							เตรียมประกาศ TOR	
19	304	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 304 สาย อ.กบินทร์บุรี - อ.มาด จ. ปราจีนบุรี (ปี 2569)	ปราจีนบุรี	166+300 - 188+000	21.700	1,200,000,000.00		สท.2							อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง	
20	347	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 347 สาย บางกระสัน - บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา (ปี 2569)	พระนครศรีอยุธยา	21+500- 37+925 40+165 - 49+141	25.401	1,350,000,000.00		สท.1							อยู่ระหว่างออกประกาศประกวดราคา	
21	2 ตัด 24 ตัด 201	ก่อสร้างปรับปรุงทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 2 ตัดทางหลวงหมายเลข 24 ตัดทางหลวงหมายเลข 201 (ทางแยก ต่างระดับสี่กั๊ก) จ.นครราชสีมา (ปี 2569)	นครราชสีมา	กม.102+150 (ทล.2)/ กม.0+000 (ทล.24) กม.0+000 (ทล.201)	1 แห่ง	630,000,000.00		ส.ศ.							อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง	
21			โครงการ		315.604	17,696,096,861.00										

โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับระเบียบเศรษฐกิจภาคตะวันออก

1	3648	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3648 สาย ทางเลี่ยงเมืองแกลง ตอน 1 (ปี2567)	ระยอง	0+000-2+300	2.300	442,767,888.00	บริษัท น่องเล็กสทปาร์ต จำกัด	สท.2	28 ก.ย. 2567	12 ก.ย. 2570	1080	24.03	46.01	21.98	ติดสาธารณูปโภค, แนวที่ดิน	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการแก้ปัญหา
2	3648	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3648 สาย ทางเลี่ยงเมืองแกลง ตอน 2 (ปี2567)	ระยอง	2+300-5+950	3.650	789,485,100.00	บริษัท บ้านค่ายผลิตภัณฑ์ คอนกรีต จำกัด	สท.2	24 ก.ย. 2567	8 ก.ย. 2570	1080	30.45	42.07	11.62	ติดสาธารณูปโภค, สิ่งปลูกสร้างรุก ล้ำเขตทาง	ประสานหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องดำเนินการร้อยชั้ว
3	3648	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3648 สาย ทางเลี่ยงเมืองแกลง ตอน 3 (ปี2567)	ระยอง	5+950-9+400	3.450	789,270,000.00	บริษัท เยาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน)	สท.2	24 ก.ย. 2567	8 ก.ย. 2570	1080	27.80	33.85	6.05		
4	3648	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3648 สาย ทางเลี่ยงเมืองแกลง ตอน 4 (ปี2567)	ระยอง	9+400-11+533	2.133	834,929,690.00	บริษัท เค.อาร์.ซี.เอ็น.จี เนียร์ จำกัด	สท.2	21 ก.ย. 2567	5 ก.ย. 2570	1080	27.98	43.14	15.16	ติดสาธารณูปโภค	ประสานหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องดำเนินการร้อยชั้ว
5	7	โครงการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงเขตพัฒนาพิเศษภาค ตะวันออก เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 ส่วนต่อขยายเชื่อม สนามบินอู่ตะเภา (ปี2567)	ระยอง	0+000-1+920	1.920	559,632,300.00	บริษัท ซีโน-ไทย เอ็นจี เนียร์ แอนด์ คอน สตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	ส.ศ.	6 ต.ย. 2568	19 ก.ย. 2571	1080	2.71	2.38	-0.33		(ทำงานก่อสร้างเฉพาะเงิน งบประมาณ)
6	304	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 304 สาย จะเข้เกรา - ต.เขาหินซ้อน ตอน บ.ท่าทองกลาง - อ.พนมสารคาม ตอน 1 (ปี 2568)	ฉะเชิงเทรา	93+800-96+900	3.100	891,689,500.00	กิจการร่วมค้า ทีซีซี	สท.2	4 ก.ย. 2568	17 มี.ย. 2571	1080	10.24	21.52	11.28	รูปแบบการก่อสร้าง ไม่สอดคล้อง กับสภาพจริงในสนาม	ประสานหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องดำเนินการร้อยชั้ว

ลำดับ	หมายเลข ทางหลวง	ชื่อสายทาง	จังหวัด	เริ่มต้น - สิ้นสุด กม.- กม.	ระยะทาง (กม.) / (แห่ง)	ค่างานตามสัญญา (บาท)	ก่อสร้างโดย	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วันเริ่ม สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำงาน (วัน)	ผลการดำเนินงาน			สถานะโครงการ/ ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ / แนวทางแก้ไข
												สะสม แผน	สะสม ผล	-ช้า +เร็ว		
7	304	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 304 สาย ฉะเชิงเทรา - ด.เขาหินซ้อน ตอน บ.ท่าทองกลาง - อ.พนมสารคาม ตอน 2 (ปี 2568)	ฉะเชิงเทรา	96+900-99+900	3.000	871,667,600.00	บริษัท พรหมวิวกิจ ก่อสร้างและขนส่ง จำกัด	สต.2	19 ก.ค. 2568	2 ก.ค. 2571	1080	8.38	11.93	3.55	ติดสารอุปโภค, รูปแบบการ ก่อสร้าง ไม่สอดคล้องกับสภาพจริง ในสนาม	ประสานหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องดำเนินการรื้อย้าย
8	304	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 304 สาย ฉะเชิงเทรา - ด.เขาหินซ้อน ตอน บ.ท่าทองกลาง - อ.พนมสารคาม ตอน 3 (ปี 2568)	ฉะเชิงเทรา	99+900-102+500	2.600	712,999,000.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทพิพัฒนา	สต.2	16 ส.ค. 2568	30 ก.ค. 2571	1080	5.72	13.53	7.81		
9	3200	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3200 สาย ฉะเชิงเทรา - อ.บางน้ำเปรี้ยว ตอน 1 (ปี 2568)	ฉะเชิงเทรา	8+775-15+400	6.625	674,789,000.00	บริษัท บัญชากิจ จำกัด	สต.2	27 มี.ย. 2568	11 เม.ย. 2571	1020	9.88	15.46	5.58	ติดสารอุปโภค	ประสานหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องดำเนินการรื้อย้าย
10	3200	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3200 สาย ฉะเชิงเทรา - อ.บางน้ำเปรี้ยว ตอน 2 (ปี 2568)	ฉะเชิงเทรา	15+400-18+409.512	3.009	674,773,000.00	บริษัท ธนะสินพัฒนา (1999) จำกัด	สต.2	27 มี.ย. 2568	10 มี.ย. 2571	1080	8.53	5.61	-2.92	ติดสารอุปโภค	ประสานหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องดำเนินการรื้อย้าย
11	3471	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3471 สายบางบุตร - ชุมแสง ตอน ด.บางบุตร - บ.หนองพะวา (ปี 2568)	ระยอง	0+000-4+000	4.000	679,490,000.00	บริษัท บ้านค้าหิสิกข์ คอนกรีต จำกัด	สต.2	19 ก.ย. 2568	4 ก.ค. 2571	1020	3.74	2.26	-1.48	ติดสารอุปโภค	ประสานหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องดำเนินการรื้อย้าย
12	3 ตัด 36	ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 3 ตัดทางหลวงหมายเลข 36 (แยกกระทิงสาย) (ปี 2568)	ชลบุรี	135+286 - 137+640 0+000 - 1+113	1 แห่ง	391,265,000.00	บริษัท วัฒนาสุข อินดอร์ เนชั่นเนล จำกัด	สต.ศ.	28 ส.ค. 2568	15 พ.ย. 2570	810	9.06	5.09	-3.97	ติดสารอุปโภค	เร่งรัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รื้อย้าย
13	304 ตัด 3076	ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 304 ตัดทางหลวงหมายเลข 3076 (แยกพนมสารคาม) (ปี 2568)	ฉะเชิงเทรา	105+700 - 107+400	1 แห่ง	878,797,000.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทพิพัฒนา	สต.ศ.	13 ก.ย. 2568	27 ส.ค. 2571	1080	4.03	2.40	-1.63		
14	34 ตัด 314	ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 34 ตัดทางหลวงหมายเลข 314 (แยกคลองข้อม) (ปี 2568)	ฉะเชิงเทรา	46+869.980 0+000 -0+500 75+600 -75.975.975	1 แห่ง	298,600,000.00	บริษัท ประโชชน์การโยธา จำกัด	สต.ศ.	16 ก.ย. 2568	3 มี.ค. 2571	900	5.53	1.60	-3.93	ติดสารอุปโภค	เร่งรัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รื้อย้าย
15	3 ตัด 34 ตัด 361	ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 3 ตัดทางหลวงหมายเลข 34 ตัดทางหลวงหมายเลข 361 (แยกหนองไม้แดง) (ปี 2568)	ชลบุรี	57+550.000 - 59+000.000 0+000 -0+600	1 แห่ง	297,699,200.00	บริษัท ปัทม คอน จำกัด	สต.ศ.	24 ก.ย. 2568	12 ธ.ค. 2570	810	10.06	3.45	-6.61		
16	3340	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3340 สาย ด.ช.คูทอง - ด.บ่อทอง จ. ชลบุรี (ปี 2569)	ชลบุรี	9+545 - 17+000	7.455	620,000,000.00		สต.2							อยู่ระหว่างพิจารณาผลการประกวด ราคา	
17	34	ก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำบางปะกง บนทางหลวงหมายเลข 34 จ.ฉะเชิงเทรา (ปี 2569)	ฉะเชิงเทรา	50+500	1 แห่ง	2,000,000,000.00		สต.ศ.							อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง	
		17	โครงการ		43.242	12,407,854,278.00										