

ลำดับ	หมายเลข ทางหลวง	ชื่อสายทาง	จังหวัด	เริ่มต้น - สิ้นสุด กม.- กม.	ระยะทาง (กม.) / (แห่ง)	ค่างานตามสัญญา (บาท)	ก่อสร้างโดย	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วันเริ่ม สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำงาน (วัน)	ผลการดำเนินงาน			สถานะโครงการ/ ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ/ แนวทางแก้ไข
												สะสม แผน	สะสม ผล	-ช้า +เร็ว		
โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน																
กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน																
1	290	ถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมา ช่วงแยกทางหลวงหมายเลข 2 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 226 (ด้านใต้) ตอน 2 (ปี 2563)	นครราชสีมา	9+239-13+300	4.061	898,297,900.00	บริษัท โชคชัยการ โยธา จำกัด	สท.2	26 ก.ย. 2563	10 ก.ย. 2566 13 เม.ย. 2567 19 พ.ค. 2567	1080 1296 1332	88.15 97.49 9.34	คิครกรรมสิทธิ์ที่ดิน		เข้าเจรจากับเจ้าของพื้นที่ เพื่อดำเนินการก่อสร้าง (งด/ลดค่าปรับ ถึง 21 พ.ค. 70)	
2	4	สามแยกปลาลัง - อ.เหนือคลอง ตอน 2 (ปี 2564)	กระบี่	977+625-984+544	6.919	698,919,000.00	บริษัท เสริมสงวนก่อสร้าง จำกัด	สท.1	9 ก.ค. 2565	22 มี.ย. 2568 5 ม.ค. 2569 17 ก.พ. 69 24 ก.พ. 69	1080 1277 1320 1327		งานแล้วเสร็จ ก.พ.69			
3	42	บ.คลองแจะ - จุดผ่านแดนถาวรสู่โหวงโก-ลก ตอน บ.ได้นบท์ - บ.ลำซิ่ง (ปี 2564)	สงขลา	15+000-25+720	10.720	599,100,789.00	กิจการร่วมค้า วิชิธรักษ์	สท.1	16 ก.ย. 2564	2 พ.ค. 2567	960	100.00 91.00	-9.00	ความปลอดภัยในพื้นที่	ปรับร้อยละ 0 (3 พ.ค. 67 - 14 ก.พ. 68) งด/ลดค่าปรับ (15 ก.พ. 68 - 27 ม.ค. 69) (28 ม.ค.69 - 26 มี.ค.69)	
4	4	บ.ตำหนัก - แยกโลกเขียบ ตอน 1 (ปี 2564)	พังงา	743+000-753+500	10.500	698,960,000.00	บริษัท สหวิศวกร จำกัด	สท.1	16 ก.ย. 2564	3 ม.ค. 2567	840	100.00 67.65	-32.35	กรรมสิทธิ์ที่ดิน รั้วมอบพื้นที่เมื่อ 27 ม.ค.69	ปรับร้อยละ 0 (4 ม.ค. 67 - 17ค.ค. 67) งด/ลดค่าปรับ (18 ค.ค. 67 - 14 พ.ย. 67), (15 พ.ย. 67 - 4 ก.พ. 69)	
5	4	บ.ตำหนัก - แยกโลกเขียบ ตอน 2 (ปี 2564)	พังงา	753+500-762+000	8.500	648,800,000.00	บริษัท บุญสหการสร้าง จำกัด	สท.1	21 ก.ย. 2564	9 ธ.ค. 2566	810			งานแล้วเสร็จ ม.ค. 69	ปรับร้อยละ 0 (10 ธ.ค.66 - 17 ก.ย.67) งด/ลดค่าปรับ (18 ก.ย. 67 - 13 มี.ย. 68 และ 14 มี.ย.68 - 10 ต.ค.68)	
6	3210	บ.พังงอน - บ.จางวาง (ปี 2564)	จันทบุรี	0+000-14+520	14.520	569,179,063.92	บริษัท สหวิศวกร จำกัด	สท.2	17 ต.ค. 2564	31 ก.ค. 2567 9 เม.ย. 2569	1080 1697	99.96 72.23	-27.73	ขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิง เนื่องจากสถานการณ์ด้านพลังงาน	ได้รับอนุมัติลดค่าปรับ ร้อยละ 0 (10 เม.ย. 68 - 21 ก.พ. 70)	
7	1202	พะเยา - บ.สันต้นแหน (ปี 2564)	พะเยา	8+500-37+782	29.282	1,096,700,000.00	บริษัท แพร่วิศวกรรม จำกัด	สท.1	6 ต.ค. 2564	20 ก.ค. 2567 1 ม.ค. 2568	1080 1245	98.79 97.04	-1.75		งด/ลดค่าปรับ 2 ม.ค.68 - 28 มี.ย.68 ปรับร้อยละ 0 29 มี.ย.68 - 23 พ.ค.69	
8	3702	บ.บางควาย - บ.เขาดิน (สะพานข้ามแม่น้ำบางปะกง) (ปี 2565)	ฉะเชิงเทรา	47+000.000 49+000.000	2.000	349,500,000.00	กิจการเข้าร่วม VG	สส.	27 ก.ย. 2565	10 ก.ย. 2568 16 มี.ค. 2569 5 พ.ค. 2569	1080 1267 1317	100.00 99.06	-0.94			
9	-	ก่อสร้างทางแนวใหม่ สายแยกทางหลวงหมายเลข 44 (บ.วังจา) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 4040 (เดิม) (บ.นาเหนือ) ตอน 1 (ปี 2566)	กระบี่	0+000-13+000	13.000	985,000,000.00	กิจการเข้าร่วม บ.ธราวิญญู คอนสตรัคชั่น จก. และ บจก. ชัยกร	สท.1	26 ก.ค. 2566	9 ก.ค. 2569	1080	95.02 48.17	-46.85	คิครกรรมสิทธิ์ที่ดิน, งานตัดหินแข็ง		
10	-	ก่อสร้างทางแนวใหม่ สายแยกทางหลวงหมายเลข 44 (บ.วังจา) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 4040 (เดิม) (บ.นาเหนือ) ตอน 2 (ปี 2566)	กระบี่	13+000-26+042	13.042	885,000,000.00	กิจการเข้าร่วม บจก. ธราวิญญู คอนสตรัคชั่น, บจก. ช่อมลรัตน์, บจก. ชัยกร และ บจก.ศุภนิสา จูฬารัตน์การโยธา	สท.1	26 ก.ค. 2566	9 ก.ค. 2569	1080	94.11 40.08	-54.03	คิครกรรมสิทธิ์ที่ดิน, เขตป่าสงวน		

ลำดับ	หมายเลข ทางหลวง	ชื่อสายทาง	จังหวัด	เริ่มต้น - สิ้นสุด กม.- กม.	ระยะทาง (กม.) / (แห่ง)	ค่างานตามสัญญา (บาท)	ก่อสร้างโดย	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วันเริ่ม สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำงาน (วัน)	ผลการดำเนินงาน			สถานะโครงการ/ ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ/ แนวทางแก้ไข
												สะสม แผน	สะสม ผล	-ช้า +เร็ว		
11	118	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 118 สาย เชียงใหม่ - เชียงราย คอน อ.แม่สรวย - บรรจบทางหลวงหมายเลข 1 คอน 1 (ปี 2566)	เชียงราย	141+000-146+500	5.500	598,991,280.00	บริษัท ทาญเจริญเอนเตอร์ ไพเรสเชียงราย จำกัด	สท.1	19 ก.ค. 2566	3 เม.ย. 2569 19 ก.ย. 2569	990 1159	79.94	77.89	-2.05	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน, สาธารณูปโภค, เขตป่าสงวน และปัญหาวิกฤต น้ำมัน	
12	118	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 118 สาย เชียงใหม่ - เชียงราย คอน อ.แม่สรวย - บรรจบทางหลวงหมายเลข 1 คอน 2 (ปี 2566)	เชียงราย	146+500-154+000	7.500	798,477,603.00	บริษัท ส.เชียงรายคอน สตรักซัน จำกัด	สท.1	4 ต.ค. 2566	18 ก.ค. 2569 17 ธ.ค. 2569	1080 1232	79.04	49.63	-29.41	ติดสาธารณูปโภค, ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน	
13	118	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 118 สาย เชียงใหม่ - เชียงราย คอน อ.แม่สรวย - บรรจบทางหลวงหมายเลข 1 คอน 3 (ปี 2566)	เชียงราย	154+000-158+472	4.472	799,000,000.00	บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)	สท.1	17 ต.ค. 2566	31 ก.ค. 2569	1080	96.12	86.34	-9.78		
14	224	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 224 สาย บ.โลกกรวด - บ.หนองสวน (ปี 2566)	นครราชสีมา	66+331-80+000 92+555-102+000	23.114	778,877,890.00	บริษัท โชคชัยการโยธา จำกัด	สท.2	5 ก.ย. 2566	19 ต.ค. 2569	1080				งานแล้วเสร็จ 28 ต.ค. 68 ส่งมอบงาน 7 พ.ย. 68	
15	3206 และ 3510	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3206 และ 3510 สาย บ.ห้วยยางไทย - ทางแยกเข้าอำเภอหนองหญ้าปล้อง คอน 1 (ปี 2566)	ราชบุรี, เพชรบุรี	15+300-22+023 0+000-3+700	10.423	648,495,000.00	บริษัท บุญสะอาดการสร้ง จำกัด	สท.2	25 ก.ค. 2566	10 มี.ค. 2569 14 มี.ย. 2569	960 1056	64.73	57.21	-7.52	พื้นที่ทับซ้อนระหว่างเขตทาง หลวงและป่าสงวน	
16	3206 และ 3510	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3206 และ 3510 สาย บ.ห้วยยางไทย - ทางแยกเข้าอำเภอหนองหญ้าปล้อง คอน 2 (ปี 2566)	เพชรบุรี	3+700-15+125	11.425	649,382,000.00	กิจการร่วมค้า พีอีซี- พีเอสที	สท.2	19 ก.ค. 2566	2 ก.พ. 2569 10 มี.ค. 2569	930 966	100.00	95.11	-4.89		
17	215	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 215 สาย ร้อยเอ็ด - อ.ท่าชุม คอน บ.หนองมึก - บ.สาหร่าย (ปี 2566)	ร้อยเอ็ด	33+000-39+500 42+500-46+050 66+300-72+200 78+500-85+110	22.560	1,129,031,900.00	บริษัท ช.ทวี ก่อสร้าง จำกัด	สท.2	1 เม.ย. 2566	15 มี.ค. 2569	1080				งานแล้วเสร็จ 26 ม.ค. 69 ส่งมอบงาน 5 ก.พ. 69	
18	3087	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3087 สาย ราชบุรี - แก้มฮั่น (ปี 2566)	ประจวบคีรีขันธ์	15+525-22+500, 31+500-44+500, 47+240-54+940	27.675	771,000,000.00	บริษัท ชีวิต คอนสตรัคชั่น เซอร์วิสแอส แอนด์ โปร ดักส์ จำกัด	สท.2	31 ต.ค. 2566	14 ต.ค. 2569 12 ม.ค. 2570	1080 1231	73.40	94.23	20.83	เพิ่มรายการทำงานและแก้ไขสัญญา	
19	2275	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2275 สาย บ.หนองพวง - บ.เนินคนธา (ปี 2566)	เพชรบูรณ์	79+000.000- 90+280.000	11.280	546,700,000.00	กิจการร่วมค้า มีอาร์ดับบลิว	สท.1	29 มิ.ย. 2566	17 มิ.ย. 2568 27 ม.ค. 2569 18 ก.พ. 2569 25 ก.พ. 2569	720 944 966 973				งานแล้วเสร็จ ก.พ. 69	
20	4140	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4140 สาย อ.ท่าศาลา - อ.นบพิตำ (ปี 2566)	นครศรีธรรมราช	4+125-21+650	17.525	799,000,000.00	บริษัท สหการวิสาหกร จำกัด	สท.1	10 พ.ค. 2566	25 ต.ค. 2568 23 พ.ย. 2568	900 929				งานแล้วเสร็จ ม.ค. 69	
21	2378	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2378 สาย อ.จอมพระ - บ.โพรงจาม คอน 2 (ปี 2566)	บุรีรัมย์	22+500-43+425	20.925	869,750,000.00	บริษัท สีนอุดมสุรินทร์ (1990) จำกัด	สท.2	27 เม.ย. 2566	10 เม.ย. 2569	1080				งานแล้วเสร็จ 28 ต.ค. 68 ส่งมอบงาน 6 พ.ย. 68	
22	-	ก่อสร้างทางแนวใหม่ สาย ทางเลี่ยงเมืองอ่างทอง คอน 1 (ปี 2567)	อ่างทอง	0+000-1+200	1.200	817,460,000.00	บริษัท บัญชากิจ จำกัด	สส.	21 ก.ย. 2567	5 ก.ย. 2570	1080	38.62	33.20	-5.42	ติดสาธารณูปโภค	อยู่ระหว่างดำเนินการรั้วชัย สาธารณูปโภคออกแจกแวน เขตก่อสร้าง
23	-	ก่อสร้างทางแนวใหม่ สาย ทางเลี่ยงเมืองอ่างทอง คอน 2 (ปี 2567)	อ่างทอง	1+200-2+150	0.950	794,199,000.00	บริษัท พรเจริญวิกรกิจ ก่อสร้างและขนส่ง จำกัด	สส.	5 ก.ย. 2567	20 ต.ค. 2570	1080	33.74	40.88	7.14	พื้นที่ก่อสร้างบางส่วน อยู่ในเขตดินสายไฟฟ้าของ กฟผ.	อยู่ระหว่างกรมทางหลวง แจ้งยืนยันรับการระค่าใช้จ่าย ยกระดับสายส่งไฟฟ้าไปที่ กฟผ.
24	-	ก่อสร้างทางแนวใหม่ สาย ทางเลี่ยงเมืองอ่างทอง คอน 3 (ปี 2567)	อ่างทอง	2+150-3+300	1.150	788,100,000.00	บริษัท บัญชากิจ จำกัด	สส.	21 ก.ย. 2567	5 ก.ย. 2570	1080	36.13	41.77	5.64	อยู่ระหว่างรอการอนุญาตใช้พื้นที่, ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน	อยู่ระหว่างรอเงินจัดสรร ประจำปี 69
25	-	ก่อสร้างทางแนวใหม่ สาย ทางเลี่ยงเมืองอ่างทอง คอน 4 (ปี 2567)	อ่างทอง	3+300-5+100	1.800	1,661,920,000.00	บริษัท ไทยวัฒน์วิสาหการ ทาง จำกัด	สส.	1 ต.ค. 2567	15 ก.ย. 2570	1080	29.02	32.69	3.67		
26	-	ก่อสร้างทางแนวใหม่ สาย ทางเลี่ยงเมืองอ่างทอง คอน 5 (ปี 2567)	อ่างทอง	5+100-6+045	0.945	806,900,000.00	บริษัท เอ.เอส.เอสโซซิ เอท เอนิเนียริง (1964) จำกัด	สส.	28 ก.ย. 2567	12 ก.ย. 2570	1080	27.18	39.73	12.55		

ลำดับ	หมายเลข ทางหลวง	ชื่อสายทาง	จังหวัด	เริ่มต้น - สิ้นสุด กม.- กม.	ระยะทาง (กม.) / (แห่ง)	คำนวณตามสัญญา (บาท)	ก่อสร้างโดย	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วันเริ่ม สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำงาน (วัน)	ผลการดำเนินงาน			สถานะโครงการ/ ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ/ แนวทางแก้ไข
												สะสม แผน	สะสม ผล	-ช้า +เร็ว		
27	32	ก่อสร้างทางขนทางหลวงหมายเลข 32 สาย โพนางคำออก - ท่าฉนวน ตอน บ.วัดมะปราง - บ.บวงดาเพชร (ปี2567)	ชัยนาท	114+000-120+000	6.000	170,986,981.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธงไทยหินคา	สท.1	27 ก.ค. 2567	16 มี.ย. 2569	690	93.38	94.50	1.12	ปัญหาวิกฤตน้ำมัน	
28	4	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 สาย ราชกรูด - กะเปอร์ ตอน บ.นกงาง - บ.ขจัดภัย (ปี2567)	ระนอง	631+000-634+500	3.500	262,272,264.00	บริษัท ชุมพรแอสฟัลท์ จำกัด	สท.1	19 ก.ย. 2567	10 มี.ย. 2569	630	95.31	38.24	-57.07	อยู่ระหว่างขออนุญาตสร้างสะพาน ข้ามคลอง และปัญหาวิกฤตน้ำมัน	
29	42	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 42 สาย คลองงะ - จุดผ่านแดนถาวรสุโขทัย-ลก ตอน บ.เขามิเกียรติ - บ.ไต้หน้ (ปี2567)	สงขลา	9+000-15+000	6.000	399,558,000.00	บริษัท หาดใหญ่เรืองชัย การโยธา จำกัด	สท.1	30 ส.ค. 2567	20 มี.ย. 2569	660	91.68	58.21	-33.47	ติดสาธารณูปโภค, ผลกระทบจาก ฝนตกต่อเนื่อง, ปัญหาวิกฤตน้ำมัน	
30	1065	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1065 สาย อ.พรานกระต่าย - พินนุโลก ตอน บ.หนองภูคา - อ.บางระกำ (ปี2567)	พินนุโลก	38+388.000 - 49+200.000	16.132	648,399,000.00	บริษัท ชัยนันท์จำกัด ก่อสร้าง (2524) จำกัด	สท.1	13 ก.ย. 2567	29 ก.ค. 2570	1050	34.48	46.92	12.44		
31	1112	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1112 สาย สกลนคร - วังปลาข้าว ตอน บ่ออี - บ.ป่ามะค่า (ปี2567)	กำแพงเพชร	5+805.000 - 24+425.000 , 25+350.000 - 34+200.000	27.470	359,781,000.00	บริษัท น้อยเล็กสเปซปาร์ค จำกัด	สท.1	23 ส.ค. 2567	11 ก.ย. 2569	750	68.67	64.19	-4.48	ปัญหาวิกฤตน้ำมัน	
32	212	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 212 สายโพธิ์ชัย - บึงกาฬ ตอน ปากคาด - ด.หอคำ (ปี2567)	บึงกาฬ	93+440-107+560	14.120	799,690,000.00	บริษัท ไทยวิวัฒน์วิศวกรรม ทาง จำกัด	สท.2	27 ก.ค. 2567	11 ก.ค. 2570	1080	37.60	35.08	-2.52	ติดสาธารณูปโภค	ประสานกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการก่อสร้าง
33	226	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 226 สาย บ้านพม่า - อ.ศรีนครินทร์ (ปี2567)	สุรินทร์	188+800-200+910	12.110	629,681,000.00	บริษัท ลินเจริญสยาม จำกัด	สท.2	16 ส.ค. 2567	4 ก.ย. 2569	750				งานแล้วเสร็จ 6 ต.ค. 68 ส่งมอบงาน 14 ต.ค. 68	
34	2040	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2040 สายมหาสารคาม - พยัคฆภูมิ พิสัย ตอน อ.วาปีปทุม - อ.พยัคฆภูมิพิสัย (ปี2567)	มหาสารคาม	47+200-79+462	32.262	659,651,000.00	กิจการร่วมค้า วีทีเอส	สท.2	23 ส.ค. 2567	10 มี.ค. 2570	930	40.65	70.40	29.75		
35	202	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 202 สาย ชัยภูมิ - บัวใหญ่ ตอน โพนทอง - แก้งสนามนาง ตอน 1 (ปี2567)	ชัยภูมิ	4+700-14+000	9.300	424,267,500.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.ที.ที.	สท.2	11 ก.ย. 2567	30 ก.ย. 2569	750	71.74	65.43	-6.31		
36	202	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 202 สาย ชัยภูมิ - บัวใหญ่ ตอน โพนทอง - แก้งสนามนาง ตอน 2 (ปี2567)	ชัยภูมิ	14+000-15+000, 17+300-25+660	9.360	450,000,000.00	บริษัท ณะวงศักรูป จำกัด	สท.2	18 ก.ย. 2567	6 ธ.ค. 2569	810	57.30	51.65	-5.65	ขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิง เนื่องจาก สถานการณ์ด้านพลังงาน	
37	22	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 22 สาย สูงเนิน - ท่าแร่ (ปี2567)	สกลนคร	150+000-153+500	3.500	150,062,000.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิริสิน ก่อสร้าง	สท.2	27 ก.ค. 2567	19 ต.ค. 2568 3 พ.ย. 2568	450 465				งานแล้วเสร็จ 3 พ.ย. 68 ส่งมอบงาน 18 พ.ย. 68	
38	3070	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3070 สาย ศรีมโหสถ - ศรีมหาโพธิ์ ตอน หัวหว้า - หนองโพรง (ปี2567)	ปราจีนบุรี	7+000-11+500	4.500	209,895,955.00	บริษัท ภูมิกร การโยธา จำกัด	สท.2	28 ส.ค. 2567	18 ก.พ. 2569 5 มี.ค. 2569	540 555				งานแล้วเสร็จ 10 มี.ค. 69 ส่งมอบงาน 22 มี.ค. 69	
39	4027	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4027 สายท่าเรือ - เมืองใหม่ ตอน บ.พารา - บ.เมืองใหม่ (ปี2567)	ภูเก็ต	14+300-18+850	4.550	646,500,000.00	กิจการร่วม บริษัท ธาราวิญ คอนสตรัคชั่น จำกัด และ บริษัท สุนิสา จตุรวิถ์การโยธา จำกัด	สท.1	1 ต.ค. 2567	22 ก.ค. 2569	660	80.99	8.11	-72.88	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน , สิ่งปลูกสร้าง, สาธารณูปโภค และพื้นที่ป่าไม้	
40	221	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 221 สาย ศรีสะเกษ - ภูเงิน (ปี2567)	ศรีสะเกษ	21+870-35+000	13.130	679,488,000.00	บริษัท สินอุดมสุรินทร์ (1990) จำกัด	สท.2	10 ส.ค. 2567	29 ส.ค. 2569	750	76.27	61.81	-14.46	ติดสาธารณูปโภค	ประสานกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการก่อสร้าง
41	425	ก่อสร้างทางแนวใหม่ ทางหลวงหมายเลข 425 สาย ทางเลี่ยงเมืองหาดใหญ่ (ด้านตะวันออก) (ปี2567)	สงขลา	24+148.450 - 31+331.426	7.183	699,679,900.00	บริษัท สระหลวง ก่อสร้าง จำกัด	สท.1	13 ก.ย. 2567	28 ส.ค. 2570	1080	30.17	18.21	-11.96	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน	
42	118	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 118 สาย เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ.เวียงป่าเป้า - บ.สันมะแพน ตอน 1 (ปี2567)	เชียงราย	91+000-101+000	10.000	699,788,888.00	บริษัท บัญชากิจ จำกัด	สท.1	19 ธ.ค. 2567	7 ม.ค. 2570	750	49.07	2.59	-46.48	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน ติดสาธารณูปโภค บัญชีเขตทางไม่สอดคล้องกับ รูปแบบ	

ลำดับ	หมายเลข ทางหลวง	ชื่อสายทาง	จังหวัด	เริ่มต้น - สิ้นสุด กม.- กม.	ระยะทาง (กม.) / (แห่ง)	ค่างานตามสัญญา (บาท)	ก่อสร้างโดย	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วันเริ่ม สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำงาน (วัน)	ผลการดำเนินงาน			สถานะโครงการ/ ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ/ แนวทางแก้ไข
												สะสม แผน	สะสม ผล	-ช้า +เร็ว		
43	118	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 118 สาย เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ.เวียงป่าเป้า - บ.สันมะแฟน ตอน 2 (ปี2567)	เชียงราย	101+000-109+000	8.000	699,799,000.00	บริษัท พรหมวิจิตรกิจ ก่อสร้างและขนส่ง จำกัด	สท.1	19 ธ.ค. 2567	7 ธ.ค. 2570	840	35.95	35.11	-0.84	พื้นที่ทับซ้อนเขตอุทยานแห่งชาติ, คิดสาธารณูปโภค	
44	118	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 118 สาย เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ.เวียงป่าเป้า - บ.สันมะแฟน ตอน 3 (ปี2567)	เชียงราย	109+000-118+000	9.000	699,651,000.00	บริษัท หาญเจริญคอนกรีต ไพรัสเชียงราย จำกัด	สท.1	19 ธ.ค. 2567	8 ธ.ค. 2569	720	52.90	36.97	-15.93	คิดสาธารณูปโภค	
45	231	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 231 สายวงแหวนรอบเมือง อุบลราชธานี ด้านตะวันออก รวมสะพานข้ามแม่น้ำมูล ตอน 1 (ปี2567)	อุบลราชธานี	18+500-28+900	10.400	649,850,365.15	บริษัท พระนครศรีอยุธยาพาณิชย์ และอุตสาหกรรม จำกัด	สท.2	10 ต.ค. 2567	28 ก.ย. 2569	780	75.24	61.89	-13.35		
46	231	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 231 สายวงแหวนรอบเมือง อุบลราชธานี ด้านตะวันออก รวมสะพานข้ามแม่น้ำมูล ตอน 2 (ปี2567)	อุบลราชธานี	28+900-36+600	7.700	899,720,985.85	บริษัท ซอยด์ ซีพอร์ติค จำกัด	สท.2	20 ก.ค. 2567	4 ก.ค. 2570	1080	36.64	32.97	-3.67	คิดสาธารณูปโภค, ตั้งปลูกสร้างติดจัดการก่อสร้าง	ประสานกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องดำเนินการร้อยย้าย
47	2039	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2039 สาย อ.น้ำพอง - อ.กระนวน ตอน 1 (ปี2567)	ขอนแก่น	0+500-14+000	13.500	698,330,600.00	บริษัท บูรีวิมย์ พาณิชย์ จำกัด	สท.2	24 ต.ค. 2567	8 ต.ค. 2570	1080	31.73	55.25	23.52	จุดตัดทางรถไฟที่ติดจัดการ ก่อสร้าง	ประสานกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องดำเนินการร้อยย้าย
48	2039	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2039 สาย อ.น้ำพอง - อ.กระนวน ตอน 2 (ปี2567)	ขอนแก่น	14+000-29+495	15.495	799,488,000.00	บริษัท บูรีวิมย์ พาณิชย์ จำกัด	สท.2	20 ก.ค. 2567	4 ก.ค. 2570	1080	44.56	52.20	7.64	คิดสาธารณูปโภค, ไม้หวงห้าม ติดจัดการก่อสร้าง	กำหนดสิ่งเงินหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง
49	333	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 333 สาย อ.บ้านไร่ - อ.หนองยาง ตอน ค.เมืองกาบัง - ค.หนองสรวง ตอน 1 (ปี2567)	อุทัยธานี	114+478-128+950	14.472	624,545,000.00	บริษัท สหะชนส่งอุทัยธานี จำกัด	สท.1	13 ก.ย. 2567	1 ธ.ค. 2569	810	59.71	64.97	5.26	ปัญหาวิกฤตน้ำมัน	
50	333	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 333 สาย อ.บ้านไร่ - อ.หนองยาง ตอน ค.เมืองกาบัง - ค.หนองสรวง ตอน 2 (ปี2567)	อุทัยธานี	128+950-143+425	14.475	624,551,700.00	บริษัท สหะชนส่งอุทัยธานี จำกัด	สท.1	30 ต.ค. 2567	17 ธ.ค. 2569	840	63.67	49.88	-13.79	คิดสาธารณูปโภค, ปัญหาวิกฤต น้ำมัน	
51	3260	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3260 สาย อ.สองพี่น้อง - สุพรรณบุรี ตอน อ.สองพี่น้อง - บ.มะขามส้ม (ปี2567)	สุพรรณบุรี	12+400-31+856	19.456	799,514,470.00	บริษัท ไซคัลวิศวะภัณฑ์ จำกัด	สท.1	14 ก.ย. 2567	30 มิ.ย. 2570	1020	31.43	19.79	-11.64	ติดขออนุญาตก่อสร้างกับ หน่วยงานภายนอก, ขออนุญาตทำ ไม้, คิดสาธารณูปโภค	
52	4037	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4037 สาย เหนือคลอง - สวนส่วง ตอน อ.เหนือคลอง - อ.เขาพนม (ปี2567)	กระบี่	4+319-21+307	16.988	899,082,000.00	กิจการร่วมค้า เสริมสงวน- เอส.เอส.ซี	สท.1	5 ก.ย. 2567	23 ธ.ค. 2569 14 ม.ค. 2570	840 862	56.90	37.69	-19.21	คิดสาธารณูปโภค, สิ่งปลูกสร้าง ติดขัดในพื้นที่ก่อสร้าง และปัญหา วิกฤตน้ำมัน	
53	419	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 419 สาย ถนนวงแหวนรอบเมืองศรี คอน บ.คานบรีง - บ.คาน (ปี2567)	ตรัง	8+572-14+500	5.928	699,577,000.00	บริษัท ซีวีดี คอนสตรัคชั่น เซอร์วิสเซส แอนด์ โปร ติคส์ จำกัด	สท.1	4 ก.ย. 2567	19 ต.ค. 2570	1080	27.31	41.48	14.17		
54	3	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3 สาย ระยอง - บ้านเพ ตอน 1 (ปี 2568)	ระยอง	225+380-228+925	3.545	844,116,000.00	บริษัท บ้านค่ายผลิตภัณฑ์ คอนกรีต จำกัด	สท.2	24 ก.ค. 2568	7 ก.ค. 2571	1080	8.92	2.13	-6.79	คิดสาธารณูปโภค, สิ่งปลูกสร้าง และต้นไม้หวงห้าม ติดจัดการก่อสร้าง	ประสานกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องดำเนินการร้อยย้าย
55	3	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3 สาย ระยอง - บ้านเพ ตอน 2 (ปี 2568)	ระยอง	228+925-230+650	1.725	619,550,000.00	กิจการร่วมค้า ไทยวัฒน์ - เคซี	สท.2	24 ก.ค. 2568	7 ก.ค. 2571	1080	10.07	19.57	9.50	คิดสาธารณูปโภค	ประสานกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องดำเนินการร้อยย้าย
56	3	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3 สาย ระยอง - บ้านเพ ตอน 3 (ปี 2568)	ระยอง	230+650-233+125	2.475	616,400,000.00	บริษัท ระยองวิศวะโยธา จำกัด	สท.2	24 ก.ค. 2568	7 ก.ค. 2571	1080	13.59	2.20	-11.39	คิดสาธารณูปโภค, ผลกระทบจาก สถานการณ์ด้านพลังงาน	ประสานกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องดำเนินการร้อยย้าย
57	3	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3 สาย ระยอง - บ้านเพ ตอน 4 (ปี 2568)	ระยอง	233+125-236+200	3.075	639,450,000.00	บริษัท ระยองวิศวะโยธา จำกัด	สท.2	24 ก.ค. 2568	7 ก.ค. 2571	1080	11.12	4.97	-6.15	คิดสาธารณูปโภค	ประสานกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง
58	3	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3 สาย ระยอง - บ้านเพ ตอน 5 (ปี 2568)	ระยอง	236+200-239+250	3.050	600,350,000.00	กิจการร่วมค้า ไทยวัฒน์ - เคซี	สท.2	24 ก.ค. 2568	7 ก.ค. 2571	1080	11.26	7.27	-3.99	คิดสาธารณูปโภค	ประสานกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง
59	4103	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4103 สาย ปากพูน - ชิงพูน ตอน บ.นาพุท - บ.ชิงพูน (ปี 2568)	นครศรีธรรมราช	24+450-32+560	8.110	924,532,674.00	กิจการร่วมค้า พีซีซี	สท.1	31 ก.ค. 2568	14 ก.ค. 2571	1080	8.70	23.43	14.73	ติดขออนุญาตก่อสร้างในพื้นที่ของ หน่วยงานภายนอก	
60	410	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 410 สาย บัดคานี - อ.เบตง ตอน บ.ตะบิงคิง - อ.ฮาร โด (ปี 2568)	ยะลา	69+214-74+706 76+014-81+000	10.478	669,485,175.00	บริษัท วนิชชัยก่อสร้าง (1979) จำกัด	สท.1	17 มิ.ย. 2568	4 ต.ค. 2570	840	15.60	8.63	-6.97	ติดป่าสงวน, คิดสาธารณูปโภค	

ลำดับ	หมายเลข ทางหลวง	ชื่อสายทาง	จังหวัด	เริ่มต้น - สิ้นสุด กม.- กม.	ระยะทาง (กม.) / (แห่ง)	ค่างานตามสัญญา (บาท)	ก่อสร้างโดย	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วันเริ่ม สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำงาน (วัน)	ผลการดำเนินงาน			สถานะโครงการ/ ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ/ แนวทางแก้ไข
												สะสม แผน	สะสม ผล	-ช้า +เร็ว		
61	4	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 สาย ราชครู - กะเปอร์ คอน บ.ม่วงกลาง - อ.กะเปอร์ (ปี 2568)	ระนอง	644+300-648+000	3.700	274,495,517.00	บริษัท ชุมพรแอสฟัลท์ จำกัด	สท.1	6 ก.ย. 2568	28 พ.ค. 2570	630	16.68	3.75	-12.93	คิดสาธารณูปโภค, คิดต้นไม้	
62	4006	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4006 สาย ราชครู - หลังสวน คอน บ.พระรัชนี - บ.หาดขย (ปี 2568)	ชุมพร	43+400.000 - 47+000.000 , 47+500.000 - 53+900.000	10.000	789,200,000.00	กิจการตำรวจ TMC 2025	สท.1	23 ต.ค. 2568	7 ก.ค. 2571	1050	5.13	0.30	-4.83	คิดต้นไม้ และขออนุญาตเข้าทำ ประโยชน์ในเขตป่า, คิด สาธารณูปโภค	
63	4009	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4009 สาย บางใหญ่ - อ่าวลึก คอน บ.อึ้น - บ.สาธุ (ปี 2568)	สุราษฎร์ธานี	79+500-89+000	9.500	649,800,000.00	บริษัท แพรวิศกรรม จำกัด	สท.1	9 ต.ค. 2568	26 ธ.ค. 2570	870	21.01	6.61	-14.40	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน, คิดสาธารณูปโภค	
64	42	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 42 สาย คลองแงะ - จุดผ่านแดน ถาวรสู่โงะ-ลก คอน บ.ควนหมาก - อ.โคกโพธิ์ คอน 1 (ปี 2568)	สงขลา, บิดคานี	51+000-62+500	11.500	1,089,300,000.00	บริษัท วิวัฒน์ก่อสร้าง จำกัด	สท.1	6 ก.ย. 2568	20 ต.ค. 2571	1080	5.89	6.17	0.28	คิดสาธารณูปโภค, ติดกรรมสิทธิ์ ที่ดินและปัญหาวิกฤตน้ำมัน	
65	42	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 42 สาย คลองแงะ - จุดผ่านแดน ถาวรสู่โงะ-ลก คอน บ.ควนหมาก - อ.โคกโพธิ์ คอน 2 (ปี 2568)	สงขลา, บิดคานี	62+500-76+100	13.600	852,000,000.00	กิจการร่วมค้า วีทีเอ็มเอส	สท.1	13 ก.ย. 2568	31 ธ.ค. 2570	840	10.11	3.40	-6.71	คิดสาธารณูปโภค	
66	401	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 401 สาย ท่าโรงช้าง - กิโลเมตร บ.ท่าโรงช้าง - บ.เขาหัวควาย (ปี 2568)	สุราษฎร์ธานี	129+300-137+430	8.130	649,798,900.00	บริษัท ถนนวงษ์บริการ จำกัด	สท.1	24 ก.ย. 2568	11 ม.ค. 2571	840	5.85	6.53	0.68	คิดสาธารณูปโภค	
67	3296	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3296 สาย อ.ดอนดุม - อ.บางเลน (ปี 2568)	นครปฐม	0+000-12+574	12.574	798,434,834.00	บริษัท แสงชัยโชค จำกัด	สท.1	26 ก.ค. 2568	11 ม.ค. 2571	900	19.50	14.70	-4.80	ติดกรรมสิทธิ์, คิดสาธารณูปโภค	
68	4013	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4013 สาย นครศรีธรรมราช - หัวไทร คอน บ.ศรีสมบูรณ์ - อ.ปากพอง (ปี 2568)	นครศรีธรรมราช	29+350.000 - 35+366.000	6.016	649,803,000.00	บริษัท พีระมิดคอนกรีต จำกัด	สท.1	6 ก.ย. 2568	20 ต.ค. 2571	1080	6.45	4.67	-1.78	คิดสาธารณูปโภค, ขออนุญาตสร้างสะพาน	
69	4016	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4016 สาย นครศรีธรรมราช - นบพิตำ คอน บ.ในดูล - อ.นบพิตำ (ปี 2568)	นครศรีธรรมราช	33+659-40+789	7.130	424,845,074.00	บริษัท ซี.ซี. จักรกลและ ก่อสร้าง จำกัด	สท.1	30 ต.ค. 2568	19 ต.ค. 2570	720	13.69	9.87	-3.82	คิดสาธารณูปโภค, คิดต้นไม้หวง ห้าม และปัญหาวิกฤตน้ำมัน	
70	4014	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4014 สาย คลองหลง - ขอม คอน คลองหลง - บ.เขาดิน (ปี 2568)	นครศรีธรรมราช	0+200-10+500	10.300	649,469,199.00	กิจการร่วมค้า เอสบีพี	สท.1	16 ต.ค. 2568	3 พ.ย. 2570	810	12.01	2.21	-9.80	คิดสาธารณูปโภคและปัญหาวิกฤต น้ำมัน	
71	4151	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4151 สาย บ่อล้อ - ลำทับ คอน บ.กะปอง - อ.บางขัน (ปี 2568)	นครศรีธรรมราช	63+400.000 - 76+650.000	13.250	764,477,700.00	กิจการร่วมค้า บีพีซีที	สท.1	30 ต.ค. 2568	17 พ.ย. 2570	810	10.89	5.15	-5.74	คิดสาธารณูปโภค	
72	4	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 สาย บ.หินลาด - บ.นายทุย (ปี 2568)	พังงา	707+600-721+000	13.400	942,725,000.00	บริษัท เสริมสงวนก่อสร้าง จำกัด	สท.1	19 ต.ค. 2568	4 พ.ค. 2571	990	8.85	0.28	-8.57	คิดต้นไม้, คิดสาธารณูปโภค	
73	1020	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1020 สาย เชียงราย - อ.เชียงของ คอน บ. หัวค้อย - บ.ใหม่ดอยลาน คอน 1 (ปี 2568)	เชียงราย	7+420-18+600	11.180	649,666,000.00	บริษัท หาญเจริญเอนเตอร์ ไพรส์เชียงราย จำกัด	สท.1	19 มิ.ย. 2568	8 มิ.ย. 2570	720	17.15	9.30	-7.85	คิดสาธารณูปโภค, คิดต้นไม้หวงห้าม	
74	1020	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1020 สาย เชียงราย - อ.เชียงของ คอน บ. หัวค้อย - บ.ใหม่ดอยลาน คอน 2 (ปี 2568)	เชียงราย	18+600-30+000	11.400	649,747,716.00	บริษัท เชียงรายแลนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด	สท.1	19 มิ.ย. 2568	8 ก.ค. 2570	750	15.68	10.44	-5.24	คิดไม้หวงห้ามรอทำไม้ออก คิดสาธารณูปโภค	
75	115	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 115 สาย กำแพงเพชร - พิจิตร คอน บ.ทุ่งรวงทอง - บ.บึงบัว (ปี 2568)	กำแพงเพชร, พิจิตร	47+000-56+215	9.215	449,789,000.00	บริษัท สุวรรณกิจกำแพง ก่อสร้าง จำกัด	สท.1	19 ต.ค. 2568	9 มิ.ย. 2570	660	16.73	11.67	-5.06		
76	107	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 107 สาย เชียงใหม่ - อ.แม่จัน คอน อ.ฝาง - อ.แม่ฮาด (ปี 2568)	เชียงใหม่	133+416.000 - 137+725.000, 149+853.000 - 159+846.000	14.302	649,260,000.00	บริษัท จุลมศักดิ์ เชียงใหม่ จำกัด	สท.1	30 ก.ค. 2568	17 ก.ย. 2570	780	12.05	4.30	-7.75	คิดต้นไม้หวงห้ามและปัญหาวิกฤต น้ำมัน	
77	1021	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1021 สาย อ.ดอกคำใต้ - อ.เทิง คอน บ.เวียงเทิง - บ.ทุ่ง คอน 1 (ปี 2568)	พะเยา	12+000-22+500	10.500	649,775,130.00	บริษัท คริสเตียนีและ นีสเซ็น (ไทย) จำกัด (มหาชน)	สท.1	26 ก.ค. 2568	14 ต.ค. 2570	750	14.24	0.43	-13.81	คิดไม้หวงห้ามรอทำไม้ออก	
78	1021	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1021 สาย อ.ดอกคำใต้ - อ.เทิง คอน บ.เวียงเทิง - บ.ทุ่ง คอน 2 (ปี 2568)	พะเยา	22+500-33+300	10.800	649,539,230.00	บริษัท ส.เชียงรายคอน สตรักชัน จำกัด	สท.1	26 ก.ค. 2568	14 ต.ค. 2570	750	15.25	0.93	-14.32	คิดพื้นที่ป่า	
79	101	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 101 สาย น่าน - อ.ท่าวังผา คอน บ.หัวฮิ้น - บ.ปง (ปี 2568)	น่าน	387+00-395+000	8.000	419,400,000.00	บ.ส.สิ่งโครีร์ค (น่าน) จก.	สท.1	21 ต.ค. 2568	9 ต.ค. 2570	780	13.35	0.98	-12.37	คิดสาธารณูปโภค, คิดต้นไม้หวงห้าม	

ลำดับ	หมายเลข ทางหลวง	ชื่อสายทาง	จังหวัด	เริ่มต้น - สิ้นสุด กม.- กม.	ระยะทาง (กม.) / (แห่ง)	ค่างานตามสัญญา (บาท)	ก่อสร้างโดย	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วันเริ่ม สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำงาน (วัน)	ผลการดำเนินงาน			สถานะโครงการ/ ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ/ แนวทางแก้ไข
												สะสม แผน	สะสม ผล	-ช้า +เร็ว		
80	228	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 228 สาย ชุมแพ - หอนงบัวล่าง คอน บ.ห้วยสาขาหนึ่ง - อ.ศรีบุญเรือง (ปี 2568)	ขอนแก่น, หนองบัวลำภู	37+900-43+000 45+500-51+200	10.800	683,605,300.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด จักรเพชร แลนด์ แอนด์ เซาส์	ศท.2	1 ก.ค. 2568	18 ต.ค. 2570	840	18.16	17.29	-0.87	ติดสาธารณูปโภค, ไม่หวังห้ามติดขัดการก่อสร้างและ ผลกระทบจากสงครามตะวันออก กลาง เนื่องจากสถานการณ์ด้าน พลังงาน	ประสานกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องดำเนินการร้อยช้าย
81	2013	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2013 สาย บ.แม่จ - บ.หนองกระพิว (ปี 2568)	พิจิตร โลก	8+000-22+275	14.275	645,772,000.00	กิจการความร่วมมือ เอ็มเอ็นอาร์ (MNR)	ศท.1	19 ต.ค. 2568	6 พ.ย. 2570	810	11.93	0.69	-11.24	คิดพื้นที่ป่าไม้	
82	106	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 106 สาย อ.เถิน - อ.ดี คอน บ.ศรีบุญเรือง - ต.บ้านไร่ (ปี 2568)	ลำพูน	185+000.000 - 204+091.000	19.091	899,277,000.00	บริษัท พีซีเอ็น คอร์ป จำกัด (มหาชน)	ศท.1	18 ก.ค. 2568	3 มี.ค. 2571	960	11.21	0.43	-10.78	คิดคืนไม้รอทำไม้ออก	
83	1317	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1317 สาย สันกลางใต้ - หัวแก้ว คอน บ.คชชยา - บ.แม่โคน (ปี 2568)	เชียงใหม่	16+000-30+000	14.000	699,783,747.00	บริษัท ธนอมวงษ์บริการ จำกัด	ศท.1	31 ก.ค. 2568	20 ก.ค. 2570	720	14.85	8.30	-6.55	พื้นที่กรมชลประทาน , คิดพื้นที่ป่า, ติดสาธารณูปโภค	
84	1	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1 สาย นครสวรรค์ - กำแพงเพชร คอน ต.ปากคอง - ค.นครชุม (ปี 2568)	กำแพงเพชร	438+500-451+000	12.500	889,170,411.00	บริษัท กรีนไคท์ อินเทอร์เน็ต เนชั่นแนล จำกัด	ศท.1	26 ก.ค. 2568	10 เม.ย. 2571	990	10.23	7.41	-2.82	ตั้งปลูกสร้างรุกป่าเขตทาง, ติดสาธารณูปโภค	
85	223	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 223 สาย อ.นาแก - บ.ด้อย (ปี 2568)	นครพนม	53+164-64+575	11.411	649,839,900.00	บริษัท แสงชัยโชค จำกัด	ศท.2	1 ก.ค. 2568	16 เม.ค. 2571	930	14.31	17.18	2.87	ติดสาธารณูปโภค	ประสานกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องดำเนินการร้อยช้าย
86	2109	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2109 สาย กำแพงดิน - เขื่อนอุบลรัตน์ (ปี 2568)	ขอนแก่น	0+100-9+800	9.700	649,390,000.00	กิจการร่วมค้า เอสที-อาร์อาร์ (ST-RR Joint Venture)	ศท.2	27 มี.ย. 2568	12 เม.ค. 2571	930	13.59	6.39	-7.20	ติดสาธารณูปโภค, ทอส่งแก๊สติดขัดการก่อสร้างและ ขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิงเนื่องจาก สถานการณ์ด้านพลังงาน	ประสานกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องหรือแนวทางแก้ไข
87	348	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 348 สาย อ.โนนดินแดง - อ.ปะคำ คอน บ.ห้วยป้อ - บ.ห้วยทับ (ปี 2568)	บุรีรัมย์	106+500-113+000	6.500	329,200,000.00	บริษัท เค.เอ.ที. เพาเวอร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล จำกัด	ศท.2	16 ก.ค. 2568	6 เม.ย. 2570	630	21.04	33.77	12.73		
88	2022	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2022 สายอ.พื้ง - อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี (ปี 2568)	อุดรธานี	20+300-26+145 34+185-38+300 39+800-53+600	23.760	691,985,000.00	บริษัท กิจรุ่งเรือง ก่อสร้าง จำกัด	ศท.2	2 ก.ค. 2568	21 มี.ย. 2570	720	18.20	9.64	-8.56	ติดสาธารณูปโภค, ป่าไม้ติดขัดการ ก่อสร้างและภาวะขาดแคลนน้ำมัน เชื้อเพลิง เนื่องจากสถานการณ์ด้าน พลังงาน	ประสานกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องดำเนินการ
89	3395	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3395 สาย อ.วัฒนานคร - โกลกลาน คอน บ.หนองหม่ม - บ.ช่องกุ่ม (ปี 2568)	สระแก้ว	69+620.000 - 85+920.000	16.300	892,576,889.00	บริษัท เอส.พี.ที. ซีวิลกรุ๊ป จำกัด	ศท.1	15 ต.ค. 2568	29 ก.ค. 2571	1080	8.09	10.56	2.47	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน, ติดสาธารณูปโภค	
90	2046	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2046 สาย อ.โพธารอง - อ.ภูถิหาราชย์ คอน อ.โพธารอง - บรรจบ ทล.12 (ภูถิหาราชย์) (ปี 2568)	ร้อยเอ็ด, กาฬสินธุ์	36+500-39+500 41+300-42+375 43+300-52+150	12.925	641,365,000.00	บริษัท บุรีรัมย์พัฒนาสิทธิ์ จำกัด	ศท.2	1 ก.ค. 2568	21 พ.ค. 2570	690	19.58	17.40	-2.18	แก้ไขแบบก่อสร้างเพิ่มเติม	ลงนามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม แล้ววันที่ 2 ก.พ. 69
91	212	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 212 สาย อ.มีนโชนหลวง - อ.บ้านแพง คอน บ้านท่าดอกแก้ว - ดงบัง (ปี 2568)	บึงกาฬ	197+446-209+032	11.586	638,510,000.00	บริษัท ซอยด์ ซัพพอร์ตติ้ง จำกัด	ศท.2	27 มี.ย. 2568	12 เม.ค. 2571	930	13.78	7.57	-6.21	ต้นไม้หวงห้ามติดขัดการก่อสร้าง	ประสานกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องดำเนินการ
92	3079	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3079 สาย อ.ศรีมหาโพธิ์ - พญาชัย (ปี 2568)	ปราจีนบุรี	33+310-44+640	11.330	647,077,400.00	บริษัท เค.อาร์.ซี.เอ็นจิ เนียร์ จำกัด	ศท.2	16 ต.ค. 2568	3 ธ.ค. 2570	840	12.56	18.72	6.16	ติดสาธารณูปโภค	ประสานกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องดำเนินการ
93	220	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 220 สาย อ.ขุขันธ์ - บรรจบ ทล.24 (แยกกันแต่) (ปี 2568)	ศรีสะเกษ	51+800-56+294	4.494	150,000,000.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุนัก พิชผลพาณิชย์	ศท.2	16 ต.ค. 2568	7 เม.ค. 2570	510	24.31	12.79	-11.52	ติดสาธารณูปโภค	ประสานกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องดำเนินการ
94	204	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 204 สายทางเลี่ยงเมืองนครราชสีมา (ปี 2568)	นครราชสีมา	3+546-18+839	15.293	883,140,000.00	บริษัท โชคชัยการโยธา จำกัด	ศท.2	16 ก.ค. 2568	29 มี.ย. 2571	1080	8.89	15.17	6.28	แก้ไขรูปแบบก่อสร้างให้ สอดคล้องกับสภาพหน้างานใน สนาม	ประสานกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องหรือแนวทางแก้ไข
95	2134	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2134 สาย อ.ระดมการพิชผล - ค.ดอนใหญ่ คอน 1 (ปี 2568)	อุบลราชธานี	45+695-56+300	10.605	649,549,000.00	บริษัท ส.เขมราฐอินดัสตรี จำกัด	ศท.2	23 ต.ค. 2568	10 พ.ย. 2570	810	13.53	9.97	-3.56		
96	2134	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2134 สาย อ.ระดมการพิชผล - ค.ดอนใหญ่ คอน 2 (ปี 2568)	อุบลราชธานี	56+300-67+500	11.200	649,290,000.00	บริษัท ส.เขมราฐอินดัสตรี จำกัด	ศท.2	23 ต.ค. 2568	9 เม.ค. 2571	870	10.52	11.40	0.88		

ลำดับ	หมายเลข ทางหลวง	ชื่อสายทาง	จังหวัด	เริ่มต้น - สิ้นสุด กม.- กม.	ระยะทาง (กม.) / (แห่ง)	ค่างานตามสัญญา (บาท)	ก่อสร้างโดย	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วันเริ่ม สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำงาน (วัน)	ผลการดำเนินงาน			สถานะโครงการ/ ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ/ แนวทางแก้ไข
												สะสม แผน	สะสม ผล	-ช้า +เร็ว		
97	2116	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2116 สาย อ.ร้องก้อ - อ.โพมทอง (ปี 2568)	ร้อยเอ็ด	47+338-51+600	4.262	150,000,000.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สวรรค์ประทานพรขนส่ง	ศท.2	1 ก.ค. 2568	23 ต.ค. 2569	480	33.46	28.39	-5.07	ราคากำกับเชื้อเพลิงปรับขึ้นและมีจำนวนจำกัดทำให้เครื่องจักรทำงานได้ไม่เนื่อง เนื่องจากสถานการณ์ด้านพลังงาน	
98	216 ตัด 2423	ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 216 ตัดทางหลวงหมายเลข 2423 (แยกเข้าสนามบินอุดรธานี) (ปี 2568)	อุดรธานี	9+250.000 - 10+800.000	1 แห่ง	641,238,000.00	บริษัท วมิซชัยก่อสร้าง (1979) จำกัด	ศส.	10 ก.ค. 2568	23 มี.ย. 2571	1080	10.45	4.15	-6.30	คิดสาธารณูปโภค	ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
99	23 ตัด 232	ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 23 ตัดทางหลวงหมายเลข 232 (แยกบ้านโนนเมือง) (ปี 2568)	ร้อยเอ็ด	106+924-0+000	1 แห่ง	696,812,000.00	บริษัท เอส เทค ซิวิล แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	ศส.	10 ต.ค. 2568	14 ก.ย. 2571	1080	3.15	2.61	-0.54	คิดสาธารณูปโภค, คิดกรรมสิทธิ์ที่ดิน	อยู่ระหว่างเวนคืนที่ดิน
100	214	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 214 สาย กาฬสินธุ์ - ชองจอมคอน อ.จตุรพักตรพิมาน - อ.เกษตรวิสัย (ปี 2568)	ร้อยเอ็ด	79+200-88+200	9.000	444,200,000.00	บริษัท สหสถาพรขนส่ง จำกัด	ศท.2	31 ก.ค. 2568	21 พ.ค. 2570	660	18.18	10.29	-7.89	คิดสาธารณูปโภค	ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ
101	11	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 11 สาย อ.เด่นชัย - ลำปางคอน แยกแม่แคม - บ.มาย คอน 1 (ปี 2568)	แพร่, ลำปาง	413+800-420+066	6.266	649,480,000.00	บริษัท แพร่ธำรงวิทย์ จำกัด	ศท.1	13 ก.ย. 2568	28 ก.ค. 2571	1050	5.92	0.36	-5.56	คิดสาธารณูปโภค, ติดต้นไม้, ติดป้ายสงวน	
102	11	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 11 สาย อ.เด่นชัย - ลำปางคอน แยกแม่แคม - บ.มาย คอน 2 (ปี 2568)	แพร่, ลำปาง	420+066-426+908	6.842	649,160,000.00	บริษัท แพร่ธำรงวิทย์ จำกัด	ศท.1	13 ก.ย. 2568	27 ต.ค. 2571	1080	6.98	0.38	-6.60	คิดสาธารณูปโภค, เขตป่าสงวน	
103	-	ก่อสร้างทางแนวใหม่ สาย บ.เมืองใหม่ - สนามแยกเข้าสนามบิน (ปี 2568)	ภูเก็ต	18+850-20+800	1.950	1,299,500,000.00	กิจการเข้าร่วม บ.ธาราวิญ คอนสตรัคชั่น จก. และ บ.ชอกมลรัตน์ จก. และ บ.ศุ นิสายุพัรัตน์ การโยธา จก.	ศท.1	21 ก.พ. 2569	4 ก.พ. 2572	1080	0.08	0.00	-0.08	คิดกรรมสิทธิ์ที่ดิน, คิดสาธารณูปโภค	
104	4225	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4225 สาย สวนป่าส้ม - คลองขี้ ดอน บ.โนนปง - คลองขี้ (ปี 2568)	ศรีสะเกษ	24+237.544 - 46+277.544	22.040	649,484,373.00	บริษัท เชียงใหม่สทวิสาโยธการ จำกัด	ศท.1	27 มี.ย. 2568	16 ก.ค. 2570	750	17.30	2.11	-15.19	คิดสาธารณูปโภค, ติดต้นไม้หวงห้าม, ปัญหาวิกฤตน้ำมัน	
105	2445	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2445 สาย บุรีรัมย์ - นิคมบ้านกรวดคอน บุรีรัมย์ - แสงทอง (ปี 2568)	บุรีรัมย์	10+750-17+400 19+385-24+000	11.265	645,545,000.00	บริษัท เค.เอ.พี.เทวออร์อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด	ศท.2	26 มี.ย. 2568	13 ก.ย. 2570	810	15.54	37.80	22.26		
106	2083	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2083 สาย อ.อุทุมพรพิสัย - อ.คำเขื่อนแก้ว คอน บ.บัวหุ้ง - อ.รามีสไตล รวมสะพานข้ามแม่น้ำมูล (ปี 2568)	ศรีสะเกษ	10+505-20+089	9.584	859,467,660.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีประ โคนชัยก่อสร้าง	ศท.2	28 มี.ย. 2568	11 มี.ย. 2571	1080	10.06	2.82	-7.24	คิดสาธารณูปโภค	ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ
107	3093	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3093 สาย ปากท่อ - ท่าน้ำสมุทรสงคราม คอน อ.ปากท่อ - บ.ปากทวน (ปี 2568)	ราชบุรี, สมุทรสงคราม	3+200-13+500	10.300	649,890,200.00	บริษัท ทีพากร จำกัด	ศท.1	19 ต.ค. 2568	7 ต.ค. 2570	780	14.92	10.88	-4.04	คิดสาธารณูปโภค, สิ่งปลูกสร้างรุกล้ำเขตทาง, ปัญหาวิกฤตน้ำมัน	
108	205	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 205 สาย อ.ป่าหน่จมรงค์ - อ.จตุรัส คอน บ.ลำปิง - หอนงบัวโลก (ปี 2568)	ชัยภูมิ, นครราชสีมา	149+630-165+000 167+860-170+578	18.088	895,265,000.00	บริษัท ถนนวงศับริการ จำกัด	ศท.2	19 ก.ค. 2568	2 ก.ค. 2571	1080	10.06	10.49	0.43	คิดสาธารณูปโภค และภาวะขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิง เนื่องจากสถานการณ์ด้านพลังงาน	ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการหรือย้าย
109	101	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 101 สาย น่าน - ท่าวังผา คอน บ.คอนแก่ง - อ.บัว จ.น่าน (ปี 2569)	น่าน	398+950 - 402+000 403+900 - 408+200 413+434 - 417+965 419+105 - 423+500	16.276	900,000,000.00		ศท.1							อยู่ระหว่างเสนอเห็นชอบราคา	
110	2044	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2044 สาย ร้อยเอ็ด - อ.โพมทองคอน ด.หนองจวง - อ.โพมทอง จ.ร้อยเอ็ด (ปี 2569)	ร้อยเอ็ด	30+350 - 43+937	13.587	950,000,000.00		ศท.2							อยู่ระหว่างพิจารณาอนุมัติจ้าง	
111	212	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 212 สายหนองจาง - อุบลราชธานีคอน บ.ท่าไคร้ - บ.หนองเค็งทุ่งใต้ จ.บึงกาฬ (ปี 2569)	บึงกาฬ	142+500 - 161+942	19.442	1,160,000,000.00		ศท.2							อยู่ระหว่างรายงานผลพิจารณาการงานก่อสร้าง	
112	222	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 222 สาย พังโคน - บึงกาฬ คอน อ.พังโคน - อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร (ปี 2569)	สกลนคร	7+500 - 25+835	18.335	1,100,000,000.00		ศท.2							อยู่ระหว่างรายงานผลพิจารณาการงานก่อสร้าง	

ลำดับ	หมายเลข ทางหลวง	ชื่อสายทาง	จังหวัด	เริ่มต้น - สิ้นสุด กม.- กม.	ระยะทาง (กม.) / (แห่ง)	ค่างานตามสัญญา (บาท)	ก่อสร้างโดย	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วันเริ่ม สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำงาน (วัน)	ผลการดำเนินงาน			สถานะโครงการ/ ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ/ แนวทางแก้ไข
												สะสม แผน	สะสม ผล	-ช้า +เร็ว		
113	-	ก่อสร้างทางหลวงแนวใหม่ สาย ทางเลี่ยงเมืองด่านขุนทด จ. นครราชสีมา (ปี 2569)	นครราชสีมา	0+000 - 3+800	3.800	940,000,000.00		สท.2							อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา งานก่อสร้าง	
114	323	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 323 สาย อ.ทองผาภูมิ - อ.สังขละบุรี ตอน บ.ท่าขนุน - บ.เกรียงกระเวีย จ.กาญจนบุรี (ปี 2569)	กาญจนบุรี	199+826 - 226+000	26.174	930,000,000.00		สท.1							คณะกรรมการพิจารณาราคา	
115	11	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 11 สาย อินทร์บุรี - สากเหล็ก ตอน เขาทราย - ทับคล้อ จ.พิจิตร (ปี 2569)	พิจิตร	131+800 - 142+000	10.200	700,000,000.00		สท.2							อยู่ระหว่างพิจารณาผลการประกวด ราคางานก่อสร้าง	
116	101	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 101 สาย สุโขทัย - อ.เด่นชัย ตอน ด.ท่าชัย - อ.ศรีสำราญ จ.สุโขทัย (ปี 2569)	สุโขทัย	131+514 - 145+475 149+600 - 151+845	16.206	800,000,000.00		สท.1							คณะกรรมการพิจารณาราคา	
117	2028	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2028 สาย อ.กุสุมาลย์ - อ.ท่าอุเทน ตอน อ.โพนสวรรค์ - อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม (ปี 2569)	นครพนม	15+000- 19+300 20+100 - 21+500 26+600 - 31+350 34+100 - 39+960	16.310	710,000,000.00		สท.2							อยู่ระหว่างรายงานผลพิจารณา งานก่อสร้าง	
118	107	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 107 สาย เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน ด.เชียงดาว - ด.ปิงโค้ง จ.เชียงใหม่ (ปี 2569)	เชียงใหม่	69+305 - 79+962	10.657	645,000,000.00		สท.1							คณะกรรมการพิจารณาราคา	
119	1	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1 สาย นครสวรรค์ - กำแพงเพชร ตอน ด.โสังไผ่ - ด.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร (ปี 2569)	กำแพงเพชร	404+300 - 414+500	10.200	700,000,000.00		สท.1							คณะกรรมการพิจารณาราคา	
120	2046	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2046 สาย อ.เสลภูมิ - อ.อุบลราชธานี ตอน อ.เสลภูมิ - อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด (ปี 2569)	ร้อยเอ็ด	6+300 - 27+610	21.310	1,200,000,000.00		สท.2							อยู่ระหว่างรายงานผลพิจารณา งานก่อสร้าง	
121	106	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 106 สาย คอนไชง - อุโมงค์ ตอน แม่เติน - ศรีวิชัย จ.ลำพูน (ปี 2569)	ลำพูน	168+391 - 185+000	16.609	850,000,000.00		สท.1							อยู่ระหว่างเสนอเห็นชอบราคา	
122	3086	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3086 สาย พุ่มมะสังข์ - ป่าสักประดู่ ตอน อ.บ่อพลอย - อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี (ปี 2569)	กาญจนบุรี	28+798 - 48+000	19.202	1,100,000,000.00		สท.1							อยู่ระหว่างประกาศเผยแพร่ TOR	
123	111	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 111 สาย ทางเลี่ยงเมืองพิจิตร จ. พิจิตร (ปี 2569)	พิจิตร	8+600 - 12+626	4.026	1,170,000,000.00		สท.							อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา งานก่อสร้าง	
124	333	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 333 สาย บ้านไร่ - การ์ตูน ตอน ท้า คล้าย - การ์ตูน จ.อุทัยธานี (ปี 2569)	อุทัยธานี	93+500 - 112+000	18.500	1,200,000,000.00		สท.1							อยู่ระหว่างออกประกาศประกวด ราคา	
125	419	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 419 สาย วงแหวนรอบเมืองศรี คอน บ้านควน - บ้านโพธิ์ จ.ตรัง (ปี 2569)	ตรัง	14+500 - 20+852	6.352	900,000,000.00		สท.1							อยู่ระหว่างประกาศเผยแพร่ TOR	
126	3	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3 ช่วง จุดตัดถนนแหลมม้งกกลาง - บ.ทุ่งกรด จ.ชลบุรี (ปี 2569)	ชลบุรี	127+250 - 130+800	3.550	620,000,000.00		สท.2							อยู่ระหว่างพิจารณาผลการประกวด ราคางานก่อสร้าง	
127	227	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 227 สาย กาฬสินธุ์ - อ.พังโคน ตอน อ.วาริชภูมิ - อ.พังโคน จ.สกลนคร (ปี 2569)	สกลนคร	138+000 - 146+850 148+260 - 157+000	17.590	750,000,000.00		สท.2							อยู่ระหว่างรายงานผลพิจารณา งานก่อสร้าง	
128	2182	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2182 สาย อ.เดชอุดม - อ.บุญศรี จ.อุบลราชธานี (ปี 2569)	อุบลราชธานี	3+515 - 7+087 7+527 - 19+900	15.945	900,000,000.00		สท.2							อยู่ระหว่างรายงานผลพิจารณา งานก่อสร้าง	
129	2322	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2322 สาย โสภณ - อ.ท่าคันโท ตอน อ.โกสุมพิสัย - อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม (ปี 2569)	มหาสารคาม	26+500 - 46+000	19.500	1,050,000,000.00		สท.2							อยู่ระหว่างพิจารณาผลการประกวด ราคางานก่อสร้าง	
130	2073	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2073 สาย นางรอง - ชุมพวง ตอน นางรอง - บัวคำจ - ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ (ปี 2569)	บุรีรัมย์	3+100 - 13+385 18+875 - 27+000	18.410	980,000,000.00		สท.2							อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา งานก่อสร้าง	
131	2226	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2226 สาย วังหิน - สดึก ตอน บ. หนองไผ่ - บ.ละโว้ จ.นครราชสีมา (ปี 2569)	นครราชสีมา	20+200 - 28+225	8.025	650,000,000.00		สท.2							อยู่ระหว่างพิจารณาผลการประกวด ราคางานก่อสร้าง	
132	4	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 สาย นครปฐม - ราชบุรี ตอน บ. สระกะเทียม - บ.หนองโพ ตอน 1 จ.นครปฐม จ.ราชบุรี (ปี 2569)	นครปฐม, ราชบุรี		2.500	690,000,000.00		สท.1							อยู่ระหว่างเสนอเห็นชอบราคา	

ลำดับ	หมายเลข ทางหลวง	ชื่อสายทาง	จังหวัด	เริ่มต้น - สิ้นสุด กม.- กม.	ระยะทาง (กม.) / (แห่ง)	ค่างานตามสัญญา (บาท)	ก่อสร้างโดย	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วันเริ่ม สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำงาน (วัน)	ผลการดำเนินงาน			สถานะโครงการ/ ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ/ แนวทางแก้ไข
												สะสม แผน	สะสม ผล	-ช้า +เร็ว		
133	4	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 สาย นครปฐม - ราชบุรี ตอน บ.สระกะเทียม - บ.หนองโพ ตอน 2 จ.นครปฐม จ.ราชบุรี (ปี 2569)	นครปฐม, ราชบุรี		3.775	760,000,000.00		สท.1							คณะกรรมการพิจารณาราคา	
134	4	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 สาย นครปฐม - ราชบุรี ตอน บ.สระกะเทียม - บ.หนองโพ ตอน 3 จ.นครปฐม จ.ราชบุรี (ปี 2569)	นครปฐม, ราชบุรี		1.275	740,000,000.00		สท.1							คณะกรรมการพิจารณาราคา	
135	4	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 สาย นครปฐม - ราชบุรี ตอน บ.สระกะเทียม - บ.หนองโพ ตอน 4 จ.นครปฐม จ.ราชบุรี (ปี 2569)	นครปฐม, ราชบุรี		2.450	510,000,000.00		สท.1							อยู่ระหว่างออกประกาศประกวดราคา	
136	32	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 32 สาย โพนางคำออก - ท่าฉนวน ตอน บ.บางคาเพชร - บ.ท่าทราย จ.ชัยนาท (ปี 2569)	ชัยนาท	120+000 - 124+500	4.500	295,000,000.00		สท.1							อยู่ระหว่างออกประกาศประกวดราคา	
137	362	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 362 สาย ถนนวงแหวนรอบเมือง สระบุรี จ.สระบุรี (ปี 2569)	สระบุรี	0+400 - 4+000	3.600	400,000,000.00		สท.2							อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคางานก่อสร้าง	
138	2484	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2484 สาย ทางเลี่ยงเมืองภูเขียว จ.ชัยภูมิ (ปี 2569)	ชัยภูมิ	0+000 - 4+217 5+990 - 7+100 7+600 - 10+000	7.727	400,000,000.00		สท.2							อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง	
139	22	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 22 สาย อุดรธานี - หนองหาน จ.อุดรธานี (ปี 2569)	อุดรธานี	4+200 - 8+900	4.700	450,000,000.00		สท.2							อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง	
140	2	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2 สาย หินลาด - โนนสะอาด จ.ขอนแก่น (ปี 2569)	ขอนแก่น	362+750 - 364+750 366+000 - 368+300	4.300	420,000,000.00		สท.2							อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง	
141	32	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 32 สาย ไชโย - สิงห์ใต้ จ.สิงห์บุรี (ปี 2569)	สิงห์บุรี	69+500 - 71+800	3.100	350,000,000.00		สท.1							อยู่ระหว่างออกประกาศประกวดราคา	
142	2	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2 สาย โนนสะอาด - อุดรธานี จ.อุดรธานี (ปี 2569)	อุดรธานี	440+000 - 444+200	4.200	400,000,000.00		สท.2							อยู่ระหว่างออกประกาศประกวดราคา	
143	1180	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1180 สาย เมืองสวรรค์โลก - ในเมือง จ.สุโขทัย (ปี 2569)	สุโขทัย	0+000 - 7+200	7.200	350,000,000.00		สท.1							อยู่ระหว่างออกประกาศประกวดราคา	
144	2033	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2033 สาย อ.นาแก - นครพนม ตอน กำพोक - หนองญาติ จ.นครพนม (ปี 2569)	นครพนม	44+000 - 54+804	10.804	400,000,000.00		สท.2							อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคางานก่อสร้าง	
145	117	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 117 สาย พิษณุโลก - อุดรดิต์ ตอน ต.หนองเขน - ต.พญาแมน จ.พิษณุโลก (ปี 2569)	พิษณุโลก	165+650 - 178+950	13.300	330,000,000.00		สท.1							อยู่ระหว่างออกประกาศประกวดราคา	
146	1296	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1296 สาย บ.หนองยาง - บ.ท่าหนอง จ.พิษณุโลก (ปี 2569)	พิษณุโลก	18+500 - 31+200	12.700	340,000,000.00		สท.1							อยู่ระหว่างออกประกาศประกวดราคา	
147	4009	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4009 สาย บางใหญ่ - อ.อ่าวลึก ตอน บ.วังใหญ่ - บ.อึ้น จ.สุราษฎร์ธานี (ปี 2569)	สุราษฎร์ธานี	74+000 - 79+500	5.500	465,000,000.00		สท.1							อยู่ระหว่างออกประกาศประกวดราคา	
148	288	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 288 สาย ถนนวงแหวนรอบเมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ (ปี 2569)	บุรีรัมย์	3+400 - 6+200	2.800	450,000,000.00		สท.2							อยู่ระหว่างออกประกาศประกวดราคา	
149	4094	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4094 สาย บ่อสือ - ปากพั้ง ตอน บ.บ่อสือ - อ.เขยวใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช (ปี 2569)	นครศรีธรรมราช	0+500 - 7+250	6.750	460,000,000.00		สท.1							อยู่ระหว่างออกประกาศประกวดราคา	
150	2350	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2350 สาย อ.หนองหาน - อ.กุมภวาปี ตอน อ.หนองหาน - บ.โคกถาวร จ.อุดรธานี (ปี 2569)	อุดรธานี	1+145 - 4+700 6+200 - 8+070	5.425	280,000,000.00		สท.2							อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคางานก่อสร้าง	
151	2043	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2043 สาย ร้อยเอ็ด - อ.มหาชนะชัย ตอน ร้อยเอ็ด - หนองไผ่ จ.ร้อยเอ็ด (ปี 2569)	ร้อยเอ็ด	6+000 - 11+500	5.500	340,000,000.00		สท.2							อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคางานก่อสร้าง	
152	2218	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2218 สาย อ.วาริชภูมิ - อ.กุดบาก จ.สกลนคร (ปี 2569)	สกลนคร	19+700 - 22+125 22+828 - 24+135 27+350 - 37+380	13.762	400,000,000.00		สท.2							อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคางานก่อสร้าง	

ลำดับ	หมายเลข ทางหลวง	ชื่อสายทาง	จังหวัด	เริ่มต้น - สิ้นสุด กม.- กม.	ระยะทาง (กม.) / (แห่ง)	ค่างานตามสัญญา (บาท)	ก่อสร้างโดย	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วันเริ่ม สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำงาน (วัน)	ผลการดำเนินงาน			สถานะโครงการ/ ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ/ แนวทางแก้ไข	
												สะสม แผน	สะสม ผล	-ช้า +เร็ว			
153	2	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2 สาย ท่าพระ - ขอนแก่น จ. ขอนแก่น (ปี 2569)	ขอนแก่น	323+000 - 329+300	6.300	1,340,000,000.00		สท.2							อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา งานก่อสร้าง		
154	2133	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2133 สาย ศรีบุญเรือง - ภูเวียง ดอน บ้านโลก - ภูเวียง จ.ขอนแก่น (ปี 2569)	ขอนแก่น	20+000 - 35+830	15.830	450,000,000.00		สท.2							อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา งานก่อสร้าง		
155	4	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 สาย ราชกรุ - กะเปอร์ ดอน ราช กรุ - บ.ม่วงกลาง ดอนที่ 1 จ.ระนอง (ปี 2569)	ระนอง	619+900 - 631+000	11.100	1,450,000,000.00		สท.1							คณะกรรมการพิจารณาราคา		
156	4	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 สาย ราชกรุ - กะเปอร์ ดอน ราช กรุ - บ.ม่วงกลาง ดอนที่ 2 จ.ระนอง (ปี 2569)	ระนอง	634+500 - 644+300	9.800	850,000,000.00		สท.1							คณะกรรมการพิจารณาราคา		
157	333	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 333 สาย สระกระโจม - บ้านไร่ ดอน สระกระโจม - ทัพหลวง จ.สุพรรณบุรี (ปี 2569)	สุพรรณบุรี	33+800 - 50+000	16.200	780,000,000.00		สท.1							คณะกรรมการพิจารณาราคา		
158	410	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 410 สาย ปีดานิ - เบลง ช่วง บ.กา โสด - บ.คังค่าง จ.ยะลา (ปี 2569)	ยะลา	81+000 - 89+000	8.000	550,000,000.00		สท.1							อยู่ระหว่างประกาศเผยแพร่ TOR		
159	1084	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1084 สาย หาดชะอม - กำแพงเพชร ดอน ต.ท่ามะเขือ - ต.คชจี้ จ.กำแพงเพชร (ปี 2569)	กำแพงเพชร	79+960 - 93+000	13.040	650,000,000.00		สท.1							คณะกรรมการพิจารณาราคา		
160	2166	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2166 สาย เลิงสา - หอนตะกอง ดอน ดอนเขวน - หอนถ้ำ จ.บุรีรัมย์ (ปี 2569)	บุรีรัมย์	16+700 - 30+549	13.849	380,000,000.00		สท.2							อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา งานก่อสร้าง		
161	226	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 226 สาย หัวทะเล - วารินชำราบ ดอน กระสัง - ระกา จ.บุรีรัมย์ (ปี 2569)	บุรีรัมย์	116+550 - 120+200 123+500 - 125+000	5.150	430,000,000.00		สท.2							อยู่ระหว่างประกาศเผยแพร่ TOR		
162	2081	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2081 สาย คาสะ - พุทไธสง ดอน ลำพังชู - พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ (ปี 2569)	บุรีรัมย์	68+500 - 71+000	2.500	170,000,000.00		สท.2							อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง		
163	3502	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3502 สาย ดอนไร่ - อ่างเก็บน้ำกระ เสียว จ.สุพรรณบุรี (ปี 2569)	สุพรรณบุรี	30+888 - 34+425	3.537	160,000,000.00		สท.1							อยู่ระหว่างออกประกาศประกวด ราคา		
164	2159	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2159 ดอน ชัยภูมิ - ดอนสาร ดอน เกษตรสมบูรณ์ - บ.ห้วยยาง จ.ชัยภูมิ (ปี 2569)	ชัยภูมิ	77+511 - 104+928	27.417	970,000,000.00		สท.2							อยู่ระหว่างพิจารณาผลการประกวด ราคางานก่อสร้าง		
165	3373	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3373 สาย สามโก้ - คลองสี จ. อ่างทอง (ปี 2569)	อ่างทอง	2+468 - 6+200	3.732	180,000,000.00		สท.1							อยู่ระหว่างออกประกาศประกวด ราคา		
166	2434	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2434 สาย อ.สีบัว - บ.หนองรี จ. นครราชสีมา (ปี 2569)	นครราชสีมา	0+000 - 6+007	6.007	700,000,000.00		สท.2							อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง		
167	4066	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4066 สาย โคตาบารู - บ้านดอน ดอน ต.โคตาบารู - ต.กาญจนเกษ จ.ยะลา (ปี 2569)	ยะลา	1+000 - 7+579	6.579	350,000,000.00		สท.1							อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง		
		167	โครงการ			1,742,956	113,300,537,063.92										
กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ																	
1	4406	ทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 4 กับ ทางหลวงหมายเลข 406 (แยกคูหา) (ปี 2564)	สงขลา	1227+050.000- 1230+306.284	4.765	949,770,000.00		กิจการร่วมค้า ทีซี- เอสเอ็ม	ศส.	24 ก.ย. 2564	7 ก.ย. 2567 6 ต.ค. 2567 6 ก.ค. 2568 4 ต.ค. 2568 2 พ.ย. 2568	1080 1360 1382 1411 1453	100.00 85.73	-14.27	ติดสารเคมีปนเปื้อน, สิ่งปลูกสร้างรุกล้ำเขตทาง	ประสานงานหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องเร่งรัดย้าย ดินหรือลดค่าปรับในอัตรา ร้อยละ 0 (8 ก.ย.67 - 14 มิ.ย. 68)	
2	2 ตัด ถ.	ก่อสร้างทางลอดจุดตัดทางหลวงหมายเลข 2 ตัดถนนช้างเผือก ช้างเผือกตัดถ. สิริราชธานี (แยกประโดก) (ปี 2566)	นครราชสีมา	149+432.415 - 151+182.415		849,000,000.00		บริษัท อีจิงที จำกัด	ศส.	27 ก.ค. 2566	10 ก.ค. 2569	1080	86.71	91.12	4.41		
3	117 ตัด 122 ตัด 225	ก่อสร้างปรับปรุงทางแยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข 117 ตัดทางหลวงหมายเลข 122 ตัดทางหลวงหมายเลข 225 (ทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์) ดอน 1 (ปี 2566)	นครสวรรค์	0+000.000 - 8+000.000	8.000	1,174,350,000.00		บริษัท บี ซี ดี ซี จำกัด	ศส.	22 ต.ค. 2566	5 ต.ค. 2569	1080	74.36	74.90	0.54	ขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิง เนื่องจาก สถานการณ์ด้านพลังงาน	ประสานกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องดำเนินการ

ลำดับ	หมายเลข ทางหลวง	ชื่อสายทาง	จังหวัด	เริ่มต้น - สิ้นสุด กม.- กม.	ระยะทาง (กม.) / (แห่ง)	ค่างานตามสัญญา (บาท)	ก่อสร้างโดย	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วันเริ่ม สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำงาน (วัน)	ผลการดำเนินงาน			สถานะโครงการ/ ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ/ แนวทางแก้ไข
												สะสม แผน	สะสม ผล	-ช้า +เร็ว		
4	117 ตัด 122 ตัด 225	ก่อสร้างปรับปรุงทางแยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข 117 ตัดทางหลวงหมายเลข 122 ตัดทางหลวงหมายเลข 225 (ทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์) ตอน 2 (ปี2566)	นครสวรรค์	8+000.000 - 15+267.077	7.267	1,171,945,000.00	บริษัท ทองมากคอนกรีต เดอร์ จำกัด	สศ.	8 ต.ค. 2566	22 ก.ค. 2569	1080	77.76	86.21	8.45		
5	2ตัด224	ก่อสร้างทางออกจุดตัดทางหลวงหมายเลข 2 ตัดทางหลวง หมายเลข 224 (แยกนครราชสีมา) (ปี2566)	นครราชสีมา	147+371.690 - 148+552.690 0+000.000 - 0+100.000	1.181	373,251,000.00	บริษัท รัชดิบทร์ จำกัด	สศ.	30 ต.ค. 2566	15 เม.ย. 2569	960	96.59	87.60	-8.99		
6	24 ตัด 224	ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 24 ตัดทางหลวงหมายเลข 224 (แยกโชคชัย) (ปี2566)	นครราชสีมา	51+350 - 54+575 31+400 - 32+800	4.625	736,981,600.00	บริษัท โชคชัยกร โยธา จำกัด	สศ.	13 ก.ย. 2566	27 ต.ค. 2569 25 ก.ย. 2569	1080 1109	64.73	59.36	-5.37		
7	2083	ก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำชี บนทางหลวงหมายเลข2083 (ปี2566)	ยโสธร	43+750-43+861.25		153,888,000.00	บริษัท เอกชัยอุบล (2523) จำกัด	สศ.	28 เม.ย. 2566	11 ม.ค. 2569	990				งานแล้วเสร็จ ส่งมอบงาน 16 ก.พ. 69	
8	121 ตัด 1317	ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 121 ตัดทางหลวงหมายเลข 1317 (แยกสันกลาง) (ปี2566)	เชียงใหม่	12+800.000-13+900.000 2+430.000 - 4+266.000	3.536	995,210,789.00	บริษัท เชียงใหม่ กอน สตรัคชัน จำกัด	สศ.	11 พ.ค. 2566	24 เม.ย. 2569 9 พ.ค. 2570	1080 1460	61.45	89.81	28.36	ติดคารณอุปโลก, ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน, ผลกระทบ ราคาน้ำมันเชื้อเพลิง จากสภาวะ สงครามตะวันออกกลาง	รอหรือย้ายคารณอุปโลก
9	37 ตัด พบ. 1010	ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 37 ตัดทางหลวงชนบท พบ.1010 (แยกช้างเทงระจาด) (ปี2566)	เพชรบุรี	16+000.000 - 17+600.000	1.600	278,953,500.00	กิจการร่วมค้า สิริวิทย์	สศ.	26 ต.ค. 2566	13 ก.ย. 2568 5 ต.ค. 2568 12 ต.ค. 2568	750 772 779				งานแล้วเสร็จ ส่งมอบงาน 7 ต.ค. 68	
10	309	ปรับปรุงซ่อมแซมสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบน ทางหลวงหมายเลข 309 (สะพานปรีดี-ธีรวง) (ปี2566)	พระนครศรีอยุธยา	20+552.00 - 20+721.00		110,899,000.00	บริษัท ไอเอ็มเอ็มเอส จำกัด	สศ.	22 ต.ค. 2566	10 ต.ค. 2568 24 ต.ค. 2568 17 พ.ค. 2568 1 ม.ค. 2569	720 734 849 864				งานแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างส่งมอบ	
11	3	ก่อสร้างปรับปรุงจุดตัดทางแยกบนทางหลวงหมายเลข 3 แยกบางพระ - คลองสุครีพ (ปี2566)	ชลบุรี	110+975.000 - 115+150.000	4.175	529,580,000.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สี่แสง โทพัฒนา	สศ.	21 ก.ค. 2566	4 ก.ค. 2569	1080	95.24	87.12	-8.12	ท่อประปาเกิดขวงงานระบบ ระบายน้ำ	ประสานงานการประปา ชลบุรีทางแก้ไข
12	224 ตัด 290	ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 224 ตัดทางหลวงหมายเลข 290 (ปี2566)	นครราชสีมา	9+437.000 -10+550.000, 11+792.000 - 13+300.000	2.621	558,723,200.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สี่แสง โยธาการ	สศ.	31 ต.ค. 2566	14 ต.ค. 2569	1080				งานแล้วเสร็จ ส่งมอบงาน 27 ม.ค. 69	
13	11	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 11 สาย แยกอินทร์บุรี - บ.หนองบัวทอง (สะพานข้ามคลองอนุศาสนนันท์) (ปี2567)	นครสวรรค์	14+629.5-15+199.51 19+500.00-20+500.00	2.000	618,762,000.00	กิจการร่วมค้า เอสเอนด์ เอส	สศ.	13 ก.ย. 2567	28 ต.ค. 2570	1080	25.86	26.88	1.02	พื้นที่ก่อสร้างบางส่วน อยู่ในเขตกรมชลประทาน	ทำหนังสือแจ้งกรม ชลประทานขอเข้าพื้นที่
14	42 ตัด 410	ก่อสร้างจุดตัดทางหลวงหมายเลข 42 ตัดทางหลวงหมายเลข 410 (แยกละลุโบะ) (ปี2567)	บึงกาฬ	103+050.000- 105+002.937 2+470.000-2+800.000	1.953	899,600,000.00	บริษัท วิวัฒน์ก่อสร้าง จำกัด	สศ.	16 ต.ค. 2567	30 ก.ย. 2570	1080	28.25	50.79	22.54	ติดคารณอุปโลก, สิ่งปลูกสร้างลู่ล้ำเขตทาง	ทำหนังสือแจ้งหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง ให้รอย้าย คารณอุปโลก
15	4 ตัด 3337 ตัด 3339	ก่อสร้างจุดตัดทางหลวงหมายเลข 4 ตัดทางหลวงหมายเลข 3337 ตัดทางหลวงหมายเลข 3339 (แยกหัวขันธ์) (ปี2567)	ราชบุรี	111+000.000 - 113+500.000 0+000.000 - 0+354.937 0+000.000 - 0+517.698	3.373	969,550,000.00	บริษัท ท่างก่อสร้าง จำกัด	สศ.	1 ต.ค. 2567	15 ก.ย. 270	1080	25.19	45.00	19.81	ติดคารณอุปโลก, ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน	เร่งรัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แก้ไขปัญหา
16	367 ตัด 324	ก่อสร้างจุดตัดทางหลวงหมายเลข 367 ตัดทางหลวงหมายเลข 324 (แยกวังสารภี) (ปี2567)	กาญจนบุรี	2+476 - 5+800 1+000 - 3+500	4.500	648,503,700.00	บริษัท เค.เอ.พี.เพาเวอร์ อินเตอร์เนชันแนล จำกัด	สศ.	8 ต.ค. 2567	26 มี.ค. 2570	900	33.80	62.81	29.01		

ลำดับ	หมายเลข ทางหลวง	ชื่อสายทาง	จังหวัด	เริ่มต้น - สิ้นสุด กม.- กม.	ระยะทาง (กม.) / (แห่ง)	ค่างานตามสัญญา (บาท)	ก่อสร้างโดย	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วันเริ่ม สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำงาน (วัน)	ผลการดำเนินงาน			สถานะโครงการ/ ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ/ แนวทางแก้ไข
												สะสม แผน	สะสม ผล	-ช้า +เร็ว		
17	367 ตัด 323 ตัด 3199	ก่อสร้างจุดตัดทางหลวงหมายเลข 367 ตัดทางหลวงหมายเลข 323 ตัดทางหลวงหมายเลข 3199 (แยกแก่งเสี้ยน) (ปี2567)	กาญจนบุรี	64+400.000 - 66+900.000 11+300.000 - 13+215.323 0+000.000 - 1+300.000	1.915	899,700,000.00	บริษัท คริสเตียนีและนิล เซ็น (ไทย) จำกัด (มหาชน)	สส.	21 ก.ย. 2567	5 ก.ย. 2570	1080	26.15	46.56	20.41		
18	2 ตัด ถนนเข้า เมืองสีบัว	ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 2 กับถนน เข้าเมืองสีบัว (ปี2567)	นครราชสีมา	103+350.000- 106+400.00 0+000 - 0+365	3.415	648,293,400.00	บริษัท เอส เทค ซิวิล แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	สส.	4 ก.ย. 2567	19 ต.ค. 2570	1080	43.68	42.02	-1.66	ติดสารอุปโภค	ประสานหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องดำเนินการเร็วขึ้น
19	32 ตัด 3212	ก่อสร้างจุดตัดทางหลวงหมายเลข 32 ตัดทางหลวงหมายเลข 3212 (แยกหนองน้ำสาร) (ปี2567)	ชัยนาท	137+750.000 - 140+000.000	2.250	686,900,000.00	กิจการร่วมค้า ทีซี	สส.	1 ต.ค. 2567	15 ก.ย. 2570	1080	26.45	25.39	-1.06	ติดสารอุปโภค	ประสานหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องดำเนินการเร็วขึ้น
20	311	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 311 สาย แยกศาลหลักเมือง - แยกไทรสารสิทธิ์ (ปี 2568)	สิงห์บุรี	31+457.552 - 33+109.987	1 แห่ง	1,059,000,000.00	บริษัท อติสติก จำกัด	สส.	2 ต.ค. 2568	16 ก.ค. 2571	1080	8.06	2.15	-5.91	ติดสารอุปโภค	ประสานหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องดำเนินการเร็วขึ้น
21	1 ตัด 21	ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 1 ตัดทางหลวงหมายเลข 21 (แยกขุนเค) (ปี 2568)	สระบุรี	122+420 - 123+900 0+000 - 0+550	1 แห่ง	619,500,000.00	บริษัท อติสติก จำกัด	สส.	1 ต.ค. 2568	14 ก.ย. 2571	1080	3.15	1.93	-1.22	ติดสารอุปโภค	ประสานหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องดำเนินการเร็วขึ้น
22	2	ก่อสร้างสะพานถาวรถาวรบนทางหลวงหมายเลข 2 บริเวณ บ.หลุมลา (ขาเข้าและขาออก) (ปี 2568)	สระบุรี	8+700-9+400	1 แห่ง	395,756,167.00		สส.							อยู่ระหว่างรออนามสัญญา	
23	34 ตัด สป.2001	ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 34 ตัดทางหลวงชนบทหมายเลข สป.2001 (แยกวัดศรีวิชัย) (ปี 2568)	สมุทรปราการ	17+000 -19+000 0+000-0+354.627	1 แห่ง	649,791,700.00	บริษัท แพรววิศวกรรม จำกัด	สส.	30 ต.ค. 2568	13 ต.ค. 2571	1080	6.49	0.80	-5.69	ติดสารอุปโภค	ประสานหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องประชุมหรือแนว ทางแก้ไขปัญหา
24	3 ตัด 361	ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 3 ตัดทางหลวงหมายเลข 361 (แยกห้วยกะปิ) (ปี 2568)	ชลบุรี	97+140 - 99+700 46+200 - 14+216	1 แห่ง	856,897,000.00	บริษัท พี.ที.เอ.คอน สตรัคชั่น จำกัด	สส.	17 ก.ย. 2568	31 ต.ค. 2571	1080	5.76	0.26	-5.50	ติดสารอุปโภค และภาวะขาด แคลนน้ำมันเชื้อเพลิง เนื่องจาก สถานการณ์ด้านพลังงาน	อยู่ระหว่างหรือแนว ทางแก้ไขปัญหา
25	3 ตัด 3134	ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 3 ตัดทางหลวงหมายเลข 3134 (แยกอ่างศิลา) (ปี 2568)	ชลบุรี	99+700 - 103+350	1 แห่ง	892,670,000.00	บริษัท เอส.พี.จี.ซีวิจิลกรุ๊ป จำกัด	สส.	17 ก.ย. 2568	31 ต.ค. 2571	1080	5.66	0.28	-5.38	ติดสารอุปโภค และผลกระทบ จากวิกฤตการณ์ด้านพลังงาน	ประสานหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องประชุมหรือแนว ทางแก้ไขปัญหา
26	2	ก่อสร้างสะพานถาวรถาวรบนทางหลวงหมายเลข 2 บริเวณ ด.ปากเหว (ขาออก) (ปี 2568)	สระบุรี	1+250.000 - 3+600.000	1 แห่ง	243,556,000.00	บริษัท โรจนกรพาณิชย์ (1981) จำกัด	สส.	1 ต.ค. 2568	19 ต.ค. 2570	810	14.00	2.44	-11.56		
27	42 ตัด 43	ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 42 ตัดทาง หลวงหมายเลข 43 (แยกคอดอย) (ปี 2568)	ปทุมธานี	89+200 - 90+500.000 86+017 - 87+700.000	1 แห่ง	649,200,000.00	บริษัท วิวัฒน์ก่อสร้าง จำกัด	สส.	25 ก.ค. 2568	8 ก.ค. 2571	1080	10.26	25.68	15.42	ติดสารอุปโภค	ประสานหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องดำเนินการเร็วขึ้น
28	37 ตัด ปช.2030	ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 37 ตัดทาง หลวงชนบทหมายเลข ปช.2030 (แยกหนองไผ่) (ปี 2568)	ประจวบคีรีขันธ์	39+173	1 แห่ง	299,985,601.16		สส.							อยู่ระหว่างรออนามสัญญา	
29	41 ตัด 4048	ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 41 ตัดทาง หลวงหมายเลข 4048 (แยกวังปับ) (ปี 2568)	พัทลุง	375+500-377+000 7+226.230-7+781.601	1 แห่ง	295,800,000.00	บริษัท คาบีแทรกคอร์ด จำกัด	สส.	22 ต.ค. 2568	6 ต.ค. 2571	1020	5.81	6.22	0.41	คืนไม้หวงห้ามคิดจัดการก่อสร้าง	ประสานหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องดูริอัย
30	2 ตัด 230	ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 2 ตัดทาง หลวงหมายเลข 230 (แยกเมืองเก่า) (ปี 2568)	ขอนแก่น	331+290.000 - 332+850.000 0+250.000 - 2+848.000	1 แห่ง	649,493,000.00	บริษัท เอส เทค ซิวิล แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	สส.	30 ต.ค. 2568	13 ต.ค. 2571	1080	7.45	6.90	-0.55	ไม่สามารถเข้าก่อสร้างในพื้นที่ รพท. ได้	ทำหนังสือขอเข้าพื้นที่ รพท. แล้ว อยู่ระหว่างประชุม ตรวจสอบแก้ไขแบบ
31	231 ตัด 2050	ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 231 ตัดทางหลวงหมายเลข 2050 (แยกโนนหมกทอง) (ปี 2568)	อุบลราชธานี	39+000 -43+000 3+500 + 5+800	1 แห่ง	649,795,800.00	บริษัท ซอยด์ ซัพพอร์ตติ้ง จำกัด	สส.	30 ก.ค. 2568	13 ก.ค. 2571	1080	8.61	3.68	-4.93		
32	121/11	ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 121 ตัดทางหลวงหมายเลข 11 (แยกชลปอริสวารี) (ปี 2568)	เชียงใหม่	9+600 - 11+700 , 548+275 - 549+100	1 แห่ง	699,480,800.00	บริษัท เชียงใหม่ คอนสตรัคชั่น จำกัด	สส.	1 ต.ค. 2568	14 ก.ย. 2571	1080	2.44	1.78	-0.66	ติดสารอุปโภค, การขออนุญาตทำไม้, สถานการณ์ วิกฤตด้านพลังงาน	สำรวจทำแผนผังและบัญชี คืนไม้ เพื่อขออนุญาตทำ ไม้

ลำดับ	หมายเลข ทางหลวง	ชื่อสายทาง	จังหวัด	เริ่มต้น - สิ้นสุด กม.- กม.	ระยะทาง (กม.) / (แห่ง)	ค่างานตามสัญญา (บาท)	ก่อสร้างโดย	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วันเริ่ม สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำงาน (วัน)	ผลการดำเนินงาน			สถานะโครงการ/ ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ/ แนวทางแก้ไข
												สะสม แผน	สะสม ผล	-ช้า +เร็ว		
33	121/106	ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 121 ตัดทางหลวงหมายเลข 106 (แยกกองทัพ) (ปี 2568)	เชียงใหม่	7+375-9+450	2.075	444,289,935.00	กิจการร่วมค้า ทีดี 789	ศส.	28 ก.พ. 2569	11 ก.พ. 2572	1080	0.22	0.16	-0.06		
34	121/108	ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 121 ตัดทางหลวงหมายเลข 108 (แยกสะเมิง) (ปี 2568)	เชียงใหม่	52+068.580 - 52+957.000 0+000 - 0+875	3.364	919,640,800.00	บริษัท เชียงใหม่ คอนสตรัคชั่น จำกัด	ศส.	5 ก.ย. 2568	19 ต.ค. 2571	1080	9.34	9.45	0.11	ติดสาธารณูปโภค, ดัดจัดพื้นที่ทับ ซ้อนของหน่วยงานต่างๆ, เกิด ปัญหาวิกฤตด้านพลังงาน	ประสานหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องดำเนินการร้อยช้อย และขออนุญาตใช้พื้นที่ของ กรมทางหลวงชนบท กรม ชลประทาน
35	121ตัด1006	ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 121 ตัดทางหลวงหมายเลข 1006 (แยกต้นป่าพัฒนา) (ปี 2568)	เชียงใหม่	13+900.000 - 16+345.662 6+922.000-7+418.000	2.446	643,180,999.00	บริษัท เชียงใหม่ คอนสตรัคชั่น จำกัด	ศส.	1 ต.ค. 2568	15 ก.ค. 2571	1080	7.80	5.04	-2.76	ติดสาธารณูปโภค, ประชาชน ร้องเรียนร้องเรียนรูปแบบก่อสร้าง โครงการฯ, ปัญหาน้ำมันเชื้อเพลิง ผลกระทบต่อสภาพาสงคราม ตะวันออกกลาง	ขอเจ้าหน้าที่เพื่อสำรวจพื้นที่ ในโครงการตามรูปแบบ ก่อสร้าง
36	121 ตัด 1317	ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 121 ตัดทางหลวงหมายเลข 1317 (แยกสันกลาง) ระยะที่ 2 (ปี 2568)	เชียงใหม่	11+700 - 13+900	1 แห่ง	429,525,000.00	บริษัท เชียงใหม่ คอนสตรัคชั่น จำกัด	ศส.	1 ต.ค. 2568	18 มี.ค. 2571	900	5.36	5.58	0.22	ติดสาธารณูปโภค และได้รับ ผลกระทบจากสภาวะสงคราม ตะวันออกกลาง	ประสานหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องดำเนินการร้อยช้อย
37	1	ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 1 ตัดทาง หลวงชนบทหมายเลข ชร.1418 (ทางข้ามเนินเชิงทราย) (ปี 2568)	เชียงราย	938+700+878+900	2.098	649,500,000.00	บริษัท อุดมศักดิ์ เชียงใหม่ จำกัด	ศส.	7 ก.พ. 2569	21 มี.ค. 2572	1080	0.46	0.66	0.20	ขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิง เนื่องจาก สถานการณ์ด้านพลังงาน	ปรับแผนการทำงานให้ สอดคล้องกับสถานการณ์ ปัจจุบัน
38	1	ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 1 ตัดทางข้ามมหาวิทยาลัยพะเยา (ปี 2568)	พะเยา	822+500	1 แห่ง	448,999,990.00	บริษัท รัตนชาติก่อสร้าง จำกัด	ศส.1	1 ต.ค. 2568	14 ก.ย. 2571	1080	5.81	0.75	-5.06	ติดสาธารณูปโภค, การรุกกล้าเขต ทาง, ดัดไม้หวงห้าม	
39	226 ตัด 231	ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 226 ตัดทางหลวงหมายเลข 231 (แยกถ้ำน้ำแซบ) (ปี 2568)	อุบลราชธานี	326+900 - 331+900 8+825 - 11+615	4.790	1,034,674,400.00	บริษัท พระนครศรีอยุธยา พาณิชย์และอุตสาหกรรม จำกัด	ศส.	5 ก.ย. 2568	19 ต.ค. 2571	1080	6.12	2.14	-3.98		
40	4 ตัด 326	ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 4 ช่วง แยกประจวบคีรีขันธ์ - แยกเกาะหลัก (ปี 2568)	ประจวบคีรีขันธ์	308+100 - 311+300	2.300	886,000,000.00	บริษัท กรุงธนธนอิมพีเนีย จำกัด	ศส.	2 ต.ค. 2568	16 ก.ค. 2571	1080	9.50	0.74	-8.76	ติดสาธารณูปโภค	ประสานหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องดำเนินการร้อยช้อย
41	4 ตัด 3201 ตัด 3180 ตัด 3181	ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 4 ตัดทางหลวงหมายเลข 3201 ตัดทางหลวงหมายเลข 3180 ตัดทางหลวงหมายเลข 3181 (แยกปะทิวและแยกท่ามะจะ) (ปี 2568)	ชุมพร	460+900.000 - 463+640.104 000+000 - 000+550 000+000 - 000+600 000+000 - 000+265	4.155	1,567,000,000.00	บริษัท กรุงธนธนอิมพีเนีย จำกัด	ศส.	2 ก.ย. 2568	16 ต.ค. 2571	1080	8.30	1.06	-7.24	ติดสาธารณูปโภค, ดัดไม้หวงห้าม, ขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิง เนื่องจาก สถานการณ์ด้านพลังงาน	
42	2	ก่อสร้างสะพานกลับรถบนทางหลวงหมายเลข 2 บริเวณ ต.มิดกรากพ (ขาออก) (ปี 2568)	สระบุรี	30+9000 - 34+200	3.300	235,888,000.00	บริษัท รัตนชาติก่อสร้าง จำกัด	ศส.	1 ต.ค. 2568	20 ต.ค. 2570	750	10.13	0.71	-9.42	ขยับจุดกลับรถใหม่, มีต้นไม้ใน พื้นที่เกาะกลางที่ต้องรื้อถอน และ แนวภูเขาหินที่ต้องสกัดออก	ประชุมหารือและติดตาม ความคืบหน้า
43	347 ตัด 3263	ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 347 ตัดทาง หลวงหมายเลข 3263 (แยกวรขันธ์) จ.พระนครศรีอยุธยา (ปี 2569)	พระนครศรีอยุธยา	39+041	1 แห่ง	989,637,047.54		ศส.							อยู่ระหว่างพิจารณาผลการประกวด ราคางานก่อสร้าง	
44	121 ตัด 1001	ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 121 กับทาง หลวงหมายเลข 1001 (แยกหนองจ้อม) จ.เชียงใหม่ (ปี 2569)	เชียงใหม่	26+300	1 แห่ง	800,000,000.00		ศส.							อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง	

ลำดับ	หมายเลขทางหลวง	ชื่อสายทาง	จังหวัด	เริ่มต้น - สิ้นสุด กม.- กม.	ระยะทาง (กม.) / (แห่ง)	ค่างานตามสัญญา (บาท)	ก่อสร้างโดย	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	วันเริ่มสัญญา	วันสิ้นสุดสัญญา	เวลาทำงาน (วัน)	ผลการดำเนินงาน			สถานะโครงการ/ ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ/ แนวทางแก้ไข
												สะสม แผน	สะสม ผล	-ช้า +เร็ว		
45	4	ก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำแม่กลอง (สะพานวีรลัทธ) ที่ อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี (ปี 2569)	ราชบุรี	99+631	1 แห่ง	1,300,000,000.00		สส.							อยู่ระหว่างประกาศเผยแพร่ TOR	
46	121 ตัด 1367	ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 121 กับทางหลวงหมายเลข 1367 (แยกสันตะยอม) จ.เชียงใหม่ (ปี 2569)	เชียงใหม่	23+000	1 แห่ง	650,000,000.00		สส.							อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง	
47	1074	ก่อสร้างปรับปรุงสะพานข้ามแม่น้ำปิง บนทางหลวงหมายเลข 1074 (สะพานขามูร์ลิกยบุรี) จ.กำแพงเพชร (ปี 2569)	กำแพงเพชร	9+500	1 แห่ง	650,000,000.00		สส.							อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง	
48	2	ก่อสร้างสะพานกึ่งรถต่างระดับ บนทางหลวงหมายเลข 2 ดอนมวกเหล็ก - มอทอง จ.นครราชสีมา (ปี 2569)	นครราชสีมา	35+600 - 37+300	1 แห่ง	630,000,000.00		สส.							อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง	
49	4	ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 4 ตัดทางหลวงท้องถิ่น (แยกเกาะหลัก) จ.ประจวบคีรีขันธ์ (ปี 2569)	ประจวบคีรีขันธ์	311+790	1 แห่ง	700,000,000.00		สส.							อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง	
50	4 ตัด 4373	ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 4 ตัดทางหลวงหมายเลข 4373 (แยกต้นสิงขร) จ.ประจวบคีรีขันธ์ (ปี 2569)	ประจวบคีรีขันธ์	317+470	1 แห่ง	700,000,000.00		สส.							อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคางานก่อสร้าง	
51	3	ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 3 ช่วง แยกเกาะรงค์ - แยกศักดิ์ชัย จ.จันทบุรี (ปี 2569)	จันทบุรี	333+700 - 337+500	1 แห่ง	1,500,000,000.00		สส.							อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง	
52	1 ตัด 3008	ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 1 ตัดทางหลวงหมายเลข 3008 (แยกพฤษหิรี) จ.นครสวรรค์ (ปี 2569)	นครสวรรค์	313+300 (ทล.1)	1 แห่ง	989,630,291.91		สส.							อยู่ระหว่างพิจารณาผลการประกวดราคางานก่อสร้าง	
53	41ตัด4164ตัด 4187	ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 41 ตัดทางหลวงหมายเลข 4164 ตัดทางหลวงหมายเลข 4187 (แยกโพธิ์ทอง) จ.พัทลุง (ปี 2569)	พัทลุง	366+000	1 แห่ง	650,000,000.00		สส.							อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง	
53			โครงการ		81.704	38,032,753,720.61										
กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2)																
1	103	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 103 สาย อ.ร้องกวาง - อ.จาว ตอน บ.วังดิน - บ.แม่ตีบหลวง ตอน 1 (ปี2567)	แพร่	30+000-36+500	6.500	450,000,000.00	บริษัท สหสถาพรขนส่ง จำกัด	สท.1	28 ก.ย. 2567	13 ต.ค. 2570	1050	30.94	28.29	-2.65	คิดสาธารณูปโภค	
2	103	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 103 สาย อ.ร้องกวาง - อ.จาว ตอน บ.วังดิน - บ.แม่ตีบหลวง ตอน 2 (ปี2567)	แพร่	36+500-43+000	6.500	450,000,000.00	บริษัท สุวรรณกิจก้าแพงก่อสร้าง จำกัด	สท.1	1 ต.ค. 2567	15 ก.ย. 2570	1080	7.60	6.93	-0.67	อยู่ระหว่างแก้ไขแบบก่อสร้างและปัญหาวิกฤตน้ำมัน	
3	103	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 103 สาย อ.ร้องกวาง - อ.จาว ตอน บ.วังดิน - บ.แม่ตีบหลวง ตอน 3 (ปี2567)	ลำปาง	43+000.000 - 46+255.000 , 46+585.000 - 49+650.000	6.320	450,000,000.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด อึ้งเชษฐ	สท.1	1 ต.ค. 2567	15 ก.ย. 2570	1080	27.18	25.12	-2.06	คิดสาธารณูปโภค, พื้นที่ทับซ้อนกับการรถไฟฯ	
4	33	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 33 สาย อ.ปากพลี - อ.ประจันตคาม (ปี2567)	ปราจีนบุรี	148+400 - 154+500 161+800 - 167+800	12.100	649,468,970.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีประโคนชัยก่อสร้าง	สท.2	3 ต.ค. 2567	23 ก.ค. 2569	720	86.03	76.03	-10.00		
5	229	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 229 สาย อ.บ้านไร่ - อ.มัญจาคีรี (ปี 2568)	ขอนแก่น	12+395 - 17+400 19+700 - 23+000	8.305	649,940,377.43		สท.2							คิด EIA	
6	225	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 225 สาย นครสวรรค์ - ชัยภูมิ ตอน บ.เขาทอง - บ.ท่าไปล่อง ตอน 1 (ปี 2568)	ชัยภูมิ	185+500-196+500	11.000	649,200,000.00	บริษัท ทิพากร จำกัด	สท.2	25 มี.ย. 2568	13 ต.ค. 2570	780	19.74	10.61	-9.13	คิดสาธารณูปโภค	ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ
7	225	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 225 สาย นครสวรรค์ - ชัยภูมิ ตอน บ.เขาทอง - บ.ท่าไปล่อง ตอน 2 (ปี 2568)	ชัยภูมิ	196+500-207+000	10.500	649,100,000.00	กิจการร่วมค้า KRR	สท.2	30 ต.ค. 2568	18 ก.ย. 2570	750	11.70	4.08	-7.62	คิดสาธารณูปโภค, คิดต้นไม้หวงห้าม	ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ
8	21	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 21 สาย อ.หล่มเก่า - เดช ตอน ต.ร้องจึก- ต.สามคม ตอน 1 (ปี 2568)	เลย	354+500-361+500	7.000	660,483,236.00	บริษัท ทองมาคอนกรีตเคอร์ จำกัด	สท.1	16 ต.ค. 2568	3 ต.ค. 2570	840	12.66	0.43	-12.23	คิดกรรมสิทธิ์ที่ดิน, คิดสาธารณูปโภค, คิดไม้หวงห้าม	

ลำดับ	หมายเลข ทางหลวง	ชื่อสายทาง	จังหวัด	เริ่มต้น - สิ้นสุด กม.- กม.	ระยะทาง (กม.) / (แห่ง)	ค่างานตามสัญญา (บาท)	ก่อสร้างโดย	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วันเริ่ม สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำงาน (วัน)	ผลการดำเนินงาน			สถานะโครงการ/ ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ/ แนวทางแก้ไข
												สะสม แผน	สะสม ผล	-ช้า +เร็ว		
9	21	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 21 สาย อ.หล่มเก่า - เลย คอน ต.ร่องจิก- ต.สามคม ตอน 2 (ปี 2568)	เลย	361+500-367+750	6.250	667,934,838.00	บริษัท ทองมาคอนเทรค เคอร์ จำกัด	สท.1	6 ก.ย. 2568	25 ก.ย. 2570	750	12.65	0.39	-12.26	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน, ติดสาธารณูปโภค, ติดไม้ทวงห้าม	
10	21	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 21 สาย อ.หล่มเก่า - เลย คอน ต.ร่องจิก- ต.สามคม ตอน 3 (ปี 2568)	เลย	367+750-376+625	8.875	657,250,700.00	บริษัท ทองมาคอนเทรค เคอร์ จำกัด	สท.1	6 ก.ย. 2568	21 ก.ย. 2571	1050	7.59	0.45	-7.14	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน, ติดสาธารณูปโภค, ติดไม้ทวงห้าม	
11	225	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 225 สาย นครสวรรค์ - ชัยภูมิ ตอน อ.หนองบัว - บ.ศรีมงคล จ.นครสวรรค์ (ปี 2569)	นครสวรรค์	74+420 - 94+150	19.730	1,100,000,000.00		สท.1							คณะกรรมการพิจารณา	
11			โครงการ		103.080	7,033,378,121.43										
กิจกรรมแก้ไขปัญหารถจากรถในพื้นที กทม. ปริมาณ และเมืองหลัก																
1	304, 306	อ.ปากเกร็ด - ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ (ปี 2562)	นนทบุรี, กรุงเทพฯ	2+123.204 - 12+532.470 (ทล.306)	10.409	1,293,366,000.00	บริษัท ซีวิลคอนจิ้นเริง จำกัด (มหาชน)	สท.1	1 ต.ค. 2562	16 ก.ค. 2565 2 ต.ค. 2565 20 ม.ค. 2566	1020 1159 1208	82.62	67.86	-14.76	ติดสาธารณูปโภคและแก้ไข รูปแบบระบบระบายน้ำ	ปรับร้อยละ 0 (21 ม.ค. 66-8 มี.ค. 68) งด/ลดค่าปรับ (8 ม.ค. 68 - 25 พ.ย. 68)
2	340	แยกบางบัวทอง - คลองจิก (ปี 2564)	นนทบุรี	0+000-6+800	6.800	919,645,000.00	กิจการร่วมค้า ซี.ดี.ล็ค	สท.1	21 ก.ย. 2564	4 ก.ย. 2567 17 ต.ค. 2567	1080 1123	100.00	96.69	-3.31	ติดสาธารณูปโภค	ปรับร้อยละ 0 (18 ต.ค.67 - 12 ก.ค.68) งด/ลดค่าปรับ 13 ก.ค.68 - 27 ต.ค.68 และ 28 ต.ค.68 - 11 พ.ย.68
3	3	บ.บางปูใหม่ - บ.บางปู (ปี 2564)	สมุทรปราการ	40+510-47+450	6.940	699,000,000.00	บริษัท กรีนไลท์ อินเตอร์ เนชั่นแนล จำกัด	สท.1	16 ก.ย. 2564	1 มี.ย. 2567	990	100.00	64.93	-35.07	ติดสาธารณูปโภค, ส่งปลุกสร้างรุกล้ำเขตทาง	ปรับร้อยละ 0 (2 มี.ย. 67-16 มี.ค.68) งด/ลดค่าปรับ 17 มี.ค.68 - 1 ก.พ.69 และ 2 ก.พ.69 - 7 เม.ย.69
4	34	สะพานกลับรถบนทางหลวงหมายเลข 34 ขาเข้าและ ขาออก (บริเวณคลองหอมสีล) (ปี 2565)	สมุทรปราการ	34+765.000 - 36+800.000	1.000	279,916,395.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดิเรก ริคท์ก่อสร้าง	สส.	1 เม.ย. 2565	18 มี.ย. 2567 30 ต.ค. 2568 28 ก.ย. 2568 28 ต.ค. 2568	810 1248 1277 1368	100.00	92.30	-7.70	ติดสาธารณูปโภค	อยู่ระหว่างแก้ไขสัญญางาน ก่อสร้าง
5	31	พัฒนาภูมิวิกรมบนวิภาวดีรังสิต ระยะ 3 (ปี 2566)	กรุงเทพมหานคร	8+700-25+500	1 แห่ง	948,533,800.00	บริษัท ซีวิล คอนสตรัคชั่น เซอร์วิส เซส แอนด์ โปร ดักส์ จำกัด	สท.1	28 ก.ค. 2566	11 ก.ค. 2569	1080	85.78	53.66	-32.12	ติดสาธารณูปโภค	
6	3901 และ 3902	ก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา บนทางหลวงหมายเลข 3901 และ 3902 (ปี 2566)	ปทุมธานี, พระนครศรีอยุธยา	73+800.000 - 75+700.000	1.900	1,148,900,000.00	บริษัท ประชูปริษฐ์ จำกัด	สส.	8 ก.ย. 2566	22 ต.ค. 2569	1080	70.15	65.67	-4.48	การปรับรูปแบบและปรับตำแหน่ง ก่อสร้าง	ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง
7	3 คัด 3256	ก่อสร้างสะพานข้ามแยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข 3 คัดทาง หลวงหมายเลข 3256 (แยกคำหว) (ปี 2566)	สมุทรปราการ	40+161.500 - 40+843.500	0.682	196,585,300.00	กิจการร่วมค้า GG	สส.	12 ก.ย. 2566	27 ก.พ. 2569	900	100.00	81.08	-18.92	การรุกล้ำพื้นที่เขตทาง	ประชุมหารือกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องหาแนวทางแก้ไข ปัญหา
8	-	ก่อสร้างทางแนวใหม่ สาย แยกทางหลวงหมายเลข 9 (บ.บางเดย) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 3214 (บ.พริ้ว) ตอน 1 (ปี 2567)	ปทุมธานี	65+227.000 - 1+7570.000	1.750	799,295,580.00	บริษัท วิจิตรภักข์ก่อสร้าง จำกัด	สส.	28 ก.ย. 2567	12 ก.ย. 2570 20 ก.ย. 2570	1080 1088	11.37	18.10	6.73	ติดสาธารณูปโภค, ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน	วางแผนก่อสร้างในส่วนที่ สามารถเข้าพื้นที่ได้ก่อน
9	-	ก่อสร้างทางแนวใหม่ สาย แยกทางหลวงหมายเลข 9 (บ.บางเดย) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 3214 (บ.พริ้ว) ตอน 2 (ปี 2567)	ปทุมธานี	1+750-3+450	1.700	749,040,000.00	กิจการร่วมค้า วิค	สส.	28 ก.ย. 2567	12 ก.ย. 2570	1080	6.68	8.92	2.24	ติดสาธารณูปโภค, ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน	วางแผนก่อสร้างในส่วนที่ สามารถเข้าพื้นที่ได้ก่อน
10	-	ก่อสร้างทางแนวใหม่ สาย แยกทางหลวงหมายเลข 9 (บ.บางเดย) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 3214 (บ.พริ้ว) ตอน 3 (ปี 2567)	ปทุมธานี	3+450-4+750	1.300	899,351,480.00	บริษัท ซีวิล คอนสตรัคชั่น เซอร์วิส เซส แอนด์ โปร ดักส์ จำกัด	สส.	25 ก.ย. 2567	9 ก.ย. 2570	1080	27.12	22.02	-5.10	ติดสาธารณูปโภค, ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน	วางแผนก่อสร้างในส่วนที่ สามารถเข้าพื้นที่ได้ก่อน

ลำดับ	หมายเลข ทางหลวง	ชื่อสายทาง	จังหวัด	เริ่มต้น - สิ้นสุด กม.- กม.	ระยะทาง (กม.) / (แห่ง)	ค่างานตามสัญญา (บาท)	ก่อสร้างโดย	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วันเริ่ม สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำงาน (วัน)	ผลการดำเนินงาน			สถานะโครงการ/ ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ/ แนวทางแก้ไข
												สะสม แผน	สะสม ผล	-ช้า +เร็ว		
11	-	ก่อสร้างทางแนวใหม่ สาย แยกทางหลวงหมายเลข 9 (บ.บางเดย) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 3214 (บ.พริ้ว) ตอน 4 (ปี2567)	ปทุมธานี	4+750-8+500	3.750	2,488,372,000.00	บริษัท จีวีคอนซัลติง จำกัด (มหาชน)	สศ.	1 ต.ค. 2567	15 ก.ย. 2570	1080	25.37	12.75	-12.62	คิดสาธารณูปโภค, ดัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน	วางแผนก่อสร้างในส่วนที่สามารถเข้าพื้นที่ได้ก่อน
12	-	ก่อสร้างทางแนวใหม่ สาย แยกทางหลวงหมายเลข 9 (บ.บางเดย) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 3214 (บ.พริ้ว) ตอน 5 (ปี2567)	ปทุมธานี	8+500-9+360	0.860	1,496,586,900.00	บริษัท สีเสงการโยธา (1979) จำกัด	สศ.	1 ต.ค. 2567	15 ก.ย. 2570	1080	25.69	29.31	3.62	คิดสาธารณูปโภค, ดัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน	ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
13	338	ก่อสร้างส่วนต่อขยายทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 338 (ถนนบรมราชชนนี) ช่วงพุทธมณฑลสาย 3 - พุทธมณฑลสาย 4 ตอน 1 (ปี 2568)	กรุงเทพมหานคร	11+270-12+780	1.510	450,000,000.00	บริษัท รัชดิษฐ์ จำกัด	สศ.							รอ NTP เพื่อเริ่มทำงาน	
14	338	ก่อสร้างส่วนต่อขยายทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 338 (ถนนบรมราชชนนี) ช่วงพุทธมณฑลสาย 3 - พุทธมณฑลสาย 4 ตอน 2 (ปี 2568)	กรุงเทพมหานคร		1 แห่ง	739,430,000.00	บริษัท ประชูปริวิศ จำกัด	สศ.							รอ NTP เพื่อเริ่มทำงาน	
15	338	ก่อสร้างส่วนต่อขยายทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 338 (ถนนบรมราชชนนี) ช่วงพุทธมณฑลสาย 3 - พุทธมณฑลสาย 4 ตอน 3 (ปี 2568)	กรุงเทพมหานคร	12+780-13+660	0.880	829,525,000.00	กิจการร่วมค้า วีแอนด์ เค	สศ.							รอ NTP เพื่อเริ่มทำงาน	
16	338	ก่อสร้างส่วนต่อขยายทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 338 (ถนนบรมราชชนนี) ช่วงพุทธมณฑลสาย 3 - พุทธมณฑลสาย 4 ตอน 4 (ปี 2568)	กรุงเทพมหานคร	13+660-14+590	0.930	869,552,000.00	บริษัท วิจิตรภักดิ์ก่อสร้าง จำกัด	สศ.							รอ NTP เพื่อเริ่มทำงาน	
17	338	ก่อสร้างส่วนต่อขยายทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 338 (ถนนบรมราชชนนี) ช่วงพุทธมณฑลสาย 3 - พุทธมณฑลสาย 4 ตอน 5 (ปี 2568)	กรุงเทพมหานคร	14+590-15+480	0.890	839,000,000.00	บริษัท เสริมสงวนก่อสร้าง จำกัด	สศ.							รอ NTP เพื่อเริ่มทำงาน	
18	338	ก่อสร้างส่วนต่อขยายทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 338 (ถนนบรมราชชนนี) ช่วงพุทธมณฑลสาย 3 - พุทธมณฑลสาย 4 ตอน 6 (ปี 2568)	กรุงเทพมหานคร	15+480-15+900	0.420	659,430,000.00	บริษัท ประชูปริวิศ จำกัด	สศ.							รอ NTP เพื่อเริ่มทำงาน	
19	34	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 34 สาย บางโกลง - แยกหนองไม้แดง ตอน บางโกลง - บางวัว ตอน 1 (ปี 2568)	สมุทรปราการ	14+290-17+000	2.710	749,760,000.00	บริษัท แฟร์วิสกริม จำกัด	สท.2	23 ส.ค. 2568	7 ก.ค. 2571	1050	9.27	10.55	1.28	คิดสาธารณูปโภค	ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ
20	34	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 34 สาย บางโกลง - แยกหนองไม้แดง ตอน บางโกลง - บางวัว ตอน 2 (ปี 2568)	สมุทรปราการ	19+000-22+000	3.000	749,900,000.00	บริษัท แสงชัยโชค จำกัด	สท.2	23 ส.ค. 2568	7 มิ.ย. 2571	1020	8.98	2.87	-6.11	คิดสาธารณูปโภค	ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ
21	34	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 34 สาย บางโกลง - แยกหนองไม้แดง ตอน บางโกลง - บางวัว ตอน 3 (ปี 2568)	สมุทรปราการ	25+000-27+500	2.500	749,600,000.00	บริษัท เทล ไท แอนด์ โท จำกัด	สท.2	23 ส.ค. 2568	8 พ.ค. 2571	990	8.71	6.94	-1.77	คิดสาธารณูปโภค, ท่อก๊าซ ปลด. ดัดจัดการก่อสร้าง	ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ
22	34	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 34 สาย บางโกลง - แยกหนองไม้แดง ตอน บางโกลง - บางวัว ตอน 4 (ปี 2568)	สมุทรปราการ	27+550-30+000	2.500	749,670,000.00	บริษัท ซันนันท์จำกัด ก่อสร้าง (2524) จำกัด	สท.2	23 ส.ค. 2568	8 พ.ค. 2571	990	8.46	11.12	2.66	คิดสาธารณูปโภค, ผู้จ่ายไฟของ ทางการพิเศษแห่งประเทศไทย คิดจัดการก่อสร้างและขาดแคลน น้ำมันเชื้อเพลิง เนื่องจาก สถานการณ์ด้านพลังงาน	ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ
23	34	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 34 สาย บางโกลง - แยกหนองไม้แดง ตอน บางโกลง - บางวัว ตอน 5 (ปี 2568)	สมุทรปราการ	32+000-34+000	2.000	759,490,000.00	บริษัท ซันนันท์จำกัด ก่อสร้าง (2524) จำกัด	สท.2	23 ส.ค. 2568	8 เม.ย. 2571	960	9.13	7.95	-1.18	คิดสาธารณูปโภค, แนวท่อก๊าซ ปลด. ดัดจัดการก่อสร้าง	ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ
24	34	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 34 สาย บางโกลง - แยกหนองไม้แดง ตอน บางโกลง - บางวัว ตอน 6 (ปี 2568)	ฉะเชิงเทรา	36+000-39+200	3.200	759,750,000.00	บริษัท วิจิตรภักดิ์ก่อสร้าง จำกัด	สท.2	23 ส.ค. 2568	8 เม.ย. 2571	960	8.27	3.75	-4.52	คิดสาธารณูปโภค, ท่อก๊าซ ดัดจัดการก่อสร้าง	ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ
25	34	ก่อสร้างทางขนานทางหลวงหมายเลข 34 บริเวณคลองหอยทาด (ปี 2568)	สมุทรปราการ	34+000-36+000	2.000	256,000,000.00	บริษัท ประโยชน์การโยธา จำกัด	สท.1	23 ส.ค. 2568	14 พ.ค. 2570	630	9.17	4.12	-5.05	คิดสาธารณูปโภค, การรุกล้ำในเขตทาง	
26	1	ก่อสร้างสะพานถลันรอบทางหลวงหมายเลข 1 บริเวณ บ.สนับทึบ (ขาเข้า-ขาออก) (ปี 2568)	พระนครศรีอยุธยา	74+550	1 แห่ง	406,488,000.00	บริษัท สามภักดิ์ดินและ เคหะ จำกัด	สศ.	28 มี.ค. 2569	14 ก.ค. 2571	840				อยู่ระหว่างเตรียมการก่อสร้าง	

ลำดับ	หมายเลข ทางหลวง	ชื่อสายทาง	จังหวัด	เริ่มต้น - สิ้นสุด กม.- กม.	ระยะทาง (กม.) / (แห่ง)	ค่างานตามสัญญา (บาท)	ก่อสร้างโดย	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วันเริ่ม สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำงาน (วัน)	ผลการดำเนินงาน			สถานะโครงการ/ ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ/ แนวทางแก้ไข
												สะสม แผน	สะสม ผล	-ช้า +เร็ว		
27	361	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 361 สาย ทางเลี่ยงเมืองชลบุรี ตอน จุดตัดถนนบ้านสวน นนงช้างคอก - จุดตัดทางหลวง หมายเลข 3 (ปี 2568)	ชลบุรี	9+200-13+200	4.000	1,185,994,000.00	บริษัท กรุงธนเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด	สศ.	2 ก.ย. 2568	16 ต.ค. 2571	1080	7.29	0.18	-7.11	คิดสาธารณูปโภค,ไม่สามารถเข้า ก่อสร้างในพื้นที่ รพท. ได้	ทำหนังสือขอเข้าพื้นที่ รพท. แล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการ อนุญาตเข้าพื้นที่
28	3340	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3340 สายจุดตัดทางแยกทางหลวง หมายเลข 331 (หนองเสม็ด) – อ.บ่อทอง (ปี 2568)	ชลบุรี	0+945-9+545	8.600	646,000,000.00	บริษัท บางแสนมหานคร จำกัด	สท.2	27 มี.ย. 2568	15 ต.ค. 2570	780	18.42	13.45	-4.97		
29	34	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 34 สาย บางโกลง - แยกหนอง ไม้แดง ตอน แยกคลองอ้อม - แยกหนองไม้แดง ตอน 1 (ปี 2568)	ฉะเชิงเทรา, ชลบุรี	46+600-51+000	4.400	648,310,000.00	บริษัท สุวลิ จำกัด	สศ.	30 ต.ค. 2568	13 ต.ค. 2571	1080	6.01	3.37	-2.64	คิดสาธารณูปโภค และขาดแคลน น้ำมันเชื้อเพลิงจกสภาวะสงคราม	ประสานหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องหรือย้าย และปรับ แผนให้สอดคล้องกับสภาพ ปัจจุบัน
30	34	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 34 สาย บางโกลง - แยกหนอง ไม้แดง ตอน แยกคลองอ้อม - แยกหนองไม้แดง ตอน 2 (ปี 2568)	ฉะเชิงเทรา, ชลบุรี	51+000-57+550	6.500	806,000,000.00	บริษัท สุวลิ จำกัด	สศ.	20 ก.ย. 2568	3 ก.ย. 2571	1080	3.91	0.82	-3.09	คิดสาธารณูปโภค, การอุกส้าเขตทางหลวง	ประสานแขวงทางหลวงเพื่อ ขอคืนพื้นที่
31	4	ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 4 สาย อ้อมน้อย - สามพราน ช่วง แยกอ้อมน้อย - แยกชอโรมัน (ปี 2568)	นครปฐม	28+800.000 - 30+868.600	2.068	879,870,000.00	บริษัท แสงชัยโชค จำกัด	สศ.	16 ต.ค. 2568	30 ก.ค. 2571	1080	8.11	9.06	0.95	คิดซื้อเครื่องเรือนโครงการก่อสร้าง (อยู่ระหว่างชี้แจง)	จัดประชุมชี้แจงการก่อสร้าง โครงการฯ
32	35	ก่อสร้างทางคู่ขนานถนนพระราม 2 สาย ทางแยกต่างระดับบ้าน แพ้ว - บ.บางน้าว (ปี 2568)	สมุทรสาคร	39+000-40+050	1.050	399,699,000.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทงส์คัตวิสมาพันธ์	สท.1	13 ก.ย. 2568	1 พ.ย. 2570	780	13.78	3.88	-9.90	คิดสาธารณูปโภค	
33	3901	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3901 สาย พระประแดง - บางแคว ตอน ทุ่งครุ - แสมคำ กรุงเทพมหานคร (ปี 2569)	กรุงเทพมหานคร	5+100 - 12+300	7.200	440,000,000.00		สท.1							อยู่ระหว่างออกประกาศประกวด ราคา	
33			โครงการ		93.449	26,492,060,455.00										
กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมต่อระบบขนส่ง																
1	317	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 317 สายจันทบุรี - สระแก้ว ตอน บ.เขาแดง - บ.ทรัพย์ (ปี2567)	จันทบุรี	82+000-91+000	9.000	949,496,000.00	บริษัท สหวิศวกก่อสร้าง จำกัด	สท.2	10 ก.ย. 2567	25 ต.ค. 2570	1080	30.62	2.77	-27.85	ป่าไม้ติดขัดการก่อสร้าง	
2	113	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 113 สาย วังฆนฏ - พิจิตร ตอน บ.เขาทราย - แยกสะพานหิน (ปี 2568)	พิจิตร	54+000-56+453 57+153-59+350 63+552-67+353 68+753-77+614	17.312	799,931,000.00	บริษัท บ้านค่ายผลิตภัณฑ์ คอนกรีต จำกัด	สท.1	26 ก.ย. 2568	12 ก.พ. 2571	870	7.46	0.30	-7.16	คิดสาธารณูปโภค, คิดค้นไม่ทรงห้ามและปัญหาวิกฤต น้ำมัน	
3	4046	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4046 สาย ตรัง - กวนกุ่ม ตอน ตรัง - บ.โคกโตน ตอน 1 (ปี 2568)	ตรัง	8+750-19+250	10.500	648,445,746.00	บริษัท ซิวเอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)	สท.1	27 มี.ย. 2568	14 ก.ย. 2570	810	15.57	6.78	-8.79	คิดสาธารณูปโภค	
4	4046	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4046 สาย ตรัง - กวนกุ่ม ตอน ตรัง - บ.โคกโตน ตอน 2 (ปี 2568)	ตรัง	19+250-30+029	10.779	648,176,514.00	บริษัท ซิวเอนจิเนียริ่ง เซอร์วิสเซส แอนด์ โปร ติคส์ จำกัด	สท.1	23 ก.ค. 2568	8 ม.ค. 2571	900	12.04	1.13	-10.91	คิดไม่ทรงห้าม, คิดสาธารณูปโภค และปัญหาวิกฤตน้ำมัน	
5	4326	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4326 สาย เบลง - บ้าน กม.17 ตอน อ.เบตง - บ.จันทร์รัตน์ จ.ยะลา (ปี 2569)	ยะลา	1+050 - 8+935	7.885	630,000,000.00		สท.1							อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง	
5			โครงการ		55.476	3,676,049,260.00										
กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ																
1	425	ทางเลี่ยงเมืองหาดใหญ่ (ด้านตะวันออก) ตอน บ.พรุ - ทางเข้าสนามบินหาดใหญ่ (ปี 2563)	สงขลา	24+148.450 - 31+331.426	7.183	569,018,100.00	บริษัท สระหลวง ก่อสร้าง จำกัด	สท.1	22 ต.ค. 2563	9 เม.ย. 2566	900	57.15	55.28	-1.87	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน	ปรับร้อยละ 0 (10 เม.ย. 66 - 16 พ.ค. 67) งด/ลดค่าปรับ (17 พ.ค. 67 - 22 ม.ค. 68, 23 ม.ค.68 - 14 ก.ย.68 และ 15 ก.ย.68 - 28 มี.ค.70)

ลำดับ	หมายเลข ทางหลวง	ชื่อสายทาง	จังหวัด	เริ่มต้น - สิ้นสุด กม.- กม.	ระยะทาง (กม.) / (แห่ง)	ค่างานตามสัญญา (บาท)	ก่อสร้างโดย	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วันเริ่ม สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำงาน (วัน)	ผลการดำเนินงาน			สถานะโครงการ/ ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ/ แนวทางแก้ไข
												สะสม แผน	สะสม ผล	-ช้า +เร็ว		
2	202	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 202 สาย บ.หนองค้อ - อ.เขมราฐ (ปี2566)	อุบลราชธานี	367+100-387+325	20.225	942,920,200.00	บริษัท ส.เขมราฐอินดัสตรี จำกัด	สท.2	15 ก.ค. 2566	28 ก.พ. 2569 18 มี.ย. 2569	960 1107	90.18	86.28	-3.90	ได้รับอนุมัติปรับเพิ่มค่างานตามสัญญา ทำให้มีการเพิ่มระยะเวลาทำการ 147 วัน (24 ม.ค. 69 - 18 มี.ย. 69)	
3	101	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 101 สาย น่าน - อ.เฉลิมพระเกียรติ ดอน บ.ปอน - อ.เฉลิมพระเกียรติ ดอน 1 (ปี2566)	น่าน	471+955-490+200	18.245	797,560,100.00	บริษัท แพร์ธาร์วิทซ์ จำกัด	สท.1	30 มี.ค. 2566	15 ต.ค. 2568 18 ก.พ. 2569 19 มี.ค. 2569 26 มี.ค. 2569	870 1057 1086 1093				งานแล้วเสร็จ มี.ค. 69	
4	101	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 101 สาย น่าน - อ.เฉลิมพระเกียรติ ดอน บ.ปอน - อ.เฉลิมพระเกียรติ ดอน 2 (ปี2566)	น่าน	490+200-505+853	15.653	747,749,000.00	บริษัท แพร์ธาร์วิทซ์ จำกัด	สท.1	21 เม.ย. 2566	7 ต.ค. 2568 13 ม.ค. 2569 11 ก.พ. 2569 18 ก.พ. 2569	840 999 1028 1035				งานแล้วเสร็จ ก.พ. 69	
5	2169	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2169 สาย ชโลธร - อ.กุศชุม ดอน 1 (ปี2567)	ชโลธร	7+000-20+500	13.500	397,600,000.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชั่วเซ่ง คำไม้	สท.2	27 พ.ย. 2567	16 มี.ค. 2570	840	34.25	26.20	-8.05	คิดสาธารณูปโภค และขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิง เนื่องจากสถานการณ์ด้านพลังงาน	ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ
6	2169	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2169 สาย ชโลธร - อ.กุศชุม ดอน 2 (ปี2567)	ชโลธร	20+500-34+800	14.300	404,000,000.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชั่วเซ่ง คำไม้	สท.2	27 พ.ย. 2567	15 เม.ย. 2570	870	32.48	27.36	-5.12	คิดสาธารณูปโภค	ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ
7	118	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 118 สาย เชียงใหม่ - เชียงราย ดอน บ.สันมะแท่น - อ.แม่สรวย ดอน 1 (ปี 2568)	เชียงราย	118+00-130+000	12.000	732,089,000.00	บริษัท บัญชากิจ จำกัด	สท.1	10 ก.ค. 2568	28 ต.ค. 2570	780	16.14	4.97	-11.17	คิดค้นไม่หวงห้าม, คิดสาธารณูปโภค	
8	118	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 118 สาย เชียงใหม่ - เชียงราย ดอน บ.สันมะแท่น - อ.แม่สรวย ดอน 2 (ปี 2568)	เชียงราย	130+00-141+000	11.000	749,748,100.00	บริษัท พรวิวัฒน์กิจ ก่อสร้างและขนส่ง จำกัด	สท.1	27 มี.ย. 2568	15 ต.ค. 2570	780	16.88	4.51	-12.37	คิดค้นไม่หวงห้าม, คิดสาธารณูปโภค	
9	222	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 222 สาย อ.พังโคน - บึงกาฬ ดอน อ.วานรนิวาส - อ.คำตากล้า ดอน 1 (ปี 2568)	สกลนคร	31+500-41+150	9.650	639,910,000.00	กิจการร่วมค้า สทพร้อม	สท.2	27 ต.ค. 2568	14 พ.ย. 2570	810	14.95	8.43	-6.52	คิดสาธารณูปโภคและ ขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิงเนื่องจากสถานการณ์ด้านพลังงาน	ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ
10	222	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 222 สาย อ.พังโคน - บึงกาฬ ดอน อ.วานรนิวาส - อ.คำตากล้า ดอน 2 (ปี 2568)	สกลนคร	41+900-54+117	12.217	644,222,000.00	บริษัท เค.อาร์.ซี.เอ็นซี เนียร์จ จำกัด	สท.2	1 ต.ค. 2568	18 มี.ค. 2571	900	5.64	7.84	2.20	ราคาน้ำมันเชื้อเพลิง เนื่องจากสถานการณ์ด้านพลังงาน	
11	-	ก่อสร้างสะพานถู๋ชานข้ามแม่น้ำโก-ลก ที่ อ.สุไหงโก-ลก (ปี 2568)	นราธิวาส		1 แห่ง	160,000,000.00		สท.							อยู่ระหว่างดำเนินการ	
12	117	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 117 สาย อุดรดิษฐ์ - ภู่อู๋ ดอน อ.น้ำป่าด - ต.สองห้อง (ปี 2568)	อุดรดิษฐ์	320+330-343+544	23.214	643,950,000.00	กิจการร่วม บริษัท สุวิญญูพรดิษฐ์ โยธา จำกัด และบริษัท ถนนวงศักริการ จำกัด	สท.1	16 ก.ย. 2568	5 ต.ค. 2570	750	10.91	0.35	-10.56	คิดค้นไม่หวงห้าม	
		12	โครงการ		157.187	7,428,766,500.00										
กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงรองรับเขตพัฒนาพิเศษ																
1		ทางเลี่ยงเมืองหนองคาย (ด้านตะวันออก) ดอน 1 (ปี 2563)	หนองคาย	0+000-1+525 502+000 - 507+750	7.250	1,544,634,300.00	บริษัท ซีโน-ไทย เอ็นจิ เนียริง แอนด์ คอน สตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	สท.	29 ต.ค. 2563	13 ต.ค. 2566 31 ต.ค. 2566 14 ต.ค. 2568	1080 1192				งานแล้วเสร็จ ส่งมอบงาน 25 มี.ค. 69	
2		ทางเลี่ยงเมืองเชียงของ (ปี 2564)	เชียงราย	0+000-9+103.567	9.103	1,044,937,000.00	บริษัท หายูเจริญเอนคอร์ต ไพรัช เชียงราย จำกัด	สท.1	9 ก.ย. 2564	23 ต.ค. 2567 14 มี.ย. 2568 20 ม.ค. 2569	1080 1375 1595	71.81	68.30	-3.51	ติดกรรบสิทธิที่ดิน, คิดสาธารณูปโภค	ปรับร้อยละ 0 (21 ม.ค.69 - 11 พ.ย.69)
3	130	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 130 สาย ทางเข้าสะพานข้ามแม่น้ำ เมยแห่งที่ 2 ที่แม่สอด จ.ตาก (ปี 2569)	ตาก	0+000 - 11+000	11.000	650,000,000.00		สท.1							อยู่ระหว่างออกประกาศประกวด ราคา	
		3	โครงการ		27.353	3,239,571,300.00										

ลำดับ	หมายเลข ทางหลวง	ชื่อสายทาง	จังหวัด	เริ่มต้น - สิ้นสุด กม.- กม.	ระยะทาง (กม.) / (แห่ง)	ค่างานตามสัญญา (บาท)	ก่อสร้างโดย	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วันเริ่ม สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำงาน (วัน)	ผลการดำเนินงาน			สถานะโครงการ/ ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ/ แนวทางแก้ไข
												สะสม แผน	สะสม ผล	-ช้า +เร็ว		
กิจกรรมก่อสร้างสะพานข้ามจุดตัดทางรถไฟ																
1	3233	อ.นครชัยศรี - บรรจบทางหลวงหมายเลข 3036 (วัดสามง่าม) (ปี 2560)	นครปฐม	0+000.000 - 1+218.713	1.219	185,860,670.00	บริษัท แสงชัยโชค จำกัด	สส.	22 ก.พ. 2560	11 มี.ย. 2562 9 ส.ค. 2567 4 ธ.ค. 2567	840 2725 2842	79.76	87.05	7.29		งด/ค่าปรับอัตราร้อยละ 0 (5 ธ.ค.67 - 11 มี.ค. 70)
2	3090	สายบ้านเลือก - นนงดา (ทางเลี่ยงเมืองโพธาราม) (ปี 2563)	ราชบุรี	0+550.000-1+928.949	1.379	508,161,000.00	บริษัท บุญสหการสร้าง จำกัด	สส.	11 ก.ย. 2563	26 ส.ค. 2566 12 ต.ค. 2566	1080 1127	100.00	95.42	-4.58		งด/ค่าปรับ เนื่องจาก โควิด-19 (13 ต.ค. 66 - 14 เม.ย. 68) งด/ลดค่าปรับ (15 มี.ย. 68 - 6 ก.ค. 68) งด/ลดค่าปรับ ร้อยละ 0 (14 ก.ค. 68 - 29 ส.ค. 68)
3	3470	ก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟบนทางหลวงหมายเลข 3470 สาย กาษี - ท่าเรือ (ปี 2568)	พระนครศรีอยุธยา	12+800.000 - 15+380.000	2.580	685,183,000.00	บริษัท ประชูปริวิศ จำกัด	สส.	1 ต.ค. 2568	14 ก.ย. 2571	1080	6.05	4.60	-1.45	คิดสาธารณูปโภค และผลกระทบ ด้านน้ำดื่มเชื้อเพลิงจากสภาวะ สงครามตะวันออกกลาง	ประชุมแผนการดำเนินงาน รื้อย้าย
4	408	ก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟบนทางหลวงหมายเลข 408 แยกทางหลวงหมายเลข 43 - นาทวี (ปี 2568)	สงขลา	30+100 - 31+240, 29+250.000 - 30+306.371	2.196	647,777,000.00	บริษัท ประชูปริวิศ จำกัด	สส.	16 ก.ย. 2568	30 ส.ค. 2571	1080	4.76	8.75	3.99	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน การเข้าพื้นที่การรถไฟ	ทำหนังสือขออนุญาตเข้า พื้นที่ของกรรรถไฟ
5	4187	ก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟบนทางหลวงหมายเลข 4187 สาย แยกทางหลวงหมายเลข 41 - ทะเลน้อย (ปี 2568)	พัทลุง	23+605 - 25+165 , 0+200 - 1+267.161	1.560	315,363,000.00	กิจการร่วมค้า MAC.	สส.	1 ต.ค. 2568	16 ก.ค. 2571	1020	5.52	0.85	-4.67	ยังไม่ได้รับมอบพื้นที่จากการรถไฟ	ทำหนังสือขออนุญาตเข้า พื้นที่ของกรรรถไฟ
6	226	ก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟ บนทางหลวงหมายเลข 226 สาย อ.จักราช - อ.ห้วยแถลง (บ.หินลาด) อ.นครราชสีมา (ปี 2569)	นครราชสีมา	55+400	1 แห่ง	350,000,000.00		สท.2							อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง	
6			โครงการ		8.934	2,692,344,670.00										
กิจกรรมบริหารจัดการลำดับขั้นทางหลวง เพื่อยกระดับประสิทธิภาพและความปลอดภัย																
1	4	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 สาย อ.บางสะพาน - บ.น้ำรอด (ปี2566)	ประจวบคีรีขันธ์	386+063-407+463	21.400	185,750,000.00	บริษัท ทะยาไปทอง จำกัด	สท.1	16 มี.ค. 2566	3 ม.ค. 2568 9 มี.ย. 2568 15 ก.ค. 2568	660 817 853	100.00	81.86	-18.14	ประชาชนคัดค้านก่อสร้างและ ปัญหาวิกฤตน้ำมัน	งดหรือลดค่าปรับ 16 ก.ค. 68 - 10 ธ.ค. 68
2	4	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 สาย บ.ห้วยยาง - อ.บางสะพาน (ปี2566)	ประจวบคีรีขันธ์	337+313-381+863	44.550	608,832,300.00	บริษัท เอ็ม.ซี. คอนสตรัคชั่น (1979) จำกัด	สท.1	26 เม.ย. 2566	8 ก.พ. 2569 16 มี.ค. 2569	1020 1056				งานแล้วเสร็จ มี.ค. 69	
3	1	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1 สาย ดาก - ลำปาง ดอน อเม่ทวีค - อ.เถิน (ปี2567)	ลำปาง	593+569-619+500	25.931	859,469,000.00	บริษัท พีซีเอ็น คอร์ป จำกัด (มหาชน)	สท.1	4 ก.ย. 2567	21 ม.ค. 2570	870	56.30	46.79	-9.51	คิดสาธารณูปโภคและท่อส่งน้ำมัน	
4	117	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 117 สาย นครสวรรค์ - พิชญโลก ดอน นนงนา - พิชญโลก (ปี 2568)	พิจญญโลก	101+550-113+300	11.750	648,645,776.00	บริษัท ซ็อนันท์คำวิทย์ ก่อสร้าง (2524) จำกัด	สท.1	12 มี.ย. 2568	27 ม.ค. 2571	960	13.73	4.98	-8.75	คิดสาธารณูปโภค	
5	24	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 24 สาย อ.ปราสาท - อ.สังขะ ดอน 1 (ปี 2568)	สุรินทร์	192+000-200+230	8.230	719,990,000.00	บริษัท เอส เทค ซิวิล แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	สท.2	1 ต.ค. 2568	18 มี.ค. 2571	900	7.98	5.52	-2.46	คิดสาธารณูปโภค, ติดจัดการ ก่อสร้าง และแก้ไขรูปแบบการ ก่อสร้างด้วยซ้ำยทาง	ประสานหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องดำเนินการ
6	24	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 24 สาย อ.ปราสาท - อ.สังขะ ดอน 2 (ปี 2568)	สุรินทร์	200+230-209+550	9.320	745,355,000.00	กิจการร่วมค้า บีทีซี - พีซี	สท.2	19 ก.ค. 2568	4 ม.ค. 2571	900	13.60	18.05	4.45		
7	24	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 24 สาย อ.ปราสาท - อ.สังขะ ดอน 3 (ปี 2568)	สุรินทร์	209+550-215+300	5.750	672,000,000.00	บริษัท สมบูรณ์สุข จำกัด	สท.2	16 ก.ค. 2568	1 ม.ค. 2571	900	13.21	10.65	-2.56	คิดสาธารณูปโภค, ป่าสงวนติดขัด การก่อสร้าง ตั้งอยู่เขตพื้นที่ ประสบสาธารณภัยหตุปะทะ ชายแดนไทย-กัมพูชา	ประสานหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องดำเนินการ

ลำดับ	หมายเลขทางหลวง	ชื่อสายทาง	จังหวัด	เริ่มต้น - สิ้นสุด กม.- กม.	ระยะทาง (กม.) / (แห่ง)	ค่างานตามสัญญา (บาท)	ก่อสร้างโดย	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	วันเริ่มสัญญา	วันสิ้นสุดสัญญา	เวลาทำงาน (วัน)	ผลการดำเนินงาน			สถานะโครงการ/ ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ/ แนวทางแก้ไข
												สะสม แผน	สะสม ผล	-ช้า +เร็ว		
8	24	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 24 สาย อ.ปราสาท - อ.สังขะ ตอน 4 (ปี 2568)	สุรินทร์	215+300-221+300	6.000	679,840,000.00	บริษัท สันเจริญสุข จำกัด	ศท.2	16 ก.ค. 2568	1 ม.ค. 2571	900	16.61	18.45	1.84	ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ด้านพลังงาน	
9	24	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 24 สาย อ.อุบลรัตน์ - อ.เดชอุดม ตอน หัวช้าง - แยกการช่าง - นาระแซง ตอน 1 (ปี 2568)	ศรีสะเกษ	305+000-316+500	11.500	649,590,000.00	บริษัท อีจังก์ จำกัด	ศท.2	30 ก.ค. 2568	15 มี.ค. 2571	960	10.22	18.23	8.01	ขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิง เนื่องจากสถานการณ์ด้านพลังงาน	
10	24	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 24 สาย อ.อุบลรัตน์ - อ.เดชอุดม ตอน หัวช้าง - แยกการช่าง - นาระแซง ตอน 2 (ปี 2568)	ศรีสะเกษ	333+000-343+000 345+500-348+500	13.000	649,641,000.00	บริษัท อีจังก์ จำกัด	ศท.2	30 ก.ค. 2568	14 เม.ย. 2571	990	10.13	8.88	-1.25		
11	4	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 สาย กรุงเทพมหานคร - จุดผ่านแดนถาวรสะเตา ตอน บ.พ่อตาหินช้าง - บ.วังครก (เป็นช่วง ๆ) (ปี 2568)	ชุมพร	440+813-460+900	20.087	898,986,630.00	บริษัท บุญสะการสร้าง จำกัด	ศท.1	26 ก.ค. 2568	9 ก.ค. 2571	1080	7.29	1.26	-6.03	ประชาชนคัดค้านการก่อสร้างจุดกลับรถได้สะพาน, ดัดต้นไม้และสาธารณูปโภค	
12	41	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 41 สาย สีเขกปฐมพร - พัทลุง ตอน บ.ควนไม้แดง - อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช (ปี 2569)	นครศรีธรรมราช	292+000 - 294+740	2.740	460,000,000.00		ศท.1							อยู่ระหว่างประกาศเผยแพร่ TOR	
13	2	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2 สาย นครราชสีมา - ประทาย ตอน 1 จ.นครราชสีมา (ปี 2569)	นครราชสีมา	180+000 - 186+100	6.100	840,000,000.00		ศท.2							อยู่ระหว่างพิจารณาผลการประกวดราคางานก่อสร้าง	
14	2	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2 สาย นครราชสีมา - ประทาย ตอน 2 จ.นครราชสีมา (ปี 2569)	นครราชสีมา	201+800 - 207+650	5.850	720,000,000.00		ศท.2							อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง	
15	2	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2 สาย นครราชสีมา - ประทาย ตอน 3 จ.นครราชสีมา (ปี 2569)	นครราชสีมา	207+650 - 214+000	6.350	1,300,000,000.00		ศท.2							อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง	
15			โครงการ		198.558	10,638,099,706.00										

โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค

กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก

1	41	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 41 สาย อ.ไชยา - อ.บ้านนาเดิม (เป็นตอนๆ) ตอน 3 (ปี2566)	สุราษฎร์ธานี	157+000-195+000	22.300	739,247,600.00	บริษัท พีระมิดคอนกรีต จำกัด	ศท.1	15 ก.ค. 2566	29 เม.ย. 2569	1020				งานแล้วเสร็จ 10 ต.ค.68	
2	347	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 347 สาย เขียงรากน้อย - บ.เกาะเกิด (ปี2566)	ปทุมธานี	11+500-24+000	12.500	899,011,900.00	บริษัท พรชัยวิวกิจก่อสร้างและขนส่ง จำกัด	ศท.1	19 ก.ค. 2566	3 พ.ค. 2569	1020	76.29	88.57	12.28	ท้องถื่น ปลท. ใกล้พื้นที่ก่อสร้างสะพาน	
3	317	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 317 สาย อ.เขาคกรรจ์ - สระแก้ว ตอน 1 (ปี2566)	สระแก้ว	130+100-142+500	12.400	899,092,300.00	บริษัท เอส.พี.จี.ซีวิลกรุ๊ป จำกัด	ศท.1	19 ก.ค. 2566	2 ก.พ. 2569	930				งานแล้วเสร็จ 25 ธ.ค.68	
4	117	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 117 สาย นครสวรรค์ - พิจิตร ตอน นครสวรรค์ - คลองหลังค้ำใต้ ตอน 1 (ปี2567)	นครสวรรค์	9+600.000 - 25+100.000	15.500	759,161,123.00	บริษัท อรดิภัณฑ์สิงห์บุรี (1994) จำกัด	ศท.1	13 ก.ย. 2567	29 ก.ค. 2570	1050	30.98	28.04	-2.94	คิดสาธารณูปโภคและปัญหาวิกฤตน้ำมัน	
5	117	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 117 สาย นครสวรรค์ - พิจิตร ตอน นครสวรรค์ - คลองหลังค้ำใต้ ตอน 2 (ปี2567)	นครสวรรค์	25+100.000 - 40+300.000	15.200	739,146,658.00	บริษัท บี ซี ดี ซี จำกัด	ศท.1	18 ก.ย. 2567	3 ส.ค. 2570	1050	25.98	17.56	-8.42	ต้นไม้ตัดจัดการก่อสร้างและปัญหาวิกฤตน้ำมัน	
6	201	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 201 สาย ทางค่างระดับ สีคิ้ว - หินร่อง (ปี2567)	นครราชสีมา	0+000-7+944 21+860-29+000	15.084	899,449,280.00	บริษัท โชคชัยการโยธา จำกัด	ศท.2	23 ส.ค. 2567	7 ส.ค. 2570	1080	33.29	55.38	22.09		
7	2135	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2135 สาย อ.ศรีเมืองใหม่ (ตอนใหญ่) - คานเต็ม (หนามแท่ง) (ปี2567)	อุบลราชธานี	0+000-37+491	37.491	899,009,000.00	บริษัท ส.เขมราฐอินดิสตรี้ จำกัด	ศท.2	8 ส.ค. 2567	26 ต.ค. 2569	810	70.83	70.46	-0.37		
8	340	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 340 สาย บ.สาถิ - สุพรรณบุรี ตอน 1 (ปี2567)	สุพรรณบุรี	48+841-57+250	8.409	686,761,000.00	บริษัท เอส.เค.วายน.คอนสตรัคชั่น จำกัด	ศท.1	13 ก.ย. 2567	28 ส.ค. 2570	1080	31.77	73.10	41.33		
9	340	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 340 สาย บ.สาถิ - สุพรรณบุรี ตอน 2 (ปี2567)	สุพรรณบุรี	57+250-65+600	8.350	689,596,000.00	กิจการร่วมค้า ซีทีทีพี	ศท.1	18 ก.ย. 2567	2 ก.ย. 2570	1080	44.64	44.11	-0.53	คิดต้นไม้, คิดสาธารณูปโภค และการขออนุญาตสร้างสะพานข้ามคลอง	
10	11	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 11 สาย ปางมะโอ - ป่าขาม (เป็นตอนๆ) (ปี 2568)	ลำปาง	427+000-457+000	20.000	799,821,000.00	บริษัท เชียงใหม่สทวิศวโยธการ จำกัด	ศท.1	16 ก.ค. 2568	29 มี.ย. 2571	1080	8.52	2.12	-6.40	คิดพื้นที่ป่า	
11	117	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 117 สาย นครสวรรค์ - พิจิตร ตอน อ.โพธิ์ประทับช้าง - อ.วัดขามมี ตอน 1 (ปี 2568)	พิจิตร	62+000-79+000	17.000	849,762,000.00	บริษัท บี ซี ดี ซี จำกัด	ศท.2	8 ก.ค. 2568	21 มี.ย. 2571	1080	10.76	4.37	-6.39		

ลำดับ	หมายเลข ทางหลวง	ชื่อสายทาง	จังหวัด	เริ่มต้น - สิ้นสุด กม.- กม.	ระยะทาง (กม.) / (แห่ง)	ค่างานตามสัญญา (บาท)	ก่อสร้างโดย	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วันเริ่ม สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำงาน (วัน)	ผลการดำเนินงาน			สถานะโครงการ/ ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ/ แนวทางแก้ไข
												สะสม แผน	สะสม ผล	-ช้า +เร็ว		
12	117	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 117 สาย นครสวรรค์ - พิจิตร คอน อ.โพธิ์ประทับช้าง - อ.วชิรขาม 2 (ปี 2568)	พิจิตร	79+000-96+700	17.700	946,039,000.00	กิจการร่วมค้า เคทีเอจี	สท.2	4 ก.ค. 2568	17 มี.ย. 2571	1080	11.80	7.29	-4.51	กำลังก่อสร้าง แบบก่อสร้างขาด บางรายการ, ต้นไม้ตัดขาด ก่อสร้าง	ประสานหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องดำเนินการ
13	361	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 361 สาย ทางเลี่ยงเมืองชลบุรี จ. ชลบุรี (ปี 2569)	ชลบุรี	1+000 - 4+200 5+200 - 7+800	5.800	630,000,000.00		สท.2							อยู่ระหว่างพิจารณาผลการประกวด ราคางานก่อสร้าง	
14	117	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 117 สาย นครสวรรค์ - พิจิตร คอน บ.พลง - บ.สวนเจริญ จ.พิจิตร (ปี 2569)	พิจิตร	40+300 - 62+000	21.700	1,300,000,000.00		สท.1							คณะกรรมการพิจารณาราคา	
15	359	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 359 คอน เขาน้ำแก้ว - เขาน้ำร้อน คอน 1 จ.ปราจีนบุรี (ปี 2569)	ปราจีนบุรี	38+500 - 49+000	10.500	630,000,000.00		สท.2							อยู่ระหว่างประกาศเผยแพร่ TOR	
16	359	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 359 คอน เขาน้ำแก้ว - เขาน้ำร้อน คอน 2 จ.ปราจีนบุรี (ปี 2569)	ปราจีนบุรี	49+000 - 60+000	11.000	970,000,000.00		สท.2							อยู่ระหว่างประกาศเผยแพร่ TOR	
17	359	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 359 คอน เขาน้ำแก้ว - เขาน้ำร้อน คอน 3 จ.ปราจีนบุรี (ปี 2569)	ปราจีนบุรี	60+000 - 72+719	12.719	750,000,000.00		สท.2							อยู่ระหว่างประกาศเผยแพร่ TOR	
18	117	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 117 สาย นครสวรรค์ - พิจิตร คอน บ.บัวยาง - บ.สันประจักษ์ จ.พิจิตร (ปี 2569)	พิจิตร	96+700 - 101+550	4.850	430,000,000.00		สท.1							อยู่ระหว่างออกประกาศประกวด ราคา	
19	304	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 304 สาย อ.กบินทร์บุรี - อ.นาดี จ. ปราจีนบุรี (ปี 2569)	ปราจีนบุรี	166+300 - 188+000	21.700	1,200,000,000.00		สท.2							อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง	
20	347	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 347 สาย บางกระสัน - บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา (ปี 2569)	พระนครศรีอยุธยา	21+500- 37+925 40+165 - 49+141	25.401	1,350,000,000.00		สท.1							คณะกรรมการพิจารณาราคา	
21	2 คัด 24 คัด 201	ก่อสร้างปรับปรุงทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 2 ตัดทางหลวงหมายเลข 24 คัดทางหลวงหมายเลข 201 (ทางแยก ต่างระดับสี่กั๊ก) จ.นครราชสีมา (ปี 2569)	นครราชสีมา	กม.102+150 (ทล.2)กม. 0+000 (ทล.24) กม. 0+000 (ทล.201)	1 แห่ง	630,000,000.00		สส.							อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง	
21			โครงการ		315.604	17,696,096,861.00										
โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับเศรษฐกิจภาคตะวันออก																
1	3648	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3648 สาย ทางเลี่ยงเมืองเกล คอน 1 (ปี2567)	ระยอง	0+000-2+300	2.300	442,767,888.00	บริษัท น้อยเล็กสกายเปิด จำกัด	สท.2	28 ก.ย. 2567	12 ก.ย. 2570	1080	26.30	48.84	22.54	คิดสาธารณูปโภค, แนวที่ดิน ประชาชนคิดจัดการก่อสร้าง	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการแก้ปัญหา
2	3648	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3648 สาย ทางเลี่ยงเมืองเกล คอน 2 (ปี2567)	ระยอง	2+300-5+950	3.650	789,485,100.00	บริษัท บ้านคำชลิตภัณฑ์ คอนกรีต จำกัด	สท.2	24 ส.ค. 2567	8 ส.ค. 2570	1080	32.74	45.00	12.26	คิดสาธารณูปโภค	ประสานหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องดำเนินการหรือย้าย
3	3648	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3648 สาย ทางเลี่ยงเมืองเกล คอน 3 (ปี2567)	ระยอง	5+950-9+400	3.450	789,270,000.00	บริษัท เนวริคพัฒนาการ จำกัด (มหาชน)	สท.2	24 ส.ค. 2567	8 ส.ค. 2570	1080	29.23	35.81	6.58		
4	3648	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3648 สาย ทางเลี่ยงเมืองเกล คอน 4 (ปี2567)	ระยอง	9+400-11+533	2.133	834,929,690.00	บริษัท เค.อาร์.ซี.เอ็นจิ เนียริง จำกัด	สท.2	21 ส.ค. 2567	5 ส.ค. 2570	1080	31.28	45.71	14.43	คิดสาธารณูปโภค	ประสานหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องดำเนินการหรือย้าย
5	7	โครงการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงเขตพัฒนาพิเศษภาค ตะวันออก เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 ส่วนต่อขยายเชื่อม สนามบินผู้ตะเภา (ปี2567)	ระยอง	0+000-1+920	1.920	559,632,300.00	บริษัท ซีโน-ไทย เอ็นจิ เนียริง แอนด์ คอน สตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	สท.	6 ค.ค. 2568	19 ก.ย. 2571	1080	4.13	3.58	-0.55		(กำลังก่อสร้างเฉพาะเงิน งบประมาณ)
6	304	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 304 สาย จะเข็งเทรา - ด.เขาน้ำร้อน คอน บ.ท่าทองกลาง - อ.พนมสารคาม คอน 1 (ปี 2568)	ฉะเชิงเทรา	93+800-96+900	3.100	891,689,500.00	กิจการร่วมค้า พีซีซี	สท.2	4 ก.ค. 2568	17 มี.ย. 2571	1080	12.90	22.95	10.05	รูปแบบการก่อสร้าง ไม่สอดคล้อง กับสภาพจริงในสนาม	อยู่ระหว่างแก้ไขรูปแบบ
7	304	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 304 สาย จะเข็งเทรา - ด.เขาน้ำร้อน คอน บ.ท่าทองกลาง - อ.พนมสารคาม คอน 2 (ปี 2568)	ฉะเชิงเทรา	96+900-99+900	3.000	871,667,600.00	บริษัท พีรวิวัฒน์ ก่อสร้างและขนส่ง จำกัด	สท.2	19 ก.ค. 2568	2 ก.ค. 2571	1080	11.13	16.67	5.54	รูปแบบการก่อสร้าง ไม่สอดคล้อง กับสภาพจริงในสนาม	ประสานหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องดำเนินการ
8	304	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 304 สาย จะเข็งเทรา - ด.เขาน้ำร้อน คอน บ.ท่าทองกลาง - อ.พนมสารคาม คอน 3 (ปี 2568)	ฉะเชิงเทรา	99+900-102+500	2.600	712,999,000.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไททิพัฒน์	สท.2	16 ส.ค. 2568	30 ก.ค. 2571	1080	7.58	16.02	8.44		

ลำดับ	หมายเลข ทางหลวง	ชื่อสายทาง	จังหวัด	เริ่มต้น - สิ้นสุด กม.- กม.	ระยะทาง (กม.) / (แห่ง)	ค่างานตามสัญญา (บาท)	ก่อสร้างโดย	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วันเริ่ม สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำงาน (วัน)	ผลการดำเนินงาน			สถานะโครงการ/ ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ/ แนวทางแก้ไข
												สะสม แผน	สะสม ผล	-ช้า +เร็ว		
9	3200	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3200 สาย ละโว้-เสนา - อ.บางน้ำเปรี้ยว ตอน 1 (ปี 2568)	ละโว้	8+775-15+400	6.625	674,789,000.00	บริษัท บัญชากิจ จำกัด	สท.2	27 มี.ย. 2568	11 เม.ย. 2571	1020	11.93	21.10	9.17	คิดสาธารณูปโภค	ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการร้อยย้าย
10	3200	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3200 สาย ละโว้-เสนา - อ.บางน้ำเปรี้ยว ตอน 2 (ปี 2568)	ละโว้	15+400-18+409.512	3.009	674,773,000.00	บริษัท ธนสินพัฒนา (1999) จำกัด	สท.2	27 มี.ย. 2568	10 มี.ย. 2571	1080	10.61	5.86	-4.75	คิดสาธารณูปโภค และการจำกัดปริมาณหรือขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิง เนื่องจากสถานการณ์ด้านพลังงาน	ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการร้อยย้าย
11	3471	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3471 สายบางบุตร - ชุมแสง ตอน ค.บางบุตร - บ.หนองพะวา (ปี 2568)	ระยอง	0+000-4+000	4.000	679,490,000.00	บริษัท บ้านค่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำกัด	สท.2	19 ก.ย. 2568	4 ก.ค. 2571	1020	5.53	4.72	-0.81	คิดสาธารณูปโภค	ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการร้อยย้าย
12	3 ตัด 36	ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 3 ตัดทางหลวงหมายเลข 36 (แยกกระทิงลาบ) (ปี 2568)	ชลบุรี	135+286 - 137+640 0+000 - 1+113	1 แห่ง	391,265,000.00	บริษัท วัฒนาสุข อินเทอร์เน็ต เนชั่นเนล จำกัด	สศ.	28 ส.ค. 2568	15 พ.ย. 2570	810	11.90	8.30	-3.60	คิดสาธารณูปโภค และขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิง เนื่องจากสถานการณ์ด้านพลังงาน	เร่งรัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร้อยย้าย และปรับแผนงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์
13	304 ตัด 3076	ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 304 ตัดทางหลวงหมายเลข 3076 (แยกถนนสารคาม) (ปี 2568)	ละโว้	105+700-107+400	1.700	878,797,000.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไททีพัฒนา	สศ.	13 ก.ย. 2568	27 ส.ค. 2571	1080	6.06	3.77	-2.29	ขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิง เนื่องจากสถานการณ์ด้านพลังงาน	
14	34 ตัด 314	ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 34 ตัดทางหลวงหมายเลข 314 (แยกคลองอ้อม) (ปี 2568)	ละโว้	46+869.980 0+000-0+500 75+600-75.975.975	4.857	298,600,000.00	บริษัท ประโยชน์การโยธา จำกัด	สศ.	16 ก.ย. 2568	3 มี.ค. 2571	900	8.47	2.71	-5.76	คิดสาธารณูปโภค	เร่งรัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร้อยย้าย
15	3 ตัด 34 ตัด 361	ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 3 ตัดทางหลวงหมายเลข 34 ตัดทางหลวงหมายเลข 361 (แยกหนองไม้แดง) (ปี 2568)	ชลบุรี	57+550.000 - 59+000.000 0+000-0+600	1 แห่ง	297,699,200.00	บริษัท ป่ากุ่ม คอน จำกัด	สศ.	24 ก.ย. 2568	12 ธ.ค. 2570	810	14.53	6.90	-7.63		
16	3340	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3340 สาย ค.ธาตุทอง - ค.ปอทอง จ. ชลบุรี (ปี 2569)	ชลบุรี	9+545 - 17+000	7.455	620,000,000.00		สท.2							อยู่ระหว่างพิจารณาอนุมัติจ้าง	
17	34	ก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำบางปะกง บนทางหลวงหมายเลข 34 จ.ละโว้ (ปี 2569)	ละโว้	50+500	1 แห่ง	2,000,000,000.00		สศ.							อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง	
		17	โครงการ		49.799	12,407,854,278.00										