

# ปรับปรุงทางต่างระดับฉิมพลีสะดุด

## ● ภาพเปลี่ยนต้องแก้แบบใหม่ 2 เดือน-เลื่อนเสร็จเป็นกลาง 63

ปรับปรุงทางต่างระดับฉิมพลีต้องแก้แบบใหม่เลื่อน ระยะเวลาก่อสร้างประมาณปีกำหนดแล้วเสร็จกลางปี 2563  
เสร็จกลางปี 63 ส่วนพุทธมณฑลสาย 4 ขึ้นเสาตอม่อ เลื่อนจากเดิมกำหนดแล้วเสร็จปลายปี 2562  
เสร็จปลายปีนี้

นายเจษฎา พงษ์ศรี นายช่างควบคุมโครงการปรับปรุง ปรับปรุงทางแยกต่างระดับพุทธมณฑลสาย 4 เป็นการขยาย  
ทางแยกต่างระดับฉิมพลีและพุทธมณฑลสาย 4 กรม- ความกว้างของสะพานต่อเชื่อม ทิศทางจากกรุงเทพฯ เลี้ยวขวา  
ทางหลวง เปิดเผยว่า โครงการดังกล่าวแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ไปศาลาและทิศทางจากถนนพุทธมณฑลสาย 4 เลี้ยวขวาไป  
คือ การปรับปรุงทางแยกต่างระดับฉิมพลี โดยขยายช่องจราจร กรุงเทพฯเพื่อรองรับการจราจรได้ดีขึ้น โดยจะขยายช่วงทาง  
ทิศทางจากกรุงเทพฯ เลี้ยวขวาไปบางบัวทองเพิ่มอีก 1 ช่องทาง ตรงจากเดิมกว้าง 7 เมตร เพิ่มเป็น 8 เมตร ส่วนทางโค้งขยาย  
ขณะนี้มีปัญหาไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากต้องแก้ไข ความกว้างสะพานเพิ่มอีก 3 เมตร เป็น 10 เมตร พร้อมทั้ง  
แบบใหม่ เพราะพื้นที่ก่อสร้างทางกายภาพเปลี่ยนไป เพราะ ปรับปรุงคอสะพาน ซึ่งเป็นคอขวดให้กว้างสอดคล้องกับ  
เดิมแนวเสาตอม่อทางต่างระดับจะอยู่บนเกาะกลางถนนต่อมา ความกว้างของสะพาน ขณะนี้งานก่อสร้างฐานรากและเสาเข็ม  
ได้มีการขยายผิวจราจรเพิ่มทำให้เสาตอม่ออยู่ตรงกลางถนนแทน เสร็จแล้ว อยู่ระหว่างก่อสร้างเสาตอม่อ คาดว่า การก่อสร้าง  
จำเป็นต้องปรับแนวตอม่อทางต่างระดับอยู่บนเกาะกลางถนน ส่วนที่ 2 จะแล้วเสร็จปลายปี 2562 ทั้งนี้ ภาพรวมการ  
ให้พื้นที่การคิดวาง จะใช้เวลาในการปรับแบบประมาณ 2 เดือน ก่อสร้างโครงการ ทั้งหมดล่าช้ากว่าแผนประมาณ 15%.