



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองการเงินและบัญชี ฝ่ายจัดสรรและติดตามงบประมาณ โทร. ๒๕๐๑๐, ๒๕๐๓๔

ที่ กง.๙/๑๒๑๑

วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขอส่งรายงานการประชุมการเร่งรัดและติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานงบประมาณประจำปี ๒๕๖๒

เรียน อทล. รองอธิบดี วิศวกรใหญ่ ผบก.ทล. ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
เลขานุการกรม ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการสำนักงาน (ส่วนกลาง)
ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๑ - ๑๘ ผู้อำนวยการศูนย์สร้างทาง (ทุกศูนย์)
ผู้อำนวยการศูนย์สร้างและบูรณะสะพาน (ทุกศูนย์)

ตามบันทึกกองการเงินและบัญชี ที่ กง.๙/๔๓๙๑ ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เรื่อง
ขอเชิญประชุมติดตามผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมมนัส คอวนิช นั้น

กองการเงินและบัญชี ขอส่งรายงานการประชุม เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
มาพร้อมนี้ หากมีข้อทักท้วงโปรดแจ้งกองการเงินและบัญชี ภายในวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒ มิฉะนั้นจะถือว่า
รับทราบรายงานการประชุม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

dr 2

(นางเพ็ญทิพย์ จิรธรรมประดับ)

ผู้อำนวยการกองการเงินและบัญชี

๑๔ มี.ค. ๒๕๖๒

รายงานการประชุม
การเร่งรัดและติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานงบประมาณประจำปี ๒๕๖๒
วันศุกร์ ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมมนัส คอวนิช กรมทางหลวง

ผู้มาประชุม

๑. นายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์	อทล.	ประธานกรรมการ
๒. นายกมล หมั่นทำ	รทด.	กรรมการ
๓. นายอภิสิทธิ์ พรหมเสน	รทร.	กรรมการ
๔. นายชาติชาย ช่วงชิง	วญร.	กรรมการ
๕. นายชาติชาย ช่วงชิง	แทน วญจ.	กรรมการ
๖. ดร.วันจักร ฉายากุล	วญป.	กรรมการ
๗. พันตำรวจเอกหญิงกวรรณ ชุมชู	แทน ผบก.ทล.	กรรมการ
๘. นายขวลิต ลุผลแท้	แทน ผสผ.	กรรมการ
๙. นายสหัสชัย เรียงรุ่งโรจน์	แทน ผสท.๑	กรรมการ
๑๐. นายสุทธิชัย สนธิมูล	ผสท.๒	กรรมการ
๑๑. นายกฤษดา ศรีดามา	ผสส.	กรรมการ
๑๒. นายปัญญา ชูพานิช	ผสค.	กรรมการ
๑๓. นายสมพร รัตนบุรี	ผสบ.	กรรมการ
๑๔. นายต่อศักดิ์ ระนาท	แทน ผสด.	กรรมการ
๑๕. นายสิทธิชัย วนานูเวชพงศ์	ผสร.	กรรมการ
๑๖. นายสืบพงษ์ ไพศาลวัฒนา	แทน ผสป.	กรรมการ
๑๗. นางศิริพร เทียนดำ	ผสม.	กรรมการ
๑๘. นายพิทยา แก้วโพนยอ	แทน ผอ.คน.	กรรมการ
๑๙. นายปกรณ์ มลิทธะเลข	ผอ.ถท.	กรรมการ
๒๐. นางสาวดาราวดี ใจคุ้มเก่า	แทน ผอ.สข.	กรรมการ
๒๑. นายอรรถสิทธิ์ สวัสดิ์พานิช	ผสจ.	กรรมการ
๒๒. นายโกสินทร์ เจติยานนท์	ผสว.	กรรมการ
๒๓. นายวิจิต นามประสิทธิ์	แทน ผสธ.	กรรมการ
๒๔. นายวิทย์ เจริญพิทักษ์	แทน ผอพ.	กรรมการ
๒๕. นายจิระพงศ์ เทพพิทักษ์	ผอ.	กรรมการ
๒๖. นายเทพฤทธิ์ แก้วบุญมี	สนก.	กรรมการ
๒๗. นางเพ็ญทิพย์ จิรธรรมประดับ	ผอง.	กรรมการและเลขานุการ
๒๘. นางสาวสุวลี เจริญศักดิ์วิริยะ	ผสง.	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๒๙. นายเมธา กมลโชติ	วิศวกรโยธาชำนาญการ	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๓๐. นางสาวเขมิกา แสงหล่อ	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม

๑. รทบ.	ติตราชการ
๒. รทว.	ติตราชการ
๓. วญผ.	ติตราชการ
๔. วญบ.	ติตราชการ
๕. วญส.	ติตราชการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายเด่นชัย เอี่ยมสุวรรณ	ผศน.
๒. นายธีรพล สมุทรประภูต	ผอจ.
๓. นายโกมล เดชกวินเลิศ	แทน ผสก.
๔. นายพันธุ์ศักดิ์ สัตยเทวา	ผอท.
๕. นายวรินทร์ อุตกฤษฎ์	ผสก.
๖. นางสาวสุรีย์ สิริสมุทธาร	แทน ผอ.ตภ.
๗. นายไพฑูรย์ พงษ์สวัสดิ์	ผส.ทล.๑
๘. นายอภิชาติ อุปสิทธิ์	ผส.ทล.๒
๙. นายอภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย	ผส.ทล.๓
๑๐. นายปรัชญา นารถน้ำพอง	แทน ผส.ทล.๔
๑๑. นายสมบัติ เจริญพัฒน์	ผส.ทล.๕
๑๒. นายกิตติพันธ์ ปานจันทร์	ผส.ทล.๖
๑๓. นายพินิจ แก้วมาคุณ	ผส.ทล.๗
๑๔. นายชาญพินิจ พินิจศักดิ์	แทน ผส.ทล.๘
๑๕. นายวิทวัส หล่อโชติอนันต์	แทน ผส.ทล.๙
๑๖. นายสมิทธิ เรืองจันทร์	แทน ผส.ทล.๑๐
๑๗. นายคงฤทธิ์ ปัญญาแก้ว	ผส.ทล.๑๑
๑๘. นายอานัฐ นิธิวัฒนพงษ์	แทน ผส.ทล.๑๒
๑๙. นายมนตรี เดชาสกุลสม	ผส.ทล.๑๓
๒๐. นายศุภโชค มีอำพล	แทน ผส.ทล.๑๔
๒๑. นายสถิตยพงษ์ อภิเมธีธำรง	ผส.ทล.๑๕
๒๒. นายธีรชัย ชวนะศิลป์	ผส.ทล.๑๖
๒๓. นายครรชิตพล เนตรสุวรรณ	แทน ผส.ทล.๑๗
๒๔. นายอรุณ เสน่ห์	ผส.ทล.๑๘
๒๕. นายธิตี เศรษฐมานพ	ผศ.สส. ๑ (พิจิตร)
๒๖. นายถนอมพจน์ เฉินสุจริตการกุล	ผศ.สส. ๒ (ขอนแก่น)
๒๗. นายสมบัติ ประภพรัตน์กุล	ผศ.สส. ๓ (ปทุมธานี)
๒๘. นายอิทธิวัตร กฤษณะวงษ์	ผศ.สส. ๔ (นครศรีธรรมราช)

๒๙. นายประจักษ์ ปัญญาเลย	ผศ.ศท.ลำปาง
๓๐. นายกิตติธเนศ โลหิตกาญจน์	ผศ.ศท.หล่มสัก
๓๑. นายบุญกุล ใจซื่อ	ผศ.ศท.ขอนแก่น
๓๒. นายอาณัติ ประทานทรัพย์	ผศ.ศท.กาญจนบุรี
๓๓. นายวีระยุทธ ทานวีร์	ผศ.ศท.สงขลา
๓๔. นายเศกชัย อนุเวชศิริเกียรติ	สำนักวิจัยและพัฒนาทาง
๓๕. นายอรุณ ปราบมาก	สำนักวิจัยและพัฒนาทาง
๓๖. นายอนุสรณ์ เอี่ยมวงศ์	สำนักก่อสร้างสะพาน
๓๗. นายอุทัย ชาติสุวรรณ	สำนักก่อสร้างสะพาน
๓๘. นายชาวลิต นาประจุล	ศท.กาญจนบุรี
๓๙. นายเชิดชัย สวนแก้ว	สทล.๑๘
๔๐. นายธนศักดิ์ วงศ์นากิจเจริญ	แขวงทางหลวงกรุงเทพ
๔๑. นางจันทกานต์ พิบูลย์	สำนักงานแพทย์
๔๒. พ.ต.ท.ฉัตรชัย ศิวปราชญ์	กองบังคับการตำรวจทางหลวง
๔๓. พ.ต.ท.หญิงดาราภา เกตุแก้ว	กองบังคับการตำรวจทางหลวง
๔๔. ร.ต.อ.หญิงเสาวลักษณ์ พุทธวัช	กองบังคับการตำรวจทางหลวง
๔๕. นางสาวดุนนาก เล้าหล้า	สำนักงานเลขานุการกรม
๔๖. นายโสภณ วีระวัฒน์ยิ่งยง	สำนักแผนงาน
๔๗. นายภูษพงศ์ คำวะเนตร	สำนักแผนงาน
๔๘. นางพาริสา จันนัย	สำนักแผนงาน
๔๙. นายอาทิตย์ สืบศิริวิริยะกุล	สำนักแผนงาน
๕๐. นายภัทรเทพ ศิลปาจารย์	สำนักแผนงาน
๕๑. นายกรีธา เดชพิณ	สำนักแผนงาน
๕๒. นายศิริชัย ไรจน์อัสวชัย	สำนักบริหารบำรุงทาง
๕๓. นายอลงกรณ์ กัวยะกุล	สำนักบริหารบำรุงทาง
๕๔. นายพลเทพ เลิศวรรณิช	สำนักบริหารบำรุงทาง
๕๕. นายธีรยุทธ หวังผล	สำนักจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
๕๖. นางสาวสมพร ตรีศักดิ์	สำนักงานสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วมของประชาชน
๕๗. นายพงศธร เหลืองเพิ่มพูล	สำนักอำนวยความปลอดภัย
๕๘. นางอารี ภูหลาบ	สำนักกฎหมาย
๕๙. นางจิราณี สุขราช	สำนักงานพัฒนาระบบบริหาร
๖๐. นางสาวศุภร ดำริเอนก	สำนักก่อสร้างทางที่ ๒
๖๑. นายศรัณย์ ภักดีทศพล	สำนักก่อสร้างทางที่ ๒
๖๒. นางสาวจารุลักษณ์ สีสดี	สำนักก่อสร้างทางที่ ๒
๖๓. นางสาวสนั่นย์ โพธิ์โต	สำนักบริหารโครงการทางหลวงระหว่างประเทศ
๖๔. นางสาวอัญชลี สาทะ	กองการเงินและบัญชี
๖๕. นางสาวดา ปันอยู่	กองการเงินและบัญชี
๖๖. นางรวีวรรณ ไผ่จันทร์	กองการเงินและบัญชี

๖๗. นางสาวสว่างศรี แก้วศรีทอง กองการเงินและบัญชี
 ๖๘. นางสาววิษา ยืนสุข กองการเงินและบัญชี
 ๖๙. นางสาวปิยะวรรณ จันทน์นิ่ม กองการเงินและบัญชี
 ๗๐. นางสาวธัญญ์ณภัส จิรกุลธัญพัฒน์ กองการเงินและบัญชี

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น.

ประธานกล่าวเปิดประชุม และดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานได้แจ้งถึง โครงการจิตอาสา การอบรมหลักสูตร “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” ซึ่งกำหนดให้มีการอบรมระหว่างวันที่ ๒๗ – ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราวในส่วนกลางทั้งหมดรวมสำนักงานทางหลวงที่ ๑๓ และแขวงทางหลวงกรุงเทพ เข้ารับการอบรมโดยพร้อมเพรียงกัน โดยมีเป้าหมายจำนวนผู้เข้ารับการอบรม ๔,๐๐๐ คน จึงแจ้งเพื่อให้ที่ประชุมรับทราบพร้อมทั้งเปิดการประชุม

มติที่ประชุม : รับทราบ กองฝึกอบรมเร่งรัดดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

วาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑

ฝ่ายเลขานุการ ได้จัดส่งรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ตามบันทึกข้อความที่ กง.๙/๔๘๗๒ ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ ให้คณะกรรมการฯ พิจารณา และไม่มีผู้ใดแจ้งแก้ไข

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

วาระที่ ๓ เรื่องเงินกันเหลื่อมปี ๒๕๕๖-๒๕๖๑

๓.๑ : ติดตามการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินกันเหลื่อมปี ๒๕๕๖ – ๒๕๖๑

ผลการเบิกจ่ายเงินกันเหลื่อมปี ๒๕๕๖ – ๒๕๖๑

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	เงินกันเหลื่อมปี (อยู่ระหว่างดำเนินการ)	เบิกจ่าย	%	คงเหลือ	ร้อยละ
๒๕๕๖	๗.๔๐	-	-	๗.๔๐	๑๐๐%
๒๕๕๗	๒๗.๒๐	๕.๙๙	๒๒.๐๒	๒๑.๒๑	๗๘%
๒๕๕๘	๖๘.๓๖	๙.๔๐	๑๓.๗๕	๕๘.๙๖	๘๖%
๒๕๕๙	๑๒๙.๙๔	๕๖.๖๑	๔๓.๕๗	๗๓.๓๓	๕๖.๔๓%
๒๕๖๐	๘๕๘.๔๒	๒๙๐.๒๖	๓๓.๘๑	๕๖๘.๑๖	๖๖.๑๙%
- พรบ.	๗๔๒.๑๗	๒๖๑.๐๓	๓๕.๑๗	๔๘๑.๑๔	๖๔.๘๓%
- เพิ่มเติม	๑๑๖.๒๕	๒๙.๒๓	๒๕.๑๔	๘๗.๐๒	๗๔.๘๖%
๒๕๖๑	๒๔,๔๒๕.๕๙	๘,๙๘๑.๖๕	๓๖.๗๗	๑๕,๔๔๓.๙๔	๖๓.๒๓%
รวม	๒๕,๕๑๖.๙๑	๙,๓๔๓.๙๑	๓๖.๖๒%	๑๖,๑๗๓.๐๐	๖๓.๓๘%

ฝ่ายเลขานุการ รายงานผลการเบิกจ่ายเงินกันเหลือปีที่อยู่ระหว่างดำเนินการ มีทั้งสิ้น ๒๕,๕๑๖.๙๑ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ณ วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ จำนวนเงิน ๙,๓๔๓.๙๑ ล้านบาท คิดเป็น ๓๖.๖๒% และยังไม่เบิกจ่ายจำนวน ๑๖,๑๗๓ ล้านบาท คิดเป็น ๖๓.๓๘% จึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดดำเนินการเบิกจ่ายตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๒.๕/ว ๑๒๔ ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เรื่อง งบประมาณที่ถูกพับไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๕๕ โดยให้ดำเนินการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ หากเบิกจ่ายไม่ทันจะถูกพับไปโดยผลของกฎหมายและไม่สามารถเบิกจ่ายเงินกันเหลือปีดังกล่าวได้อีกต่อไป

ประธานสั่งการ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งรัดดำเนินการและเบิกจ่ายให้ทันภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

มติที่ประชุม : รับทราบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการเบิกจ่ายให้ทันภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

๓.๒ : ติดตามการดำเนินงานงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

ฝ่ายเลขานุการ รายงานงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (แผนบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ) มีโครงการก่อสร้างทั้งสิ้น ๙๑ โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ ๙๐ โครงการ อยู่ระหว่างก่อสร้าง ๑ โครงการ คือ โครงการยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมให้เป็นฐานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมสีเขียวชั้นนำในอาเซียน ทางหลวงหมายเลข ๓ ตอน โพธิ์ทอง – บ้านพลั่ว

สำนักก่อสร้างทางที่ ๒ ได้รายงานถึงความคืบหน้าว่า อยู่ระหว่างการรื้อย้ายสาธารณูปโภค คาดว่าจะรื้อย้ายแล้วเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ และโครงการจะเข้าดำเนินการให้แล้วเสร็จทั้งหมดภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒

ประธานขอให้เร่งดำเนินการและติดตามผลให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา

มติที่ประชุม : รับทราบ และดำเนินการให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา

๓.๓ : ติดตามการดำเนินงานงบประมาณตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ระยะที่ ๒

ฝ่ายเลขานุการ รายงานผลการเบิกจ่าย งบกระตุ้นเศรษฐกิจ ระยะที่ ๒ มีโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ ๑๑ โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ ๘ โครงการ อยู่ระหว่างก่อสร้าง ๓ โครงการ โดยโครงการทั้งหมดได้รับเงินมาจาก สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) ซึ่งโครงการที่อยู่ระหว่างก่อสร้างมีรายละเอียดดังนี้

๑. ทางหลวงหมายเลข ๓๐๕ รางสิต-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันออก จ.ปทุมธานี

- ได้ยกเลิกโครงการและสำนักก่อสร้างสะพานมีหนังสือแจ้งคืนเงินแล้วเมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

๒. ทางหลวงหมายเลข ๔๐๒๑ ทางลอดจุดตัด ทางหลวงหมายเลข ๔๐๒๑ กับ ๔๐๒๔ กับถนนเทศบาล

(ห้าแยกฉลอง) จ.ภูเก็ต

- ได้มีการขยายเวลาออกไป

๓. ทางหลวงหมายเลข ๔๐๒ ทางกลับรถต่างระดับ บน ทางหลวงหมายเลข ๔๐๒ จ.ภูเก็ต

- สายทางอยู่ระหว่างการทำ EIA ซึ่งจะขอคืนเงินกู้ และจะขอตั้งเงินงบประมาณปี ๒๕๖๓ ทดแทน

สำนักก่อสร้างสะพาน รายงานเพิ่มเติมในส่วนของทางหลวงหมายเลข ๔๐๒๑ ทางลอดจุดตัด ทางหลวงหมายเลข ๔๐๒๑ กับ ๔๐๒๔ กับถนนเทศบาล (ห้าแยกฉลอง) จ.ภูเก็ต ได้ขยายอายุสัญญาถึง ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ และคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาที่ได้รับการขยาย

ประธานสั่งการให้ สำนักก่อสร้างสะพาน เร่งรัดติดตามและดำเนินการให้เป็นไปตามกำหนดเวลาที่ได้รับการขยาย

มติที่ประชุม : รับทราบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการให้เป็นไปตามกำหนดเวลาที่ได้รับการขยาย

วาระที่ ๔ เรื่องการติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

๔.๑ : ผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ผลการเบิกจ่ายและผูกพันงบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๒
งบประมาณทั้งสิ้น ๑๑๗,๑๓๘.๘๕ ล้านบาท

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	งบประมาณ	เบิกจ่ายแล้ว	%	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	%	ยังไม่ทำ PO	%
รวม	๑๑๗,๑๓๘.๘๕	๒๗,๕๓๕.๐๘	๒๓.๕๑%	๕๓,๓๔๓.๙๔	๔๕.๕๔	๓๖,๒๕๙.๘๓	๓๐.๙๕
รายจ่ายประจำ	๕,๗๖๔.๓๕	๒,๒๖๘.๖๗	๓๙.๓๖%	๘๕.๒๒	๑.๔๘	๓,๔๑๐.๔๖	๕๙.๑๖
รายจ่ายลงทุน	๑๑๑,๓๗๔.๕๐	๒๕,๒๖๖.๔๑	๒๒.๖๙%	๕๓,๒๕๘.๗๒	๔๗.๘๒	๓๒,๘๔๙.๓๗	๒๙.๔๙

เป้าหมายการเบิกจ่าย กรม.	ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒				
	รวม	ไตรมาสที่ ๑	ไตรมาสที่ ๒	ไตรมาสที่ ๓	ไตรมาสที่ ๔
ภาพรวม	๑๐๐	๓๒	๕๔	๗๗	๑๐๐
รายจ่ายประจำ	๑๐๐	๓๖	๕๗	๘๐	๑๐๐
รายจ่ายลงทุน	๑๐๐	๒๐	๔๕	๖๕	๑๐๐

ฝ่ายเลขานุการ รายงานภาพรวมงบประมาณในปี ๒๕๖๒ มีทั้งสิ้น ๑๑๗,๑๓๘.๘๕ ล้านบาท เบิกจ่าย ณ วันที่ ๒๑ ก.พ. ๒๕๖๒ เป็นจำนวนเงิน ๒๗,๕๓๕.๐๘ ล้านบาท คิดเป็น ๒๓.๕๑% ต่ำกว่าแผนที่กำหนดไว้ ๑๗.๑๗% ต่ำกว่าเป้าหมาย กรม. ๒๑.๓๓% โดยมีรายการผูกพันสัญญาแล้วเป็นเงิน ๕๓,๓๔๓.๙๔ ล้านบาท คิดเป็น ๔๕.๕๔% และยังไม่มีการผูกพันสัญญาเป็นเงิน ๓๖,๒๕๙.๘๓ ล้านบาท คิดเป็น ๓๐.๙๕% รายจ่ายลงทุนเบิกจ่ายแล้ว ๒๕,๒๖๖.๔๑ ล้านบาท คิดเป็น ๒๒.๖๙% ต่ำกว่าแผนที่กำหนดไว้ ๑๗.๗๙% ต่ำกว่าเป้าหมาย กรม. ๑๑.๙๐% ส่วนรายจ่ายประจำเบิกจ่ายแล้ว ๒,๒๖๘.๖๗ ล้านบาท คิดเป็น ๓๙.๓๖% ซึ่งผลเบิกจ่ายหากไม่เป็นไปตามแผนหรือต่ำกว่าเป้าหมายที่ กรม. กำหนด สำนักงานงบประมาณจะนำข้อมูลการเบิกจ่ายมาประกอบการพิจารณาในการจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายปี ๒๕๖๓

ประธานได้แจ้งถึงผลการเบิกจ่ายในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ต่ำกว่าเป้าหมายค่อนข้างมาก โดยเฉพาะโครงการลงทุนขนาดใหญ่ ให้ทำรายการคู่ขนานในการเสนอสำนักงานพิจารณาความเหมาะสมราคาพร้อมทั้งรออนุมัติในคราวเดียวกัน ให้สำนักก่อสร้างสะพาน สำนักก่อสร้างทางที่ ๑ และ สำนักแผนงาน เร่งรัดดำเนินการเบิกจ่ายและก่อหนี้ผูกพันในสัญญาเมื่อได้รับการอนุมัติแล้วภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๒

มติที่ประชุม : รับทราบ สำนักงานก่อสร้างสะพาน สำนักงานก่อสร้างทางที่ ๑ และ สำนักแผนงาน เร่งรัดดำเนินการเบิกจ่าย และก่อหนี้ผูกพันสัญญาเมื่อได้รับการอนุมัติแล้วภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๒

๔.๒ : การติดตามการดำเนินงานและการลงนามในสัญญา

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายการใหม่ ๒๕๖๒

รายการ	งบประมาณตาม พรบ.		ทำ PO แล้ว		ยังไม่ทำ PO	
	เงิน (ล้านบาท)	รายการ	เงิน (ล้านบาท)	รายการ	เงิน (ล้านบาท)	รายการ
โครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ (สท.๑, สท.๒, สส.)	๑๔,๐๗๐.๐๐	๘๙	๓,๒๐๐.๐๐	๒๓	๑๐,๘๗๐.๐๐	๖๖
งานผูกพัน จุดจอดพักรถ สคน.	๒๓๑.๐๐	๖	-	-	๒๓๑.๐๐	๖
งานปีเดียว (สายทาง, สิ่งก่อสร้าง, ครุภัณฑ์) (สผ., สร., สป., สดท., สจ., สคน., บก.ทล., กพ., ศส.สส.ที่๑ (พิจิตร))	๒๗,๐๓๒.๙๗	๓,๖๔๔	๒๕,๙๖๖.๑๘	๓,๔๖๕	๑,๐๖๖.๗๘	๑๗๙
ค่าจ้างที่ปรึกษา (สบ., สผ., สข., สส., สคน., สจ.)	๔๑๘.๖๖	๔๒	๒๓๔.๘๙	๒๒	๑๘๓.๗๘	๒๐
รวมทั้งสิ้น	๔๑,๗๕๒.๖๓	๓,๗๘๑	๒๙,๔๐๑.๐๗	๓,๕๑๐	๑๒,๓๕๑.๕๖	๒๗๑

ฝ่ายเลขานุการ รายงานในส่วนของภาพรวมการจัดซื้อจัดจ้างรายการใหม่ ๒๕๖๒ มีรายการที่ยัง
ไม่ก่อหนี้ผูกพันทั้งหมด ๒๗๑ รายการ ซึ่งมีรายละเอียดของการดำเนินงานและลงนามในสัญญา ดังนี้

๔.๒.๑ งานก่อสร้าง

สถานะโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ (ผูกพัน ปี ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ลำดับที่	หน่วยงาน	ตาม พรบ. (รายการ)	เสนอ สป.		ยังไม่ได้เสนอ สป. พิจารณา ความเหมาะสมราคา (รายการ)	ลงนาม ในสัญญา	รองลงนาม ในสัญญา	หมายเหตุ
			พิจารณาความเหมาะสมของราคา (รายการ)	รอง สป. อนุมัติ				
๑	สำนักก่อสร้างทางที่ ๑	๔๑	-	๓๒	๙	๑๖	๑๖	ลงนามได้ตั้งเดือนมีนาคม
๒	สำนักก่อสร้างทางที่ ๒	๒๙	๑	๒๘	-	๑๗	๑๑	ลงนามได้ตั้งเดือนมีนาคม
๓	สำนักก่อสร้างสะพาน	๑๙	๒	๕	๑๒	-	๕	
รวม		๘๙	๓	๖๕	๒๑	๓๓	๓๒	

หน่วยงาน	รายการ	ตาม พรบ. (รายการ)	เสนอ สป.	รองลงนาม ในสัญญา	หมายเหตุ
			พิจารณาความเหมาะสมของราคา (รายการ) สป. อนุมัติ		
สำนักงานควบคุมน้ำหนัขนยานพาหนะ	ค่าก่อสร้างจุดพักรถบรรทุก	๖	๖	๖	ติดกรอบอำนาจอนุมัติ

กรณีที่มีการอนุมัติจากสำนักงบประมาณแล้ว ให้เร่งรัดลงนามในสัญญาและทำการ
เบิกจ่าย ๑๕ % เนื่องจากจะมีผลต่อการเบิกจ่ายในภาพรวมของกรม

รองอธิบดีฝ่ายดำเนินงาน ได้รายงานเพิ่มเติมถึงกระบวนการประกวดราคากลางเมื่อได้
ราคากลางแล้วให้ทำกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างคู่ขนานพร้อมเสนอสำนักงบประมาณเพื่อพิจารณาความเหมาะสมราคา

ประธานสั่งการให้รองอธิบดีฝ่ายดำเนินงานและสำนักก่อสร้างหากได้ราคากลางแล้วเร่งรัด
เสนอสำนักงบประมาณเพื่อพิจารณาความเหมาะสมราคาและดำเนินการก่อหนี้ผูกพันสัญญา

มติที่ประชุม : รับทราบ สำนักก่อสร้างดำเนินการทำรายการคู่ขนานและเร่งรัดก่อหนี้ผูกพันสัญญา

๔.๒.๒ งานจ้างที่ปรึกษา

ฝ่ายเลขานุการ รายงานในส่วนของงานค่าจ้างที่ปรึกษาทั้งหมด ๔๒ รายการ ได้ทำการก่อหนี้ผูกพันแล้ว ๒๒ รายการ และยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน ๒๐ รายการ ซึ่งมีรายละเอียดที่หน่วยงานต่างๆ รายงานดังนี้

ค่าจ้างที่ปรึกษา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

ลำดับที่	หน่วยงาน	ตาม พรบ. (รายการ)	ทำ PO แล้ว (รายการ)	ยังไม่ทำ PO (รายการ)	หมายเหตุ
๑	สพ.	๗	-	๗	ลงนามในเดือนมีนาคม
๒	สช.	๙	๗	๒	ลงนามครบแล้ววันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์
๓	สผ.	๔	-	๔	ลงนามในเดือนมีนาคม
๔	สร.	๑	๑	-	
๕	สพ.	๒	๒	-	
๖	สจ.	๖	๕	๑	คาดว่าจะลงนามได้ภายใน ๒๘ กุมภาพันธ์
๗	สคน.	๔	๓	๑	คาดว่าจะลงนามได้ภายในเดือนกุมภาพันธ์
๘	สธ.	๓	๓	-	
๙	สส.	๕	-	๕	ลงนามในเดือนมีนาคม
๑๐	ศน.	๑	๑	-	
รวม		๔๒	๒๒	๒๐	

ประธานได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานลงนามในสัญญาให้แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม

มติที่ประชุม : รับทราบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการลงนามในสัญญาให้แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม

๔.๒.๓ งานปีเดียว

๔.๒.๔ ครุภัณฑ์

ฝ่ายเลขานุการ รายงานในส่วนของงานปีเดียวและครุภัณฑ์ มีจำนวนทั้งสิ้น ๓,๖๔๔ รายการ และยังไม่ได้ทำการก่อหนี้ผูกพันจำนวน ๑๗๙ รายการ ซึ่งมีรายละเอียดที่หน่วยงานต่างๆ รายงานดังนี้

โครงการย่อย (งานปีเดียว)

หน่วยงาน	ยังไม่ทำ PO		หมายเหตุ
	จำนวน แผน	วงเงิน (ล้านบาท)	
สผ.	๗	๑๗๔.๐๐	มีการปรับแผน, หาตัวผู้รับจ้าง
สร.	๖	๙๓.๓๐	มีการปรับแผน, ย้ายจุดดำเนินการ, มีการอุทธรณ์
สป.	๒๖	๑๒๔.๕๔	มีบางส่วนแจ้งยกเลิก, มีการอุทธรณ์, แก้ไขแบบ
สทท.	๑	๑๕.๐๐	คาดว่าจะลงนามได้ ๒๕ กุมภาพันธ์
สจ.	๑๐๔	๕๐๐.๐๐	มี ๓๘ แขนงๆ ยังไม่ได้ตัวผู้รับจ้าง
สร.	๓๒	๑๒๔.๗๔	ประกาศประกวดราคา
สคน.			มีการอุทธรณ์และคาดว่าจะได้ลงนาม เมษายน
บก.ทล. (สิ่งก่อสร้าง)			ประกวดราคา, คาดว่าจะผูกพันสัญญาได้ภายในมีนาคม
กพ.	๓	๓๕.๒๐	คาดว่าจะออกประกาศวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์
สป.			ลงนามในเดือนมีนาคม
ศท.สส.ที่ ๑ พิจิตร			ลงนามในเดือนมีนาคม
รวมรายการที่ยังไม่ทำ PO ทั้งสิ้น	๑๗๙	๑,๐๖๖.๗๘	

ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ชี้แจงและคาดว่าจะดำเนินงานได้ตามแผนที่กำหนดไว้

ประธานสั่งการเร่งรัดและกำกับทุกหน่วยงาน หากแนวทางหลวงใดมีเรื่องอุทธรณ์หรือติดขัดปัญหาใดให้สำนักงานทางหลวงเร่งรัดและติดตามผล และเมื่อมีการลงนามในสัญญาแล้วให้ทำการก่อกำหนดผูกพันในระบบทันทีเนื่องจากจะมีผลต่อการติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ

มติที่ประชุม : รับทราบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเมื่อมีการลงนามแล้วให้ทำการก่อกำหนดผูกพันในระบบทันที

๔.๒.๕ งานดำเนินการเอง

ศูนย์ฯ ได้ชี้แจงถึงผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค และคาดว่าจะสามารถดำเนินการได้ตามรายละเอียดแนบ

ประธาน ได้กำกับให้ศูนย์ฯ ทั้งหมด เร่งรัดการเบิกจ่ายและผูกพันสัญญาให้ทันภายในระยะเวลาที่กำหนด พร้อมทั้งให้สำนักงานเลขานุการกรมและสำนักกฎหมายติดตามการออก พรบ.ป่าไม้ เนื่องจากมีผลต่อการดำเนินงานของกรมทางหลวง

มติที่ประชุม : รับทราบ ศูนย์ฯ ดำเนินการเร่งรัดเบิกจ่ายให้ทันตามระยะเวลาที่กำหนด สำนักงานเลขานุการกรมและสำนักกฎหมายติดตามการออก พรบ.ป่าไม้

๔.๒.๖ งานจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน

สำนักจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน รายงานว่าได้รับงบประมาณ ปี ๒๕๖๒ จำนวนเงิน ๗,๘๓๖.๑๘ ล้านบาท (ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๒,๘๓๖.๑๘ ล้านบาท) ผลเบิกจ่าย ๗๓๒.๕๐ ล้านบาท คิดเป็น ๒๕.๘๐% คงเหลือ ๒,๑๐๓.๖๘ ล้านบาท คิดเป็น ๗๔.๒๐% ได้จัดสรรให้สำนักงานทางหลวงทั้ง ๑๘ แห่ง เป็นเงิน ๒,๓๗๕.๕๓ ล้านบาท คิดเป็น ๘๔.๘๔% คงเหลือเป็นเงิน ๔๑๗.๒๑ ล้านบาท คิดเป็น ๑๔.๙๐% ส่วนเงินจำนวน ๕๙๗.๒๑ ล้านบาทที่ไม่สามารถจัดกรรมสิทธิ์ได้และโอนคืนมายังส่วนกลางจากสำนักงานทางหลวง ๙ แห่งนั้น สำนักจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินจะนำไปบริหารสำหรับงานที่ติดขัดการก่อสร้างและการอุทธรณ์ต่อไป และสำนักงานทางหลวงที่ ๑ มีความประสงค์จะขอเงินเพิ่มจำนวน ๒๐ ล้านบาท

รองอธิบดีฝ่ายดำเนินงาน ได้กำชับให้สำนักงานทางหลวงที่ยังไม่มีการเบิกจ่าย ให้เร่งดำเนินการเบิกจ่าย หากไม่มีความจำเป็นต้องใช้จ่ายแล้วให้แจ้งโอนคืนมายังส่วนกลางเพื่อนำไปบริหารงานส่วนอื่นต่อไป

ประธานกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ติดตามและเร่งรัดการเบิกจ่ายให้ทันภายในกรอบเวลา เนื่องจากมีผลกระทบกับงานก่อสร้าง

มติที่ประชุม : รับทราบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการเบิกจ่ายให้ทันตามกรอบเวลา

วาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

เลิกประชุมเวลา ๑๔.๔๕ น.

จ. จ.

(นางสาวธัญญ์ภัส จิรกุลธัญพัฒน์)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
ผู้จดยางงานการประชุม

สม. อา.

(นางสาวสุวลี เจริญศักดิ์วิริยะ)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

รายละเอียดแนบรายงานการประชุม วาระที่ ๔.๒.๕ งานดำเนินการเอง
ศูนย์สร้างทาง และ ศูนย์สร้างและบูรณะสะพาน

หน่วยงาน	รายละเอียด
ศูนย์สร้างทางลำปาง	มีโครงการก่อสร้างทั้งหมด ๕ โครงการ และงานการก่อสร้างปรับปรุงบ้านพักซึ่งได้ลงนามในสัญญาทั้งหมดคาดว่าจะดำเนินการเบิกจ่ายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๒ และจะดำเนินการแล้วเสร็จภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ โดยรวมมีผลเบิกจ่ายทั้งหมดประมาณ ๑๖ - ๑๗ %
ศูนย์สร้างทางขอนแก่น	มี ๓ สายทาง ๔ โครงการ ในภาพรวมมีผลเบิกจ่าย ๑๑.๒๕ % ซึ่งในเดือนเมษายนนี้คาดว่าจะลงนามในสัญญาได้หมดทุกสายทางและสามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๒
ศูนย์สร้างทางหล่มสัก	ได้รับงบประมาณ ๔๓๓ ล้านบาท เบิกจ่ายเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๐๓ ล้านบาท มีงานก่อสร้าง ๓ สายทาง และงานก่อสร้างอาคารที่พักภายในศูนย์ฯ ซึ่งในส่วนของบ้านพักระดับชำนาญงาน ชำนาญการ และ บ้านพักข้าราชการระดับอาวุโส จำนวน ๒ หลัง คาดว่าจะได้ตัวผู้รับจ้างภายในเดือนมีนาคม
ศูนย์สร้างทางสงขลา	มีเงินกันเหลือในปี ๒๕๖๑ ประมาณ ๒๓ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๘ ล้านบาท คงเหลือ ๑๕ ล้านบาท ซึ่งได้เริ่มดำเนินการของงานส่วนที่เหลือในต้นเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ คาดว่าจะแล้วเสร็จเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒ ในส่วนงบประมาณปี ๒๕๖๒ ได้รับงบประมาณ ๓ สายทาง รวมเป็นเงิน ๓๕๐ ล้านบาท คาดว่าในเดือนกุมภาพันธ์จะมีผลเบิกจ่ายของงบลงทุน ๑๖.๐๓% และผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ ๒๕๖๒ คาดว่าจะเป็นไปตามแผนทุกประการ
ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี	มี ๔ สายทาง ได้รับงบประมาณ ๔๐๕ ล้านบาท เงินจัดสรร ๓๓๘ ล้านบาท งานทั้งหมดมี ๔๒ สัญญา มี ๑ สัญญาซึ่งมีปัญหาเรื่องราคากลางอยู่ขั้นตอนพิจารณาของกรมบัญชีกลาง อุปสรรคของงาน สาย ๒๐๕ ติดงานดิน คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนเมษายน อีก ๒ สายทางคือ สาย ๓๒๓ และ สาย ๓๑๙๙ ติดเรื่องต้นไม้ คาดว่าจะดำเนินการได้ตามแผน และสาย ๓๑๑๑ เป็นงานทรายในเดือนมีนาคม-เมษายน คาดว่าจะดำเนินการได้ตามแผน ในส่วนของเงินกันเหลือในปี ๒๕๖๑ ได้ ๙๓% เหลืองานดำเนินการเองเพียงเล็กน้อยคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม
ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๑ (พิจิตร)	มี ๑๑ โครงการ ได้รับเงินงบประมาณ ๑๗๖ ล้านบาท ผูกพันและลงนามแล้ว ๑๘ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๔๑ ล้านบาท คิดเป็น ๒๓.๒๑% ในงานสะพานเหล็กทอดได้ วงเงิน ๒๑ ล้านบาท รออนุมัติกระทรวงเนื่องจากต้องนำเข้าชิ้นส่วนจากต่างประเทศ ส่วนงานก่อสร้างรั้วสะพานมิตรภาพที่พม่าแห่งที่ ๒ ได้ผูกพันลงนามในสัญญาและเริ่มดำเนินการแล้ว เงินกันของแยกวงสี่สูบที่ได้รับอนุมัติคืนกลับมาได้เรียกบริษัทลงนามสัญญาแล้ว
ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๒ (ขอนแก่น)	ได้รับเงินจัดสรร ๒๙๑.๖๑ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๓๕.๒๒% เป็นเงินจำนวน ๑๐๒.๗๐ ล้านบาท คาดว่าเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ จะเบิกจ่ายได้ ๓๗.๖๕% ได้ผูกพันและลงนามในสัญญา ๗๖.๒๑ ล้านบาท คิดเป็น ๒๖.๑๓% รวมเบิกจ่ายสะสม ๖๑.๓๕%
ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๓ (ปทุมธานี)	ได้รับเงินจัดสรร ๓๒๐.๒๗ ล้านบาท ซึ่งมีงานเข้าซื้อกับแขวงฯ ประมาณ ๑๓ ล้านบาท คงเหลือเงินจัดสรรประมาณ ๓๐๗ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๗๒.๒๐ ล้านบาท คิดเป็น ๒๓.๔๙% ผูกพันไว้แล้ว ๕๓.๘๐ ล้านบาท คิดเป็น ๑๗.๗๗% รวมทั้งหมด ๑๒๖ ล้านบาท คิดเป็น ๔๑% ในส่วนครุภัณฑ์สะพาน ศูนย์ฯ ลงนามในสัญญาแล้วอยู่ในขั้นตอนการจัดส่ง คาดว่า ๒-๓ เดือน จัดส่งและเบิกจ่ายได้
ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๔ (นครศรีธรรมราช)	ได้รับเงินจัดสรร ๒๘๔ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้วประมาณ ๘๐ ล้านบาท คิดเป็น ๒๘.๑๕% ผูกพันแล้วประมาณ ๘๐ ล้านบาท คิดเป็น ๒๘.๒๒% มี ๖ โครงการ ๔๓ สัญญา ลงนามแล้ว ๓๕ สัญญา รอลงนาม ๕ สัญญา เหลือออกประกาศ ๓ สัญญา