

ทล.สั่งผู้รับเหมาเคลียร์ถ.พระราม2ด่วน

นายสรยุทธ ทรงศิริโต อธิบดีกรมทางหลวง (ทล.) เปิดเผยว่า ตามนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม ที่มอบหมายให้ ทล. เร่งรัดงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างขยาย ทางหลวงหมายเลข 35 สายธนบุรี-ปากท่อ (ถนนพระราม 2) จากทางแยกต่างระดับ บางขุนเทียน-เอกชัย ตอนที่ 1-3 ระยะทาง 11.7 กม. โดยให้เปิด 14 ช่องจราจร (ไป-กลับ) ภายในสงกรานต์ปีนี้ เพื่ออำนวยความสะดวก และเพิ่มความคล่องตัวในการเดินทางของ ประชาชนในการกลับภูมิลำเนาหรือท่องเที่ยว ในช่วงดังกล่าว รวมถึงการแก้ไขปัญหาการ จราจรคับคั่งในพื้นที่พระราม 2 นั้น ขณะนี้ ทล. ได้เร่งรัดให้ผู้รับเหมาก่อสร้างในโครงการ ดังกล่าวระดมเครื่องจักรเข้าทำการก่อสร้างใน

ทางหลักทั้งขาเข้าและขาออกเพิ่มอีก 3 ชุด เพื่อปูผิวถนนช่วงทางแยกต่างระดับบางขุนเทียน- เอกชัย ระยะทางประมาณ 11.7 กม.

โดยความคืบหน้าล่าสุดช่องจราจรขาเข้า ช่องที่ 3 และช่องที่ 4 ซึ่งได้ปิดเพื่อทำการ ก่อสร้างตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 ทำการ ปูผิวถนนเสร็จแล้ว 22% ของการดำเนินการ ทั้งหมด หรือคิดเป็นระยะทาง 2,400 เมตร เหลืออีก 8,600 เมตร คาดว่าจะแล้วเสร็จ ภายในวันที่ 30 มีนาคม 2563 ขณะที่ช่วง ขาออกช่องที่ 3 และช่องที่ 4 ปิดเพื่อการ ก่อสร้างตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม 2563 ปูผิวถนนเสร็จแล้ว 41% ของการดำเนินการ ทั้งหมด คิดเป็นระยะทาง 4,550 เมตร คง เหลืออีก 6,450 เมตร คาดว่าจะแล้วเสร็จ

ภายในวันที่ 25 มีนาคม 2563

“มั่นใจว่าก่อนสงกรานต์เส้นทางหลัก และทางขนานไป-กลับ 14 ช่องจราจรของ ถนนพระราม 2 จะเปิดใช้ได้แน่นอนและ จะเร่งรัดโครงการให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ภายใน เดือนสิงหาคมนี้”

นอกจากนี้ ยังได้ประสานไปยังกรม การขนส่งทางบก ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กองบังคับการ ตำรวจภูธร จังหวัดสมุทรสาคร และสหพันธ์ การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย เพื่อขอ ความร่วมมือให้รถบรรทุกขนาดใหญ่วิ่งบน ทางขนานเพื่อลดความแออัดของการจราจร ในช่องทางหลัก และการกวดขันรถยนต์ที่ จอดริมทางขนานเพื่อไม่ให้กีดขวางการจราจร