

ประมุขอสมสี่สะพานนวลฉวีช้ากว่าแผน กรมทางหลวงเร่งให้เสร็จตามสัญญา

นายชัชชัย พงษ์พิทักษ์ นายช่างควบคุม วันที่ 20 ต.ค.2563 ระยะเวลาก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงสะพานนนทบุรี 540 วัน วงเงินค่าก่อสร้าง 146.49 ล้านบาท (สะพานนวลฉวี) กรมทางหลวงเปิดเผยว่า นายชัชชัยกล่าวว่า สำหรับการดำเนินการปรับปรุงโครงสร้างสะพานนวลฉวี 3 จากเดิม 4 ช่องทาง โดยในช่วงเช้าจะเปิดดำเนินการซ่อมสี่และโครงสร้างสะพานแล้วเสร็จ 1 ช่วง จากทั้งหมด 3 ช่วง เปลี่ยนขึ้นส่วนรองรับคานสะพานบริเวณคอสะพานทั้ง 2 ด้าน และกำลังติดตั้งอุปกรณ์รองรับสะพานช่วงตรงกลาง ผลงานล่าสุด จนถึงเดือนกพ. มีความคืบหน้าประมาณ 44.66% ช้ากว่าแผนประมาณ 12.79% เนื่องจากการเข้าพื้นที่ก่อสร้างล่าช้ากว่าแผน อย่างไรก็ตามทางโครงการพยายามเร่งรัดให้เป็นไปตามแผนงานโดยเร็ว ทั้งนี้ การก่อสร้างเริ่มต้นสัญญาวันที่ 30 เม.ย.2562 สิ้นสุดสัญญาเพื่อความปลอดภัยในการสัญจรไปมา.