

ลำดับ	ชื่อสายทาง	มติ ครม./ ลงนาม สัญญา	รูปแบบความ ร่วมมือ	การเชื่อมโยง กับโครงข่าย ทางหลวง ระหว่างประเทศ	จังหวัด	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ก่อสร้าง/ควบคุม	ระยะทาง (กม.)	วงเงิน ก่อสร้าง (ลบ.)	F.S.		D.D.		การก่อสร้าง		สถานะ		
										เริ่มต้น	สิ้นสุด	เริ่มต้น	สิ้นสุด	เริ่มต้น	สิ้นสุด			
ความร่วมมือระหว่างไทย-สปป.ลาว																		
1	ถนนสาย 11 ครกข้าวตอ -บ้านโนนสะหวิน-सानะคาม -บ้านดอนเฮียง-บ้านวัง- บ้านน้ำสัง ใน สปป.ลาว	18 ก.ย. 61	ไทยให้กู้	แนวระเบียงศก. เชียงใหม่ - เวียงจันทน์ (CVEC)	หนองคาย	NEDA	บริษัท กรุงเทพเอ็นอี เนียร์ริงคอนซัลแตนท์ จำกัด (บริษัทหลัก)	124	1,826.5	N/A	N/A	1 ต.ค.57	27 ก.ค.58	15 ต.ค. 62	14 ต.ค. 65	ตอนที่ 1 อยู่ระหว่าง ก่อสร้าง 93.42% (+1.42%) ตอนที่ 2 อยู่ระหว่าง ก่อสร้าง 98.5% (+0.27%)		
										16 ลบ.								
2	สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่ง ที่ 5 (บึงกาฬ-ปากซัน)  ตอน 1 งานถนนฝั่งไทย  ตอน 2 งานถนนฝั่งไทย และด่านพรมแดนฝั่งไทย  ตอน 3 งานสะพานข้ามแม่น้ำฝั่ง ไทย (รวมงานปรับปรุงสี่แยกทาง หลวงหมายเลข 212และลาน อเนกประสงค์ใต้สะพาน)	22 ก.พ.55	ฝั่งไทย เงินงบประมาณ ฝั่งลาว ไทยให้กู้	ACMECS	บึงกาฬ	ทล. (สค.) และ NEDA		13.03	2,500.744	27 ก.ย.56	21 ก.ย.57	27 ก.ย.56	21 ก.ย.57			อยู่ระหว่างก่อสร้าง 96.467% (+1.611%)  อยู่ระหว่างก่อสร้าง 93.32% (+2.495%)  อยู่ระหว่างก่อสร้าง 48.952% (+0.993%)		
										F.S. + D.D. = 37 ลบ.								
							บจก.บัญชากิจ	9.4	831.110					30 มี.ย. 63	16 ธ.ค. 65			
							บจก. เท็ดไท แอนด์ โค	2.68	883.110					25 ก.ย. 63	13 มี.ค. 66			
							บจก. นภาก่อสร้าง	950 เมตร	786.524					24 พ.ย. 63	8 พ.ย. 66			
3	สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 6 (อุบลราชธานี - สาละวัน)	30 ก.ค.55	รอนโยบาย	GMS อื่นๆ	อุบลราชธานี	ทล.	N/A	N/A	N/A	18 มี.ค.60	6 ธ.ค. 61	18 มี.ค.60	6 ธ.ค. 61	N/A	N/A	ประชุมคกก.ประสานงาน ร่วมไทย-ลาว ครั้งที่ 2 ลาว แจ้งที่ประชุมเกี่ยวกับความ พร้อมในการก่อสร้างซึ่งคาด ว่าจะเริ่มดำเนินการได้ในปี 2025 - 2026		
										F.S. + D.D. = 40 ลบ.								

ลำดับ	ชื่อสายทาง	มติ ครม./ ลงนาม สัญญา	รูปแบบความ ร่วมมือ	การเชื่อมโยง กับโครงข่าย ทางหลวง ระหว่างประเทศ	จังหวัด	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ก่อสร้าง/ควบคุม	ระยะทาง (กม.)	วงเงิน ก่อสร้าง (ลบ.)	F.S.		D.D.		การก่อสร้าง		สถานะ
										เริ่มต้น	สิ้นสุด	เริ่มต้น	สิ้นสุด	เริ่มต้น	สิ้นสุด	
ความร่วมมือระหว่างไทย-สปป.ลาว																
4	ถนนสาย 12 (ท่าแขก แขวงคำม่วน - จุดผ่านแดน นาพ้า) ใน สปป.ลาว	N/A	ไทยให้กู้	AH15	สปป.ลาว	NEDA	N/A	147	N/A	31 พ.ค. 61	14 มิ.ย. 62	31 พ.ค. 61	14 มิ.ย. 62	N/A	N/A	ขอความอนุเคราะห์ สบพ. และสปป. พิจารณาให้ ความเห็นเกี่ยวกับการให้ ความช่วยเหลือ
										F.S. + D.D. = 1,833.747 ลบ.						
5	เชียงราย-ขุนตาล  ตอน บ.ใหม่มงคล-อ.ขุนตาล ตอน 1 ตอน บ.ใหม่มงคล-อ.ขุนตาล ตอน 2 ตอน บ.หัวดอย-บ.ใหม่มงคล	 17 ม.ค. 61 31 ม.ค. 61 23 มี.ค. 60	ถนนในไทย	AH3 GMS:เหนือ-ใต้	เชียงราย	ทล. (สท.1)	บจก.หาญเจริญเอ็น เตอร์ไพรส์เชียงราย  บจก.หาญเจริญเอ็น เตอร์ไพรส์เชียงราย  บจก. เชียงใหม่ สทวิศวโยธาการ	48.19	2,415	N/A	N/A	26 ก.ย. 55	21 ก.ย. 56	18 ม.ค. 61	7 ส.ค.63	งานแล้วเสร็จ  งานแล้วเสร็จ  อยู่ระหว่างก่อสร้าง 95.15% (+0.1%) (พื้นที่โบราณสถาน รอ EIA และผลกระทบโควิด) ปรับร้อยละ 0.9 9 ก.พ. 65 - 11 เม.ย. 67
6	อ.สุวรรณภูมิ-ยโสธร	22 ก.ย. 64	ถนนในไทย	AH 121	ร้อยเอ็ด ยโสธร อำนาจเจริญ	ทล. (สท.2)	กิจการร่วมค้าบีทีซีพี	26.177	1,110	N/A	N/A	N/A	N/A	23 ก.ย. 64	9 พ.ค. 67	อยู่ระหว่างก่อสร้าง 79.50% (5.64%)
7	เชียงราย-อ.เชียงของ ตอน อ.เทิง-บ.ต้า	17 ก.ย. 64	ถนนในไทย	AH 3 GMS:เหนือ-ใต้	เชียงราย	ทล. (สท.1)	บจก.เชียงใหม่- สทวิศวโยธาการ	16	895.900	N/A	N/A	N/A	N/A	18 ก.ย. 64	21 พ.ย. 66	อยู่ระหว่างก่อสร้าง 34.55% (+2.19%)

ลำดับ	ชื่อสายทาง	มติ ครม.	รูปแบบความร่วมมือ	การเชื่อมโยงกับโครงข่ายทางหลวง	จังหวัด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ก่อสร้าง/ควบคุม	ระยะทาง (กม.)	วงเงินก่อสร้าง (ลบ.)	F.S.		D.D.		การก่อสร้าง		สถานะ
										เริ่มต้น	สิ้นสุด	เริ่มต้น	สิ้นสุด	เริ่มต้น	สิ้นสุด	
ความร่วมมือระหว่างไทย-กัมพูชา																
8	สะพานหนองเอียนและถนนเชื่อมต่อในฝั่งไทย	15 ธ.ค.58	ไทยให้เปล่า	AH1 GMS: ได้	สระแก้ว	ทล. (สส./สท.1)	กรมทางหลวง กรมการทหารช่าง	13.62	860	27 ก.ย.56	21 ก.ย.57	27 ก.ย.56	21 ก.ย.57	1 เม.ย.60	22 มี.ค.62	สะพานและถนนเชื่อมต่อในไทยแล้วเสร็จ (ม.ค. 62) - อาคารสำนักงานหน่วยบริหารและบำรุงรักษาสะพานพร้อมด่านซิ่ง น้ำหนักรถบรรทุกและองค์ประกอบอื่นอยู่ระหว่างก่อสร้าง 45.529% (+6.273%)
9	สตัดิงบท-ถนนหมายเลข 5 ในกัมพูชา พร้อมอาคาร BCF	15 ธ.ค.58	ไทยให้กู้	AH1 GMS:ได้	สระแก้ว	NEDA	N/A	1.5	928.11	23 ก.ย.56	25 พ.ย.57	23 ก.ย.56	25 พ.ย.57	27 เม.ย. 63	9 ต.ค. 65	อยู่ระหว่างก่อสร้าง 84.52% (+2.52%)
F.S. + D.D. = 16 ลบ.																
ความร่วมมือระหว่างไทย-มาเลเซีย																
10	สะพานข้ามแม่น้ำโกลก อ.ตากใบ	1 ธ.ค.52	รอนโยบาย	AH18 JDS, IMT-GT	นราธิวาส	ทล.	N/A	8	5,500	11 ธ.ค.50	11 ธ.ค.51	27 ก.ย.56	มิ.ย.59	N/A	N/A	ไทยออกแบบแล้วเสร็จและได้ส่งให้มาเลเซียพิจารณาแล้ว แต่ฝ่ายมาเลเซียยังไม่ได้ออกกลับ - EIA ได้รับความเห็นชอบจาก คชก. แล้ว
										14 ลบ.		21 ลบ.				
11	สะพานข้ามแม่น้ำโกลก อ.สุไหงโกลก แห่งที่ 2	1 ธ.ค.52	รอนโยบาย	AH18 JDS, IMT-GT	นราธิวาส	ทล.	N/A	0.12	528	ม.ค. 50	ก.พ. 51	พ.ย. 57	พ.ย. 58	N/A	N/A	มาเลเซียประสงค์จะทำการสำรวจพื้นที่ฝั่งไทยเพิ่มเติม อย่างไรก็ตาม สืบเนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ฝ่ายไทยจึงเสนอดำเนินการให้ โดยฝ่ายไทยได้ส่งข้อมูลให้แล้วเมื่อเดือน ส.ค. 65 ฝ่ายมาเลเซียอยู่ระหว่างพิจารณา
										มาเลเซีย		มาเลเซีย				

ลำดับ	ชื่อสายทาง	มติ ครม.	รูปแบบความร่วมมือ	การเชื่อมโยงกับโครงข่ายทางหลวง	จังหวัด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ก่อสร้าง/ควบคุม	ระยะทาง (กม.)	วงเงินก่อสร้าง (ลบ.)	F.S.		D.D.		การก่อสร้าง		สถานะ
										เริ่มต้น	สิ้นสุด	เริ่มต้น	สิ้นสุด	เริ่มต้น	สิ้นสุด	
ความร่วมมือระหว่างไทย-มาเลเซีย																
12	โครงการพัฒนาเส้นทางเชื่อมโยงระหว่างไทย-มาเลเซีย สายสตูล-เปอร์ลิส	30 ธ.ค.46	รอนโยบาย	JDS, IMT-GT	สตูล	ทล.	N/A	25	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	อยู่ระหว่างดำเนินการศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบสิ่งแวดล้อม
13	ถนนฝั่งไทยเชื่อมด่านศุลกากรสะเดา แห่งที่ 2	N/A	ถนนในไทย	JDS	สงขลา	ทล.	N/A	1.7	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	ออกแบบถนนแนวใหม่เพื่อแก้ปัญหาเส้นทางเชื่อมด่านศุลกากรสะเดาแห่งที่ 2 ในพื้นที่ของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยที่เข้าจากกรมธนารักษ์แล้วเสร็จ
ความร่วมมือระหว่างไทย-เมียนมา																
14	พุน้ำร้อน-ทวาย ในเมียนมา	29 มิ.ย.53	SPV	AH123	กาญจนบุรี	NEDA	N/A	138	4,500	ก.ย.55	พ.ค.56	N/A	ก.ย.62	N/A	N/A	ตรวจรับรายงานขั้นสุดท้ายแล้วเสร็จ รอคอยความชัดเจนเรื่องนโยบายให้กู้ของไทย
โครงการทางหลวงพิเศษเพื่อพัฒนาโครงข่ายทางหลวงอาเซียน																
15	ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สาย 81 บางใหญ่-กาญจนบุรี	14 ก.ค. 58	ถนนในไทย	AH123	กาญจนบุรี	ทล. (สท.1)	ผู้รับจ้าง 25 สัญญา	96	62,452	19 ส.ค.51	12 ส.ค.52	ส.ค.51	ก.ค.53	ก.ย.59	67	อยู่ระหว่างก่อสร้าง 90.80% (+0.52%)
										30 ลบ.		40 ลบ.				
16	ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายกาญจนบุรี-พุน้ำร้อน	29 มิ.ย.53	ถนนในไทย	AH123	กาญจนบุรี	ทล.	N/A	82	-	ต.ค.54	ก.ย.60	ต.ค.58	ธ.ค.61	N/A	N/A	ออกแบบแล้วเสร็จ
										30 ลบ.		70 ลบ.				

ลำดับ	ชื่อสายทาง	มติ ครม.	รูปแบบความร่วมมือ	การเชื่อมโยงกับโครงข่ายทางหลวง	จังหวัด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ก่อสร้าง/ควบคุม	ระยะทาง (กม.)	วงเงินก่อสร้าง (ลบ.)	F.S.		D.D.		การก่อสร้าง		สถานะ
										เริ่มต้น	สิ้นสุด	เริ่มต้น	สิ้นสุด	เริ่มต้น	สิ้นสุด	
โครงการทางหลวงพิเศษเพื่อพัฒนาโครงข่ายทางหลวงอาเซียน																
17	ทางหลวงพิเศษสาย 84 หาดใหญ่-ชายแดนไทย-มาเลเซีย	22 เม.ย. 40	ถนนในไทย	AH2  JDS, IMT-GT	สงขลา	ทล.	N/A	62	40,787	F.S.		D.D.		N/A	N/A	อบจ.สงขลา อยู่ระหว่างปรับปรุงแบบถนนฝั่งไทยให้สอดคล้องกับถนนที่ฝ่ายมาเลเซียออกแบบ
										20 ลบ.		56 ลบ.				
18	ทางหลวงพิเศษสาย 8 นครปฐม-ปากท่อ-ชะอำ	30 เม.ย. 61	ถนนในไทย	AH 2	นครปฐม	ทล.	N/A	109	79,006	27 ก.ค. 49	26 ต.ค. 50	16 ส.ค. 56	11 ส.ค. 57	N/A	N/A	- สคร.พิจารณา Board PPP อนุมัติรูปแบบการร่วมทุน แบบ Net Cost แล้ว  - การสำรวจที่ดินและทรัพย์สินที่จะเวนคืนแล้วเสร็จ
										39.98 ลบ.		49.92 ลบ.				
19	ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสาย 6 บางปะอิน-นครราชสีมา	14 ก.ค. 58	ถนนในไทย	AH1, AH12 GMS: อื่นๆ	นครราชสีมา	ทล. (สท.1)	N/A	196	81,121	10 ต.ค. 42	19 ก.ย. 47	1 ต.ค. 49	29 ก.ย. 51	ต.ค. 59	67	อยู่ระหว่างก่อสร้าง 97%
										30 ลบ.		75 ลบ.				