

ลำดับ	ชื่อสายทาง	มติ ครม./ ลงนาม สัญญา	รูปแบบความ ร่วมมือ	การเชื่อมโยง กับโครงข่าย ทางหลวง ระหว่างประเทศ	จังหวัด	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ก่อสร้าง/ควบคุม	ระยะทาง (กม.)	วงเงิน ก่อสร้าง (ลบ.)	F.S.		D.D.		การก่อสร้าง		สถานะ	
										เริ่มต้น	สิ้นสุด	เริ่มต้น	สิ้นสุด	เริ่มต้น	สิ้นสุด		
ความร่วมมือระหว่างไทย-สปป.ลาว																	
1	สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่ง ที่ 5 (บึงกาฬ-ปากซัน) ตอน 1 งานถนนฝั่งไทย ตอน 2 งานถนนฝั่งไทย และด่านพรมแดนฝั่งไทย ตอน 3 งานสะพานข้ามแม่น้ำฝั่ง ไทย (รวมงานปรับปรุงสี่แยกทาง หลวงหมายเลข 212และลาน อเนกประสงค์ใต้สะพาน)	22 ก.พ.55	ฝั่งไทย เงินประมาณ ฝั่งลาว ไทยให้กู้	ACMECS	บึงกาฬ	ทล. (สค.) และ NEDA		13.03	2,500.744	27 ก.ย.56	21 ก.ย.57	27 ก.ย.56	21 ก.ย.57				
F.S. + D.D. = 37 ลบ.																	
							บจก. บัญชากิจ	9.4	831.110					30 มิ.ย. 63	16 ธ.ค. 65	อยู่ระหว่างก่อสร้าง 99.606% (+0.136%)	
							บจก. เท็ดไท แอนด์ โค	2.68	883.110					25 ก.ย. 63	13 มี.ค. 66	อยู่ระหว่างก่อสร้าง 97.629% (+0.295%)	
							บจก. นภาก่อสร้าง	950 เมตร	786.524					24 พ.ย. 63	8 พ.ย. 66	อยู่ระหว่างก่อสร้าง 62.348% (2.975%)	
2	สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 6 (อุบลราชธานี - สาละวัน)	30 ก.ค.55	รอนโยบาย	GMS อื่นๆ	อุบลราชธานี	ทล.	N/A	N/A	N/A	18 มี.ค.60	6 ธ.ค. 61	18 มี.ค.60	6 ธ.ค. 61	N/A	N/A	15 ส.ค. 66 ประชุมทบทวน ราคาค่าก่อสร้างโครงการ	
F.S. + D.D. = 40 ลบ.																	

ลำดับ	ชื่อสายทาง	มติ ครม./ ลงนาม สัญญา	รูปแบบความ ร่วมมือ	การเชื่อมโยง กับโครงข่าย ทางหลวง ระหว่างประเทศ	จังหวัด	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ก่อสร้าง/ควบคุม	ระยะทาง (กม.)	วงเงิน ก่อสร้าง (ลบ.)	F.S.		D.D.		การก่อสร้าง		สถานะ
										เริ่มต้น	สิ้นสุด	เริ่มต้น	สิ้นสุด	เริ่มต้น	สิ้นสุด	
ความร่วมมือระหว่างไทย-สปป.ลาว																
3	ถนนสาย 12 (ท่าแขก แขวงคำม่วน - จุดผ่านแดน นาพ้า) ใน สปป.ลาว	N/A	ไทยให้กู้	AH15	สปป.ลาว	NEDA	N/A	147	N/A	31 พ.ค. 61	14 มิ.ย. 62	31 พ.ค. 61	14 มิ.ย. 62	N/A	N/A	สงป.แจ้งว่ายังไม่มีความเห็นสำหรับการขอรับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินสำหรับวงเงินให้เปล่าและอัตราร้อยละ 50 ของวงเงินกู้ เนื่องจากเป็นโครงการที่ก่อให้เกิดภาระต้องงบประมาณในอนาคต และมีผลเป็นการสร้างความผูกพันต่อคณะรัฐมนตรีชุดต่อไป
										F.S. + D.D. = 1,833.747 ลบ.						
4	อ.สุวรรณภูมิ-ยโสธร	22 ก.ย. 64	ถนนในไทย	AH 121	ร้อยเอ็ด ยโสธร อำนาจเจริญ	ทล. (สท.2)	กิจการร่วมค้าบีทีซีพี	26.177	1,110	N/A	N/A	N/A	N/A	23 ก.ย. 64	9 พ.ค. 67	อยู่ระหว่างก่อสร้าง 89.18% (+0.68%)
5	เชียงราย-อ.เชียงของ ตอน อ.เทิง-บ.ต้า	17 ก.ย. 64	ถนนในไทย	AH 3 GMS:เหนือ-ใต้	เชียงราย	ทล. (สท.1)	บจก.เชียงใหม่- สทวิศวโยธาการ	16	895.900	N/A	N/A	N/A	N/A	18 ก.ย. 64	21 พ.ย. 66	อยู่ระหว่างก่อสร้าง 56.27% (+4.52%)
ความร่วมมือระหว่างไทย-สปป.ลาว																
6	น่าน - อ.เฉลิมพระเกียรติ ตอน บ.ปอน - อ.เฉลิมพระ เกียรติ ตอน 1 ตอน 2	มี.ค. 66 เม.ย. 66	ถนนในไทย	AH 13	น่าน	ทล. (สท.1)	บจก.แพร่ธำรงวิทย์	18.245	800	N/A	N/A	N/A	N/A	30 มี.ค. 66 21 เม.ย. 66	15 ส.ค. 68 7 ส.ค. 68	อยู่ระหว่างก่อสร้าง 0.55% (+0.16%) อยู่ระหว่างก่อสร้าง 4% (+0.50%)
7	อุตรธานี-อ.สระใคร	23 ส.ค. 64	ถนนในไทย	AH 12	อุตรธานี	ทล. (สท.2)	บจก.วนิชชัยก่อสร้าง (1979)	15.19	680	N/A	N/A	N/A	N/A	24 ส.ค. 64	9 ก.พ. 67	อยู่ระหว่างก่อสร้าง 99.11% (8.91%)

ลำดับ	ชื่อสายทาง	มติ ครม./ ลงนาม สัญญา	รูปแบบความ ร่วมมือ	การเชื่อมโยง กับโครงข่าย ทางหลวง ระหว่างประเทศ	จังหวัด	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ก่อสร้าง/ควบคุม	ระยะทาง (กม.)	วงเงิน ก่อสร้าง (ลบ.)	F.S.		D.D.		การก่อสร้าง		สถานะ
										เริ่มต้น	สิ้นสุด	เริ่มต้น	สิ้นสุด	เริ่มต้น	สิ้นสุด	
ความร่วมมือระหว่างไทย-กัมพูชา																
8	สะพานหนองเอี่ยนและถนน เชื่อมต่อในฝั่งไทย	15 ธ.ค.58	ไทยให้เปล่า	AH1 GMS: ได้	สระแก้ว	ทล. (สส./สท.1)	กรมทางหลวง กรมการทหารช่าง	13.62	860	27 ก.ย.56	21 ก.ย.57	27 ก.ย.56	21 ก.ย.57	1 เม.ย.60	22 มี.ค.62	สะพานและถนนเชื่อมต่อใน ไทยแล้วเสร็จ (ม.ค. 62) - อาคารสำนักงานหน่วย บริหารและบำรุงรักษา สะพานพร้อมด่านซึ่ง น้ำหนักรถบรรทุกทุกและ องค์ประกอบอื่นอยู่ระหว่าง ก่อสร้าง 81.581% (+3.128%)
9	สตีงบท-ถนนหมายเลข 5 ใน กัมพูชา พร้อมอาคาร BCF	15 ธ.ค.58	ไทยให้กู้	AH1 GMS:ได้	สระแก้ว	NEDA	N/A	1.5	928.11	23 ก.ย.56	25 พ.ย.57	23 ก.ย.56	25 พ.ย.57	27 เม.ย. 63	31 พ.ค. 66	อยู่ระหว่างก่อสร้าง 96.83% (+5.97%)
ความร่วมมือระหว่างไทย-มาเลเซีย																
10	สะพานข้ามแม่น้ำโกลก อ.ตากใบ	1 ธ.ค.52	รอนโยบาย	AH18 JDS, IMT-GT	นราธิวาส	ทล.	N/A	8	5,500	11 ธ.ค.50	11 ธ.ค.51	27 ก.ย.56	มิ.ย.59	N/A	N/A	มาเลเซียรับไปประสานกับ สำนักรัฐมนตรี เพื่อเร่ง ศึกษาความเหมาะสมฯ ทั้งนี้ ยังไม่ได้รับการประสาน เพิ่มเติมจากฝ่ายมาเลเซีย

ลำดับ	ชื่อสายทาง	มติ ครม./ ลงนาม สัญญา	รูปแบบความ ร่วมมือ	การเชื่อมโยง กับโครงข่าย ทางหลวง	จังหวัด	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ก่อสร้าง/ควบคุม	ระยะทาง (กม.)	วงเงิน ก่อสร้าง (ลบ.)	F.S.		D.D.		การก่อสร้าง		สถานะ
										เริ่มต้น	สิ้นสุด	เริ่มต้น	สิ้นสุด	เริ่มต้น	สิ้นสุด	
ความร่วมมือระหว่างไทย-มาเลเซีย																
11	สะพานคู่ขนานข้ามแม่น้ำโก-ลก ที่ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส เพื่อเชื่อมโยงกับโครงข่ายทางหลวง	1 ธ.ค.52	รอนโยบาย	AH18 JDS, IMT-GT	นราธิวาส	ทล.	N/A	0.12	528	ม.ค. 50	ก.พ. 51	พ.ย. 57	พ.ย. 58	N/A	N/A	22 พ.ค. 66 ทั้งสองฝ่ายมี การประชุมด้านเทคนิค ร่วมกัน เพื่อพิจารณา ปรับแก้ Preliminary Drawing และหารือกรอบ ระยะเวลาโครงการ คาดว่า จะมีการประชุมร่วมด้าน เทคนิคครั้งต่อไป ธ.ค. 66
12	โครงการพัฒนาเส้นทาง เชื่อมโยงระหว่างไทย-มาเลเซีย สายสตูล-เปอร์ลิส	30 ธ.ค.46	รอนโยบาย	JDS, IMT-GT	สตูล	ทล.	N/A	25	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	อยู่ระหว่างดำเนินการ การศึกษาความเหมาะสม ทางด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบ สิ่งแวดล้อมฯ วงเงิน 50 ลบ.
13	ถนนฝั่งไทยเชื่อมด่านศุลกากร สะเดา แห่งที่ 2	N/A	ถนนในไทย	JDS	สงขลา	ทล.	N/A	1.7	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	ออกแบบถนนแนวใหม่เพื่อ แก้ปัญหาเส้นทางเชื่อมด่าน ศุลกากรสะเดาแห่งที่ 2 ใน พื้นที่ของการนิคม อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่เช่าจากกรมธนารักษ์ แล้วเสร็จ
14	บ.ไม้เสียบ-พัทลุง	17 ก.ย. 63	ถนนในไทย	AH 2	นครศรีธรรมราช	ทล. (สท.2)	บจก.วิวัฒน์ก่อสร้าง	32.437	900	N/A	N/A	N/A	N/A	18 ก.ย. 63	1 ต.ค. 66	อยู่ระหว่างก่อสร้าง 93.87% (2.14%)

ลำดับ	ชื่อสายทาง	มติ ครม./ ลงนาม สัญญา	รูปแบบความ ร่วมมือ	การเชื่อมโยง กับโครงข่าย ทางหลวง	จังหวัด	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ก่อสร้าง/ควบคุม	ระยะทาง (กม.)	วงเงิน ก่อสร้าง (ลบ.)	F.S.		D.D.		การก่อสร้าง		สถานะ
										เริ่มต้น	สิ้นสุด	เริ่มต้น	สิ้นสุด	เริ่มต้น	สิ้นสุด	
ความร่วมมือระหว่างไทย-เมียนมา																
15	พุน้ำร้อน-ทวาย ในเมียนมา	29 มิ.ย.53	SPV	AH123	กาญจนบุรี	NEDA	N/A	138	4,500	ก.ย.55	พ.ค.56	N/A	ก.ย.62	N/A	N/A	ตรวจรับรายงาน ขั้นสุดท้ายแล้วเสร็จ รอความชัดเจนเรื่อง นโยบายให้กู้ของไทย
										NEDA						
โครงการทางหลวงพิเศษเพื่อพัฒนาโครงข่ายทางหลวงอาเซียน																
16	ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สาย 81 บางใหญ่-กาญจนบุรี	14 ก.ค. 58	ถนนในไทย	AH123	กาญจนบุรี	ทล. (สท.1)	ผู้รับจ้าง 25 สัญญา	96	62,452	19 ส.ค.51	12 ส.ค.52	ส.ค.51	ก.ค.53	ก.ย.59	67	อยู่ระหว่างก่อสร้าง 95.430% (+0.413%)
										30 ลบ.		40 ลบ.				
17	ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายกาญจนบุรี-พุน้ำร้อน	29 มิ.ย.53	ถนนในไทย	AH123	กาญจนบุรี	ทล.	N/A	82	-	ต.ค.54	ก.ย.60	ต.ค.58	ธ.ค.61	N/A	N/A	ออกแบบแล้วเสร็จ
										30 ลบ.		70 ลบ.				
โครงการทางหลวงพิเศษเพื่อพัฒนาโครงข่ายทางหลวงอาเซียน																
18	ทางหลวงพิเศษสาย 84 หาดใหญ่-ชายแดนไทย -มาเลเซีย	22 เม.ย.40	ถนนในไทย	AH2	สงขลา	ทล.	N/A	62	40,787	F.S.		D.D.		N/A	N/A	อยู่ระหว่างการพิจารณา รายละเอียดของรูปแบบ การลงทุนที่เหมาะสมเพื่อ เสนอขออนุมัติโครงการ
										20 ลบ.		56 ลบ.				

ลำดับ	ชื่อสายทาง	มติ ครม./ ลงนาม สัญญา	รูปแบบความ ร่วมมือ	การเชื่อมโยง กับโครงข่าย ทางหลวง	จังหวัด	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ก่อสร้าง/ควบคุม	ระยะทาง (กม.)	วงเงิน ก่อสร้าง (ลบ.)	F.S.		D.D.		การก่อสร้าง		สถานะ
										เริ่มต้น	สิ้นสุด	เริ่มต้น	สิ้นสุด	เริ่มต้น	สิ้นสุด	
โครงการทางหลวงพิเศษเพื่อพัฒนาโครงข่ายทางหลวงอาเซียน																
19	ทางหลวงพิเศษสาย 8 นครปฐม-ปากท่อ-ชะอำ	30 เม.ย. 61	ถนนในไทย	AH 2	นครปฐม	ทล.	N/A	109	79,006	27 ก.ค. 49	26 ต.ค. 50	16 ส.ค. 56	11 ส.ค. 57	N/A	N/A	-ช่วงนครปฐม - ปากท่อ เสนออยู่ในแผนความ ต้องการเงินกู้ (ระยะปาน กลาง 5 ปี ปีงบประมาณ 2567 - 2571) สำหรับค่า ก่อสร้างงานโยธา -ช่วงปากท่อ - ชะอำ อยู่ระหว่างพิจารณา รายละเอียดของรูปแบบ การลงทุน ที่เหมาะสมเพื่อเสนอขอ อนุมัติโครงการ
										39.98		49.92				
20	ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สาย 6 บางปะอิน-นครราชสีมา	14 ก.ค. 58	ถนนในไทย	AH1, AH12 GMS: อื่นๆ	นครราชสีมา	ทล. (สท.1)	N/A	196	81,121	10 ต.ค.42	19 ก.ย.47	1 ต.ค.49	29 ก.ย.51	ต.ค.59	67	อยู่ระหว่างก่อสร้าง 92.488% (+1.717%)
										30 ลบ.		75 ลบ.				